

Informacja rzeczowo - finansowa nt. realizacji zadań inwestycyjnych Dzielnic - stan na dzień 31.10.2013 r.

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.10.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2013 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Razem środki inwestycyjne do dyspozycji Dzielnic:				15 605 300	16 424 318											
		1. Środki na zadania priorytetowe				1 543 800	2 667 600											
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				11 630 940	6 886 390											
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				1 854 590	1 830 868											
		4. Tworzenie zieleńców i skwerów z małą architekturą				256 120	352 130											
		5. Problematyka osób niepełnosprawnych				190 350	589 950											
		6. Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej				62 000	260 530											
		7. Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"				67 500	79 400											
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli					3 737 450											
		9. Prace remontowe żłobków					20 000											
		Zadania wprowadzone do budżetu				6 341 320	16 419 350		12 186 928	74,2	4 920 432	30,0	642 068	40 000				
		DZIELNICA I																
		Środki do dyspozycji Dzielnicy:				924 060	782 460											
		1. Środki na zadania priorytetowe				20 000	64 000											
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				804 050	380 000											
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				49 660	49 660											
		5. Problematyka osób niepełnosprawnych				50 350	5 700											
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli					283 100											
		Zadania wprowadzone do budżetu				50 350	782 460		637 794	81,5	116 747	14,9	7 380					
1	Dz I-1	Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie Dzielnicy I	ZIKiT	B	3		49 660	ZPMK 692/15.03.2013	49 628	99,9	45 779	92,2			Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa Nr 239/ZIKiT/2013 z dnia 27.05.2013 r. na kwotę 48 500 zł z terminem realizacji do 29.11.2013 r. Umowa Nr 462/ZIKiT/2013 z dnia 30.09.2013 r. na kwotę 1 128 zł z terminem realizacji do 29.11.2013 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XI		
		Efekt 2013 r. Doposażone ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy I.																
2	Dz I-2	Modernizacja placówek oświatowych na terenie Dzielnicy I	ZEO	B	8		168 100	ZPMK 1278/9.05.2013	158 134	94,1	38 314	22,8			Szkoła Podstawowa nr 1. ul. św. Marka 34 - modernizacja kanalizacji opadowej wraz z izolacją pionową fundamentów			
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.	VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o decyzję o PNB.	VI	Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO-DR-2/SPI/57/2013 z dnia 27.05.2013 r. na kwotę 5 535 zł z terminem realizacji 20.08.2013 r.	
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI	Zakończono działanie.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VII	Opóźnienie około 4 miesięcy.	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Umowa Nr ZEO-DR-2/SPI/199/2013 z dnia 12.07.2013 r. na kwotę 32 838 zł z terminem realizacji 30.09.2013 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie około 2 miesięcy.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.10.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2013 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
															Przeprowadzenie odbioru.	IX	Opóźnienie około 2 miesięcy.	
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	X		
															Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Smoleńsk 5-7 - montaż zasuw burzowych, przystosowanie klatek schodowych do obowiązujących przepisów ppoż.			
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.	VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o decyzję o PNB.	VI	Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO-DR-2/SP4/87/2013 z dnia 06.06.2013 r. na kwotę 6 150 zł z terminem realizacji 30.06.2013 r.	
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI	Zakończono działanie.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VII	Zakończono działanie.	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót	VII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO-Dr.2/SP4/138/2013 z dnia 28.06.2013 r. na kwotę 16 935 zł, z terminem realizacji 31.07.2013 r. Umowa Nr ZEOZP.342/R/PN/49/13 z dnia 3.10.2013 r. na kwotę 75 996 zł, z terminem realizacji 19.11.2013 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie - I etap.	
															Przeprowadzenie odbioru.	IX	Zakończono działanie - I etap.	
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	IX	Zakończono działanie - I etap.	
															Przedszkole nr 44, ul. Żuławskiego 9 - wymiana okien oraz wydzielenie klatki schodowej zgodnie z zaleceniem ppoż., modernizacja balkonu			
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.	VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o decyzję o PNB.	VI	Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO-DR-2/P-44/100/2013 z dnia 06.06.2013 r. na kwotę 2 500 zł, z terminem realizacji 15.06.2013 r.	
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI	Zakończono działanie.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VII	Zakończono działanie.	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót	VII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Umowa Nr ZEO-DR-2/P-44/260/2013 z dnia 29.08.2013 r. na kwotę 8 300 zł, z terminem realizacji 20.09.2013 r. Umowa Nr ZEO-DR-2/P-44/294/2013 z dnia 5.09.2013 r. na kwotę 9 880 zł, z terminem realizacji 18.10.2013 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru.	X	Zakończono działanie.	
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	X	Zakończono działanie.	
3	Dz I-3	Zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy I	ZEO	P	8		77 000	ZPMK 1278/ 9.05.2013	7 380	9,6			7 380		Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.	VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o decyzję o PNB.	VI	Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO-DR.2/ZSP3/93/2013 z dnia 06.06.2013 r. na kwotę 7 380 zł, z terminem realizacji 30.06.2013 r.	
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI	Zakończono działanie.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VII	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.10.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2013 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<u>Efekt 2013 r.</u> Zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy I.													Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VII	Opóźnienie około 4 miesięcy.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VII	Opóźnienie około 4 miesięcy.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Opóźnienie około 4 miesięcy.	
															Wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie około 2 miesięcy.	
															Przeprowadzenie odbioru.	IX	Opóźnienie około 2 miesięcy.	
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	IX	Opóźnienie około 2 miesięcy.	
4	Dz I-4	Przebudowa ul. Trynitarskiej i ul. Warszawera	ZIKiT	B	2		380 000	ZPMK1973/ 4.07.2013 ZPMK 2751/ 24.05.2013	379 000	99,7					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych oraz o wykonanie robót budowlanych	VII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych oraz o wykonanie robót budowlanych	VII	Zakończono działanie. Umowa Nr 380/2013 z dnia 26.08.2013 r. na kwotę 379 000 zł, z terminem realizacji 31.10.2013 r.	
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	VII	Zakończono działanie.	
															Przyjęcie zgłoszenia wykonanie robót budowlanych	VIII	Zakończono działanie.	
															Rozpoczęcie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
															Wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2013 r.</u> Przebudowana ul. Trynitaraska i ul. Warszawera.													Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XI		
5	Dz I-5	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży przy ul. Wietora 13/15	SCKM	B	5		5 700	ZPMK 2297/ 5.08.2013	5 685	99,7	5 685	99,7			Zawarcie umowy na wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku SCKM.	VIII	Zakończono działanie. Umowa z dnia 19.08.2013 r. na kwotę 5 685 zł, z terminem realizacji 30.08.2013 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2013 r.</u> Wykonany podjazd dla osób niepełnosprawnych w budynku SCKM.													Przeprowadzenie odbioru.	IX	Zakończono działanie.	
															Rozliczenie finansowe	IX	Zakończono działanie.	
6	Dz I-1w	Trasa turystyczna "Krakowski Kazimierz dla niepełnosprawnego turysty"	ZIKiT	P	5	50 350		ZPMK 3006/ 17.10.2013							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.		Zadanie wycofane z budżetu.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.			
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o decyzję o PNB.			
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.			
															Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o PNB.			
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.			
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.			
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.			
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.			
															Wykonanie robót budowlanych.			
		<u>Efekt 2013 r.</u> Zlikwidowane hartiery architektoniczne na trasie													Przeprowadzenie odbioru.			

[illegible]

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.10.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2013 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<u>Efekt 2013 r.</u> Doposażone ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy II.													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 239/ZIKiT/2013 z dnia 27.05.2013 r. na kwotę 6150 zł z terminem realizacji 29.11.2013 r. (dot. ogródka przy ul. Daszyńskiego); Umowa nr 240/ZIKiT z dnia 27.05.2013 r. na kwotę 15 950 zł z terminem realizacji 29.11.2013 r. (dot. ogródków w Parku Dąbie i XIII LO ul. Sądowa); Umowa nr 348/2/ZIKiT/2013 z dnia 5.08.2013 r. na kwotę 19 033 zł z terminem realizacji 29.11.2013 r. (dot. ogródków przy ul. Bobrowskiego i ul. Fabrycznej)	
															Rozpoczęcie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XI		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.10.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2013 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
10	Dz II-5	Modernizacja placówek oświatowych na terenie Dzielnicy II	ZEO	P	8		170 000	ZPMK 1278/ 9.05.2013 ZPMK 2159/ 23.07.2013	169 328	99,6	169 328	99,6			Szkoła Podstawowa nr 18, ul. Półkole 11 - wymiana stolarki okiennej				
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VI	Zakończono działanie.		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO-DR.2/SP18/63/2013 z dnia 06.06.2013 r. na kwotę 31 538 zł, z terminem realizacji 21.06.2013 r.; Umowa Nr ZEO-DR.2/Sp18/173/2013 uzupełniająca na kwotę 12 013 zł, z terminem realizacji 6.07.2013 r.		
															Wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.		
															Przeprowadzenie odbioru.	VIII	Zakończono działanie.		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	VIII	Zakończono działanie.		
															Szkoła Podstawowa nr 38, ul. F. Nullo - wymiana stolarki okiennej				
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VIII	Zakończono działanie.		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO/ZP.342/R/PN/40/2013 z dnia 14.08.2013 r. na kwotę 62 000 zł, z terminem realizacji 27.09.2013 r.		
															Wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie.		
															Przeprowadzenie odbioru.	X	Zakończono działanie.		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI	Zakończono działanie.		
															Gimnazjum nr 7, ul. Jachowicza 5 - wymiana stolarki okiennej				
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VI	Zakończono działanie.		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO-DR.2/G7/64/2013 z dnia 12.06.2013 r. na kwotę 44 211 zł, z terminem realizacji 12.07.2013 r., Umowa Nr ZEO-DR.2/GM7/171/2013 uzupełniająca na kwotę 19 565 zł.		
															Wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.		
															Przeprowadzenie odbioru.	VIII	Zakończono działanie.		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	VIII	Zakończono działanie.		
11	Dz II-6	Wykonanie ściany przeciwpożarowej w Żłobku Nr 33	Żłobek nr 33	B	9		20 000	ZPMK 1564/ 4.06.2013	20 000	100,0	20 000	100,0			Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie ściany przeciwpożarowej w budynku Żłobka nr 33.	VII	Zakończono działanie.		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII	Zakończono działanie.		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa Nr 1/2013 z dnia 1.07.2013 r. na kwotę 19 080 zł i zlecenie na nadzór - 920 zł z terminem realizacji 19.07.2013 r.		
															Wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.		
															Przeprowadzenie odbioru.	VII	Zakończono działanie.		
															Efekt 2013 r. Wykonana ściana przeciwpożarowa w Żłobku Nr 33.				
12	Dz II-7	Wykonanie ekspertyzy techniczno-ekonomicznej budowli podziemnych pod kątem utworzenia parkingów przy ul. Mogiłskiej Nr 50-56	ZIKiT	P	2		13 000	ZPMK 1568/ 4.06.2013	12 300	94,6	12 300	94,6			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie ekspertyzy techniczno-ekonomicznej budowli podziemnych.	VII	Zakończono działanie.		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.	VII	Zakończono działanie.		
															Zawarcie umowy na wykonanie ekspertyzy.	VII	Zakończono działanie. Umowa Nr 348/1/2013 z dnia 30.07.2013 r. na kwotę 12 300 zł, z terminem realizacji 17.09.2013 r.		
															Wykonanie ekspertyzy.	XI	Zakończono działanie.		
															Efekt 2013 r. Opracowana ekspertyza techniczno-ekonomicznej				

Dane z budżetu					Monitoring finansowy									Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.10.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r. (kol. 10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2013 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol. 12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		budowli podziemnych pod kątem utworzenia parkingów przy ul. Mogiłskiej Nr 50-56													Odbiór ekspertyzy.	XI	Zakończono działanie.	
		Pozostałe środki:				743 650												
		1. Środki na zadania priorytetowe																
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				702 490												
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				41 160												
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli																
		9. Prace remontowe żłobków																
		DZIELNICA III																
		Środki do dyspozycji Dzielnicy:				806 770	698 310											
		1. Środki na zadania priorytetowe				241 000	313 000											
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				290 460	26 800											
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				161 410	102 610											
		5. Problematyka osób niepełnosprawnych				40 000	40 000											
		6. Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej				62 000	62 000											
		7. Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"				11 900	11 900											
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli					142 000											
		Zadania wprowadzone do budżetu				379 900	698 310		535 984	76,8	298 036	42,7	128 338	40 000				
13	Dz III-1	Modernizacja placówek oświatowych na terenie Dzielnicy III	ZEO	P	8		142 000	ZPMK 1278/ 9.05.2013 ZPMK 2451/ 23.08.2013 ZPMK 3008/ 17.10.2013	117 630	82,8	117 630	82,8			Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Strzelców 5A - modernizacja sanitariatów wraz z dostosowaniem do potrzeb 6-latków - I etap			
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO/ZP.342/PN/25/13 z dnia 4.07.2013 r. na kwotę 67 151 zł, z terminem realizacji 2.09.2013 r. Umowa Nr ZEO-DR.2/SP2/233/2013 z dnia 26.07.2013 r. na kwotę 12 850 zł, z terminem realizacji 30.08.2013 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru.	IX	Zakończono działanie.	
															Przedszkole nr 20, ul. Ulanów 38 - kontynuacja wykonania oddymiania na klatce schodowej			
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO-DR.2/P-20/83/2013 z dnia 14.06.2013 r. na kwotę 8 000 zł, z terminem realizacji 31.07.2013 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru.	IX	Zakończono działanie.	
															Przedszkole nr 178, ul. Su dolska 3 - wymiana pieca gazowego c.w.u. wraz z montażem termoregulatorów, modernizacja dziecięcych łazienek i dostosowanie ich do potrzeb dzieci niepełnosprawnych			

[illegible]

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.10.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2013 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
18	Dz III-4w	Budowa integracyjnego ogródka jordanowskiego w rejonie ulic Meissnera i Ślicznej	ZIKiT	P	5	40 000	40 000							40 000	Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	III	Ryzyko niewykonania w bieżącym roku.	Ryzyko niewykonania zaplanowanego zakresu rzeczowego oraz niewydatkowania w br. zaplanowanych środków finansowych.
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.	III		
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o decyzję o PNB.	III		
															Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	X		
															Odbiór wykonanego zamówienia.	X		
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	X		
															Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o PNB.	XI-XII		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XII		
		Efekt 2013 r. Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.																
19	Dz III-5w	Rozbudowa ul. Włodkowica	ZIKiT	P	2		11 000	ZPMK 2206/26.07.2013	7 000	63,6					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie ekspertyzy geologicznej i przeglądu technicznego stanu kanalizacji.	VIII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.	VIII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie ekspertyzy geologicznej i przeglądu technicznego stanu kanalizacji.	VIII	Zakończono działanie. Umowa Nr ZIKiT/ZL/1188/2013 z dnia 6.09.2013 na kwotę 7 000 zł, z terminem realizacji 15.11.2013 r.	
															Realizacja umowy.	X	Zakończono działanie.	
															Odbiór ekspertyzy geologicznej i przeglądu technicznego stanu kanalizacji.	XI		
		Efekt 2013 r. Wykonana ekspertyza geologiczna i przegląd techniczny stanu kanalizacji																
20	Dz III-1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej PSP w Krakowie	KMPSP	B		21 900	23 400	ZPMK 2167/23.07.2013							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem			
					1	10 000	11 500											
					7	11 900	11 900											
		Pozostałe środki:				426 870												
		1. Środki na zadania priorytetowe																
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				265 460												
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				161 410												
		5. Problematyka osób niepełnosprawnych																
		6. Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej																
		7. Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"																
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli																
		DZIELNICA IV																
		Środki do dyspozycji Dzielnicy:				1 059 540	1 161 978											
		1. Środki na zadania priorytetowe				65 000	65 000											
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				844 470	604 470											
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				150 070	136 108											
		5. Problematyka osób niepełnosprawnych					30 000											
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli					326 400											
		Zadania wprowadzone do budżetu				550 000	1 119 400		676 151	60,4	424 644	37,9	11 981					
21	Dz IV-1	Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy IV	ZIKiT	B	3		95 000	ZPMK 1244/30.04.2013	34 845	36,7					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano-montażowych.	VI	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.10.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2013 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Efekt 2013 r. Doposażone ogródki na terenie Dzielnicy IV.													Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych.	VI	Zakończono działanie. Umowa Nr 348/2/ZIKiT/2013 z dnia 5.08.2013 na doposażenie ogródków na kwotę 28140 zł, z terminem realizacji 29.11.2013 r. Umowa Nr 431/ZIKiT/2013 z dnia 23.09.2013 na dostawę i montaż ogrodzeń kwotę 6 705 zł, z terminem realizacji 31.10.2013 r.	
															Rozpoczęcie robót budowlano-montażowych.	VII	Zakończono działanie.	
															Wykonanie robót budowlanych.	VII-XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XI		
22	Dz IV-2	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy IV	ZIKiT	P	2		14 000	ZPMK 1244/30.04.2013	6 900	49,3					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych orz wykonanie robót budowlano-montażowych.	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlano-montażowych i wykonania robót budowlano-montażowych.	VI	Zakończono działanie. Umowa Nr 349/2/ZIKiT/2013 z dnia 5.08.2013 r. na kwotę 6 900 zł, z terminem realizacji 31.10.2013 r.	
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlano-montażowych.	X	Zakończono działanie.	
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlano-montażowych.	X	Zakończono działanie.	
															Rozpoczęcie robót budowlano-montażowych.	XI	Zakończono działanie.	
															Realizacja robót budowlano-montażowych.	XII		
															Wykonanie robót budowlano-montażowych.	XII		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XII		
23	Dz IV-3	Modernizacja placówek oświatowych na terenie Dzielnicy IV	ZEO	P	8		238 100	ZPMK 1278/9.05.2013 ZPMK 2607/6.09.2013	194 385	81,6	190 695	80,1			Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 53, ul. Stawowa 179 - wykonanie ocieplenia sali z obróbkami blacharskimi i wymiana rynien na dachu głównym			
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO-DR.2/ZSO53/106/2013 z dnia 17.06.2013 r. na kwotę 48 547 zł, z terminem realizacji 25.08.2013 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru.	IX	Zakończono działanie.	
															Gimnazjum nr 12, ul. Kluczborska 3 - modernizacja stolarki okiennej i przeszkleń pod kątem oszczędności energii			
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO-DR.2/G-2/51/2013 z dnia 10.06.2013 r. na kwotę 34 440 zł, z terminem realizacji 15.07.2013 r. Umowa uzupełniająca Nr ZEO-Dr.2/Gm12/169/213 na kwotę 15 551 zł.	
															Wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru.	IX	Zakończono działanie.	
															Szkoła Podstawowa nr 58, ul. Pigonia 3 - modernizacja sali gimnastycznej wraz z instalacją elektryczną i oświetleniem, modernizacja podłogi, malowanie sali gimnastycznej			
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VII	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.10.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2013 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. VII Wykonanie robót budowlanych. IX Przeprowadzenie odbioru. IX Zakończono działanie.	VII IX IX Zakończono działanie.	Zakończono działanie. Umowa na wymianę instalacji elektrycznej Nr ZEO-DR-2/SP-58/122/2013 na kwotę 7 829 zł, z terminem realizacji 31.07.2013 r. Umowa na modernizację podłóg Nr ZEO-Dr.2/SP-58/2013 z dnia 27.06.2013 r. na kwotę 54 000 zł, z terminem realizacji 15.08.2013 r. Zakończono działanie. Zakończono działanie.	
															Szkoła Podstawowa nr 107, ul. Zdrowa 6 - przebudowa schodów zewnętrznych Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. VI Zakończono działanie. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy. VI Zakończono działanie. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. VI Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO-DR.2/Sp107/156/2013 z dnia 24.06.2013 r. na kwotę 3 690 zł, z terminem realizacji 19.07.2013 r. Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia robót. VI Opóźnienie około 5 miesięcy. Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. VII Opóźnienie około 4 miesięcy. Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych. VII Opóźnienie około 4 miesięcy. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy. VII Opóźnienie około 4 miesięcy. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. VII Opóźnienie około 4 miesięcy. Wykonanie robót budowlanych. IX Opóźnienie około 2 miesięcy. Przeprowadzenie odbioru. IX Opóźnienie około 2 miesięcy.	VI Zakończono działanie. VI Zakończono działanie. VI Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO-DR.2/p-118/49/2013 z dnia 12.06.2013 r. na kwotę 27 265 zł, z terminem realizacji 25.08.2013 r. VII Zakończono działanie. IX Zakończono działanie. IX Zakończono działanie.	Zakończono działanie. Zakończono działanie. Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO-DR.2/p-118/49/2013 z dnia 12.06.2013 r. na kwotę 27 265 zł, z terminem realizacji 25.08.2013 r. Zakończono działanie. Zakończono działanie. Zakończono działanie. Zakończono działanie.	
															Przedszkole nr 118, ul. Modrzejskiej 21 - wymiana podłóg w szatni i holu przedszkola Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych. VI Zakończono działanie. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy. VII Zakończono działanie. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. VII Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO-DR.2/p-118/49/2013 z dnia 12.06.2013 r. na kwotę 27 265 zł, z terminem realizacji 25.08.2013 r. IX Zakończono działanie. IX Zakończono działanie.	VI Zakończono działanie. VII Zakończono działanie. VII Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO-DR.2/p-118/49/2013 z dnia 12.06.2013 r. na kwotę 27 265 zł, z terminem realizacji 25.08.2013 r. IX Zakończono działanie. IX Zakończono działanie.	Zakończono działanie. Zakończono działanie. Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO-DR.2/p-118/49/2013 z dnia 12.06.2013 r. na kwotę 27 265 zł, z terminem realizacji 25.08.2013 r. Zakończono działanie. Zakończono działanie. Zakończono działanie.	
															Przedszkole nr 83, ul. Lekarska 5 - współfinansowanie wymiany windy Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych. VI Zakończono działanie. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy. VII Zakończono działanie. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. VII Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO-DR.2/P83/79/3013 z dnia 23.05.2013 r. na kwotę 3 100 zł, z terminem wykonania 29.05.2013 r. IX Zakończono działanie. IX Zakończono działanie.	VI Zakończono działanie. VII Zakończono działanie. VII Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO-DR.2/P83/79/3013 z dnia 23.05.2013 r. na kwotę 3 100 zł, z terminem wykonania 29.05.2013 r. IX Zakończono działanie. IX Zakończono działanie.	Zakończono działanie. Zakończono działanie. Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO-DR.2/P83/79/3013 z dnia 23.05.2013 r. na kwotę 3 100 zł, z terminem wykonania 29.05.2013 r. Zakończono działanie. Zakończono działanie.	
24	Dz IV-4	Zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy IV Efekt 2013 r. Zmodernizowane placówki oświatowe na terenie Dzielnicy IV.	ZEO	B	8		42 000	ZPMK 1278/ 9.05.2013 ZPMK 2157/ 23.07.2013	37 776	89,9	25 796	61,4	11 981		Przedszkole Nr 165, ul. Danka 1 - przebudowa ogrodzenia Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. VI Realizacja zadania nie wymaga opracowania dokumentacji. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy. VI Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. VI	VI VI VI	Realizacja zadania nie wymaga opracowania dokumentacji.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2013 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.10.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2013 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<u><i>Efekt 2013 r.</i></u> Zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy IV.													Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych. VI	VI		
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. VII	VII		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych. VII	VII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy. VII	VII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. VII	VII	Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO-Dr.2/p165/101/2013 z dnia 17.06.2013 r. na kwotę 25 795 zł, z terminem realizacji 25.08.2013 r.	
															Wykonanie robót budowlanych. IX	IX	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru. IX	IX	Zakończono działanie.	
															Przedszkole Nr 66, ul. Felińskiego 35 - doposażenie placu zabaw			
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych. VIII	VIII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy. VIII	VIII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. VIII	VIII	Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO-Dr.2/p166/306/2013 z dnia 27.09.2013 r. na kwotę 11 980 zł, z terminem realizacji 15.10.2013 r.	
															Wykonanie robót budowlanych. X	X	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru. X	X	Zakończono działanie.	
25	Dz IV-5	Likwidacja barier architektonicznych na terenie Dzielnicy IV	ZEO	B	5		30 000	ZPMK 1735/18.06.2013	30 000	100,0					Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych. VII	VII	Zakończono działanie.	
		<u><i>Efekt 2013 r.</i></u> Zlikwidowane bariery architektoniczne na terenie Dzielnicy IV.													Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty. VII	VII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. VIII	VIII	Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO-Dr.1/Dz/IV/-5/2013 z dnia 30.09.2013 r. na kwotę 30 000 zł, z terminem realizacji 30.10.2013 r.	
															Wykonanie robót budowlanych. X	X	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru. X	X	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
26	Dz IV-6	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Chelmońskiego 24 - modernizacja instalacji elektrycznej	ZSO 5	B	8		46 300	ZPMK 1847/25.06.2013	46 300	100,0	45 908	99,2			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. V	V	Zakończono działanie.	
		<u><i>Efekt 2013 r.</i></u> Zmodernizowana instalacja elektryczna w ZSO 5.													Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy. VI	VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy z wykonawcą. VII	VII	Zakończono działanie. Umowa Nr ZSO5-IA-2230-1/2013 z dnia 1.07.2013 r. na kwotę 45 908 zł, z terminem realizacji 31.07.2013 r. Drobne umowy - 392 zł.	
															Wykonanie robót budowlanych. VII	VII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru. VIII	VIII	Zakończono działanie.	
27	Dz IV-7	Budowa wiat przystankowych na terenie Miasta Krakowa	ZIKiT	P	2		50 000	ZPMK 2890/8.10.2013	50 000						Rozpoczęcie robót XI	XI	Zakończono działanie. Umowa Nr 505/ZIKiT/2013 z dnia 22.10.2013 r. na kwotę 50 000 zł, z terminem realizacji 30.11.2013 r.	
															Wykonanie robót budowlanych. XII	XII		
															Przeprowadzenie odbioru. XII	XII		
															Złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy. XII	XII		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy. XII	XII		
															Posadowienie 4 nowych wiat przystankowych. XI	XI		
															Montaż wypożyczalni rowerów miejskich na wybranych przystankach komunikacji zbiorowej. XII	XII		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego. XII	XII		
		<u><i>Efekt 2013 r.</i></u> Wybudowane 4 nowe wiaty przystankowe. Zamontowane wypożyczalnie rowerów.													Rozliczenie finansowe. XII	XII		
28	Dz IV-1w	Budowa chodnika wzdłuż ul. Radzikowskiego	ZIKiT	B	2	350 000	300 000	ZPMK 2206/26.07.2013 ZPMK 2890/8.10.2013	91 700	30,6					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB. I	I	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.10.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2013 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<u>Efekt 2013 r.</u> Wybudowany chodnik wzdłuż ul. Radzikowskiego													Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.	II	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	II	Zakończono działanie. Umowa nr 37/ZIKiT/2013 z dnia 23.01.2013, kwota 19 700 zł., termin realizacji 31.07.2013 r.	
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	IX	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr 410/ZIKiT/2013 z dnia 11.09.2013, kwota 72 000 zł, termin realizacji 29.11.2013 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XII		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
29	Dz IV-2w	Budowa chodnika wzdłuż ul. Porzeczkowej	ZIKiT	B	2	200 000	200 000	ZPMK 974/11.04.2013	162 245	81,1	162 245	81,1			Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV	Zakończono działanie.	
															Odbiór wykonanego zamówienia.	IV	Zakończono działanie.	
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o PNB.	VI	Zakończono działanie.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VI	Zakończono działanie. Decyzja o PNB nr 372/5/2013 z dnia 17.05.2013 r.	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr 3390/ZIKiT/2013 z dnia 29.07.2013, kwota 145 000 zł, termin realizacji 15.09.2013 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru.	XI		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
30	Dz IV-3w	Budowa oświetlenia przy ul. Siemaszki - sięgacz w rejonie bl. 54	ZIKiT	P	2		4 000	ZPMK 1243/30.04.2013							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zadanie w trakcie wycofywania z budżetu. - przeszło Zarządzeniem PMK nr 3258 z 12.11.13	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII		
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlano-montażowych.	VII		
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlano-montażowych.	XI		
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlano-montażowych.	XII		
31	Dz IV-4w	Modernizacja ul. Różyckiego	ZIKiT	P	2		35 000	ZPMK 1243/30.04.2013	22 000	62,9					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.	VII	Zakończono działanie.	

[illegible]

[illegible]

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.10.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2013 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Zmodernizowane placówki oświatowe na terenie Dzielnicy V.													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	IX		
36	Dz V-9	Przebudowa ul. Kadeckiej	ZIKiT	B	2		113 000	ZPMK 1568/4.06.2013	89 837	79,5					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 394/1/ZIKiT/2013 z dnia 14.08.2013, kwota 89 837 zł., termin realizacji 15.11.2013 r.	
															Rozpoczęcie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XI		
															Złożenie wniosku i uzyskanie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
37	Dz V-1w	Przebudowa ul. Domeyki	ZIKiT	B	2		383 540	ZPMK 2451/23.08.2013							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na na wybór wykonawcy robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.	IX	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie około 2 miesięcy.	
															Rozpoczęcie robót budowlanych.	X	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
															Przeprowadzenie odbioru częściowego.	XII		
		Pozostałe środki:				724 530												
		1. Środki na zadania priorytetowe																
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				650 040												
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				74 490												
		7. Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"																
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli																
		DZIELNICA VI																
		Środki do dyspozycji Dzielnicy:				728 090	922 900											
		1. Środki na zadania priorytetowe				18 000	82 000											
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				550 090	557 500											
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				74 490	74 490											
		4. Tworzenie zieleńców i skwerów z małą architekturą				85 510	85 510											
		6. Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej					30 400											
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli					93 000											
		Zadania wprowadzone do budżetu				160 000	922 900		381 723	41,4	69 057	7,5	29 963					
38	Dz VI-1	Przebudowa ul. Racheli	ZIKiT	P	2		520 000	ZPMK 464/21.02.2013	29 569	5,7	3 739	0,7			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 276/ZIKiT/2013 z dnia 21.06.2013, kwota 25 830 zł., termin realizacji 16.09.2013 r., zlecenie nr ZIKiT/P/0026/13/IPDE/21291 dnia 28.03.2013 na kwotę 3 789 zł.	
															Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.10.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2013 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Efekt 2013 r. Przebudowana ul. Racheli.													Uzyskanie zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na przebudowę ulicy.	VIII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.	VIII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XI		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
39	Dz VI-2	Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy VI	ZIKiT	B			160 000	ZPMK 11120/ 23.04.2013	159 964	100,0	12 915	8,1			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano-montażowych.	VI	Wybieg dla psów ul. Balicka i Doposażenie ogródków-I etap: Zakończono działanie.	
				3			74 490								Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	Wybieg dla psów ul. Balicka i Doposażenie ogródków-I etap: Zakończono działanie.	
				4			85 510								Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych.	VII-XI	Zakończono działanie. Umowa nr 348/2/ZIKiT/2013 z dnia 5.08.2013 na doposażenie ogródków na kwotę 92 240 zł z terminem realizacji 29.11.2013 r. Umowa nr 474/1/ZIKiT/2013 z dnia 7.10.2013 na doposażenie ogródków na kwotę 54 809 zł z terminem realizacji 15.11.2013 r. Umowa Nr 343/ZIKiT/2013 na doposażenie wybiegu dla psów na kwotę 12 915 zł z terminem realizacji 20.09.2013 r.	
		Efekt 2013 r. Doposażone ogródki na terenie Dzielnicy VI.													Wykonanie robót budowlanych.	XI	Wybieg dla psów ul. Balicka: Zakończono działanie .	
															Przeprowadzenie odbioru.	XI		
40	Dz VI-3	Modernizacja placówek oświatowych na terenie Dzielnicy VI	ZEO	B	8		51 980	ZPMK 1278/ 9.05.2013 ZPMK 2751/ 24.09.2013 ZPMK 3038/ 22.10.2013	51 652	99,4	51 652	99,4			Przedszkole nr 137 - modernizacja c.o. z wymianą grzejników, wymiana zużytych urządzeń na placu zabaw			
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-Dr.2/P137/105/2013 z dnia 17.06.2013 r. na kwotę 24 507 zł z terminem realizacji 25.07.2013 r. Umowa nr ZEO-Dr.2/P137/298/2013 z dnia 9.09.2013 r. na kwotę 5 168 zł z terminem realizacji 20.09.2013 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru.	XI	Zakończono działanie.	
															Szkoła Podstawowa nr 153 - wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia na korytarzu			
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-Dr.2/SP153/209/2013 z dnia 19.07.2013 r. na kwotę 21 977 zł z terminem realizacji 19.08.2013 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru.	IX	Zakończono działanie.	
41	Dz VI-4	Zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VI	ZEO	B	8		41 020	ZPMK 1278/ 9.05.2013 ZPMK 3038/ 22.10.2013	29 963	73,0			29 963		Przedszkole Nr 38, ul. Jabłonkowska 39 - wymiana wyposażenia na placu zabaw			
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-Dr.2/P-38/2013 z dnia 27.08.2013 r. na kwotę 29 963 zł z terminem realizacji 30.09.2013 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.10.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2013 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<u>Efekt 2013 r.</u> Zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VI.													Przeprowadzenie odbioru.	IX	Zakończono działanie.	
															<u>Szkoła Podstawowa nr 153, ul. Na Błonie 15d - wykonanie oświetlenia wokół szkoły, uzupełnienie monitoringu zewnętrznego, zamontowanie szlabanu elektromechanicznego na parkingu</u>			
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	XI		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Wykonanie robót budowlanych.	XII		
															Przeprowadzenie odbioru.	XII		
42	Dz VI-5	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr 153	ZIS	B	6		94 400	ZPMK 1568/ 4.06.2013	82 915	87,8	751	0,8			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
					1		64 000								Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.	III	Zakończono działanie.	
					6		30 400								Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Umowa nr 65/ZIS/2013 z dnia 11.03.2013 r. na kwotę 751 zł z terminem realizacji 8.04.2013 r.	
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia robót.	IV	Zakończono działanie.	
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 362/ZIS/2013 z dnia 30.10.2013 r. na kwotę 81414 zł z terminem realizacji 15.11.2013 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	IX	Zawarto drugą umowę z terminem realizacji 15.11.2013 r.	
		<u>Efekt 2013 r.</u> Zmodernizowane boisko wielofunkcyjne przy SP Nr 153.													Przeprowadzenie odbioru.	IX		
43	Dz VI-1w	Modernizacja boiska przy ul. Zarzecze	ZIKiT			160 000		ZPMK 1120/ 23.04.2013							Zadanie wycofano z budżetu. Zakres rzeczowy zostanie zrealizowany w ramach zadania programowego VIII-1.5.			
					3	74 490												
					4	85 510												
44	Dz VI-2w	Budowa chodnika przy ul. Katowickiej	ZIKiT	p	2		13 000	ZPMK 465/ 21.02.2013	12 900	99,2					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VII	Zakończono działanie.	
								ZPMK 1773/ 18.06.2013							Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.	VII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o decyzję o PNB.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 341/2/ZIKiT/2013 z dnia 29.07.2013 r. na kwotę 12 900 zł z terminem realizacji 25.11.2013 r.	
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IX	Opóźnienie około 2 miesięcy.	
															Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o PNB.	X	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
		<u>Efekt 2013 r.</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XI		
45	Dz VI-3w	Budowa i przebudowa dojścia do budynków mieszkalnych wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Rydla	ZIKiT	P	2		24 500	ZPMK 465/ 21.02.2013	14 760	60,2					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV	Zakończono działanie.	
								ZPMK 1773/ 18.06.2013							Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o decyzję o PNB.	IV	Zakończono działanie. Umowa Nr 209/ZIKiT/2013 z 02.05.2013 r. na kwotę 23 370 zł z terminem realizacji 31.10.2013 r.	
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IX	Opóźnienie około 2 miesięcy.	
		<u>Efekt 2013 r.</u>													Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o PNB.	X	Opóźnienie około 1 miesiąca.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.10.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r. (kol. 10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2013 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol. 12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XI		
		Pozostałe środki:				550 090												
		1. Środki na zadania priorytetowe																
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				550 090												
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich																
		4. Tworzenie zieleńców i skwerów z małą architekturą																
		6. Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej																
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli																
		DZIELNICA VII																
		Środki do dyspozycji Dzielnic:				867 150	894 490											
		1. Środki na zadania priorytetowe				77 000	210 000											
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				665 990	327 990											
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				124 160	124 160											
		4. Tworzenie zieleńców i skwerów z małą architekturą					39 840											
		5. Problematyka osób niepełnosprawnych					6 500											
		6. Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej					27 500											
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli					158 500											
		Zadania wprowadzone do budżetu				26 600	894 100		725 448	81,1	109 659	12,3	151 025					
46	Dz VII-3	Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnic VII	ZIKiT	B			139 000	ZPMK 566/ 5.03.2013 ZPMK 1120/ 23.04.2013	132 310	95,2					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
					3		99 160	ZPMK 1339/ 14.05.2013							Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej	V	Zakończono działanie.	
					4		39 840								Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 239/ZIKiT/2013 z dnia 27.05.2013 r. na dostawę i montaż ogrodzeń na kwotę 12 725 zł z terminem realizacji do 29.11.2013 r. Umowa nr 441/ZIKiT/2013 z dnia 24.09.2013 r. na budowę ciągu pieszego na terenie ogródka przy ul. Jodłowej na kwotę 48 900 zł z terminem realizacji do 30.10.2013 r. Umowa nr 348/2/ZIKiT/2013 z dnia 5.08.2013 r. na doposażenie ogródków na kwotę 71 935 zł z terminem realizacji do 29.11.2013 r.	
		Efekt 2013 r. Doposażone ogródki na terenie Dzielnic VII.													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
															Przeprowadzenie odbioru.	XII		
47	Dz VII-4	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ul. Królowej Jadwigi przy Szkole Podstawowej nr 32	ZIKiT	P	2		61 000	ZPMK 606/ 8.03.2013	61 000	100,0					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
								ZPMK 1847/ 25.06.2013							Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.	VII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 338/ZIKiT/2013 z dnia 29.07.2013 r. na kwotę 61 000 zł, w tym dokumentacja 15 000 zł z terminem realizacji do 20.09.2013 r.	
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych.	IX	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.	IX	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr 338/ZIKiT/2013 z dnia 29.07.2013 r. na kwotę 61 000 zł z terminem realizacji do 20.09.2013 r.	
		Efekt 2013 r. Wybudowane wyniesione przejście dla pieszych w ul. Królowej Jadwigi przy Szkole Podstawowej nr 32.													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.10.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2013 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
48	Dz VII-6	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 31	ZIS	B			91 000	ZPMK 1244/30.04.2013	91 000	100,0	750	0,8	90 250		Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
					1		74 500								Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.	III	Zakończono działanie.	
					6		16 500								Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Umowa na opracowanie analizy funkcjonalno-przestrzennej wraz z projektami modernizacji terenów sportowych nr 65/ZIS/2013 z dnia 11.03.2013 r. na kwotę 750 zł, z terminem realizacji 8.04.2013 r.	
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.	VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa na budowę nr 323/ZIS/2013 z dnia 10.09.2013 r. na kwotę 123 489 zł, w tym środki Dzielnicy 90 250 zł, z terminem realizacji 31.10.2013 r. - współfinansowanie zad. VIII-1.24.	
															Wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru.	XI	Zakończono działanie.	
		Efekt 2013 r. Zmodernizowane boisko przy SP nr 31.																
49	Dz VII-8	Modernizacja placówek oświatowych na terenie Dzielnicy VII	ZEO	P	8		158 500	ZPMK 1278/9.05.2013	142 003	89,6	81 209	51,2	60 775		Szkoła Podstawowa nr 32 - modernizacja kotłowni			
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.	VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o decyzję o PNB.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-Dr.2/SP32/137-2/2013 z dnia 12.06.2013 r. na kwotę 2 460 zł z terminem realizacji 15.06.2013 r. Umowa nr ZEO-Dr.2/SP32/137-1/2013 z dnia 12.06.2013 r. na kwotę 1 845 zł z terminem realizacji 20.07.2013 r.	
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI	Zakończono działanie.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VII	Zakończono działanie.	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO/ZP.342/R/Pn/41/13 z dnia 14.08.2013 r. na kwotę 74 000 zł z terminem realizacji 17.09.2013 r. - finansowanie ze śr. priorytetowych.	
															Wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru.	IX	Zakończono działanie.	
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	X	Zakończono działanie.	
															Szkoła Podstawowa nr 31 - ocieplenie ścian zewnętrznych sali komputerowej i pomieszczeń Rady Dzielnicy VII, modernizacja elewacji			
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.	VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o decyzję o PNB.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-Dr.2/SP31/92/2013 z dnia 13.06.2013 r. na kwotę 6 150 zł z terminem realizacji 23.07.2013 r.	
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI	Zakończono działanie.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VII	Zakończono działanie.	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2013 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.10.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2013 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<i>Efekt 2013 r.</i> Zmodernizowane placówki oświatowe na terenie Dzielnicy VII.													Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-Dr.2/SP31/253/2013 z dnia 8.08.2013 r. na kwotę 39 239 zł z terminem realizacji 14.09.2013 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru.	IX	Zakończono działanie.	
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	X	Zakończono działanie.	
															Szkoła Podstawowa nr 72 - termomodernizacja - wymiana stolarki okiennej, kontynuacja wymiany instalacji elektrycznej			
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO/ZP.342/R/PN/43/13 z dnia 20.08.2013 r. na kwotę 31 516 zł z terminem realizacji 25.09.2013 r. Umowa nr ZEO/ZP.342/R/PN/47/13 z dnia 26.08.2013 r. na kwotę 60 794 zł z terminem realizacji 22.10.2013 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru.	X	Zakończono działanie.	
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI	Zakończono działanie.	
50	Dz VII-1w	Budowa chodnika wzdłuż ul. Księcia Józefa	ZIKiT	P	2	26 600	51 600	ZPMK 692/15.03.2013	32 550	63,1	14 700	28,5			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 581/1/ZIKiT/12 z 25.10.2012 r., na kwotę 25 500 zł, termin realizacji 31.10.2013 r.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o decyzję o PNB.	IV	Zakończono działanie. Umowa Nr 245/ZIKiT/2013 z dnia 24.05.2013 r. na kwotę 23 500 zł z terminem realizacji do 30.11.2013 r.	
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	XI		
															Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o PNB.	XII		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XII		
51	Dz VII-2w	Wykonanie miejsc postojowych w al. Waszyngtona przy Cmentarzu Salwatorskim	ZIKiT	P	2		15 000	ZPMK 2157/23.07.2013	13 000	86,7	13 000	86,7			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie ekspertyzy dendrologicznej.	VIII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.	VIII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie ekspertyzy dendrologicznej.	VIII	Zakończono działanie. Umowa Nr 363/ZIKiT/2013 z dnia 19.08.2013 r. na kwotę 13 000 zł z terminem realizacji do 30.09.2013 r.	
															Odbiór ekspertyzy dendrologicznej.	IX	Zakończono działanie.	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do decyzji o PNB.	X	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.	X	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o decyzję o PNB.	XI		
															Rozpoczęcie opracowania materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	XII		
52	Dz VII-3w	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII	ZIKiT	P	2		200 000	ZPMK 606/8.03.2013 ZPMK 1735/18.06.2013	194 085	97,0					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlano-montażowych	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlano-montażowych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 250/1/ZIKiT/2013 z dnia 4.06.2013 r. na kwotę 118 345 zł z terminem realizacji do 29.11.2013 r.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.10.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r. (kol.10 / kol.8)	Wykonanie finansowe w 2013 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol.12 / kol.8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<u>Efekt 2013 r.</u> Wybudowane i przebudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy VII													Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlano-montażowych.	XI		
															Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlano-montażowych.	XI		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlano-montażowych.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 250/1/ZIKiT/2013 z dnia 4.06.2013 r. na kwotę 118 345 zł z terminem realizacji do 29.11.2013 r.	
															Wykonanie robót budowlano-montażowych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XII		
53	Dz VII-4w	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy Szkole Podstawowej Nr 31	ZIKiT	P+B	3		25 000	ZPMK 692/ 15.03.2013	25 000	100,0					Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót .	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 263/1/ZIKiT/2013 z dnia 13.06.2013 r. na kwotę 3 100 zł z terminem realizacji do 30.11.2013 r.	
															Opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
															Odbiór wykonanego zamówienia.	XI		
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano-montażowych.	VIII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	VIII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr 348/2/ZIKiT/2013 z dnia 5.08.2013 r. na kwotę 21 900 zł z terminem realizacji do 29.11.2013 r.	
															Rozpoczęcie robót budowlano-montażowych.	X	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru częściowego.	XII		
54	Dz VII-5w	Modernizacja obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 48	ZIS	P	1		28 500	ZPMK 2167/ 23.07.2013 ZPMK 2687/ 17.09.2013	28 000	98,2					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VIII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.	IX	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o decyzję o PNB.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr 329/ZIS/2013 z dnia 12.09.2013 r. na kwotę 28 000 zł z terminem realizacji 30.11.2013 r.	
															Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	XI		
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	XII		
55	Dz VII-6w	Budowa podjazdu dla wózków przy Klasztorze ss. Norbertanek	ZIKiT	P	5		6 500	ZPMK 2159/ 23.07.2013	6 500	100,0					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.	VIII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr 416/1/ZIKiT/2013 z dnia 11.06.2013 r. na kwotę 14 800 zł z terminem realizacji: 6 500 zł do 29.11.2013 r., 8 300 - 2014 r.	
															Opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		

[illegible]

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.10.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2013 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		DZIELNICA VIII																
		Środki do dyspozycji Dzielnicy:				1 110 120	988 310											
		1. Środki na zadania priorytetowe				8 000	119 000											
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				933 810	320 000											
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				161 410	161 410											
		4. Tworzenie zieleńców i skwerów z małą architekturą					10 000											
		5. Problematyka osób niepełnosprawnych					18 000											
		7. Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"				6 900	6 900											
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli					353 000											
		Zadania wprowadzone do budżetu				314 900	988 310		838 004	84,8	291 371	29,5	1 933					
57	Dz VIII-3	Modernizacja placówek oświatowych na terenie Dzielnicy VIII	ZEO	B	8		275 000	ZPMK 1278/ 9.05.2013 ZPMK 1973/ 4.07.2013 ZPMK 2451/ 23.08.2013 ZPMK 3008/ 17.10.2013	263 316	95,8	246 314	89,6	1 933		Szkoła Podstawowa nr 30 - wymiana stolarki okiennej wraz z wymianą okna na korytarzu półpiętra prowadzącego do sali gimnastycznej			
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-Dr.2/SP30/50/2013 z dnia 10.06.2013 r. na kwotę 24 499 zł z terminem realizacji 31.07.2013 r. Umowa nr ZEO-Dr.2/SP30/188/2013 na kwotę 4 205 zł z terminem realizacji 17.09.2013 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru.	IX	Zakończono działanie.	
															Szkoła Podstawowa nr 40 - montaż termoregulatorów przygrzejnikowych oraz wymiana drzwi wejściowych			
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	X	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	X	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-Dr.2/SP40/90/2013 z dnia 24.06.2013 r. na kwotę 19 286 zł z terminem realizacji 30.07.2013 r. Umowa nr ZEO-Dr.2/SP40/342/2013 z dnia 29.10.2013 r. na kwotę 8 500 zł z terminem realizacji 13.12.2013 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru.	XI	Zakończono działanie.	
															Szkoła Podstawowa nr 53 - wykonanie wentylacji sali gimnastycznej, wymiana drzwi wejściowych zewnętrznych do sali gimnastycznej			
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	X	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	X	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-Dr.2/SP53/104/2013 z dnia 13.06.2013 r. na kwotę 21 276 zł z terminem realizacji 31.07.2013 r. Umowa nr ZEO-Dr.2/SP53/343/2013 z dnia 28.10.2013 r. na kwotę 4 712 zł z terminem realizacji 13.12.2013 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	XII		
															Przeprowadzenie odbioru.	XII		
															Szkoła Podstawowa nr 62 - wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej, wymiana drzwi do kuchni i zaplecza szkoły			
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	X	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	X	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-Dr.2/SP62/55/2013 z dnia 5.06.2013 r. na kwotę 23 026 zł z terminem realizacji 2.08.2013 r. Umowa nr ZEO-Dr.2/SP62/204/2013 z dnia 12.07.2013 r. na kwotę 5 100 zł z terminem realizacji 9.08.2013 r. Drobne umowy - 1 857 zł.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.10.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2013 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin - Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
															Wykonanie robót budowlanych.	XII		
															Przeprowadzenie odbioru.	XII		
															<u>Szkoła Podstawowa nr 66 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 7- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wraz z wymianą rur odprowadzających wodę, opaski oraz schodów zewnętrznych od strony północnej</u>			
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO/ZP.342/R/PN/22/13 z dnia 27.06.2013 r. na kwotę 20 000 zł z terminem realizacji 1.08.2013 r. Drobne umowy - 860 zł.	
															Wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru.	VIII	Zakończono działanie.	
															<u>Szkoła Podstawowa nr 132, ul. B. Śmiałego - wymiana drzwi wewnętrznych do sal dydaktycznych</u>			
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-Dr.2/SP132/97/2013 z dnia 24.06.2013 r. na kwotę 15 998 zł z terminem realizacji 2.08.2013 r. Drobne umowy - 860 zł.	
															Wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru.	VIII	Zakończono działanie.	
															<u>Szkoła Podstawowa nr 133 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 - wymiana aluminiowej instalacji elektrycznej na miedzianą, wykonanie zewnętrznych schodów ewakuacyjnych oraz montaż hydrantu przeciwpożarowego</u>			
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-Dr.2/ZSP8/152/13 z dnia 28.06.2013 r. na kwotę 42 000 zł z terminem realizacji 2.08.2013 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru.	IX	Zakończono działanie.	
															<u>Przedszkole nr 18 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 - montaż termoregulatorów przygrzejnikowych oraz zakup dodatkowego bojlera c.w.u. do kuchni</u>			
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-Dr.2/ZSP8/72/13 z dnia 13.06.2013 r. na kwotę 9 000 zł z terminem realizacji 31.07.2013 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru.	VIII	Zakończono działanie.	
															<u>Gimnazjum nr 22 - wymiana stolarki drzwiowej na I piętrze</u>			
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-Dr.2/G22/133/13 z dnia 30.07.2013 r. na kwotę 15 000 zł z terminem realizacji 16.09.2013 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru.	IX	Zakończono działanie.	
															<u>Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 2 - wymiana płytek PCV na wykładzinę w jadalni, salach lekcyjnych i korytarzach oraz wymiana płytek PCV na wykładzinę antypoślizgową w zapleczu polonistycznym seg. A</u>			

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.10.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2013 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<u>Efekt 2013 r.</u> Zmodernizowane placówki oświatowe na terenie Dzielnicy VIII.													Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	X	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	X	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-Dr.2/ZSOI2/54/13 z dnia 10.06.2013 r. na kwotę 33 254 zł z terminem realizacji 31.07.2013 r. Umowa nr ZEO-Dr.2/ZSOI2/158/13 z dnia 2.07.2013 r. na kwotę 12 811 zł z terminem realizacji 31.07.2013 r. Drobne umowy - 1933 zł.	
															Wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru.	XI	Zakończono działanie.	
58	Dz VIII-4	Zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VIII	ZEO	P	8		78 000	ZPMK 1278/ 9.05.2013	77 286	99,1	22 925	29,4			Przedszkole nr 67, ul. Praska 52 - zagospodarowanie terenu wokół przedszkola wraz z wyposażeniem placu zabaw, rozbiórka przybudówki			
								ZPMK 2751/ 24.09.2013							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	X	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	X	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-Dr.2/P67/328/2013 z dnia 21.10.2013 r. na kwotę 54 362 zł z terminem realizacji 13.12.2013 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	XII		
															Przeprowadzenie odbioru.	XII		
															Przedszkole nr 140 - wykonanie opaski oraz wymiana nawierzchni chodników			
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-Dr.2/P140/69/2013 z dnia 11.06.2013 r. na kwotę 20 737 zł z terminem realizacji 23.08.2013 r. Umowa nr ZEO-Dr.2/P140/219/2013 z dnia 23.07.2013 r. na kwotę 2 188 zł z terminem realizacji 23.08.2013 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru.	IX	Zakończono działanie.	
59	Dz VIII-5	Likwidacja barier architektonicznych na terenie Dzielnicy VIII	DPS Nowaczyńskiego 1	B	5		18 000	ZPMK 1564/ 4.06.2013	17 993	100,0	17 993	100,0			Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych modernizacji istniejącej instalacji przyzywowej w oddziale IV oraz uzupełnienie instalacja w łazienkach oddziału IV DPS przy ul. Nowaczyńskiego.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 15/2013 z dnia 12.06.2013 r. na kwotę 17 993 zł z terminem realizacji 31.08.2013 r.	
															Rozpoczęcie robót budowlano-montażowych.	VI	Zakończono działanie.	
															Realizacja robót budowlano-montażowych.	VIII	Zakończono działanie.	
															Wykonanie robót budowlano-montażowych.	VIII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru.	VIII	Zakończono działanie.	
60	Dz VIII-6	Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy VIII	ZIKiT	P+B			171 410	ZPMK 1735/ 18.06.2013 ZPMK 2570/ 4.09.2013	171 410	100,0					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlano-montażowych.	VII	Zakończono działanie.	
					3		161 410								Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII	Zakończono działanie.	
					4		10 000								Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlano-montażowych.	VIII	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZIKiT/ZL/0993/13 z dnia 8.08.2013 r. na kwotę 3 100 zł z terminem realizacji 30.11.2013 r.	
															Opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlano-montażowych.	XI		
															Odbiór wykonanego zamówienia.	XI		
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlano-montażowych.	X	Opóźnienie około 1 miesięcy.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.10.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r. (kol. 10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2013 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol. 12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<u>Efekt 2013 r.</u> Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlano-montażowych. Doposażone ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy VIII.													Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlano-montażowych.	XI		
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano-montażowych.	VII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr 474/ZIKiT/2013 z dnia 7.10.2013 r. na doposażenie ogródków na kwotę 159 167 zł z terminem realizacji 15.11.2013 r. Umowa nr 348/ZIKiT/2013 z dnia 8.08.2013 r. na doposażenie ogródków na kwotę 9 143 zł z terminem realizacji 29.11.2013 r.	
															Rozpoczęcie robót budowlano-montażowych.	VIII	Zakończono działanie.	
															Wykonanie robót budowlano-montażowych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XI		
61	Dz VIII-1w	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII	ZIKiT	B	2	300 000	300 000		299 999	100,0	4 139	1,4			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	III	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.	III	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o decyzję o PNB.	III	Zakończono działanie. Umowa nr 326/4/ZIKiT/2013 z dnia 23.07.2013 r. na kwotę 280 700 zł z terminem realizacji do 29.11.2013 r.	
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o PNB.	IV	Zakończono działanie.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	IV	Zakończono działanie.	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 326/4/ZIKiT/2013 z dnia 23.07.2013 r. na kwotę 280 700 zł z terminem realizacji do 29.11.2013 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XI		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
62	Dz VIII-2w	Budowa ul. Chmieleniec	ZIKiT	P	2		20 000	ZPMK 464/ 21.02.3013	8 000	40,0					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ULICP oraz opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI	Zakończono działanie.	
								ZPMK 1973/ 4.07.2013							Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ULICP oraz decyzji o PNB.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 320/1/ZIKiT/2013 z dnia 16.07.2013 r. na kwotę 18 600 zł z terminem realizacji: 8 000 do 29.11.2013 r., 10600 -2014 r.	
															Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ULICP	X		
															Odbiór wykonanego zamówienia.	X		
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULICP	X		
															Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o ULICP.	XI		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP.	XI		
															Rozpoczęcie opracowania materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	XII		
63	Dz VIII-1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		1	14 900 8 000	14 900 8 000								Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem			

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.10.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2013 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					7	6 900	6 900											
		Pozostałe środki:				795 220												
		1. Środki na zadania priorytetowe																
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				633 810												
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				161 410												
		4. Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą																
		5. Problematyka osób niepełnosprawnych																
		7. Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"																
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli																
		DZIELNICA IX																
		Środki do dyspozycji Dzielnicy:				650 540	967 070											
		1. Środki na zadania priorytetowe				111 000	272 300											
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				388 370	323 500											
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				49 660	49 660											
		4. Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą				101 510	101 510											
		5. Problematyka osób niepełnosprawnych					43 000											
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli					177 100											
		Zadania wprowadzone do budżetu				547 370	967 070		645 373	66,7	388 561	40,2	8 001					
64	Dz IX-2	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy IX Efekt 2013 r. Wybudowane i przebudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy IX.	ZIKiT	B	2		30 000	ZPMK 1119/23.04.2013	24 101	80,3	12 101	40,3			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych orz wykonanie robót budowlano-montażowych. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlano-montażowych i wykonania robót budowlano-montażowych. Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlano-montażowych. Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlano-montażowych. Rozpoczęcie robót budowlano-montażowych. Wykonanie robót budowlano-montażowych. Przeprowadzenie odbioru.	VI VII VII X X XI XII XII	Zakończono działanie. Zakończono działanie. Zakończono działanie. Umowa nr 283/1/ZIKiT/2013 z dnia 25.06.2013 r. na kwotę 12 000 zł z terminem realizacji do 29.11.2013 r., umowa nr 349/4/ZIKiT/2013 z dnia 5.08.2013 na kwotę 12 101 zł z terminem realizacji do 31.10.2013 Zakończono działanie. Zakończono działanie.	
65	Dz IX-5	Modernizacja placówek oświatowych na terenie Dzielnicy IX	ZEO	B	8		64 000	ZPMK 1278/9.05.2013 ZPMK 2607/6.09.2013	63 965	99,9	59 367	92,8			Gimnazjum nr 24, ul. Montwiłła-Mireckiego - modernizacja instalacji c.o. Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych. Przeprowadzenie odbioru. Przedszkole nr 95, ul. Żywiecka 24 - modernizacja instalacji c.o. oraz malowanie pomieszczeń po modernizacji instalacji c.o. Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VI VII VII IX IX VI	Zakończono działanie. Zakończono działanie. Zakończono działanie. Umowa nr ZEO/ZP.342/R/PN/18/13 z dnia 20.06.2013 r. na kwotę 54 482 zł z terminem realizacji 24.08.2013 r. - współfinansowanie zad. VII-1.26 - 6 482 zł. Zakończono działanie. Zakończono działanie. Zakończono działanie.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.10.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2013 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Efekt 2013 r. Zmodernizowane placówki oświatowe na terenie Dzielnicy IX.													Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-Dr.2/P95/88/2013 z dnia 17.06.2013 r. na kwotę 11 367 zł z terminem realizacji 22.07.2013 r. Umowa nr ZEO-Dr.2/P95/330/2013 z dnia 24.10.2013 r. na kwotę 4 598 zł z terminem realizacji 18.11.2013 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XI		
66	Dz IX-6	Zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy IX	ZEO	P	8		60 000	ZPMK 1847/ 25.06.2013	56 747	94,6	2 325	3,9	5 455		Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.	VII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy z wykonawcą.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr DR.2/ZSO17/198/2013 z dnia 19.07.2013 r. na kwotę 7 749 zł z terminem realizacji 15.10.2013 r.	
															Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IX	Zakończono działanie.	
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IX	Zakończono działanie.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	X	Zakończono działanie.	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	X	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Umowa nr DR.2/ZSO17/324/2013 z dnia 15.10.2013 r. na kwotę 48 998 zł z terminem realizacji 9.12.2013 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XII		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
67	Dz IX-7	Przebudowa ul. Zdunów	ZIKiT	B	2		92 000	ZPMK 2451/ 23.08.2013							Zawarcie porozumienia na dofinansowanie przebudowy ul. Zdunów realizowanej przez MPWiK S.A.	VIII	Zakończono działanie.	
		Efekt 2013 r. Przebudowana ulica.													Dofinansowanie zadania.	VIII	Opóźnienie około 3 miesięcy.	
68	Dz IX-1w	Budowa chodnika w ul. Zbrojarzy	ZIKiT	B	2	250 000	191 500	ZPMK 1568/ 4.06.2013 ZPMK 2451/ 23.08.2013	191 328	99,9	191 328	99,9			Odbiór materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV	Zakończono działanie.	
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o PNB.	V	Zakończono działanie. AU-01-4.6743.2.204.2013.KJA z dnia 18.03.2013.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VI	Zakończono działanie.	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 297/ZIKiT/2013 z dnia 5.07.2013 r. na kwotę 173 328 zł z terminem realizacji do 30.09.2013 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru.	X	Zakończono działanie.	
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	X	Zakończono działanie.	
69	Dz IX-2w	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi	ZIKiT	P+B		231 170	231 170	ZPMK 1973/ 4.07.2013	230 292	99,6	117 500	50,8			Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV	Zakończono działanie.	
					1	80 000	80 000								Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V	Zakończono działanie.	
					3	49 660	49 660								Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o PNB.	V-VI	Zakończono działanie.	
					4	101 510	101 510								Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VI	Zakończono działanie. Uzyskana Decyzja o PNB Nr 1034/2013 z 21.05.2013 r.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2013 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.10.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. <i>(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2013 r. <i>(bez zadań rocznych priorytetowych)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2013 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2013 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji <i>(ryzyka)</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<i>Efekt 2013 r.</i> <i>Wykonane roboty budowlano-montażowe - I etap.</i>													Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlano-montażowych.	VII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.	VII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 348/ZIKIT/2013 z dnia 5.08.2013 r. na kwotę 200 989 zł z terminem realizacji do 15.11.2013 r.	
															Wykonanie robót budowlano-montażowych – I etap.	XI		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB w zakresie odwodnienia (dokumentacja zamienna).	VII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB w zakresie odwodnienia.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 341/1/ZIKIT/2013 z dnia 29.07.2013 r. na kwotę 4 674 zł z terminem realizacji do 15.11.2013 r.	
															Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IX	Opóźnienie około 2 miesięcy.	
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IX	Opóźnienie około 2 miesięcy.	
															Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o PNB.	XI		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XI		
70	Dz IX-4w	Przebudowa ul. Niecalej - sięgacz z ul. Nowogródzkiej	ZIKIT	P	2	66 200	10 000	ZPMK 1793/ 4.07.2013 ZPMK 2451/ 23.08.2013 ZPMK 2451/ 23.08.2013	9 840	98,4					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o uzyskanie decyzji o WZ oraz na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o uzyskanie decyzji o WZ oraz na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 308/ZIKIT/2013 z dnia 10.07.2013 r. na kwotę 21646 zł z terminem realizacji: 9 840 do 30.09.2013 r., 11 808 w 2014 r.	
															Opracowanie materiałów do wniosku o uzyskanie decyzji o WZ oraz rozpoczęcie opracowania materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
															Odbiór wykonanego zamówienia w zakresie opracowania materiałów do wniosku o uzyskanie decyzji o WZ	VIII	Zakończono działanie.	
															Złożenie kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji o WZ.	VIII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o WZ.	X	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ	X	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
71	Dz IX-5w	Przedszkole Nr 95, ul. Żywiecka 24 - zagospodarowanie terenu	ZEO	P	8		53 100	ZPMK 1735/ 18.06.2013	53 100	100,0	5 940	11,2	2 546		Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót .	VII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr DR.2/ZSO17/192/2013 z dnia 19.07.2013 r. na kwotę 8 487 zł z terminem realizacji 6.09.2013 r.	
															Opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	Zakończono działanie.	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.10.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2013 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<u>Efekt 2013 r.</u> Opracowana dokumentacja projektowa, przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych. Rozpoczęta realizacja zagospodarowania terenu.													Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	IX	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO/ZP.342/R/Pn/59/13 z dnia 24.10.2013 r. na kwotę 107 228 zł (2013 r. - 44 613 zł; zad. VII-1.35 - 6626 zł; 2014 r. - 55 989 zł) z terminem realizacji: I etap - 30.11.2013 r.; II etap - 30.05.2014 r.	
															Wykonanie robót budowlanych I etap.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru częściowego.	XI		
72	Dz IX-6w	Budowa dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych w przejściu podziemnym pod ul. Zakopiańską	ZIKiT	P	5		43 000	ZPMK 1735/18.06.2013	16 000	37,2					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr 379/ZIKiT/2013 z dnia 23.08.2013 r. na kwotę 32 000 zł z terminem realizacji: 16 000 zł do 22.11.2013 r., 16 000 w 2014 r.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.10.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2013 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<u>Efekt 2013 r.</u> Opracowane materiały do wniosku o wydanie decyzji o PNB - etap I.													Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB- I etap.	XI		
															Odbiór wykonanego zamówienia.	XII		
		Pozostałe środki:				72 170												
		1. Środki na zadania priorytetowe																
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				72 170												
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich																
		4. Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą																
		5. Problematyka osób niepełnosprawnych																
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli																
		DZIELNICA X																
		Środki do dyspozycji Dzielnicy:				949 000	1 348 200											
		1. Środki na zadania priorytetowe				348 000	417 000											
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				601 000	546 400											
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich					76 000											
		4. Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą					9 650											
		5. Problematyka osób niepełnosprawnych					94 350											
		6. Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej					8 500											
		7. Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"					11 900											
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli					184 400											
		Zadania wprowadzone do budżetu				919 000	1 348 200		1 264 099	93,8	135 360	10,0						
73	Dz X-2	OSS Opatkowianka - modernizacja ogrodzenia boiska sportowego	ZIS	B			18 500	ZPMK 974/ 11.04.2013	18 450	99,7	18 450	99,7			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na na wybór wykonawcy robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
					1		10 000								Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.	III	Zakończono działanie.	
					6		8 500								Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Umowa nr 58/ZIS/2013 z dnia 6.03.2013 r. na kwotę 18 450 zł, z terminem realizacji 30.04.2013 r.	
															Rozpoczęcie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
															Wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2013 r.</u> Zmodernizowane ogrodzenie boiska OSS Opatkowianka.													Przeprowadzenie odbioru.	V	Zakończono działanie.	
74	Dz X-3	Zagospodarowanie ogródka jordanowskiego u zbiegu ulic Ważewskiego i Taklińskiego z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych	ZIKiT	B	5		94 350	ZPMK 974/ 11.04.2013	94 350	100,0					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlano-montażowych.	V	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 334/ZIKiT/2013 z dnia 26.07.2013 r. na kwotę 180 000 zł, w tym zadanie X-3 94 350 zł i zadanie X-6 85 650, z terminem realizacji 26.10.2013 r.	
															Rozpoczęcie robót budowlano-montażowych.	VI	Zakończono działanie.	
															Realizacja robót budowlano-montażowych.	XI		
															Wykonanie robót budowlano-montażowych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XII		
75	Dz X-6	Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy X	ZIKiT	B			85 650	ZPMK 1339/ 14.05.2013	85 650	100,0					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlano-montażowych.	VI	Zakończono działanie.	
					3		76 000	ZPMK 2451/ 23.08.2013							Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2013 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.10.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. <i>(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2013 r. <i>(bez zadań rocznych priorytetowych)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2013 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2013 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<i>Efekt 2013 r.</i> Zagospodarowany ogródek jordanowski u zbiegu ulic Ważewskiego i Taklińskiego.			4		9 650								Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 334/ZIKIT/2013 z dnia 26.07.2013 r. na kwotę 180 000 zł, w tym: zadanie DZ X-3 94 350 zł , zadanie Dz X-6 85 650 oraz zad bieżące nr 22/X/2013 -9 650 zł z terminem realizacji 26.10.2013 r.	
															Rozpoczęcie robót budowlano-montażowych.	VII	Zakończono działanie.	
															Wykonanie robót budowlano-montażowych.	XI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru.	XI		
76	Dz X-7	Utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła"	ZEO	B	8		50 000	ZPMK 1339/14.05.2013	50 000	100,0	50 000	100,0			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych oraz na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.	VI	Zakończono działanie.	
		<i>Efekt 2013 r.</i> Wykonany plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 97.													Zawarcie umowy z wykonawcą.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO/ZP.342/R/PN/24/13 z dnia 1.07.2013 r. na kwotę 149 611 zł, z terminem realizacji 31.08.2013 r. - współfinansowanie - 50 000 zł.	
															Wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru.	IX	Zakończono działanie.	
77	Dz X-8	Modernizacja placówek oświatowych na terenie Dzielnicy X	ZEO	B	8		40 400	ZPMK 1278/9.05.2013 ZPMK 2607/6.09.2013	38 643	95,7	7 200	17,8			Przedszkole nr 145, ul. Poronińska 7 - wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja ocieplenia budynku			
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.	VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-Dr.2/P145/66/13 z dnia 12.06.2013 r. na kwotę 7 200 zł z terminem realizacji 8.07.2013 r.	
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia robót.	VI	Zakończono działanie.	
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót	VII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VII	Zakończono działanie.	
		<i>Efekt 2013 r.</i> Zmodernizowane placówki oświatowe na terenie Dzielnicy X.													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-Dr.2/P145/272/13 z dnia 27.08.2013 r. na kwotę 31 443 zł z terminem realizacji 31.10.2013 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru.	X	Zakończono działanie.	
78	Dz X-9	Zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy X	ZEO	P+B	8		57 000	ZPMK 1278/9.05.2013 ZPMK 2451/23.08.2013	57 000	100,0					Szkoła Podstawowa nr 134 - wykonanie placu zabaw dla najmłodszych dzieci z możliwością realizacji w ramach projektu "Radosna szkoła"			
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu i wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.	X	Zakończono działanie.	
		<i>Efekt 2013 r.</i> Zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy X.													Zawarcie umowy z wykonawcą.	X	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO/ZP.342/R/PN/50/13 z dnia 7.10.2013 r. na kwotę 57 000 zł z terminem realizacji 30.11.2013 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XII		
79	Dz X-1w	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy WLKS Krakus	ZIS	B	1	318 000	375 000	ZPMK 617/8.03.2013	375 000	100,0	49 200	13,1			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	I	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.	I	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o decyzję o PNB.	I	Zakończono działanie. Umowa nr 18/ZIS/2013 z dnia 31.01.2013 r. na kwotę 49 200 zł, z terminem realizacji 31.07.2013 r.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.10.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarządzt. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2013 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<u>Efekt 2013 r.</u> Rozpoczęta budowa wielofunkcyjnego boiska przy WLKS Krakus.													Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VIII	Zakończono działanie.	
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VIII	Zakończono działanie.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	X	Zakończono działanie.	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.	IX	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wybór wykonawcy robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Umowa nr 293/ZIS/2013 z dnia 9.08.2013 r. na kwotę 717 146 zł, (2013 r. - 325 800 zł; 2014 r. - 391 346 zł), z terminem realizacji 30.06.2014 r.	
															Wykonanie robót budowlanych - I etap.	XII		
															Przeprowadzenie odbioru częściowego.	XII		
80	Dz X-2w	Budowa parkingu przy ul. Kostrzewskiego - Zagaje	ZIKiT	B	2	251 000	140 700	ZPMK 2158/ 23.07.2013 ZPMK 2451/ 23.08.2013	140 590	99,9	6 610	4,7			Przeprowadzenie postępowania o wydanie decyzji o ZRID.	III	Zakończono działanie.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	III	Zakończono działanie.	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na przebudowę ulicy.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.	V	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa Nr 231/ZIKiT/2013 z dnia 15.05.2013 r. na kwotę 133980 zł z terminem realizacji 15.09.2013 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru.	X	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	X	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
81	Dz X-3w	Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narvik - I etap	ZIKiT	B	2	350 000	350 000		350 000	100,0	3 900	1,1			Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	IV	Zakończono działanie. Nr 132/2013 z 21.01.2013 r.	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	V	Zakończono działanie. Umowa nr 295/ZIKiT/2013 z dnia 5.07.2013 r. na kwotę 415 837 zł (346 100 zł - 2013 r., 69 737 - 2014 r.), z terminem realizacji 31.01.2014 r.	
															Rozpoczęcie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru częściowego.	XI		
82	Dz X-4w	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X	ZIKiT	B	2		47 200	ZPMK 1424/ 21.05.2013 ZPMK 2451/ 23.08.2013	45 929	97,3					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych oraz wykonanie robót budowlano-montażowych.	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlano-montażowych i wykonania robót budowlano-montażowych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 283/ZIKiT/2013 z dnia 25.06.2013 r. na kwotę 43 129 zł, z terminem realizacji 29.11.2013 r i Umowa nr 349/5/ZIKiT/2013 z dnia 5.08.2013 r. na kwotę 2 800 zł, z terminem realizacji 31.10.2013 r	
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlano-montażowych.	X	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlano-montażowych.	X	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
															Rozpoczęcie robót budowlano-montażowych.	XI		
															Wykonanie robót budowlano-montażowych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XI		
		<u>Efekt 2013 r.</u> Wybudowane i przebudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy X.																

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.10.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2013 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
83	Dz X-5w	Budowa chodnika wzdłuż ul. Petrażyckiego	ZIKiT	P	2		8 500	ZPMK 464/ 21.02.3013 ZPMK 2297/ 5.08.2013	8 487	99,8					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji budowy chodnika i uzyskania przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla budowy chodnika oraz na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB dla kanalizacji ogólnospławnej.	VIII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.	VIII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji budowy chodnika i uzyskania przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla budowy chodnika oraz na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB dla kanalizacji ogólnospławnej.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr 371/ZIKiT/2013 z dnia 21.08.2013 r. na kwotę 28 290 zł, z terminem realizacji: 8 487 do 29.11.2013 r i 19 803 zł na 2014 r.	
															Opracowanie koncepcji budowy chodnika.	XI		
															Odbiór wykonanego zamówienia w zakresie opracowania koncepcji budowy chodnika.	XI		
84	Dz X-6w	Szkoła Podstawowa nr 97, ul. Doktora Judyma 10 - adaptacja pomieszczeń na harcówkę	ZEO	B	8		37 000	ZPMK 2607/ 6.09.2013							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.	X		
															Zawarcie umowy z wykonawcą.	X		
															Wykonanie robót budowlanych - I etap.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XII		
85	Dz X-1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		7		11 900	ZPMK 464/ 21.02.3013							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem			
		Pozostałe środki:																
		1. Środki na zadania priorytetowe																
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem																
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich																
		4. Tworzenie ziieleńców i skwerów wraz z małą architekturą																
		5. Problematyka osób niepełnosprawnych																
		6. Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej																
		7. Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"																
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli																
		DZIELNICA XI																
		Środki do dyspozycji Dzielniczy:				850 740	886 450											
		1. Środki na zadania priorytetowe				25 000	203 800											
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				731 250	464 300											
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				74 490	74 490											
		4. Tworzenie ziieleńców i skwerów z małą architekturą					15 010											
		5. Problematyka osób niepełnosprawnych				20 000	34 350											
		6. Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej					60 000											
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli					34 500											
		Zadania wprowadzone do budżetu				484 300	886 450		490 179	55,3	75 554	8,5	79 430					
86	Dz XI-2	Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielniczy XI	ZIKiT	B			89 500	ZPMK 974/ 11.04.2013	89 500	100,0					Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót .	V	Zakończono działanie.	
					3		74 490								Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.10.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2013 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<u>Efekt 2013 r.</u> Doposażone ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XI			4		15 010								Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano-montażowych. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych. Wykonanie robót budowlano-montażowych Przeprowadzenie odbioru.	V VI VI VIII VII VII VII XI XI	Zakończono działanie. Umowa nr 263/ZIKIT/2013 z dnia 13.06.2013 r. na kwotę 3 100 zł, z terminem realizacji 30.11.2013 r. Zakończono działanie. Zakończono działanie. Zakończono działanie. Zakończono działanie. Zakończono działanie. Umowa nr 348/ZIKIT/2013 z dnia 5.08.2013 r. na kwotę 79 000 zł, z terminem realizacji 29.11.2013 r.	
87	Dz XI-4	Modernizacja boiska przy SP nr 27, ul. Podedworze 16 <u>Efekt 2013 r.</u> Zmodernizowane boisko przy SP nr 27, ul. Podedworze 16.	ZIS	B	6		60 000	ZPMK 1244/30.04.2013	60 000	100,0	751	1,3	52 907		Złożenie wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych. Przeprowadzenie odbioru.	IV V V V VI IX IX	Zakończono działanie. Zakończono działanie. Zakończono działanie. Zakończono działanie. Zakończono działanie. Umowa nr 311/ZIS/2013 z dnia 28.08.2013 r. na kwotę 52 907 zł, z terminem realizacji 31.10.2013 r. Umowa na roboty dodatkowe nr 365/ZIS/2013 z dnia 30.10.2013 r. na kwotę 6 343 zł, z terminem realizacji 2.12.2013 r. Drobne umowy 751 zł. Zakończono działanie. Zakończono działanie.	
88	Dz XI-6	Modernizacja placówek oświatowych na terenie Dzielnicy XI <u>Efekt 2013 r.</u> Zmodernizowane placówki oświatowe na terenie Dzielnicy XI.	ZEO	B	8		29 500	ZPMK 1278/9.05.2013	29 033	98,4	2 510	8,5	26 523		Przedszkole nr 22. ul. Przykopy 10 - wydzielenie klatki schodowej, wykonanie oddymiania, modernizacja przewodów wentylacyjnych			
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót. Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia robót. Przeprowadzenie postępowania i przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych. Przeprowadzenie odbioru.	VI VI VI VI VI VI VII VII VII IX X	Zakończono działanie. Zakończono działanie. Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO-Dr.2/P22/67/13 z dnia 3.06.2013 r. na kwotę 2 509 zł, z terminem realizacji 28.06.2013 r. Zakończono działanie. Zakończono działanie. Zakończono działanie. Zakończono działanie. Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO-Dr.2/P22/214/13 z dnia 23.07.2013 r. na kwotę 26 524 zł, z terminem realizacji 27.09.2013 r. Zakończono działanie. Zakończono działanie.	
89	Dz XI-1w	Budowa chodnika w ul. Tarnobrzeskiej	ZIKIT	B	2	364 300	364 300		176 236	48,4	8	0,002			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	II III	Zakończono działanie. Zakończono działanie.	

[illegible]

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.10.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2013 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4. Tworzenie zieleńców i skwerów z małą architekturą				51 010	51 010												
		5. Problematyka osób niepełnosprawnych					41 350												
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli					296 000												
		Zadania wprowadzone do budżetu				380 000	1 156 790		783 181	67,7	381 231	33,0	35 507						
93	Dz XII-4	Likwidacja barier architektonicznych na terenie Dzielnicy XII	ZEO	B	5		41 350	ZPMK 974/ 11.04.2013	41 313	99,9	41 313	99,9			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.		
														Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.	VI	Zakończono działanie.			
														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Zawarto 3 umowy na łączną kwotę 41 313 zł kwotę zł z terminem realizacji 6.09.2013 r.			
														Wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.			
														Przeprowadzenie odbioru.	IX	Zakończono działanie.			
														Rozliczenie finansowe.	IX	Zakończono działanie.			
														Zakończenie rozliczenia finansowego.	IX	Zakończono działanie.			
		Efekt 2013 r. Zlikwidowane bariery architektoniczne.																	
94	Dz XII-6	Utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła"	ZEO	P+B	8		30 000	ZPMK 1339 14.05.2013	30 000	100,0					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia oraz na wykonanie robót budowlano-montażowych.	V	Zakończono działanie.		
														Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.	VI	Zakończono działanie.			
														Zawarcie umowy z wykonawcą.	VI	Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO/ZP.342/R/Pn/19/13 z dnia 25.06.2013 r. na kwotę 92 025 zł, z terminem realizacji 31.08.2013 r. - współfinansowanie.			
														Wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.			
		Efekt 2013 r. Wykonany plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 24.												Przeprowadzenie odbioru.	IX	Zakończono działanie.			
95	Dz XII-7	Modernizacja placówek oświatowych na terenie Dzielnicy XII	ZEO	B	8		201 000	ZPMK 1278/ 9.05.2013 ZPMK 2451/ 23.08.2013	164 317	81,7	129 639	64,5	6 759		Przedszkole nr 150 - modernizacja łazienki				
														Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.			
														Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VI	Zakończono działanie.			
														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO-Dr.2/P150/103/2013 z dnia 21.06.2013 r. na kwotę 22 031 zł, z terminem realizacji 31.07.2013 r.			
														Wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.			
														Przeprowadzenie odbioru.	IX	Zakończono działanie.			
														Przedszkole nr 154 - modernizacja łazienki					
														Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.			
														Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VII	Zakończono działanie.			
														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO-Dr.2/P154/170/2013 z dnia 4.07.2013 r. na kwotę 19 994 zł, z terminem realizacji 31.07.2013 r.			
														Wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.			
														Przeprowadzenie odbioru.	IX	Zakończono działanie.			
														Przedszkole nr 176 - modernizacja tarasu					
														Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.			
														Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VI	Zakończono działanie.			
														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO-Dr.2/P176/74/2013 z dnia 21.06.2013 r. na kwotę 23 173 zł, z terminem realizacji 14.08.2013 r. Umowa Nr ZEO-Dr.2/P176/292/2013 z dnia 5.09.2013 r. na kwotę 6 760 zł, z terminem realizacji 23.09.2013 r.			
														Wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.			
														Przeprowadzenie odbioru.	IX	Zakończono działanie.			
														Przedszkole nr 180 - modernizacja tarasu wraz z wykonaniem izolacji pionowej wraz z drenażem					

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.10.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2013 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	IX	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO-Dr.2/P180/300/2013 z dnia 19.09.2013 r. na kwotę 27 919 zł, z terminem realizacji 31.10.2013 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XI		
															Szkoła Podstawowa nr 41 - modernizacja schodów przy wejściu głównym do budynku			
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO-Dr.2/SP41/123/2013 z dnia 26.06.2013 r. na kwotę 18 900 zł, z terminem realizacji 31.07.2013 r. Drobne umowy - 975 zł.	
															Wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru.	IX	Zakończono działanie.	
															Szkoła Podstawowa nr 111 - modernizacja instalacji elektrycznej wraz z tablicami			
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO-Dr.2/SP-111/132/2013 z dnia 27.06.2013 r. na kwotę 14 896 zł, z terminem realizacji 5.08.2013 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru.	IX	Zakończono działanie.	
															Szkoła Podstawowa nr 123 - modernizacja instalacji elektrycznej wraz z tablicami			
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO-Dr.2/SP-123/131/2013 z dnia 25.06.2013 r. na kwotę 29 673 zł, z terminem realizacji 31.07.2013 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru.	IX	Zakończono działanie.	
															Efekt 2013 r. Zmodernizowane placówki oświatowe na terenie Dzielnicy XII.			
96	Dz XII-8	Zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XII	ZEO	B	8		30 000	ZPMK 1278/ 9.05.2013	29 954	99,8	25 806	86,0	4 148		Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO-Dr.2/P135/2013 z dnia 11.06.2013 r. na kwotę 25 806 zł, z terminem realizacji 26.07.2013 r. Umowa Nr ZEO-Dr.2/P135/269/2013 z dnia 19.08.2013 r. na kwotę 4 148 zł, z terminem realizacji 30.09.2013 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru.	X	Zakończono działanie.	
															Efekt 2013 r. Zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XII.			
97	Dz XII-9	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12, ul. Telimeny 9 - modernizacja łazienki	ZSO Nr 12	B	8		35 000	ZPMK 1773/ 18.06.2013	31 908	91,2	31 908	91,2			Opracowanie materiałów przetargowych i przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa na wykonanie robót budowlanych nr 19/2013 z dnia 5.07.2013 r. na kwotę 31 408 zł, z terminem realizacji 25.07.2013 r. Drobne umowy - 500 zł.	
															Wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru.	VIII	Zakończono działanie.	
															Efekt 2013 r. Zmodernizowana łazienka.			

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2013 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.10.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. <i>(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2013 r. <i>(bez zadań rocznych priorytetowych)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r. <i>(kol. 10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2013 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. <i>(kol. 12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2013 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
98	Dz XII-11	Przebudowa ul. Lipowskiego	ZIKiT	B	2		250 000	ZPMK 2159/23.07.2013	250 000	100,0					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	IX	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr 467/1/ZIKiT/2013 z dnia 2.10.2013 r. na kwotę 250 000 zł, z terminem realizacji 31.10.2013 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
		<u>Efekt 2013 r.</u> Przebudowana ulica w zakresie kanalizacji opadowej.													Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XI		
99	Dz XII-1w	Budowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XII	ZIKiT	B	2	100 000	100 000		98 801	98,8	82 427	82,4			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlano-montażowych.	II	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.	III	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych.	X	Zakończono działanie. Ul. Imielna, ul. Aleksandry boczna - umowa nr 137/ZIKiT/2013 z dnia 15.03.2013 r. na kwotę 82 000 zł, z terminem realizacji 15.08.2013 r.; ul. Świdzińskiego, ul. Agatowa - umowa nr 223/ZIKiT/2013 z dnia 13.05.2013 r. na kwotę 38 123 zł, kwota dofinansowania - 2 123 zł; ul. Wrońskiego. ul. Jasieńskiego - umowa nr 349/ZIKiT/2013 z dnia 5.08.2013 r. na kwotę 10 500 zł, z terminem realizacji 31.10.2013 r.; ul. Zolla, ul. Na Jazkach, ul. Świdzińskiego - umowa nr 515/6/ZIKiT/2013 z dnia 29.10.2013 r. na kwotę 3 752 zł z terminem realizacji 29.11.2013 r. Umowy drobne - 427 zł.	
															Wykonanie robót budowlano-montażowych.	XI		
		<u>Efekt 2013 r.</u> Wybudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy XII.													Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XII		
100	Dz XII-2w	Budowa parkingu przy ul. Kurczaba	ZIKiT	B	2	80 000	10 140	ZPMK 2451/23.08.2013	10 138	100,0	10 138	100,0			Realizacja robót budowlanych.	I-V	Zakończono działanie.	
															Wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2013 r.</u> Wybudowany parking przy ul. Kurczaba.													Przeprowadzenie odbioru końcowego.	V	Zakończono działanie.	
101	Dz XII-3w	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Popieluszki	ZIKiT	P	3	60 000	60 000		60 000	100,0			24 600		Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI	Zakończono działanie.	
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI	Zakończono działanie.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VIII	Zakończono działanie. Decyzja o PNB nr 1936 z dnia 3.09.2013 r.	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlano-montażowych.	VIII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.	VIII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych.	VIII	Zakończono działanie. Kontynuacja umów z 2012 r. : nr 657/ZIKiT/2012 z dnia 29.11.2012 r. na kwotę 23 600 zł z terminem zakończenia 30.06.2013 r. oraz nr 496/ZIKiT/2012 r. z dnia 17.10.2012 r. na kwotę 68 264 zł. w tym: 2013 r. -35 400 zł, 2014 r. -32 864 zł.	
															Rozpoczęcie robót.	VIII	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2013 r.</u> Rozpoczęte roboty budowlano-montażowe.													Przeprowadzenie odbioru częściowego.	XI		
102	Dz XII-4w	Rozbudowa Parku Aleksandry	ZIKiT	B		80 000	80 000								Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlano-montażowych.	X	Zakończono działanie.	
					3	28 990	28 990								Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.	X	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
					4	51 010	51 010								Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych.	XI		
		<u>Efekt 2013 r.</u> Rozpoczęta budowa oświetlenia parku.													Rozpoczęcie robót.	XI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru częściowego.	XII		
103	Dz XII-5w	Budowa Skate - Parku w Parku Lilli Wenedy	ZIKiT	B	3	60 000	60 000		60 000	100,0	60 000	100,0			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlano-montażowych.	II	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.	III	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych.	III	Zakończono działanie. Umowa Nr 238/ZIKiT/2013 z dnia 23.05.2013 r. na kwotę 119 998 zł (2013 - 60 000; 2014 - 59 998) z terminem realizacji 31.01.2014 r.	
		<u>Efekt 2013 r.</u> Rozpoczęta budowa Skate - Parku w Parku Lilli Wenedy.													Rozpoczęcie robót.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru częściowego.	XI		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.10.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2013 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
104	Dz XII-6w	Budowa chodnika w ciągu ulic Teligi - Ćwiklińskiej	ZIKiT	P	2		100 000	ZPMK 2157/ 23.07.2013	1 150	1,2					Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy chodnika z uwzględnieniem ścieżki rowerowej na odc. od ul. Jerzmanowskiego do ul. Telimeny.	VIII	Zakończono działanie. Zlecenie Nr ZIKiT/ZL/1085/13/PZD z dnia 27.08.2013 r. na kwotę 1 150 zł.	
														Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	IX	Zakończono działanie.		
														Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.	X	Złożono wniosek o zdjęcie środków i zmianę zakresu rzeczowego zadania.		
														Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	X			
														Zawarcie umowy na na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.	X			
														Wykonanie projektu.	X			
														Rozpoczęcie robót budowlanych.	XI			
														Przeprowadzenie odbioru częściowego.	XII			
105	Dz XII-7w	Budowa parkingu przy ul. Okólnej	ZIKiT	P	2		20 000	ZPMK 2157/ 23.07.2013	5 600	28,0					Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót .	IX	Zakończono działanie.	
														Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.	X	Zakończono działanie.		
														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Umowa nr 5001/ZIKiT/2013 z dnia 18.10.2013 r. na kwotę 14 140 zł (2013 r. - 5600 zł, 2014 r. - 8540 zł), z terminem realizacji 21.11.2013 r. - I etap, 31.05.2014 r. - II etap.		
														Opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI			
														Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI			
														Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII			
		Pozostałe środki:				521 500												
		1. Środki na zadania priorytetowe																
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				521 500												
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich																
		4. Tworzenie zieleńców i skwerów z małą architekturą																
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli																
		DZIELNICA XIII																
		Środki do dyspozycji Dzielnicy:				929 290	1 061 500											
		1. Środki na zadania priorytetowe				87 000	155 900											
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				647 290	374 800											
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				86 910	86 910											
		4. Tworzenie zieleńców i skwerów z małą architekturą				18 090	39 090											
		5. Problematyka osób niepełnosprawnych				80 000	71 000											
		7. Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"				10 000	10 000											
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli					323 800											
		Zadania wprowadzone do budżetu				780 000	1 061 500		937 167	88,3	614 438	57,9						
106	Dz XIII-2	Budowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XIII	ZIKiT	P+B	2	140 000	45 000	ZPMK 1244/ 30.04.2013 ZPMK 1936/ 2.07.2013	45 000	100,0					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania oraz na wykonanie robót budowlano-montażowych.	IV	Zakończono działanie.	
														Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Zakończono działanie.		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.10.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2013 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<u>Efekt 2013 r.</u> Wybudowanie oświetlenie na terenie Dzielnicy XIII.													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy oraz na wykonanie robót budowlano-montażowych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 326/3/ZIKiT/2013 z dnia 23.07.2013 r. na kwotę 45 000 zł, z terminem realizacji 29.11.2013 r.	
															Wykonanie robót budowlano-montażowych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XI		
107	Dz XIII-3	Monitoring wizyjny w placówkach oświatowych w Dzielnicy XIII	ZEO	B	7	10 000	10 000		9 967	99,7	9 967	99,7			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlano-montażowych.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.	V	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2013 r.</u> Wykonany monitoring w Przedszkolu nr 57 i przedszkolu nr 91													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.1/5/DZ.XIII-3/13 z dnia 26.03.2013 r. na wykonanie monitoringu w Przedszkolu nr 57 na kwotę 4 984 z terminem realizacji 16.04.2013 r. Umowa nr ZEO-DR.1/6/DZ.XIII-3/13 z dnia 26.03.2013 r. na wykonanie monitoringu w Przedszkolu nr 91 na kwotę 4 984 z terminem realizacji 16.04.2013 r.	
															Wykonanie robót budowlano-montażowych.	VII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru.	VII	Zakończono działanie.	
108	Dz XIII-4	Przedszkole Nr 11, ul. Saska 11 - modernizacja	ZEO	B			180 000	ZPMK 1244/ 30.04.2013	169 882	94,4	167 686	93,2			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
				1			30 000								Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.	VI	Zakończono działanie.	
				8			150 000								Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO/ZP.342/R/PN/17/13 z dnia 3.06.2013 r. na kwotę 600 855 zł, z terminem realizacji 30.11.2013 r. Dofinansowanie zad. VII-1.1.	
		<u>Efekt 2013 r.</u> Rozpoczęta modernizacja - etap I.													Rozpoczęcie robót.	VI	Zakończono działanie.	
															Wykonanie robót budowlanych I etapu.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru - etap I.	XII		
109	Dz XIII-5	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XIII	ZIKiT	B	4		16 000	ZPMK 1244/ 30.04.2013	16 000	100,0					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano-montażowych.	VII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2013 r.</u> Doposażone ogródki na terenie Dzielnicy XIII.													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr 348/2/ZIKiT/2013 z dnia 5.08.2013 r. na kwotę 16 000 zł, z terminem realizacji 29.11.2013 r. Dofinansowanie zad. VII-1.1.	
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XII		
110	Dz XIII-6	Zespół Szkół Nr 2, ul. Grochowa 23 - ocieplenie elewacji budynku	ZS Nr 2	B	8		101 800	ZPMK 1803/ 20.06.2013	101 800	100,0	101 800	100,0			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VII	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2013 r.</u> Ocieplona boczna elewacja budynku szkolnego przy ul. Gruszczyńskiego 44.													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr 35/2013 z dnia 9.08.2013 r. na kwotę 74 973 zł, z terminem realizacji 18.09.2013 r. Umowa nr 38/2013 z dnia 19.09.2013 r. na kwotę 26 827 zł, z terminem realizacji 17.10.2013 r.	
															Rozpoczęcie robót.	VIII	Zakończono działanie.	
															Wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru.	X	Zakończono działanie.	
111	Dz XIII-7	Szkoła Podstawowa Nr 29, al. Dembowskiego 12 - modernizacja sanitariatu	SP 29	B	8		32 000	ZPMK 1735/ 18.06.2013	32 000	100,0	32 000	100,0			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VII	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2013 r.</u> Zmodernizowany sanitariat.													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 6/2013 z dnia 1.07.2013 r. na kwotę 32 000 zł, z terminem realizacji 23.08.2013 r.	
															Rozpoczęcie robót.	VII	Zakończono działanie.	
															Wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru.	VIII	Zakończono działanie.	
112	Dz XIII-8	Szkoła Podstawowa Nr 137, ul. F. Wrobela 79 - wymiana stolarki okiennej	SP 137	B	8		35 000	ZPMK 1973/ 4.07.2013	35 000	100,0	35 000	100,0			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2013 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.10.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2013 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<u><i>Efekt 2013 r.</i></u> <i>Wymieniona stolarka okienna w Szkole Podstawowej Nr 137.</i>													Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VII	<i>Zakończono działanie.</i>	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	<i>Zakończono działanie.</i> Umowa nr 2/SP137/2013 z dnia 1.07.2013 r. na kwotę 35 000 zł, z terminem realizacji 25.07.2013 r.	
															Rozpoczęcie robót.	VII	<i>Zakończono działanie.</i>	
															Wykonanie robót budowlanych.	VIII	<i>Zakończono działanie.</i>	
															Przeprowadzenie odbioru.	VIII	<i>Zakończono działanie.</i>	
113	Dz XIII-9	Likwidacja barier architektonicznych w SOSW nr 2, ul. Zamojskiego 100	ZIKiT	B	5		51 000	ZPMK 2890/ 8.10.2013	51 000	100,0	51 000	100,0			Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	VII	<i>Zakończono działanie.</i>	
															Wybór najkorzystniejszej oferty.	VIII	<i>Zakończono działanie.</i>	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	<i>Zakończono działanie.</i> Umowa nr 5 um/Rb/2013 z dnia 23.08.2013 r. na kwotę 51 000 zł, z terminem realizacji 10.2013 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	X	<i>Zakończono działanie.</i>	
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	X	<i>Zakończono działanie.</i>	
															Rozliczenie finansowe.	X	<i>Zakończono działanie.</i>	
114	Dz XIII-1w	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Płaszowskiej	ZIKiT	B		150 000	150 000		122 716	81,8	105 000	70,0			Wykonanie robót budowlano-montażowych.	VII	<i>Zakończono działanie.</i>	
					1	45 000	45 000								Przeprowadzenie odbioru.	VII	<i>Zakończono działanie.</i>	
					3	86 910	86 910											
					4	18 090	18 090											
		<u><i>Efekt 2013 r.</i></u> <i>Wybudowany ogródek jordanowski przy ul. Płaszowskiej.</i>																
115	Dz XIII-2w	Przebudowa ul. Golikówka boczna i ul. Mały Płaszów	ZIKiT	B	2	300 000	215 000	ZPMK 1735/ 18.06.2013	213 985	99,5	111 985	52,1			Realizacja robót budowlanych.	I-IX	<i>Zakończono działanie.</i>	
															Wykonanie robót budowlanych.	IX	<i>Zakończono działanie.</i>	
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	IX	<i>Opóźnienie około 2 miesięcy.</i>	
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	X		
		<u><i>Efekt 2013 r.</i></u> <i>Przebudowana ul. Golikówka boczna i ul. Mały Płaszów.</i>																
116	Dz XIII-3w	Budowa chodnika wzdłuż ul. Wielickiej	ZIKiT	B	2	100 000	100 000		100 000	100,0					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	<i>Zakończono działanie.</i>	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII	<i>Zakończono działanie.</i>	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	<i>Zakończono działanie.</i> Umowa nr 368/1/ZIKiT/2013 z dnia 19.08.2013 r. na kwotę 100 000 zł, z terminem realizacji 30.11.2013 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XII		
		<u><i>Efekt 2013 r.</i></u> <i>Wybudowany chodnik wzdłuż ul. Wielickiej.</i>																
117	Dz XIII-4w	Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy schodach przy ul. Wielickiej na wysokości Cmentarza Podgórskiego	ZIKiT	P	5	80 000	20 000	ZPMK 2890/ 8.10.2013	18 000	90,0					Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót .	VIII	<i>Zakończono działanie.</i>	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.	VIII	<i>Zakończono działanie.</i>	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	<i>Zakończono działanie.</i> Umowa nr 464/1/ZIKiT/2013 z dnia 30.09.2013 r. na kwotę 18 000 zł, z terminem realizacji 15.11.2013 r.	
															Opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
															Odbiór wykonanego zamówienia.	XI		
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
		<u><i>Efekt 2013 r.</i></u> <i>Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.</i>																
118	Dz XIII-5w	Przebudowa schodów przy zejściu na Bulwar Podolski w rejonie ul. Nadwiślańskiej	ZIKiT	P	2		14 800	ZPMK 1120/ 23.04.2013 ZPMK 2157/ 23.07.2013	14 100	95,3					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie wielowariantowej koncepcji, ekspertyzy technicznej oraz programu funkcjonalno-użytkowego.	VII	<i>Zakończono działanie.</i>	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	VIII	<i>Zakończono działanie.</i>	
															Zawarcie umowy na opracowanie wielowariantowej koncepcji, ekspertyzy technicznej oraz programu funkcjonalno-użytkowego.	VIII	<i>Zakończono działanie.</i> Umowa nr 367/ZIKiT/2013 z dnia 19.08.2013 r. na kwotę 14 100 zł, z terminem realizacji 29.11.2013 r.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.10.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2013 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<u>Efekt 2013 r.</u> Opracowana wielowariantowa koncepcja, ekspertyza techniczna oraz program funkcjonalno-użytkowy.													Opracowanie wielowariantowej koncepcji, ekspertyzy technicznej oraz programu funkcjonalno-użytkowego.	XI		
															Odbiór wykonanego zamówienia.	XI		
119	Dz XIII-6w	Modernizacja i doposażenie ogródka jordanowskiego w Parku im. W. Bednarskiego	ZIKiT	P	4		5 000	ZPMK 1244/ 30.04.2013	3 100	62,0					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlano-montażowych.	V	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlano-montażowych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 263/ZIKiT/2013 z dnia 13.06.2013 r. na kwotę 3 100 zł, z terminem realizacji 30.11.2013 r.	
															Opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlano-montażowych.	XI		
															Odbiór wykonanego zamówienia na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlano-montażowych.	XI		
		<u>Efekt 2013 r.</u> Złożony kompletny wniosek o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlano-montażowych.													Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlano-montażowych.	XII		
120	Dz XIII-7w	Przedszkole nr 92, ul. Krzemionki 33 - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej	ZEO	P	8		5 000	ZPMK 1847/ 25.06.2013	4 617	92,3					Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót .	VII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO-Dr.2/P92/2013 z dnia 22.07.2013 r. na kwotę 4 617 zł, z terminem realizacji 30.10.2013 r.	
															Opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
															Odbiór wykonanego zamówienia.	X	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
		<u>Efekt 2013 r.</u> Opracowana dokumentacja projektowa, przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.													Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
		Pozostałe środki:				107 290												
		1. Środki na zadania priorytetowe																
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				107 290												
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich																
		4. Tworzenie zieleńców i skwerów z małą architekturą																
		5. Problematyka osób niepełnosprawnych																
		7. Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"																
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli																
		DZIELNICA XIV																
		Środki do dyspozycji Dzielniczy:				687 110	768 290											
		1. Środki na zadania priorytetowe				43 000	47 000											
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				519 950	480 450											
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				124 160	124 160											
		5. Problematyka osób niepełnosprawnych					83 350											
		6. Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej					33 330											
		Zadania wprowadzone do budżetu				263 400	768 290		684 444	89,1	298 481	175,9	105 429					
121	Dz XIV-3	Budowa przejścia dla pieszych w ul. Medweckiego	ZIKiT	P	2		1 500	ZPMK 692/ 15.03.2013	1 500	100,0	1 500	100,0			Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	V	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZIKiT/ZL/0335/13/PZD z dnia 6.05.2013 r. na kwotę 1 500 zł, z terminem realizacji 24.05.2013 r.	
								ZPMK 3006/ 17.10.2013							Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	VI	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.10.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2013 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<u>Efekt 2013 r.</u> Opracowany program funkcjonalno-użytkowy.													Odbiór opracowania.	VI	Zakończono działanie.	
122	Dz XIV-4	Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XIV	ZIKiT	B	3		109 360	ZPMK 692/ 15.03.2013 ZPMK 2157/ 23.07.2013	109 354	100,0					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlano-montażowych. (dot.zad. nr Dz XIV-4w)	V	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty. (dot.zad. nr Dz XIV-4w)	V	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.(dot.zad. nr Dz XIV-4w)	V	Zakończono działanie. Umowa nr 263/ZIKiT/2013 z dnia 13.06.2013 r. na kwotę 3 100 zł, z terminem realizacji 30.11.2013 r.	
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.(dot.zad. nr Dz XIV-4w)	VII		
															Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.(dot.zad. nr Dz XIV-4w)	VII		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	VIII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych.	IX	Zakończono działanie. Umowa Nr 348/2/ZIKiT/2013 z dnia 5.08.2013 r. na kwotę 78 394 zł z terminem realizacji 29.11.2013 r. Umowa Nr 474/1/ZIKiT/2013 z dnia 7.10.2013 r. na kwotę 30 960 zł z terminem realizacji 15.11.2013 r.	
															Wykonanie robót budowlano-montażowych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XI		
123	Dz XIV-5	Likwidacja barier architektonicznych na terenie Dzielnicy XIV	ZEO	B	5		83 350	ZPMK 974/ 11.04.2013	67 888	81,4	67 888	81,4			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.	VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Zawarto 3 umowy na łączną kwotę 67 888 zł z terminem realizacji 6.09.2014 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru.	X	Zakończono działanie.	
															Rozliczenie finansowe.	X	Zakończono działanie.	
															Zakończenie rozliczenia finansowego.	X	Zakończono działanie.	
124	Dz XIV-6	Przebudowa ul. Poleskiej oraz ul. Poleskiej - bocznej	ZIKiT	B	2		173 000	ZPMK 974/ 11.04.2013	173 000	100,0			105 429		Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa Nr 518/ZIKiT/2013 z dnia 31.10.2013 r. na kwotę 173 000 zł z terminem realizacji 31.10.2014 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru.	XI		
125	Dz XIV-7	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XIV	ZIKiT	P+B	2		18 000	ZPMK 974/ 11.04.2013	17 402	96,7					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia oraz na wykonanie robót budowlano-montażowych.	V	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlano-montażowych oraz na wykonanie robót budowlano-montażowych.	VI	Zakończono działanie. Os. 2 Pułku Lotniczego, os. Dywizjonu 303 - umowa nr 349/8/ZIKiT/2013 z dnia 5.08.2013 r. na kwotę 11 900 zł z terminem realizacji 31.10.2013 r.; ul. Dolna, ul. Błonie-Beszcz, ul. Siwka - umowa nr 515/7/ZIKiT/2013 z dnia 29.10.2013 r. na kwotę 5 502 zł z terminem realizacji 29.11.2013 r.	
															Opracowanie dokumentacji i wykonanie robót budowlano-montażowych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XI		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.10.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r. (kol.10 / kol.8)	Wykonanie finansowe w 2013 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol.12 / kol.8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
126	Dz XIV-8	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Sikorki nr 15 <u>Efekt 2013 r.</u> Zmodernizowane boisko wielofunkcyjne przy ul. Sikorki nr 15.	ZIS	B	6		9 000	ZPMK 1120/ 23.04.2013	9 000	100,0	9 000	100,0			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano-montażowych.	V	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 253/ZIS/2013 z dnia 4.07.2013 r. na kwotę 9000 zł, z terminem realizacji 31.07.2014 r.	
															Rozpoczęcie robót budowlano-montażowych.	VI	Zakończono działanie.	
															Wykonanie robót budowlano-montażowych.	VII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	VIII	Zakończono działanie.	
127	Dz XIV-9	Rozbudowa infrastruktury sportowej przy SP nr 156 <u>Efekt 2013 r.</u> Rozbudowana infrastruktura sportowa.	ZIS	B	6		10 000	ZPMK 1936/ 2.07.2013	10 000	100,0	10 000	100,0			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano-montażowych.	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 251/ZIS/2013 z dnia 2.07.2013 r. na kwotę 10000 zł, z terminem realizacji 30.08.2014 r.	
															Rozpoczęcie robót budowlano-montażowych.	VIII	Zakończono działanie.	
															Wykonanie robót budowlano-montażowych.	VIII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	VIII	Zakończono działanie.	
128	Dz XIV-1w	Budowa parkingu na działce nr 275 obr. 7 Nowa Huta przy ul. Kłosowskiego <u>Efekt 2013 r.</u> Wybudowany parking przy ul. Kłosowskiego	ZIKiT	B	2	263 400	276 950	ZPMK 1973/ 4.07.2013 ZPMK 2890/ 8.10.2013	272 400	98,4	210 093	75,9			Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania i przyjęcie zgłoszenia budowy.	VII	Zakończono działanie.	
															Przyjęcie zgłoszenia budowy	VIII	Zakończono działanie. Zgłoszenie nr AU-01-4.6743.2.337.2013.z dnia 30.04.2013 r.	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	X	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Umowa nr 318/ZIKiT/2013 z dnia 12.07.2013 r. na kwotę 246 000 zł, z terminem realizacji 15.10.2013 r. Umowa nr 475/ZIKiT/2013 z dnia 8.10.2013 r. na kwotę 9 700 zł, z terminem realizacji 15.10.2013 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XI		
129	Dz XIV-2w	Wykonanie miejsc parkingowych przed blokiem nr 47 w os. 2 Pułku Lotniczego <u>Efekt 2013 r.</u> Opracowana dokumentacja projektowa i przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	ZIKiT	P	2		11 000	ZPMK 465/ 21.02.2013 ZPMK 1427/ 21.05.2013	10 900	99,1					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 269/ZIKiT/2013 z dnia 17.06.2013 r. na kwotę 10 900 zł, z terminem realizacji 22.11.2013 r.	
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	Zakończono działanie.	
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
130	Dz XIV-3w	Zagospodarowanie terenu zielonego w os. Dywizjonu 303 - projekt "Ogrody Nowej Huty" <u>Efekt 2013 r.</u> Opracowana dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu zielonego obejmującego działki nr 118/98 oraz 118/95. Obr. 7 Nowa Huta w os.	ZIKiT	P	3		11 700	ZPMK 692/ 15.03.2013	9 900	84,6					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 326/ZIKiT/2013 z dnia 22.07.2013 r. na kwotę 9 900 zł, z terminem realizacji 29.11.2013 r.	
															Opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.	X	Opóźnienie około 1 miesiąca.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.10.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2013 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Dywizjonu 303 przeznaczonych pod projekt pn. "Ogrody Nowej Huty".													Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.	XI		
131	Dz XIV-4w	Budowa miasteczka rowerowego przy ul. Medweckiego i Dąbrowskiej	ZIKiT	P	3		3 100	ZPMK 2157 23.07.2013	3 100	100,0					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
		Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.													VI	Zakończono działanie.		
		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.													VI	Zakończono działanie. Umowa nr 263/ZIKiT/2013 z dnia 13.06.2013 r. na kwotę 3 100 zł, z terminem realizacji 30.11.2013 r.		
		Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.													XI			
		Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.													XI			
132	Dz XIV-4z	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14 - zakupy	ZIS		1 6		17 330 3 000 14 330	ZPMK 3006/ 17.10.2013							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem			
		Pozostałe środki:				380 710												
		1. Środki na zadania priorytetowe																
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				256 550												
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				124 160												
		5. Problematyka osób niepełnosprawnych																
		6. Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej																
		DZIELNICA XV																
		Środki do dyspozycji Dzielnicy:				776 510	637 000											
		1. Środki na zadania priorytetowe				143 300	218 100											
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				484 740	100 000											
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				136 570	60 000											
		7. Program poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"				11 900	11 900											
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli					247 000											
		Zadania wprowadzone do budżetu				209 000	637 000		439 683	69,0	335 814	52,7						
133	Dz XV-3	Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XV	ZIKiT	B	3		60 000	ZPMK 464/ 21.02.2013	60 000	100,0					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlano-montażowych.	IV	Zakończono działanie.	
		Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.													IV	Zakończono działanie.		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych.													V	Zakończono działanie. Umowa nr 348/ZIKiT/2013 z dnia 5.08.2013 r. na kwotę 60 000 zł, z terminem realizacji 29.11.2013 r.		
		Wykonanie robót budowlano-montażowych.													XI			
		Przeprowadzenie odbioru.													XI			
134	Dz XV-6	Modernizacja placówek oświatowych na terenie Dzielnicy XV	ZEO	P+B	8		202 000	ZPMK 1278/ 9.05.2013	178 778	88,5	171 309	84,8			Szkoła Podstawowa nr 85, os. Złotego Wieku - adaptacja pomieszczenia na salę komputerową, modernizacja podłogi			
		ZPMK 1973/ 4.07.2013						Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.							VI	Zakończono działanie.		
								Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.							VI	Zakończono działanie.		
								Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.							VII	Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO-Dr.2/S85/144/2013 z dnia 28.06.2013 r. na kwotę 45 000 zł, z terminem realizacji 10.08.2013 r.		
								Wykonanie robót budowlanych.							VIII	Zakończono działanie.		
								Przeprowadzenie odbioru.							IX	Zakończono działanie.		
								Szkoła Podstawowa nr 89, os. Piastów 34 a - modernizacja wejścia głównego, modernizacja podłogi										

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.10.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2013 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.	VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o decyzję o PNB - modernizacja wejścia głównego.	VI	Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO-Dr.2/S89/190/2013 z dnia 11.07.2013 r. na kwotę 6 519 zł, z terminem realizacji 30.10.2013 r. Drobne umowy - 950 zł.	
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	X	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	X	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	IX	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Umowa na modernizację podłogi Nr ZEO-Dr.2/S89/197/2013 z dnia 12.07.2013 r. na kwotę 15 055 zł, z terminem realizacji 31.07.2013 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XI		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
															Szkoła Podstawowa nr 126, os. Tysiąclecia 57 - modernizacja instalacji elektrycznej, montaż drzwi ewakuacyjnych			
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO-Dr.2/S126/145/2013 z dnia 5.07.2013 r. na kwotę 44 800 zł, z terminem realizacji 10.08.2013 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru.	IX	Zakończono działanie.	
															Przedszkole nr 177, os. Kombatantów 13 - ocieplenie elewacji			
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO-Dr.2/P177/191/2013 z dnia 11.07.2013 r. na kwotę 22 000 zł, z terminem realizacji 27.08.2013 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru.	IX	Zakończono działanie.	
															Gimnazjum Nr 37, os. Złotego Wieku 36 - modernizacja wejścia do sal lekcyjnych			
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VIII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO-Dr.2/G-37/216/2013 z dnia 19.07.2013 r. na kwotę 44 544 zł, z terminem realizacji 26.08.2013 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru.	X	Zakończono działanie.	
135	Dz XV-7	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 144, os. Bohaterów Września 13 - modernizacja podłogi	SP 144	B	8		45 000	ZPMK 1735/18.06.2013	45 000	100,0	45 000	100,0			Opracowanie materiałów przetargowych i przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 10/SP144/2013 z dnia 2.07.2013 r. na kwotę 45 000 z terminem realizacji 6.08.2013 r.	
															Rozpoczęcie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.10.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2013 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<u>Efekt 2013 r.</u> Zmodernizowane podłogi w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 144.													Wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru.	VIII	Zakończono działanie.	
136	Dz XV-1w	Budowa miejsc postojowych przy ul. Wawelskiej	ZIKiT	B	2	100 000	100 000		97 505	97,5	97 505	97,5			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	II	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	III	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Umowa nr 262/ZIKiT/2013 z dnia 13.06.2013 r. na kwotę 74 395 z terminem realizacji 13.09.2013 r. Umowa nr 383/ZIKiT/2013 z dnia 26.08.2013 r. na kwotę 23 100 z terminem realizacji 13.09.2013 r.	
															Rozpoczęcie robót budowlanych - II etap.	IV	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2013 r.</u> Wybudowane miejsca postojowe przy ul. Wawelskiej - II etap.													Wykonanie robót budowlanych - II etap.	X	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru.	X	Zakończono działanie.	
137	Dz XV-2w	Budowa i przebudowa miejsc postojowych w rejonie bloku nr 66 os. Tysiąclecia	ZIKiT		2	80 000		ZPMK 1735/ 18.06.2013									Zadanie wycofano z budżetu.	
138	Dz XV-3w	Rozbudowa Skateparku na terenie Plant Mistrzejowickich	ZIKiT	P	1		75 000	ZPMK 1085/ 19.04.2013	22 000	29,3					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlano-montażowych.	V	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	V	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlano - montaźowych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 233/ZIKiT/2013 z dnia 17.05.2013 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 22 000 z terminem realizacji 31.10.2013 r.	
															Opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlano - montaźowych.	X		
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlano - montaźowych.	IX		
															Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlano - montaźowych.	X		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano - montaźowych.	XI		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	XI		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.10.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2013 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Efekt 2013 r. Rozpoczęta rozbudowa Skateparku.													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano - montażowych.	XI		
															Rozpoczęcie robót budowlano - montażowych	XII		
139	Dz XV-4w	Budowa chodnika na terenie zielonym w Parku Tysiąclecia	ZIKiT	P	1		16 500	ZPMK 1780/18.06.2013	14 400	87,3					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VII	Zakończono działanie.	
		Efekt 2013 r. Złożony kompletny wniosek o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla budowy chodnika na terenie zielonym Parku Tysiąclecia - odcinek od istniejącego chodnika w rejonie bloku nr 62 os. Tysiąclecia w kierunku ul. Zabłockiego po istniejącym przedepcie.													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr 373/ZIKiT/2013 z dnia 22.08.2013 r. na kwotę 14 400 z terminem realizacji 31.11.2013 r.	
															Opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
140	Dz XV-1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC			7 000	9 000	ZPMK 1084/19.04.2013							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem			
					1	3 000	5 000											
					7	4 000	4 000											
141	Dz XV-2z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	SMMK			18 000	18 000		18 000	100,0	18 000	100,0			Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem			
					1	14 100	14 100											
					7	3 900	3 900											
142	Dz XV-3z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej PSP w Krakowie	KMPSP		7	4 000	4 000		4 000	100,0	4 000	100,0			Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem			
		Pozostałe środki:				441 310												
		1. Środki na zadania priorytetowe																
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				304 740												
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				136 570												
		7. Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"																
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli																
		DZIELNICA XVI																
		Środki do dyspozycji Dzielnicy:				724 500	740 780											
		1. Środki na zadania priorytetowe				49 000	59 500											
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				527 030	304 010											
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				136 570	136 570											
		6. Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej					38 800											
		7. Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"				11 900	11 900											
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli					190 000											
		Zadania wprowadzone do budżetu				334 600	740 780		581 868	78,5	414 808	56,0	8 800					
143	Dz XVI-1	Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVI	ZIKiT	B	3		88 870	ZPMK 566/5.03.2013 ZPMK 1427/21.05.2013 ZPMK 3006/17.10.2013	88 870	100,0					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych II etap.	IX	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie zmówienia, wybór Wykonawcy.	IX	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych - II etap.	X	Zakończono działanie. Umowa 474/1/ZIKiT/2013 z dnia 7.10.2013 na modernizację ogródków II na kwotę 24 697 z terminem realizacji 15.11.2013 r.	
															Wykonanie robót budowlanych - II etap.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XII		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano-montażowych.	VI	Doposażenie ogródków I etap (os. kazimierzowskie 25, os. Kalinowe 9 i os. Abertyńskie 13. Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.10.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2013 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Efekt 2013 r. Doposażone ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XVI.													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych.	VIII	Doposażenie ogródków I etap (os. Kazimierzowskie 25, os. Kalinowe 9 i os. Abertyńskie 13 Zakończono działanie. Umowa 348/2/ZIKiT/2013 z dnia 5.08.2013 na modernizację ogródków na kwotę 64 173 z terminem realizacji 29.11.2013 r.	
															Rozpoczęcie robót budowlano-montażowych.	VIII	Zakończono działanie.	
															Wykonanie robót budowlano-montażowych	XI		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XII		
144	Dz XVI-2	Modernizacja placówek oświatowych na terenie Dzielnicy XVI	ZEO	P+B	8		190 000	ZPMK 1278/ 9.05.2013 ZPMK 3038/ 22.10.2013	127 898	67,3	116 898	61,5	8 800		Szkoła Podstawowa nr 82 - wymiana stolarki okiennej oraz modernizacja oświetlenia sali gimnastycznej			
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót	XI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	XI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI	Umowa na wymianę stolarki okiennej Nr ZEO-Dr.2/S82/77/2013 z dnia 10.06.2013 r. na kwotę 28 859 zł, z terminem realizacji 31.07.2013 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	XII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru.	XII	Zakończono działanie.	
															Szkoła Podstawowa nr 86 - adaptacja pomieszczeń na miejsce zabaw dla dzieci oraz modernizacja instalacji elektrycznej			
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.	VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o decyzję o PNB.	VI	Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO-Dr.2/S86/129/2013 z dnia 18.06.2013 r. na kwotę 11 000 zł, z terminem realizacji 6.09.2013 r.	
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o PNB.	VIII	Zakończono działanie.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	IX	Opóźnienie około 2 miesięcy.	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	XI		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Wykonanie robót budowlanych.	XII		
															Przeprowadzenie odbioru.	XII		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
															Szkoła Podstawowa nr 92 - adaptacja pomieszczenia na miejsce zabaw dla dzieci			
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.	VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o decyzję o PNB.	VI	Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO-DR-2/S92/41/2013 z dnia 24.05.2013 r. na kwotę 8 900 zł, z terminem realizacji 30.07.2013 r.	
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o PNB.	VII	Zakończono działanie.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VIII	Zakończono działanie.	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	IX	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO-DR-2/S92/248/2013 z dnia 31.07.2013 r. na kwotę 49 961 zł, z terminem realizacji 30.08.2013 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2013 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.10.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2013 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<u>Efekt 2013 r.</u> Zmodernizowane placówki oświatowe na terenie Dzielnicy XVI.													Przeprowadzenie odbioru.	XI	Zakończono działanie.	
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI	Zakończono działanie.	
															<u>Przedszkole nr 120 - modernizacja c.o.</u>			
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO-DR-2/P120/153/2013 z dnia 11.07.2013 r. na kwotę 29 086 zł, z terminem realizacji 14.08.2013 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru.	IX	Zakończono działanie.	
145	Dz XVI-3	Dobudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVI	ZIKiT	P+B	2		20 000	ZPMK 1568/4.06.2013	19 850	99,3					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia oraz na wykonanie robót budowlano-montażowych.	VII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2013 r.</u> Dobudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy XVI.													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót oraz na wykonanie robót budowlano-montażowych.	VII	Zakończono działanie. Os. Jagiellońskie 9 - umowa nr 343/1/ZIKiT/2013 z dnia 31.07.2013 r. na kwotę 13 900 zł, z terminem realizacji 29.11.2013 r.; os. Jagiellońskie 6-9 - umowa nr 407/1/ZIKiT/2013 z dnia 9.09.2013 r. na kwotę 5 950 zł, z terminem realizacji 29.11.2013 r.	
															Wykonanie robót budowlano-montażowych.	XII		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XII		
146	Dz XVI-1w	Budowa miejsc postojowych przy ul. Samorządowej	ZIKiT	B	2	280 000	279 010	ZPMK 606/8.03.2013	279 010	100,0	279 010	100,0			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
								ZPMK 1568/4.06.2013							Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2013 r.</u> Wybudowane miejsca postojowe przy ul. Samorządowej.						ZPMK 1803/20.06.2013							Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 191/1/ZIKiT/2013 z dnia 18.04.2013 r. na kwotę 279 000 zł, z terminem realizacji 31.08.2013 r.	
															Wykonanie robót budowlanych - II etap.	VIII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	IX	Zakończono działanie.	
147	Dz XVI-2w	Doposażenie ogródka jordanowskiego w os. Kazimierzowskim 7	ZIKiT	B	3	35 700	35 700		35 700	100,0					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych - II etap.	V	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie zmówienia, wybór Wykonawcy.	VI	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2013 r.</u> Doposażony ogródek jordanowski - II etap.													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych - II etap.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 348/2/ZIKiT/2013 z dnia 5.08.2013 r. na kwotę 35 700 zł, z terminem realizacji 29.11.2013 r.	
															Wykonanie robót budowlanych - II etap.	X	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
															Przeprowadzenie odbioru.	X		
148	Dz XVI-3w	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Fatimskiej	ZIKiT	P	3		12 000	ZPMK 1427/21.05.2013	6 640	55,3					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o WZ.	VII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2013 r.</u> Złożony wniosek o wydanie decyzji o WZ.													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o WZ.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 382/ZIKiT/2013 z dnia 26.08.2013 r. na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji WZ na kwotę 16 600 zł w tym 2013 r. - 6 640 z, 2014 r. - 9 960 zł , z terminem realizacji 29.11.2013 r.	
															Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o WZ.	XI		
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o WZ.	XII		
149	Dz XVI-4w	Budowa miejsc postojowych w os. Jagiellońskim	ZIKiT	P	2		5 000	ZPMK 1568/4.06.2013	5 000	100,0					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.	VII	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2013 r.</u>													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o decyzję o PNB.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 370/1/ZIKiT/2013 z dnia 21.08.2013 r. na kwotę 12 177 zł (2013 r. - 5 000 zł; 2014 r. - 7 177 zł) z terminem realizacji 30.06.2014 r.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.10.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2013 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Rozpoczęte opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.													Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB - I etap.	XII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.10.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2013 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
150	Dz XVI-2z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	SMMK			18 900	18 900		18 900	100,0	18 900	100,0			Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem			
					1	7 000	7 000											
					7	11 900	11 900											
151	Dz XVI-5z	Monitoring boisk sportowych na terenie Dzielnicy XVI - zakupy	ZIS		6		38 800	ZPMK 1936/ 2.07.2013							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem			
		Pozostałe środki:				347 900												
		1. Środki na zadania priorytetowe																
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				247 030												
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				100 870												
		6. Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej																
		7. Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"																
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli																
		DZIELNICA XVII																
		Środki do dyspozycji Dzielnicy:				839 390	1 022 900											
		1. Środki na zadania priorytetowe				64 000	82 300											
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				757 000	677 000											
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				10 390	74 490											
		4. Tworzenie zieleńców i skwerów z małą architekturą					510											
		5. Problematyka osób niepełnosprawnych					48 000											
		7. Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"				8 000	8 000											
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli					132 600											
		Zadania wprowadzone do budżetu				775 000	1 022 900		941 448	92,0	192 207	18,8	43 931					
152	Dz XVII-2	Budowa przejścia dla pieszych w ul. Lubockiej	ZIKiT	B	2		31 450	ZPMK 974/ 11.04.2013 ZPMK 2451/ 23.08.2013	31 409	99,9	31 409	99,9			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 203/ZIKiT/2013 z dnia 29.04.2013 r. na kwotę 21 623 zł, z terminem realizacji 31.05.2013 r. Umowa na roboty dodatkowe nr 447/ZIKiT/2013 z dnia 25.09.2013 r. na kwotę 9 786 zł, z terminem realizacji 30.09.2013 r.	
															Rozpoczęcie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie - I etap.	
															Wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie - I etap.	
															Przeprowadzenie odbioru.	VI	Zakończono działanie - I etap.	
153	Dz XVII-3	Likwidacja barier architektonicznych na terenie Dzielnicy XVII	ZEO	B	5		48 000	ZPMK 974/ 11.04.2013	47 955	99,9	47 955	99,9			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.	VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowy nr: ZEO-DR.1/12/DZXVII-3/13 z dnia 12.06.2013 r. na kwotę 7 999,99 zł, z terminem realizacji 17.07.2013 r., ZEO-DR.1/15/DZXVII-3/13 z dnia 27.06.2013 r. na kwotę 39 999,02 zł, z terminem realizacji 16.08.2013 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru.	IX	Zakończono działanie.	
															Rozliczenie finansowe.	X	Zakończono działanie.	
															Zakończenie rozliczenia finansowego.	X	Zakończono działanie.	
154	Dz XVII-4	Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVII	ZIKiT	B			75 000	ZPMK 974/ 11.04.2013	75 000	100,0					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano-montażowych.	VI	Zakończono działanie.	
					3		74 490								Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.10.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2013 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		<u>Efekt 2013 r.</u> Doposażone ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XVII.			4		510								Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 348/2/ZIKiT/2013 z dnia 15.08.2013 r. na modernizację ogródków na kwotę 63 029 zł terminem realizacji 29.11.2013 r. Umowa nr 474/1/ZIKiT/2013 z dnia 7.10.2013 r. na doposażenie ogródków na kwotę 11 971 zł terminem realizacji 15.11.2013 r.		
															Wykonanie robót budowlanych.	XII			
															Przeprowadzenie odbioru.	XII			
155	Dz XVII-5	Modernizacja placówek oświatowych na terenie Dzielnicy XVII	ZEO	B	8		132 600	ZPMK 1278/ 9.05.2013	127 643	96,3	83 712	63,1	43 931		Szkoła Podstawowa nr 78 - adaptacja mieszkania na świetlicę				
														Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.			
														Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VII	Zakończono działanie.			
														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO-DR-2/SP78/264/2013 z dnia 12.08.2013 r. na kwotę 47 600 zł, z terminem realizacji 25.09.2013 r.			
														Wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie.			
														Przeprowadzenie odbioru.	X	Zakończono działanie.			
														Szkoła Podstawowa nr 129 - modernizacja podłóg					
														Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.			
														Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VI	Zakończono działanie.			
														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO-DR-2/S129/73/2013 z dnia 10.06.2013 r. na kwotę 20 000 zł, z terminem realizacji 14.08.2013 r.			
														Wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.			
														Przeprowadzenie odbioru.	IX	Zakończono działanie.			
														Przedszkole nr 111 - przebudowa szybu i wymiana windy w kuchni					
														Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.			
														Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VI	Zakończono działanie.			
														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO-DR-2/P111/154/2013 z dnia 28.06.2013 r. na kwotę 39 360 zł, z terminem realizacji 10.09.2013 r.			
														Wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.			
														Przeprowadzenie odbioru.	IX	Zakończono działanie.			
														Gimnazjum nr 43 - modernizacja instalacji elektrycznej					
														Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.			
														Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VI	Zakończono działanie.			
														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO-DR-2/G43/160/2013 z dnia 11.07.2013 r. na kwotę 24 352 zł, z terminem realizacji 16.08.2013 r. Drobne umowy - 640 zł.			
														Wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.			
														Przeprowadzenie odbioru.	IX	Zakończono działanie.			
156	Dz XVII-1w	Budowa oświetlenia w ul. Gustawa Morcinka	ZIKiT	B	2	175 000	197 270	ZPMK 974/ 11.04.2013	197 268	100,0	2 996	1,5			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano-montażowych.	IV	Zakończono działanie.		
								ZPMK 3006/ 17.10.2013						Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Zakończono działanie.			
														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych.	VI	Umowa nr 278/ZIKiT/2013 z dnia 26.06.2013 r. na kwotę 194 273 zł, z terminem realizacji 15.11.2013 r.; Umowa nr 402/2/ZIKiT/2013 z dnia 5.09.2013 r. na kwotę 853 zł, Umowa nr 402/5/ZIKiT/2013 z dnia 5.09.2013 r. na kwotę 2 143 zł.			
														Wykonanie robót budowlano-montażowych.	XI				
														Przeprowadzenie odbioru.	XII				
157	Dz XVII-2w	Budowa miejsc postojowych w os. Na Stoku w rejonie bloków 35-41	ZIKiT	B	2	560 000	380 950	ZPMK 464/ 21.02.2013	380 950	100,0	7 850	2,1			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.10.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r. (kol. 10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2013 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol. 12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<u>Efekt 2013 r.</u> Wybudowane miejsca postojowe - I etap.						ZPMK 974/ 11.04.2013 ZPMK 1773/ 18.06.2013 ZPMK 3006/ 17.10.2013							Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Umowa na budowę nr 333/ZIKiT/2013 z dnia 25.07.2013 r. na kwotę 577 701 zł (2013 r. - 370 640; 2014 r. - 207 060), z terminem realizacji 30.10.2014 r.; Umowa na nadzory autorskie nr 349/ZIKiT/2013 z dnia 5.08.2013 r. na kwotę 4 920 zł (2013 r. - 2 460; 2014 r. - 2 460), z terminem realizacji 30.10.2014 r.; Zlecenie na nadzory przy przebudowie sieci gazowej nr 1202/13 z dnia 30.06.2013 r. na kwotę 2014 r. - 8 000, z terminem realizacji 30.06.2014 r.;	
															Wykonanie robót budowlanych - I etap.	XII		
															Przeprowadzenie odbioru częściowego dla I etapu.	XII		
158	Dz XVII-3w	Dobudowa i modernizacja oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII	ZIKiT	P+B	2	22 000	51 230	ZPMK 464/ 21.02.2013 ZPMK 1773/ 18.06.2013 ZPMK 2451/ 23.08.2013 ZPMK 2890/ 8.10.2013	51 223	100,0	285	0,6			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia oraz na wykonanie robót budowlano-montażowych.	III	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlano-montażowych oraz na wykonanie robót budowlano-montażowych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 156/ZIKiT/2013 z dnia 28.03.2013 r. na kwotę 19 450 zł, z terminem realizacji 29.11.2013 r.; Umowa nr 216/ZIKiT/2013 z dnia 9.05.2013 r. na kwotę 31 488 zł, z terminem realizacji 29.11.2013 r.; drobne umowy - 285 zł.	
		<u>Efekt 2013 r.</u> Wybudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy XVII.													Wykonanie robót budowlano-montażowych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XII		
159	Dz XVII-4w	Budowa miejsc postojowych przy ul. Architektów	ZIKiT	P	2		16 100	ZPMK 974/ 11.04.2013 ZPMK 2890/ 8.10.2013							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o uzyskanie decyzji o WZ.	X	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	X	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o uzyskanie decyzji o WZ oraz o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
		<u>Efekt 2013 r.</u> Uzyskana ostateczna decyzja o WZ.													Złożenie kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji o WZ.	XI		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ.	XII		
160	Dz XVII-5w	Budowa kortu tenisowego na terenie Klubu Sportowego Grębalowianka	ZIS	P	1		12 000	ZPMK 1780/ 18.06.2013	12 000	100,0					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.	VIII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o decyzję o PNB.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr 334/ZIS/2013 z dnia 19.09.2013 r. na kwotę 12000 zł, z terminem realizacji 29.11.2013 r.	
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	XI		
		<u>Efekt 2013 r.</u> Uzyskana decyzja o PNB.													Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o PNB.	XII		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XII		
161	Dz XVII-2z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	SMMK			18 000	18 000		18 000,0	100,0	18 000	100,0						
					1 7	10 000 8 000	10 000 8 000								Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem			
		Pozostałe środki:				10 390												
		1. Środki na zadania priorytetowe																
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem																
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				10 390												
		4. Tworzenie zieleńców i skwerów z małą architekturą																
		7. Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"																
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli																
		DZIELNICA XVIII																
		Środki do dyspozycji Dzielnicy:				1 221 910	1 168 700											

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.10.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r. (kol. 10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2013 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol. 12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		1. Środki na zadania priorytetowe				140 500	168 300											
		2. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				831 410	70 000											
		3. Modernizacja ogródków jordanowskich				250 000	250 000											
		5. Problematyka osób niepełnosprawnych					74 350											
		8. Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli					606 050											
		Zadania wprowadzone do budżetu				160 000	1 168 700		931 164	79,7	543 406	46,5	30 350					
162	Dz XVIII-2	Likwidacja barier architektonicznych na terenie Dzielnicy XVIII	ZEO	B	5		32 000	ZPMK 2159/ 23.07.2013	30 909	96,6	15 000	46,9	15 909		Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
		Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.													VIII	Zakończono działanie.		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.													IX	Zakończono działanie.		
		Wykonanie robót budowlanych.													IX	Zakończono działanie. Zawarto umowy na łączną kwotę 30 909 zł, z terminem realizacji 30.09.2013 r.		
		Przeprowadzenie odbioru.													IX	Zakończono działanie.		
163	Dz XVIII-3	Modernizacja placówek oświatowych na terenie Dzielnicy XVIII	ZEO	B	8		442 950	ZPMK 1278/ 9.05.2013 ZPMK 3008/ 17.10.2013	362 216	81,8	323 457	73,0			Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5, os. Słoneczne - modernizacja instalacji elektrycznej - II piętro			
		Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.													VI	Zakończono działanie.		
		Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.													VI	Zakończono działanie.		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.													VI	Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO-Dr.-2/ZSOI5/99/2013 z dnia 25.06.2013 r. na kwotę 27 987 zł, z terminem realizacji 31.07.2013 r.		
		Wykonanie robót budowlanych.													IX	Zakończono działanie.		
		Przeprowadzenie odbioru.													IX	Zakończono działanie.		
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 52, os. Kościelniki - modernizacja ścian części piwnicznej budynku sali gimnastycznej oraz fundamentów i ścian starej części budynku szkoły																
		Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej - nakaz PINB.													X	Zakończono działanie.		
		Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.													X	Zakończono działanie.		
		Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.													X	Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO-Dr.-2/ZSO52/337/2013 z dnia 25.10.2013 r. na kwotę 19 962 zł, z terminem realizacji 4.11.2013 r.		
		Odbiór wykonanego zamówienia.													XI			
		Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.													XI			
		Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.													XI			
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.													XI			
		Wykonanie robót budowlanych.													XII			
		Przeprowadzenie odbioru.													XII			
		Gimnazjum nr 48, os. Kolorowe - modernizacja przeszkleń głównej klatki schodowej głównej																
		Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.													VI	Zakończono działanie.		
		Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.													VI	Zakończono działanie.		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.													VI	Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO-Dr.-2/G-22/172/2013 z dnia 9.07.2013 r. na kwotę 19 545 zł, z terminem realizacji 22.08.2013 r.		
		Wykonanie robót budowlanych.													IX	Zakończono działanie.		
		Przeprowadzenie odbioru.													IX	Zakończono działanie.		
		Szkoła Podstawowa nr 37, os. Stalowe - modernizacja drzwi wewnętrznych																
		Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.													VI	Zakończono działanie.		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.10.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2013 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO-Dr.-2/S37/177/2013 z dnia 9.07.2013 r. na kwotę 25 000 zł, z terminem realizacji 26.08.2013 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.10.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2013 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
															Przeprowadzenie odbioru.	IX	Zakończono działanie.	
															Szkoła Podstawowa nr 80, os. Na Skarpie - modernizacja wejścia do szkoły, ławy kominiarskie			
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO-Dr.-2/S80/285/2013 z dnia 30.08.2013 r. na kwotę 4 996 zł, z terminem realizacji 15.09.2013 r. Umowa Nr ZEO-Dr.-2/S82/285/2013 z dnia 5.09.2013 r. na kwotę 28 678 zł, z terminem realizacji 30.09.2013 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru.	VIII	Zakończono działanie.	
															Szkoła Podstawowa nr 88, os. Szklane Domy - modernizacja instalacji elektrycznej			
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO-Dr.-2/S88/71/2013 z dnia 3.06.2013 r. na kwotę 28 467 zł, z terminem realizacji 15.07.2013 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru.	IX	Zakończono działanie.	
															Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 (SP-140) - modernizacja posadzki na korytarzach I i II piętra			
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO-Dr.-2/ZSP9/180/2013 z dnia 9.07.2013 r. na kwotę 24 723 zł, z terminem realizacji 27.08.2013 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru.	IX	Zakończono działanie.	
															Przedszkole nr 94, os. Ogrodowe - wykonanie izolacji pionowej			
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO-Dr.-2/P94/109/2013 z dnia 17.06.2013 r. na kwotę 24 159 zł, z terminem realizacji 14.08.2013 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru.	IX	Zakończono działanie.	
															Przedszkole nr 96, os. Zielone - modernizacja sanitariatów			
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO-Dr.-2/P96/126/2013 z dnia 20.06.2013 r. na kwotę 28 895 zł, z terminem realizacji 29.08.2013 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru.	IX	Zakończono działanie.	
															Przedszkole nr 102, os. Szkolne - modernizacja schodów i murków przy wejściach oraz wymiana wyciągu i okapu			
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	XI		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy																			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.10.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (bez zadań rocznych priorytetowych)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2013 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																
		Efekt 2013 r. Zmodernizowane placówki oświatowe na terenie Dzielnicy XVIII.													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI																		
															Wykonanie robót budowlanych.	XII																		
															Przeprowadzenie odbioru.	XII																		
															Przedszkole nr 104, os. Hutnicze - modernizacja c.o.																			
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.																	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VII	Zakończono działanie.																	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO-Dr.-2/P104/162/2013 z dnia 4.07.2013 r. na kwotę 42 670 zł, z terminem realizacji 14.08.2013 r. Umowa Nr ZEO-Dr.-2/P104/313/2013 z dnia 2.10.2013 r. na kwotę 18 796 zł, z terminem realizacji 18.10.2013 r.																	
															Wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie.																	
															Przeprowadzenie odbioru.	X	Zakończono działanie.																	
															Przedszkole nr 105, os. Spółdzielcze - modernizacja tarasu																			
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.																	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VI	Zakończono działanie.																	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO-Dr.-2/P105/108/2013 z dnia 17.06.2013 r. na kwotę 37 738 zł, z terminem realizacji 15.08.2013 r.																	
															Wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.																	
															Przeprowadzenie odbioru.	IX	Zakończono działanie.																	
															Przedszkole nr 108, os. Handlowe - modernizacja kuchni																			
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.																	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VI	Zakończono działanie.																	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO-Dr.-2/P110/134/2013 z dnia 28.06.2013 r. na kwotę 29 609 zł, z terminem realizacji 31.07.2013 r.																	
															Wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.																	
															Przeprowadzenie odbioru.	VIII	Zakończono działanie.																	
															Przedszkole nr 110, os. Handlowe - modernizacja c.o.																			
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.																	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VI	Zakończono działanie.																	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO-Dr.-2/P108/124/2013 z dnia 14.06.2013 r. na kwotę 8 995 zł, z terminem realizacji 5.07.2013 r.																	
															Wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.																	
															Przeprowadzenie odbioru.	IX	Zakończono działanie.																	
																Dz XVIII-4	Zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVIII		ZEO	B	8		163 100	ZPMK 1278/ 9.05.2013 ZPMK 3008/ 17.10.2013	145 096	89,0	145 096	89,0			Szkoła Podstawowa nr 74, ul. Branicka - modernizacja podjazdu, budowa miejsc postojowych			
																															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
																															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VI	Zakończono działanie.	
																															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO-Dr.2/S74/110/2013 z dnia 18.06.2013 r. na kwotę 25 714 zł, z terminem realizacji 20.08.2013 r. - współfinansowanie - 16052 zł.	
																															Wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
																															Przeprowadzenie odbioru.	IX	Zakończono działanie.	
Przedszkole nr 88, os. Wandy - modernizacja ogrodzenia																																		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2013 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.10.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2013 r. <i>(bez zadań rocznych priorytetowych)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2013 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2013 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji <i>(ryzyka)</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO-Dr.2/P88/59/2013 z dnia 14.06.2013 r. na kwotę 20 453 zł, z terminem realizacji 15.08.2013 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru.	IX	Zakończono działanie.	
															Przedszkole nr 93, os. Krakowiaków - modernizacja ogrodenia			
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO-Dr.2/P93/58/2013 z dnia 5.06.2013 r. na kwotę 29 862 zł, z terminem realizacji 15.08.2013 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru.	IX	Zakończono działanie.	
															Przedszkole nr 98, os. Centrum B - modernizacja ogrodenia			
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI	Umowa Nr ZEO-Dr.2/P98/139/2013 z dnia 28.06.2013 r. na kwotę 19 596 zł, z terminem realizacji 15.08.2013 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przeprowadzenie odbioru.	XI		
															Przedszkole nr 99, os. Słoneczne - modernizacja ogrodenia			
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO-Dr.2/P99/61/2013 z dnia 5.06.2013 r. na kwotę 29 292 zł, z terminem realizacji 15.08.2013 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru.	IX	Zakończono działanie.	
															Przedszkole nr 107, os. Słoneczne - modernizacja ogrodenia			
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.	VII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa Nr ZEO-Dr.2/P107/65/2013 z dnia 5.06.2013 r. na kwotę 29 840 zł, z terminem realizacji 15.08.2013 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru.	IX	Zakończono działanie.	
165	Dz XVIII-1w	Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII	ZIKiT	P+B	3	160 000	250 000	ZPMK 465/21.02.2013 ZPMK 1803/20.06.2013	249 999	100,0					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 263/1/ZIKiT/2013 z dnia 13.06.2013 r. na kwotę 6 200 zł, z terminem wykonania 30.11.2013 r.	
															Opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		

[illegible]