

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 30.06.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol.10 / kol.8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol.12 / kol.8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2014 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	VII	OŚWIATA I WYCHOWANIE				28 962 690	37 190 680		19 409 607	52,2	7 653 054	20,6	693 738	200 000				
					Środki Miasta	24 082 490	27 060 990		12 598 103	46,6	5 968 829	22,1	693 738	200 000				
					Środki bezzwrotne	4 880 200	10 129 690		6 811 504	67,2	1 684 225	16,6						
	VII-1	Budowa i przebudowa placówek oświatowo – wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych				28 962 690	37 190 680		19 409 607	52,2	7 653 054	20,6	693 738	200 000				
1	VII-1.1	Przedszkole Nr 11, ul. Saska 11 - modernizacja	ZEO	B	środki Miasta	2 050 000	2 050 000		1 569 048	76,5	954 771	46,6	9 000		Wykonanie robót budowlanych w zakresie adaptacji poddasza, przebudowy parteru, piwnic oraz pionu żywieniowego – etap II.	VIII	Trwa realizacja robót budowlanych.	
														Przeprowadzenie odbioru końcowego.	VIII			
														Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	IX			
														Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia.	V	Zakończono działanie.		
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII			
														Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.	VII	Zawarta umowa na częściowe wyposażenie pionu żywieniowego nr ZEO -DR.1/20/VII-1.1/2014 z 5.03.2014 r. na kwotę 35 220 zł z terminem wykonania 26.03.2014 r.		
														Dostawa pierwszego wyposażenia.	VIII			
		Efekt 2014 r. Zmodernizowane przedszkole, zakupione pierwsze wyposażenie.												Odbiór pierwszego wyposażenia.	VIII			
2	VII-1.2	Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 138, ul. Wierzyńskiego 3	ZEO	B	środki Miasta środki Fund Rozw Kultury Fiz	2 900 000	3 644 000		2 748 288	75,4	1 939 607	53,2	1 939		Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy sali gimnastycznej – etap II.	XI	Trwa realizacja robót budowlanych.	
							2 900 000		2 004 288	69,1	1 507 207	52,0	1 940		Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XI		
							744 000	1055/17.04.14	744 000	100,0	432 400	58,1			Złożenie wniosku i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XII		
														Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia.	IX			
														Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.	X			
														Opracowanie materiałów przetargowych i przeprowadzenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB - termomodernizacja.	V	Zakończono działanie.		
														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V	Zakończono działanie. Zawarto umowę nr ZEO-Dr.1/28/VII-1.2/2014 z dn. 02.05.2014 na kwotę 9 700 zł z terminem wykonania 16.05.2014 r.		
														Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI	Zakończono działanie.		
														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VIII			
														Opracowanie materiałów i ogłoszenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych (termomodernizacja, zagospodarowanie terenu)	VI-VII	Zakończono działanie.		
														Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.	IX			
														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX			
														Wykonanie robót budowlanych	XI			
		Efekt 2014 r. Wybudowana sala gimnastyczna, zagospodarowany teren, wykonana termomodernizacja budynku szkoły, zakupione pierwsze wyposażenie.												Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XII			

[illegible]

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 30.06.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2014 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<u>Efekt 2014 r.</u> Rozpoczęte roboty budowlane – etap I.													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	III	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.1/8/VII-1.9/2014 z dnia 27.01.2014 r. na kwotę 65 300 zł z terminem realizacji 30.04.2014 r.	
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI	Zakończono działanie.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VII		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	VII		
															Wykonanie robót budowlanych – etap I	VII		
															Przeprowadzenie odbioru – etap I	VII		
7	VII-1.15	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3, os. Wysokie 6	ZIS	B	środki Miasta	3 850 000	3 828 500	846/28.03.2014	3 822 935	99,9	1 747 303	45,6	483 327		Kontynuacja robót budowlanych.	I-VIII	Zakończono większość robót budowlanych, trwają roboty instalacyjne.	
							2 828 500	1054/17.04.14	2 822 935	99,8	1 219 431	43,1	483 327		Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XI		
					środki FRKF		1 000 000	1261/13.05.14	1 000 000	100,0	527 872	52,8			Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia.	X		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	XI		
															Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.	XI		
															Dostawa pierwszego wyposażenia.	XII		
															Odbiór pierwszego wyposażenia.	XII		
8	VII-1.25	Budowa przedszkola na osiedlu Kliny - Zachód	ZEO	P	środki Miasta	200 000	200 000		36 900	18,5					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV	Zakończono działanie. Przeprowadzono postępowanie na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI	Zakończono działanie. Zawarto umowę na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego ZEO-Dr. 1/44/VII-1.25/2014 z dn. 16.06.2014 z Pracownią Architektury Pro Forma Paweł Zapał na kwotę 36900 zł z terminem realizacji 31.07.2014 r.	
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	X		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XII		
9	VII-1.26	Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne	ZEO	P+B	środki Miasta	500 000	700 000	1143/28.04.2014	52 029	7,4	36 420	5,2			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	III	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	III	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV	Zakończono działanie. Zawarto umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla 2 szkół na łączną kwotę 52 029 zł.	
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI	Zakończono działanie.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VII		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
															Wykonanie robót budowlanych – etap I.	IX		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 30.06.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2014 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<u>Efekt 2014 r.</u> Zaadaptowane pomieszczenia w szkołach na oddziały przedszkolne – etap I.													Przeprowadzenie odbioru.	IX		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XI		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
															Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.	VII		
															Dostawa pierwszego wyposażenia.	VIII		
															Odbiór pierwszego wyposażenia.	VIII		
10	VII-1.27	Szkoła Podstawowa Nr 43, ul. Myślenicka 112 - rozbudowa	ZEO	P	środki Miasta	200 000	200 000		145 000	72,5					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2014 r.</u> Opracowana dokumentacja projektowa, uzyskana ostateczna decyzja o PNB.													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-Dr.1/37/VII-1.27/2014	
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IX		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XII		
11	VII-1.28	Szkoła Podstawowa Nr 26, ul. Krasickiego 34 – wykonanie ekranów akustycznych	ZEO	P+B	środki Miasta	500 000	500 000								Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Ryzyko niewykonania. ZEO złożył wniosek z dn. 26.05.2014 o zmianę realizatora zadania.	Ryzyko niewykonania zaplanowanego zakresu rzeczowego oraz niewydatkowania w br. Zaplanowanych środków finansowych.
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI		
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
															Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
															Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
		<u>Efekt 2014 r.</u> Wykonane ekrany akustyczne.													Wykonanie robót budowlanych.	X		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XI		
12	VII-1.29	Szkoła Podstawowa Nr 65, ul. Golikówka 52 – budowa instalacji solarnej	ZEO	P+B	środki Miasta	30 000	30 000		6 000	20,0					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-Dr.1/31/VII-1.29/2014 z dn. 20.05.2014 na kwotę 6 000 zł z terminem wykonania 30.06.2014 r.	
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI	Zakończono działanie.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VIII		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2014 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 30.06.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2014 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2014 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<u><i>Efekt 2014 r.</i></u> <i>Zamontowane kolektory słoneczne.</i>													Wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	IX		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 30.06.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2014 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
13	VII-1.30	Przedszkole Nr 12, ul. Miechowity 11 – rozbudowa instalacji solarnej	ZEO	B	środki Miasta	5 000	5 000		4 999	100,0					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-Dr.1/39/VII-1.30/2014 z dn. 04.06.2014r., na kwotę 4 999 zł, z terminem realizacji 10.07.2014 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	VIII		
		<u>Efekt 2014 r.</u> Rozbudowana instalacja solarna.													Przeprowadzenie odbioru końcowego.	VIII		
14	VII-1.31	Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 – budowa sali gimnastycznej	MDK Reymonta	P	środki Miasta	150 000	150 000		134 090	89,4	58 400	38,9			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	II	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	II	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	III	Zakończono działanie. Umowa nr MDKDH/272-1/14 z dn.10.02.2014 r. na kwotę 52 890 zł, z terminem realizacji 10.2014 r.	
		<u>Efekt 2014 r.</u> Opracowana dokumentacja projektowa, uzyskana decyzja o PNB.													Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	X		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XII		
15	VII-1.32	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, ul. Grochowska 20 – budowa sali gimnastycznej	ZSOMS	P	środki Miasta	200 000	200 000							200 000	Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	7
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VII-VIII		
															Odbiór materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB	IX-X		
		<u>Efekt 2014 r.</u> Opracowana dokumentacja projektowa, uzyskana decyzja o PNB.													Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	X-XI		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XII		
16	VII-1.33	VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 – rozbudowa o widownię sali gimnastycznej	ZIS	P	środki Miasta	100 000	100 000	1144/28.04.14							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ULICP i PNB.	VI	Złożono wniosek o zmianę nazwy zadania wraz ze zmianą zakresu rzeczowego - procedowany w UMK.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII		
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ULICP i PNB.	VIII		
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULICP.	X		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP.	XII		
		<u>Efekt 2013 r.</u> Opracowana dokumentacja projektowa, uzyskana decyzja o PNB.													Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	XI		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XII		
17	VII-1.34	Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6	ZEO	P	środki Miasta	200 000	200 000		108 000	54,0					Działania związane z wypowiedzeniem umów najmu lokali użytkowych z wykwaterowaniem najemców lokali mieszkalnych znajdujących się na terenie nieruchomości.	II	Zakończono działanie.	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2014 r.</u> Opracowana dokumentacja projektowa.													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-Dr.1/36/VII-1.34/2014 z dn. 27.05.2014 r. na kwotę 108 000 zł z terminem realizacji 15.12.2014 r.	
															Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IX		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 30.06.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2014 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		opracowana koncepcyjna projektowa, uzyskana decyzja o PNB.													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XII		

[illegible]

[illegible]

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 30.06.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2014 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2014 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
26	VII-1.43	VI Liceum Ogólnokształcące ul. Wąska 7 - modernizacja 																

[illegible]