

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.05.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol. 10/ kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol. 12/ kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2014 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	X	ZARZADZANIE MIASTEM				3 559 000	6 076 741		2 179 017	35,9	279 030	4,6	8 610					
					Środki Miasta	2 249 695	4 408 339		1 229 937	27,9	66 158	1,5	8 610					
					Środki bezzwrotne	1 349 305	1 668 402		949 080	56,9	212 872	12,8						
	X-1	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnienie infrastruktury informatycznej				3 559 000	6 076 741		2 179 017	35,9	279 030	4,6	8 610					
1	X-1.1	System Informatyczny UMK	IT	B	śr. Miasta		739 700	ZPMK 666/12.03.2014 ZPMK 775/21.03.2014 ZPMK 776/21.03.2014 ZPMK 816/26.03.2014 ZPMK 849/31.03.2014 ZPMK 1144/28.04.2014	219 302	29,6	51 523	7,0	8 610,0		<u>Zakup i wdrożenie nowych aplikacji i licencji według potrzeb komórek</u> Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego. Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystn. oferty.	III	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umów na zakup i wdrożenie aplikacji.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr W/II/272/IT/2014 z dnia 19.05.2014 na kwotę 14760 zł, termin realizacji 10.07.2014. Umowa nr W/II/135/IT/6/2014 z dnia 23.04.2014 na kwotę 45909 zł, termin realizacji 7.10.2014 r.	
															Realizacja umów.	XII		
															<u>Rozbudowa aplikacji wchodzących w skład SI UMK.</u> Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego. Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	III	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na rozbudowę aplikacji.	III	Zakończono działanie. Umowa nr W/II/19/IT/1/2014 z dnia 28.03.2014, kwota 8 610 zł, termin realizacji 19.05.2014 r. Umowa nr W/II/23/IT/2/2014 z dnia 7.04.2014, kwota 6 000 zł, termin realizacji 27.05.2014 r. Umowa nr W/II/73/IT/3/2014 z dnia 11.04.2014 na kwotę 4 920 zł, termin realizacji 12.05.2014 r. Umowa nr W/II/119/IT/5/2014 z dnia 17.04.2014 na kwotę 2 500 zł, termin realizacji 30.04.2014 r. Umowa nr W/II/222/IT/7/2014 z dnia 7.05.2014 na kwotę 87 000 zł, termin realizacji 15.12.2014 r.	
															Realizacja umów.	XII		
															<u>Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej.</u> Zawarcie umów na modernizację i rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej.	III	Zakończono działanie. Umowa W/XIII/11/IT/11/2014 z dnia 20.03.2014, kwota 10 969 zł, termin realizacji 4.04.2014. Umowa W/XIII/15/IT/15/2014 z dnia 5.05.2014, kwota 19 200 zł, termin realizacji 7.05.2014. Umowa W/II/117/IT/4/2014 z dnia 5.05.2014, kwota 19 434 zł, termin realizacji 19.05.2014.	
															Realizacja umów.	XII		
2	X-1.2	Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	GD	B	śr. Miasta		455 000	ZPMK 1195/7.05.2014							Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i wdrożenie oprogramowania do prowadzenia PZGiK.	VIII		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IX		
															Zawarcie umowy na zakup i wdrożenie oprogramowania do prowadzenia PZGiK.	X		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2014 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.05.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 <i>(nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2014 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. <i>(kol. 10/ kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. <i>(kol. 12/ kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2014 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji <i>(ryzyka)</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<i>Efekt w 2014 r.</i> Zakupione i wdrożone oprogramowanie do prowadzenia PZGiK - etap I oraz dodatkowe licencje na produkty ESRI, ArcGis, Arc Mapy. Zakupiona infrastruktura informatyczna.													Realizacja I etapu umowy.	XII		
															Przeprowadzenie odbioru I etapu.	XII		
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i wdrożenie dodatkowych licencji na produkty ESRI, ArcGis, Arc Mapy.	VIII		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IX		
															Zawarcie umowy na zakup i wdrożenie dodatkowych licencji na produkty ESRI, ArcGis, Arc Mapy.	X		
															Realizacja umowy.	XII		
															Przeprowadzenie odbioru.	XII		
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu komputerowego.	VII		
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IX		
															Zawarcie umowy na zakup infrastruktury informatycznej.	X		
															Dostawa i uruchomienie sprzętu.	XII		
															Przeprowadzenie odbioru.	XII		
3	X-1.4	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków	OR	B	śr. Miasta	1 380 000 970 695	1 380 000 970 695		965 673 848 363	70,0 87,4					Zawarcie umowy na realizację projektu pn. Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków	I	Zakończono działanie. Umowa W/II/1/OR/1/2014 z dnia 16.01.2014, kwota 965 673 zł, termin realizacji 31.12.2014 r.	
					śr. UE	409 305	409 305		117 310	28,7					Realizacja umowy	XII		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie integracji SEUP z systemami funkcjonującymi w UMK.	XII		
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia.	XII		
															Zawarcie umów na przeprowadzenie integracji SEUP.	XII		
															Realizacja umów - prace integracyjne	XII		
4	X-1.5	Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego - wdrożenie aplikacji typu Business Intelligence	OR	B		940 000	1 256 419	ZPMK 504/20.02.2014 ZPMK 816/12.03.2014	829 092	66,0	210 194	16,7			Realizacja umowy na opracowanie i wdrożenie Systemu Business Intelligence (BI) w Gminie Miejskiej Kraków (GMK) i Gminie Miejskiej Poznań (GMP).	VIII		
					śr. MAiC	141 000	188 463	URMK C/1547/14 z dnia 26.03.14 ZPMK 850/31.03.2014	124 364	66,0	178 665	94,8			Instalacja ostatecznej wersji systemu na docelowym środowisku sprzętowo-programowym wraz z ujednoliceniem kluczowych parametrów.	IX		
					śr. UE	799 000	1 067 956		704 728	66,0	31 529	3,0			Integracja Systemu BI z systemami źródłowymi w GMK i GMP.	V	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
															Odbiór końcowy Systemu BI.	IX		
5	X-1.7	Przygotowanie budowy Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116	WI	P	śr. Miasta	85 000	85 000		82 350	96,9					Przeprowadzenie sądowego postępowania odwoławczego w sprawie uzyskania ostateczności decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę Archiwum UMK przy ul. Dobrego Pasterza 116.	XI		
															Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę Archiwum UMK przy ul. Dobrego Pasterza 116.	XI		
															Przeprowadzenie postępowania o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116.	XI		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.05.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 (nr Zarządz. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol. 10/ kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol. 12/ kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2014 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6	X-1.8	Przebudowa budynku szkoły przy ul. Bolesława Czerwińskiego 16 w Krakowie na potrzeby siedziby Zarządu Budynków Komunalnych i Krakowskiego Biura Festiwalowego <u>Efekt w 2014 r.</u> Kontynuacja przebudowy budynku szkoły przy ul. Bolesława Czerwińskiego 16 na budynek biurowy.	ZBK	B	śr. Miasta	500 000	500 000		17 575	3,5	13 405	2,7			Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na przebudowę instalacji elektrycznej wewnętrznej wraz z tablicami rozdzielczymi w całym budynku. Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty. Zawarcie umowy na wykonanie robót instalacyjnych. Wykonanie robót instalacyjnych. Przeprowadzenie odbioru częściowego.	III V V XI XII	Zakończono działanie. Opóźnienie około 1 miesiąca. Opóźnienie około 1 miesiąca.	
7	X-1.16	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego przy ul. Tynieckiej 48 <u>Efekt w 2014 r.</u> Wykonane przyłącze kanalizacyjne.	ZBK	B	śr. Miasta	40 000	40 000		22 490	56,2					Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na podłączenie budynku do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty. Zawarcie umowy na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego. Wykonanie przyłącza. Przeprowadzenie odbioru	III IV IV IX X	Zakończono działanie. Zakończono działanie. Zakończono działanie. Umowa nr 7/28306 z dnia 25.02.2014 na kwotę 22 490 zł, termin realizacji 30.06.2014 r.	
8	X-1.17	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego przy ul. Twardowskiego 45	ZBK	B	śr. Miasta	40 000									Zadanie wycofane z budżetu Zarządzeniem Nr 1055/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r.			
9	X-1.18	Termomodernizacja budynku komunalnego, ul. Stoczniovców 7	ZBK	B	śr. Miasta	173 000									Zadanie wycofane z budżetu Zarządzeniem Nr 603/2014 z dnia 28 lutego 2014 r.			
10	X-1.19	Termomodernizacja budynku komunalnego, ul. Strzelców 15	ZBK	B	śr. Miasta	258 000									Zadanie wycofane z budżetu Zarządzeniem Nr 603/2014 z dnia 28 lutego 2014 r.			
11	X-1.20	Termomodernizacja budynku komunalnego, os. Dywizjonu 303 bl. 2	ZBK	B	śr. Miasta	183 000									Zadanie wycofane z budżetu Zarządzeniem Nr 603/2014 z dnia 28 lutego 2014 r.			
12	X-1.21	Termomodernizacja budynków komunalnych	ZBK	B	śr. Miasta		704 000	ZPMK 604/28.02.2014	6 021	0,9					ul. Strzelców 15 Przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie projektu regulacji hydraulicznej instalacji c.o. Zawarcie umowy na wykonanie projektu regulacji hydraulicznej instalacji c.o. Odbiór projektu. Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - docieplenie budynku. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych- docieplenie. Przeprowadzenie odbioru. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie regulacji hydraulicznej wewnętrznej instalacji c.o. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych- regulacja inst. c.o. Przeprowadzenie odbioru końcowego. os. Dywizjonu 303 bl. 2 Przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie projektu regulacji hydraulicznej instalacji c.o.	IV VI VII V VI X X XI VII IX X X VI	Zakończono działanie. Zakończono działanie. Zlecenie nr TT.23-430-1189/14 z dnia 13.05.2014 na kwotę 6 020,85 z terminem realizacji 31.07.14. Zakończono działanie.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.05.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol. 10/ kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol. 12/ kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2014 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
															Zawarcie umowy na wykonanie projektu regulacji hydraulicznej instalacji c.o.	VII		
															Odbiór projektu.	VIII		
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - docieplenie budynku.	VI		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
															Wykonanie robót budowlanych- docieplenie.	X		
															Przeprowadzenie odbioru.	XI		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XI		
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie regulacji hydraulicznej wewnętrznej instalacji c.o.	VIII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
															Wykonanie robót budowlanych- regulacja inst. c.o.	IX		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XI		
															ul. Stoczniowców 7 Przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie projektu regulacji hydraulicznej instalacji c.o.	VI		
															Zawarcie umowy na wykonanie projektu regulacji hydraulicznej instalacji c.o.	VII		
															Odbiór projektu.	VIII		
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - docieplenie budynku.	VI		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
															Wykonanie robót budowlanych- docieplenie.	X		
															Przeprowadzenie odbioru.	XI		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XI		
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie regulacji hydraulicznej wewnętrznej instalacji c.o.	VIII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
															Wykonanie robót budowlanych- regulacja inst. c.o.	IX		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XI		
															Na Wzgórzach 39a Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie docieplenia budynku.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
															Wykonanie robót budowlanych- docieplenie.	VII		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	VII		
13	X-1.22	Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do budynków komunalnych	ZBK	P+B	śr. Miasta		306 944	ZPMK 604/28.02.2014	33 836	11,0	1 230	0,4			ul. Prokocimska 47, 49, 51, 51A Przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej wykonania przyłączy wody i kanalizacji.	III	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	

[illegible]

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2014 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.05.2014 r.	Zmiany w ciągu 2014 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2014 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2014 r. (kol. 10/ kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2014 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol. 12/ kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2014 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2014 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		wody i przyłączy kanalizacyjnych oraz wykonane nowe przyłącza wody i przyłącza kanalizacyjne do budynków przy ul. Prokocimskiej 47, ul. Prokocimskiej 49, ul. Prokocimskiej 51, ul. Prokocimskiej 51A. Wykonana dokumentacja projektowa przyłączy kanalizacyjnych do budynków przy ul Sadowej 113a, ul. Sadowej 123 oraz wykonane przyłącza kanalizacyjne do budynków przy ul Sadowej 113a, ul. Sadowej 123 ul. Pychowickiej 20, ul. Do Wilgi 11. Wykonana dokumentacja projektowa przyłącza wody do budynku przy ul. Dworcowej 9 oraz wykonane przyłącza wody do budynków przy ul. Dworcowej 9, ul. Tynieckiej 48. Wykonana dokumentacja projektowa przyłączy energetycznych oraz wykonane przyłącza energetyczne do budynków przy ul. Sadowej 113a, ul. Sadowej 123.													Przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
															Wykonanie robót budowlanych.	X		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XI		
															ul. Tyniecka 48 Przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 7/28745 z dnia 16.04.2014 na kwotę 12 090 zł, termin realizacji 31.07.2014 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	VII		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	VII		
14	X-1.23	Wymiana i modernizacja dźwigów osobowych w budynkach UMK	ZBK	B	śr. Miasta		600 000	ZPMK 723/18.03.2014							Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż dźwigów osobowych w budynkach UMK przy ul. Wielickiej 28A (2 sztuki) i przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 (1 szt.),	IV	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
															Zawarcie umowy na dostawę i montaż dźwigów osobowych.	VI		
															Dostawa i montaż dźwigów osobowych	X		
															Przeprowadzenie odbioru	X		
		<u>Efekt w 2014 r.</u> Wykonane przyłącze kanalizacyjne.																
15	X-1.24	Budowa systemu informatycznego do wspomagania administracji wraz z integracją zasobów bazodanowych w województwie i w powiecie	ZBK	RF	UE		2 678	ZPMK 777/21.03.2014	2 678	100,0	2 678	100,0			Finansowanie zobowiązań z lat 2008-2012.	V	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt w 2014 r.</u> Zrefundowane wydatki poniesione w latach 2008-2012.													Zakończenie rozliczenia finansowego.	V	Zakończono działanie.	
16	X-1.1z	Zakupy inwestycyjne Rad Dzielnic	OU	B	śr. Miasta		7 000	ZPMK 1269/13.05.2014							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			