

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.		Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2015 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 <i>(nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2015 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. <i>(kol. 10/ kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. <i>(kol. 12/ kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2015 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji <i>(ryzyka)</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA				32 049 293	38 266 847		10 841 908	28,3	2 161 103	5,6	2 293 102	1 087 722				
					Środki Miasta	13 971 656	20 109 369		7 525 716	37,4	1 146 658	5,7	2 293 102	720 085				
					Środki bezzwrotne	18 077 637	18 157 478		3 316 192	18,3	1 014 445	5,6		367 637				
		Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego				30 031 993	32 849 708		9 762 195	29,7	2 001 963	6,1	2 154 602	587 722				
1	BZ/Z1.1/15	Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie dla potrzeb mieszkańców gmin wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych <i>Efekt 2015 r.</i> <i>Rozpoczęta budowa Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych.</i>	BZ	P+B		5 300 000	7 450 000	1166/2015 PMK z 15.05.2015	349 944	4,7					Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na dokończenie przebudowy pomieszczeń dla potrzeb Pracowni Mikrobiologii i Centralnej Sterylizatorni i Punktu zbiorczego bielizny czystej i brudnej - II etap wraz z zakupem pierwszego wyposażenia.	V	Zakończono działanie. Głoszono przetarg na przebudowę pomieszczeń na potrzeby centralnej sterylizatorni i punktu zbiorczego bielizny czystej i brudnej - II etap w 12.06.2015 r.	W procedowaniu wnioski zmniejszające środki bezzwrotne.
					śr. Miasta	3 150 000	5 300 000	1368/2015 PMK z 29.05.2015	349 944	6,6					Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. Zawarto umowę nr 200/ZP/2015 z 15.06.2015 r. na kwotę 349 944 zł na dokończenie przebudowy pomieszczeń na potrzeby pracowni mikrobiologii z terminem realizacji 30.10.2015 r.	
					śr. ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	2 150 000	2 150 000								Wykonanie robót budowlanych.	XI		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy	XI		
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia dla potrzeb Pracowni Mikrobiologii	VII	Ogłoszono zamówienie publiczne na zakup pierwszego wyposażenia na potrzeby centralnej sterylizatorni i punktu zbiorczego bielizny czystej i brudnej w 12.06.2015 r.	
															Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.	VIII		
															Odbiór pierwszego wyposażenia.	XI		
2	BZ/Z1.2/15	Poprawa jakości usług zdrowotnych dla mieszkańców gmin wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych poprzez kompleksową przebudowę Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie wraz z jego otoczeniem <i>Efekt 2015 r.</i> <i>Rozpoczęta przebudowa szpitala.</i>	BZ	P+B		12 000 000	15 300 000	1166/2015 PMK z 15.05.2015	4 955 103	32,4	733 907	14,8	2 154 602		Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla inwestycji szpitala na lata 2015-2020 w ramach mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.			Ryzyko niewykonania w br. części zaplanowanego zakresu rzeczowego W procedowaniu wnioski zmniejszające środki bezzwrotne.
					śr. Miasta	1 800 000	5 100 000	1368/2015 PMK z 29.05.2015	4 955 103	97,2	733 907	14,8	2 154 602		Zawarcie umowy na opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego.			
					śr. ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	10 200 000	10 200 000	1322/2015 PMK z 29.05.2015							Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji części budynku szpitala oraz w zakresie przebudowy systemu zasilania obiektów szpitala w energię ciepłą.			
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.			
															Wykonanie robót budowlanych.			
															Przeprowadzenie odbioru.			
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia na potrzeby Bloków Operacyjnych i Pracowni Endoskopii, zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Bloku Operacyjnego i Pracowni Endoskopowej oraz zakup części wyposażenia na potrzeby Oddziału Pediatrii II Oddziału Chorób Wewnętrznych, Oddziału Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Małoinwazyjnej oraz Oddziału Okulistycznego.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
															Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.	VI	Zakończono działanie. Zawarto 12 umów na łączną kwotę 495 5103 zł.	
															Odbiór pierwszego wyposażenia.	VII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.		Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2015 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 <i>(nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2015 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. <i>(kol. 10/ kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. <i>(kol. 12/ kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2015 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji <i>(ryzyka)</i>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
3	BZ/Z1.3/15	Poprawa opieki geriatrycznej dla mieszkańców gmin wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych poprzez przebudowę Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie wraz z jego otoczeniem	BZ	P		5 500 000	2 500 000	1368/2015 PMK z 29.05.2015							Opracowanie materiałów przetargowych, przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych.	VII		W procedowaniu wnioski zmniejszające środki bezzwrotne.	
					śr. Miasta	3 500 000	500 000								Zawarcie umowy na wykonanie programów funkcjonalno-użytkowych.	VII			
					śr. ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	2 000 000	2 000 000								Opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych.	IX			
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowych dla potrzeb przebudowy Pawilonu Nr 3 i budowy Pawilonu Nr 5.	VIII			
		Efekt 2015 r. Kontynuacja przebudowy Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego.													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowych.	X			
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla Pawilonu Nr 3 i Pawilonu Nr 5.	XII			
4	BZ/Z1.5/14	Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej	BZ	B		4 200 000	4 200 078	638/2015 PMK z 20.03.2015 r.	4 145 240	98,7	1 268 056	30,2			Kontynuacja robót budowlanych.	I	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr DAB-350-05/14 z 4.12.2014 r. wraz z aneksem z 12.01.2015 r. o łącznej wartości 8 023 609 zł (632 812 zł - 2014 r., 4 136 740 zł - 2015 r., 3 254 057 zł - 2016 r.)		
					śr. Miasta	840 000	840 000		829 048	98,7	253 611	30,2			Przeprowadzenie odbioru częściowego.	XII			
					śr. ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	3 360 000	3 360 078		3 316 192	98,7	1 014 445	30,2			Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup części pierwszego wyposażenia.	III	Zakończono działanie.		
															Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.	III	Zakończono działanie. Zawarto umowę nr DAO6-350-07/15 w 13.04.2015 r. na kwotę 8500 zł		
		Efekt 2015 r. Kontynuowana przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego.													Odbiór pierwszego wyposażenia.	III	Zakończono działanie.		
5	ZBK/Z1.6/15	Termomodernizacja budynków komunalnych przeznaczonych na świadczenie usług zdrowotnych w ramach ZIT	ZBK	P+B		531 993	899 630	1645/2015 PMK z 26.06.2015 r.	311 908	34,7					587 722	Opracowanie materiałów przetargowych, przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie studium wykonalności.		Nie ogłoszono terminu naboru wniosków w ramach RPO Woj. Mał. - przewidywany termin ogłoszenia naboru II kwartał 2016 r. (do 1 kwietnia 2016 r. mają zostać opracowane przez ministra właściwego do spraw zdrowia pierwsze mapy potrzeb zdrowotnych). W związku z tym brak wytycznych do studium wykonalności.	Ryzyko niewykonania w br. części zaplanowanego zakresu rzeczowego Prawdopodobne niewydatkowanie w br. części zaplanowanych środków własnych Miasta W procedowaniu wnioski zmniejszające środki bezzwrotne.
					śr. Miasta	164 356	531 993		311 908	58,6					220 085	Zawarcie umowy na wykonanie studium wykonalności.			
					śr. ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	367 637	367 637								367 637	Opracowanie studium wykonalności.			
																Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.			
																Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VII		
																Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie termomodernizacji budynku komunalnego na os. Dywizjonu 303 bl.2.	VI	Zakończono działanie. Zawarto umowę w 29.06.2015 r. na kwotę 311 908 zł z terminem realizacji 31.10.2015 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
		Efekt 2015 r. Uzyskane ostateczne decyzje o PNB. Wykonana termomodernizacja budynku komunalnego na os. Dywizjonu 303 bl. 2.														Przeprowadzenie odbioru.	XI		
6	BZ/Z1.1z/15	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie	BZ	B	śr. Miasta	2 500 000	2 500 000								Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.				

[illegible]

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.		Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2015 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2015 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. (kol. 10/ kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. (kol. 12/ kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2015 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
12	DPS-L41/W1.1z/15	Zakupy inwestycyjne DPS ul. Łanowa 41	DPS-L41	B	śr. Miasta		200 000	642/2015 PMK z 20.03.2015 r.	200 000	100,0	67 650	33,8	132 350		Zakupiono samochód do przewozu osób niepełnosprawnych na 9 osób. Zakupiono wózek akumulatorowy platformowy - izoterma do przewozu posiłków. Zakupiono zmtwarkę kapturową do naczyń.			
13	SO/W1.2z/15	Zakupy inwestycyjne SO	SO	B	śr. Miasta		43 300	707/2015 PMK z 25.03.2015 r. 798/2015 PMK z 7.04.2015 r. 1368/2015 PMK z 29.05.2015 r.	12 150	28,1	6 000	49,4	6 150		Zakupiono drukarkę. Zakupiono bazę testową.			
14	DPS-L39/W1.3z/15	Zakupy inwestycyjne DPS ul. Łanowa 39	DPS-L39	B	śr. Miasta		11 700	1252/2015 PMK z 22.05.2015 r.	7 600	65,0	7 600	100,0			Zakupiono serwer z oprogramowaniem.			
15	DPS-L43/W1.4z/15	Zakupy inwestycyjne DPS ul. Łanowa 43	DPS-L43	B	śr. Miasta		9 000	1569/2015 PMK z 19.06.2015 r.							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				614 300	2 674 300		279 127	10,4	18 443	0,7						
16	Ż 5/Z3.1/15	Poprawa warunków lokalowych w Żłobku Samorządowym nr 5 – dostosowanie budynku do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego <i>Efekt 2015 r.</i> Dostosowany budynek żłobka do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.	Ż 5	P+B	śr. Miasta	150 000	150 000		29 008	19,3	11 678	40,3			Opracowanie materiałów i przesłanie zaproszenia do składnia ofert na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych. Przeprowadzenie odbioru końcowego. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	I III V V V VII IX IX	Zakończono działanie. Zakończono działanie. Zawarto umowę zlecenie nr 1/2015 z dnia 3.02.2015 r. na kwotę 10 455 zł z terminem realizacji 31.03.2015 r. Opóźnienie ok.2 miesiące. Uzyskano ostateczne pozwolenie na budowę nr 838/2015 z 14.04.2015 r. na montaż hydrantów. Opóźnienie ok.2 miesiące. Opóźnienie ok.2 miesiące. Zawarto umowę w 18.05.2015 r. na kwotę 18 553 zł na montaż hydrantów.	
17	Ż 12/Z3.2/15	Poprawa warunków lokalowych w Żłobku Samorządowym nr 12 – dostosowanie budynku do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego <i>Efekt 2015 r.</i> Dostosowany budynek żłobka do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.	Ż 12	B	śr. Miasta	100 000	100 000		99 965	100,0					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych. Przeprowadzenie odbioru końcowego. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	V VI VIII IX IX	Zakończono działanie. Zakończono działanie. Zawarto umowę 16.06.2015 r. na kwotę 96 965 zł z terminem realizacji 24.07.2015 r. Zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego 16.06.2015 r. na kwotę 3 000 zł.	
18	Ż 18/Z3.3/15	Poprawa warunków lokalowych w Żłobku Samorządowym nr 18 – dostosowanie budynku do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego <i>Efekt 2015 r.</i> Przebudowana droga pożarowa do budynku żłobka.	Ż 18	P+B	śr. Miasta	99 000	99 000		2 800	2,8					Opracowanie materiałów i przesłanie zaproszenia do składnia ofert na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych. Przeprowadzenie odbioru końcowego.	V V VI VII VII VIII VIII	Zakończono działanie. Zakończono działanie. Zawarto umowę nr 1/2015 z 22.05.2015 r. na kwotę 500 zł z terminem realizacji 30.06.2015 r. Opóźnienie ok.1 miesiąca. Zakończono działanie. Zawarto umowę zlecenia nr 1/2015 w 18.06.2015 r. na kwotę 2300 zł na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.		Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2015 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2015 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. (kol. 10/ kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. (kol. 12/ kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2015 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
19	Ż 27/Z3.4/15	Poprawa warunków lokalowych w Żłobku Samorządowym nr 27 – dostosowanie budynku do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego	Ż 27	P+B	śr. Miasta	135 300	135 300		135 300	100,0					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Zawarto umowę z dnia 1.07.2015 r. na kwotę 210 000 zł (135 300 zł środki przeznaczone na inwestycję, 70 000 zł z "Zadania dzielnic - wydatki bieżące" 4 700 zł środki własne) z terminem realizacji 30.07.2015 r.	
															Wykonanie robót budowlanych.	VIII		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	IX		
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	IX		
20	Ż 28/Z3.5/15	Poprawa warunków lokalowych w Żłobku Samorządowym nr 28 – dostosowanie budynku do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego	Ż 28	P+B	śr. Miasta	130 000	130 000		12 054	9,3	6 765	5,2			Opracowanie materiałów i przesłanie zaproszenia do składnia ofert na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV	Zakończono działanie. Zawarto umowę nr 1/2015 z 23.03.2015 r. na kwotę 12 054 zł.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VIII		
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Zaproszenie do składania ofert zostało rozesłane w maju.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
															Wykonanie robót budowlanych.	XII		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XII		
21	BZ/Z3.6/15	Pozyskanie lokalu na organizację opieki nad dzieckiem do 3 lat w formie żłobka	BZ	B	śr. Miasta		2 060 000	1571/2015 PMK z 19.06.2015 r.							Zawarcie umowy na zakup lokalu.	VIII		
		<i>Efekt 2015 r.</i> Zakupiony lokal.													Zakup lokalu.	XII		
		Program likwidacji barier architektonicznych				500 000	500 000		355 851	71,2								
22	ZBK/W4.1/14	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	ZBK	P+B	śr. Miasta	500 000	500 000		355 851	71,2					Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót.			
															Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	II - VII	Zakończono działanie. Ogłoszono zamówienia publiczne na wykonanie robót budowlanych przy ul. Nałkowskiego oraz Kamedulskiej - przewidywany termin podpisania umów VII.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	III-VIII	Zawarto umowę nr 007/31962/2015 z dnia 11.02.2015 r. na kwotę 57 372 zł z terminem realizacji 10.06.2015 r. - ul. Cerchów 5. Zawarto umowę nr 007/32430/2015 z 20.04.2015 r. na kwotę 56 801 zł z terminem realizacji 5.08.2015 r. - ul. Strzelców 15. Zawarto umowę nr 007/32429/2015 z 1.06.205 r. na kwotę 241 679 zł z terminem realizacji 29.09.2015 r. - ul. Stoczniowców 7	
															Wykonanie robót budowlanych.	IV - X		
															Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XI		