

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania <i>Efekt 2016 r.</i>	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.05.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 <i>(nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2016 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2016 r. <i>(kol. 10/ kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. <i>(kol. 12/ kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewydatkowan i a środków w 2016 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji <i>(ryzyka)</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					67 297 902	71 799 501		31 000 698	43,2	5 591 484	7,8	790 144	12 330 150				
						<i>Środki Miasta</i>	50 259 702	50 660 966		22 047 363	43,5	2 754 338	5,4	790 144	4 039 750				
						<i>środki bezzwrotne</i>	17 038 200	21 138 535		8 953 335	42,4	2 837 146	13,4		8 290 400				
		Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych					67 297 902	71 799 501		31 000 698	43,2	5 591 484	7,8	790 144	12 330 150				
1	ZIKiT/T1.8/08	Przebudowa ul. Bieżanowskiej - etap I <i>Efekt 2016 r.</i> <i>Przyjęte zgłoszenie przebudowy ul. Bieżanowskiej na odcinku od ul. Nad Potokiem do ul. Jerzmanowskiego.</i>	ZIKiT	XII	P	<i>śr. Miasta</i>	18 000	18 000		18 000	100,0					Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla odcinka od ul. Nad Potokiem do ul. Jerzmanowskiego.	XI	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.	
2	ZIKiT/T1.9/13	Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi <i>Efekt 2016 r.</i> <i>Rozpoczęta rozbudowa drogi.</i>	ZIKiT	XI	P+B	<i>śr. Miasta</i>	1 207 962	1 207 962		124 000	10,3					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID na rozbudowę ul. Czajna. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB na rozbudowę ul. Czajna (w zakresie nie objętym ZRID). Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Rozpoczęcie robót budowlanych.	IX IX X X X		
3	ZIKiT/T1.14/05	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi <i>Efekt 2016 r.</i> <i>Kontynuowana przebudowa ulicy – V etap.</i>	ZIKiT	VII	P+B	<i>śr. Miasta</i>	6 120 000	6 120 000		3 088 981	50,5	82 550	1,3			Kontynuowanie robót budowlanych w ul. Korbutowej. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID na rozbudowę ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Robla. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Robla. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Rozpoczęcie robót budowlanych.	I-XII VI VII VIII VIII	Trwa wykonanie robót budowlanych.	
4	ZIKiT/T1.29/06	Przebudowa Rynku Podgórskiego <i>Efekt 2016 r.</i> <i>Przebudowany Rynek Podgórski.</i>	ZIKiT	XIII	RF	<i>śr. Miasta</i>	3 270 500	1 440 364	PMK Nr 1388/2016 z 27.05.2016r.	945 063	65,6	891 383	61,9			Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy. Zakończenie rozliczenia finansowego.	V VI	<i>opóźnienie ok. 1 miesiąca.</i>	
5	ZIKiT/T1.30/10	Rozbudowa ul. Wrony <i>Efekt 2016 r.</i> <i>Kontynuowane opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.</i>	ZIKiT	VIII	P	<i>śr. Miasta</i>	129 000	129 000		129 000	100,0					Kontynuacja opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	I IX	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.	
6	ZIKiT/T1.31/11	Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Łuczników, Gipsowa <i>Efekt 2016 r.</i> <i>Opracowana koncepcja przebudowy ulic.</i>	ZIKiT	XI	P	<i>śr. Miasta</i>	100 000	100 000		45 645	45,6					Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji przebudowy ulic. Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji. Opracowanie koncepcji.	IV V XI	<i>Zakończono działanie.</i> <i>Zakończono działanie.</i> Zawarto umowę nr 599/ZIKiT/2016 z 30.05.2016 r. na kwotę 45635 z terminem realizacji 30.11.2016 r.	
7	ZIKiT/T1.51/11	Budowa wiat przystankowych na terenie Miasta Krakowa <i>Efekt 2016 r.</i> <i>Wybudowane wiaty przystankowe.</i>	ZIKiT	I-XVIII	B	<i>koncesja</i>	4 853 000	8 953 335	PMK Nr 695/2016 z 22.03.2016 r.	8 953 335	100,0	2 837 146	31,7			Wykonanie robót budowlanych.	XI	Trwa wykonanie robót budowlanych.	
							4 853 000	8 953 335		8 953 335	100,0	2 837 146	31,7						
8	ZIKiT/T1.83/14	Przebudowa ul. Siewnej na odcinku od al. 29 Listopada do skrzyżowania z ul. Bociana - Jabłonna <i>Efekt 2016 r.</i> <i>Kontynuowana rozbudowa ulicy.</i>	ZIKiT	IV	B	<i>śr. Miasta</i>	1 000 000	1 532 000	PMK Nr 1388/2016 z 27.05.2016 r.	1 000 000	65,3			779 547		Wykonanie robót budowlanych. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	I-XII XII	Trwa wykonanie robót budowlanych.	
9	ZIKiT/T1.85/14	Przebudowa ul. Przewóz <i>Efekt 2016 r.</i> <i>Kontynuowana przebudowa ulicy.</i>	ZIKiT	XIII	B	<i>śr. Miasta</i>	200 000	1 777 400	PMK Nr 893/2016 z 14.04.216 PMK Nr 1388/2016 z 27.05.216 r.							Wykonanie robót budowlanych. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	I-XII XII	Trwa wykonanie robót budowlanych.	
10	ZIKiT/T1.89/10	Przebudowa ul. Lubockiej <i>Efekt 2016 r.</i> <i>Przebudowana ulica.</i>	ZIKiT	XVII	B	<i>śr. Miasta</i>	3 497 500	3 497 500		2 820 325	80,6	586 405	16,8			Dokończenie robót budowlanych - I etapu. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie II etapu. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych II etapu. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	VII VII VIII XI XI	Trwa wykonanie robót budowlanych.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2016 r.	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.05.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 (nr Zarządz.PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2016 r. (kol. 10/ kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol. 12/ kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewydatkowani a środków w 2016 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11	ZIKIT/T1.90/15	Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamińskiego i Wielickiej (wraz z kładką na ul. Kamińskiego) w Krakowie (ZIT)	ZIKIT	VIII, XI, XIII	P+B		3 560 600	3 560 600							3 560 600	Opracowanie studium wykonalności i zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne			Prawdopodobne niewykonanie w br. części zaplanowanego zakresu rzeczowego. Prawdopodobne niewydatkowanie w br. części zaplanowanych środków własnych miasta. Prawdopodobne niewydatkowanie w br. całości zaplanowanych środków UE.
						śr. Miasta	1 100 000	1 100 000							1 100 000	Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności budowy ścieżki rowerowej.	V	Nie jest wymagane zgodnie ze zmienionymi wymogami wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie z UE.	
						śr. ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	2 460 600	2 460 600							2 460 600	Opracowane studium wykonalności.	VIII		
																Zawarcie umowy o dofinansowanie.	XII		
																Opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno-użytkowego na cały odcinek ścieżki			
																Kontynuacja opracowania koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.	IV-VIII	Ponownie złożono zapytania ofertowe na zlecenie wykonania koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego - trwają negocjacje warunków umowy.	
																Opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.	VIII		
																Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej od planowanej kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	VIII		
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	IX		
																Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	X		
																Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielickiej od ul. Rożena-Jaksy do ul. Teligi o dł. 1 650 m, o szer. 2 m wraz z chodnikiem o szer. 2 m			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	II	Opóźnienie ok. 4 miesięcy.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
																Rozpoczęcie budowy ścieżki rowerowej na odcinku od Ronda Matecznego wzdłuż ul. Kamińskiego do ul. Wielickiej			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	X		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Przyjęcie zgłoszenia wykonania ścieżki rowerowej.	XII		
																Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	XII		
12	ZIKIT/T1.91/15	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Wielickiej wzdłuż ulic: Teligi i Ćwiklińskiej w Krakowie (ZIT)	ZIKIT	XII	P+B		2 507 000	2 507 000	PMK Nr 613/2016 z 10.03.2016	65 886	2,6	60 000	91,1			Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.	VII	30.03.2016 r. złożono wniosek o dofinansowanie.	Prawdopodobne niewykonanie w br. części zaplanowanego zakresu rzeczowego. Prawdopodobne niewydatkowanie w br. części zaplanowanych środków własnych miasta. Prawdopodobne niewydatkowanie w br. całości zaplanowanych środków UE.
						śr. Miasta	1 323 900	1 323 900		65 886	5,0	60 000	91,1			Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Przyjęto zgłoszenie znak AU-01-4.6743.2.3.2016.ADA z 4.01.2016 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
						śr. ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	1 183 100	1 183 100								Wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
13	ZIKIT/T1.92/14	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej oraz wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT)	ZIKIT	XII, XIV, XV	P+B		3 795 600	3 795 600		67 650	1,8				3 727 950	Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne			Prawdopodobne niewykonanie w br. części zaplanowanego zakresu rzeczowego. Prawdopodobne niewydatkowanie w br. części zaplanowanych środków własnych miasta. Prawdopodobne niewydatkowanie w br. całości zaplanowanych środków UE.
						śr. Miasta	1 153 000	1 153 000		67 650	5,9				1 085 350	Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.	V	Nie jest wymagane zgodnie ze zmienionymi wymogami wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie z UE.	
						śr. ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	2 642 600	2 642 600							2 642 600	Opracowanie studium wykonalności.	VI		
																Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2016 r.	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.05.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 (nr Zarządz.PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2016 r. (kol. 10/ kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol. 12/ kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewydatkowani a środków w 2016 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																Budowa ścieżki rowerowej o szer. 2 m oraz chodnika o szer. 2 m wzdłuż ul. Nowohuckiej na odcinkach: od ul. Stoczniovców do ul. Koszykarskiej o dł. 700 m. od ul. Arctłowskiego do Ronda Dywizjonu 308 o dl. 1 100 m			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
																Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych na odcinku od Ronda Dywizjonu 308 do Węzła Ralskiego o dl. 700 m			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
																Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
																Przyjęcie zgłoszenia budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Piasta Kołodzieja, ul. Srebrnych Orłów, ul. Wiślickiej o dl. 2 700 m			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
																Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
																Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej o dl. 550 m			
																Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej wykonawczej.	I-II	Opóźnienie ok. 4 miesięcy.	
																Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 3 miesięcy. Wniosek złożono do AU UMK 23.03.2016 r..	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
14	ZIKiT/T1.94/15	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Sosnowieckiej wzdłuż ulic Conrada, Opolskiej do ul. Mackiewicza (wraz z przebudową wiaduktu nad torami) wraz z budową ścieżki rowerowej stanowiącej połączenie ul. Lawendowej z ul. Piaszczystą w Krakowie (ZIT)	ZIKiT	IV	P+B		3 398 600	3 398 600	PMK Nr 693/2016 z 22.03.2016	45 100	1,3					Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne			
						śr. Miasta	937 100	937 100		45 100	4,8					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności.	II	Nie jest wymagane zgodnie ze zmienionymi wymogami wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie z UE.	
					śr. ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	2 461 500	2 461 500								Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.	III			
															Opracowanie studium wykonalności.	VI			
															Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.	X			
																Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Opolskiej na odcinku od kładki dla pieszych do ul. Weissa o dl. 1 600 m			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę ścieżki rowerowej.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
																Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Weissa do ul. Sosnowieckiej wraz z przebudową wiaduktu nad torami kolejowymi o dl. 800 m			
																Dokończenie opracowania koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.	III	Zakończono działanie.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania <i>Efekt 2016 r.</i>	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Działnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.05.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 <i>(nr Zarządz.PMK/ Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2016 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2016 r. <i>(kol. 10/ kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. <i>(kol. 12/ kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewydatkowan i a środków w 2016 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji <i>(ryzyka)</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<i>Efekt 2016 r.</i> Zawarta umowa o dofinansowanie inwestycji. Wybudowana ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Opolskiej od kładki dla pieszych do ul. Sosnowieckiej wraz z przebudowanym wiaduktem nad torami kolejowymi.														Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. Wykonanie robót budowlanych. Przyjęcie zawiadomienie o zakończeniu budowy. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID dla budowy ścieżki rowerowej stanowiącej połączenie ul. Lawendowej z ul. Piaszczysta o dł. 600 m Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	V VII XII XII X	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
15	ZIKiT/T1.96/15	Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT) <i>Efekt 2016 r.</i> Zawarta umowa o dofinansowanie inwestycji. Wybudowana ścieżka rowerowa na odcinku od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim.	ZIKiT	VII	P+B	śr. Miasta	209 500	209 500							209 500	Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. Wykonanie robót budowlanych. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy. Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID dla budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Księcia Józefa. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID. Rozpoczęcie opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	X X II IV VII XI XII IV VI VIII	Zawarcie umowy o dofinansowanie przewidywanej jest w III kwartale 2017 r. Opóźnienie ok. 4 miesięcy. Opóźnienie ok. 2 miesięcy. Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	Prawdopodobne niewykonanie w br. części zaplanowanego zakresu rzeczowego. Prawdopodobne niewydatkowanie w br. części zaplanowanych środków własnych miasta.
16	ZIKiT/T1.97/16	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT) <i>Efekt w 2016 r.:</i> Zawarta umowa o dofinansowanie inwestycji. Przyjęte zgłoszenie budowy ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ul. Strzelców, ul. Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulicę Brogi – Rakowicka do ruchu rowerowego.	ZIKiT	VII	P	śr. Miasta śr. ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	362 100 111 900 250 200	362 100 111 900 250 200								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności. Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności. Opracowanie studium wykonalności. Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego. Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego. Opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonaniu robót budowlanych. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonaniu robót budowlanych. Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót.	II III VI XII VI VII X X XII XII	Nie jest wymagane zgodnie ze zmienionymi wymogami wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie z UE. Zakończono działanie.	
17	ZIKiT/T1.104/15	Rozbudowa ul. Takińskiego wraz z budową połączenia jej z przystankiem SKA	ZIKiT	X	P	śr. Miasta	125 000	125 000								Zad. I Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID dla rozbudowy ul. Takińskiego na odcinku o dł. 160 m obejmującym poszerzenie chodników dwustronnie do szer. 2 m, budowę zatok autobusowych, wyznaczenie przebieg dla pieszych i zainstalowanie progów wyspowych przy zachowaniu istniejącej geometrii skrzyżowania ulic Takińskiego – Dębskiego Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IV V	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania <i>Efekt 2016 r.</i>	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Działnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.05.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2016 r. (kol. 10/ kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol. 12/ kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewydatkowan i a środków w 2016 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<i>Efekt 2016 r.</i> Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ZRID dla rozbudowy ul. Taklińskiego od ul. Zakopiańskiej do ul. Dębskiego. Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID na budowę połączenia drogowego ul. Taklińskiego z planowanym przystankiem SKA i parkingiem P&R.														Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	IX		
																Zad. II Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID dla budowy połączenia drogowego ul. Taklińskiego z planowanym przystankiem SKA o dl. ok 390 m: - odcinek ok. 160 m: droga dojazdowa o dwóch pasach ruchu wraz z jednostronnym chodnikiem, oświetleniem i odwodnieniem. - odcinek ok. 230 m: droga dojazdowa – ciąg pieszo jezdny z mijanką i parkingiem P&R, oświetleniem i odwodnieniem			
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID (w ramach aneksu do umowy z Inwestorem na podst. Art. 16 uodp).	IV	Zakończono działanie. Zawarto aneks nr 5 z 25.01.2016 r. do umowy nr 59/ZIKIT/2012 z 13.02.2012 r. z osobą prawną z terminem realizacji do 30.06.2017 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XII		
18	GK/T1.105/15	Budowa połączenia ul. Księcia Józefa (drogi wojewódzkiej nr 780) z południową autostradą obwodnicą Krakowa poprzez węzeł Mirowski <i>Efekt 2016 r.</i> Kontynuowane współfinansowanie realizacji przedsięwzięcia.	GK	VII	B	śr. Miasta	259 350	259 350		221 363	85,4					Kontynuowanie współfinansowania.	VIII		
19	ZIKIT/T1.106/15	Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Zagłowej do ronda przy moście Wandy <i>Efekt 2016 r.</i> Rozpoczęte roboty budowlane.	ZIKIT	XVIII	P+B	śr. Miasta	2 000 000	2 000 000		205 011	10,3					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	VIII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	XI		
20	ZIKIT/T1.107/08	Budowa kładki pieszo-rowerowej „Kazimierz - Ludwinów” <i>Efekt 2016 r.</i> Rozpoczęte roboty budowlane.	ZIKIT	XIII	P+B	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000		187 575	18,8					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VI		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	IX		
21	ZIKIT/T1.110/15	Przebudowa ul. Wiślniej <i>Efekt 2016 r.</i> Zakończone rozliczenie finansowe.	ZIKIT	I	RF	śr. Miasta	900 000	800 000	PMK Nr 1390/2016 z 31.05.2016	800 000	100,0	400 000	50			Zakończenie rozliczenia robót budowlanych wykonanych w 2015 r.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesiące. MPEC nie wystawił faktury.	
22	ZIKIT/T1.111/15	Przebudowa ul. św. Anny <i>Efekt 2016 r.</i> Zakończone rozliczenie finansowe.	ZIKIT	I	RF	śr. Miasta	1 300 000	1 300 000		1 300 000	100,0	650 000	50			Zakończenie rozliczenia robót budowlanych wykonanych w 2015 r.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesiące. MPEC nie wystawił faktury.	
23	ZIKIT/T1.112/09	Rozbudowa ul. Domagały <i>Efekt 2016 r.</i> Kontynuowane roboty budowlane w zakresie rozbudowy ulicy.	ZIKIT	XII	B	śr. Miasta	300 000	300 000		105 062	35,0					Wykonanie robót budowlanych kanalizacji deszczowej – II etap.	XI	Trwają roboty budowlane. Zawarto umowy przyłączeniowe na łączną kwotę 14 961 zł.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót drogowych.	VII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót drogowych.	VIII		
																Rozpoczęcie robót drogowych.	VIII		
24	ZIS/T1.113/15	Budowa nowej ulicy Kolnej <i>Efekt 2016 r.</i> Rozpoczęta budowa nowej ul. Kolnej.	ZIS	VIII	P+B	śr. Miasta	3 000 000	3 000 000		100 000	3,3					Uzyskanie prawomocnej decyzji o ZRID.	VI		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie aktualizacji projektu budowlanego i wykonawczego.	VII	Zakończono działanie.	
																Wykonanie aktualizacji projektu budowlanego i wykonawczego.	VIII	Zakończono działanie. Zawarto umowę nr 147/ZIS/2016 z 15.04.2016 r. na kwotę z terminem realizacji 31.05.2016 r. Dokumentację wykonano.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	XI		
25	ZIKIT/T1.115/15	Rozbudowa ul. Lubostron <i>Efekt 2016 r.</i> Kontynuowane roboty budowlane.	ZIKIT	VIII	B	śr. Miasta	1 500 000	1 612 000	PMK Nr 1388/2016 z 27.05.2016	968 349	60,1					Wykonanie robót budowlanych.		Trwa wykonanie robót budowlanych.	
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.			
26	ZIKIT/T1.116/15	Przebudowa al. Dygasińskiego na odcinku od ul. Prostej do ul. Biezanowskiej <i>Efekt 2016 r.</i> Zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych.	ZIKIT	XII	B	śr. Miasta	106 590	106 590		72 000	67,5	72 000	100,0			Finansowanie zobowiązań z roku 2015 r. – dokumentacja projektowa.	III	Zakończono działanie.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		

[illegible]

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2016 r.	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Działnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.05.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 (nr Zarządz.PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2016 r. (kol. 10/ kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol. 12/ kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewydatkowan i a środków w 2016 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Efekt 2016 r. Kontynuowane roboty budowlane.														Odbiór dokumentacji projektowej. Kontynuacja robót budowlanych.	XI V-XI		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót dodatkowych w zakresie wzmocnienia konstrukcji jezdni.	VII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót dodatkowych.	VIII		
																Wykonanie robót dodatkowych.	XI		
34	ZIKiT/T1.139/15	Tor motocyklowo - samochodowy w Krakowie	ZIKiT	XIII	P	śr. Miasta	20 000	20 000							20 000	Kontynuacja opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	I-X	Opóźnienie ok. 6 miesięcy. Nie zawarto umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Inwestycja nie ma połączenia z drogą publiczną. Zachodzi konieczność rozszerzenia wniosku o opracowanie koncepcji wskazującej najlepszą obsługę komunikacyjną ze względu na stan własności działek i koszty ich nabycia.	Prawdopodobne niewykonanie całości zaplanowanego zakresu rzeczowego.
		Efekt 2016 r. Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o PNB.														Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	XI		Prawdopodobne niewydatkowanie w br całości zaplanowanych środków własnych miasta.
35	ZIKiT/T1.140/16	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)	ZIKiT	I-XVIII	P		4 612 100	4 612 100							4 612 100	Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności.	VI	Nie jest wymagane zgodnie ze zmienionymi wymogami wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie z UE.	Prawdopodobne niewykonanie w br. części zaplanowanego zakresu rzeczowego.
						śr. Miasta	1 424 900	1 424 900							1 424 900	Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.	VII		Prawdopodobne niewydatkowanie w br. części zaplanowanych środków własnych miasta.
						śr. ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	3 187 200	3 187 200							3 187 200	Wykonanie studium wykonalności.	VIII		Prawdopodobne niewydatkowanie w br. całości zaplanowanych środków UE.
																Zawarcie umowy na dofinansowanie inwestycji w ramach Prog	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	III		Opóźnienie ok. 3 miesięcy.
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IX		
		Efekt 2016 r. Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych. Opracowane studium wykonalności. Zawarta umowa o dofinansowanie inwestycji w ramach ZIT.														Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
36	ZIKiT/T1.141/16	Program budowy ścieżek rowerowych	ZIKiT	I, III, XIV	P+B	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000	PMK nr 394/2016 z 18.02.2016 r. PMK Nr 893/2016 z 14.04.2016							Opracowanie koncepcji dla budowy drogi rowerowej wzdłuż al. 29 Listopada na odcinku od al. Słowackiego do ul. Opolskiej o dł. 1,8 km			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego budowy ścieżki rowerowej.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno- użytkowego.	VI		
																Opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno- użytkowego użytkowego.	VIII		
																Budowa ścieżki rowerowej na koronie wałów Wisły na odcinku od rzeki Białuchy do mostu Wandy o dł. 5,5 km			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy ścieżki rowerowej.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	IX		
																Wykonanie robót budowlanych.	X		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania <i>Efekt 2016 r.</i>	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.05.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2016 r. (kol. 10/ kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol. 12/ kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewydatkowan i a środków w 2016 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<i>Efekt 2016 r.</i> Opracowana koncepcja i program funkcjonalno-użytkowy dla budowy drogi rowerowej wzdłuż al. 29 Listopada. Wybudowana ścieżka rowerowa na koronie wałów na odcinku od rzeki Białuchy do mostu Wandy.														Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
37	ZIKiT/T1.142/16	Wykonanie kanalizacji opadowej wraz z przebudową ulic: Żurawia, Siostrzana, Rożena. <i>Efekt 2016 r.</i> Wybudowana kanalizacja opadowa oraz przebudowane ulice: Żurawia, Siostrzana, Rożena.	ZIKiT	XII	P+B	śr. Miasta	350 000	350 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych.	IV V IX IX X XI	Opóźnienie ok. 3 miesięcy. ZIKiT planuje w czerwcu zawrzeć porozumienie z MPWiK S.A. MPWiK przejmie zadania do realizacji w całości. W trakcie wykonywania dokumentacja projektowa. Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
38	ZIKiT/T1.143/16	Przebudowa schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego <i>Efekt 2016 r.</i> Rozstrzygnięty konkurs na przebudowę schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego.	ZIKiT	XIII	P	śr. Miasta	50 000	50 000		24 642	49,3			142,0		Ogłoszenie konkursu architektonicznego na przebudowę schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego. Przeprowadzenie konkursu. Rozstrzygnięcie konkursu – wypłata nagród i wyróżnień oraz wynagrodzeń sędziów zewnętrznych.	IV IV-XI XI	Opóźnienie ok. 2 miesięcy. Zawarto umowę nr 406/ZIKiT/2016 z 17.05.2016 na opracowanie regulaminu konkursu na kwotę 24 500 zł. z terminem realizacji 7.06.2016 r. Poniesiono koszt 142 zł w związku z przygotowaniem materiału geodezyjnego.	
39	ZIKiT/T1.144/16	Budowa drogi dojazdowej do Żłobka nr 19 przy ul. Świtezianki 7 <i>Efekt 2016 r.</i> Wybudowana droga dojazdowa do Żłobka nr 19 przy ul. Świtezianki.	ZIKiT	II	P+B	śr. Miasta	300 000	300 000		19 434	6,5					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB dla budowy drogi dojazdowej. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. Ogłoszenia zamówienia publicznego na budowę drogi dojazdowej. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych.	IV V IX IX X XI	Zakończono działanie. Zakończono działanie. Zawarto umowę nr 523/ZIKiT/2016 z 12.05.2016 r. na kwotę 19 434 zł. z terminem realizacji 30.09.2016 r.	
40	ZIKiT/T1.145/16	Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku: ul. Widłakowa - ul. Tyniecka <i>Efekt 2016 r.</i> Przyjęte zgłoszenie przebudowy ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Widłakowej do ul. Tynieckiej.	ZIKiT	VIII	P	śr. Miasta	50 000	50 000	PMK nr 394/2016 z 18.02.2016 r.							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego. Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego. Opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy ścieżki rowerowej. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy ścieżki rowerowej.	III IV V VI VI	Zakończono działanie. Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
41	ZIKiT/T1.146/16	Przebudowa ul. Ważewskiego <i>Efekt 2016 r.</i> Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ZRID na przebudowę ul. Ważewskiego.	ZIKiT	X	P	śr. Miasta	200 000									Zadanie wycofano z budżetu Miasta zarządzeniem PMK nr 1388/2016 z 27.05.2016 r.			
42	ZIKiT/T1.147/16	Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 155 <i>Efekt 2016 r.</i> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.	ZIKiT	XV	P	śr. Miasta	50 000	50 000		19 343	38,7					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	IV V XI	Zakończono działanie. Zakończono działanie. Zawarto umowę nr 542/ZIKiT/2016 z 17.05.2016 r. na kwotę 19 434 zł. z terminem realizacji 30.11.2016 r.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2016 r.	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.05.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 (nr Zarządz.PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2016 r. (kol. 10/ kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol. 12/ kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewydatkowani a środków w 2016 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
43	ZIKiT/T1.148/16	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Tetmajera z ul. Pasternik 																	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania <i>Efekt 2016 r.</i>	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Działnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.05.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 (nr Zarządz.PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2016 r. (kol. 10/ kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol. 12/ kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewydatkowani a środków w 2016 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
49	ZIKiT/T1.154/16	Rozbudowa ul. Witkowskiej <i>Efekt 2016 r. Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.</i>	ZIKiT	IV	P	śr. Miasta	500 000	500 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	V	Zakończono działanie. Zawarto umowę nr 387/ZIKiT/2016 z 15.04.2016 r. na kwotę 366 540 zł. z terminem realizacji 10.08.2017 r.	
																Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	V	Rozpoczęto opracowanie.	
50	ZIKiT/T1.155/16	Rozbudowa ul. Chylińskiego <i>Efekt 2016 r. Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ZRID.</i>	ZIKiT	IV	P	śr. Miasta	500 000	500 000	PMK nr 1316/2016 z 24.05.2016 r.	36 408	7,3					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji i opracowanie materiałów do złożenia wniosku o ZRID.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji i opracowanie materiałów do złożenia wniosku o ZRID.	V	Zakończono działanie. Zawarto umowę nr 557/ZIKiT/2016 z dnia 17.05.2016 r. na kwotę 91 020 zł. w tym: 36 408 zł - 2016 r.; 54 612 zł - 2017 r. z terminem realizacji 30.10.2016 r. - koncepcja; 31.08.2017 r. - decyzja o ZRID.	
																Opracowanie koncepcji.	X		
51	ZIKiT/T1.156/16	Budowa połączenia drogowego ul. Szafirowej z ul. Jablonną <i>Efekt 2016 r. Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.</i>	ZIKiT	IV	P	śr. Miasta	100 000	100 000		44 772	44,8					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	VI	Zakończono działanie. Zawarto umowę nr 550/ZIKiT/2016 z dnia 17.05.2016 r. na kwotę 111 930 zł w tym: 44 772 zł - 2016 r; 67 158 zł - 2017 r. z terminem realizacji 30.11.2016 r. - koncepcja; 31.06.2017 r. - decyzja o ZRID.	
																Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	VI	Rozpoczęto opracowanie.	
52	ZIKiT/T1.157/16	Budowa kładki dla pieszych nad linią kolejową (ul. Żabiniec - ul. Langiewicza) <i>Efekt 2016 r. Opracowana koncepcja dla budowy kładki i wybrany wariant.</i>	ZIKiT	V	P	śr. Miasta	100 000	100 000	Zarządzenie PMK nr 455/2016 z 25.02.2016 r.	69 000	69,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji budowy kładki.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.	IV	Zakończono działanie. Zawarto umowę nr 484/ZIKiT/2016 z dnia 12.05.2016 r. na kwotę 69 000 zł z terminem realizacji 30.11.2016 r.	
																Opracowanie koncepcji i wybór wariantu.	XI		
53	ZIKiT/T1.158/16	Rozbudowa ul. Kozienickiej <i>Efekt 2016 r. Opracowana koncepcja rozbudowy ul. Kozienickiej.</i>	ZIKiT	VIII	P	śr. Miasta	20 000	20 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji rozbudowy ulicy.	III	Opóźnienie ok. 3 miesiące. Zamówienie unieważniono gdyż najniższa kwota ofertowa przekroczyła zaplanowane środki finansowe.	
																Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
																Opracowanie koncepcji.	IX		
54	ZIKiT/T1.159/16	Budowa oświetlenia ciągu pieszego od ul. Zakrzowieckiej do ul. Gronostajowej <i>Efekt 2016 r. Wybudowane oświetlenie ciągu pieszego od ul. Zakrzowieckiej do ul. Gronostajowej.</i>	ZIKiT	VIII	P+B	śr. Miasta	20 000	20 000		6 765	33,8					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB dla budowy oświetlenia ciągu pieszego.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV	Zakończono działanie. Zawarto umowę nr 267/ZIKiT/2016 z 9.03.2016 r. na kwotę 6 765 zł z terminem realizacji 30.09.2016 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	IX		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Przyjęcie zawiadomienia o wykonaniu robót budowlanych.	XII		
55	ZIKiT/T1.160/16	Kontynuacja budowy ciągu ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Zakopiańskiej na odcinku od pętli tramwajowej w Łagiewnikach do przystanku tramwajowego przy ul. Siostry Faustyny <i>Efekt 2016 r. Wybudowana ścieżka rowerowa.</i>	ZIKiT	IX	P+B	śr. Miasta	500 000	500 000		79 520	15,9					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	II	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	II	Zakończono działanie. Zawarto umowę nr 482/ZIKiT/2016 z 6.05.2016 r. na kwotę 79 520 zł z terminem realizacji 15.07.2016 r.	
																Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
56	ZIKiT/T1.162/16	Budowa miejsc postojowych dla taksówek w rejonie Tauron Arena Kraków	ZIKiT	XIV	P+B	śr. Miasta		150 000	PMK Nr 613/2016 z 10.03.2016	1 230	0,8					Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	IV	Zakończono działanie.	
																Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	V	Zakończono działanie. Zawarto umowę nr IP.452.92.5.2016 z 12.05.2016 r. na kwotę 1 230 zł z terminem realizacji 31.05.2016 r. Opracowano - w trakcie weryfikacji.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania <i>Efekt 2016 r.</i>	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.05.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 (nr Zarządz.PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2016 r. (kol. 10/ kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol. 12/ kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewydatkowan i a środków w 2016 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<i>Efekt 2016 r.</i> Wybudowane miejsca postojowe dla taksówek w rejonie Tauron Arena Kraków.														Ogłoszenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.	V		
																Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	X		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
57	ZIKiT/T1.163/16	Budowa sygnalizacji świetlnej w tunelu drogowym w Ruszczy	ZIKiT	XVIII	P+B	śr. Miasta		500 000	PMK Nr 613/2016 z 10.03.2016							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	IV	Zakończono działanie. Trwa weryfikacja ofert.	
																Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
																Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	X		
		<i>Efekt 2016 r.</i> Wybudowana sygnalizacja świetlna w tunelu drogowym w Ruszczy.														Wykonanie robót budowlanych.	XI		
58	ZIKiT/T1.164/16	Budowa oświetlenia ul. Maciejkowej i ul. Azaliowej	ZIKiT	IV	P+B	śr. Miasta		192 600	PMK Nr 1390/2016 z 31.05.2016							Ogłoszenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.			
																Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.			
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.			
																Wykonanie robót budowlanych.			
		<i>Efekt 2016 r.</i> Wybudowane oświetlenie ul. Maciejowej i ul. Azaliowej.														Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.			
59	ZIKiT/T1.165/16	Budowa pasa do prawoskrętu z ul. Kłosowskiego do ul. Medweckiego.	ZIKiT	XIV	P+B	śr. Miasta		50 000	PMK Nr 1070/2016 z 29.04.2016	6 765	13,5					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	VI		
																Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	VI		
																Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	VII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
		<i>Efekt 2016 r.</i> Wybudowany pas do prawoskrętu z ul. Kłosowskiego do ul. Medweckiego.														Wykonanie robót budowlanych.	XI		
60	ZIKiT/T1.166/16	Rozbudowa ul. Fortecznej na odcinku pomiędzy ul. Zakopiańską a ul. Zawiszy	ZIKiT	X	P	śr. Miasta			Uchwała RMK nr XLIV/791/16 z 25.05.2016							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.			
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.			
		<i>Efekt 2016 r.</i> Rozpoczęte opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.														Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.			
60	ZIKiT/T1.168/16	Rozbudowa ul. Ważewskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczmie - etap I	ZIKiT	X	P	śr. Miasta		50 000	PMK Nr 1388/2016 z 27.05.2016							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.			
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.			
		<i>Efekt 2016 r.</i> Rozpoczęte opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.														Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.			
61	ZIKiT/T1.171/16	Budowa parkingu ekologicznego w os. Centrum A wraz z zagospodarowaniem terenu w rejonie Klubu "Jędrus"	ZIKiT	XVIII	B	śr. Miasta		260 500	PMK Nr 1388/2016 z 27.05.2016							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.			
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.			
																Wykonanie robót budowlanych.			
		<i>Efekt 2016 r.</i> Wybudowane 13 miejsc postojowych wraz z odwodnieniem i zabezpieczeniem elementów infrastruktury podziemnej.														Przyjęcie zawiadomienia o wykonaniu robót budowlanych.			
62	ZIKiT/T1.1z/16	Zakupy inwestycyjne ZIKiT	ZIKiT	I-XVIII	B			119 500	PMK Nr 613/2016 z 10.03.2016 PMK Nr 1082/2016 z 29.04.2016							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem			