

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2016 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnic	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2016 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		OŚWIATA I WYCHOWANIE					43 137 000	48 459 589		20 231 225	41,7	3 914 787	8,1	280 048					
						środki Miasta	36 979 000	41 880 589		20 231 225	48,3	3 914 787	9,3	8 031					
						środki bezzwrotne	6 158 000	6 579 000											
		Budowa i przebudowa placówek oświatowo – wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych					43 137 000	48 459 589		20 231 225	41,7	3 914 787	8,1	280 048					
1	ZEO/E1.7/12	Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych	ZEO	XVI, XII, IX, II	P+B		4 000 000	4 534 389	ZPMK 455/25.02.2016	3 077 706	67,9	37 477	0,83			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych (SP 86, SP123, G7, ZSO17)	I	Zakończono działanie.	
									ZPMK 1070/29.04.2016							Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. G-7 - umowa nr ZEO/ZP/P/PN/4/16 z 26.04.2016 r. na kwotę 480 000 zł, z terminem realizacji 25.08.2016 r. SP 86 - umowa nr ZEO/ZP/P/PN/8/16 z 10.05.2016 r. na kwotę 571 038 zł, z terminem realizacji 25.08.2016 r. ZSO 17 - umowa nr ZEO/ZP/P/PN/6/16 z 04.05.2016 r. na kwotę 656 118 zł, z terminem realizacji 25.08.2016 r. SP-123 - umowa nr ZEO/ZP/P/PN/3/16 z 26.04.2016 r. na kwotę 711 959 zł, z terminem realizacji do 05.07.216 r.	
									ZPMK 1185/11.05.2016							Wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB (MDK).	I	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	III	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.1/17/E1.7/16 z 29.03.2016 r. na kwotę 66 420 zł, z terminem realizacji 30.06.2016 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
2	ZEO/E1.8/15	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)	ZEO	I - XVIII	P+B		9 430 000	9 430 000		298 154	3,2				272 017	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie/aktualizację audytów energetycznych w 27 obiektach oświatowych	IV	Zakończono działanie.	
						środki Miasta										Zawarcie umowy na aktualizację audytów energetycznych w 27 obiektach oświatowych oraz opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla 22 obiektów.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.1/18/E1.8/16 z 26.04.2016 r na kwotę 102 400 zł, z terminem realizacji 15.06.2016 r.	
						śr. poch. ze nr. zagr. niepodl. zwr.										Opracowanie audytów energetycznych.	VI	Zakończono działanie.	
																Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	VI	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2016 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2016 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dział. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dział. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<u>Efekt 2016 r.</u> Zawarta umowa o dofinansowanie inwestycji ZIT. Opracowane audyty i program funkcjonalno - użytkowe dla wybranych obiektów oświatowych. Wykonana termomodernizacja wybranych obiektów oświatowych.														Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosków o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.1/19/E1.8/16 z 20.05.2016 r na kwotę 146 370 zł z terminem realizacji 10.06.2016 r.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosków o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
																Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	X		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w 5 obiektach oświatowych.	IX		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
3	ZEO/E1.9/06	Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 – rozbudowa	ZEO	VII	B	środki Miasta	2 637 000	2 637 000		2 547 262	96,6	212 368	8,05			Wykonanie robót budowlanych – dokończenie modernizacji.	VIII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	VIII		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Rozbudowane przedszkole o 4 oddziały. Przebudowany istniejący budynek.														Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr 7/2016 z 06.05.2016 r. na kwotę 152 141 zł, z terminem realizacji 30.06.2016 r.	
																Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.	VIII		
																Odbiór pierwszego wyposażenia.	IX		
4	ZEO/E1.20/12	Budowa Centrum Kultury i Rekreacji przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7, ul. Czarnogórska 14	ZEO	XI	P	środki Miasta	150 000	150 000		86 100	57,4					Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.														Zawarcie umowy na aktualizację materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.1/25/E1.20/2016 z 1.06.2016 r. na kwotę 86 100 zł z terminem realizacji 30.12.2016 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XII		
5	ZEO/E1.25/14	Budowa przedszkola na osiedlu Kliny - Zachód	ZEO	VIII	B	środki Miasta	5 080 000	5 080 000		4 591 946	90,4	480 000	9,4			Wykonanie robót budowlanych.	IX		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Wybudowane przedszkole, zakupione pierwsze wyposażenie.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	IX		
																Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.	VII		
																Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.	IX		
																Odbiór pierwszego wyposażenia.	IX		
6	ZEO/E1.26/14	Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne	ZEO	IV, XII, XIII, XV, XVIII	P+B	środki Miasta	2 000 000	2 000 000	ZPMK 1179/11.05.2016	106 490	5,3					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych (SP124, SP117, SP48, SP142, SP137, SP29, SP144, ZSO52, ZSOI 2).	VIII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	ZSO 52 - umowa nr ZEO/ZP/R/PN/2/16 z 25.04.2016 r. na kwotę 106 490 zł, z terminem realizacji 25.08.2016 r.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2016 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2016 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<u>Efekt 2016 r.</u> Zaadaptowane i wyposażone pomieszczenia w wybranych placówkach oświatowych.														Wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XII		
																Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.	XI		
																Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.	XI		
																Odbiór pierwszego wyposażenia.	XI		
7	ZEO/E1.27/14	Szkola Podstawowa Nr 43, ul. Myślenicka 112 - rozbudowa <u>Efekt 2016 r.</u> Wykonany stan surowy – zamknięty i rozpoczęta modernizacja istniejącego budynku.	ZEO	X	B	środki Miasta	2 231 000	2 231 000		2 231 000	100,0	299 403	13,4			Wykonanie robót budowlanych - etap II.	XI		
																Przeprowadzenie odbioru częściowego.	XII		
8	WI/E1.28/16	Modernizacja budynku przy ul. Kaczeńcowej 7 na potrzeby Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Krakowskiej <u>Efekt 2016 r.</u> Opracowana dokumentacja projektowa i zawarta umowa na modernizację budynku.	WI	XVI	P	środki Miasta	150 000	150 000		25 277	16,9					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	XII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XII		
9	ZIS/E1.31/15	Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 – budowa sali gimnastycznej <u>Efekt 2016 r.</u> Wykonany stan surowy zamknięty, zakupione pierwsze wyposażenie, częściowo zagospodarowany teren.	ZIS	V	B	środki Miasta środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	1 940 000	3 061 000 2 640 000 421 000	ZPMK 1070/29.04.2016 ZPMK 1486/8.06.2016	1 940 000	73,5	1 936 969	73,4	3 030,7		Wykonanie robót budowlanych – etap II.	XII		
																Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.	VII		
																Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.	IX		
																Przeprowadzenie odbioru częściowego.	XII		
10	ZEO/E1.34/14	Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6 <u>Efekt 2016 r.</u> Rozpoczęta budowa przedszkola wraz z oddziałami edukacji wczesnoszkolnej.	ZEO	IX	P+B	środki Miasta	3 739 000	3 739 000	ZPMK 790/31.03.2016	129 411	3,5	39 966	1,1			Opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	III	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.1/13/E1.34/16 z 4.03.2016 r. na opracowanie dokumentacji zamiennej na kwotę 99 876 zł, z terminem realizacji do 20.04.2016 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VII	Zakończono działanie. Decyzja nr 1299/2016 z 10.06.2016 ostateczność 25.06.2016 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę przedszkola.	VI	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Przeprowadzenie odbioru częściowego.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2016 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnic	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2016 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
11	ZEO/E1.35/09	Budowa przedszkola przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 15, ul. Rydygiera 20	ZEO	XII	P+B	środki Miasta	2 500 000	2 500 000		92 902	3,7	72 672	2,9			Zawarcie umowy na weryfikację dokumentacji projektowej.	II	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.1/3/E1.35/16 z 29.02.2016 r. na weryfikację dokumentacji projektowej, na kwotę 29 520 zł, z terminem realizacji 30.03.2016 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę przedszkola.	V	Zakończono działanie. Postępowanie ogłoszono z 11.03.2016 r., termin otwarcia ofert 11.04.2016 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Rozpoczęta budowa czterooddziałowego przedszkola.														Rozpoczęcie robót budowlanych.	XI		
12	ZEO/E1.38/15	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk	ZEO	IV	P	środki Miasta	300 000	300 000								Pozyskanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – współfinansowanie.	V	Zakończono działanie.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VII		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XII		
13	ZEO/E1.40/15	Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 - rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej	ZEO	XVIII	P+B	środki Miasta	1 550 000	2 350 000	ZPMK 1538/15.06.2016	11 931	0,5	11 931	0,5			Zawarcie umowy na weryfikację dokumentacji projektowej.	II	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.1/4/E1.40/16 z 1.03.2016 r. na weryfikację dokumentacji projektowej, na kwotę 11 931 zł, z terminem realizacji do 31.03.2016 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																Wykonanie robót budowlanych – etap I.	XI		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Rozpoczęta rozbudowa szkoły o skrzydło rehabilitacyjne - etap I.														Przeprowadzenie odbioru częściowego.	XII		
14	SCKM/E1.41/15	Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 13/15 - modernizacja	SCKM	I	B	środki Miasta	1 000 000	1 000 000		40 876	4,1	14 760	1,5			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Wykonana modernizacja dachu.														Wykonanie robót budowlanych.	VIII		
15	ZEO/E1.43/15	Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych	ZEO	III, V, XI	P+B	środki Miasta	243 000	272 420	ZPMK 699/22.03.2016 ZPMK 1538/15.06.2016	143 000	52,5					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	IV	Zakończono działanie. Decyzja nr 427/2016 z 24.02.2016 r., ostateczność z 15.03.2016 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych (ZSP 4).	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO/ZP/R/PN/33/16 z 27.06.2016 r. na kwotę 710 877 zł, (2016 r. - 143 000 zł, 2017 r. - 567 877 zł), z terminem realizacji 29.09.2017 r.	
																Wykonanie robót budowlanych - etap I.	X		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych (P6).	VII	Opóźnienie ok. 3 miesięcy. Postępowanie przetargowe unieważniono w dniu 20.05.2016 r., powtórnie ogłoszono dnia 20.05.2016 r. z terminem otwarcia 6.06.2016 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2016 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2016 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<u>Efekt 2016 r.</u> Dostosowany budynek ZSP 4 do wymogów ppoż. - etap I. Dostosowany budynek Przedszkola nr 6 do wymogów ppoż. Opracowana dokumentacja projektowa dostosowania budynku Gimnazjum nr 24 do wymogów ppoż.														Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych (G 24)	VII		
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych	VIII		
																Uzyskanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	XII		
16	SOSW 1/E1.44/13	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 do wymogów przeciwpożarowych	SOSW 1	I	B	środki Miasta	200 000	245 000	ZPMK 790/31.03.2016	244 968	100,0	2 460	1,0			Wykonanie robót budowlanych - I etap.	VIII		
																Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad II etapem robót budowlanych	VIII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 073/INW/2/2016 z dnia 9.05.2016 r. na kwotę 2 460 zł, z terminem realizacji	
																Wykonanie robót budowlanych - II etap.	VII		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Dostosowany budynek ośrodka do wymogów przeciwpożarowych.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XI		
17	ZIS/E1.49/16	Szkola Podstawowa nr 134, ul. Kłuszyńska 46 – budowa sali gimnastycznej z modernizacją kotłowni	ZIS	X	P	środki Miasta	200 000	200 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XI		
18	ZEO/E1.65/15	Szkola Podstawowa nr 65, ul. Golikówka 52 - rozbudowa.	ZEO	XIII	B	środki Miasta	2 000 000	2 000 000		1 595 546	79,8	79 777	4,0			Wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	VIII		
																Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.	VIII		
																Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.	IX		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Rozbudowana Szkoła Podstawowa nr 65 o dwa oddziały przedszkolne.														Odbiór pierwszego wyposażenia	IX		
19	OSM-B/E1.66/15	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, ul. Basztowa 8 - modernizacja	OSM-B	I	P+B		657 000	657 000		38 745	5,9	4 305	0,7			Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla budowy szybu windowego.	VII		
						środki Miasta	157 000	157 000		38 745		4 305				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	II	Zakończono działanie.	
						śr. Minist. Kult. i Dziedz. Narod.	500 000	500 000								Zawarcie umowy na modernizację budynku szkoły.	VII		
																Wykonanie robót budowlanych.	VIII		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Zmodernizowany budynek szkoły i uzyskana ostateczna decyzja o PNB na budowę szybu windowego.														Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	X		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2016 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. <i>(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2016 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. <i>(kol.11 / kol. 9)</i>	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. <i>(kol.13 / kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2016 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20	ZSPSP/E1.82/16	Adaptacja budynku przy ul. Miechowity 6 na siedzibę Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego	ZSPSP	III	P+B	środki Miasta	1 000 000	2 200 000	ZPMK 455/25.02.2016 ZPMK 699/22.03.2016	2 131 352	96,9	506 058	23,0	5 000		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	III	Zakończono działanie. Decyzja nr 597/2016.	
																Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego.	IV	Zakończono działanie.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa z 4.04.2016 r. na kwotę 2 097 662 zł, z terminem realizacji	
																Wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	VIII		
21	ZEO/E1.83/15	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Kliny	ZEO	VIII, X	P	środki Miasta	300 000	300 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VIII		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XII		
22	ZEO/E1.84/16	Szkoła Podstawowa Nr 53, ul. Skośna 8 - rozbudowa	ZEO	VIII	P	środki Miasta	200 000	200 000		134 685	67,3					Uzyskanie prawomocnej decyzji o ULICP.	V	Zakończono działanie. Decyzja nr AU-2/6733/86/2016 z 14.03.2016 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.1/20/E1.84/16 z 20.05.2016 r. na kwotę 134 685 zł, z terminem realizacji 15.11.2016 r.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VIII		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XII		
23	ZEO/E1.85/16	Przedszkole nr 91, ul. Dekerta 18 – budowa placu zabaw i zagospodarowanie terenu	ZEO	XIII	B	środki Miasta	150 000	150 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Wybudowany plac zabaw i zagospodarowany teren przedszkola.														Wykonanie robót budowlanych.	XI		
24	MDK-BE/E1.86/16	Zagospodarowanie skweru wokół filii Młodzieżowego Domu Kultury im. K. I. Gałczyńskiego przy ul. Na Wrzosach wraz z budową letniej sceny	MDK Beskidzka	XII	P	środki Miasta	50 000	50 000		41 205	82,4	11 070	22,1			Ogłoszenia zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ULICP i PNB.	I	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ULICP i PNB.	II	Zakończono działanie. Umowa nr 1/2016 z 1.03.2016 r. na kwotę 41 205 zł z terminem realizacji 30.09.2016 r.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP i PNB.	XII		
25	ZEO/E1.87/16	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 162, ul. Stojałowskiego 31	ZEO	XI	B	środki Miasta	100 000	70 580	ZPMK 1538/15.06.2016	70 573	100,0	70 573	100,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-Dr.1/11/E1.88/16 z 29.02.2016 r. na kwotę 70 573 zł z terminem realizacji 15.06.2016 r.	
		<u>Efekt w 2016 r.</u> Wybudowany parking wraz z drogą dojazdowa.														Wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie.	
26	ZEO/E1.88/16	Rozbudowa i przebudowa wejścia głównego do budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1, os. Handlowe 4	ZEO	XVI	B	środki Miasta	130 000	112 018	ZPMK 1388/27.05.2016	112 017	100,0	112 017	100,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	II	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2016 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2016 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<u>Efekt 2016 r.</u> Wykonane wejście główne do budynku szkoły.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-Dr.1/2/E1.88/16 z 4.02.2016 r., na kwotę 99 964 zł, z terminem realizacji 31.03.2016 r. Umowa nr ZEO-Dr.1/12/E1.88/16 z 7.03.2016 r. na roboty dodatkowe na kwotę 7 208 zł, umowa na roboty elektryczne nr ZEO Dr.1/14/E1.88/16 z 9.03.2016 r., na kwotę 4 846 zł, z terminami realizacji 31.03.2016 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
27	ZIS/S1.89/16	Budowa sali gimnastycznej – Gimnazjum nr 21, ul. Komandosów 29	ZIS	VIII	P	Środki Miasta	200 000	200 000		150 100	75,1	100	0,1			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ULICP i PNB.	V	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Złożony wniosek o wydanie decyzji o ULICP.														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ULICP.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 51/Zis/2016 z 23.02.2016 r. na kwotę 150 000 zł, z terminem realizacji 21.11.2016 r.	
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULICP.	VII		
28	ZIS/S1.90/16	Budowa sali gimnastycznej – Szkoła Podstawowa nr 32, ul. Królowej Jadwigi 58	ZIS	VII	P	Środki Miasta	200 000	200 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB.														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	XI		
29	ZIS/S1.91/16	Rozbudowa budynku szkolnego o salę gimnastyczną przy SOSW nr 6, ul. Niecała 8	ZIS	IX	P	Środki Miasta	200 000	200 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB.														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI		
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	XI		
30	ZIS/S1.92/16	Budowa sali gimnastycznej przy ZSOI nr 6, os. Na Stoku 52	ZIS	XVII	P	Środki Miasta	150 000	150 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ULICP i PNB.	IV	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Złożony wniosek o wydanie decyzji o ULICP.														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ULICP.	V	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULICP.	VII		
31	ZEO/E1.93/16	Adaptacja pomieszczenia służbowego na świetlicę szkolną – Szkoła Podstawowa nr 25 ul. Komandosów 29	ZEO	VIII	P+B	Środki Miasta	250 000	250 000		41 820	16,7					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	II	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2016 r.</u> Zaadaptowany lokal mieszkalny na świetlicę szkolną.														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.1/16/E1.93/16 z 21.03.2016 r., na kwotę 41 820 zł.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2016 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnic	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. <i>(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2016 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. <i>(kol.11 / kol. 9)</i>	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. <i>(kol.13 / kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2016 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
32	ZEO/E1.94/16	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5, os. Oświecenia 30	ZEO	XV	B	Środki Miasta	200 000	200 000		200 000	100,0	1 920	1,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO/ZP/R/PN/30/16 z 16.06.2016 r. na kwotę 198 080 zł, z terminem realizacji 26.08.2016 r.	
		<i>Efekt 2016 r.</i> Wykonana termomodernizacja sali gimnastycznej.														Wykonanie robót budowlanych.	X		
33	ZEO/E1.95/16	Utworzenie integracyjnego klubu osiedlowego Śródmiejskiego Ośrodka Kultury Olsza II, ul. Stanisława ze Skalbmierza	ZEO	III	P+B	Środki Miasta		200 000	ZPMK 694/22.03.2016	24 000	12,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu adaptacji pomieszczeń.	VI	Zakończenie działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie projektu.	VII		
																Wykonanie projektu adaptacji pomieszczeń.	XI		
																Ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydania decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.1/22/E1.95/16 z 20.05.2016 r. na kwotę 24 000 zł, z terminem realizacji 10.06.2016 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
34	ZEO/E1.96/16	Przedszkole nr 67, ul. Skwerowa 3 - modernizacja	ZEO	VIII	B	Środki Miasta		100 000	ZPMK 697/22.03.2016	100 000	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO/Zp/R/PN/20/16 z 06.06.2016 r. na kwotę 100 000 zł z terminem realizacji 26.08.2016 r.	
		<i>Efekt 2016 r.</i> Zmodernizowana kuchnia.														Wykonanie robót budowlanych.	IX		
35	ZPRS/E1.97/16	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych, ul. Górka Narodowa 116 - podłączenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej	ZPRS	IV	B	Środki Miasta		21 000	ZPMK 697/22.03.2016	20 961	99,8	20 961	99,8			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	II	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Umowa nr ZPRS/2017-1-2016 z 29.03.2016 r. na kwotę 17 041 zł, z terminem realizacji 30.04.2016 r.	
		<i>Efekt 2016 r.</i> Podłączony Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych do miejskiej sieci kanalizacyjnej.														Wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
36	SM-J/E1.98/16	Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez doposażenie Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie	SM-J	VII	P											Zawarcie umowy z wykonawcą na opracowanie studium wykonalności.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2016 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2016 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<u>Efekt 2016 r.</u> Opracowane studium wykonalności i zawarta umowa na dofinansowanie projektu.														Opracowanie studium wykonalności.	XII		
																Zawarcie umowy na dofinansowanie projektu.	XII		
37	SOSW 6/E1.99/16	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 6, ul. Niecała 8 - termomodernizacja budynku	SOSW 6	IX	B	środki Miasta		160 000	ZPMK 1116/05.05.2016	3 198	2,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Wykonanie robót budowlanych.	VIII		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Docieplona elewacja południowa i północna budynku SOSW nr 6.														Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	IX		
38	ZEO/E1.100/16	Przedszkole nr 66, ul. Felińskiego 35 - modernizacja	ZEO	IV	B	środki Miasta		17 982	ZPMK 1388/27.05.2016							Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pieców gazowych wraz z montażem.	VII		
																Zawarcie umowy na zakup z montażem.	VIII		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Zamontowane piece gazowe.														Wykonanie robót budowlanych.	IX		
39	OSM-B-E1.101/16	Dostosowanie budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia przy ul. Basztowej 8 do wymogów przeciwpożarowych	OSM-B	I	B	środki Miasta		70 000	ZPMK 1240/13.05.2016							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Dostosowany częściowo budynek Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia przy ul. Basztowej 8 do wymogów przeciwpożarowych.														Wykonanie robót budowlanych	VIII		
																Przeprowadzenie odbioru częściowego.	X		
40	EK/E1.102/16	Rozwój Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą	EK	I - XVIII		środki Miasta		890 000	ZPMK 1319/24.05.2016							Zawarcie umowy na zakup licencji i wdrożenie formularzy podatkowych od osób fizycznych PIT-8C oraz towarów i usług VAT-7 w ramach ZSZO w Krakowie.	IX		
		<u>Efekt 2016 r.</u> Zakupione licencje i wdrożone formularze podatkowe od osób fizycznych PIT-8C oraz od towarów i usług VAT-7 w ramach ZSZO w "Krakowie. Zakupione licencje i wdrożona aplikacja zintegrowana z modulem Majątek ZSZO do kompleksowej obsługi inwentaryzacji środków trwałych z wykorzystaniem urządzeń mobilnych. Zakupione oprogramowanie bazodanowe Oracle przetwarzające ZSZO w Krakowie. Rozbudowany sprzęt komputerowy typu serwer wspomagający przetwarzanie danych dla ZSZO w Krakowie.														Zawarcie umowy na zakup i dostawę 2 bezterminowych licencji (CPU) typu FULL USE oprogramowania bazodanowego Oracle Database Enterprise Edition z opcją Partitioning, wraz z roczną usługą asysty technicznej i konserwacji producenta dla ZSZO w Krakowie.	VII		
																Zawarcie umowy na rozbudowę sprzętu komputerowego typu serwer wspomagającego przetwarzanie danych dla ZSZO w Krakowie.	VII		
																Wykonanie przedmiotu umów.	XI		
																Przeprowadzenie odbioru.	XII		
41	ZSM 3/E.103/6	Zespół Szkół Mechanicznych nr 3, os. Szkolne 37 - rozbudowa pracowni samochodowej	ZSM 3			środki Miasta		60 000	ZPMK 1538/15.06.2016							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.			
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.			
		<u>Efekt 2016 r.</u> Rozbudowana pracownia samochodowa.														Wykonanie robót budowlanych.			

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2016 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Zmiany w ciągu 2016 r. (nr Zarządź. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2016 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2016 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2016 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
42	ZEO/E1.1z/16	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	ZEO	I, III, IV, X, XII, XV, XVI, XVIII		środki Miasta		72 200	ZPMK 931/22.04.2016 1179/11.05.2016 1316/24.05.2016							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem			
43	P 135/E1.2z/16	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	P 135	XII		środki Miasta		12 000	ZPMK 1316/24.05.2016							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem			
44	ZSO 5/E1.3z/16	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	ZSO 5	IV		środki Miasta		8 000	ZPMK 1316/24.05.2016							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem			
45	SP 137/E1.4z/16	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	SP 137	XIII		środki Miasta		6 500	ZPMK 1316/24.05.2016							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem			
46	SOSWN-T/E1.5z/16	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	SOSWN-T	VIII		środki Miasta		11 000	ZPMK 1316/24.05.2016							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem			
47	BURSA 1/E1.6z/16	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	BURSA 1	VII		środki Miasta		11 500	ZPMK 1316/24.05.2016							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem			