

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2019 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.05.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2019 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. <i>(kol.11 / kol. 9)</i>	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. <i>(kol.13 / kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2019 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		MIESZKALNICTWO					20 536 113	20 665 091		14 875 883	72,0	9 663 137	46,8	19 726					
						Środki Miasta	20 536 113	20 665 091		14 875 883	72,0	9 663 137	46,8	19 726					
						Środki bezwrotne													
		Program pozyskiwania mieszkań					20 536 113	20 665 091		14 875 883	72,0	9 663 137	46,8	19 726					
1	ZIM/M1.4/14	Przygotowanie i realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fredry	ZIM	XI	B	śr. Miasta	2 150 000	2 150 000		1 652 681	76,9	455 756	21,2			Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesięcy. W związku z trwającym postępowaniem odwoławczym od decyzji o PNB w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim nie zrealizowano przedmiotowego kamienia milowego. Planowana data osiągnięcia 30.08.2019 r. Wykonano projekt budowlany i wykonawczy.	
																Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
		<u>Efekt 2019 r.</u> Rozpoczęte roboty budowlane oraz zawarta umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego.														Rozpoczęcie robót budowlanych.	VI		
2	ZIM/M1.5/16	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie	ZIM	VIII	B	śr. Miasta	12 286 113	12 286 113		7 868 424	64,0	6 677 188	54,3	9 020		Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla I etapu inwestycji.	X		
		<u>Efekt 2019 r.</u> Uzyskana decyzja o pozwoleniu na użytkowanie dla I etapu inwestycji w ramach którego będzie oddanych 5 budynków mieszkalnych w tym 1 ze żłobkiem i biblioteką oraz parkingiem na ok. 160 miejsc. Kontynuowane roboty budowlane II etapu inwestycji.														Kontynuacja robót budowlanych II etapu inwestycji.	XII	W trakcie realizacji. <u>Dla I etapu:</u> Trwają prace wykończeniowe wewnątrz 5 budynków. <u>Dla II etapu:</u> Na ukończeniu prace związane z elewacją zewnętrzną. Ropoczęto prace związane z zagospodarowaniem terenu.	
3	ZIM/M1.7/14	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza	ZIM	XVII	B	śr. Miasta	6 000 000	5 450 000	ZPMK 710/29.03.2019	5 354 578	98,2	2 530 192	46,4	10 706		Kontynuacja robót budowlanych.	XII	W trakcie realizacji. Dla budynku: nr 1 - wykonywane są ściany parteru, nr 2 - wykonywana jest konstrukcja dachu, nr 3 - wykonane są tynki, nr 4 - trwają prace elewacyjne, nr 5 - wykonywany jest strop nad parterem, nr 6 - trwają prace elewacyjne nr 7 - wykonywane są tynki.	
4	ML/M1.8/18	Pozyskiwanie lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych	ML	I-XVIII	B	śr. Miasta	100 000									Zarządzeniem PMK Nr 312 z 13.02.2019 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
5	ML/M1.8/19	Pozyskiwanie lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych	ML	I - XVIII	B	śr. Miasta		778 978	ZPMK 710/29.03.2019	200	0,0					Zawarcie umów na zakup lokali mieszkalnych.	VI		
		<u>Efekt 2019 r.</u> Zakupione lokale mieszkalne														Zakup lokali mieszkalnych.	X		