

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.05.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA					40 323 790	47 823 690		10 241 440	21,4	839 761	1,8	191 327	2 318 000				
						Środki Miasta	32 635 065	40 134 965		10 241 440	25,5	839 761	2,1	191 327	980 000				
						Środki bezzwrotne	7 688 725	7 688 725							1 338 000				
		Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych					28 209 491	28 259 491		5 668 278	20,1	764 075	2,7	3 917	2 318 000				
1	KD/K1.7/17	Termomodernizacja zabytkowego budynku d. Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 w Krakowie w ramach adaptacji na centrum wystawienniczo - edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie (ZIT)	KD	I	B	śr. Miasta	8 273 400	8 273 400								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	I	Zakończono działanie.	
																Zwarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesięcy. 22.05.2019 r. wybrano ofertę - termin na wniesienie odwołania upływa 3.06.2019 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.	IV	Zakończono działanie. 31.05.2019 r. wpłynęły dwie oferty - trwa weryfikacja.	
																Zwarcie umowy na pełnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.	VII		
																Pełnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.	XII		
																Promocja projektu.	XII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
2	ZBK/K1.10/17	Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego	ZBK	X	B	śr. Miasta	6 346 027	6 176 027	ZPMK 715/29.03.2019 869/15.04.2019	38 587	0,6	6 817	0,1	2 768		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	II	Opóźnienie ok. 4 miesięcy. 15.04.2019 r. ogłoszono zamówienie publiczne - termin otwarcia ofert 22.05.2019 r. Brak ofert - unieważniono postępowanie. Planowany termin ponownego ogłoszenia zamówienia - czerwiec. Kontynuowana umowa nr 007/40958/18 z 9.01.2018 r. (obsługa administracyjno finansowa).	
						śr. poch. ze źródl. zagr. niepodd. zwrot.	3 117 302	2 947 302		38 587	1,3	6 817		2 768		Zwarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
							3 228 725	3 228 725								Rozpoczęcie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestora zastępczego.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestora zastępczego.	VI		
3	ZBK/K1.12/15	Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem Nr 52 "Borek"	ZBK	X	B	śr. Miasta	7 707 897	7 707 897	ZPMK 715/29.03.2019	42 524	0,6	32 058	0,4	1 149	2 318 000	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	II	Opóźnienie ok. 4 miesięcy. Powtórnie ogłoszono zamówienie publiczne - wpłynęła 1 oferta, która przekracza środki finansowe jakie zamawiający przeznaczył na realizację zadania. Planowany termin ponownego ogłoszenia zamówienia - czerwiec. Umowa nr 007/43207/18 z 5.03.2019 r. na kwotę 38 130 zł (2019 r. - 11 677 zł, 2020 r. - 13 584 zł, 2021 r. 12 869 zł) z terminem realizacji 30.09.2021 r. (obsługa administracyjno finansowa).	
						śr. Miasta	3 247 897	3 247 897		42 524	1,3	32 058	1,0	1 149	980 000				
						NFRZK	600 000	600 000							180 000	Zwarcie umowy o dofinansowanie Projektu.	II	Zakończono działanie. Umowa nr RPMP.06.01.01-12-0146/16-00-XVIII/13/FE/19 z 20.02.2019 r. o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 6. Dziedzictwo regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.	
						śr. poch. ze źródl. zagr. niepodd. zwrot.	3 860 000	3 860 000							1 158 000	Zwarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesięcy. Umowa nr 007/43888/19 z 15.01.2019 r. na kwotę 34 696 zł z terminem realizacji 28.02.2019 r. - drobne roboty budowlane.	
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	VI		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestora zastępczego.	VI		
																Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestora zastępczego.	VII		
		Efekt 2019 r.: Rozpoczęte roboty budowlane w zakresie wykonania: instalacji wodno - kanalizacyjnej na placu broni, sali wielofunkcyjnej, podbudowy drogi oraz placu broni, montażu stolarki okiennej i drzwiowej.																	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.05.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	KD/K1.16/16	Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo-konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego	KD	V	B	śr. Miasta	4 881 097	4 881 097		4 881 097	100,0	679 149	13,9			Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż części pierwszego wyposażenia.	VII		
																Zawarcie umowy na zakup i montaż części pierwszego wyposażenia.	IX		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	1. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych - konserwatorskich (fasada).	
																Zwarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XII	1. Umowa nr 136/2019/DA z 15.05.2019 r. na kwotę 756 488 zł z terminem realizacji 15.10.2019 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
																Montaż części pierwszego wyposażenia.	XII		
																Kontynuacja zarządzania projektem, doradztwo, pełnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.	XII		
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Dofinansowano: wykonanie robót budowlanych, zakup części pierwszego wyposażenia, nadzór autorski i inwestorski, promocję projektu.														Kontynuacja promocji projektu.	XII	Umowa nr 26/2019/DU z 29.01.2019 r. na kwotę 149 449 zł z terminem realizacji 30.06.2019 r. (na "Przygotowanie i przeprowadzenie działań PR oraz działań informacyjno-promocyjnych, w tym opracowanie hasła promocyjnego oraz graficznej identyfikacji wizualnej Projektu").	
5	KD/K1.17/19	Dostosowanie Willi Decjusza do wymogów przeciwpożarowych - etap I	KD	VII	P	śr. Miasta		110 000	ZPMK 953/25.04.2019										
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Dofinansowano opracowanie dokumentacji projektowej dostosowania Willi Decjusza do wymogów przeciwpożarowych.																Instytut Kultury Willa Decjusza czeka na uzyskanie tytułu prawnego do nieruchomości, w której realizowane będzie zadanie inwestycyjne. Niezwłocznie po uzyskaniu tytułu prawnego Willa Decjusza przekaże harmonogram realizacji prac oraz zostanie podpisana umowa. Z informacji uzyskanych z GS wynika, iż umowa użyczenia nieruchomości będzie zawarta – sierpień 2019 r.	
6	KD/K1.20/18	Rewitalizacja dawnego obiektu kinoteatru Wrzos na potrzeby Teatru KTO	KD	XIII	P+B	śr. Miasta	701 070	701 070		701 070	100,0	46 051	6,6			Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. 20.05.2019 r. uzyskano decyzję o PNB - planowany termin uzyskania ostateczności - 7.06.2019 r.	
																Opracowanie dokumentacji wykonawczej.	VII	Trwa weryfikacja dokumentacji wykonawczej.	
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	VII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalnej.	IX		
																Dostawa wyposażenia.	XII		
																Kontynuacja pełnienie funkcji inwestora zastępczego i sprawowanie nadzoru autorskiego.	XII	W trakcie realizacji.	
																Zarządzanie projektem.	XII		
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Dofinansowano: opracowanie dokumentacji projektowej, zakup sprzętu do prowadzenia działalności kulturalnej, nadzór inwestorki i autorski.														Promocja Projektu	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.05.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
7	KD/K1.21/19	Modernizacja Zajazdu Kościuszkowskiego	KD	IV	P,B	śr. Miasta	300 000	300 000		5 000	1,7					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	II	Zakończono działanie.		
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	III	Zakończono działanie. Umowa nr 88/2019/A z 19.02.2019 r. na kwotę 5 000 zł z terminem realizacji 15.03.2019 r.		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB oraz decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesięcy. 9.05.2019 r. uzyskano decyzję Konserwatora Zabytków. 9.05.2019 r. złożono wniosek o PNB - planowany termin uzyskania decyzji 13.07.2019 r.		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesięcy. Ogłoszenie zamówienia publicznego planowane po uzyskaniu decyzji o PNB.		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI			
																Odbiór.	XII			
8	KD/K1.22/19	Modernizacja Domu Erazma - oficyna Willi Decjusza	KD	VII	P,B	śr. Miasta		110 000	ZPMK 1116/13.05.2019							Instytut Kultury Willa Decjusza czeka na uzyskanie tytułu prawnego do nieruchomości, w której realizowane będzie zadanie inwestycyjne. Niezwłocznie po uzyskaniu tytułu prawnego Willa Decjusza przekaże harmonogram realizacji prac oraz zostanie podpisana umowa. Z informacji uzyskanych z GS wynika, iż umowa użyczenia nieruchomości będzie zawarta w terminie lipiec – sierpień 2019 r.				
							12 114 299	19 564 199		4 573 162	23,4	75 686	0,4	187 410						
9	KD/K2.6/17	Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii	KD	XVIII	B	śr. Miasta	3 242 600	3 242 600		3 215 184	99,2	9 926	0,3			Ogłoszenie zamówienia publicznego na promocje projektu.	I	Zakończono działanie.		
																Zawarcie umowy na promocji projektu.	II	Zakończono działanie. Umowa nr 17/2019 z 28.02.2019 r. na kwotę 179 344 zł (GMK 55 504 zł) z terminem realizacji 30.04.2020 r.		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	II	Zakończono działanie.		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Umowa nr 27/2019 z 2.04.2019 r. na kwotę 16 830 000 zł (GMK na lata 2019 - 2020 5 199 513 zł) z terminem realizacji 31.08.2020 r.		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu aranżacji wnętrz.	IV	Zakończono działanie. 8.05.2019 r. MKiDN wyraziło zgodę na zmianę formy zaangażowania wykonawcy projektu aranżacyjnego, tj. z wylonienia wykonawcy na drodze przetargu nieograniczonego na zatrudnienie w oparciu na umowę o pracę.		
																Zawarcie umowy na wykonanie projektu aranżacji wnętrz.	V	Zakończono działanie. 14.05.2019 r. zawarto umowę o pracę z projektantem aranżacji wnętrz.		
																Wykonanie projektu aranżacji wnętrz.	XII			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej.	X			
																Zawarcie umowy na dostawę sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej.	XII			
																Wykonanie robót budowlanych.	XII			
																Kontynuowanie nadzoru inwestorskiego.	XII			
																Rozliczenie zadania.	XII			

[illegible]

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2019 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.05.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2019 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. <i>(kol.11 / kol. 9)</i>	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. <i>(kol.13 / kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2019 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
15	KD/K2.53/18	MIM – Zimowy Ogród Doświadczeń – poszerzenie oferty Ogrodu Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie 																	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.05.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
19	KD/K2.68/18	Galeria Jerzego Dudy - Gracza oraz Biuro Galerii Centrum - Nowohuckie Centrum Kultury	KD	XVIII	P.B	śr. Miasta	1 200 000	1 200 000		47 970	4,0	47 970	4,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej w Galerii Jerzego Dudy-Gracza.	I	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej w Galerii Jerzego Dudy-Gracza.	I	Zakończono działanie. Umowa nr 25/01/2019/UM z 31.01.2019 r. na kwotę 47 970 zł z terminem realizacji 28.02.2019 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w Galerii Jerzego Dudy-Gracza.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesięcy. Najniższa złożona oferta przewyższa przyjęte założenia.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w Galerii Jerzego Dudy-Gracza.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w Biurze Galerii Centrum.	VIII		
																Wykonanie robót budowlanych w Biurze Galerii Centrum.	XI		
																Wykonanie robót budowlanych Galerii Jerzego Dudy-Gracza.	XII		
		Efekt 2019 r.: Dofinansowane opracowanie projektu Galerii Jerzego Dudy-Gracza. Dofinansowane wykonanie robót budowlanych.																	
20	KD/K2.76/19	Modernizacja budynku Teatru Ludowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań kulturalnych oraz zagospodarowanie przestrzeni	KD	XVIII	P.B	śr. Miasta	790 718	790 718								Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inwestora zastępczego.	I	Zakończono działanie. Zgodnie z wyrokiem KIO ponownie oceniono oferty w ramach ogłoszonego zamówienia publicznego. 29.05.2019 r. ogłoszono wyniki wyboru.	
																Zawarcie umowy napełnienie funkcji inwestora zastępczego.	III	Opóźnienie ok. 3 miesięcy. Planowane do 15.06.2019 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	Wymagana aktualizacja PFU przez Inwestora Zastępczego.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII	Ze względu na przesunięcie postępowań przetargowych nie będzie możliwe uzyskanie PNB w 2019 r., a tym samym rozpoczęcie robót budowlanych.	
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	XII	Teatr wykorzysta w pełni środki poprzez wcześniejszy zakup sprzętu scenicznego (poprzednio planowany na inne lata) w ramach realizacji projektu.	
		Efekt 2019 r.: Dofinansowano: opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB, rozpoczęcie robót budowlanych.																	
21	KD/K2.77/19	Grębałów Klub Dukat montaż urządzenia zabawowego na placu zabaw	KD	XVII	B	śr. Miasta	40 000	40 000		40 000	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw.	V	Zakończono działanie. Umowa nr I/64/2019 z 15.05.2019 r. na kwotę 42 435 zł (GMK 40 000 zł) z terminem realizacji 30.06.2019 r.	
		Efekt 2019 r.: Dofinansowano: zakup i montaż wielofunkcyjnego urządzenia zabawowego na placu zabaw przy Domu Kultury Dukat.														Wykonanie robót montażu urządzeń zabawowych na placu zabaw.	XI		
22	KD/K2.78/19	Urządzenie zabawowe w Ogródku Jordanowskim	KD	XVIII	B	śr. Miasta	40 000	40 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesięcy. Montaż urządzeń zabawowych będzie sfinansowany z zadania nr ZZM/O1.173/19.	
																Zawarcie umowy na zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
		Efekt 2019 r.: Dofinansowano: zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw przy Domu Kultury Karino.														Montażu urządzeń zabawowych na placu zabaw.	XI		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.05.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
23	KD/K2.79/19	Modernizacja Klubu Jedność – filii Ośrodka Kultury Kraków – Nowa Huta	KD	XVIII	P	śr. Miasta		100 000	ZPMK 233/5.02.2019	95 840	95,8	9 840	9,8			Zawarcie umowy na przeprowadzenie inwentaryzacji budynku, opracowanie ekspertyzy konstrukcyjnej.	III	Zakończono działanie. Zlecenie nr I/24/2019 z 14.03.2019 r. na kwotę 9 840 zł z terminem realizacji 12.04.2019 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr I/45/2019 z 25.04.2019 r. na kwotę 86 000 zł z terminem realizacji 23.08.2019 r.	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Dofinansowana inwentaryzacja budynku, opracowane ekspertyzy i dokumentacja budowlana.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
24	KD/K2.80/19	Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki	KD	I	P	śr. Miasta		600 000	ZPMK 409/25.02.2019	200 000	33,3	7 950	1,3			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie zamiennego projektu budowlanego i wykonawczego Galerii.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie zamiennego projektu budowlanego i wykonawczego Galerii.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr BSU/2019/126 z 17.04.2019 r. na kwotę 246 000 zł z terminem realizacji: projekt budowlany 17.06.2019 r., projekt wykonawczy 2 miesiące od uprawomocnienia decyzji o PNB.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na inwestora zastępczego.	IX		
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Dofinansowano: opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego i projektu zamiennego.														Zawarcie umowy na inwestora zastępczego.	X		
25	KD/K2.1z/19	Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Historii Fotografii w Krakowie	KD			śr. Miasta		150 000	ZPMK 1059/9.05.2019							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			