

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2020 r.:	Jedn. realizując a	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.05.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 31.05.2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe na 31.05.2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,0	13	14	15	16	17	18	19	20
		TRANSPORT					183 164 533	164 017 195		111 612 040	68,0	12 910 132	7,9						
						środki Miasta	140 971 902	128 102 235		86 390 691	67,4	10 503 282	8,2						
						koncesja	9 956 636	9 956 636		9 956 636	100,0								
						śr. UE	32 235 995	25 958 324		15 264 713	58,8	2 406 850	9,3						
							42 192 631	35 914 960		25 221 349	70	2 406 850	7						
		Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych					183 164 533	164 017 195		111 612 040	68,0	12 910 132	7,9						
1	ZDMK/T1.1/17	Łączymy parki Krakowa z Dzielnic I, IV, V i VII do Ojcowa	ZDMK	I, IV,V, VII	P+B	śr. Miasta budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III	1 744 509	1 744 509		1 744 509	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	III	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr 488/ZDMK/2019 z 21.05.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. 20.02.2020 r. uzyskano przyjęcie zgłoszenia wykonania robót.	
		Efekt 2020 r.: Wybudowana trasa rowerowa.														Wykonanie robót budowlanych.	VIII	Rozpoczęto roboty budowlane.	
2	ZDMK/T1.2/17	Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności	ZDMK	XVIII	P+B	śr. Miasta budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III	100 000	100 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	II	Opóźnienie ok. 4 miesiące. Przygotowano materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 3 miesiące.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	XI		
3	ZDMK/T1.8/17	Przebudowa ul. Maciejkowej	ZDMK	IV	P	śr. Miasta	125 424	125 424		125 424	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XI	Kontynuacja umowy nr 1091/ZIKIT/2017 z 30.08.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa postępowanie odwoławcze w organie II instancji. Wpłynęło 8 odwołań od decyzji o ZRID wydanej w 2019 r. Trwa postępowanie odwoławcze.	
4	ZDMK/T1.9/13	Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi	ZDMK	XI	P,B	śr. Miasta	3 545 358	3 545 358		3 545 355	100,0	765 500	21,6			Rozbudowa ul. Czajna			
																Kontynuacja robót budowlanych rozbudowy ul. Czajna.	XII	Kontynuacja umowy nr 875/ZIKIT/2018 z 31.07.2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.11.2022 r. Wykonano 455 m kanalizacji opadowej, 530 m sieci oświetleniowej i 355 m sieci wodociągowej.	
																Rozbudowa ul. Łamanej			
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	IX	Kontynuacja umowy nr 409/ZDMK/2019 z 30.04.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 30.09.2020 r. 19.12.2019 r. Rada Dzielnic podjęła uchwałę wzywającą do zaprzestania jakichkolwiek prac projektowych związanych z ul. Przewiewną. 30.01.2020 r. mieszkańcy ul. Łamanej sprzeciwili się zaprzestaniu prac na ul. Przewiewnej ponieważ ruch samochodów przeniesie się na ul. Łamaną. 14.02.2020 r. ZDMK wystąpił z wnioskiem do Rady Dzielnic XI o stanowisko w przedmiotowej sprawie - oczekiwanie na stanowisko.	
																Rozbudowa ul. Przewiewnej			
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	IX	Kontynuacja umowy nr 438/ZDMK/2019 z 7.05.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 30.09.2020 r. 19.12.2019 r. Rada Dzielnic podjęła uchwałę wzywającą do zaprzestania jakichkolwiek prac projektowych związanych z ul. Przewiewną. 30.01.2020 r. mieszkańcy ul. Łamanej sprzeciwili się zaprzestaniu prac na ul. Przewiewnej ponieważ ruch samochodów przeniesie się na ul. Łamaną. 14.02.2020 r. ZDMK wystąpił z wnioskiem do Rady Dzielnic XI o stanowisko w przedmiotowej sprawie - oczekiwanie na stanowisko.	
																Rozbudowa ul. Powąły z Taczewa			

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2020 r.:	Jedn. realizując a	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.05.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd.PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 31.05.2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe na 31.05.2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,0	13	14	15	16	17	18	19	20
		<u>Efekt w 2020 r.:</u> Kontynuowana rozbudowa ul. Czajna. Uzyskane ostateczne decyzje o ZRID na rozbudowę ulic Powały z Taczewa, Zyndrama z Maszkowic, Łamanej i Przewiewnej.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	X	Kontynuacja umowy nr 1404/2017 z 2.11.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. W związku z odwołaniem od decyzji MUW, który uchylił decyzję o ZRID, akta sprawy zostały przekazane do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego. Trwa postępowanie odwoławcze od decyzji MUW.	
																<u>Rozbudowa ul. Zyndrama z Maszkowic</u> Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	X	Kontynuacja umowy nr 1405/2017 z 2.11.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.	
5	ZDMK/T1.14/05	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi <u>Efekt 2020 r.:</u> <u>Etap V:</u> Rozpoczęta przebudowa ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Robla. <u>Etap VI:</u> Rozpoczęta przebudowa ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Robla do ul. Lajkonika. Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID dla przebudowy ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Lajkonika do ul. Tondosa.	ZDMK	VII	P, B	śr. Miasta	5 000 000	5 000 000		1 956 274	39,1	1 464 840	29,3			<u>Etap V: Przebudowa ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Robla</u> Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych. <u>Etap VI: Przebudowa ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Robla do ul. Tondosa</u> Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Robla do ul. Lajkonika. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Robla do ul. Lajkonika. Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych w ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Robla do ul. Lajkonika. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID na przebudowę ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Lajkonika do ul. Tondosa. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID na przebudowę ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Lajkonika do ul. Tondosa.	VI VIII IX X V VI VII VII XI	Kontynuacja umowy nr 174/ZIKIT/2012 z 6.04.2012 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa procedowanie uzyskania decyzji ZRID (wniosek złożony 28.02.2019 r., zawiadomienie o wszczęciu postępowania z 12.06.2019 r.) Trwa wykonanie dodatkowych podziałów działek geodezyjnych). Umowa na przyłącz do sieci energetycznej na kwotę 4 920 zł. Kontynuacja umowy nr 773/ZDMK/2019 z 8.08.2019 r. na wykonanie kanalizacji opadowej w ul. Borowego. Zawarto aneks do umowy z 2019 r. na wykonane kanalizacji opadowej w ul. Borowego - roboty dodatkowe na kwotę 718 059 zł. Umowa z 2019 r. kontynuowana ze środków nie wygasających wraz z rokiem budżetowym 2019. Kanalizacja została wykonana i przekazana do odbioru 14.04.2020 r. - trwa odbiór. Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Ogłoszenie planowane po uzyskaniu decyzji o ZRID na rozbudowę ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Lajkonika do ul. Tondosa.. Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr 317/ZIKIT/2014 z 29.07.2014 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. W związku z pozostawieniem bez rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID ponownie złożono wniosek o wydanie decyzji w dniu 5.03.2020 r. 29.05.2020 r. złożono do AU UMK poprawioną dokumentację projektową..	
6	ZDMK/T1.16/18	Rozbudowa ulicy Pawła Włodkowica <u>Efekt 2020 r.:</u> Rozbudowana ulica Pawła Włodkowica wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia, w tym przebudowana jezdnia i chodniki na odcinku o długości ok. 200 m oraz przebudowane istniejące i wyznaczone dodatkowe stanowiska postojowe (w rejonie budynków nr 4, 6, 8).	ZDMK	III	B	śr. Miasta	2 551 553	2 551 553		2 551 553	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	X	Kontynuacja umowy nr 957/ZDMK/2019 z 26.09.2019 r. na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.10.2020 r. Prace budowlane przy ul. Włodkowica zostały wstrzymane po naciskach od mieszkańców budynków przyległych do ulicy. Prace te wymagają zamknięcia ulicy, co w czasie epidemii mogłoby utrudnić w znacznym stopniu dojazd mieszkańców do budynków. Dodatkowo Wykonawca zgłaszał problemy z dostawą materiałów. Wznowiono wykonanie robót budowlanych. Wykonano: -rozbórkę nawierzchni jezdni, parkingów i chodników ok. 2.000 m² - montaż kanałów z rur - ok. 253 m, - prace konstrukcyjne - palowanie.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2020 r.:	Jedn. realizując a	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.05.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarządź.PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 31.05.2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe na 31.05.2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,0	13	14	15	16	17	18	19	20
7	ZDMK/T1.19/17	Przebudowa ul. Do Fortu na odcinku od ul. Mistrzejowickiej do ul. Dmowskiego	ZDMK	XV	P	śr. Miasta	56 580	56 580		56 580	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Kontynuacja umowy nr 1170/ZIKIT/2017 z 14.09.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej 6.02.2019 r. uzyskano decyzję o ZRID nr 4/6740.4/2019. Od decyzji wpłynęło odwołanie. MUW wydłużył rozpatrywanie odwołania do 20.03.2020 r. W wyznaczonym terminie nie zajęto stanowiska. Trwa postępowanie.	
		Efekt 2020 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.																	
8	ZDMK/T1.22/18	Rozbudowa ul. Meiera	ZDMK	IV	P	śr. Miasta	221 277	221 277		221 277	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID dla rozbudowy ul. Meiera na odcinku od Pawilonu Biedronki do działki nr 257/9 obr. 28 Krowodrza.	XI	Kontynuacja umowy nr 506/IKIT/2018 z 21.05.2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 6.05.2020 r. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.	
		Efekt w 2020 r.: Uzyskane ostateczne decyzje o ZRID.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID dla rozbudowy ul. Meiera na odcinku od działki nr 257/9 obr. 28 Krowodrza do działki nr 86 obr. 28 Krowodrza.	XI	Kontynuacja umowy nr 164/ZDMK/2019 z 8.03.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 26.04.2020 r. Aktualnie trwa procedura rozwiązania umowy z odebraniem wykonanej części dokumentacji. Planowane jest zlecenie aneksem pozostałego zakresu Wykonawcy umowy nr 506/ZIKIT/2018.	
9	ZDMK/T1.30/10	Rozbudowa ul. Wrony	ZDMK	VIII	P, B	śr. Miasta	3 100 000	3 100 000		3 099 000	100,0					Rozbudowa ul. Wrony na odcinku od ul. Chlebicznej do ul. Warchałowskiego – etap I			
		Efekt 2020 r.: Kontynuowane roboty budowlane – etap I. Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID – etap II.														Kontynuacja wykonania robót budowlanych.	XII	Kontynuacja umowy nr 1156/ZDMK/2019 z 8.11.2019 r. na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 15.02.2023 r. Wykonano: przebudowę sieci wodnej - 300 m, przebudowę przyłączy wody - 5 szt.	
																Rozbudowa ul. Wrony na odcinku od ul. Warchałowskiego do ul. Skotnickiej wraz ze skrzyżowaniem Skotnicka – Wrony - Podgórkі Tyńeckie – etap II			
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XII	Kontynuacja umowy nr 1048/ZIKIT/2017 z 21.08.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. 12.02.2020 r. uzyskano pozwolenie wodnoprawne.	
10	ZDMK/T1.31/11	Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Łuczników, Gipsowa	ZDMK	XI	P	śr. Miasta	198 030	198 030		198 030	100,0					Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej.	XI	Kontynuacja umowy nr 220/ZIKIT/2018 z 28.02.2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Uzgodniono projekt budowlany branży drogowej, trwa rozdział ciał hipotecznych.	
11	ZDMK/T1.35/06	Rozbudowa ul. Mochnaniec	ZDMK	VIII	P, B	śr. Miasta	2 500 000	2 500 000		2 186 234	87,4					Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych na odcinku od ul. Skotnickiej do działki nr 342/1 – etap I.			
		Efekt 2020 r.: Rozbudowana ul. Mochnaniec – I etap. Rozpoczęte roboty budowlane – etap II.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	II	Zakończono działanie. Umowa nr 400/ZDMK/2020 z 18.05.2020 r. dla zadania: Rozbudowa ul. Mochnaniec na odcinku od ul. Skotnickiej do działki nr 342/1 – etap I. , kwota 5 803 939 zł. Termin realizacji 30.06.2021r. W ramach zawartej umowy poniesione zostaną koszty związane z MPWIK na kwotę 298.252,70 zł. ZDMK realizuje roboty na kwotę 5.505.686,05 zł.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII	Przekazano plac budowy.	
																Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
																Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej na odcinku od działki nr 342/1 do ul. Czerwone Maki – etap II.			
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	VII	Kontynuacja umowy nr 1029/ZIKIT/2017 z 7.08.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Uzgodniono projekt branży drogowej.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	X		
12	ZTP/T1.51/11	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa	ZTP	I-XVIII	B	śr. Miasta	10 456 636	10 456 636		9 956 636	95,2					Posadowienie 36 wiat przystankowych w ramach środków koncesyjnych (koncesja z 2014 roku).	X		
						koncesja	500 000	500 000								Posadowienie 35 wiat przystankowych w ramach środków koncesyjnych (koncesja z 2018 roku).	X		
							9 956 636	9 956 636		9 956 636	100,0					Przeprowadzenie odbioru wiat przystankowych w ramach środków koncesyjnych.	XI		
																Rozliczenie finansowe 37 wiat przystankowych posadowionych w 2018 roku (koncesja z 2014 roku).	XI		
																Przeniesienie ok. 10 wiat przystankowych w ramach środków koncesyjnych.	X		
																Rozliczenie finansowe przeniesienia wiat przystankowych w ramach środków koncesyjnych.	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na posadowienie 15 wiat przystankowych w ramach środków własnych Miasta.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2020 r.:	Jedn. realizując a	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.05.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarządzt.PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 31.05.2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe na 31.05.2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,0	13	14	15	16	17	18	19	20
		<i>Efekt 2020 r.: Posadowione 86 wiat przystankowych. Przeniesione 10 wiat przystankowych.</i>														Zawarcie umowy na posadowienie 15 wiat przystankowych w ramach środków własnych Miasta.	VI		
																Posadowienie 15 wiat przystankowych w ramach środków własnych Miasta.	X		
																Przeprowadzenie odbioru wiat przystankowych w ramach środków własnych Miasta.	XII		
13	ZDMK/T1.89/10	Przebudowa ul. Lubockiej	ZDMK	XVII	P, B	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000		351 641	35,2	6 150	0,6			Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	I	Zakończono działanie. Uzyskana decyzja nr 25/6740,4/2019 z 2.12.2019 r. Ostateczna z dniem 8.01.2020 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych (poza granicą istniejącego pasa drogowego).	IV	Opóźnienie ok. 2 miesiące. 27.02.2020 r. zlecony został rozdział przedmiaru oraz kosztorysu inwestorskiego i dostosowanie dokumentacji projektowej w celu umożliwienia ogłoszenia zamówienia publicznego na roboty budowlane zgodnie z decyzją o ZRID. Termin wykonania zlecenia - 09.03.2020 r. Wartość : 6 150 zł. Protokołem zdawczo-odbiorczym spisany 9.03.2020 r. dokonano odbioru opracowania. Ogłoszenie zamówienia publicznego planowane w czerwcu br.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XI	W ramach zakresu na który zostały zabezpieczone środki niewygasające z 2019 r. wystąpiły roboty dodatkowe o wartości 290 192 zł. Zostały one uznane i będą sfinansowane z środków bieżącego budżetu. Aneks do umowy nr 524/ZDMK/2019 z 3.06.2019 r. zawarty w 31.03.2020 r. Wykonanie robót dodatkowych do 15.06.2020 r.	
		<i>Efekt 2020 r.: Przebudowana ul. Lubocka na dl. 1 655 m, szer. 6 m, z chodnikiem dwustronnym o szer. 2 m. oraz zatokami autobusowymi, kanalizacją opadową, rowem melioracyjnym, oświetleniem i przepustem.</i>														Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
14	ZDMK/T1.90/16	Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamińskiego (wraz z kładką na ul. Kamińskiego) w Krakowie (ZIT)	ZDMK	VIII, XI, XII, XIII	P+B		5 584 761	6 559 601	ZPMK Nr 751/26.03.2020 ZPMK Nr 900/15.04.2020 ZPMK Nr 1067/7.05.2020	6 501 851	99,1	3 136 477	47,8			Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	I	Zakończono działanie. Uzyskano wszystkie decyzje administracyjne w roku 2019 r.	
		<i>Efekt 2020 r.: Wybudowana ścieżka rowerowa od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamińskiego (wraz z kładką na ul. Kamińskiego) o długości 4 700 m, o szerokości 2 m wraz z chodnikiem o szerokości 2 m.</i>				śr. Miasta	898 308	1 843 143		1 787 518	97,0	729 627	39,6			Wykonanie robót budowlanych.	XI	Kontynuacja umowy nr 1517/ZIKIT/2017 z 27.11.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Trwają roboty budowlane.	
						śr. UE	4 686 453	4 716 458		4 714 333	100,0	2 406 850	51,0			Przyjęcie zgłoszenia o zakończeniu budowy.	XII		
15	ZDMKT1.96/15	Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzyńskim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT)	ZDMK	VII	P+B		5 498 486	5 498 486		5 491 483	99,9					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Opóźnieni ok. 2 miesiące. Kontynuacja umowy nr 802/ZDMK/2019 z 14.08.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.11.2020 r. - aneks nr 2 z 25.03.2020 r <u>ul. Mirowska do granicy Miasta</u> 26.03.2020 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB do AU UMK (trwa postępowanie). 27.03.2020 r. złożono wniosek zgłoszenia wykonania robót budowlanych do UW - trwa procedura. 22.04.2020 r. - zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec robót budowlanych wydane przez AU UMK nr AU-01-7.6743.369.2020.EFI <u>ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej (od mostu Zwierzyńskiego do Jodłowej)</u> . Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. <u>Odcinek od Mostu Zwierzyńskiego do Klasztoru Sióstr Norbertanek</u> . Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.	
		<i>Efekt 2020 r.: Wybudowana ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Księcia Józefa na odcinku: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzyńskim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granic miasta Krakowa o dl. 2 900 m i szer. ok 2,5 m.</i>				śr. Miasta	1 708 299	1 708 299		1 707 199	99,9					Wykonanie robót budowlanych.	X	W trakcie procedowania aneks do umowy wydłużający realizację robót budowlanych do końca listopada br.	
						śr. UE	3 790 187	3 790 187		3 784 284	99,8					Przyjęcie zgłoszenia o zakończeniu budowy.	XI		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2020 r.:	Jedn. realizując a	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.05.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 31.05.2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe na 31.05.2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,0	13	14	15	16	17	18	19	20
16	ZDMK/T1.97/16	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi – Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)	ZDMK	III	P+B		8 507 000	8 507 000		157 637	1,9	157 637	1,9			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	III	Opóźnieni ok. 3 miesiące. 18.03.2020 r. podpisano porozumienie z Podwykonawcą, regulujące kwestie przejęcia i rozliczenia dokumentacji projektowej. 20.03.2020 r. spisano protokół zdawczo - odbiorczy. 21.05.2020 r. zawarto porozumienie z generalnym wykonawcą i odstąpiono od umowy (P+B) nr 53/ZIKIT/2018 z 15.01.2018 r. ZDMK planuje zmienić zakres rzeczowy zadania i ogłosić zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej na dostosowanie tunelu łączącego ul. Brogi i ul. Rakowicką dla potrzeb ścieżki rowerowej.	
		<i>Efekt 2020 r.: Wybudowana ścieżka rowerowa o dł. 1 600 m, szer. 2,5 m wraz z chodnikiem o szer. 2 m.</i>				śr. Miasta <i>śr. UE</i>	4 198 120 4 308 880	4 198 120 4 308 880		157 637	3,8	157 637	3,8			Zawarcie umowy na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Przyjęcie zgłoszenia o zakończeniu budowy.	XII		
17	ZDMK/T1.99/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT)	ZDMK	VIII	B		3 207 003	3 207 003								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Opóźnieni ok. 3 miesiące. Trwa przygotowywanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego.	
		<i>Efekt 2020 r.: Wybudowana ścieżka rowerowa o dł. 1 400 m, o zmiennej szerokości od 2,5 do 3,5 m. wzdłuż ul. Babińskiego od skrzyżowania z ul. Bunscha następnie wzdłuż ul. Baczyńskiego oraz Skotnickiej do skrzyżowania z ul. Trockiego.</i>				śr. Miasta <i>śr. UE</i>	1 452 274 1 754 729	1 452 274 1 754 729								Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Przyjęcie zgłoszenia o zakończeniu budowy.	XII		
18	ZDMK/T1.106/15	Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy	ZDMK	XVIII	P	śr. Miasta	308 238	308 238		307 101	99,6					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	VI	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr 935/ZIKIT/2017 z 24.02.2016 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. 16.04.2019 r. wydano decyzję o ZRID nr 10/6740.4/2020, której postanowieniem z 26.04.2020 r. nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Od decyzji wpłynęło odwołanie. 30.03.2020 r. Wojewoda małopolski umorzył postępowanie odwoławcze, tym samym decyzja o ZRID stała się ostateczna.	
		<i>Efekt 2020 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.</i>																	
19	ZIM/T1.106/15	Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy	ZIM	XVIII	B	śr. Miasta	3 500 000	3 500 000		2 480 000	70,9					Kontynuacja robót budowlanych.	XII	Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2019/037 z 25.10.2019 r. na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.04.2022 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.	IV	Zakończono działanie. 24.04.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Wpłynęła 1 oferta na kwotę 202 950 zł - trwa jej weryfikacja.	
																Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.	X		
		<i>Efekt 2020 r.: Kontynuowane roboty budowlane.</i>														Rozpoczęcie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.	X		
20	ZIM/T1.107/08	Budowa kładki pieszo-rowerowej „Kazimierz - Ludwinów”	ZIM	I, XIII	P	śr. Miasta	400 000	400 000		397 575	99,4					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XII	Kontynuacja opracowania aktualizacji dokumentacji projektowej na podstawie umów z 2015 r. i 2018 r.	
		<i>Efekt 2020 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.</i>																	
21	ZDMK/T1.115/15	Rozbudowa ul. Lubostroń	ZDMK	VIII	P	śr. Miasta	133 455	133 455		133 455	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	IX	Kontynuacja umowy nr 117/ZIKIT/2017 z 6.02.2017 r. i umowy nr 1228/ZIKIT/2017 z 22.09.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. 30.04.2020 r. złożono do AU UMK wniosek o wydanie decyzji o ZRID.	
		<i>Efekt 2020 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.</i>																	
22	ZDMK/T1.117/15	Budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148 przy ul. Żabiej	ZDMK	XII	P,B	śr. Miasta	500 000	500 000		97 785	19,6					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID .	VII	Kontynuacja umowy nr 896/ZIKIT/2018 z 13.08.2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. 28.02.2020 r. złożono w AU UMK wniosek o wydanie decyzji ZRID. 25.05.2020 r. uzupełniono nieprawidłowości we wniosku.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
		<i>Efekt 2020 r.: Rozpoczęte roboty budowlane.</i>														Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	XI		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2020 r.:	Jedn. realizując a	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.05.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarządzt.PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 31.05.2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe na 31.05.2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,0	13	14	15	16	17	18	19	20
23	ZIM/T1.123/15	Budowa ul. 8 Pułku Ułanów <u>Efekt 2020 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID/PNB.	ZIM	VIII	P	śr. Miasta	1 500 000	1 500 000		340 700	22,7					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB.	VI	Kontynuacja umowy nr ZIM/ZIM/02/2019/002 z 30.01.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 30.06.2020 r.	
24	ZDMK/T1.125/16	Przebudowa ul. Glinik <																	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2020 r.:	Jedn. realizując a	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.05.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarządzt.PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 31.05.2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe na 31.05.2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,0	13	14	15	16	17	18	19	20
28	ZDMK/T1.145/16	Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku ul. Widłakowa – ul. Tyniecka <i>Efekt 2020 r.: Przebudowana ścieżka rowerowa wzdłuż Wisły na odcinku od ul. Widłakowej do ul. Tynieckiej, odcinek o dl. 672 m, o szerokości 3 m wraz z pobocznymi o szer. 0,5 m.</i>	ZDMK	VIII	B	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000		1 000 000	100,0	1 000 000	100,0			Zakończenie robót budowlanych.	I	Zakończono działanie. Roboty budowlane zakończone w grudniu 2019 r.	
																Przyjęcie zgłoszenia o zakończeniu budowy.	I	Zakończono działanie. 17.02.2020 r. przyjęto zgłoszenie zakończenia budowy.	
29	ZDMK/T1.150/16	Przebudowa Rynku Kleparskiego <i>Efekt 2020 r.: Przebudowana ul. Rynek Kleparski na odcinku ok. 210 m – jezdnia o szer. 6,5 m z obustronnym chodnikiem o szer. 5,5 – 7,2 m.</i>	ZDMK	I	B	śr. Miasta	3 441 823	3 441 823		3 441 823	100,0	1 862 014	54,1			Zakończenie wykonania robót budowlanych.	VI	Kontynuacja umowy nr 465/ZDMK/2019 z 4.06.2019 r. na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.06.2020 r. Wykonano: -- ulepszenie podłoża 1.230m ² , - ułożenie krawężnika 740 m, - ułożono nawierzchnię z chodnika z płyt granitowych - 922m ² , - ułożono nawierzchnie drogi z płyt granitowych - 1.197m ²	
																Przyjęcie zgłoszenia zakończenia budowy.	VII		
30	ZDMK/T1.151/16	Rewitalizacja Placu Biskupiego <i>Efekt 2020 r.: Zrewitalizowany Plac Biskupi – jezdnia na odcinku o dl. ok. 210 m o szer. 3,5 m z obustronnym chodnikiem o szer. 1,2 – 2,30 m i pasem postojowym o szer. 2,5 m oraz terenem zielonym o powierzchni 3 598 m².</i>	ZDMK	I	B	śr. Miasta	4 175 596	2 970 761	ZPMK Nr 751/26.03.2020 ZPMK Nr 1067/7.05.2020 ZPMK Nr 1060/21.05.2020	1 907 258	64,2	7 257	0,2			Zakończenie robót budowlanych.	X	Kontynuacja umowy nr 133/ZDMK/2019 z 5.02.2019 r. na wykonanie robót budowlanych. Wykonano: - prace rozbiórkowe - nawierzchnie z płyt chodnikowych 961,5 m ² , - prace rozbiórkowe - nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 2074 m ² , - prace rozbiórkowe - krawężniki i obrzeża 902 m, - stabilizację gruntu 927 m ² , - podbudowę 1.277 m ² , - ułożono krawężniki i obrzeża 204 m, - nawierzchnie kamienne 919 m ² .	
31	ZDMK/T1.152/16	Przebudowa ul. Piaszowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej <i>Efekt 2020 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.</i>	ZDMK	XIII	P	śr. Miasta	50 000	50 000		50 000	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID .	XI	Kontynuacja umowy nr 1063/ZIKIT/2017 z 21.08.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. 16.09.2019 r. uzyskano decyzję o ZRID nr 19/6740.4/2020. Od decyzji wpłynęło odwołanie. Trwa postępowanie odwoławcze. MUW określił termin załatwienia sprawy do 10.04.2020 r. - termin nie został dotrzymany ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju.	
32	ZDMK/T1.155/16	Rozbudowa ul. Chylińskiego <i>Efekt 2020 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.</i>	ZDMK	IV	P	śr. Miasta	100 000	100 000		54 612	54,6					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID .	XI	Kontynuacja umowy nr 557/ZIKIT/2016 z 17.05.2016 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 17.06.2020 r. 16.01.2019 r. organ II instancji uchylił decyzję o ZRID i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia do AU UMK. Projektant uzupełnia nieprawidłowości wykazane przez organ II instancji.	
33	ZDMK/T1.156/16	Budowa połączenia drogowego ul. Szafrówkiej z ul. Jabłonną <i>Efekt 2020 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.</i>	ZDMK	IV	P	śr. Miasta	67 158	67 158		67 158	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID .	XI	Kontynuacja umowy nr 550/ZIKIT/2016 z 17.05.2016 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Małopolski Urząd Wojewódzki uchylił decyzję o ZRID i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia do AU UMK. Trwa postępowanie - uzupełniane są braki projektowe (planowany termin ich usunięcia wyznaczono na 1.09.2020 r.).	
34	ZDMK/T1.158/16	Rozbudowa ul. Kozińskiej <i>Efekt 2020 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.</i>	ZDMK	VIII	P	śr. Miasta	293 716	293 716		292 716	99,7					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID .	XII	Kontynuacja umowy nr 394/ZIKIT/2018 z 19.04.2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Uzyskano decyzję pozwolenie wodnoprawne. Trwa uzgadnianie projektów branżowych z dysponentami mediów.	

[illegible]

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2020 r.:	Jedn. realizując a	Lokalizacja (Nr Działnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.05.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarządz.PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 31.05.2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe na 31.05.2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,0	13	14	15	16	17	18	19	20	
39	ZDMK/T1.179/17	Przebudowa ul. Bieżanowskiej	ZDMK	XII	B	śr. Miasta	4 815 640	4 815 640		4 468 828	92,8	2 414 262	50,1			Wykonanie robót budowlanych.	XI	Kontynuacja umowy nr 134/ZDMK/2019 z 28.01.2019 r. na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.11.2020 r. Wykonano: -roboty odwodnieniowe: kanalizację opadową o śr. 800 , 600 , 400 , 300, 200 - 992 m, studnie rew. o śr. 1200 - 4 szt. wpusty uliczne - 25 szt., - sieć wodociagową o śr. 100, 300 , 250 - 738 m, - przyłącza wodociagowe - 28 szt./ 310 m. - ułożenie kabla oświetleniowego - 990 m, - montaż słupów wraz z wysięgnikami - 25 szt., -nawierzchnie 5 200 m2 - chodniki - 680 m2 , - zatoki autobusowe - 3 szt. Zleceniem IP.452.34.1.2020 z 20.03.2020 r. zlecono opracowanie aktualizacji projektu docelowej organizacji ruchu. Termin realizacji - 30.04.2020 r. Wartość zlecenia : 7 380 zł - opracowano i odebrano projekt organizacji ruchu.		
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Przebudowana ul. Bieżanowska.														Przyjęcie zgłoszenia o zakończeniu budowy.	XII			
40	ZDMK/T1.182/17	Rozbudowa ul. Szafrana	ZDMK	XIII	P	śr. Miasta	104 058	104 058		104 058	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	X	Kontynuacja umowy nr 406/ZIKIT/2018 z 24.04.2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa procedowanie złożonego w 2019 r. wniosku o wydanie decyzji ZRID - wszczęło postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o ZRID.		
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.																		
41	ZDMK/T1.187/17	Rozbudowa ul. Tynieckiej	ZDMK	VIII	P, B	śr. Miasta	500 000	109 000	ZPMK Nr 753/26.03.2020	109 000	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	VI	Kontynuacja umowy nr 935/ZIKIT/2017 z 21.07.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa procedowanie złożonego w 2019 r. wniosku o wydanie decyzji o ZRID. Braki uzupełniono i 10.03.2020 r. AU UMK wszczął postępowanie o wydanie decyzji o ZRID. 28.04.2020 r. AU UMK wydał decyzję nr 11/6740.4/2020 o ZRID. Decyzja nie jest ostateczna.		
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Rozpoczęte roboty budowlane.														Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII			
																	Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
																		X		
42	ZIM/T1.188/17	Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu	ZIM	XII	P, B	śr. Miasta	5 000 000	5 000 000		522 799	10,5					<u>Etap I:</u> <u>Przebudowa ul. Kostaneckiego</u>				
																Kontynuacja prac projektowych.	I	Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2019/018 z 14.06.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego z terminem realizacji 31.12.2021 r.		
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	I	Zakończono działanie.		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	III	Opóźnienie ok. 3 miesięcy. Dla przebudowy ul. Kostaneckiego wymagane jest uzyskanie zgodny na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. AU UMK wystąpił o zgodę do Ministra 13.01.2020 r. Ministerstwo wydało postanowienie o uzupełnieniu braków 5.02.2020 r. Braki zostały uzupełnione 27.02.2020 r. Oczekiwanie na zgodę. W związku z powyższym termin uzyskania decyzji o PNB przewidywany w czerwcu br.		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Ogłoszenie planowane w lipcu br.		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XII			
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	XII			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	VI			
																Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	XII			
																Pełnienie nadzoru inwestorskiego.	XII			

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2020 r.:	Jedn. realizując a	Lokalizacja (Nr Działnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.05.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarządzt.PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 31.05.2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe na 31.05.2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,0	13	14	15	16	17	18	19	20
																Rozbudowa ul. Jakubowskiego			
																Kontynuacja prac projektowych.	I	Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2019/018 z 14.06.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego z terminem realizacji 31.12.2021 r.	
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	II	Zakończono działanie. 13.03.2020 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o ZRID do AU UMK.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XII		
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	VIII		
																Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	XII		
																Pełnienie nadzoru inwestorskiego.	XII		
																Budowa drogi łączącej ul. Jakubowskiego z ul. Kosocicką			
																Kontynuacja prac projektowych.	I-XII	Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2019/018 z 5.07.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego z terminem realizacji 30.09.2023 r.	
43	ZDMK/T1.193/17	Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaulek	ZDMK	VI	P, B	śr. Miasta	3 267 143	267 143	ZPMK Nr 1067/7.05.2020	80 101	30,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VII	Kontynuacja umowy nr 1474/ZIKIT/2017 z 14.11.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. 11.03.2020 r. zawarto aneks nr 6/2020 dotyczący zmiany terminu realizacji do 6.07.2020 r. Firma projektowa wystąpiła z wnioskiem o aneks zwiększającym kwotę umowy o 6 000 zł, w związku z wydaną aktualizacją warunków technicznych na przebudowę sieci energetycznej wydanych przez dysponenta - konieczność przeprojektowania sieci energetycznej.	
		Efekt 2020 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.																	
44	ZDMK/T1.200/17	Modernizacja ul. Niewodniczańskiego	ZDMK	X	P	śr. Miasta	134 685	134 685		134 685	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XI	Kontynuacja umowy nr 1077/ZIKIT/2017 z 23.08.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa rozdział ciał hipotecznych dla pasa drogowego ul. Chalubińskiego (działka nr 311). Powyższe wstrzymuje dalsze prace projektowe. Przedłuża się procedura rozdziału ciał hipotecznych oraz zmieniły się przepisy (w tym o kanale technologicznym), które wymuszają przeprojektowanie całego zakresu. Powyższe będzie się wiązało z dodatkowym wynagrodzeniem dla Wykonawcy, który będzie musiał przystąpić do projektowania od nowa.	
		Efekt 2020 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.																	
45	ZDMK/T1.205/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej (ZIT)	ZDMK	III	P+B		8 365 001	8 390 124	ZPMK Nr 900/15.04.2020	8 360 000	99,6					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/ PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesięcy. Kontynuacja umowy nr 864/ZDMK/2019 z 14.08.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.10.2020 r. 10.01.2020 r. uzyskano pozwolenie wodnoprawne. 7.05.2020 r. zawarto aneks do umowy zmieniający termin uzyskania decyzji o ZRID/PNB - do 16.08.2020 r. i wykonania robót budowlanych - do 30.11.2020 r.	
		Efekt 2020 r.: Wybudowana ścieżka rowerowa.				śr. Miasta	1 716 941	1 716 941		1 716 190	100,0					Wykonanie robót budowlanych.	X		
						śr. UE	6 648 060	6 673 183		6 643 810	99,6					Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2020 r.:	Jedn. realizując a	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.05.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarządzt.PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 31.05.2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe na 31.05.2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,0	13	14	15	16	17	18	19	20
46	ZDMK/T1.213/17	Program budowy chodników	ZDMK	I-XVIII	P, B		11 000 000	11 000 000		7 603 255	69,1					Przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy chodników w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.	VII		
		śr. Miasta				2 000 000	2 000 000		998 000	49,9				Zawarcie umowy/umów na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy chodników w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.	VIII				
		środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania				9 000 000	9 000 000		6 605 255	73,4				Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy chodników w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.	X				
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodników w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesięcy. Przygotowane zostały dokumenty do ogłoszenia zamówienia publicznego dla następujących lokalizacji: - Opracowanie dokumentacji w cyklu jednorocznym : 1) ul. Lubocka • od nr 141 do 145 A i B • rejon ul. Komasy – wykonanie przejścia dla pieszych i przedłużenie chodnika i peronu przystankowego • dobudowa 3 odc. chodnika przy posesji nr 34 i 32 oraz działce 127 2) ul. Darwina od torów tramwajowych do przystanku autobusowego – około 50 m 3) ul. Isep od przystanku przy ul. Wiklinowej do ul. Cupłowej 4) ul. Siarczanogórska - od ul. Myślenickiej do ul. Podhalnie od strony szkoły 5) ul. Radzikowskiego - na odcinku od ul. Fiszera do ul. Słowiczej 6) ul. Cechowa (w rejonie budynku nr 48 – publicznego przedszkola The Little Steps wraz z przejściami dla pieszych). - Opracowanie dokumentacji w cyklu dwuletnim: 1) ul. Kantorowicka - od ul. Gustawa Morcinka do skrzyżowania z ul. Zakole (mostku na potoku) 2) ul. Łokietka od Biedronki do ul. Starego Wiarusa 3) ul. Podgórk i od wiaduktu nad A4 do ul. Cechowej jednostronnie 4) ul. Tyniecka od ul. Dąbrowa do ul. Nowej Kolnej z uwzględnieniem peronu przystankowego , przejść dla pieszych. 5) ul. Powstańców po północnej stronie od przystanku autobusowego "Powstańców Magazyny" do przystanku autobusowego "Dziekanowicka" i mostku nad potokiem Sudół 6) ul. Tyniecka od bud. nr 116 do bud. SP nr 54 7) ul. Żelazowskiego (wschodnia strona od przystanku ul. Szczegółów do ul. Baryckiej).					
												Zawarcie umowy/umów na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodników w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.					
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w trybie zaprojektuj i wybuduj.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.					
												Zawarcie umowy/umów na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w trybie zaprojektuj i wybuduj.	V						
												Złożenie wniosków o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	VII	Kontynuacja umów z 2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla następujących lokalizacji: - ul. Moszyńskiego, - ul. Golikówka, - ul. Łutnia, - ul. Drożyska, - ul. Łupaszki, - ul. Pędzichów, - ul. Drozdowskich, - ul. Smętna, - ul. XX Pijarów, - ul. Katowicka.					
												Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszeń wykonania robót budowlanych.	VIII	Uzyskano decyzje administracyjne dla lokalizacji: - ul. Pędzichów, - ul. Drozdowskich.					
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX						
												Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.	X						

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2020 r.:	Jedn. realizując a	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.05.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarządzt.PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 31.05.2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe na 31.05.2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,0	13	14	15	16	17	18	19	20
51	ZIM/T1.234/18	Budowa wiaduktu nad układem torowym w ciągu ul. Kąpielowej	ZIM	IX	P	śr. Miasta	500 000	500 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie wielobranżowej koncepcji wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Ogłoszenie planowane w czerwcu br.	
		Efekt 2020 r.: Opracowana koncepcja wielobranżowa.														Zawarcie umowy na opracowanie wielobranżowej koncepcji wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej.	VII		
																Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	XII		
52	ZDMK/T1.235/18	Budowa przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu ul. Stella-Sawickiego i ul. Orlińskiego	ZDMK	XIV	P+B	śr. Miasta	2 386 000	2 386 000		2 384 980	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/ PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Kontynuacja umowy nr 697/ZDMK/2019 z 17.07.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonania robót budowlanych. Trwa opracowanie dokumentacji.	
		Efekt 2020 r.: Przebudowana ul. Stella-Sawickiego w zakresie przystanków autobusowych w rejonie skrzyżowania z ul. Orlińskiego.														Wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	VIII		
53	ZDMK/T1.246/19	Budowa parkingu przy ul. Wawelskiej (pętla), rejon bloku 60	ZDMK	XV	P, B	śr. Miasta	330 000	330 000		24 010	7,3					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VII	Kontynuacja umowy nr 426/ZDMK/2019 z 24.04.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 3.04.2020 r. 21.02.2020 r. złożono wniosek do AU UMK o wydanie decyzji o PNB. AU UMK wezwało projektanta do uzupełnienia braków we wniosku do 30.06.2020 r. 8.05.2020 r. uzupełniono braki.	
		Efekt 2020 r.: Wybudowany parking przy ul. Wawelskiej.														Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy	XII		
54	ZIM/T1.249/19	Budowa kładki łączącej ul. Żabiniec z al. 29 Listopada	ZIM	VII, VIII	P	śr. Miasta	300 000	300 000		135 000	45,0					Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej kładki łączącej ul. Żabiniec z al. 29 Listopada w rejonie skrzyżowania linii kolejowych: nr 8 Warszawa – Kraków i nr 100 Kraków Mydlniki - Gaj.	VI	Kontynuacja opracowania koncepcji architektoniczno-urbanistycznej na podstawie umowy z 2019 r.	
		Efekt 2020 r.: Opracowana koncepcja architektoniczno-urbanistyczna. Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.														Uzyskanie decyzji ULICP.	VI		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy kładki łączącej ul. Żabiniec z al. 29 Listopada.	X		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	XII		
																Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	XII		
55	ZDMK/T1.251/19	Przebudowa ul. Stróżeckiego	ZDMK	VI	P	śr. Miasta	67 229	67 229		67 229	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB	III	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr 429/ZDMK/2019 z 7.05.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. 26.05.2020 r. uzyskano 2 zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	
56	ZIM/T1.253/19	Koncepcja budowy kładki pieszo - rowerowej Dębniki - Zwierzyniec	ZIM	VII-VIII	P	śr. Miasta	175 000	175 000								Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej kładki pieszo-rowerowej Dębniki-Zwierzyniec.	VI	Kontynuacja opracowania koncepcji na podstawie umowy z 2019 r.	
57	ZDMK/T1.254/19	Budowa drogi równoległej do ul. Turowicza na odcinku od ul. gen. Bolesława Roi do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego	ZDMK	IX, XI	P, B	śr. Miasta	600 000	600 000		373 810	62,3					Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB dla budowy ekranów akustycznych.	VII		
		Efekt 2020 r.: Zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla budowy ekranów akustycznych.	IX		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID dla budowy drogi.	X	Kontynuacja umowy nr 470/ZDMK/2019 z 16.05.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
58	ZDMK/T1.256/19	Ul. Górnickiego - budowa chodnika	ZDMK	IV	P+B	śr. Miasta	1 000 000	500 000	ZPMK Nr 1067/7.05.2020							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	II	Opóźnienie ok 4 miesiące. Trwa przygotowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego.	
		Efekt 2020 r.: Rozpoczęte roboty budowlane.														Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok 3 miesiące.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonywania robót budowlanych.	XI		
																Rozpoczęcie roboty budowlane.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2020 r.:	Jedn. realizując a	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.05.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarządź.PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 31.05.2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe na 31.05.2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,0	13	14	15	16	17	18	19	20	
59	ZDMK/T1.259/19	Budowa lewoskrętu z ul. Żmujdzkiej w al. 29 Listopada <i>Efekt 2020 r.: Uzyskana ostateczna decyzja PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.</i>	ZDMK	III, IV	P	śr. Miasta	144 698	144 698		144 698	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI	Kontynuacja umowy nr 472/ZDMK/2019 z 16.05.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 10.09.2020 r. 20.03.2020 r. zawarto aneks nr 2/2020 do umowy zmieniający termin jej wykonania do 10.09.2020 r.		
60	ZDMK/T1.260/19	Budowa drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki przy al. Bora Komorowskiego	ZDMK	XIV	P		210 000	210 000		188 129	89,6					Kontynuowanie opracowania dokumentacji projektowej.	IX	Kontynuacja umowy nr 1301/ZDMK/2019 z 12.12.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 12.02.2021 r.		
		śr. Miasta				105 000	105 000		94 065	89,6										
		dotacja				105 000	105 000		94 065	89,6					Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	XI				
61	ZDMK/T1.262/19	Układ drogowy w rejonie ul. Wita Stwosza - ul. Bosackiej <i>Efekt 2020 r.: Kontynuowane rozliczenie finansowe porozumienia z 2012 r. zawartego pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Regionalnym Dworcem Autobusowym.</i>	ZDMK	XIV	RF	śr. Miasta	11 300	11 740	ZPMK Nr 753/26.03.2020	11 550	98,4	4 767	40,6		Kontynuowanie rozliczenia finansowego porozumienia z 2012 r. zawartego pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Regionalnym Dworcem Autobusowym.	XII	Wyplacono część środków finansowych.			
62	ZTP/T1.265/19	LOW-CARB - Budowanie potencjału na rzecz zintegrowanego planowania mobilności niskoemisyjnej w funkcjonalnych obszarach miejskich <i>Efekt 2020 r.: Wdrożony pilotażowy program 5 nowych stacji roweru publicznego. Zakupione 50 rowerów elektrycznych. Wdrożona zintegrowana technologia IT.</i>	ZTP	I-XVIII	B		608 214	649 000	ZPMK Nr 508/28.02.2020	33 202	5,1					Ogłoszenie zamówienia publicznego na utworzenie podsystemu roweru publicznego złożonego z ok. 55 rowerów elektrycznych.	III	Zakończono działanie. 10.03.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Nie wpłynęła żadna oferta. Zamówienie unieważnione.		
						śr. Miasta	91 387	197 000	Uchwała Nr XXXVIII/980/2020 Rady Miasta Krakowa z 20.03.2020 r.	4 981	2,5					Zawarcie umowy na utworzenie podsystemu roweru publicznego złożonego z ok. 55 rowerów elektrycznych.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.		
						śr. UE	516 827	452 000		28 221	6,2					Wdrożenie pilotażowego podsystemu roweru publicznego złożonego z ok. 55 rowerów elektrycznych.	VII			
															Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie punktów przeładunkowych.	VIII	Kontynuacja opracowani analizy przedinwestycyjnej na podstawie umowy z 2019 r. z terminem realizacji 30.04.2020 r.			
															Ewaluacja wdrożonych punktów przeładunkowych oraz podsystemów roweru publicznego.	XI				
63	ZTP/T1.268/19	System Informacji Miejskiej <i>Efekt 2020 r.: Wykonany System Informacji Miejskiej w rejonie DH Jubilat.</i>	ZTP	I-XVIII	P, B	śr. Miasta	1 180 000	1 180 000		27 060	2,3	27 060	2,3			Kontynuacja opracowania aktualizacji i rozszerzenia dokumentacji projektowej Systemu Informacji Miejskiej, w tym projektów graficznych koncepcyjnych oraz dokumentacji technicznej.	III	Zakończono działanie. 16.03.2020 r. odebrano opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.		
																Opracowanie dokumentacji projektowej Systemu Informacji Miejskiej.	V	Zakończono działanie. 16.03.2020 r. odebrano opracowanie dokumentacji projektowej.		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie Systemu Informacji Miejskiej w rejonie DH Jubilat.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. 20.03.2020 r. ogłoszono dialog techniczny. Zgłosiło się 5 oferentów. Spotkania odbędą się po ustabilizowaniu sytuacji sanitarno-epidemiologicznej w kraju.		
																Zawarcie umowy na wykonanie Systemu Informacji Miejskiej w rejonie DH Jubilat.	VI			
																Wykonanie Systemu Informacji Miejskiej w rejonie DH Jubilat.	VIII			
																Zawarcie umowy na sprawowanie nadzoru autorskiego.	IV			
64	ZDMK/T1.269/19	Budowa drogi dojazdowej w rejonie ulic Wizjonerów i Radzikowskiego <i>Efekt w 2020 r.: Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.</i>	ZDMK	VI	P	śr. Miasta	250 000	250 000		106 020	42,4					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. 25.02.2020 r. ogłoszono zamówienie.		
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Umowa nr 300/ZDMK/2020 z 1.04.2020 r. na kwotę 106 020 zł (brutto) z terminem realizacji 30.11.2020 r.		
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII			
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ /przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI			
65	ZDMK/T1.271/20	Przebudowa ul. Siennej <i>Efekt w 2020 r.: Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.</i>	ZDMK	I	P	śr. Miasta	50 000	50 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 3 miesięcy. Trwa przygotowywanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego.		
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.		
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII			

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2020 r.:	Jedn. realizując a	Lokalizacja (Nr Działnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.05.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarządzt.PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 31.05.2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe na 31.05.2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,0	13	14	15	16	17	18	19	20
75	ZDMK/T1.282/20	Bezpieczniej wzdłuż ul. Sołtysowskiej	ZDMK	XIV	P	śr. Miasta budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	30 000	30 000		22 990	76,6					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	I	Zakończono działanie. 16.01.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	II	Zakończono działanie. Umowa nr 146/ZDMK/2020 z 20.02.2020 r. na kwotę 22 990 zł z terminem realizacji 7 miesięcy od daty zawarcia umowy, tj. do 20.09.2020 r.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.	
		Efekt w 2020 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
76	ZDMK/T1.283/20	Ścieżka rowerowa na wjeździe w ul. Medveckiego od zachodu	ZDMK	XIV	P, B	śr. Miasta budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	30 000	30 000		25 437	84,8					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	II	Zakończono działanie. 11.02.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Umowa nr 193/ZDMK/2020 z 12.03.2020 r. na kwotę 25 437 zł z terminem realizacji 8 miesięcy od podpisania umowy.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XII		
		Efekt w 2020 r.: Rozpoczęte roboty budowlane.														Rozpoczęcie robót budowlanych.	XI		
77	ZDMK/T1.284/20	Przejście łączące ul. Bohomolca z ul. Kuczkowskiego	ZDMK	XV	P+B	śr. Miasta budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	100 000	100 000		2 952	3,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	II	Zakończono działanie. Rozstrzygnięto zamówienie publiczne na kwotę 2 952 zł.	
																Zawarcie umowa na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	III	Zakończono działanie. Umowa nr 222/ZDMK/2020 z 10.04.20020 r. na kwotę 2 952 zł. Termin realizacji 20.05.2020 r.	
																Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	V	Zakończono działanie. 26.05.2020 r. odebrano program funkcjonalno-użytkowy.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Ogłoszenie planowane w czerwcu br.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
		Efekt w 2020 r.: Wybudowane przejście łączące ulicę Bohomolca z ulicą Kuczkowskiego.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
78	ZDMK/T1.285/20	Oświetlenie przejść dla pieszych w Bieńczycach	ZDMK	XVI	P+B	śr. Miasta budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	250 000	250 000		151 438	60,6					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Rozstrzygnięto zamówienie publiczne na kwotę 151 438 zł.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Umowa nr 389/ZDMK/2020 na kwotę 151 438 zł. Termin realizacji 30.10.2020 r.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
		Efekt w 2020 r.: Wybudowane oświetlenia przejść dla pieszych w Bieńczycach.																	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2020 r.:	Jedn. realizując a	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.05.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarządź.PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 31.05.2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe na 31.05.2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,0	13	14	15	16	17	18	19	20
79	ZDMK/T1.286/20	Budowa chodnika wzdłuż ul. Lubockiej	ZDMK	XVII	P+B	śr. Miasta budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	200 730	200 730		3 490	1,7					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	II	Zakończono działanie. Rozstrzygnięto zamówienie publiczne na kwotę 3 490 zł.	
																Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	III	Zakończono działanie. Umowa nr 222/ZDMK/2020 z 10.04.20020 r. na kwotę 3 490 zł. Termin realizacji 20.05.2020 r.	
																Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	IV	Zakończono działanie. 26.05.2020 r. odebrano program funkcjonalno-użytkowy.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
80	ZDMK/T1.287/20	Im jaśniej tym przyjemniej!	ZDMK	XVII	P+B	śr. Miasta budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	57 500	57 500		36 654	63,7					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	II	Zakończono działanie. 14.02.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Wpłynęło 4 ofert. Najniższa oferta na kwotę 36 654 zł. Trwa weryfikacja złożonych ofert.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 366/ZDMK/2020 z 28.04.2020 r. na kwotę 36 654 zł. Termin realizacji 31.10.2020 r.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
																Wykonanie robót budowlanych.	X		
81	ZIM/T1.288/20	Budowa kładki pieszorowerowej Grzegórzki - Zabłocie	ZIM	II, XIII	P	śr. Miasta	500 000	5 000 000	Uchwała Nr XXXVIII/982/2020 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 marca 2020 r.	5 000 000	100,0					Zawarcie umowy z PKP PLK S.A. na dofinansowanie budowy kładki	IV	Zakończono działanie. 17.04.2020 r. zawarto umowę na dofinansowanie realizacji inwestycji z PKP Polskie Linie Kolejowe SA, umowa na kwotę 70 000 000 zł (2020 rok - 5 000 000 zł, 2021 rok - 27 000 000 zł, 2022 rok - 38 000 000 zł)	
									ZPMK Nr 819/2.04.2020 ZPMK Nr 870/8.04.2020							Wyplacenie części dofinansowania na rzecz PKP PLK S.A	XII		
82	ZDMK/T1.289/20	Program budowy ścieżek rowerowych	ZDMK	I - XVIII	P, B	śr. Miasta	500 000	470 000	ZPMK Nr 1067/7.05.2020							Przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy ścieżek rowerowych w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.	III	Opóźnienie ok. 3 miesiące. Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju działanie wstrzymane.	
																Zawarcie umowy/umów na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy ścieżek rowerowych w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
																Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy ścieżek rowerowych w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.	XI		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek rowerowych w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.	IV		
																Zawarcie umowy/umów na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek rowerowych w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
																Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Przyjęcie zawiadomień o zakończeniu budowy.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2020 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.05.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarządz.PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 31.05.2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe na 31.05.2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,0	13	14	15	16	17	18	19	20
83	ZDMK/T1.292/20	Program budowy parkingów osiedlowych	ZDMK	I - XVIII	P, B	śr. Miasta	2 000 000	2 000 000								Przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy parkingów osiedlowych.	II	Opóźnienie ok. 4 miesiące.	
																Zawarcie umowy/umów na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy parkingów osiedlowych.	II	Opóźnienie ok. 4 miesiące.	
																Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy parkingów osiedlowych.	II	Opóźnienie ok. 4 miesiące.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji budowy parkingów osiedlowych.	II	Opóźnienie ok. 4 miesiące. W zakresie os. Albertyńskiego 27 stwierdzono, że wskazana lokalizacja miejsc postojowych przed budynkiem nr 27 jest niezgodna z zapisami obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „Marii Dąbrowskiej – Bieńczyka” ponieważ teren wskazany na lokalizację miejsc postojowych to tereny zieleni urządzonej ZP.8 o podstawowym przeznaczeniu pod parki, ogrody, zieleń towarzyszącą obiektom budowlanym, zieleń izolacyjna, urządzone ciągi piesze. Wg. zapisu w ww. MPZP na przedmiotowym terenie jest zakaz lokalizacji miejsc parkingowych. W związku z powyższym 21.02.2020 r. wystąpiono do Rady Dzielnic XVI z prośbą o wskazanie innych terenów w sprawie lokalizacji parkingów. 27.02.2020 r. Rada Dzielnic XVI Bieńczyce podjęła uchwałę aby w zamian lokalizacji na os. Albertyńskim 27 wpisać do programu budowy parkingów budowę parkingu w os. Jagiellońskim w rejonie budynków nr 20, 33 a ogrodzeniem szkoły. Brak ostatecznego potwierdzenia z Rady Dzielnic XVI Bieńczyce nowych lokalizacji. Nie otrzymano informacji ze wskazaniem lokalizacji miejsc postojowych w rejonie SP nr 100 na os. Albertyńskim 36. Pierwotna lokalizacja miejsc postojowych wskazana przez Radę Dzielnic XVIII dotyczyła działki nr 80/1 obr. 7 Nowa Huta, która to działka pozostaje w trwałym zarządzie SP nr 100 im. Adama Mickiewicza, a więc zgodnie z zapisami statutu ZDMK nie może zostać zabudowana parkingiem ponieważ jedynym właścicielem nie pozostaje Gmina Kraków lub Skarb Miasta.	
																Zawarcie umowy/umów na opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingów osiedlowych.	VI		
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
																Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Przyjęcie zawiadomień o zakończeniu budowy.	XII		
84	ZDMK/T1.293/20	Budowa tunelowego przejścia pieszo-rowerowego pod linią 100 (Mała obwodnica kolejowa) łączącego ul. Lotniczą z ul. Raciborskiego	ZDMK	III	P	śr. Miasta	100 000	100 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID.	IV	Zakończono działanie. 20.02.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Ponieważ cena złożonej oferty przekroczyła środki finansowe przeznaczone na zadanie ogłoszenie unieważniono. Ponownie ogłoszono zamówienie publiczne - otwarcie ofert planowane 3.06.2020 r.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID.	XII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID.	XII		
85	ZTP/T1.294/20	Budowa wiat rowerowych na terenie Nowej Huty	ZDMK	XIV- XVIII	B	śr. Miasta	150 000	150 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i montaż wiat rowerowych.	VI	Trwa przygotowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i montaż wiat rowerowych.	VII		
																Uzyskanie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
																Dostawa i montaż wiat rowerowych.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2020 r.:	Jedn. realizując a	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.05.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarządz.PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 31.05.2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe na 31.05.2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,0	13	14	15	16	17	18	19	20	
86	ZDMK/T1.295/20	Odtworzenie ul. Smolarzy na odcinku od al. Dygasińskiego do ul. Na Wrzosach - koncepcja	ZDMK	XIII	P	śr. Miasta	50 000	50 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.	III	Opóźnienie ok. 3 miesiące.		
																Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesiące.		
		Efekt w 2020 r.: Opracowana koncepcja.														Opracowanie koncepcji.	VIII			
87	ZDMK/T1.296/20	Budowa oświetlenia ulicznego do Przedszkola nr 119	ZDMK	V	P+B	śr. Miasta	50 000	50 000		29 123	58,2					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. 20.02.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Złożono 4 oferty - najniższa na kwotę 29 123 zł. Trwa weryfikacja ofert.		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 440/ZDMK/2020 z 21.05.2020 r. na kwotę 29 123 zł, Termin realizacji 20.11.2020 r.		
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII			
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX			
		Efekt w 2020 r.: Wybudowane oświetlenie uliczne.														Wykonanie robót budowlanych.	X			
88	ZDMK/T1.297/20	Przebudowa ul. Niepokalanej Panny Marii	ZDMK	XIV	P	śr. Miasta	100 000		ZPMK Nr 753/26.03.2020							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	IV	Zakończono działanie. 20.02.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 20.03.2020 r. Zamówienie unieważniono gdyż najkorzystniejsza oferta przekraczała środki finansowe przeznaczone na to zadanie. 26.05.2020 r. powtórnie ogłoszono zamówienie publiczne - termin otwarcia ofert 4.06.2020 r.		
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	VI			
		Efekt w 2020 r.: Rozpoczęte opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.														Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	XII			
89	ZDMK/T1.298/20	Przebudowa ul. Podgórkí od ul. Soboníowickiej do ul. Míarowej i ul. Míarowej wraz z budówą kanalizacji opadowej	ZDMK	X	P	śr. Miasta	150 000	150 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.	III	Opóźnienie ok. 3 miesięcy.		
																Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.		
		Efekt w 2020 r.: Opracowana koncepcja.														Opracowanie koncepcji.	XII			
90	ZDMK/T1.299/20	Przebudowa ul. Architektów	ZDMK	XVII	B	śr. Miasta	2 500 000		ZPMK Nr 1067/7.05.2020							Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa nr 1067/2020 z 7.05.2020 r. zadanie wycofano z budżetu miasta.				
		Efekt w 2020 r.: Wykonane roboty budowlane																		
91	ZDMK/T1.300/20	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z dodatkowymi miejscami parkingowymi przy ul. Czerwone Maki	ZDMK	VIII	P	śr. Miasta	50 000	50 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.	III	Opóźnienie ok. 3 miesiące.		
																Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.		
		Efekt w 2020 r.: Opracowana koncepcja.														Opracowanie koncepcji.	XI			
92	ZTP/T1.301/20	Budowa wiat rowerowych w dzielnicy XII i XIII	ZTP	XII, XIII	B	śr. Miasta	300 000	300 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i montaż wiat rowerowych.	VI	Trwa przygotowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego.		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i montaż wiat rowerowych.	VII			
																Uzyskanie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII			
		Efekt w 2020 r.: Posadowione wiaty rowerowe w wybranych lokalizacjach na terenie dzielnicy XII i XIII.														Dostawa i montaż wiat rowerowych.	XII			

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2020 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Działnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.05.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarządź.PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 31.05.2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe na 31.05.2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania-faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,0	13	14	15	16	17	18	19	20
93	ZDMK/T1.302/20	Program modernizacji dróg	ZDMK	I - XVIII	B	śr. Miasta	20 000 000	20 000 000	ZPMK Nr 751/26.03.2020	19 781 902	98,9	39 681	0,2					Modernizacja dróg w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa, w tym m.in.: <u>ul. Pradnicka od ul. Bratysławskiej do Szpitala Narutowicza, ul. Galla od ul. Królewskiej do ul. Lea, Al. Kijowska od ul. Wrocławskiej do ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Nad Potokiem, ul. Emaus od al. Focha do ul. Piastowskiej, ul. Przegon, ul. Sienkiewicza od al. Grottgera do ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Czechowicza boczna, ul. Chodowieckiego, ul. Grabowa, ul. Hofmana, ul. Stojałowskiego, ul. Siarczanogórska, ul. Halszki od ul. Stojałowskiego do ul. Wysłouchów, ul. Podgórk i ul. Soboniewickiej do ul. Wyrwa, ul. Borowinowa od ul. Babiego Łata do ścieżki pieszej, ul. Babiego Łata od ul. Borowinowej do końca bloku, ul. Cechowa od ul. Podgórk do ul. Wyzynnej, ul. Podhalnie, ul. Spacerowa/Działowskiego, ul. Łutnia od ul. Bugaj do granicy miasta, ul. Kluczborska od ul. Pradnickiej w kierunku linii tramwajowej, ul. Krowoderska na odcinku od Placu Biskupiego do alei Juliusza Słowackiego (po stronie parzystej), ul. Gruszczyńskiego, ul. Landaua, ul. Tuchowska od szkoły do KS Rajsko, ul. Łysogórska.</u>	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2020 r.:	Jedn. realizując a	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.05.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarządzt.PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 31.05.2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe na 31.05.2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,0	13	14	15	16	17	18	19	20
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
98	ZDMK/T1.309/20	Budowa i rozbudowa ul. Słońskiego/Cwikłowej do ul. Wzgórze	ZDMK	VIII	P+B	śr. Miasta	150 000	150 000	ZPMK Nr 645/12.03.2020							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie wielowariantowej koncepcji.	IV	Opóźnienie ok. 4 miesiące. Przygotowano materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego.	
																Zawarcie umowy na opracowanie wielowariantowej koncepcji.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Opracowanie wielowariantowej koncepcji.	VI		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
99	ZDMK/T1.310/20	Program monitoringu bezprzewodowego	ZDMK	III	P+B	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Ogłoszenie zamówienia publicznego planowane w czerwcu br.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
100	ZDMK/T1.312/20	Przebudowa chodnika przy Alei Kasztanowej	ZDMK	VII	P	śr. Miasta	50 000	50 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Przygotowano materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego. Ogłoszenie planowane w czerwcu br.	
																Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Opracowanie koncepcji.	VIII		
101	ZDMK/T1.315/20	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej (ZIT)	ZDMK	III	P+B	śr. Miasta		30 000 30 000	ZPMK Nr 1067/7.05.2020							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej.	IX		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej.	X		
																Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej.	XI		
																Złożenie wniosku o dofinansowanie	XI		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	IX		