

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2020 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 31.05.2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe na 31.05.2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,0	13	14	15	16	17	18	19	20
		<b>TRANSPORT</b>					<b>183 164 533</b>	<b>163 767 195</b>		<b>119 631 387</b>	<b>73,0</b>	<b>20 017 476</b>	<b>12,2</b>						
						<i>środki Miasta</i>	140 971 902	127 852 235		91 178 624	71,3	16 871 152	13,2						
						<i>koncesja</i>	42 192 631	35 914 960		28 452 763	171	3 146 324	12						
						<i>śr. UE</i>	9 956 636	9 956 636		9 956 636	100,0								
							32 235 995	25 958 324		18 496 127	71,3	3 146 324	12,1						
		<b>Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych</b>					<b>183 164 533</b>	<b>163 767 195</b>		<b>119 631 387</b>	<b>73,0</b>	<b>20 017 476</b>	<b>12,2</b>						
1	ZDMK/T1.1/17	Łączymy parki Krakowa z Dzielnicy I, IV, V i VII do Ojcowa  <i>Efekt 2020 r.:</i> Wybudowana trasa rowerowa.	ZDMK	I, IV, V, VII	P+B	śr. Miasta budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III	1 744 509	1 744 509		1 744 509	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	III	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr 488/ZDMK/2019 z 21.05.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. 20.02.2020 r. uzyskano przyjęcie zgłoszenia wykonania robót.	
																Wykonanie robót budowlanych.	VIII	Trwają roboty budowlane.	
2	ZDMK/T1.2/17	Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności  <i>Efekt 2020 r.:</i> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.	ZDMK	XVIII	P+B	śr. Miasta budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III	100 000		ZPMK Nr 1394/22.06.2020							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. 15.06.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 1.07.2020 r.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	VII		
3	ZDMK/T1.8/17	Przebudowa ul. Maciejkowej  <i>Efekt 2020 r.:</i> Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.	ZDMK	IV	P	śr. Miasta	125 424	125 424		125 424	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XI	Kontynuacja umowy nr 1091/ZIKIT/2017 z 30.08.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa postępowanie odwoławcze w organie II instancji. Wpłynęło 8 odwołań od decyzji o ZRID wydanej w 2019 r. Trwa postępowanie odwoławcze.	
4	ZDMK/T1.9/13	Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi	ZDMK	XI	P,B	śr. Miasta	3 545 358	3 545 358		3 545 355	100,0	1 287 594	36,3			<b>Rozbudowa ul. Czajna</b>			
																Kontynuacja robót budowlanych rozbudowy ul. Czajna.	XII	Kontynuacja umowy nr 875/ZIKIT/2018 z 31.07.2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.11.2022 r. Wykonano 535 m kanalizacji opadowej, 530 m sieci oświetleniowej i 395 m sieci wodociągowej.	
																<b>Rozbudowa ul. Łamanej</b>			
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	IX	Kontynuacja umowy nr 409/ZDMK/2019 z 30.04.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 30.09.2020 r. 19.12.2019 r. Rada Dzielnicy XI podjęła uchwałę wzywającą do zaprzestania jakichkolwiek prac projektowych związanych z ul. Przewiewną. 30.01.2020 r. mieszkańcy ul. Łamanej sprzeciwili się zaprzestaniu prac na ul. Przewiewnej ponieważ ruch samochodów przeniesie się na ul. Łamaną. 14.02.2020 r. ZDMK wystąpił z wnioskiem do Rady Dzielnicy XI o stanowisko w przedmiotowej sprawie. Rada Dzielnicy XI wskazała na konieczność spotkania z mieszkańcami - trwa organizacja spotkania.	
																<b>Rozbudowa ul. Przewiewnej</b>			
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	IX	Kontynuacja umowy nr 438/ZDMK/2019 z 7.05.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 30.09.2020 r. 19.12.2019 r. Rada Dzielnicy XI podjęła uchwałę wzywającą do zaprzestania jakichkolwiek prac projektowych związanych z ul. Przewiewną. 30.01.2020 r. mieszkańcy ul. Łamanej sprzeciwili się zaprzestaniu prac na ul. Przewiewnej ponieważ ruch samochodów przeniesie się na ul. Łamaną. 14.02.2020 r. ZDMK wystąpił z wnioskiem do Rady Dzielnicy XI o stanowisko w przedmiotowej sprawie. Rada Dzielnicy XI wskazała na konieczność spotkania z mieszkańcami - trwa organizacja spotkania.	
																<b>Rozbudowa ul. Powal z Taczewa</b>			

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2020 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 31.05.2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe na 31.05.2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,0	13	14	15	16	17	18	19	20
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XII	Kontynuacja umowy nr 1404/2017 z 2.11.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. W związku z odwołaniem od decyzji MUW, który uchylił decyzję o ZRID, akta sprawy zostały przekazane do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego. Trwa postępowanie odwoławcze od decyzji MUW.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2020 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 31.05.2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe na 31.05.2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,0	13	14	15	16	17	18	19	20
		<u>Efekt w 2020 r.:</u> Kontynuowana rozbudowa ul. Czajna. Uzyskane ostateczne decyzje o ZRID na rozbudowę ulic Powały z Taczewa, Zyndrama z Maszkowic, Łamanej i Przewiewnej.														<b>Rozbudowa ul. Zyndrama z Maszkowic</b>			
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XII	Kontynuacja umowy nr 1405/2017 z 2.11.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.	
5	ZDMK/T1.10/20	Modernizacja systemu parkingowego - parking podziemny przy al. Adama Mickiewicza 18	ZDMK	VII	B	śr. Miasta		430 000	ZPMK Nr 1394/22.06.2020							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wymianę systemu parkingowego wraz z oprogramowaniem i urządzeniami.	V	<b>Zakończono działanie.</b> 13.05.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 29.06.2020 r. rozstrzygnięto zamówienie publiczne na kwotę 418 000 zł.	
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Zmodernizowany system parkingowy - parking podziemny al. Mickiewicza.														Zawarcie umowy na wymianę systemu parkingowego wraz z oprogramowaniem i urządzeniami.	VII	Umowa w trakcie procedowania.	
																Montaż systemu wraz z oprogramowaniem i urządzeniami.	X		
6	ZDMK/T1.11/20	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach samorządowych	ZDMK	I-XVIII	P+B			120 000	ZPMK Nr 1313/8.06.2020							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII		
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Wybudowane dwa doświetlenia przejść dla pieszych na wysokości węzła Bronowice oraz ul. Armii Krajowej 11														Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Uzyskanie przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
7	ZDMK/T1.14/05	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi	ZDMK	VII	P, B	śr. Miasta	5 000 000	5 000 000		1 956 274	39,1	1 464 841	29,3			<b>Etap V: Przebudowa ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Robla</b>			
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	VI	<b>Opóźnienie ok. 1 miesiąc.</b> Kontynuacja umowy nr 174/ZIKIT/2012 z 6.04.2012 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa procedowanie uzyskania decyzji ZRID (wniosek złożony 28.02.2019 r.). Mieszkańcy zgłoszyli zastrzeżenia i uwagi m.in. odnośnie korekty linii podziałowych. Odbyły się spotkania mieszkańców z Zastępcą Prezydenta Miasta Krakowa z udziałem projektanta na których podjęto ustalenia w sprawie możliwych do wprowadzenia korekt w opracowanej dokumentacji. Projektant uwzględnił korektę linii podziałowych. Projektant uzyskał wymagane uzgodnienia. Uzyskano prolongatę na uzupełnienie materiałów do wniosku o ZRID - (postanowienie AU UMK z 26.03.2020 r.) – termin uzupełnienia do dnia 30.09.2020 r. Projektant złożył uzupełnione materiały do AU 26.06.2020 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	X	Umowa na przyłącze do sieci energetycznej na kwotę 4 920 zł. Kontynuacja umowy nr 773/ZDMK/2019 z 8.08.2019 r. na wykonanie kanalizacji opadowej w ul. Borowego. Zawarto aneks do umowy z 2019 r. na wykonane kanalizacji opadowej w ul. Borowego - roboty dodatkowe na kwotę 718 059 zł. Umowa z 2019 r. kontynuowana ze środków nie wygasających wraz z rokiem budżetowym 2019. Kanalizacja została wykonana i przekazana do odbioru 14.04.2020 r. - trwa odbiór.	
																<b>Etap VI: Przebudowa ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Robla do ul. Tondosa</b>			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Robla do ul. Lajkonika.	V	<b>Opóźnienie ok. 2 miesiące.</b> Ogłoszenie planowane po uzyskaniu decyzji o ZRID na rozbudowę ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Lajkonika do ul. Tondosa.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Robla do ul. Lajkonika.	VI	<b>Opóźnienie ok. 1 miesiąc.</b>	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2020 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 31.05.2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe na 31.05.2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,0	13	14	15	16	17	18	19	20
		<b>Efekt 2020 r.:</b> <b>Etap V:</b> Rozpoczęta przebudowa ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Robla. <b>Etap VI:</b> Rozpoczęta przebudowa ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Robla do ul. Lajkonika. Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID dla przebudowy ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Lajkonika do ul. Tondosa.														Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych w ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Robla do ul. Lajkonika.	VII		
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID na przebudowę ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Lajkonika do ul. Tondosa.	VII	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr 317/ZIKIT/2014 z 29.07.2014 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. W związku z pozostawieniem bez rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID ponownie złożono wniosek o wydanie decyzji w dniu 5.03.2020 r. 29.05.2020 r. złożono do AU UMK poprawioną dokumentację projektową. 16.06.2020 r. AU UMK wszczął postępowanie.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID na przebudowę ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Lajkonika do ul. Tondosa.	XI		
8	ZDMK/T1.16/18	Rozbudowa ulicy Pawła Włodkowica	ZDMK	III	B	śr. Miasta	2 551 553	2 551 553		2 551 553	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	X	Kontynuacja umowy nr 957/ZDMK/2019 z 26.09.2019 r. na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.10.2020 r. Prace budowlane przy ul. Włodkowica zostały wstrzymane po naciskach od mieszkańców budynków przyległych do ulicy. Prace te wymagają zamknięcia ulicy, co w czasie epidemii mogłoby utrudnić w znacznym stopniu dojazd mieszkańców do budynków. Dodatkowo Wykonawca zgłaszał problemy z dostawą materiałów. Wznowiono wykonanie robót budowlanych. Wykonano: - rozbiórkę nawierzchni jezdni, parkingów i chodników ok. 2 000 m <sup>2</sup> - montaż kanałów z rur - ok. 253 m, - prace konstrukcyjne - palowanie, - stabilizację i pierwszą warstwę podbudowy.	
9	ZDMK/T1.19/17	Przebudowa ul. Do Fortu na odcinku od ul. Mistrzejowickiej do ul. Dmowskiego	ZDMK	XV	P	śr. Miasta	56 580	56 580		56 580	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	III	Opóźnienie ok. 4 miesiące. Kontynuacja umowy nr 1170/ZIKIT/2017 z 14.09.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej 6.02.2019 r. uzyskano decyzję o ZRID nr 4/6740.4/2019. Od decyzji wpłynęło odwołanie. MUW wydużył rozpatrywanie odwołania do 20.03.2020 r. W wyznaczonym terminie nie zajęto stanowiska i nie wyznaczono nowego terminu rozpatrzenia sprawy.	
10	ZDMK/T1.22/18	Rozbudowa ul. Meiera	ZDMK	IV	P	śr. Miasta	221 277	221 277		221 277	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID dla rozbudowy ul. Meiera na odcinku od Pawilonu Biedronki do działki nr 257/9 obr. 28 Krowodrza.	XI	Kontynuacja umowy nr 506/IKIT/2018 z 21.05.2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 6.05.2020 r. Trwa uzgadnianie projektu budowlanego oraz wydawanie odstępstwa przez PKP w zakresie ingerencji w tereny zamknięte. 2.06.2020 r. został zawarty Aneks nr 8 dotyczący zmiany terminu wykonania umowy do 23.07.2020 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID dla rozbudowy ul. Meiera na odcinku od działki nr 257/9 obr. 28 Krowodrza do działki nr 86 obr. 28 Krowodrza.	XI	Kontynuacja umowy nr 164/ZDMK/2019 z 8.03.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 26.04.2020 r. 15.06.2020 r. zawarte zostało Porozumienie dotyczące rozwiązania umowy. Zgodnie z zapisami prace Wykonawcy wycenione zostały na kwotę 86 285 zł. Niezrealizowana część zakresu umowy, zlecona zostanie do umowy nr 506/ZIKIT/2018. W przygotowaniu w/w aneks.	
11	ZDMK/T1.30/10	Rozbudowa ul. Wrony	ZDMK	VIII	P, B	śr. Miasta	3 100 000	3 100 000		3 099 000	100,0					<b>Rozbudowa ul. Wrony na odcinku od ul. Chlebicznej do ul. Warchalowskiego – etap I</b>			
																Kontynuacja wykonania robót budowlanych.	XII	Kontynuacja umowy nr 1156/ZDMK/2019 z 8.11.2019 r. na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 15.02.2023 r. Wykonano: przebudowę sieci wodnej - 1 126 m, przebudowę przyłączy wody -175 szt., kanalizację opadową - 88 m.	
																<b>Rozbudowa ul. Wrony na odcinku od ul. Warchalowskiego do ul. Skotnickiej wraz ze skrzyżowaniem Skotnicka – Wrony - Podgórze Tylnieckie – etap II</b>			
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XII	Kontynuacja umowy nr 1048/ZIKIT/2017 z 21.08.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. 12.02.2020 r. uzyskano pozwolenie wodnoprawne.	
12	ZDMK/T1.31/11	Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Łuczników, Gipsowa	ZDMK	XI	P	śr. Miasta	198 030	198 030		198 030	100,0					Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej.	XI	Kontynuacja umowy nr 220/ZIKIT/2018 z 28.02.2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Uzgodniono projekt budowlany branży drogowej. Wykonawca zakończył prace geodezyjne będące po jego stronie w związku z regulacją stanu prawnego działek wchodzących w zakres inwestycji. Aktualnie w Wydziale Geodezji UMK toczy się postępowanie rozdziałowe.	







Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2020 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 31.05.2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe na 31.05.2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,0	13	14	15	16	17	18	19	20
19	ZDMK/T1.99/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT)  <i>Efekt 2020 r.:</i> Wybudowana ścieżka rowerowa o dł. 1 400 m, o zmiennej szerokości od 2,5 do 3,5 m, wzdłuż ul. Babińskiego od skrzyżowania z ul. Bunscha następnie wzdłuż ul. Baczyńskiego oraz Skotnickiej do skrzyżowania z ul. Trockiego.	ZDMK	VIII	B	śr. Miasta śr. UE	3 207 003 1 452 274 1 754 729	3 207 003 1 452 274 1 754 729								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Opóźnieni ok. 4 miesiące. Trwa przygotowywanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego. Ogłoszenie planowane w sierpniu br.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Przyjęcie zgłoszenia o zakończeniu budowy.	XII		
20	ZDMK/T1.106/15	Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy  <i>Efekt 2020 r.:</i> Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.	ZDMK	XVIII	P	śr. Miasta	308 238	308 238		307 101	99,6					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	VI	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr 935/ZIKIT/2017 z 24.02.2016 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. 16.04.2019 r. wydano decyzję o ZRID nr 10/6740.4/2020, której postanowieniem z 26.04.2020 r. nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Od decyzji wpłynęło odwołanie. 30.03.2020 r. Wojewoda Małopolski umorzył postępowanie odwoławcze, tym samym decyzja o ZRID stała się ostateczna.	
21	ZIM/T1.106/15	Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy  <i>Efekt 2020 r.:</i> Kontynuowane roboty budowlane.	ZIM	XVIII	B	śr. Miasta	3 500 000	3 500 000		2 480 000	70,9					Kontynuacja robót budowlanych.	XII	Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2019/037 z 25.10.2019 r. na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.04.2022 r. Trwają roboty budowlane.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.	IV	Zakończono działanie. 24.04.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Wpłynęła 1 oferta na kwotę 202 950 zł - trwa jej weryfikacja.	
																Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.	X		
																Rozpoczęcie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.	X		
22	ZIM/T1.107/08	Budowa kładki pieszo-rowerowej „Kazimierz - Ludwinów”  <i>Efekt 2020 r.:</i> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.	ZIM	I, XIII	P	śr. Miasta	400 000	400 000		397 575	99,4					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XII	Kontynuacja opracowania aktualizacji dokumentacji projektowej na podstawie umów z 2015 r. i 2018 r.	
23	ZDMK/T1.115/15	Rozbudowa ul. Lubostron  <i>Efekt 2020 r.:</i> Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.	ZDMK	VIII	P	śr. Miasta	133 455	133 455		133 455	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	IX	Kontynuacja umowy nr 117/ZIKIT/2017 z 6.02.2017 r. i umowy nr 1228/ZIKIT/2017 z 22.09.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. 30.04.2020 r. złożono do AU UMK wnioski o wydanie decyzji o ZRID.	
24	ZDMK/T1.117/15	Budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148 przy ul. Żabiej  <i>Efekt 2020 r.:</i> Rozpoczęte roboty budowlane.	ZDMK	XII	P,B	śr. Miasta	500 000	500 000		97 785	19,6					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID .	VII	Kontynuacja umowy nr 896/ZIKIT/2018 z 13.08.2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. 28.02.2020 r. złożono w AU UMK wniosek o wydanie decyzji ZRID. 25.05.2020 r. uzupełniono nieprawidłowości we wniosku.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	XI		
25	ZIM/T1.123/15	Budowa ul. 8 Pułku Ułanów  <i>Efekt 2020 r.:</i> Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID/PNB.	ZIM	VIII	P	śr. Miasta	1 500 000	1 500 000		340 700	22,7					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Kontynuacja umowy nr ZIM/ZIM/02/2019/002 z 30.01.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 30.06.2020 r. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Przewidywany termin uzyskania ostatecznej decyzji o ZRID 15.12.2020 r.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2020 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd./PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 31.05.2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe na 31.05.2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,0	13	14	15	16	17	18	19	20	
26	ZDMK/T1.125/16	Przebudowa ul. Glinik  <i>Efekt 2020 r.:</i> Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID dla rozbudowy ul. Glinik.	ZDMK	XVII	P	śr. Miasta	7 599 630	99 630	ZPMK Nr 1067/7.05.2020	99 630	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID dla rozbudowy ul. Glinik.	VI	Zakończono działanie. 20.02.2020 r. Małopolski Urząd Wojewódki przysłał zawiadomienie: 1. Po przeprowadzeniu postępowania zażaleniewego 13.02.2020 r. wydane zostało postanowienie znak WI-1.7821.1.27.2019.EZ utrzymujące w mocy postanowienie Prezydenta Miasta Krakowa z 26.10.2019 r. znak AU-01-3.6740.4.28.2018.BUR o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji ZRID z 23.10.2019 r. 2. Po przeprowadzeniu postępowania odwoławczego 13.02.2020 r. wydana została decyzja znak WI-1.7821.1.22.2019.EZ uchylająca w części decyzję Prezydenta Miasta Krakowa z 23.04.2019 r. nr 11/6740.4/2019 znak AU-01-3.6740.4.28.2018.BUR o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa ul. Glinik..." - sprostowaną postanowieniem Prezydenta Miasta Krakowa z 23.12.2019 r. - i orzekająca w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymująca tą decyzję w mocy. Trwa odbiór dokumentacji projektowej.		
27	ZDMK/T1.132/15	Rozbudowa ul. Wrobela  <i>Efekt 2020 r.:</i> Rozbudowana ul. Wrobela - III etap. Rozpoczęte opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla IV etapu.	ZDMK	XIII	P, B	śr. Miasta	4 931 149	4 946 429	ZPMK Nr 753/26.03.2020	4 946 425	100,0	2 634 554	53,3			<b>I. Rozbudowa ul. Wrobela etap III - od ul. Husarska do studni D51.</b>				
																Zakończenie wykonania robót budowlanych.	VI	Kontynuacja umowy nr 1246/ZDMK/2018 z 27.11.2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. 28.02.2020 r. zawarty został Aneks nr 2 dotyczący zmiany kierownika budowy. Wykonano: roboty rozbiórkowe, korytowanie 1 380 m <sup>2</sup> krawężniki kamienne i obrzeża 930 m, nawierzchnia chodników - 1 555 m <sup>2</sup> , wymianę podbudowy - 3 600 m <sup>2</sup> , nawierzchnia drogi i wjazdów - 2 100 m <sup>2</sup> . Rozpoczęto wykonanie przepompowni wód opadowych - 15%.		
																Przyjęcie zgłoszenia o zakończeniu budowy.	VI	<b>Opóźnienie ok. 1 miesiąc.</b>		
																<b>II. Rozbudowa ul. Wrobela etap IV - od studni D51 do planowanego placu zawracania przy wałach Wisły.</b>				
																Zawarcie umowy na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.	III	<b>Zakończono działanie.</b> Umowa nr 171/ZDMK/2020 z 4.03.2020 r. na kwotę 147 600 zł z terminem realizacji 29.01.2021 r.		
																Rozpoczęcie opracowania aktualizacji dokumentacji projektowej.	IV	<b>Zakończono działanie.</b> Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.		
28	ZDMK/T1.140/16	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)  <i>Efekt 2020 r.:</i> Rozpoczęta modernizacja Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego	ZDMK	I-XVIII	P+B	śr. Miasta  śr. UE	11 915 749  1 489 890  10 425 859	5 647 777  1 489 890  4 157 887	ZPMK Nr 1066/21.05.2020	3 716 127  484 712  3 231 415						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej (modernizacja systemu informacji dla kierowców) i wykonanie robót budowlanych.	VI	<b>Opóźnienie ok. 1 miesiąc.</b> W ogłoszonym w 2019 r. zamówieniu publiczny nie wpłynęła żadna oferta. Kolejne ogłoszenie planowane po zabezpieczeniu odpowiednich środków finansowych i zawarciu umowy na system do wymiany danych w czasie rzeczywistym i hurtowania danych. Ogłoszenie planowane do końca lipca br.		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej (modernizacja systemu informacji dla kierowców) i wykonanie robót budowlanych.	VIII			
																Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej - modernizacja systemu informacji dla kierowców.	VIII			
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej (system do wymiany danych w czasie rzeczywistym i hurtowania danych) oraz wykonanie i uruchomienie systemu.	VI	<b>Zakończono działanie.</b> Umowa nr 487/ZDMK/2020 z 8.06.2020 r. na kwotę 4 847 123 zł, w tym 2020 r. - 3 231 415, 2021 r. - 1 615 708 zł) z terminem realizacji 15.12.2020 r.		
																Opracowanie dokumentacji projektowej - system do wymiany danych w czasie rzeczywistym oraz hurtowania danych.	VII			
																Wykonanie i uruchomienie systemu do wymiany danych w czasie rzeczywistym przez hurtowni danych.	XII			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie promocji Projektu.	IX			
																Zawarcie umowy na przeprowadzenie promocji Projektu.	IX			
																Rozpoczęcie promocji Projektu.	XI			



Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2020 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 31.05.2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe na 31.05.2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,0	13	14	15	16	17	18	19	20
29	ZDMK/T1.143/16	Przebudowa schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego  <i>Efekt 2020 r.:</i> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.	ZDMK	XIII	P	śr. Miasta	89 790	89 790		89 790	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VIII	Kontynuacja umowy nr 730/ZIKIT/2018 z 26.06.2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 31.08.2020 r. Brak uzgodnienia konserwatorskiego. 20.05.2020 r. ZDMK wysłało pismo do Malopolskiego Urzędu Ochrony Zabytków ponagające wydanie opinii. Negatywna opinia dla rozwiązań projektowych Malopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 26.05.2020 r. W odpowiedzi na opinię negatywną firma SARP pismem z 18.06.2020 r. do WUOZ wyraził swoje stanowisko i zaapelował o podjęcie dalszego dialogu mającego na celu realizację pracy konkursowej zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami w tym wytycznymi konserwatorskimi.	
30	ZDMK/T1.145/16	Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku ul. Widłakowa – ul. Tyniecka  <i>Efekt 2020 r.:</i> Przebudowana ścieżka rowerowa wzdłuż Wisły na odcinku od ul. Widłakowej do ul. Tynieckiej, odcinek o dl. 672 m, o szerokości 3 m wraz z pobocznymi o szer. 0,5 m.	ZDMK	VIII	B	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000		1 000 000	100,0	1 000 000	100,0			Zakończenie robót budowlanych.	I	Zakończono działanie. Roboty budowlane zakończone w grudniu 2019 r.	
																Przyjęcie zgłoszenia o zakończeniu budowy.	I	Zakończono działanie. 17.02.2020 r. przyjęto zgłoszenie zakończenia budowy.	
31	ZDMK/T1.150/16	Przebudowa Rynku Kleparskiego  <i>Efekt 2020 r.:</i> Przebudowana ul. Rynek Kleparski na odcinku ok. 210 m – jezdnia o szer. 6,5 m z obustronnym chodnikiem o szer. 5,5 – 7,2 m.	ZDMK	I	B	śr. Miasta	3 441 823	3 441 823		3 441 823	100,0	2 654 235	77,1			Zakończenie wykonania robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Kontynuacja umowy nr 465/ZDMK/2019 z 4.06.2019 r. na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.06.2020 r. Wykonano: -- ulepszenie podłoża 1 230m <sup>2</sup> , - ułożenie krawężnika 740 m, - ułożono nawierzchnię z chodnika z płyt granitowych - 922 m <sup>2</sup> , - ułożono nawierzchnię drogi z płyt granitowych - 1 197 m <sup>2</sup> . Wykonawca złożył pismo o zawarcie aneksu do umowy dotyczące zmiany terminu realizacji robót budowlanych do 15.08.2020 r.	
																Przyjęcie zgłoszenia zakończenia budowy.	VII		
32	ZDMK/T1.151/16	Rewitalizacja Placu Biskupiego  <i>Efekt 2020 r.:</i> Zrewitalizowany Plac Biskupi – jezdnia na odcinku o dl. ok. 210 m o szer. 3,5 m z obustronnym chodnikiem o szer. 1,2 – 2,30 m i pasem postojowym o szer. 2,5 m oraz terenem zielonym o powierzchni 3 598 m <sup>2</sup> .	ZDMK	I	B	śr. Miasta	4 175 596	2 970 761	ZPMK Nr 751/26.03.2020 ZPMK Nr 1067/7.05.2020 ZPMK Nr 1060/21.05.2020	1 907 258	64,2	32 343	1,1			Zakończenie robót budowlanych.	X	Kontynuacja umowy nr 133/ZDMK/2019 z 5.02.2019 r. na wykonanie robót budowlanych. Wykonano: - prace rozbiórkowe - nawierzchnie z płyt chodnikowych 961,5 m <sup>2</sup> , - prace rozbiórkowe - nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 2 074 m <sup>2</sup> , - prace rozbiórkowe - krawężniki i obrzeża 902 m, - stabilizację gruntu 1 102 m <sup>2</sup> , - podbudowę 1 452 m <sup>2</sup> , - ułożono krawężniki i obrzeża 439 m, - nawierzchnie kamienne 1 862 m <sup>2</sup> .	
33	ZDMK/T1.152/16	Przebudowa ul. Płaszowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej  <i>Efekt 2020 r.:</i> Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.	ZDMK	XIII	P	śr. Miasta	50 000	50 000		50 000	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XI	Kontynuacja umowy nr 1063/ZIKIT/2017 z 21.08.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. 16.09.2019 r. uzyskano decyzję o ZRID nr 19/6740.4/2020. Od decyzji wpłynęło odwołanie. Trwa postępowanie odwoławcze. MUW określił termin załatwienia sprawy do 10.04.2020 r. - termin nie został dotrzymany ze względu na sytuację epidemiczną w kraju oraz nie określono nowego terminu.	
34	ZDMK/T1.155/16	Rozbudowa ul. Chylińskiego  <i>Efekt 2020 r.:</i> Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.	ZDMK	IV	P	śr. Miasta	100 000	100 000		54 612	54,6					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XI	Kontynuacja umowy nr 557/ZIKIT/2016 z 17.05.2016 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 17.06.2020 r. 16.01.2019 r. organ II instancji uchylił decyzję o ZRID i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia do AU UMK. Projektant uzupełnia nieprawidłowości wykazane przez organ II instancji. Postanowieniem z 21.05.2020 r. AU UMK wezwało projektanta do uzupełnienia nieprawidłowości w dokumentacji projektowej do 30.09.2020 r.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2020 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 31.05.2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe na 31.05.2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,0	13	14	15	16	17	18	19	20
35	ZDMK/T1.156/16	Budowa połączenia drogowego ul. Szafrówkiej z ul. Jabłonną  <i>Efekt 2020 r.:</i> <i>Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.</i>	ZDMK	IV	P	śr. Miasta	67 158	67 158		67 158	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XI	Kontynuacja umowy nr 550/ZIKIT/2016 z 17.05.2016 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Małopolski Urząd Wojewódzki uchylił decyzję o ZRID i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia do AU UMK. Trwa postępowanie - uzupełniane są braki projektowe (planowany termin ich usunięcia wyznaczono na 1.09.2020 r.).	
36	ZDMK/T1.158/16	Rozbudowa ul. Kozińskiej  <i>Efekt 2020 r.:</i> <i>Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.</i>	ZDMK	VIII	P	śr. Miasta	293 716	293 716		292 716	99,7					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XII	Kontynuacja umowy nr 394/ZIKIT/2018 z 19.04.2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. 13.05.2020 r. uzyskano decyzję pozwolenie wodnoprawne, która stała się ostateczna z 8.06.2020 r. Trwa uzgadnianie projektów branżowych z dysponentami mediów.	
37	ZDMK/T1.168/16	Rozbudowa ul. Ważewskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczmie - etap I  <i>Efekt 2020 r.:</i> <i>Uzyskane ostateczne decyzje o ZRID dla zadań 1, 2, 3.</i>	ZDMK	X	P	śr. Miasta	198 000	198 000		198 000	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	V	<b>Opóźnienie ok. 2 miesiące.</b> Kontynuacja umowy nr 22/ZIKIT/2017 z 4.01.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. 22.03.2020 r. Wojewoda Małopolski uchylił decyzję o ZRID dla rozbudowy ul. Ważewskiego na odcinku od ul. Zakopiańskiej do granicy posesji nr 11A i 13 wraz ze skrzyżowaniem ul. Ważewskiego z ul. Zakarczmie oraz rozbudowa ul. Zakarczmie (drogi dojazdowej gminnej) od skrzyżowania z ul. Ważewskiego do wjazdu na posesję nr 8 i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia do AU UMK. Trwa postępowanie. Projektant uzupełnia nieprawidłowości wskazane przez organ II instancji. 22.08.2019 r. AU UMK wszczął postępowanie o wydanie decyzji o ZRID. Po wszczętym postępowaniu wpłynęły sprzeciw mieszkańców do inwestycji. 14.10.2019 r. do zastrzeżeń odniósł się wykonawca. W związku z uwagami właścicieli dokonano korekty rozwiązań i 5.01.2020 r. uzgodniono je w ZDMK. Wpłynęły kolejne uwagi mieszkańców. AU UMK wraz z projektantem udziela na nie odpowiedzi.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	VI	<b>Opóźnienie ok. 1 miesiąc.</b> Kontynuacja umowy nr 22/ZIKIT/2017 z 4.01.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XII		
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	VI	<b>Opóźnienie ok. 1 miesiąc.</b> Kontynuacja umowy nr 22/ZIKIT/2017 z 4.01.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XII		
38	ZDMK/T1.169/16	Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej  <i>Efekt 2020 r.:</i> <i>Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.</i>	ZDMK	IV	P, B	śr. Miasta	2 350 000	350 000	ZPMK Nr 753/26.03.2020	350 000	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	VIII	Kontynuacja umowy nr 20/ZIKIT/2017 z 13.01.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID planowane w sierpniu br.	



Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2020 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 31.05.2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe na 31.05.2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,0	13	14	15	16	17	18	19	20	
44	ZIM/T1.188/17	Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu	ZIM	XII	P, B	śr. Miasta	5 000 000	5 000 000	ZPMK Nr 1390/22.06.2020	522 799	10,5					<b>Etap I: Przebudowa ul. Kostaneckiego</b>				
																Kontynuacja prac projektowych.	I	Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2019/018 z 14.06.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego z terminem realizacji 31.12.2021 r.		
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	I	<b>Zakończono działanie.</b>		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	III	<b>Opóźnienie ok. 4 miesiące.</b> Dla przebudowy ul. Kostaneckiego wymagane jest uzyskanie zgodny na odstąpienie od przepisów techniczno-budowlanych przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. AU UMK wystąpił o zgodę do Ministra 13.01.2020 r. Ministerstwo wydało postanowienie o uzupełnieniu braków 5.02.2020 r. Braki zostały uzupełnione 27.02.2020 r. Zgoda na odstąpienie nadal nie została wydana, tak więc brak możliwości otrzymania pozwolenia na budowę. Nowy termin osiągnięcia kamienia milowego to 15.06.2020 r. 25.05.2020 r. zostało wydane Pozwolenie Konserwatorskie na prowadzenie robót przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w związku z czym nie jest wymagana zgoda na odstąpienie. Jednakże Konserwator narzucił uzyskanie zgodny na wycinkę drzew. Wniosek jest analizowany przez Miejskiego Konserwatora Zabytków. Uzyskanie decyzji planowane do 31.07.2020 r.		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	<b>Opóźnienie ok. 2 miesiące.</b> Ogłoszenie planowane w lipcu br.		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XII			
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	XII			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	VI	<b>Opóźnienie ok. 1 miesiąc.</b>		
																Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	XII			
																Pełnienie nadzoru inwestorskiego.	XII			
																<b>Rozbudowa ul. Jakubowskiego</b>				
																Kontynuacja prac projektowych.	I	Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2019/018 z 14.06.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego z terminem realizacji 31.12.2021 r.		
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	II	<b>Zakończono działanie.</b> 13.03.2020 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o ZRID do AU UMK.		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	V	<b>Opóźnienie ok. 2 miesiące.</b> 25.05.2020 r. zostało wydane Pozwolenie Konserwatorskie na prowadzenie robót przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w związku z czym nie jest wymagana zgoda na odstąpienie. Jednakże Konserwator narzucił uzyskanie zgodny na wycinkę drzew. Wniosek jest analizowany przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Ponadto Wykonawca uzupełnia braki w dokumentacji. Uzyskanie decyzji o ZRID planowane do 4.09.2020 r.		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII			
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XII			
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	XII			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	VIII			
																Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	XII			
																Pełnienie nadzoru inwestorskiego.	XII			

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2020 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 31.05.2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe na 31.05.2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,0	13	14	15	16	17	18	19	20
		<b>Efekt 2020 r.:</b> Rozpoczęta przebudowa ul. Kostaneckiego. Rozpoczęta rozbudowa ul. Jakubowskiego. Kontynuowane opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi łączącej ul. Jakubowskiego z ul. Kosocicką. Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy prawoskrętu z ul. Wielickiej w ul. Kostaneckiego.														<b>Budowa drogi łączącej ul. Jakubowskiego z ul. Kosocicka</b>			
																Kontynuacja prac projektowych.	I-XII	Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2019/018 z 5.07.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego z terminem realizacji 30.09.2023 r.	
																<b>Rozbudowa prawoskrętu z ul. Wielickiej w Kostaneckiego</b>			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o ZRID/PNB.	VIII		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o ZRID/PNB.	X		
																Rozpoczęcie prac projektowych.	X	Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2019/018 z 5.07.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego z terminem realizacji 30.09.2023 r.	
45	ZDMK/T1.193/17	Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydła, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaulek	ZDMK	VI	P, B	śr. Miasta	3 267 143	167 143	ZPMK Nr 1067/7.05.2020 ZPMK Nr 1313/22.06.2020	80 101	47,9	118	0,1			Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VII	Kontynuacja umowy nr 1474/ZIKIT/2017 z 14.11.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. 11.03.2020 r. zawarto aneks nr 6/2020 dotyczący zmiany terminu realizacji do 6.07.2020 r. Firma projektowa wystąpiła z wnioskiem o aneks zwiększającym kwotę umowy o 6 000 zł, w związku z wydaną aktualizacją warunków technicznych na przebudowę sieci energetycznej wydanych przez dysponenta - konieczność przeprojektowania sieci energetycznej.	
		<b>Efekt 2020 r.:</b> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.																	
46	ZDMK/T1.200/17	Modernizacja ul. Niewodniczańskiego	ZDMK	X	P	śr. Miasta	134 685	134 685		134 685	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XI	Kontynuacja umowy nr 1077/ZIKIT/2017 z 23.08.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa rozdział ciał hipotecznych dla pasa drogowego ul. Chałubińskiego (działka nr 311). Powyższe wstrzymuje dalsze prace projektowe. Przedłuża się procedura rozdziału ciał hipotecznych oraz zmieniły się przepisy (w tym o kanale technologicznym), które wymuszają przeprojektowanie całego zakresu. Powyższe będzie się wiązało z dodatkowym wynagrodzeniem dla Wykonawcy, który będzie musiał przystąpić do projektowania od nowa.	
		<b>Efekt 2020 r.:</b> Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.																	
47	ZDMK/T1.205/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej (ZIT)	ZDMK	III	P+B	śr. Miasta	8 365 001	8 390 124	ZPMK Nr 900/15.04.2020	8 360 000	99,6					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/ PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	<b>Opóźnienie ok. 3 miesiące.</b> Kontynuacja umowy nr 864/ZDMK/2019 z 14.08.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.10.2020 r. 10.01.2020 r. uzyskano pozwolenie wodnoprawne. 7.05.2020 r. zawarto aneks do umowy zmieniający termin uzyskania decyzji o ZRID/PNB - do 16.08.2020 r. i wykonania robót budowlanych - do 30.11.2020 r.	
		<b>Efekt 2020 r.:</b> Wybudowana ścieżka rowerowa.				śr. UE	1 716 941	1 716 941		1 716 190	100,0					Wykonanie robót budowlanych.	X		
							6 648 060	6 673 183		6 643 810	99,6					Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
48	ZDMK/T1.213/17	Program budowy chodników	ZDMK	I-XVIII	P, B	śr. Miasta	11 000 000	10 750 000	ZPMK Nr 1313/22.06.2020	7 603 255	70,7					Przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy chodników w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.	VII		
						środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania	2 000 000	1 750 000		998 000	57,0					Zawarcie umowy/umów na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy chodników w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.	VIII		
							9 000 000	9 000 000		6 605 255	73,4					Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy chodników w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.	X		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2020 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 31.05.2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe na 31.05.2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,0	13	14	15	16	17	18	19	20
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodników w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.	IV	<p><b>Opóźnienie ok. 3 miesiące.</b></p> <p>Przygotowane zostały dokumenty do ogłoszenia zamówienia publicznego dla następujących lokalizacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Opracowanie dokumentacji w cyklu jednorocznym : <ul style="list-style-type: none"> <li>1) ul. Lubocka</li> <li>• od nr 141 do 145 A i B</li> <li>• rejon ul. Komasy – wykonanie przejścia dla pieszych i przedłużenie chodnika i peronu przystankowego</li> <li>• dobudowa 3 odc. chodnika przy posesji nr 34 i 32 oraz działce 127</li> </ul> </li> <li>2) ul. Darwina od torów tramwajowych do przystanku autobusowego – około 50 m</li> <li>3) ul. Isep od przystanku przy ul. Wiklinowej do ul. Cupłowej</li> <li>4) ul. Siarczanogórska - od ul. Mysienickiej do ul. Podhalnie od strony szkoły</li> <li>5) ul. Radzikowskiego - na odcinku od ul. Fiszera do ul. Słowiczej</li> <li>6) ul. Cechowa (w rejonie budynku nr 48 – publicznego przedszkola The Little Steps wraz z przejściami dla pieszych).</li> </ul> <p>- Opracowanie dokumentacji w cyklu dwuletnim:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) ul. Kantorowicka - od ul. Gustawa Morcinka do skrzyżowania z ul. Zakole (mostku na potoku)</li> <li>2) ul. Łokietka od Biedronki do ul. Starego Wiarusa</li> <li>3) ul. Podgórci od wiaduktu nad A4 do ul. Cechowej jednostronnie</li> <li>4) ul. Tyniecka od ul. Dabrowa do ul. Nowej Kolejnej z uwzględnieniem peronu przystankowego , przejść dla pieszych.</li> <li>5) ul. Powstańców po północnej stronie od przystanku autobusowego "Powstańców Magazynu" do przystanku autobusowego "Dziekanowicka" i mostku nad potokiem Sudół</li> <li>6) ul. Tyniecka od bud. nr 116 do bud. SP nr 54</li> <li>7) ul. Żelazowskiego (wschodnia strona od przystanku ul. Szczegów do ul. Baryckiej).</li> </ul>	
																Zawarcie umowy/umów na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodników w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.	V	<b>Opóźnienie ok. 2 miesiące.</b>	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w trybie zaprojektuj i wybuduj.	IV	<b>Opóźnienie ok. 3 miesięcy.</b>	
																Zawarcie umowy/umów na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w trybie zaprojektuj i wybuduj.	V	<b>Opóźnienie ok. 2 miesiące.</b>	
																Złożenie wniosków o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	VII	<p>Kontynuacja umów z 2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla następujących lokalizacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ul. Moszyńskiego,</li> <li>- ul. Golińkowska,</li> <li>- ul. Łutnia,</li> <li>- ul. Drożyska,</li> <li>- ul. Łupaszki,</li> <li>- ul. Pędzichów,</li> <li>- ul. Drozdowskich,</li> <li>- ul. Smętna,</li> <li>- ul. XX Pijarów,</li> <li>- ul. Katowicka - ze względu na protesty mieszkańców i Radę Dzielnicy planuje się rozwiązać umowę i zrezygnować z realizacji inwestycji przy tej ulicy.</li> </ul>	
																Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszeń wykonania robót budowlanych.	VIII	<p>Uzyskano decyzje administracyjne dla lokalizacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ul. Pędzichów,</li> <li>- ul. Drozdowskich,</li> <li>- ul. XX Pijarów.</li> </ul>	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.	X		





Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2020 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 31.05.2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe na 31.05.2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,0	13	14	15	16	17	18	19	20
53	ZIM/T1.234/18	Budowa wiaduktu nad układem torowym w ciągu ul. Kapielowej  <i>Efekt 2020 r.: Opracowana koncepcja wielobranżowa.</i>	ZIM	IX	P	śr. Miasta	500 000	500 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie wielobranżowej koncepcji wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej.  Zawarcie umowy na opracowanie wielobranżowej koncepcji wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej.  Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	IV  VII  XII	<b>Opóźnienie ok. 3 miesiące.</b> 17.06.2020 r. do wydziału SI UMK został złożony wniosek o zmianę zakresu rzeczowego i korektę środków finansowych.	
54	ZDMK/T1.235/18	Budowa przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu ul. Stella-Sawickiego i ul. Orlińskiego  <i>Efekt 2020 r.: Przebudowana ul. Stella-Sawickiego w zakresie przystanków autobusowych w rejonie skrzyżowania z ul. Orlińskiego.</i>	ZDMK	XIV	P+B	śr. Miasta	2 386 000	2 386 000		2 384 980	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/ PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  Wykonanie robót budowlanych.  Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	IV  VII  VIII	<b>Opóźnienie ok. 3 miesiące.</b> Kontynuacja umowy nr 697/ZDMK/2019 z 17.07.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonania robót budowlanych. Trwa opracowanie dokumentacji.	
55	ZDMK/T1.246/19	Budowa parkingu przy ul. Wawelskiej (pętla), rejon bloku 60  <i>Efekt 2020 r.: Wybudowany parking przy ul. Wawelskiej.</i>	ZDMK	XV	P, B	śr. Miasta	330 000	330 000		24 010	7,3					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.  Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.  Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.  Wykonanie robót budowlanych.  Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy	VII  VIII  IX  XI  XII	Kontynuacja umowy nr 426/ZDMK/2019 z 24.04.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 3.04.2020 r. 21.02.2020 r. złożono wniosek do AU UMK o wydanie decyzji o PNB. AU UMK wezwało projektanta do uzupełnienia braków we wniosku do 30.06.2020 r. 8.05.2020 r. uzupełniono braki. Uzyskanie decyzji planowane w lipcu br.	
56	ZIM/T1.249/19	Budowa kładki łączącej ul. Żabiniec z al. 29 Listopada  <i>Efekt 2020 r.: Opracowana koncepcja architektoniczno-urbanistyczna. Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.</i>	ZIM	VII, VIII	P	śr. Miasta	300 000	300 000		135 000	45,0					Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej kładki łączącej ul. Żabiniec z al. 29 Listopada w rejonie skrzyżowania linii kolejowych: nr 8 Warszawa – Kraków i nr 100 Kraków Mydlniki - Gaj.  Uzyskanie decyzji ULICP.  Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy kładki łączącej ul. Żabiniec z al. 29 Listopada.  Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.  Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	VI  VI  X  XII  XII	<b>Opóźnienie ok. 1 miesiąc.</b> Kontynuacja opracowania koncepcji architektoniczno-urbanistycznej na podstawie umowy z 2019 r. 17.06.2020 do wydziału SI UMK został złożony wniosek o zmianę zakresu rzeczowego i korektę środków finansowych.  <b>Opóźnienie ok. 1 miesiąc.</b>	
57	ZDMK/T1.251/19	Przebudowa ul. Stróżeckiego  <i>Efekt 2020 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.</i>	ZDMK	VI	P	śr. Miasta	67 229	67 229		67 229	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB	III	<b>Zakończono działanie.</b> Kontynuacja umowy nr 429/ZDMK/2019 z 7.05.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. 26.05.2020 r. uzyskano 2 zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	
58	ZIM/T1.253/19	Koncepcja budowy kładki pieszo - rowerowej Dębni - Zwierzyniec  <i>Efekt 2020 r.: Opracowana koncepcja kładki pieszo-rowerowej.</i>	ZIM	VII-VIII	P	śr. Miasta	175 000	175 000								Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej kładki pieszo-rowerowej Dębni-Zwierzyniec.	VI	<b>Opóźnienie ok. 1 miesiąc.</b> Kontynuacja opracowania koncepcji na podstawie umowy z 2019 r.	
59	ZDMK/T1.254/19	Budowa drogi równoległej do ul. Turowicza na odcinku od ul. gen. Bolesława Roi do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego  <i>Efekt 2020 r.: Zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych.</i>	ZDMK	IX, XI	P, B	śr. Miasta	600 000	600 000		373 810	62,3					Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB dla budowy ekranów akustycznych.  Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla budowy ekranów akustycznych.  Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID dla budowy drogi.  Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.  Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII  IX  X  XI  X	Kontynuacja umowy nr 470/ZDMK/2019 z 16.05.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. 22.04.2020 r. złożono do AU UMK wniosek o wydanie decyzji ZRID dla inwestycji pn.: "Rozbudowa skrzyżowania ul. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej z ul. Puszkańską w Krakowie".	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2020 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 31.05.2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe na 31.05.2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,0	13	14	15	16	17	18	19	20
60	ZDMK/T1.256/19	Ul. Górnickiego - budowa chodnika  <i>Efekt 2020 r.: Rozpoczęte roboty budowlane.</i>	ZDMK	IV	P+B	śr. Miasta	1 000 000	500 000	ZPMK Nr 1067/7.05.2020							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	II	Zakończono działanie. 10.06.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 2.07.2020 r.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok 4 miesiące.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonywania robót budowlanych.	XI		
																Rozpoczęcie roboty budowlane.	XII		
61	ZDMK/T1.259/19	Budowa lewoskrętu z ul. Żmudzkiej w al. 29 Listopada  <i>Efekt 2020 r.: Uzyskana ostateczna decyzja PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.</i>	ZDMK	III, IV	P	śr. Miasta	144 698	144 698		144 698	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI	Kontynuacja umowy nr 472/ZDMK/2019 z 16.05.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 10.09.2020 r. 20.03.2020 r. zawarto aneks nr 2/2020 do umowy zmieniający termin jej wykonania do 10.09.2020 r.	
62	ZDMK/T1.260/19	Budowa drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki przy al. Bora Komorowskiego  <i>Efekt 2020 r.: Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ZRID.</i>	ZDMK	XIV	P	śr. Miasta dofinansowanie	210 000 105 000 105 000	210 000 105 000 105 000		188 129 94 065 94 065	89,6 89,6 89,6					Kontynuowanie opracowania dokumentacji projektowej.	IX	Kontynuacja umowy nr 1301/ZDMK/2019 z 12.12.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 12.02.2021 r.	
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	XI		
63	ZDMK/T1.262/19	Układ drogowy w rejonie ul. Wita Stwosza - ul. Bosackiej  <i>Efekt 2020 r.: Kontynuowane rozliczenie finansowe porozumienia z 2012 r. zawartego pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Regionalnym Dworcem Autobusowym.</i>	ZDMK	XIV	RF	śr. Miasta	11 300	11 740	ZPMK Nr 753/26.03.2020	10 992	93,6	5 206	44,3			Kontynuowanie rozliczenia finansowego porozumienia z 2012 r. zawartego pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Regionalnym Dworcem Autobusowym.	XII	Wypłacono część środków finansowych.	
64	ZTP/T1.265/19	LOW-CARB - Budowanie potencjału na rzecz zintegrowanego planowania mobilności niskoemisyjnej w funkcjonalnych obszarach miejskich  <i>Efekt 2020 r.: Wdrożony pilotażowy program 5 nowych stacji roweru publicznego. Zakupione 50 rowerów elektrycznych. Wdrożona zintegrowana technologia IT.</i>	ZTP	I-XVIII	B	śr. Miasta śr. UE	608 214 91 387 516 827	649 000 197 000 452 000	ZPMK Nr 508/28.02.2020  Uchwała Nr XXXVIII/980/2020 Rady Miasta Krakowa z 20.03.2020 r.	33 202 4 981 28 221	5,1 2,5 6,2					Ogłoszenie zamówienia publicznego na utworzenie podsystemu roweru publicznego złożonego z ok. 55 rowerów elektrycznych.	III	Zakończono działanie. 10.03.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Nie wpłynęła żadna oferta. Zamówienie unieważnione. 22.06.2020 r. ponownie ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 3.07.2020 r.	
																Zawarcie umowy na utworzenie podsystemu roweru publicznego złożonego z ok. 55 rowerów elektrycznych.	IV	Opóźnienie ok. 3 miesiące.	
																Wdrożenie pilotażowego podsystemu roweru publicznego złożonego z ok. 55 rowerów elektrycznych.	VII		
																Ewaluacja wdrożonych punktów przeładunkowych oraz podsystemów roweru publicznego.	XI	Kontynuacja opracowania analizy przedinwestycyjnej na podstawie umowy z 2019 r. z terminem realizacji 30.04.2020 r. 10.03.2020 r. został podpisany aneks nr 1, w myśl którego ostateczna wersja analizy dla Etapu II będzie dostarczona do 31.07.2020 r.	
65	ZTP/T1.268/19	System Informacji Miejskiej  <i>Efekt 2020 r.: Wykonany System Informacji Miejskiej w rejonie DH Jubilat.</i>	ZTP	I-XVIII	P, B	śr. Miasta	1 180 000	1 180 000		27 060	2,3	27 060	2,3			Kontynuacja opracowania aktualizacji i rozszerzenia dokumentacji projektowej Systemu Informacji Miejskiej, w tym projektów graficznych koncepcyjnych oraz dokumentacji technicznej.	III	Zakończono działanie. 16.03.2020 r. odebrano opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.	
																Opracowanie dokumentacji projektowej Systemu Informacji Miejskiej.	V	Zakończono działanie. 16.03.2020 r. odebrano opracowanie dokumentacji projektowej.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie Systemu Informacji Miejskiej w rejonie DH Jubilat.	V	Zakończono działanie. 20.03.2020 r. ogłoszono dialog techniczny. Zgłosiło się 5 oferentów. Spotkania odbędą się po ustabilizowaniu sytuacji sanitarno-epidemiologicznej w kraju. 15.06.2020 r. ponownie ogłoszono dialog techniczny. Zgłosiło się 4 oferentów.	
																Zawarcie umowy na wykonanie Systemu Informacji Miejskiej w rejonie DH Jubilat.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. 17.06.2020 r. złożono wniosek zmieniający zakres rzeczowo finansowy zadania.	
																Wykonanie Systemu Informacji Miejskiej w rejonie DH Jubilat.	VIII		
																Zawarcie umowy na sprawowanie nadzoru autorskiego.	IV	Opóźnienie ok. 3 miesiące.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2020 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 31.05.2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe na 31.05.2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,0	13	14	15	16	17	18	19	20
66	ZDMK/T1.269/19	Budowa drogi dojazdowej w rejonie ulic Wizjonerów i Radzikowskiego  <i>Efekt w 2020 r.:</i> Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	ZDMK	VI	P	śr. Miasta	250 000	250 000		106 020	42,4					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III III VIII XI	Zakończono działanie. 25.02.2020 r. ogłoszono zamówienie.  Zakończono działanie. Umowa nr 300/ZDMK/2020 z 1.04.2020 r. na kwotę 106 020 zł (brutto) z terminem realizacji 30.11.2020 r.	
67	ZDMK/T1.271/20	Przebudowa ul. Siennej  <i>Efekt w 2020 r.:</i> Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	ZDMK	I	P	śr. Miasta	50 000	50 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III V XII	Opóźnienie ok. 4 miesiące. Trwa przygotowywanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego. Ogłoszenie planowane w sierpniu br.  Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
68	ZDMK/T1.272/20	Zakup parkometrów wraz z montażem  <i>Efekt w 2020 r.:</i> Zakupione i zamontowane parkometry w wybranych lokalizacjach Miasta.	ZDMK	1- XVIII	B	śr. Miasta	3 920 000	4 221 811	ZPMK Nr 1067/7.05.2020 ZPMK Nr 1394/22.06.2020	4 179 540	99,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż parkometrów. Zawarcie umowy na zakup i montaż parkometrów. Dostawa i montaż parkometrów w wybranych lokalizacjach Miasta.	III IV VI	Zakończono działanie. 23.03.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Rozstrzygnięto zamówienie publiczne.  Zakończono działanie. Umowa nr 514/ZDMK/2020 z 9.06.2020 r. na kwotę 4 179 540 zł z terminem realizacji 14.09.2020 r.	
69	ZDMK/T1.273/20	Program budowy ekranów akustycznych  <i>Efekt w 2020 r.:</i> Wybudowane ekrany akustyczne w wybranych lokalizacjach Miasta.	ZDMK	I-XVIII	P, B	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000								Zawarcie umowy/umów na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy ekranów akustycznych w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa. Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy ekranów akustycznych w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ekranów akustycznych w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa. Zawarcie umowy/umów na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ekranów akustycznych w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych. Przyjęcie zawiadomień o zakończeniu budowy.	II III IV V VI IX X X XI XII	Opóźnienie ok. 5 miesięcy. Realizacja zadania wstrzymana ze względu na sytuację epidemiczną w kraju. ZDMK planuje złożyć stosowny wniosek zmieniający zakres rzeczowo-finansowy zadania wraz z listą wybranych lokalizacji do realizacji ekranów akustycznych.  Opóźnienie ok. 4 miesiące.  Opóźnienie ok. 3 miesiące.  Opóźnienie ok. 2 miesiące.  Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2020 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 31.05.2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe na 31.05.2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,0	13	14	15	16	17	18	19	20
70	ZDMK/T1.274/20	Program budowy sygnalizacji świetlnych oraz doświetleń przejść dla pieszych	ZDMK	I-XVIII	P, B	śr. Miasta	500 000	370 130	ZPMK nr 819/02.04.2020 ZPMK nr 1313/8.06.2020	48 300	13,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy przejść dla pieszych w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.	VI	<b>W trakcie realizacji.</b> Ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej doświetlenia przejść dla pieszych - 4 części. Lokalizacje: ul. Meisnera i Fiolkowa, ul. Krupnicza i Dolnych Młynów, ul. Na Zjeździe i ul. Kaćik oraz przejścia w ciągu ul. Andersa. 9.05.2020 r. nastąpiło otwarcie ofert. Wpłynęły 3 oferty na każdą część. Najniższą ofertę na wykonanie zadania na część I - 6 150 zł brutto; na część II - 18 000 zł brutto; na część III - 18 000 zł i część IV - 6 150 zł. Trwa weryfikacja złożonych ofert.	
																Zawarcie umowy/umów na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy przejść dla pieszych w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.	VI	<b>W trakcie realizacji.</b> 24.06.2020 r. zawarto umowy nr: 1. 550/ZDMK/2020 na kwotę 6 150 zł - dwie lokalizacje - ul. Krupnicza i ul. Dolnych Młynów oraz ul. Na Zjeździe i ul. Kaćik - termin 30.09.2020 r. 2. 551/ZDMK/2020 na kwotę 18 000 zł - dwie lokalizacje al. gen. W. Andersa i ul. Bogusza, osiem lokalizacji al. gen. W. Andersa - termin 30.09.2020 r. 3. 552/ZDMK/2020 na kwotę 18 000 zł - dwanaście lokalizacji al. gen. W. Andersa - termin 30.09.2020 r. 4. 553/ZDMK/2020 na kwotę 6 150 zł - dwie lokalizacje ul. Meisnera i ul. Fiolkowa - termin 30.09.2020 r.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
																Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
																Przyjęcie zawiadomień o zakończeniu budowy.	XII		
71	GK/T1.275/20	Budowa wiaduktu w ciągu ul. Fredry nad linią kolejową nr 94	GK	IX, XIII	P	śr. Miasta	300 000	300 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej (wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) i materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	IV	<b>Opóźnienie ok. 3 miesiące.</b> Ogłoszenie zamówienia publicznego planowane w lipcu br.	
																Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej (wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) i materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	V	<b>Opóźnienie ok. 2 miesiące.</b>	
																Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej.	VIII		
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.	VIII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.	XII		
																Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	XII		
72	ZDMK/T1.277/20	Chodnik przy ul. Kwartowej	ZDMK	III	P+B	śr. Miasta budżet obywatelski dzielnica - edycja VI	98 000	98 000		2 952	3,0	2 952	3,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	II	<b>Zakończono działanie.</b> Rozstrzygnięto zamówienie publiczne na kwotę 2 952 zł.	
																Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	III	<b>Zakończono działanie.</b> Umowa nr 222/ZDMK/2020 z 10.04.2020 r. na kwotę 2 952 zł. Termin realizacji 20.05.2020 r.	
																Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	V	<b>Zakończono działanie.</b> 26.05.2020 r. odebrano program funkcjonalno-użytkowy.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	<b>Opóźnienie ok. 1 miesiąc.</b>	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	<b>Opóźnienie ok. 1 miesiąc.</b>	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszeń wykonania robót budowlanych	VIII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji administracyjnej.	IX		
																Wykonanie robót budowlanych	XI		



Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2020 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 31.05.2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe na 31.05.2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,0	13	14	15	16	17	18	19	20
73	ZDMK/T1.278/20	Bezpieczny ruch w okolicy Parku Krowoderskiego  <i>Efekt w 2020 r.: Wybudowane oświetlenie uliczne na 3 przejściach dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Łokietka i ul. Makowskiego.</i>	ZDMK	IV	P+B	śr. Miasta budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	75 000	84 870	ZPMK nr 819/02.04.2020	84 870	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	II	Zakończono działanie. 12.02.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Wpłynęły 2 oferty.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 347/ZDMK/2020 z 24.04.2020 r. na kwotę 84 870 zł. Termin realizacji 30.10.2020 r.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
74	ZDMK/T1.279/20	Łączymy dzielnice – budowa podestu wzdłuż ul. Na Błonie  <i>Efekt w 2020 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ZRID/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.</i>	ZDMK	VI	P	śr. Miasta budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	20 000	20 000		20 000	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	II	Zakończono działanie. 30.01.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Wpłynęły 1 oferta na kwotę 35 000 zł. Złożona oferta przekracza zabezpieczone na zadaniu środki finansowe. Wystąpiono o dofinansowanie zadania ze środków dzielnicowych. 18.03.2020 r. Rada Dzielnic VI podjęła uchwałę zwiększającą środki finansowe na zadaniu dzielnicowym o kwotę 15 000 zł.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie. Umowa nr 337/ZDMK/2020 z 23.04.2020 r. na kwotę 35 000 zł (15 000 zł z zadania dzielnicowego ZDMK/DIR/T-V-3/20). Termin realizacji 10.12.2020 r.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
75	ZDMK/T1.280/20	Budowa chodnika prowadzącego od przystanku do przedszkola  <i>Efekt w 2020 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ZRID/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.</i>	ZDMK	XI	P	śr. Miasta budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	23 000	23 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji oraz materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 4 miesiące. Ogłoszenie zamówienia publicznego planowane w lipcu br.	
																Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji oraz materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 3 miesiące.	
																Opracowanie koncepcji.	X		
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
76	ZDMK/T1.281/20	Oświetlenie ulicy Przy Kuźni w Krakowie Piaskach Wielkich  <i>Efekt w 2020 r.: Wybudowane oświetlenie.</i>	ZDMK	XI	P+B	śr. Miasta budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	90 000	90 000		78 000	86,7					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. 10.03.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Wpłynęły 4 oferty.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 365/ZDMK/2020 z 29.04.2020 r. na kwotę 78 000 zł. Termin realizacji 27.11.2020 r.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
77	ZDMK/T1.282/20	Bezpieczniej wzdłuż ul. Sołtysowskiej  <i>Efekt w 2020 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.</i>	ZDMK	XIV	P	śr. Miasta budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	30 000	30 000		22 990	76,6					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	I	Zakończono działanie. 16.01.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	II	Zakończono działanie. Umowa nr 146/ZDMK/2020 z 20.02.2020 r. na kwotę 22 990 zł z terminem realizacji 7 miesięcy od daty zawarcia umowy, tj. do 20.09.2020 r.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		



Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2020 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 31.05.2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe na 31.05.2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,0	13	14	15	16	17	18	19	20
78	ZDMK/T1.283/20	Ścieżka rowerowa na wjeździe w ul. Medweckiego od zachodu  <i>Efekt w 2020 r.: Rozpoczęte roboty budowlane.</i>	ZDMK	XIV	P, B	Śr. Miasta budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	30 000	30 000		25 437	84,8					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	II	Zakończono działanie. 11.02.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Umowa nr 193/ZDMK/2020 z 12.03.2020 r. na kwotę 25 437 zł z terminem realizacji 8 miesięcy od podpisania umowy.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XII		
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	XI		
79	ZDMK/T1.284/20	Przeście łączące ul. Bohomolca z ul. Kuczkowskiego  <i>Efekt w 2020 r.: Wybudowane przejście łączące ulicę Bohomolca z ulicą Kuczkowskiego.</i>	ZDMK	XV	P+B	Śr. Miasta budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	100 000	100 000		2 952	3,0	2 952	3,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	II	Zakończono działanie. Rozstrzygnięto zamówienie publiczne na kwotę 2 952 zł.	
																Zawarcie umowa na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	III	Zakończono działanie. Umowa nr 222/ZDMK/2020 z 10.04.2020 r. na kwotę 2 952 zł. Termin realizacji 20.05.2020 r.	
																Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	V	Zakończono działanie. 26.05.2020 r. odebrano program funkcjonalno-użytkowy.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. W piśmie do Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK znak DW.454.2.221.2019 z 23.06.2020 r. ZDMK poinformował, iż autor projektu budżetu obywatelskiego w dniu 15.06.2020 r. zwrócił się do ZDMK z prośbą o zaniechanie prac związanych z realizacją projektu.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
80	ZDMK/T1.285/20	Oświetlenie przejść dla pieszych w Bieńczykach  <i>Efekt w 2020 r.: Wybudowane oświetlenia przejść dla pieszych w Bieńczykach.</i>	ZDMK	XVI	P+B	Śr. Miasta budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	250 000	250 000		151 438	60,6					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Rozstrzygnięto zamówienie publiczne na kwotę 151 438 zł.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Umowa nr 389/ZDMK/2020 na kwotę 151 438 zł. Termin realizacji 30.10.2020 r.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
81	ZDMK/T1.286/20	Budowa chodnika wzdłuż ul. Lubockiej  <i>Efekt w 2020 r.: Wybudowany chodnik w rejonie przystanku Bugaj do posesji nr 20 oraz przejście dla pieszych (pomiędzy posesjami 6 i 8).</i>	ZDMK	XVII	P+B	Śr. Miasta budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	200 730	200 730		3 490	1,7	3 490	1,7			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	II	Zakończono działanie. Rozstrzygnięto zamówienie publiczne na kwotę 3 490 zł.	
																Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	III	Zakończono działanie. Umowa nr 222/ZDMK/2020 z 10.04.2020 r. na kwotę 3 490 zł. Termin realizacji 20.05.2020 r.	
																Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	IV	Zakończono działanie. 26.05.2020 r. odebrano program funkcjonalno-użytkowy.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2020 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 31.05.2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe na 31.05.2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,0	13	14	15	16	17	18	19	20
82	ZDMK/T1.287/20	Im jaśniej tym przyjemniej!  <i>Efekt w 2020 r.:</i> Zamontowane lampy parkowe w ogrodzie społecznym przy ul. Zakole.	ZDMK	XVII	P+B	śr. Miasta budżet obywatelski dzielnicy - edycja VI	57 500	57 500		36 654	63,7					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	II	Zakończono działanie. 14.02.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Wpłynęło 4 ofert. Najniższa oferta na kwotę 36 654 zł.	
83	ZIM/T1.288/20	Budowa kładki pieszo-rowerowej Grzegórzki - Zabłocie  <i>Efekt w 2020 r.:</i> Wyplacone część dofinansowania na rzecz PKP PLK S.A.	ZIM	II, XIII	P	śr. Miasta	500 000	5 000 000	Uchwała Nr XXXVIII/982/2020 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 marca 2020 r.  ZPMK Nr 819/2.04.2020 ZPMK Nr 870/8.04.2020	5 000 000	100,0				Zawarcie umowy z PKP PLK S.A. na dofinansowanie budowy kładki	IV	Zakończono działanie. 17.04.2020 r. zawarto umowę na dofinansowanie realizacji inwestycji z PKP Polskie Linie Kolejowe SA, umowa na kwotę 70 000 000 zł (2020 r. - 5 000 000 zł, 2021 r. - 27 000 000 zł, 2022 r. - 38 000 000 zł)		
84	ZDMK/T1.289/20	Program budowy ścieżek rowerowych  <i>Efekt w 2020 r.:</i> Wybudowane ścieżki rowerowe w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.	ZDMK	I - XVIII	P, B	śr. Miasta	500 000	470 000	ZPMK Nr 1067/7.05.2020							Przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy ścieżek rowerowych w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.	III	Opóźnienie ok. 4 miesiące. ZDMK złożył wniosek zmieniający zakres rzeczowo-finansowy zadania. W bieżącym roku rozpocznie się opracowanie dokumentacji projektowej dla 6 odcinków. Natomiast ich realizacja przełożona zostanie na lata następne. Programy funkcjonalno użytkowe nie będą opracowywane w br.	
																Zawarcie umowy/umów na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy ścieżek rowerowych w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.	IV	Opóźnienie ok. 3 miesiące. jw..	
																Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy ścieżek rowerowych w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.	XI		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek rowerowych w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.	IV	Opóźnienie ok. 3 miesiące. Ogłoszenie zamówienia publicznego planowane w lipcu br.	
																Zawarcie umowy/umów na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek rowerowych w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
																Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Przyjęcie zawiadomień o zakończeniu budowy.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2020 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 31.05.2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe na 31.05.2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,0	13	14	15	16	17	18	19	20	
85	ZDMK/T1.292/20	Program budowy parkingów osiedlowych	ZDMK	I - XVIII	P, B	śr. Miasta	2 000 000	2 000 000								Przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy parkingów osiedlowych.	II	Opóźnienie ok. 5 miesięcy.		
																Zawarcie umowy/umów na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy parkingów osiedlowych.	II	Opóźnienie ok. 5 miesięcy.		
																Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy parkingów osiedlowych.	II	Opóźnienie ok. 5 miesięcy.		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji budowy parkingów osiedlowych.	II	Opóźnienie ok. 5 miesięcy. ZDMK złożył wniosek dotyczący zmiany zakresu rzeczowego zadania - rezygnacja z realizacji zapisanych lokalizacji i wprowadzenie nowych lokalizacji: - os. Kolorowe 13, 14, 17, 18, 19 – zmiana wynika z negatywnej opinii Miejskiego Konserwatora Zabytków w zakresie lokalizacji miejsc postojowych, - os. Teatralne 18, 20, 21, 22 – zmiana wynika z faktu że nadal trwa procedura uzyskiwania opinii Miejskiego Konserwatora Zabytków co uniemożliwia wykonanie w bieżącym roku. - os. Albertyńskie -zmiana wynika z faktu że lokalizacja miejsc postojowych przed budynkiem nr 27 jest niezgodna z zapisami obowiązującego Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „Marii Dąbrowskiej – Bieńczycka” - rejon Szkoły Podstawowej nr 100 na os. Albertyńskim 36 – zmian wynika z faktu że działka przeznaczona na budowę miejsc postojowych, jest własnością Szkoły Podstawowej a nie Gminy Miejskiej Kraków lub Skarb Miasta, - przy ul. Bogusza – realizację niemożliwa w bieżącym roku z uwagi na konieczność przebudowy sieci elektroenergetycznej. W zamian tych lokalizacji ZDMK wnioskuję wprowadzić budowę parkingu w rejonie bloków nr 24-28 na os. Piastów - gdyż posiada dla nich dokumentację projektową i decyzje administracyjne co gwarantuje jego realizację w br.		
																Zawarcie umowy/umów na opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingów osiedlowych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.		
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII			
																Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII			
																Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.	IX			
																Wykonanie robót budowlanych.	XI			
																Przyjęcie zawiadomień o zakończeniu budowy.	XII			
86	ZDMK/T1.293/20	Budowa tunelowego przejścia pieszo-rowerowego pod linią 100 (Mała obwodnica kolejowa) łączącego ul. Lotniczą z ul. Raciborskiego	ZDMK	III	P	śr. Miasta	100 000	100 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID.	IV	Zakończono działanie. 20.02.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Ponieważ cena złożonej oferty przekroczyła środki finansowe przeznaczone na zadanie ogłoszenie unieważniono. 26.05.2020 r. ponownie ogłoszono zamówienie publiczne. Najkorzystniejsza oferta na kwotę 208 000 zł - trwa weryfikacja oferty.		
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID.	IV	Opóźnienie ok. 3 miesiące. Zawarcie umowy planowane w lipcu br.		
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID.	XII			
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID.	XII			
87	ZTP/T1.294/20	Budowa wiat rowerowych na terenie Nowej Huty	ZDMK	XIV - XVIII	B	śr. Miasta	150 000	150 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i montaż wiat rowerowych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. ZTP złożył wniosek wycofujący zadanie z budżetu Miasta, ze względu na brak możliwości jego realizacji w cyklu jednorocznym.		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i montaż wiat rowerowych.	VII			
																Uzyskanie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII			
																Dostawa i montaż wiat rowerowych.	XII			

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2020 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 31.05.2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe na 31.05.2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,0	13	14	15	16	17	18	19	20
88	ZDMK/T1.295/20	Odtworzenie ul. Smolarzy na odcinku od al. Dygasińskiego do ul. Na Wrzosach - koncepcja  <i>Efekt w 2020 r.: Opracowana koncepcja.</i>	ZDMK	XIII	P	śr. Miasta	50 000	50 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.	III	Opóźnienie ok. 4 miesiące. Ogłoszenie zamówienia publicznego planowane w sierpniu br.	
																Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.	IV	Opóźnienie ok. 3 miesiące.	
																Opracowanie koncepcji.	VIII		
89	ZDMK/T1.296/20	Budowa oświetlenia ulicznego do Przedszkola nr 119  <i>Efekt w 2020 r.: Wybudowane oświetlenie uliczne.</i>	ZDMK	V	P+B	śr. Miasta	50 000	50 000		29 123	58,2					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. 20.02.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Złożono 4 oferty - najniższa na kwotę 29 123 zł.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 440/ZDMK/2020 z 21.05.2020 r. na kwotę 29 123 zł. Termin realizacji 20.11.2020 r.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
																Wykonanie robót budowlanych.	X		
90	ZDMK/T1.297/20	Przebudowa ul. Niepokalanej Panny Marii  <i>Efekt w 2020 r.: Rozpoczęte opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.</i>	ZDMK	XIV	P	śr. Miasta	100 000	100 000	ZPMK Nr 753/26.03.2020 ZPMK Nr 1313/8.06.2020							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	VIII		
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	IX		
																Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	XII		
91	ZDMK/T1.298/20	Przebudowa ul. Podgórci od ul. Soboniewickiej do ul. Miarowej i ul. Miarowej wraz z budową kanalizacji opadowej  <i>Efekt w 2020 r.: Opracowana koncepcja.</i>	ZDMK	X	P	śr. Miasta	150 000	150 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.	III	Opóźnienie ok. 4 miesiące.	
																Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
																Opracowanie koncepcji.	XII		
92	ZDMK/T1.299/20	Przebudowa ul. Architektów  <i>Efekt w 2020 r.: Wykonane roboty budowlane</i>	ZDMK	XVII	B	śr. Miasta	2 500 000		ZPMK Nr 1067/7.05.2020							Zarządzenie Nr 1067/2020 PMK z 7.05.2020 r. zadanie wycofano z budżetu Miasta.			
93	ZDMK/T1.300/20	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z dodatkowymi miejscami parkingowymi przy ul. Czerwone Maki  <i>Efekt w 2020 r.: Opracowana koncepcja.</i>	ZDMK	VIII	P	śr. Miasta	50 000	50 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.	III	Opóźnienie ok. 4 miesiące.	
																Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
																Opracowanie koncepcji.	XI		
94	ZTP/T1.301/20	Budowa wiat rowerowych w dzielnicy XII i XIII  <i>Efekt w 2020 r.: Posadowione wiaty rowerowe w wybranych lokalizacjach na terenie dzielnicy XII i XIII.</i>	ZTP	XII, XIII	B	śr. Miasta	300 000	300 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i montaż wiat rowerowych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. ZTP złożył wniosek wycofujący zadanie z budżetu Miasta, ze względu na brak możliwości jego realizacji w cyklu jednorocznym.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i montaż wiat rowerowych.	VII		
																Uzyskanie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
																Dostawa i montaż wiat rowerowych.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy							
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2020 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 31.05.2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe na 31.05.2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,0	13	14	15	16	17	18	19	20				
95	ZDMK/T1.302/20	Program modernizacji dróg	ZDMK	1- XVIII	B	śr. Miasta	20 000 000	20 000 000	ZPMK Nr 751/26.03.2020	19 705 572	98,5	2 089 498	10,4			<p><b>Modernizacja dróg w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa, w tym m.in.:</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>ul. Prądnicka od ul. Bratysławskiej do Szpitala Narutowicza, ul. Galla od ul. Królewskiej do ul. Lea, Al. Kijowska od ul. Wrocławskiej do ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Nad Potokiem, ul. Emaus od al. Focha do ul. Piastowskiej, ul. Przegon, ul. Sienkiewicza od al. Grottegera do ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Czechowicza boczna, ul. Chodowieckiego, ul. Grabowa, ul. Hofmana, ul. Stojałowskiego, ul. Siarczanogórska, ul. Halszki od ul. Stojałowskiego do ul. Wysłouchów, ul. Podgórci od ul. Soboniewickiej do ul. Wyrwa, ul. Borowinowa od ul. Babiego Łata do ścieżki pieszej, ul. Babiego Łata od ul. Borowinowej do końca bloku, ul. Cechowa od ul. Podgórci do ul. Wyżynnej, ul. Podhalnie, ul. Spacerowa/Działowskiego, ul. Łutnia od ul. Bugaj do granicy miasta, ul. Kluczborska od ul. Prądnickiej w kierunku linii tramwajowej, ul. Krowoderska na odcinku od Placu Biskupiego do alei Juliusza Słowackiego (po stronie parzystej), ul. Gruszczyńskiego, ul. Landau, ul. Tuchowska od szkoły do KS Rajsko, ul. Łysogórska.</li> </ul> </p> <p>Złożenie wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.</p> <p>Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.</p> <p>Wykonanie robót budowlanych.</p> <p><b>Modernizacja dróg w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa, w tym m.in.:</b> ul. Hynka, ul. Cerchów, ul. Gaiocha, ul. Glinik od skrzyżowania z ul. Bystronia do ul. Krakowskiej</p> <p>Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.</p> <p>Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.</p> <p>Złożenie wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.</p> <p>Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.</p> <p>Wykonanie robót budowlanych.</p>							
		<i>Efekt w 2020 r.:</i> Zmodernizowane drogi w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.														IV	Zakończono działanie. Na podstawie umów: - nr 363/ZDMK/2019 - zleczone zostały przebudowy ulic: al. Kijowska - 2 100 000 zł., ul. Chodowieckiego - 2 200 000 zł., ul. Prądnicka - 900 000 zł., ul. Sienkiewicza - 650 000 zł., ul. Galla - 350 000 zł., ul. Przegon i ul. Emaus - 400 000 zł., ul. Grabowa - 1 000 000 zł. Łącznie 7 600 000 zł. - nr 360/ZDMK/2019 - zlecona została przebudowa ul. Krowoderskiej - 800 000 zł - nr 591/ZDMK/2018 - zleczone zostały przebudowy ulic: ul. Spacerowa - 350 000 zł., ul. Łutnia - 300 000 zł., ul. Nad Potokiem - 200 000 zł., ul. Cechowa - 50 000 zł., ul. Halszki - 260 000 zł., ul. Czechowicz - 80 000 zł., ul. Stojałowskiego - 4 000 000 zł., ul. Siarczanogórska - 350 000 zł., ul. Podhalnie - 60 000 zł., ul. Podgórci - 100 000 zł., ul. Babiego Łata - 60 000 zł., ul. Borowinowa - 200 000 zł., ul. Gruszczyńskiego - 600 000 zł. Łącznie 6 610 000 zł.						
		<i>Efekt w 2020 r.:</i> Zmodernizowane drogi w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.														IV	Zakończono działanie. Uzyskiwane sukcesywnie dla ww. lokalizacji.						
		<i>Efekt w 2020 r.:</i> Wybudowane oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego Zakrzowiecka-Gronostajowa.														IX	Wykonano roboty budowlane w lokalizacji: - ul. Cechowa, - ul. Gruszczyńskiego, - ul. Podhalnie, - ul. Babiego Łata, - ul. Borowinowa, - ul. Siarczanogórska, - ul. Prądnicka, - ul. Tuchowska, - ul. Łysogórska, - ul. Spacerowa-Działowskiego, - ul. Chodowieckiego.						
		<i>Efekt w 2020 r.:</i> Opracowana koncepcja.														V	Zakończono działanie. 5.03.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne.						
		<i>Efekt w 2020 r.:</i> Wybudowane oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego Zakrzowiecka-Gronostajowa.														VI	Zakończono działanie. Umowa nr 355/ZDMK/2020 z 29.04.2020 r. na kwotę 3 036 592 zł. Termin realizacji 30.09.2020 r.						
		<i>Efekt w 2020 r.:</i> Wybudowane oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego Zakrzowiecka-Gronostajowa.														VII	Zakończono działanie.						
		<i>Efekt w 2020 r.:</i> Wybudowane oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego Zakrzowiecka-Gronostajowa.														VII	Zakończono działanie.						
		<i>Efekt w 2020 r.:</i> Wybudowane oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego Zakrzowiecka-Gronostajowa.														X	Rozpoczęto roboty budowlane.						
96	ZDMK/T1.303/20	Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego Zakrzowiecka-Gronostajowa	ZDMK	VIII	B	śr. Miasta	800 000	800 000								<p>Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.</p> <p>Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.</p> <p>Wykonanie robót budowlanych.</p>							
		<i>Efekt w 2020 r.:</i> Wybudowane oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego Zakrzowiecka-Gronostajowa.														VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Ogłoszenie zamówienia publicznego planowane w lipcu br.						
		<i>Efekt w 2020 r.:</i> Wybudowane oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego Zakrzowiecka-Gronostajowa.														VII							
		<i>Efekt w 2020 r.:</i> Wybudowane oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego Zakrzowiecka-Gronostajowa.														XII							
97	ZDMK/T1.304/20	Przebudowa ul. Starowolskiej	ZDMK	VII	P	śr. Miasta	200 000	200 000								<p>Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.</p> <p>Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.</p> <p>Opracowanie koncepcji.</p>							
		<i>Efekt w 2020 r.:</i> Opracowana koncepcja.														III	Opóźnienie ok. 4 miesiące. Trwa przygotowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego.						
		<i>Efekt w 2020 r.:</i> Opracowana koncepcja.														V	Opóźnienie ok. 2 miesiące.						
		<i>Efekt w 2020 r.:</i> Opracowana koncepcja.														XII							
98	ZDMK/T1.307/20	Modernizacja ul. Lubelskiej	ZDMK	V	B	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000	ZPMK Nr 751/26.03.2020	1 000 000	100,0	637 625	63,8			<p>Złożenie wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.</p> <p>Uzyskanie przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.</p> <p>Wykonanie robót budowlanych.</p>							
		<i>Efekt w 2020 r.:</i> Zmodernizowana ul. Lubelska na odcinku od ul. Śląskiej do ul. Mazowieckiej.														III	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy z 2019 r.						
		<i>Efekt w 2020 r.:</i> Zmodernizowana ul. Lubelska na odcinku od ul. Śląskiej do ul. Mazowieckiej.														III	Zakończono działanie. 31.03.2020 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.						
		<i>Efekt w 2020 r.:</i> Zmodernizowana ul. Lubelska na odcinku od ul. Śląskiej do ul. Mazowieckiej.														VIII	Zakończono działanie. 26.05.2020.r. zakończono roboty budowlane.						

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2020 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 31.05.2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe na 31.05.2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,0	13	14	15	16	17	18	19	20
99	ZDMK/T1.308/20	Modernizacja ul. Wiśniowy Sad	ZDMK	XVIII	P, B	śr. Miasta	600 000	600 000	ZPMK Nr 645/12.03.2020							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 3 miesiące.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
		<i>Efekt w 2020 r.:</i> Zmodernizowana ul. Wiśniowy Sad.																	
100	ZDMK/T1.309/20	Budowa i rozbudowa ul. Słońskiego/Cwikłowej do ul. Wzgórze	ZDMK	VIII	P+B	śr. Miasta	150 000	150 000	ZPMK Nr 645/12.03.2020							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie wielowariantowej koncepcji.	IV	Opóźnienie ok. 3 miesiące. Ogłoszenie zamówienia publicznego planowane w sierpniu br.	
																Zawarcie umowy na opracowanie wielowariantowej koncepcji.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
																Opracowanie wielowariantowej koncepcji.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
		<i>Efekt w 2020 r.:</i> Wybudowana i rozbudowana ul. Słońskiego/Cwikłowa do ul. Wzgórze.																	
101	ZDMK/T1.310/20	Program monitoringu bezprzewodowego	ZDMK	III	P+B	śr. Miasta	1 000 000	670 000	ZPMK Nr 1394/22.06.2020							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Ogłoszenie zamówienia publicznego planowane w sierpniu br.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
		<i>Efekt w 2020 r.:</i> Wykonany pilotażowy monitoring bezprzewodowy na terenie Prądnika Czerwonego.																	
102	ZDMK/T1.312/20	Przebudowa chodnika przy Alei Kasztanowej	ZDMK	VII	P	śr. Miasta	50 000	50 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.	IV	Zakończono działanie. 26.06.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Otwarcie ofert planowane 3.07.2020 r.	
																Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
																Opracowanie koncepcji.	VIII		
		<i>Efekt w 2020 r.:</i> Opracowana koncepcja.																	
103	ZDMK/T1.315/20	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej (ZIT)	ZDMK	III	P+B	śr. Miasta		30 000	ZPMK Nr 1067/7.05.2020							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej.	IX		
								30 000								Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej.	X		
																Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej.	XI		
																Złożenie wniosku o dofinansowanie	XI		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VIII		
		<i>Efekt 2020 r.:</i> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej. Złożony wniosek o dofinansowanie zadania.														Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	IX		