

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Działu)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.10.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA					17 872 000	22 872 038		9 627 578	42,1	3 276 623	14,3	837	421 001				
						środki własne Miasta	17 872 000	12 395 350		3 439 462	27,7	1 911 095	15,4	837	373 000				
						środki budżetu Państwa		36 879		15 434	41,9				3 998				
						środki UE		405 529		169 702	41,8				44 003				
						dotacja		3 225 000											
						śr. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19		6 809 280		6 002 980	88,2	1 365 528	20,1						
		Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej					10 040 000	12 777 038		8 015 414	62,7	2 912 789	22,8		48 001				
1	OKI/W1.1/20	Rozszerzenie zakresu pomocy psychologicznej dla osób zagrożonych przemocą i doświadczających przemocy	OKI	I	B			48 001	ZPMK 900/15.04.2020						48 001	Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 5 miesięcy. Realizacja uzależniona od decyzji Konserwatora Zabytków - brak zgody.	Prawdopodobne niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków zewnętrznych. Prawdopodobne niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego.
						środki budżetu Państwa		3 998							3 998	Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Opóźnienie ok. 4 miesiące.	
		Efekt 2020 r.: Zmodernizowana stolarka drzwiowa oraz zniwelowane progi pomiędzy pomieszczeniami w budynku przy ul. Radziwiłłowskiej 8b.				środki UE		44 003							44 003	Wykonanie robót budowlanych.	XII		
2	MOPS/W1.2/20	Modernizacja budynku MOPS przy ul. Józefińskiej 14	MOPS	XIII	P	śr. Miasta		75 276	ZPMK 1100/13.05.2020 2361/23.09.2020 2574/13.10.2020	75 276	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie. 29.06.2020 r. zawarto umowę nr W/ZP/13/MOPS/13/2020 na kwotę 75 276 zł (w tym 8 364 zł nadzór autorski) z terminem realizacji 27.11.2020 r.	
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	VII	W trakcie realizacji. 31.07.2020 r. odbiór opracowanego projektu koncepcyjnego.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB.	XI		
		Efekt 2020 r.: Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB.														Uzyskanie decyzji o PNB.	XII		
3	DPS-NH/W1.3/20	Modernizacja DPS, os. Sportowe 9	DPS-NH	XVIII	P	śr. Miasta		25 000	ZPMK 2361/23.09.2020	25 000	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	IX	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	X	Zakończono działanie. 12.10.2020 r. zawarto umowę nr 32/2020 na kwotę 25 000 zł z terminem realizacji 22.10.2020 r.	
		Efekt 2020 r.: Opracowana kompletna dokumentacja projektowa.														Opracowanie dokumentacji projektowej.	X	Zakończono działanie.	
4	MOPS/W1.5/20	Dostawa i wymiana urządzenia dźwigowego w budynku DPS, ul. Sołtysowska 13D	MOPS	XIV	BO	śr. Miasta		163 000	ZPMK 2572/13.10.2020	163 000	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na dostawę i wymianę urządzenia dźwigowego.	IX	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na dostawę i wymianę urządzenia dźwigowego.	X	Zakończono działanie. 20.10.2020 r. zawarto umowę nr W/ZP/59/MOPS/59/2020 na kwotę 175 327 zł na dostawę i wymianę urządzenia dźwigowego z terminem realizacji 24.12.2020 r. W procedowaniu wniosek zwiększający zakres finansowy zadania.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.10.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Efekt 2020 r.: Dostarczone i wymienione urządzenie dźwigowe w budynku DPS, ul. Sołtyśowska 13D..														Dostawa i wymiana urządzenia dźwigowego.	XII		
5	DPS-HE/W1.9/20	Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Bezpieczny Dom	DPS-HE	I	B	środki budżetu Państwa - COVID 19 śr. UE - COVID 19		30 435	ZPMK 2393/28.09.2020	26 862	88,3					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie.	
								2 537		2 240	88,3					Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. 22.10.2020 r. zawarto umowę nr DPS/DG/E/44/2020 na kwotę 26 862 zł na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 15.12.2020 r.	
		Efekt 2020 r.: Zmodernizowana łazienka przy pokoju przeznaczonym do izolacji mieszkańców w Zespole Pielęgnacyjno - Opiekuńczym 7.						27 898		24 622	88,3					Wykonanie robót budowlanych.	XII		
6	DPS-NH/W1.10/20	Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Bezpieczny Dom	DPS-NH	XVIII	B	Środki budżetu Państwa - COVID 19 śr. UE - COVID 19		9 000	ZPMK 2393/28.09.2020	8 999	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
								751		750	99,9					Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. 1.10.2020 r. zawarto umowę nr 30/2020 na kwotę 8 999 zł na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 16.10.2020 r.	
		Efekt 2020 r.: Utworzone pomieszczenia do izolacji lub kwarantanny dla mieszkańców i pracowników DPS Nowa Huta.						8 249		8 249	100,0					Wykonanie robót budowlanych.	X	W trakcie realizacji.	
7	DPS-NH/W1.11/20	Modernizacja DPS, os. Szkolne 28	DPS-NH	XVIII	P+B	śr. Miasta		105 000	ZPMK 2674/20.10.2020							Przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych	X	W trakcie realizacji. 28.10.2020 r. wysłano zaproszenia do składania ofert z terminem składania do 10.11.2020 r.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych	XI		
		Efekt 2020 r.: Wykonana instalacja hydrantowa oraz instalacja monitoringu wizyjnego.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
8	DPS-PR/W1.14/20	Modernizacja DPS, ul. Praska 25	DPS-PR	VIII	B	śr. Miasta		129 000	ZPMK 2674/20.10.2020							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI	W trakcie realizacji. Planowany termin zawarcia umowy 2.11.2020 r. na kwotę 128 967 zł z terminem realizacji 18.12.2020 r.	
		Efekt 2020 r.: Przebudowany i rozbudowany system sygnalizacji ppoż.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
9	DPS-KR/W1.16/20	Modernizacja DPS, ul. Krakowska 55	DPS-KR	I	B	śr. Miasta		130 000	ZPMK 2674/20.10.2020							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
		Efekt 2020 r.: Zmodernizowana instalacja alarmowa ppoż.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
10	DPS-HE/W1.42/17	Przebudowa i rozbudowa DPS im. Ludwika i Anny Helciłów wraz z zagospodarowaniem terenu - IV etap	DPS-HE	I	B	śr. Miasta		4 000 000	ZPMK 1313/08.06.2020 2334/21.09.2020 2673/20.10.2020	1 720 635	74,2	315 488	13,6			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy Zespołu pielęgnacyjno - Opiekuńczego nr 3 (DP 3) oraz zagospodarowania części terenu.	I	Zakończono działanie.	
								1 119 000		520 635	46,5	315 488	28,2			Zawarcie umowy na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy Zespołu pielęgnacyjno - Opiekuńczego nr 3 (DP 3) oraz zagospodarowania części terenu.	III	Zakończono działanie. 18.02.2020 r. zawarto umowę nr DPS/DG/ZP/1/2020 na kwotę 75 645 zł (2020 r. - 72 267 zł, 2021 r. - 2 107 zł, 2022 r. - 1 271 zł) z terminem realizacji 15.06.2020 r., w tym nadzór autorski do 31.12.2022 r. (aktualizacja dokumentacji DP 3). 31.03.2020 r. zawarto umowę nr DPS/DG/ZP/2/2020 na kwotę 58 345 zł (2020 r. - 54 204 zł, 2021 r. - 1 517 zł, 2022 r.- 2 624 zł) z terminem realizacji obszar A 15.06.2020 r. i obszar B 29.07.2020 r., w tym nadzór autorski do 31.12.2022 r. (aktualizacja dokumentacji na zagospodarowanie terenu).	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.10.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						śr. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19		1 200 000		1 200 000	100,0					Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy Zespołu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego nr 3 (DP 3) i zagospodarowania części terenu.	V	W trakcie realizacji. 24.04.2020 r. - zawarto Aneks nr 1 do umowy o nr DPS/DG/ZP/1/2020 (DP3) - wydłużenie terminu przekazania dokumentacji projektowej. 29.05.2020 r. - zawarto Aneks nr 1 do umowy o nr DPS/DG/ZP/2/2020 (zagospodarowanie terenu). 21.10.2020 r. - zawarto Aneks nr 2 do umowy DPS/DG/ZP/1/2020 (DP3). Zmiana dotyczy kwot wynagrodzenia Wykonawcy w poszczególnych latach realizacji przedmiotu Umowy (2020 r.: 71 524,50 zł, 2021 r.: 2 091,00 zł, 2022 r.: 2 029,50 zł), bez wpływu na łączną wartość wynagrodzenia umownego. 21.10.2020 r. - Podpisano Aneks nr 2 do umowy DPS/DG/ZP/2/2020 (zagospodarowanie terenu). Zmiana dotyczy kwot wynagrodzenia Wykonawcy w poszczególnych latach realizacji przedmiotu Umowy (2020 r.: 53 769,45 zł, 2021 r.: 2 017,20 zł, 2022 r.: 2 558,40 zł), bez wpływu na łączną wartość wynagrodzenie.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. 16.09.2020 r. zawarto umowę nr DPS/DG/ZP/13/2020 na zagospodarowanie części terenu w obszarze A wraz z instalacjami na kwotę 2 190 633 zł z terminem realizacji 16.06.2021 r. 09.09.2020 r. zawarto umowę nr DPS/DG/ZP/12/2020 na wymianę 2 szt. drzwi do wind w poziomie piwnicy na kwotę 31 017 zł z terminem realizacji 15.12.2020 r. 3.09.2020 r. zawarto umowę na dofinansowanie z NFRZK. 02.10.2020 r. zawarto umowę nr DPS/DG/ZP/15/2020 na kwotę 92 880 zł na renowację części stolarki okiennej w budynku głównym z terminem realizacji 30.10.2020 r.	
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	VIII	W trakcie realizacji.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	VI	Zakończono działanie.	
																Pełnienie nadzoru inwestorskiego.	VIII	W trakcie realizacji. 21.10.2020 r. zawarto Aneks nr 1 do Umowy DPS/DG/ZP/5/2020. Zmiana terminu zakończenia przedmiotu Umowy (31.12.2022 r.) oraz kwot wynagrodzenia Wykonawcy w poszczególnych latach realizacji przedmiotu Umowy (2020 r.: 28 925zł, 2021 r.: 78 125 zł, 2022 r.: 75 350 zł), bez wpływu na łączną wartość wynagrodzenia umownego.	
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Opracowana aktualizacja dokumentacji projektowej w														Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia – I etap.	II	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.10.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		zakresie przebudowy Zespołu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego nr 3 (DP3) i zagospodarowania części terenu w obszarze A. Rozpoczęte roboty budowlane IV etapu przebudowy i rozbudowy DPS im. Ludwika i Anny Helciów wraz z zagospodarowaniem terenu. Zakup pierwszego wyposażenia – I etap.														Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia – I etap.	XII	Zakończono działanie. 31.03.2020 r. zawarto umowę nr DPS/DA/ZP/4/2020 na kwotę 223 568 zł na dostawę pierwszego wyposażenia - łóżka wielofunkcyjne z szafkami z terminem realizacji 18.12.2020 r.	
																Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia – I etap.	XII	W trakcie realizacji.	
11	OU/W1.55/20	Dostosowanie siedzib Rad Dzielnic Miasta Krakowa do potrzeb osób niepełnosprawnych	OU	I-XVI	P,B	śr. Miasta	500 000	455 000	ZPMK 819/02.04.2020 2742/26.09.2020	23 000	5,1					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej dla dostosowania siedzib Rad Dzielnic do potrzeb osób niepełnosprawnych w wybranych lokalizacjach.	III	W trakcie realizacji.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla dostosowania siedzib Rad Dzielnic do potrzeb osób niepełnosprawnych w wybranych lokalizacjach.	III	W trakcie realizacji. 25.03.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla siedziby Dzielnic XVIII na kwotę 23 000 zł z terminem realizacji 30.04.2020 r. 17.07.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla Siedzib Rad Dzielnic: II, IV, IX, XII, XIV, XV, XVI na kwotę 29 800 zł z terminem realizacji 31.08.2020 r. 8.10.2020 r. zawarto umowę na kwotę 29 900 zł z terminem realizacji 4.12.2020 r. na wykonanie dokumentacji projektowej dla Siedzib Rad Dzielnic V.	
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	W trakcie realizacji. 30.04.2020 r. dokonano odbioru dokumentacji projektowej dla Siedziby Rady Dzielnic XVII.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w wybranych lokalizacjach.	V	W trakcie realizacji. 29.09.2020 r. zgłoszenie robót do odbioru - Siedziba Dzielnic XVIII. Odbiór planowany w dniu 2.10.2020 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	W trakcie realizacji. 22.07.2020 r. zawarto umowę na kwotę 276 400 zł z terminem realizacji 30.09.2020 r. W przygotowaniu umowa na wykonanie robót budowlanych w siedzibach Rad Dzielnic: II, IV i XVI. Kwota przeznaczona na realizację zadania 58 425 zł	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
12	MOPS/W1.57/20	Przebudowa i rozbudowa obiektu przy al. Modrzewiowej 25 w Krakowie wraz z budową sieci kanalizacji opadowej	MOPS	VII	B		3 000 000	5 080 724	ZPMK 1313/08.06.2020 2069/25.08.2020 2334/21.09.2020 2361/23.09.2020 2440/30.09.2020 2673/20.10.2020	5 046 413	99,3	2 301 528	45,3			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy i rozbudowy budynku przy al. Modrzewiowej 25.	II	Zakończono działanie.	
						śr. Miasta		1 257 444		1 223 133	97,3	954 819	75,9			Zawarcie umowy na roboty budowlane dotyczące przebudowy i rozbudowy budynku przy al. Modrzewiowej 25.	III	Zakończono działanie. 12.03.2020 r. zawarto umowę nr W/ZP/5/MOPS/5/2020 na kwotę 7 488 179 zł (2020 r. - 2 966 722 zł, 2021 r. - 2 958 000 zł, 2022 r. -1 563 457 zł) z terminem realizacji 30.07.2022 r.	
						śr. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19		3 823 280		3 823 280	100,0	1 346 709	35,2			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z budową sieci kanalizacji opadowej dla al. Modrzewiowej 25.	VII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych związanych z budową sieci kanalizacji opadowej dla al. Modrzewiowej 25.	IX	Zakończono działanie. Zawarto umowę z Tauron Dystrybucja S.A. na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej na kwotę 1 246 zł. 29.07.2020 r. zawarto umowę na roboty budowlane związane z budową sieci kanalizacji opadowej na kwotę 859 497 zł z terminem realizacji 11.12.2020 r. 10.09. 2020 r. podpisano porozumienie w sprawie realizacji inwestycji drogowej pomiędzy ZDMK, MOPS a Wykonawcą robót budowlanych.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2020 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.10.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<i>Efekt 2020 r.: Przebudowany i rozbudowany obiekt przy al. Modrzewiowej – I etap oraz wykonana sieć kanalizacji opadowej dla al. Modrzewiowej – I etap.</i>														Wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy i rozbudowy budynku przy al. Modrzewiowej 25 – I etap.	XII	W trakcie realizacji. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży budowlanej - MOPS we własnym zakresie - koszt 5 904 zł/mc. 15.07.2020 r. zawarto umowy nr W/ZP/17/MOPS/17/2020 na kwotę 19 680 zł z terminem realizacji 30.07.2022 r. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej.	
																Wykonanie robót budowlanych związanych z budową sieci kanalizacji opadowej dla al. Modrzewiowej – I etap.	XII		
13	DPS-L41/W1.59/20	Modernizacja budynku ul. Łanowa 43 d - DPS, ul. Łanowa 41	DPS-I41	XIII	P,B		1 040 000	2 600 000	ZPMK 2334/21.09.2020 2440/30.09.2020 2673/20.10.2020	238 075	9,2	238 075	9,2			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	I	Zakończono działanie.	
						śr. Miasta		1 793 700		238 075	13,3	238 075	13,3			Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	II	Zakończono działanie. 14.02.2020 r. zawarto umowę DPS/UM/41/20 na kwotę 233 700 zł z terminem realizacji 15.06.2020 r.	
						śr. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19		806 300								Opracowanie dokumentacji projektowej.	VII	Zakończono działanie.	
																Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o PNB.	VII	Zakończono działanie.	
																Uzyskana decyzja o PNB.	IX	Zakończono działanie.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. 11.08.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Wybrano wykonawcę. Złożono odwołanie do KIO. Zapłacono za wycinkę drzew 4 375 zł.	
		<i>Efekt 2020 r.: Uzyskana decyzja o PNB. Wykonane roboty budowlane – I etap.</i>														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	W trakcie realizacji. Termin zawarcia umowy na roboty budowlane planowany na 9.11.2020 r. na kwotę brutto 8 201 580 zł (w tym: 2020 r. - 1 538 368 zł, 2021 r. - 6 663 212 zł).	
																Wykonanie robót budowlanych – I etap.	XII		
14	MOPS/W1.61/20	Budowa Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych przy ul. Praskiej	MOPS	VIII	P	śr. Miasta	500 000		ZPMK 1100/13.05.2020 2069/25.08.2020							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	I	W trakcie realizacji. 17.01.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Wpłynęło 11 ofert. Wybrano wykonawcę. Złożono odwołanie do KIO. 19.06.2020 r. w KIO rozpatrzono odwołanie pozytywnie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	II	Zakończono działanie. 27.07.2020 r. zawarto umowę nr W/ZP/20/MOPS/20/2020 na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-wykonawczej wraz z uzyskaniem decyzji o PNB dla budynku przy ul. Praskiej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w latach 2021-2023 na kwotę 287 759 z z terminem realizacji 5.04.2021 r. (w tym: 2021 r. - 258 983 zł, w 2023 r. - 28 776 zł).	
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	X	W trakcie realizacji. 25.09.2020 r. opracowano projekt koncepcyjny.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB.	X	W trakcie realizacji.	
		<i>Efekt 2020 r.: Zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej.</i>														Uzyskanie decyzji o PNB.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2020 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Działalicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.10.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. <i>(nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2020 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2020 r. <i>(kol. 11/ kol. 9)</i>	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. <i>(kol. 13/ kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji <i>(ryzyka)</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
15	MOPS/W1.63/20	Modernizacja obiektów przy ul. Ludwisarzy oraz przy ul. Tokarskiej	MOPS	IX	P.B		1 000 000	837 000	ZPMK 2334/21.09.2020 2572/13.10.2020 2674/20.10.2020	538 879	64,4	57 698	6,9			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej dla 2 obiektów przy ul. Ludwisarzy 4 i 6 oraz 1 obiektu przy ul. Tokarskiej 16.	II	W trakcie realizacji. Wybrano wykonawcę dla 2 obiektów przy ul. Ludwisarzy 4 i 6.	
						śr. Miasta		337 000		38 879	11,5	38 879	11,5			Opracowanie dokumentacji projektowej dla 2 obiektów przy ul. Ludwisarzy 4 i 6 oraz 1 obiektu przy ul. Tokarskiej 16.	III	W trakcie realizacji. 16.03.2020 r. zawarto umowę nr W/ZP/6/MOPS/6/2020j na kwotę 62 730 zł z terminem realizacji 24.07.2020 r.- dla 2 obiektów przy ul. Ludwisarzy 4 i 6. 8.06.2020 r. Wykonawca złożył wniosek o wydanie decyzji o PNB.	
						śr. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19		500 000		500 000	100,0	18 819	3,8			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w 2 obiektach przy ul. Ludwisarzy 4 i 6 oraz 1 obiekcie przy ul. Tokarskiej 16.	VII	W trakcie realizacji.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w 2 obiektach przy ul. Ludwisarzy 4 i 6 oraz 1 obiekcie przy ul. Tokarskiej 16.	VII	W trakcie realizacji. 27.02.2020 r. zawarto umowę nr WE/69/MOPS/69/2020 na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 24 500 zł, w tym przewidziane dla inwestycji - kwota: 20 000 zł dot. budynku ul. Ludwisarzy 4 i 6. Termin realizacji 31.12.2023 r.	
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Wykonane roboty budowlane w 2 obiektach przy ul. Ludwisarzy 4 i 6 o łącznej powierzchni 286 m ² - I etap. Zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektu przy obiekt przy ul. Tokarskiej 16.														Wykonanie robót budowlanych w 2 obiektach przy ul. Ludwisarzy 4 i 6 oraz w 1 obiekcie przy ul. Tokarskiej 16.	IX	W trakcie realizacji. 28.09.2020 r. zawarto umowę nr W/ZP/56/MOPS/56/2020 na kwotę 1 439 065 zł z terminem realizacji 21.11.2021 r. - dotyczy budynków przy ul. Ludwisarzy 4 i 6.	
16	MOPS/W1.12/20	W siłę wieku 2	MOPS					150 001	ZPMK 1550/06.07.2020	149 275						W trakcie realizacji. 24.08.2020 r. zawarto umowę nr W/ZP/42/MOPS/42/2020 na kwotę 153 475 zł. w tym środki inwestycyjne paragraf: 6059 - 136 831,39 zł, paragraf: 6057 - 12 443,61 zł - pozostała kwota: 4 200 zł - finansowane z wydatków bieżących projektu - opony, serwis w 2021, 2022, 2023 r. Termin dostawy samochodu do 8.12.2020 r.			
						śr. budżetu Państwa UE		12 505 137 496		12 444 136 831									
17	DPS-KR/W1.2z/20	Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Bezpieczny Dom	DPS-KR					54 000	ZPMK 2393/28.09.2020								Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem. Realizacja planowana na IV kwartał br.		
						śr. budżetu Państwa - COVID 19 UE - COVID 19		4 501 49 499											
18	DPS-KL/W1.3z/20	Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Bezpieczny Dom	DPS-KL					27 000	ZPMK 2393/28.09.2020								Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem. Realizacja planowana na IV kwartał br.		
						śr. budżetu Państwa - COVID 19 UE - COVID 19		2 251 24 749											
19	DPS-PR/W1.4z/20	Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Bezpieczny Dom	DPS-PR					20 000	ZPMK 2393/28.09.2020								Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem. Realizacja planowana na IV kwartał br.		
						śr. budżetu Państwa - COVID 19 UE - COVID 19		1 668 18 332											
20	DPS-L41/W1.5z/20	Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Bezpieczny Dom	DPS-L41					55 800	ZPMK 2393/28.09.2020								Zakończono działanie. Zakupiono 3 szt. aparatów do dekontaminacji pomieszczeń.		
						śr. budżetu Państwa - COVID 19 UE - COVID 19		4 652 51 148											

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2020 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.10.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	DPS-HE/W1.6z/20	Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Bezpieczny Dom	DPS-HE			śr. budżetu Państwa - COVID 19 UE - COVID 19		48 171	ZPMK 2393/28.09.2020							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem. Realizacja planowana na IV kwartał br.			
								4 016											
								44 155											
22	MDDPS/W1.13z/20	Zakupy inwestycyjne MDDPS, os. Szkolne 20	MDDPS					219 000	ZPMK 2674/20.10.2020							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem. Realizacja planowana na IV kwartał br.			
23	DPS-KR/W1.15z/20	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Krakowska 55	DPS-KR					61 000	ZPMK 2674/20.10.2020							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem. Realizacja planowana na IV kwartał br.			
24	DPS-KL/W1.16z/20	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Kluzeka 6	DPS-KL					135 630	ZPMK 2674/20.10.2020							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem. Realizacja planowana na IV kwartał br.			
		Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej					7 500 000	9 768 000		1 296 162	13,3	153 078	1,6	837	373 000				
25	Ż 22/Z2.1/20	Żłobek Samorządowy nr 22 - przebudowa	Ż 22	XV	B	śr. Miasta		23 000	ZPMK 1525/02.07.2020	23 000	100,0					Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI	W trakcie realizacji. Planowane zawarcie umowy 2.11.2020 r. na kwotę 36 900 zł z terminem realizacji 31.12.2020 r. Współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym dzielnicowym nr Ż 22/DIR/Z-XV-5/20.	
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Przebudowany budynek Żłobka Samorządowego nr 22, os. Tysiąclecia 14.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
26	Ż 21/Z2.3/20	Modernizacja Żłobka Samorządowego nr 21 przy ul. Lekarskiej 3	Ż 21	IV	P,B	śr. Miasta	250 000	250 000		243 681	97,5	12 419	5,0	837		Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII	Zakończono działanie. 3.08.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 7 872 zł z terminem 8 tygodni. 30.10.2020 r. zawarto umowę na kwotę 10 000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej wentylacji mechanicznej z terminem 8 tygodni.	
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	VII	Zakończono działanie. 19.08.2020 r. odebrano dokumentację projektową.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. 10.08.2020r. zawarto umowę nr 2/2020r. Na kwotę 4 547,46 zł na przygotowanie i przekazanie do publikacji ogłoszeń w BZP z terminem 12.08.2020 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. 22.09.2020 r. zawarto umowę na kwotę 167 420 zł z terminem realizacji 20.11.2020 r. 2.10.2020 r. zawarto umowę na nadzór inwestorski na kwotę 3 000 zł z terminem 12.12.2020 r. 28.10.2020 r. zawarto aneks do umowy na wykonanie robót dodatkowych na kwotę 48 041 zł z terminem realizacji 12.12.2020 r.	
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Zmodernizowany Żłobek Samorządowy nr 21 przy ul. Lekarskiej 3.														Wykonanie robót budowlanych.	XI		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.10.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
27	Ż 32/Z2.4/20	Modernizacja dachu Żłobka Samorządowego nr 32 przy ul. Wystouchów 47 <u>Efekt 2020 r.:</u> Zmodernizowany dach Żłobka Samorządowego nr 32 przy ul. Wystouchów 47.	Ż 32	XI	B	śr. Miasta	150 000	150 000		140 659	93,8	140 659	93,8			Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończona działanie. 30.04.2020 r. zawarto umowę nr 1/R/2020 na kwotę 137 659 zł z terminem realizacji 17.08.2020 r. oraz umowę na nadzór inwestorski na kwotę 3 000 zł.	
																Wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
28	ZIM/Z3.1/18	Głęboka termomodernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24 (ZIT) <u>Efekt 2020 r.:</u> Wykonane zagospodarowanie terenu Żłobka Samorządowego nr 14, ul. Sienkiewicza 24	ZIM	V	B	śr. Miasta	500 000	500 000	ZPMK 507/28.02.2020						373 000	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie zagospodarowania terenu.	V	Opóźnienie ok. 6 miesięcy. 28.09.2020 r. otwarto oferty, brak wymaganej liczby wniosków - postępowanie unieważniono.	Prawdopodobne niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta. Prawdopodobne niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego.
																Zawarcie umowy na wykonanie zagospodarowania terenu.	VII	Opóźnienie ok. 4 miesiące.	
																Wykonanie robót budowlanych dotyczących zagospodarowania terenu.	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	V	Opóźnienie ok. 6 miesięcy.	
																Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	VII	Opóźnienie ok. 4 miesiące.	
																Pełnienie nadzoru inwestorskiego.	XII		
29	SZ/Z3.3/20	Zakup nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie opieki nad dzieckiem do lat 3 <u>Efekt 2020 r.:</u> Zakupiono lokal z przeznaczeniem na organizację opieki w formie żłobka nad dzieckiem do lat 3.	SZ	XVI	B		6 600 000	7 445 000	ZPMK 1353/17.06.2020 1390/22.06.2020 1800/31.07.2020 2448/30.09.2020							Złożenie oferty.	III	Zakończono działanie. 16.09.2020 r. Prezydent Miasta Krakowa podpisał „Protokół z postępowania przeprowadzonego w trybie rokowań bez ogłoszenia na nabycie przez Gminę Miejską Kraków nieruchomości – lokalu przystosowanego do prowadzenia żłobka”, w którym zaakceptował wyniki postępowania.	
						śr. Miasta	6 600 000	4 220 000								Zawarcie umowy na zakup lokalu użytkowego.	VIII	Opóźnienie ok. 3 miesiące. Zakup nieruchomości w formie aktu notarialnego zostanie dokonany w listopadzie br.	
						dotacja		3 225 000								Zakup lokali użytkowych.	VIII	Opóźnienie ok. 3 miesiące.	
30	ZIM/Z3.4/20	Modernizacja budynku Integracyjnego Żłobka Samorządowego nr 20 przy ul. Okólnej 6 <u>Efekt 2020 r.:</u> Wymieniona instalacja wodno - kanalizacyjna w piwnicach budynku Żłobka Samorządowego nr 20.	B	XII	B	śr. Miasta		100 000	ZPMK 1800/31.07.2020	100 000	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w zakresie wymiany instalacji wodno - kanalizacyjnej w piwnicach.	VIII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany instalacji wodno - kanalizacyjnej w piwnicach.	IX	Zakończono działanie. 24.09.2020 r. zawarto umowę nr ZIM/02/2020/045 na kwotę 100 000 zł - wymiana części instalacji wody użytkowej oraz kanalizacji sanitarnej na poziomie -1, termin realizacji 4 tygodnie.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	IX	Zakończono działanie. Funkcja inspektora nadzoru inwestorskiego będzie pełniona siłami własnymi.	
																Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	IX	Zakończono działanie. Funkcja inspektora nadzoru inwestorskiego będzie pełniona siłami własnymi.	
																Wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany instalacji wodno - kanalizacyjnej w piwnicach.	X	Zakończono działanie.	
31	ZIM/Z3.5/20	Termomodernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 23 przy ul. Słomianej 7 <u>Efekt 2020 r.:</u> Zmodernizowany budynek Żłobka Samorządowego nr 23 przy ul. Słomianej 7.	ZIM	VIII	B	śr. Miasta		780 000	ZPMK 1390/22.06.2020 2334/21.09.2020 2673/20.10.2020	486 806	62,4					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie termomodernizacji	VII	Zakończono działanie.	
						śr. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19		300 300		7 106	2,4					Zawarcie umowy na wykonanie termomodernizacji	VII	Zakończono działanie. 09.09.2020 r. zawarto umowę na kwotę 479 700 zł z terminem realizacji 5.11.2020 r.	
								479 700		479 700	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	VII	Zakończono działanie	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2020 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.10.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<i>Efekt 2020 r.: Wykonana termomodernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 23 przy ul. Słomianej 7 w Krakowie.</i>														Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	VIII	Zakończono działanie. 14.09.2020 zawarto umowę nr ZIM/02/2020/043 na kwotę 4 428 zł z terminem realizacji 5.11.2020 r. 17.09.2020 zawarto umowę nr ZIM/02/2020/042 na kwotę 2 091 zł z terminem realizacji 5.11.2020 r.	
																Wykonanie robót budowlanych dotyczących termomodernizacji.	VIII	W trakcie realizacji.	
32	ZIM/Z3.6/20	Modernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 18 przy ul. Mazowieckiej 30a	Zim	V	B	śr. Miasta		520 000	ZPMK 1390/22.06.2020	302 016	58,1					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie wymiany pokrycia dachowego i instalacji odgromowej.	VII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie wymiany pokrycia dachowego i instalacji odgromowej.	VII	Zakończono działanie. 26.08.2020 r. zawarto umowę na kwotę 292 300 zł z terminem realizacji 26.10.2020 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	VII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	VIII	Zakończono działanie. 26.08.2020 r. zawarto umowy na kwotę 9 717 zł z terminem realizacji 31.12.2020 r.	
		<i>Efekt 2020 r.: Wykonana wymiana pokrycia dachowego i instalacji odgromowej budynku Żłobka Samorządowego nr 18 przy ul. Mazowieckiej 30a w Krakowie.</i>														Wykonanie robót budowlanych dotyczących wymiany pokrycia dachowego i instalacji odgromowej.	VIII	W trakcie realizacji.	
		Program likwidacji barier architektonicznych					332 000	327 000		316 002	96,6	210 755	64,5						
33	ZBK/W4.1/14	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	ZBK	IV,XI, XVIII	P, B	śr. Miasta	332 000	327 000	ZPMK 819/02.04.2020 2742/ 26.09.2020 2673/20.10.2020	316 002	96,6	210 755	64,5			Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej.	II	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy z 2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku na os. Centrum B6 z terminem realizacji 31.05.2020 r. 10.09.2020 r. opublikowano zapytanie ofertowe - otwarcie 18.09.2020 r.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie. 22.05.2020 r. zawarto umowę nr 007/48117/20 na kwotę 244 000 zł z terminem realizacji 21.07.2020 r. (wykonanie pochylni dla os. niepełnosprawnych do budynku przy ul. Heleny 2).	
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie.	
		<i>Efekt 2020 r.: Opracowana dokumentacja projektowa dostosowania wejścia do budynku na os. Centrum B6 do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zamontowana platforma dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudowanym wejściem do budynku na os. Centrum B6. Dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych wejście do budynku przy ul. Heleny 2. Opracowana dokumentacja projektowa na budowę szybu windowego w budynku przy ul. Czerwińskiego 16.</i>														Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. 28.10.2020 r. zawarto umowę nr 007/48758/20 na kwotę 93 000 zł z termin realizacji 10.12.2020 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		