

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2021 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.05.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		TRANSPORT					219 099 881	228 502 571		128 601 792	56,3	20 884 387	9,1	1 601 251					
						środki Miasta	193 478 469	198 570 136		108 087 245	54,4	19 763 228	10,0	1 601 251					
						koncesja dotacja	25 621 412 6 133 849 134 378	29 932 435 6 133 849 134 378		20 848 925 6 133 849 134 378	100,0 100,0	1 121 159		200 000					
						środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		200 000		200 000	100,0			200 000					
						śr. UE	19 353 185	23 464 208		14 380 698	61,3	1 121 159	4,8						
		Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych					219 099 881	228 502 571		128 936 170	56,4	20 884 387	9,1	7 018					
1	ZDMK/T1.2/17	Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności Efekt 2021 r.: Przedłużona ścieżka rowerowa wzdłuż al. Solidarności.	ZDMK	XVIII	P+B	śr. Miasta budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III	1 200 000	1 200 000		864 279	72,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 3 miesiące. Kontynuacja umowy nr 729/ZDMK/2020 z 13.08.2020 r. na kwotę 864 279 zł, z terminem realizacji 30.09.2021 r.	
																Wykonani robót budowlanych	IX		
2	GK/T1.4/21	Przebudowa przejazdu kolejowo-drogowego w ciągu ul. Rzepakowej Efekt 2021 r.: Zakończone roboty budowlane. Rozliczone środki w ramach współfinansowania.	GK	XVIII	RF	środki Miasta		500 000	ZPMK 1120/26.0420.21							Zawarcie umowy z PKP PLK S.A. na współfinansowanie wykonania zadania.	VII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Rozliczenie finansowe.	XII		
3	ZDMK/T1.5/21	Dobudowa oświetlenia przy ul. Jeżynowej Efekt 2021 r.: Doświetlona ulica Jeżynowa.	ZDMK	XVIII	P+B	środki Miasta		120 000	Uchwała Nr LVIII/1720/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 maja 2021 r.							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
4	ZDMK/T1.6/17	Przebudowa ul. Fatimskiej Efekt 2021 r.: Rozpoczęta przebudowa ul. Fatimskiej.	ZDMK	XVI	P, B	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000		6 150	0,6					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.	II	Opóźnienie ok. 4 miesiące. Ogłoszenie zamówienia publicznego planowane w czerwcu br. Zleceniem znak IPR.452.13.1.202 z 22.02.2021 r. na aktualizację warunków technicznych i zakresu aktualizacji dokumentacji technicznej na kwotę 6 150 zł. Termin realizacji 8.06.2021 r.	
																Zawarcie umowy na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.	III	Opóźnienie ok. 3 miesiące. Zawarcie umowy planowane w lipcu br.	
																Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Rozpoczęcie robót budowlanych	VII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2021 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.05.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5	ZDMK/T1.8/17	Przebudowa ul. Maciejkowej	ZDMK	IV	P, B	śr. Miasta	125 424	125 424		125 424	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	IX	Kontynuacja umowy nr 1091/ZIKiT/2017 z 30.08.2017 r. na kwotę 125 424 zł. W 2019 r. uzyskano decyzję o ZRID. W związku z odwołaniami od decyzji 23.12.2019 r. akta sprawy zostały przekazane do organu II instancji celem przeprowadzenia postępowania odwoławczego. Małopolski Urząd Wojewódzki zawiadomił o terminie załatwienia sprawy do 28.05.2021 r. Pomimo upływu ww. terminu MUW nie zajął stanowiska.	
																Zawarcie porozumienia o wspólnym ogłoszeniu zamówienia publicznego z WMK S.A.	X		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XII		
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych.																	
6	ZDMK/T1.9/13	Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi	ZDMK	XI	P,B	śr. Miasta	3 479 265	3 479 265		3 017 355	86,7	336 101	9,7			Kontynuacja robót budowlanych rozbudowy ul. Czajna.	I	Kontynuacja umowy nr 875/ZIKiT/2018 z 31.07.2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.11.2022 r. Trwają roboty budowlane.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID na rozbudowę ul. Powały z Taczewa.	VI	Kontynuacja umowy nr 1404/2017 z 2.11.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa proces odwoławczy od zaskarżonej decyzji MUW uchylającej decyzję o ZRID z 2019 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę ul. Powały z Taczewa.	VIII		
																Zawarcie umowy na rozbudowę ul. Powały z Taczewa.	X		
																Rozpoczęcie rozbudowy ul. Powały z Taczewa..	X		
																Uzyskanie ostateczne decyzji o ZRID na rozbudowę ul. Zyndrama z Maszkowic.	VII	Kontynuacja umowy nr 1405/2017 z 2.11.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę ul. Zyndrama z Maszkowic.	IX		
																Zawarcie umowy na rozbudowę ul. Zyndrama z Maszkowic.	XI		
																Rozpoczęcie rozbudowy ul. Zyndrama z Maszkowic.	XI		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID na rozbudowę ul. Łamanej.	VI	Kontynuacja umowy nr 409/ZDMK/2019 z 30.04.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. 30.04.2021 r. złożono do AU UMK wniosek o wydanie decyzji o ZRID.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę ul. Łamanej.	VIII		
																Zawarcie umowy na rozbudowę ul. Łamanej.	X		
																Rozpoczęcie rozbudowy ul. Łamanej.	X		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID na rozbudowę ul. Przewiewnej.	VI	Kontynuacja umowy nr 438/ZDMK/2019 z 7.05.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. 15.04.2021 r. złożono do AU UMK wniosek o wydanie decyzji o ZRID. 19.05.2021 r. Projektant złożył wniosek o aneks terminowy o wydłużenie do 24.01.2022 r. opracowania dokumentacji projektowej – trwa analiza wniosku.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę ul. Przewiewnej.	VIII		
																Zawarcie umowy na rozbudowę ul. Przewiewnej.	X		
																Rozpoczęcie rozbudowy ul. Przewiewnej.	X		
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Kontynuowana rozbudowa ul. Czajna. Rozpoczęta rozbudowa ulic Powały z Taczewa, Zyndrama z Maszkowic, Łamanej i Przewiewnej.																	
7	ZDMK/T1.10/21	Budowa kładki nad rzeką Prądnik	ZDMK	II	P	śr. Miasta		450 000	ZPMK 1120/26.0420.21							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.	VI		
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Opracowana koncepcja.														Opracowanie koncepcji.	XII		
8	ZDMK/T1.12/21	Oświetlenie ul. Pękowickiej	ZDMK	IV	P+B	śr. Miasta		35 000	ZPMK 1120/26.0420.21							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. 14.05.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Otwarcie ofert planowane 7.06.2021 r.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Montaż 4 lamp oświetleniowych na pierwszym odcinku ul. Pękowickiej (przy torach).														Wykonanie robót budowlanych.	XI		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2021 r.:	Jedn. realizując a	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.05.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
9	ZDMK/T1.14/05	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi <																	

Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.

III

Zakończono działanie. 14.04.2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych na odcinku od ul. Robła do ul. Tondosa. Umowa nr 278/ZDMK/2021 na kwotę 9 785 419 zł (w tym: 7 725 781 zł. - ZDMK, 2 059 638 zł - WMK S.A.). Termin realizacji 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Rozpoczęto roboty budowlane.

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2021 r.:	Jedn. realizując a	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.05.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarządź.PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
14	ZDMK/T1.35/06	Rozbudowa ul. Mochnaniec	ZDMK	VIII	P, B	śr. Miasta	6 153 187	6 153 187	ZPMK 820/26.0320.21	5 182 424	84,2	1 616 198	26,3			Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych na odcinku od ul. Skotnickiej do działki nr 342/1 – etap I.			
																Wykonanie robót budowlanych.	VI	Kontynuacja umowy nr 400/ZDMK/2020 z 18.05.2020 r. na kwotę 5 505 687 zł, termin realizacji 30.06.2021 r.	
																Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
																Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej na odcinku od działki nr 342/1 do ul. Czerwone Maki – etap II.			
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Kontynuacja umowy nr 1029/ZIKiT/2017 z 7.08.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej.	
15	ZDMK/T1.37/21	Rozbudowa ul. Czerwone Maki wraz z budową chodnika od ul. Lubostrői do skrzyżowania z ulicą Bobrzyńskiego / Bunscha	ZDMK	VIII	P, B	śr. Miasta	500 000	500 000	ZPMK 820/26.03.2021							Zawarcie umowy na opracowanie projektu wykonawczego, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i specyfikacji technicznej.	V	Zakończono działanie. 24.05.2021 r. zawarto umowę nr 567/ZDMK/2021 na kwotę 94 806 zł. Termin realizacji 24.07.2021 r.	
																Wykonanie projektu wykonawczego, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i specyfikacji technicznej.	VI		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	IX		
16	ZDMK/T1.39/21	Przebudowa ul. Malinowej	ZDMK	IV	P	śr. Miasta	790 000	90 000	ZPMK 1401/21.05.2021							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie. 18.05.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 26.05.2021 r. otwarto oferty - trwa weryfikacja.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI		
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
17	ZDMK/T1.40/21	Budowa ul. Jana Buszka	ZDMK	V	P	śr. Miasta	100 000	100 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Opóźnienie ok. 3 miesiące.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
18	ZDMK/T1.41/21	Zakup parkometrów wraz z montażem	ZDMK	I-XVIII	B	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż parkometrów.	VI		
																Zawarcie umowy na zakup i montaż parkometrów.	VIII		
																Dostawa i montaż parkometrów w wybranych lokalizacjach Miasta.	X		
19	ZDMK/T1.42/21	Oświetlona Rozrywką do Parku Reduta	ZDMK	III	P+B	śr. Miasta budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	138 000	138 000		105 903	76,7					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. 1.04.2021 r. zawarto umowę nr 335/ZDMK/2021 na kwotę 105 903 zł, z terminem realizacji 30.11.2021 r.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
20	ZDMK/T1.43/21	Chodnik przy ulicy Łokietka	ZDMK	IV	P+B	śr. Miasta budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	350 000	350 000	ZPMK 410/22.02.2021 r.	6 581	1,9				6 581	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie PFU.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie PFU.	IV	Zakończono działanie. Zlecenia Nr IPO.452.11.2.2021 z 20.04.2021 r. na kwotę 6 581 zł, termin realizacji 15.05.2021 r.	
																Opracowanie PFU	VI	18.05.2021 r. oddano opracowanie. Trwa odbiór.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		

[illegible]

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2021 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.05.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
26	ZDMK/T1.49/21	Doświetlenie chodnika prowadzącego do Szpitala Rydygiera	ZDMK	XVI	P+B	śr. Miasta budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	70 000	70 000		63 837	91,2					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. 1.04.2021 r. zawarto umowę nr 340/ZDMK/2021 na kwotę 63 837 zł, termin realizacji 30.11.2021 r.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Wybudowane oświetlenie przy ul. Łopackiego na dl. ok. 160 m.														Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
27	ZDMK/T1.50/21	Bezpieczna droga na Plac Bieńczycki	ZDMK	XVI	P+B	śr. Miasta budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	90 000	90 000		79 089	87,9					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. 1.04.2021 r. zawarto umowę nr 344/ZDMK/2021 na kwotę 79 089 zł, termin realizacji 30.11.2021 r.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Wybudowane oświetlenie przy ul. Obrorców Krzyża.														Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
28	ZTP/T1.51/11	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa	ZTP	I-XVIII	B	koncesja	6 133 849	6 133 849		6 133 849	100,0					Posadowienie 86 wiat przystankowych w ramach środków koncesyjnych.	X	Kontynuacja umów koncesyjnych z 2014 i 2018 r.	
							6 133 849	6 133 849		6 133 849	100,0					Przeprowadzenie odbioru wiat przystankowych w ramach środków koncesyjnych.	XI		
																Rozliczenie finansowe wiat przystankowych posadowionych w ramach środków koncesyjnych.	XII		
																Przeniesienie ok.10 wiat przystankowych w ramach środków koncesyjnych.	XI	Kontynuacja umów koncesyjnych z 2014 i 2018 r.	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Posadowione 86 wiat przystankowych. Przeniesione 10 wiat przystankowych.														Rozliczenie finansowe przeniesienia wiat przystankowych w ramach środków koncesyjnych.	XII		
29	ZDMK/T1.52/21	Budowa chodnika przy ul. Łuczanowickiej o dł. ok. 180 m.b.	ZDMK	XVII	P, B	śr. Miasta budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	210 000	210 000	ZPMK 410/22.02.2021 r.							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie. 12.04.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej. 20.04.20201 r. otwarto oferty, najniższa na kwotę 32 718 zł Trwa weryfikacja ofert.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlalnych.	IX		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Wybudowany chodnik przy ul. Łuczanowickiej.														Wykonanie robót budowlanych.	XI		
30	ZTP/T1.55/21	Przebudowa systemu parkingowego P+R Czerwone Maki	ZTP	VIII	B	śr. Miasta	350 000	350 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na przebudowę systemu parkingowego P+R Czerwone Maki.	II	Opóźnienie ok. 4 miesiące.	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Przebudowany system parkingowy P+R Czerwone Maki.														Zawarcie umowy na przebudowę systemu parkingowego P+R Czerwone Maki	IV	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
																Wykonanie robót budowlanych.	X		
31	ZDMK/T1.56/21	Koncepcja budowy rond Łużycka-Bochenka oraz Łużycka-Cechowa	ZDMK	XI	P	śr. Miasta	100 000	100 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.	III	Zakończono działanie. 30.04.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 10.05.2021 r. otwarto oferty - trwa weryfikacja.	
																Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.	III	Opóźnienie ok. 3 miesiące.	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Opracowana koncepcja.														Opracowanie koncepcji	XI		
32	ZDMK/T1.57/21	Budowa mikroronda na skrzyżowaniu ulic Cechowej i Bojki	ZDMK	XI	P	śr. Miasta	50 000	50 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.	III	Zakończono działanie. 27.05.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Otwarcie ofert planowane 7.06.2021 r.	
																Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.	III	Opóźnienie ok. 3 miesiące.	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Opracowana koncepcja.														Opracowanie koncepcji	XI		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2021 r.:	Jedn. realizując a	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.05.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
33	ZDMK/T1.58/21	Wymiana oświetlenia na nowoczesne ledowe w osiedlach: Albertyńskim, Niepodległości i Kościuszkowskim 																	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2021 r.:	Jedn. realizując a	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.05.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
42	ZDMK/T1.68/21	Oświetlenie ul. Wyrwa od Podgórkí do Stepowej	ZDMK	X	P+B	śr. Miasta	100 000	100 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	II	Opóźnienie ok. 4 miesiące.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 3 miesiące.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Wybudowane oświetlenie przy ul. Wyrwa na odcinku od ul. Podgórkí do ul. Stepowej.																	
43	ZDMK/T1.69/21	Doświetlenie ul. Stepowej od ul. Wyrwa do ul. Siarczanogórkískiej	ZDMK	X	P+B	śr. Miasta	40 000	40 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	II	Zakończono działanie. 23.03.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Rozstrzygnięto zamówienie publiczne na kwotę 35 997 zł.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 3 miesiące.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Doświetlona ul. Stepowa na odcinku od ul. Wyrwa do ul. Siarczanogórkískiej.																	
44	ZTP/T1.70/21	Budowa wiat przystankowych na terenie Krakowa	ZTP	I-XVIII	B	śr. Miasta	400 000	400 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na posadowienie wiat przystankowych w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Zawarcie umowy na posadowienie wiat przystankowych w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.	VII		
																Posadowienie wiat przystankowych w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.	XI		
																Przeprowadzenie odbioru wiat przystankowych w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.	XII		
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Posadowione wiaty przystankowe w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.																	
45	ZDMK/T1.71/21	Ul. Łokietka od Składowej do Wrocławskiej	ZDMK	V	B	śr. Miasta	700 000	700 000								Zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. 22.02.2021 r. zgłoszono w AU UMK wykonanie robót budowlanych.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Zmodernizowana ul. Łokietka od ul. Składowej do ul. Wrocławskiej.																	
46	ZDMK/T1.72/21	Os. Młodości wymiana 21 słupów oświetleniowych wraz z oprawami w parku między ul. Sieroszewskiego a ul. Klasztorną	ZDMK	XVIII	B	śr. Miasta	175 000	175 000		95 843	54,8					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. 15.03.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. 26.04.2021 r. zawarto umowę na kwotę 95 843 zł. Termin realizacji 26.11.2021 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Wymienione 21 słupów oświetleniowych wraz z oprawami w parku między ul. Sieroszewskiego a ul. Klasztorną.																	
47	ZDMK/T1.90/16	Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej od Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie (ZIT)	ZDMK	VIII, XI, XII, XIII	RF	śr. Miasta		827 560	ZPMK 1401/21.05.2021							Zakończenie rozliczenia finansowego	XI	Rozliczenie robót budowlanych wykonanych w 2020 r. na podstawie umowy nr 1517/ZIKIT/2017 z 27.11.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Zakończone rozliczenie finansowe.																	
48	ZDMKT1.96/15	Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT)	ZDMK	VII	P+B		7 282 131	7 282 131		5 491 483	75,4					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Kontynuacja umowy nr 802/ZDMK/2019 z 14.08.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	
						śr. Miasta	3 493 539	3 493 539		1 707 199	48,9					Wykonanie robót budowlanych.	X	26.03.2021 r. przekazano Wykonawcy teren i plac budowy pod realizację etapu od ul. Mirowskiej do granic Miasta Krakowa.	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Wybudowana ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Księcia Józefa na odcinku: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granic miasta Krakowa o dł. 2 900 m i szer. ok 2,5 m.				śr. UE	3 788 592	3 788 592		3 784 284	99,9					Przyjęcie zgłoszenia o zakończeniu budowy.	X		
49	ZDMK/T1.97/16	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi – Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)	ZDMK	III	B		4 600 000	6 229 258	ZPMK 775/24.03.2021 r.	1 637 384	26,3	427 626	6,9			Wykonanie robót budowlanych ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady.	XII	Kontynuacja umowy nr 1067/ZDMK/2020 z 22.10.2020 r. na kwotę 3 049 742 zł. Trwają roboty budowlane. Wykonano: - nawierzchnię chodnika z kostki bruk. beton. 2 700 m ² , - nawierzchnia ścieżki rowerowej (bitumiczna) 2 878 m ²	
						śr. Miasta	2 901 252	2 901 252		8 126	0,3	8 126	0,3			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych budowy ścieżki rowerowej w tunelu łączącym ulice Brogi-Rakowicka.	VII		
						śr. UE	1 698 748	3 328 006		1 629 258	49,0	419 500	12,6			Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych budowy ścieżki rowerowej w tunelu łączącym ulice Brogi-Rakowicka..	VIII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Wybudowana ścieżka rowerowa o dł. 1 600 m, szer. 2,5 m wraz z chodnikiem o szer. 2 m.														Przyjęcie zgłoszenia o zakończeniu budowy.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2021 r.:	Jedn. realizując a	Lokalizacja (Nr Działnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.05.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarządź.PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
50	ZDMK/T1.99/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT) <u>Efekt 2021 r.:</u> Wybudowana ścieżka rowerowa o dł. 1 400 m, o zmiennej szerokości od 2,5 do 3,5 m. wzdłuż ul. Babińskiego od skrzyżowania z ul. Bunscha następnie wzdłuż ul. Baczyńskiego oraz Skotnickiej do skrzyżowania z ul. Trockiego.	ZDMK	VIII	B	śr. Miasta śr. UE		1 762 900 299 200 1 463 700	ZPMK 656/16.03.2021 r. ZPMK 775/24.03.2021 r. ZPMK 820/26.03.2021 r	1 463 769 69 1 463 700	83,0 0,0 100,0	434 805 434 805	24,7 29,7			Wykonanie robót budowlanych	XI	Kontynuacja umowy nr 1014/ZDMK/2020 z 16.10.2020 r. na kwotę 1 974 000 zł. Trwają roboty budowlane.	
																Przyjęcie zgłoszenia o zakończeniu budowy.	XII		
51	ZIM/T1.106/15	Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy <u>Efekt 2021 r.:</u> Kontynuowane roboty budowlane.	ZIM	XVIII	B	śr. Miasta	11 720 000	11 720 000		11 348 138	96,8	2 923 245	24,9	437		Kontynuacja robót budowlanych.	XII	Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2019/037 z 25.10.2019 r. na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.04.2022 r. Trwają roboty budowlane.	
52	ZIM/T1.107/08	Budowa kładki pieszo-rowerowej „Kazimierz - Ludwinów” <u>Efekt 2021 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.	ZIM	I, XIII	P	śr. Miasta	251 500	251 500		251 288	99,9					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XII	Kontynuacja opracowania aktualizacji dokumentacji projektowej na podstawie umów z 2015 r. i 2018 r.	
53	ZDMK/T1.115/15	Rozbudowa ul. Lubostroń <u>Efekt 2021 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.	ZDMK	VIII	P	śr. Miasta	133 455	133 455		133 455	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	VI	Kontynuacja umowy nr 117/ZIKiT/2017 z 6.02.2017 r. i umowy nr 1228/ZIKiT/2017 z 22.09.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Decyzja ZRID nr 6/6740.4/2021 z 2.04.2021 r. - wpłynęło odwołanie i akta spray przekazano do organu II instancji.	
54	ZDMK/T1.117/15	Budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148 przy ul. Żabiej <u>Efekt 2021 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.	ZDMK	XII	P	śr. Miasta	97 785	97 785		97 785	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID .	XI	Kontynuacja umowy nr 896/ZIKiT/2018 z 13.08.2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa proces odwoławczy od decyzji o ZRID wydanej w 2020 r. 8.03.2021 r. UW zawiadomił o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy do 7.05.2021 r. - nie zajęto stanowiska (trwa postępowanie odwoławcze).	
55	ZIM/T1.123/15	Budowa ul. 8 Pułku Ułanów <u>Efekt 2021 r.:</u> Uzyskane decyzje o ZRID/PNB.	ZIM	VIII	P	śr. Miasta	2 000 000	2 000 000		1 551 906	77,6	15	0,0			Uzyskanie decyzji o ZRID/PNB dla budowy ul. 8 Pułku Ułanów.	VI	Kontynuacja umowy nr ZIM/ZIM/02/2019/002 z 30.01.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa postępowanie o wydanie decyzji o ZRID w AU UMK.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID/PNB dla budowy nowej drogi na odcinku od skrzyżowania ul. Szczercińskiego z ul. Żywiecką do planowanego skrzyżowania z ul. 8 Pułku Ułanów na wysokości ul. Torfowej.	VII	Zawarto umowę nr ZIM/02/2021/004 z 19.01.2021 r. na kwotę 211 191 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji 30.11.2021 r. 10.05.2021 r. ZIM wypowiedział umowę z dnia 19.01.2021 nr ZIM/02/2021/004, w związku z wystąpieniem istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Po rozliczeniu z Wykonawcą zostanie złożony Wniosek o zmianę zakresu rzeczowego.	
																Uzyskanie decyzji o ZRID/PNB dla budowy nowej drogi na odcinku od skrzyżowania ul. Szczercińskiego z ul. Żywiecką do planowanego skrzyżowania z ul. 8 Pułku Ułanów na wysokości ul. Torfowej.	XI		
56	ZDMK/T1.125/16	Przebudowa ul. Glinik <u>Efekt 2021 r.:</u> Rozpoczęta rozbudowa ul. Glinik.	ZDMK	XVII	P, B	śr. Miasta	7 000 000	7 000 000	ZPMK 410/22.02.2021 r.							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. 14.04.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. 28.05.2021 r. otwarto oferty. Najniża na kwotę 9 251 058 zł. Trwa weryfikacja ofert.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	VI		
57	ZDMK/T1.132/15	Rozbudowa ul. Wrobela <																	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2021 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.05.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarządź.PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
58	ZDMK/T1.140/16	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)	ZDMK	I-XVIII	P+B		12 741 424	13 759 489	ZPMK 410/22.02.2021 r. ZPM 1280/12.05.2021	1 615 708	11,7					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej (modernizacja systemu informacji dla kierowców) i wykonanie robót budowlanych	III	Zakończono działanie. 12.03.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Nie wpłynęła żadna oferta. W procedowaniu wniosek zmieniający zakres rzeczowo-finansowy zadania i wydłużający realizację zadania do 2022 r.	
						śr. Miasta	5 143 018	5 143 018		379 691	7,4					Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej (modernizacji systemu informacji dla kierowców) i wykonanie robót budowlanych	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
						śr. UE	7 598 406	8 616 471		1 236 017	14,3					Opracowanie dokumentacji projektowej (modernizacja systemu informacji dla kierowców) i wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Wykonanie i uruchomienie systemu do wymiany danych w czasie rzeczywistym oraz hurtowni danych.	III	Zakończono działanie. 2.02.2021 r. uruchomiono system. Trwa odbiór końcowy dokumentacji.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie promocji Projektu.	X		
																Zawarcie umowy na przeprowadzenie promocji Projektu.	X		
																Przeprowadzenie promocji Projektu.	XI		
59	ZDMK/T1.151/16	Rewitalizacja Placu Biskupiego	ZDMK	I	B	śr. Miasta	3 600 000	3 600 000		1 249 057	34,7	1 085 481	30,2			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 3 miesiące.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Zawarto 3 umowy zlecenia na zabezpieczenie i ochronę placu budowy na łączną kwotę 76 937 zł.	
																Wykonanie robót budowlanych.	VIII	Rozliczenie końcowe robót budowlanych wykonanych na podstawie rozwiązanej umowy nr 133/ZDMK/2019 z 2019 r. na kwotę 1 172 120 zł.	
																Przyjęcie zgłoszenia o zakończeniu budowy.	VIII		
60	ZDMK/T1.152/16	Przebudowa ul. Płaszowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej	ZDMK	XIII	P	śr. Miasta	50 000	50 000		50 000	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID .	XI	Kontynuacja umowy nr 1063/ZIKIT/2017 z 21.08.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa proces odwoławczy od decyzji o ZRID wydanej w 2020 r. UW określił termin załatwienia sprawy do 22.04.2021 r. - nie zajęto stanowiska.	
61	ZDMK/T1.155/16	Rozbudowa ul. Chylińskiego	ZDMK	IV	P	śr. Miasta	100 000	600 000	ZPMK Nr 1120/26.04.2021 r.	54 612	9,1					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID .	VII	Kontynuacja umowy nr 557/ZIKIT/2016 z 17.05.2016 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Uzyskano decyzję o ZRID nr 1/6740.4/2021 z 7.01.2021 r. - nie jest ostateczna. Dla ww. decyzji zostało wydane postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności – postanowienie nr AU-01-6.6740.4.5.2018.APS z 28.01.2021r. Do AU UMK wpłynęły zażalenia do rygoru natychmiastowej wykonalności oraz odwołanie od wydanej decyzji ZRID. Sprawa została przekazana do Wojewody Małopolskiego. MUW pismem z 12.05.2021 r. wezwał do wyjaśnienia zarzutów, które zostały zawarte w odwołaniu mieszkańca. Termin wyjaśnienia to 14 dni od daty wpływu, pismo zostało odebrane 25.05.2021 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	X		
62	ZDMK/T1.156/16	Budowa połączenia drogowego ul. Szafrówowej z ul. Jabłonną	ZDMK	IV	P	śr. Miasta	67 158	67 158		67 158	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID .	XII	Kontynuacja umowy nr 550/ZIKIT/2016 z 17.05.2016 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Małopolski Urząd Wojewódzki uchylił decyzję o ZRID i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia do AU UMK. Trwa postępowanie. Projektant został zobowiązany do doprojektowania kanału technologicznego, w czasie składania pierwotnego wniosku o ZRID nie było to jeszcze wymagane.	
63	ZDMK/T1.158/16	Rozbudowa ul. Kozienickiej	ZDMK	VIII	P	śr. Miasta	293 716	293 716		292 716	99,7					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID .	XII	Kontynuacja umowy nr 394/ZIKIT/2018 z 19.04.2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej.	
64	ZDMK/T1.166/16	Rozbudowa ul. Fortecznej na odcinku pomiędzy ul. Zakopiańską a ul. Zawiszy	ZDMK	X	B	śr. Miasta	1 500 000	1 500 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	IX		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2021 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.05.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
65	ZDMK/T1.168/16	Rozbudowa ul. Ważewskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczmie - etap I	ZDMK	X	P	śr. Miasta	198 000	198 000		198 000	100,0					Zadanie nr 1: <u>Rozbudowa ul. Ważewskiego (drogi lokalnej gminnej) od ul. Zakopiańskiej do granicy posesji nr 11A i 13 wraz ze skrzyżowaniem ul. Ważewskiego z ul. Zakarczmie oraz rozbudowa ul. Zakarczmie (drogi dojazdowej gminnej) od skrzyżowania z ul. Ważewskiego do wjazdu na posesję nr 8. Odcinki o łącznej długości 190 m (minimalna szerokość jezdni: dla ul. Ważewskiego - 5,5 m, a dla ul. Zakarczmie - 5 m).</u> Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. II Opóźnienie ok. 4 miesiące. Kontynuacja umowy nr 22/ZIKiT/2017 z 4.01.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Ponowna decyzja o ZRID nr 13/6741.4/2020 z 5.06.2020 r. do której wpłynęło odwołanie. W chwili obecnej toczy się postępowanie odwoławcze. Biuro Projektowe, na wezwanie Wojewody Małopolskiego, złożyło stosowne wyjaśnienia i uzupełnienia akta sprawy, które zostały przedłożone Organowi II instancji. Trwa oczekiwanie na stanowisko, które powinno nastąpić w czerwcu br. Zadanie nr 2: <u>Rozbudowa ul. Ważewskiego od posesji nr 11A i 13 do posesji nr 16, 20 o długości 150 m (minimalna szerokość jezdni dla ul. Ważewskiego – 5,5 m).</u> Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID. V Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Kontynuacja umowy nr 22/ZIKiT/2017 z 4.01.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. XI Zadanie nr 3: <u>Rozbudowa ul. Zakarczmie od posesji nr 8 do posesji nr 17 o długości 220 m (minimalna szerokość jezdni dla ul. Zakarczmie – 5 m).</u> Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID. V Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Kontynuacja umowy nr 22/ZIKiT/2017 z 4.01.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. XI			
66	ZDMK/T1.169/16	Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej	ZDMK	IV	P, B	śr. Miasta	6 350 000	850 000	ZPMK 820/26.03.2021 r	350 000	41,2					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. VII Kontynuacja umowy nr 20/ZIKiT/2017 z 13.01.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Złożenie wniosku o ZRID planowane w czerwcu br.			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. IX			
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. X			
																Rozpoczęcie robót budowlanych. XI			
67	ZDMK/T1.178/17	Przebudowa mostu nad potokiem Bibiczanka w ciągu ul. Siewnej	ZDMK	IV	P	śr. Miasta	95 202	95 202		95 202	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XII	Kontynuacja umowy nr 1093/ZIKiT/2017 z 28.08.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej.	
68	ZDMK/T1.187/17	Rozbudowa ul. Tynieckiej	ZDMK	VIII	P	śr. Miasta	109 000	109 000		109 000	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	V	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr 935/ZIKiT/2017 z 21.07.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa postępowanie odwoławcze w UW od decyzji o ZRID wydanej w 2020 r. Wojewoda Małopolski pismem znak WO-VI.7821.1.27.2021.DSL zawiadomił, że 27.04.2021 r. wydał decyzję znak WI-VI-7821.1.27.2021.DSK o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji PMK nr 1/67/40.4/2020 z 28.04.2020 r. o ZRID. Decyzja stała się ostateczna 28.04.2021 r.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2021 r.:	Jedn. realizując a	Lokalizacja (Nr Działnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.05.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarządź.PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
69	ZIM/T1.188/17	Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu	ZIM	XII	P, B	śr. Miasta	8 000 000	8 000 000		4 948 985	61,9					Przebudowa ul. Kostaneckiego			
																Kontynuacja robót budowlanych.	XII		
																Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru	II	Zakończono działanie. 10.05.2021 r. zawarto umowę nr ZIM/02/2021/013; termin realizacji 31.01.2022 r. Na kwotę 15 498 zł, (w tym: 2021 r. - 12 054 zł, 2022 r. - 3 444 zł) - branża telekomunikacyjna. 15.05.2021 r. zawarto umowę nr ZIM/02/2021/014; termin realizacji 31.01.2022 r. Na kwotę 12 176 zł, (w tym: 2021 r. - 9 470 zł, 2022 r. - 2 706 zł) - branża elektryczna i elektroenergetyczna.	
																Rozbudowa ul. Jakubowskiego			
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	II	Opóźnienie ok. 4 miesiące. W związku z trwającą procedurą odwoławczą w zamówieniu na roboty budowlane przesuwa się termin zawarcia umowy do 30 czerwca 2021 r.	
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	III	Opóźnienie ok. 3 miesiące.	
																Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru.	III	Opóźnienie ok. 3 miesiące.	
																Budowa drogi łączącej ul. Jakubowskiego z ul. Kosocicką:			
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	VI		
																Uzyskanie decyzji o ZRID.	IX		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XII		
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	XII		
																Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru.	XII		
																Rozbudowa prawoskrętu z u. Wielickiej w ul. Kostaneckiego:			
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	IX		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	XI		
70	ZDMK/T1.189/17	Uruchomienie autobusowej komunikacji miejskiej do Bodzowa - dostosowanie ul. Widłakowej	ZDMK	VIII	P	śr. Miasta	360 000	260 000	ZPMK 1401/21.05.2021	202 422	77,9					Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	XI	Zawarto umowę nr 15/ZDMK/2021 z 4.02.2021 r. na kwotę 289 173 zł (w tym: 2021 r. - 202 421 zł, 2022 r. - 86 751 zł), z terminem realizacji 29.04.2022 r. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.	
		Efekt 2021 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XII		
71	ZDMK/T1.191/17	Przebudowa ul. Zalesie na odcinku od ul. Drukarskiej wraz ze skrzyżowaniem przy ul. Przemiarce	ZDMK	VIII	P, B	śr. Miasta	2 300 000	1 341 000	ZPMK 820/26.03.2021 r	6 150	0,5					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej	II	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej	II	Zakończono działanie. Zlecenie nr IPR.452.2.5.2021 z 25.02.2021 r. na kwotę 6 150 zł z terminem realizacji 3 miesiące.	
																Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych..	VII		
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	VII		
72	ZDMK/T1.193/17	Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaulek	ZDMK	VI	P, B	śr. Miasta	1 700 000	1 700 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	I	Opóźnienie ok. 5 miesięcy.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 3 miesiące.	
																Wykonanie robót budowlanych.	VIII		
		Efekt 2021 r.: Przebudowane drogi wewnętrzne w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaulek.														Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy	VIII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2021 r.:	Jedn. realizując a	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.05.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
73	ZDMK/T1.200/17	Modernizacja ul. Niewodniczańskiego <u>Efekt 2021 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.	ZDMK	X	P	śr. Miasta	134 684	134 684		134 684	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XI	Kontynuacja umowy nr 1077/ZIKiT/2017 z 23.08.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Zakończono procedurę związaną z regulacją stanu prawnego nieruchomości, co pozwala na kontynuację prac projektowych.	
74	ZDMK/T1.205/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej (ZIT)	ZDMK	III	P+B		7 460 001	7 460 001		7 460 001	100,0	313 945	4,2			Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/ PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Kontynuacja umowy nr 864/ZDMK/2019 z 14.08.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. 9.02.2021 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych. 19.03.2021 r. uzyskano decyzję o PNB. Trwają dwa postępowania o wydanie decyzji o ZRID.	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Wybudowana ścieżka rowerowa.				śr. Miasta	1 556 069	1 556 069		1 556 069	100,0	47 091	3,0			Wykonanie robót budowlanych.	XI		
						śr. UE	5 903 932	5 903 932		5 903 932	100,0	266 854	4,5			Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
75	ZDMK/T1.206/17	Budowa chodnika jednostronnego wraz z odwodnieniem przy ul. Bogucianka od skrzyżowania ulic Benedyktyńska, Bolesława Śmiałego i Bogucianka po prawej stronie do skrzyżowania ul. Bogucianka z ul. Walgierza Wdalego <u>Efekt 2021 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.	ZDMK	VIII	P	śr. Miasta	130 000	130 000		130 000	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XI	Zawarto umowę nr 17/ZDMK/2021 z 1.02.2021 r. na kwotę 227 550 zł, (97 550 zł będzie wypłacone w ramach zadania nr ZDMK/T1.213/17 Program budowy chodników) z terminem realizacji 30.11.2021 r. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.	
76	ZDMK/T1.213/17	Program budowy chodników	ZDMK	I-XVIII	P, B, P+B		8 675 000	8 735 000	ZPMK Nr 1120/26.04.2021 r.	6 334 772	72,5	890 277	10,2			W ramach zadania będą realizowane nowe lokalizacje, w tym m.in. przy: ul. Mała Góra (strona zachodnia ulicy), ul. Borelowskiego – Lelewela – modernizacja chodnika po stronie wschodniej na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Stachowicza wraz z modernizacją nawierzchni jezdni na odcinku od ul. Dunin Wąsowicza do ul. Stachowicza wraz z tarczą skrzyżowania, budowa chodnika od ul. Czarnogórskiej – zapewnienie bezpiecznego przejścia do szkoły, ul. Zbrojarzy, ul. Torfowa na odcinku ok.100 m od ul. Kobierzyńskiej do ul. Studzianki bud. nr 10 (projekt), ul. Spychalskiego – od ul. Kobierzyńskiej do przedszkola (jako ciąg pieszo-jezdny) (projekt), opracowanie koncepcji budowy ciągu pieszego pomiędzy ul. Skalica i Wzgórze (projekt), ul. Petrażyckiego (projekt), ul. Szymona Szymonowica (projekt), ul. Matematyków Krakowskich na odcinku od OSP Zbysdniowice do granic Miasta (projekt), ul. Niebieska od pętli autobusowej Piaski Wielkie do KS Orzeł Piaski Wielkie (projekt), ul. Łutnia, Bogucianka od skrzyżowania ulic Benedyktyńska, Bolesława Śmiałego i Bogucianka po prawej stronie do skrzyżowania ul. Bogucianka z Walgierza Wdalego (zwiększenie środków na projekt) , chodnik na odcinku od ul. Raczkiewicza do ul. Majówny (projekt), chodnik na odcinku od ul. Becka do ul. Podłużna (rondo w Chelmie).			
						śr. Miasta	5 675 000	5 735 000		3 397 704	38,9	446 877	7,8			Kontynuacja umów na P+B w następujących lokalizacjach: * ul. Łupaszki od ul. Balickiej do torów PKP - rozliczono, * ul. Smętna – od ul. Sosnowieckiej do Smętnej 11A i B i ul. Lazurowej - rozliczono, * ul. Katowicka – od ul. Boya – Żeleńskiego do budynku nr 12c - rozwiązanie umowy (rozliczenie), * ul. Moszyńskiego – od wjazdu na stadion do skrzyżowania z ul. Lasogórką - trwają roboty budowlane, * ul. Golikówka – na odcinku od ul. Rybitwy do SP nr 65 - rozliczono, * ul. Łutnia – od wiaduktu przy S7 do ul. Bugaj lewa strona do granicy Miasta Krakowa - trwają roboty budowlane, * ul. Drożyska – od sklepu spożywczego nr 17 do budynku nr 72 - zgłoszono wykonanie robót budowlanych, Kontynuacja umowy na wykonanie chodnika wraz z schodami łączącymi ul. Skalną ze skrzyżowaniem ulic Zakręt i Bażanckiej -zakończono roboty budowlane, Kontynuacja umów na opracowanie dokumentacji projektowych budowy/przebudowy chodników w następujących lokalizacjach: * ul. Golikówka na odcinku od Korbońskiego do wjazdu na wały Wiślane - trwa opracowanie, * ul. Lubocka od przystanku Bugaj do posesji nr 20 oraz przejścia dla pieszych między posesjami 6 i 8 - trwa opracowanie, * ul. Lubocka od nr 141 do 145 A i B , rejon ul. Komasy - wykonanie przejścia dla pieszych i przedłużenie chodnika i peronu przystankowego, dobudowa 3 odcinków chodnika przy posesji 34 i 32 oraz dz. 127 - trwa opracowanie, * ul. Żelazowskiego (wschodnia strona od przystanku ul. Szczegów do ul. Baryckiej)) - trwa opracowanie, * ul. Tyniecka od bud nr 116 do bud SP - trwa opracowanie, * ul. Powstańców po północnej stronie od przystanku autobusowego "Powstańców Magazyny "do przystanku autobusowego "Dziekanowicka" i mostku nad potokiem Sudół - trwa opracowanie, * ul. Tyniecka od ul. Dąbrowa do ul. Nowej Kolnej - trwa opracowanie, * ul. Podgórkii od wiaduktu nad A4 do ul. Cechowej - trwa opracowanie, * ul. Łokietka od Biedronki do ul. Starego Wiarusa - trwa opracowanie, * ul. Kantorowicka od Gustawa Morcinka do skrzyżowania z ul. Zakole - trwa opracowanie. Kontynuacja umowy na opracowanie koncepcji ul. Tyniecka 48a - trwa opracowanie.			
						środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania	3 000 000	3 000 000		2 937 068	51,2	443 400	14,8						

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2021 r.:	Jedn. realizując a	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.05.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarządź.PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Wybudowane chodniki w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.														Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika w następujących lokalizacjach: * budowa chodnika jednostronnego wraz z odwodnieniem przy ul. Bogucianka od skrzyżowania ulic Benedyktyńska , Bolesława Q347Śmiałego i Bogucianka po prawej stronie do skrzyżowania ul. Bogucianka z ul. Walgierza Wdalego - umowa z 1.02.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej, na kwotę 227 550 zł, której część w kwocie 97 550 zł. finansowane będzie z przedmiotowego zadania a pozostała z zadania nr ZDMK/T1.206/17. Termin realizacji 31.12.2021 r. * budowa chodników wraz z zatokami autobusowymi i przejściem dla pieszych dla kompleksu przystanków „Park Skąły Twardowskiego” przy ul. Tynieckiej, na kwotę 89 360 zł. Termin realizacji 12.12.2021 r. Zawarto umowę na opracowanie koncepcji dla następujących lokalizacji: - zagospodarowania Placu Nowego w Krakowie w zakresie przebudowy chodników, nawierzchni placu, infrastruktury technicznej, elementów małej architektury - umowa nr 169/ZDMK/2021 z 4.03.2021 r. na kwotę 49 500 zł, termin wykonania 7 miesięcy od daty zawarcia umowy (4.10.2021 r.). Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych dla następujących lokalizacji: - modernizacja nawierzchni chodnika i jezdni na ul. M. Borełowskiego - Lelewela. Zlecenie nr UD.5300.347.2021 z 10.03.2021 r. do Umowy nr 396/ZDMK/2020 (utrzymanie bieżące). Termin realizacji 30.09.2021 r. Wartość robót : 550 000 zł. *20.04.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie koncepcji budowy ciągu pieszego pomiędzy ul. Skalica i Wzgórze. 30.04.2021 r. rozstrzygnięto zamówienie publiczne na kwotę 29 643 zł - umowa w trakcie procedowania. *18.05.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie koncepcji budowy chodników na ul. Prawocheńskieo. 27.05.2021 r. otwarto oferty - trwa weryfikacja. *26.05.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej dla chodników w następujących lokalizacjach: Część 1: ul. Torfowa na odcinku ok. 100m od ul. Kobierzyńskiej do ul. Studzianki bud. Nr 10, Część 2: ul. Niebieska od pętli autobusowej Piaski Wielkie do KS Orzeł Piaski Wielkie wraz z budową/przebudową miejsc postojowych przy Klubie Sportowym, Część 3: ul. Spychalskiego (ciąg pieszo-jezdny) od ul. Kobierzyńskiej cały odcinek do przedszkola, Część 4: ul. Szymonowica od ul. Mochnaniec do ul. Bunscha, Część 5: ul. Petrażyckiego od ul. Solówki do granicy Miasta. Otwarcie ofert planowane 7.06.2021 r.			
77	ZDMK/T1.218/17	Budowa drogi wjazdowej z al. Jana Pawła II do os. Centrum E	ZDMK	XVIII	B	śr. Miasta		170 000	ZPMK 1199/5.05.2021 r							Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych (usunięcie kolizji z siecią energetyczną).	VI		
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Wykonane roboty budowlane														Wykonanie robót budowlanych.	VII		
78	ZDMK/T1.222/17	Budowa nowej ulicy łączącej ul. ks. Felińskiego z al. 29 Listopada	ZDMK	III	P	śr. Miasta	88 437		ZPMK 510/2.03.2021 r. ZPMK 656/16.03.2021 r.							Zarządzeniem Nr 656/2021 z 16.03.2021 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.																	
79	ZDMK/T1.230/18	Łączymy Parki Krakowa z Dzielnicy I, IV, V, VI, VII do Ojcowa	ZDMK	I, IV, V, VI, VII	RF	śr. Miasta		229 000	ZPMK 820/26.03.2021 r							Zakończenie rozliczenia finansowego	VI	Rozliczenie końcowe wykonanych robót budowlanych na podstawie umowy nr 440/ZDMK/2019 z 9.05.2019 r. W przygotowaniu porozumienie dotyczące rozliczenia końcowego.	
80	GK/T1.233/18	Budowa kładki pieszo-rowerowej w rejonie stacji kolejowej Kraków Bonarka	GK	XI, XIII	RF	śr. Miasta	113 822	113 822		113 822	100,0					Wypłata części dofinansowania na rzecz PKP PLK S.A. za uzyskanie ostatecznych decyzji administracyjnych.	IV	Kontynuacja dofinansowania za opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie porozumienia z PKP PLK S.A. z 2019 r. 12.01.2021 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB dla zadania 1 (Budowa przejazdu drogowo – kolejowego w ciągu ul. Wrony). 20.01.2021 r. wydano decyzję ZRID nr 2/6740.4.2021 dla zadania 2a (Budowa kładki pieszo-rowerowej przy stacji Kraków Bonarka od strony ulicy Tischnera) i 3 (Budowy łącznika drogowego pomiędzy ul. Łagiewnicką i ul. Tischnera), od której wpłynęło odwołanie w dniu 9.03.2021 r. - trwa postępowanie odwoławcze. 18.03.2021 r. Wojewoda Małopolski wydał decyzję nr 3-BK-2021 znak WI-XI.7840.1.1.2021.AS zatwierdzając projekt budowlany i udzielając pozwolenia na budowę dla zadania 1. Z uwagi na wydłużony czas realizacji zadania oraz wniesione odwołanie, w przygotowaniu jest aneks nr 1 do Porozumienia z PKP PLK S.A.	
81	ZIM/T1.234/18	Budowa wiaduktu nad układem torowym w ciągu ul. Kapielowej	ZIM	IX	P	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000	ZPMK 667/16.03.2021 r	307 500	30,8					Kontynuacja opracowania wielobranżowej koncepcji wraz z uzyskaniem decyzji ŚU.	I	Zawarto umowę nr ZIM/02/2021/005 z 26.01.2021 r. na kwotę 307 500 zł, na opracowanie wielobranżowej koncepcji wraz z uzyskaniem decyzji ŚU. Termin realizacji 30.11.2021 r.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ŚU.	VI		
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Uzyskana decyzja o ŚU.														Uzyskanie decyzji o ŚU.	XI		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2021 r.:	Jedn. realizując a	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.05.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarządz.PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
82	ZDMK/T1.235/18	Budowa przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu ul. Stella-Sawickiego i ul. Orlińskiego <i>Efekt 2021 r.: Rozliczona finansowo inwestycja</i>	ZDMK	XIV	RF	śr. Miasta	100 000	187 437	ZPMK 510/2.03.2021 r	138 000	73,6	138 000	73,6			Rozliczenie finansowe inwestycji.	III	Opóźnienie ok 1 miesiąc. 11.02.2021 r. odbyło się spotkanie z Wykonawcą. Na spotkaniu ustalono: - kwota 138 000 zł jest niesporna. W tym zakresie wykonawca uznaje, iż jest to faktura wyłącznie za wynagrodzenie umowne z tytułu prac projektowych. - Strony potwierdzają, iż co do zasady wystąpiły roboty dodatkowe. Ich wartość zostanie ustalona w terminie późniejszym - Co do pozostałych roszczeń strony pozostają w sporze. Dokumentacja została odebrana. Przygotowano protokół konieczności dla robót dodatkowych na kwotę 29 000 zł. Wysłano do Wykonawcy w dniu 20.05.2021 r.	
83	ZIM/T1.249/19	Budowa kładki łączącej ul. Żabiniec z al. 29 Listopada <i>Efekt 2021 r.: Zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej.</i>	ZIM	VII, VIII	P	śr. Miasta	200 000	200 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy kładki łączącej ul. Żabiniec z al. 29 Listopada.	VI		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	XI		
84	ZDMK/T1.251/19	Przebudowa ul. Strużeckiego <i>Efekt 2021 r.: Rozpoczęte roboty budowlane.</i>	ZDMK	VI	B	śr. Miasta		1 000 000	ZPMK Nr 1120/26.04.2021 r.							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	VIII		
85	ZDMK/T1.254/19	Budowa drogi równoległej do ul. Turowicza na odcinku od ul. gen. Bolesława Roi do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego <i>Efekt 2021 r.: Wybudowane ekrany akustyczne przy ul. Turowicza. Rozpoczęte wykonanie robót budowlanych.</i>	ZDMK	IX, XI	P, B	śr. Miasta	1 150 000	1 150 000		1 120 810	97,5					Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ekranów akustycznych przy ul. Turowicza.	V	Zakończono działanie. Zawarto umowę nr 1240/ZDMK/2020 z 4.01.2021 r. na kwotę 747 000 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Termin realizacji 30.09.2021 r. Opracowano dokumentację projektową.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB dla budowy ekranów akustycznych.	V	Opóźnienie ok 1 miesiąc.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla budowy ekranów akustycznych.	VI		
																Wykonanie ekranów akustycznych przy ul. Turowicza.	IX		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę drogi.	X		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	XI		
86	ZDMK/T1.256/19	Ul. Górnickiego - budowa chodnika <i>Efekt 2021 r.: Wybudowany chodnik przy ul. Górnickiego.</i>	ZDMK	IV	P+B	śr. Miasta	1 400 000	1 400 000		1 385 595	99,0					Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok 2 miesiąc. Kontynuacja umowy nr 1089/ZDMK/2020 z 22.10.2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Terminem realizacji 31.10.2021 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonywania robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok 1 miesiąc.	
																Wykonanie robót budowlanych	X		
87	ZDMK/T1.257/19	Przebudowa ul. Kuźnicy Kołtątajowskiej w okolicy bloku nr 2 <i>Efekt 2021 r.: Rozpoczęte roboty budowlane.</i>	ZDMK	IV	P+B	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000		1 000 000	100,0					Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Kontynuacja umowy nr 176/ZDMK/2020 z 5.03.2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Termin realizacji 30.06.2022 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonywania robót budowlanych.	XI		
																Rozpoczęte roboty budowlane.	XI		
88	ZDMK/T1.259/19	Budowa lewoskrętu z ul. Żmujdzkiej w al. 29 Listopada <i>Efekt 2021 r.: Wybudowany lewoskręt z ul. Żmujdzkiej w al. 29 Listopada.</i>	ZDMK	III, IV	P	śr. Miasta	3 000 000	3 000 000		144 968	4,8					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok 1 miesiąc. Kontynuacja umowy nr 472/ZDMK/2019 z 16.05.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. 21.01.2021 r. wydana została decyzja o ZRID nr 3/6740.4/2021. Od decyzji wpłynęło odwołanie i zażalenie na rygor natychmiastowej wykonalności. Akta sprawy zostały przekazane do UW.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2021 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.05.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
89	ZDMK/T1.260/19	Budowa drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki przy al. Bora Komorowskiego	ZDMK	XIV	P		268 756	268 756		268 756	100,0					Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	II	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr 1301/ZDMK/2019 z 12.12.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 12.02.2021 r. 27.04.2021 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o ZRID. Trwa uzupełnianie braków formalnych.	
						śr. Miasta	134 378	134 378		134 378	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	VIII		
						dotacja	134 378	134 378		134 378	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	XI		
90	ZDMK/T1.262/19	Układ drogowy w rejonie ul. Wita Stwosza - ul. Bosackiej	ZDMK	I	RF	śr. Miasta	11 500	11 500		11 500	100,0	4 117	35,8			Kontynuowanie rozliczenia finansowego porozumienia z 2012 r. zawartego pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Regionalnym Dworcem Autobusowym.	XII	Zadanie rozliczane na podstawie Porozumienia z 2012 r. Nakłady finansowe rozliczane są na bieżąco.	
91	ZTP/T1.266/21	Rozwój systemu wypożyczeń rowerów miejskich	ZTP	I-XVIII	B	śr. Miasta	369 000	69 000	ZPMK 656/16.03.2021 r.							Zawarcie porozumienia pomiędzy GMK a UMWM w sprawie rozwoju zintegrowanego systemu wypożyczeń roweru miejskiego.	IX		
																Integracja planowanego systemu roweru publicznego w Krakowie z systemem Województwa Małopolskiego	XII		
92	ZTP/T1.268/19	System Informacji Miejskiej	ZTP	I-XVIII	P, B	śr. Miasta	150 000	150 000	ZPMK 656/16.03.2021 r.	32 939	22,0	3 690	2,5			Zawarcie umowy na montaż punktu informacyjnego w ramach pilotażu Systemu Informacji Miejskiej.	I	Zakończono działanie. Umowa nr 23/ZTP/2021 z 20.01.2021 r. na kwotę 3 690 zł. Termin realizacji 10.02.2021 r.	
																Końcowy odbiór zamontowanej mapy wielkoformatowej, punktu informacyjnego i regulaminu pulpituowego w ramach pilotażu Systemu Informacji Miejskiej.	IV	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy 96/ZTP/2020 na kwotę 7 749 zł na wykonanie i montaż nośników w ramach pilotażu SIM, termin realizacji 15.03.2021 r. 15.03.2021 r. dokonano odbioru końcowego.	
																Końcowy odbiór nadzoru nad pilotażem Systemu Informacji Miejskiej.	IV	Kontynuacja umowy 78/ZTP/2020 na kwotę 1 500 zł na nadzór autorski z terminem realizacji 30.04.2021 r.	
																Zawarcie umowy na opracowanie ekspertyzy naukowej (koncepcji) podziału Miasta Krakowa na jednostki historyczne (obszary SIM)	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 71/ZTP/2021 z 28.04.2021 r. na kwotę 20 000 zł. Termin realizacji 31.12.2021 r.	
																Opracowanie ekspertyzy naukowej (koncepcji) podziału Miasta Krakowa na jednostki historyczne (obszary SIM)	XII		
																Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej Systemu Informacji Miejskiej w tym projektów graficznych koncepcyjnych oraz dokumentacji technicznej po wykonaniu Sytemu Informacji Miejskiej w rejonie ul. Zwierzynieckiej i Powiśle wraz z placem Kossaka.	V	Opóźnienie ok 1 miesiąc.	
																Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej Systemu Informacji Miejskiej w tym projektów graficznych koncepcyjnych oraz dokumentacji technicznej po wykonaniu Sytemu Informacji Miejskiej w rejonie ul. Zwierzynieckiej i Powiśle wraz z placem Kossaka.	XII		
																Przetarg na wykonanie tablic wjazdowych SIM do Miasta Krakowa na głównych wlotach do Miasta.	IX		
																Zawarcie umowy na wykonanie tablic wjazdowych SIM do Miasta Krakowa na głównych wlotach do Miasta.	X		
																Wykonanie tablic wjazdowych SIM do Miasta Krakowa na głównych wlotach do Miasta.	XII		
93	ZDMK/T1.271/20	Przebudowa ul. Siennej	ZDMK	I	P	śr. Miasta	2 050 000	150 000	ZPMK 820/26.03.2021 r							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie. 29.04.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 10.05.2021 r. otwarto oferty - trwa weryfikacja.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2021 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.05.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
94	ZDMK/T1.273/20	Program budowy ekranów akustycznych <i>Efekt 2021 r.:</i> Wybudowane ekrany akustyczne w wybranych lokalizacjach Miasta.	ZDMK	I-XVIII	P, B	śr. Miasta	500 000	500 000								Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy ekranów akustycznych w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ekranów akustycznych w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa. Zawarcie umowy/umów na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ekranów akustycznych w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa. Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych. Przyjęcie zawiadomień o zakończeniu budowy.	III III IV VIII IX X XII XII	Opóźnienie ok. 3 miesiące. Ustalono listę priorytetowych lokalizacji wytypowanych do budowy ekranów akustycznych na terenie Miasta. Na bieżąco trwa weryfikacja wniosków składanych w tym zakresie przez Strony. W trakcie opracowania dokumentacja koncepcyjna wraz z szacunkową wyceną niezbędna do uzyskania warunków zabudowy dla wybranych lokalizacji. Opóźnienie ok. 3 miesiące. Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
95	ZDMK/T1.274/20	Program budowy sygnalizacji świetlnych oraz doświetleń przejść dla pieszych oraz innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego <i>Efekt 2021 r.:</i> Wybudowane doświetlenia i sygnalizacje świetlne w wybranych lokalizacjach Miasta	ZDMK	I-XVIII	P, B	śr. Miasta	1 530 000	1 750 000	ZPMK Nr 1120/26.04.2021 r.	439 110	25,1					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy doświetleń przejść dla pieszych/ sygnalizacji świetlnych w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa. Zawarcie umowy/umów na opracowanie dokumentacji projektowej budowy doświetleń przejść dla pieszych/ sygnalizacji świetlnych w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych. Przyjęcie zawiadomień o zakończeniu budowy.	IV V X XI XII XII XII	Zakończono działanie. 2.04.2021 r. zostało ogłoszone zamówienie publiczne. Zakończono działanie. W podpisie umowa nr 548/ZDMK/2021 na kwotę 439 110 zł, termin realizacji 200 dni od podpisania umowy (zakres umowy obejmuje 17 lokalizacji : 1. Porucznika Halszki/Bujaka, 2. Konfederacja/Pułaskiego, 3. Konfederacja/Pułaskiego, 4. Pułaskiego/Konfederacka, 5. Pułaskiego/Konfederacja, 6. Cechowa/Siedlińskiej, 7. Bieżanowska/Prosta, 8. Zamoyskiego/Czyżówka, 9. Lea/Młodej Polski, 10. Lea/Młodej Polski, 11. Czerwieńskiego/Czerwieńskiego, 12. Ludźmierska/pomiędzy Obrońców Krzyża a Rydza Śmiałego, 14. Poległych w Krzesławicach/Poległych w Krzesławicach, 15. Medweckiego/os.2Pułku Lotniczego, 16. Medweckiego/os.2Pułku Lotniczego, 17. Drożyska/Drożyska) 25.03.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na: Część 1 - przejście dla pieszych ul. Krupnicza / Dolnych Młynów, przejście dla pieszych ul. Na Zjeździe / Kącik. Rozstrzygnięto na kwotę 24 605 zł. Część 2 - przejście dla pieszych nr 6.6A1, 6.6A2 - przy al. Gen. W. Andersa i ul. Bogusza, przejście dla pieszych nr 6.6B1, 6.6B2, przejście dla pieszych nr 6.6C1, 6.6C2, przejście dla pieszych nr 6.6D1, 6.6D2, przejście dla pieszych nr 6.6E1, 6.6E2 - przy al. Gen. W. Andersa. Rozstrzygnięto na kwotę 106 887 zł. Część 3 - przejście dla pieszych nr 6.6F1, 6.6F2, przejście dla pieszych nr 6.6G1, 6.6G2, przejście dla pieszych nr 6.6H1, 6.6H2, przejście dla pieszych nr 6.6J1, 6.6J2, przejście dla pieszych nr 6.6K1, 6.6K2 - przy al. Gen. W. Andersa. Rozstrzygnięto na kwotę 167 895 zł. Część 4 - przejście dla pieszych nr 1 – ul. Janusza Meissnera / ul. Fiołkowa. Rozstrzygnięto na kwotę 17 793 zł. Ogłoszono zamówienie publiczne na roboty budowlane w 39 lokalizacjach. 10.05.2021 r. zamówienie unieważniono ze względu na brak ofert.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2021 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.05.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
96	GK/T1.275/20	Budowa wiaduktu w ciągu ul. Fredry nad linią kolejową nr 94	GK	IX, XIII	P	śr. Miasta	700 000	700 000		515 370	73,6					Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej.	V	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr W/III/1263/GK/2/2020 z 16.11.2020 r. na kwotę 515 370 zł, termin realizacji 31.12.2021 r. Koncepcja została opracowana w kwietniu br.	
		Efekt 2021 r.: Opracowana koncepcja programowo-przestrzenna. Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.														Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ŚU.	VI		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.	XII		
97	ZDMK/T1.277/20	Chodnik przy ul. Kwartowej	ZDMK	III	P, B	śr. Miasta budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	115 000	115 000	ZPMK 410/22.02.2021 r.							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie. 21.04.2021 r. ponownie ogłoszono zamówienie na opracowanie dokumentacji projektowej. 17.05.2021 r. rozstrzygnięto zamówienie na kwotę 34 317 zł.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV		
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji administracyjnej.	VIII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
		Efekt 2021 r.: Wybudowany chodnik przy ul. Kwartowej.														Wykonanie robót budowlanych	XI		
98	ZDMK/T1.279/20	Łączymy dzielnice – budowa podestu wzdłuż ul. Na Błonie	ZDMK	VI	P, B	śr. Miasta budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	317 760	317 760		35 000	11,0					Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Kontynuacja umowy nr 337/ZDMK/2020 z 23.04.2020 r. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Uzyskano zgody na zajętość terenu dla działek 218/5 i 218/6 obr. 1 Krowodrza od KS Bronowianka i Zarządu Infrastruktury Sportowej, które nie są położone w pasie drogowym ul. Na Błonie.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V		
																Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
		Efekt 2021 r.: Wybudowany podest wzdłuż ul. Na Błonie.														Przyjęcie zawiadomień o zakończeniu budowy	XI		
99	ZDMK/T1.280/20	Budowa chodnika prowadzącego od przystanku do przedszkola	ZDMK	XI	P, B	śr. Miasta budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	180 000	180 000		21 956	12,2					Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Kontynuacja umowy nr 855/ZDMK/2020 z 10.09.2020 r. z terminem realizacji 31.05.2021 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.	VII		
		Efekt 2021 r.: Wybudowany chodnik.														Wykonanie robót budowlanych.	XI		
100	ZDMK/T1.282/20	Bezpieczniej wzdłuż ul. Sołtysowskiej	ZDMK	XIV	P, B	śr. Miasta budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	159 000	159 000		22 990	14,5					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 3 miesiące. Kontynuacja umowy nr 146/ZDMK/2020 z 20.04.2020 r. Umowa w trakcie rozwiązywania.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV		
																Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.	V		
		Efekt 2021 r.: Poszerzony chodnik przy ul. Sołtysowskiej.														Wykonanie robót budowlanych.	XI		
101	ZDMK/T1.283/20	Ścieżka rowerowa na wjeździe w ul. Medveckiego od zachodu	ZDMK	XIV	B	śr. Miasta budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	142 500	142 500								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 3 miesiące.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV		
		Efekt 2021 r.: Wybudowana ścieżka rowerowa.														Wykonanie robót budowlanych.	XI		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2021 r.:	Jedn. realizując a	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.05.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
102	ZDMK/T1.286/20	Budowa chodnika wzdłuż ul. Lubockiej	ZDMK	XVII	P, B	śr. Miasta budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	415 000	415 000	ZPMK 410/22.02.2021 r.							Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej.	IV	Kontynuacja umowy nr 1053/ZDMK/2020 z 20.10.2020 r. z terminem realizacji 20.05.2021 r. Umowa będzie finansowana z zadania Nr ZDMK/T1.213/17.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
103	ZIM/T1.288/20	Budowa kładki pieszo- rowerowej Grzegórzki - Zabłocie	ZIM	II, XIII	P+B	śr. Miasta	35 187 476	35 187 476		29 874 134	84,9	10 390 406	29,5			I. Budowa kładki pieszo rowerowej Grzegórzki – Zabłocie (dofinansowanie budowy kładki realizowanej przez PKP PLK S.A.):			
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Kontynuacja umowy o dofinansowanie inwestycji z 2020 r. zawartej z PKP PLK SA.	
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	V	Rozpoczęto roboty budowlane - w zakresie najazdów na kładkę.	
																Wyplacenie części dofinansowania na rzecz PKP PLK S.A.	XII	Wyplacono część dofinansowania w kwocie 4 234 787 zł.	
																II. Usunięcie kolizji słupa linii elektroenergetycznej:			
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	III	Opóźnienie ok. 3 miesiące.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
																Wykonanie robót budowlanych.	X		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.	II	Zakończono działanie. 12.03.2021 r. ogłoszono zamówienia publiczne. 23.03.2021 r. otworzono oferty - trwa ich weryfikacja.	
																Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.	VI		
104	ZDMK/T1.289/20	Program budowy ścieżek rowerowych	ZDMK	I - XVIII	P, B	śr. Miasta	3 150 000	3 150 000		422 853						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowe/koncepcji j budowy ścieżek rowerowych w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.	III	Zakończono działanie. Ogłoszono zamówienia publiczne na: Część 1: Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi rowerowej wzdłuż ul. Nawojki, Część 2: Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy połączenia ul. Krupniczej z ul. Ingardena w zakresie wyznaczenia przejazdów rowerowych, Część 3: Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi dla rowerów na odcinku ul. Walerego Sławka od skrzyżowania z ul. Kamieńskiego do skrzyżowania z ul. Puskarską, Część 4: Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi dla rowerów wzdłuż południowej strony Al. Pokoju, Część 5: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżek rowerowych na terenie Dzielnicy XV Mistrzejowice tj. wzdłuż ul. Jancarza, Część 6: Opracowanie dokumentacji projektowej dla korekty geometrii drogi dla rowerów w obrębie Ronda Grunwaldzkiego, Część 7: Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi dla rowerów po północnej stronie ul. Brożka, 14.04.2021 r. otwarto oferty - trwa weryfikacja. Na początku czerwca br. planowane ponowne ogłoszenie zamówienia (po unieważnieniu): Cz. 1 Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy połączenia ul. Krupniczej z ul. Ingardena w zakresie wyznaczenia przejazdów rowerowych; Cz. 2 Opracowanie dokumentacji projektowej dla korekty geometrii drogi dla rowerów w obrębie Ronda Grunwaldzkiego.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2021 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.05.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarządź.PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Wybudowane ścieżki rowerowe w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.														Zawarcie umowy/umów na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek rowerowych w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Kontynuacja umowy nr 775/ZDMK/2020 z 10.08.2020 r. dla zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi dla rowerów wzdłuż ul. Conrada na odcinku od wiaduktu nad torami kolejowymi do połączenia z istniejącą infrastrukturą rowerową w rejonie stacji paliw Shell", kwota 49 065 zł, termin realizacji 7.06.2021 r. Kontynuacja umowy nr 785/ZDMK/2020 z 11.08.2020 r. dla zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi dla rowerów ul. Stojalowskiego od skrzyżowania ulicą Porucznika Halszki do skrzyżowania z ul. Jakuba Bojki", kwota 284 121 zł, termin realizacji 10.05.2021 r. Kontynuacja umowy nr 852/ZDMK/2020 z 31.08.2020 r. dla zadania: "Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi dla rowerów wzdłuż ul. Bunscha od ul. Czerwone Maki do ul. Babińskiego", kwota 89 667 zł, termin realizacji 5.07.2021 r.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
																Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
																Przyjęcie zawiadomień o zakończeniu budowy.	XII		
105	ZDMK/T1.290/20	Program budowy parkingów P&R	ZDMK	I- XVIII	P+B	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 3 miesiące. Trwa przygotowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego.	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Uzyskane ostateczne decyzje o PNB/ZRID/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
106	ZDMK/T1.291/20	Układ drogowy Kraków Nowa Huta Przyszłości	ZDMK	I- XVIII	P	śr. Miasta	300 000	300 000		210 023	70,0					Kontynuowanie opracowania dokumentacji projektowej – część 1.	XI	Zawarto umowę nr 145/ZDMK/2021 z 7.01.2021 r. na kwotę 420 045 zł (w tym: 2021 r. - 210 023 zł, 2022 r. - 210 022 zł), z terminem realizacji 30.06.2022 r. Trawa opracowanie dokumentacji projektowej.	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Kontynuowane opracowanie dokumentacji projektowej – część 1. Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej – część 2.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.	XI		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej – część 2.	III	Opóźnienie ok. 3 miesiące.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej – część 2.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
																Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej – część 2	IV	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
107	ZDMK/T1.293/20	Budowa tunelowego przejścia pieszo-rowerowego pod linią 100 (Mała obwodnica kolejowa) łączącego ul. Lotniczą z ul. Raciborskiego	ZDMK	III	P	śr. Miasta	500 000	500 000		195 570	39,1					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID.	XI	Kontynuacja umowy nr 1070/2020 z 27.10.2020 r. na kwotę 195 570 zł, z terminem realizacji 30.11.2021 r.	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ZRID.																	
108	ZDMK/T1.295/20	Ul. Smolarzy - odtworzenie fragmentu drogi	ZDMK	XIII	P	śr. Miasta	60 000	60 000		58 424	97,4					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie. 12.04.2021 r. ogłoszono zamówienia publiczne.	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.														Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie. 7.05.2021 r. zawarto umowę nr 428/ZDMK/2021, na kwotę 116 847 zł. (w tym 2021 r. - 58 423,50 zł, 2022 r. - 58 423,50 zł.). Termin realizacji 7.06.2022 r.	
																Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej	V	Zakończono działanie.	
109	ZDMK/T1.297/20	Przebudowa ul. Niepokalanej Panny Marii	ZDMK	XIV	P	śr. Miasta	900 000	720 000	ZPMK 1401/21.05.2021 r.	720 000	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XI	Kontynuacja umowy nr 1368/2020 z 30.12.2020 r. na kwotę 720 000 zł, z terminem realizacji 30.11.2021 r.	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.																	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2021 r.:	Jedn. realizując a	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.05.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarządz.PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
110	ZDMK/T1.300/20	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z dodatkowymi miejscami parkingowymi przy ul. Czerwone Maki	ZDMK	VIII	P, B	śr. Miasta	1 030 000	1 030 000		118 080	11,5					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Kontynuacja umowy nr 970/ZDMK/2020 z 6.10.2020 r. na kwotę 118 080 zł, termin realizacji 6.05.2021 r. Opracowano koncepcję. Udzielono Wykonawcy informacji co do wybranego wariantu wykonania ścieżki. Zwrócono się do Wykonawcy o możliwość zakończenia zadania na etapie koncepcji, ze względu na brak dysponowania nieruchomościami na cele budowlane dla wybranego wariantu budowy.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Rozpoczęte roboty	XI		
111	ZTP/T1.301/20	Budowa wiat rowerowych w dzielnicy XII i XIII	ZTP	XII, XIII	P+B	śr. Miasta	300 000	300 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i montaż wiat rowerowych.	III	Zakończono działanie. 5.05.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne, które unieważniono 20.05.2021 r. Ponowne ogłoszenie planowane na początku czerwca br.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i montaż wiat rowerowych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Uzyskanie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
																Dostawa i montaż wiat rowerowych.	IX		
112	ZDMK/T1.302/21	Program modernizacji dróg	ZDMK	I - XVIII	P, B	śr. Miasta	21 000 000	21 052 440	ZPMK 1401/21.05.2021 r.	7 605 000	36,1					Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dróg w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa, w tym min.: ul. Łuczanowicka od skrzyżowania z ul. Lubocką w kierunku Łuczanowic, ul. Grębałowska od nr 1 do 9, ul. Narciarska wraz z miejscami parkingowymi wzdłuż ulicy.			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dróg w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.	III	Opóźnienie ok. 3 miesiące.	
																Zawarcie umowy/umów na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dróg w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
																Uzyskanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych modernizacji dróg w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.	XII		
																Modernizacja dróg w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Krakowa, w tym m.in.: ul. Jarzębiny od ul. Architektów do ul. Kocmyrzowskiej, ul. Szymkiewicza, ul. Mazurska, ul. Węgierska, ul. Facimiech (od ul. Polonijnej do ul. Wielickiej), Al. Gen. Skrzyneckiego (od ul. Rydlówka do ul. Rzemieślniczej), ul. Św. Benedykta (od ul. Rękawka do ul. Limanowskiego), ul. Snycerska (od ul. Jasńskiego do ul. Górników), ul. Emaus pomiędzy ul. Piastowską a ul. Korzeniowskiego wymiana nawierzchni asfaltowej pomiędzy ul. Piastowską a ul. Stonecznikową oraz wykonanie nowego odcinka drogi od ul. Stonecznikowej, ul. Zdrowa, ul. Łokietka od wiaduktu kolejowego do Wybickiego, ul. Zachemskiego - modernizacja ulicy od ul. Cerchów do ul. Sieroszewskiego, ul. Koszutki, ul. Chałubińskiego, ul. Kapielowa fragment od Chałubińskiego ok. 350 m, ul. Zakarcznie od ul. Taklińskiego do góry 200 m, ul. Nad Fosą od boiska na wschód, ul. Na Obrydki od Schönborna ok. 150 m, ul. Soboniowicka, ul. Aleksandrowicza (od skrzyżowania z ul. Niewodniczańskiego do nr 3 Aleksandrowicza) do Centrum Kultury Wróblowice, ul. Jeżdźciecka, ul. Chopina od Konarskiego do parku, ul. Staffa oraz tzw. Staffa boczna, ul. Meiera boczna, ul. Miechowska, ul. Radzikowskiego od ul. Zygmuntowskiej do ul. Czerwieńskiego, ul. Zloczowska, ul. Spytka z Melsztyna, ul. Celakówny, ul. Sawiczewskich, ul. Matematyków Krakowskich - ok. 50 m na potoku Cyrkówka wraz z mostem, ul. Pajdaka, ul. Czuchnowskiego, ul. Nowickiego, sięgacz ul. Stojalowskiego (od głównej do budynku Stojalowskiego 33), ul. Tuchowska (od ul. Pochylej do ul. Nazaretańskiej), os. Teatralne od bloku nr 1 do bloku nr 5, ul. Gliniana, ul. Łutnia, Bugaj (odcinek od tunelu pod S7 do ul. Bugaj), ul. Budziszyńska os. Srebrnych Orłów, ul. Wawelska - Pętla (nakładka + parking), na os. Na Stoku od nr 48 do nr 50, ul. Niedzicka,			
																Zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII	Zlecono wykonanie modernizacji następujących ulic : Umowa 360/ZDMK/2019: - al. Slowackiego - kwota 1 020 000 zł, - ul. Dobra - kwota 450 000 zł, Umowa nr 355/ZDMK/2020: - ul. Kontryma - kwota 330 000 zł, - ul. Samostrzelnika - kwota 310 000 zł, - ul. Nastrojowa - kwota 450 000 zł, - os. Na Stoku - kwota 450 000 zł, Umowa 396/ZDMK/2020: - ul. Radzikowskiego - kwota 800 000 zł, - ul. Chocimska - kwota 1 200 000 zł, - ul. Zdrowa - kwota 1 100 000 zł, - ul. Staffa - kwota 400 000 zł, Umowa 1369/ZDMK/2020: - ul. Pajdaka - kwota 45 000 zł, Umowa 1370/ZDMK/2020: - ul. Wielicka - kwota 300 000 zł, - ul. Łutnia, Bugaj - kwota 750 000 zł	
		Efekt 2021 r.: Zmodernizowane drogi w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Krakowa. Uzyskane decyzje o PNB/przyjęte zgłoszenia wykonania robót budowlanych modernizacji dróg w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.																	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2021 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.05.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
113	ZDMK/T1.304/20	Przebudowa ul. Starowolskiej	ZDMK	VII	P	śr. Miasta	200 000	200 000	ZPMK 820/26.0320.21	92 619	46,3					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.	III	Zakończono działanie. 19.03.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne.	
																Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.	IV	Zakończono działanie. 27.04.2021 r. zawarto umowę nr 410/ZDMK/2021, na kwotę 92 619 zł. Termin realizacji 27.12.2021 r.	
		Efekt 2021 r.: Opracowana koncepcja.														Opracowanie koncepcji.	IX		
114	ZDMK/T1.305/20	Modernizacja ul. Pochwalskiego	ZDMK	XII	P	śr. Miasta	200 000	200 000		84 800	42,4					Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Kontynuacja umowy nr 1336/ZDMK/2020 z 29.12.2020 r. na kwotę 84 800 zł, termin realizacji 30.11.2021 r.	
		Efekt 2021 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ZRID/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
115	ZDMK/T1.311/20	Rozbudowa ul. Rucianej	ZDMK	XII	P	śr. Miasta	200 000	200 000		129 888	64,9					Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	VIII	Zawarto umowę nr 109/ZDMK/2021 z 23.02.2021 r. na kwotę 129 888 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej, termin realizacji 30.11.2021 r.	
		Efekt 2021 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XI		
116	ZDMK/T1.313/20	Suchą nogą do tramwaju	ZDMK	VIII	P, B	śr. Miasta budżet obywatelski dzielnic – edycja VI:	380 000	380 000		64 000	16,8					Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Kontynuacja umowy nr 1156/ZDMK/2020 z 8.12.2020 r. na kwotę 64 000 zł, termin realizacji 8.06.2021 r.	
																Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
		Efekt 2021 r.: Wybudowany chodnik.														Przyjęcie zawiadomień o zakończeniu budowy.	XI		
117	ZDMK/T1.315/20	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. 29 Listopada od ul. Żelaznej do ul. Woronicza w Krakowie - etap II strona wschodnia	ZDMK	III	P	śr. Miasta	439 656	439 656		436 279	99,2					Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	II	Zakończono działanie. Zawarto umowę nr 137/ZDMK/2021 z 3.03.2021 r. na kwotę 7 295 645 zł, (w tym 2021 r. - 436 279 zł, 2022 r. - 6 859 366 zł), termin realizacji 30.10.2022 r.	
						śr. Miasta	76 149	76 149		72 772	95,6					Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
		Efekt 2021 r.: Uzyskane ostateczne decyzje o PNB/ZRID/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych. Zawarta umowa o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu ZIT.				śr. UE	363 507	363 507		363 507	100,0					Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
																Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu ZIT.	III	Opóźnienie ok. 3 miesiące.	
118	ZDMK/T1.317/20	Program budowy miejsc postojowych	ZDMK	I-XVIII	P, B	śr. Miasta	1 570 000	1 570 000		67 404	4,3					Budowa i modernizacja miejsc postojowych w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa, w tym m.in.: modernizacja miejsc postojowych wraz z ulicą od bloków nr 25 – 30 w osiedlu Teatralnym, modernizacja miejsc parkingowych przy bloku nr 29 i 35 os. Złoty Wiek, budowa miejsc postojowych przy SP nr 78 os. Lubocza, budowa miejsc postojowych os. Ogrodowe 7 – 9, budowa miejsc postojowych os. Hutnicze			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie. 17.05.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne - os. Piastów. Otwarcie ofert planowane 7.06.2021 r.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Opóźnienie ok. 3 miesiące. Zawarto 2 umowy na łączną kwotę 67 404 zł, na lokalizacje: - os. Ogrodowe 7 – 9, - os. Hutnicze.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
																Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
		Efekt 2021 r.: Wybudowane i zmodernizowane miejsca postojowe w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
119	ZDMK/T1.320/21	Odwodnienie ul. Dolnomłyńskiej	ZDMK	XIV	P	śr. Miasta	150 000	150 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie. 28.04.2021 r. zamieszczono zapytanie ofertowe. 13.05.2021 r. otwarto oferty - trwa weryfikacja.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
		Efekt 2021 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ZRID/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2021 r.:	Jedn. realizując a	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.05.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarządź.PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
120	ZDMK/T1.326/21	Budowa drogi KDX.1 (ul. Orawska - ul. Długosza w Krakowie)	ZDMK	XIII	P	śr. Miasta	100 000	100 000		74 477	74,5					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie. 18.03.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne.	
		Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.														V	Zakończono działanie. Zawarto umowę nr 137/ZDMK/2021 z 3.03.2021 r. na kwotę 148 953 zł, (w tym 2021 r. - 74 477 zł, 2022 r. -74 476 zł), termin realizacji 27.05.2022 r.		
		Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej														V	Zakończono działanie.		
		Efekt 2021 r.: Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.																	
121	ZDMK/T1.335/21	Rondo na zbiegu ulic Poznańskiej i Łokietka - projekt	ZDMK	V	P	śr. Miasta	30 000	30 000	ZPMK 410/22.02.2021 r.							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.	V	Zakończono działanie. 25.05.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 2.06.2021 r.	
		Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.														VII			
		Opracowanie koncepcji.														XI			
		Efekt 2021 r.: Opracowana koncepcja.																	
122	ZTP/T1.1z/21	Hurtownia Biletów KMK	ZTP	I-XVIII	B	śr. Miasta		2 038 467	ZPMK 656/16.03.2021 r. ZPMK 982/13.04.2021 r. ZPMK 1120/26.04.2021 r.							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			