

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy																				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.:	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.05.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowana środków w 2021 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																	
																<u>Zakup i wdrożenie oprogramowania narzędziowego IT, licencji oraz praw autorskich do wartości niematerialnych i prawnych.</u>																				
																Ogłoszenie zamówienia publicznego.	XI	W realizacji ciągłej.																		
																Zawarcie umów.	XI	W realizacji ciągłej. Kontynuacja umowy nr W/II/838/IT/4/2020 z 28.02.2020 r. na kwotę 39 483 zł z terminem realizacji 28.02.2022 r. - udzielenie licencjodawcy licencji na korzystanie z systemu informacji prawnej. Umowa nr W/II/47/IT/13/2020 z 26.06.2020 r. na kwotę 22 662 zł z terminem realizacji 02.03.2021 r. - KON - budowa systemu informatycznego (portalu internetowego, Krakowskie Obiekty Noclegowe) Umowa nr W/II/85/IT/13/2021 z 31.05.2021 r. na kwotę 387 000 zł z terminem realizacji 30.10.2022 r. - zakup licencji Microsoft Umowa nr W/XIII/12/IT/12/2021 z 18.05.2021 r. na kwotę 16 680 zł z terminem realizacji 20.05.2021 r. - zakup licencji Lumion																		
																Odbiór.	XII																			
																<u>Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej.</u>																				
																Ogłoszenie zamówienia publicznego.	XI	W realizacji ciągłej.																		
																Zawarcie umów.	I-XI	Umowa nr W/II/32/IT/6/2021 z 04.03.2021 r. na kwotę 35 178 zł z terminem realizacji 14.04.2021 r. - Modernizacja urządzenia Fotmail i podniesienie wersji licencjonowania																		
																Odbiór.	XII																			
																<u>Zakup sprzętu komputerowego.</u>																				
																Ogłoszenie zamówienia publicznego.	XI																			
																Zawarcie umów.	XI	W realizacji ciągłej. Umowa nr W/XIII/11/IT/11/2021 z 06.05.2021 r. na kwotę 11 255 zł z terminem realizacji 07.05.2021 r. - zakup zestawu do wideo konferencji Logitech Rally Plus																		
																Odbiór.	XII																			
																<u>Realizacja projektów Programu Elektroniczna Komunikacja i Obsługa (EKO).</u>																				
																Ogłoszenie zamówienia publicznego.	XI	W realizacji ciągłej.																		
																Zawarcie umów.	XI	W realizacji ciągłej. Zawarto umowę nr W/II/29/IT/5/2021 z 03.03.2021 r. na kwotę 135 961 zł z terminem realizacji 03.03.2025 r. - bazy referencyjne - osoby																		
																Odbiór.	XII																			
																<u>Realizacja projektów Programu Strategicznego Informatyzacji Gminy Miejskiej Kraków.</u>																				
																Ogłoszenie zamówienia publicznego.	XI	W realizacji ciągłej.																		
																Zawarcie umów.	XI																			
																Odbiór.	XII																			
																<u>RDZEN</u>																				
																Ogłoszenie zamówienia publicznego.	II	W realizacji ciągłej.																		
																Zawarcie umów.	III	Kontynuacja umowy nr W/II/1276/IT/33/2020 z 13.11.2020 r. na kwotę 367 155 zł z terminem realizacji 26.02.2021 r. - STRADOM - migracja i rozwój Systemu - Moduł Planowania Strategicznego																		
																Odbiór.	XII																			
																<u>Budowa i wdrożenie portalu Miejskie Centrum Kontakt oraz zakup oprogramowania Call Centre, CRM.</u>																				
																Ogłoszenie zamówienia publicznego.	VI																			
																Zawarcie umów.	XI																			
																Odbiór.	XII																			
																Efekt w 2021 r.: Kontynuowana modernizacja i rozbudowa Systemu Informatycznego UMK.																				

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.:	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.05.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarządz. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	GD/A1.2/14	Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej <																	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.:	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.05.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<u>Efekt w 2021 r.:</u> Rozbudowany system elektronicznych usług publicznych. Wdrożona strategia i katalog usług wraz z rozwiązaniami dotyczącymi społeczeństwa informacyjnego Rozbudowany Gminny Serwis Informacyjny. Rozwinięty Portal Elektronicznych Usług Publicznych oraz zbudowana aplikacja do zarządzania Portfelem Usług. Rozbudowany BIP MK i Serwis Informacyjny UMK. Rozbudowana aplikacja do zarządzania bezpieczeństwem informacji w Gminie Miejskiej Kraków (BIG MK). Wdrożony system obsługi obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych. Wdrożone projekty Programu Elektroniczna Komunikacja i Obsługa. Rozbudowana aplikacja do przeprowadzania szkoleń e-learningowych w UMK.														Ogłoszenie zamówienia publicznego na system obsługi obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych. Zawarcie umowy nasystem obsługi obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych. Odbiór umowy na system obsługi obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych. Ogłoszenie zamówienia publicznego na realizację projektów Programu Elektroniczna Komunikacja i Obsługa (EKO). Zawarcie umów na realizację projektów Programu Elektroniczna Komunikacja i Obsługa (EKO). Odbiór umów na realizację projektów Programu Elektroniczna Komunikacja i Obsługa (EKO). Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę aplikacji do przeprowadzania szkoleń e-learningowych w UMK. Zawarcie umowy na budowę aplikacji do przeprowadzania szkoleń e-learningowych w UMK. Odbiór umowy na budowę aplikacji do przeprowadzania szkoleń e-learningowych w UMK.	VIII X XII IX X XII I IV XII	 Działania będą realizowane przez IT.	
5	ZBK/A1.5/21	Szkoła Podstawowa ul. Malborska 98 – wykonanie izolacji wraz z dociepleniem fundamentów wokół budynku <u>Efekt w 2021 r.</u> Wykonana izolacja wraz z dociepleniem fundamentów w Szkole Podstawowej, ul. Malborska 98.	ZBK	XI	B	śr. Miasta	500 000	500 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych.	IV V X	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
6	ZBK/A1.6/21	Wykonanie instalacji do zbierania wody deszczowej z budynku ZBK <u>Efekt w 2021 r.</u> Wykonana instalacja do zbierania wody deszczowej w budynku ZBK, ul. Czerwieńskiego 16.	ZBK	V	P, B	śr. Miasta	300 000	300 000		23 247						Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie koncepcji magazynowania wody deszczowej oraz opracowanie dokumentacji do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB. Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji magazynowania wody deszczowej oraz opracowanie dokumentacji do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB. Opracowanie koncepcji magazynowania wody deszczowej oraz dokumentacji do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. Ogłoszenie zamówienia publicznego/przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych.	II II VI VIII IX XII	Zakończono działanie. Zgodnie z ustaleniami ze spotkania z 18.03.2021 r. będzie zmiana lokalizacji instalacji - dla budynków przy ul. Działkowej. Zakończono działanie. Umowa nr 007/50236/21 z 06.05.2021 r. na kwotę 23 247 zł z terminem realizacji 04.10.2021 r.	
7	ZIM/A1.7/18	Przygotowanie i budowa Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116 <u>Efekt w 2021 r.:</u> Zakończone rozliczenie finansowe. Wykonane roboty wyburzeniowe (etap I).	ZIM	III	P, B	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000		27 450						Zakończenie rozliczenia finansowego. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót wyburzeniowych (etap I). Zawarcie umowy na wykonanie robót wyburzeniowych (etap I).	VIII VII IX	 Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2019/009 (wcześniejszy numer umowy W/II/13/B/J/4/2009) z 06.03.2021 r. na kwotę 549 000 zł (I ETAP: 164 700 zł; II ETAP: 82 350 zł; III ETAP: 274 500 zł; IV ETAP: 27 450 zł) - wykonanie kompletnej dokumentacji dla USC.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.:	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.05.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8	ZIM/A1.9/07	Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Zaleczu 2	ZIM	XV	B	śr. Miasta	1 051 084	1 051 084		797 643	75,9	621 150	59,1			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych hali magazynowej nr 4.	VIII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych hali magazynowej nr 4.	XII	Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2020/053 z 03.12.2020 r., na kwotę 621 150 zł z terminem realizacji 4 tygodni od daty zawarcia umowy - doposażenie systemów słaboprądowych w budynku administracyjnym oraz halach magazynowych nr 1 i nr 2. Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2020/059 z 30.12.2020 r., na kwotę 154 969 zł z terminem realizacji 4 tygodni od dnia dokonania dostawy urządzeń, oprogramowania oraz licencji - wdrożenie systemu SMS wraz z wizualizacją systemu zasysania dla hali nr 3. Umowa nr ZIM/02/2021/002 z 15.01.2021 r., na kwotę 9 840 zł z terminem realizacji do dnia wykonania przez wykonawcę umowy ZIM/02/2020/059 - pełnienie nadzoru inwestorskiego Umowa nr ZIM/02/2021/003 z 15.01.2021 r., na kwotę 11 685 zł z terminem realizacji do dnia wykonania przez wykonawcę umowy ZIM/02/2020/059 - pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją prac - konfiguracji i wdrożeniu systemu SMS wraz z wizualizacją systemu zasysania dla hali nr 3.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego (hala magazynowa nr 4).	X		
																Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego (hala magazynowa nr 4).	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru autorskiego (hala magazynowa nr 4).	X		
																Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru autorskiego (hala magazynowa nr 4).	XII		
		<u>Efekt w 2021 r.:</u> Zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych hali magazynowej nr 4. Zawarta umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego (hala magazynowa nr 4). Zawarta umowa na pełnienie nadzoru autorskiego (hala magazynowa nr 4).																	
9	KEGW/A1.10/21	Dostosowanie pomieszczeń w budynku na os. Szkolnym 27 na potrzeby KEGW	KEGW	XVIII	B	śr. Miasta		420 000		34 440	8,2					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Umowa nr KEGW/83/2021 z 17.05.2021 r. na kwotę 34 440 zł z terminem realizacji 14.06.2021 r. - wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej w przedmiocie usunięcia nieprawidłowego stanu technicznego w budynku.	
		<u>Efekt w 2021 r.:</u> Dostosowany budynek na osiedlu Szkolnym 27 dla potrzeb KEGW.														Wykonanie robót budowlanych.	X		
10	OU/A1.11/21	Modernizacja instalacji klimatyzacji w budynkach UMK	OU	XIII	B	śr. Miasta		16 200								Przesłanie zaproszeń do składania ofert na modernizację instalacji klimatyzacji.	VI		
																Zawarcie umowy na modernizację instalacji klimatyzacji.	VI		
		<u>Efekt w 2021 r.:</u> Zmodernizowana instalacja klimatyzacji w budynku UMK przy Ryнку Podgórskim 2.														Modernizacja instalacji klimatyzacji.	VII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.:	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.05.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowana środków w 2021 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11	OU/A1.29/18	Dostosowanie budynków UMK do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	OU	I, II	P, B	śr. Miasta	2 000 000	2 000 000		1 096 014	54,8	111 945	5,6						
																<u>Modernizacja i dostosowanie budynku przy ul. Wielopole 17a do obowiązujących przepisów p.poż.</u>			
																Kontynuacja robót budowlanych polegających na wykonaniu wydzielenia pożarowego klatki schodowej.	V	17.05.2021 r. - ogłoszono zamówienie publiczne na przebudowę budynku biurowego UMK. Termin otwarcia ofert: 10.06.2021 r.	
																<u>Modernizacja i dostosowanie budynku przy Al. Powstania Warszawskiego 10 do obowiązujących przepisów p.poż.</u>			
																Rozpoczęcie wykonania prac obejmujących wykonanie instalacji elektrycznych poziomu -1 i 0 – m.in. wymiana rozdzielni głównej, montaż agregatu prądowłórczego, montaż wyłącznika ppoż.	VI	Umowa nr W/II/3/OU/1/2021 z 20.01.2021 r. na kwotę 540 054 zł z terminem realizacji 30.06.2021 r. - wykonanie instalacji elektrycznej poziomu -1 i 0 budynku UMK przy al. Powstania Warszawskiego 10 Umowa nr W/II/8/OU/3/2021 z 01.02.2021 r. z 01.02.2021 r. z terminem realizacji 30.06.2021 r. na kwotę 9225 zł - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.	
																Odbiór wykonanych robót budowlanych.	VII		
																Rozpoczęcie wykonania prac związanych z przystosowaniem szybu windowego do montażu windy dla ekip ratowniczych.	VI	Zawarto umowę nr W/II/6/OU/2/2021 r. z 02.02.2021 r. na kwotę 343 908 zł z terminem realizacji 02.08.2021 r. - dostawa dźwigu i montaż oraz przystosowanie dźwigu szybowego dla ekip ratowniczych w budynku UMK przy al. Powstania Warszawskiego 10	
																Odbiór wykonanych robót budowlanych.	VII		
																<u>Dostosowanie budynku przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 do obowiązujących przepisów p.poż.</u>			
																Kontynuacja umowy na wykonanie ekspertyzy technicznej w sprawie spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej budynku.	XII	Kontynuacja umowy W/II/1282/OU/12/2020 z 26.11.2020 r. z terminem realizacji 17.12.2021 r. na kwotę 143 910 zł - opracowanie ekspertyzy w zakresie bezpieczeństwa pożarowego oraz uzyskanie postanowienia w sprawie wyrażenia zgody Komendanta Wojewódzkiego PSP na zastosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do rozwiązań wymaganych dla budynku przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 Kontynuacja umowy nr W/II/1292/OU/15/2020 z 8.12.2020 r. z terminem realizacji 30.04.2021 r. na kwotę 58 917 zł - wykonanie prac inwentaryzacyjno-architektonicznych dla budynku przy pl. Wszystkich Św. 3-4.	
																Odbiór ekspertyzy.	XII		
12	ZBK/A1.31/18	Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej między budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15	ZBK	XIII	B		945 051	945 051		1 599	0,2	0	0,0	0					
						śr. Miasta	400 000	400 000		1 599	0,4		0,0				I		
						śr. z budżetu Państwa	72 655	72 655		0	0,0		0,0				X		
						śr. UE	472 396	472 396		0									
																Wykonanie robot budowlanych.	X		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.:	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.05.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarządz. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowa nia środków w 2021 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogra mu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
13	ZIM/A1.36/18	Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22	ZIM	XIII	B		41 690 502	41 690 502		39 780 102	95,4	2 643 740	6,3	534 938		Wykonanie robót budowlanych.	XI	Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2020/004 z 11.02.2020 r. (aneks nr 1 z 17.05.2021 r.) na kwotę 39 253 583 zł (2020 r.: 1 825 873 zł, 2021 r.: 39 577 711 zł) z terminem realizacji 30.10.2021 r. - opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2020/046 z 29.09.2020 r. na kwotę 43 050 zł (2020 r.: 8 610 zł; 2021 r.: 34 440 zł) z terminem realizacji 30.07.2021 r. - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego - koordynator w spec. Konstrukcyjno-budowlanej Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2020/048 z 29.09.2020 r. na kwotę 31 119 zł (2020 r.: 6 224 zł; 2021 r.: 24 896 zł) z terminem realizacji 30.07.2021 r. - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego - branża elektryczna Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2020/50 z 03.11.2020 r. (korekta nr 1 z 05.01.2021 r.) na kwotę 52 546 zł (2020 r.: 5 314 zł; 2021 r.: 47 232 zł) z terminem realizacji 30.07.2021 r. - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego - branża telekomunikacja Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2020/57 z 22.12.2020 r. na kwotę 17 220 zł z terminem realizacji 31.08.2021 r. - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego - w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, wodociagowych i kanalizacyjnych Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2020/016 z 29.04.2020 r. (aneks nr 1 z 14.12.2020 r.) na kwotę 48 500 zł z terminem realizacji 18.06.2021 r. - doradztwo w zakresie weryfikacji dokumentacji projektowej Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2020/056 z 17.12.2020 r. na kwotę 6 858 zł z terminem realizacji 15.12.2021 r. - przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Umowa nr ZIM/02/2020/058 z 11.01.2021 r. na kwotę 23 247 zł z terminem realizacji 31.08.2021 r. - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego - w specjalności inżynieryjnej drogowej		
		Efekt w 2021 r.: Uzyskana decyzja o pozwoleniu na użytkowanie.				śr. UE	13 101 934	13 101 934		13 099 671	100,0	981 709	7,5	177 362				Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.		XII
14	GD/A1.45/20	Nowe usługi w Elektronicznym Centrum Obsługi (ECO), elektroniczne archiwum i rejestry publiczne	GD	I-XVIII	B		700 000	700 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i wdrożenie nowych usług w Elektronicznym Centrum Obsługi (ECO): Konto, Narada, Geodeta, Dok. Zawarcie umowy na zakup i wdrożenie nowych usług w Elektronicznym Centrum Obsługi (ECO): Konto, Narada, Geodeta, Dok. Odbiór nowych usług w Elektronicznym Centrum Obsługi (ECO): Konto, Narada, Geodeta, Dok.	III	Opóźnienie ok. 3 miesiące.		
						śr. Miasta	175 000	175 000									VI			
		Efekt w 2020 r.: Zakupione i wdrożone nowe usługi w Elektronicznym Centrum Obsługi (ECO): Konto, Narada, Geodeta, Dok.				śr. UE	525 000	525 000									VIII			
15	KEGW/A1.1z/21	Zakupy inwestycyjne KEGW	KEGW			śr. Miasta		115 000	ZPMK 202/29.01.2021	113 260	98,5	113 260	98,5			Zakupiono serwer komputerowy do obsługi urządzeń jednostki.				