

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2021 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarządzt.PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		TRANSPORT					219 099 881	214 851 868		136 055 401	63,3	32 964 037	15,3	5 997 237	1 476 760				
						<i>środki Miasta</i>	193 478 469	192 150 480		115 540 854	60,1	29 577 966	15,4	5 997 237	1 476 760				
						<i>koncesja dotacja</i>	25 621 412 6 133 849 134 378	22 701 388 6 133 849 134 378		20 848 925 6 133 849 134 378	100,0 100,0	3 586 071	15,8						
						<i>środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>		200 000		200 000	100,0	200 000	100,0						
						<i>śr. UE</i>	19 353 185	16 233 161		14 380 698	88,6	3 386 071	20,9						
		Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych					219 099 881	214 851 868		136 389 779	63,5	33 164 037	15,4	5 997 237	1 476 760				
1	ZDMK/T1.2/17	Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności	ZDMK	XVIII	P+B	<i>śr. Miasta budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III</i>	1 200 000	1 200 000		864 279	72,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 4 miesiące. Kontynuacja umowy nr 729/ZDMK/2020 z 13.08.2020 r. na kwotę 864 279 zł, z terminem realizacji 30.09.2021 r. 28.04.2021 r. przyjęte zgłoszenie remontu chodnika i budowy ścieżki rowerowej. 17.06.2021 r. złożono wniosek zgłoszenia przebudowy oświetlenia ulicznego.	
		<i>Efekt 2021 r.: Przedłużona ścieżka rowerowa wzdłuż al. Solidarności.</i>														Wykonani robót budowlanych	IX		
2	GK/T1.4/21	Przebudowa przejazdu kolejowo-drogowego w ciągu ul. Rzepakowej	GK	XVIII	RF	<i>środki Miasta</i>		500 000	ZPMK 1120/26.0420.21							Zawarcie umowy z PKP PLK S.A. na współfinansowanie wykonania zadania.	VII		
		<i>Efekt 2021 r.: Zakończone roboty budowlane. Rozliczone środki w ramach współfinansowania.</i>														Wykonanie robót budowlanych.	XI	22.06.2021 r. rozstrzygnięto zamówienie publiczne na kwotę 1 088 550 zł.	
																Rozliczenie finansowe.	XII		
3	ZDMK/T1.5/21	Dobudowa oświetlenia przy ul. Jeżynowej	ZDMK	XVIII	P+B	<i>środki Miasta</i>		120 000	Uchwała Nr LVIII/1720/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 maja 2021 r.							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII		
		<i>Efekt 2021 r.: Doświetlona ulica Jeżynowa.</i>														Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
4	ZDMK/T1.6/17	Przebudowa ul. Fatimskiej	ZDMK	XVI	P, B	<i>śr. Miasta</i>	1 000 000	500 000	ZPMK 1800/30.06.2021	6 150	1,2					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.	II	Opóźnienie ok. 5 miesięcy. Ogłoszenie zamówienia publicznego planowane w lipcu br. Zleceniem znak IPR.452.13.1.202 z 22.02.2021 r. na aktualizację warunków technicznych i zakresu aktualizacji dokumentacji technicznej na kwotę 6 150 zł. Termin realizacji 8.06.2021 r.	
		<i>Efekt 2021 r.: Rozpoczęta przebudowa ul. Fatimskiej.</i>														Zawarcie umowy na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.	III	Opóźnienie ok. 4 miesiące. Zawarcie umowy planowane w lipcu br.	
																Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Rozpoczęcie robót budowlanych	VII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2021 r.:	Jedn. realizując a	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarządz.PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5	ZDMK/T1.8/17	Przebudowa ul. Maciejkowej	ZDMK	IV	P, B	śr. Miasta	125 424	125 424		125 424	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	IX	Kontynuacja umowy nr 1091/ZIKiT/2017 z 30.08.2017 r. na kwotę 125 424 zł. W 2019 r. uzyskano decyzję o ZRID. W związku z odwołaniami od decyzji 23.12.2019 r. akta sprawy zostały przekazane do organu II instancji celem przeprowadzenia postępowania odwoławczego. Małopolski Urząd Wojewódzki zawiadomił o terminie załatwienia sprawy do 28.05.2021 r. Pomimo upływu ww. terminu MUW nie zajął stanowiska. 4.06.2021 r. MUW zwrócił się do Wykonawcy o przedłożenie wyjaśnień i uzupełnień – wykonawca jest w trakcie przygotowywania wyjaśnień.	
																Zawarcie porozumienia o wspólnym ogłoszeniu zamówienia publicznego z WMK S.A.	X		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XII		
6	ZDMK/T1.9/13	Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi	ZDMK	XI	P,B	śr. Miasta	3 479 265	3 479 265		3 017 355	86,7	606 842	17,4			Kontynuacja robót budowlanych rozbudowy ul. Czajna.	I	Kontynuacja umowy nr 875/ZIKiT/2018 z 31.07.2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.11.2022 r. Trwają roboty budowlane.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID na rozbudowę ul. Powaly z Taczewa.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Kontynuacja umowy nr 1404/2017 z 2.11.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa proces odwoławczy od zaskarżonej decyzji MUW uchylającej decyzję o ZRID z 2019 r. w NSA.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę ul. Powaly z Taczewa.	VIII		
																Zawarcie umowy na rozbudowę ul. Powaly z Taczewa.	X		
																Rozpoczęcie rozbudowy ul. Powaly z Taczewa..	X		
																Uzyskanie ostateczne decyzji o ZRID na rozbudowę ul. Zyndrama z Maszkowic.	VII	Kontynuacja umowy nr 1405/2017 z 2.11.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. 16.06.2021 r. złożono do AU UMK wniosek o wydanie decyzji o ZRID.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę ul. Zyndrama z Maszkowic.	IX		
																Zawarcie umowy na rozbudowę ul. Zyndrama z Maszkowic.	XI		
																Rozpoczęcie rozbudowy ul. Zyndrama z Maszkowic.	XI		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID na rozbudowę ul. Łamanej.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Kontynuacja umowy nr 409/ZDMK/2019 z 30.04.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. 30.04.2021 r. złożono do AU UMK wniosek o wydanie decyzji o ZRID. Projektant 10.06.2021 r. złożył wniosek o aneks terminowy – trwa analiza wniosku.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę ul. Łamanej.	VIII		
																Zawarcie umowy na rozbudowę ul. Łamanej.	X		
																Rozpoczęcie rozbudowy ul. Łamanej.	X		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID na rozbudowę ul. Przewiewnej.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Kontynuacja umowy nr 438/ZDMK/2019 z 7.05.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. 15.04.2021 r. złożono do AU UMK wniosek o wydanie decyzji o ZRID. 19.05.2021 r. Projektant złożył wniosek o aneks terminowy, wydłużenie do 24.01.2022 r. opracowania dokumentacji projektowej – trwa analiza wniosku.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę ul. Przewiewnej.	VIII		
																Zawarcie umowy na rozbudowę ul. Przewiewnej.	X		
																Rozpoczęcie rozbudowy ul. Przewiewnej.	X		
7	ZDMK/T1.10/21	Budowa kładki nad rzeką Prądnik	ZDMK	II	P	śr. Miasta		450 000	ZPMK 1120/26.0420.21							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.	V	Zakończono działanie. 7.06.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 15.06.2021 r. otwarto oferty. Najniższa na kwotę 48 708 zł. Trwa weryfikacja.	
																Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Opracowanie koncepcji.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2021 r.:	Jedn. realizując a	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarządź.PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
8	MCOO/T1.11/21	Szkola Podstawowa nr 78, ul. Łuczanowicka 2a - budowa parkingu	MCOO	XVII	P	śr. Miasta		100 000	ZPMK 1592/15.06.2021							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII			
																zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII			
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII			
9	ZDMK/T1.12/21	Oświetlenie ul. Pękowickiej	ZDMK	IV	P+B	śr. Miasta		35 000	ZPMK 1120/26.0420.21							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. 14.05.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 7.06.2021 r. otwarto oferty. Najniższa na kwotę 59 606 zł. Trwa weryfikacja.		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.		
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX			
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX			
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Montaż 4 lamp oświetleniowych na pierwszym odcinku ul. Pękowickiej (przy torach).														Wykonanie robót budowlanych.	XI			
10	ZDMK/T1.14/05	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi	ZDMK	VII	P, B	śr. Miasta	15 000 000	15 000 000		7 358 480	49,1					Etap V: Przebudowa ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Robla				
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	IX	Kontynuacja umowy nr 174/ZIKIT/2012 z 6.04.2012 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa postępowanie odwoławcze od decyzji o ZRID wydanej w 2020 r. 29.01.2021 r. UW wydał zawiadomienie o załatwieniu sprawy do 15.03.2021 r. (projektant złożył wyjaśnienia do UW 22.03.2021 r.) 10.06.2021 r. UW poinformował o zmianie terminu załatwienia sprawy do 30.07.2021 r.		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	XI			
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XII			
																Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	XII			
																Etap VI: Przebudowa ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Robla do ul. Tondosa				
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Rozpoczęta przebudowa ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Tondosa.														Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. 14.04.2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych na odcinku od ul. Robla do ul. Tondosa. Umowa nr 278/ZDMK/2021 na kwotę 9 785 419 zł (w tym: 7 725 781 zł. - ZDMK, 2 059 638 zł - WMK S.A.). Termin realizacji 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Rozpoczęto roboty budowlane.		
11	ZDMK/T1.17/21	Bezprzewodowy Monitoring Dzielnicowy na Prądniku Czerwonym	ZDMK	III	P+B	śr. Miasta	2 000 000	2 000 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. 8.06.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 18.06.2021 r. otwarto oferty. Najniższa na kwotę 834 261 zł. Trwa weryfikacja.		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII			
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX			
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X			
																Wykonanie robót budowlanych.	XI			
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Wykonany monitoring bezprzewodowy na terenie Prądnika Czerwonego.														Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII			
12	ZDMK/T1.19/17	Przebudowa ul. Do Fortu na odcinku od ul. Mistrzejowickiej do ul. Dmowskiego	ZDMK	XV	P	śr. Miasta	500 000	500 000		56 580	11,3					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	X	Kontynuacja umowy nr 1170/ZIKIT/2017 z 14.09.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. 6.02.2019 r. uzyskano decyzję o ZRID nr 4/6740.4/2019. Od decyzji wpłynęło odwołanie. 23.11.2020 r. UW uchylili zaskarżoną decyzję i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. Trwa postępowanie w AU UMK zmierzające do ponownego wydania decyzji o ZRID.		
13	ZDMK/T1.22/18	Rozbudowa ul. Meiera	ZDMK	IV	P	śr. Miasta	134 993	134 993		134 993	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID dla rozbudowy ul. Meiera na odcinku od Pawilonu Biedronki do działki nr 257/9 obr. 28 Krowodrza.	XI	Kontynuacja umowy nr 506/IKIT/2018 z 21.05.2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej.		
		<u>Efekt w 2021 r.:</u> Uzyskane ostateczne decyzje o ZRID.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID dla rozbudowy ul. Meiera na odcinku od działki nr 257/9 obr. 28 Krowodrza do działki nr 86 obr. 28 Krowodrza.	XI			

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2021 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarządzt.PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
14	ZDMK/T1.30/10	Rozbudowa ul. Wrony	ZDMK	VIII	P, B	śr. Miasta środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19	3 700 000	12 200 000		12 200 000	100,0	4 109 463	33,7			Rozbudowa ul. Wrony na odcinku od ul. Chlebicznej do ul. Warchałowskiego – etap I			Niewykonanie w br. części zaplanowanego zakresu rzeczowego
							3 700 000	12 000 000	ZPMK 820/26.0320.21	12 000 000	100,0	3 909 463	32,6			Kontynuacja wykonania robót budowlanych.	XII	Kontynuacja umowy nr 1156/ZDMK/2019 z 8.11.2019 r. na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 15.02.2023 r. W ramach umowy wykonano zakres 1 warstwy podbudowy asfaltobetonowej. Trwają również roboty na sieci elektrycznej, gazowej i wod-kan.	
								200 000	ZPMK 823/29.03.20.21	200 000	100,0	200 000	100,0			Rozbudowa ul. Wrony na odcinku od ul. Warchałowskiego do ul. Skotnickiej wraz ze skrzyżowaniem Skotnicka – Wrony - Podgórkі Tynieckie – etap II			
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	II	Opóźnienie ok. 5 miesięcy. Kontynuacja umowy nr 1048/ZIKIT/2017 z 21.08.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 4 miesiące.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
																Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
		Efekt 2021 r.: Kontynuowane roboty budowlane – etap I. Rozpoczęte roboty budowlane – etap II.																	
15	ZDMK/T1.35/06	Rozbudowa ul. Mochnaniec	ZDMK	VIII	P, B	śr. Miasta	6 153 187	6 153 187	ZPMK 820/26.0320.21	5 292 565	86,0	2 174 314	35,3			Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych na odcinku od ul. Skotnickiej do działki nr 342/1 – etap I.			
																Wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Kontynuacja umowy nr 400/ZDMK/2020 z 18.05.2020 r. na kwotę 5 505 687 zł, termin realizacji 30.06.2021 r. W przygotowaniu aneks dotyczący zmiany terminu realizacji zadania do 10.07.2021 r.	
																Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
																Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej na odcinku od działki nr 342/1 do ul. Czerwone Maki – etap II.			
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	IV	Opóźnienie ok. 3 miesiące. Kontynuacja umowy nr 1029/ZIKIT/2017 z 7.08.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej.	
16	ZDMK/T1.37/21	Rozbudowa ul. Czerwone Maki wraz z budową chodnika od ul. Lubostron do skrzyżowania z ulicą Bobrzyńskiego / Bunscha	ZDMK	VIII	P, B	śr. Miasta	500 000	500 000	ZPMK 820/26.03.2021	94 806	19,0					Zawarcie umowy na opracowanie projektu wykonawczego, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i specyfikacji technicznej.	V	Zakończono działanie. 24.05.2021 r. zawarto umowę nr 567/ZDMK/2021 na kwotę 94 806 zł. Termin realizacji 24.07.2021 r.	
																Wykonanie projektu wykonawczego, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i specyfikacji technicznej.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	IX		
		Efekt 2021 r.: Rozpoczęte roboty budowlane.																	
17	ZDMK/T1.39/21	Przebudowa ul. Malinowej	ZDMK	IV	P	śr. Miasta	790 000	90 000	ZPMK 1401/21.05.2021							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie wielowariantowej koncepcji przebudowy drogi wraz z odwodnieniem.	V	Zakończono działanie. 18.05.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 26.05.2021 r. otwarto oferty - trwa weryfikacja.	
																Zawarcie umowy opracowanie wielowariantowej koncepcji przebudowy drogi wraz z odwodnieniem.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Opracowanie wielowariantowej koncepcji wraz z odwodnieniem.	XII		
		Efekt 2021 r.: Opracowana wielowariantowa koncepcja przebudowy drogi wraz z odwodnieniem.																	
18	ZDMK/T1.40/21	Budowa ul. Jana Buszka	ZDMK	V	P	śr. Miasta	100 000	100 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Opóźnienie ok. 4 miesiące.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Opóźnienie ok. 3 miesiące.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
		Efekt 2021 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.																	
19	ZDMK/T1.41/21	Zakup parkometrów wraz z montażem	ZDMK	I-XVIII	B	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż parkometrów.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Zawarcie umowy na zakup i montaż parkometrów.	VIII		
																Dostawa i montaż parkometrów w wybranych lokalizacjach Miasta.	X		
		Efekt 2021 r.: Zakupione i zamontowane parkometry w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.																	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2021 r.:	Jedn. realizując a	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarządzt.PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
20	ZDMK/T1.42/21	Oświetloną Rozrywką do Parku Reduta	ZDMK	III	P+B	śr. Miasta budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	138 000	138 000		105 903	76,7					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. 1.04.2021 r. zawarto umowę nr 335/ZDMK/2021 na kwotę 105 903 zł, z terminem realizacji 30.11.2021 r.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Wybudowane oświetlenie w ul. Rozrywka.																	
21	ZDMK/T1.43/21	Chodnik przy ulicy Łokietka	ZDMK	IV	P+B	śr. Miasta budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	350 000	350 000	ZPMK 410/22.02.2021 r.	6 581	1,9	6 581	1,9			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie PFU.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie PFU.	IV	Zakończono działanie. Zlecenia Nr IPO.452.11.2.2021 z 20.04.2021 r. na kwotę 6 581 zł, termin realizacji 15.05.2021 r.	
																Opracowanie PFU	VI	Zakończono działanie.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Wybudowany chodnik przy ul. Łokietka.														Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
22	ZDMK/T1.44/21	Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów!	ZDMK	VI	P+B	śr. Miasta budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	104 200	104 200		5 250	5,0	5 250	5,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. 25.03.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Otwarcia ofert 9.04.2021 r. - najtańsza oferta na kwotę 136 500 zł. 14.04.2021 r. unieważniono zamówienie publiczne, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przekraczała kwotę jaką można przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 6.05.2021 r. ponownie ogłoszono zamówienie publiczne. 25.05.2021 r. unieważniono zamówienie publiczne ponieważ nie wpłynęła żadna oferta. 1.06.2021 r. ponownie ogłoszono zamówienie publiczne. Wpłynęła 1 oferta na kwotę 196 900 zł - trwa weryfikacja	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 3 miesiące. Zlecenie Nr IPO.452.3.1.2021 z 14.01.2021 r. na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z szacunkowym kosztem, na kwotę 5 250 zł. 15.02.2021 r. odebrano opracowany PFU.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Wybudowane wyniesione przejście dla pieszych i rowerzystów przez ul. Na Błonie.																	
23	ZDMK/T1.45/21	Wyremontujemy chodniki na Zwierzyńcu!	ZDMK	VII	P, B	śr. Miasta budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	124 000	124 000	ZPMK 410/22.02.2021 r.	44 280	35,7					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie. 19.03.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 7.04.2021 r. unieważniono zamówienie. 22.04.2020 r. ponownie ogłoszono zamówienie publiczne. Rozstrzygnięto zamówienie publiczne na kwotę 44 280 zł.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie. 10.06.2021 r. zawarto umowę nr 639/ZDMK/2021 na kwotę 44 280 zł. Termin realizacji 6 miesięcy.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Wybudowany chodnik oraz przystanek autobusowy przy ul. Olszanickiej.														Wykonanie robót budowlanych.	XI		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2021 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarządź.PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
30	ZDMK/T1.52/21	Budowa chodnika przy ul. Łuczanowickiej o dł. ok. 180 m.b. <																	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2021 r.:	Jedn. realizując a	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarządź.PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
47	ZDMK/T1.72/21	Os. Młodości wymiana 21 słupów oświetleniowych wraz z oprawami w parku między ul. Sieroszewskiego a ul. Klasztorną <u>Efekt 2021 r.:</u> Wymienione 21 słupów oświetleniowych wraz z oprawami w parku między ul. Sieroszewskiego a ul. Klasztorną.	ZDMK	XVIII	B	śr. Miasta	175 000	175 000		95 843	54,8					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. 15.03.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. 26.04.2021 r. zawarto umowę na kwotę 95 843 zł. Termin realizacji 26.11.2021 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
48	ZDMK/T1.90/16	Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej od Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamińskiego (wraz z kładką na ul. Kamińskiego) w Krakowie (ZIT) <u>Efekt 2021 r.:</u> Zakończone rozliczenie finansowe.	ZDMK	VIII, XI, XII, XIII	RF	śr. Miasta		827 560	ZPMK 1401/21.05.2021	754 416	91,2	754 416	91,2			Zakończenie rozliczenia finansowego	XI	Zakończono działanie. Rozliczenie robót budowlanych wykonanych w 2020 r. na podstawie umowy nr 1517/ZIKIT/2017 z 27.11.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Zgodnie z ugodą zawartą 10.06.2021 r. Wykonawca wystawił fakturę na kwotę 754 416 zł. Zakończono rozliczenie zadania.	
49	ZDMKT1.96/15	Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzyńcekim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT) <u>Efekt 2021 r.:</u> Wybudowana ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Księcia Józefa na odcinku: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzyńcekim, od ul. Wioślarskiej do Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granic miasta Krakowa o dł. 2 900 m i szer. ok 2,5 m.	ZDMK	VII	P+B	śr. Miasta	7 282 131	7 282 131		5 491 483	75,4					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Kontynuacja umowy nr 802/ZDMK/2019 z 14.08.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	
						śr. UE	3 493 539	3 493 539		1 707 199	48,9					Wykonanie robót budowlanych.	X	26.03.2021 r. przekazano Wykonawcy teren i plac budowy pod realizację etapu od ul. Mirowskiej do granic Miasta Krakowa.	
							3 788 592	3 788 592		3 784 284	99,9					Przyjęcie zgłoszenia o zakończeniu budowy.	X		
50	ZDMK/T1.97/16	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi – Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT) <u>Efekt 2021 r.:</u> Wybudowana ścieżka rowerowa o dł. 1 600 m, szer. 2,5 m wraz z chodnikiem o szer. 2 m.	ZDMK	III	B	śr. Miasta	4 600 000	6 229 258	ZPMK 775/24.03.2021 r.	1 637 384	26,3	427 626	6,9			Wykonanie robót budowlanych ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady.	XII	Kontynuacja umowy nr 1067/ZDMK/2020 z 22.10.2020 r. na kwotę 3 049 742 zł. Trwają roboty budowlane. Wykonano: - nawierzchnię chodnika z kostki bruk. beton. 2 732 m ² , - nawierzchnia ścieżki rowerowej (bitumiczna) 2 917 m ²	
						śr. UE	2 901 252	2 901 252		8 126	0,3	8 126	0,3			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych budowy ścieżki rowerowej w tunelu łączącym ulice Brogi-Rakowicka.	VII		
							1 698 748	3 328 006		1 629 258	49,0	419 500	12,6			Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych budowy ścieżki rowerowej w tunelu łączącym ulice Brogi-Rakowicka..	VIII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
																Przyjęcie zgłoszenia o zakończeniu budowy.	XII		
51	ZDMK/T1.99/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT) <u>Efekt 2021 r.:</u> Wybudowana ścieżka rowerowa o dł. 1 400 m, o zmiennej szerokości od 2,5 do 3,5 m. wzdłuż ul. Babińskiego od skrzyżowania z ul. Bunscha następnie wzdłuż ul. Baczyńskiego oraz Skotnickiej do skrzyżowania z ul. Trockiego.	ZDMK	VIII	B	śr. Miasta		1 762 900	ZPMK 656/16.03.2021 r. ZPMK 775/24.03.2021 r. ZPMK 820/26.03.2021 r	1 762 433	100,0	1 762 433	100,0			Wykonanie robót budowlanych	XI	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr 1014/ZDMK/2020 z 16.10.2020 r. na kwotę 1 974 000 zł. 14.05.2021 zostało zawarte porozumienie 10/ZDMK/2021 dotyczące wykonania robót budowlanych na kwotę 298 179 zł. 22.06.2021 r. został zawarty aneks nr 1 dotyczący zmiany terminu zakończenia realizacji umowy na 30.06.2021 r. Zakończono roboty budowlane. Zadanie zostało rozliczone.	
						śr. UE	299 200	1 463 700		298 733	99,8	298 733	99,8			Przyjęcie zgłoszenia o zakończeniu budowy.	XII	Zakończono działanie. Zgłoszenie nie jest wymagane.	
52	ZIM/T1.106/15	Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żagłowej do ronda przy moście Wandy <u>Efekt 2021 r.:</u> Kontynuowane roboty budowlane.	ZIM	XVIII	B	śr. Miasta	11 720 000	11 720 000		11 348 138	96,8	2 926 181	25,0	4 217 157		Kontynuacja robót budowlanych.	XII	Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2019/037 z 25.10.2019 r. na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.04.2022 r. Trwają roboty budowlane.	
53	ZIM/T1.107/08	Budowa kładki pieszo-rowerowej „Kazimierz - Ludwinów” <u>Efekt 2021 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.	ZIM	I, XIII	P	śr. Miasta	251 500	251 500		251 288	99,9					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XII	Kontynuacja opracowania aktualizacji dokumentacji projektowej na podstawie umów z 2015 r. i 2018 r.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2021 r.:	Jedn. realizując a	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarządź.PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54	ZDMK/T1.115/15	Rozbudowa ul. Lubostroń	ZDMK	VIII	P	śr. Miasta	133 455	133 455		133 455	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	VI	Kontynuacja umowy nr 117/ZIKiT/2017 z 6.02.2017 r. i umowy nr 1228/ZIKiT/2017 z 22.09.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Decyzja ZRID nr 6/6740.4/2021 z 2.04.2021 r. - wpłynęło odwołanie i akta spray przekazano do organu II instancji.	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.																	
55	ZDMK/T1.117/15	Budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148 przy ul. Żabiej	ZDMK	XII	P	śr. Miasta	97 785	97 785		97 785	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID .	XI	Kontynuacja umowy nr 896/ZIKiT/2018 z 13.08.2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa proces odwoławczy od decyzji o ZRID wydanej w 2020 r. 8.03.2021 r. UW zawiadomił o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy do 7.07.2021 r.	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.																	
56	ZIM/T1.123/15	Budowa ul. 8 Pułku Ulanów	ZIM	VIII	P	śr. Miasta	2 000 000	2 000 000		1 551 906	77,6	15	0,0			Uzyskanie decyzji o ZRID/PNB dla budowy ul. 8 Pułku Ulanów.	VI	Kontynuacja umowy nr ZIM/ZIM/02/2019/002 z 30.01.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa postępowanie o wydanie decyzji o ZRID w AU UMK.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID/PNB dla budowy nowej drogi na odcinku od skrzyżowania ul. Szczerbińskiego z ul. Żywiecką do planowanego skrzyżowania z ul. 8 Pułku Ulanów na wysokości ul. Torfowej.	VII	Zawarto umowę nr ZIM/02/2021/004 z 19.01.2021 r. na kwotę 211 191 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji 30.11.2021 r. 10.05.2021 r. ZIM wypowiedział umowę z 19.01.2021 r. nr ZIM/02/2021/004, w związku z wystąpieniem istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Po rozliczeniu z Wykonawcą zostanie złożony wniosek o zmianę zakresu rzeczowo-finansowego.	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Uzyskane decyzje o ZRID/PNB.														Uzyskanie decyzji o ZRID/PNB dla budowy nowej drogi na odcinku od skrzyżowania ul. Szczerbińskiego z ul. Żywiecką do planowanego skrzyżowania z ul. 8 Pułku Ulanów na wysokości ul. Torfowej.	XI		
57	ZDMK/T1.125/16	Przebudowa ul. Glinik	ZDMK	XVII	P, B	śr. Miasta	7 000 000	7 000 000	ZPMK 410/22.02.2021 r.							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. 14.04.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. 28.05.2021 r. otwarto oferty. Najniższa na kwotę 9 251 058 zł. Trwa weryfikacja ofert.	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Rozpoczęta rozbudowa ul. Glinik.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
58	ZDMK/T1.132/15	Rozbudowa ul. Wrobela	ZDMK	XIII	P, B	śr. Miasta	1 000 000	500 000	Uchwała Nr LX/1768/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 czerwca 2021 r.	147 600	29,5					Rozbudowa ul. Wrobela etap IV – od studni D51 do planowanego placu zawracania przy wałach Wisły.			
																Zakończenie opracowania aktualizacji dokumentacji projektowej.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Kontynuacja umowy nr 171/ZDMK/2020 z 21.02.2020 r. na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej. 24.02.2021 r. zawarto aneks nr 1 wydłużający czas realizacji ww. umowy do 30.08.2021 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych	VIII		
		<i>Rozpoczęta rozbudowa ul. Wrobela etap IV od studni D51 do planowanego placu zawracania przy wałach Wisły.</i>																	
59	ZDMK/T1.140/16	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)	ZDMK	I-XVIII	P+B		12 741 424	6 528 442	ZPMK 410/22.02.2021 r. ZPMK 1280/12.05.2021	1 615 708	24,7	1 615 708	24,7			Wykonanie i uruchomienie systemu do wymiany danych w czasie rzeczywistym oraz hurtowni danych.	III	Zakończono działanie. 2.02.2021 r. uruchomiono system. Trwa odbiór końcowy dokumentacji.	
						śr. Miasta	5 143 018	5 143 018	ZPMK 1698/23.06.2021	379 691	7,4	379 691	7,4			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacja systemu informacji dla kierowców.	VIII	Zakończono działanie. 12.03.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Nie wpłynęła żadna oferta.	
						śr. UE	7 598 406	1 385 424		1 236 017	89,2	1 236 017	89,2			Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacja systemu informacji dla kierowców.	IX		
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Zmodernizowany System Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru														Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej modernizacja systemu informacji dla kierowców.	IX		
60	ZDMK/T1.151/16	Rewitalizacja Placu Biskupiego	ZDMK	I	B	śr. Miasta	3 600 000	3 600 000		1 249 057	34,7	1 213 390	33,7			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. 11.06.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 7.07.2021 r. planowane otwarcie ofert.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 3 miesiące. Zawarto 3 umowy zlecenia na zabezpieczenie i ochronę placu budowy na łączną kwotę 76 937 zł.	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Zrewitalizowany Plac Biskupi – jezdnia na odcinku o dł. ok. 210 m o szer. 3,5 m z obustronnym chodnikiem o szer. 1,2 – 2,30 m i pasem postojowym o szer. 2,5 m oraz terenem zielonym o powierzchni 3 598 m2.														Wykonanie robót budowlanych.	VIII	Rozliczenie końcowe robót budowlanych wykonanych na podstawie rozwiązanej umowy nr 133/ZDMK/2019 z 2019 r. na kwotę 1 172 120 zł.	
																Przyjęcie zgłoszenia o zakończeniu budowy.	VIII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2021 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarządź.PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
61	ZDMK/T1.152/16	Przebudowa ul. Płaszowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej <u>Efekt 2021 r.:</u> <u>Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.</u>	ZDMK	XIII	P	śr. Miasta	50 000	50 000		50 000	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID .	XI	Kontynuacja umowy nr 1063/ZIKIT/2017 z 21.08.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa proces odwoławczy od decyzji o ZRID wydanej w 2020 r. UW określił termin załatwienia sprawy do 30.06.2021 r. - nie zajęto stanowiska.	
62	ZDMK/T1.155/16	Rozbudowa ul. Chylińskiego	ZDMK	IV	P	śr. Miasta	100 000	600 000	ZPMK Nr 1120/26.04.2021 r.	54 612	9,1					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID .	VII	Kontynuacja umowy nr 557/ZIKIT/2016 z 17.05.2016 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Uzyskano decyzję o ZRID nr 1/6740.4/2021 z 7.01.2021 r. - nie jest ostateczna. Dla ww. decyzji zostało wydane postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności – postanowienie nr AU-01-6.6740.4.5.2018.APS z 28.01.2021r. Do AU UMK wpłynęły zażalenia do rygoru natychmiastowej wykonalności oraz odwołanie od wydanej decyzji ZRID. Sprawa została przekazana do Wojewody Małopolskiego. MUW pismem z 12.05.2021 r. wezwał do wyjaśnienia zarzutów, które zostały zawarte w odwołaniu mieszkańca. Termin wyjaśnienia to 14 dni od daty wpływu, pismo zostało odebrane 25.05.2021 r. 11.06.2021 r. Wojewoda Małopolski wyznaczył termin załatwienia sprawy na 10.08.2021 r.	
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.														IX			
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.														X			
		Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.														X			
63	ZDMK/T1.156/16	Budowa połączenia drogowego ul. Szafirowej z ul. Jabłonną <u>Efekt 2021 r.:</u> <u>Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.</u>	ZDMK	IV	P	śr. Miasta	67 158	67 158		67 158	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID .	XII	Kontynuacja umowy nr 550/ZIKIT/2016 z 17.05.2016 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Małopolski Urząd Wojewódzki uchylił decyzję o ZRID i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia do AU UMK. Trwa postępowanie. Projektant został zobowiązany do doprojektowania kanału technologicznego, w czasie składania pierwotnego wniosku o ZRID nie było to jeszcze wymagane.	
64	ZDMK/T1.158/16	Rozbudowa ul. Kozienickiej <u>Efekt 2021 r.:</u> <u>Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.</u>	ZDMK	VIII	P	śr. Miasta	293 716	293 716		292 716	99,7					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID .	XII	Kontynuacja umowy nr 394/ZIKIT/2018 z 19.04.2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej.	
65	ZDMK/T1.166/16	Rozbudowa ul. Fortecznej na odcinku pomiędzy ul. Zakopiańską a ul. Zawiszy	ZDMK	X	B	śr. Miasta	1 500 000	1 500 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.														VIII			
		Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.														IX			
66	ZDMK/T1.168/16	Rozbudowa ul. Ważewskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczmie - etap I	ZDMK	X	P	śr. Miasta	198 000	198 000		198 000	100,0					<u>Zadanie nr 1:</u> <u>Rozbudowa ul. Ważewskiego (drogi lokalnej gminnej) od ul. Zakopiańskiej do granicy posesji nr 11A i 13 wraz ze skrzyżowaniem ul. Ważewskiego z ul. Zakarczmie oraz rozbudowa ul. Zakarczmie (drogi dojazdowej gminnej) od skrzyżowania z ul. Ważewskiego do wjazdu na posesję nr 8. Odcinki o łącznej długości 190 m (minimalna szerokość jezdni: dla ul. Ważewskiego - 5,5 m, a dla ul. Zakarczmie - 5 m).</u>			
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.														II	Opóźnienie ok. 5 miesiące. Kontynuacja umowy nr 22/ZIKIT/2017 z 4.01.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Ponowna decyzja o ZRID nr 13/6741.4/2020 z 5.06.2020 r. do której wpłynęło odwołanie. W chwili obecnej toczy się postępowanie odwoławcze. Biuro Projektowe, na wezwanie Wojewody Małopolskiego, złożyło stosowne wyjaśnienia i uzupełnienia akta sprawy, które zostały przedłożone Organowi II instancji. Trwa oczekiwanie na stanowisko.		
		<u>Zadanie nr 2:</u> <u>Rozbudowa ul. Ważewskiego od posesji nr 11A i 13 do posesji nr 16, 20 o długości 150 m (minimalna szerokość jezdni dla ul. Ważewskiego – 5,5 m).</u>																	
		Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID.														V	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Kontynuacja umowy nr 22/ZIKIT/2017 z 4.01.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej.		
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.														XI			
		<u>Zadanie nr 3:</u> <u>Rozbudowa ul. Zakarczmie od posesji nr 8 do posesji nr 17 o długości 220 m (minimalna szerokość jezdni dla ul. Zakarczmie – 5 m).</u>																	
		Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID.														V	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Kontynuacja umowy nr 22/ZIKIT/2017 z 4.01.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej.		
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.														XI			
		<u>Efekt 2021 r.:</u> <u>Uzyskane ostateczne decyzje o ZRID dla zadań 1, 2, 3.</u>																	
67	ZDMK/T1.169/16	Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej <u>Efekt 2021 r.:</u> <u>Rozpoczęte roboty budowlane.</u>	ZDMK	IV	P, B	śr. Miasta	6 350 000	850 000	ZPMK 820/26.03.2021 r	350 000	41,2					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	VII	Kontynuacja umowy nr 20/ZIKIT/2017 z 13.01.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Złożenie wniosku o ZRID planowane w lipcu br.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	XI		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2021 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
73	ZDMK/T1.193/17	Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaulek	ZDMK	VI	P, B	śr. Miasta	1 700 000	1 700 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	I	Opóźnienie ok. 6 miesięcy.	
		Efekt 2021 r.: Przebudowane drogi wewnętrzne w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaulek.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 4 miesiące.	
																Wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy	VIII		
74	ZDMK/T1.200/17	Modernizacja ul. Niewodniczańskiego	ZDMK	X	P	śr. Miasta	134 684	134 684		134 684	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XI	Kontynuacja umowy nr 1077/ZIKiT/2017 z 23.08.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Zakończono procedurę związaną z regulacją stanu prawnego nieruchomości, co pozwala na kontynuację prac projektowych.	
		Efekt 2021 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.																	
75	ZDMK/T1.205/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej (ZIT)	ZDMK	III	P+B		7 460 001	7 460 001		7 460 001	100,0	313 945	4,2			Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/ PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Kontynuacja umowy nr 864/ZDMK/2019 z 14.08.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. 9.02.2021 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych. 19.03.2021 r. uzyskano decyzję o PNB. Trwają dwa postępowania o wydanie decyzji o ZRID.	
		Efekt 2021 r.: Wybudowana ścieżka rowerowa.				śr. Miasta	1 556 069	1 556 069		1 556 069	100,0	47 091	3,0			Wykonanie robót budowlanych.	XI		
						śr. UE	5 903 932	5 903 932		5 903 932	100,0	266 854	4,5			Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
76	ZDMK/T1.206/17	Budowa chodnika jednostronnego wraz z odwodnieniem przy ul. Bogucianka od skrzyżowania ulic Benedyktyńska, Bolesława Śmiałego i Bogucianka po prawej stronie do skrzyżowania ul. Bogucianka z ul. Walgierza Wdalego	ZDMK	VIII	P	śr. Miasta	130 000	130 000		130 000	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XI	Zawarto umowę nr 17/ZDMK/2021 z 1.02.2021 r. na kwotę 227 550 zł, (97 550 zł będzie wypłacone w ramach zadania nr ZDMK/T1.213/17 Program budowy chodników) z terminem realizacji 30.11.2021 r. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.	
		Efekt 2021 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.																	
77	ZDMK/T1.213/17	Program budowy chodników	ZDMK	I-XVIII	P, B, P+B		8 675 000	8 735 000	ZPMK Nr 1120/26.04.2021 r.	6 384 450	73,1	1 773 408	20,3			W ramach zadania będą realizowane nowe lokalizacje, w tym m.in. przy: ul. Mała Góra (strona zachodnia ulicy), ul. Borelowskiego – Lelewela – modernizacja chodnika po stronie wschodniej na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Stachowicza wraz z modernizacją nawierzchni jezdni na odcinku od ul. Dunin Wąsowicza do ul. Stachowicza wraz z tarcią skrzyżowania, budowa chodnika od ul. Czarnogórskiej – zapewnienie bezpiecznego przejścia do szkoły, ul. Zbrojarzy, ul. Torfowa na odcinku ok.100 m od ul. Kobierzyńskiej do ul. Studzianki bud. nr 10 (projekt), ul. Spychalskiego – od ul. Kobierzyńskiej do przedszkola (jako ciąg pieszo-jezdny) (projekt), opracowanie koncepcji budowy ciągu pieszego pomiędzy ul. Skalice i Wzgórze (projekt), ul. Petrażyckiego (projekt), ul. Szymona Szymonowica (projekt), ul. Matematyków Krakowskich na odcinku od OSP Zbądniewice do granic Miasta (projekt), ul. Niebieska od pętli autobusowej Piaski Wielkie do KS Orzeł Piaski Wielkie (projekt), ul. Łutnia, Bogucianka od skrzyżowania ulic Benedyktyńska, Bolesława Śmiałego i Bogucianka po prawej stronie do skrzyżowania ul. Bogucianka z Walgierza Wdalego (zwiększenie środków na projekt), chodnik na odcinku od ul. Raczkiewicza do ul. Majówny (projekt), chodnik na odcinku od ul. Becka do ul. Podłużna (rondo w Chelmie).			
						śr. Miasta	5 675 000	5 735 000		3 384 450	38,7	1 028 564	17,9			Kontynuacja umów na P+B w następujących lokalizacjach: * ul. Łupaszki od ul. Balickiej do torów PKP - rozliczono, * ul. Smętna – od ul. Sosnowieckiej do Smętnej 11A i B i ul. Łazurowej - rozliczono, * ul. Katowicka – od ul. Boya – Żeleńskiego do budynku nr 12c - rozwiązanie umowy (rozliczenie), * ul. Moszyńskiego – od wjazdu na stadion do skrzyżowania z ul. Lasogórką - wykonano roboty budowlane, * ul. Golikówka – na odcinku od ul. Rybitwy do SP nr 65 - rozliczono, * ul. Łutnia – od wiaduktu przy S7 do ul. Bugaj lewa strona do granicy Miasta Krakowa - wykonano roboty budowlane, * ul. Drożyska – od sklepu spożywczego nr 17 do budynku nr 72 - trwają roboty budowlane, Kontynuacja umowy na wykonanie chodnika wraz z schodami łączącymi ul. Skalną ze skrzyżowaniem ulic Zakręt i Bażanckiej - zakończono roboty budowlane, Kontynuacja umów na opracowanie dokumentacji projektowych budowy/przebudowy chodników w następujących lokalizacjach: * ul. Golikówka na odcinku od Korbońskiego do wjazdu na wały Wiślane - trwa opracowanie, * ul. Lubocka od przystanku Bugaj do posesji nr 20 oraz przejścia dla pieszych między posesjami 6 i 8 - trwa opracowanie, * ul. Lubocka od nr 141 do 145 A i B , rejon ul. Komasy - wykonanie przejścia dla pieszych i przedłużenie chodnika i peronu przystankowego, dobudowa 3 odcinków chodnika przy posesji 34 i 32 oraz dz. 127 - trwa opracowanie, * ul. Żelazowskiego (wschodnia strona od przystanku ul. Szczegów do ul. Baryckiej)) - trwa opracowanie, * ul. Tyniecka od bud nr 116 do bud SP - trwa opracowanie, * ul. Powstańców po północnej stronie od przystanku autobusowego "Powstańców Magazyny "do przystanku autobusowego "Dziekanowicka" i mostku nad potokiem Sudół - trwa opracowanie, * ul. Tyniecka od ul. Dąbrowa do ul. Nowej Kolnej - trwa opracowanie, * ul. Podgórków od wiaduktu nad A4 do ul. Cechowej - trwa opracowanie, * ul. Łokietka od Biedronki do ul. Starego Wiarusa - trwa opracowanie, * ul. Kantorowicka od Gustawa Morcinka do skrzyżowania z ul. Zakole - trwa opracowanie. Kontynuacja umowy na opracowanie koncepcji ul. Tyniecka 48a - trwa opracowanie.			
						środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania	3 000 000	3 000 000		3 000 000	52,3	744 844	24,8						

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2021 r.:	Jedn. realizując a	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarządź.PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Wybudowane chodniki w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.														Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika w następujących lokalizacjach: * budowa chodnika jednostronnego wraz z odwodnieniem przy ul. Bogucianka od skrzyżowania ulic Benedyktyńska , Bolesława Śmiałego i Bogucianka po prawej stronie do skrzyżowania ul. Bogucianka z ul. Walgierza Wdalego - umowa z 1.02.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej, na kwotę 227 550 zł, której część w kwocie 97 550 zł finansowane będzie z przedmiotowego zadania a pozostała z zadania nr ZDMK/T1.206/17. Termin realizacji 31.12.2021 r. * budowa chodników wraz z zatokami autobusowymi i przejściem dla pieszych dla kompleksu przystanków „Park Skały Twardowskiego” przy ul. Tynieckiej, na kwotę 89 360 zł. Termin realizacji 12.12.2021 r. Zawarto umowę na opracowanie koncepcji dla następujących lokalizacji: - zagospodarowania Placu Nowego w Krakowie w zakresie przebudowy chodników, nawierzchni placu, infrastruktury technicznej, elementów małej architektury - umowa nr 169/ZDMK/2021 z 4.03.2021 r. na kwotę 49 500 zł, termin wykonania 7 miesięcy od daty zawarcia umowy (4.10.2021 r.). - budowy ciągu pieszego pomiędzy ul. Skalnica i Wzgórze - umowa nr 677/ZDMK/2021 z 22.06.2021 r. Wartość umowy 29 643 zł. Termin wykonania - 6 m-cy od daty zawarcia umowy. Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych dla następujących lokalizacji: - modernizacja nawierzchni chodnika i jezdni na ul. M. Borelowskiego - Lelewela. Zlecenie nr UD.5300.347.2021 z 10.03.2021 r. do Umowy nr 396/ZDMK/2020 (utrzymanie bieżące). Termin realizacji 30.09.2021 r. Wartość robót : 550 000 zł - roboty wykonane. *18.05.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie koncepcji budowy chodników na ul. Prawocheńskieo. 27.05.2021 r. otwarto oferty - trwa weryfikacja. *26.05.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej, 7.06.2021 r. otwarto oferty dla chodników w następujących lokalizacjach: Część 1: ul. Torfowa na odcinku ok. 100m od ul. Kobierzyńskiej do ul. Studzianki bud. Nr 10 - najniższa na kwotę 30 873 zł, Część 2: ul. Niebieska od pętli autobusowej Piaski Wielkie do KS Orzeł Piaski Wielkie wraz z budową/przebudową miejsc postojowych przy Klubie Sportowym - najniższa na kwotę 90 036 zł, Część 3: ul. Spychalskiego (ciąg pieszo-jezdny) od ul. Kobierzyńskiej cały odcinek do przedszkola - najniższa na kwotę 62 853 zł, Część 4: ul. Szymonowica od ul. Mochnaniec do ul. Bunscha - najniższa na kwotę 87 699 zł, Część 5: ul. Petrażyckiego od ul. Solówki do granicy Miasta - najniższa na kwotę 110 577 zł. *2.06.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej dla chodników w następujących lokalizacjach: - ul. Czarnogórska - zapewnienie bezpiecznego przejścia do szkoły wraz z uporządkowaniem/wybudowaniem/przebudowaniem miejsc postojowych – odcinek od schodów na działce 436/4 obr. 49 Podgórze do działki 432/18 obr. 49 Podgórze, - ul. Wyciąska - od skrzyżowania z ul. Podstawie wraz z przeniesieniem przystanku komunikacji miejskiej, - ul. Darwina od torów tramwajowych do przystanku autobusowego ul. Siarczanogórska - Od ul. Myślenickiej do ul. Podhalnie od strony szkoły, - ul. Radzikowskiego - odcinek od ul. Fiszera do ul. Słowiczej, - ul. Cechowa (w rejonie budynku nr 48 – publicznego przedszkola The Little Steps wraz z przejściami dla pieszych, - ul. Bora Komorowskiego ok.10 mb od istniejącego chodnika na wysokości myjni BP. 29.06.2021 r. unieważniono postępowanie gdyż nie wpłynęła żadna oferta.			
78	ZDMK/T1.218/17	Budowa drogi wjazdowej z al. Jana Pawła II do os. Centrum E	ZDMK	XVIII	B	śr. Miasta		170 000	ZPMK 1199/5.05.2021 r							Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych (usuniecie kolizji z siecią energetyczną).	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Wykonane roboty budowlane														Wykonanie robót budowlanych.	VII		
79	ZDMK/T1.222/17	Budowa nowej ulicy łączącej ul. ks. Felińskiego z al. 29 Listopada	ZDMK	III	P	śr. Miasta	88 437		ZPMK 510/2.03.2021 r. ZPMK 656/16.03.2021 r.							Zarządzeniem Nr 656/2021 PMK z 16.03.2021 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
80	ZDMK/T1.230/18	Łączymy Parki Krakowa z Dzielnicy I, IV, V, VI, VII do Ojcowa	ZDMK	I, IV, V, VI, VII	RF	śr. Miasta	229 000		ZPMK 820/26.03.2021 r	228 386	99,7					Zakończenie rozliczenia finansowego	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Rozliczenie końcowe wykonanych robót budowlanych na podstawie umowy nr 440/ZDMK/2019 z 9.05.2019 r. Porozumienie dotyczące rozliczenia końcowego w trakcie podpisywania na kwotę 228 386 zł.	
81	GK/T1.233/18	Budowa kładki pieszo-rowerowej w rejonie stacji kolejowej Kraków Bonarka	GK	XI, XIII	RF	śr. Miasta	113 822	113 822		113 822	100,0					Wypłata części dofinansowania na rzecz PKP PLK S.A. za uzyskanie ostatecznych decyzji administracyjnych.	IX	Kontynuacja dofinansowania za opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie porozumienia z PKP PLK S.A. z 2019 r. 12.01.2021 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB dla zadania 1 (Budowa przejazdu drogowo – kolejowego w ciągu ul. Wrony). 20.01.2021 r. wydano decyzję ZRID nr 2/6740.4.2021 dla zadania 2a (Budowa kładki pieszo-rowerowej przy stacji Kraków Bonarka od strony ulicy Tischnera) i 3 (Budowy łącznika drogowego pomiędzy ul. Łagiewnicką i ul. Tischnera), od której wpłynęło odwołanie w dniu 9.03.2021 r. - trwa postępowanie odwoławcze. 18.03.2021 r. Wojewoda Małopolski wydał decyzję nr 3-BK-2021 znak WI-XI.7840.1.1.2021.AS zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla zadania 1. Z uwagi na wydłużony czas realizacji zadania oraz wniesione odwołanie, w przygotowaniu jest aneks nr 1 do Porozumienia z PKP PLK S.A.	
82	ZIM/T1.234/18	Budowa wiaduktu nad układem torowym w ciągu ul. Kapielowej	ZIM	IX	P	śr. Miasta	1 000 000	400 000	ZPMK 667/16.03.2021 r Uchwała Nr LX/1768/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 czerwca 2021 r.	307 500	76,9					Kontynuacja opracowania wielobranżowej koncepcji wraz z uzyskaniem decyzji ŚU.	I	Zawarto umowę nr ZIM/02/2021/005 z 26.01.2021 r. na kwotę 307 500 zł, na opracowanie wielobranżowej koncepcji wraz z uzyskaniem decyzji ŚU. Termin realizacji 30.11.2021 r.	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Uzyskana decyzja o ŚU.														Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ŚU.	VI	Opóźnienie ok 1 miesiąc. Złożenie wniosku planowane w sierpniu br.	
																Uzyskanie decyzji o ŚU.	XI		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2021 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarządź.PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
83	ZDMK/T1.235/18	Budowa przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu ul. Stella-Sawickiego i ul. Orlińskiego <u>Efekt 2021 r.:</u> Rozliczona finansowo inwestycja	ZDMK	XIV	RF	śr. Miasta	100 000	187 437	ZPMK 510/2.03.2021 r	138 000	73,6	138 000	73,6			Rozliczenie finansowe inwestycji.	III	Opóźnienie ok 4 miesiące. 11.02.2021 r. odbyło się spotkanie z Wykonawcą. Na spotkaniu ustalono: - kwota 138 000 zł jest niesporna. W tym zakresie wykonawca uznaje, iż jest to faktura wyłącznie za wynagrodzenie umowne z tytułu prac projektowych. - Strony potwierdzają, iż co do zasady wystąpiły roboty dodatkowe. Ich wartość zostanie ustalona w terminie późniejszym - Co do pozostałych roszczeń strony pozostają w sporze. Dokumentacja została odebrana. Przygotowano protokół konieczności dla robót dodatkowych na kwotę 29 000 zł. Wysłano do Wykonawcy w dniu 20.05.2021 r.	
84	ZIM/T1.249/19	Budowa kładki łączącej ul. Żabiniec z al. 29 Listopada	ZIM	VII, VIII	P	śr. Miasta	200 000	200 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy kładki łączącej ul. Żabiniec z al. 29 Listopada.	VI	Opóźnienie ok 1 miesiąc.	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej.														Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	XI		
85	ZDMK/T1.251/19	Przebudowa ul. Strużckiego	ZDMK	VI	B	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000	ZPMK Nr 1120/26.04.2021 r.							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok 1 miesiąc. Ogłoszenie planowane w lipcu br.	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Rozpoczęte roboty budowlane.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	VIII		
86	ZDMK/T1.254/19	Budowa drogi równoległej do ul. Turowicza na odcinku od ul. gen. Bolesława Roi do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego	ZDMK	IX, XI	P, B	śr. Miasta	1 150 000	1 120 810	ZPMK Nr 1506/2.06.2021 r.	1 120 810	100,0					Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ekranów akustycznych przy ul. Turowicza.	V	Zakończono działanie. Zawarto umowę nr 1240/ZDMK/2020 z 4.01.2021 r. na kwotę 747 000 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Termin realizacji 30.09.2021 r. Opracowano dokumentację projektową.	
		Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB dla budowy ekranów akustycznych.														V	Opóźnienie ok 2 miesiące.		
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla budowy ekranów akustycznych.														VI	Opóźnienie ok 1 miesiąc.		
		Wykonanie ekranów akustycznych przy ul. Turowicza.														IX			
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę drogi.														X			
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.														XI			
		Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.														XI			
87	ZDMK/T1.256/19	Ul. Górnickiego - budowa chodnika	ZDMK	IV	P+B	śr. Miasta	1 400 000	1 400 000		1 385 595	99,0					Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok 3 miesiące. Kontynuacja umowy nr 1089/ZDMK/2020 z 22.10.2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Terminem realizacji 31.10.2021 r.	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Wybudowany chodnik przy ul. Górnickiego.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonywania robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok 2 miesiące.	
																Wykonanie robót budowlanych	X		
88	ZDMK/T1.257/19	Przebudowa ul. Kuźnicy Kolańtajowskiej w okolicy bloku nr 2	ZDMK	IV	P+B	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000		1 000 000	100,0					Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Kontynuacja umowy nr 176/ZDMK/2020 z 5.03.2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Termin realizacji 30.06.2022 r.	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Rozpoczęte roboty budowlane.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonywania robót budowlanych.	XI		
																Rozpoczęte roboty budowlane.	XI		
89	ZDMK/T1.259/19	Budowa lewoskrętu z ul. Żmujdzkiej w al. 29 Listopada	ZDMK	III, IV	P	śr. Miasta	3 000 000	3 000 000		144 968	4,8					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok 2 miesiące. Kontynuacja umowy nr 472/ZDMK/2019 z 16.05.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. 21.01.2021 r. wydana została decyzja o ZRID nr 3/6740.4/2021. Od decyzji wpłynęło odwołanie i zażalenie na rygor natychmiastowej wykonalności. Akta sprawy zostały przekazane do UW. 15.06.2021 r. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie ustalił termin załatwienia sprawy do 16.08.2021 r.	
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.														VI	Opóźnienie ok 1 miesiąc.		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.														VII			
		Wykonanie robót budowlanych.														XII			
90	ZDMK/T1.260/19	Budowa drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki przy al. Bora Komorowskiego	ZDMK	XIV	P	śr. Miasta dotacja	268 756	268 756		268 756	100,0					Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	II	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr 1301/ZDMK/2019 z 12.12.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 12.02.2021 r. 27.04.2021 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o ZRID. Trwa uzupełnianie braków formalnych.	
		134 378					134 378	134 378		100,0	Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.					VIII			
		134 378					134 378	134 378		100,0	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.					X			
											Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.					XI			
											Rozpoczęcie robót budowlanych.					XI			

[illegible]

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2021 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
96	ZDMK/T1.274/20	Program budowy sygnalizacji świetlnych oraz doświetlenia przejść dla pieszych oraz innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego <i>Efekt 2021 r.: Wybudowane doświetlenia i sygnalizacje świetlne w wybranych lokalizacjach Miasta</i>	ZDMK	I-XVIII	P, B	śr. Miasta	1 530 000	1 750 000	ZPMK Nr 1120/26.04.2021 r.	756 291	43,2					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy doświetleń przejść dla pieszych/ sygnalizacji świetlnych w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa. Zawarcie umowy/umów na opracowanie dokumentacji projektowej budowy doświetleń przejść dla pieszych/ sygnalizacji świetlnych w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych. Przyjęcie zawiadomień o zakończeniu budowy.	IV	Zakończono działanie. 2.04.2021 r. zostało ogłoszone zamówienie publiczne. Zakończono działanie. 14.05.2021 r. zawarto umowę nr 548/ZDMK/2021 na kwotę 439 110 zł, termin realizacji 200 dni od podpisania umowy (zakres umowy obejmuje 17 lokalizacji : 1. Porucznika Halszki/Bujaka, 2. Konfederacja/Pulaskiego, 3. Konfederacja/Pulaskiego, 4. Pulaskiego/Konfederacka, 5. Pulaskiego/Konfederacja, 6. Cechowa/Siedlińskiej, 7. Bieżanowska/Prosta, 8. Zamoyskiego/Czyżówka, 9. Lea/Model Polski, 10. Lea/Model Polski, 11. Czerwieskiego/Czerwieskiego, 12. Czerwieskiego/Czerwieskiego, 13. Ludźmierska/pomiędzy Obrońców Krzyża a Rydza Śmiałego, 14. Poległych w Krzesławicach/Poległych w Krzesławicach, 15. Medweckiego/os.2Pułku Lotniczego, 16. Medweckiego/os.2Pułku Lotniczego, 17. Drożyska/Drożyska)	
97	GK/T1.275/20	Budowa wiaduktu w ciągu ul. Fredry nad linią kolejową nr 94 <i>Efekt 2021 r.: Opracowana koncepcja programowo-przestrzenna. Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.</i>	GK	IX, XIII	P	śr. Miasta	700 000	700 000		515 370	73,6					Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ŚU. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.	V	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr W/III/1263/GK/2/2020 z 16.11.2020 r. na kwotę 515 370 zł, termin realizacji 31.12.2021 r. Koncepcja została opracowana w kwietniu br. Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2021 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
98	ZDMK/T1.277/20	Chodnik przy ul. Kwartowej	ZDMK	III	P, B	śr. Miasta budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	115 000	115 000	ZPMK 410/22.02.2021 r.	34 317	29,8					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie. 21.04.2021 r. ponownie ogłoszono zamówienie na opracowanie dokumentacji projektowej. 17.05.2021 r. rozstrzygnięto zamówienie na kwotę 34 317 zł.		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie. 31.05.2021 r. umowa nr 597/ZDMK/2021 na kwotę 34 317 zł. Termin realizacji 7 m-cy od podpisania umowy.		
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII			
																Uzyskanie ostatecznej decyzji administracyjnej.	VIII			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX			
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X			
																Wykonanie robót budowlanych	XI			
		Efekt 2021 r.: Wybudowany chodnik przy ul. Kwartowej.																		
99	ZDMK/T1.279/20	Łączymy dzielnice – budowa podestu wzdułuż ul. Na Błonie	ZDMK	VI	P, B	śr. Miasta budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	317 760	317 760		35 000	11,0					317 760	Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 3 miesiące. Kontynuacja umowy nr 337/ZDMK/2020 z 23.04.2020 r. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Uzyskano zgody na zajętość terenu dla działek 218/5 i 218/6 obr.1 Krowodrza od KS Bronowianka i Zarządu Infrastruktury Sportowej, które nie są położone w pasie drogowym ul. Na Błonie.	Niewykonanie w br. części zaplanowanego zakresu rzeczowego.
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące.		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące.		
																Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI			
		Efekt 2021 r.: Wybudowany podest wzdułuż ul. Na Błonie.															Przyjęcie zawiadomień o zakończeniu budowy	XI		
100	ZDMK/T1.280/20	Budowa chodnika prowadzącego od przystanku do przedszkola	ZDMK	XI	P, B	śr. Miasta budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	180 000	180 000		21 956	12,2				21 956	Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr 855/ZDMK/2020 z 10.09.2020 r. z terminem realizacji 31.05.2021 r.		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. 28.05.2021 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 566/6740.1/201		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.		
																Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.	VII			
		Efekt 2021 r.: Wybudowany chodnik.															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
101	ZDMK/T1.282/20	Bezpieczniej wzdułuż ul. Sołtysowskiej	ZDMK	XIV	P, B	śr. Miasta budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	159 000	159 000		22 990	14,5					159 000	Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 3 miesiące. Kontynuacja umowy nr 146/ZDMK/2020 z 20.04.2020 r. Umowa w trakcie rozwiązywania.	Niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego.
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesiące.		
																Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.		
		Efekt 2021 r.: Poszerzony chodnik przy ul. Sołtysowskiej.															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
102	ZDMK/T1.283/20	Ścieżka rowerowa na wjeździe w ul. Medveckiego od zachodu	ZDMK	XIV	B	śr. Miasta budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	142 500	142 500									Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 4 miesiące.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 3 miesiące.		
		Efekt 2021 r.: Wybudowana ścieżka rowerowa.															Wykonanie robót budowlanych.	XI		
103	ZDMK/T1.286/20	Budowa chodnika wzdułuż ul. Lubockiej	ZDMK	XVII	P, B	śr. Miasta budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	415 000	415 000	ZPMK 410/22.02.2021 r.							Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej.	IV	Kontynuacja umowy nr 1053/ZDMK/2020 z 20.10.2020 r. z terminem realizacji 20.05.2021 r. Umowa będzie finansowana z zadania nr ZDMK/T1.213/17. Projektant wystąpił o aneks terminowy do 23.08.2021 r.		
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 3 miesiące.		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące.		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII			
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI			
		Efekt 2021 r.: Wybudowany chodnik w rejonie przystanku Bugaj do posesji nr 20 oraz przejście dla pieszych (pomiedzy posesjami 6 i 8).															Wykonanie robót budowlanych.	XI		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2021 r.:	Jedn. realizujac a	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarządź.PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
104	ZIM/T1.288/20	Budowa kładki pieszo- rowerowej Grzegórzki - Zabłocie 																	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2021 r.:	Jedn. realizując a	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd.Z.PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkownia środków w 2021 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
106	ZDMK/T1.290/20	Program budowy parkingów P&R 																	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy					
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2021 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr ZarządZ.PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
113	ZDMK/T1.302/21	Program modernizacji dróg	ZDMK	I - XVIII	P, B	śr. Miasta	21 000 000	22 028 500	ZPMK 1401/21.05.2021 r. ZPMK 1507/2.06.2021 r. ZPMK 1772/2.29.06.2021 r.	10 349 750	47,0	1 559 751	7,1			Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dróg w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa, w tym min.: ul. Łuczanowicka od skrzyżowania z ul. Lubocką w kierunku Łuczanowic, ul. Grębałowska od nr 1 do 9, ul. Narciarska wraz z miejscami parkingowymi wzdłuż ulicy.					
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dróg w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.	VI	Zakończono działanie. 10.06.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne dla ul. Łuczanowickiej - koncepcja 18.06.2021 r. otwarto oferty - najniższa na kwotę 82 287 zł. Trwa weryfikacja ofert. Ul. Narciarska realizowana będzie wraz z zadaniem nr ZDMK T1.329/21. Natomiast ul. Grębałowska będzie realizowana w ramach zadań bieżących.			
																Zawarcie umowy/umów na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dróg w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.	IV	Opóźnienie ok. 3 miesiące.			
																Uzyskanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych modernizacji dróg w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.	XII				
																Modernizacja dróg w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Krakowa, w tym m.in.: ul. Jarzębiny od ul. Architektów do ul. Kocmyrzwoskiej, ul. Szymkiewicza, ul. Mazurska, ul. Węgierska, ul. Facimiech (od ul. Polonijnej do ul. Wielickiej), Al. Gen. Skrzynckiego (od ul. Rydlówka do ul. Rzemieślniczej), ul. Św. Benedykta (od ul. Rękawka do ul. Limanowskiego), ul. Snycerska (od ul. Jasińskiego do ul. Górników), ul. Emaus pomiędzy ul. Piastowską a ul. Korzeniowskiego wymiana nawierzchni asfaltowej pomiędzy ul. Piastowską a ul. Słonecznikową oraz wykonanie nowego odcinka drogi od ul. Słonecznikowej, ul. Zdrowa, ul. Łokietka od wiaduktu kolejowego do Wybickiego, ul. Zachemskiego - modernizacja ulicy od ul. Cerchów do ul. Sieroszewskiego, ul. Koszutki, ul. Chalubińskiego, ul. Kąpielowa fragment od Chalubińskiego ok. 350 m, ul. Zakarczmie od ul. Taklińskiego do góry 200 m, ul. Nad Fosą od boiska na wschód, ul. Na Obrydki od Schönborna ok. 150 m, ul. Soboniewicka, ul. Aleksandrowicza (od skrzyżowania z ul. Niewodniczańskiego do nr 3 Aleksandrowicza) do Centrum Kultury Wróblowice, ul. Jeździecka, ul. Chopina od Konarskiego do parku, ul. Staffa oraz tzw. Staffa boczna, ul. Meiera boczna, ul. Miechowska, ul. Radzikowskiego od ul. Zygmuntońskiej do ul. Czerwieńskiego, ul. Złoczowska, ul. Spytka z Melsztyna, ul. Celakówny, ul. Sawiczewskich, ul. Matematyków Krakowskich - ok. 50 m na potoku Cyrkówka wraz z mostem, ul. Pajdaka, ul. Czuchnowskiego, ul. Nowickiego, sięgacz ul. Stojalowskiego (od głównej do budynku Stojalowskiego 33), ul. Tuchowska (od ul. Pochylej do ul. Nazaretańskiej), os. Teatralne od bloku nr 1 do bloku nr 5, ul. Gliniana, ul. Łutnia, Bugaj (odcinek od tunelu pod S7 do ul. Bugaj), ul. Budziszynska os. Srebrnych Orłów, ul. Wawelska - Pętla (nakładka + parking), na os. Na Stoku od nr 48 do nr 50, ul. Niedzicka,					
																Zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące.			
																Wykonanie robót budowlanych.	XII	Zlecono wykonanie modernizacji następujących ulic : - al. Słowackiego - kwota 1.020.000 zł, - ul. Dobra - kwota 450.000 zł, Umowa nr 355/ZDMK/2020 - ul. Nastrojowa - kwota 450.000 zł, - Ptaka - kwota 250.000 zł. - ul. Kontryma - kwota 330.000 zł, rozliczenie na kwotę 272.030,40 zł, przebudowano 463 m, - ul. Samostrzelnika - kwota 310.000 zł, rozliczenie na kwotę 299.280,24 zł, przebudowano 523 m, - os. Na Stoku - kwota 450.000 zł, - ul. Budziszynska - kwota 620.000 zł. - os. Teatralne - kwota 430.000 zł. Umowa 396/ZDMK/2020 - ul. Chocimska - kwota 1.200.000 zł, - ul. Zdrowa - kwota 1.100.000 zł, - ul. Staffa - kwota 400.000 zł, - ul. Radzikowskiego - kwota 800.000 zł, Umowa 1369/ZDMK/2020: - ul. Praska - kwota 1.200.000 zł. - ul. Zakarczmie - kwota 75.000 zł. - Nad Fosa - kwota 120.000 zł, rozliczenie na kwotę 143.898,36 zł, przebudowano 370 m, - Matematyków Krakowskich - kwota 100.000 zł. Rozliczenie na kwotę 99.806,99 zł, przebudowano 120 m, - ul. Pajdaka - kwota 45.000 zł, Umowa 1370/ZDMK/2020: - ul. Wielicka - kwota 300.000 zł, - ul. Łutnia, Bugaj - kwota 750.000 zł, rozliczenie na kwotę 744.734,58 zł, przebudowano 750 mb			
114	ZDMK/T1.304/20	Przebudowa ul. Starowolskiej	ZDMK	VII	P	śr. Miasta	200 000	92 619	ZPMK 820/26.03.2021 ZPMK 1507/2.06.2021	92 619	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.	III	Zakończono działanie. 19.03.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne.			
																Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.	IV	Zakończono działanie. 27.04.2021 r. zawarto umowę nr 410/ZDMK/2021, na kwotę 92 619 zł. Termin realizacji 27.12.2021 r.			
																Opracowanie koncepcji.	IX				
																Efekt 2021 r.: Opracowana koncepcja.					

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2021 r.:	Jedn. realizując a	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarządź.PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
115	ZDMK/T1.305/20	Modernizacja ul. Pochwalskiego	ZDMK	XII	P	śr. Miasta	200 000	200 000		84 800	42,4					Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Kontynuacja umowy nr 1336/ZDMK/2020 z 29.12.2020 r. na kwotę 84 800 zł, termin realizacji 30.11.2021 r.		
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ZRID/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI			
116	ZDMK/T1.311/20	Rozbudowa ul. Rucianej	ZDMK	XII	P	śr. Miasta	200 000	140 000	ZPMK 1507/2.06.2021	129 888	92,8					Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	VIII	Zawarto umowę nr 109/ZDMK/2021 z 23.02.2021 r. na kwotę 129 888 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej, termin realizacji 30.11.2021 r.		
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XI			
117	ZDMK/T1.313/20	Suchą nogą do tramwaju	ZDMK	VIII	P, B	śr. Miasta budżet obywatelski dzielnic – edycja VI:	380 000	380 000		64 000	16,8					Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. Kontynuacja umowy nr 1156/ZDMK/2020 z 8.12.2020 r. na kwotę 64 000 zł, termin realizacji 8.06.2021 r.		
																Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII			
																Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.	IX			
																Wykonanie robót budowlanych.	XI			
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Wybudowany chodnik.														Przyjęcie zawiadomień o zakończeniu budowy.	XI			
118	ZDMK/T1.315/20	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. 29 Listopada od ul. Żelaznej do ul. Woronicza w Krakowie - etap II strona wschodnia	ZDMK	III	P		439 656	439 656		436 279	99,2					Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	II	Zakończono działanie. Zawarto umowę nr 137/ZDMK/2021 z 3.03.2021 r. na kwotę 7 295 645 zł, (w tym 2021 r. - 436 279 zł, 2022 r. - 6 859 366 zł), termin realizacji 30.10.2022 r.		
						śr. Miasta	76 149	76 149		72 772	95,6					Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI			
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Uzyskane ostateczne decyzje o PNB/ZRID/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych. Zawarta umowa o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu ZIT.				śr. UE	363 507	363 507		363 507	100,0					Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII			
																Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu ZIT.	III	Opóźnienie ok. 3 miesiące.		
119	ZDMK/T1.317/20	Program budowy miejsc postojowych	ZDMK	I-XVIII	P, B	śr. Miasta	1 570 000	1 470 000	ZPMK 1592/15.06.2021	67 404	4,6					Budowa i modernizacja miejsc postojowych w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa, w tym m.in.: modernizacja miejsc postojowych wraz z ulicą od bloków nr 25 – 30 w osiedlu Teatralnym, modernizacja miejsc parkingowych przy bloku nr 29 i 35 os. Złoty Wiek, budowa miejsc postojowych os. Ogrodowe 7 – 9, budowa miejsc postojowych os. Hutnicze				
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie. 17.05.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne - os. Piastów. 7.06.2021 r. otwarto oferty - najniższa na kwotę 642 846 zł. Trwa weryfikacja ofert.		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Opóźnienie ok. 4 miesiące. Zawarto 2 umowy na łączną kwotę 67 404 zł, na lokalizacje: - os. Ogrodowe 7 – 9, - os. Hutnicze.		
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.		
																Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII			
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX			
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Wybudowane i zmodernizowane miejsca postojowe w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.														Wykonanie robót budowlanych.	XII			
120	ZDMK/T1.320/21	Odwodnienie ul. Dołnomłyńskiej	ZDMK	XIV	P	śr. Miasta	150 000	150 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie. 28.04.2021 r. zamieszczono zapytanie ofertowe. 13.05.2021 r. otwarto oferty - trwa weryfikacja.		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Opóźnienie ok. 3 miesiące.		
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII			
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ZRID/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI			

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2021 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
121	ZDMK/T1.326/21	Budowa drogi KDX.1 (ul. Orawska - ul. Długosza w Krakowie) Efekt 2021 r.: Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.	ZDMK	XIII	P	śr. Miasta	100 000	100 000		74 477	74,5					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie. 18.03.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie. Zawarto umowę nr 137/ZDMK/2021 z 3.03.2021 r. na kwotę 148 953 zł, (w tym 2021 r. - 74 477 zł, 2022 r. -74 476 zł), termin realizacji 27.05.2022 r.	
																Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej	V	Zakończono działanie.	
122	ZDMK/T1.335/21	Rondo na zbiegu ulic Poznańskiej i Łokietka - projekt Efekt 2021 r.: Opracowana koncepcja.	ZDMK	V	P	śr. Miasta	30 000	30 000	ZPMK 410/22.02.2021 r.							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące. 25.05.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 2.06.2021 r. otwarto oferty. Najniższa oferta na kwotę 61 377 zł. 18.06.2021 r. postępowanie unieważniono.	
																Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.	VII		
																Opracowanie koncepcji.	XI		
123	ZTP/T1.1z/21	Hurtownia Biletów KMK śr. Miasta środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania	ZTP	I-XVIII	B		2 038 467		ZPMK 656/16.03.2021 r. ZPMK 982/13.04.2021 r. ZPMK 1120/26.04.2021 r.							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			