

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2023 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.05.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2023 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
		RAZEM			12 087 986	13 493 309		5 502 896	40,8	878 271	6,5					
		DZIELNICA I			85 000	102 735		77 688	75,6							
1	MCOO/DIR/E-I-3/23	Samorządowe Przedszkole nr 45, ul. Piekarska 14 - modernizacja	P 45	B	20 000	20 000		19 953	99,8				Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. 07.04.2023 r. przesłano zaproszenia do składania ofert.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 1/2023 z 09.05.2023 r. na kwotę 19 952,51 zł z terminem realizacji 21.07.2023 r.	
		<i>Efekt w 2023 r.: Doposażony plac zabaw w Samorządowym Przedszkolu nr 45, ul. Piekarska 14.</i>											Zakup, dostawa i montaż palcu zabaw.	XII		
2	CM/DIR/W-I-4/23	Dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych w Centrum Wypoczynkowym JordaNova	CM	B	40 000	57 735	ZPMK 1026/19.04.2023	57 735	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	III	Zakończono działanie. Umowa nr CM/U/G/16/2023 z 20.03.2023 r. na wykonanie robót budowlanych na kwotę 688 800 zł, w tym GMK - 57 735 zł, z terminem realizacji 20.09.2023 r.	
		<i>Efekt w 2023 r.: Dostosowany budynek do potrzeb osób niepełnosprawnych w Centrum Wypoczynkowym JordaNova.</i>											Wykonanie robót budowlanych.	XII		
3	CM/DIR/W-I-5/23	Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana, ul. Krupnicza 38 - projekt windy dla niepełnosprawnych	CM	P	25 000	25 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI		
		<i>Efekt w 2023 r.: Opracowana dokumentacja projektową windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Centrum Młodzieży przy ulicy Krupniczej 38.</i>											Opracowanie dokumentacji projektowej.	XII		
		DZIELNICA II			194 000	344 000		152 230	44,3							
4	ZZM/DIR/O-II-1/23	Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z budową i przebudową chodników - Dzielnica II	ZZM	B	74 000	74 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
		<i>Efekt w 2023 r.: Zagospodarowane tereny zielone, wybudowane, zmodernizowane chodniki na terenie Dzielnicy II w wybranych lokalizacjach.</i>											Wykonanie robót budowlanych	XII		
5	MCOO/DIR/E-II-2/23	Samorządowe Przedszkole nr 79, ul. Widok 23 - modernizacja	P 79	B		80 000	ZPMK 922/11.04.2023 1065/24.04.2023	72 287	90,4				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. 25.04.2023 r. przesłano zaproszenia do składania ofert.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 2/2023 z 23.05.2023 r. na kwotę 72 287,10 zł z terminem realizacji od 03.07.2023 r. do 28.07.2023 r.	
		<i>Efekt w 2023 r.: Zamontowana winda kuchenna w samorządowym Przedszkolu nr 79, ul. Widok 23.</i>											Wykonanie robót budowlanych	XII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2023 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.05.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2023 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
6	MCOO/DIR/E-II-6/23	Samorządowe Przedszkole nr 139, ul. gen. J. Bema 21 - modernizacja	P 139	B	80 000	80 000		79 943	99,9				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. 27.03.2023 przesłano zaproszenia do złożenia ofert. 04.04.2023 r. nastąpiło otwarcie ofert.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr 1/2023 z 13.04.2023 r. na kwotę 79 943,11 zł z terminem realizacji 25.08.2023 r.	
		<i>Efekt w 2023 r.: Wykonana bezpieczna nawierzchnia na terenie Samorządowego Przedszkola nr 139, ul. gen. J. Bema 21.</i>											Wykonanie robót budowlanych	XII		
7	MCOO/DIR/E-II-7/23	Szkoła Podstawowa nr 18, ul. Półkole 11 - modernizacja	SP 18	B	40 000	110 000	ZPMK 922/11.04.2023 1065/24.04.2023						Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż klimatyzatorów.	VII	Zakończono działanie. 26.05.2023 r. przesłano zaproszenia do składania ofert. Otwarcie ofert planowana w dniu 05.06.2023 r.	
													Zawracie umowy na zakup i montaż klimatyzatorów.	VIII		
		<i>Efekt w 2023 r.: Zamontowane klimatyzatory w salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 18, ul. Półkole 11.</i>											Zamontowane klimatyzatory w salach lekcyjnych	XII		
		DZIELNICA III			655 800	797 923		341 761	42,8	23 800	3,0					
8	ZZM/DIR/O-III-1/23	Budowa i przebudowa chodników na terenach zielonych Dzielnicy III	ZZM	B	100 000	100 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
		<i>Efekt w 2023 r.: Wybudowane, przebudowane chodniki w wybranych lokalizacjach na terenie Dzielnicy III.</i>											Wykonanie robót budowlanych.	XII		
9	MCOO/DIR/E-III-2/23	Samorządowego Przedszkole nr 123, ul. Miechowity 4 - modernizacja	SP 123	B		30 000	ZPMK 1026/19.04.2023						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
		<i>Efekt w 2023 r.: Doposażony ogród w Samorządowym Przedszkolu n5r 123, ul. Miechowity 4.</i>											Wykonanie robót budowlanych.	XI		
10	MCOO/DIR/W-III-3/23	Samorządowego Przedszkole nr 162, ul. Kazimierza Odnowiciela 4 - likwidacja barier architektonicznych	SP 162	B		90 000	ZPMK 1026/19.04.2023	81 978	91,1				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. 09.03.2023 r. przesłano zaproszenia do składania ofert.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr 299/P162 z 13.04.2023 r. na kwotę 81 978 zł z terminem realizacji od 03.07.2023 r. do 21.07.2023 r.	
		<i>Efekt w 2023 r.: Zmodernizowane schody zewnętrzne w wykonanym podjeździe dla osób niepełnosprawnością w Samorządowym Przedszkolu nr 162, ul. Kazimierza Odnowiciela 4.</i>											Wykonanie robót budowlanych.	X		
11	MCOO/DIR/E-III-4/23	Samorządowe Przedszkole nr 14, ul. Młyńska Boczna 4 - modernizacja	P 14	B	15 000	15 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
		<i>Efekt w 2023 r.: Zamontowane 3 podwójne bujaki w ogrodzie Samorządowego Przedszkola nr 14, ul. Młyńska Boczna 4</i>											Wykonanie robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2023 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.05.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2023 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
12	ZDMK/DIR/T-III-5/23	Budowa oświetlenia przy ul. Chałupnika	ZDMK	B	110 000	110 000		87 242	79,3				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. 07.02.2023 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 22.02.2023 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęło 3 oferty. Wybrano najkorzystniejszą ofertę na kwotę 87 241,76 zł.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 118/U/ZDMK/2023 z 11.04.2023 r. na kwotę 87 241,76 zł, z terminem realizacji 11.12.2023 r.	
		<u><i>Efekt w 2023 r.:</i></u> <i>Wybudowane oświetlenie.</i>												XII		
13	MCOO/DIR/E-III-6/23	Samorządowe Przedszkole nr 65, ul. Strzelców 5 - modernizacja	P 65	B		18 000	ZPMK 1065/24.04.2023						Ogłoszenie zamówienia publicznego na doposażenie ogrodu przedszkolnego.	VII		
													Zawarcie umowy na doposażenie ogrodu przedszkolnego.	IX		
		<u><i>Efekt w 2023 r.:</i></u> <i>Doposażony ogród przedszkolny w Samorządowym Przedszkolu nr 65, ul. Strzelców 5.</i>												XI		
14	ZBK/DIR/A-III-7/23	Modernizacja budynku przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7	ZBK	B		29 000	ZPMK 1474/31.05.2023						Ogłoszenie zamówienia publicznego na modernizację sal lekcyjnych.	VI		
													Zawarcie umowy na modernizację sal lekcyjnych.	VII		
		<u><i>Efekt w 2023 r.:</i></u> <i>Zmodernizowane oświetlenie w wybranych salach lekcyjnych w budynku przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7.</i>												X		
15	ZDMK/DIW/T-III-1/21	Budowa oświetlenia przy ul. Szkółkowej	ZDMK	B	45 000	45 500	ZPMK 358/9.02.2023 922/11.04.2023						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	II	Zakończono działanie. 03.02.2023 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 21.02.2023 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęło 2 oferty. Wybrano najkorzystniejszą ofertę na kwotę 45 413,69 zł	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 3 miesięcy. Wykonawca odmówił podpisania umowy. Rada Dzielnicy III podejmie uchwałę o realizacji zadania w cyklu dwuletnim z finansowaniem w 2023 i 2024 roku.	
		<u><i>Efekt w 2023 r.:</i></u> <i>Budowa oświetlenia przy ul. Szkółkowej.</i>												XII		
16	ZZM/DIW/O-III-2/23	Budowa pitnika na psim wybiegu przy ul. Strzelców	ZZM	P		35 000	ZPMK 1417/29.05.2023						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII		
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VIII		
		<u><i>Efekt w 2023 r.:</i></u> <i>Opracowana dokumentacja projektowa oraz uzyskana decyzja administracyjna.</i>												XII		
17	ZZM/DIW/O-III-3/23	Doposażenie Smoczego Skweru przy ul. Klimka Bachledy	ZZM	P		12 000	ZPMK nr 1417/29.05.2023	8 118	67,7				Ogłoszenia zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VIII	Zakończono działanie. Zlecenie z 31.05.2023 r. na wykonanie dokumentacji na kwotę 8 118 zł z terminem wykonania 09.10.2023 r.	
		<u><i>Efekt: w 2023 r.:</i></u> <i>Opracowana dokumentacja projektowa oraz uzyskana decyzja administracyjna</i>												XI		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2023 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.05.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2023 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
18	ZDMK/DIW/T-III-4/22	Budowa oświetlenia przy ul. Seniorów Lotnictwa	ZDMK	P, B	38 000	38 000	ZPMK 1026/19.04.2023	38 000	100,0				Wykonanie robót budowlanych.	XII	W trakcie realizacji. Umowa nr 142/U/ZDMK/2022 z 12.05.2022 na kwotę 38 000 zł z terminem realizacji 12.02.2023 r. Wybudowano oświetlenie przy ul. Seniorów Lotnictwa. Zamontowano 3 słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem i oprawą świetlną.	
		Efekt w 2023 r.: Wybudowane oświetlenie.														
19	ZDMK/DIW/T-III-5/22	Budowa oświetlenia przy mostku w rejonie Parku Zaczarowanej Dorożki	ZDMK	P, B	23 800	23 800		23 800	100,0	23 800	100,0		Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B).	XII	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr 142/U/ZDMK/2022 z 12.05.2022 r. na kwotę 23 800 zł. Wybudowano oświetlenie przy mostku w rejonie Parku Zaczarowanej Dorożki. Zamontowano słup oświetleniowy wraz z okablowaniem i oprawą świetlną.	
		Efekt w 2023 r.: Wybudowane oświetlenie.														
20	ZZM/DIW/O-III-7/22	Budowa kładki łączącej ul. Rozrywka z Parkiem Reduta	ZZM	P, B	65 000	65 000		54 000	83,1				Opracowanie dokumentacji projektowej.	X	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/245/IIU/825/2022 z 19.12.2022 r. na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, warunków i uzgodnień oraz ostatecznej decyzji administracyjnej umożliwiającej realizację robót budowlanych na kwotę 54 000 zł z terminem realizacji 31.08.2023 r.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	XI		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XII		
		Efekt w 2023 r.: Opracowana dokumentacja projektowa oraz uzyskane decyzje administracyjne. Rozpoczęte roboty budowlane.											Rozpoczęcie robót budowlanych.	XII		
21	ZDMK/DIW/T-III-8/22	Modernizacja oświetlenia na placu zabaw przy ul. Chałupnika	ZDMK	P, B	60 000	34 623	ZPMK 641/13.03.2023	34 623	100,0				Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B).	XII	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych nr 433/U/ZDMK/2022 z 27.09.2022 r. na kwotę 34 623 zł, dokumentacja - 27.03.2023 r., wykonanie robót budowlanych - 27.06.2023 r. Zmodernizowano oświetlenie na placu zabaw przy ul. Chałupnika. Zamontowano 4 słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem i oprawą świetlną.	
		Efekt w 2023 r.: Zmodernizowane oświetlenie.														
22	ZDMK/DIW/T-III-9/23	Budowa oświetlenia wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego za murem przy ul. Lublańskiej	ZDMK	P	9 000	14 000	ZPMK 922/11.04.2023	14 000	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie. 24.02.2023 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 08.03.2023 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęło 2 oferty. Wybrano najkorzystniejszą ofertę na kwotę 14 000 zł	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 200/U/ZDMK/2023 z 04.05.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 14 000 zł, z terminem realizacji 04.11.2023 r.	
		Efekt w 2023 r.: Uzyskana decyzja o ZRID/ PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.											Opracowanie dokumentacji projektowej.	XII		
23	ZZM/DIW/O-III-10/23	Zagospodarowanie terenu zielonego wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Mogiłską a ul. Chałupnika	ZZM	P	100 000	58 000	ZPMK nr 1417/29.05.2023						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Rada Dzielnicy, ZDMK i projektanci z branży drogowej ustalili, że do zadania projektowego należy przystąpić dopiero w 2024 roku, po zakończeniu budowy odcinka drogowego realizowanego przez dewelopera.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
		Efekt w 2023 r.: Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.											Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	XI		
24	OC/DIR/B-III-1z/23	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		65 000	80 000	ZPMK 1026/19.04.2023						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
25	ZIS/DIR/S-III-2z/23	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	ZIS		25 000								Zarządzeniem Nr 922/2023 PMK z dnia 11.04.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.]			

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy					
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2023 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.05.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2023 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)	
		DZIELNICA IV			670 000	1 110 000		425 252	38,3	17 472	1,57						
26	MCOO/DIR/E-IV-1/23	Samorządowe Przedszkole nr 138, ul. Krowoderskich Zuchów 15a - modernizacja	P 138	B		40 000	ZPMK 922/11.04.2023						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. 30.05.2023 r. przesłano zaproszenia do składania ofert. Otwarcie ofert planowane w dniu 07.06.2023 r.		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII			
													Efekt w 2023 r.: Zmodernizowana nawierzchnia na placu zabaw w Samorządowym Przedszkolu nr 138, ul. Krowoderskich Zuchów 15a.		Wykonanie robót budowlanych.		XI
27	MCOO/DIR/E-IV-2/23	Samorządowe Przedszkole nr 118, ul. Modrzejewskiej 21 - modernizacja	P 118	B		30 000	ZPMK 922/11.04.2023 1064/24.04.2023						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie audytu energetycznego oraz wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego.	VII			
													Zawarcie umowy na opracowanie audytu energetycznego oraz wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego.	VIII			
													Efekt w 2023 r.: Opracowany audyt energetyczny oraz wykonany program funkcjonalno - użytkowy w Samorządowym Przedszkolu nr 118, ul. Modrzejewskiej 21.		Opracowanie audytu energetycznego oraz wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego.		XI
28	ZZM/DIW/O-IV-1/22	Budowa pitników w Parku Krowoderskim	ZZM	P, B	80 000	150 000	ZPMK 1139/28.04.2023	120 709	80,5	17 195	11,5		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. 27.02.2023 r. odebrano kompletną dokumentację projektową dla budowy 8 szt. poidełek w Parku Krowoderskim na podstawie umowy nr ZZM/U/II/78/ID/282/2022 na kwotę 17 195 zł. Dla realizacji przedmiotowej inwestycji nie ma konieczności uzyskania decyzji administracyjnej.		
														Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV		Zakończono działanie. 28.04.2023 r. ogłoszono zamówienie.
														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/85/D/282/2023 z 26.05.2023 r. na kwotę 630 525,10 zł (kwota w ramach zadania: 103 513,63 zł) - termin realizacji 7.10.2024 r. Zadanie współfinansowane w roku 2023 w ramach zadania: ZZM/DIW/O/IV-1/22 - 103 513,63 zł; ZZM/O1.295/23 - 116 93 zł; w roku 2024: ZZM/O1.295/23 - 95 347,56 zł.
														Efekt w 2023 r.: Opracowana dokumentacja projektowa. Rozpoczęte roboty budowlane.			Rozpoczęcie robót budowlanych.
29	ZDMK/DIW/T-IV-2/23	Budowa oświetlenia wzdłuż chodnika łączącego ulicę Jaracza z ul. Marii Bobrzeckiej	ZDMK	P		15 000	ZPMK 540/01.03.2023 641/13.03.2023	13 600	90,7				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII	Zakończono działanie. 17.04.2023 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 26.04.2023 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęło 2 oferty. Wybrano najkorzystniejszą ofertę na kwotę 13 600 zł		
														Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IX		Zakończono działanie. Umowa nr 242/U/ZDMK/2023 z 18.05.2023 r, na kwotę 13 600 zł z terminem realizacji 18.11.2023 r.
														Efekt w 2023 r.: Uzyskana decyzja administracyjna. Rozpoczęte roboty budowlane.			Opracowanie dokumentacji projektowej.
30	ZZM/DIW/O-IV-4/20	Budowa Parku Rzecznego Białucha na terenie Dzielnicy IV	ZZM	B	10 000	200 000	ZPMK 13.03.2023	200 000	100,0	277	0,1		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.		
														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		Zakończono działanie. 29.03.2023 r. odebrano budowę przyłącza kablowego nN w celu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dz. nr 22/10, 22/11 obr. Krowodrza 44 na podstawie umowy nr UP/017080/2021/O09R04 z 23.11.2022 r. na kwotę 277,05 zł z terminem realizacji 31.01.2023 r. Umowa nr ZZM/U/II/68/ID/232/2023 z 10.05.2023 r. na kwotę 199 723 zł z terminem realizacji 28.09.2023 r. na wykonanie robót budowlanych z zagospodarowaniem Parku Rzecznego Białucha, na terenie Dzielnicy IV.
														Efekt w 2023 r.: Wykonany I etap robót budowlanych.			Wykonanie robót budowlanych.
31	ZDMK/DIW/T-IV-4/22	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Zdrowej 13	ZDMK	P, B	505 000	505 000		45 018	8,9				Opracowanie dokumentacji projektowej.	VII	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr 307/U/ZDMK/2022 z 20.07.2022 r., na kwotę 45 018 zł, z terminem realizacji 20.07.2023 r. Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej.		
														Uzyskanie decyzji o ZRID/o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	VII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2023 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.05.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2023 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji: wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
32	ZZM/DIW/O-IV-6/23	Zagospodarowanie działki nr 382/9 obr. 44 Krowodrza przy ul. Pielęgniarek	ZZM	P		90 000	ZPMK 540/01.03.2023	45 925					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie. 4.05.2023 r. wystosowano zapytania ofertowe. Wpłynęły 2 oferty.	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie. 18.05.2023 r. zawarto umowę na kwotę 45 925 zł z terminem realizacji 3.11.2023 r.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
33	OC/DIR/B-IV-12/23	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		75 000	80 000	ZPMK 1026/19.04.2023						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
		DZIELNICA V			340 000	340 000		241 644	71,1	20 000	5,9					
34	ZZM/DIR/O-V-1/23	Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z przebudową chodników- Dzielnica V	ZZM	P, B	75 000	75 000		74 644	99,5				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. 30.01.2023 r. przesłano zaproszenia do składania ofert - zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej dla rewitalizacji placu zabaw przy ul. Mazowiecka/Kmieca dz. nr 113 obr.46 jedn. ewid. Krowodrza. 09.02.2023 r. przesłano zaproszenia do składania ofert - zamówienie publiczne na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zagospodarowania terenu przy ul. Królewskiej nr 28 - 46, dz. nr 290/1, 810/23 obr.4 jedn. ewid. Krowodrza .	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/2/ID/27/2023 z 07.02.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla rewitalizacji placu zabaw przy ul. Mazowiecka/Kmieca dz. nr 113 obr.46 jedn. ewid. Krowodrza na kwotę 22 000 zł z terminem realizacji 30.06.2023 r. Umowa nr ZZM/U/II/16/ID/68/2023 z 16.02.2023 r. na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zagospodarowania terenu przy ul. Królewskiej nr 28 - 46, dz. nr 290/1, 810/23 obr.4 jedn. ewid. Krowodrza na kwotę 20 700 zł z terminem realizacji 30.06.2023 r.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/84/IIU/281/2023 z 26.05.2023 r. na wykonanie robót budowlanych w ciągu pieszego od ul. Obopólnej do Skweru Gen. Franciszka ksawerego Larinika na kwotę 26 444,19 zł z terminem realizacji 14.07.2023 r.	
													Rozpoczęcie robót budowlanych.	XI		
35	SP 5/DIR/E-V-2/23	Szkoła Podstawowa nr 5, al. Kijowska 8 - wymiana ogrodzenia szkolnego - II etap	SP 5	B	30 000	30 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wymianę ogrodzenia.	III	Opóźnienie ok. 3 miesiące.	
													Zawarcie umowy na wymianę ogrodzenia.	VI		
													Wymiana ogrodzenia.	XI		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy					
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2023 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.05.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2023 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)	
36	MCOO/DIR/E-V-6/23	Samorządowe Przedszkole nr 43, ul. Mazowiecka 45 - modernizacja	P 43	B	20 000	20 000		20 000	100,0	20 000	100,0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. 15.03.2023 r. przesłano zaproszenia do składania ofert.		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa z 06.04.2023 na kwotę 20 000 zł z terminem realizacji 60 dnia od daty zawarcia umowy.		
													Efekt w 2022 r Doposażony plac zabaw w Samorządowym Przedszkolu nr 43, ul. Mazowiecka 45.	Wykonanie robót budowlanych.	XII		Zakończono działanie. Doposażono plac zabaw tj. zamontowano Lokomotywę PRO PJ02 - 1 szt. oraz wagonik PRO PJ04B - 1 szt. Wykonana została również rekultywacja terenu wokół zamontowanych zabawek na powierzchni 40 m².
37	ZDMK/DIR/T-V-7/23	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy V	ZDMK	P,B	185 000	185 000	ZPMK 358/9.02.2023	147 000	79,5				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie. 24.02.2023 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 14.03.2023 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęło 3 oferty. Wybrano najkorzystniejszą ofertę na kwotę 147 000 zł		
														Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI		Zakończono działanie. Umowa nr 197/U/ZDMK/2023 z 28.04.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na kwotę 147 000 zł, z terminem realizacji 4.12.2023 r.
														Opracowanie dokumentacji projektowej.	VIII		
														Wykonanie robot budowlanych.	XII		
														Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IX		
														Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B).	X		
														Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B).	VI		
														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
38	KMPSP/DIR/B-V-1z/23	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	KMPSP		30 000	30 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.				
		DZIELNICA VI			411 000	223 450		46 009	20,6	17 449	7,8						
39	ZDMK/DIR/T-VI-1/23	Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Balickiej	ZDMK		22 000		ZPMK 1139/28.04.2023						Zarządzeniem Nr 1139/2023 PMK z 28.04.2023 r wycofano zadanie z budżetu Miasta.				
40	ZZM/DIR/O-VI-2/23	Budowa chodnika z oświetleniem prowadzącego do Parku Rzecznego Tetmajera	ZZM	B		150 000	ZPMK 1026/19.04.2023						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII			
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX			
													Efekt w 2023 r.: Wybudowany chodnik do w4ejścia do Parku Rzecznego Tetmajera wraz z oświetleniem.	Wykonanie robót budowlanych.	XII		
41	ZDMK/DIW/T-VI-2/22	Budowa oświetlenia przy ul. Tetmajera	ZDMK	P, B	315 000		ZPMK 1026/19.04.2023 1139/28.04.2023						Zarządzeniem Nr 1139/2023 PMK z dnia 28.04.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.				
42	ZZM/DIW/O-VI-3/23	Budowa pochylni wraz z przebudową schodów w Parku Młynówka Królewska w rejonie ul. Altanowej	ZZM	P	30 000	13 800	ZPMK 1417/29.05.2023	13 800	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. 08.03.2023 r. przesłano zapytanie ofertowe.		
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/27/IIU/101/2023 z 16.03.2023 r. na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy pochylni wraz z przebudową schodów na kwotę 13 800 zł z terminem realizacji 31.10.2023 r.		
													Efekt w 2023 r.: Opracowana dokumentacja projektowa, uzyskana decyzja administracyjna.	Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2023 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.05.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2023 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2023 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)	
43	ZZM/DIR/O-VI-4/23	Zakup i montaż elementów małej architektury na terenie Dzielnicy VI	ZZM	B		16 200	ZPMK 1417/29.05.2023						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII			
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.											IX				
		<i>Efekt 2023 r.: Zakupione i zamontowane elementy małej architektury na terenie Dzielnicy VI.</i>											Wykonanie robót budowlanych.	XI			
44	ZDMK/DIW/T-VI-12/19	Przebudowa ul. Wierzyńskiego - jeden kierunek	ZDMK	P, B	15 000	15 000	ZPMK 358/9.02.2023	14 760					Aktualizacja projektów.	IX	W trakcie realizacji. Umowa nr 194/U/ZDMK/2023 r. z 21.04.2023 r. z terminem realizacji 21.08.2023 r.		
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.											X				
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											XII				
		<i>Efekt w 2023 r.: Rozpoczęta przebudowa ul. Wierzyńskiego - jeden kierunek.</i>											Rozpoczęcie robót budowlanych.	XII			
45	SMMK/DIR/B-VI-1z/23	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	SMMK		18 000	17 450	ZPMK 1026/19.04.2023	17 449	100,0	17 449	100,0		Zakupiono paralizator typu TASER wraz z osprzętem.				
46	KMPSP/DIR/B-VI-2z/23	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	KMPSP		11 000	11 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.				
		DZIELNICA VII			1 171 500	1 111 500		532 058	47,9								
47	ZZM/DIR/O-VII-1/23	Doposażenie ogródków jordanowskich wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych - Dzielnica VII	ZZM	B	30 000	30 000		21 078	70,3				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. 26.04.2023 r. wystosowano zapytanie ofertowe.		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											VI	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZZM/U/IV-1/11/ID/121/2023 z 20.03.2023 na zakup, dostawę i montaż ogrodzenia przy placu zabaw na ul. Chelmskiej na kwotę 4 428 zł z terminem realizacji 19.05.2023 r. Umowa nr ZZM/U/II/ID/226/2023 z 20.03.2023 r. na kwotę 16 650 zł z terminem realizacji 23.06.2023 r. - zakup, dostawa i montaż ławek.			
		<i>Efekt w 2023 r.: Doposażone ogródki jordanowskie wraz z zieleńcami w wybranych lokalizacjach na terenie Dzielnicy VII.</i>											Wykonanie robót budowlanych.	XI	W trakcie realizacji. 19.05.2023 r. odebrano roboty w zakresie zakupu, dostawy i montażu ogrodzenia.		
48	ZIS/DIR/S-VII-7/23	Kolejowy Klub Wodny 1929 - modernizacja obiektów sportowych	ZIS	B	70 000	70 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											VI				
		<i>Efekt w 2023 r.: Doposażone ogródki jordanowskie wraz z zieleńcami w wybranych lokalizacjach na terenie Dzielnicy VII.</i>											Wykonanie robót budowlanych.	X			
49	MCOO/DIR/E-VII-8/23	Szkoła Podstawowa nr 48, ul. Księcia Józefa 337 - modernizacja	SP 48	B	155 000	155 000		154 961	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. 17.03.2023 r. przesłano zaproszenia do składania ofert.		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											VII	Zakończono działanie. Umowa nr SP/03/2023 z 06.04.2023 r. na kwotę 154 961 zł z terminem realizacji do 28.07.2023 r.			
		<i>Efekt w 2023 r.: Wykonana izolacja pionowa oraz pozioma fundamentów ścian starego budynku Szkoły Podstawowej nr 48, ul. Księcia Józefa 337.</i>											Wykonanie robót budowlanych.	XII			
50	ZDMK/DIR/T-VII-9/23	Przebudowa i rozbudowa al. Modrzewiowej z wyznaczeniem zatok postojowych oraz budową chodnika	ZDMK	P	56 000	56 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie wielowariantowej koncepcji.	XII	W trakcie realizacji. 19.05.2023 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 29.05.2023 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęło 2 oferty. Trwa weryfikacja ofert.		
		Zawarcie umowy na opracowanie wielowariantowej koncepcji.											VI				
		<i>Efekt w 2023 r.: Opracowana wielowariantowa koncepcja.</i>											Opracowanie wielowariantowej koncepcji	XII			

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2023 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.05.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2023 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2023 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
51	ZDMK/DIW/T-VII-2/23	Dobudowa oświetlenia przy ul. Rybnej	ZDMK	P	12 000	12 000		11 800	98,3				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie. 02.03.2023 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 14.03.2023 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęło 2 oferty. Wybrano najkorzystniejszą ofertę na kwotę 11 800 zł.	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 122/U/ZDMK/2023 r. z 03.04.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 11 800 zł, z terminem realizacji 3.10.2023 r.	
		<u>Efekt w 2023 r.:</u> Uzyskana decyzja o ZRID/PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.											Opracowanie dokumentacji projektowej.	XII		
52	KD/DIW/K-VII-6/21	Monografia historyczna Dzielnicy VII Zwierzyniec	KD	B	11 500	11 500		11 500	100,0				Opracowanie materiałów do wydania publikacji o Zwierzyńcu.	VI	W trakcie realizacji. Umowa nr 79/2021/A z 08.03.2021 r. na kwotę 11 500 zł z późniejszymi aneksami i aktualnym terminem realizacji 31.12.2023 r.	
		<u>Efekt w 2023 r.</u> Dofinansowano: opracowanie i wydanie publikacji o Zwierzyńcu														
53	ZDMK/DIW/T-VII-8/23	Budowa oświetlenia na alejce spacerowej przy ul. Księcia Józefa boczna	ZDMK	P	20 000	20 000		16 950	84,8				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie. 20.03.2023 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 29.03.2023 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęło 3 oferty. Wybrano najkorzystniejszą ofertę na kwotę 16 950 zł.	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 173/U/ZDMK/2023 r. z 19.04.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 16 950 zł, z terminem realizacji 29.12.2023 r.	
		<u>Efekt w 2023 r.:</u> Uzyskana decyzja o ZRID/PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.											Opracowanie dokumentacji projektowej.	XII		
54	ZDMK/DIW/T-VII-11/21	Budowa chodnika przy ul. Księcia Józefa po stronie północnej od przystanku "Glinnik" do skrzyżowania z ul. Kamedulską	ZDMK	P,B	352 000	352 000	ZPMK 358/9.02.2023	35 670	10,1				Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Kontynuacja umowy nr 1433/U/ZDMK/2021 z 23.12.2021 r., na kwotę 35 670 zł, z terminem realizacji 7.05.2023 r. Planowany termin przygotowania dokumentacji 14.08.2023 r.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
		<u>Efekt w 2023 r.:</u> Wybudowany chodnik.											Wykonanie robót budowlanych	XII		
55	ZDMK/DIW/T-VII-12/21	Budowa chodnika przy ul. Mirowskiej przy skrzyżowaniu z ul. Orlą po stronie południowej	ZDMK	P,B	40 000	40 000	ZPMK 358/9.02.2023	39 100	97,8				Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	I	Zakończono działanie. Umowa nr 630/U/ZDMK/2022 z 19.01.2023 r. na kwotę 39 100 zł, z terminem realizacji - grudzień br.	
													Uzyskanie decyzji o ZRID/o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	XI		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XII		
		<u>Efekt w 2023 r.:</u> Wybudowany chodnik.											Wykonanie robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2023 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.05.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2023 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
56	ZDMK/DIW/O-VII-15/23	Budowa rowu odwodnieniowego w ul. Księcia Józefa	ZDMK	P	35 000	35 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Ogłoszono zamówienie publiczne w dniu 22.05.2023 r. 31.05.2023 r. termin składania ofert. Nie wpłynęły oferty.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
		<u>Efekt w 2023 r.:</u> Uzyskana decyzja o ZRID/ PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.											Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
57	ZZM/DIW/O-VII-16/23	Miejsce pamięci "Glinnik" - przebudowa ciągów pieszych	ZZM	P	15 000	15 000		15 000	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. 21.04.2023 r. wystosowano zapytanie ofertowe. Wpłynęła 1 oferta.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/ID/226/2023 z 09.05.2023 r. Na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 15 000 zł z terminem realizacji 31.10.2023 r.	
		<u>Efekt w 2023 r.:</u> Opracowana dokumentacja projektowa, uzyskana decyzja administracyjna.											Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
58	ZDMK/DIW/T-VII-21/20	Dobudowa oświetlenia alejki łączącej ul. Jodlową i Księcia Józefa	ZDMK	B	90 000	90 000	ZPMK 358/9.02.2023	86 999	96,7				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	II	Zakończono działanie. 24.02.2023 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 29.03.2023 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęło 4 oferty. Wybrano najkorzystniejszą ofertę na kwotę 86 999,99 zł.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 116/U/ZDMK/2023 z 29.03.2023 r. na kwotę 87 000 zł z terminem realizacji lipiec br.	
		<u>Efekt w 2023 r.:</u> Wybudowany chodnik.											Wykonanie robót budowlanych.	XII	W trakcie realizacji.	
59	ZDMK/DIW/T-VII-24/22	Budowa chodnika przy ul. Korzeniaka	ZDMK	P	100 000	100 000		95 000	95,0				Opracowanie dokumentacji projektowej.	XII	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy umowa nr 517/U/ZDMK/2022 z 02.11.2022 r., na kwotę 95 000 zł, z terminem realizacji 02.12.2023 r.	
		<u>Efekt w 2023 r.:</u> Uzyskana decyzja o ZRID/ PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.											Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
60	ZDMK/DIW/T-VII-25/22	Budowa chodnika przy ul. Zakręt	ZDMK	P,B	100 000	100 000	ZPMK 358/9.02.2023	44 000	44,0				Opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy umowa nr 232/U/ZDMK/2022 z 07.06.2022 r., na kwotę 44 000 zł, z terminem realizacji 31.07.2023 r. W trakcie procedowania w PGW WP wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym planowany termin 14.08.2023 r.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
		<u>Efekt w 2023 r.:</u> Wybudowany chodnik.											Wykonanie robót budowlanych.	XII		
61	ZDMK/DIW/T-VII-26/22	Przebudowa oświetlenia przy ul. Młaskotów	ZDMK	B	60 000		ZPMK 1139/28.04.2023						Rozpoczęcie przebudowy oświetlenia.	XII		
		<u>Efekt w 2023 r.:</u> Rozpoczęta przebudowa oświetlenia.														
62	ZIS/DIR/S-VII-2z/23	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	ZIS		25 000	25 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
		DZIELNICA VIII			1 550 000	1 755 500		907 548	51,7	332 293	36,6					
63	ZZM/DIR/O-VIII-1/23	Park kieszonkowy przy ul. Kolistej	ZZM		200 000		ZPMK 540/01.03.2023						Zarządzeniem Nr 540/2023 PMK z dnia 01.03.2023 r. zadanie zostało wycofane z budżetu Miasta.			
64	ZZM/DIR/O-VIII-2/23	Zagospodarowanie skweru przy ul. Miłkowskiego - kontynuacja	ZZM		5 000		ZPMK 540/01/2023						Zarządzeniem Nr 540/2023 PMK z dnia 01.03.2023 r. zadanie zostało wycofane z budżetu Miasta.			

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2023 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.05.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2023 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
65	ZZM/DIR/O-VIII-3/23	Modernizacja ogrodzenia na wybiegu dla psów przy ul. Lubostron – II etap	ZZM	B	80 000	80 000		77 785	97,2				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	I	Zakończono działanie. 30.01.2023 r. przesłano zapytanie ofertowe.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/3/ID/28/2023 z 03.02.2023 r. na budowę ogrodzenia na terenie wybiegu dla psów przy ul. Lubostron - II etap na kwotę 77 785,20 zł z terminem realizacji 30.06.2023 r.	
		<u>Efekt w 2023 r.:</u> Zmodernizowane ogrodzenie na wybiegu dla psów przy ul. Lubostron.											Wykonanie robót budowlanych.	XII		
66	ZZM/DIR/W-VIII-4/23	Budowa, przebudowa ciągów pieszych na terenach zielonych według wskazań Dzielnicy VIII	ZZM	B	60 000	110 000	ZPMK 1065/24.04.2023						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Wybudowane, przebudowane ciągi piesze w wybranych lokalizacjach na terenie Dzielnicy VIII.											Wykonanie robót budowlanych.	XII		
67	ZZM/DIR/O-VIII-5/23	Budowa pumptracka przy ul. Lubostron	ZZM	B		200 000	ZPMK 540/01.03.2023						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Wybudowany pumptracka przy ul. Lubostron na działce nr 78/18 obr. 35 Podgórze.											Wykonanie robót budowlanych.	XII		
68	MCOO/DIR/E-VIII-7/23	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, ul. Skotnicka 86 - modernizacja	ZSP 7	B		20 000	ZPMK 1298/17.05.2023						Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż wentylacji mechanicznej.	VI		
													Zawarcie umowy na zakup i montaż wentylacji mechanicznej.	VI		
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Zakup i montaż wentylacji mechanicznej w auli w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 7, ul. Skotnicka 86.											Zakup i montaż wentylacji mechanicznej.	IX		
69	ZIS/DIR/S-VIII-8/23	OSKF Pogoń-Skotniki - modernizacja obiektów sportowych	ZIS	B	25 000	30 500	ZPMK 1065/24.04.2023						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Zmodernizowana instalacja co wraz z wymianą pieca w budynku klubowym OSKF Pogoń Skotniki											Wykonanie robót budowlanych.	IX		
70	MCOO/DIR/E-VIII-10/23	Samorządowe Przedszkole nr 140, ul. Słomiana 8 - modernizacja	P 140	B		35 000	ZPMK 1298/17.05.2023						Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż klimatyzacji.	VI		
													Zawarcie umowy na zakup i montaż klimatyzacji.	VI		
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Zakup i montaż klimatyzacji w kuchni w Samorządowym Przedszkolu nr 140, ul. Słomiana 8.											Zakup i montaż klimatyzacji.	IX		
71	ZDMK/DIW/T-VIII-1/12	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII	ZDMK	P, B	410 000	410 000		379 763	92,6				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	W trakcie realizacji. ul. Spacerowa: 12.04.2023 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 27.04.2023 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęło 4 oferty. Wybrano najkorzystniejszą ofertę na kwotę 379 762,50 zł.	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	W trakcie realizacji. Umowa nr 252/U/ZDMK/2023 z 26.05.2023 r. na kwotę 379 762,50 zł, z terminem realizacji 26.10.2023 r.	
													Uzyskanie decyzji o ZRID/o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	X		

[illegible]

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2023 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.05.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2023 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2023 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
77	ZIS/DIR/S-VIII-3z/23	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	ZIS		30 000	30 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
		DZIELNICA IX			265 000	300 000		20 000	6,7							
78	KD/DIR/K-IX-1/23	Modernizacja sali widowiskowej w Centrum Sztuki Współczesnej Solvay	KD	B		35 000	ZPMK 1298/17.05.2023						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
		<i>Efekt 2023 r.: Dofinansowano: modernizację sali widowiskowej (schody i widownia) w Centrum Sztuki Współczesnej Solvay.</i>											Wykonanie robót budowlanych.	XI		
79	MCOO/DIR/E-IX-2/23	Samorządowe Przedszkole nr 95, ul. Kościuszkowców 6 - modernizacja	P 95	B	60 000	95 000	ZPMK 1026/19.04.2023 r.						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
		<i>Efekt 2023 r.: Doposażony plac zabaw oraz wykonana nawierzchnia pod drabinki na placu zabaw w Samorządowym Przedszkolu nr 95, ul. Kościuszkowców 6.</i>											Wykonanie robót budowlanych.	XII		
80	ZZM/DIW/O-IX-3/21	Budowa kładki nad potokiem Rzewny wraz z budową ciągu dla pieszych od ul. Żywieckiej Bocznej do przystanku tramwajowego Borek Fałęcki I	ZZM	P, B	170 000	170 000		20 000	11,8				Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/100/IIU/295/2021 z 08.06.2021 r. na kwotę 45 000 zł. Aneks nr 1 z 22.04.2022 r. wydłużający termin realizacji do 30.11.2022 r. Aneks nr 2 z 27.10.2022 r. wydłużający termin realizacji do 30.05.2023 r. oraz zmieniający zaangażowanie środków w latach: 2023 r. - 20 000 zł. Aneks nr 3 z 24.05.2023 r. wydłużający realizację etapu II do 30.11.2023 r.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
		<i>Efekt w 2023 r.: Wybudowana kładka nad potokiem Rzewny oraz chodnik od ul. Żywieckiej Bocznej do przystanku tramwajowego Borek Fałęcki I.</i>											Wykonanie robót budowlanych.	XII		
81	KMPSP/DIR/B-IX-1Z/23	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	KMPSP		35 000		ZPMK 1298/17.05.2023						Zarządzeniem Nr 1298/2023 PMK z dnia 17.05.2023 r. zadanie zostało wycofane z budżetu Miasta.			
		DZIELNICA X			620 781	767 781		379 538	49,4	21 155	2,8					
82	ZZM/DIR/O-X-1/23	Zagospodarowanie terenu zielonego u zbiegu ulic: Komuny Paryskiej i Korpala	ZZM	B	110 000	110 000		110 000	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. 08.03.2023 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 23.03.2023 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęło 7 ofert, wybrano najkorzystniejszą ofertę na kwotę 143 859,30 zł.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/57/ID/197/2023 z dnia 25.04.2023 r. na kwotę 143 859,30 zł (w ramach zadania 110 000 zł) z terminem wykonania 143 859,30 zł. Współfinansowanie z zadaniami inwestycyjnymi ogólnomiejskim nr ZZM/O1.85/23 oraz nr ZZM/O1.329/23.	
		<i>Efekt w 2023 r.: Zagospodarowany teren zielony u zbiegu ulic: Komuny Paryskiej i Korpala.</i>											Wykonanie robót budowlanych.	IX		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2023 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.05.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2023 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2023 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
83	OU/DIR/W-X-2/23	Dostosowanie siedziby Rady Dzielnicy X dla potrzeb osób niepełnosprawnych	OU	P	128 581	128 581	ZPMK 358/9.02.2023						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	II	Zakończono działanie. 16.03.2023 r. przesłano zaproszenia do składania ofert. Wpłynęły 3 oferty, trwa weryfikacja.	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	II	Opóźnienie ok. 4 miesiące.	
		<u>Efekt w 2023 r.:</u> Wykonany projekt platformy pionowej z szybem w celu przystosowania Rady Dzielnicy X dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Uzyskana decyzja o PNB.											Opracowanie dolimentacji projektowej.	XI		
84	ZZM/DIR/O-X-3/23	Zakup i montaż elementów malej architektury na terenie Dzielnicy X	ZZM	B		67 000	ZPMK 1417/29.05.2023						Ogłoszenie zamówienie publicznego na roboty budowlane	IX		
													Zawarcie umowy na roboty budowlane	X		
		<u>Efekt w 2023 r.:</u> Zakupione i zamontowane elementy malej architektury											Wykonanie robót budowlanych.	XII		
85	ZZM/DIR/O-X-7/23	Park Maćka i Doroty - modernizacja alejki parkowej wzdłuż kortu tenisowego do ul. Czołgistów	ZZM	B	143 877	143 877		81 549	56,7				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	II	Zakończono działanie. 02.02.2023 r. przesłano zaproszenia do składania ofert.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	II	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/13/ID/60/2023 z 15.02.2023 r. na modernizację chodnika wzdłuż kortu tenisowego od ul. Czołgistów na terenie działki nr 348/22 obr.68 jedn. ewid.na kwotę 81 548,95 zł z terminem realizacji 31.05.2023 r.	
		<u>Efekt w 2023 r.:</u> Zmodernizowana alejka parkowa w Parku Maćka i Doroty wzdłuż kortu tenisowego do ul. Czołgistów.											Wykonanie robót budowlanych.	X		
86	ZDMK/DIW/T-X-1/22	Budowa oświetlenia przy ul. Krymskiej	ZDMK	P, B	95 123	95 123		95 123	100,0				Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B).	V	Opóźnienie ok .1 miesiąc. Kontynuacja umowy nr 395/U/ZDMK/2022 z 31.08.2022 r. na kwotę 95 123 zł z terminem realizacji 13.05.2023 r. 14.03.2023 r. projektant złożył projekt wykonawczy w ZDMK. Planowane zakończenie wykonania robót budowlanych - 15.12.2023 r.	
		<u>Efekt w 2023 r.</u> Wybudowane oświetlenie.														
87	ZDMK/DIW/T-X-2/22	Budowa przejścia dla pieszych na ul. Kurylowicza	ZDMK	P	22 000	22 000		22 000	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	II	Zakończono działanie. 24.02.2023 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 06.03.2023 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęło 3 oferty. Wybrano najkorzystniejszą ofertę na kwotę 22 000 zł + 15 884 zł z zadania ZDMK/T1/274/20 "Program budowy sygnalizacji świetlnych oraz doświetleń przejść"	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 139/U/ZDMK/2023 z 06.04.2023 r na kwotę 22 000 zł + 15 884 zł. z zadania ZDMK/T1/274/20 "Program budowy sygnalizacji świetlnych oraz doświetleń przejść" (razem 37 884 zł) z terminem realizacji 6.10.2023 r.	
		<u>Efekt w 2023 r.</u> Uzyskana decyzja o ZRID/ PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.											Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych.	XI		
88	ZZM/DIW/O-X-5/20	Budowa Parku Opatkowskiego przy ul. Inicjatywy Lokalnej	ZZM	B	100 000	100 000		49 711	49,7				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. 31.03.2023 r. przesłano zaproszenia do składania ofert.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/42/D/159/2023 z 5.04.2023 r. na kwotę 49 711 zł z terminem realizacji 31.08.2023 r.	
		<u>Efekt w 2023 r.:</u> Wybudowane oświetlenie na terenie Parku Opatkowskiego.											Wykonanie robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2023 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.05.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2023 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
89	ZDMK/DIW/T-X-6/20	Doświetlenie ulicy Baryckiej	ZDMK	B	21 200	21 200		21 155	99,8	21 155	99,8		Wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr 926/ZDMK/2021 z 26.07.2021 r., na kwotę 154 556 zł (2023 r.: 21 155 zł), z terminem realizacji 26.05.2023 r. Wykonano oświetlenie. Zamontowano: - słup stalowy łamany z fundamentem - 5 szt., - słup stalowy z fundamentem - 5 szt., - oprawy świetlne - 10 szt.	
		Efekt w 2023 r.: Wybudowane oświetlenie.														
90	OC/DIR/B-X-1z/23	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC			80 000	ZPMK 1474/31.05.2023						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
		DZIELNICA XI			645 000	655 000		155 741	23,8	20 000	3,1					
91	MCOO/DIR/W-XI-1/23	Samorządowe Przedszkole nr 163, ul. Podedworze 2a – modernizacja	P 163	B	80 000	80 000		79 997	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. 24.04.2023 r. przesłano zaproszenia do składania ofert.	
		Efekt w 2023 r.: Wybudowany podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz wymienione drzwi w Samorządowym Przedszkolu nr 163, ul. Podedworze 2a.										Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. Umowa nr 1/2023 z 23.05.2023 r. na kwotę 79 996,60 zł z terminem realizacji 10.07.2023 r. do 18.08.2023 r.		
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
92	ZZM/DIR/O-XI-2/23	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Heila	ZZM	P, B	102 000	102 000	ZPMK 13.03.2023	29 300					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. 23.02.2023 r. przesłano zaproszenia do składania ofert. Wpłynęły 2 oferty.	
		Efekt w 2023 r.: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Heila.										Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/51/ID/176/2023 z 3.04.2023 r. na kwotę 29 299,83 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację boiska z terminem realizacji 18.08.2023 r.		
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
93	ZIM/DIR/Z-XI-3/23	Samorządowy Żłobek nr 31, ul. Sanocka 2 - rozbudowa i modernizacja	ZIM	P	170 000	170 000	ZPMK 846/31.03.2023	26 445	15,6				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie.	
		Efekt w 2023 r.: Wykonana modernizacja dachu w Żłobku Samorządowym nr 31, ul. Sanocka 2, w tym modernizacja dachu. Zadanie współfinansowane z zadaniem ogólnomiejskim nr ZIM/Z3.8/22.										Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZIM/02/2023/013 z 28.04.2023 r. na opracowanie PFU dla modernizacji dachu i wiatrolapu na kwotę 26 445 zł z terminem realizacji 31.05.2023 r.		
													Opracowanie dokumentacji projektowej.	XII		
94	ZSP 17/DIR/E-XI-4/23	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17, ul. Czarnogórska 14 – dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych – II etap	ZSP 17	B	100 000	100 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
													Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2023 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.05.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
		<u>Efekt w 2023 r.:</u> Dostosowany budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 17 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.											Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
													Wykonanie robót budowlanych.	VIII		
95	ZIS/DIR/S-XI-8/23	KS Grzegórzecki - modernizacja obiektów sportowych	ZIS	B	35 000	35 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
		<u>Efekt w 2023 r.:</u> Zmodernizowana instalacja co wraz z wymianą pieca w budynku klubowym											Wykonanie robót budowlanych.	XI		
96	ZIS/DIR/S-XI-12/23	KS Orzeł Piaski Wielkie - modernizacja obiektów sportowych	ZIS	B	30 000	30 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
		<u>Efekt w 2023 r.:</u> Zmodernizowane obiekty sportowe KS Orzeł Piaski Wielkie w zakresie wykonania oświetlenia boiska treningowego.											Wykonanie robót budowlanych.	X		
97	MCOO/DIR/E-XI-13/23	Samorządowe Przedszkole nr 33, ul. Rżącka 1 – modernizacja	P 33	B	18 000	18 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X		
													Zawarcie umowy na wykonanie robot budowlanych.	XI		
		<u>Efekt w 2023 r.:</u> Doposażony plac zabaw w Samorządowym Przedszkolu nr 33 ul. Rżącka 1.											Wykonanie robót budowlanych.	XII		
98	MCOO/DIR/E-XI-14/23	Samorządowe Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2 – modernizacja	P 51	B	20 000	20 000		20 000	100,0	20 000	100,0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. 09.03.2023 r. przesłano zaproszenia do składania ofert.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robot budowlanych.	XI	Zakończono działanie. Umowa z 12.04.2023 r. na kwotę 19 999,80 zł z terminem realizacji 19.05.2023 r.	
		<u>Efekt w 2023 r.</u> Doposażony plac zabaw w Samorządowym Przedszkolu nr 51, ul. Estońska 2.											Wykonanie robót budowlanych.	XII	Zakończono działanie. Zamontowano zabawkę "truskawka" o wymiarze 400 cm x 260 cm x 300 cm oraz ławkę równoważną o wymiarze 237 cm x 72 cm.	
99	OC/DIR/B-XI-1z/23	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		70 000	80 000	ZPMK 1026/19.04.2023						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
100	KMPSP/DIR/B-XI-2z/23	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	KMPSP		20 000	20 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
		DZIELNICA XII			499 000	583 100		89 000	15,3	25 000	4,3					
101	MCOO/DIR/W-XII-1/23	Samorządowe Przedszkole nr 35, ul. Lilli Wenedy 7 – modernizacja	P 35		15 000		ZPMK 540/01.03.2023						Zarządzeniem Nr 540/2023 PMK z dnia 01.03.2023 r. zadanie zostało wycofane z budżetu Miasta.			
102	ZZM/DIR/O-XII-2/23	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XII	ZZM	P, B	250 000	250 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Przekroczenie terminu z uwagi na przedłużające się ustalenia zakresu z Dzielnicą XII i brak podjętych ostatecznych decyzji.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2023 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.05.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
		Efekt w 2023 r.: Zagospodarowane ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XII.											Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
103	ZZM/DIR/O-XII-3/23	Budowa i przebudowa chodników na terenach zielonych Dzielnicy XII	ZZM	B	145 000	145 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
		Efekt w 2023 r.: Wybudowane i przebudowane chodniki na terenach zielonych Dzielnicy XII.											Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
104	ZIS/DIR/S-XII-5/23	Modernizacja boiska typu "Orlik" przy ul. Jerzmanowskich	ZIS	B		19 100	ZPMK 1298/17.05.2023						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
		Efekt w 2023 r.: Dostosowane boisko do gry w speed-ball na terenie Orlika przy ul. Jerzmanowskiego											Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Wykonanie robót budowlanych.	IX		
105	ZDMK/DIW/T-XII-1/22	Budowa oświetlenia przy ul. Lipowskiego	ZDMK	P, B	64 000	64 000		64 000	100,0				Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Kontynuacja umowy nr 236/U/ZDMK/2022 z 05.07.2022 r. na kwotę 64 000 zł z terminem realizacji 5.05.2023 r.	
		Efekt w 2023 r.: Wybudowane oświetlenie.														
106	NW/DIR/B-XII-1z/23	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Miejskiego Centrum Opieki	NW		25 000	25 000		25 000	100,0	25 000	100,0		Zakupiono materace przeciwdroźynowe.			
107	OC/DIR/B-XII-2z/23	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC			80 000	ZPMK 358/09.02.2023 1267/15.05.2023						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
		DZIELNICA XIII			1 059 585	1 024 765		666 974	65,1	67 494	6,6					
108	DPS-L43/DIR/W-XIII-1/23	Modernizacja ogródka DPS, UL. Łanowa 43	DPS-L43	B	37 500	37 500		37 494	100,0	37 494	100,0		Zawarcie umowy na wymianę ogrodzenia ogródka DPS, ul. Łanowa 43.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr 8/WP/2023 z 11.04.2023 r. na modernizację ogródka na kwotę 14 329,50 zł z terminem realizacji 20.04.2023 r.	
													Zawarcie umowy na zakup i montaż huśtawek w ogródku DPS, ul. Łanowa 43.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr 7/WP/2023 z 02.03.2023 r. na zakup i montaż huśtawek na kwotę 23 164,79 z terminem realizacji 03.04.2023 r.	
													Wymiana ogrodzenia w ogródku DPS, ul. Łanowa 43.	XI	Zakończono działanie.	
		Efekt w 2023 r.: Zmodernizowany ogródek DPS, ul. Łanowa 43.											Zakup i montaż huśtawek w ogródku DPS, ul. Łanowa 43.	XI	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2023 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.05.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. <i>(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2023 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2023 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
109	MCOO/DIR/E-XIII-6/23	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 21, ul. Golikówka 52 – modernizacja	ZSP 21	B	30 000	30 000		30 000	100,0	30 000	100,0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	XI	Zakończono działanie. 22.02.2023 r. przesłano zaproszenia do składania ofert.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	XI	Zakończono działanie. Umowa z 27.02.2023 r. na kwotę 30 000 zł z terminem realizacji 10 tygodni od daty zawarcia umowy.	
		<i>Efekt w 2023 r.</i> Doposażony ogródek przyszkolny przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 21, ul. Golikówka 52.											Wykonanie robót budowlanych	XII	Zakończono działanie. Zamontowano zestaw zabawowy firmy BUGIO wraz z bezpieczną nawierzchnią z piasku o pow. 39,8 m ² oraz obrzeżami 30 mb. Urządzenie zawiera : 2x dach, 3x wieża, 2x ślizgawka, 1x most, 1x siatka, 1 x drabinka linowa, 1x drabinka, 1x ścianka wspinaczkowa.	
110	ZDMK/DIW/T-XIII-1/22	Budowa oświetlenia przy drodze łączącej ul. Golikówka boczna z wałami Wiślanymi	ZDMK	P, B	80 000	56 580	ZPMK 772/24.03.2023	55 580	98,2				Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B)	VIII	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr 476/U/ZDMK/2022 z 20.10.2022 r. na kwotę 56 580 zł z terminem realizacji 20.08.2023 r. Wykonano oświetlenie. Zamontowano: - słup stalowy - 3 szt., - oprawy świetlne - 3 szt., - przewód - 21 m.	
111	ZDMK/DIW/T-XIII-2/22	Budowa oświetlenia przy dojściu do Przedszkola nr 57 na ul. Kutrzeby	ZDMK	P, B	80 000	70 000	ZPMK 772/24.03.2023	70 000	100,0				Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B)	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Kontynuacja umowy nr 397/U/ZDMK z 19.08.2022 r. na kwotę 70 000 zł z terminem realizacji 2.03.2023 r. 08.02.2023 r. projektant złożył dokumentację do Wojewódzkiego Konserwatora zabytków (trwa uzupełnianie braków). Planowany termin: 30.06.2023 r.	
112	ZDMK/DIW/T-XIII-3/20	Budowa drogi bocznej – ul. Golikówka	ZDMK	P	160 000	158 600	ZPMK 540/01.03.2023	158 600	100,0				Opracowanie dokumentacji projektowej.	XI	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr 503/U/ZDMK/2022 z 21.10.2022 r , na kwotę 158 600 zł, z terminem realizacji 21.11.2023 r.	
113	KD/DIW/K-XIII-4/23	Leksykon Podgórze	KD	B	35 000	35 000							Przygotowanie materiałów do wydania leksykonu.	XII		
		<i>Efekt w 2023 r.:</i> Dofinansowano: przygotowanie materiałów do wydania publikacji pt. „Leksykon Podgórze”.											Rozliczenie finansowe	XII		
114	ZDMK/DIW/T-XIII-5/20	Rozbudowa ul. Lipskiej - bocznej	ZDMK	P, B	47 085	47 085							Opracowanie dokumentacji projektowej.	III	W trakcie realizacji. Umowa nr 794/ZDMK/2021 z ma zostać realizowana w ramach zadania nr ZDMK/T1.131/23 pn. "Rozbudowa ul. Lipskiej-bocznej". Kwota na inwestycji jest zabezpieczeniem dla zadania ogólnomiejskiego. Wniosek projektanta o środki finansowe na dodatkowe prace związane z opracowanie dokumentacji projektowej - został odrzucony.	
115	ZDMK/DIW/T-XIII-6/22	Budowa oświetlenia przy drodze łączącej ul. Golikówka z wałami Wiślanymi	ZDMK	P, B	50 000	50 000	ZPMK 358/9.02.2023	41 000	82,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	II	Zakończono działanie. 22.02.2023 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 10.03.2023 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęły 2 oferty. Wybrano najkorzystniejszą ofertę na kwotę 41 000 zł.	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 150/U/ZDMK/2023 z 13.04.2023 r. na kwotę 41 000 zł, z terminem realizacji 13.10.2023 r. - dokumentacja projektowa, 13.12.2023 r. - roboty budowlane.	
		<i>Efekt w 2023 r.:</i> Wybudowane oświetlenie.											Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	XII		
116	ZDMK/DIW/T-XIII-7/22	Budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Krasickiego z ul. Orawską	ZDMK	P, B	90 000	90 000	ZPMK 358/9.02.2023	18 500	20,6				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 103/U/ZDMK/2023 z 21.03.2023 r. na kwotę 18 500 zł z terminem realizacji 21.10.2023 r.	
													Opracowanie dokumentacji projektowej.	IX		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2023 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.05.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
		<u>Efekt w 2023 r.:</u> Wybudowane przejście dla pieszych.											Wykonanie robót budowlanych.	XII		
117	ZZM/DIW/O-XIII-8/21	Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Pańskiej	ZZM	P	150 000	150 000		150 000	100,0				Wykonanie robót budowlanych.	IX	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr ZZM/U/III/116/ID/433/2022 z 03.08.2022 r. na kwotę 2022 r. - 84 650 zł; 2023 r. - 150 000 zł z terminem realizacji 27.09.2023 r.	
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Zrewitalizowany teren zielony przy ul. Pańskiej.														
118	ZDMK/DIW/T-XIII-11/21	Rozbudowa ul. Batki	ZDMK	P	300 000	300 000		105 800	35,3				Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej.	XII	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr 238/U/ZDMK/2022 z 23.06.2022 r na kwotę 105 800 zł z terminem realizacji 23.11.2023 r.	
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Kontynuowane opracowanie dokumentacji projektowej.														
		DZIELNICA XIV			1 283 497	1 278 377		400 740	31,3	59 850	4,7					
119	ZZM/DIR/O-XIV-1/23	Zakup i montaż ławek i koszy na odpady na terenach zielonych Dzielnicy XIV	ZZM	B	30 000	30 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
		<u>Efekt w 2023 r.:</u> Zamontowane ławki i kosze na odpady na terenach zielonych Dzielnicy XIV.											Wykonanie robót budowlanych.	XII		
120	ZDMK/DIW/T-XIV-2/18	Przebudowa ul. Strumyk	ZDMK	B	163 270	163 270							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	W procedowaniu wniosek o wycofanie zadania z budżetu Miasta.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
		<u>Efekt w 2023 r.:</u> Kontynuowana przebudowa ul. Strumyk.											Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	XII		
121	ZDMK/DIW/T-XIV-4/21	Budowa zatok parkingowych w os. 2 Pułku Lotniczego	ZDMK	B	100 000	100 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Rozpoczęta budowa zatok parkingowych.											Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	XII		
122	ZDMK/DIW/T-XIV-5/21	Budowa chodnika na skrzyżowaniu ul. Ogłęczyna z ul. Na Zaleczu wraz z przejściem dla pieszych	ZDMK	B	80 000	80 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Rozpoczęta budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych.											Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2023 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.05.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2023 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)	
123	ZDMK/DIW/T-XIV-6/21	Modernizacja miejsc postojowych w Dzielnicy Nowa Huta, obręb 7	ZDMK	P,B	300 000	300 000	ZPMK 358/9.02.2023	77 600	25,9				Opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Zadanie zakończone. Kontynuacja umowy nr 1386/U/ZDMK/2021 z 26.11.2021 r. na kwotę 77 600 zł z terminem realizacji 26.11.2022 r. Aneks nr 1/2022 z 27.10.2022 r. przedłużający termin realizacji 17.03.2023 r. Aneks nr 2/2023 z 27.02.2023 r. przedłużający termin realizacji 19.05.2023 r. Decyzja o PNB nr 218/6740.2/2023 z 24.04.2023 r. (brak ostateczności).		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX			
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X			
													Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	XII			
124	ZDMK/DIW/T-XIV-7/22	Budowa oświetlenia przy ul. Dolnej	ZDMK	B	60 000	60 000		60 000	100,0				Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr 253/U/ZDMK/2022 z 04.07.2022 r., na kwotę 60 000 zł, z terminem realizacji 04.05.2023 r.		
														Wykonanie robót budowlanych.	V		Opóźnienie ok. 1 miesiąca. W trakcie odbiorów.
125	ZZM/DIW/O-XIV-8/22	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Centralnej	ZZM	B	119 271	119 271		119 262	100,0				Wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Doposażono ogródek jordanowski przy ul. Centralnej na dz. nr 11/11 oraz nr 24 obr. 54 jedn. ewid. Nowa Huta na podstawie umowy nr ZZM/U/III/53/ID/195/2022 z 27.04.2022 r. na kwotę 324 743 zł (2023 r. - 119 262 zł) z terminem realizacji: etap I - 30.11.2022 r.; etap II - 31.03.2023 r. Protokołem z 20.03.2023 r. odebrano roboty budowlane.		
126	ZDMK/DIW/T-XIV-9/22	Budowa chodnika przy ul. Sołtysowskiej	ZDMK	P, B	78 000	78 000		21 900	28,1	21 900	28,1		Opracowanie dokumentacji projektowej.	I	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr 199/U/ZDMK/2022 z 24.05.2022 r., na kwotę 21 900 zł, z terminem realizacji 24.04.2023 r.		
														Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	V		Zakończono działanie. 9.05.2023 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 24.05.2023 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęło 4 oferty. Trwa weryfikacja ofert.
														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	XI		
														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
127	ZDMK/DIW/T-XIV-10/22	Doświetlenie ciągu pieszego przed ogródkiem jordanowskim przy ul. Mariana Pisarka	ZDMK	P, B	70 000	52 880	ZPMK 358/9.02.2023 641/13.03.2023	52 878	100,0	18 450	34,9		Uzyskanie decyzji o ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłaszania zamiaru wykonania robót budowlanych nr AU-01-7.6743.EFI z 9.02.2023 r. Kontynuacja umowy nr 366/U/ZDMK/2022 z 12.08.2022 r., na kwotę 52 878 zł, z terminem realizacji 60 dni od daty przekazania placu budowy.		
														Wykonanie robót budowlanych.	V		Zakończono działanie. Protokół odbioru końcowego z dnia 04.04.2023r . Wykonane roboty budowlane. Zamontowano: - słupy oświetleniowe stalowe - 3 szt., - oprawy oświetleniowe - 3 szt., - przewód - 82 m.
128	ZDMK/DIW/T-XIV-11/22	Budowa chodnika przy al. Pokoju 83	ZDMK	P, B	22 000	27 000	ZPMK 641/13.03.2023	27 000	100,0	19 500	72,2		Opracowanie dokumentacji projektowej.	IX	Kontynuacja umowy nr 521/U/ZDMK/2022 z 02.11.2022 r., na kwotę 19 500 zł, z terminem realizacji 02.09.2023 r.		
														Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		Zakończono działanie. Udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę.
														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		Zakończono działanie. Zlecenie nr UD.5300.929.2023 z 23.05.2023 r. na kwotę 7 500 zł, z terminem realizacji 31.08.2023 r. na budowę chodnika przy al. Pokoju 83.
														Wykonanie robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2023 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.05.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2023 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
129	ZZM/DIW/O-XIV-12/22	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Niepokalanej Panny Marii	ZZM	P, B	155 956	155 956	ZPMK 846/31.03.2023	30 000	19,2				Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/210/ID/701/2022 z dnia 15.11.2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dot. modernizacji ogródka jordanowskiego przy ul. Niepokalanej Panny Marii na kwotę 30 000 zł z terminem realizacji 31.03.2023 r. Zaświadczenie nr AU-01-7.6743.410.2023.API z 16.03.2023 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.	
		<i>Efekt w 2023 r.: Opracowana dokumentacja projektowa oraz rozpoczęte roboty budowlane w zakresie modernizacji ogródka jordanowskiego przy ul. Niepokalanej Panny Marii.</i>											Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. W dniu 25.04.2023 r. ogłoszono zamówienie na roboty budowlane. Wpłynęło 6 ofert - trwa weryfikacja.	
130	ZDMK/DIW/T-XIV-13/22	Doświetlenie ogródka jordanowskiego przy ul. Hynka	ZDMK	P, B	105 000	105 000		12 100	11,5				Opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr 563/U/ZDMK/2022 z 12.12.2022 r. na kwotę 12 100 zł, z terminem realizacji 20.06.2023 r.	
													Uzyskanie decyzji o ZRID/o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	VI	Zakończono działanie. Decyzja o PNB nr 372/6740.1/2023 z 27.03.2023 r. Ostateczność 11.04.2023 r.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
131	ZDMK/DIW/T-XIV-14/23	Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Sołtysowskiej	ZDMK	P		7 000	ZPMK 846/31.03.2023						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	X	Zakończono działanie. 24.05.2023 r. ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin otwarcia ofert 5.06.2023 r.	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	XI		
		<i>Efekt w 2023 r.: Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.</i>											Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.	XII		
		DZIELNICA XV			300 000	300 000		26 500	8,8							
132	ZZM/DIR/O-XV-1/23	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XV	ZZM	P, B	250 000	250 000		26 500	10,6				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Przesłano zaproszenia do składania ofert.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/30/ID/115/2023 z 27.03.2023 r. na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na kwotę 26 500 zł z terminem realizacji 21.08.2023 r.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Zamówienie ogłoszono w dniu 16.05.2023 r. Otwarcie ofert nastąpi 6.06.2023 r.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
		<i>Efekt w 2023 r.: Doposażone ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XV.</i>											Wykonanie robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2023 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.05.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2023 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2023 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
133	ZZM/DIR/O-XV-2/23	Budowa i przebudowa ciągów pieszych na terenach zielonych Dzielnicy XV	ZZM	B	50 000	50 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
		<i>Efekt w 2023 r.: Wybudowane i przebudowane ciągi pieszce na terenach zielonych Dzielnicy XV.</i>														
		DZIELNICA XVI			793 421	1 125 119		183 033	16,3							
134	ZDMK/DIR/T-XVI-1/23	Przebudowa parkingu przy ul. Samorządowej	ZDMK	P	70 000	70 000		61 500	87,9				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII	Zakończono działanie. 04.04.2023 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 13.04.2023 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęły 2 oferty. Wybrano najkorzystniejszą ofertę na kwotę 61 500 zł.	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr 250/U/ZDMK/2023 z 18.05.2023 r. na kwotę 61 500 zł z terminem realizacji 19.12.2023 r.	
		<i>Efekt w 2023 r.: Uzyskana decyzja o ZRID/PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.</i>											Uzyskano decyzje o ZRID/PNB/przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	XII		
135	ZDMK/DIR/T-XVI-2/23	Przebudowa ul. Kaczeńcowej	ZDMK	P	80 000	80 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII		
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IX		
		<i>Efekt w 2023 r.: Uzyskana decyzja o ZRID/PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.</i>											Uzyskano decyzje o ZRID/PNB/przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	XII		
136	ZZM/DIR/O-XVI-3/23	Budowa i przebudowa chodników na terenach zielonych Dzielnicy XVI	ZZM		90 421		ZPMK 1139/28.04.2023 r.						Zarządzeniem Nr 1139/2023 PMK z dnia 28.04.2023 r. zadanie zostało wycofane z budżetu Miasta.			
137	ZZM/DIR/O-XVI-4/23	Zakup i montaż ławek na terenach zielonych Dzielnicy XVI	ZZM	B	20 000	20 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
		<i>Efekt w 2023 r.: Zamontowane ławki na terenach zielonych Dzielnicy XVI.</i>											Wykonanie robót budowlanych.	XII		
138	ZZM/DIR/O-XVI-5/23	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVI	ZZM	P, B	400 000	552 574	ZPMK 922/11.04.2023 1065/24.04.2023						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 3 miesiące.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2023 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.05.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2023 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2023 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
		<i>Efekt w 2023 r.: Wybudowane i przebudowane ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XVI.</i>											Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
139	ZDMK/DIR/T-XVI-6/23	Doświetlenie al. Andersa i ul. Obrońców Krzyża	ZDMK	B		70 000	ZPMK 358/9.02.2023	55 974	80,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. 19.04.2023 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 05.05.2023 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęło 3 oferty. Wybrano najkorzystniejszą ofertę na kwotę 55 973,61 zł.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Umowa nr 273/U/ZDMK/2023 z 26.05.2023 r. na kwotę 55 973,61 zł, z terminem realizacji 2.11.2023 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
140	ZDMK/DIR/B-XVI-7/23	Budowa monitoringu wizyjnego według wskazań Dzielnicy XVI	ZDMK	P, B		50 000	ZPMK 1474/31.05.2023						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII		
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VIII		
													Uzyskanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
		<i>Efekt w 2023 r.: Wybudowany monitoring.</i>														
141	ZZM/DIR/W-XVI-8/23	Budowa i przebudowa chodników na terenach zielonych Dzielnicy XVI	ZZM	B		149 545	ZPMK 1139/28.04.2023 1267/15.05.2023						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
		<i>Efekt w 2023 r.: Wybudowane i przebudowane chodniki na terenie Dzielnicy XVI.</i>														
142	MCOO/DIR/E-XVI-9/23	Samorządowe Przedszkole nr 120, os. Strusia 8 - modernizacja	P 120	B	20 000	20 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż urządzeń zabawowych.	X		
													Zawarcie umowy na zakup i montaż urządzeń zabawowych.	X		
													Zakup i montaż urządzeń zabawowych.	XII		
		<i>Efekt w 2022 r.: Zakupiono i zamontowano urządzenia do zabaw w ogrodzie.</i>														

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2023 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.05.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2023 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2023 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
143	ZDMK/DIW/T-XVI-2/21	Budowa parkingu na os. Przy Arce 5	ZDMK	P	40 000	40 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII	Zakończono działanie. 30.03.2023 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 12.04.2023 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęła 1 oferta. Unieważniono przetarg oferta przewyższała środki zaplanowane na realizację dokumentacji projektowej. 26.04.2023 r. ponownie ogłoszono zamówienie publiczne. 10.05.2023 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęła 1 oferta. Trwa weryfikacja oferty.	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VIII		
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Uzyskana decyzja o ZRID/ PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.											Opracowanie dokumentacji projektowej.	XI		
144	ZDMK/DIW/T-XVI-2/22	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Fatimskiej	ZDMK	P	73 000	73 000		65 559	89,8				Opracowanie dokumentacji projektowej.	VIII	Kontynuacja umowy 368/U/ZDMK/2022 z 08.08.2022 r., na kwotę 52 644 zł, z terminem realizacji 4.06.2023 r. Aneks nr 1/2022 z 18.10.2022 r. przedłużający termin realizacji do 3.08.2023 r. zwiększający kwotę do 65 559 zł.	
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Uzyskana decyzja o ZRID/ PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.											Uzyskanie decyzji o ZRID/o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	VIII		
		DZIELNICA XVII			259 500	360 141		183 123	50,8							
145	ZDMK/DIR/T-XVII-1/23	Dobudowa oświetlenia dedykowanego przy ul. Architektów 10 i 26	ZDMK	P, B	50 000	50 000		44 000	88,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B).	IV	Zakończono działanie. 24.02.2023 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 15.03.2023 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęło 3 oferty. Wybrano najkorzystniejszą ofertę na kwotę 44 000 zł.	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B)	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 156/U/ZDMK/2023 z 18.04.2023 r. na kwotę 44 000 zł z terminem realizacji projekt - 6 miesięcy od daty zawarcia umowy, roboty budowlane - 2 miesiące od daty odbioru dokumentacji projektowej.	
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Dobudowane oświetlenie.											Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B)	XII		
146	ZZM/DIR/O-XVII-2/23	Budowa chodnika pomiędzy ul. Płófięgo a ul. Jagielly	ZZM	P, B		130 000	ZPMK 772/24.03.2023	1 500	1,2				Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej.	VII	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/67/234/2022 z 16.05.2022 r. z późniejszymi aneksami na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej (etap II - kwota: 1 500 zł, termin realizacji: 30.05.2023 r.).	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X		
		<u>Efekt w 2023 r.:</u> Wybudowany chodnik pomiędzy ul. Petófięgo a ul. Jagielly.											Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
147	MCOO/DIR/W-XVII-3/23	Szkoła Podstawowa nr 129, os. Na Wzgórzach 13a - likwidacja barier architektonicznych	SP 129	B		20 641	ZPMK 1026/19.04.2023						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
		<u>Efekt w 2023 r.:</u> Dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych boczne wejście do budynku szkoły wraz z przyległym chodnikiem w Szkole Podstawowej nr 129, os. Na Wzgórzach 13a.											Wykonanie robót budowlanych.	XI		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2023 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.05.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2023 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2023 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
148	MCOO/DIR/E-XVII-5/23	Szkoła Podstawowa nr 129 filia, os. Na Stoku 34 - modernizacja	SP 129	B	20 000	20 000		20 000	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII	Zakończono działanie. 03.02.2023 r. przesłano zaproszenia do składania ofert.	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr 8/23 z 23.02.2023 r. na kwotę 20 000 zł z terminem realizacji 31.05.2023 r.	
		<u>Efekt w 2023 r.:</u> Wybudowana altana śmietnikowa przy Szkole Podstawowej nr 129 filia, os. Na Stoku 34.											Uzyskanie decyzji o ZRID/o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
149	MCOO/DIR/E-XVII-6/23	Samorządowe Przedszkole nr 111, os. Na Stoku 21 - modernizacja	P 111		50 000		ZPMK 846/31.03.2023						Zarządzeniem Nr 846/2023 PMK z dnia 31.03.2023 r. zadanie zostało wycofane z budżetu Miasta.			
150	MCOO/DIR/E-XVII-7/23	Samorządowe Przedszkole nr 112, os. Na Wzgórzach 11 - modernizacja	P 112	B	50 000	50 000		49 753	99,5				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. 21.03.2023 r. przesłano zaproszenia do składania ofert. Wpłynęły 3 oferty.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr 6/2023 z 06.04.2023 r. na wykonanie modernizacji placu zabaw na kwotę 46 647,75 zł z terminem realizacji 02.06.2023 r. Umowa nr 7/2023 z 04.05.2023 r. na wykonanie modernizacji placu zabaw na kwotę 3 105 zł z terminem realizacji 02.06.2023 r.	
		<u>Efekt w 2023 r.:</u> Doposażony plac zabaw w Samorządowym Przedszkolu nr 112, os. Na Wzgórzach 11.											Wykonanie robót budowlanych.	XII		
151	ZDMK/DIW/T-XVII-2/22	Dobudowa oświetlenia przy ul. Żonkilowej	ZDMK	P,B	49 500	49 500		49 500	100,0				Uzyskanie decyzji o ZRID/o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	III	Opóźnienie ok. 3 miesiący. Kontynuacja umowy nr 447/U/ZDMK/2022 z 28.10.2022 r., na kwotę 49 500 zł, z terminem realizacji 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Złożono wniosek do AU UMK w sprawie zamiaru wykonania robót budowlanych. 26.01.2023 r. wniesiony sprzeciw AU UMK do wniosku (brak uzupełnienia wniosku o wymaganą dokumentację). Planowany termin: III kwartał 2023 r.	
		<u>Efekt w 2023 r.:</u> Dobudowane oświetlenie.											Wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
152	ZDMK/DIW/T-XVII-3/23	Dobudowa oświetlenia przy ul. Łuczanowickiej	ZDMK	P	15 000	15 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID/ o PNB/ przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. 26.04.2023 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 05.05.2023 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęło 3 oferty. Wybrano najkorzystniejszą ofertę.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID/ o PNB/ przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych	IX	Umowa w trakcie procedowania.	
		<u>Efekt w 2023 r.:</u> Uzyskana decyzja o ZRID/ PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.											Uzyskanie decyzji ZRID/ o PNB/ przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych	XII		
153	ZZM/DIW/O-XVII-4/22	Doposażenie ogródka jordanowskiego w os. Łuczanowice	ZZM	P, B	25 000	25 000		18 370	73,5				Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/221/ID/739/2022 z 28.11.2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej - II etap na kwotę 18 370 zł z terminem realizacji 20.04.2023 r. Decyzja o PNB nr 279/6740. 1/2023 z 07.03.2023 r.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2023 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.05.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2023 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
		<i>Efekt w 2023 r.: Opracowana dokumentacja projektowa i doposażony ogródek jordanowski w os. Łuczanowice.</i>											Wykonanie robót budowlanych.	XI		
		DZIELNICA XVIII			1 284 902	1 313 918		674 058	51,3	273 758	20,8					
154	ZBK/DIR/W-XVIII-1/23	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	ZBK	B	41 390	41 390							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
		<i>Efekt w 2023 r.: Zlikwidowane bariery architektoniczne w wybranych budynkach komunalnych na terenie Dzielnicy XVIII.</i>											Wykonanie robót budowlanych.	X		
155	ZDMK/DIR/T-XVIII-2/23	Budowa i przebudowa miejsc postojowych na os. Willowym	ZDMK	P		30 000	ZPMK 358/9.02.2023	28 782	95,9				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.	VIII	Zakończono działanie. 6.04.2023 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 17.04.2023 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęło 3 oferty. Wybrano najkorzystniejszą ofertę.	
													Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr 244/U/ZDMK/2023 z 18.05.2023 r .na kwota 28 782 zł z terminem realizacji 18.12.2023 r.	
		<i>Efekt w 2023 r.: Opracowana koncepcja.</i>											Opracowanie koncepcji.	XII		
156	ZZM/DIW/O-XVIII-1/12	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII	ZZM	P, B	400 000	400 000		257 848	64,5				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. 02.03.2023 r. przesłano zaproszenia do składania ofert.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/25/ID/90/2023 z 07.03.2023 r. na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na kwotę 26 000 zł z terminem realizacji 30.06.2023 r.	
													Opracowana dokumentacja projektowa.	X		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/189/ID/656/2022 z 24.10.2022 r. na wykonanie robót budowlanych na terenie ogródka jordanowskiego w os. Centrum C10 na kwotę 476 051 zł (2022 r. - 136 328,50 zł; 2023 r. - 118 237,20 zł), z terminem realizacji 31.03.2023 r. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym ogólnomiejским nr ZZM/O1.72/22 w 2022 r. w kwocie 221 485 zł. Aneks nr 1 z 13.03.2023 r. do ww. umowy wydłużający termin realizacji do 31.05.2023 r. Aneks nr 2 z 28.04.2023 r. do ww. umowy dotyczący zmniejszenia zakresu o demontaż i nową furtkę oraz zwiększenie zakresu i dodatkową nawierzchnię.	
		<i>Efekt w 2023 r.: Wybudowane i przebudowane ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XVIII.</i>											Wykonanie robót budowlanych.	XII	Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/188/ID/655/2022 z 26.10.2022 r. na wykonanie robót budowlanych na terenie ogródka jordanowskiego w os. Centrum D6 na kwotę: 434 959 zł (2022 r.- 136 329 zł; 2023 r.- 77 146 zł), z terminem realizacji 31.03.2023 r. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym ogólnomiejским nr ZZM/O1.72/22 w 2022 r. w kwocie 221 485 zł). Aneks nr 1 z dnia 13.03.2023 r. wydłużający termin realizacji do 31.05.023 r. Aneks nr 2 z dnia 28.04.2023 r. dotyczy zmniejszenia o kwotę 5 580,61 zł w 2023 roku na zadaniu dzielnicowym.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2023 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.05.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2023 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2023 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
157	ZDMK/DIW/T-XVIII-3/22	Przebudowa ulicy wewnątrzosiedlowej wraz z budową miejsc postojowych na os. Krakowiaków	ZDMK	P	70 000	60 270	ZPMK 358/9.02.2023	60 270	100,0				Opracowanie koncepcji.	X	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowa nr 493/U/ZDMK/2022 z 18.10.2022 r. na kwotę 60 270 zł, z terminem realizacji 12 miesięcy od daty podpisania umowy .	
		<u>Efekt w 2023 r.:</u> Opracowana koncepcja.														
158	ZDMK/DIW/T-XVIII-5/20	Budowa miejsc parkingowych na os. Zielonym bl. nr 15-16	ZDMK	B		160 000	ZPMK 1065/24.04.2023						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	IX		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	XI		
		<u>Efekt w 2023 r.:</u> Rozpoczęta budowa miejsc parkingowych.											Rozpoczęcie robót budowlanych.	XII		
159	ZDMK/DIW/T-XVIII-7/21	Rozbudowa miejsc parkingowych os. Na Skarpie przy bloku nr 12	ZDMK		200 000								Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowowi 1064/2023 z 24.04.2023 wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
160	ZDMK/DIW/T-XVIII-7/21	Rozbudowa miejsc parkingowych os. Na Skarpie przy bloku nr 10, 11, 12	ZDMK	P,B		60 000	ZPMK 1065/24.04.2023	44 900	74,8				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie. 7.03.2023 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 16.03.2023 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęły 2 oferty. Wybrano najkorzystniejszą ofertę na kwotę 44 900 zł.	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 146/U/ZDMK/2023 z 6.04.2023 r., na kwotę 44 900 zł z terminem realizacji 6.12.2023 r.	
													Opracowanie dokumentacji projektowej	VIII		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XII		
		<u>Efekt w 2023 r.:</u> Rozbudowane miejsca parkingowe.											Wykonanie robót budowlanych.	XII		
161	ZDMK/DIW/T-XVIII-8/18	Budowa opaski wraz z miejscami postojowymi na os. Centrum B w rej. bl. 10 i 1	ZDMK	B	168 512	168 512		168 512	100,0	160 012	95,0		Wykonanie robót budowlanych.	IV	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr 569/U/ZDMK z 21.12.2022 r., na kwotę 1 373 227 zł (GMK: 811 936 zł, WMK: 561 291 zł) z terminem realizacji 21.04.2023 r. (2023 r.: 178 663 zł) Zadanie współfinansowane z inwestycją ogólnomiejska nr ZDMK/T1.47/22 w kwocie 10 651 zł.	
		<u>Efekt w 2023 r.:</u> Wybudowana opaska wraz z miejscami postojowymi.														
162	ZDMK/DIW/T-XVIII-9/18	Budowa i przebudowa miejsc parkingowych na os. Willowym	ZDMK	B	125 000	113 746	ZPMK 1298/17.05.2023	113 746	100,0	113 746	100,0		Zakończenie robót budowlanych	I	Zakończono działanie. Wybudowano 37 nowych miejsc postojowych i przebudowano 22 miejsca parkingowe, zamontowano 5 słupów oświetleniowych wraz z oprawami świetlnymi na istniejących 4 słupach.	
		<u>Efekt w 2023 r.:</u> Wybudowane i przebudowane miejsca parkingowe wraz z wybudowanymi chodnikami, przebudowanym oświetleniem.														
163	ZZM/DIW/O-XVIII-10/21	Parki kieszonkowe w Nowej Hucie	ZZM	B	100 000	100 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Zamówienie ogłoszono w dniu 5.04.2023 r. Wpłynęło 5 ofert.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Umowa w procedowaniu.	
		<u>Efekt w 2023 r.:</u> Wybudowane parki kieszonkowe w Nowej Hucie.											Wykonanie robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2023 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.05.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
164	NW/DIR/Z-XVIII-1z/23	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	NW		100 000	100 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
165	OC/DIR/B-XVIII-2z/23	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		60 000	60 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
166	KMPSP/DIR/B-XVIII-3z/23	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	KMPSP		20 000	20 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			