

						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2023 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.06.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2023 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		SPORT I REKREACJA					224 391 925	227 223 865		207 480 363	91,3	128 114 150	56,4						
						środki własne Miasta	99 246 925	114 511 925		97 812 339	85,4	30 674 006	26,8						
						Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 450 000	2 450 000											
						dotacja - III Igrzyska Europejskie	122 695 000	109 795 000		109 668 024	99,9	97 440 144	88,7						
						Fundusz Pomocy - Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy		400 000											
						dotacja		66 940		66 940									
		Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych					224 391 925	227 223 865		207 547 303	91,3	128 114 150	56,4						
1	ZIS/S1.1/23	Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią przy KSPN Pogoń Kraków	ZIS	VIII	P	śr. Miasta		150 000	ZPMK 613/09.03.2023							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
		Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.														VII			
		Opracowanie dokumentacji projektowej.														XI			
		Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.														XI			
2	MOS-W/S1.2/23	Zakup i montaż monitoringu wizyjnego na os. Kalinowym 18	MOS-W	XVI	B	śr. Miasta		15 000	ZPMK 1024/19.04.2023	15 000	100,0	15 000	100,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr MOS.W.2230.2.2023 z 02.05.2023 r. na kwotę 15 000 zł z terminem realizacji 08.05.2023 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Zakupiono i zamontowano monitoring.	
3	LO VIII/S1.3/23	VIII Liceum Ogólnokształcące, ul. Grzegórzecka 24 - budowa oświetlenia boiska	LO VIII	II	P, B	śr. Miasta		100 000	ZPMK 773/24.03.2023							Opracowanie dokumentacji projektowej.	VII		
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.														VIII			
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.														IX			
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
4	ZIS/S1.5/17	Przebudowa Klubu Sportowego Tramwaj	ZIS	VIII	P	śr. Miasta	200 000	200 000	ZPMK 495/24.02.2023 844/31.03.2023	157 071	78,5					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie. 20.03.2023 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Wpłynęło 5 ofert. Postępowanie zostało unieważnione ze względu na niemożliwą do usunięcia wadę uniemożliwiającą zawarcie umowy. 05.06.2023 r. ponownie ogłoszono zamówienie publiczne. Wybrano ofertę.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 269/ZIS/2023 z 06.05.2023 r. na opracowanie pełnobrańzowej dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla budowy budynku klubowego o funkcji sportowo - rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem ternu TS Tramwaj przy ul. Praskiej 61a na kwotę 157 071 zł z terminem realizacji 15.12.2023 r.	
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	XI		
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
5	MOS-W/S1.6/23	Zakup i montaż kontenerów wraz z wyposażeniem do prowadzenia zajęć dydaktycznych dla dzieci	MOS-W	XVIII	B	Fundusz Pomocy - Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy		400 000	ZPMK 1486/31.05.2023							Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż kontenerów wraz z wyposażeniem.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Zawarcie umowy na zakup i montaż kontenerów wraz z wyposażeniem.	VII		
																Zakup i montaż kontenerów wraz z wyposażeniem.	VIII		
6	ZIS/S1.11/22	KS Kolejarz Prokocim - modernizacja	ZIS	XII	B	śr. Miasta	600 000	600 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok 2 miesiące. Opóźnienie wynika z przedłużającej się procedury uzyskania pozwoleń od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	

						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2023 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnic	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.06.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2023 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII			
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII			
																Wykonanie robót budowlanych.	XII			
14	ZIS/S1.37/22	Piłkarski kompleks na os. Oświecenia	ZIS	XV	B	śr. Miasta	200 000	200 000		200 000	100,0	200 000	100,0			Kontynuacja robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Wykonano boisko do piłki nożnej ze sztucznej trawy o wym. 17x25,84 m z piłkochwyłtami i bramkami, boisko do piłki nożnej ze sztucznej trawy 17x32m z piłkochwyłtami i bramkami, elementy małej architektury (ławki, kosze i tablice), dojścia/chodniki z kostki brukowej.		
																Przeprowadzenie odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Protokół końcowy z 06.04.2023 r.		
15	ZIS/S1.38/22	Przygotowanie inwestycji sportowych na terenie GMK	ZIS	I - XVIII	P	śr. Miasta	1 500 000	1 500 000		1 425 030	95,0	50	0,0			Kontynuacja opracowania rozpoczętych koncepcji/dokumentacji projektowych.	XII	1) Kontynuacja umowy nr 497/ZIS/2022 z 16.11.2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy krytej pływalni przy SP nr 92, os. Strusia 19 na kwotę 332 100 zł (2023 r. - 265 680 zł) z terminem realizacji 15.11.2023 r. 2) Kontynuacja umowy nr 501/ZIS/2022 z 17.11.2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy krytej pływalni przy ul. Fortecznej na kwotę 338 250 zł (2023 r. - 270 600 zł) z terminem realizacji 16.11.2023 r. 3) Kontynuacja umowy nr 504/ZIS/2022 z 17.11.2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy stadionu piłkarskiego na terenie KS Wieczysta, ul. Chałupnika 16 na kwotę 590 400 zł (2023 r. - 472 320 zł) z terminem realizacji 17.11.2023 r. Wypis z rejestru gruntów na potrzeby ww. realizacji 50 zł. 4) Kontynuacja umowy nr 512/ZIS/2022 z 22.11.2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy hali sportowej KS Wanda (ul. Odmogile) na kwotę 488 187 zł (2023 r. - 390 550 zł) z terminem realizacji 20.12.2023 r. 5) Kontynuacja umowy nr 569/ZIS/2022 z 19.12.2022 r. na opracowanie koncepcji dla modernizacji SM Suche Stawy, ul. Ptaszyckiego 4A na kwotę 129 150 zł (2023 r. - 25 830 zł) z terminem realizacji 31.05.2023 r.		
																Odbiór wykonanych koncepcji/dokumentacji projektowych.	XII	Odebrano koncepcję programowo- przestrzenną wielobranżową dla modernizacji Stadionu Miejskiego Suche Stawy.		
16	ZIS/S1.39/22	Modernizacja infrastruktury na terenie klubów sportowych	ZIS	I - XVIII	P, B	śr. Miasta	2 000 000	1 732 170	ZPMK 844/31.03.2023 1478/31.05.2023	1 138 561	65,7	216 961	12,5			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w wybranych obiektach sportowych.	V	Zakończono działanie.		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w wybranych obiektach sportowych.	VI	Umowa nr 32/ZIS/2023 z 03.02.2023 r. na modernizację Hali Sportowej KS Korona - Etap II, strona prawa toalety- szatnie na kwotę 149 996 zł z terminem realizacji 28.04.2023 r. Umowa nr 168/ZIS/2023 z 06.04.2023 r. na budowę ogrodzenia na terenie KS Wróblowianka na kwotę 57 000 zł z terminem realizacji 16.08.2023 r. Porozumienie nr 172/ZIS/2023 z 11.04.2023 r. rozwiązujące umowę 401/ZIS/2023 z 10.11.2020 r. w związku z brakiem możliwości realizacji zobowiązań (do zapłaty 116 866 zł za wykonanie dokumentacji rozbiórki i wykonania nowych obiektów KS Nadwiślan). Umowa nr 208/ZIS/2023 z 04.05.2023 r. na modernizację obiektów KS Byskawica Wyciąże w zakresie wewnętrznej instalacji gazu, centralnego ogrzewania, zimnej i ciepłej wody użytkowej na kwotę 250 000 zł z terminem realizacji 04.07.2023 r. Umowa nr 209/ZIS/2023 z 05.05.2023 r. na budowę automatycznego systemu nawadniania boiska Centrum Sportu i Kultury Sidzina na kwotę 103 000 zł z terminem realizacji 31.08.2023 r. Umowa nr 232/ZIS/2023 z 26.05.2023 r. na modernizację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego na SM Reymana na kwotę 135 300 zł z terminem realizacji 07.06.2023 r. Aneks nr 1 z 29.05.2023 r. na roboty dodatkowe (rozbudowa SSP) na kwotę 23 061 zł. Umowa nr 333/ZIS/2023 z 19.06.2023 na modernizację trybuny północnej i południowej SM Reymana w zakresie hydroizolacji elementów dachowych na kwotę 354 240 zł z terminem realizacji 30.06.2023 r.		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII	Zrealizowano modernizację hali sportowej KS Korona (etap II-prawa strona hali) w zakresie szatni z węzłem natryskowym, węzła sanitarnego w. Zrealizowano modernizację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w zakresie wymiany opraw oraz wykonania okablowania zasilającego w pawilonie medialnym na obiekcie SM im. H. Reymana. Zrealizowano modernizację trybuny północnej i południowej SM im. H. Reymana w zakresie hydroizolacji elementów dachowych. W trakcie realizacji modernizacja obiektów Klubu Sportowego Byskawica Wyciąże w zakresie wewnętrznej instalacji gazu, centralnego ogrzewania, zimnej i ciepłej wody użytkowej. W trakcie realizacji modernizacja obiektów sportowych w zakresie automatyki systemu nawadniania na boisku głównym – Centrum Sportu i Kultury Sidzina, ul. Działowskiego 1. W trakcie realizacji budowa ogrodzenia na terenie KS Wróblowianka.		
17	ZIS/S1.40/22	Modernizacja Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana	ZIS	VII	B		98 858 555	107 758 555	ZPMK 927/11.04.2023	106 758 730	99,1	88 344 091	82,0	-		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	I	Zakończono działanie. Zakończono roboty budowlane na podstawie umowy nr 537/ZIS/2022 z 08.12.2022 r. na kwotę 98 858 555 zł (2023 r. 98 821 990 zł), z terminem realizacji 08.06.2023 r. Aneks nr 2 z 25.04.2023 do umowy nr 537/ZIS/2022 z 08.12.2022 r. z przeznaczeniem na roboty dodatkowe w zakresie modernizacji dachów stadionu, modernizacji systemu przeciwpożarowego (SAP, DSO, oświetlenie ewakuacyjne) celem podniesienia bezpieczeństwa na obiekcie.		

						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2023 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.06.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2023 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Zmodernizowany Stadion Miejski im. Henryka Reymana w zakresie systemu HVAC, oświetlenia, instalacji teletechnicznych niskoprądowych, systemu przeciwpożarowego (SAP, DSO, Oświetlenie ewakuacyjne) oraz robót budowlanych w obrębie elewacji, dachów stadionu.				śr. Miasta	18 758 555	18 758 555		17 758 730	94,7	9 527 979	50,8			Wykonanie robót budowlanych.	VI	<u>Zakończono działanie.</u> Wykonano roboty budowlane dotyczące modernizacji Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana tj.: na trybunach wykonano modernizację słusarki elewacyjnej zewnętrznej, całoszklanej fasady strukturalnej, okien napowietrzających, żaluzji systemowych elewacyjnych, napowietrzających i oddymiających, odnowiono konstrukcje żelbetowe i stopy fundamentowe, wykonano obudowę liniową, zamontowano pokrycia daszków czołowych i wymieniono pokrycie dachowe (trybuna północna i południowa) zmodernizowano centrale wentylacyjne, pożarowe, system sygnalizacji pożarowej (SSP/SAP), system DSO, oświetlenie awaryjne. W budynku medialnym zmodernizowano posadzkę na parterze i taras na I piętrze, wymieniono fasadę aluminiową i wykonano fasadę wentylowaną.		
						dotacja - III Igrzyska Europejskie	80 100 000	89 000 000		89 000 000	100,0	78 816 112	88,6			Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	VI	<u>Zakończono działanie.</u> 20.06.2023 r. dokonano odbioru robót budowlanych. Trwa rozliczenie zadania.		
18	ZIS/S1.41/23	Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie WLKS Krakus Swoszowice, przy ul. Moszyńskiego 9 w Krakowie	ZIS	X	P, B		2 500 000	2 500 000	ZPMK 1413/29.05.2023							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	<u>Zakończono działanie.</u> Termin otwarcia ofert 04.07.2023 r.		
						śr. Miasta	50 000	50 000								Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII			
		<u>Efekt w 2023 r.:</u> Rozpoczęte roboty budowlane.				rozpoczął Fundusz Polski Ład: Program Inwestycyjny	2 450 000	2 450 000								Rozpoczęcie robót budowlanych.	XII			
19	ZIS/S1.49/23	Modernizacja bieżni przy Szkole Podstawowej nr 149 ul. Bujaka 15	ZIS	XI	P, B	śr. Miasta	300 000	300 000		86	0,0	86	0,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	<u>Zakończono działanie.</u> PFU zostało opracowane siłami własnymi.		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	<u>Opóźnienie ok 2 miesiące.</u>		
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	<u>Opóźnienie ok. 1 miesiąc.</u>		
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	<u>Opóźnienie ok. 1 miesiąc.</u>		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	<u>Zakończono działanie.</u> Ogłoszono dwa zamówienia publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Pierwsze zostało unieważnione ze względu na niewystarczające środki finansowe. Ponownie ogłoszono zamówienie publiczne. 14.06.2023 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęły 3 oferty, najniższa na kwotę 386 236 zł. Trwa weryfikacja.		
		<u>Efekt w 2023 r.:</u> Zmodernizowana bieżnia przy SP nr 149, ul. Bujaka 15.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII			
																Wykonanie robót budowlanych.	XI			
20	ZIS/S1.58/22	Modernizacja boiska przy SP Jańskiego os. Niepodległości 19	ZIS	XVII	B	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000		1 000 000	100,0	639 840	64,0			Kontynuacja robót budowlanych.	VI	<u>Zakończono działanie.</u> Zakończono wykonanie robót budowlanych na podstawie umowy nr 57/2022 z 11.10.2022 r. na kwotę 1 984 661 zł (2023 r. - 1 000 000 zł), z terminem realizacji 30.06.2023 r. Wykonano: - boisko do piłki nożnej/ręcznej o nawierzchni poliuretanowej z piłkochwyłtami o wymiarach 42x23m, - boisko do siatkówki/koszykówki o nawierzchni poliuretanowej z piłkochwyłtami o wymiarach 28mx16m, - bieżnię trzylatorową i skocznię do skoku w dal o nawierzchni poliuretanowej, - plac zabaw wraz z urządzeniami zabawowymi, - ścieżkę edukacyjną (trasę biegową), - ciągi komunikacyjne z kostki betonowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, - monitoring, - kanalizację deszczową.		
		<u>Efekt w 2023 r.:</u> Zmodernizowane boisko przy SP Jańskiego, os. Niepodległości 19.														Przeprowadzenie odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych.	VII	<u>W trakcie realizacji.</u>		
21	ZIS/S1.59/22	Przebudowa toru do kajakarstwa górskiego OSiR "Kolna"	ZIS	VIII	B		43 427 800	21 627 800	ZPMK 1063/24.04.2023 19.06.2023	19 723 724	91,2	17 405 801	80,5			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	I	<u>Zakończono działanie.</u>		

						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2023 r.</i>	Jednostka realizująca	Localizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.06.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2023 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						śr. Miasta	3 532 800	3 532 800		1 630 297	46,1	1 111 387	31,5			Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	II	Zakończono działanie. Umowa nr 152/ZIS/2023 z 04.04.2023 r. na modernizację instalacji grzewczych, klimatyzacji i wentylacji na kwotę 5 949 300 zł z terminem realizacji 31.05.2023 r. Umowa nr 165/ZIS/2023 z 06.04.2023 r. na modernizację trybun na kwotę 57 849 000 z terminem realizacji 31.05.2023 r. Aneks nr 1 z 15.05.2023 r. do umowy nr 165/ZIS/2023 na roboty dodatkowe zwiększający wartość umowy do kwoty 8 952 046 zł. Aneks nr 2 z 31.05.2023 r. do umowy nr 165/ZIS/2023 przesuwający termin realizacji na 20.06.2023 r.	
						dotacja - III Igrzyska Europejskie	39 895 000	18 095 000		18 093 427	100,0	16 294 414	90,0			Wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Wykonano: wentylację/klimatyzację, automatykę centrali N1-W1-2000 m3/h, N2-7500 m3/h, N3- 6700 m3/h, N4-W4- 2000 m3/h, N5-W5 5080 m3/h, N6-W6- 4880 m3/h, falowniki do wentylatorów wyciągowych, wymianę klimatyzatorów, połączenie hydrauliczne kotłowni basenowej z kotłownią hotelową oraz dostawę i montaż kotła o mocy około 400kw wraz z osprzętem i systemem odprowadzenia spalin. Wykonano system bramkowy do siłomiu, bramki treningowe- extreme siłom treningowy, system figur (figury 160 cm z podstawami -100 szt, figury denne 46 cm-40 szt) wraz z rampami (pochylniami) najazdowymi (6 szt), modernizację trybun z montażem krzeseł (650 szt), renowację toru metodą na mokro wraz z uzupełnieniem ubytków, przebudowę pomieszczenia sterowni kłapy oraz krat kanału wodnego, wymieniono instalację elektryczną oraz wykonano szandory (8 szt).	
																Przeprowadzenie odbioru końcowego robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup urządzeń.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na zakup urządzeń.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 225/ZIS/2023 z 22.05.2023 r. na dostawę mobilnej platformy, boksów sędziowskich i regałów na kajaki na kwotę 1 198 000 zł z terminem realizacji 20.06.2023 r. Umowa nr 253/ZIS/2023 z 31.05.2023 r. na dostawę ekranów LED na kwotę 1 799 013 zł z terminem realizacji 20.06.2023 r. Umowa nr 332/ZIS/2023 z 19.06.2023 r. na dostawę urządzeń do utrzymania toru: ciągnik rolniczy z wyposażeniem, posypywarka, wysięgnik wielofunkcyjny, przyczepa, zamiatarka, traktorek, urządzenie ciśnieniowe na kwotę 666 291 zł z terminem realizacji 20.06.2023 r.	
																Dostawa urządzeń.	V	Zakończono działanie.	
22	ZIS/S1.60/22	KS Bronowianka – modernizacja obiektów sportowych	ZIS	VI	B	śr. Miasta	263 000	332 000	ZPMK 1478/31.05.2023							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. 10.05.2023 r. nastąpiło otwarcie ofert. Wybrano ofertę na kwotę 332 000 zł.	
		Efekt w 2023 r: Zmodernizowane obiekty sportowe w zakresie wymiany przegrody szklanej, dachu, schodów zewnętrznych, balustrad i oświetlenia KS Bronowianka.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	W trakcie realizacji. Umowa w procedowaniu.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
23	ZIM/S1.61/22	Budowa Młodzieżowego Ośrodka w Luczanowicach	ZIM	XVII	P	śr. Miasta	100 000	300 000	ZPMK 1484/31.05.2023	30 750	10,3	30 750	10,3			Opracowanie PFU.	III	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2022/106 z 9.12.2022 r. na kwotę 30 750 zł z terminem realizacji 10 tygodni od dnia zawarcia umowy.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. 11.05.2023 r. otwarto oferty. Wpłynęła jedna oferta, która przekracza środki zaplanowane na realizację zadania. Unieważniono postępowanie przetargowe. 23.05.2023 r. ponownie ogłoszono zamówienie publiczne. 07.06.2023 r. otwarcie ofert, wpłynęło 7 ofert, trwa weryfikacja ofert.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	X		
24	ZIS/S1.63/23	Modernizacja toru żużlowego na stadionie „Wanda”	ZIS	XVI	P, B	śr. Miasta	750 000	750 000		1 150	0,2	1 150	0,2			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	II	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie. Zlecenie nr 18/ZLEC/ZIS/2023 z 15.02.2023 r. na kwotę 1 150 zł - weryfikacja stadionu KS Wanda w celu przystosowania toru do uzyskania licencji treningowej oraz licencji do rozgrywek II Ligi Żużlowej PZM.	
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Brak konieczności opracowanie dokumentacji projektowej.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Brak konieczności uzyskania decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. 12.05.2023 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 31.05.2023 r. Trwa weryfikacja.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
																Wykonanie robót budowlanych.	VIII		
25	ZIS/S1.64/23	KS Grębalowianka - modernizacja obiektów sportowych	ZIS	XVII	B	śr. Miasta	500 000	500 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		

						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2023 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnic	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.06.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2023 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
		<u>Efekt w 2023 r:</u> Rozpoczęte roboty budowlane.														Wykonanie robót budowlanych.	XI		
26	ZIS/S1.65/23	Stadion Korony - budowa wiaty magazynowej	ZIS	XIII	P, B	śr. Miasta	80 000	80 000		22 755	28,4					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 164/ZIS/2023 z 06.04.2023 r. na kwotę 22 755 zł z terminem realizacji 19.05.2023 r.	
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	VIII	Zakończono działanie.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
		<u>Efekt w 2023 r:</u> Wybudowana wiatka magazynowa na Stadionie Korony.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
27	ZIS/S1.66/23	Modernizacja obiektów KS Tyniec	ZIS	VIII	B	śr. Miasta	200 000	200 000	ZPMK 1478/31.05.2023							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
		<u>Efekt w 2023 r:</u> Zmodernizowane obiekty KS Tyniec w zakresie ogrodzenia.														Wykonanie robót budowlanych.	XI		
28	ZIS/S1.67/23	Modernizacja ślipu do wodowania łodzi przy ul. Benedyktyńskiej	ZIS	VIII		śr. Miasta	50 000									Zarządzeniem Nr 1259/2023 PMK z 12.05.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
29	ZIS/S1.68/23	North Shore przy ul. Juranda ze Spychowa	ZIS	VIII	P, B	śr. Miasta	200 000	200 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.		Przeprowadzona analiza wykazała brak możliwości wykonania dokumentacji oraz pozyskania decyzji o PNB z uwagi na zapisy obowiązującego MPZP obszaru "Tyniec - osiedle", który nakazuje maksymalną ochronę zieleni oraz ze względu na fakt, iż terenem zarządza Zarząd Zieleni Miejskiej (ZZM). ZIS zwrócił się z prośbą o przeniesienie przedmiotowego zadania do ZZM.	
															Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.				
															Opracowanie dokumentacji projektowej.				
															Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.				
															Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.				
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.				
		<u>Efekt w 2023 r:</u> Wybudowany North Shore przy ul. Juranda ze Spychowa.														Wykonanie robót budowlanych.			
30	ZIS/S1.69/23	KS Borek - modernizacja budynku klubu wraz z zagospodarowaniem zieleni	ZIS	IX	P, B	śr. Miasta	180 000	180 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII		
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	IX		
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X		
		<u>Efekt w 2023 r:</u> Zmodernizowany budynek KS Borek wraz z zagospodarowaniem zieleni.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
31	ZIS/S1.70/23	KS Kabel - plac zabaw przy ul. Parkowej	ZIS	XIII		śr. Miasta	200 000									Zarządzeniem Nr 1347/2023 PMK z 22.05.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
32	ZIS/S1.71/23	Szkoła Podstawowa nr 2 - modernizacja i przebudowa bieżni lekkoatletycznej wraz z montażem oświetlenia	ZIS	III	P, B	śr. Miasta	500 000	500 000								Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Decyzja o PNB nr 129/6740.2/2023 z 8.03.2023 r., ostateczna z dniem 28.03.2023 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	W trakcie realizacji. 31.01.2023 r. ogłoszono dwa zamówienia publiczne. Zamówienia unieważnione ze względu na niewystarczające środki finansowe na zadaniu.	

						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2023 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnic	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.06.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2023 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		<u>Efekt w 2023 r:</u> Zmodernizowana i przebudowana bieżnia wraz z oświetleniem przy SP nr 2, ul. Strzelców 2a.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 3 miesiące.		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI			
33	MCOO/S1.72/23	Szkoła Podstawowa nr 86, os. Jagiellońskie 18 - modernizacja sali gimnastycznej	SP 86	XVI		śr. Miasta	150 000									Zarządzeniem Nr 640/2023 PMK z 09.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.				
34	ZIS/S1.73/23	Tor motocyklowo - samochodowy w Krakowie	ZIS	XIII	P	śr. Miasta	200 000	148 830	ZPMK 1478/31.05.2023	148 830	100,0					Aktualizacja programu funkcjonalno-użytkowego.	X	W trakcie realizacji. Umowa nr 196/ZIS/2023 z 20.04.2023 r. na kwotę 148 830 zł z terminem realizacji 20.10.2023 r.		
		<u>Efekt w 2023 r:</u> Zaktualizowany program funkcjonalno-użytkowy.																		
35	ZIS/S1.74/23	Budowa kompleksu sportowego os. Wolica	ZIS	XVIII	B	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X			
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI			
																Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	XII			
		<u>Efekt w 2023 r:</u> Rozpoczęte roboty budowlane.														Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych.	XII			
36	CM/S1.75/23	Centrum Wypoczynku JordaNova w Gólkowicach Górnych - modernizacja boiska	CM		B	śr. Miasta	250 000	250 000		231 000	92,4					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. 16.05.2023 r. ogłoszono zamówienie publiczne z terminem otwarcia ofert 08.06.2023 r.		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr CM/U/G/35/2023 z 28.06.2023 na kwotę 231 000 zł z terminem realizacji 20.12.2023 r.		
		<u>Efekt w 2023 r:</u> Zmodernizowane boisko.														Wykonanie robót budowlanych.	XI			
37	ZIS/S1.87/17	Program rewitalizacji boisk przyszkolnych	ZIS	I - XVIII	P, B	śr. Miasta	3 600 000	3 600 000		678 174	18,8	373 876	10,4			Kontynuacja robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Zakończono wykonanie robót budowlanych na podstawie umowy nr 477/ZIS/2022 z 2.10.2022 r. na rewitalizację boisk przy SP 37, os. Stalowe 18, na kwotę 1 139 365 zł (2023 r.: 600 000 zł), z terminem realizacji 30.06.2023 r. Boisko małe: Demontaż starych nawierzchni PU i podbudowy boiska – 100% Wykonanie podbudowy - 100 % Wykonanie nawierzchni poliuretanowej – warstwy ET+SBR – 100% Sprzęt sportowy – 100% Boisko duże/bieżnia: Demontaż starych nawierzchni PU i podbudowy boiska/bieżni – 100% Wykonanie podbudowy - 100 % Wykonanie nawierzchni PU bieżni – 100% Wykonanie nawierzchni PU boiska sportowego – warstwy ET+SBR – 100% Sprzęt sportowy – 100% Trwają odbiory końcowe.		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej/na wykonanie robót budowlanych/na wykonanie robót faza zaprojektuj i wybuduj.	V	Zakończono działanie. 30.05.2023 r. ogłoszenie zamówienia na rewitalizację boisk przy ZSO nr 9, ul. Seniorów Lotnictwa; 14.06.2023 r. - otwarcie ofert. 14.06.2023 r. ogłoszenie zamówienia na rewitalizację boisk przy SP 93, ul. Szlachtowskiego; 29.06.2023 r. - otwarcie ofert. 20.06.2023 r. ogłoszenie zamówienia na rewitalizację boisk przy SP 103, os. Kolorowe; 05.07.2023 r. - otwarcie ofert. 20.06.2023 r. przesłanie zaproszeń do składania ofert VII LO w Krakowie; 29.06.2023 r. - wybór oferty.		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej/na wykonanie robót budowlanych/na wykonanie robót faza zaprojektuj i wybuduj.	VI	W trakcie realizacji. Zlecenie nr 39/ZLEC/ZIS/2023 z 22.03.2023 r. na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla rewitalizacji boisk przyszkolnych przy SP nr 103, os. Kolorowe 29 na kwotę 4 982 zł z terminem realizacji 30.04.2023 r. Umowa nr 376/ZIS/2023 z 29.06.2023 r. na kwotę 72 915 zł z terminem realizacji 30.11.2023 r. - VII LO w Krakowie rewitalizacja terenów sportowych - opracowanie dokumentacji projektowej.		
																Wykonanie opracowania dokumentacji projektowej/robót budowlanych/robót faza zaprojektuj i wybuduj.	XII	W trakcie realizacji. Odebrano PFU dla rewitalizacji boisk przyszkolnych, przy SP nr 103, os. Kolorowe 29.		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o przyjęciu zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII			
		<u>Efekt w 2023 r:</u> Zrewitalizowane i zmodernizowane wybrane boiska przyszkolne wraz z infrastrukturą sportową na terenie Miasta, w tym boiska wielofunkcyjne przy SP 37, os. Stalowe 18.														Przeprowadzenie odbioru wykonanych dokumentacji/robót budowlanych/robót faza zaprojektuj i wybuduj.	XII			
38	ZIS/S1.115/20	Budowa krytej pływalni na terenie KS Clepardia przy ul. Mackiewicza wraz z modernizacją istniejącego kąpieliska otwartego	ZIS	IV	P, B	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000		3 090	0,3					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	IV	Opóźnienie ok. 3 miesiące. Decyzja na wycinkę drzew kolidujących z inwestycją z 03.08.2023 r. na kwotę 3 090 zł.		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X			
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI			
		<u>Efekt w 2023 r:</u> Rozpoczęte roboty budowlane.														Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	XII			

						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2023 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnicy	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.06.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2023 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
39	ZIS/S1.116/20	Budowa hali sportowej przy IX LO, ul. Czapieńskiego 5	ZIS	V	B	śr. Miasta	7 899 483	7 899 483		7 832 071	99,1	1 788 214	22,6			Kontynuacja robót budowlanych.	X	Kontynuacja umowy nr 392/ZIS/2021 z 19.10.2021 r. na kwotę 17 607 450 zł (2023 r. - 7 836 094 zł) z terminem realizacji 19.10.2023 r. Wykonano budynek w stanie surowym zamkniętym – tj. 100% robót żelbetowych, w całości konstrukcję nośną dachu tj. podciąg- kratownicę stalową, dźwigary drewniane, kratownicę z drewna wraz z tarczą spinającą z blachy stalowej faldowej, wykonano 100% robót montażowych konstrukcji nośnej hali sportowej oraz roboty murowe i montażu dylt szklanych wraz montażem ślusarki okiennej i drzwiowej. Wykonawca realizuje roboty instalacyjne tj. montuje instalacje elektryczne oraz wodno-kanalizacyjne, c.o. i wentylację mechaniczną, wykonuje roboty tynkarskie i posadzkarskie /układanie fliz i terakoty!/. W trakcie realizacji roboty związane z zagospodarowaniem terenu, wykopami i torowaniem terenu pod boisko sportowe, urządzeniem drogi dojazdowej, parkingów i chodników. Stan zawansowania robót budowlanych wynosi ok. 76%.		
		Efekt w 2023 r: Wybudowana hala sportowa przy IX LO, ul. Czapieńskiego 5 wraz z pierwszym wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XI			
40	ZIS/S1.117/20	Budowa krytej pływalni przy SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 144, os. Bohaterów Września 13	ZIS	XV	B	śr. Miasta	13 770 372	13 770 372		13 631 215	99,0	6 927 502	50,3			Kontynuacja robót budowlanych.	XII	Kontynuacja umowy nr 387/ZIS/2021 z 14.10.2021 r. na kwotę 21 604 372 zł (2023 r. - 13 638 317 zł) z terminem realizacji 15.12.2023 r. Budynek na etapie stanu surowego zamkniętego; wykonano dno niecki basenowej (aktualnie jest sprawdzana szczelność spoin w niecce); zamontowano drzwi wewnętrzne, okna; zakończono wykonywanie elewacji wentylowanej i lekko mokrej; wykonywana jest instalacja technologii basenowej; trwają prace w zakresie montażu grzejników i hydrantów; trwają prace wykończeniowe w zakresie układania płytek ściennych w pomieszczeniach suchych i mokrych oraz w zakresie suchej zabudowy sufitów. Poziom zaawansowania prac na poziomie 70% w stosunku do zakresu prac ujętych w umowie.		
		Efekt w 2023 r: Wybudowany basen pływakki o wymiarach 12,5x25 m wraz z 2 saunami, jacuzzi, szatniami i pomieszczeniami dla trenerów przy SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 144, os. Bohaterów Września 13.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XII			
41	ZIS/S1.119/20	Modernizacja obiektów RKS Juwenia	ZIS	VII	B	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. 23.06.2023 r. - ogłoszono zamówienie publiczne. 12.07.2023 r. - planowane otwarcie ofert.		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI			
																Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	XII			
		Efekt w 2023 r: Rozpoczęte roboty budowlane.														Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych.	XII			
42	ZIS/S1.121/20	Budowa boiska sportowego na terenie os. Mogiła wraz ze świetlicą śródomiskową	ZIS	XVIII	B	śr. Miasta	9 750 000	9 750 000		9 676 537	99,2	1 191 886	12,2			Kontynuacja robót budowlanych.	XII	Kontynuacja umowy nr 500/ZIS/2022 z 16.11.2022 r. na kwotę 11 174 165 zł (2023 r. - 9 676 537 zł) z terminem realizacji 16.12.2023. Wykonano ogrodzenie docelowe terenu. Dokonano wycinki i przesadzenia drzew. Wykonano drenaż boisk i kanalizację deszczową. Wykonano fundamenty pod świetlicę wraz z izolacją warstw podposadzkowych oraz wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej podposadzkowej. Zakończono wykonywanie słupów żelbetowych, wmurowano ściany konstrukcyjne. Rozpoczęto wykonywanie ścian działowych. Rozpoczęto szalowanie pod wieńce parteru. Rozpoczęto korytowanie, utwardzenie terenu pod boiska, kort tenisowy i drogę wewnętrzną. W trakcie wykonywania kolejne warstwy podbudowy pod boiska.		
		Efekt w 2023 r: Wybudowane boisko sportowe o wym. 62 x 33 m ze sztuczną trawą na terenie os. Mogiła wraz ze świetlicą śródomiskową i zagospodarowaniem terenu.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XII			
43	ZIS/S1.139/20	Budowa hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 89 os. Piastów 34a	ZIS	XV	B	śr. Miasta	1 941 366	12 941 366	ZPMK 1484/31.05.2023	12 865 508	99,4	1 865 508	14,4			Kontynuacja robót budowlanych.	XII	Kontynuacja umowy nr 259/ZIS/2022 z 06.06.2022 r., na kwotę 18 696 442 zł (2023 r. - 1 866 887 zł, 2024 r. - 13 496 442 zł), z terminem realizacji 06.08.2024 r. Aneks nr 5 z 31.05.2023 r. przesuwający środki w wysokości 12 000 000 zł z 2024 r. na 2023 r. Przekazano teren, ogrodzono teren inwestycji oraz zamocowano żuraw. Wykonano ławy i stopy fundamentowe wraz z izolacją termiczną i zasypem oraz ściany żelbetowe parteru, izolacje, a także ściany murowane kondygnacji I. Wykonano instalacje podposadzkowe budynku, strop nad kondygnacją I, mury i ściany sali gimnastycznej do poziomu 10,43, fundamenty oraz kondygnację I łącznika i budynku zaplecza. Zakończono roboty żelbetowe. Wykonano tynki wewnętrzne, wylewki i elewacje budynku. Rozpoczęto prace wykończeniowe. Wykonano konstrukcję dachu z dźwigarów drewnianych oraz pokrycie dachów. Zamontowano stolarkę aluminiową wewnętrzną i zewnętrzną. Wykonano i odebrano wjazd. Wykonano podbudowy pod drogi i chodniki. Wykonano krawężniki i obrzeża. Rozpoczęto wykonywanie kostki brukowej. Rozpoczęto prace wykończeniowe		
44	ZIS/T1.141/23	KS Bieżanowianka - budowa parkingu	ZIS	XII	P	śr. Miasta	50 000	50 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII			
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	XI			
		Efekt w 2023 r: Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI			
45	ZIS/S1.143/20	Budowa hali widowiskowo - sportowej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie XXX Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie	ZIS	XIV	B	śr. Miasta	8 843 155	8 843 155		8 787 847	99,4	1 027 176	11,6					Kontynuacja umowy nr 285/ZIS/2022 z 23.06.2022 r. na kwotę 25 331 850 zł (2023 r. - 8 793 836 zł, 2024 r. - 12 000 000 zł, 2025 r. - 1 031 850 zł) z terminem realizacji 23.04.2025 r. Nastąpił zwrot VAT na kwotę 2 608,60 zł Wykonano roboty rozbiórkowe, wykop, wylanie chudego betonu pod konstrukcję, elementy żelbetowe fundamentów i poziomu -1 łącznika. Budynek w stanie surowym otwartym, bez dachu. Wykonano przebudowę		

						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2023 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnic	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.06.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2023 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		<u>Efekt w 2023 r:</u> <u>Kontynuowane roboty budowlane.</u>														Kontynuacja robót budowlanych.	XII	sieci ciepłowniczej MPEC. Wykonano ściany murowane nośne/wypełniające łącznika poziom -1. Zrealizowano wykonanie izolacji przeciwwodnej i termicznej ścian fundamentowych zewnętrznych, podbitcia fundamentów Zamontowano zbiorniki retencyjne. Ułożono bednarkę pod fundamentami. Zamontowano prefabrykowane żelbetowe elementy trybun. Zamontowano belki żelbetowe dachowe. W trakcie wykonanie kanalizacji deszczowej – 95%, kanalizacji podposadzkowej – 95%. W najbliższym czasie wykonywane będą roboty związane z dachem (montaż blachy, ocieplenia, membrany dachowej).		
46	ZIS/S1.146/20	Budowa hali sportowej przy VIII LO, ul. Grzegórzecka 24	ZIS	II	B	śr. Miasta	9 956 000	13 956 000	ZPMK 1484/31.05.2023	13 894 165	99,6	3 379 368	24,2			Kontynuacja robót budowlanych.	XII	Kontynuacja umowy nr 471/ZIS/2022 z 21.10.2022 r. na kwotę 17 090 000 zł (2023 r. - 9 900 000 zł, 2024 r. - 6 190 000 zł) z terminem realizacji 21.04.2024 r. Aneks nr 1 z 31.05.2023 r. przesuwający kwotę 4 000 000 zł z 2024 r na 2023 r. Nastąpił zwrot VAT na kwotę 2 142,57 zł Przekazano teren, zgłoszono rozpoczęcie robót do Nadzoru Budowlanego. Wykonano ogrodzenie placu budowy, wykonano zaplecze budowy. Wykonano demontaże i rozbiórki chodników, dróg, ogrodzenia, siłowni na placu zabaw. Wykonano ławy fundamentowe (chudy beton, zbrojenie i betonowanie ław). Zakończono betonowanie słupów parteru. Wykonano prace murarskie parteru oraz wykonanie ścian działowych na parterze. Wykonano prace izolacyjne fundamentów łącznika i sali gimnastycznej. Ukończono strop nad parterem, wykonanie słupów, belek, wieńców na poziomie +10,92 m, +13,40 m oraz płyty betonowej na łączniku poziom - 0,24 m. Zakończono budowę szybu windowego. Wykonano zbiornik retencyjny przy parkingu. Zakończono wykonanie kanalizacji deszczowej, w trakcie budowa kanalizacji sanitarnej. Rozpoczęto budowę przyłącza wody zewnętrznej wraz ze studnią wodomierzową. Rozpoczęto roboty na istniejącej sali w budynku szkoły. Rozpoczęto montaż dźwigarów i płatwi dachowych, montaż warstw dachowych, stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej sali gimnastycznej.		
47	ZIS/S1.148/21	Stadion Korony - modernizacja obiektów klubowych	ZIS	XIII	B	śr. Miasta	500 000	700 000	ZPMK 1347/22.05.2023	627 896	89,7	299 585	42,8			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. 18.04.2023 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Zamówienie unieważniono z powodu niewystarczających środków na zadaniu. 12.05.2023 r. ponownie ogłoszono zamówienie publiczne. Otwarcie ofert nastąpiło 31.05.2023 r.		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 335/ZIS/2023 z 20.06.2023 r. na kwotę 196 800 zł z terminem realizacji 11.07.2023 r.		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr 260/ZIS/2022 na kwotę 1 965 328 zł (2023 r. - 500 000 zł) z 06.06.2022 r. z terminem realizacji 30.06.2023 r. Wykonano 100% robót konstrukcyjnych, w tym montaż ścian działowych sufitów podwieszonych na obiekcie, wykonano prace tynkarskie i malarskie, położono okładziny ceramiczne ścian /flizy/ i posadzki z terakoty. Wykonano instalacje wod-kan, wentylację mechaniczną CO oraz gazu LPG, w tym montaż kotłów i zasobnika CWU. Zrealizowano roboty budowlane związane z montażem ślusarki okiennej i drzwiowej oraz związane z zagospodarowaniem terenu w tym montaż zabudowy zbiornika na gazu.		
		<u>Efekt w 2023 r:</u> <u>Przebudowany budynek klubowy w zakresie instalacji, pomieszczeń szatniowych, dachu oraz monitoringu.</u>														Przeprowadzenie odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych.	XII	Zakończono działanie. 30.06.2023 r. Wykonawca zgłosił do odbioru roboty budowlane zgodnie z umową 260/ZIS/2022.		
48	ZIS/S1.150/21	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej, ul. Malborska 98	ZIS	XI	B	śr. Miasta	375 000	375 000		375 000	100,0	326 366	87,0			Kontynuacja robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Zakończono roboty budowlane na podstawie umowy nr 503/ZIS/2022 z 17.11.2022 r. na kwotę 825 021 zł (2023 r. - 375 000 zł) z terminem realizacji 30.06.2023 r.		
		<u>Efekt w 2023 r:</u> <u>Wybudowane boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej, ul. Malborska 98.</u>														Przeprowadzenie odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. 30.06.2023 r. Wykonawca zgłosił do odbioru roboty budowlane zgodnie z umową 503/ZIS/2022.		
49	ZIS/S1.151/21	Modernizacja przyszłkolnej infrastruktury sportowej oraz placów zabaw	ZIS	I - XVIII	P, B		1 000 000	1 066 940	ZPMK 1619/14.06.2023	434 996	40,8					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej/na wykonanie robót budowlanych/na wykonanie robót faza zaprojektuj i wybuduj.	IV	Zakończono działanie. 22.05.2023 r. ogłoszono zamówienie publiczne na budowę skateparku dla SP 78, ul. Łucznanowicka z terminem otwarcia ofert 07.06.2023 r. Postępowania unieważniono z uwagi na niewystarczające środki finansowe na realizację zadania. 15.06.2023 r. ponowne ogłoszenie zamówienia publicznego. 07.07.2023 r. planowane otwarcie ofert.		
						śr. Miasta	1 000 000	1 000 000		368 056	36,8					Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej/na wykonanie robót budowlanych/na wykonanie robót faza zaprojektuj i wybuduj.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Umowa nr 74/ZIS/2023 z 01.03.2023 r. na kwotę 290 102 zł z terminem realizacji 1.08.2023 r. - modernizacja bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 129, os. Na Wzgórzach 13a. Umowa nr 370/ZIS/2023 z 28.06.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy boiska wielofunkyjnego wraz z zadaszeniem na terenie ZSGDiGW, ul. Lea 235 na kwotę 144 894 zł, z terminem realizacji 30.11.2023 r.		
						dotacja		66 940		66 940	100,0					Wykonanie opracowania dokumentacji projektowej/robót budowlanych/robót faza zaprojektuj i wybuduj.	XII			
		<u>Efekt w 2023 r:</u> <u>Opracowana dokumentacja modernizacji przyszłkolnej infrastruktury sportowej i placów zabaw.</u> <u>Zmodernizowana przyszłkolna infrastruktura sportowa na terenie Miasta w wybranych lokalizacjach przyszłkolnych, w tym zgłaszanych przez Dzielnicę i inne jednostki.</u>														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII			
																Przeprowadzenie odbioru wykonanych dokumentacji/robót budowlanych/robót faza zaprojektuj i wybuduj.	XII			
50	ZZM/S1.152/21	Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego ul. Urzędnicza działka 6/14 obr. K 4	ZZM	V	B	śr. Miasta	1 700 000	1 700 000		1 423 770	83,8					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/43/IM/160/2023 z 06.04.2023 r. na kwotę 1 398 210 zł z terminem realizacji 12.12.2023 r. Umowa nr ZZM/U/II/56/IM/196/2023 z 21.04.2023 r. na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego na kwotę 25 560 zł z terminem realizacji 10.12.2023 r.		

						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2023 r.</i>	Jednostka realizująca	Localizacja Nr Dzielnic	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.06.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2023 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<i>Efekt w 2023 r:</i> Wybudowane ogólnodostępne boisko wielofunkcyjne ul. Urzędnicza działka 6/14 obr. K 4.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
51	ZIS/S1.153/23	Szkola 142 - zmodernizujmy plac zabaw	ZIS	XVIII	P, B	budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja IX	37 000	37 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok 3 miesiące. Planowane ogłoszenie zamówienia publicznego lipiec - sierpień br.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok 3 miesiące.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok 2 miesiące.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok 2 miesiące.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok 2 miesiące.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok 1 miesiąc.	
																Wykonanie robót budowlanych.	X		
52	ZIS/S1.155/23	Siłownia zewnętrzna dla dzieci - II etap	ZIS	V	P, B	budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja IX	47 000	47 000		5 000	10,6	5 000	10,6			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Działanie zakończone.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Zlecenie nr 30/ZLEC/ZIS/2023 z 9.03.2023 r. na kwotę 5 000 zł, z terminem realizacji 08.05.2023 r. - zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych związanych z montażem elementów siłowni zewnętrznej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 18, ul. Litewska 34	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec planowanych robót budowlanych z 15.05.2023 r. (znak AU-01-7.6743.916.2023.API).	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Wykonanie robót budowlanych.	X		
53	ZIS/S1.156/23	Strefa FIT na Złotym Wieku	ZIS	XV	P, B	budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja IX	600 000	600 000		28 413	4,7	28 413	4,7			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 51/ZIS/2023 z 15.02.2023 r. na kwotę 28 413 zł z terminem realizacji 15.05.2023 r.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec planowanych robót budowlanych z 22.05.2023 r. (znak AU-01-7.6743.966.2023.AGI).	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. 22.06.2023 r. - ogłoszono zamówienie publiczne. 07.07.2023 r. - planowane otwarcie ofert	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
54	ZIS/S1.157/23	Zielony kąciś rekreacyjny na Sadowawki	ZIS	III	P, B	budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja IX	395 000	395 000		18 696	4,7					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 97/ZIS/2023 z 8.03.2023 r. na kwotę 18 696 zł z terminem realizacji 31.05.2023 r.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. 31.05.2023 r. złożono wniosek.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		

						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2023 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja N/Dzielnic	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.06.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2023 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji - wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<u><i>Efekt w 2023 r.</i></u> Wybudowany zielony kąpielisko rekreacyjno-sportowy przy ul. Sadzawki 1.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
55	ZIS/S1.160/23	Sportowy kompleks na oświecenia - kontynuacja	ZIS	XV	B	budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja IX	450 000	450 000		424 350	94,3					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 293/ZIS/2023 z 07.06.2023 r. na kwotę 424 350 zł z terminem realizacji 03.10.2023 r.	
		<u><i>Efekt w 2023 r.</i></u> Zmodernizowane ogrodzenie boiska, chodnik prowadzący od głównego wejścia do szkoły do boiska ze schodami oraz bieżnia wraz ze skocznią przy ZSP nr 5, os. Oświecenia.														Wykonanie robót budowlanych.	XI		