

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2023 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.06.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2023 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
		RAZEM			12 087 986	13 798 802		6 884 748	49,9	1 372 417	9,9					
		DZIELNICA I			85 000	112 735		77 688	68,9	57 735	51					
1	MCOO/DIR/E-I-3/23	Samorządowe Przedszkole nr 45, ul. Piekarska 14 - modernizacja	P 45	B	20 000	30 000	ZPMK 1734/26.06.2023	19 953	66,5				Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. 07.04.2023 r. przesłano zaproszenia do składania ofert.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 1/2023 z 09.05.2023 r. na kwotę 19 952,51 zł z terminem realizacji 21.07.2023 r.	
		<i>Efekt w 2023 r.: Doposażony plac zabaw oraz zamontowane podkłady na placu zabaw w Samorządowym Przedszkolu nr 45, ul. Piekarska 14.</i>											Zakup, dostawa i montaż palcu zabaw.	XII		
2	CM/DIR/W-I-4/23	Dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych w Centrum Wypoczynkowym JordaNova	CM	B	40 000	57 735	ZPMK 1026/19.04.2023	57 735	100,0	57 735	100,0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	III	Zakończono działanie. Umowa nr CM/U/G/16/2023 z 20.03.2023 r. na wykonanie robót budowlanych na kwotę 688 800 zł, w tym GMK - 57 735 zł, z terminem realizacji 20.09.2023 r.	
		<i>Efekt w 2023 r.: Dostosowany budynek do potrzeb osób niepełnosprawnych w Centrum Wypoczynkowym JordaNova.</i>											Wykonanie robót budowlanych.	XII	Zakończono działanie. Zakończono pierwszy etap prac - dostosowano sanitariaty do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wydatkowano środki GMK w wysokości 57 735 zł.	
3	CM/DIR/W-I-5/23	Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana, ul. Krupnicza 38 - projekt windy dla niepełnosprawnych	CM	P	25 000	25 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Opóźnienie ok. 3 miesiące.	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
		<i>Efekt w 2023 r.: Opracowana dokumentacja projektową windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Centrum Młodzieży przy ulicy Krupniczej 38.</i>											Opracowanie dokumentacji projektowej.	XII		
		DZIELNICA II			194 000	434 000		262 230	60,4							
4	ZZM/DIR/O-II-1/23	Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z budową i przebudową chodników - Dzielnica II	ZZM	B	74 000	74 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. 21.06.2023 r. przeprowadzono negocjacje z oferentem oraz przyjęto warunki umowy na realizację robót budowlanych na kwotę 64 000 zł.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
		<i>Efekt w 2023 r.: Zagospodarowane tereny zielone, wybudowane, zmodernizowane chodniki na terenie Dzielnicy II w wybranych lokalizacjach.</i>											Wykonanie robót budowlanych	XII		
5	MCOO/DIR/E-II-2/23	Samorządowe Przedszkole nr 79, ul. Widok 23 - modernizacja	P 79	B		80 000	ZPMK 922/11.04.2023 1065/24.04.2023	72 287	90,4				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. 25.04.2023 r. przesłano zaproszenia do składania ofert.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 2/2023 z 23.05.2023 r. na kwotę 72 287,10 zł z terminem realizacji od 03.07.2023 r. do 28.07.2023 r.	
		<i>Efekt w 2023 r.: Zamontowana winda kuchenna w samorządowym Przedszkolu nr 79, ul. Widok 23.</i>											Wykonanie robót budowlanych	XII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2023 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.06.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2023 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2023 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
6	SP 39/DIR/E-II-3/23	Szkoła Podstawowa nr 39, ul. Jachowicza 5 - modernizacja	SP 39	B		90 000	ZPMK 1617/14.06.2023						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. 24.05.2023 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 13.06.2023 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęły trzy oferty. Postępowanie unieważniono, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 14.06.2023 r. ponownie ogłoszono zamówienie publiczne. 29.06.2023 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęły trzy oferty, trwa weryfikacja.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													<i>Efekt w 2023 r.: Zmodernizowany parkiet w budynku Szkoły Podstawowej nr 39, ul. Jachowicza 5.</i>		Wykonanie robót budowlanych	
7	MCOO/DIR/E-II-6/23	Samorządowe Przedszkole nr 139, ul. gen. J. Bema 21 - modernizacja	P 139	B	80 000	80 000		79 943	99,9				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. 27.03.203 przesłano zaproszenia do złożenia ofert. 04.04.2023 r. nastąpiło otwarcie ofert.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr 1/2023 z 13.04.2023 r. na kwotę 79 943,11 zł z terminem realizacji 25.08.2023 r.	
													<i>Efekt w 2023 r.: Wykonana bezpieczna nawierzchnia na terenie Samorządowego Przedszkola nr 139, ul. gen. J. Bema 21.</i>		Wykonanie robót budowlanych	
8	MCOO/DIR/E-II-7/23	Szkoła Podstawowa nr 18, ul. Półkole 11 - modernizacja	SP 18	B	40 000	110 000	ZPMK 922/11.04.2023 1065/24.04.2023	110 000	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż klimatyzatorów.	VII	Zakończono działanie. 26.05.2023 r. przesłano zaproszenia do składania ofert. 05.06.2023 r. nastąpiło otwarcie ofert, wybrano ofertę na kwotę 109 999,99 zł.	
													Zawracie umowy na zakup i montaż klimatyzatorów.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr SP18/22-2220-1/23 z 19.06.2023 r. na kwotę 109 999,99 zł z terminem realizacji 11.08.2023 r.	
													<i>Efekt w 2023 r. Zamontowane klimatyzatory w salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 18, ul. Półkole 11.</i>		Zamontowane klimatyzatory w salach lekcyjnych	
		DZIELNICA III			655 800	730 165		376 447	51,6	23 800	3,3					
9	ZZM/DIR/O-III-1/23	Budowa i przebudowa chodników na terenach zielonych Dzielnicy III	ZZM	B	100 000	100 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. 19.06.2023 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Termin składania ofert 4.07.2023 r.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													<i>Efekt w 2023 r.: Wybudowane, przebudowane chodniki w wybranych lokalizacjach na terenie Dzielnicy III.</i>		Wykonanie robót budowlanych.	
10	MCOO/DIR/E-III-2/23	Samorządowego Przedszkole nr 123, ul. Miechowity 4 - modernizacja	P 123	B		21 000	ZPMK 1026/19.04.2023 1734/26.06.2023						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
													<i>Efekt w 2023 r.: Doposażony ogród w Samorządowym Przedszkolu n5r 123, ul. Miechowity 4.</i>		Wykonanie robót budowlanych.	
11	MCOO/DIR/W-III-3/23	Samorządowego Przedszkole nr 162, ul. Kazimierza Odnowiciela 4 - likwidacja barier architektonicznych	S 162	B		90 000	ZPMK 1026/19.04.2023	81 978	91,1				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. 09.03.2023 r. przesłano zaproszenia do składania ofert.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. ¶ Umowa nr 299/P162 z 13.04.2023 r. na kwotę 81 978 zł z terminem realizacji od 03.07.2023 r. do 21.07.2023 r.	
													<i>Efekt w 2023 r.: Zmodernizowane schody zewnętrzne w wykonanym podjeździe dla osób niepełnosprawnością w Samorządowym Przedszkolu nr 162, ul. Kazimierza Odnowiciela 4.</i>		Wykonanie robót budowlanych.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2023 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.06.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2023 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2023 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
12	MCOO/DIR/E-III-4/23	Samorządowe Przedszkole nr 14, ul. Młyńska Boczna 4 - modernizacja	P 14	B	15 000	15 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													<u>Efekt w 2023 r.:</u> Zamontowane 3 podwójne bujaki w ogrodzie Samorządowego Przedszkola nr 14, ul. Młyńska Boczna 4		Wykonanie robót budowlanych.	
13	ZDMK/DIR/T-III-5/23	Budowa oświetlenia przy ul. Chałupnika	ZDMK	B	110 000	109 242	ZPMK 1647/19.06.2023	87 242	79,9				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. 07.02.2023 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 22.02.2023 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęło 3 oferty. Wybrano najkorzystniejszą ofertę.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 118/U/ZDMK/2023 z 11.04.2023 r. na kwotę 87 241,76 zł, z terminem realizacji 11.12.2023 r.	
													<u>Efekt w 2023 r.:</u> Wybudowane oświetlenie.		Wykonanie robót budowlanych.	
14	MCOO/DIR/E-III-6/23	Samorządowe Przedszkole nr 65, ul. Strzelców 5 - modernizacja	P 65	B		18 000	ZPMK 1065/24.04.2023						Ogłoszenie zamówienia publicznego na doposażenie ogrodu przedszkolnego.	VII		
													Zawarcie umowy na doposażenie ogrodu przedszkolnego.	IX		
													<u>Efekt w 2023 r.:</u> Doposażony ogród przedszkolny w Samorządowym Przedszkolu nr 65, ul. Strzelców 5.		Doposażenie ogrodu przedszkolnego.	
15	ZBK/DIR/A-III-7/23	Modernizacja budynku przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7	ZBK	B		29 000	ZPMK 1474/31.05.2023						Ogłoszenie zamówienia publicznego na modernizację sal lekcyjnych.	VII		
													Zawarcie umowy na modernizację sal lekcyjnych.	VII		
													<u>Efekt w 2023 r.:</u> Zmodernizowane oświetlenie w wybranych salach lekcyjnych w budynku przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7.		Wykonanie modernizacji sal lekcyjnych.	
16	ZDMK/DIW/T-III-1/21	Budowa oświetlenia przy ul. Szkółkowej	ZDMK	B	45 000	45 500	ZPMK 358/9.02.2023 922/11.04.2023						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	II	Zakończono działanie. 03.02.2023 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 21.02.2023 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęło 2 oferty.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 4 miesięcy. Wykonawca odmówił podpisania umowy. Rada Dzielnicy III podjęła uchwałę o realizacji zadania w cyklu dwuletnim. W procedowaniu wniosek zmieniający okres realizacji zadania do 2024 r. 🚧	
													<u>Efekt w 2023 r.:</u> Budowa oświetlenia przy ul. Szkółkowej.		Wykonanie robót budowlanych.	
17	ZZM/DIW/O-III-2/23	Budowa pitnika na psim wybiegu przy ul. Strzelców	ZZM	P		35 000	ZPMK 1417/29.05.2023	34 686					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/99/ID/366/2023 z 15.06.2023 r. na kwotę 34 686 zł z terminem realizacji 30.11.2023 r. dot. opracowania dokumentacji projektowej.	
													<u>Efekt w 2023 r.:</u> Opracowana dokumentacja projektowa oraz uzyskana decyzja administracyjna.		Uzyskanie ostatecznej decyzji PNB / przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2023 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.06.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2023 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)	
18	ZZM/DIW/O-III-3/23	Doposażenie Smoczego Skweru przy ul. Klimka Bachledy	ZZM	P		12 000	ZPMK nr 1417/29.05.2023	8 118	67,7				Ogłoszenia zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie.		
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VIII	Zakończono działanie. Zlecenie ZZM/U/II/88/ID/301/2023 z 31.05.2023 r. na kwotę 8 118 zł z terminem wykonania 09.10.2023 r.		
		<u>Efekt w 2023 r.:</u> Opracowana dokumentacja projektowa oraz uzyskana decyzja administracyjna												XI			
19	ZDMK/DIW/T-III-4/22	Budowa oświetlenia przy ul. Seniorów Lotnictwa	ZDMK	P, B	38 000	38 000	ZPMK 1026/19.04.2023	38 000	100,0				Wykonanie robót budowlanych.	XII	W trakcie realizacji. Umowa nr 142/U/ZDMK/2022 z 12.05.2022 na kwotę 38 000 zł z terminem realizacji 12.02.2023 r. Wybudowano oświetlenie przy ul. Seniorów Lotnictwa. Zamontowano 3 słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem i oprawą świetlną. W trakcie rozliczenie finansowe.		
		<u>Efekt w 2023 r.:</u> Wybudowane oświetlenie.															
20	ZDMK/DIW/T-III-5/22	Budowa oświetlenia przy mostku w rejonie Parku Zaczarowanej Drożki	ZDMK	P, B	23 800	23 800		23 800	100,0	23 800	100,0		Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B).	XII	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr 142/U/ZDMK/2022 z 12.05.2022 r. na kwotę 23 800 zł. Wybudowano oświetlenie przy mostku w rejonie Parku Zaczarowanej Drożki. Zamontowano słup oświetleniowy wraz z okablowaniem i oprawą świetlną.		
		<u>Efekt w 2023 r.:</u> Wybudowane oświetlenie.															
21	ZZM/DIW/O-III-7/22	Budowa kładki łączącej ul. Rozrywka z Parkiem Reduta	ZZM	P, B	65 000	65 000		54 000	83,1				Opracowanie dokumentacji projektowej.	X	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/245/IU/825/2022 z 19.12.2022 r. na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, warunków i uzgodnień oraz ostatecznej decyzji administracyjnej umożliwiającej realizację robót budowlanych na kwotę 54 000 zł z terminem realizacji 31.08.2023 r.		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	XI			
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XII			
		<u>Efekt w 2023 r.:</u> Opracowana dokumentacja projektowa oraz uzyskane decyzje administracyjne. Rozpoczęte roboty budowlane.												XII			
22	ZDMK/DIW/T-III-8/22	Modernizacja oświetlenia na placu zabaw przy ul. Chałupnika	ZDMK	P, B	60 000	34 623	ZPMK 641/13.03.2023	34 623	100,0				Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B).	XII	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych nr 433/U/ZDMK/2022 z 27.09.2022 r. na kwotę 34 623 zł, dokumentacja - 27.03.2023 r., wykonanie robót budowlanych - 27.06.2023 r. Zmodernizowano oświetlenie na placu zabaw przy ul. Chałupnika. Zamontowano 4 słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem i oprawą świetlną. W trakcie rozliczenie finansowe.		
		<u>Efekt w 2023 r.:</u> Zmodernizowane oświetlenie.															
23	ZDMK/DIW/T-III-9/23	Budowa oświetlenia wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego za murem przy ul. Lublańskiej	ZDMK	P	9 000	14 000	ZPMK 922/11.04.2023	14 000	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie. 24.02.2023 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 08.03.2023 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęło 2 oferty. Wybrano najkorzystniejszą ofertę na kwotę 14 000 zł		
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI			Zakończono działanie. Umowa nr 200/U/ZDMK/2023 z 04.05.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 14 000 zł, z terminem realizacji 4.11.2023 r.
		<u>Efekt w 2023 r.:</u> Uzyskana decyzja o ZRID/ PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.												XII			
24	ZZM/DIW/O-III-10/23	Zagospodarowanie terenu zielonego wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Mogiłską a ul. Chałupnika	ZZM		100 000		ZPMK Nr 1417/29.05.2023						Zarządzeniem Nr 1647/2023 PMK z dnia 19.06.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.				

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2023 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.06.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2023 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
25	OC/DIR/B-III-1z/23	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		65 000	80 000	ZPMK 1026/19.04.2023						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
26	ZIS/DIR/S-III-2z/23	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	ZIS		25 000								Zarządzeniem Nr 922/2023 PMK z 11.04.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
		DZIELNICA IV			670 000	1 110 000		465 252	41,9	17 472	1,57					
27	MCOO/DIR/E-IV-1/23	Samorządowe Przedszkole nr 138, ul. Krowoderskich Zuchów 15a - modernizacja	P 138	B		40 000	ZPMK 922/11.04.2023	40 000	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. 30.05.2023 r. przesłano zaproszenia do składania ofert. 07.06.2023 r. nastąpiło otwarcie ofert, wybrano ofertę na kwotę 39 999,99 zł.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr 3/2023 z 20.06.2023 r. na kwotę 39 999, 99 zł z terminem realizacji do 28.07.2023 r.	
		<i>Efekt w 2023 r.: Zmodernizowana nawierzchnia na placu zabaw w Samorządowym Przedszkolu nr 138, ul. Krowoderskich Zuchów 15a.</i>												XI		
28	MCOO/DIR/E-IV-2/23	Samorządowe Przedszkole nr 118, ul. Modrzejewskiej 21 - modernizacja	P 118	P		30 000	ZPMK 922/11.04.2023 1064/24.04.2023						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie audytu energetycznego oraz wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego.	VII		
													Zawarcie umowy na opracowanie audytu energetycznego oraz wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego.	VIII		
		<i>Efekt w 2023 r.: Opracowany audyt energetyczny oraz wykonany program funkcjonalno - użytkowy w Samorządowym Przedszkolu nr 118, ul. Modrzejewskiej 21.</i>												XI		
29	ZZM/DIW/O-IV-1/22	Budowa pitników w Parku Krowoderskim	ZZM	P, B	80 000	150 000	ZPMK 1139/28.04.2023	120 709	80,5	17 195	11,5		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. 27.02.2023 r. odebrano kompletną dokumentację projektową dla budowy 8 szt. poidelek w Parku Krowoderskim na podstawie umowy nr ZZM/U/II/78/ID/282/2022 na kwotę 17 195 zł. Dla realizacji przedmiotowej inwestycji nie ma konieczności uzyskania decyzji administracyjnej.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. 28.04.2023 r. ogłoszono zamówienie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/85/D/282/2023 z 26.05.2023 r. na kwotę 630 525,10 zł (kwota w ramach zadania: 103 513,63 zł) - termin realizacji 7.10.2024 r. Zadanie współfinansowane w roku 2023 w ramach zadania: ZZM/DIW/O/IV-1/22 - 103 513,63 zł; ZZM/O1.295/23 - 116 93 zł; w roku 2024: ZZM/O1.295/23 - 95 347,56 zł.	
		<i>Efekt w 2023 r.: Opracowana dokumentacja projektowa. Rozpoczęte roboty budowlane.</i>												XII		
30	ZDMK/DIW/T-IV-2/23	Budowa oświetlenia wzdłuż chodnika łączącego ulicę Jaracza z ul. Marii Bobrzeckiej	ZDMK	P		15 000	ZPMK 540/01.03.2023 641/13.03.2023	13 600	90,7				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII	Zakończono działanie. 17.04.2023 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 26.04.2023 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęło 2 oferty. Wybrano najkorzystniejszą ofertę na kwotę 13 600 zł	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr 242/U/ZDMK/2023 z 18.05.2023 r, na kwotę 13 600 zł z terminem realizacji 18.11.2023 r.	
		<i>Efekt w 2023 r.: Uzyskana decyzja administracyjna. Rozpoczęte roboty budowlane.</i>												XII		
31	ZZM/DIW/O-IV-4/20	Budowa Parku Rzecznego Białucha na terenie Dzielnicy IV	ZZM	B	10 000	200 000	ZPMK 13.03.2023	200 000	100,0	277	0,1		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. 29.03.2023 r. odebrano budowę przyłącza kablowego nN w celu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dz. nr 22/10, 22/11 obr. Krowodrza 44 na podstawie umowy nr UP/017080/2021/O09R04 z 23.11.2022 r. na kwotę 277,05 zł z terminem realizacji 31.01.2023 r. Umowa nr ZZM/U/II/68/ID/232/2023 z 10.05.2023 r. na kwotę 199 723 zł z terminem realizacji 28.09.2023 r. na wykonanie robót budowlanych z zagospodarowaniem Parku Rzecznego Białucha, na terenie Dzielnicy IV.	
		<i>Efekt w 2023 r.: Wykonany I etap robót budowlanych.</i>												XII		

[illegible]

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2023 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.06.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2023 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
37	MCOO/DIR/E-V-6/23	Samorządowe Przedszkole nr 43, ul. Mazowiecka 45 - modernizacja	P 43	B	20 000	20 000		20 000	100,0	20 000	100,0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. 15.03.2023 r. przesłano zaproszenia do składania ofert.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa z 06.04.2023 na kwotę 20 000 zł z terminem realizacji 60 dnia od daty zawarcia umowy.	
		<i>Efekt w 2022 r</i> Doposażony plac zabaw w Samorządowym Przedszkolu nr 43, ul. Mazowiecka 45.											Wykonanie robót budowlanych.	XII	Zakończono działanie. Doposażono plac zabaw tj. zamontowano Lokomotywę - 1 szt. oraz wagonik - 1 szt. Wykonana została również rekultywacja terenu wokół zamontowanych zabawek na powierzchni 40 m ² .	
38	ZDMK/DIR/T-V-7/23	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy V	ZDMK	P,B	185 000	185 000	ZPMK 358/9.02.2023	147 000	79,5				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie. 24.02.2023 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 14.03.2023 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęło 3 oferty. Wybrano najkorzystniejszą ofertę na kwotę 147 000 zł	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 197/U/ZDMK/2023 z 28.04.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na kwotę 147 000 zł, z terminem realizacji 4.12.2023 r.	
													Opracowanie dokumentacji projektowej.	VIII		
													Wykonanie robot budowlanych.	XII		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B).	X		
													Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B).	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
		<i>Efekt w 2023 r.:</i> Wybudowane i przebudowane oświetlenie.											Wykonanie robót budowlanych.	XII		
39	KMPSP/DIR/B-V-12/23	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	KMPSP		30 000	30 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
		DZIELNICA VI			411 000	290 971		46 009	15,8	17 449	6,0					
40	ZDMK/DIR/T-VI-1/23	Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Balickiej	ZDMK		22 000		ZPMK 1139/28.04.2023						Zarządzeniem Nr 1139/2023 PMK z 28.04.2023 r wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
41	ZZM/DIR/O-VI-2/23	Budowa chodnika z oświetleniem prowadzącego do Parku Rzecznego Tetmajera	ZZM	B	150 000		ZPMK 1026/19.04.2023 ZPMK 1734/26.06.2023						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
		<i>Efekt w 2023 r.:</i> Wybudowany chodnik do w4ejścia do Parku Rzecznego Tetmajera wraz z oświetleniem.											Wykonanie robót budowlanych.	XII		
42	ZIM/DIR/Z-VI-3/32	Utworzenie żłobka przy ul. Jabłonowskiej 29a	ZIM	P	60 000		ZPMK 1647/19.06.2023						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie PFU.	VII		
													Zawarcie umowy na opracowanie PFU.	VIII		
		<i>Efekt w 2023 r.:</i> Opracowana koncepcji architektoniczna dla utworzenia żłobka przy ul. Jabłonowskiej 29a.											Opracowanie PFU.	XII		
43	ZDMK/DIW/T-VI-2/22	Budowa oświetlenia przy ul. Tetmajera	ZDMK		315 000		ZPMK 1026/19.04.2023 1139/28.04.2023						Zarządzeniem Nr 1139/2023 PMK z 28.04.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2023 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.06.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2023 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2023 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)	
44	ZZM/DIW/O-VI-3/23	Budowa pochylni wraz z przebudową schodów w Parku Młynówka Królewska w rejonie ul. Altanowej	ZZM	P	30 000	13 800	ZPMK 1417/29.05.2023	13 800	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. 08.03.2023 r. przesłano zapytanie ofertowe.		
		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/27/IU/101/2023 z 16.03.2023 r. na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy pochylni wraz z przebudową schodów na kwotę 13 800 zł z terminem realizacji 31.10.2023 r.			
		<u>Efekt w 2023 r.:</u> Opracowana dokumentacja projektowa, uzyskana decyzja administracyjna.											Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII			
45	ZZM/DIR/O-VI-4/23	Zakup i montaż elementów małej architektury na terenie Dzielnicy VI	ZZM	B		23 721	ZPMK 1417/29.05.2023 ZPMK 1734/26.06.2023						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII			
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.											IX				
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Zakupione i zamontowane elementy małej architektury na terenie Dzielnicy VI.											Wykonanie robót budowlanych.	XI			
46	ZDMK/DIW/T-VI-12/19	Przebudowa ul. Wierzyńskiego - jeden kierunek	ZDMK	P, B	15 000	15 000	ZPMK 358/9.02.2023	14 760	98,4				Aktualizacja projektów.	IX	W trakcie realizacji. Umowa nr 194/U/ZDMK/2023 r. z 21.04.2023 r. na kwotę 14 760 zł, z terminem realizacji 21.08.2023 r.		
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.											X				
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											XII				
		<u>Efekt w 2023 r.:</u> Rozpoczęta przebudowa ul. Wierzyńskiego - jeden kierunek.											Rozpoczęcie robót budowlanych.	XII			
47	SMMK/DIR/B-VI-1z/23	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	SMMK		18 000	17 450	ZPMK 1026/19.04.2023	17 449	100,0	17 449	100,0		Zakupiono paralizator typu TASER wraz z osprzętem.				
48	KMPSP/DIR/B-VI-2z/23	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	KMPSP		11 000	11 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.				
		DZIELNICA VII			1 171 500	1 106 500		652 858	59,0	11 800	1,1						
49	ZZM/DIR/O-VII-1/23	Doposażenie ogródków jordanowskich wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych - Dzielnica VII	ZZM	B	30 000	30 000		21 078	70,3				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. 26.04.2023 r. wystosowano zapytanie ofertowe.		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											VI	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZZM/U/IV-1/11/ID/121/2023 z 20.03.2023 na zakup, dostawę i montaż ogrodzenia przy placu zabaw na ul. Chełmskiej na kwotę 4 428 zł z terminem realizacji 19.05.2023 r. Umowa nr ZZM/U/II/ID/226/2023 z 20.03.2023 r. na kwotę 16 650 zł z terminem realizacji 23.06.2023 r. - zakup, dostawa i montaż ławek.			
		<u>Efekt w 2023 r.:</u> Doposażone ogródki jordanowskie wraz z zieleńcami w wybranych lokalizacjach na terenie Dzielnicy VII.											Wykonanie robót budowlanych.	XI	W trakcie realizacji. 19.05.2023 r. odebrano roboty w zakresie zakupu, dostawy i montażu ogrodzenia. Odbiór końcowy planowany w lipcu.		
50	ZIS/DIR/S-VII-7/23	Kolejowy Klub Wodny 1929 - modernizacja obiektów sportowych	ZIS	B	70 000	70 000		70 000	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. 20.06.2023 r. przesłano zaproszenia do składania ofert.		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											VI	Zakończono działanie. Umowa nr 349/ZIS/2023 z 20.06.2023 r. na kwotę 70 000 zł z terminem realizacji 31.10.2023 r.			
		<u>Efekt w 2023 r.:</u> Doposażone ogródki jordanowskie wraz z zieleńcami w wybranych lokalizacjach na terenie Dzielnicy VII.											Wykonanie robót budowlanych.	X			
51	MCOO/DIR/E-VII-8/23	Szkoła Podstawowa nr 48, ul. Księcia Józefa 337 - modernizacja	SP 48	B	155 000	155 000		154 961	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. 17.03.2023 r. przesłano zaproszenia do składania ofert.		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											VII	Zakończono działanie. Umowa nr SP/03/2023 z 06.04.2023 r. na kwotę 154 961 zł z terminem realizacji do 28.07.2023 r.			
		<u>Efekt w 2023 r.:</u> Wykonana izolacja pionowa oraz pozioma fundamentów ścian starego budynku Szkoły Podstawowej nr 48, ul. Księcia Józefa 337.											Wykonanie robót budowlanych.	XII			

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2023 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.06.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
52	ZDMK/DIR/T-VII-9/23	Przebudowa i rozbudowa al. Modrzewiowej z wyznaczeniem zatok postojowych oraz budową chodnika	ZDMK	P	56 000	56 000		50 799	90,7				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie wielowariantowej koncepcji.	XII	Zakończono działanie. 19.05.2023 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 29.05.2023 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęło 2 oferty. Wybrano najkorzystniejszą ofertę na kwotę 50 799 zł	
													Zawarcie umowy na opracowanie wielowariantowej koncepcji.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 344/U/ZDMK/2023 z 27.06.2023 r. na kwotę 50 799 zł z terminem realizacji 27.11.2023 r.	
														XII		
		Efekt w 2023 r.: Opracowana wielowariantowa koncepcja.														
53	ZDMK/DIW/T-VII-2/23	Dobudowa oświetlenia przy ul. Rybnej	ZDMK	P	12 000	12 000		11 800	98,3	11 800	98,3		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie. 02.03.2023 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 14.03.2023 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęło 2 oferty. Wybrano najkorzystniejszą ofertę na kwotę 11 800 zł.	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 122/U/ZDMK/2023 r. z 03.04.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 11 800 zł, z terminem realizacji 3.10.2023 r.	
														XII	Zakończono działanie. Decyzja o PNB nr AU-01-6.6740.2.30.2023.MLE z 24.05.2023 r., prawomocność z dnia 26.05.2023 r.	
		Efekt w 2023 r.: Uzyskana decyzja o ZRID/PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														
54	KD/DIW/K-VII-6/21	Monografia historyczna Dzielnicy VII Zwierzyńiec	KD	B	11 500	11 500		11 500	100,0				Opracowanie materiałów do wydania publikacji o Zwierzyńcu.	VI	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr 79/2021/A z 08.03.2021 r. na kwotę 11 500 zł z późniejszymi aneksami i aktualnym terminem realizacji 31.12.2023 r.	
		Efekt w 2023 r. Dofinansowano: opracowanie i wydanie publikacji o Zwierzyńcu														
55	ZDMK/DIW/T-VII-8/23	Budowa oświetlenia na alejce spacerowej przy ul. Księcia Józefa boczna	ZDMK	P	20 000	20 000		16 950	84,8				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie. 20.03.2023 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 29.03.2023 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęło 3 oferty. Wybrano najkorzystniejszą ofertę na kwotę 16 950 zł.	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 173/U/ZDMK/2023 r. z 19.04.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 16 950 zł, z terminem realizacji 29.12.2023 r.	
														XII		
		Efekt w 2023 r.: Uzyskana decyzja o ZRID/PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														
56	ZDMK/DIW/T-VII-11/21	Budowa chodnika przy ul. Księcia Józefa po stronie północnej od przystanku "Glińnik" do skrzyżowania z ul. Kamedulską	ZDMK	P,B	352 000	352 000	ZPMK 358/9.02.2023	35 670	10,1				Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Kontynuacja umowy nr 1433/U/ZDMK/2021 z 23.12.2021 r., na kwotę 35 670 zł, z terminem realizacji 7.05.2023 r. Planowany termin przygotowania dokumentacji 31.07.2023 r.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. Planowany termin ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - 28.08.2023 r.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
														XII		
		Efekt w 2023 r.: Wybudowany chodnik.														

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2023 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.06.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2023 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji - wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
57	ZDMK/DIW/T-VII-12/21	Budowa chodnika przy ul. Mirowskiej przy skrzyżowaniu z ul. Orlą po stronie południowej	ZDMK	P,B	40 000	40 000	ZPMK 358/9.02.2023	39 100	97,8				Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	I	Zakończono działanie. Umowa nr 630/U/ZDMK/2022 z 19.01.2023 r. na kwotę 39 100 zł, z terminem realizacji - grudzień br.	
		XI														
		XI														
		XII														
		XII														
		Efekt w 2023 r.: Wybudowany chodnik.														
58	ZDMK/DIW/O-VII-15/23	Budowa rowu odwodnieniowego w ul. Księcia Józefa	ZDMK	P	35 000	35 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Ogłoszono zamówienie publiczne w dniu 22.05.2023 r. 31.05.2023 r. termin składania ofert. Nie wpłynęły oferty.	
		VI											Opóźnienie ok. 1 miesiąc.			
		XII														
		Efekt w 2023 r.: Uzyskana decyzja o ZRID/ PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														
59	ZZM/DIW/O-VII-16/23	Miejsce pamięci "Glinnik" - przebudowa ciągów pieszych	ZZM	P	15 000	15 000		15 000	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. 21.04.2023 r. wystosowano zapytanie ofertowe. Wpłynęła 1 oferta.	
		V											Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/ID/226/2023 z 09.05.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 15 000 zł z terminem realizacji 31.10.2023 r.			
		XII														
		Efekt w 2023 r.: Opracowana dokumentacja projektowa, uzyskana decyzja administracyjna.														
60	ZDMK/DIW/T-VII-21/20	Dobudowa oświetlenia alejki łączącej ul. Jodłową i Księcia Józefa	ZDMK	B	90 000	90 000	ZPMK 358/9.02.2023	87 000	96,7				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	II	Zakończono działanie. 24.02.2023 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 29.03.2023 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęło 4 oferty.	
		VI											Zakończono działanie. Umowa nr 116/U/ZDMK/2023 z 29.03.2023 r. na kwotę 87 000 zł z terminem realizacji lipiec br.			
		XII											W trakcie realizacji.			
		Efekt w 2023 r.: Wybudowany chodnik.														
61	ZDMK/DIW/T-VII-24/22	Budowa chodnika przy ul. Korzeniaka	ZDMK	P	100 000	95 000	ZPMK 1647/19.06.2023	95 000	100,0				Opracowanie dokumentacji projektowej.	XII	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr 517/U/ZDMK/2022 z 02.11.2022 r., na kwotę 95 000 zł, z terminem realizacji 02.12.2023 r. Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.	
		XII														
62	ZDMK/DIW/T-VII-25/22	Budowa chodnika przy ul. Zakręt	ZDMK	P,B	100 000	100 000	ZPMK 358/9.02.2023	44 000	44,0				Opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. Kontynuacja umowy nr 232/U/ZDMK/2022 z 07.06.2022 r., na kwotę 44 000 zł, z terminem realizacji 31.07.2023 r. W trakcie procedowania w PGW WP wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym - planowany termin uzyskania decyzji to 14.08.2023 r.	
		VII											Planowany termin ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - 21.08.2023 r.			
		XII														
		Efekt w 2023 r.: Wybudowany chodnik.														

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2023 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.06.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2023 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2023 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
63	ZDMK/DIW/T-VII-26/22	Przebudowa oświetlenia przy ul. Młaskotów	ZDMK	B	60 000		ZPMK 1139/28.04.2023						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. 27.06.2023 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Termin składania ofert: 12.07.2023 r.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
		<i>Efekt w 2023 r.: Rozpoczęta przebudowa oświetlenia.</i>											Rozpoczęcie robót budowlanych.	XII		
64	ZIS/DIR/S-VII-2z/23	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	ZIS		25 000	25 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
		DZIELNICA VIII			1 550 000	1 889 500		987 375	52,3	332 293	33,7					
65	ZZM/DIR/O-VIII-1/23	Park kieszonkowy przy ul. Kolistej	ZZM		200 000		ZPMK 540/01.03.2023						Zarządzeniem Nr 540/2023 PMK z dnia 01.03.2023 r. zadanie zostało wycofane z budżetu Miasta.			
66	ZZM/DIR/O-VIII-2/23	Zagospodarowanie skweru przy ul. Miłkowskiego - kontynuacja	ZZM		5 000		ZPMK 540/01/2023						Zarządzeniem Nr 540/2023 PMK z dnia 01.03.2023 r. zadanie zostało wycofane z budżetu Miasta.			
67	ZZM/DIR/O-VIII-3/23	Modernizacja ogrodzenia na wybiegu dla psów przy ul. Lubostroń – II etap	ZZM	B	80 000	80 000		77 785	97,2				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	I	Zakończono działanie. 30.01.2023 r. przesłano zapytanie ofertowe.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/3/ID/28/2023 z 03.02.2023 r. na budowę ogrodzenia na terenie wybiegu dla psów przy ul. Lubostroń - II etap na kwotę 77 785,20 zł z terminem realizacji 30.06.2023 r.	
		<i>Efekt w 2023 r.: Zmodernizowane ogrodzenie na wybiegu dla psów przy ul. Lubostroń.</i>											Wykonanie robót budowlanych.	XII		
68	ZZM/DIR/W-VIII-4/23	Budowa, przebudowa ciągów pieszych na terenach zielonych według wskazań Dzielnicy VIII	ZZM	B	60 000	110 000	ZPMK 1065/24.04.2023	79 828	72,6				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. 06.06.2023 r. przesłano zaproszenia do składania ofert. 15.06.2023 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęło 7 ofert, najkorzystniejsza na kwotę 79 827,74 zł.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/98/U/361/2023 z 21.06.2023 r. na przebudowę ciągu pieszego pomiędzy budynkami ul. Rostworowskiego 7 i ul. Kobierzyńską 67 dz. nr 65/33 obr. P-31 Podgórze na kwotę 79 827,74 zł z terminem realizacji 28.07.2023 r.	
		<i>Efekt 2023 r.: Wybudowane, przebudowane ciągi piesze w wybranych lokalizacjach na terenie Dzielnicy VIII.</i>											Wykonanie robót budowlanych.	XII	W trakcie realizacji. Roboty budowlane zostały zakończone. Odbiór końcowy robót wyznaczono na lipiec br.	
69	ZZM/DIR/O-VIII-5/23	Budowa pumtracka przy ul. Lubostroń	ZZM	B		200 000	ZPMK 540/01.03.2023						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc Ze względu na konieczność uzupełnienia dokumentacji projektowej ogłoszenie zamówienia publicznego nastąpi w III kwartale 2023 r.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
		<i>Efekt 2023 r.: Wybudowany pumtracka przy ul. Lubostroń na działce nr 78/18 obr. 35 Podgórze.</i>											Wykonanie robót budowlanych.	XII		
70	MCOO/DIR/E-VIII-7/23	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, ul. Skotnicka 86 - modernizacja	ZSP 7	B		20 000	ZPMK 1298/17.05.2023						Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż wentylacji mechanicznej.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
													Zawarcie umowy na zakup i montaż wentylacji mechanicznej.	VII		
		<i>Efekt 2023 r.: Zakup i montaż wentylacji mechanicznej w auli w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 7, ul. Skotnicka 86.</i>											Zakup i montaż wentylacji mechanicznej.	IX		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2023 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.06.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2023 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)	
71	ZIS/DIR/S-VIII-8/23	OSKF Pogoń-Skotniki - modernizacja obiektów sportowych	ZIS	B	25 000	30 500	ZPMK 1065/24.04.2023						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.		
														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
														Wykonanie robót budowlanych.	IX		
72	MCOO/DIR/E-VIII-10/23	Samorządowe Przedszkole nr 140, ul. Słomiana 8 - modernizacja	P 140	B		35 000	ZPMK 1298/17.05.2023						Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż klimatyzacji.	VI	Zakończono działanie. 15.06.2023 r. przesłano zaproszenia do skalania ofert. 23.06.2023 r. nastąpiło otwarcie ofert, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.		
														Zawarcie umowy na zakup i montaż klimatyzacji.	VI		Umowa w procedowaniu.
														Zakup i montaż klimatyzacji.	IX		
73	ZDMK/DIW/T-VIII-1/12	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII	ZDMK	P, B	410 000	544 000	ZPMK 1734/26.06.2023	379 763	69,8				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	W trakcie realizacji. ul. Spacerowa: 12.04.2023 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 27.04.2023 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęło 4 oferty. Wybrano najkorzystniejszą ofertę na kwotę 379 762,50 zł.		
														Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI		W trakcie realizacji. Umowa nr 252/U/ZDMK/2023 z 26.05.2023 r. na kwotę 379 762,50 zł, z terminem realizacji 26.10.2023 r.
														Uzyskanie decyzji o ZRID/o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	X		
														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
														Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V		Planowana zmiana zakresu rzeczowego.
														Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI		
														Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B).	XII		
74	ZZM/DIW/O-VIII-2/22	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Działowskiego	ZZM	B	250 000	350 000	ZPMK 1065/24.04.2023						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono zadanie. 02.06.2023 r. ogłoszono zamówienie. 23.06.2023 r. unieważniono postępowanie ponieważ najniższa oferta przekroczyła środki zaplanowane na realizację zadania. 26.06.2023 r. uchylenie unieważnienia postępowania i zaproszenie oferentów do negocjacji.		
														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		Opóźnienie ok. 1 miesiąc.
														Rozpoczęte roboty budowlane.	XII		
75	ZZM/DIW/O-VIII-4/23	Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Krzewowej	ZZM	P	40 000	40 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. 06.06.2023 r. wysłano zapytania ofertowe.		
														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/98/U/361/2023 z dnia 21.06.2023 r. na kwotę 79 827 zł z terminem realizacji 28.07.2023 r.
														Opracowanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania terenu.	XII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2023 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.06.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2023 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
76	ZZM/DIW/O-VIII-7/20	Zagospodarowanie skweru w rejonie ul. Stanisława Rostworowskiego	ZZM	B	200 000	200 000		200 000	100,0	82 293	41,1		Zakończenie robót budowlanych etap III.	IV	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/82/ID/316/2022 z 20.06.2022 r. na wykonanie robót budowlanych związanych z budową psięgo wybiegu w ramach zagospodarowania skweru na kwotę 187 625,32 zł (2023 r. - 82 096,58 zł) z terminem realizacji 17.04.2023 r.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla rewitalizacji pozostałego terenu.	VI	Zakończono działanie. 31.03.2023 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert: 17.04.2023 r.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych dla rewitalizacji pozostałego terenu.	VIII	Zakończono działanie. Umowa na uzgodnienia branżowe na kwotę 196,80 zł. Umowa na wykonanie robót budowlanych związanych z kolejnym etapem zagospodarowania skweru w rejonie ul. Stanisława Rostworskiego z 31.05.2023 r. na kwotę 1 295 900 zł (w 2023 roku: 117 706,62 zł) z terminem realizacji 24.07.2023 r. Zadanie współfinansowane z zadaniami: ZZM/O1.106/23 - 1 048 193,38 zł; ZZM/DIW/O-VIII-7/20 - 117 706,62 zł i w roku 2024 - 130 000 zł.	
		<u>Efekt w 2022 r.:</u> Wybudowany psi wybieg oraz rozpoczęta budowa oświetlenia oraz nasadzenia zieleni na skwerze w rejonie ul. Rostworowskiego.											Rozpoczęcie robót budowlanych dla rewitalizacji pozostałego terenu.	XIII		
77	ZZM/DIW/O-VIII-10/21	Utworzenie parku kieszonkowego przy ul. Zachodniej	ZZM	B	100 000	100 000		100 000	100,0	100 000	100,0		Zakończenie robót budowlanych.	XII	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/92/ID/343/2022 z 30.06.2022 r. na kwotę 632 712 zł (ZZM/DIW/O-VIII-10/21: 2022 r. - 100 000 zł; 2023 r. - 65 000 zł; ZZM/O1.63/22: 2022 r. - 467 712 zł) z terminem realizacji 15.06.2023 r. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym ogólnomiejskim nr ZZM/O1.63/22.	
		<u>Efekt w 2023 r.:</u> Utworzony park kieszonkowy przy ul. Zachodniej.														
78	ZZM/DIW/O-VIII-11/21	Modernizacja placu zabaw przy ul. Pietrusińskiego	ZZM	B	150 000	150 000	ZPMK 540/01.03.2023	150 000	100,0	150 000	100,0		Zakończenie wykonania robót budowlanych (etap I)	XI	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/94/ID/345/2022 z 01.07.2022 r. na kwotę 300 000 zł (2022 r.: 150 000 zł, 2023 r.: 150 000 zł) z terminem realizacji 28.04.2023 r.	
		<u>Efekt w 2023 r.:</u> Zakończony I etap i rozpoczęty II etap modernizacji ogródka jordanowskiego przy ul. Pietrusińskiego.														
79	ZIS/DIR/S-VIII-3z/23	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	ZIS		30 000	30 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
		DZIELNICA IX			265 000	515 000		20 000	3,9							
80	KD/DIR/K-IX-1/23	Modernizacja sali widowiskowej w Centrum Sztuki Współczesnej Solvay	KD	B		250 000	ZPMK 1298/17.05.2023 1647/19.06.2023						Ogłoszenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż foteli.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
													Zawarcie umowy na dostawę i montaż foteli	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż stopni.	VII		
													Zawarcie umowy na dostawę i montaż stopni.	VII		
													Dostawa i montaż foteli oraz stopni.	X		
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Dofinansowano: modernizację sali widowiskowej (schody i widownia) w Centrum Sztuki Współczesnej Solvay.											Rozliczenie zadania.	XI		
81	MCOO/DIR/E-IX-2/23	Samorządowe Przedszkole nr 95, ul. Kościuszkowców 6 - modernizacja	P 95	B	60 000	95 000	ZPMK 1026/19.04.2023 r.						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. 16.06.2023 przesłało zaproszenia do składania ofert. 26.06.2023 r. dokonano wyboru Wykonawcy. Umowa w przygotowaniu.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Doposażony plac zabaw oraz wykonana nawierzchnia pod drabinki na placu zabaw w Samorządowym Przedszkolu nr 95, ul. Kościuszkowców 6.											Wykonanie robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2023 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.06.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2023 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
82	ZZM/DIW/O-IX-3/21	Budowa kładki nad potokiem Rzewny wraz z budową ciągu dla pieszych od ul. Żywieckiej Bocznej do przystanku tramwajowego Borek Fałęcki I	ZZM	P, B	170 000	170 000		20 000	11,8				Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/100/IIU/295/2021 z 08.06.2021 r. na kwotę 45 000 zł. Aneks nr 1 z 22.04.2022 r. wydłużający termin realizacji do 30.11.2022 r. Aneks nr 2 z 27.10.2022 r. wydłużający termin realizacji do 30.05.2023 r. oraz zmieniający zaangażowanie środków w latach: 2023 r. - 20 000 zł. Aneks nr 3 z 24.05.2023 r. wydłużający realizację etapu II do 30.11.2023 r.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
		Efekt w 2023 r.: Wybudowana kładka nad potokiem Rzewny oraz chodnik od ul. Żywieckiej Bocznej do przystanku tramwajowego Borek Fałęcki I.											Wykonanie robót budowlanych.	XII		
83	KMPSP/DIR/B-IX-12/23	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	KMPSP		35 000		ZPMK 1298/17.05.2023						Zarządzeniem Nr 1298/2023 PMK z dnia 17.05.2023 r. zadanie zostało wycofane z budżetu Miasta.			
		DZIELNICA X			620 781	767 781		575 532	75,0	21 155	2,8					
84	ZZM/DIR/O-X-1/23	Zagospodarowanie terenu zielonego u zbiegu ulic: Komuny Paryskiej i Korpala	ZZM	B	110 000	110 000		110 000	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. 08.03.2023 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 23.03.2023 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęło 7 ofert, wybrano najkorzystniejszą ofertę na kwotę 143 859,30 zł.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/57/ID/197/2023 z 25.04.2023 r. na kwotę 143 859,30 zł (w ramach zadania 110 000 zł) z terminem wykonania 24.07.2023 r. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym ogólnomiejskim nr ZZM/O1.329/23 - kwota 33 859,30 zł. Aneks nr 1 zwiększający zakres umowy oraz kwotę na zadaniu ZZM/O1/329/23 na 43 659,30 zł.	
		Efekt w 2023 r.: Zagospodarowany teren zielony u zbiegu ulic: Komuny Paryskiej i Korpala.											Wykonanie robót budowlanych.	IX		
85	OU/DIR/W-X-2/23	Dostosowanie siedziby Rady Dzielnicy X dla potrzeb osób niepełnosprawnych	OU	P	128 581	128 581	ZPMK 358/9.02.2023	128 581	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	II	Zakończono działanie. 16.03.2023 r. przesłano zaproszenia do składania ofert. Wpłynęły 3 oferty, trwa weryfikacja.	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	II	Zakończono działanie. Umowa nr W/II/55/OU/9/2023 z 07.06.2023 r. na kwotę 282 244 zł (współfinansowanie z zadaniem ogólnomiejskim nr OU/W1.55/20) z terminem realizacji: etap I - do 20.09.2023 r., etap II - do 30.11.2023 r.	
		Efekt w 2023 r.: Wykonany projekt platformy pionowej z szybem w celu przystosowania Rady Dzielnicy X dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Uzyskana decyzja o PNB.											Opracowanie dolimentacji projektowej.	XI		
86	ZZM/DIR/O-X-3/23	Zakup i montaż elementów małej architektury na terenie Dzielnicy X	ZZM	B		67 000	ZPMK 1417/29.05.2023	61 589	91,9				Ogłoszenie zamówienie publicznego na roboty budowlane	IX	Umowa	
													Zawarcie umowy na roboty budowlane	X	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZZM/U/IV-I/42/ID/308/2023 z 31.05.2023 r. na kwotę 6 027 zł z terminem realizacji 31.08.2023 r. na dostawę i montaż koszy oraz 2 ławek. Umowa ZZM/U/II/58/ID/198/2023 z 14.06.2023 r. na kwotę 55 571 zł z terminem realizacji 11.09.2023 r. na roboty budowlane związane z modernizacją piaskownicy na smoczym skwerze.	
		Efekt w 2023 r.: Zakupione i zamontowane elementy małej architektury											Wykonanie robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2023 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.06.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
87	ZZM/DIR/O-X-7/23	Park Maćka i Doroty - modernizacja alejki parkowej wzdłuż kortu tenisowego do ul. Czołgistów	ZZM	B	143 877	143 877		87 373	60,7				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	II	Zakończono działanie. 02.02.2023 r. przesłano zaproszenia do składania ofert.	
										Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.			II	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/13/ID/60/2023 z 15.02.2023 r. na modernizację chodnika wzdłuż kortu tenisowego od ul. Czołgistów na terenie działki nr 348/22 obr.68 jedn. ewid.na kwotę 81 548,95 zł z terminem realizacji 31.05.2023 r.		
													X	Zakończono działanie. Protokół końcowy zakończenia robót budowlanych spisano w dniu 07.06.2023 r.		
88	ZDMK/DIW/T-X-1/22	Budowa oświetlenia przy ul. Krymskiej	ZDMK	P, B	95 123	95 123		95 123	100,0				Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B).	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Kontynuacja umowy nr 395/U/ZDMK/2022 z 31.08.2022 r. na kwotę 95 123 zł z terminem realizacji 13.05.2023 r. 14.03.2023 r. projektant złożył projekt wykonawczy w ZDMK. Planowane zakończenie wykonania robót budowlanych - 15.12.2023 r.	
89	ZDMK/DIW/T-X-2/22	Budowa przejścia dla pieszych na ul. Kuryłowicza	ZDMK	P	22 000	22 000		22 000	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	II	Zakończono działanie. 24.02.2023 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 06.03.2023 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęło 3 oferty. Wybrano najkorzystniejszą ofertę na kwotę 22 000 zł + 15 884 zł z zadania ZDMK/T1/274/20 "Program budowy sygnalizacji świetlnych oraz doświetleń przejść"	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 139/U/ZDMK/2023 z 06.04.2023 r na kwotę 37 884 zł (ZDMK/DIW/T-X-2/22: 22 000 zł, ZDMK/T1.274/22: 15 884 zł) z terminem realizacji 6.10.2023 r. Zadanie współfinansowane z zadaniem ZDMK/T1.274/22	
														XI		
90	ZZM/DIW/O-X-5/20	Budowa Parku Opatkowskiego przy ul. Inicjatywy Lokalnej	ZZM	B	100 000	100 000		49 711	49,7				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. 31.03.2023 r. przesłano zaproszenia do składania ofert.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/42/D/159/2023 z 5.04.2023 r. na kwotę 49 711 zł z terminem realizacji 31.08.2023 r.	
														XII		
91	ZDMK/DIW/T-X-6/20	Doświetlenie ulicy Baryckiej	ZDMK	B	21 200	21 200		21 155	99,8	21 155	99,8		Wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr 926/ZDMK/2021 z 26.07.2021 r., na kwotę 154 556 zł (2023 r.: 21 155 zł), z terminem realizacji 26.05.2023 r. Wykonano oświetlenie. Zamontowano: - słup stalowy łamany z fundamentem - 5 szt., - słup stalowy z fundamentem - 5 szt., - oprawy świetlne - 10 szt.	
92	OC/DIR/B-X-1z/23	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC			80 000	ZPMK 1474/31.05.2023						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
		DZIELNICA XI			645 000	655 000		155 741	23,8	46 445	7,1					
93	MCOO/DIR/W-XI-1/23	Samorządowe Przedszkole nr 163, ul. Podedworze 2a – modernizacja	P 163	B	80 000	80 000		79 997	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. 24.04.2023 r. przesłano zaproszenia do składania ofert.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. Umowa nr 1/2023 z 23.05.2023 r. na kwotę 79 996,60 zł z terminem realizacji 10.07.2023 r. do 18.08.2023 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2023 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.06.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2023 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
94	ZZM/DIR/O-XI-2/23	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Heila	ZZM	P, B	102 000	102 000	ZPMK 13.03.2023	29 300					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. 23.02.2023 r. przesłano zaproszenia do składania ofert. Wpłynęły 2 oferty.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/51/ID/176/2023 z 3.04.2023 r. na kwotę 29 299,83 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację boiska z terminem realizacji 18.08.2023 r.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
		<u>Efekt w 2023 r.:</u> Opracowanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Heila.											Wykonanie robót budowlanych.	XI		
95	ZIM/DIR/Z-XI-3/23	Samorządowy Żłobek nr 31, ul. Sanocka 2 - rozbudowa i modernizacja	ZIM	P,B	170 000	170 000	ZPMK 846/31.03.2023	26 445	15,6	26 445	15,6		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. 06.06.2023 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 30.06.2023 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęła 1 ofert na kwotę 494 455 zł. Trwa weryfikacja.	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII	W trakcie realizacji. Umowa nr ZIM/02/2023/013 z 28.04.2023 r. na opracowanie PFU dla modernizacji dachu i wiatrolapu na kwotę 26 445 zł z terminem realizacji 31.05.2023 r.	
													Opracowanie dokumentacji projektowej.	VIII		
		<u>Efekt w 2023 r.:</u> Wykonana modernizacja dachu w Żłobku Samorządowym nr 31, ul. Sanocka 2, w tym modernizacja dachu. Zadanie współfinansowane z zadaniem ogólnym nr ZIM/Z3.8/22.											Wykonanie robót budowlanych.	IX		
96	ZSP 17/DIR/E-XI-4/23	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17, ul. Czarnogórska 14 – dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych – II etap	ZSP 17	B	100 000	100 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
		<u>Efekt w 2023 r.:</u> Dostosowany budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 17 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.											Wykonanie robót budowlanych.	X		
97	ZIS/DIR/S-XI-8/23	KS Grzegórzecki - modernizacja obiektów sportowych	ZIS	B	35 000	35 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
		<u>Efekt w 2023 r.:</u> Zmodernizowana instalacja co wraz z wymianą pieca w budynku klubowym											Wykonanie robót budowlanych.	XI		
98	ZIS/DIR/S-XI-12/23	KS Orzeł Piaski Wielkie - modernizacja obiektów sportowych	ZIS	B	30 000	30 000	ZPMK 1617/14.06.2023						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
		<u>Efekt w 2023 r.:</u> Zmodernizowane obiekty sportowe KS Orzeł Piaski Wielkie w zakresie wykonania instalacji fotowoltaicznej zasilającej halę sportową w energię.											Wykonanie robót budowlanych.	X		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2023 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.06.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2023 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2023 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
99	MCOO/DIR/E-XI-13/23	Samorządowe Przedszkole nr 33, ul. Rzącka 1 – modernizacja	P 33	B	18 000	18 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. 02.06.2023 r. przesłano zaproszenia do składania ofert. 12.06.2023 nastąpiło otwarcie ofert, dokonano wyboru Wykonawcy, umowa w przygotowaniu.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robot budowlanych.	XI		
		<u>Efekt w 2023 r.:</u> Doposażony plac zabaw w Samorządowym Przedszkolu nr 33 ul. Rzącka 1.											Wykonanie robót budowlanych.	XII		
100	MCOO/DIR/E-XI-14/23	Samorządowe Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2 – modernizacja	P 51	B	20 000	20 000		20 000	100,0	20 000	100,0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. 09.03.2023 r. przesłano zaproszenia do składania ofert.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robot budowlanych.	XI	Zakończono działanie. Umowa z 12.04.2023 r. na kwotę 19 999,80 zł z terminem realizacji 19.05.2023 r.	
		<u>Efekt w 2023 r.</u> Doposażony plac zabaw w Samorządowym Przedszkolu nr 51, ul. Estońska 2.											Wykonanie robót budowlanych.	XII	Zakończono działanie. Zamontowano zabawkę "truskawka" o wymiarze 400 cm x 260 cm x 300 cm oraz ławkę równoważną o wymiarze 237 cm x 72 cm.	
101	OC/DIR/B-XI-1z/23	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		70 000	80 000	ZPMK 1026/19.04.2023						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
102	KMPSP/DIR/B-XI-2z/23	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	KMPSP		20 000	20 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
		DZIELNICA XII			499 000	583 100		339 000	58,1	25 000	4,3					
103	MCOO/DIR/W-XII-1/23	Samorządowe Przedszkole nr 35, ul. Lilli Wenedy 7 – modernizacja	P 35		15 000		ZPMK 540/01.03.2023						Zarządzeniem Nr 540/2023 PMK z dnia 01.03.2023 r. zadanie zostało wycofane z budżetu Miasta.			
104	ZZM/DIR/O-XII-2/23	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XII	ZZM	P, B	250 000	250 000		250 000					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Zamówienie ogłoszono w dniu 28.04.2023 r. - wpłynęły 4 oferty.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/71/ID/237/2023 z dnia 15.05.2023 r. na kwotę 33 570 zł z terminem realizacji 9.10.2023 r.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/71/ID/379/2023 z dnia 30.06.2023 r. na kwotę 216 430 zł z terminem realizacji 30.11.2023 r. .	
		<u>Efekt w 2023 r.:</u> Zagospodarowane ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XII.											Wykonanie robót budowlanych.	XII		
105	ZZM/DIR/O-XII-3/23	Budowa i przebudowa chodników na terenach zielonych Dzielnicy XII	ZZM	B	145 000	145 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
		<u>Efekt w 2023 r.:</u> Wybudowane i przebudowane chodniki na terenach zielonych Dzielnicy XII.											Wykonanie robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2023 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.06.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
106	ZIS/DIR/S-XII-5/23	Modernizacja boiska typu "Orlik" przy ul. Jerzmanowskich	ZIS	B		19 100	ZPMK 1298/17.05.2023						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Wykonanie robót budowlanych.	IX		
		Efekt w 2023 r.: Dostosowane boisko do gry w speed-ball na terenie Orlika przy ul. Jerzmanowskiego														
107	ZDMK/DIW/T-XII-1/22	Budowa oświetlenia przy ul. Lipowskiego	ZDMK	P, B	64 000	64 000		64 000	100,0				Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiący. Kontynuacja umowy nr 236/U/ZDMK/2022 z 05.07.2022 r. na kwotę 64 000 zł z terminem realizacji 5.05.2023 r.	
108	NW/DIR/Z-XII-1z/23	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Miejskiego Centrum Opieki	NW		25 000	25 000		25 000	100,0	25 000	100,0		Zakupiono materace przeciwodleżynowe.			
109	OC/DIR/B-XII-2z/23	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC			80 000	ZPMK 358/09.02.2023 1267/15.05.2023						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
		DZIELNICA XIII			1 059 585	1 024 765		673 739	65,7	67 494	6,6					
110	DPS-L43/DIR/W-XIII-1/23	Modernizacja ogródka DPS, UL. Łanowa 43	DPS-L43	B	37 500	37 500		37 494	100,0	37 494	100,0		Zawarcie umowy na wymianę ogrodzenia ogródka DPS, ul. Łanowa 43.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr 8/WP/2023 z 11.04.2023 r. na modernizację ogródka na kwotę 14 329,50 zł z terminem realizacji 20.04.2023 r.	
													Zawarcie umowy na zakup i montaż huśtawek w ogródku DPS, ul. Łanowa 43.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr 7/WP/2023 z 02.03.2023 r. na zakup i montaż huśtawek na kwotę 23 164,79 z terminem realizacji 03.04.2023 r.	
													Wymiana ogrodzenia w ogródku DPS, ul. Łanowa 43.	XI	Zakończono działanie.	
													Zakup i montaż huśtawek w ogródku DPS, ul. Łanowa 43.	XI	Zakończono działanie.	
		Efekt w 2023 r.: Zmodernizowany ogródek DPS, ul. Łanowa 43.														
111	MCOO/DIR/E-XIII-6/23	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 21, ul. Golikówka 52 – modernizacja	ZSP 21	B	30 000	30 000		30 000	100,0	30 000	100,0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	XI	Zakończono działanie. 22.02.2023 r. przesłano zaproszenia do składania ofert.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	XI	Zakończono działanie. Umowa z 27.02.2023 r. na kwotę 30 000 zł z terminem realizacji 10 tygodni od daty zawarcia umowy.	
													Wykonanie robót budowlanych	XII	Zakończono działanie. Zamontowano zestaw zabawowy firmy BUGIO wraz z bezpieczną nawierzchnią z piasku o pow. 39,8 m ² oraz obrzeżami 30 mb. Urządzenie zawiera : 2x dach, 3x wieża, 2x ślizgawka, 1x most, 1x siatka, 1 x drabinka linowa, 1x drabinka, 1x ścianka wspinaczkowa.	
		Efekt w 2023 r.: Doposażony ogródek przyszkolny przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 21, ul. Golikówka 52.														
112	ZDMK/DIW/T-XIII-1/22	Budowa oświetlenia przy drodze łączącej ul. Golikówka boczna z wałami Wiślanymi	ZDMK	P, B	80 000	56 580	ZPMK 772/24.03.2023	55 580	98,2				Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B)	VIII	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr 476/U/ZDMK/2022 z 20.10.2022 r. na kwotę 56 580 zł z terminem realizacji 20.08.2023 r. Wykonano oświetlenie. Zamontowano: - słup stalowy - 3 szt., - oprawy świetlne - 3 szt., - przewód - 21 m.	
113	ZDMK/DIW/T-XIII-2/22	Budowa oświetlenia przy dojściu do Przedszkola nr 57 na ul. Kutrzeby	ZDMK	P, B	80 000	70 000	ZPMK 772/24.03.2023	70 000	100,0				Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B)	V	Opóźnienie ok. 2 miesiący. Kontynuacja umowy nr 397/U/ZDMK z 19.08.2022 r. na kwotę 70 000 zł z terminem realizacji 2.03.2023 r. Inwestycja w trakcie odbioru.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2023 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.06.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2023 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
114	ZDMK/DIW/T-XIII-3/20	Budowa drogi bocznej – ul. Golikówka	ZDMK	P	160 000	158 600	ZPMK 540/01.03.2023	158 600	100,0				Opracowanie dokumentacji projektowej.	XI	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr 503/U/ZDMK/2022 z 21.10.2022 r, na kwotę 158 600 zł, z terminem realizacji 21.11.2023 r.	
		Efekt w 2023 r.: Uzyskana decyzja o ZRID/PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														
115	KD/DIW/K-XIII-4/23	Leksykon Podgórze	KD	B	35 000	35 000		6 765	19,3				Przygotowanie materiałów do wydania leksykonu.	XII	W trakcie realizacji. Umowa nr 0583/23 z 30.06.2023 r. na kwotę 615 zł z terminem realizacji 31.07.2023 r. Umowa nr 0584/23 z 30.06.2023 r. na kwotę 210 zł z terminem realizacji 31.07.2023 r. Umowa nr 0585/23 z 30.06.2023 r. na kwotę 975 zł z terminem realizacji 31.07.2023 r. Umowa nr 0586/23 z 30.06.2023 r. na kwotę 450 zł z terminem realizacji 31.07.2023 r. Umowa nr 0587/23 z 30.06.2023 r. na kwotę 510 zł z terminem realizacji 31.07.2023 r. Umowa nr 0589/23 z 30.06.2023 r. na kwotę 150 zł z terminem realizacji 31.07.2023 r. Umowa nr 0590/23 z 30.06.2023 r. na kwotę 405 zł z terminem realizacji 31.07.2023 r. Umowa nr 0591/23 z 30.06.2023 r. na kwotę 150 zł z terminem realizacji 31.07.2023 r. Umowa nr 0592223 z 30.06.2023 r. na kwotę 150 zł z terminem realizacji 31.07.2023 r. Umowa nr 0593/23 z 30.06.2023 r. na kwotę 150 zł z terminem realizacji 31.07.2023 r. Umowa nr 0598/23 z 30.06.2023 r. na kwotę 375 zł z terminem realizacji 31.07.2023 r. Umowa nr 0607/23 z 30.06.2023 r. na kwotę 1 695 zł z terminem realizacji 31.07.2023 r	
		Efekt w 2023 r.: Dofinansowano: przygotowanie materiałów do wydania publikacji pt. „Leksykon Podgórze”.											Rozliczenie finansowe	XII		
116	ZDMK/DIW/T-XIII-5/20	Rozbudowa ul. Lipskiej - bocznej	ZDMK	P, B	47 085	47 085							Opracowanie dokumentacji projektowej.	III	W trakcie realizacji. Umowa nr 794/ZDMK/2021 z 2021 r. ma zostać realizowana w ramach zadania nr ZDMK/T1.131/23 pn. "Rozbudowa ul. Lipskiej-bocznej". Kwota na inwestycji jest zabezpieczeniem dla zadania ogólnomiejskiego. Wniosek projektanta o środki finansowe na dodatkowe prace związane z opracowanie dokumentacji projektowej - został odrzucony.	
		Efekt w 2023 r.: Uzyskana decyzja o ZRID/PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														
117	ZDMK/DIW/T-XIII-6/22	Budowa oświetlenia przy drodze łączącej ul. Golikówka z wałami Wiślanymi	ZDMK	P, B	50 000	50 000	ZPMK 358/9.02.2023	41 000	82,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	II	Zakończono działanie. 22.02.2023 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 10.03.2023 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęły 2 oferty. Wybrano najkorzystniejszą ofertę na kwotę 41 000 zł.	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 150/U/ZDMK/2023 z 13.04.2023 r. na kwotę 41 000 zł, z terminem realizacji 13.10.2023 r. - dokumentacja projektowa, 13.12.2023 r. - roboty budowlane.	
		Efekt w 2023 r.: Wybudowane oświetlenie.											Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	XII		
118	ZDMK/DIW/O-XIII-7/22	Budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Krasickiego z ul. Orawską	ZDMK	P, B	90 000	90 000	ZPMK 358/9.02.2023	18 500	20,6				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie. 14.02.2023 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 24.02.2023 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęły 2 oferty. Wybrano najkorzystniejszą ofertę na kwotę 18 500 zł.	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 103/U/ZDMK/2023 z 21.03.2023 r. na kwotę 18 500 zł z terminem realizacji 21.10.2023 r.	
													Opracowanie dokumentacji projektowej.	IX		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
		Efekt w 2023 r.: Wybudowane przejście dla pieszych.											Wykonanie robót budowlanych.	XII		
119	ZZM/DIW/O-XIII-8/21	Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Pańskiej	ZZM	P	150 000	150 000		150 000	100,0				Wykonanie robót budowlanych.	IX	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/116/ID/433/2022 z 03.08.2022 r. na kwotę 2022 r. - 84 650 zł; 2023 r. - 150 000 zł z terminem realizacji 27.09.2023 r.	
		Efekt 2023 r.: Zrewitalizowany teren zielony przy ul. Pańskiej.														

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2023 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.06.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. <i>(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2023 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
120	ZDMK/DIW/T-XIII-11/21	Rozbudowa ul. Batki	ZDMK	P	300 000	300 000		105 800	35,3				Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej.	XII	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr 238/U/ZDMK/2022 z 23.06.2022 r na kwotę 105 800 zł z terminem realizacji 23.11.2023 r.	
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Kontynuowane opracowanie dokumentacji projektowej.														
		DZIELNICA XIV			1 283 497	1 135 107		574 065	50,6	327 212	28,8					
121	ZZM/DIR/O-XIV-1/23	Zakup i montaż ławek i koszy na odpady na terenach zielonych Dzielnicy XIV	ZZM		30 000		ZPMK 1647/19.06.2023						Zarządzeniem Nr 1646/2023 PMK z dnia 19.06.2023 r. zadanie zostało wycofane z budżetu Miasta.			
122	ZDMK/DIW/T-XIV-2/18	Przebudowa ul. Strumyk	ZDMK	B	163 270	12 000	ZPMK 1647/19.06.2023						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zarząd Dróg Miasta Krakowa złożył wniosek o wycofanie zadania z budżetu Miasta. Z uwagi na brak możliwości odprowadzenia wód opadowych do ul. Dolnomłyńskiej nie ma możliwości zakończenia przebudowy w zaplanowanym terminie. Jednocześnie Rada Dzielnicy podjęła uchwałę o przedłużeniu zadania do 2025 r.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
													Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	XII		
123	ZDMK/DIW/T-XIV-4/21	Budowa zatok parkingowych w os. 2 Pułku Lotniczego	ZDMK	B	100 000	100 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
													Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	XII		
124	ZDMK/DIW/T-XIV-5/21	Budowa chodnika na skrzyżowaniu ul. Ogłęczyzna z ul. Na Załęczu wraz z przejściem dla pieszych	ZDMK	B	80 000	80 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	XII		
125	ZDMK/DIW/T-XIV-6/21	Modernizacja miejsc postojowych w Dzielnicy Nowa Huta, obręb 7	ZDMK	P,B	300 000	300 000	ZPMK 358/9.02.2023	77 600	25,9	77 600	25,9		Opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Zadanie zakończone. Kontynuacja umowy nr 1386/U/ZDMK/2021 z 26.11.2021 r. na kwotę 77 600 zł z terminem realizacji 26.11.2022 r. Aneks nr 1/2022 z 27.10.2022 r. przedłużający termin realizacji 17.03.2023 r. Aneks nr 2/2023 z 27.02.2023 r. przedłużający termin realizacji 19.05.2023 r. Decyzja o PNB nr 218/6740.2/2023 z 24.04.2023 r., ostateczność z 9.05.2023 r.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
													Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	XII		
126	ZDMK/DIW/T-XIV-7/22	Budowa oświetlenia przy ul. Dolnej	ZDMK	B	60 000	60 000		60 000	100,0	60 000	100,0		Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr 253/U/ZDMK/2022 z 04.07.2022 r., na kwotę 60 000 zł, z terminem realizacji 04.05.2023 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	V		
		<u>Efekt w 2023 r.:</u> Wybudowane oświetlenie.													Zakończono działanie. Zamontowano 3 słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2023 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.06.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2023 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
127	ZZM/DIW/O-XIV-8/22	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Centralnej	ZZM	B	119 271	119 271		119 262	100,0	119 262			Wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Doposażono ogródek jordanowski przy ul. Centralnej na dz. nr 11/11 oraz nr 24 obr. 54 jedn. ewid. Nowa Huta na podstawie umowy nr ZZM/U/II/53/ID/195/2022 z 27.04.2022 r. na kwotę 324 743 zł (2023 r. - 119 262 zł) z terminem realizacji: etap I - 30.11.2022 r.; etap II - 31.03.2023 r. Protokołem z 20.03.2023 r. odebrano roboty budowlane.	
		Efekt w 2023 r.: Doposażony ogródek jordanowski przy ul. Centralnej.														
128	ZDMK/DIW/T-XIV-9/22	Budowa chodnika przy ul. Sołtysowskiej	ZDMK	P, B	78 000	78 000		63 829	81,8	21 900	28,1		Opracowanie dokumentacji projektowej.	I	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr 199/U/ZDMK/2022 z 24.05.2022 r., na kwotę 21 900 zł, z terminem realizacji 24.04.2023 r.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	V	Zakończono działanie. 9.05.2023 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 24.05.2023 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęło 4 oferty.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	XI	Zakończono działanie. Umowa nr 322/U/ZDMK/2023 z 29.06.2023 r na kwotę 41 928,80 zł, z terminem realizacji 2 miesiące od dnia przekazania placu budowy.	
		Efekt w 2023 r.: Wybudowany chodnik.											Wykonanie robót budowlanych.	XII		
129	ZDMK/DIW/T-XIV-10/22	Doświetlenie ciągu pieszego przed ogródkiem jordanowskim przy ul. Mariana Pisarka	ZDMK	P, B	70 000	52 880	ZPMK 358/9.02.2023 641/13.03.2023	52 878	100,0	18 450	34,9		Uzyskanie decyzji o ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłaszania zamiaru wykonania robót budowlalnych nr AU-01-7.6743.EFI z 9.02.2023 r. Kontynuacja umowy nr 366/U/ZDMK/2022 z 12.08.2022 r., na kwotę 52 878 zł, z terminem realizacji 60 dni od daty przekazania placu budowy.	
													Wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Protokół odbioru końcowego z dnia 04.04.2023r . Wykonane roboty budowlane. Zamontowano: - słupy oświetleniowe stalowe - 3 szt., - oprawy oświetleniowe - 3 szt., - przewód - 82 m.	
		Efekt w 2023 r.: Wybudowane doświetlenie ciągu pieszego.														
130	ZDMK/DIW/T-XIV-11/22	Budowa chodnika przy al. Pokoju 83	ZDMK	P, B	22 000	27 000	ZPMK 641/13.03.2023	27 000	100,0				Opracowanie dokumentacji projektowej.	IX	Kontynuacja umowy nr 521/U/ZDMK/2022 z 02.11.2022 r., na kwotę 19 500 zł, z terminem realizacji 02.09.2023 r.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Zlecenie nr UD.5300.929.2023 z 23.05.2023 r. na kwotę 7 500 zł, z terminem realizacji 31.08.2023 r. na budowę chodnika przy al. Pokoju 83.	
		Efekt w 2023 r.: Wybudowany chodnik.											Wykonanie robót budowlanych.	XII	Zakończono działanie. Wykonano prace: - obrzeża trawnikowe wibroprasowane -10,70 m, - nawierzchnia z kostki betonowej - 11,20m ² - zasadzono trawnik - 5,35m ²	
131	ZZM/DIW/O-XIV-12/22	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Niepokalanej Panny Marii	ZZM	P, B	155 956	155 956	ZPMK 846/31.03.2023	155 956	100,0	30 000			Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/210/ID/701/2022 z dnia 15.11.2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dot. modernizacji ogródka jordanowskiego przy ul. Niepokalanej Panny Marii na kwotę 30 000 zł z terminem realizacji 31.03.2023 r. Zaświadczenie nr AU-01-7.6743.410.2023.API z 16.03.2023 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. W dniu 25.04.2023 r. ogłoszono zamówienie na roboty budowlane. Wpłynęło 6 ofert - trwa weryfikacja.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa ZZM/U/II/95/ID/353/2023 z dnia 19.06.2023 r. na kwotę w 2023 roku - 125 956 zł (2024 - 224 212) z terminem realizacji 24.04.2024 r.	
		Efekt w 2023 r.: Opracowana dokumentacja projektowa oraz rozpoczęte roboty budowlane w zakresie modernizacji ogródka jordanowskiego przy ul. Niepokalanej Panny Marii.											Wykonanie robót budowlanych.	XII		

[illegible]

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2023 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.06.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
		DZIELNICA XVI			793 421	1 085 119		534 768	49,3							
136	ZDMK/DIR/T-XVI-1/23	Przebudowa parkingu przy ul. Samorządowej	ZDMK	P	70 000	70 000		61 500	87,9				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII	Zakończono działanie. 04.04.2023 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 13.04.2023 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęły 2 oferty. Wybrano najkorzystniejszą ofertę na kwotę 61 500 zł.	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr 250/U/ZDMK/2023 z 18.05.2023 r. na kwotę 61 500 zł z terminem realizacji 19.12.2023 r.	
		<u>Efekt w 2023 r.:</u> Uzyskana decyzja o ZRID/PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.												Uzyskano decyzje o ZRID/PNB/przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	XII	
137	ZDMK/DIR/T-XVI-2/23	Przebudowa ul. Kaczeńcowej	ZDMK	P	80 000	80 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII		
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IX		
		<u>Efekt w 2023 r.:</u> Uzyskana decyzja o ZRID/PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.												Uzyskano decyzje o ZRID/PNB/przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	XII	
138	ZZM/DIR/O-XVI-3/23	Budowa i przebudowa chodników na terenach zielonych Dzielnicy XVI	ZZM		90 421		ZPMK 1139/28.04.2023 r.						Zarządzeniem Nr 1139/2023 PMK z dnia 28.04.2023 r. zadanie zostało wycofane z budżetu Miasta.			
139	ZZM/DIR/O-XVI-4/23	Zakup i montaż ławek na terenach zielonych Dzielnicy XVI	ZZM	B	20 000	20 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
		<u>Efekt w 2023 r.:</u> Zamontowane ławki na terenach zielonych Dzielnicy XVI.												Wykonanie robót budowlanych.	XII	
140	ZZM/DIR/O-XVI-5/23	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVI	ZZM	P, B	400 000	552 574	ZPMK 922/11.04.2023 1065/24.04.2023	351 735					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 3 miesiące. Przekroczenie terminu z uwagi na przedłużające się ustalenia zakresu z Dzielnicą XVI i brak podjętych ostatecznych decyzji.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/106/ID/380/2023 na kwotę 351 734,58 zł w ramach tego zadania. Współfinansowane zadania: O1.52/22 - 11 477,50 zł oraz O1.77/23 - 480 000,00 zł. Termin realizacji 7.11.2023 r.	
		<u>Efekt w 2023 r.:</u> Wybudowane i przebudowane ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XVI.												Wykonanie robót budowlanych.	XII	

[illegible]

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2023 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.06.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2023 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2023 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
146	ZDMK/DIW/T-XVI-2/22	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Fatimskiej	ZDMK	P	73 000	73 000		65 559	89,8				Opracowanie dokumentacji projektowej.	VIII	Kontynuacja umowy 368/U/ZDMK/2022 z 08.08.2022 r., na kwotę 52 644 zł, z terminem realizacji 4.06.2023 r. Aneks nr 1/2022 z 18.10.2022 r. przedłużający termin realizacji do 3.08.2023 r. zwiększający kwotę do 65 559 zł.	
		<i>Efekt 2023 r.: Uzyskana decyzja o ZRID/ PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.</i>											Uzyskanie decyzji o ZRID/o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	VIII		
		DZIELNICA XVII			259 500	360 141		201 843	56,0	93 043	25,8					
147	ZDMK/DIR/T-XVII-1/23	Dobudowa oświetlenia dedykowanego przy ul. Architektów 10 i 26	ZDMK	P, B	50 000	50 000		44 000	88,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B).	IV	Zakończono działanie. 24.02.2023 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 15.03.2023 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęło 3 oferty. Wybrano najkorzystniejszą ofertę na kwotę 44 000 zł.	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B)	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 156/U/ZDMK/2023 z 18.04.2023 r. na kwotę 44 000 zł z terminem realizacji projekt - 6 miesięcy od daty zawarcia umowy, roboty budowlane - 2 miesiące od daty odbioru dokumentacji projektowej.	
		<i>Efekt 2023 r.: Dobudowane oświetlenie.</i>											Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B)	XII		
148	ZZM/DIR/O-XVII-2/23	Budowa chodnika pomiędzy ul. Płófięgo a ul. Jagiełły	ZZM	P, B		130 000	ZPMK 772/24.03.2023	1 500	1,2				Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej.	VII	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/67/234/2022 z 16.05.2022 r. z późniejszymi aneksami na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej (etap II - kwota: 1 500 zł, termin realizacji: 30.05.2023 r.).	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X		
		<i>Efekt w 2023 r.: Wybudowany chodnik pomiędzy ul. Petőfięgo a ul. Jagiełły.</i>											Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
149	MCOO/DIR/W-XVII-3/23	Szkoła Podstawowa nr 129, os. Na Wzgórzach 13a - likwidacja barier architektonicznych	SP 129	B		20 641	ZPMK 1026/19.04.2023						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
		<i>Efekt w 2023 r.: Dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych boczne wejście do budynku szkoły wraz z przyległym chodnikiem w Szkole Podstawowej nr 129, os. Na Wzgórzach 13a.</i>											Wykonanie robót budowlanych.	XI		
150	MCOO/DIR/E-XVII-5/23	Szkoła Podstawowa nr 129 filia, os. Na Stoku 34 - modernizacja	SP 129	B	20 000	20 000		20 000	100,0	20 000	100,0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. 03.02.2023 r. przesłano zaproszenia do składania ofert.	
													Zawarcie umowy na opracowanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr 8/23 z 23.02.2023 r. na kwotę 20 000 zł z terminem realizacji 31.05.2023 r.	
		<i>Efekt w 2023 r.: Wybudowana altana śmietnikowa przy Szkole Podstawowej nr 129 filia, os. Na Stoku 34.</i>											Wykonanie robót budowlanych.	XII	Zakończono działanie. Wykonano z konstrukcji stalowej wiatę śmietnikową na podbudowie z kostki brukowej 24,50 m ² .	
151	MCOO/DIR/E-XVII-6/23	Samorządowe Przedszkole nr 111, os. Na Stoku 21 - modernizacja	P 111		50 000		ZPMK 846/31.03.2023						Zarządzeniem Nr 846/2023 PMK z dnia 31.03.2023 r. zadanie zostało wycofane z budżetu Miasta.			

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2023 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.06.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2023 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
152	MCOO/DIR/E-XVII-7/23	Samorządowe Przedszkole nr 112, os. Na Wzgórzach 11 - modernizacja	P 112	B	50 000	50 000		49 753	99,5	49 753	99,5		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. 21.03.2023 r. przesłano zaproszenia do składania ofert. Wpłynęły 3 oferty.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr 6/2023 z 06.04.2023 r. na wykonanie modernizacji placu zabaw na kwotę 46 647,75 zł z terminem realizacji 02.06.2023 r. Umowa nr 7/2023 z 04.05.2023 r. na wykonanie modernizacji placu zabaw na kwotę 3 105 zł z terminem realizacji 02.06.2023 r.	
		Efekt w 2023 r.: Doposażony plac zabaw w Samorządowym Przedszkolu nr 112, os. Na Wzgórzach 11.											Wykonanie robót budowlanych.	XII	Zakończono działanie. Zamontowano zestaw plac zabaw, lokomotywę ze zjeżdżalnią oraz bujak.	
153	ZDMK/DIW/T-XVII-2/22	Dobudowa oświetlenia przy ul. Żonkilowej	ZDMK	P,B	49 500	49 500		49 500	100,0				Uzyskanie decyzji o ZRID/o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	III	Opóźnienie ok. 4 miesiące. Kontynuacja umowy nr 447/U/ZDMK/2022 z 28.10.2022 r., na kwotę 49 500 zł, z terminem realizacji 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Złożono wniosek do AU UMK w sprawie zamiaru wykonania robót budowlanych. 26.01.2023 r. wniesiono sprzeciw AU UMK do wniosku (brak uzupełnienia wniosku o wymaganą dokumentację). Planowany termin: III kwartał 2023 r.	
		Efekt w 2023 r.: Dobudowane oświetlenie.											Wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
154	ZDMK/DIW/T-XVII-3/23	Dobudowa oświetlenia przy ul. Łuczanowickiej	ZDMK	P	15 000	15 000		13 800	92,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID/ o PNB/ przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. 26.04.2023 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 05.05.2023 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęło 3 oferty. Wybrano najkorzystniejszą ofertę na kwotę 13 800 zł	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID/ o PNB/ przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych	IX	Zakończono działanie. Umowa nr 258/U/ZDMK/2023 z 05.06.2023 r. na kwotę 13 800 zł, z terminem realizacji 22.11.2023 r.	
		Efekt w 2023 r.: Uzyskana decyzja o ZRID/ PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.											Uzyskanie decyzji ZRID/ o PNB/ przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych	XII		
155	ZZM/DIW/O-XVII-4/22	Doposażenie ogródka jordanowskiego w os. Łuczanowice	ZZM	P, B	25 000	25 000		23 290	93,2	23 290	93,2		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/221/ID/739/2022 z 28.11.2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej - II etap na kwotę 18 370 zł z terminem realizacji 20.04.2023 r. Decyzja o PNB nr 279/6740.1/2023 z 07.03.2023 r. Aneks nr 1 z dnia 20.04.2022 r. do umowy nr ZZM/U/II/221/ID/739/2022 na kwotę 4 920 zł na pozyskanie niezbędnych uzgodnień z terminem realizacji 30.05.2023 r.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
		Efekt w 2023 r.: Opracowana dokumentacja projektowa i doposażony ogródek jordanowski w os. Łuczanowice.											Wykonanie robót budowlanych.	XI		
		DZIELNICA XVIII			1 284 902	1 323 918		674 058	50,9	311 519	23,5					
156	ZBK/DIR/W-XVIII-1/23	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	ZBK	B	41 390	41 390							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 3 miesiące.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
		Efekt w 2023 r.: Zlikwidowane bariery architektoniczne w wybranych budynkach komunalnych na terenie Dzielnicy XVIII.											Wykonanie robót budowlanych.	X		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2023 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.06.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2023 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
157	ZDMK/DIR/T-XVIII-2/23	Budowa i przebudowa miejsc postojowych na os. Willowym	ZDMK	P		30 000	ZPMK 358/9.02.2023	28 782	95,9				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.	VIII	Zakończono działanie. 6.04.2023 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 17.04.2023 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęło 3 oferty. Wybrano najkorzystniejszą ofertę.	
													Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr 244/U/ZDMK/2023 z 18.05.2023 r .na kwota 28 782 zł z terminem realizacji 18.12.2023 r.	
		<i>Efekt w 2023 r.: Opracowana koncepcja.</i>											Opracowanie koncepcji.	XII		
158	ZZM/DIW/O-XVIII-1/12	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII	ZZM	P, B	400 000	400 000		257 848	64,5	37 761			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. 02.03.2023 r. przesłano zaproszenia do składania ofert.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/25/ID/90/2023 z 07.03.2023 r. na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na kwotę 26 000 zł z terminem realizacji 30.06.2023 r. Zaświadczenie z dnia 09.06.2023r. nr AU-01-7.6743.1036.2023.	
													Opracowana dokumentacja projektowa.	X		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	W trakcie realizacji.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/189/ID/656/2022 z 24.10.2022 r. na wykonanie robót budowlanych na terenie ogródka jordanowskiego w os. Centrum C10 na kwotę 476 051 zł (2022 r. - 136 328,50 zł; 2023 r. - 118 237,20 zł), z terminem realizacji 31.03.2023 r. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym ogólnomiejskim nr ZZM/O1.72/22 w 2022 r. w kwocie 221 485 zł. Aneks nr 1 z 13.03.2023 r. do ww. umowy wydłużający termin realizacji do 31.05.2023 r. Aneks nr 2 z 28.04.2023 r. do ww. umowy dotyczący zmniejszenia zakresu o demontaż i nową furtkę oraz zwiększenie zakresu i dodatkową nawierzchnię.	
		<i>Efekt w 2023 r.: Wybudowane i przebudowane ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XVIII.</i>											Wykonanie robót budowlanych.	XII	w trakcie realizacji. Protokół odbioru z dnia 8.05.2023 r. do zlecenia ZZM/U/IV-I/20/ID/177/2023 - wykonanie 3 szt. Ławek antywandal.	
159	ZDMK/DIW/T-XVIII-3/22	Przebudowa ulicy wewnątrzosiedlowej wraz z budową miejsc postojowych na os. Krakowiaków	ZDMK	P	70 000	60 270	ZPMK 358/9.02.2023	60 270	100,0				Opracowanie koncepcji.	X	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowa nr 493/U/ZDMK/2022 z 18.10.2022 r. na kwotę 60 270 zł, z terminem realizacji 12 miesięcy od daty podpisania umowy .	
		<i>Efekt w 2023 r.: Opracowana koncepcja.</i>														
160	ZDMK/DIW/T-XVIII-5/20	Budowa miejsc parkingowych na os. Zielonym bl. nr 15-16	ZDMK	B		160 000	ZPMK 1065/24.04.2023						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót .	XI		
		<i>Efekt w 2023 r.: Rozpoczęta budowa miejsc parkingowych.</i>											Rozpoczęcie robót budowlanych.	XII		
161	ZDMK/DIW/T-XVIII-7/21	Rozbudowa miejsc parkingowych os. Na Skarpie przy bloku nr 12	ZDMK		200 000								Zarządzeniem Nr 1064/2023 z 24.04.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2023 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.06.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2023 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2023 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
162	ZDMK/DIW/T-XVIII-7/21	Rozbudowa miejsc parkingowych os. Na Skarpie przy bloku nr 10, 11, 12	ZDMK	P,B		60 000	ZPMK 1065/24.04.2023	44 900	74,8				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie. 7.03.2023 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 16.03.2023 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęły 2 oferty. Wybrano najkorzystniejszą ofertę na kwotę 44 900 zł.	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 146/U/ZDMK/2023 z 6.04.2023 r., na kwotę 44 900 zł z terminem realizacji 6.12.2023 r.	
													Opracowanie dokumentacji projektowej	VIII		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XII		
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
		<u>Efekt w 2023 r.:</u> Rozbudowane miejsca parkingowe.														
163	ZDMK/DIW/T-XVIII-8/18	Budowa opaski wraz z miejscami postojowymi na os. Centrum B w rej. bl. 10 i 1	ZDMK	B	168 512	168 512		168 512	100,0	160 012	95,0		Wykonanie robót budowlanych.	IV	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr 569/U/ZDMK z 21.12.2022 r., na kwotę 1 373 227 zł (GMK: 811 936 zł, WMK: 561 291 zł) z terminem realizacji 21.04.2023 r. (2023 r.: 178 663 zł) Zadanie współfinansowane z inwestycją ogólnomiejska nr ZDMK/T1.47/22 w kwocie 10 651 zł.	
		<u>Efekt w 2023 r.:</u> Wybudowana opaska wraz z miejscami postojowymi.														
164	ZDMK/DIW/T-XVIII-9/18	Budowa i przebudowa miejsc parkingowych na os. Willowym	ZDMK	B	125 000	113 746	ZPMK 1298/17.05.2023	113 746	100,0	113 746	100,0		Zakończenie robót budowlanych	I	Zakończono działanie. Wybudowano 37 nowych miejsc postojowych i przebudowano 22 miejsca parkingowe, zamontowano 5 słupów oświetleniowych wraz z oprawami świetlnymi na 4 istniejących słupach.	
		<u>Efekt w 2023 r.:</u> Wybudowane i przebudowane miejsca parkingowe wraz z wybudowanymi chodnikami, przebudowanym oświetleniem.														
165	ZZM/DIW/O-XVIII-10/21	Parki kieszonkowe w Nowej Hucie	ZZM	B	100 000	100 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Zamówienie ogłoszono w dniu 5.04.2023 r. Wpłynęło 5 ofert.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Umowa w procedowaniu.	
		<u>Efekt w 2023 r.:</u> Wybudowane parki kieszonkowe w Nowej Hucie.											Wykonanie robót budowlanych.	XII		
166	NW/DIR/Z-XVIII-1z/23	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	NW		100 000	100 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
167	OC/DIR/B-XVIII-2z/23	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		60 000	60 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
168	KMPSP/DIR/B-XVIII-3z/23	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	KMPSP		20 000	20 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
169	OC/DIR/B-XVIII-4z/23	Zakupy inwestycyjne OSP Wolica	OC			10 000	ZPMK 1647/19.06.2023						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			