

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2024 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r.	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r.	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
		<b>RAZEM</b>			14 104 976	14 135 976		3 089 563	21,9	343 639	2,4	10 000				
		<b>DZIELNICA I</b>			130 000	130 000										
1	MCOO/DIR/E-I-1/24	Samorządowe Przedszkole nr 61, ul. Rajska 14 - modernizacja	P 61	B	20 000	20 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
		<i>Efekt w 2024 r:</i> Wykonana altanka w ogrodzie w Samorządowym Przedszkolu nr 61, ul. Rajska 14.											Zakup, dostawa i montaż palcu zabaw.	XI		
2	MCOO/DIR/E-I-2/24	Samorządowe Przedszkole nr 45, ul. Piekarska 14 - modernizacja	P 45	B	40 000	40 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	VIII		
		<i>Efekt w 2024 r:</i> Doposażony plac zabaw w Samorządowym Przedszkolu nr 45, ul. Piekarska 14.											Wykonanie robót budowlanych.	XI		
3	OSM-B/DIR/E-I-3/24	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st., ul. Basztowa 8 - modernizacja	OSM-B	B	40 000	40 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV		
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	V		
													Uzyskanie decyzji o ZRID/ o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	XI		
		<i>Efekt w 2024 r:</i> Opracowana dokumentacja projektowa oraz wykonana instalacja klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach.											Wykonanie robót budowlanych.	XII		
4	CM/DIR/W-I-4/24	Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych w Centrum Wypoczynkowym JordaNova	CM	B	30 000	30 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	VII		
		<i>Efekt w 2024 r:</i> Dostosowany budynek do potrzeb osób niepełnosprawnych w Centrum Wypoczynkowym JordaNova.											Wykonanie robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2024 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r.	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r.	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
<b>DZIELNICA II</b>					90 000	90 000										
5	ZZM/DIR/O-II-1/24	Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z budową i przebudową chodników - Dzielnica II  <i>Efekt w 2024 r.: Zagospodarowane tereny zielone, zamontowana mała architektura, doposażone place zabaw, zmodernizowane chodniki w wybranych lokalizacjach na terenie Dzielnicy II.</i>	ZZM	B	50 000	50 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Wykonanie robót budowlanych	XII		
6	KMPSP/DIR/B-II-2/24	Modernizacja Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1  <i>Efekt w 2024 r.: Zainstalowany system wentylacji grzewczo-chłodzącej.</i>	KMPSP	B	15 000	15 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	VII		
													Wykonanie robót budowlanych.	X		
7	ZIS/DIR/S-II-1z/24	Zakupy Inwestycyjne Zarządu Infrastruktury	ZIS		25 000	25 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem			
<b>DZIELNICA III</b>					600 000	600 000		20 379	3,4							
8	ZZM/DIR/O-III-1/24	Budowa i przebudowa chodników na terenach zielonych Dzielnicy III  <i>Efekt w 2024 r.: Wybudowane, przebudowane chodniki w wybranych lokalizacjach na terenie Dzielnicy III.</i>	ZZM	B	100 000	100 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
9	ZBK/DIR/O-III-2/24	Modernizacja placu zabaw przy ul. Cieślewskiego  <i>Efekt w 2024 r.: Zmodernizowany plac zabaw przy ul. Cieślewskiego.</i>	ZBK	B	20 000	20 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
10	ZBK/DIR/A-III-3/24	Modernizacja budynku przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7  <i>Efekt w 2024 r.: Zmodernizowane oświetlenie w wybranych salach lekcyjnych w budynku przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7.</i>	ZBK	B	30 000	30 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	VII		
													Wykonanie robót budowlanych.	X		
11	ZDMK/DIW/T-III-1/21	Budowa oświetlenia przy ul. Szkółkowej  <i>Efekt w 2024 r.: Wybudowane oświetlenie</i>	ZDMK	B	20 000	20 000		19 379	96,9				Wykonanie robót budowlanych.	V	<b>W trakcie realizacji.</b> Kontynuacja umowy nr 605/U/ZDMK/2023 z 08.11.2023 r. na kwotę 64 878,20 zł ( 2023 r. - 45 500 zł, 2024 r. - 19 378,20 zł), z terminem realizacji 6 m-cy od daty zawarcia umowy.	



Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2024 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r.	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r.	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
18	ZDMK/DIW/T-III-12/24	Budowa oświetlenia przy ul. Olsztyńskiej w rejonie mostu przy Bulwarach Białuchy	ZDMK	P	20 000	20 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych	IV		
		Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych											VI			
		Uzyskanie decyzji o ZRID/o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych											XII			
		<i>Efekt w 2024 r.:</i> Uzyskana decyzja o ZRID/PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														
19	ZDMK/DIW/T-III-13/24	Budowa oświetlenia przy ul. Stanisława ze Skalbmierza	ZDMK	P	20 000	20 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych	IV		
		Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych											VI			
		Uzyskanie decyzji o ZRID/o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych											XII			
		<i>Efekt w 2024 r.:</i> Uzyskana decyzja o ZRID/PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														
DZIELNICA IV					1 675 018	1 475 018		469 372	31,8	1 500	0,10					
20	MCOO/DIR/E-IV-1/24	Samorządowe Przedszkole nr 118, ul. H. Modrzejewskiej 21 - modernizacja	P 118	B	40 000	40 000							Przesłanie zaproszeń do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych.	VI		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											VIII			
		Wykonanie robót budowlanych.											XII			
		<i>Efekt w 2024 r.:</i> Doposażony ogród w Samorządowym Przedszkolu nr 118, ul. H. Modrzejewskiej 21.														
21	ZZM/DIW/O-IV-1/22	Budowa pitników w Parku Krowoderskim	ZZM	B	360 000	90 000	ZPMK 960/28.03.2024	90 000	100,0				Kontynuowane roboty budowlane.	XII	Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/85/D/282/2023 z 26.05.2023 r. na kwotę łączną 630 525,10 zł - w ramach zadania 90 000 zł - termin realizacji 7.10.2024 r. Zadanie współfinansowane zadaniem ZZM/O1.295/23.	
													<i>Efekt w 2024 r.:</i> Zamontowane poidła w Parku Krowoderskim.			
22	ZDMK/DIW/T-IV-2/23	Budowa oświetlenia wzdłuż chodnika łączącego ulicę Jaracza z ul. Marii Bobrzeckiej	ZDMK	B	95 000	95 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych											VIII			
		Wykonanie robót budowlanych.											XII			
		<i>Efekt w 2024 r.:</i> Wybudowane oświetlenie.														
23	ZZM/DIW/O-IV-3/23	Budowa fontanny w Parku Krowoderskim	ZZM	P	200 000		ZPMK 916/25.03.2024						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	X		
		Otwarcie ofert dla zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.											XI			
		Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.											XII			
		Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej											XII			
		<i>Efekt w 2024 r.:</i> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.														





Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2024 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r.	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r.	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
DZIELNICA V					180 000	180 000										
33	ZZM/DIR/O-V-1/24	Zagospodarowanie terenów zielonych i ogródków jordanowskich wraz z budową i przebudową chodników - Dzielnica V  <i>Efekt 2024 r.: Zagospodarowane tereny zielone, doposażone ogródki jordanowskie oraz wybudowane, przebudowane chodniki w wybranych lokalizacjach na terenie Dzielnicy V.</i>	ZZM	B	100 000	100 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	X		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	XI		
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
34	ZDMK/DIR/T-V-2/24	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy V  <i>Efekt w 2024 r.: Wybudowane i przebudowane oświetlenie.</i>	ZDMK	P, B	80 000	80 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. ul. Królewska 28-46 (dz. nr 810/22 obr. 4 Krowodrza) Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 29.03.2024 r. Twa weryfikacja złożonych ofert.	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI		
													Uzyskanie decyzji o ZRID/ o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV		
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI		
													Uzyskanie decyzji o ZRID/ o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
DZIELNICA VI					1 322 000	1 322 000		53 993	4,1			10 000				
35	ZZM/DIR/O-VI-1/24	Modernizacja schodów prowadzących do źródła od ul. Truskowskiego/Tetmajera  <i>Efekt w 2024 r.: Uzyskana decyzja administracyjna dla modernizacji schodów prowadzących do źródła przy ul. Truskowskiego/Tetmajera.</i>	ZZM	B	50 000	50 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII		
													Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej.	VIII		
													Uzyskanie decyzji o ZRID/ o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
36	MCOO/DIR/E-VI-2/24	Samorządowe Przedszkole nr 77, ul. Jadwigi z Łobzowa 30 - modernizacja  <i>Efekt w 2024 r.: Zamontowany zestaw ogrodowy wraz z nawierzchnią bezpieczną w Samorządowym Przedszkolu nr 77, ul. Jadwigi z Łobzowa 30.</i>	P 77	B	14 000	14 000							Przesłanie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych.	VI		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2024 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r.	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r.	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
37	KD/DIR/K-VI-3/24	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki - Klub Kultury Mydlniki - zakup i montaż pieca ceramicznego wraz z wyposażeniem	KD	B	25 000	25 000							Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV		
		<u>Efekt w 2024 r.:</u> Dofinansowano zakup i montaż pieca ceramicznego wraz z wyposażeniem.											Wykonanie robót budowlanych.	XI		
38	ZDMK/DIW/T-VI-1/23	Budowa oświetlenia chodnika łączącego ul. Trawiastą i ul. Wiedeńską	ZDMK	P, B	49 000	49 000		42 000	85,7			10 000	Uzyskanie decyzji o ZRID/ o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	V	<b>W trakcie realizacji.</b> Kontynuacja umowy nr 457/U/ZDMK/2023 z 13.09.2023 r., na kwotę 42 000 zł, z terminem realizacji opracowania dokumentacji projektowej - 8 miesięcy od daty zawarcia, budowa - 2 miesiące od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy.	
		<u>Efekt w 2024 r.:</u> Wybudowane oświetlenie chodnika.											Wykonanie robót budowlanych.	VII		
39	ZDMK/DIW/T-VI-2/22	Budowa oświetlenia przy ul. Tetmajera	ZDMK	P, B	350 000	350 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V		
		<u>Efekt w 2024 r.:</u> Wybudowane oświetlenie.											Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	VI		
		<u>Efekt w 2024 r.:</u> Wybudowane oświetlenie.											Wykonanie robót budowlanych.	XII		
40	ZZM/DIW/O-VI-3/23	Budowa pochylni wraz z przebudową schodów w Parku Młynówka Królewska w rejonie ul. Altanowej	ZZM	B	130 000	130 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V		
		<u>Efekt w 2024 r.:</u> Wybudowana pochylnia i przebudowane schody w Parku Młynówka Królewska w rejonie ul. Altanowej.											Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	VI		
		<u>Efekt w 2024 r.:</u> Wybudowana pochylnia i przebudowane schody w Parku Młynówka Królewska w rejonie ul. Altanowej.											Wykonanie robót budowlanych.	XI		
41	ZZM/DIW/O-VI-4/24	Budowa schodów z poręczą łączących ul. Zarzeczce z Młynówką Królewską	ZZM	P	20 000	20 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej	IV		
		<u>Efekt w 2024 r.:</u> Uzyskana decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.											Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	V		
		<u>Efekt w 2024 r.:</u> Uzyskana decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.											Uzyskanie decyzji o ZRID/ o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	XI		
42	ZDMK/DIW/T-VI-12/19	Przebudowa ul. Wierzyńskiego - jeden kierunek	ZDMK	B	672 000	672 000							Kontynuacja robót budowlanych.	XII	<b>W trakcie realizacji.</b> Kontynuacja umowy nr 470/U/ZDMK/2023 z 30.08.2023 r. na kwotę 414 588 zł (2024 r. - 214 588,15 zł, 2025 r. - 200 000 zł) z terminem realizacji 24 miesiące od daty zawarcia. Zadanie współfinansowane z zadaniem ogólnomiejskim ZDMK/T1.121/23 w 2023 r.: 1 400 000 zł. Aneks nr 1/2024 z 1.02.2024 r. dot. zmiany terminu realizacji oraz źródła finansowania inwestycji, które nastąpi w całości z zadania ogólnomiejskiego - w procedowaniu wniosek wycofujący zadanie dzielnicowe z budżetu Miasta oraz WPF.	
		<u>Efekt w 2024 r.:</u> Kontynuowana przebudowa ul. Wierzyńskiego.														
43	SMMK/DIR/B-VI-1z/24	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	SMMK		12 000	12 000		11 993	99,9				Zakupiono urządzenia wielofunkcyjne wraz z osprzętem dla Straży Miejskiej Miasta Krakowa.			



Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2024 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r.	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r.	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
<b>DZIELNICA VII</b>					1 445 352	1 565 352		395 104	25,2	18 000	1,1					
44	ZZM/DIR/O-VII-1/24	Doposażenie ogródków jordanowskich wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych - Dzielnica VII  <i>Efekt w 2023 r.: Doposażone ogródki jordanowskie wraz z zieleńcami w wybranych lokalizacjach na terenie Dzielnicy VII.</i>	ZZM	B	30 000	30 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
45	MCOO/DIR/E-VII-2/24	Samorządowe Przedszkole nr 78, al. Kasztanowa 6 - modernizacja  <i>Efekt w 2024 r.: Wykonana wiata od strony zaplecza w Samorządowym Przedszkolu nr 78, al. Kasztanowa 6.</i>	P 78	B	25 000	25 000							Przesłanie zaproszenia do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych.	VI		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
46	MCOO/DIR/E-VII-3/24	Szkoła Podstawowa nr 48, ul. Księcia Józefa 337 - modernizacja  <i>Efekt w 2024 r.: Zmodernizowana kanalizacja deszczowa w Szkole Podstawowej nr 48, ul. Księcia Józefa 337.</i>	SP 48	B	70 000	70 000							Przesłanie zaproszenia do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
47	KMPSP/DIR/B-VII-4/24	Modernizacja Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1  <i>Efekt w 2024 r.: Zainstalowany system wentylacji grzewczo - chłodzącej.</i>	KMPSP	B	14 000	14 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Wykonanie robót budowlanych.	X		
48	MCOO/DIR/E-VII-5/24	Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Bolesława Prusa 18 - modernizacja  <i>Efekt w 2024 r.: Zmodernizowane ściany w trzech salach w przyziemiu, w tym wykonane osuszenie i odgrzybienie w Szkole Podstawowej nr 31, ul. Bolesława Prusa 18.</i>	SP 31	B		120 000	URMK 713/11.03.2024						Przesłanie zaproszenia do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych.	VI		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		



Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2024 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r.	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r.	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
54	ZDMK/DIW/T-VII-8/23	Budowa oświetlenia na alejce spacerowej przy ul. Księcia Józefa boczna  <i>Efekt w 2024 r.: Wybudowane oświetlenie.</i>	ZDMK	B	180 000	180 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	III	Zakończono działanie. Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert. 23.02.2024 r. Trwa weryfikacja złożonych ofert.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	IV		
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
55	ZDMK/DIW/T-VII-9/24	Budowa oświetlenia przy ul. Pyłnej  <i>Efekt w 2024 r.: Uzyskana decyzja o ZRID/PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.</i>	ZDMK	P	20 000	20 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej	V		
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI		
													Uzyskanie decyzji o ZRID/o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
56	ZDMK/DIW/O-VII-15/23	Budowa rowu odwodnieniowego w ul. Księcia Józefa  <i>Efekt w 2024 r.: Wybudowany rów odwodnieniowy.</i>	ZDMK	P, B	125 000	125 000		50 000	40,0				Uzyskanie decyzji o ZRID/o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	W trakcie realizacji. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy nr 681/U/ZDMK/2023 z 28.12.2023 r. na kwotę 50 000 zł, z terminem realizacji 10 miesięcy od daty zawarcia umowy.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	XI		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	XI		
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
57	ZDMK/DIW/T-VII-24/22	Budowa chodnika przy ul. Korzeniaka  <i>Efekt w 2024 r.: Wybudowany chodnik.</i>	ZDMK	P, B	500 000	500 000	ZPMK 501/19.02.2024	63 500	12,7				Uzyskanie decyzji o ZRID/ o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	I	Opóźnienie ok. 3 miesiące. Kontynuacja umowy nr 517/U/ZDMK/2022 z 02.11.2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 95 000 zł (2023 - 31 500 zł, 2024 - 63 500 zł), z terminem realizacji 13 m-cy od daty zawarcia. Aneks nr 1/2023 z 30.11.2023 r. - zmiana terminu realizacji części 2, etapu II na 16.01.2024 r. Trwa oczekiwanie na wydanie decyzji wodnoprawnej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz opinii do decyzji ZRID przez PKP S.A..	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	V		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	VI		
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
58	ZDMK/DIW/T-VII-26/22	Przebudowa oświetlenia przy ul. Miaskotów  <i>Efekt w 2024 r.: Przebudowane oświetlenie.</i>	ZDMK	B	203 352	203 352	ZPMK 501/19.02.2024	190 664	93,8				Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	II	Zakończono działanie. Umowa nr 55/U/ZDMK/2024 z 22.02.2024 r. na kwotę 190 663,33 zł, z terminem realizacji 6 m-cy od dnia przekazania placu budowy.	
													Wykonanie robót budowlanych.	IX		



Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2024 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r.	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r.	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
62	ZZM/DIR/O-VIII-4/24	Modernizacja boiska na terenie ogródka jordanowskiego przy ul. Dąbrowa  <i>Efekt 2024:</i> Zmodernizowane boisko przy ul. Dąbrowa.	ZZM	P, B	200 000	200 000		25 000	12,5				Opracowanie dokumentacji projektowej	IV	<b>W trakcie realizacji.</b> Zlecenie nr ZZM/U/IV-I/14/ID/82/2024 z 21.03.2024 r. na kwotę 25 000 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji boiska na terenie ogródka jordanowskiego Dąbrowa, z terminem realizacji 01.07.2024 r.	
													Uzyskanie decyzji o ZRID/ o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
63	ZZM/DIR/O-VIII-5/24	Przebudowa chodnika przy ul. Kobierzyńskiej 64 od strony tzw. Górki  <i>Efekt 2024 r.:</i> Przebudowany chodnik na terenie zielonym przy ul. Kobierzyńskiej 64.	ZZM	B	15 000	15 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
64	MCOO/DIR/E-VIII-6/24	Samorządowe Przedszkole nr 2, ul. Twardowskiego 90 - modernizacja  <i>Efekt w 2024 r.:</i> Zmodernizowany parking przy Samorządowym Przedszkolu nr 2, ul. Twardowskiego 90.	P 2	P, B	40 000	40 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV		
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	V		
													Opracowanie dokumentacji projektowej.	VI		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
65	ZIS/DIR/S-VIII-7/24	SOKS Płomień Kostrze - modernizacja obiektów sportowych  <i>Efekt w 2024 r.:</i> Opracowana adokumentacja projektowa dla oświetlenia boiska trawiastego na terenie SOKS Płomień Kostrze	ZIS	P		10 000	ZPMK 500/19.02.2024						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV		
													Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej.	V		
													Opracowanie dokumentacji projektowej.	X		



Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2024 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r.	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r.	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
69	ZZM/DIW/O-VIII-4/23	Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Krzewowej	ZSM	P, B	110 000	110 000	ZPMK 501/19.02.2024	16 211	14,7				Uzyskanie decyzji o ZRID/o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	II		
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla zagospodarowania terenu zielonego.											VIII			
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych dla zagospodarowania terenu zielonego.											IX			
		Rozpoczęcie robót budowlanych zagospodarowania terenu zielonego.											XII			
		<u>Efekt w 2024 r.:</u> Wykonany I etap zagospodarowania terenu zielonego wokół stawu przy ul. Krzewowej.														
70	ZZM/DIW/O-VIII-5/23	Modernizacja placu zabaw przy ul. Dziewiarzy	ZSM	B	100 000	100 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych..	V		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											VI			
		Rozpoczęte roboty budowlane - etap I.											XII			
		<u>Efekt w 2024 r.:</u> Rozpoczęte roboty budowlane dla I etapu modernizacji placu zabaw przy ul. Dziewiarzy.														
71	ZZM/DIW/O-VIII-7/20	Zagospodarowanie skweru w rejonie ul. Stanisława Rostworowskiego	ZSM	B	350 000	350 000		345 052	98,6				Wykonanie robót budowlanych.	XIII	<b>W trakcie realizacji.</b> Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/89/ID/303/2023 z 31.05.2023 r. na wykonanie robót budowlanych związanych z kolejnym etapem zagospodarowania skweru w rejonie ul. Stanisława Rostworowskiego na kwotę 1 295 900 zł (w 2023 roku: 117 706,62 zł, w 2024 r. - 345 052 zł) z terminem realizacji 24.07.2024 r.	
													<u>Efekt w 2024 r.:</u> Wybudowane oświetlenie, ciągi pieszce oraz zamontowane elementy małej architektury.			
72	ZZM/DIW/O-VIII-11/21	Modernizacja placu zabaw przy ul. Pietrusińskiego	ZSM	B	150 000	150 000							Ogłoszenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych.	VI	<b>Zakończono działanie.</b> 7.03.2024 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Termin składania ofert 22.03.2024 r. Złożono 9 ofert - trwa weryfikacja.	
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											VII			
		Wykonanie robót budowlanych.											XII			
		<u>Efekt w 2024 r.:</u> Zmodernizowany plac zabaw przy ul. Pietrusińskiego.														
73	ZIS/DIR/S-VIII-1z/24	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	ZIS		25 000	25 000							Zakupy inwestycyjne po za monitoringiem.			
74	OC/DIR/B-VIII-2z/24	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		80 000	80 000							Zakupy inwestycyjne po za monitoringiem.			
DZIELNICA IX					100 000	100 000										
75	MCOO/DIR/E-IX-1/24	Samorządowe Przedszkole nr 95, ul. Kościuszkowców 6 - modernizacja	P 95	B	100 000	100 000							Przesłanie zaproszeń do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych.	VI		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											VIII			
		Wykonanie robót budowlanych.											XII			
		<u>Efekt w 2024 r.:</u> Zmodernizowana bezpieczna nawierzchnia na placu zabaw w Samorządowym Przedszkolu nr 95, ul. Kościuszkowców 6.														





Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2024 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r.	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r.	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
79	ZZM/DIR/O-X-4/24	Utwardzenie nawierzchni pod ławkami w wybranych lokalizacjach na terenie Dzielnicy X	ZZM	B	5 000	5 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
		<u>Efekt w 2024 r.:</u> Utwardzona nawierzchnia pod ławkami w wybranych lokalizacjach na terenie Dzielnicy X.												Wykonanie robót budowlanych.	XI	
80	ZDMK/DIR/T-X-5/24	Modernizacja oświetlenia przy ul. Matematyków Krakowskich	ZDMK	B	7 000	7 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	X		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	X		
		<u>Efekt w 2024 r.</u> Zmodernizowane oświetlenie.												Wykonanie robót budowlanych.	XII	
81	OU/DIR/W-X-6/24	Dostosowanie siedziby Rady Dzielnicy X dla potrzeb osób niepełnosprawnych	OU	B	128 838	128 838							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
		<u>Efekt w 2024 r.:</u> Dostosowane wejście do siedziby Rady Dzielnicy X dla potrzeb osób niepełnosprawnych.												Wykonanie robót budowlanych.	X	
82	KD/DIR/K-X-7/24	Centrum Kultury Podgórze - Klub Fort Borek - zakup i montaż sprzętu nagłaśniającego do sali widowiskowej	KD	B	80 000	80 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż sprzętu nagłaśniającego do sali widowiskowej.	VI		
													Zawarcie umowy na zakup i montaż sprzętu nagłaśniającego do sali widowiskowej.	IX		
		<u>Efekt w 2024 r.:</u> Dofinansowano zakup i montaż sprzętu nagłaśniającego do sali widowiskowej.												Rozliczenie finansowe.	XII	
83	KD/DIR/K-X-8/24	Centrum Kultury Podgórze - Klub Soboniewice - zakup i montaż instalacji alarmowej i monitoringu	KD	B	16 000	16 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż instalacji alarmowej i monitoringu.	VI		
													Zawarcie umowy na dostawę i montaż instalacji alarmowej i monitoringu.	VI		
		<u>Efekt w 2024 r.:</u> Dofinansowano zakup i montaż instalacji alarmowej i monitoringu.												Rozliczenie finansowe.	IX	
84	ZZM/DIW/O-X-3/23	Zagospodarowanie terenu pod przyszły park rzeki Wilgi na odcinku od ul. Zbydniowickiej do okolicy ul. Chalubińskiego	ZZM	P	135 000	135 000		34 068	25,2				Kontynuowane opracowanie dokumentacji projektowej.	XI	<b>W trakcie realizacji.</b> Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/173/ID/629/2023 z 18.10.2023 r. ma opracowanie koncepcji na kwotę 84 068 zł z terminem realizacji 26.08.2024 r. (finansowanie w 2023: 50 000 zł, 2024: 34 068 zł).	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2024 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r.	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r.	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
		<b>DZIELNICA XI</b>			<b>485 000</b>	<b>485 000</b>										
85	ZIS/DIR/S-XI-1/24	KS Orzeł Piaski Wielkie - modernizacja obiektów sportowych	ZIS	B	35 000	35 000		34 974	99,9				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Umowa nr 13/ZIS/2024 z 19.03.2024 r. na kwotę 34 974 zł z terminem realizacji 30.04.2024 r. na modernizację systemu monitoringu wewnętrznego hali i terenu wokół hali.	
		<u>Efekt w 2024 r.:</u> Zmodernizowane obiekty KS Orzeł Piaski Wielkie w zakresie systemu monitoringu.											Wykonanie robót budowlanych.	XI		
86	MCOO/DIR/E-XI-2/24	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17, ul. Czarnogórska 14 - modernizacja	ZSP 17	B	40 000	40 000							Przesłanie zaproszeń do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
		<u>Efekt w 2024 r.:</u> Rozbudowany monitoring na klatkach schodowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 17, ul. Czarnogórska 14.											Wykonanie robót budowlanych.	XII		
87	MCOO/DIR/E-XI-3/24	Samorządowe Przedszkole nr 179, ul. Sanocka 4 - modernizacja	P 179	B	100 000	100 000							Przesłanie zaproszeń do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
		<u>Efekt w 2024 r.:</u> Zmodernizowany dojazd do parkingu wraz z wybudowanymi murkami przy szachtach w Samorządowym Przedszkolu nr 179, ul. Sanocka 4.											Wykonanie robót budowlanych.	XII		
88	MCOO/DIR/E-XI-4/24	Samorządowe Przedszkole nr 163, ul. Podedworze 2a - modernizacja	P 163	B	50 000	50 000							Przesłanie zaproszeń do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
		<u>Efekt w 2024 r.:</u> Wykonana wiata na rowery i hulajnogę wraz z utwardzeniem terenu w Samorządowym Przedszkolu nr 163, ul. Podedworze 2a.											Wykonanie robót budowlanych.	XII		
89	MCOO/DIR/E-XI-5/24	Samorządowe Przedszkole nr 22, ul. Przykopy 10 - modernizacja	P 22	B	15 000	15 000							Przesłanie zaproszeń do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
		<u>Efekt w 2024 r.:</u> Zmodernizowany ogród przedszkolny w Samorządowym Przedszkolu nr 22, ul. Przykopy 10.											Wykonanie robót budowlanych.	XII		
90	ZZM/DIR/O-XI-6/24	Modernizacja boiska przy ul. Heila	ZZM	B	100 000	100 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
		<u>Efekt 2024:</u> Zmodernizowane boisko przy ul. Heila o pow. ok. 1 300 m2.											Wykonanie robót budowlanych.	X		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2024 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r.	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r.	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
91	MCOO/DIR/E-XI-7/24	Samorządowe Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2 - modernizacja	P 51	B	25 000	25 000							Przesłanie zaproszeń do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych.	VII		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											IX			
		Wykonanie robót budowlanych.											XII			
		<u>Efekt w 2024 r.:</u> Doposażony plac zabaw w Samorządowym Przedszkolu nr 51, ul. Estońska 2.														
92	OC/DIR/B-XI-8/24	Rozbudowa monitoringu na os. Kurdwanów	OC	B	100 000	100 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											VII			
		Wykonanie robót budowlanych.											X			
		<u>Efekt w 2024 r.:</u> Rozbudowany i zmodernizowany system monitoringu wizyjnego.														
93	KMPSP/DIR/B-XI-1z/24	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	KMPSP		20 000	20 000							Zakupy inwestycyjne po za monitoringiem.			
DZIELNICA XII					639 000	639 000		78 271	12,2							
94	MCOO/DIR/W-XII-1/24	Zespół Szkół Specjalnych nr 11, al. Dygasińskiego 25 - likwidacja barier architektonicznych	ZSS 11	B	34 000	34 000							Przesłanie zaproszeń do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych.	VI		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											VIII			
		Wykonanie robót budowlanych.											XII			
		<u>Efekt w 2024 r.:</u> Zamontowany podnośnik sufitowy dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych nr 11, al. Dygasińskiego 25.														
95	MCOO/DIR/W-XII-2/24	Samorządowe Przedszkole nr 35, ul. Lilli Wenedy 7 - likwidacja barier architektonicznych	P 35	B	20 000	20 000		19 930	99,7				Przesłanie zaproszeń do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											VIII	Zakończono działanie. Umowa nr 2/2024 z 22.03.2024 r. na kwotę 19 930 zł z terminem realizacji 31.05.2024 r.		
		Wykonanie robót budowlanych.											XII			
		<u>Efekt w 2024 r.:</u> Wykonana bezpieczna nawierzchnia na placu zabaw w Samorządowym Przedszkolu nr 35, ul. Lilli Wenedy 7.														
96	MCOO/DIR/E-XII-3/24	Samorządowe Przedszkole nr 87, ul. Spółdzielców 7 - modernizacja	P 87	B	40 000	40 000							Przesłanie zaproszeń do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. 07.03.2024 r. - przesłano zaproszenia do składania ofert. 15.03.2024 r. - otwarcie ofert. Wybrano ofertę.	
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											VIII			
		Wykonanie robót budowlanych.											XII			
		<u>Efekt w 2024 r.:</u> Wykonana bezpieczna nawierzchnia w ogrodzie w Samorządowym Przedszkolu nr 87, ul. Spółdzielców 7.														



Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2024 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r.	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r.	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
103	ZZM/DIR/O-XIII-2/24	Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Płaszowskiej  <i>Efekt w 2024 r.:</i> Wybudowana siłownia zewnętrzna przy ul. Płaszowskiej	ZZM	P, B	100 000	100 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	<b>Opóźnienie ok. 1 miesiąc.</b>	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV		
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	X		
													Zawarcie zlecenia na wykonanie robót budowlanych	X		
													Wykonanie robót budowlanych	XI		
104	ZZM/DIR/O-XIII-3/24	Zielony Skwer "Ptasi Zagajnik" przy ul. Myśliwskiej  <i>Efekt w 2024 r.:</i> Zagospodarowany zielony skwer "Ptasi Zagajnik" przy ul. Myśliwskiej.	ZZM	B		30 000	ZPMK 960/28.03.2024						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
105	ZDMK/DIW/T-XIII-3/20	Budowa drogi bocznej – ul. Golikówka  <i>Efekt w 2024 r.:</i> Kontynuowane opracowanie dokumentacji projektowej.	ZDMK	P	158 600	158 600		158 600	100,0				Uzyskanie decyzji o ZRID/ o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	V	<b>W trakcie realizacji.</b> Kontynuacja umowy nr 503/U/ZDMK/2022 z 21.10.2022 r., na kwotę 158 600 zł, z terminem realizacji 13 miesięcy od daty zawarcia. Aneks nr 1/2023 z 06.11.2023 r - zmiana terminu opracowania dokumentacji projektowej na 04.05.2024 r.	
106	KD/DIW/K-XIII-4/23	Leksykon Podgórze  <i>Efekt w 2024 r.:</i> Dofinansowano przygotowanie materiałów do wydania publikacji pt. "Leksykon Pogórze".	KD	B	35 000	35 000							Przygotowanie materiałów do wydania leksykonu.	XII		
													Rozliczenie finansowe	XII		
107	ZDMK/DIW/T-XIII-7/22	Budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Krasickiego z ul. Orawską  <i>Efekt w 2024 r.:</i> Wybudowane przejście dla pieszych.	ZDMK	P, B	128 500	128 500		18 500	14,4	18 500	14,4		Uzyskanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	I	<b>Zakończono działanie.</b> Kontynuacja umowy nr 103/U/ZDMK/2023 z 21.03.2023 r. na kwotę 18 500 zł z terminem realizacji 21.10.2023 r. Aneks nr 1/2023 z 28.09.2023 r., zmiana terminu opracowanie dokumentacji projektowej na 12.01.2024 r. Decyzja o PNB nr 58/6740.9/2023 z dnia 30.10.2023 r, ostateczna z dniem 31.10.2023 r.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	V	<b>Zakończono działanie.</b> Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin składania ofert 08.03.2024 r. Trwa weryfikacja złożonych ofert.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	VII		
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2024 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r.	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r.	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
108	ZZM/DIW/O-XIII-10/23	Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Zabłocie  Efekt 2024 r.: Opracowana dokumentacja projektowa w zakresie zagospodarowania terenu zielonego przy ul. Zabłocie.	ZZM	P	200 000	120 000	ZPMK 960/28.03.2024	69 987	58,3				Uzyskanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	<b>W trakcie realizacji.</b> Kontynuacja umowy nr ZZM/U/III/165/ID/612/2023 z 26.09.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania terenu zielonego przy ul. Zabłocie na kwotę 69 987 zł z terminem realizacji 29.11.2024 r.	
109	ZDMK/DIW/T-XIII-11/21	Rozbudowa ul. Batki  Efekt w 2024 r.: Uzyskana decyzja o ZRID/PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	ZDMK	P	114 600	114 600		114 571	100,0				Uzyskanie decyzji o ZRID/ o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	VII	<b>Zakończono działanie.</b> Kontynuacja umowy nr 238/U/ZDMK/2023 z 23.06.2022 r. na kwotę 105 800 zł z terminem realizacji 17 miesięcy od daty zawarcia. Aneks nr 1/2023 z 28.07.2023 r., zmiana terminu opracowania dokumentacji projektowej na 19.07.2024 r. Aneks nr 2/2023 z 14.11.2023 r., zmieniający wartość umowy na 114 570,82 zł.	
110	ZDMK/DIW/T-XIII-12/23	Przebudowa ul. Rybitwy na odcinku od ul. Szparagowej do ul. Rybitwy 88a  Efekt w 2024 r.: Rozpoczęte opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.	ZDMK	P	250 000	250 000	ZPMK 501/19.02.2024						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.	X		
													Zawarcie umowy na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.	XI		
													Rozpoczęcie opracowania aktualizacji dokumentacji projektowej.	XII		
111	ZDMK/DIW/T-XIII-13/23	Budowa ciągu pieszego od ul. Myśliwskiej w stronę Parku Rzecznego Ogród Płazów  Efekt w 2024 r.: Rozpoczęta budowa ciągu pieszego.	ZDMK	P, B	100 000	100 000	ZPMK 501/19.02.2024	65 830	65,8				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	<b>Zakończono działanie.</b> Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin składania ofert 29.02.2024 r. Wybrano Wykonawcę.	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII	<b>Zakończono działanie.</b> Umowa nr 137/U/ZDMK/2024 z 26.03.2024 r. na kwotę 65 829,60 zł, z terminem realizacji 9 miesięcy od daty zawarcia.	
													Uzyskanie decyzji o ZRID/ o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	XI		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	XII		
													Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	XII		
112	DPS-L43/DIR/W-XIII-1z/24	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 43	DPS-L43		35 000	35 000							Zakupy inwestycyjne po za monitoringiem.			
113	OC/DIR/B-XIII-2z/24	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		80 000	80 000							Zakupy inwestycyjne po za monitoringiem.			
		<b>DZIELNICA XIV</b>			<b>1 333 740</b>	<b>1 333 740</b>		<b>433 160</b>	<b>32,5</b>	<b>8 160</b>	<b>0,6</b>					
114	ZDMK/DIR/T-XIV-2/24	Budowa oświetlenia chodnika na os. 2 Pułku Lotniczego  Efekt w 2024 r.: Wybudowane oświetlenie chodnika.	ZDMK	P, B	115 000	115 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych	VII	<b>Zakończono działanie.</b> Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin składania ofert 09.04.2024 r.	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych	IX		
													Uzyskanie decyzji o ZRID/o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	XI		
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		



Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2024 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r.	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r.	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
121	ZDMK/DIR/T-XIV-14/23	Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Sołtysowskiej	ZDMK	P, B	55 000	55 000		8 160	14,8	8 160	14,8		Uzyskanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	II	Zakończono działanie. Kontynuują umowy nr 326/U/ZDMK/2023 z 27.06.2023 r. na kwotę 13 600 zł (2023 r. - 5 440 zł, 2024 r. - 8 160 zł), z terminem realizacji 8 miesięcy od zawarcia umowy. Zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych znak AU-01-7.6743.1879.2023. EFI z 12.10.2023 r. Protokół zdawczo odbiorczy w zakresie dokumentacji projektowej z 12.01.2024 r.	
		<u>Efekt w 2024 r.:</u> Wybudowane doświetlenie przejścia.											Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	IX		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	X		
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
		DZIELNICA XV			533 200	533 200		48 200	9,0	48 200	9,0					
122	MCOO/DIR/E-XV-1/24	Szkoła Podstawowa nr 126, os. Tysiąclecia 57 - modernizacja	SP 126	B	115 000	115 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
		<u>Efekt w 2024 r.:</u> Zamontowana klimatyzacja w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 126, os. Tysiąclecia 57.											Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
123	ZZM/DIR/O-XV-2/24	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XV	ZZM	P, B	250 000	250 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV		
		<u>Efekt w 2024 r.:</u> Doposażone ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XV.											Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
124	ZDMK/DIR/T-XV-3/24	Budowa parkingu przy ul. Książnina	ZDMK	P	70 000	70 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej	VII	Zakończono działanie. Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin składania ofert 14.03.2024 r. Trwa weryfikacja złożonych ofert.	
		<u>Efekt w 2024 r.:</u> Uzyskana decyzja o ZRID/PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.											Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IX		
													Uzyskanie decyzji o ZRID/o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		





Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2024 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r.	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r.	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
130	ZDMK/DIR/T-XVI-10/24	Budowa parkingu na os. Jagiellońskim	ZDMK	P	120 000	120 000		82 410	68,7				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII	Zakończono działanie. Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin składania ofert 04.03.2024 r. Wybrano Wykonawcę.	
		Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.											IX	Zakończono działanie. Umowa nr 143/U/ZDMK/2024 z 29.03.2024 r. na kwotę 82 410 zł na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy parkingu na os. Jagiellońskim przy budynku nr 33 wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przekładkami kolidującego uzbrojenia, z terminem realizacji 8 m-cy od daty zawarcia.		
		Uzyskano decyzje o ZRID/PNB/przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.											XII			
		<u>Efekt w 2024 r.:</u> Uzyskana decyzja o ZRID/PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														
131	ZDMK/DIW/T-XVI-2/21	Budowa parkingu na os. Przy Arce 5	ZDMK	P	80 000	80 000		74 082	92,6				Uzyskanie decyzji o ZRID/ o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr 655/U/ZDMK/2023 z 07.12.2023 r. na kwotę 74 082 zł z terminem realizacji 10 miesięcy od daty zawarcia.	
													<u>Efekt w 2024 r.:</u> Uzyskana decyzja o ZRID/PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.			
132	ZDMK/DIW/T-XVI-3/23	Budowa oświetlenia placu zabaw na os. Na Lotnisku 6	ZDMK	P, B	45 000	45 000		31 750	70,6				Uzyskanie decyzji o ZRID/ o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr 710/U/ZDMK/2023 z 28.12.2023 r., na kwotę 31 750 zł, z terminem realizacji opracowania dokumentacji projektowej - 190 dni od daty zawarcia, budowa - 60 dni od daty wydania Zamawiającemu dokumentacji projektowej.	
		Wykonanie robót budowlanych.											IX			
													<u>Efekt w 2024 r.:</u> Wybudowane oświetlenie.			
133	ZDMK/DIW/T-XVI-4/23	Dobudowa oświetlenia na os. Kalinowym	ZDMK	P, B	40 000	40 000		32 000	80,0				Uzyskanie decyzji o ZRID/ o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	VI	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr 704/U/ZDMK/2023 z 22.12.2023 r., na kwotę 32 000 zł, z terminem realizacji opracowania dokumentacji projektowej - 190 dni od daty zawarcia, budowa - 60 dni od daty przekazania terenu budowy.	
		Wykonanie robót budowlanych.											VIII			
		<u>Efekt w 2024 r.:</u> Dobudowane oświetlenie.														
DZIELNICA XVII					317 951	447 951		38 400	8,6							
134	MCOO/DIR/W-XVII-1/24	Szkoła Podstawowa nr 129, os. Na Wzgórzach 13a - likwidacja barier architektonicznych	SP 129	B	47 951	47 951							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											VIII			
		Wykonanie robót budowlanych.											XII			
		<u>Efekt w 2024 r.:</u> Przystosowane dla osób niepełnosprawnych przejście między furką a bocznym wejściem do budynku Szkoły Podstawowej nr 129, os. Na Wzgórzach 13a.														
135	ZZM/DIR/O-XVII-2/24	Budowa chodnika pomiędzy ul. Jagielly a ul. Petófięgo	ZZM	P, B		150 000	ZPMK 916/25.03.2024	1 500	1,0				Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	VII	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/67/IIU/234/2022 z 16.05.2022 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 28.09.2022 r., aneksem nr 2 z dnia 02.12.2022 r. z aneksem nr 3 z dnia 07.12.2022 r. oraz z aneksem nr 4 z dnia 30.05.2023 r. na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę w roku 2024 - 1 500 zł z terminem realizacji 15.05.2024 r.	
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.											VIII			
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											X			
		Wykonanie robót budowlanych.											XII			
		<u>Efekt w 2024:</u> Wybudowany chodnik pomiędzy ul. Jagielly a ul. Petófięgo.														



Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2024 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r.	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r.	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
143	ZBK/DIR/W-XVIII-2/24	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	ZBK	B	30 000	30 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											VI			
		Wykonanie robót budowlanych.											XI			
		<i>Efekt w 2024 r.:</i> Zlikwidowana bariera architektoniczna w budynku komunalnym na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.														
144	ZDMK/DIR/T-XVIII-3/24	Przebudowa ulicy wewnątrzsiedlowej wraz z budową miejsc postojowych na osiedlu Willowym	ZDMK	P	35 000	35 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.	VII	Zakończono działanie. Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin składania ofert 25.03.2024 r., zmieniony na 28.03.2024 r. Trwa weryfikacja złożonych ofert.	
		Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.											IX			
		Opracowanie koncepcji.											XII			
		<i>Efekt w 2024 r.:</i> Opracowana koncepcja.														
145	ZSM/DIW/O-XVIII-1/12	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII	ZSM	P, B	500 000	500 000		8 040	1,6				Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr ZSM/U/II/174/ID/634/2023 z 30.10.2023 r. na opracowanie dwóch kompletnych dokumentacji projektowo-kosztorysowych w zakresie modernizacji ogródka jordanowskiego na kwotę w 2024 r. - 5 040 zł z terminem realizacji 31.05.2024 r. Kontynuacja umowy nr ZSM/U/II/183/ID/670/2023 z 13.11.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie zagospodarowania terenu zielonego na os. Wyciąże przy ul. Podstawie na kwotę w 2024 r. - 3 000 zł z terminem realizacji 31.05.2024 r. r.	
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											VI			
		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											VII			
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											XI			
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.											IX			
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											X			
		<i>Efekt w 2024 r.:</i> Wybudowane i przebudowane ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XVIII.														
146	ZDMK/DIW/T-XVIII-5/20	Budowa miejsc parkingowych na os. Zielonym bl. nr 15-16	ZDMK	B	128 871	139 371	ZPMK 501/19.02.2024	139 279	99,9	139 279	99,9		Zakończenie robót budowlanych.	II	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr 585/U/ZDMK/2023 z 9.10.2023 r., na kwotę 288 870,38 zł (2023 r. - 160 000 zł, 2024 r. 128 870,38 zł), z terminem realizacji 4 miesiące od daty przekazania terenu budowy. Aneks nr 1/2024 z 02.02.2024 r. zwiększający kwotę umowy do 139 278,23 zł w związku z koniecznością przedłużenia projektowanego wodociągu. Protokół odbioru końcowego z 14.02.2024 r. Wykonane roboty budowlane: - 5 miejsc parkingowych, nawierzchnia z kostki kamiennej - 109,55m <sup>2</sup> , - nawierzchnia z płyt betonowych, chodnik - 22, 85 m <sup>2</sup> - słup oświetleniowy wraz z okablowaniem i oprawą świetlną, - kanalizacja opadowa - 24,10 m.	
		<i>Efekt w 2024 r.:</i> Wybudowane miejsca parkingowe.														

