



Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2024 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
3	MOPS/W1.61/20	Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej w Krakowie	MOPS	VIII	B	śr. Miasta	21 400 001	21 400 001		18 406 977	86,0	2 161 325	10,1				I	<p>Kontynuacja umowy nr W/ZP/14/MOPS/14/2022 z 17.05.2022 r. na kwotę 52 333 589 zł na roboty budowlane, termin wykonania robót dodatkowych - 30.04.2024 r., uzyskanie pozwolenia na użytkowanie - 31.05.2024 r. (po aneksach). 25.03.2024 r. zawarto aneks nr 17 do ww. umowy na roboty dodatkowe, zaniechane wraz z kosztami obsługi kredytu - błędy projektowe dokumentacji projektowej - dot. przepisów p.poż. - zmiana kwoty umowy na 52 333 589 zł, zmiana terminów wykonania robót dodatkowych - 30.04.2024 r., uzyskanie pozwolenia na użytkowanie - 31.05.2024 r.</p> <p>Kontynuacja umowy nr W/E/503/MOPS/503/2023 z 13.12.2023 r. na kwotę 4 305 zł, z terminem realizacji do 22.01.2024 r. - opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego - <b>zrealizowane</b> Umowa nr W/E/20/MOPS/20/2024 z 11.01.2024 r. na kwotę 4 107 zł z terminem realizacji do 14 dni od daty podpisania - dostawa gaśnic zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego - <b>zrealizowane</b> Umowa nr W/E/110/MOPS/110/2024 z 07.03.2024 r. na usługi geodezyjne - podział działki 19/2 obr. 8, Podgórze - kwota umowy: 6 150 zł, z terminem do 30.11.2024 r. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego wraz z nadzorem autorskim ws. I wyposażenia w ramach sił własnych - wydatki wg. stanu na 31.03.2024 r. - 13 817 zł</p>		
						Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	15 000 001	15 000 001		15 000 000	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia – II etap.	I	<b>W trakcie realizacji.</b>		
																	I	<p>Kontynuacja umowy nr W/ZP/29/MOPS/29/2023 z 06.11.2023 r. na kwotę 404 416 zł z terminem realizacji 15.01.2024 r. - wyposażenie technologii kuchni oraz pomieszczeń przynależnych - <b>zrealizowane</b> Kontynuacja umowy nr W/ZP/53/MOPS/53/2023 z 18.12.2023 r. na kwotę 276 750 zł z terminem realizacji 23.02.2024 r. - sprzęt medyczny i rehabilitacyjny - <b>zrealizowane</b> Kontynuacja umowy nr W/E/517/MOPS/517/2023 z 19.12.2023 r. na kwotę 105 780 zł z terminem realizacji 01.03.2024 r. - wykonanie groty solnej wraz z tężnią solankową - <b>zrealizowane</b> Kontynuacja umowy nr W/ZP/54/MOPS/54/2023 z 19.12.2023 r. na kwotę 112 997 zł z terminem realizacji 23.02.2024 r. - zakup mebli ze stali nierdzewnej - <b>zrealizowane</b> Kontynuacja umowy nr W/ZP/56/MOPS/56/2023 z 21.12.2023 r. na kwotę 63 837 zł z terminem realizacji 31.01.2024 r. - zakup sprzętu komputerowego - <b>zrealizowane</b> Kontynuacja umowy nr W/ZP/55/MOPS/55/2023 z 22.12.2023 r. na kwotę 16 369 zł z terminem realizacji 31.01.2024 r. - zakup urządzeń drukujących - <b>zrealizowane</b> Kontynuacja umowy nr W/E/503/MOPS/503/2023 z 13.12.2023 r. na kwotę 4 305 zł z terminem realizacji 04.01.2024 r. - sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego - <b>zrealizowane</b> Kontynuacja umowy nr W/ZP/57/MOPS/57/2023 z 22.12.2023 r. na kwotę 362 850 zł z terminem realizacji 16.02.2024 r. - zakup mebli - <b>zrealizowane</b> Kontynuacja umowy nr W/ZP/58/MOPS/58/2023 z 22.12.2023 r. na kwotę 255 906 zł z terminem realizacji 16.02.2024 r. - zakup mebli w tym mebli na wymiar - <b>zrealizowane</b> Umowa nr W/ZP/1/MOPS/1/2024 z 12.01.2024 r. na kwotę 70 986 zł z terminem realizacji 29.02.2024 r. - wyposażenie pomieszczeń szatni - <b>zrealizowane</b> Umowa nr W/ZP/2/MOPS/2/2024 z 12.01.2024 r. na kwotę 258 025 zł z terminem realizacji 29.02.2024 r. - dostawa i montaż sprzętu AGD i RTV - <b>zrealizowane</b> Umowa nr W/E/48/MOPS/48/2024 z 24.01.2024 r. na kwotę 9 800 zł z terminem realizacji 23.02.2024 r. - wykonanie ścianek działowych w pomieszczeniach rehabilitacji - <b>zrealizowane</b> Umowa nr W/ZP/4/MOPS/4/2024 z 06.02.2024 r. na kwotę 50 364 zł z terminem realizacji 28.03.2024 r. - wykonanie 3 aneksów kuchennych - pom. przy pokojach dziennego pobytu - <b>zrealizowane</b> Umowa nr W/E/71/MOPS/71/2024 z 12.02.2024 r. na kwotę 19 140 zł z terminem realizacji 04.03.2024 r. - wykonanie robót związanych z dostawą, montażem fototapet w pomieszczeniach wspólnych DPS - <b>zrealizowane</b> Umowa nr W/E/85/MOPS/85/2024 z 13.02.2024 r. na kwotę 21 795 zł z terminem realizacji 08.03.2024 r. - dostawa i montaż rolet i moskitier - <b>zrealizowane</b> Umowa nr W/ZP/7/MOPS/7/2024 z 27.02.2024 r. na kwotę 75 595 zł z terminem realizacji 18.03.2024 r. - meble na wymiar - <b>zrealizowane</b> Umowa nr W/ZP/9/MOPS/9/2024 z 29.02.2024 r. na kwotę 20 344 zł z terminem realizacji 05.03.2024 r. - regały magazynowe i schowki metalowe - <b>zrealizowane</b> Umowa nr W/ZP/10/MOPS/10/2024 z 04.03.2024 r. na kwotę 82 884 zł z terminem realizacji 29.03.2024 r. - wyposażenie 10 aneksów kuchennych - <b>zrealizowane</b> Umowa nr W/ZP/11/MOPS/11/2024 z 02.04.2024 r. na kwotę 127 576 zł, z terminem realizacji 16.04.2024 r. - dostawa krzesel, mebli biurowych, mebli na wymiar, foteli itp.</p>		
																Zakup pierwszego wyposażenia – II etap.	III			
4	DPS-BAW1.1z/24	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Babińskiego 25	DPS-BA			śr. Miasta		35 000	ZPMK 792/14.03.2024							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.				

**Efekt 2024 r.:**  
Uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie. Zakupione pierwsze wyposażenie - II etap.

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2024 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej							29 361 995	29 380 095		637 550	2,2	244 338	0,8	25 183					
5	Ż 21/Z2.1/24	Żłobek Samorządowy nr 21, ul. Lekarska 3 - budowa ogrodzenia placu zabaw  <i>Efekt w 2024 r.:</i> Wybudowane ogrodzenie placu zabaw w Żłobku Samorządowym nr 21, ul. Lekarska 3.	Ż 21	IV	B	śr. Miasta		18 100		13 912	76,9					Przesłanie zaproszeń do składania ofert na zakup i montaż paneli ogrodzeniowych i furtek.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na zakup i montaż paneli ogrodzeniowych i furtek.	III	Zakończono działanie. Umowa nr 3/2024 z 27.03.2024 r. na kwotę 13 912 zł z terminem realizacji 30.04.2024 r.	
																Zakup i montaż paneli ogrodzeniowych i furtek.	V		
6	ZIM/Z3.3/22	Budowa żłobka przy ul. Krzemionki  <i>Efekt 2024 r.:</i> Opracowana dokumentacja projektowa. Rozpoczęte roboty budowlane.	ZIM	XIII	P, B	śr. Miasta - MALUCH+  Polski Fundusz Rozwoju - środki budżetu Państwa - MALUCH+  Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - MALUCH+.	3 643 262	3 643 262								Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI		
							2 333 956	2 333 956								Opracowanie dokumentacji projektowej.	XII		
							155 651	155 651								Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	XII		
							1 153 655	1 153 655								Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.	IX		
																Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.	X		
7	ZIM/Z3.4/23	Budowa żłobka przy ul. Działowskiego  <i>Efekt 2024 r.:</i> Opracowany PFU. Opracowana dokumentacja projektowa. Rozpoczęte roboty budowlane.	ZIM	VIII	P, B	śr. Miasta - MALUCH+  Polski Fundusz Rozwoju - środki budżetu Państwa - MALUCH+  Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - MALUCH+.	4 128 086	4 128 086		49 900	1,2					Opracowanie PFU.	I	Opóźnienie ok. 3 miesiące. Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2023/060 z 23.10.2023 r. na kwotę 49 900 zł na opracowanie PFU z terminem realizacji: etap I do 65 dni od dnia zawarcia umowy, etap II do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy.	
							2 708 654	2 708 654		49 900	1,8					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IV		
							168 744	168 744								Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI		
							1 250 688	1 250 688								Opracowanie dokumentacji projektowej.	XI		
																Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.	XI		
																Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.	XII		







Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2024 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
17	SZ/Z3.18/24	Dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb funkcjonowania w nim dziennych opiekunów, ul. Fredry 4C/14  <b>Efekt 2024 r.:</b> Dofinansowano dostawę i zakup pierwszego wyposażenia lokalu przy ul. Fredry 4C/14.	SZ	IX	B	dotacja - środki budżetu Państwa - MALUCH+;  dotacja - środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - MALUCH+;	50 000  8 740  41 260	50 000  8 740  41 260								Dofinansowanie dostawy i zakupu pierwszego wyposażenia lokalu przy ul. Fredry 4C/14.	XII		
18	SZ/Z3.19/24	Dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb funkcjonowania w nim dziennych opiekunów, ul. Fredry 4C/24  <b>Efekt 2024 r.:</b> Dofinansowano dostawę i zakup pierwszego wyposażenia lokalu przy ul. Fredry 4C/24.	SZ	IX	B	dotacja - środki budżetu Państwa - MALUCH+;  dotacja - środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - MALUCH+;	50 000  8 740  41 260	50 000  8 740  41 260								Dofinansowanie dostawy i zakupu pierwszego wyposażenia lokalu przy ul. Fredry 4C/24.	XII		
19	SZ/Z3.20/24	Dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb funkcjonowania w nim dziennych opiekunów, ul. Fredry 4C/33  <b>Efekt 2024 r.:</b> Dofinansowano dostawę i zakup pierwszego wyposażenia lokalu przy ul. Fredry 4C/33.	SZ	IX	B	dotacja - środki budżetu Państwa - MALUCH+;  dotacja - środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - MALUCH+;	100 000  17 480  82 520	100 000  17 480  82 520								Dofinansowanie dostawy i zakupu pierwszego wyposażenia lokalu przy ul. Fredry 4C/33.	XII		
	SZ/Z3.21/24	Dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb funkcjonowania w nim dziennych opiekunów, ul. Smorawińskiego – budynek 7  <b>Efekt 2024 r.:</b> Dofinansowano dostawę i zakup pierwszego wyposażenia do lokalu przy ul. Smorawińskiego.	SZ	IX	B	dotacja - środki budżetu Państwa - MALUCH+;  dotacja - środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - MALUCH+;	100 000  17 480  82 520		ZPMK 461/14.02.2024							Zarządzeniem Nr 461/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.			
20	SZ/Z3.21/24	Dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb funkcjonowania w nim dziennych opiekunów przy ul. Smorawińskiego  <b>Efekt 2024 r.:</b> Dofinansowano dostawę i zakup pierwszego wyposażenia do lokalu przy ul. Smorawińskiego.	SZ	IX	B	dotacja - środki budżetu Państwa - MALUCH+;  dotacja - środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - MALUCH+;		100 000  17 480  82 520								Dofinansowanie dostawy i zakupu pierwszego wyposażenia do lokalu przy ul. Smorawińskiego.	XII		





Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2024 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
24	ZIM/Z3.27/23	Budowa żłobka przy ul. Wadowskiej  <i>Efekt w 2024 r.: Opracowana koncepcja i dokumentacja projektowa wraz z uzyskaną decyzją o PNB dla budowy żłobka przy ul. Wadowskiej.</i>	ZIM	VII	P	śr. Miasta - MALUCH+	77 301	77 301		19 776	25,6					Otwarcie ofert na opracowanie koncepcji i PFU.	I	Zakończono działanie.	
							77 301	77 301		19 776	25,6					Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji i PFU.	III	Zakończono działanie. Umowa nr ZIM/02/2024/003 z 06.02.2024 r. na kwotę 19 776 zł z terminem realizacji 06.08.2024 r.	
																Opracowanie koncepcji i PFU.	V		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o PNB.	VI		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o PNB.	VIII		
																Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o PNB.	XII		
25	ZIM/Z3.28/24	Budowa żłobka przy ul. Rybitwy  <i>Efekt w 2024 r.: Opracowana koncepcja projektowa oraz PFU dla budowy żłobka przy ul. Rybitwy.</i>	ZIM	XIII	P	śr. Miasta	50 000	50 000		22 669	45,3					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji projektowej oraz PFU.	I	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji projektowej oraz PFU.	III	Zakończono działanie. Umowa nr ZIM/02/2024/014 z 20.03.2024 r. na kwotę 23 370 zł: - etap I – na kwotę 9 348 zł do 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy - opracowanie koncepcji - etap II – na kwotę 13 321 zł do 1 miesiąca od dnia odbioru etapu I – opracowanie PFU Zamówienie objętem prawej opcji – III etap na kwotę 702 zł z terminem realizacji do 5 miesięcy od dnia doręczenia Wykonawcy zawiadomienia o skorzystaniu przez Zamawiającego z prawa opcji. – udzielanie odpowiedzi na pytania oferentów	
																Opracowanie koncepcji projektowej oraz PFU.	VI		
26	ZIM/Z3.29/24	Żłobek nr 31 ul. Sanocka 2 - prace modernizacyjne w żłobku  <i>Efekt w 2024 r.: Opracowana dokumentacja projektowa oraz uzyskane decyzje administracyjne dla modernizacji żłobka nr 31 przy ul. Sanockiej.</i>	ZIM	XI	B	śr. Miasta	200 000	200 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych.	IV		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych.	V		
		Program likwidacji barier architektonicznych					3 414 242	3 755 614		1 159 392	30,9	152 421	4,1						
27	ZBK/W4.1/14	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych  <i>Efekt 2024 r.: Wykonana modernizacja windy w budynku przy ul. Na Kozłowiec 29. Wykonane roboty budowlane w wybranych budynkach, w tym modernizacja dźwigów osobowych. Opracowane dokumentacje projektowe dla likwidacji barier architektonicznych w wybranych budynkach.</i>	ZBK	I-XVIII	P, B	śr. Miasta	500 000	900 000	ZPMK 459/14.02.2024	5 565	0,6	5 536	0,6			Ogłoszenie zamówienia publicznego/przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	III	W trakcie realizacji.	
																Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.	VI	W trakcie realizacji. Zlecenie nr TT.31-430-263/21 (58059) z 14.02.2024 r. na kwotę 5 536 zł z terminem realizacji do 28.02.2024 r. - aktualizacja dokumentacji projektowej dotyczącej szybu dźwigu osobowego przy ul. Na Kozłowiec 29 Opłata nr 57800 z 12.01.2024 r. na kwotę 29 zł - opłata za udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego dotyczącego wymiany dźwigu w budynku przy ul. Rusznikarskiej 17	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
																Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI		
																Zawarcie umów na opracowanie dokumentacji projektowych.	VII		
																Opracowanie dokumentacji projektowych.	X		



Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2024 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
29	GUP/W4.5/24	Grodzki Urząd Pracy, ul. Wąwozowa 34 - likwidacja barier architektonicznych  <i>Efekt 2024 r.:</i> Zakupiona i zamontowana platforma przyschodowa dla osób niepełnosprawnych. Wykonane 3 miejsca postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych.	GUP	XVII	B	śr. Miasta		41 372	ZPMK 652/04.03.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych.	IV		
																Zawarcie umowy na dostawę i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych.	V		
																Zakup i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych.	VI		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dotyczących wykonania miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.	VIII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych dotyczących wykonania miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.	IX		
																Wykonanie robót budowlanych dotyczących wykonania miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.	X		
30	CMW4.13/23	Centrum Młodzież, ul. Krupnicza 38 - dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami  <i>Efekt 2024 r.:</i> Wybudowana winda. Zmodernizowany pion kanalizacji oraz udostępnione sanitariaty i szatnie dla osób z niepełnosprawnościami w budynku Centrum Młodzieży przy ul. Krupniczej 38.	CM	I	P,B	śr. Miasta	1 214 242	1 214 242		55 000	4,5					Opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Kontynuacja umowy nr CM/U/140/09/2023 z 06.09.2023 r. na kwotę 55 000 zł, z terminem realizacji 30.06.2024 r. - prace projektowe.	
																Uzyskanie decyzji o PNB.	VII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
	ZDMK/W4.24/24	Kładka dla pieszych nad torami kolejowymi, ul. Bagrowa- budowa windy	ZDMK	XIII		śr. Miasta	100 000		ZPMK 459/14.02.2024							Zarządzeniem Nr 459/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.			
31	ZDMK/W4.24/24	Budowa windy przy kładce dla pieszych nad torami kolejowymi, ul. Bagrowa  <i>Efekt 2024 r.:</i> Opracowana koncepcja.	ZDMK	XIII	P	śr. Miasta		100 000	ZPMK 459/14.02.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.	IV		
																Opracowanie koncepcji.	XI		
	ZBK/W4.25/24	Przychodnia Rejonowa os. Na Kozłówce-modernizacja windy	ZBK	XII		śr. Miasta	200 000		ZPMK 459/14.02.2024							Zarządzeniem Nr 459/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono numer i nazwę zadania.			
	ZBK/W4.26/24	ZBK likwidacja barier architektonicznych	ZBK	I-XVIII		śr. Miasta	200 000		ZPMK 459/14.02.2024							Zarządzeniem Nr 459/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono numer i nazwę zadania.			
32	MDK-BE/W4.28/24	Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Galczyńskiego, ul. Beskidzka- budowa windy  <i>Efekt 2024 r.:</i> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.	MDK-BE	XI	B	śr. Miasta	100 000	100 000								Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VII		
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	XI		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XI		