

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2024 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		TRANSPORT					374 429 288	377 643 479		288 021 889	76,3	8 118 573	2,1	2 838 152						
						środki Miasta	272 500 244	272 663 644		190 830 519	70,0	5 595 775	2	2 838 152						
						środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3 900 000	3 900 000												
						Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	17 987 572	17 987 572		15 590 339	86,7	1 754 246	9,8							
						koncesja	1 437 520	2 380 824		1 437 520	60,4									
						dotacja		2 107 487		2 028 222	96,2	768 552	36,5							
						śr. UE	350 952	350 952		121 952	34,7									
						środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania	78 253 000	78 253 000		78 013 337	99,7									
		Inwestycje transportowe dofinansowywane przez GMK					2 500	2 500		2 500	100,0									
1	GK/ST7.11/17	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774	GK	VII	RF	śr. Miasta	2 500	2 500		2 500	100,0					Zadanie realizowane przez Województwo Małopolskie. Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków na podstawie zawartego porozumienia z Województwem Małopolskim.				
		<i>Efekt w 2024 r.:</i> Wypłacona część dotacji na rzecz Województwa Małopolskiego.														Wypłacenie części dotacji na rzecz Województwa Małopolskiego.	XII	Zadanie realizowane na podstawie Porozumienia nr W/150/GK/1/2023 z 29.05.2023 r. z Zarządem Dróg Wojewódzkich w sprawie dofinansowania opracowania dokumentacji projektowej.		
		Budowa, rozbudowa i przebudowa linii tramwajowych, torowisk					113 466 381	116 466 381		97 166 771	83,4	2 511 967	2,2	725 067						
2	ZIM/ST6.2/20	Budowa linii tramwajowej Cichy Kącik - Azory	ZIM	IV, V, VI, VII	RF	śr. Miasta	742 059	742 059		742 059	100,0					Rozliczenie finansowe umowy na opracowanie koncepcji budowy linii tramwajowej Cichy Kącik - Azory wraz z niezbędną infrastrukturą oraz uzyskaniem decyzji o ŚU. 19.05.2023 r. z uwagi na zwłokę Wykonawcy, Zamawiający odstąpił od umowy w części dotyczącej niezrealizowanej z winy Wykonawcy.				
		<i>Efekt w 2024 r.:</i> Zakończono rozliczenie finansowe umowy na opracowanie koncepcji budowy linii tramwajowej Cichy Kącik - Azory.														Rozliczenie finansowe umowy na opracowanie koncepcji budowy linii tramwajowej Cichy Kącik - Azory.	VII			
3	ZDMK/ST6.5/14	Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera Mistrzejowice)	ZDMK	III	P, B	śr. Miasta	1 595 700	1 595 700		1 452 094	91,0	204 958	12,8	2656		Zadanie realizowane na podstawie umowy PPP nr 1329/ZDMK/2020 z dnia 21.12.2020 r. wraz z aneksami 1-3, z terminem realizacji minimum nie dłuższej niż 286 m-cy od daty zawarcia umowy z późniejszymi aneksami. Kontynuacja prac związanych z przebudową Sudolu Dominikańskiego. Wbudowano kolejne elementy prefabrykowane nowego kanału oraz kontynuowano prace związane z wykonaniem bypass dla kanału Sudolu Dominikańskiego. Prowadzono prace ziemne związane z korytowaniem zachodniego odcinka ul. Młyńskiej. Rozpoczęto przygotowania i niwelację terenu pod wykonanie prac żelbetowych na stacji „Rondo Polsad”.				
																Kontynuowanie wykonania robót budowlanych.	XII			
																				W marcu rozpoczęto głębienie ścian szczelinowych na stacji „Rondo Młyńskie” i komorze rozjazdowej KST. Ponadto rozpoczęto budowę platform na rondzie Młyńskim, pod estakadą w ciągu ul. Bora Komorowskiego oraz roboty ziemne pod ich budowę na ul. Lublańskiej. Na wniosek Strony Społecznej wprowadzono ostateczne korekty do przekroju ul. Krzesławickiej. Ulica ta będzie ulicą z ciągiem pieszo-jezdnym co pozwoli wygospodarować pas dodatkowej zieleni. W związku z budową linii kablowych SN 15 kV wyłączono czasowo z użytkowania części parkingu przy ul. Meissnera 4. Kontynuowano przebudowę licznych sieci podziemnych. Kontynuowano prace projektowe nad projektami wykonawczymi.

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2024 r.:	Jedn. realizująca	Localizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		<i>Efekt w 2024 r.:</i> Kontynuowane: wykonanie robót budowlanych, pełnienie funkcji dyrektora projektu, świadczenie kompleksowej obsługi prawnej. Wykonane dodatkowe opracowania niezbędne do realizacji zadania.														Kontynuowanie pełnienia funkcji dyrektora projektu.	XII	Kontynuacja umowy nr 844/ZDMK/2020 z dnia 19.04.2020 r z późniejszymi aneksami, z aktualnym terminem realizacji 31.08.2026 r. Prace związane z pełnieniem funkcji dyrektora projektu wykonywane są na bieżąco.		
		<i>Efekt w 2024 r.:</i> Rozliczone finansowo zadanie.														Kontynuowanie świadczenia kompleksowej obsługi prawnej dla zadania.	XII	Kontynuacja umowy nr 83/ZDMK/2021 z dnia 01.02.2021 r. z późniejszymi aneksami, z aktualnym terminem realizacji 31.08.2026 r. Prace związane z świadczeniem obsługi prawnej wykonywane są na bieżąco.		
		<i>Efekt w 2024 r.:</i> Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.														Zawarcie umów na wykonanie dodatkowych opracowań niezbędnych do realizacji zadania.	X	Umowa nr 38/U/ZDMK/2024 z 01.02.2024 r. na kwotę 72 600 zł (2024 r. - 66 000 zł, 2025 r. - 6 600 zł), na współpracy w przygotowaniu inwestycji, z terminem realizacji 31.12.2024 r.		
		<i>Efekt w 2024 r.:</i> Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.														Wykonanie dodatkowych opracowań niezbędnych do realizacji zadania.	XII	Umowy przyłączeniowe Tauron na łączną kwotę 402 757,45 zł finansowane w 2024 roku. Umowy przyłączeniowe Tauron na łączną kwotę 35 821,55 zł finansowane w 2025 roku. Umowa nr 634/U/ZDMK/2023 na kwotę 33 240 zł w 2024 roku na wykonywanie obsługi administracyjnej wykonywana jest na bieżąco.		
4	ZIM/ST6.6c/06	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	ZIM	IV	RF	śr. Miasta	15 000 000	18 000 000	ZPMK 652/04.03.2024	8 361 511	46,5	109 299	0,6	624 667		Rozliczenie finansowe.	IV	Rozliczenie finansowe na podstawie umowy nr 536/ZIKIT/2017 z 22.05.2017 r. w formule "zaprojektuj i zbuduj" z późniejszymi aneksami.		
5	ZIM/ST6.6d/15	Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory)	ZIM	IV	P	śr. Miasta	2 234 090	2 234 090		1 929 185	86,4					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	X	Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2019/035 z 27.09.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o ZRID, na kwotę 3 048 069,15 zł, z terminem realizacji 31.12.2022 r. W procedowaniu aneks wydłużający termin realizacji zadania.		
6	ZDMK/ST6.11/12	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	ZDMK	I, V, VI, VII, XIII	P, B, RF		91 594 532	91 594 532	ZPMK 461/14.02.2024	82 543 621	90,1	59 409	0,1	100 400	I. Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Starowiśniej wraz z infrastrukturą towarzyszącą					
						śr. Miasta	13 341 532	13 341 532		4 530 284	34,0	59 409	0,4	100 400		Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.	V	Kontynuacja umowy nr 324/U/ZDMK/2022 z 21.07.2022 r., na kwotę 1 187 720 zł z terminem realizacji 16 m-cy od daty zawarcia umowy. W dniu 28.02.2024 złożony został wniosek o wydanie decyzji o ŚU.		
						środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania	78 253 000	78 253 000		78 013 337	99,7					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII			
																II. Budowa łącznicy torowiska tramwajowego z ul. Nowosadeckiej w ul. Wielicka w kierunku pętli tramwajowej Nowy Bieżanów wraz z budową podstacji trakcyjnej				
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.	II	Kontynuacja umowy nr 213/U/ZDMK/2023 z 01.09.2023 r. na kwotę 1 082 400 zł, z terminem realizacji grudzień 2024 r. Biuro projektowe poinformowało o konieczności realizacji zadania w trybie ZRID. Trwa analiza wariantu z decyzją PNB i ZRID. Biuro projektowe opracowało kosztorysy obu wariantów w 2-ch wariantach: 1) z zamknięciem wlotu ul. Siostrzanej i budową łącznika z ul. Rucianą (dla tego zadania uzyskano decyzję ZRID – nieostateczna), 2) z pozostawieniem wlotu ul. Siostrzanej w stanie istniejącym.		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.	V			
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI			
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII			

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2024 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																III. Przebudowa węzła rozjazdów „Bagatela” oraz układu drogowo – torowego na odc. Teatr Bagatela – ul. Garbarska wraz z infrastrukturą towarzyszącą			
																	II	Zakończono działanie. Tryb poza ustawą na podstawie oferty z 16.01.2024 r.	
																	II	Zakończono działanie. Umowa nr 72/U/ZDMK/2024 z 12.02.2024 r. na opracowanie materiałów do uzyskania decyzji o ŚU dla węzła Piłsudskiego i węzła Bagatela. Kwota umowna 123 000 zł. Termin 37 dni od daty zawarcia umowy.	
																	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Wniosek o wydanie decyzji złożony 27.02.2024 r.	
																	IV	Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej na podstawie umowy nr 328/U/ZDMK/2022 z 18.07.2022 r., na kwotę 565 800 zł z terminem realizacji 19.12.2023 r. Biuro projektowe wystąpiło o zawarcie kolejnego aneksu. W związku z ubieganiem się o dofinansowanie robót budowlanych dla przebudowy węzła Bagatela z funduszy unijnych z programu FEnIKS- Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Energia, Środowisko zawarto umowę nr 72/U/ZDMK/2024 z 12.02.2024 r. na opracowanie materiałów i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na kwotę łączną kwotę 123 000 zł, z terminem realizacji 29.03.2024.	
																IV. Przebudowa węzła rozjazdów Piłsudskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą			
																	II	Zakończono działanie. Ogłoszono zamówienia publiczne w trybie zamówienia poniżej 130.000 zł.	
																	II	Zakończono działanie. Umowa nr 72/U/ZDMK/2024 z 12.02.2024 r. zawarta na opracowanie materiałów do uzyskania decyzji o ŚU dla węzła rozjazdów Piłsudskiego i Bagatela, na kwotę 123 000 zł, z terminem realizacji 29.03.2024 r.	
																	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Wniosek o wydanie decyzji złożony w dniu 27.02.2024 r.	
																	III	Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej na podstawie umowy nr 234/U/ZDMK/2022 z 18.07.2022 r., na kwotę 169 740 zł z terminem realizacji 15.12.2023 r. Biuro projektowe wystąpiło o zawarcie kolejnego aneksu terminowego. W związku z ubieganiem się o dofinansowanie robót budowlanych dla przebudowy węzła Bagatela z funduszy unijnych z programu FEnIKS- Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Energia, Środowisko zawarto umowę nr 72/U/ZDMK/2024 z 12.02.2024 r. na opracowanie materiałów i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na kwotę łączną kwotę 123 000 zł, z terminem realizacji 29.03.2024..	
																V. Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą			
																	IX	Kontynuacja wykonania robót budowlanych na podstawie umowy nr 448/U/ZDMK/2023 z 22.08.2023 r., na kwotę 1 140 210 zł, z terminem wykonania 12 m-cy od daty zawarcia umowy. Trwają roboty budowlane, związane z przebudową sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia i kanalizacją deszczową. W przygotowaniu aneksu dotyczące zwiększenia środków dla zamawiających 2 i 3.	
																VI. Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Krakowskiej w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wykonanie iluminacji Mostu Piłsudskiego			
																	XII	Rozliczenie umowy na podstawie: - porozumienia nr 47/ZDMK/2021 dotyczącego usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej na kwotę 920.192,25 zł. - umowy nr 306/ZDMK/2019 dotyczącej nadzorów gazowych na kwotę 615 zł.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2024 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<p>Efekt w 2024 r.:</p> <p>W zakresie zadania I, II, III, IV Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.</p> <p>W zakresie zadania V Wykonane roboty budowlane.</p> <p>W zakresie zadania VI Zakończono rozliczenie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego – branża gazowa.</p> <p>W zakresie zadania VII Uzyskana decyzja o ŚU..</p>														<p>VII. Przebudowa torowiska tramwajowego w al. Solidarności na odcinku od Placu Centralnego do granic S7 wraz z infrastrukturą towarzyszącą</p> <p>Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej. III Opracowane materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego. Planowane zawarcie umowy z finansowaniem w roku 2025.</p> <p>Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. IV</p> <p>Uzyskanie decyzji o ŚU. XII</p>			
7	ZTP/T1.12/23	<p>Zakup i montaż tablic informacji pasażerskiej DIP dla linii tramwajowej Krowodrza Górka - Górka Narodowa</p> <p>Efekt 2024 r.: Zamontowane 24 tablice informacji pasażerskiej DIP.</p>	ZTP	IV	B	śr. Miasta	2 300 000	2 300 000		2 138 301	93,0	2 138 301	93,0			Dostawa i montaż 24 tablic informacji pasażerskiej DIP.	IV	Zadanie zakończone. Zrealizowano umowę nr 794/ZTP/2023. Rozliczono zadanie na łączną kwotę 2 138 301,31 zł. W ramach umowy zamontowano 24 tablice informacji pasażerskiej DIP.	
		Budowa parkingów P&R, węzłów przesiadkowych					2 188 988	2 188 988		2 188 988	100,0								
8	ZDMK/ST9.5/16	<p>Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym</p> <p>Efekt w 2024 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID/PNB/ULICP.</p>	ZDMK	VI	P	śr. Miasta	2 188 988	2 188 988		2 188 988	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB/ULICP.		Kontynuacja umowy nr 78/U/ZDMK/2021 z 03.02.2021 r., na kwotę 2 188 988 zł z terminem realizacji 30.09.2023 r. Aneksem nr 1 z 01.08.2022 r. ograniczono zakres zadania wyłączający z niego realizację robót budowlanych. Wykonawca odmówił podpisania aneksu nr 2	
		Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych					255 476 213	255 690 404		186 290 303	73	5 606 606	2	2 210 829					
9	ZIM/ST1.4/19	<p>Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od. ul. Pachońskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa)</p> <p>Efekt w 2024 r.: Rozliczone finansowo zadanie.</p>	ZIM	IV	RF	śr. Miasta	290 000	290 000		1 661	0,6	1 661	0,6			<p>Działania w zakresie przygotowania przedsięwzięcia realizowane przez Województwo Małopolskie (Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie). Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków na podstawie zawartej w 2019 r. umowy pomiędzy WM a GMK dotyczącej wspólnej realizacji projektu.</p> <p>Rozliczenie finansowe zadania. VI Rozliczenie finansowe umowy nr ZIM/02/2020/015 z 08.04.2020 r., z późniejszymi aneksami, na kwotę 111 567 144 zł (w tym udział GMK: 71 643 810 zł), w formule "zaprojektuj i zbuduj" z terminem realizacji 30.06.2023 r.</p>			
10	ZIM/ST2.1/22	<p>Budowa Trasy Ciepłowniczej</p> <p>Efekt w 2024 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.</p>	ZIM	XIII, XIV, XVIII	P	śr. Miasta	1 965 540	1 965 540		1 965 540	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.	XII	Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2021/037 z 25.09.2021 r., z późniejszymi aneksami, na opracowanie wielobranżowej i wielowariantowej koncepcji budowy trasy na kwotę: 1 965 540 zł z terminem realizacji 24.08.2024 r.	
11	ZIM/ST2.2/22	<p>Budowa Trasy Nowobagrowej</p> <p>Efekt w 2024 r.: Zakończono rozliczenie finansowe umowy na opracowanie koncepcji budowy Trasy Nowobagrowej.</p>	ZIM	XI, XII, XIII	RF	śr. Miasta	1 875 750	1 875 750		764 916	40,8					Rozliczenie finansowe umowy na opracowanie koncepcji budowy Trasy Nowobagrowej.	V	Rozliczenie finansowe umowy nr ZIM/02/2022/002 z 17.01.2022 r. na opracowanie wielobranżowej i wielowariantowej koncepcji dla budowy Trasy Nowobagrowej wraz z uzyskaniem decyzji o ŚU na kwotę 1 875 750 zł, z terminem realizacji 04.05.2024 r. Podjęta została decyzja o rozwiązaniu Umowy z Wykonawcą. Z uwagi na trwające rozmowy z Wykonawcą w zakresie kwoty za wykonane prace termin może ulec zmianie.	
12	ZDMK/ST5.1/04	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	ZDMK	XVIII	B	śr. Miasta	350 000	350 000	ZPMK 857/20.03.2024	29 151	8,3					II etap - od skrzyżowania z ul. Brzeska do ul. Giedroycia			

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2024 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
16	ZDMK/ST7.10/17	Rozbudowa ul. Gen. Okulickiego wraz z budową połączenia drogowego z rondem Piastowskim i przebudową Ronda Piastowskiego <i>Efekt w 2024 r.:</i> Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.	ZDMK	XV, XVI	P	śr. Miasta	196 800	196 800		196 800	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.	III	Kontynuacja umowy nr 463/ZDMK/2021 z 24.05.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o ŚU na kwotę 196 800 zł. Planowane odstąpienie od umowy. Negocjowane są warunki odstąpienia. Obecnie trwa szczegółowa analiza stopnia wykonania poszczególnych opracowań, która będzie uzasadniała przyjętą wysokość wypłaty wynagrodzenia. Wykonawca został wezwany do szczegółowego uzasadnienia wstępnie ustalonego poziomu wykonania prac.	
17	ZDMK/T1.1/21	Przebudowa ul. Piastowskiej na wysokości planowanego Krakowskiego Centrum Muzyki <i>Efekt 2024 r.:</i> Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.	ZDMK	VII	P	śr. Miasta	320 000	320 000		320 000	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID	XI	Kontynuacja umowy nr 126/U/ZDMK/2022 z 29.03.2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 320 000 zł. 20.10.2023 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o ZRID. W przygotowaniu aneksu terminowy.	
18	ZIM/T1.2/22	Budowa drogi dojazdowej z osiedla Kliny do stacji SKA w Opatkowicach <i>Efekt 2024 r.:</i> Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU. Zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	ZIM	X	P	śr. Miasta	196 800	196 800		196 800	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.	VII	Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2022/061 z 20.06.2022 r. wraz z późn. aneksami na opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji na kwotę 492 000 zł (w tym 2024 r.: kwota - 196 800 zł). 15.11.2023 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o ŚU. Trwa postępowanie.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	XII		
19	ZDMK/T1.3/21	Rozbudowa ul. Rącznej na odcinku od skrzyżowania z ul. Targosza do ul. Plk. Barty <i>Efekt 2024 r.:</i> Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.	ZDMK	XIII	P	śr. Miasta	279 825	279 825		279 825	100,0					Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	V	Kontynuacja umowy nr 880/ZDMK/2021 z 22.07.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 279 825 zł. Trwa uzgadnianie projektów branżowych.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	IV		
20	ZDMK/T1.6/23	Przebudowa schodów przy MDA <i>Efekt 2024 r.:</i> Przebudowane schody przy MDA.	ZDMK	I	B	śr. Miasta	4 200 000	4 200 000		4 150 000	98,8					Zakończenie wykonania robót budowlanych.	VII	Kontynuacja umowy nr 545/U/ZDMK/2023 z 18.09.2023 r. na przebudowę dwóch ciągów schodów ruchomych na kwotę 4 150 000 zł z terminem realizacji 10 m-cy od daty zawarcia umowy. Trwają prace rozbiórkowe związane z przygotowaniem konstrukcji pod nowe schody ruchome oraz wykonaniem zadaszania.	
21	ZTP/T1.7/24	SUM - Płynna Wspólna Mobilność Miejska <i>Efekt 2024 r.:</i> Wdrożone oprogramowanie poprawiające dostępność komunikacyjną na peryferyjnych obszarach miasta.	ZTP	I-XVIII	B	śr. UE	229 000	229 000								Zakup oprogramowania do wdrożenia usługi transportowej służącej poprawie dostępności komunikacyjnej na peryferyjnych obszarach miasta.	XI		
22	ZDMK/T1.8/17	Przebudowa ul. Maciejkowej <i>Efekt 2024 r.:</i> Opracowana dokumentacja projektowa	ZDMK	IV	P	śr. Miasta	118 000	118 000		116 850	99,0					Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej.	IV	Kontynuacja umowy nr 573/U/ZDMK/2023 z 25.09.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 116.850 zł z terminem realizacji 25.01.2024 r. Trwa odbiór dokumentacji.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2024 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
23	ZDMK/T1.9/13	Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi <i>Efekt 2024 r.:</i> Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID na rozbudowę ul. Przewiewnej oraz na rozbudowę ul. Zyndrama z Maszkowic.	ZDMK	XI	P	śr. Miasta	250 000	250 000		213 442	85,4					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID - rozbudowa ul. Zyndrama z Maszkowic	V			
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID - rozbudowa ul. Przewiewnej	XI	<p><u>ul. Przewiewna</u> Kontynuacja umowy nr 438/ZDMK/2019 z 07.05.2019 r. wraz z późn. aneksami na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 144 562 zł z terminem realizacji 15.06.2024 r. 18.08.2022 r. wydano decyzję o ZRID nr 21/6740.4/2022. Wpłynęły odwołania - trwa postępowanie odwoławcze. Termin załatwienia sprawy dot. odwołań został wyznaczony przez MUW na 31.12.2024 r. W dniu 28.02.2024 r. odbyło się spotkanie w sprawie rozliczenia umowy podstawowej i wypłatę części wynagrodzenia na podstawie porozumienia (za wykonany dotychczas zakres i uzyskanie decyzji ZRID, a po uzyskaniu ostateczności wypłatę pozostałej kwoty umownej) lub jej rozwiązanie na podstawie zaawansowania prac. Z uwagi na konieczność dokonania korekty linii podziałowej dz. nr 156/62 obr. 60 Podgórze, w trakcie przygotowania jest umowa na roboty dodatkowe.</p> <p><u>ul. Zyndrama z Maszkowic</u> Kontynuacja umowy nr 1405/ZIKIT/2017 z 03.11.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 61 500 zł. 05.04.2022 r. została wydana decyzja o ZRID nr 9/6740.4/2022 wraz z rygorem natychmiastowej wykonalności. 22.04.2022 r. materiały z AU UMK zostały przekazane do MUW w związku z odwołaniem stron od wydanej decyzji - trwa postępowanie odwoławcze. Termin załatwienia sprawy dot. odwołań został wyznaczony przez MUW na 15.03.2024 r. i dotychczas nie został przedłużony.</p>		
24	ZTP/T1.11/23	System Zarządzania Strefą Czystego Transportu <i>Efekt 2024 r.:</i> Wdrożony system do zarządzania SCT. Wdrożony system dystrybucji naklejek uprawniających do wjazdu do SCT.	ZTP	I-XVIII	B	śr. Miasta	800 000	800 000		628 530	78,6					Zawarcie umowy na wdrożenie systemu dystrybucji naklejek uprawniających do wjazdu do SCT.	IX			
																Wdrożenie systemu dystrybucji naklejek uprawniających do wjazdu do SCT.	XII			
																Wdrożenie systemu do zarządzania SCT.	XII	Kontynuacja umowy nr 1012/ZTP/2023 z 21.11.2023 r. na wdrożenie systemu do zarządzania SCT na kwotę 628 530 zł z terminem realizacji 31.05.2024 r.		
25	ZDMK/T1.22/18	Rozbudowa ul. Meiera <i>Efekt w 2024 r.:</i> Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.	ZDMK	IV	P	śr. Miasta	134 993	134 993		134 993	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	III	<p><u>Zakończono działanie.</u> Kontynuacja umowy nr 506/ZIKIT/2018 z 21.05.2018 r. wraz z późn. aneksami na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 134 992,50 zł. 25.03.2022 r. uzyskana została decyzja o ZRID nr 10/6740.4/2022, od której wpłynęły odwołania. 22.12.2023 r. zakończyło się postępowanie odwoławcze, decyzja o ZRID została utrzymana w mocy.</p>		
26	ZDMK/T1.24/22	Rozbudowa ul. Przemysłowej <i>Efekt w 2024 r.:</i> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ZRID/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	ZDMK	XIII	P	śr. Miasta	181 165	181 165		167 280	92,3					Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Kontynuacja umowy nr 285/U/ZDMK/2022 z 04.07.2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 167 280 zł z terminem realizacji 15 m-cy od daty zawarcia umowy. Złożono wniosek o aneks terminowy, wydłużający termin realizacji zadania o 265 dni. Trwa regulacja stanu prawnego działki wchodzącej w zakres inwestycji.		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX			
27	ZDMK/T1.29/22	Modernizacja ul. Potockiego <i>Efekt 2024 r.:</i> Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID/PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych	ZDMK	IV	P	śr. Miasta	220 170	220 170		194 340	88,3					Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	<p><u>Zakończono działanie.</u> Kontynuacja umowy nr 452/ZDMK/2022 z 28.09.2022 r. wraz z późn. aneksami na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 194 340 zł. Uzyskano wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia oraz decyzje. 07.02.2024 r. złożono wniosek o uzyskanie decyzji o PNB. 22.03.2024 r. Wykonawca przekazał do odbioru etap I umowy.</p>		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII			

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2024 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
28	ZDMK/T1.30/10	Rozbudowa ul. Wrony <i>Efekt 2024 r.:</i> Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.	ZDMK	VIII	P	śr. Miasta	199 000	199 000		199 000	100,0					Rozbudowa ul. Wrony na odcinku od ul. Warchałowskiego do ul. Skotnickiej wraz ze skrzyżowaniem Skotnicka - Wrony - Podgórci Tynieckie – etap II			
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XI	Kontynuacja umowy nr 1048/ZIKIT/2017 z 21.08.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 199 000 zł. 17.09.2021 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o ZRID. 05.02.2023 r. zostało wszczęte postępowanie o wydanie ZRID. 06.04.2023 r. wydana została decyzja o ZRID nr 13/6740.4/2023 z rygorem natychmiastowej wykonalności, od której wpłynęły odwołania. Aktualnie toczy się postępowanie odwoławcze w MUJW. Termin rozpatrzenia odwołania została wskazany na 31.03.2024 r. i nie został dotychczas przedłużony.	
29	ZDMK/T1.34/22	Instalacja lamp drogowych na odcinku ul. Wadowskiej (od Wadowa do Luboczy) <i>Efekt 2024 r.:</i> Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID/PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	ZDMK	XVII	P	śr. Miasta	49 200	49 200		49 200	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Kontynuacja umowy nr 168/U/ZDMK/2022 z 11.05.2022 r. wraz z późn. aneksami na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 49 200 zł. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.	
30	ZDMK/T1.35/06	Rozbudowa ul. Mochnaniec <i>Efekt 2024 r.:</i> Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.	ZDMK	VIII	P	śr. Miasta	200 000	200 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji projektowej	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego w trakcie przygotowania.	
																Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej.	IV		
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	VIII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XI		
31	ZDMK/T1.37/24	Rozbudowa ul. Blacharskiej <i>Efekt 2024 r.:</i> Opracowana dokumentacja projektowa.	ZDMK	X	P	śr. Miasta	200 000	200 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV		
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	XII		
32	ZDMK/T1.38/21	Rozbudowa dróg - ul. Łozińskiego i ul. Dybowskiego wraz z wykonaniem kanalizacji opadowej i osadnikiem <i>Efekt 2024 r.:</i> Rozpoczęte roboty budowlane.	ZDMK	XVIII	P, B	śr. Miasta	5 183 270	5 183 270		366 540	7,1					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	VIII	Kontynuacja umowy nr 760/ZDMK/2021 z 24.06.2021 r. wraz z późn. aneksami na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 366 540 zł z terminem realizacji 07.08.2024 r. 21.12.2023 r. złożony został wniosek o wydanie decyzji o ZRID. 07.02.2024 r. zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o ZRID.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	X		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2024 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
33	ZDMK/T1.40/24	Rozbudowa ul. Folwarcznej <i>Efekt 2024 r.: Opracowana dokumentacja projektowa.</i>	ZDMK	XVII	P	śr. Miasta	350 000	350 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Opóźnienie ok. 1. miesiąc. W pierwszej kolejności planowane jest ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV		
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	XII		
34	ZIM/T1.42/24	Budowa podziemnego przejścia pieszo – rowerowego pod układem drogowo – torowym w rejonie ul. Suchej <i>Efekt 2024 r.: Opracowana koncepcja.</i>	ZIM	IX	P	śr. Miasta	120 000	120 000	ZPMK 792/14.03.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.	IV		
																Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.	IV		
																Opracowanie koncepcji.	XII		
35	ZDMK/T1.47/22	Program budowy parkingów lokalnych w Krakowie <i>Efekt 2024 r.: Wybudowane parkingi lokalne w wybranych lokalizacjach Miasta</i>	ZDMK	I-XVIII	P, B	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	II	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Ogłoszenie zamówienia publicznego będzie możliwe po zawarciu umów o współfinansowanie programu. Umowy w przygotowaniu.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Nabór wniosków.	V		
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.	VI		
																Zawarcie umów na opracowanie koncepcji.	VII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	IX		
																Opracowanie koncepcji.	X		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
																Zawarcie umów o współfinansowanie programu.	XII	W trakcie realizacji.	
36	ZDMK/T1.50/22	Rozbudowa ul. Niebylej <i>Efekt 2024 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.</i>	ZDMK	XVII	P	śr. Miasta		200 000	ZPMK 459/14.02.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV		
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	IX		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2024 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
37	ZTP/T1.51/11	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa <i>Efekt 2024 r.:</i> Posadowione 20 wiat przystankowych. Przeniesione ok. 5 wiat przystankowych.	ZTP	I-XVIII	B	<i>koncesja</i>	1 437 520	2 380 824	ZPMK 707/11.03.2024	1 437 520	60,4					Posadowienie 20 wiat przystankowych w ramach środków koncesyjnych.	XI	W trakcie realizacji. Kontynuacja umów koncesyjnych z 2014 r. i 2018 r.	
							1 437 520	2 380 824		1 437 520	60,4					Przeprowadzenie odbioru wiat przystankowych w ramach środków koncesyjnych.	XI		
																Rozliczenie finansowe wiat przystankowych posadowionych w ramach środków koncesyjnych.	XII		
																Przeniesienie ok. 5 wiat przystankowych w ramach środków koncesyjnych.	XI	W trakcie realizacji. Kontynuacja umów koncesyjnych z 2014 r. i 2018 r.	
																Rozliczenie finansowe przeniesienia wiat przystankowych w ramach środków koncesyjnych.	XII		
38	ZDMK/T1.53/21	Rozbudowa ul. Gaik <i>Efekt 2024 r.:</i> Opracowana wielowariantowa, wielobranżowa koncepcja.	ZDMK	IV	P	śr. Miasta	386 657	386 657		379 857	98,2					Opracowanie wielowariantowej, wielobranżowej koncepcji.	XII	Kontynuacja umowy nr 1385/U/ZDMK/2021 z 26.11.2021 r. na opracowanie koncepcji rozbudowy ul. Gaik i ul. Gaik bocznej na kwotę 379 857 zł. Trwa opracowanie koncepcji.	
39	ZDMK/T1.57/21	Budowa mikroronda na skrzyżowaniu ulic Cechowej i Bojki <i>Efekt 2024 r.:</i> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ZRID/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	ZDMK	XI	P	śr. Miasta	229 887	229 887		229 887	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI	Kontynuacja umowy nr 243/U/ZDMK/2023 z 09.06.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 229 887 zł (etap I 70% wartości umowy, etap II 30 % wartości umowy) z terminem realizacji: etap I - 12 m-cy od daty zawarcia umowy, etap II - 5 m-cy od dnia wszczęcia postępowania o wydanie decyzji administracyjnej. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.	
40	ZDMK/T1.60/21	Wykonanie przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Marycjusza z ul. Mistrzejowicką wraz z odcinkiem chodnika wzdłuż Mistrzejowickiej <i>Efekt 2024 r.:</i> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	ZDMK	XV	P	śr. Miasta	44 157	44 157		44 157	100,0					Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Kontynuacja umowy nr 663/ZDMK/2021 z 11.06.2021 r. wraz z późn. aneksami na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 44 157 zł z terminem realizacji 19.03.2024 r. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
41	ZDMK/T1.60/22	Przebudowa Placu Nowego <i>Efekt 2024 r.:</i> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	ZDMK	I	P	śr. Miasta	421 216	421 216		421 216	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI	Kontynuacja umowy nr 470/U/ZDMK/2022 z 28.10.2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 421 216 zł. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonawca złożył wniosek o waloryzację wynagrodzenia oraz o zawarcie aneksu terminowego.	
42	ZDMK/T1.61/21	Przebudowa i rozbudowa ul. Łagiewnickiej <i>Efekt 2024 r.:</i> Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.	ZDMK	XIII	P	śr. Miasta	49 446	49 446		49 446	100,0			49 446		Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	VI	Zakończono działanie. Trwa rozliczenie umowy nr 767/ZDMK/2021 z 06.07.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 164 820 zł (w tym 2024 r. - kwota 49 446 zł). 27.10.2023 r. została wydana decyzja ZRID nr 36/6740.4/2023, która stała się ostateczna z dniem 02.12.2023 r.	
43	ZDMK/T1.64/22	Przebudowa mostu w ciągu ul. Rakuś <i>Efekt 2024 r.:</i> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.	ZDMK	XIII	P	śr. Miasta			ZPMK 459/14.02.2024 ZPMK 857/20.03.2023							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	V		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII		
																Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	VII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2024 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
44	ZDMK/T1.68/21	Oświetlenie ul. Wyrwa od Podgórki do Stepowej <i>Efekt 2024 r.:</i> Wybudowane oświetlenie przy ul. Wyrwa na odcinku od ul. Podgórki do ul. Stepowej.	ZDMK	X	P, B	śr. Miasta	78 123	78 123		78 123	100,0					Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych.	IX X XII	Kontynuacja umowy nr 1368/U/ZDMK/2021 z 07.12.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 78 123 zł. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.	
45	ZDMK/T1.73/22	Oświetlenie ul. Nazaretańskiej <i>Efekt 2024 r.:</i> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	ZDMK	XI	P	śr. Miasta	48 328	48 328		48 328	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Kontynuacja umowy nr 183/U/ZDMK/2022 z 20.05.2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 47 970 zł. 04.01.2024 r. przekazano Wykonawcy pismo informujące, iż odstępuje się w całości od przedmiotowej umowy z winy Wykonawcy.	
46	ZDMK/T1.77/22	Przebudowa ul. Podgórki od ul. Soboniewickiej do ul. Wyrwy <i>Efekt 2024 r.:</i> Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID/PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	ZDMK	X	P	śr. Miasta	393 663	393 663		348 090	88,4					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Kontynuacja umowy nr 629/U/ZDMK/2023 z 24.01.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 348 090 zł. Termin realizacji : I etap - 11 m-cy od dnia podpisania umowy II etap - 4 m-ce od upływu terminu I etapu Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.	
47	ZIM/T1.90/22	Integracja autobusu MPK z przystankiem SKA Kraków Opatkowice <i>Efekt 2024 r.:</i> Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.	ZIM	X	P	śr. Miasta	329 997	329 997		192 998	58,5			147 999		Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	III VI	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2022/105 z 30.11.2022 r. wraz z późn. aneksami na opracowanie koncepcji oraz kompletnej dokumentacji projektowej kwotę 299 997 zł z terminem realizacji 30.05.2024 r. 06.03.2024 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o ZRID.	
48	ZIM/T1.107/08	Budowa kładki pieszo-rowerowej „Kazimierz - Ludwinów” <i>Efekt 2024 r.:</i> Kontynuowane roboty budowlane.	ZIM	XIII	B	śr. Miasta	51 000 000	51 000 000		49 541 125	97,1	151 121	0,3	53 318		Kontynuacja wykonania robót budowlanych. Kontynuacja pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.	XII XII	Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2023/051 z 05.10.2023 r. na wykonanie robót budowlanych na kwotę 113 700 000 zł w tym: 2024 r. - 48 700 000 zł (etap I - III), 2025 r. - 65 000 000 zł (etap IV - V) z terminem realizacji 26 m-cy od daty zawarcia umowy tj. 05.12.2025 r. Trwają roboty budowlane. Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2023/061 z 27.10.2023 r. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru na kwotę 1 439 592 zł (w tym: 2023 r. - 106 636,50 zł, 2024 r. - 639 818,64 zł, 2025 r. - 693 136,86 zł) z terminem realizacji: 31.12.2025 r.	
49	ZDMK/T1.117/15	Budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148 przy ul. Żabiej <i>Efekt 2024 r.:</i> Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	ZDMK	XII	P	śr. Miasta	97 785	97 785		97 785	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XI	Kontynuacja umowy nr 896/ZIKIT/2018 z 13.08.2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 97 785 zł. 07.02.2024 r. ponownie została wydana decyzja o ZRID nr 4/6740.4/2024, od której zostały złożone odwołania. 11.03.2024 r. akta sprawy zostały przekazane do rozpatrzenia do MUJW.	
50	ZDMK/T1.121/23	Przebudowa ul. Wierzyńskiego <i>Efekt 2024 r.:</i> Przebudowana ul. Wierzyńskiego – jeden kierunek.	ZDMK	VI	B	śr. Miasta	1 075 266	1 075 266		1 075 266	100,0					Wykonanie robót budowlanych.	IX	Kontynuacja umowy nr 470/U/ZDMK/2023 z 30.08.2023 r. na wykonanie robót budowlanych na kwotę 1 814 588,15 zł z terminem realizacji 24 m-ce od daty zawarcia umowy. 01.02.2024 r. podpisano Aneks nr 1/2024 zmieniający termin realizacji zadania na 31.08.2024 r. oraz decydujący o finansowaniu całej umowy w 2024 roku z przedmiotowego zadania. Dotychczas wykonano: - wycinkę drzew - 6 szt., - roboty rozbiórkowe - podbudowy z kruszywa (jezdnie - 897 m ² , chodnik - 471 m ² , zjazdy - 148 m ²), - ułożenie krawężnika - 335 m, - ułożenie obrzeży - 200 m, - kanalizację deszczową - 130 m, - studnie rewizyjne betonowe - 7 szt., - sieć wodociagową - 150 m.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2024 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
55	ZDMK/T1.149/23	Przebudowa ul. Wrony na odcinku od ul. Chlebicznej do ul. Topografów <i>Efekt 2024 r.:</i> Wykonana aktualizacja dokumentacji projektowej. Rozpoczęte roboty budowlane.	ZDMK	VIII	P, B	śr. Miasta	156 000	156 000		156 000	100,0					Wykonanie aktualizacji i uzupełnienia dokumentacji projektowej.	I	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr 498/U/ZDMK/2023 z 28.08.2023 r. na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej z na kwotę 156 000 zł z terminem realizacji 28.01.2024 r. (płatność: 2023 r. - 222 zł, 2024 r. - 155 778 zł). Wykonawca przekazał dokumentację, trwa uzupełniania braków. W trakcie procedowania Aneks zmieniający termin zakończenia opracowania na 08.06.2024 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	IX		
56	ZDMK/T1.154/16	Rozbudowa ul. Witkowskiej <i>Efekt 2024 r.:</i> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ZRID/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	ZDMK	III	P	śr. Miasta	528 905	528 905		527 670	99,8					Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Kontynuacja umowy nr 261/U/ZDMK/2023 z 26.05.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 527 670 zł z terminem realizacji: - etap I - do 06.03.2024 r., - etap II - do 05.09.2024 r., - etap III - do 05.01.2024 r. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. W przygotowaniu kolejny aneks terminowy.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
57	ZDMK/T1.155/16	Rozbudowa ul. Chylińskiego <i>Efekt 2024 r.:</i> Rozpoczęte roboty budowlane.	ZDMK	IV	B	śr. Miasta	6 500 000	6 500 000		100 000	1,5					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. 28.02.2024 r. odebrano i rozliczono umowę nr 454/U/ZDMK/2024 z 03.08.2023 r. na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej na kwotę 100 000 zł. 16.02.2024 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 07.03.2024 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęło 11 ofert, najniższa na kwotę 4 656 255,64 zł, trwa weryfikacja.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V		
																Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	VI		
58	ZDMK/T1.168/16	Rozbudowa ul. Ważewskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczmie - etap I <i>Efekt 2024 r.:</i> Rozliczone finansowo zadania 2 i 3.	ZDMK	X	RF	śr. Miasta	78 000	78 000		78 000	100,0					Zadanie nr 2: Rozbudowa ul. Ważewskiego od posesji nr 11A i 13 do posesji nr 16, 20			
																Rozliczenie finansowe.	X	Rozliczenie umowy nr 22/ZIKIT/2017 z 4.01.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 198 000 zł. Prowadzone są czynności zmierzające odbioru dotychczas zrealizowanego zakresu prac projektowych oraz rozwiązania umowy z Wykonawcą za porozumieniem stron.	
																Zadanie nr 3: Rozbudowa ul. Zakarczmie od posesji nr 8 do posesji nr 17			
																Rozliczenie finansowe.	X	Rozliczenie umowy nr 22/ZIKIT/2017 z 4.01.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 198 000 zł. Prowadzone są czynności zmierzające odbioru dotychczas zrealizowanego zakresu prac projektowych oraz rozwiązania umowy z Wykonawcą za porozumieniem stron.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2024 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
65	ZDMK/T1.193/17	Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Lobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaulek <i>Efekt 2024 r.:</i> Opracowana aktualizacja dokumentacji projektowej dla ul. Rydla bl. nr 18, 22.	ZDMK	VI	P	śr. Miasta	650 000	650 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji projektowej dla ul. Rydla bl. nr 18, 22.	IV	Zakończono działanie. 22.03.2024 r. ogłoszono zamówienie publiczne, otwarcie ofert planowane w dniu 03.04.2024 r.	
																Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej dla ul. Rydla bl. nr 18, 22.	IV		
																Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla ul. Rydla bl. nr 18, 22.	XI		
66	ZDMK/T1.200/17	Modernizacja ul. Niewodniczańskiego <i>Efekt 2024 r.:</i> Opracowana aktualizacja dokumentacji projektowej.	ZDMK	X	P	śr. Miasta	70 000	70 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.	IV		
																Zawarcie umowy na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.	V		
																Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.	XI		
67	ZDMK/T1.206/17	Budowa chodnika jednostronnego wraz z odwodnieniem przy ul. Bogucianka od skrzyżowania ulic Benedyktyńska, Bolesława Śmiałego i Bogucianka po prawej stronie do skrzyżowania ul. Bogucianka z ul. Walgierza Wdalego <i>Efekt 2024 r.:</i> Wybudowany jednostronny chodnik przy ul. Bogucianka od skrzyżowania ulic Benedyktyńska, Bolesława Śmiałego i Bogucianka po prawej stronie do skrzyżowania ul. Bogucianka z ul. Walgierza Wdalego.	ZDMK	VIII	B	śr. Miasta	5 500 000	5 500 000		5 191 367	94,4					Wykonanie robót budowlanych.	XII	Zawarto umowę nr 24/U/ZDMK/2024 z 29.01.2024 r. na wykonanie robót budowlanych na kwotę: 5 322 031,16 zł (w tym ZDMK: kwota - 5 191 367,45 zł, WMK: kwota - 130 663,71 zł) z terminem realizacji 29.12.2024 r. 05.02.2024 r. przekazano plac budowy. Trwa opracowanie projektu organizacji ruchu.	
68	ZDMK/T1.213/17	Program budowy chodników	ZDMK	I-XVIII	P, B	śr. Miasta	22 059 811	22 059 811		12 264 782	55,6	52 090	0,2			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej (w tym koncepcji).	IV		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV		
																Zawarcie umowy/umów na opracowanie dokumentacji projektowej (w tym koncepcji).	V		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2024 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.	V	<p>W trakcie realizacji. Zawarto umowę nr 120/U/ZDMK/2024 z 06.03.2024 r. na budowę chodnika przy ul. Siarczanogórskiej (od ul. Myślenickiej do ul. Podhalnie od strony szkoły) na kwotę 236 980,86 zł z terminem realizacji 3 m-ce od daty zawarcia umowy tj. 06.06.2024 r.</p> <p>Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej – zakresy z ubiegłych lat: - Umowa nr 335/U/ZDMK/2022 z 28.07.2022 r. na kwotę 196 185 zł - budowa chodnika przy ul. Matematyków Krakowskich (od OSP Zbydniowice do granic Miasta) – trwa opracowanie dokumentacji projektowej. - Umowa nr 336/U/ZDMK/2022 z 28.07.2022 r. na kwotę 172 815 zł - budowa chodnika przy ul. Truskawkowej (od przystanku przy ul. Kałolowa do przystanku autobusowego (NŻ) Truskawkowa) – trwa opracowanie dokumentacji projektowej. - Umowa nr 425/U/ZDMK/2022 z 05.09.2022 r. na kwotę 189 420 zł - budowa chodnika przy ul. Prawocheńskiego (od Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 do ul. Wicińskiej) – trwa opracowanie dokumentacji projektowej. 17.01.2024 r. zawarto Aneks nr 1/2024 zmieniający termin zakończenia opracowania na 23.02.2024 r. - Umowa nr 426/U/ZDMK/2022 z 06.09.2022 r. na kwotę 145 140 zł - budowa chodnika przy ul. Drożyska (od ul. Brzeskiej do okolicy ul. Drożyska 3) – trwa opracowanie dokumentacji projektowej. - Umowa nr 890/ZDMK/2021 z 23.08.2021 r. wraz z późn. aneksami na kwotę 33 432,37 zł z terminem realizacji 03.06.2024 r. - budowa chodnika przy ul. Torfowa (na odcinku ok. 100 m od ul. Koberzyńskiej do ul. Studziarki bud. Nr 10) – trwa opracowanie dokumentacji projektowej. - Umowa nr 891/ZDMK/2021 z 23.08.2021 r. wraz z późn. aneksami na kwotę 125 471,29 zł z terminem realizacji 28.02.2024 r. - budowa chodnika przy ul. Niebieska (od pętli autobusowej Piaski Wielkie do KS Orzeł Piaski Wielkie wraz z budową/przebudową miejsc postojowych przy Klubie Sportowym) – trwa opracowanie dokumentacji projektowej. - Umowa nr 892/ZDMK/2021 z 23.10.2021 r. wraz z późn. aneksami na kwotę 101 406 zł z terminem realizacji 02.07.2024 r. - budowa chodnika przy ul. Spychalskiego (od ul. Koberzyńskiej cały do przedszkola) – trwa opracowanie dokumentacji projektowej. - Umowa nr 1046/ZDMK/2020 z 23.10.2020 r. wraz z późn. aneksami na kwotę 207 780 zł - budowa chodnika przy ul. Kantorowicka (od ul. Gustawa Morcinka do skrzyżowania z ul. Zakole) - wykonany I etap tj. opracowana została dokumentacja i uzyskana decyzja o ZRID nr 40/6740.4/2023 z 06.12.2023 r. Postanowieniem z dnia 04.03.2024 r. nr AU-01-6.6740.4.24.2023.MMS nadano decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. Wartość I etapu wyniosła 172 825,80 zł. Od wydanej decyzji o ZRID wpłynęły odwołania i trwa postępowanie w MUW, w trakcie podpisów jest Porozumienie w sprawie przekazania dokumentacji projektowej wraz z decyzją o ZRID i postanowieniem. Rozliczenie wynagrodzenie pomniejszone zostanie o koszt uzyskania ostatecznej decyzji o ZRID.</p>	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2024 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	<p>- Umowa nr 1048/ZDMK/2020 z 23.10.2024 r. na kwotę 202 335 zł - budowa chodnika przy ul. Tynieckiej (od ul. Dąbrowa do ul. Nowej Kolnej) – trwa opracowanie dokumentacji projektowej.</p> <p>- Umowa nr 1051/2020 z 23.10.2020 r. na kwotę 174 660 zł - budowa chodnika przy ul. Żelazowskiego (wschodnia strona od przystanku ul. Szczegów do ul. Baryckiej) – trwa opracowanie dokumentacji projektowej.</p> <p>- Umowa nr 337/U/ZDMK/2022 z 22.06.2021 r. wraz z późn. aneksami na kotwę 31 168,03 zł – budowa ciągu pieszego pomiędzy ulicami Skalnica i Wzgórze - dokumentacja opracowana. Uzyskano decyzje o PNB nr AU-01-6.6740.1.146.2023.PSZ z 20.09.2023 r. oraz zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia wykonania robót budowlanych nr AU-01-6.6743.6.502.2023.PSZ z 26.10.2023 r. Protokół zdawczo - odbiorczy spisany w dniu 12.12.2023 r. Umowa rozliczona.</p> <p>- Umowa nr 321/U/ZDMK/2023 z 26.06.2023 r. na kwotę 297 045 zł z terminem realizacji 17 m-cy od daty zawarcia umowy - budowa chodnika na ul. Bogucianka (od ul. Walgierza Wdalego do ul. Grodzisko) – trwa opracowanie dokumentacji projektowej.</p> <p>- Umowa nr 509/U/ZDMK/2023 z 28.09.2023 r. na kwotę 251.535 zł (2024 r. - 176 074,50 zł, 2025 r. - 75 460,50 zł) z terminem realizacji 16 m-cy od daty podpisania umowy - ul. Lutnia (od skrzyżowania ul. Lutnia 46 (region sklepu) do działki nr 166 obr. 107 Podgórze) – trwa opracowanie dokumentacji projektowej.</p> <p>- Umowa nr 513/U/ZDMK/2023 z 25.09.2023 r. na kwotę 79 000 zł (2024 r. - 55 300 zł, 2025 r. - 23 700 zł) z terminem realizacji 16 m-cy od daty podpisania umowy - ul. Isep (od przystanku przy ul. Wiklinowej do ul. Cuplowej) – trwa opracowanie dokumentacji projektowej.</p> <p>- Umowa nr 516/U/ZDMK/2023 z 25.09.2023 r. na kwotę 75 000 zł (2024 r. - 52 500 zł, 2025 r. - 22 500 zł) z terminem realizacji 16 m-cy od daty podpisania umowy- ul. Cechowa (od zjazdu do Przedszkola „little steps” do działki nr 216) – trwa opracowanie dokumentacji projektowej.</p> <p>- Umowa nr 517/U/ZDMK/2023 z 28.09.2023 r. na kwotę 58 425 zł (2024 r. - 40 897,50 zł, 2025 r. - 17 527,50 zł) z terminem realizacji 16 m-cy od daty podpisania umowy - ul. Kazimierza Odnowiciela (od XXXI Liceum Ogólnokształcącego do Samorządowego Przedszkole nr 162) – trwa opracowanie dokumentacji projektowej.</p> <p>- Umowa nr 518/U/ZDMK/2023 z 25.09.2023 r. na kwotę 79 000 zł (2024 r. - 55 300 zł, 2025 r. - 23 700 zł) z terminem realizacji 16 m-cy od daty podpisania umowy – ul. XX Pijarów przy budynkach nr 1 i 2 - trwa opracowanie dokumentacji projektowej.</p> <p>- Umowa nr 519/U/ZDMK/2023 z 25.09.2023 r. na kwotę 95 000 zł (2024 r. - 66 500 zł, 2025 r. - 28 500 zł) z terminem realizacji 16 m-cy od daty podpisania umowy - ul. Odmętowa (od skrzyżowania z ul. Klasztorną do Alejki przy szpitalu im. Żeromskiego) – trwa opracowanie dokumentacji projektowej.</p> <p>- Umowa nr 520/U/ZDMK/2023 z 25.09.2023 r. na kwotę 210 000 zł (2024 r. - 147 000 zł, 2025 r. - 63 000 zł) z terminem realizacji 16 m-cy od daty podpisania umowy - ul. Prażmowskiego (od przystanku Prażmowskiego do ul. Topografów) – trwa opracowanie dokumentacji projektowej</p> <p>- Umowa nr 521/U/ZDMK/2023 z 25.09.2023 r. na kwotę 180.000 zł (2024 r. - 126 000 zł, 2025 r. - 54 000 zł) z terminem realizacji 16 m-cy od daty podpisania umowy - ul. Sawy Calińskiego (od skrzyżowania z ul. Andrzeja Stopki do skrzyżowania z ul. Kuśnierską) – trwa opracowanie dokumentacji projektowej.</p> <p>- Umowa nr 522/U/ZDMK/2023 z 28.09.2023 r. na kwotę: 317 340 zł (2024 r.- 222 138 zł, 2025 r. - 95 202 zł) z terminem realizacji 16 m-cy od daty podpisania umowy - ul. Księcia Józefa (na odcinku od restauracji Srebra Góra do Zakładu Uzdatniania Wody Bielany) – trwa opracowanie dokumentacji projektowej.</p> <p>- Umowa nr 523/U/ZDMK/2023 z 25.09.2023 r. na kwotę 140.000,00 zł (2024- 98 000 zł, 2025 - 42 000 zł) z terminem realizacji 16 m-cy od daty podpisania umowy - ul. Luczanowicka od kompleksu przystanków „ul. Orłowskiego N2” do Przystanku Autobusowego „Luczanowice” przy ul. Godebskiego – trwa opracowanie dokumentacji projektowej.</p>	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2024 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
69	ZDMK/T1.222/17	Budowa nowej ulicy łączącej ul. ks. Felińskiego z al. 29 Listopada <i>Efekt 2024 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.</i>	ZDMK	III	P	śr. Miasta	230 010	230 010		230 010	100,0					Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	XI	Kontynuacja umowy nr 593/U/ZDMK/2023 z 16.10.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 230 010 zł z terminem realizacji 13 m-cy od dnia zawarcia umowy. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XII		
70	ZIM/T1.234/18	Budowa wiaduktu nad układem torowym w ciągu ul. Kapielowej <i>Efekt 2024 r.: Uzyskana ostateczna lub z rygiorem natychmiastowej wykonalności decyzja o ZRID.</i>	ZIM	X	P	śr. Miasta	1 749 060	1 749 060		1 486 701	85,0					Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	IV	Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2023/015 z 17.05.2023 r. na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalających na realizację robót budowlanych na kwotę 1 749 060 zł z terminem realizacji 13 m-cy od dnia zawarcia tj. 17.06.2024 r.	
																Uzyskanie ostatecznej lub z rygiorem natychmiastowej wykonalności decyzji o ZRID.	VIII		
71	ZDMK/T1.235/18	Budowa przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu ul. Stella - Sawickiego i ul. Orlińskiego <i>Efekt 2024 r.: Zaktualizowana dokumentacja projektowa.</i>	ZDMK	XIV	P	śr. Miasta	147 882	147 882								Aktualizacja dokumentacji projektowej.	IX	Umowa w przygotowaniu.	
72	ZDMK/T1.254/19	Budowa drogi równoległej do ul. Turowicza na odcinku od ul. gen. Bolesława Roi do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego <i>Efekt 2024 r.: Wykonane ekrany akustyczne przy ul. Turowicza.</i>	ZDMK	IX, XI	B	śr. Miasta	321 100	321 100		316 041	98,4					Ogłoszenie zamówienia publicznego na dokończenie wykonania ekranów akustycznych przy ul. Turowicza.	IV	Zakończono działanie. 05.02.2024 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 20.02.2024 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęło 5 ofert.	
																Zawarcie umowy na dokończenie wykonania ekranów akustycznych przy ul. Turowicza.	V	Zakończono działanie. Zawarto umowę nr 116/U/ZDMK/2024 z 21.03.2024 r. na wykonanie ekranów akustycznych na kwotę: 316.041,12 zł z terminem realizacji 15.05.2024 r.	
																Wykonanie ekranów akustycznych przy ul. Turowicza.	XI		
73	ZDMK/T1.257/19	Przebudowa ul. Kuźnicy Kollatajowskiej w okolicy bloku nr 2 <i>Efekt 2024 r.: Rozpoczęte roboty budowlane.</i>	ZDMK	IV	B	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	VII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2024 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
74	ZDMK/T1.259/19	Budowa lewoskrętu z ul. Żmujdzkiej w al. 29 Listopada <i>Efekt 2024 r.:</i> Wybudowany lewoskręt z ul. Żmujdzkiej w al. 29 Listopada.	ZDMK	III, IV	B	śr. Miasta	3 729 210	3 729 210		2 089 919	56,0	800 969	21,5	991 194		Wykonanie robót budowlanych.	IV	<p>W trakcie realizacji.</p> <p>Kontynuacja umowy nr 451/U/ZDMK/2023 z 23.08.2023 r. na wykonanie robót budowlanych na kwotę 3 653 100 zł, w tym : ZDMK - 3 584 241,73 zł, WMK - 68 858,27 zł. Aneks nr 1/2024 z 23.02.2024 r. zwiększona została wartość umowy o roboty dodatkowe do wartości: 3 729 851,67 zł, w tym: ZDMK - 3 660 993,40 zł, WMK - 68 858,27 zł. Aneks nr 2/2024 z 26.03.2024 r. zwiększona wartość umowy o kolejne roboty dodatkowe do kwoty 3 862 942, 15 zł, w tym: ZDMK - 3 794 083,88 zł, WMK - 68 858,77 zł.</p> <p>Wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ułożenie krawężnika - 264,51 m, - ułożenie obrzeży - 187,73 m, - ułożenie ścieku bet. - 301,71 m², - nawierzchnię chodnika i zjazdów - 481,23 m²/360 m.b., - ścieżkę rowerową - 107,7 m²/22 m.b., - nawierzchnię asfaltową - ulicę - 1314,6 m²/124,5 m.b., - przebudowę sieci gazowej - 196,37 m, - przebudowę sieci wodociągowej - 131,56 m, - przykanaliki - 46,16 m, - wpusty bet. - 6 szt. , - studnie rewizyjne, - wycinkę drzew - 3 szt., - trawniki - 100 m². <p>29.02.2024 r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót. Trwa przygotowanie do odbioru końcowego.</p> <p>17.01.2024 r. MIR zatwierdził projekt docelowej organizacji ruchu w zakresie programu sygnalizacji świetlnej .</p>	
75	ZDMK/T1.260/19	Budowa drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki przy al. Bora Komorowskiego <i>Efekt 2024 r.:</i> Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID. Wybudowana droga łącząca ul. Stella – Sawickiego z Małopolskim Centrum Nauki przy al. Bora Komorowskiego. Ustanowiona służebność przesyłu.	ZDMK	XIV	B	śr. Miasta	2 240 315	4 347 802	ZPMK 410/09.02.2024	4 057 122	93,3	1 542 072	35,5			Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	V	<p>Kontynuacja umowy nr 1301/ZDMK/2019.z 12.12.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 268 755 zł. 17.01.2023 r. wydano decyzję nr 2/6740.4/2023 o ZRID. 18.03.2023 r. decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Decyzja nie jest ostateczna, aktualnie trwa w MUW postępowanie odwoławcze. Planowany termin uzyskania ostateczności to koniec II kw. 2024 r.</p>	
							2 240 315	2 240 315		2 028 900	90,6	773 521	34,5	Zakończenie wykonania robót budowlanych.	VI	<p>Zakończono działanie.</p> <p>Kontynuacja umowy nr 284/U/ZDMK/2023 z 19.06.2023 r. na wykonanie robót budowlanych na kwotę 21 107 715 zł z terminem realizacji 6 m-cy od daty zawarcia umowy.</p> <p>Wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sieć wodociagową i kanalizację sanitarną, - przebudowę sieci ciepłowniczej osiedlowej i kolidującej z robotami drogowymi, - sieć kanalizacji deszczowej, - przebudowę i budowę sieci elektroenergetycznej, - roboty drogowe: w rejonie klubu Kwadrat , wzdłuż starego pasa startowego, od istn. wjazdu na teren MCN-u oraz w rejonie projektowanego ronda. <p>Roboty budowlane zostały wykonane i odebrane. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie nr RPU.5121.78.2024.SRZ z 26.03.2024 r. Aktualnie trwa rozliczenie finansowe zadania.</p>			
								2 107 487		2 028 222	96,2	768 552	36,5	Ustanowienie na rzecz Tauron Dystrybucja S. A. służebności przesyłu.	IX				
76	ZDMK/T1.262/19	Układ drogowy w rejonie ul. Wita Stwosza - ul. Bosackiej <i>Efekt 2024 r.:</i> Zakończono rozliczenie finansowe porozumienia z 2012 r. zawartego pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Regionalnym Dworcem Autobusowym. Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID na budowę drogi dojazdowej do Muzeum Armii Krajowej.	ZDMK	I	RF, P	śr. Miasta	577 500	577 500		577 500	100,0	4 136	0,7		Zakończenie rozliczenia finansowego porozumienia z 2012 r. zawartego pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Regionalnym Dworcem Autobusowym.	XII	Zadanie rozliczane na podstawie Porozumienia z 20.12.2012 r. Nakłady finansowe rozliczane są na bieżąco.		
													Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID na budowę drogi dojazdowej do Muzeum Armii Krajowej.	X					
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID na budowę drogi dojazdowej do Muzeum Armii Krajowej.	XII					

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2024 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
78	ZDMK/T1.289/20	Program budowy ścieżek rowerowych <i>Efekt 2024 r.: Opracowana koncepcja. Uzyskane ostateczne decyzje o PNB/ZRID/przyjęte zgłoszenia wykonania robót budowlanych.</i>	ZDMK	I - XVIII	P, B	śr. Miasta	1 475 128	1 475 128		1 474 044	99,9					ul. Podmoka Zakończenie opracowania koncepcji. ul. Nowohucka Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. ul. Nawojki Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. ul. Walerego Sławka Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. al. Pokoju Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. ul. Jancarza Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. ul. Broźka Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. ul. Mikołajczyka Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI VI VIII VIII VIII VIII VIII VIII XI	Kontynuacja umowy nr 841/ZDMK/2021 z 29.07.2021 r. wraz z późn. aneksami na opracowanie koncepcji na kwotę 219 277 zł. W przygotowaniu kolejny aneks terminowy. Kontynuacja umowy nr 1070/ZDMK/2021 z 27.08.2021 wraz z późn. aneksami na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 207 870 zł. W związku z przedłużającym się opracowaniem koncepcji oraz brakiem podpisania aneksu terminowego ze strony Wykonawcy, ZDMK poinformował pismem z dnia 11.01.2024 r. o odstąpieniu od umowy. Kontynuacja umowy nr 855/ZDMK/2021 z 16.07.2021 wraz z późn. aneksami na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 143 910 zł. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Kontynuacja umowy nr 856/ZDMK/2021 z dnia 16.07.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 189 420 zł. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Kontynuacja umowy nr 857/ZDMK/2021 z 16.07.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 416 970 zł. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Kontynuacja umowy nr 858/ZDMK/2021 z 16.07.2021 r. wraz z późn. aneksami na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 162 360 zł. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Kontynuacja umowy nr 859/ZDMK/2021 z 09.08.2021 r. wraz z późn. aneksami na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 148 830 zł. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Kontynuacja umowy nr 249/U/ZDMK/2023 z 19.05.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 112 000 zł. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.		
79	ZDMK/T1.293/20	Budowa tunelowego przejścia pieszo-rowerowego pod linią 100 (Mała obwodnica kolejowa) łączącego ul. Lotniczą z ul. Raciborską <i>Efekt 2024 r.: Rozliczone finansowo opracowanie dokumentacji projektowej.</i>	ZDMK	III	RF	śr. Miasta		195 570	ZPMK 461/14.02.2024	195 570	100,0					Rozliczenie finansowe opracowania dokumentacji projektowej.	X	Rozliczenie umowy nr 1070/ZDMK/2020 z 27.10.2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 195 570 zł, ze względu na brak możliwości uzyskania PNB do czasu wykupu niezbędnych działek.		
80	ZDMK/T1.297/20	Przebudowa ul. Niepokalanej Panny Marii <i>Efekt 2024 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.</i>	ZDMK	XIV	P	śr. Miasta	720 000	720 000		720 000	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XI	Kontynuacja umowy nr 1368/ZDMK/2020 z 30.12.2020 r. wraz z późn. aneksami na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 720 000 zł. Dokumentacja projektowa została opracowana, trwa odbiór I etapu. 21.11.2023 r. został złożony wniosek o wydanie decyzji o ZRID. 05.03.2024 r. zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o ZRID. 14.03.2024 r. zawarto Aneks nr 5 zmieniający termin zakończenia realizacji umowy na 12.09.2024 r.		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2024 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
81	ZDMK/T1.302/21	Program modernizacji dróg	ZDMK	I - XVIII	P, B	śr. Miasta	2 704 030	2 508 460	ZPMK 461/14.02.2024	2 262 431	90,2					Rozbudowa ul. Łuczanowickiej od ul. Lubockiej			
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XI	Kontynuacja umowy nr 212/U/ZDMK/2023 z 11.05.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 241 078 zł z terminem realizacji 17 m-cy od daty zawarcia umowy. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.	
																Rozbudowa ul. Ognistych Wici			
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XI	Kontynuacja umowy nr 179/U/ZDMK/2023 z 24.04.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 225 090 zł z terminem realizacji 30.09.2024 r. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.	
																Przebudowa skrzyżowania ul. Bałuckiego z ul. Dębowa			
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XII	Kontynuacja umowy nr 506/U/ZDMK/2023 z 02.10.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 265 680 z terminem realizacji 14 - cy od daty zawarcia umowy. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. 12.03.2024 r. odbyły się konsultacje społeczne. Raport z konsultacji jest w trakcie przygotowania.	
																Modernizacja dróg w wybranych lokalizacjach Miasta			
																Zlecono wykonanie przebudowy ul. Lublańskiej na podstawie umowy nr 276/U/ZDMK/2022 z 27.06.2022 r. na kwotę 1 320 000 zł.			
82	ZDMK/T1.304/20	Przebudowa ul. Starowolskiej	ZDMK	VII	P	śr. Miasta	348 090	348 090		348 090	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XI	Kontynuacja umowy nr 530/U/ZDMK/2022 z 17.11.2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 348 090 zł. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.	
																Efekt 2024 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.			
83	ZDMK/T1.309/21	Rozbudowa ul. Słońskiego do ul. Ćwikłowej	ZDMK	VIII	P	śr. Miasta	210 471	210 471		194 340	92,3					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI	Kontynuacja umowy nr 923/ZDMK/2022 z 17.08.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 194 340 zł. 11.01.2024 r. został złożony wniosek o wydanie decyzji o ZRID.	
																Efekt 2024 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ ZRID/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych			
84	ZDMK/T1.311/20	Rozbudowa ul. Rucianej	ZDMK	XII	P	śr. Miasta	38 967	38 967		38 967	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Kontynuacja umowy nr 109/ZDMK/2021 z 23.02.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej kwotę 129 888 zł. (2024 r. - kwota 38 967 zł). 22.11.2022 r. została wydana decyzja o ZRID, od której wpłynęły odwołania Trwa postępowanie odwoławcze. Termin załatwienia sprawy został wyznaczony na 15.05.2024 r.	
																Efekt 2024 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ZRID.			
85	ZDMK/T1.315/20	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. 29 Listopada od ul. Żelaznej do ul. Woronicza w Krakowie - etap II strona wschodnia	ZDMK	III	B	śr. Miasta	6 000 000	6 000 000		4 750 551	79,2	37 071	0,6			Wykonanie robót budowlanych.	XI	Kontynuacja umowy nr 137/ZDMK/2021 z 03.03.2021 r. wraz z późn. aneksami w formule P+B na kwotę 7 295 644,86 zł. W procedowaniu Aneks nr 4 zmieniający termin realizacji zadania na 31.08.2024 r. Dotychczas wykonano: - mury oporowe - 60 m, - ułożenie kabla oświetleniowego - 145 m.b., - słup stalowy oświetleniowy - 3 kpl, - ułożenie rur kanalizacji - 532 m.b., - studnie kablowe - 14 szt., - maszty sygnalizacji świetlnej - 3 kpl, - wpust betonowy - 1 szt., - przykanaliki - 2 m.	
																Przyjęcie zgłoszenia o zakończeniu budowy	XII		
																Efekt 2024 r.: Wybudowana ścieżka rowerowa wzdłuż al. 29 Listopada od ul. Żelaznej do ul. Woronicza w Krakowie - etap II strona wschodnia na odcinku ok. 1,4 km.			

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2024 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
87	ZDMK/T1.319/21	Rozbudowa odcinka ulicy Bochenka od ul. Podedworze do ul. Szpakowej wraz z wybudowaniem chodnika dla mieszkańców oraz zatoczek parkingowych <i>Efekt 2024 r.:</i> Rozliczone finansowo zadanie.	ZDMK	XI	RF	śr. Miasta	114 769	114 769		98 769	86,1					Rozliczenie finansowe.	XI	Kontynuacja umowy nr 535/ZDMK/2021 z 20.05.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 98 769 zł. W przygotowaniu porozumienie dot. rozwiązania umowy za porozumieniem stron.	
88	ZDMK/T1.321/21	Przebudowa układu drogowego wraz z budową chodnika i oświetleniem łączącego ul. Tomickiego z ul. Sołtysowską <i>Efekt 2024 r.:</i> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ZRID.	ZDMK	XV	P	śr. Miasta	900 000	900 000	ZPMK 459/14.02.2024	54 858	6,1					Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację oraz opracowanie dokumentacji projektowej.	IV		
																Zawarcie umowy na aktualizację oraz opracowanie dokumentacji projektowej.	V		
																Opracowanie aktualizacji i dokumentacji projektowej.	IX		
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID.	XI	Zawarto umowę nr 9/U/ZDMK/2024 z 01.02.2024 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika łączącego ul. Tomickiego z ul. Sołtysowską (35A) na kwotę 54 858 zł z terminem realizacji 01.12.2024 r. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID.	XI		
89	ZDMK/T1.323/21	Modernizacja ul. Działkowej <i>Efekt 2024 r.:</i> Rozpoczęte roboty budowlane.	ZDMK	XII	B	śr. Miasta śr. Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	4 400 000	4 400 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	I	Zakończono działanie. 23.11.2023 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 13.12.2023 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęło 6 ofert. 13.02.2024 r. postępowanie zostało unieważnione, ze względu na obarczenie niemożliwą do usunięcia wadą. 28.03.2024 r. ponownie ogłoszono zamówienie publiczne, otwarcie ofert planowane w dniu 12.04.2024 r.	
							500 000	500 000								Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	II	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
							3 900 000	3 900 000								Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
90	ZDMK/T1.324/21	Modernizacja ronda ul. Ćwiklińskiej ul. Aleksandry <i>Efekt 2024 r.:</i> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ZRID/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	ZDMK	XII	P	śr. Miasta	196 810	196 810		180 810	91,9					Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Kontynuacja umowy nr 876/ZDMK/2021 z 14.07.2021 r. wraz z późn. aneksami na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 180 810 zł. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
91	ZDMK/T1.326/21	Budowa drogi KDX.1 (ul. Orawska - ul. Długosza w Krakowie) <i>Efekt 2024 r.:</i> Rozpoczęte roboty budowlane.	ZDMK	XIII	B	śr. Miasta		1 000 000	ZPMK 459/14.02.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. 26.03.2024 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin otwarcia ofert: 12.04.2024 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	VII		
92	ZDMK/T1.328/21	Rozbudowa ul. Dąbskiej <i>Efekt 2024 r.:</i> Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.	ZDMK	II	P	śr. Miasta	324 413	324 413		308 100	95,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XI	Kontynuacja umowy nr 660/ZDMK/2021 z 10.06.2021 r. wraz z późn. aneksami na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 308 100 zł z termin realizacji 18.12.2023 r. W przygotowaniu kolejny aneks terminowy. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2024 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
93	ZDMK/T1.330/21	Modernizacja ul. Irzykowskiego <i>Efekt 2024 r.:</i> Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.	ZDMK	XVII	P	śr. Miasta	78 261	78 261		50 770	64,9					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	IX	Kontynuacja umowy nr 620/ZDMK/2021 z 01.06.2021 r. wraz z późn. aneksami na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 132 594 zł. 21.08.2023 r. wydana została decyzja o ZRID nr 28/6740.4/2023, od której wpłynęły odwołania. 26.01.2024 r. podpisana została przez PMK zgoda na wycofanie wniosku z MUIW o wydanie decyzji o ZRID dla inwestycji z uwagi na opór społeczny. 06.02.2024 r. wysłano pismo do MUIW wycofujące wniosek o ZRID. 28.02.2024 r. wpłynęła decyzja WM znak: WI-VI.7821.1.38.2023.MP uchylająca zaskarżoną decyzję i umarzająca postępowanie. W przygotowaniu procedura związana z rozwiązaniem umowy za porozumieniem stron i rozliczeniem zadania. W przygotowaniu aneks nr 5 dot. waloryzacji umowy.	
94	ZDMK/T1.334/21	Rozbudowa ul. Borowinowej <i>Efekt 2024 r.:</i> Zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej.	ZDMK	X	P	śr. Miasta	50 000	50 000								Opracowanie regulacji stanu prawnego działek wchodzących w zakres inwestycji.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Opracowanie regulacji stanu prawnego działek wchodzących w zakres inwestycji będzie realizowane w ramach umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie. 14.03.2024 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 27.03.2024 r. nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęło 6 ofert, najniższa na kwotę 250 000 zł, trwa weryfikacja.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	V		
95	ZDMK/T1.335/21	Rondo na zbiegu ulic Poznańskiej i Lokietka <i>Efekt 2024 r.:</i> Opracowana koncepcja.	ZDMK	V	P	śr. Miasta	84 870	84 870		84 870	100,0					Zakończenie opracowania koncepcji.	XI	Kontynuacja umowy nr 315/U/ZDMK/2023 z 26.06.2023 r. na opracowanie koncepcji na kwotę 84 870 zł z terminem realizacji 5 m-cy od daty zawarcia umowy. Aneksem nr 1/2024 z zmieniono termin realizacji umowy na 20.03.2024 r. Trwa opracowanie koncepcji.	
96	ZIM/T1.354/24	Światła wzbudzone na przejściu pieszym przez linię tramwajową w rejonie skrzyżowania Zielińska/Pachońskiego <i>Efekt 2024 r.:</i> Wykonanie robót budowlanych.	ZDMK	IV	P,B	śr. Miasta	200 000	200 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
97	ZDMK/T1.355/24	Budowa miejsc parkingowych wokół Przychodni Rejonowej, ul. Na Kozłowie <i>Efekt 2024 r.:</i> Złożony wniosek o wydanie decyzji o ZRID/PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	ZDMK	XII	P	śr. Miasta	100 000	100 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	II	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Trwa przygotowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV		
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
98	ZDMK/T1.356/24	Wymiana opraw oświetleniowych na LED-owe na terenie Dzielnic XV Mistrzejowice <i>Efekt 2024 r.:</i> Wymienione oprawy oświetleniowe na Led-owe na terenie Dzielnic XV Mistrzejowice.	ZDMK	XV	B	śr. Miasta	250 000	250 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2024 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
99	ZDMK/T1.357/24	Wymiana opraw oświetleniowych na LED-owe na terenie Dzielnic XIV Czyżyny <i>Efekt 2024 r.:</i> Wymienione oprawy oświetleniowe na Led-owe na terenie Dzielnic XIV Czyżyny.	ZDMK	XIV	B	śr. Miasta	250 000	250 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
100	ZDMK/T1.358/24	Połączenie pieszo-rowerowe w ciągu ul. Buszka pomiędzy ul. Przybyszewskiego a ul. Piastowską <i>Efekt 2024 r.:</i> Opracowana koncepcja połączenia pieszo-rowerowego w ciągu ul. Buszka pomiędzy ul. Przybyszewskiego a ul. Piastowską.	ZDMK	V	P	śr. Miasta	150 000	150 000	ZMPK 459/14.02.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.	VI		
																Opracowanie koncepcji.	XI		
101	ZDMK/T1.359/24	Budowa chodnika przy al. Kijowskiej pomiędzy ul. Chocimską a ul. Lea <i>Efekt 2024 r.:</i> Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	ZDMK	V	P	śr. Miasta	300 000	300 000	ZMPK 459/14.02.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	ZDMK silami własnymi przygotował dokumenty i złożył do AU UMK zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych w dniu 15.03.2024 r. Po uzyskaniu Zaświadczenia, możliwa będzie realizacja robót budowlanych. ZDMK złoży wniosek o zmianę zakresu rzeczowego.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	V		
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
102	ZDMK/T1.360/24	Przebudowa ul. Generała Bolesława Wieniawy-Długoszewskiego <i>Efekt 2024 r.:</i> Opracowana koncepcja dla rozwiązań drogowych dotyczących przebudowy ul. Wieniawy-Długoszewskiego w zakresie budowy chodników, odwodnienia, oświetlenia oraz wykonania przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem.	ZDMK	VI	P	śr. Miasta	50 000	50 000	ZMPK 459/14.02.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.	IV		
																Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.	V		
																Opracowanie koncepcji.	XII		
103	ZDMK/T1.361/24	Wymiana oświetlenia na os. „Widok” <i>Efekt 2024 r.:</i> Wymienione oświetlenie na os. „Widok”.	ZDMK	VI	B	śr. Miasta	300 000	300 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2024 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
104	ZDMK/T1.364/24	Doświetlenie przejść dla pieszych (ul. Motyla i ul. Goszczyńskiego przy SP nr 8, ul. Rzebika/ul. Łanowa przy DPS, ul. Saska przy P 11)	ZDMK	XIII	P, B	śr. Miasta	130 000	130 000	ZMPK 459/14.02.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	III	Zadanie zakończone. 12.03.2024 r. - ogłoszenie zamówienia publicznego. 28.03.2024 r. - otwarcie ofert, wpłynęły 3 oferty.		
		<i>Efekt 2024 r.:</i> Doświetlone przejścia dla pieszych.														Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V			
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII			
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII			
																Wykonanie robót budowlanych.	XI			
	ZDMK/T1.365/24	Rozbudowa ul. Szafrana - aktualizacja dokumentacji projektowej	ZDMK	XIII		śr. Miasta	70 000		ZMPK 459/14.02.2024								Zarządzeniem Nr 459/2024 PMK z dnia 14.02.2024 r. zmieniono numer i nazwę zadania.			
		<i>Efekt 2024 r.:</i> -																		
105	ZDMK/T1.366/24	Wymiana opraw sodowych na ledowe na terenie III Dzielnicy Prądnik Czerwony	ZDMK	III	B	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000		77 649	7,8					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Umowa nr 1409/ZDMK/2020 na kwotę 77 649 zł.		
		<i>Efekt 2024 r.:</i> Wymienione oprawy sodowe na ledowe na terenie III Dzielnicy Prądnik Czerwony.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII			
																Wykonanie robót budowlanych.	XI			
106	ZDMK/T1.367/24	Wymiana oświetlenia na ledowe w Parku Solvay	ZDMK	IX	B	śr. Miasta	300 000	300 000	ZMPK 459/14.02.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI			
		<i>Efekt 2024 r.:</i> Wymienione oświetlenie w Parku Solvay w części pomiędzy ul. Goryczkową, a ul. Żywiecką Boczna (wewnątrz parku) na ledowe oraz w pozostałych częściach Parku Solvay.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII			
																Wykonanie robót budowlanych.	XI			
107	ZDMK/T1.368/24	Budowa oświetlenia na osiedlu przy ul. Żywieckiej	ZDMK	IX	P, B	śr. Miasta	36 000	36 000	ZMPK 459/14.02.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	Zadanie zakończone. 4.03.2024 r. - ogłoszenie zamówienia publicznego. 02.04.2024 r. - otwarcie ofert, wpłynęły 3 oferty.		
		<i>Efekt 2024 r.:</i> Zamontowane 3 szt. Słupów oświetlenia na osiedlu przy ul. Żywieckiej w rejonie budynków Kępna, pomiędzy budynkiem Żywiecka 22 a 26.														Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII			
																Złożenie wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X			
																Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI			
																Wykonanie robót budowlanych.	XII			

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2024 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
108	ZDMK/T1.369/24	Oświetlenie miasteczka rowerowego, os. II Pułku Lotniczego <i>Efekt 2024 r.:</i> Oświetlone miasteczko rowerowe na os. II Pułku Lotniczego	ZDMK	XIV	P, B	śr. Miasta	90 000	90 000	ZMPK 459/14.02.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji i wykonanie robót budowlanych.	III	Zadanie zakończone. 12.03.2024 r. - ogłoszenie zamówienie publicznego. 02.04.2024 r. - otwarcie ofert, wpłynęły 4 oferty.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji i wykonanie robót budowlanych.	V		
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
109	ZDMK/T1.371/24	Oświetlenie ul. Petőfięgo <i>Efekt 2024 r.:</i> Wykonane oświetlenie ul. Petőfięgo (wzdłuż zbiorników Wodociągów Miasta Krakowa) na terenie Dzielnicy XVII Wzgóza Krzesławickie.	ZDMK	XVII	P, B	śr. Miasta	200 000	200 000	ZMPK 459/14.02.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zadanie zakończone. 11.03.2024 r. - ogłoszenie zamówienie publicznego. 20.03.2024 r. - otwarcie ofert, wpłynęły 3 oferty.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV		
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
	ZDMK/T1.374/24	KDX. 1 Orawska Długosza <i>Efekt 2024 r.:</i> -	ZDMK	XIII		śr. Miasta	1 000 000		ZMPK 459/14.02.2024							Zarządzeniem Nr 459/2024 PMK z dnia 14.02.2024 r. zmieniono numer i nazwę zadania.			
	ZDMK/T1.375/24	ul. Rzemieślnicza - oświetlenie <i>Efekt 2024 r.:</i> -	ZDMK	XIII		śr. Miasta	200 000		ZMPK 459/14.02.2024							Zarządzeniem Nr 459/2024 PMK z dnia 14.02.2024 r. zmieniono numer i nazwę zadania.			
110	ZDMK/T1.376/24	Budowa zatok parkingowych przy ul. Kurczaba <i>Efekt 2024 r.:</i> Rozpoczęte roboty budowlane.	ZDMK	XIII	P, B	śr. Miasta	300 000	300 000		68 800	22,9					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 144/U/ZDMK/2023 z 06.04.2023 r. na kwotę 68 800 zł z terminem realizacji 06.12.2023 r. Projektant oczekuje na uzgodnienie projektu w Wodociągach Miasta Krakowa.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V		
																Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	V		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2024 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
111	ZDMK/T1.378/24	Budowa ścieżki rowerowej łączącej al. Solidarności i ul. Ptaszyckiego z ul. Igołomską <i>Efekt 2024 r.:</i> Wybudowana ścieżka rowerowa łącząca al. Solidarności i ul. Ptaszyckiego z ul. Igołomską	ZDMK	XVIII	P, B	śr. Miasta	700 000	700 000	ZMPK 459/14.02.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	II	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Planowane ogłoszenie przetargu kwiecień 2024 r. Planowana zmiana zakresu w związku z charakterem planowanych prac. Planowane ogłoszenie przetargu na opracowanie koncepcji.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
112	ZDMK/T1.379/24	Budowa chodnika w ul. Kantorowickiej od ul. Gustawa Morcinka do mostu przy ul. Zakole <i>Efekt 2024 r.:</i> Rozpoczęte roboty budowlane.	ZDMK	XVII	B	śr. Miasta	1 500 000	1 500 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	IX		
113	ZDMK/T1.380/24	Przebudowa ulicy Liliowej od ul. Powstańców odcinek do torów <i>Efekt 2024 r.:</i> Przyjęte zgłoszenie robót budowlanych.	ZDMK	III	P	śr. Miasta	250 000	250 000	ZMPK 459/14.02.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	V		
																Złożenie wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
																Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
114	ZDMK/T1.381/24	Budowa chodnika przy ul. Sawy-Calińskiego <i>Efekt 2024 r.:</i> Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej.	ZDMK	XVIII	P	śr. Miasta	950 000	950 000	ZMPK 459/14.02.2024	126 000	13,3					Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej.	XII	W trakcie realizacji. Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej na podstawie umowy nr 521/U/ZDMK/2023 z 25.09.2023 r. Termin zakończenia 25.01.2025 r. Wartość umowy 180 000 zł. (2024 rok - 126 000 zł. 2025 rok - 54 000 zł.) Złożony wniosek o wprowadzenie zadania do WPF. Obecnie umowa współfinansowana z zadania Program budowy chodników.	
115	ZDMK/T1.382/24	Przebudowa drogi ul. Pysocice boczna <i>Efekt 2024 r.:</i> Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID/PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	ZDMK	XVIII	P	śr. Miasta	800 000	800 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	V		
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2024 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
121	ZDMK/T1.390/24	Przebudowa ul. Kantorowickiej wraz z odwodnieniem na odcinku od mostu na Baranówce do granicy miasta <i>Efekt 2024 r.:</i> Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID/PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	ZDMK	XVII	P	śr. Miasta	200 000	200 000	ZMPK 459/14.02.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	V		
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
122	ZDMK/T1.391/24	Przebudowa fragmentu ul. Pankiewicza wraz z odwodnieniem na odcinku od istniejącego rowu do granicy miasta. <i>Efekt 2024 r.:</i> Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID/PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	ZDMK	XVII	P	śr. Miasta	200 000	200 000	ZMPK 459/14.02.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	V		
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
123	ZDMK/T1.392/24	Kamery bezprzewodowe na terenie III Dzielnicy Prądnik Czerwony - pilotaż <i>Efekt 2024 r.:</i> Zamontowane kamery bezprzewodowe na terenie Dzielnicy III Prądnik Czerwony - pilotaż.	ZDMK	III	P,B	śr. Miasta	150 000	150 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
																Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
124	ZDMK/T1.393/24	Budowa chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Drożyska od numeru 74 do ul. Wyciąskiej <i>Efekt 2024 r.:</i> Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID/PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	ZDMK	XVIII	P	śr. Miasta	200 000	200 000	ZMPK 459/14.02.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	V		
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2024 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
125	ZDMK/T1.394/24	Budowa chodnika na ul. Podbipięty na długości od pętli do skrzyżowania z ul. Odmętową <i>Efekt 2024 r.:</i> Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID/PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	ZDMK	XVIII	P	śr. Miasta	200 000	200 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	V		
																Zawarcie porozumienia z PKP umożliwiającego realizację zadania.	IX		
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
126	GK/T1.395/24	Opracowanie studium wykonalności dla budowy linii tramwajowej do Osiedla Kliny <i>Efekt 2024 r.:</i> Opracowane studium wykonalności dla budowy linii tramwajowej do Osiedla Kliny.	GK	VIII, IX, X	P	śr. Miasta	500 000	500 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.	IV		
																Opracowanie studium wykonalności.	XII		
127	ZTP/T1.2z/24	Zakupy inwestycyjne ZTP	ZTP			śr. Miasta		163 400	ZMPK 573/26.02.2024	47 398	29,0					Zakup dodatkowych licencji do programu Rekord.		Zawarto umowę nr 52/01/ZTP/2024 na zakup dodatkowych licencji dla pracowników ZTP w ramach pakietu RATUSZ do programu REKORD wraz z obsługą serwisową.	
																Zakup stacji roboczej do dyspozytorni ZTP.	VI		
																Zakup 3 zestawów infokiosków na potrzeby Punktów Obsługi Pasażera.		Wszczęto postępowanie na zakup 3 zestawów systemów kolejkowych do POP: Podwale, Centrum D, Dworzec Główny.	
128	ZIM/O1.362/24	Budowa Ekranów akustycznych od strony tramwaju przy blokach osiedle Mozarta oraz Kuźnicy Koliątajowskiej 15c <i>Efekt 2024 r.:</i> Opracowana dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych dla budowy ekranów akustycznych od strony tramwaju przy blokach osiedle Mozarta oraz Kuźnicy Koliątajowskiej 15c.	ZIM	IV	P	śr. Miasta	500 000	500 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. W związku z prowadzoną analizą hałasu przesuwają się termin osiągnięcia Kamienia Milowego na 15.04.2024 r.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych.	IV		
BUDŻET OBYWATELSKI																			
129	ZDMK/T1.13/24	Stare Miasto zrywa z betonem! <i>Efekt 2024 r.:</i> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	ZDMK	I	P	budżet obywatelski dzielnic – edycja X	55 000	55 000		53 000	96,4					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Zadanie zakończone. 20.02.2024 r. - ogłoszenie zamówienia publicznego. 28.02.2024 r. - otwarcie ofert, wpłynęły 3 oferty.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII	Zadanie zakończone. Umowa nr 148/U/ZDMK/2024 z dnia 27.03.2024 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji: 7 m-cy od daty podpisania umowy (27.10.2024 r.); kwota: 53 000 zł.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2024 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
130	ZDMK/T1.15/24	Budowa ciągu pieszego wzdłuż ulicy Korpala	ZDMK	X	P	budżet obywatelski dzielnic – edycja X	85 000	85 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Zadanie zakończone. 12.03.2024 r. - ogłoszenie zamówienia publicznego. 21.03.2024 r. - otwarcie ofert, wpłynęło 5 ofert.	
		Efekt 2024 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII		
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
131	ZDMK/T1.18/24	Rozświetlony Nowy Prokocim	ZDMK	XII	P,B	budżet obywatelski dzielnic – edycja X	65 000	65 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	Zadanie zakończone. 28.02.2024 r. - ogłoszenie zamówienia publicznego. 18.03.2024 r. - otwarcie ofert, wpłynęły 2 oferty.	
		Efekt 2024 r.: Wybudowane dwie nowe lampy.														Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
132	ZDMK/T1.19/24	Oświetlenie przejść dla pieszych w Bieńczykach III etap	ZDMK	XVI	P,B	budżet obywatelski dzielnic – edycja X	430 000	430 000								Oświetlenie przejść dla pieszych w lokalizacjach: ul. Broniewskiego - przejście między os. Wysokim a os. Jagiellońskim, ul. Broniewskiego - przejście między Plantami Bieńczyckimi na wys. nr 23, ul. Fatimska - przejście przy Hospicjum, ul. Bulwarowa - przejście przy kościele ks. Pallotyńów, przejścia przy Zalewie Nowohuckim i przy zbiegu z ul. Wojciechowskiego.			
		Efekt 2024 r.: Przebudowane oświetlenia przejść dla pieszych w lokalizacjach: ul. Broniewskiego - przejście między os. Wysokim a os. Jagiellońskim, ul. Broniewskiego - przejście między Plantami Bieńczyckimi na wys. nr 23, ul. Fatimska - przejście przy Hospicjum, ul. Bulwarowa - przejście przy kościele ks. Pallotyńów, przejścia przy Zalewie Nowohuckim i przy zbiegu z ul. Wojciechowskiego. Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla budowy przejścia dla pieszych w ul. Bulwarowej przy zbiegu z ul. Odmogile.														Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych we wskazanych lokalizacjach.	VI	Zakończono działanie. 14.03.2024 r. - ogłoszenie zamówienia publicznego. 03.04.2024 r. - otwarcie ofert.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych we wskazanych lokalizacjach.	VII		
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
																Oświetlenie przejścia dla pieszych w ul. Bulwarowej przy zbiegu z ul. Odmogile.			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie. 27.02.2024 r. - ogłoszenie zamówienia publicznego. 11.03.2024 r. - otwarcie ofert, wpłynęły 2 oferty.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 149/UJZDMK/2024 z dnia 04.04.2024 r. na opracowanie dokumentacji projektowej; termin: 7 m-cy od podpisania umowy (04.11.2024 r.); kwota: 29 000 zł.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2024 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
137	ZDMK/T1.44/21	Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów! <i>Efekt 2024 r.:</i> Wykonane roboty budowlane.	ZDMK	IV	P	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	250 000	250 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Wykonanie robót budowlanych.	X		
138	ZDMK/T1.45/21	Wyremontujemy chodniki na Zwierzyńcu! <i>Efekt 2024 r.:</i> Zmodernizowane chodniki m.in. na odcinku ul. Dunin-Wasowicza, ul. Księcia Józefa i ul. Jodłowej.	ZDMK	VII	B	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	460 000	130 000	ZMPK 912/25.03.2024							Kontynuacja wykonania robót budowlanych.	III	Zadanie zakończone. Roboty budowlane zostały wykonane w roku 2023.	
139	ZDMK/T1.279/20	Łączymy dzielnice - budowa podestu wzdłuż ul. Na Blonie <i>Efekt 2024 r.:</i> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	ZDMK	VI	P	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	200 000	200 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie. 25.03.2024 r. - ogłoszenie zamówienia publicznego. 03.04.2024 r. - otwarcie ofert.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII		
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
140	ZDMK/T1.282/20	Bezpieczniej wzdłuż ul. Sołtysowskiej <i>Efekt 2024 r.:</i> Wykonane roboty budowlane.	ZDMK	XIV	P, B	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	350 000	350 000		47 724	13,6					Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Kontynuacja umowy na opracowanie dokumentacji projektowej nr 322/U/ZDMK/2022 z 20.07.2022 r. na łączną kwotę 47 724 zł, z terminem realizacji 25.04.2024 r. W trakcie opracowania dokumentacja projektowa.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
141	ZDMK/T1.336/23	Kraków zrywa z betonem - II edycja <i>Efekt 2024 r.:</i> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	ZDMK	I-XVIII	P	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	150 000	150 000		66 900	44,6					Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Kontynuacja umowy nr 677/U/ZDMK/2023 z dnia 29.12.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej; termin: 9 m-cy od daty podpisania umowy; kwota: 66.900,00 zł. Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
142	ZDMK/T1.337/23	Szybciej tramwajem <i>Efekt 2024 r.:</i> Wykonane roboty budowlane.	ZDMK	II	P	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	300 000	300 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2024 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
143	ZDMK/T1.339/23	Krowodrza zrywa z betonem	ZDMK	V	P,B	budżet obywatelski dzielnic – edycja IX	150 000	150 000	ZMPK 573/26.02.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	II	Zakończono działanie. 07.02.2024 r. - ogłoszenie zamówienia publicznego. 16.02.2024 r. - otwarcie ofert, wpłynęła 1 oferta. W dniu 22.02.2024 r. został unieważniony przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej, ponieważ najkorzystniejszej oferta przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 28.03.2024 r. - ponowne ogłoszenie zamówienia publicznego. 09.04.2024 r. - otwarcie ofert.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	V		
																Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wraz z wyprowadzeniem zieleni w wybranych lokalizacjach.	VIII		
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	VIII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XII		
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	XII		
144	ZDMK/T1.342/23	Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ulicy Korpala od skrzyżowania z ul. Anny Szwed - Śniadowskiej do ul. Korpala 24.	ZDMK	X	P	budżet obywatelski dzielnic – edycja IX	480 000	480 000		18 200	3,8					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Kontynuacja umowy nr 76/U/ZDMK/2023 z dnia 01.03.2023 r. na opracowanie wieloalternatywnej koncepcji wraz z operatem dendrologicznym; termin: 5 m-cy od zawarcia umowy (01.08.2023 r.); kwota: 18.200,00 zł. Materiały do przetargu w trakcie opracowania.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII		
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	XII		
145	ZDMK/T1.344/23	Zielen na Plac Bohaterów Getta	ZDMK	XIII	P,B	budżet obywatelski dzielnic – edycja IX	290 200	290 200		60 147	20,7					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Kontynuacja umowy nr 169/U/ZDMK/2023 z 24.04.2023 r. na kwotę 60 147 zł, z terminem realizacji 13.12.2023 r. Aneks Nr 1/2024 z dnia 11.03.2024 r. zmiana terminu umowy na 27.03.2024 r. W dniu 1.09.2023 r. Wykonawca złożył wniosek o pozwolenie konserwatorskie do Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – trwa oczekiwanie na wydanie pozwolenia konserwatorskiego.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		

Efekt 2024 r.:
Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęcie zgłoszenie wykonania robót budowlanych na przebudowę drogi wraz z wyprowadzeniem zieleni w wybranych lokalizacjach tj.: ul. Wrocławska 14 -18, ul. Lubelska 19, ul. Mazowiecka (od ul. Lubelskiej do Ronda Żołnierzy Wyklętych), ul. Mazowiecka 24, ul. Sienkiewicza 34, ul. Raclawicka 26, ul. Śląska 8.
Rozpoczęte roboty budowlane.

Efekt 2024 r.:
Opracowana dokumentacji projektowej.

Efekt 2024 r.:
Wykonane roboty budowlane.

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2024 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
146	ZDMK/T1.346/23	Oświetlenie przejść dla pieszych w Bieżycach kontynuacja	ZDMK	XVI	B	budżet obywatelski dzielnic – edycja IX	320 000	320 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zadanie zakończone. 20.02.2024 r.- ogłoszenie zamówienia publicznego. 14.03.2024 r.- otwarcie ofert, wpłynęło 7 ofert.	
		<i>Efekt 2024 r.:</i> Wykonane roboty budowlane.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
		<i>Efekt 2024 r.:</i> Wykonane roboty budowlane.														Wykonanie robót budowlanych.	X		
147	ZDMK/T1.347/23	Wykonanie chodnika przy ul. Lubockiej	ZDMK	XVII	B	budżet obywatelski dzielnic – edycja IX	600 000	900 000	ZPMK 912/25.03.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
		<i>Efekt 2024 r.:</i> Wykonane roboty budowlane.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
		<i>Efekt 2024 r.:</i> Wykonane roboty budowlane.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
148	ZDMK/T1.349/23	Oświetlenie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Darwina w Luboczy	ZDMK	XVII	P	budżet obywatelski dzielnic – edycja IX	90 000	90 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V		
		<i>Efekt 2024 r.:</i> Wykonane roboty budowlane.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
		<i>Efekt 2024 r.:</i> Wykonane roboty budowlane.														Wykonanie robót budowlanych.	IX		
		Metro					934 392	934 392		532 041	56,9								
149	ZIM/ST11.1/17	Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie	ZIM	I, II, III, V, XIV, XV, XVI	P		934 392	934 392		532 041	56,9					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.	VI	Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2021/064 z 17.12.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 1 000 000 zł, z terminem realizacji 19 m-cy od daty zawarcia umowy tj. do lipca 2023 r. Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2023/052 z dnia 05.10.2023 WH Medien Gmb na doradztwo w zakresie opracowania materiałów przetargowych. Terminy umowne: I etap - do 2 m-cy od zawarcia umowy tj. 5.12.2023 r. II etap - do 6 m-cy od zawarcia umowy tj. 05.04.2024 r. III etap do 30.11.2024 r. Wartość umowy 153 381,98 zł. Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2023/050 z 03.10.2023 r. na doradztwo w zakresie opracowania wymagań informacyjnych zamawiającego zgodnych z metodyką BIM, na kwotę 157 317 zł, z terminem realizacji I, II, i IV etap do 20.12.2023 r., III i V etap do 30.11.2024 r	
		<i>Efekt w 2024 r.:</i> Uzyskana decyzja o ŚU. Zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy pierwszego etapu linii premetra.				śr. Miasta	812 440	812 440		410 089	50,5					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy pierwszego etapu linii premetra.	IX		
		<i>Efekt w 2024 r.:</i> Uzyskana decyzja o ŚU. Zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy pierwszego etapu linii premetra.				śr. UE	121 952	121 952		121 952	100					Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy pierwszego etapu linii premetra.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2024 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2024 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Koncepcje rozwoju systemu transportowego					2 360 814	2 360 814		1 841 286	78,0								
150	GK/ST12.1/18	Koncepcje programowo-przestrzenne rozwoju systemu transportu	GK	I, V, VI, VII, VIII, XII, XIII, XV, XVII, XVIII	P	śr. Miasta	2 360 814	2 360 814		1 841 286	78,0					I. Budowa linii tramwajowej Mały Płaszów – Rybitwy			
																Zakończenie wykonania koncepcji programowo - przestrzennej.	VIII	Umowa nr "W/II/121/GK/6/2021 z 11.06.2021r. na kwotę 1 868 012,68 zł, z terminem realizacji 20.07.2025 r. na opracowanie pn. "Koncepcja linii tramwajowej od Małego Płaszowa do osiedla Złocień - zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług do zamówienia podstawowego". Trwają prace nad realizacją przedmiotowej koncepcji.	
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.	XI	W związku z podpisaną umową na zamówienie uzupełniające do przedmiotowego zadania oraz podpisanym w dniu 15.12.2023 r. aneksem nr 4 do umowy podstawowej, prace związane z przygotowaniem wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach rozpoczną się po zakończeniu realizacji zamówienia uzupełniającego. Aneks nr 4 wydłużył poszczególne etapy realizacji umowy: etap II (tj. złożenie wniosku o uzyskanie DŚU) do 24.11.2024 r., etap III (tj. uzyskanie ostatecznej DŚU) do 20.07.2025 r.	
																II. Budowa linii tramwajowej Prokocim Szpital – os. Rząka			
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.	VIII	Kontynuacja umowy nr W/II/44/GK/2/2021 z 21.04.2021 r. (z późniejszymi aneksami) na opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy linii tramwajowej pomiędzy skrzyżowaniem ulic Wielickiej, Teligi, Kostaneckiego a osiedlem Rząka wraz z pętlą tramwajową oraz parkingiem Park&Ride a także uzyskaniem ostatecznej decyzji o ŚU. Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia, raportu oceny oddziaływania na środowisko oraz uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.	XII		
																III. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie os. Piastów (ZIT)			
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.	VI	Z uwagi na brak wydanej decyzji lub wezwania do uzupełnienia złożonego wniosku, Wykonawca w dniu 11 stycznia 2024 r. złożył skargę na GDOŚ w zakresie bezprawnego wymuszania przedkładania wydruków oraz bezczynności. 7 lutego 2024 r. GDOŚ zawiadomił o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia sprawy, tj. 29 marca 2024 r. 13 lutego 2024 r. GDOŚ stwierdził brak podstaw złożonej przez Wykonawcę skargi oraz ponaglenia.	
																IV. Budowa łącznika drogowego pomiędzy ulicą Bolesława Śmiałego a ulicą Benedyktynską oraz przebudowa ulicy Benedyktynskiej			
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.	IV	Zakończono działanie. Wykonawca wprowadził ostatnie poprawki do wniosku pod koniec listopada 2023 r. Wniosek przekazany został do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie. Trwa oczekiwanie na uzyskanie decyzji o ŚU. Opinia RDOŚ została przekazana 16 stycznia 2024r. i wskazywała na brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania. Wydział Kształtowania Środowiska UMK opublikował dnia 31 stycznia 2024 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa informację o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz obwieszczenie dla stron postępowania zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a.	

