

Dane z budżetu								Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy															
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania <i>Efekt 2012 r.</i>	Jedn. Realiz.	Źródło finansowania	Plan na dzień 1.01.2012	Plan na dzień 31.03.2012	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data zakończ. działania	Stan realizacji na 31.03.2012 r.	Oznaczenie statusu zadania i ryzyk												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16												
	II	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			982 411	1 048 411		121 362	11,6	6 500	0,6																
	II-1	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego			982 411	1 048 411		121 362	11,6	6 500	0,6																
1	II-1.1	Modernizacja i rozbudowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 4 w Krakowie, ul. Obrońców Modlina 2	KMPSP	śr. Miasta	682 411	682 411		38 972	5,7	6 500	1,0	WAŻNIEJSZE INFORMACJE			P												
		Planowany koszt i okres realizacji wg WPI: 2 728 000 zł; 2010-2013																									
		PNB nr. 1243/2011 z dnia 9.06.2011 r.																									
		Umowa z dnia 15.03.2012 r. na nadzór inwestorski na kwotę 45 387 zł z terminem wykonania 30.11.2013 r., w tym:																									
		2012 r. - 32 472 zł; 2013 r. - 12 915 zł.																									
		HARMONOGRAM z dnia 25.01.2012 r.																									
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.										04.2012															
		Zawarcie umowy z wykonawcą.										06.2012															
Rozpoczęcie robót budowlanych.	07.2012																										
Zakończenie budowy - I etap.	12.2012																										
2	II-1.2	Modernizacja i rozbudowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 5 w Krakowie, ul. Wyki 3	KMPSP	śr. Miasta	300 000	300 000	703/2012 17.03.2102	82 390	27,5			HARMONOGRAM z dnia 25.01.2012 r.			P												
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji wewnętrznej instalacji c.o. oraz c.w.u. – I etap										03.2012	Zakończono działanie.														
		Zawarcie umowy z wykonawcą.										03.2012	Zakończono działanie. Umowa z dnia 20.03.2012 r. na kwotę 36 654 zł z terminem wykonania do 15.05.2012 r.														
		Opracowanie dokumentacji projektowej.										05.2012															
		Uzyskanie zaświadczenia o zgłoszeniu na wykonanie robót.										05.2012															
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na modernizację wewnętrznej instalacji c.o. oraz c.w.u. – I etap.										06.2012															
		Zawarcie umowy z wykonawcą.										07.2012															
		Modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. oraz c.w.u. – I etap.										11.2012															
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na roboty ziemne i budowlane dot. budowy przyłącza co oraz wężła c.o. i c.w.u .										04.2012															
		Zawarcie umowy na roboty budowlane.										05.2012															
		Rozpoczęcie robót budowlanych										06.2012															
		Zakończenie robót budowlanych.										10.2012															
		Przekazanie do użytkowania.										11.2012															
		Rozliczenie finansowe zadania.										12.2012															
		UWAGI																									
		Umowa Nr RMK/cwu/3/2012 r. z dnia 6.03.2012 r. zawarta pomiędzy MPEC a KMPSP na zmianę sposobu zasilania w ciepło istniejącego obiektu. Budowa przyłącza co oraz wężła c.o. i c.w.u. jest realizowana wspólnie z MPEC. W ramach umowy MPEC zapewnia materiał i montaż przyłącza c.o. wraz z wężłem c.o. c.w.u.																									
		3										II-1.1z	Zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu przeciwpowodziowego	ZIKiT		śr. Miasta		66 000	XXXVIII/498/12 8.02.2012 516/2.03.12					UWAGI			RF
													Zakończenie finansowania zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 roku.											Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			