

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania Efekt 2012 r.	Jedn. Realiz.	Źródło finansowa nia	Plan na dzień 1.01.2012	Plan na dzień 31.03.2012	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data zakończ. działania	Stan realizacji na 31.03.2012 r.	Oznaczenie statusu zadania i ryzyk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	III	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			49 631 450	54 426 720		22 652 718	41,6	4 835 033	8,9				
	III-1	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych			34 631 450	39 426 720		19 140 742	48,5	4 835 033	12,3				
1	III-1.1	Przygotowanie budowy połączenia drogowego ul. Reduty z ul. Ks. Jancarza - I etap zad.1	ZIKiT	śr. Miasta	404 040	404 040		344 040	85,1		0,0	WAŻNIEJSZE INFORMACJE			P
		Zakres zgodny z budżetem.										Planowany koszt i okres realizacji: 451 540 zł, 2008-2012 Pozyskana decyzja o ŚU nr WS-04.GG.7627-2011/10 z dnia 28.06.2011 r. ostateczna 20.07.2011 r., pozwolenie wodnoprawne SO-OŚ.6341.23.2011.SS z dnia 5.12.2011 r. wydane przez Prezydenta Miasta Tarnowa.			
		HARMONOGRAM z dnia 01.02.2012 r.													
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dodatkowych materiałów niezbędnych do zakończenia projektów budowlanych i wykonawczych dla części I i II										04.2012			
		Zawarcie umowy na opracowanie dodatkowych materiałów niezbędnych do zakończenia projektów budowlanych i wykonawczych										04.2012			
		Zakończenie opracowania projektów budowlanych i wykonawczych wraz ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji o ZRID										05.2012			
		Uzyskanie decyzji o ZRID										11.2012			
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID										12.2012			
2	III-1.2	Przygotowanie przebudowy ulic: Niewodniczańskiego, Krzyżańskiego	ZIKiT	śr. Miasta	445 910	445 910		311 000	69,7		0,0	WAŻNIEJSZE INFORMACJE			P
		Zakres zgodny z budżetem.										Planowany koszt i okres realizacji: 984 910 zł, 2008 - 2012 Pozyskana decyzja o ŚU WS-04.RJ.7627-448/09 z dnia 2.03.2010 r. ostateczna 31.03.2010 r. Umowa nr 212/ZIKiT/2010 z dnia 31.03.2010 r. na kwotę 445 910 zł. Podpisano aneks nr 4/2012 przesuwający termin zakończenia umowy na 31.08.2012 r.			
		HARMONOGRAM z dnia 01.02.2012 r.													
		Zakończenie opracowania dokumentacji projektowych										08.2012			
		Złożenie wniosku o wydanie decyzji o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej										08.2012			
		Uzyskanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej										12.2012			
3	III-1.3	Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie	ZIKiT	śr. Miasta	6 400 000	6 838 678	XXXVIII/498/12 8.02.2012	5 178 234	75,7	438 677	6,4	WAŻNIEJSZE INFORMACJE			B
		Zakres zgodny z budżetem.										Planowany koszt i okres realizacji wg WPI: 44 441 128 zł, 2010 - 2014 24.05.2011 r. podpisano umowę o dofinansowanie, całkowita wartość projektu 47 008 615 zł w ty środki UE 32 643 680 zł. Umowa na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu 550/ZIKiT/2011 z dnia 4.10.2011 r. na kwotę 1 669 356 zł w tym w 2012 r. - 873 568 zł. Umowa nr 587/ZIKiT/2011 z dnia 20.10.2011 r. na kwotę 10 966 926 zł w trakcie realizacji - finansowanie w 2012r. - 5 922 140 zł.			
		HARMONOGRAM z dnia 29.03.2012 r.													
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na "Rozbudowę systemu zarządzania transportem publicznym (TTSS) - etap I - Rozwój systemu centralnego wraz z dostawą interfejsów do wymiany danych"										04.2012			
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na "Rozbudowę systemu zarządzania transportem publicznym (TTSS) - etap II										06.2012			
		Zawarcie umowy z Wykonawcą na prace w zakresie kontraktu "Realizacja systemu zarządzania transportem (TTSS) i system kontroli dostępu do strefy ruchu uspokojonego i nadzoru nad pasmami komunikacji zbiorowej										06.2012			
		Zawarcie umowy z Wykonawcą na aktualizację systemu TTSS z modułami eksportującymi dane										08.2012			
		Zakończenie realizacji kontraktu										2014			

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy					
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania Efekt 2012 r.	Jedn. Realiz.	Źródło finansowa nia	Plan na dzień 1.01.2012	Plan na dzień 31.03.2012	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data zakończ. działania	Stan realizacji na 31.03.2012 r.	Oznaczenie statusu zadania i ryzyk	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
												Realizacja kontraktu "Realizacja systemu zarządzania transportem (TTSS) - etap I i system kontroli dostępu do strefy ruchu uspokojonego i nadzoru nad pasmami komunikacji zbiorowej	06.2012			
												Realizacja kontraktu na "Rozbudowę systemu zarządzania transportem publicznym (TTSS) - etap II	08.2012			
												Zakończenie realizacji kontraktu	2014			
4	III-1.4	Przebudowa przejścia podziemnego Lubicz - Basztowa										WAŻNIEJSZE INFORMACJE				B
		Zakres rzeczowy zgodny z budżetem Miasta	ZIKiT	koncesja	2 583 000	2 583 000		2 583 000	100,0		0,0	Planowany koszt i okres realizacji: 2 620 577 zł, 2012 Zgodnie z zawartą umową koncesji nr 684/1/ZIKiT/2011 z dnia 01.12.2011 r. termin wykonania przedmiotu koncesji wynosi 9 miesięcy od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy. Opracowano projekt budowlany oraz uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę nr 448/2012 z dnia 8.03.2012 r. Przekazany projekt budowlany w trakcie pozyskiwania uzgodnień w ZIKiT. Rozpoczęto rozbiórkę lokali użytkowych.				
		<u>Efekt 2012 r.</u> Wybudowane przejście podziemne wraz ze zmodernizowanymi istniejącymi i wybudowanymi nowymi pawilonami handlowymi.										HARMONOGRAM z dnia 01.02.2012 r.				
												Przekazania placu budowy	03.2012	zakończono działanie		
												Zakończenie robót oddanie do użytkowania	08.2012			
5	III-1.5	Modernizacja ekranów akustycznych w ul. Kotlarskiej - etap II	ZIKiT	śr. Miasta	2 700 000	2 700 000		7 995	0,3			WAŻNIEJSZE INFORMACJE				P+B
		Zakres zgodny z budżetem.										Planowany koszt i okres realizacji: 2 700 000 zł, 2012				
		<u>Efekt 2012 r.</u> Zmodernizowane ekrany akustyczne.										HARMONOGRAM z dnia 03.02.2012 r.				
												Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	02.2012	zakończono działanie umowa 63/ZIKiT/2012 z dnia 16.02.2012 r. na kwotę 7 995 zł		
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy w formule "zaprojektuj i zbuduj"	04.2012			
												Zawarcie umowy z Wykonawcą	05.2012			
												Zakończenie budowy- odbiór końcowy	12.2012			
6	III-1.6	Przebudowa ul Łany - etap I	ZIKiT	śr. Miasta	350 000	440 000	Z PMK 515/2012 2.03.2012	440 000	100,0		0,0	WAŻNIEJSZE INFORMACJE				B
		Zakres zgodny z budżetem.										Planowany koszt i okres realizacji: 1 882 000 zł, 2009 - 2013 Pozyskano decyzję o pozwoleniu na budowę Nr 2261/2010 z dnia 14.10.2010 r. dla budowy kanalizacji ogólnospławnej Pozyskano zgłoszenie wykonania robót AU-01-4.6743.2.294.2011.KJA z dnia 11.04.2011 r. dla przebudowy ulicy etap I.				
		<u>Efekt 2012 r.</u> Przebudowana ulica - etap I.										HARMONOGRAM z dnia 29.03.2012 r.				
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót	01.2012	zakończono działanie		
												Zawarcie umowy z Wykonawcą	03.2012	zakończono działanie umowa nr 87/ZIKiT/2012 z dnia 02.03.2012 r. na kwotę 740 000 zł, w tym z zad. III-1.6 - 440 000 zł, zad. III-1.26 - 300 000 zł z terminem wykonania 28.09.2012 r.		
												Rozpoczęcie budowy	04.2012			
												Zakończenie budowy	09.2012			
												Przekazanie do użytkowania	10.2012			
7	III-1.9	ul. Prosta	ZIKiT	śr. Miasta	1 500 000	1 410 000	Z PMK 515/2012 2.03.3012	1 192 700	84,6		0,0	WAŻNIEJSZE INFORMACJE				B
		Zakres zgodny z budżetem.										Planowany koszt i okres realizacji: 1 500 000 zł, 2005 - 2012 Uzyskano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych z terminem ważności 31.05.2013 r.				
		<u>Efekt 2012 r.</u> Przebudowana ulica na odcinku od ul. Wielickiej do ul. Popławskiego.										HARMONOGRAM z dnia 30.03.2012 r.				
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych	01.2012	zakończono działanie		
												Podpisanie umowy z Wykonawcą	02.2012	zakończono działanie umowa nr 68/2/ZIKiT/2012 z dnia 21.02.2012 r. na kwotę 1 192 700 zł z terminem wykonania 31.08.2012 r.		
												Rozpoczęcie budowy	02.2012	zakończono działanie		
												Zakończenie budowy	08.2012			
												Przekazanie do użytkowania	09.2012			

Dane z budżetu								Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania Efekt 2012 r.	Jedn. Realiz.	Źródło finansowa nia	Plan na dzień 1.01.2012	Plan na dzień 31.03.2012	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data zakończ. działania	Stan realizacji na 31.03.2012 r.	Oznaczenie statusu zadania i ryzyk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	III-1.10	Budowa chodnika od Fortu Batowice do Cmentarza Batowice	ZIKiT	śr. Miasta	600 000	600 000		1 500	0,3		0,0	WAŻNIEJSZE INFORMACJE			P+B
		Zakres zgodny z budżetem.										Planowany koszt i okres realizacji: 600 000 zł, 2010 - 2012			
		HARMONOGRAM z dnia 29.03.2012 r.													
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie operatów podziałowych działek										02.2012	zakończono działanie		
		Zawarcie umowy z Wykonawcą na wykonanie operatów podziałowych działek										02.2012	zakończono działanie umowa nr ZIKiT/S85947/11/IG/8430 z dnia 9.02.2012 r. na kwotę 1 500 zł z terminem wykonania 31.05.2012 r.		
		Wykonanie operatów podziałowych działek										05.2012			
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie materiałów do wystąpienia o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę										06.2012			
		Zawarcie umowy na wykonanie materiałów do wystąpienia o decyzji o pozwoleniu na budowę										06.2012			
		Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę										07.2012			
		Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę										09.2012			
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych										10.2012			
		Zawarcie umowy z Wykonawcą na wykonanie robót budowlanych										10.2012			
		Rozpoczęcie budowy										11.2012			
		Zakończenie budowy i odbiór końcowy										12.2012			
9	III-1.11	ul. Głogowa I etap	ZIKiT	śr. Miasta	2 600 000	2 600 000			0,0		0,0	WAŻNIEJSZE INFORMACJE			P+B
		Zakres zgodny z budżetem.										Planowany koszt i okres realizacji wg WPI: 5 447 000 zł, 2009 - 2013			
		HARMONOGRAM z dnia 01.02.2012 r.													
		Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej										05.2012			
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej										06.2012			
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych dla etapu I.										07.2012			
		Zawarcie umowy z Wykonawcą										07.2012			
		Rozpoczęcie budowy										07.2012			
10	III-1.12	ul. Łokietka I etap dokumentacja	ZIKiT	śr. Miasta	580 000	580 000			0,0		0,0	WAŻNIEJSZE INFORMACJE			P
		Zakres zgodny z budżetem.										Planowany koszt i okres realizacji wg WPI: 13 731 000, 2011 - 2017			
		Uzyskano decyzję o ŚU ostateczna 9.07.2011 r.													
		HARMONOGRAM z dnia 03.02.2012 r.													
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy projektu budowlanego i wykonawczego.										01.2012	zakończono działanie		
		Zawarcie umowy z Wykonawcą										03.2012			
11	III-1.13	Przebudowa ul. Filipa	ZIKiT	śr. Miasta	1 870 000	1 870 000		1 150 000	61,5		0,0	WAŻNIEJSZE INFORMACJE			B
		Zakres zgodny z budżetem.										Planowany koszt i okres realizacji: 1 870 000 zł, 2012			
		Uzyskano zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych AU-01-4-JLA.73593-415/10 z dnia 2.06.2010 r.													
		HARMONOGRAM z dnia 30.03.2012 r.													
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy przebudowy ulicy.										01.2012	zakończono działanie		
		Zawarcie umowy z Wykonawcą										02.2012	zakończono działanie umowa nr 77/1/ZIKiT/2012 z dnia 24.02.2012 r. na kwotę 1 150 000 zł z terminem wykonania 31.08.2012 r.		

Dane z budżetu								Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania Efekt 2012 r.	Jedn. Realiz.	Źródło finansowa nia	Plan na dzień 1.01.2012	Plan na dzień 31.03.2012	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data zakończ. działania	Stan realizacji na 31.03.2012 r.	Oznaczenie statusu zadania i ryzyk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12	III-1.14	ul. Królowej Jadwigi - dokumentacja	ZIKiT	śr. Miasta	230 000	230 000			0,0		0,0	WAŻNIEJSZE INFORMACJE			P
		Zakres zgodny z budżetem.										Planowany koszt i okres realizacji wg WPI: 15 566 000 zł, 2011 -2015			
		HARMONOGRAM z dnia 01.02.2012 r.													
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy projektu budowlanego i wykonawczego.										02.2012	zakończono działanie		
		Zawarcie umowy z Wykonawcą										03.2012	zakończono działanie umowa w trakcie podpisywania na kwotę 110 200 zł z terminem wykonania 26.04.2012 r.		
		Efekt 2012 r. Rozpoczęte opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego.										Rozpoczęcie opracowania projektu budowlanego i wykonawczego.	04.2012		
13	III-1.15	ul. Pajęcza etap I	ZIKiT	śr. Miasta	800 000	800 000			0,0		0,0	WAŻNIEJSZE INFORMACJE			B
		Zakres zgodny z budżetem.										Planowany koszt i okres realizacji wg WPI: 1 894 000 zł, 2011 - 2013			
		Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę nr 20171/09 z dnia 30.09.2009 r.													
		HARMONOGRAM z dnia 03.02.2012 r.													
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji projektowej, wyłonienie wykonawcy przebudowy ulicy w formule "zaprojektuj i zbuduj".										02.2012	zakończono działanie		
		Zawarcie umowy z Wykonawcą										03.2012	opóźnienie zawansowania wykonania możliwe do nadrobienia		
		Rozpoczęcie budowy										03.2012	opóźnienie zawansowania wykonania możliwe do nadrobienia		
		Efekt 2012 r. Rozpoczęta przebudowa ulicy.										Zakończenie budowy	04.2012		
14	III-1.16	Przebudowa ul. Balickiej wraz z budową kanału opadowego	ZIKiT	śr. Miasta	470 000	470 000		245 000	52,1		0,0	WAŻNIEJSZE INFORMACJE			B
		Zakres zgodny z budżetem.										Planowany koszt i okres realizacji: 1 894 000 zł, 2011 - 2013			
		Uzyskane zaświadczenie zamiaru wykonania robót budowlanych AU-01-4-6743.2146.2011.DCK z dnia 01.03.2011 r.													
		HARMONOGRAM z dnia 03.02.2012 r.													
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na przebudowę odcinka od posesji nr 1C do nr 11 wraz z kanałem opadowym										01.2012	zakończono działanie		
		Zawarcie umowy z Wykonawcą										02.2012	zakończono działanie umowa nr 68/ZIKiT/2012 z dnia 21.02.2012 r. na kwotę 245 000 zł z terminem wykonania 30.09.2012 r.		
		Rozpoczęcie budowy										02.2012			
		Efekt 2012 r. Przebudowana ulica na odcinku od posesji nr 1C do nr 11 wraz z kanałem opadowym.										Zakończenie budowy	09.2012		
15	III-1.17	Przebudowa ul. Sewera	ZIKiT	śr. Miasta	570 000	570 000		332 749	58,4		0,0	WAŻNIEJSZE INFORMACJE			B
		Zakres zgodny z budżetem.										Planowany koszt i okres realizacji: 570 000 zł, 2012			
		Uzyskano zgłoszenie wykonania robót budowlanych AU-01-4-DCK.73593-213/10 z dnia 18.03.2010 r.													
		HARMONOGRAM z dnia 03.02.2012 r.													
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy przebudowy ulicy										01.2012	zakończono działanie		
		Zawarcie umowy z Wykonawcą										02.2012	zakończono działanie umowa nr 69/ZIKiT/2012 z dnia 21.02.2012 r. na kwotę 325 000 zł z terminem wykonania 30.06.2012 r.		
		Rozpoczęcie budowy										02.2012			
		Efekt 2012 r. Przebudowana ulica.										Zakończenie budowy	06.2012		
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic										WAŻNIEJSZE INFORMACJE			P

Dane z budżetu								Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania Efekt 2012 r.	Jedn. Realiz.	Źródło finansowa nia	Plan na dzień 1.01.2012	Plan na dzień 31.03.2012	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data zakończ. działania	Stan realizacji na 31.03.2012 r.	Oznaczenie statusu zadania i ryzyk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16	III-1.18	Halszki i Stojalowskiego. Opracowanie programu FU - projekt Zakres zgodny z budżetem. <u>Efekt 2012 r.</u> Opracowany projekt budowlany i wykonawczy. Zgłoszony Zamiar wykonania robót budowlanych	ZIKiT	śr. Miasta	70 000	70 000		45 000	64,3		0,0	Planowany koszt i okres realizacji: 70 000 zł, 2012 Opracowano program funkcjonalno - użytkowy. HARMONOGRAM z dnia 03.02.2012 r. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy projektu budowlanego i wykonawczego 02.2012 zakończono działanie Zawarcie umowy z Wykonawcą 03.2012 zakończono działanie umowa nr 91/ZIKiT/2012 z dnia 5.03.2012 r. na kwotę 45 000 zł z terminem wykonania 31.08.2012 r. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego 08.2012 Dokonanie Zgłoszenie wykonania robót budowlanych 08.2012 Uzyskanie zaświadczenia o Zgłoszeniu wykonania robót budowlanych 09.2012			
17	III-1.19	Przebudowa ul. Homolacsa Zakres zgodny z budżetem. <u>Efekt 2012 r.</u> Przebudowana ulica.	ZIKiT	śr. Miasta	1 180 000	1 180 000		725 000	61,4		0,0	WAŻNIEJSZE INFORMACJE Planowany koszt i okres realizacji: 1 180 000 zł, 2009 - 2012 Uzyskane zaświadczenie o przyjęciu robót budowlanych AU-01-4-JŁA.73593-674/10 z dnia 25.08.2010 r. HARMONOGRAM z dnia 30.03.2012 r. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy przebudowy ulicy 01.2012 zakończono działanie Zawarcie umowy z Wykonawcą 02.2012 zakończono działanie umowa nr 68/1/ZIKiT/2012 z dnia 21.02.2012 r. na kwotę 725 000 zł z terminem wykonania 30.09.2012 r. Rozpoczęcie budowy 03.2012 Zakończenie budowy 09.2012 Przekazanie do użytkowania 10.2012			B
18	III-1.20	Trasa rowerowa od ul. Ćwikłowej do ul. Widłakowej Zakres zgodny z budżetem. <u>Efekt 2012 r.</u> Wybudowana trasa rowerowa	ZIKiT	śr. Miasta	1 250 000	1 250 000		1 800	0,1	1 800	0,1	WAŻNIEJSZE INFORMACJE Planowany koszt i okres realizacji: 1 250 000 zł, 2012 Z uwagi na realizację w trybie zaprojektuj i zbuduj konieczne było opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego. Zamówienie publiczne ogłoszono 21.03.2012 r.- zlecenie nr 2/UK/2012 na kwotę 1 800 zł z terminem wykonania 20.03.2012 r. Program funkcjonalno - użytkowy opracowano w terminie. HARMONOGRAM z dnia 01.02.2012 r. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy projektu budowlanego i wykonawczego i budowy dla trasy rowerowej od ul. Ćwikłowej do ul. Widłakowej 02.2012 opóźnienie zaawansowania wykonania możliwe do nadrobienia, zamówienie publiczne ogłoszono dnia 21.03.2012 r. Zawarcie umowy z Wykonawcą 03.2012 opóźnienie zaawansowania wykonania możliwe do nadrobienia Złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę 06.2012 Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego 06.2012 Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę 07.2012 Rozpoczęcie budowy 08.2012 Zakończenie budowy 11.2012 Przekazanie do użytkowania 11.2012 UWAGI Z uwagi na realizację w trybie zaprojektuj i zbuduj konieczne było opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego. Zamówienie publiczne ogłoszono 21.03.2012 r.- zlecenie nr 2/UK/2012 na kwotę 1 800 zł z terminem wykonania 20.03.2012 r. zakończono działanie.			P+B
												WAŻNIEJSZE INFORMACJE			B

Dane z budżetu								Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania Efekt 2012 r.	Jedn. Realiz.	Źródło finansowa nia	Plan na dzień 1.01.2012	Plan na dzień 31.03.2012	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data zakończ. działania	Stan realizacji na 31.03.2012 r.	Oznaczenie statusu zadania i ryzyk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19	III-1.21	Ulica Łany etap I	ZIKiT	śr. Miasta	300 000	300 000		300 000	100,0		0,0	Planowany koszt i okres realizacji: 1 882 000 zł, 2009 - 2013 Pozyskano decyzję o pozwoleniu na budowę Nr 2261/2010 z dnia 14.10.2010 r. dla budowy kanalizacji ogólnospławnej Pozyskano zgłoszenie wykonania robót AU-01-4.6743.2.294.2011.KJA z dnia 11.04.2011 r. dla przebudowy ulicy etap I.			
		HARMONOGRAM z dnia 1.02.2012 r.													
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót										01.2012	zakończono działanie		
		Zawarcie umowy z Wykonawcą										03.2012	zakończono działanie umowa nr 87/ZIKiT/2012 z dnia 02.03.2012 r. na kwotę 740 000 zł, w tym z zad. III-1.6 440 000 zł, zad. III-1.26 300 000 zł z terminem wykonania 28.09.2012 r.		
		Rozpoczęcie budowy										04.2012			
		Zakończenie budowy										09.2012			
		Przekazanie do użytkowania										10.2012			
		<u>Efekt 2012 r.</u> Przebudowana ulica - etap I.													
20	III-1.22	Remont, modernizacja ul. Pułkownika Dąbka	ZIKiT	śr. Miasta	4 000 000	4 000 000		53 000	1,3		0,0	WAŻNIEJSZE INFORMACJE			P+B
		Planowany koszt i okres realizacji: 4 000 000 zł, 2012													
		HARMONOGRAM z dnia 23.03.2012 r.													
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy projektu wykonawczego modernizacji ulicy										02.2012	zakończono działanie		
		Zawarcie umowy z Wykonawcą										03.2012	zakończono działanie umowa nr 99/ZIKiT/2012 z dnia 8.03.2012 r. na kwotę 53 000 zł z terminem wykonania 16.04.2012 r.		
		Opracowanie projektu wykonawczego modernizacji ulicy										04.2012			
		Zgłoszenie zamiaru wykonania robót										04.2012			
		Uzyskanie Zaświadczenia o zamiarze wykonania robót										06.2012			
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót										06.2012			
		Rozpoczęcie budowy										07.2012			
		Zakończenie budowy										10.2012			
		Przekazanie do użytkowania										10.2012			
		<u>Efekt 2012 r.</u> Przebudowana ulica na długości 600 m.													
		21										III-1.23	Ścieżki rowerowe: ul. Świtezianki etap I i etap II, ul. Królewska	ZIKiT	
Planowany koszt i okres realizacji: 1 400 000 zł, 2012															
HARMONOGRAM z dnia 30.03.2012 r.															
Ogłoszenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy ścieżki ul.Świtezianki Odcinek od ul. Świtezianki do ul. Zwycięstwa i od ul. Zwycięstwa do ul. Kordylewskiego	02.2012		zakończono działanie												
Zawarcie umowy z Wykonawcą	03.2012		opóźnienie zaawansowania wykonania możliwe do nadrobienia												
Rozpoczęcie budowy	04.2012														
Zakończenie budowy	07.2012														
Przekazanie do użytkowania	08.2012														
Ogłoszenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy ścieżki ul.Królewska	05.2012														
Zawarcie umowy z Wykonawcą	05.2012														
Rozpoczęcie budowy ścieżki	06.2012														
Zakończenie budowy	09.2012														
Przekazanie do użytkowania	10.2012														
<u>Efekt 2012 r.</u> Wybudowane ścieżki rowerowe ul. Świtezianki etap I i etap II, ul. Królewska.															
												WAŻNIEJSZE INFORMACJE			B

Dane z budżetu								Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania Efekt 2012 r.	Jedn. Realiz.	Źródło finansowa nia	Plan na dzień 1.01.2012	Plan na dzień 31.03.2012	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data zakończ. działania	Stan realizacji na 31.03.2012 r.	Oznaczenie statusu zadania i ryzyk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22	III-1.24	Chodnik i ścieżka rowerowa ul. Andersa do ronda Kocmyrzowskiego do ronda Maczka. Chodnik i ścieżka rowerowa ul. Broniewskiego od DH Wanda do ronda Hipokratesa. Chodnik i ścieżka rowerowa ul. Kocmyrzowska na wysokości osiedla Przy Arce. Chodnik przy ul Andersa na wysokości os. Kościuszkowskiego i Dywizjonu 303 Zakres zgodny z budżetem. <													

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania Efekt 2012 r.	Jedn. Realiz.	Źródło finansowa nia	Plan na dzień 1.01.2012	Plan na dzień 31.03.2012	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data zakończ. działania	Stan realizacji na 31.03.2012 r.	Oznaczenie statusu zadania i ryzyk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego, w tym materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej dla ul. Dominikanów	02.2012	zakończono działanie	
												Zawarcie umowy z Wykonawcą	02.2012	zakończono działanie umowa - zlecenie nr ZIKiT/P/0020/2012?IPD/6956 z dnia 1.02.2012 r. na kwotę 1 968 zł z terminem wykonania 30.04.2012 r.	
												Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na przebudowę ul. Dominikanów	04.2012		
												Złożenie wniosku o wydanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej	04.2012		
												Uzyskanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej	09.2012		
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych przebudowy ul. Dominikanów	09.2012		
												Zawarcie umowy z Wykonawcą	10.2012		
												Rozpoczęcie robót	10.2012		
												Zakończenie rozbudowy ulic - zakresu 2012 r.	11.2012		
		<u>Efekt 2012 r.</u> Rozpoczęta rozbudowa ulic.													
26	III-1.28	Projektowanie i budowa parkingów os. Kazimierzowskie	ZIKiT	śr. Miasta	500 000	500 000		3 617	0,7	3 617	0,7	WAŻNIEJSZE INFORMACJE			P+B
		Zakres zgodny z budżetem.										Planowany koszt i okres realizacji: 500 000 zł, 2012			
												HARMONOGRAM z dnia 1.02.2012 r.			
												Podpisanie umowy z SM Jutrzenka o współfinansowanie budowy parkingów	02.2012	zakończono działanie	
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego os. Kazimierzowskie, ul. Andegaweńska	02.2012	zakończono działanie	
												Zawarcie umowy z Wykonawcą	03.2012	zakończono działanie umowa na wykonanie programu funkcjonalno - użytkowych na kwoty: 1 845 zł i 1 722 zł. Z terminem wykonania marzec 2012 r.	
												Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego	03.2012	zakończono działanie	
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z wykonaniem robót budowlanych os. Kazimierzowskie	04.2012		
												Zawarcie umowy z Wykonawcą	04.2012		
												Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego	07.2012		
												Złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę	07.2012		
												Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę	08.2012		
												Rozpoczęcie budowy	08.2012		
												Zakończenie budowy	10.2012		
												Przekazanie do użytkowania	11.2012		
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z wykonaniem robót budowlanych ul. Andegaweńska	04.2012		
												Zawarcie umowy z Wykonawcą	04.2012		
												Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego	07.2012		
												Złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę	07.2012		
												Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę	08.2012		
												Rozpoczęcie budowy	08.2012		
												Zakończenie budowy	10.2012		
												Przekazanie do użytkowania	11.2012		
		<u>Efekt 2012 r.</u> Wybudowane parkingi													
27	III-1.29	Bunek Podgórski - rozpoczęcie przebudowy	ZIKiT	śr.	1 000 000	1 000 000			0,0		0,0	WAŻNIEJSZE INFORMACJE			B

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy						
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania Efekt 2012 r.	Jedn. Realiz.	Źródło finansowa nia	Plan na dzień 1.01.2012	Plan na dzień 31.03.2012	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data zakończ. działania	Stan realizacji na 31.03.2012 r.	Oznaczenie statusu zadania i ryzyk		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
27	III-1.29	Rynek Podgórski - rozpoczęcie przebudowy	ZIKiT	Miasta	1 000 000	1 000 000			0,0		0,0	Planowany koszt i okres realizacji: 10 126 000 zł, 2016 - 2016	HARMONOGRAM z dnia 1.02.2012 r.				
		Zakres zgodny z budżetem.											Ogłoszenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych			03.2012	Opóźnienie zaawansowania wykonania możliwe do nadrobienia
		<u>Efekt 2012 r.</u> Rozpoczęta przebudowa Rynku Podgórskiego.											Podpisanie umowy z Wykonawcą			05.2012	
													Rozpoczęcie przebudowy			05.2012	
													HARMONOGRAM z dnia 22.02.2012 r.				
28	III-1.36	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy II	ZIKiT	śr. Miasta		6 790	XXXVIII/498/12 8.02.2012	6 790	100,0	6 790	100,0	Zakończenie finansowania zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 r.		02.2012	zakończono działanie	RF	
		Zakres zgodny z budżetem.															
		<u>Efekt 2012 r.</u> Zakończzone finansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 r.															
29	III-1.37	Przebudowa ul. Kadeckiej	ZIKiT	śr. Miasta		17 873	XXXVIII/498/12 8.02.2012	17 873	100,0	17 873	100,0	Zakończenie finansowania zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 r.		02.2012	zakończono działanie	RF	
		Zakres zgodny z budżetem.															
		<u>Efekt 2012 r.</u> Zakończzone finansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 r.															
30	III-1.38	Przygotowanie przebudowy ul. Chałubińskiego	ZIKiT	śr. Miasta		151 003	XXXVIII/498/12 8.02.2012	151 003	100,0	151 003	100,0	Zakończenie finansowania zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 r.		02.2012	zakończono działanie	RF	
		Zakres zgodny z budżetem.															
		<u>Efekt 2012 r.</u> Zakończzone finansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 r.															
31	III-1.39	Przebudowa ul. ks. Stoszki	ZIKiT	śr. Miasta		64 497	XXXVIII/498/12 8.02.2012	64 497	100,0	64 497	100,0	Zakończenie finansowania zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 r.		02.2012	zakończono działanie	RF	
		Zakres zgodny z budżetem.															
		<u>Efekt 2012 r.</u> Zakończzone finansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 r.															
32	III-1.40	Przygotowanie budowy ulic: Kontryma, Flame, Luzara, Pluty - Czachowskiego, Placu Marii Turzyny	ZIKiT	śr. Miasta		65 000	XXXVIII/498/12 8.02.2012	65 000	100,0	65 000	100,0	Zakończenie finansowania zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 r.		02.2012	zakończono działanie	RF	
		Zakres zgodny z budżetem.															
		<u>Efekt 2012 r.</u> Zakończzone finansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 r.															
33	III-1.41	Budowa miejsc parkingowych na terenie Dzielnicy XVIII	ZIKiT	śr. Miasta		27 552	XXXVIII/498/12 8.02.2012	27 552	100,0	27 552	100,0	Zakończenie finansowania zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 r.		02.2012	zakończono działanie	RF	
		Zakres zgodny z budżetem.															
		<u>Efekt 2012 r.</u> Zakończzone finansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 r.															
34	III-1.42	Budowa i przebudowa ulic, chodników i parkingów na terenie Dzielnic I - XVIII	ZIKiT	śr. Miasta		177 862	XXXVIII/498/12 8.02.2012	177 862	100,0	177 709	99,9	Zakończenie finansowania zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 r.		02.2012	zakończono działanie	RF	
		Zakres zgodny z budżetem.															
		<u>Efekt 2012 r.</u> Zakończzone finansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 r.															
												HARMONOGRAM z dnia 29.03.2012 r.				RF	

Dane z budżetu								Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania Efekt 2012 r.	Jedn. Realiz.	Źródło finansowa nia	Plan na dzień 1.01.2012	Plan na dzień 31.03.2012	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data zakończ. działania	Stan realizacji na 31.03.2012 r.	Oznaczenie statusu zadania i ryzyk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
35	III-1.43	Przygotowanie przebudowy ulic Kijowska - Czarnowiejska Zakres rzeczowy zgodny z budżetem Miasta <u>Efekt 2012 r.</u> Zakończone finansowanie zakresu rzeczowego	ZIKiT	śr. Miasta		155 046		155 046	100,0	155 046	100,0	Zakończenie finansowania zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 r.	03.2012	zakończono działanie	
36	III-1.44	Przebudowa ul. Ruczaj Zakres zgodny z budżetem. <u>Efekt 2012 r.</u> Zakończone finansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 r.	ZIKiT	śr. Miasta		339 153		339 153	100,0	339 153	100,0	HARMONOGRAM z dnia 29.03.2012 r.			RF
37	III-1.45	Przygotowanie przebudowy ul. Wrony Zakres zgodny z budżetem. <u>Efekt 2012 r.</u> Zakończone finansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 r.	ZIKiT	śr. Miasta		234 654		234 654	100,0	234 654	100,0	HARMONOGRAM z dnia 29.03.2012 r.			RF
38	III-1.46	Budowa drogi Łączącej ul. Starego Dębu z ul. Jasnogórką Zakres zgodny z budżetem. <u>Efekt 2012 r.</u> Zakończone finansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 r.	ZIKiT	śr. Miasta		2 873 000		2 873 000	100,0	2 873 000	100,0	HARMONOGRAM z dnia 29.03.2012 r.			RF
39	III-1.47	Przygotowanie przebudowy Rynku Kleparskiego Zakres zgodny z budżetem. <u>Efekt 2012 r.</u> Zakończone finansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 r.	ZIKiT	śr. Miasta		30 000		30 000	100,0	30 000	100,0	HARMONOGRAM z dnia 29.03.2012 r.			RF
40	III-1.48	Budowa oświetlenia na terenie Dzielnic I - XVIII Zakres zgodny z budżetem. <u>Efekt 2012 r.</u> Zakończone finansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 r.	ZIKiT	śr. Miasta		214 162		214 162	100,0	214 162	100,0	HARMONOGRAM z dnia 29.03.2012 r.			RF
	III-2	Odtworzenie torowisk tramwajowych oraz podstawic trakcyjnych			15 000 000	15 000 000		3 511 976	23,4	0	0,0				
41	III-2.1	Modernizacja infrastruktury komunikacji tramwajowej - poprawa bezpieczeństwa ruchu Zakres zgodny z budżetem.	ZIKiT	śr. Miasta	15 000 000	15 000 000		3 511 976	23,4		0,0	HARMONOGRAM z dnia 3.02.2012 r.			P+B
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej modernizacji torowiska w ulicy Limanowskiego i Wielickiej	03.2012	zakończono działanie	
												Zawarcie umowy z Wykonawcą	03.2012	zakończono działanie umowa nr 158/ZIKiT/2012 z dnia 28.03.2012 r. na kwotę 63 900 zł z terminem wykonania 11.04.2012 r.	
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji torowiska w ulicy Limanowskiego i Wielickiej	04.2012		

[illegible]