

Dane z budżetu								Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania Efekt 2012 r.	Jedn. Realiz.	Źródło finansowa nia	Plan na dzień 1.01.2012	Plan na dzień 31.05.2012	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data zakończ. działania	Stan realizacji na 31.05.2012 r.	Oznaczenie statusu zadania i ryzyk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		<u>Efekt 2012 r.</u> Zrealizowany kontrakt na rozbudowę systemu sterowania ruchem (UTCS). Wyłoniony wykonawca i rozpoczęte prace w zakresie kontraktu na "Realizację systemu zarządzania transportem publicznym (TTSS)". Wyłoniony wykonawca na system kontroli dostępu do strefy ruchu uspokojonego i nadzoru nad pasmami komunikacji zbiorowej.		środki ze źródeł zagraniczn ych	4 500 000	4 803 151		3 940 094	82,0	303 151	6,3	Zawarcie umowy z Wykonawcą na prace w zakresie kontraktu "Realizacja systemu zarządzania transportem (TTSS) i system kontroli dostępu do strefy ruchu uspokojonego i nadzoru nad pasmami komunikacji zbiorowej	06.2012		
												Zawarcie umowy z Wykonawcą na aktualizację systemu TTSS z modułami eksportującymi dane	08.2012		
												Zakończenie realizacji kontraktu	2014		
												Realizacja kontraktu "Realizacja systemu zarządzania transportem (TTSS) - etap I i system kontroli dostępu do strefy ruchu uspokojonego i nadzoru nad pasmami komunikacji zbiorowej	06.2012		
												Realizacja kontraktu na "Rozbudowę systemu zarządzania transportem publicznym (TTSS) - etap II	08.2012		
												Zakończenie realizacji kontraktu	2014		
4	III-1.4	Przebudowa przejścia podziemnego Lubicz - Basztowa Zakres zgodny z budżetem. <u>Efekt 2012 r.</u> Wybudowane przejście podziemne wraz ze zmodernizowanymi istniejącymi i wybudowanymi nowymi pawilonami handlowymi.	ZIKiT	koncesja	2 583 000	2 583 000		2 583 000	100,0			WAŻNIEJSZE INFORMACJE			B
												Planowany koszt i okres realizacji: 2 620 577 zł, 2012 Zgodnie z zawartą umową koncesji nr 684/1/ZIKiT/2011 z dnia 01.12.2011 r. termin wykonania przedmiotu koncesji wynosi 9 miesięcy od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy. Opracowano projekt budowlany oraz uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę nr 448/2012 z dnia 8.03.2012 r. Przekazany projekt budowlany w trakcie pozyskiwania uzgodnień w ZIKiT. Rozpoczęto rozbiórkę lokali użytkowych.			
												HARMONOGRAM z dnia 01.02.2012 r.			
												Przekazania placu budowy	03.2012	zakończono działanie	
												Zakończenie robót oddanie do użytkowania	08.2012		
5	III-1.5	Modernizacja ekranów akustycznych w ul. Kotlarskiej - etap II Zakres zgodny z budżetem. <u>Efekt 2012 r.</u> Zmodernizowane ekrany akustyczne.	ZIKiT	środki Miasta	2 700 000	2 700 000		7 995	0,3			WAŻNIEJSZE INFORMACJE			P+B
												Planowany koszt i okres realizacji: 2 700 000 zł, 2012			
												HARMONOGRAM z dnia 03.02.2012 r.			
												Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	02.2012	zakończono działanie umowa 63/ZIKiT/2012 z dnia 16.02.2012 r. na kwotę 7 995 zł	
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy w formule "zaprojektuj i zbuduj"	04.2012	zakończono działanie	
												Zawarcie umowy z Wykonawcą	05.2012	opóźnienie wykonania możliwe do nadrobienia	
												Zakończenie budowy- odbiór końcowy	12.2012		
6	III-1.6	Przebudowa ul Łany - etap I	ZIKiT	środki Miasta	350 000		Z PMK 515/2012 2.03.2012 Z PMK 896/2012 5.04.2012					WAŻNIEJSZE INFORMACJE			B
												Planowany koszt i okres realizacji: 1 882 000 zł, 2009 - 2013 Pozyskano decyzję o pozwoleniu na budowę Nr 2261/2010 z dnia 14.10.2010 r. dla budowy kanalizacji ogólnospławnej Pozyskano zgłoszenie wykonania robót AU-01-4.6743.2.294.2011.KJA z dnia 11.04.2011 r. dla przebudowy ulicy etap I.			
												HARMONOGRAM z dnia			
												Zadanie wycofane			
7	III-1.9	Przebudowa ul. Prostej Zakres zgodny z budżetem.	ZIKiT	środki Miasta	1 500 000	1 410 000	Z PMK 515/2012 2.03.2012 Z PMK 896/2012 5.04.2012	1 385 700	98,3			WAŻNIEJSZE INFORMACJE			B
												Planowany koszt i okres realizacji: 1 500 000 zł, 2005 - 2012 Uzyskano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych z terminem ważności 31.05.2013 r.			
												HARMONOGRAM 30.03.2012 r.			
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych	01.2012	zakończono działanie	

Dane z budżetu								Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania Efekt 2012 r.	Jedn. Realiz.	Źródło finansowa nia	Plan na dzień 1.01.2012	Plan na dzień 31.05.2012	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data zakończ. działania	Stan realizacji na 31.05.2012 r.	Oznaczenie statusu zadania i ryzyk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		<u>Efekt 2012 r.</u> Przebudowana ulica na odcinku od ul. Wielickiej do ul. Popławskiego.										Podpisanie umowy z Wykonawcą	02.2012	zakończono działanie umowa nr 68/2/ZIKiT/2012 z dnia 21.02.2012 r. na kwotę 1 192 700 zł z terminem wykonania 31.08.2012 r., umowa na roboty dodatkowe nr 312/ZIKiT/2012 z dnia 11.05.2012 na kwotę 193 000 zł z terminem zakończenia 31.08.2012 r.	
												Rozpoczęcie budowy	02.2012	zakończono działanie	
												Zakończenie budowy	08.2012		
												Przekazanie do użytkowania	09.2012		
8	III-1.10	Budowa chodnika od Fortu Batowice do Cmentarza Batowice	ZIKiT	środki Miasta	600 000	600 000		1 500	0,3			WAŻNIEJSZE INFORMACJE			P+B
		Planowany koszt i okres realizacji: 600 000 zł, 2010 - 2012													
		HARMONOGRAM z dnia 29.03.2012 r.													
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie operatów podziałowych działek										02.2012	zakończono działanie		
		Zawarcie umowy z Wykonawcą na wykonanie operatów podziałowych działek										02.2012	zakończono działanie umowa nr ZIKiT/S85947/11/IG/8430 z dnia 9.02.2012 r. na kwotę 1 500 zł z terminem wykonania 31.05.2012 r.		
		Wykonanie operatów podziałowych działek										05.2012	zakończono działanie		
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie materiałów do wystąpienia o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę										06.2012			
		Zawarcie umowy na wykonanie materiałów do wystąpienia o decyzji o pozwoleniu na budowę										06.2012			
		Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę										07.2012			
		Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę										09.2012			
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych										10.2012			
		Zawarcie umowy z Wykonawcą na wykonanie robót budowlanych										10.2012			
		Rozpoczęcie budowy										11.2012			
		Zakończenie budowy i odbiór końcowy										12.2012			
		9										III-1.11	Przebudowa ul. Głogowej i Turowiec	ZIKiT	
Planowany koszt i okres realizacji wg WPI: 5 447 000 zł, 2009 - 2013															
HARMONOGRAM z dnia 01.02.2012 r.															
Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej	05.2012		zakończono działanie												
Uzyskanie ostatecznej decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej	06.2012														
Ogłoszenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych dla etapu I.	07.2012														
Zawarcie umowy z Wykonawcą	07.2012														
Rozpoczęcie budowy	07.2012														
												WAŻNIEJSZE INFORMACJE			P

Dane z budżetu								Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania <i>Efekt 2012 r.</i>	Jedn. Realiz.	Źródło finansowa nia	Plan na dzień 1.01.2012	Plan na dzień 31.05.2012	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data zakończ. działania	Stan realizacji na 31.05.2012 r.	Oznaczenie statusu zadania i ryzyk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	III-1.12	Przebudowa ul. Łokietka na odcinku od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki Zakres zgodny z budżetem. 													

Dane z budżetu								Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania Efekt 2012 r.	Jedn. Realiz.	Źródło finansowa nia	Plan na dzień 1.01.2012	Plan na dzień 31.05.2012	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data zakończ. działania	Stan realizacji na 31.05.2012 r.	Oznaczenie statusu zadania i ryzyk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14	III-1.16	Przebudowa ul. Balickiej na odcinku od posesji nr 1C do nr 11 wraz z kanałem opadowym Zakres zgodny z budżetem. <u>Efekt 2012 r.</u> Przebudowana ulica na odcinku od posesji nr 1C do nr 11 wraz z kanałem opadowym.	ZIKiT	środki Miasta	470 000	470 000	Z PMK 896/2012 5.04.2012	245 000	52,1			Planowany koszt i okres realizacji: 1 894 000 zł, 2011 - 2013 Uzyskane zaświadczenie zamiaru wykonania robót budowlanych AU-01-4-6743.2146.2011.DCK z dnia 01.03.2011 r. HARMONOGRAM z dnia 03.02.2012 r. Ogłoszenie zamówienia publicznego na przebudowę odcinka od posesji nr 1C do nr 11 wraz z kanałem opadowym 01.2012zakończono działanie Zawarcie umowy z Wykonawcą 02.2012zakończono działanie umowa nr 68/ZIKiT/2012 z dnia 21.02.2012 r. na kwotę 245 000 zł z terminem wykonania 30.09.2012 r. Rozpoczęcie budowy 02.2012opóźnienie wykonania możliwe do nadrobienia Zakończenie budowy 09.2012 Przekazanie do użytkowania 09.2012			
15	III-1.17	Przebudowa ul. Sewera Zakres zgodny z budżetem. <u>Efekt 2012 r.</u> Przebudowana ulica.	ZIKiT	środki Miasta	570 000	570 000		341 793	60,0			WAŻNIEJSZE INFORMACJE Planowany koszt i okres realizacji: 570 000 zł, 2012 Uzyskano zgłoszenie wykonania robót budowlanych AU-01-4-DCK.73593-213/10 z dnia 18.03.2010 r. HARMONOGRAM z dnia 03.02.2012 r. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy przebudowy ulicy 01.2012zakończono działanie Zawarcie umowy z Wykonawcą 02.2012zakończono działanie umowa nr 69/ZIKiT/2012 z dnia 21.02.2012 r. na kwotę 325 000 zł z terminem wykonania 30.06.2012 r. ,umowa zlecenie IR/1/2012 z dnia 22.02.2012 r. na kwotę 7 749 zł, umowa nr 308/ZIKiT/2012 z dnia 9.05.2012 r. na kwotę 9 044 zł na roboty dodatkowe. Rozpoczęcie budowy 02.2012zakończono działanie Zakończenie budowy 06.2012zakończono działanie Przekazanie do użytkowania 06.2012			B
16	III-1.18	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Halszki i Stojalowskiego Zakres zgodny z budżetem. <u>Efekt 2012 r.</u> Opracowany projekt budowlany i wykonawczy. Zgłoszony Zamiar wykonania robót budowlanych	ZIKiT	środki Miasta	70 000	70 000	Z PMK 896/2012 5.04.2012	45 000	64,3			WAŻNIEJSZE INFORMACJE Planowany koszt i okres realizacji: 70 000 zł, 2012 Opracowano program funkcjonalno - użytkowy. HARMONOGRAM z dnia 03.02.2012 r. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy projektu budowlanego i wykonawczego 02.2012zakończono działanie Zawarcie umowy z Wykonawcą 03.2012zakończono działanie umowa nr 91/ZIKiT/2012 z dnia 5.03.2012 r. na kwotę 45 000 zł z terminem wykonania 31.08.2012 r. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego 08.2012 Dokonanie Zgłoszenie wykonania robót budowlanych 08.2012 Uzyskanie zaświadczenia o Zgłoszeniu wykonania robót budowlanych 09.2012			P
17	III-1.19	Przebudowa ul. Homolacsa Zakres zgodny z budżetem. <u>Efekt 2012 r.</u> Przebudowana ulica	ZIKiT	środki Miasta	1 180 000	1 180 000		733 222	62,1			WAŻNIEJSZE INFORMACJE Planowany koszt i okres realizacji: 1 180 000 zł, 2009 - 2012 Uzyskane zaświadczenie o przyjęciu robót budowlanych AU-01-4-JŁA.73593-674/10 z dnia 25.08.2010 r. HARMONOGRAM z dnia 30.03.2012 r. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy przebudowy ulicy 01.2012zakończono działanie Zawarcie umowy z Wykonawcą 02.2012zakończono działanie umowa nr 68/1/ZIKiT/2012 z dnia 21.02.2012 r. na kwotę 725 000 zł z terminem wykonania 30.09.2012 r., umowa nr 347/ZIKiT/2012 z dnia 31.05.2012 r. na roboty dodatkowe, na kwotę 8 222 zł Rozpoczęcie budowy 03.2012zakończono działanie Zakończenie budowy 09.2012 Przekazanie do użytkowania 10.2012			B
												WAŻNIEJSZE INFORMACJE			P+B

Dane z budżetu								Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania Efekt 2012 r.	Jedn. Realiz.	Źródło finansowa nia	Plan na dzień 1.01.2012	Plan na dzień 31.05.2012	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data zakończ. działania	Stan realizacji na 31.05.2012 r.	Oznaczenie statusu zadania i ryzyk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18	III-1.20	Budowa trasy rowerowej od ul. Ćwikłowej do ul. Widłakowej	ZIKiT	środki Miasta	1 250 000	1 250 000	Z PMK 896/2012 5.04.2012	421 800	33,7	1 800	0,1	Planowany koszt i okres realizacji: 1 250 000 zł, 2012 Z uwagi na realizację w trybie zaprojektuj i zbuduj konieczne było opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego. Zamówienie publiczne ogłoszono 21.03.2012 r.- zlecenie nr 2/UK/2012 na kwotę 1 800 zł z terminem wykonania 20.03.2012 r. Program funkcjonalno - użytkowy opracowano w terminie.			
		HARMONOGRAM z dnia 28.05.2012 r.													
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy projektu budowlanego i wykonawczego i budowy dla trasy rowerowej od ul. Ćwikłowej do ul. Widłakowej										03.2012	zakończono działanie		
		Zawarcie umowy z Wykonawcą										04.2012	zakończono działanie umowa nr 176/ZIKiT/2012 z dnia 11.04.2012 r. na kwotę 420 000 zł z terminem wykonania 14.08.2012 r.dokumentacja, 30.11.2012 r. realizacja		
		Złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę										07.2012			
		Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego										08.2012			
		Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę										08.2012			
		Rozpoczęcie budowy										08.2012			
		Zakończenie budowy										11.2012			
		Przekazanie do użytkowania										11.2012			
		UWAGI													
		Z uwagi na realizację w trybie zaprojektuj i zbuduj konieczne było opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego. Zamówienie publiczne ogłoszono 21.03.2012 r.- zlecenie nr 2/UK/2012 na kwotę 1 800 zł z terminem wykonania 20.03.2012 r.zakończono działanie.													
19	III-1.21	Rozbudowa ul Łany - etap I	ZIKiT	środki Miasta	300 000	740 000	Z PMK 896/2012 5.04.2012	740 000	100,0	119 909	16,2	WAŻNIEJSZE INFORMACJE			B
		Planowany koszt i okres realizacji: 1 882 000 zł, 2009 - 2013 Pozyskano decyzję o pozwoleniu na budowę Nr 2261/2010 z dnia 14.10.2010 r. dla budowy kanalizacji ogólnospławnej Pozyskano zgłoszenie wykonania robót AU-01-4.6743.2.294.2011.KJA z dnia 11.04.2011 r. dla przebudowy ulicy etap I.													
		HARMONOGRAM z dnia 1.02.2012 r.													
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót										01.2012	zakończono działanie		
		Zawarcie umowy z Wykonawcą										03.2012	zakończono działanie umowa nr 87/ZIKiT/2012 z dnia 02.03.2012 r. na kwotę 740 000 zł, w tym z zad. III-1.6 440 000 zł, zad. III-1.26 300 000 zł z terminem wykonania 28.09.2012 r.		
		Rozpoczęcie budowy										04.2012	zakończono działanie		
		Zakończenie budowy										09.2012			
		Przekazanie do użytkowania										10.2012			
		WAŻNIEJSZE INFORMACJE													
		Planowany koszt i okres realizacji: 4 000 000 zł, 2012													
		HARMONOGRAM z dnia 23.03.2012 r.													
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy projektu wykonawczego modernizacji ulicy										02.2012	zakończono działanie		
Zawarcie umowy z Wykonawcą	03.2012	zakończono działanie umowa nr 99/ZIKiT/2012 z dnia 8.03.2012 r. na kwotę 53 000 zł z terminem wykonania 16.04.2012 r.													
Opracowanie projektu wykonawczego modernizacji ulicy	04.2012	zakończono działanie													
Zgłoszenie zamiaru wykonania robót	04.2012	zakończono działanie													
Uzyskanie Zaświadczenia o zamiarze wykonania robót	06.2012														
Ogłoszenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót	06.2012														
Rozpoczęcie budowy	07.2012														

[illegible]

Dane z budżetu								Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania Efekt 2012 r.	Jedn. Realiz.	Źródło finansowa nia	Plan na dzień 1.01.2012	Plan na dzień 31.05.2012	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data zakończ. działania	Stan realizacji na 31.05.2012 r.	Oznaczenie statusu zadania i ryzyk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		<u>Efekt 2012 r.</u> Wybudowana trasa rowerowa w ciągu ul. Meissnera.										Ogłoszenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy trasy rowerowej w ciągu ul. Meissnera	02.2012	zakończono działanie	
												Zawarcie umowy z Wykonawcą	03.2012	zakończono działanie podpisano umowę nr 97/ZIKiT/2012 z 7.03.2012 r. na kwotę 750 000 z terminem wykonania 30.06.2012 r. roboty dodatkowe - konieczność zwiększenia kosztu inwestycji o 5 400 zł.	
												Rozpoczęcie budowy	04.2012	zakończono działanie	
												Zakończenie budowy	07.2012		
												Przekazanie do użytkowania	08.2012		
24	III-1.26	Przebudowa ul. Gdańskiej	ZIKiT	środki Miasta	100 000	100 000	Z PMK 896/2012 5.04.2012					WAŻNIEJSZE INFORMACJE			P
		Zakres zgodny z budżetem.										Planowany koszt i okres realizacji wg WPI: 5 923 000 zł, 2005 - 2014			
												HARMONOGRAM z dnia 1.02.2012 r.			
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację projektu budowlanego i wykonawczego dla rozbudowy ulicy	04.2012	opóźnienie wykonania możliwe do nadrobienia	
												Zawarcie umowy z Wykonawcą	04.2012	opóźnienie wykonania możliwe do nadrobienia	
												Zaktualizowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla rozbudowy ulicy	08.2012		
												Złożenie wniosku o wydanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej	08.2012		
												Uzyskanie ostatecznej decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej	12.2012		
25	III-1.27	Rozbudowa ulic Dominikanów i Rezedowej	ZIKiT	środki Miasta	100 000	100 000	Z PMK 896/2012 5.04.2012	1 968	2,0			WAŻNIEJSZE INFORMACJE			P+B
		Zakres zgodny z budżetem.										Planowany koszt i okres realizacji wg WPI: 2 922 000 zł, 2006 - 2013 Pozyskano decyzję ZRID Nr 6/4/2011 z dnia 18.03.2011 r. ostateczna 26.04.2011 r. dla ul. Rokitniańskiej			
												HARMONOGRAM z dnia 1.02.2012 r.			
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego, w tym materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej dla ul. Dominikanów	02.2012	zakończono działanie	
												Zawarcie umowy z Wykonawcą	02.2012	zakończono działanie umowa - zlecenie nr ZIKiT/P/0020/2012?IPD/6956 z dnia 1.02.2012 r. na kwotę 1 968 zł z terminem wykonania 30.04.2012 r.	
												Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na przebudowę ul. Dominikanów	04.2012	zakończono działanie	
												Złożenie wniosku o wydanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej	04.2012	zakończono działanie	
												Uzyskanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej	09.2012		
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych przebudowy ul. Dominikanów	09.2012		
												Zawarcie umowy z Wykonawcą	10.2012		
												Rozpoczęcie robót	10.2012		
												Zakończenie rozbudowy ulic - zakresu 2012 r.	11.2012		
26	III-1.28	Budowa parkingów w os. Kazinierzowskim	ZIKiT	środki Miasta	500 000	500 000	Z PMK 896/2012 5.04.2012	222 617	44,5	3 617	0,7	WAŻNIEJSZE INFORMACJE			P+B
												Planowany koszt i okres realizacji: 500 000 zł, 2012			

Dane z budżetu								Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania Efekt 2012 r.	Jedn. Realiz.	Źródło finansowa nia	Plan na dzień 1.01.2012	Plan na dzień 31.05.2012	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data zakończ. działania	Stan realizacji na 31.05.2012 r.	Oznaczenie statusu zadania i ryzyk	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Zakres zgodny z budżetem.										HARMONOGRAM z dnia 14.05.2012 r.				
		Podpisanie umowy z SM Jutrzenka o współfinansowanie budowy parkingów										02.2012	zakończono działanie			
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego os. Kazimierzowskie, ul. Andegaweńska										02.2012	zakończono działanie			
		Zawarcie umowy z Wykonawcą										03.2012	zakończono działanie umowa na wykonanie programu funkcjonalno - użytkowych na kwoty: 1 845 zł i 1 722 zł. Z terminem wykonania marzec 2012 r.			
		Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego										03.2012	zakończono działanie			
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z wykonaniem robót budowlanych os. Kazimierzowskie										04.2012	zakończono działanie			
		Zawarcie umowy z Wykonawcą										04.2012	zakończono działanie umowa nr 281/1/ZIKiT/2012 z dnia 26.04.2012 r. na kwotę 219 000 zł z terminem wykonania: dokumentacji projektowej 15.09.2012 r. parkingu 31.10.2012 r.			
		Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego										09.2012				
		Złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę										08.2012				
		Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę										09.2012				
		Rozpoczęcie budowy										09.2012				
		Zakończenie budowy										10.2012				
		Przekazanie do użytkowania										11.2012				
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z wykonaniem robót budowlanych ul. Andegaweńska										04.2012	zakończono działanie			
		Zawarcie umowy z Wykonawcą										04.2012	zakończono działanie			
		Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego										07.2012				
		Złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę										07.2012				
		Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę										08.2012				
		Rozpoczęcie budowy										08.2012				
		Zakończenie budowy										10.2012				
		Przekazanie do użytkowania										11.2012				
		27										III-1.29	Przebudowa Rynku Podgórskiego	ZIKiT		środki Miasta
Zakres zgodny z budżetem.	Planowany koszt i okres realizacji: 10 126 000 zł, 2006 - 2016															
HARMONOGRAM z dnia 1.02.2012 r.																
Ogłoszenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych	03.2012		zakończono działanie													
Podpisanie umowy z Wykonawcą	05.2012															
Rozpoczęcie przebudowy	05.2012															
28	III-1.32	Przebudowa ul. Borłkowskiej	GS	środki Miasta		1 000 000	Z PMK 896/2012 5.04.2012					WAŻNIEJSZE INFORMACJE			B	
		Zakres zgodny z budżetem.										Planowany koszt i okres realizacji: 9 259 000 zł, 2008 - 2016				
		HARMONOGRAM z dnia 31.03.2012														
		Wyplacone odszkodowania za nieruchomości nabyte z mocy prawa na skutek wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa ul. Borkowskiej".										12.2012	Trwa procedowanie decyzji ZRID.			

Dane z budżetu								Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania Efekt 2012 r.	Jedn. Realiz.	Źródło finansowa nia	Plan na dzień 1.01.2012	Plan na dzień 31.05.2012	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data zakończ. działania	Stan realizacji na 31.05.2012 r.	Oznaczenie statusu zadania i ryzyk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Efekt 2012 r. Wyplacone odszkodowania za nieruchomości nabyte z mocy prawa na skutek wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa ul. Borkowskiej".													
29	III-1.36	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy II Zakres zgodny z budżetem. <u>Efekt 2012 r.</u> Zakończone finansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 r.	ZIKiT	środki Miasta		6 790	XXXVIII/498/12 8.02.2012	6 790	100,0	6 790	100,0				RF
												HARMONOGRAM z dnia 22.02.2012 r.			
												Zakończenie finansowania zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 r.	02.2012	zakończono działanie	
30	III-1.37	Przebudowa ul. Kadeckiej Zakres zgodny z budżetem. <u>Efekt 2012 r.</u> Zakończone finansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 r.	ZIKiT	środki Miasta		17 873	XXXVIII/498/12 8.02.2012	17 873	100,0	17 873	100,0				RF
												HARMONOGRAM z dnia 22.02.2012 r.			
												Zakończenie finansowania zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 r.	02.2012	zakończono działanie	
31	III-1.38	Przygotowanie przebudowy ul. Chałubińskiego Zakres zgodny z budżetem. <u>Efekt 2012 r.</u> Zakończone finansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 r.	ZIKiT	środki Miasta		151 003	XXXVIII/498/12 8.02.2012	151 003	100,0	151 003	100,0				RF
												HARMONOGRAM z dnia 22.02.2012 r.			
												Zakończenie finansowania zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 r.	02.2012	zakończono działanie	
32	III-1.39	Przebudowa ul. ks. Stoszki Zakres zgodny z budżetem. <u>Efekt 2012 r.</u> Zakończone finansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 r.	ZIKiT	środki Miasta		64 497	XXXVIII/498/12 8.02.2012	64 497	100,0	64 497	100,0				RF
												HARMONOGRAM z dnia 21.02.2012 r.			
												Zakończenie finansowania zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 r.	02.2012	zakończono działanie	
33	III-1.40	Przygotowanie budowy ulic: Kontryma, Flame, Luzara, Pluty - Czachowskiego, Placu Marii Turzyny Zakres zgodny z budżetem. <u>Efekt 2012 r.</u> Zakończone finansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 r.	ZIKiT	środki Miasta		65 000	XXXVIII/498/12 8.02.2012	65 000	100,0	65 000	100,0				RF
												HARMONOGRAM z dnia 29.02.2012 r.			
												Zakończenie finansowania zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 r.	02.2012	zakończono działanie	
34	III-1.41	Budowa miejsc parkingowych na terenie Dzielnicy XVIII Zakres zgodny z budżetem. <u>Efekt 2012 r.</u> Zakończone finansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 r.	ZIKiT	środki Miasta		27 552	XXXVIII/498/12 8.02.2012	27 552	100,0	27 552	100,0				RF
												HARMONOGRAM z dnia 30.03.2012 r.			
												Zakończenie finansowania zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 r.	02.2012	zakończono działanie	
35	III-1.42	Budowa i przebudowa ulic, chodników i parkingów na terenie Dzielnicy I - XVIII Zakres zgodny z budżetem. <u>Efekt 2012 r.</u> Zakończone finansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 r.	ZIKiT	środki Miasta		177 862	XXXVIII/498/12 8.02.2012	177 862	100,0	177 709	99,9				RF
												HARMONOGRAM z dnia 29.03.2012 r.			
												Zakończenie finansowania zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 r.	02.2012	zakończono działanie	
36	III-1.43	Przygotowanie przebudowy ulic Kijowska - Czarnowiejska Zakres zgodny z budżetem.	ZIKiT	środki Miasta		155 046	XXXVIII/533/12 21.03.2012	155 046	100,0	155 046	100,0				RF
												HARMONOGRAM z dnia 29.03.2012 r.			
												Zakończenie finansowania zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 r.	03.2012	zakończono działanie	

[illegible]

[illegible]