

[illegible]

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy					
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania Efekt 2012 r.	Jedn. Realiz.	Źródło finansowania	Plan na dzień 1.01.2012	Plan na dzień 30.09.2012	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data zakończ. działania	stan realizacji na 30.09.2012 r.	Oznaczenie statusu zadania i ryzyk	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		<u>Efekt 2012 r.</u> Zrealizowany kontrakt na rozbudowę systemu sterowania ruchem (UTCS). Wyloniony wykonawca i rozpoczęte prace w zakresie kontraktu na "Realizację systemu zarządzania transportem publicznym (TTSS)". Wyloniony wykonawca na system kontroli dostępu do strefy ruchu uspokojonego i nadzoru nad pasmami komunikacji zbiorowej.										Zawarcie umowy z Wykonawcą na aktualizację systemu TTSS z modułami eksportującymi dane	08.2012			
												Zakończenie realizacji kontraktu	2014			
												Realizacja kontraktu "Realizacja systemu zarządzania transportem (TTSS) - etap I i system kontroli dostępu do strefy ruchu uspokojonego i nadzoru nad pasmami komunikacji zbiorowej	11.2012			
												Realizacja kontraktu na "Rozbudowę systemu zarządzania transportem publicznym (TTSS) - etap II	12.2012			
												Zakończenie realizacji kontraktu	2014			
												Realizacja kontrakru na rozbudowę systemu sterowania ruchem (UTCS)	10.2012			
4	III-1.4	Przebudowa przejścia podziemnego Lubicz - Basztowa										WAŻNIEJSZE INFORMACJE			B	
		Zakres zgodny z budżetem.										Planowany koszt i okres realizacji: 2 620 577 zł, 2012 Zgodnie z zawartą umową koncesji nr 684/1/ZIKiT/2011 z dnia 01.12.2011 r. termin wykonania przedmiotu koncesji wynosi 9 miesięcy od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy. Opracowano projekt budowlany oraz uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę nr 448/2012 z dnia 8.03.2012 r. Przekazany projekt budowlany w trakcie pozyskiwania uzgodnień w ZIKiT. Rozpoczęto rozbiórkę lokali użytkowych.				
			ZIKiT	koncesja	2 583 000	2 583 000		2 583 000	100,0			HARMONOGRAM z dnia 01.02.2012 r.				
												Przekazania placu budowy	03.2012	zakończono działanie		
		<u>Efekt 2012 r.</u> Wybudowane przejście podziemne wraz ze zmodernizowanymi istniejącymi i wybudowanymi nowymi pawilonami handlowymi.										Zakończenie robót oddanie do użytkowania	09.2012	zakończono działanie		
5	III-1.5	Modernizacja ekranów akustycznych w ul. Kotlarskiej - etap II	ZIKiT	Środki Miasta	2 700 000	2 700 000		2 407 995	89,2	7 995	0,3	WAŻNIEJSZE INFORMACJE			P+B	
		Zakres zgodny z budżetem.										Planowany koszt i okres realizacji: 2 700 000 zł, 2012				
												HARMONOGRAM z dnia 03.02.2012 r.				
												Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	02.2012	zakończono działanie umowa 63/ZIKiT/2012 z dnia 16.02.2012 r. na kwotę 7 995 zł		
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na wylonienie wykonawcy w formule "zaprojektuj i zbuduj"	04.2012	zakończono działanie		
		<u>Efekt 2012 r.</u> Zmodernizowane ekrany akustyczne.										Zawarcie umowy z Wykonawcą	05.2012	zakończono działanie umowa 362/ZIKiT/2012 z dnia 11.06.2012 r. na kwotę 2 400 000 zł. z terminem wykonania 30.11.2012 r.		
												Zakończenie budowy- odbiór końcowy	12.2012			
6	III-1.6	Przebudowa ul Łany - etap I	ZIKiT	Środki Miasta	350 000		Z PMK 515/2012 2.03.2012					WAŻNIEJSZE INFORMACJE			B	
							Z PMK 896/2012 5.04.2012					Planowany koszt i okres realizacji: 1 882 000 zł, 2009 - 2013 Pozyskano decyzję o pozwoleniu na budowę Nr 2261/2010 z dnia 14.10.2010 r. dla budowy kanalizacji ogólnospławnej Pozyskano zgłoszenie wykonania robót AU-01-4.6743.2.294.2011.KJA z dnia 11.04.2011 r. dla przebudowy ulicy etap I.				
												HARMONOGRAM z dnia				
												Zadanie wycofane				
7	III-1.9	Przebudowa ul. Prostej	ZIKiT	Środki Miasta	1 500 000	1 385 700	Z PMK 515/2012 2.03.2012	1 385 700	100,0	1 109 924	80,1	WAŻNIEJSZE INFORMACJE			B	
		Zakres zgodny z budżetem.					Z PMK 896/2012 5.04.2012					Planowany koszt i okres realizacji: 1 500 000 zł, 2005 - 2012 Uzyskano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych z terminem ważności 31.05.2013 r.				
												HARMONOGRAM 30.03.2012 r.				
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na wylonienie wykonawcy robót budowlanych	01.2012	zakończono działanie		
												Podpisanie umowy z Wykonawcą	02.2012	zakończono działanie umowa nr 68/2/ZIKiT/2012 z dnia 21.02.2012 r. na kwotę 1 192 700 zł z terminem wykonania 31.08.2012 r., umowa na roboty dodatkowe nr 312/ZIKiT/2012 z dnia 11.05.2012 na kwotę 193 000 zł z terminem zakończenia 31.08.2012 r.		
		<u>Efekt 2012 r.</u> Przebudowana ulica na odcinku od ul. Wielickiej do ul.					Z PMK 2347/2012 27.08.2012					Rozpoczęcie budowy	02.2012	zakończono działanie		
												Zakończenie budowy	08.2012	zakończono działanie		

Dane z budżetu								Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania Efekt 2012 r.	Jedn. Realiz.	Źródło finansowania	Plan na dzień 1.01.2012	Plan na dzień 30.09.2012	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data zakończ. działania	stan realizacji na 30.09.2012 r.	Oznaczenie statusu zadania i ryzyk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Przebudowana ulica na odcinku od ul. Wienckiej do ul. Popławskiego.										Przekazanie do użytkowania	09.2012	zakończono działanie	
8	III-1.10	Budowa chodnika od Fortu Batowice do Cmentarza Batowice	ZIKiT	środki Miasta	600 000	1 500	Z PMK 2553/2012 18.09.2012	1 500	100,0			WAŻNIEJSZE INFORMACJE			P
		Zakres zgodny z budżetem.										Planowany koszt i okres realizacji: 600 000 zł, 2010 - 2012			
		HARMONOGRAM z dnia 2.10.2012 r.													
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie operatów podziałowych działek										02.2012	zakończono działanie		
		Zawarcie umowy z Wykonawcą na wykonanie operatów podziałowych działek										02.2012	zakończono działanie umowa nr ZIKiT/S85947/11/IG/8430 z dnia 9.02.2012 r. na kwotę 1 500 zł z terminem wykonania 31.05.2012 r.		
		Wykonanie operatów podziałowych działek										05.2012	zakończono działanie		
9	III-1.11	Przebudowa ul. Głogowej i Turowiec	ZIKiT	środki Miasta	2 600 000	65 000	Z PMK 896/2012 5.04.2012					WAŻNIEJSZE INFORMACJE			P+B
		Zakres zgodny z budżetem.										Planowany koszt i okres realizacji wg WPI: 5 447 000 zł, 2009 - 2013			
		HARMONOGRAM z dnia 03.09.2012 r.													
		Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej										05.2012	zakończono działanie		
		Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID										03.2011	zakończono działanie		
10	III-1.12	Przebudowa ul. Łokietka na odcinku od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki	ZIKiT	środki Miasta	580 000	143 760	Z PMK 896/2012 5.04.2012	143 760	100,0			WAŻNIEJSZE INFORMACJE			P
		Zakres zgodny z budżetem.										Planowany koszt i okres realizacji wg WPI: 13 731 000, 2011 - 2017 Uzyskano decyzję o ŚU ostateczna 9.07.2011 r.			
		HARMONOGRAM z dnia 03.02.2012 r.													
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy projektu budowlanego i wykonawczego.										01.2012	zakończono działanie		
		Zawarcie umowy z Wykonawcą										03.2012	zakończono działanie umowa nr 282/ZIKiT/2012 z dnia 17.05.2012 r. na kwotę 179 211 zł z terminem wykonania 30.03.2013 r.		
		Rozpoczęcie opracowania projektu budowlanego i wykonawczego										04.2012	zakończono działanie		
11	III-1.13	Przebudowa ul. Filipa	ZIKiT	środki Miasta	1 870 000	1 150 000	Z PMK 2347/2012 27.08.2012	1 150 000	100,0	1 123 520,0	97,7	WAŻNIEJSZE INFORMACJE			B
		Zakres zgodny z budżetem.										Planowany koszt i okres realizacji: 1 870 000 zł, 2012 Uzyskano zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych AU-01-4-JŁA.73593-415/10 z dnia 2.06.2010 r.			
		HARMONOGRAM z dnia 18.07.2012.2012 r.													
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy przebudowy ulicy.										01.2012	zakończono działanie		
		Zawarcie umowy z Wykonawcą										02.2012	zakończono działanie umowa nr 77/1/ZIKiT/2012 z dnia 24.02.2012 r. na kwotę 1 150 000 zł z terminem wykonania 31.08.2012 r.		
		Rozpoczęcie przebudowy ulicy										05.2012	zakończono działanie		
		Zakończenie przebudowy ulicy										09.2012	zakończono działanie		
		Przekazanie do użytkowania										09.2012	zakończono działanie		
12	III-1.14	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi - V etap	ZIKiT	środki Miasta	230 000	88 160	Z PMK 896/2012 5.04.2012	88 160	100,0			WAŻNIEJSZE INFORMACJE			P
		Zakres zgodny z budżetem.										Planowany koszt i okres realizacji wg WPI: 15 566 000 zł, 2011 -2015			
		HARMONOGRAM 01.08.2012 r.													
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy projektu budowlanego i wykonawczego.										02.2012	zakończono działanie		
		Zawarcie umowy z Wykonawcą										03.2012	zakończono działanie umowa nr 174/ZIKiT/2012 z dnia 6.04.2012 r. na kwotę 110 200 zł w tym: 2012 r. 88 160 zł, 2013 r. 22 040 zł		

Dane z budżetu								Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania Efekt 2012 r.	Jedn. Realiz.	Źródło finansowania	Plan na dzień 1.01.2012	Plan na dzień 30.09.2012	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data zakończ. działania	stan realizacji na 30.09.2012 r.	Oznaczenie statusu zadania i ryzyk	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		<u>Efekt 2012 r.</u> Rozpoczęte opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego.										Rozpoczęcie opracowania projektu budowlanego i wykonawczego.	04.2012	zakończono działanie		
13	III-1.15	Przebudowa ul. Pajęcej	ZIKiT	środki Miasta	800 000	800 000	Z PMK 896/2012 5.04.2012	800 000	100,0			WAŻNIEJSZE INFORMACJE			B	
		Zakres zgodny z budżetem.										Planowany koszt i okres realizacji wg WPI: 1 894 000 zł, 2011 - 2013 Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę nr 20171/09 z dnia 30.09.2009 r.				
												HARMONOGRAM z dnia 03.02.2012 r.				
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji projektowej, wyłonienie wykonawcy przebudowy ulicy w formule "zaprojektuj i zbuduj".	02.2012	zakończono działanie		
												Zawarcie umowy z Wykonawcą	03.2012	zakończono działanie umowa nr 172/ZIKiT/2012 z dnia 5.04.2012 r. na kwotę 1 461 229 zł w tym: 2012 r. 800 000 zł, 2013 r. 661 229 zł		
												Rozpoczęcie budowy	03.2012	zakończono działanie		
												Zakończenie budowy	06.2013			
												Przekazanie do użytkowania	06.2013			
		<u>Efekt 2012 r.</u> Rozpoczęta przebudowa ulicy.														
14	III-1.16	Przebudowa ul. Balickiej na odcinku od posesji nr 1C do nr 11 wraz z kanałem opadowym	ZIKiT	środki Miasta	470 000	245 000	Z PMK 896/2012 5.04.2012	245 000	100,0			WAŻNIEJSZE INFORMACJE			B	
		Zakres zgodny z budżetem.										Planowany koszt i okres realizacji: 1 894 000 zł, 2011 - 2013 Uzyskane zaświadczenie zamiaru wykonania robót budowlanych AU-01-4-6743.2146.2011.DCK z dnia 01.03.2011 r.				
												HARMONOGRAM z dnia 03.02.2012 r.				
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na przebudowę odcinka od posesji nr 1C do nr 11 wraz z kanałem opadowym	01.2012	zakończono działanie		
												Zawarcie umowy z Wykonawcą	02.2012	zakończono działanie umowa nr 68/ZIKiT/2012 z dnia 21.02.2012 r. na kwotę 245 000 zł z terminem wykonania 30.09.2012 r.		
												Rozpoczęcie budowy	03.2012	zakończono działanie		
												Zakończenie budowy	09.2012	zakończono działanie		
												Przekazanie do użytkowania	09.2012			
		<u>Efekt 2012 r.</u> Przebudowana ulica na odcinku od posesji nr 1C do nr 11 wraz z kanałem opadowym.					Z PMK 2347/2012 27.08.2012									
15	III-1.17	Przebudowa ul. Sewera	ZIKiT	środki Miasta	570 000	342 749		341 793	99,7	341 793	99,7	WAŻNIEJSZE INFORMACJE			B	
		Zakres zgodny z budżetem.										Planowany koszt i okres realizacji: 570 000 zł, 2012 Uzyskano zgłoszenie wykonania robót budowlanych AU-01-4-DCK.73593-213/10 z dnia 18.03.2010 r.				
												HARMONOGRAM z dnia 03.02.2012 r.				
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy przebudowy ulicy	01.2012	zakończono działanie		
												Zawarcie umowy z Wykonawcą	02.2012	zakończono działanie umowa nr 69/ZIKiT/2012 z dnia 21.02.2012 r. na kwotę 325 000 zł z terminem wykonania 30.06.2012 r. ,umowa zlecenie IR/1/2012 z dnia 22.02.2012 r. na kwotę 7 749 zł, umowa nr 308/ZIKiT/2012 z dnia 9.05.2012 r. na kwotę 9 044 zł na roboty dodatkowe.		
												Rozpoczęcie budowy	02.2012	zakończono działanie		
												Zakończenie budowy	06.2012	zakończono działanie		
												Przekazanie do użytkowania	07.2012	zakończono działanie		
		<u>Efekt 2012 r.</u> Przebudowana ulica.														
16	III-1.18	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Halszki i Stojalowskiego	ZIKiT	środki Miasta	70 000	45 000	Z PMK 896/2012 5.04.2012	45 000	100,0			WAŻNIEJSZE INFORMACJE			P	
		Zakres zgodny z budżetem.										Planowany koszt i okres realizacji: 70 000 zł, 2012 Opracowano program funkcjonalno - użytkowy.				
												HARMONOGRAM z dnia 30.08.2012 r.				
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy projektu budowlanego i wykonawczego	02.2012	zakończono działanie		
												Zawarcie umowy z Wykonawcą	03.2012	zakończono działanie umowa nr 91/ZIKiT/2012 z dnia 5.03.2012 r. na kwotę 45 000 zł z terminem wykonania 15.10.2012 r.		

Dane z budżetu								Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania Efekt 2012 r.	Jedn. Realiz.	Źródło finansowania	Plan na dzień 1.01.2012	Plan na dzień 30.09.2012	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data zakończ. działania	stan realizacji na 30.09.2012 r.	Oznaczenie statusu zadania i ryzyk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		<u>Efekt 2012 r.</u> Opracowany projekt budowlany i wykonawczy.										Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego	10.2012		
												Dokonanie Zgłoszenie wykonania robót budowlanych	10.2012	zakończono działanie	
												Uzyskanie zaświadczenia o Zgłoszeniu wykonania robót budowlanych	12.2012		
17	III-1.19	Przebudowa ul. Homolacsa	ZIKiT	środki Miasta	1 180 000	733 223	Z PMK 2347/2012 27.08.2012	733 222	100,0	538 750	73,5	WAŻNIEJSZE INFORMACJE			B
		Zakres zgodny z budżetem.										Planowany koszt i okres realizacji: 1 180 000 zł, 2009 - 2012 Uzyskane zaświadczenie o przyjęciu robót budowlanych AU-01-4-JŁA.73593-674/10 z dnia 25.08.2010 r.			
		<u>Efekt 2012 r.</u> Przebudowana ulica										HARMONOGRAM z dnia 19.07.2012 r.			
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy przebudowy ulicy	01.2012	zakończono działanie	
												Zawarcie umowy z Wykonawcą	02.2012	zakończono działanie umowa nr 68/1/ZIKiT/2012 z dnia 21.02.2012 r. na kwotę 725 000 zł z terminem wykonania 30.09.2012 r., umowa nr 347/ZIKiT/2012 z dnia 31.05.2012 r. na roboty dodatkowe, na kwotę 8 222 zł z terminem wykonania 30.09.2012 r.	
												Rozpoczęcie budowy	03.2012	zakończono działanie	
												Zakończenie budowy	09.2012	zakończono działanie	
												Przekazanie do użytkowania	10.2012	zakończono działanie	
18	III-1.20	Budowa trasy rowerowej od ul. Ćwikłowej do ul. Widłakowej	ZIKiT	środki Miasta	1 250 000	538 650	Z PMK 896/2012 5.04.2012	421 800	78,3	1 800	0,3	WAŻNIEJSZE INFORMACJE			P+B
		Zakres zgodny z budżetem.										Planowany koszt i okres realizacji: 1 250 000 zł, 2012 Z uwagi na realizację w trybie zaprojektuj i zbuduj konieczne było opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego. Zamówienie publiczne ogłoszono 21.03.2012 r.- zlecenie nr 2/UK/2012 na kwotę 1 800 zł z terminem wykonania 20.03.2012 r. Program funkcjonalno - użytkowy opracowano w terminie.			
		<u>Efekt 2012 r.</u> Wybudowana trasa rowerowa					Z PMK 2347/2012 27.08.2012					HARMONOGRAM z dnia 03.09.2012 r.			
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy projektu budowlanego i wykonawczego i budowy dla trasy rowerowej od ul. Ćwikłowej do ul. Widłakowej	03.2012	zakończono działanie	
												Zawarcie umowy z Wykonawcą	04.2012	zakończono działanie umowa nr 176/ZIKiT/2012 z dnia 11.04.2012 r. na kwotę 420 000 zł z terminem wykonania 14.08.2012 r.dokumentacja, 30.11.2012 r. realizacja	
												Złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę	07.2012	ryzyko niewykonania w bieżącym roku	
												Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego	08.2012	ryzyko niewykonania w bieżącym roku	
												Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę	08.2012	ryzyko niewykonania w bieżącym roku	
												Rozpoczęcie budowy	08.2012	ryzyko niewykonania w bieżącym roku	
												Zakończenie budowy	11.2012		
												Przekazanie do użytkowania	11.2012		
												RYZIKO			
												Ryzyko niewykonania zaplanowanego zakresu rzeczowego br. Oraz prawdopodobne niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków.			
												UWAGI			
												Z uwagi na realizację w trybie zaprojektuj i zbuduj konieczne było opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego. Zamówienie publiczne ogłoszono 21.03.2012 r.- zlecenie nr 2/UK/2012 na kwotę 1 800 zł z terminem wykonania 20.03.2012 r. zakończono działanie.			
19	III-1.21	Rozbudowa ul Łany - etap I	ZIKiT	środki Miasta	300 000	760 000	Z PMK 896/2012 5.04.2012	740 000	97,4	189 909	25,0	WAŻNIEJSZE INFORMACJE			B
		Zakres zgodny z budżetem.										Planowany koszt i okres realizacji: 1 882 000 zł, 2009 - 2013 Pozyskano decyzję o pozwoleniu na budowę Nr 2261/2010 z dnia 14.10.2010 r. dla budowy kanalizacji ogólnospławnej Pozyskano zgłoszenie wykonania robót AU-01-4.6743.2.294.2011.KJA z dnia 11.04.2011 r. dla przebudowy ulicy etap I.			
		<u>Efekt 2012 r.</u>										HARMONOGRAM z dnia 6.08.2012 r.			
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót	01.2012	zakończono działanie	
												Zawarcie umowy z Wykonawcą	03.2012	zakończono działanie umowa nr 87/ZIKiT/2012 z dnia 02.03.2012 r. na kwotę 740 000 zł, w tym z zad. III-1.6 440 000 zł, zad. III-1.26 300 000 zł z terminem wykonania 28.09.2012 r.	
												Rozpoczęcie budowy	04.2012	zakończono działanie	
												Zakończenie budowy	09.2012	zakończono działanie	

Dane z budżetu								Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy																					
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania Efekt 2012 r.	Jedn. Realiz.	Źródło finansowania	Plan na dzień 1.01.2012	Plan na dzień 30.09.2012	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data zakończ. działania	stan realizacji na 30.09.2012 r.	Oznaczenie statusu zadania i ryzyk																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																		
		Przebudowana ulica - etap I.										Przekazanie do użytkowania	10.2012																				
20	III-1.22	Przebudowa ul. plk. Dąbka	ZIKiT	środki Miasta	4 000 000	2 431 333	Z PMK 896/2012 5.04.2012	2 231 333	91,8	53 000	2,2	WAŻNIEJSZE INFORMACJE			P+B																		
		Zakres zgodny z budżetem.										Planowany koszt i okres realizacji: 4 000 000 zł, 2012																					
		HARMONOGRAM z dnia 2.08.2012 r.																															
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy projektu wykonawczego modernizacji ulicy										02.2012	zakończono działanie																				
		Zawarcie umowy z Wykonawcą										03.2012	zakończono działanie umowa nr 99/ZIKiT/2012 z dnia 8.03.2012 r. na kwotę 53 000 zł z terminem wykonania 16.04.2012 r.																				
		Opracowanie projektu wykonawczego modernizacji ulicy										04.2012	zakończono działanie																				
		Zgłoszenie zamiaru wykonania robót										04.2012	zakończono działanie																				
		Uzyskanie Zaświadczenia o zamiarze wykonania robót										06.2012	zakończono działanie																				
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót										06.2012	zakończono działanie																				
		Zawarcie umowy z Wykonawcą										07.2012	zakończono działanie umowa nr 439/ZIKiT/2012 z dnia 19.07.2012 r. na kwotę 2 178 333 zł z terminem wykonania 12.11.2012 r.																				
		Rozpoczęcie budowy										08.2012	zakończono działanie																				
		Zakończenie budowy										11.2012																					
		Przekazanie do użytkowania										12.2012																					
		21										III-1.23	Budowa ścieżek rowerowych - ul. Świtezianki etap I i etap II, ul. Królewska	ZIKiT		środki Miasta	1 400 000	1 180 000	Z PMK 896/2012 5.04.2012	1 180 000	100,0			WAŻNIEJSZE INFORMACJE			B						
													Zakres zgodny z budżetem.											Planowany koszt i okres realizacji: 1 400 000 zł, 2012									
													HARMONOGRAM z dnia 03.08.2012 r.																				
Ogłoszenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy ścieżki ul.Świtezianki	02.2012		zakończono działanie																														
Odcinek od ul. Świtezianki do ul. Zwycięstwa i od ul. Zwycięstwa do ul. Kordylewskiego																																	
Zawarcie umowy z Wykonawcą	03.2012		zakończono działanie umowa nr 137/ZIKiT/2012 z dnia 23.04.2012 r. na kwotę 1 180 000 zł z terminem wykonania 15.10.2012 r.																														
Rozpoczęcie budowy	04.2012		zakończono działanie																														
Zakończenie budowy	10.2012																																
Przekazanie do użytkowania	11.2012																																
22	III-1.24		Budowa chodnika i ścieżki rowerowej - al. Andersa od ronda Kocmyrzowskiego do ronda Maczka. Budowa chodnika i ścieżki rowerowej - ul. Broniewskiego od DH Wanda do ronda Hipokratesa. Budowa chodnika i ścieżki rowerowej - ul. Kocmyrzowska na wysokości osiedla Przy Arce. Budowa chodnika przy al Andersa na wysokości os. Kościuszkowskiego i Dywizjonu 303	ZIKiT	środki Miasta	1 428 500	1 290 936	Z PMK 896/2012 5.04.2012	1 162 615	90,1	492 223		38,1		WAŻNIEJSZE INFORMACJE									B									
			Zakres zgodny z budżetem.												Planowany koszt i okres realizacji: 1 428 500 zł, 2012																		
			HARMONOGRAM z dnia 12.06.2012 r.																														
			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy chodników i ścieżek rowerowych												01-02 2012										zakończono działanie								

Dane z budżetu								Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania Efekt 2012 r.	Jedn. Realiz.	Źródło finansowania	Plan na dzień 1.01.2012	Plan na dzień 30.09.2012	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data zakończ. działania	stan realizacji na 30.09.2012 r.	Oznaczenie statusu zadania i ryzyk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		<u>Efekt 2012 r.</u> Zakończone finansowanie zakresu roku 2011. Wybudowane chodniki i ścieżki rowerowe.										Zawarcie umowy z Wykonawcą	02-03 2012	zakończono działanie umowy: - 76/ZIKiT/2012 z dnia 22.02.2012 r. na kwotę 202 271 zł z terminem wykonania 30.06.2012 r. - 86/ZIKiT/2012 z dnia 01.03.2012 r. na kwotę 464 877 zł z terminem wykonania 30.06.2012 r. - 89/ZIKiT/2012 z dnia 05.03.2012 r. na kwotę 125 000 zł z terminem wykonania 07.06.2012 r. - 130/ZIKiT/2012 z dnia 26.03.2012 r. na kwotę 285 499 zł z terminem wykonania 05.06.2012 r. - 248/ZIKiT/2011 na kwotę 34 500 zł zobowiązanie z roku 2011.	
												Rozpoczęcie budowy	04-06 2012	zakończono działanie	
												Zakończenie budowy	10.2012		
												Przekazanie do użytkowania	11.2012		
23	III-1.25	Budowa trasy rowerowej w ciągu ul. Meissnera na odcinku od ul. Pilotów do ul. Łkowej Zakres zgodny z budżetem. <u>Efekt 2012 r.</u> Wybudowana trasa rowerowa w ciągu ul. Meissnera.	ZIKiT	środki Miasta	1 200 000	755 440	Z PMK 896/2012 5.04.2012 Z PMK 2347/2012 27.08.2012	755 440	100,0	369 966	49,0	WAŻNIEJSZE INFORMACJE			B
												Planowany koszt i okres realizacji: 1 200 000 zł, 2012			
												HARMONOGRAM z dnia 2.09.2012 r.			
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy trasy rowerowej w ciągu ul. Meissnera	02.2012	zakończono działanie	
												Zawarcie umowy z Wykonawcą	03.2012	zakończono działanie podpisano umowę nr 97/ZIKiT/2012 z 7.03.2012 r. na kwotę 750 000 z terminem wykonania 30.06.2012 r. roboty dodatkowe - konieczność zwiększenia kosztu inwestycji o 5 400 zł.	
												Rozpoczęcie budowy	03.2012	zakończono działanie	
												Zakończenie budowy	06.2012	zakończono działanie	
												Przekazanie do użytkowania	08.2012	zakończono działanie	
24	III-1.26	Przebudowa ul. Gdańskiej Zakres zgodny z budżetem. <u>Efekt 2012 r.</u> Uzyskana decyzja o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej.	ZIKiT	środki Miasta	100 000		Z PMK 896/2012 5.04.2012 Z PMK 2347/2012 27.08.2012					WAŻNIEJSZE INFORMACJE			P
												Planowany koszt i okres realizacji wg WPI: 5 923 000 zł, 2005 - 2014			
												HARMONOGRAM z dnia 3.09.2012 r.			
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację projektu budowlanego i wykonawczego dla rozbudowy ulicy			
												Zawarcie umowy z Wykonawcą			
												Zaktualizowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla rozbudowy ulicy			
												Złożenie wniosku o wydanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej			
												Uzyskanie ostatecznej decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej			
												UWAGI			
												Wycofano realizację zadania w roku 2012.			
25	III-1.27	Rozbudowa ulic Dominikanów i Rezedowej Zakres zgodny z budżetem.	ZIKiT	środki Miasta	100 000	1 968	Z PMK 896/2012 5.04.2012	1 968	100,0			WAŻNIEJSZE INFORMACJE			P+B
												Planowany koszt i okres realizacji wg WPI: 2 922 000 zł, 2006 - 2013 Pozyskano decyzję ZRID Nr 6/4/2011 z dnia 18.03.2011 r. ostateczna 26.04.2011 r. dla ul. Rokitniańskiej			
												HARMONOGRAM z dnia 3.09.2012 r.			

Dane z budżetu								Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania Efekt 2012 r.	Jedn. Realiz.	Źródło finansowania	Plan na dzień 1.01.2012	Plan na dzień 30.09.2012	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data zakończ. działania	stan realizacji na 30.09.2012 r.	Oznaczenie statusu zadania i ryzyk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		<u>Efekt 2012 r.</u> Uzyskana decyzja o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej.					Z PMK 2347/2012 27.08.2012					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego, w tym materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej dla ul. Dominikanów	02.2012	zakończono działanie	
												Zawarcie umowy z Wykonawcą	02.2012	zakończono działanie umowa - zlecenie nr ZIKiT/P/0020/2012?IPD/6956 z dnia 1.02.2012 r. na kwotę 1 968 zł z terminem wykonania 30.04.2012 r.	
												Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na przebudowę ul. Dominikanów	04.2012	zakończono działanie	
												Złożenie wniosku o wydanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej	04.2012	zakończono działanie	
												Uzyskanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej	09.2012	zakończono działanie	
26	III-1.28	Budowa parkingów w os. Kazinierzowskim	ZIKiT	środki Miasta	500 000	432 567	Z PMK 896/2012 5.04.2012	432 567	100,0	3 617	0,8	WAŻNIEJSZE INFORMACJE			P+B
		Zakres zgodny z budżetem.					Z PMK 2347/2012 27.08.2012					Planowany koszt i okres realizacji: 500 000 zł, 2012			
												HARMONOGRAM z dnia 3.09.2012 r.			
												Podpisanie umowy z SM Jutrzenka o współfinansowanie budowy parkingów	02.2012	zakończono działanie	
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego os. Kazimierzowskie, ul. Andegaweńska	02.2012	zakończono działanie	
												Zawarcie umowy z Wykonawcą	03.2012	zakończono działanie umowa na wykonanie programu funkcjonalno - użytkowych na kwoty: 1 845 zł i 1 722 zł. Z terminem wykonania marzec 2012 r.	
												Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego	03.2012	zakończono działanie	
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z wykonaniem robót budowlanych os. Kazimierzowskie	04.2012	zakończono działanie	
												Zawarcie umowy z Wykonawcą	04.2012	zakończono działanie umowa nr 281/1/ZIKiT/2012 z dnia 26.04.2012 r. na kwotę 219 000 zł z terminem wykonania: dokumentacji projektowej 15.09.2012 r. parkingu 31.10.2012 r.	
												Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego	09.2012	opóźnienie ok. 1 miesiąca	
												Złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę	08.2012	opóźnienie ok. 2 miesięcy	
												Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę	09.2012	opóźnienie ok. 1 miesiąca	
												Rozpoczęcie budowy	09.2012	opóźnienie ok. 1 miesiąca	
												Zakończenie budowy	10.2012		
												Przekazanie do użytkowania	11.2012		
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z wykonaniem robót budowlanych ul. Andegaweńska	04.2012	zakończono działanie	
												Zawarcie umowy z Wykonawcą	04.2012	zakończono działanie umowa nr 280/1/ZIKiT/2012 z dnia 25.04.2012 r. na kwotę 210 000 zł z terminem wykonania: dokumentacji projektowej 15.09.2012 r. parkingu 31.10.2012 r.	

[illegible]

Dane z budżetu								Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania Efekt 2012 r.	Jedn. Realiz.	Źródło finansowania	Plan na dzień 1.01.2012	Plan na dzień 30.09.2012	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data zakończ. działania	stan realizacji na 30.09.2012 r.	Oznaczenie statusu zadania i ryzyk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		<u>Efekt 2012 r.</u> Zakończone finansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 r.													
32	III-1.39	Przebudowa ul. ks. Stoszki	ZIKiT	środki Miasta		64 497	XXXVIII/498/12 8.02.2012	64 497	100,0	64 497	100,0	HARMONOGRAM z dnia 21.02.2012 r.			RF
		Zakres zgodny z budżetem.										Zakończenie finansowania zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 r.	02.2012	zakończono działanie	
		<u>Efekt 2012 r.</u> Zakończone finansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 r.													
33	III-1.40	Przygotowanie budowy ulic: Kontryma, Flame, Luzara, Pluty - Czachowskiego, Placu Marii Turzyny	ZIKiT	środki Miasta		65 000	XXXVIII/498/12 8.02.2012	65 000	100,0	65 000	100,0	HARMONOGRAM z dnia 29.02.2012 r.			RF
		Zakres zgodny z budżetem.										Zakończenie finansowania zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 r.	02.2012	zakończono działanie	
		<u>Efekt 2012 r.</u> Zakończone finansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 r.													
34	III-1.41	Budowa miejsc parkingowych na terenie Dzielnicy XVIII	ZIKiT	środki Miasta		27 552	XXXVIII/498/12 8.02.2012	27 552	100,0	27 552	100,0	HARMONOGRAM z dnia 30.03.2012 r.			RF
		Zakres zgodny z budżetem.										Zakończenie finansowania zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 r.	02.2012	zakończono działanie	
		<u>Efekt 2012 r.</u> Zakończone finansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 r.													
35	III-1.42	Budowa i przebudowa ulic, chodników i parkingów na terenie Dzielnic I - XVIII	ZIKiT	środki Miasta		177 862	XXXVIII/498/12 8.02.2012	177 862	100,0	177 709	99,9	HARMONOGRAM z dnia 29.03.2012 r.			RF
		Zakres zgodny z budżetem.										Zakończenie finansowania zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 r.	02.2012	zakończono działanie	
		<u>Efekt 2012 r.</u> Zakończone finansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 r.													
36	III-1.43	Przygotowanie przebudowy ulic Kijowska - Czarnowiejska	ZIKiT	środki Miasta		155 046	XXXVIII/533/12 21.03.2012	155 046	100,0	155 046	100,0	HARMONOGRAM z dnia 29.03.2012 r.			RF
		Zakres zgodny z budżetem.										Zakończenie finansowania zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 r.	03.2012	zakończono działanie	
		<u>Efekt 2012 r.</u> Zakończone finansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 r.													
37	III-1.44	Przebudowa ul. Ruczaj	ZIKiT	środki Miasta		339 153	XXXVIII/533/12 21.03.2012	339 153	100,0	339 153	100,0	HARMONOGRAM z dnia 29.03.2012 r.			RF
		Zakres zgodny z budżetem.										Zakończenie finansowania zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 r.	03.2012	zakończono działanie	
		<u>Efekt 2012 r.</u> Zakończone finansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 r.													
38	III-1.45	Przygotowanie przebudowy ul. Wrony	ZIKiT	środki Miasta		234 654	XXXVIII/533/12 21.03.2012	234 654	100,0	234 654	100,0	HARMONOGRAM z dnia 29.03.2012 r.			RF
		Zakres zgodny z budżetem.										Zakończenie finansowania zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 r.	03.2012	zakończono działanie	
		<u>Efekt 2012 r.</u> Zakończone finansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 r.													
39	III-1.46	Budowa drogi Łączącej ul. Starego Dębu z ul. Jasnogórską	ZIKiT	środki Miasta		2 873 000	XXXVIII/533/12 21.03.2012	2 873 000	100,0	2 873 000	100,0	HARMONOGRAM z dnia 29.03.2012 r.			RF
		Zakres zgodny z budżetem.										Zakończenie finansowania zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 r.	03.2012	zakończono działanie	

Dane z budżetu								Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania Efekt 2012 r.	Jedn. Realiz.	Źródło finansowania	Plan na dzień 1.01.2012	Plan na dzień 30.09.2012	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data zakończ. działania	stan realizacji na 30.09.2012 r.	Oznaczenie statusu zadania i ryzyk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		<u>Efekt 2012 r.</u> Zakończone finansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 r.													
40	III-1.47	Przygotowanie przebudowy Rynku Kleparskiego Zakres zgodny z budżetem. <u>Efekt 2012 r.</u> Zakończone finansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 r.	ZIKiT	środki Miasta		30 000	XXXVIII/533/12 21.03.2012	30 000	100,0	30 000	100,0	HARMONOGRAM z dnia 29.03.2012 r.			RF
												Zakończenie finansowania zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 r.	03.2012	zakończono działanie	
41	III-1.48	Budowa oświetlenia na terenie Dzielnic I - XVIII Zakres zgodny z budżetem. <u>Efekt 2012 r.</u> Zakończone finansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 r.	ZIKiT	środki Miasta		214 162	XXXVIII/533/12 21.03.2012	214 162	100,0	214 162	100,0	HARMONOGRAM z dnia 29.03.2012 r.			RF
												Zakończenie finansowania zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 r.	03.2012	zakończono działanie	
42	III-1.50	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Opolska - Łokietka Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych. <u>Efekt 2012 r.</u> Opracowana dokumentacja projektowaj oraz uzyskane	ZIKiT	środki Miasta		23 105	XXXVIII/569/12 25.04.2012 Z PMK 2553/2012 18.09.2012	23 105	100,0			WAŻNIEJSZE INFORMACJE			P
											HARMONOGRAM z dnia 25.09.2012 r.				
											Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej	03.2012	zakończono działanie		
											Zawarcie umowy z Wykonawcą	05.2012	zakończono działanie umowa nr 357/1/ZIKiT/2012 z dnia 6.06.2012 r. na kwotę 23 105 zł z terminem wykonania 28.9.2012 r.		
											Opracowanie dokumentacji projektowej	05.2012	zakończono działanie		
											Przyjecie zgłoszenia zamiaru wykonania robót	09.2012	zakończono działanie		
43	III-1.51	Budowa wiat przystankowych na terenie Miasta Krakowa Przeprowadzenie procedury przetrgowej w trybie koncesji na budowę około 20 wiat przystankowych na peronach autobusowych i tramwajowych na terenie miasta Krakowa. Wyłonienie wykonawcy i zawacie umowy koncesji na budowę wiat przystankowych. Zakończenie budowy i przekazanie do użytkowania. <u>Efekt 2012 r.</u> Wybudowane wiaty przystankowe na peronach autobusowych i tramwajowych.	ZIKiT	koncesja		1 547 450	LII/683/12 11.07.2012					WAŻNIEJSZE INFORMACJE			B
											HARMONOGRAM z dnia				
											Zawarcie umowy koncesji na budowe 20 wiat przystankowych na peronach autobusowych i tramwajowych	09.2012			
											Rozpoczęcie budowy etap I - budowa wiat przystankowych	12.2012			
											Rozpoczęcie budowy etap II - podłączenie instalacji elektrycznej w panelach reklamowych	12.2012			
											Przekazanie do uzytkowania	12.2012			
44	III-1.52	Budowa parkingu przy ul. Na Kozłówce Wykonanie miejsc postojowych w ilości 8 szt. wraz z wjazdem, drogą manewrową, odwodnieniem i przebudową oświetlenia - dofinansowanie zakresu.	ZIKiT	środki Miasta		50 000	LII/686/12 11.07.2012	50 000	100,0	50 000	100,0	WAŻNIEJSZE INFORMACJE			B
											HARMONOGRAM z dnia				
											Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	03.2012	zakończono działanie		
											Zawarcie umowy z Wykonawcą	05.2012	zakończono działanie umowa nr 181/ZIKiT/2012 z dnia 16.04.2012 r. na kwotę 114 900 zł z terminem wykonania 30.09.2012 r.		
											Rozpoczęcie budowy	04.2012	zakończono działanie		
											Zakończenie budowy	10.2012	zakończono działanie		
											Przekazanie do użytkowania	10.2012	zakończono działanie		

Dane z budżetu								Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania Efekt 2012 r.	Jedn. Realiz.	Źródło finansowania	Plan na dzień 1.01.2012	Plan na dzień 30.09.2012	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data zakończ. działania	stan realizacji na 30.09.2012 r.	Oznaczenie statusu zadania i ryzyk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Efekt 2012 r. Wybudowane miejsca postojowe w ilości 8 szt wraz z wjazdem, drogą manewrową, odwodnieniem i przebudową oświetlenia - dofinansowanie zakresu.													
	III-2	Odtworzenie torowisk tramwajowych oraz podstacji trakcyjnych			15 000 000	15 000 000		14 343 313	95,6	4 678 951	31,2				
45	III-2.1	Modernizacja infrastruktury komunikacji tramwajowej - poprawa bezpieczeństwa ruchu	ZIKiT	Środki Miasta	15 000 000	15 000 000		14 343 313	95,6	4 678 951	0,4	HARMONOGRAM z dnia 3.02.2012 r.			P+B
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej modernizacji torowiska w ulicy Limanowskiego i Wielickiej										03.2012	zakończono działanie		
		Zawarcie umowy z Wykonawcą										03.2012	zakończono działanie umowa nr 158/ZIKiT/2012 z dnia 28.03.2012 r. na kwotę 63 900 zł z terminem wykonania 11.04.2012 r.		
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji torowiska w ulicy Limanowskiego i Wielickiej										04.2012	zakończono działanie umowa nr 165/ZIKiT/2012 z dnia 2.04.2012 r. na kwotę 3 448 076 zł z terminem wykonania 31.05.2012 r.		
		Rozpoczęcie budowy										07.2012	zakończono działanie		
		Zakończenie budowy i odbiór końcowy										09.2012			
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji torowiska tramwajowego w węźle rozjazdów Bagatela										04.2012	zakończono działanie		
		Zawarcie umowy z Wykonawcą										04.2012	zakończono działanie umowa nr 338/ZIKiT/2012 z dnia 28.05.2012 r. na kwotę 11 488 024 zł z terminem wykonania 30.09.2012 r.		
		Rozpoczęcie budowy										04.2012	zakończono działanie		
		Zakończenie budowy i odbiór końcowy										05.2012	zakończono działanie		
		Efekt 2012 r. Zmodernizowane torowisko tramwajowe - ul. Limanowskiego od węzła na ul. Na Zjeździe do Cmentarza Podgórskiego.													