

[illegible]

Dane z budżetu					Monitoring finansowy									Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2015 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2015 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. <i>(kol. 10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. <i>(kol. 12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2015 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8	SMMK/DIR/B-I-4z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	SMMK			6 000	ZPMK 1693/30.06.2015							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
		DZIELNICA II			270 000	630 500		90 132	14,3	25 266	4,0						
9	ZIKIT/DIR/O-II-1	Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy II	ZIKIT	B			ZPMK 902/16.04.2015 1567/19.06.2015							Zadanie wycofane z budżetu Zarządzeniem Nr 1567/2015 PMK z dnia 19.06.2015 r.			
10	ZEO/DIR/B-II-2	Monitoring wizyjny w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy II	ZEO	B		5 000	ZPMK 1251/22.05.2015	4 988	99,8					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na instalację monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 3.	VI	Zakończono działanie.	
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII	Zakończono działanie.	
														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/109/S3/II/2015 z dn. 15.06.15 na kwotę 4 988 zł, z terminem realizacji 10.07.2015 r.	
		<u>Efekt 2015 r.</u> Zainstalowany monitoring w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy II.												Wykonanie robót budowlanych.	VII		
														Przeprowadzenie odbioru.	VIII		
11	ZIKIT/DIR/O-II-3	Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie Dzielnicy II	ZIKIT	B		115 000	ZPMK 1567/19.06.2015							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na zagospodarowanie terenów zielonych.	VI	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII		
														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	VII		
														Wykonanie robót budowlanych.	X		
														Przeprowadzenie odbioru.	XI		
		<u>Efekt 2015 r.</u> Zagospodarowane tereny zielone na terenie Dzielnicy II.												Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
12	ZIKIT/DIW/O-II-1	Budowa i przebudowa ogródka jordanowskiego przy ul. Widok	ZIKIT	B	55 000	120 000	ZPMK 1015/28.04.2015							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę i przebudowę ogródka jordanowskiego.	VI	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	VI	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
														Wykonanie robót budowlanych - etap I.	XI		
		<u>Efekt 2015 r.</u> Wykonane roboty budowlane - etap I.												Przeprowadzenie odbioru częściowego.	XII		
13	ZIKIT/DIW/T-II-2	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Mogiłskiej nr 50-56	ZIKIT	P	165 000	300 000	ZPMK 1015/28.04.2015	14 766	4,9	14 766	4,9			Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	III	Zakończono działanie.	
														Odbiór wykonanego zamówienia.	III	Zakończono działanie.	
														Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	III	Zakończono działanie.	
														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	IV	Zakończono działanie. Decyzja nr 258/2015 z 4.03.2015	
														Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę miejsc parkingowych.	V	Zakończono działanie.	
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Zakończono działanie.	
														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
														Wykonanie robót budowlanych.	XI		
		<u>Efekt 2015 r.</u> Wybudowane miejsca parkingowe.												Przeprowadzenie odbioru.	XI		
14	ZEO/DIW/E-II-3	Przedszkole nr 139, ul. gen. Bema 21 - wykonanie wentylacji mechanicznej kuchni	ZEO	B	50 000	60 000	ZPMK 1015/28.04.2015	59 878	99,8					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie wentylacji kuchni.	VI	Zakończono działanie.	
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	Zakończono działanie.	
														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/9/P139/III/2015 z dnia 16.06.15 na kwotę 59878 zł, z terminem realizacji 28.08.2015 r.	
														Wykonanie robót budowlanych.	X		
														Przeprowadzenie odbioru.	XI		
		<u>Efekt 2015 r.</u> Wykonana wentylacja mechaniczna kuchni.												Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy									Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2015 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2015 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. <i>(kol. 10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. <i>(kol. 12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2015 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
15	OC/DIR/B-II-1z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC			10 500	ZPMK 902/16.04.2015	10 500	100,0	10 500	100,0			Dofinansowano zakup radiostacji przenośnych dla Komendy Miejskiej Policji.			
16	ZEO/DIR/W-II-2z	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	ZEO			20 000	ZPMK 1428/9.06.2015							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
		DZIELNICA III			769 350	1 159 843		68 385	5,9	5 560	0,5	7 380					
17	ZIKiT/DIR/O-III-1	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy III	ZIKiT	B		145 593	ZPMK 902/16.04.2015 ZPMK 1251/22.05.2015							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII		
														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
														Wykonanie robót budowlanych.	XI		
														Przeprowadzenie odbioru.	XII		
		<i>Efekt 2015 r.</i> Doposażone ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy III												Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych.	XII		
18	SP 2/DIR/E-III-2	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy III	SP 2	B		60 000	ZPMK 1567/19.06.2015							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na modernizację zaplecza sali gimnastycznej oraz wymianę kanalizacji.			
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.			
														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.			
														Wykonanie robót budowlanych.			
		<i>Efekt 2015 r.</i> Zmodernizowane zaplecze sali gimnastycznej oraz wymieniona kanalizacja.												Przeprowadzenie odbioru.			
19	ZIKiT/DIW/T-III-1	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kwartowej	ZIKiT	B	455 000	455 000								Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę miejsc parkingowych przy ul. Kwartowej.	IV	Zakończono działanie.	
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	Opóźnienie około 3 miesięcy.	
														Wykonanie robót budowlanych.	X		
														Przeprowadzenie odbioru.	XI		
		<i>Efekt 2015 r.</i> Wybudowane miejsca parkingowe.												Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
20	ZIKiT/DIW/O-III-2	Budowa integracyjnego ogródka jordanowskiego w rejonie ulic Meissnera i Ślicznej	ZIKiT	P	304 350	304 350	ZPMK 1015/28.04.2015	24 100	7,9					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	V	Opóźnienie około 2 miesięcy.	
														Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII		
														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
														Wykonanie robót budowlanych - etap I.	XI		
		<i>Efekt 2015 r.</i> Wybudowany integracyjny ogródek jordanowski.												Przeprowadzenie odbioru częściowego - etap I.	XII		
21	ZIKiT/DIW/T-III-3	Rozbudowa ul. Włodkowica	ZIKiT	P	10 000	4 900	ZPMK 1015/28.04.2015	4 900	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ na rozbudowę ulicy.	VI	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
22	ZIS/DIW/S-III-4	Budowa skweru sportowego przy ul. Chałupnika	ZIS	P		10 000	ZPMK 1015/28.04.2015							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII		
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII		
														Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII		
		<i>Efekt 2015 r.</i> Opracowana dokumentacja projektowa.												Opracowanie dokumentacji projektowej.	IX		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy									Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2015 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2015 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2015 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
23	ZIS/DIW/S-III-5	Przebudowa hali KS Prądniczanka przy ul. Majora <															

Dane z budżetu					Monitoring finansowy									Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2015 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2015 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. <i>(kol.10 / kol.8)</i>	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. <i>(kol.12 / kol.8)</i>	Zobowiązania faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2015 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		<i>Efekt 2015 r.</i> Rozbudowana infrastruktura sportowa przy SP nr 58 w zakresie piłkochwyków.												Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V		
														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V		
														Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
														Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
														Wykonanie robót budowlanych.	IX		
														Przeprowadzenie odbioru.	X		
29	ZIKIT/DIR/O-IV-3	Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy IV	ZIKIT	P+B		253 500	ZPMK 1015/28.04.2015							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII		
														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
														Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
														Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IX		
														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
														Wykonanie robót budowlanych.	XI		
														Przeprowadzenie odbioru.	XII		
30	ZIKIT/DIW/T-IV-1	Budowa chodnika wzdłuż ul. Radzikowskiego	ZIKIT	P+B	120 000	120 000		119 042	99,2	14	0,01			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę chodnika.	IV	Zakończono działanie.	
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 520/ZIKIT/2015 z dnia 11.06.2015 r., na kwotę 110 000 z terminem realizacji 28.08.2015 r.	
														Wykonanie robót budowlanych.	VIII		
														Przeprowadzenie odbioru.	IX		
														Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	IX		
31	ZIKIT/DIW/T-IV-2	Przebudowa ul. Różyckiego	ZIKIT	P+B	1 000 000	1 000 000		589 227	58,9					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na przebudowę ulicy.	IV	Zakończono działanie.	
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Zakończono działanie.	
														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 378/ZIKIT/2015 z dnia 4.05.2015 r., na kwotę 589 227 z terminem realizacji 30.07.2015 r.	
														Wykonanie robót budowlanych.	XI		
														Przeprowadzenie odbioru.	XII		
														Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
32	KMPSP/DIR/B-IV-1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	KMPSP			14 000	ZPMK 825/09.04.2015	3 646	26,0	3 646	26,0			Zakupiono przecinak wraz z tarczą.			
33	OC/DIR/B-IV-2z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC			42 000	ZPMK 902/16.04.2015	42 000	100,0	42 000	100,0			Dofinansowano zakup 2 radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji.			

[illegible]

Dane z budżetu					Monitoring finansowy									Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2015 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2015 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. (kol. 10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. (kol. 12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2015 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
39	ZIKiT/DIR/T-VI-2	Modernizacja sygnalizacji świetlnej przy ul. Zielony Most	ZIKiT	P+B		75 000	ZPMK 1094/12.05.2015							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie budowy i przebudowy oświetlenia.	V	Zakończono działanie.	
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Zakończono działanie.	
														Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
														Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
														Przeprowadzenie odbioru.	XII		
		<u>Efekt 2015 r.</u> Zmodernizowana sygnalizacja świetlna przy ul. Złoty Most polegająca na sygnalizowaniu obecnych wyjazdów z posesji na odcinku o ruchu wahadłowym.															
40	ZEO/DIR/W-VI-3	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VI	ZEO	B		28 800	ZPMK 1251/22.05.2015	2 952	10,3					Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII	Zakończono działanie.	
														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/95A/S153/VI/15 z dnia 25.06.2015 r., na kwotę 2 952 zł. z terminem realizacji 31.08.2015 r.	
														Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
														Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VIII		
														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
														Wykonanie robót budowlanych.	IX		
														Przeprowadzenie odbioru końcowego.	X		
		<u>Efekt 2015 r.</u> Zlikwidowane bariery architektoniczne w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VI.															
41	ZIKiT/DIW/T-VI-1	Przebudowa ul. Bronowickiej	ZIKiT	B	100 000		ZPMK 1094/12.05.2015							Zadanie wycofane z budżetu Zarządzeniem Nr 1094/2015 PMK z dnia 12.05.2015 r.			
42	ZIKiT/DIW/T-VI-2	Budowa i przebudowa dojścia do budynków mieszkalnych wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Rydla	ZIKiT	P+B	200 000	10 000	ZPMK 1094/12.05.2015 ZPMK 1365/29.05.2015							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Opóźnienie około 3 miesięcy.	
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Opóźnienie około 3 miesięcy.	
														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie około 2 miesięcy.	
														Wykonanie robót budowlanych.	XI		
														Przeprowadzenie odbioru częściowego.	XII		
		<u>Efekt 2015 r.</u> Rozpoczęta budowa dojścia do budynków mieszkalnych.															
43	ZIKiT/DIW/T-VI-3	Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ul. Zarzecze	ZIKiT	P	259 713	517 000	ZPMK 1094/12.05.2015							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na przebudowę ulicy.	V	Zakończono działanie.	
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Zakończono działanie.	
														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie około 2 miesięcy.	
														Wykonanie robót budowlanych.	XI		
														Przeprowadzenie odbioru.	XII		
														Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
		<u>Efekt 2015 r.</u> Wybudowany ciąg pieszo-jezdny.															
44	ZIKiT/DIW/T-VI-4	Przebudowa ul. Żelechowskiego	ZIKiT	P	139 000		ZPMK 1094/12.05.2015							Zadanie wycofane z budżetu Zarządzeniem Nr 1094/2015 PMK z dnia 12.05.2015 r.			
45	ZIKiT/DIW/T-VI-5	Dobudowa oświetlenia w ul. Wieniawy-Długoszewskiego	ZIKiT	P	27 000	40 000	ZPMK1693/30.06.2015	3 000	7,5					Uzyskanie przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
														Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy									Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2015 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. (nr Zarządź. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2015 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2015 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		<u>Efekt 2015 r.</u> Dobudowane oświetlenie.												Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
														Wykonanie robót budowlanych.	XI		
														Przeprowadzenie odbioru.	XII		
46	ZIKiT/DIW/T-VI-6	Budowa oświetlenia w ul. Nad Zalewem	ZIKiT	P		8 000	ZPMK 1365/29.05.2015							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII		
														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
		<u>Efekt 2015 r.</u> Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.												Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
														Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
47	OC/DIR/B-VI-1z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC			20 000	ZPMK 902/16.04.2015	20 000	100,0	20 000	100,0			Dofinansowano zakup radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji.			
48	ZSB 1/DIR/S-VI-2z	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	ZSB 1			30 000	ZPMK 1015/28.04.2015	29 274	97,6	29 274	97,6			Zakupiono ciągnik do pielęgnacji boiska.			
		DZIELNICA VII			647 000	816 520		458 011	56,1	219 999	26,9						
49	ZIS/DIR/S-VII-1	Szkoła Podstawowa nr 72, al. Modrzewiowa 23 - przebudowa infrastruktury sportowej	ZIS	P+B		27 000	ZPMK 741/30.03.2015							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakres prac planowanych do realizacji nie wymaga przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI		
														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
														Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
														Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
														Wykonanie robót budowlanych.	IX		
		<u>Efekt 2015 r.</u> Przebudowana infrastruktura sportowa przy SP nr 72.												Przeprowadzenie odbioru.	X		
50	ZEO/DIR/E-VII-2	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VII	ZEO	B		125 000	ZPMK 1251/22.05.2015	108 112	86,5					Przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych w Przedszkolu nr 9 i 78.	VI	Zakończono działanie.	
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII	Zakończono działanie.	
														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	P 9 Umowa nr ZEO/DR.2/77/P9/VII/2015 z dnia 16.06.2015 r. na kwotę 71 940 zł, z terminem realizacji 24.07.2015 r. P 78 Umowa nr ZEO/DR.2/78/P78/VII/2015 z dnia 23.06.2015 r. na kwotę 36 172 zł, z terminem realizacji 21.08.2015 r.	
		<u>Efekt 2015 r.</u> Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VII.												Wykonanie robót budowlanych.	X		
														Przeprowadzenie odbioru.	XI		
51	ZEO/DIR/E-VII-3	Monitoring wizyjny w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VII	ZEO	B		15 000	ZPMK 1428/9.06.2015							Opracowanie materiałów przetargowych / przesłanie zaproszenia do składania ofert na zakup i montaż systemu monitoringu w SP 48, ul. Księcia Józefa 337.	VII		
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VIII		
														Zawarcie umowy na zakup i montaż systemu monitoringu.	VIII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy									Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2015 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2015 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. (kol.10 / kol.8)	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. (kol.12 / kol.8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2015 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		<u>Efekt 2015 r.</u> Wykonany monitoring wizyjny w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VII.												Dostawa i montaż.	VIII		
														Przeprowadzenie odbioru.	IX		
52	ZIKiT/DIR/O-VII-4	Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy VII	ZIKiT	B		120 000	ZPMK 1567/19.06.2015							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.		Brak informacji.	
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.			
														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.			
														Wykonanie robót budowlanych.			
														Przeprowadzenie odbioru.			
		<u>Efekt 2015 r.</u> Zmodernizowane ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy VII.												Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych.			
53	ZIKiT/DIW/T-VII-1	Budowa chodnika wzdłuż ul. Księcia Józefa	ZIKiT	P+B	73 000		ZPMK 1365/29.05.2015							Zadanie wycofane z budżetu Zarządzeniem Nr 1365/2015 z dnia 29.05.2015 r.			
54	ZIKiT/DIW/T-VII-2	Wykonanie miejsc postojowych w al. Waszyngtona przy Cmentarzu Salwatorskim	ZIKiT	P+B	220 000		ZPMK 1365/29.05.2015, 1428/9.06.2015.							Zadanie wycofane z budżetu Zarządzeniem Nr 1428/2015 z dnia 12.06.2015 r.			
55	ZIKiT/DIW/T-VII-3	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII	ZIKiT	P+B	144 000	195 740	ZPMK 1365/29.05.2015	144 000	73,6	14 100	7,2			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie budowy i przebudowy oświetlenia.	VI	Zakończono działanie.	
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	Zakończono działanie.	
														Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 433/ZIKiT/2015 z dnia 25.05.2015 r., na kwotę 129 900 zł. z terminem realizacji 30.07.2015 r.	
														Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
														Wykonanie robót budowlanych.	XI		
		<u>Efekt 2015 r.</u> Wybudowane i przebudowane oświetlenie.												Przeprowadzenie odbioru.	XII		
56	ZIS/DIW/S-VII-4	Budowa i przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 48	ZIS	B	180 000	180 000	ZPMK 1015/28.04.2015	168 789	93,8	168 789	93,8			Wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2015 r.</u> Wybudowane i przebudowane obiekty sportowe przy SP 48.												Przeprowadzenie odbioru końcowego.	V	Zakończono działanie. Wykonano boisko wielofunkcyjne 43 x 28 m, ogrodzenie wraz z piłkochwyłtami 654 m ² , skocznię do skoku w dal, plac zabaw, chodniki, parking, obsadzenia zielenią.	
57	ZIKiT/DIW/T-VII-5	Budowa chodnika przy ul. Tatarskiej	ZIKiT	P	30 000	99 380	ZPMK 1094/12.05.2015							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie około 2 miesięcy.	
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Opóźnienie około 2 miesięcy.	
														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie około 2 miesięcy.	
														Wykonanie robót budowlanych.	X		
		<u>Efekt 2015 r.</u> Wybudowany chodnik.												Przeprowadzenie odbioru.	XI		
58	ZIKiT/DIW/O-VII-7	Rozbudowa ogródka jordanowskiego przy al. Focha	ZIKiT	P		7 000	ZPMK 1693/30.06.2015							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.			
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.			
														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.			
		<u>Efekt 2015 r.</u> Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.												Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.			
59	IT/DIR/A-VII-1z	Zakupy inwestycyjne Rad Dzielnic	IT			9 000	ZPMK 742/30.03.2015	8 710	96,8	8 710	96,8			Zakupiono kserokopiarkę.			
60	OC/DIR/B-VII-2z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC			28 400	ZPMK 902/16.04.2015	28 400	100,0	28 400	100,0			Dofinansowano zakup radiowozu oraz radiotelefonów dla Komendy Miejskiej Policji.			
61	ZIS/DIR/S-VII-3z	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	ZIS			10 000	ZPMK 1693/30.06.2015							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			

Dane z budżetu					Monitoring finansowy									Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2015 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. <i>(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2015 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. <i>(kol. 10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. <i>(kol. 12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2015 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		DZIELNICA VIII			935 600	1 533 500		44 412	2,9	39 412	2,6						
62	ZEO/DIR/E-VIII-1	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VIII <i>Efekt 2015 r.</i> Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VIII.	ZEO	P+B		130 000	ZPMK 1251/22.05.2015							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych w SP nr 40 i 54. Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych. Przeprowadzenie odbioru.	VI VII VII X IX X X XII XII	Zakończono działanie.	
63	ZIS/DIR/S-VIII-3	Szkoła Podstawowa nr 25, ul. Komandosów 29 - przebudowa obiektów sportowych <i>Efekt 2015 r.</i> Przebudowane obiekty sportowe przy SP nr 25 w zakresie piłkoczwytów.	ZIS	B		10 000	ZPMK 1567/19.06.2015							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na montaż piłkoczwytów na obiektach sportowych. Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych. Przeprowadzenie odbioru.	VII VII VII VIII IX		
64	ZEO/DIR/W-VIII-4	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VIII <i>Efekt 2015 r.</i> Zlikwidowane bariery architektoniczne na terenie Dzielnicy VIII.	ZEO	B		40 000	ZPMK 1567/19.06.2015							Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych. Przeprowadzenie odbioru końcowego.	VII VII VII VII VIII VIII IX IX X	Zakończono działanie.	
65	ZIKiT/DIW/T-VIII-1	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII <i>Efekt 2015 r.</i> Wybudowane i przebudowane oświetlenie.	ZIKiT	P+B	300 000	300 000		10 582	3,5	5 582	1,9			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie budowy i przebudowy oświetlenia. Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty. Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych. Przeprowadzenie odbioru.	VI VI VI VII XI XI	Zakończono działanie. Zakończono działanie. Zakończono działanie. Umowa nr 411/ZIKiT/2015 z dnia 1.06.2015 r., na kwotę 4 900 zł. z terminem realizacji 16.06.2015 r.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy									Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2015 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2015 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2015 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
66	ZIKiT/DIW/T-VIII-2	Budowa ul. Chmieleniec	ZIKiT	P+B	410 600	410 600	ZPMK 1094/12.05.2015	10 600	2,6	10 600	2,6			Opracowanie materiałów do wniosku o wydania decyzji o PNB na budowę ul. Chmieleniec.	V	Zakończono działanie.	
														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	V	Zakończono działanie. Decyzja nr 1285/2015 z dnia 29.05.2015 r., ostateczna z dniem 23.06.2015 r.	
														Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie około 2 miesięcy.	
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Opóźnienie około 2 miesięcy.	
														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie około 2 miesięcy.	
														Wykonanie robót budowlanych.	XI		
														Przeprowadzenie odbioru.	XII		
														Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
		<u>Efekt 2015 r.</u> Wybudowana ulica.															
67	ZIKiT/DIW/O-VIII-3	Budowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy VIII	ZIKiT	P+B	150 000	335 000	ZPMK 1094/12.05.2015							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy ogródków jordanowskich.	VI	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
														Złożenie wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
														Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
														Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę ogródków jordanowskich.	VII		
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII		
														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
														Przeprowadzenie odbioru.	XII		
		<u>Efekt 2015 r.</u> Wybudowane ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy VIII.															
68	ZEO/DIW/E-VIII-4	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8, ul. Wrony 115 - wykonanie wentylacji	ZEO	B	35 000	85 000	ZPMK 1428/9.06.2015	250	0,3	250	0,3			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie wentylacji.	VIII		Drobne umowy - 250 zł.
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VIII		
														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
														Wykonanie robót budowlanych.	XI		
														Przeprowadzenie odbioru.	XII		
														Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
		<u>Efekt 2015 r.</u> Wykonana wentylacja w pomieszczeniach ZSP nr 8.															
69	ZEO/DIW/E-VIII-5	Samorządowe Przedszkole nr 71, ul. Ludwinowska 6 - modernizacja wentylacji kuchni	ZEO	B	20 000	60 000	ZPMK 1251/22.05.2015							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na modernizację wentylacji kuchni.	VII		
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII		
														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
														Wykonanie robót budowlanych.	XI		
														Przeprowadzenie odbioru.	XII		
														Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
		<u>Efekt 2015 r.</u> Wykonana modernizacja wentylacji kuchni.															
70	ZEO/DIW/E-VIII-6	Samorządowe Przedszkole nr 127, ul. Komandosów 13 - modernizacja kuchni	ZEO	B	20 000	100 000	ZPMK 1251/22.05.2015							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na modernizację kuchni.	VI	Zakończono działanie.	
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII		
														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy									Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2015 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2015 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. (kol.10 / kol.8)	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. (kol.12 / kol.8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2015 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		<u>Efekt 2015 r.</u> Wykonana modernizacja kuchni.												Wykonanie robót budowlanych.	XI		
														Przeprowadzenie odbioru.	XII		
														Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
71	ZEO/DIW/E-VIII-7	Szkoła Podstawowa Nr 25, ul. Komandosów 29 - modernizacja	ZEO	P		15 000	ZPMK 1251/22.05.2015							Opracowanie materiałów przetargowych i przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania modernizacji instalacji c.o.	VII	Zakończono działanie.	
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VIII		
														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
														Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
		<u>Efekt 2015 r.</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.												Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
72	IT/DIR/A-VIII-1z	Zakupy inwestycyjne Rad Dzielnic	IT			13 000	ZPMK 825/9.04.2015							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
73	OC/DIR/B-VIII-2z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC			10 000	ZPMK 902/16.04.2015	10 000	100,0	10 000	100,0			Dofinansowano zakup radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji.			
74	SMMK/DIR/B-VIII-2z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	SMMK			11 900	ZPMK 1428/9.06.2015							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
75	DPS-NO/DIR/W-VIII-3z	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Nowaczyńskiego 1	DPS ul. Nowaczyńskiego 1			13 000	ZPMK 1015/28.04.2015	12 980	99,8	12 980	99,8			Zakupiono podnośnik transportowo-kapielowy i podnośnik przywannyowy.			
		DZIELNICA IX			962 350	907 438		175 364	19,3	39 926	4,4	9 200					
76	ZS 3/DIR/E-IX-1	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy IX	ZS 3	B		6 000	ZPMK 1015/28.04.2015	5 990	99,8					Przesłanie zaproszenia do składania ofert na budowę i modernizację ciągów pieszych w Zespole Szkół nr 3 przy ul. hm. Millana 16.	V	Zakończono działanie.	
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Zakończono działanie.	
														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	V	Zakończono działanie. Umowa z dnia 7.05.2015 r. na kwotę 5 990 zł, z terminem realizacji 30.07.2015 r.	
														Wykonanie robót budowlanych.	VII		
		<u>Efekt 2015 r.</u> Wybudowane i zmodernizowane ciągi piesze.												Przeprowadzenie odbioru.	VIII		
77	ZIKiT/DIR/T-IX-2	Budowa oświetlenia przy ul. Niecałej	ZIKiT	B		30 000	ZPMK 1015/28.04.2015	165	0,6	165	0,6			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę oświetlenia przy ul. Niecałej.	VI	Zakończono działanie.	
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	VII		
														Wykonanie robót budowlanych.	XI		
		<u>Efekt 2015 r.</u> Wybudowane oświetlenie.												Przeprowadzenie odbioru.	XII		
78	ZIKiT/DIR/O-IX-3	Doposażenie placu zabaw przy ul. Fredry	ZIKiT	B		5 000	ZPMK 1015/28.04.2015							Przesłanie zaproszenia do składania ofert na doposażenie placu zabaw przy ul. Fredry.	VI	Zakończono działanie.	
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	VII		
														Wykonanie robót budowlanych.	XI		
		<u>Efekt 2015 r.</u> Doposażony plac zabaw.												Przeprowadzenie odbioru.	XII		
79	ZIS/DIR/S-IX-4	KS Borek - modernizacja trybuny	ZIS	B		51 900	ZPMK 1015/28.04.2015							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano-montażowych.	V	Opóźnienie około 2 miesięcy.	
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie około 1 miesiąca.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy									Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2015 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2015 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. <i>(kol. 10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. <i>(kol. 12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2015 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		<u>Efekt 2015 r.</u> Zmodernizowana trybuna na stadionie KS Borek.												Wykonanie robót budowlanych.	VIII		
														Przeprowadzenie odbioru.	IX		
80	SOSW 6/DIR/E-IX-5	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 6, ul. Niecała 8 - termomodernizacja	SOSW 6	B		60 000	ZPMK 1094/12.05.2015							Przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie termomodernizacji budynku.	VI	Zakończono działanie.	
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII		
														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
		<u>Efekt 2015 r.</u> Docieplone wybrane ściany zewnętrzne budynku.												Wykonanie robót budowlanych.	VIII		
														Przeprowadzenie odbioru.	IX		
81	ZSO 17/DIR/E-IX-6	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy IX	ZSO 17	B		100 000	ZPMK 1251/22.05.2015							Przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie wiatrolapu oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w ZSO nr 17.	VI	Zakończono działanie.	
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII		
														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
		<u>Efekt 2015 r.</u> Wymieniona stolarka okienna i drzwiowa oraz wykonany wiatrolap.												Wykonanie robót budowlanych.	VIII		
														Przeprowadzenie odbioru.	VIII		
82	ZIKiT/DIW/T-IX-1	Budowa przystanku na żądanie przy ul. Zakopiańskiej	ZIKiT	P+B	94 350	78 000	ZPMK 1094/12.05.2015							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	Zakończono działanie.	
														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
														Wykonanie robót budowlanych.	XI		
		<u>Efekt 2015 r.</u> Wybudowany przystanek.												Przeprowadzenie odbioru	XI		
														Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
83	ZIKiT/DIW/O-IX-2	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi	ZIKiT	B	260 000	250 000	ZPMK 1365/29.05.2015	145 240	58,1	24 992	10,0			Zakończenie robót budowlanych - II etap.	VI	Zakończono działanie. Wykonano: drenaż - 520 m ² , odwodnienie - 147 m, alejki o pow. 631 m ² . Wybudowano oświetlenie: 437 m, 15 szt. słupów wraz z oprawami.	
														Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż urządzeń zabawowych.	VII		
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII		
														Zawarcie umowy na zakup i montaż urządzeń zabawowych.	VII		
		<u>Efekt 2015 r.</u> Kontynuowane roboty budowlane oraz rozpoczęte doposażenie ogródka.												Rozpoczęcie robót budowlanych.	VIII		
														Przeprowadzenie odbioru częściowego.	XI		
84	ZIKiT/DIW/T-IX-3	Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Strąkową	ZIKiT	B	290 000	15 000	ZPMK 1094/12.05.2015 ZPMK 1365/29.05.2015							Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VII		
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII		
		<u>Efekt 2015 r.</u> Rozpoczęte opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.												Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VII		
														Rozpoczęcie opracowania materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	XII		
85	ZIKiT/DIW/T-IX-4	Budowa dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych w przejściu podziemnym pod ul. Zakopiańską	ZIKiT	P+B	100 000		ZPMK 1365/12.05.2015							Zadanie wycofane z budżetu Zarządzeniem Nr 1365 PMK z dnia 29.05.2015 r.			
86	ZIKiT/DIW/T-IX-5	Budowa chodnika przy ul. Turonia	ZIKiT	P	150 000	150 038	ZPMK 1094/12.05.2015	7 269	4,8	7 269	4,8			Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	IV	Zakończono działanie. Decyzja nr 3/4/2015 z 11.03.2015 r., prawomocna w dniu 17.04.2015 r.	
														Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy									Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2015 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2015 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. (kol. 10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. (kol. 12 / kol. 8)	Zobowiązania faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2015 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		<u>Efekt 2015 r.</u> Wybudowany chodnik.												Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie około 2 miesięcy.	
														Wykonanie robót budowlanych.	XI		
														Przeprowadzenie odbioru.	XII		
														Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
87	ZIKiT/DIW/O-IX-6	Zagospodarowanie terenu zielonego z elementami małej architektury przy ul. Łukasińskiego	ZIKiT	P+B	68 000	89 000	ZPMK 1365/29.05.2015	9 200	10,3			9 200		Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania zagospodarowania terenu zielonego z elementami małej architektury.	V	Opóźnienie około 2 miesięcy.	
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Opóźnienie około 2 miesięcy.	
														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Opóźnienie około 2 miesięcy.	
														Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
														Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
														Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IX		
														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
														Wykonanie robót budowlanych.	XI		
														Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XI		
88	ZIKiT/DIW/T-IX-7	Budowa chodnika przy ul. Zdunów	ZIKiT	P		15 000	ZPMK 1094/12.05.2015							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	Zakończono działanie.	
														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
														Rozpoczęte opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
89	ZIKiT/DIW/T-IX-8	Przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy IX	ZIKiT	B		40 000	ZPMK 1365/29.05.2015							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonania robót budowlanych.	VII		
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII		
														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
														Wykonanie robót budowlanych.	XI		
														Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XII		
90	ZIKiT/DIW/T-IX-9	Przebudowa przejścia od ul. Do Wilgi w kierunku ul. Tokarskiej	ZIKiT	P		10 000	ZPMK 1365/29.05.2015							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonania robót budowlanych.	VII		
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII		
														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
														Rozpoczęcie opracowania materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
91	OC/DIR/B-IX-1z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC			7 500	ZPMK 902/16.04.2015	7 500	100,0	7 500	100,0			Dofinansowano zakup radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji.			

Dane z budżetu					Monitoring finansowy									Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2015 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. <i>(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2015 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. <i>(kol. 10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. <i>(kol. 12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2015 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		<u><i>Efekt 2015 r.</i></u> Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy X.												Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
														Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
														Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X		
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	XI		
														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
														Przeprowadzenie odbioru.	XII		
98	ZIKiT/DIR/T-X-7	Budowa ul. Korpala odcinek od ul. Krygowskiego do ul. Mieczkowej wraz z dostosowaniem ul. Bartła na odcinku od ul. Korpala do ul. Wicherkiewicza dla potrzeb komunikacji zbiorowej <u><i>Efekt 2015 r.</i></u> Budowa ul. Korpala odcinek od ul. Krygowskiego do ul. Mieczkowej wraz z dostosowaniem ul. Bartła na odcinku od ul. Korpala do ul. Wicherkiewicza dla potrzeb komunikacji zbiorowej.	ZIKiT	P+B		32 000	ZPMK 1428/9.06.2015	32 000	100,0					Współfinansowanie zadania programowego ZIKiT/T1.6/13 Budowa ul. Korpala odcinek od ul. Krygowskiego do ul. Mieczkowej wraz z dostosowaniem ul. Bartła na odcinku od ul. Korpala do ul. Wicherkiewicza dla potrzeb komunikacji zbiorowej	IX		
99	ZSO 35/DIR/E-X-8	Modernizacja placów zabaw na terenie placówek oświatowych w Dzielnicy X <u><i>Efekt 2015 r.</i></u> Zamontowane urządzenia sprawnościowe na placu zabaw.	ZSO 35	B		15 000	ZPMK 1567/19.06.2015							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na doposażenie placu zabaw przy ZSO nr 35.	VI	Zakończono działanie.	
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII		
														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
														Wykonanie robót budowlanych.	VIII		
														Przeprowadzenie odbioru.	IX		
100	ZEO/DIW/E-X-1	Szkoła Podstawowa nr 97, ul. Doktora Judyma 10 - modernizacja kanalizacji zewnętrznej deszczowej <u><i>Efekt 2015 r.</i></u> Rozpoczęta modernizacja kanalizacji zewnętrznej deszczowej.	ZEO	B	80 000	102 000	ZPMK 1015/28.04.2015							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na modernizację kanalizacji zewnętrznej deszczowej.	VII	Zakończono działanie.	
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII		
														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
														Wykonanie robót budowlanych - I etap.	X		
														Przeprowadzenie odbioru częściowego.	XI		
101	ZIKiT/DIW/T-X-2	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X <u><i>Efekt 2015 r.</i></u> Wybudowane i przebudowane oświetlenie.	ZIKiT	P+B	77 000	85 000	ZPMK 1094/12.05.2015	65 509	77,1					Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	Zakończono działanie.	
														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 412/ZIKiT/2015 z dnia 1.06.2015 r. na kwotę 34 809 zł., termin realizacji 30.10.2015 Umowa nr nr 525/ZIKiT/2015 z dnia 25.06.2015 na kwotę 30 700 zł z terminem realizacji 30.10.2015 r.	
														Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
														Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IX		
														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
														Wykonanie robót budowlanych.	XI		
														Przeprowadzenie odbioru.	XII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy									Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2015 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2015 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. <i>(kol. 10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. <i>(kol. 12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2015 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
102	ZSO 35/DIW/W-X-3	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35, ul. Mirtowa 2 - budowa windy dla osób niepełnosprawnych <i>Efekt 2015 r.</i> <i>Zamontowana winda dla osób niepełnosprawnych.</i>	ZSO 35	B	94 350	101 100	ZPMK 1094/12.05.2015	101 000	99,9	80 550	79,7	20 550		Opracowanie materiałów przetargowych, przesłanie zaproszenia do składania ofert na zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych. Zawarcie umowy. Dostawa, montaż i uruchomienie windy. Przeprowadzenie odbioru.	IV V IX XII	<i>Zakończono działanie.</i> <i>Zakończono działanie.</i> Umowa z dnia 21.01.2015 na kwotę 94 350 zł z terminem realizacji 15.05.2015 r. Umowa z dnia 5.06.2015 r. na kwotę 6 750 zł z terminem realizacji 15.06.2015 r. 	
103	ZEO/DIW/E-X-4	Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kluszyńska 46 - modernizacja <i>Efekt 2015 r.</i> <i>Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.</i>	ZEO	P		17 000	ZPMK 1015/28.04.2015 ZPMK 1428/9.06.2015							Opracowanie materiałów przetargowych i przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania modernizacji kotłowni. Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX IX X XI XII		
104	ZIS/DIW/S-X-5	Szkoła Podstawowa nr 97, ul. Doktora Judyma 10 - przebudowa obiektów sportowych <i>Efekt 2015 r.</i> <i>Rozpoczęte roboty budowlane.</i>	ZIS	P+B		200 000	ZPMK 1015/28.04.2015							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia przebudowy obiektów sportowych. Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Rozpoczęcie robót budowlanych.	V VI VI VII VII VII VII VIII	<i>Opóźnienie około 2 miesięcy.</i> <i>Opóźnienie około 1 miesiąca.</i> <i>Opóźnienie około 1 miesiąca.</i> 	
105	ZIKiT/DIW/O-X-6	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Korpala <i>Efekt 2015 r.</i> <i>Złożony kompletny wniosek o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych w zakresie modernizacji ogródka jordanowskiego.</i>	ZIKiT	P		4 000	ZPMK 1015/28.04.2015							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych w zakresie modernizacji ogródka jordanowskiego. Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI VI VII VI XII		
106	ZIKiT/DIW/T-X-7	Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narvik - II etap <i>Efekt 2015 r.</i> <i>Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.</i>	ZIKiT	P		20 000	ZPMK 1094/12.05.2015	137	0,7	137	0,7			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu budowy kanalizacji opadowej w ul. Narvik. Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty. Zawarcie umowy na opracowanie projektu budowy kanalizacji opadowej w ul. Narvik. Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej	VI VI VII XII	<i>Opóźnienie około 1 miesiąca.</i> <i>Opóźnienie około 1 miesiąca.</i> 	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy									Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2015 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2015 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2015 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
107	ZEO/DIWE-X-8	Przedszkole nr 132, ul. Merkuriusza Polskiego 6 - modernizacja	ZEO	P		10 000	ZPMK 1693/30.06.2015							Opracowanie materiałów przetargowych i przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania modernizacji wentylacji w kuchni.	VIII		
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VIII		
														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
														Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
		<u>Efekt 2015 r.</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.												Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
108	OC/DIR/B-X-1z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC			30 000	ZPMK 902/16.04.2015	30 000	100,0	30 000	100,0			Dofinansowano zakup radiowozu oraz zestawów komputerowych dla Komendy Miejskiej Policji.			
109	SMMK/DIR/B-X-2z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	SMMK			11 900	ZPMK 1428/9.06.2015							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
110	ZSO 35/DIR/E-X-3z	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	ZSO 35			8 500	ZPMK 1567/19.06.2015	8 500	100,0	8 500	100,0			Zakupiono obieraczkę do ziemniaków i jarzyn dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 35.			
111	ZEO/DIR/E-X-4z	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	ZEO			5 000	ZPMK 1567/19.06.2015							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
		DZIELNICA XI			88 000	623 400		186 474	29,9	28 000	4,5						
112	ZIKiT/DIR/O-XI-1	Modernizacja ogródków jordanowskich i parków na terenie Dzielnicy XI	ZIKiT	B		171 000	ZPMK 902/16.04.2015							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie około 2 miesięcy.	
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
														Wykonanie robót budowlanych.	XI		
		<u>Efekt 2015 r.</u> Zmodernizowane ogródki jordanowskie i parki na terenie Dzielnicy XI.												Przeprowadzenie odbioru.	XII		
113	SP 27/DIR/E-XI-2	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XI	SP 27	B		60 400	ZPMK 1015/28.04.2015	60 000	99,3					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w Szkole Podstawowej nr 27, ul. Podędworze 16.	V	Zakończono działanie.	
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	Zakończono działanie.	
														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 2/2015 z dnia 30.06.2015 r. na kwotę 60 000 zł, z terminem realizacji 31.08.2015 r.	
														Wykonanie robót budowlanych.	VIII		
		<u>Efekt 2015 r.</u> Wymieniona stolarka okienna oraz wymalowana sala gimnastyczna.												Przeprowadzenie odbioru.	VIII		
114	SMMK/DIR/B-XI-3	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Dzielnicy XI	SMMK	B		65 000	ZPMK 1015/28.04.2015	64 575	99,3					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę monitoringu na terenie SP nr 104, os. Wysokie 7.	VI	Zakończono działanie.	
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	Zakończono działanie.	
														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr SM/III/1/1/OR/43/SDI/2015 z dnia 30.06.2015 r. na kwotę 64 575 zł z terminem realizacji 31.10.2015 r.	
														Wykonanie robót budowlanych.	X		
		<u>Efekt 2015 r.</u> Rozbudowany system monitoringu boisk sportowych na terenie Dzielnicy XVI.												Przeprowadzenie odbioru.	XI		
115	ZIKiT/DIR/T-XI-4	Przebudowa oświetlenia w ul. Tuchowskiej	ZIKiT	P+B		28 000	ZPMK 1094/12.05.2015							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę oświetlenia ulicy.	VII	Zakończono działanie.	
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII		
														Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy									Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2015 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2015 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. (kol. 10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. (kol. 12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2015 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		<u>Efekt 2015 r.</u> Przebudowane oświetlenie w ul. Tuchowskiej.												Wykonanie robót budowlanych.	XI		
														Przeprowadzenie odbioru.	XII		
116	ZEO/DIR/B-XI-5	Monitoring wizyjny w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XI	ZEO	B		20 000	ZPMK 1251/22.05.2015	20 000	100,0					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę monitoringu wizyjnego w Gimnazjum nr 28, ul. Bujaka 15.	VI	Zakończono działanie.	
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2015 r.</u> Rozbudowany monitoring wizyjny w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XI.												Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/66/G28/XI/15 z dnia 30.06.2015 r. na kwotę 20 000 zł, z terminem realizacji 31.07.2015 r.	
														Wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Zamontowano 2 kamery, 2 monitory do podglądu systemów i 1 komputer do zarządzania podglądem.	
														Przeprowadzenie odbioru.	VIII		
117	ZEO/DIR/W-XI-6	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XI	ZEO	B		50 000	ZPMK 1428/12.06.2015							Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII		
														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
														Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
														Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VIII		
		<u>Efekt 2015 r.</u> Zlikwidowane bariery architektoniczne w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XI.												Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
														Wykonanie robót budowlanych.	IX		
														Przeprowadzenie odbioru końcowego.	X		
118	ZEO/DIR/E-XI-7	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XI	ZEO	B		91 000	ZPMK 1428/12.06.2015							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w Przedszkolu nr 6 i 163.	VI	Zakończono działanie.	
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII		
		<u>Efekt 2015 r.</u> Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XI.												Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
														Wykonanie robót budowlanych.	IX		
														Przeprowadzenie odbioru.	X		
119	ZIKiT/DIW/T-XI-1	Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Podedworze z ul. Bochenka wraz z oświetleniem	ZIKiT	P	18 000	18 000		13 899	77,2					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV	Zakończono działanie.	
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2015 r.</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.												Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 358/ZIKiT/2015 z dnia 11.05.2015 r. na kwotę 13 899 zł, z terminem realizacji 30.11.2015 r.	
														Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	X		
														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XII		
120	ZIKiT/DIW/T-XI-2	Budowa oświetlenia w ul. Łamanej	ZIKiT	B	30 000		ZPMK 1094/12.05.2015 1365/29.05.2015							Zadanie wycofano z budżetu Zarządzeniem Nr 1365/2015 PMK z dnia 29.05.2015 r. z uwagi na protest mieszkańców.			
121	ZEO/DIW/E-XI-3	Przedszkole Nr 33, ul. Rzącka 1 - ocieplenie ścian zewnętrznych	ZEO	B	40 000	40 000								Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie ocieplenia ścian budynku przedszkola.	VII	Zakończono działanie.	
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII		
		<u>Efekt 2015 r.</u> Kontynuowane ocieplanie ścian zewnętrznych budynku.												Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
														Wykonanie robót budowlanych - etap II.	XI		
														Przeprowadzenie odbioru częściowego.	XII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy									Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2015 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2015 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. (kol. 10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. (kol. 12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2015 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
122	ZIKiT/DIW/T-XI-4	Przebudowa ul. Beskidzkiej - bocznej	ZIKiT	P		19 000	ZPMK 1365/29.05.2015							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy oświetlenia ulicy.	VII		
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VIII		
														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
														Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
		<u>Efekt 2015 r.</u> Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.												Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
123	ZIKiT/DIW/T-XI-5	Budowa oświetlenia w ul. Sadka	ZIKiT	P		10 000	ZPMK 1094/12.05.2015							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy oświetlenia ulicy.	VI	Zakończono działanie.	
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII		
														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
														Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
		<u>Efekt 2015 r.</u> Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.												Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
124	ZEO/DIW/E-XI-6	Przedszkole nr 22, ul. Przykopy 10 - modernizacja	ZEO	P		9 000	ZPMK 1567/19.06.2015							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania modernizacji wentylacji w kuchni.	VI	Zakończono działanie.	
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII		
														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
														Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
		<u>Efekt 2015 r.</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.												Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
125	OC/DIR/B-XI-1z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC			28 000	ZPMK 902/16.04.2015	28 000	100,0	28 000	100,0			Dofinansowano zakup radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji.			
126	ZIS/DIR/S-XI-2z	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	ZIS			14 000	ZPMK 1567/19.06.2015							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
		DZIELNICA XII			80 000	715 900		93 870	13,1	63 970	8,9						
127	ZIKiT/DIR/T-XII-1	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XII	ZIKiT	P+B		85 000	ZPMK 1094/12.05.2015							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę i przebudowę oświetlenia ulicy.	VI	Zakończono działanie.	
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	Zakończono działanie.	
														Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII		
														Wykonanie robót budowlanych.	XI		
		<u>Efekt 2015 r.</u> Wybudowane i przebudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy XII.												Przeprowadzenie odbioru.	XII		
128	ZIKiT/DIR/T-XII-2	Budowa parkingu przy ul. Okólnej	ZIKiT	B		150 000	ZPMK 1251/22.05.2015							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę parkingu.	VII		
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VIII		
														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
														Wykonanie robót budowlanych.	XI		
		<u>Efekt 2015 r.</u> Wybudowany parking przy ul. Okólnej.												Przeprowadzenie odbioru.	XII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy									Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2015 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2015 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. <i>(kol. 10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. <i>(kol. 12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2015 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
129	ZEO/DIR/W-XII-3	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XII	ZEO	B		35 000	ZPMK 1428/12.06.2015							ZSS nr 11. al. Dygasińskiego Przesłanie zaproszenia do składania ofert na zakup i montaż podnośnika sufitowego.	VII		
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII		
														Zawarcie umowy na na zakup i montaż podnośnika sufitowego.	VII		
														Dostawa, odbiór.	VII		
														Przedszkole nr 28 Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VIII		
														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
														Wykonanie robót budowlanych.	IX		
														Przeprowadzenie odbioru końcowego.	X		
130	ZIKiT/DIR/O-XII-4	Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XII	ZIKiT	P+B		85 000	ZPMK 1567/19.06.2015							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII		
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII		
														Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VIII		
														Wykonanie dokumentacji projektowej.	VIII		
														Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VIII		
														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
														Wykonanie robót budowlanych.	XI		
														Przeprowadzenie odbioru.	XII		
131	ZIS/DIR/S-XII-5	KS Kolejarz - Prokocim - rewitalizacja boiska sportowego	ZIS	B		29 900	ZPMK 1567/19.06.2015	29 900	100,0					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na rewitalizację boiska sportowego.	VI	Zakończono działanie.	
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII	Zakończono działanie.	
														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 242/ZIS/2015 z dnia 26.06.2015 r. na kwotę 29900 zł, z terminem realizacji 30.08.2015 r. Współfinansowanie zadania ZIS/S1.38/15.	
														Wykonanie robót budowlanych.	X		
														Przeprowadzenie odbioru.	XI		
132	ZIKiT/DIW/O-XII-1	Rozbudowa Parku Aleksandry	ZIKiT	B	80 000	80 000		36 970	46,2	36 970	46,2			Zakończenie finansowania zakresu rzeczowego wykonanego w 2014 r.	III	Zakończono działanie.	
														Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę Parku Aleksandry w zakresie oświetlenia - etap II.	IV	Opóźnienie około 3 miesięcy.	
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Opóźnienie około 2 miesięcy.	
														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie około 2 miesięcy.	
														Wykonanie robót budowlanych I etap.	XI		
														Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XI		
														Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
133	ZIKiT/DIW/O-XII-2	Rozbudowa Skate-Parku w Parku Lilli Wenedy	ZIKiT	B		80 000	ZPMK 1015/28.04.2015							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
							ZPMK 1693/30.06.2015							Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	Opóźnienie około 1 miesiąca.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy									Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2015 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2015 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. (kol. 10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. (kol. 12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2015 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		<u>Efekt 2015 r.</u> <i>Rozbudowany Skate-Park w Parku Lilli Wenedy, częściowo rozliczony zakres finansowy zadania.</i>												Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
														Wykonanie robót budowlanych.	XI		
														Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XII		
														Częściowe rozliczenie finansowania wykonanego zakresu.	XII		
134	ZIKiT/DIW/O-XII-3	Rozbudowa ogródka jordanowskiego przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki	ZIKiT	B		90 000	ZPMK 1015/28.04.2015							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
														Wykonanie robót budowlanych	XI		
		<u>Efekt 2015 r.</u> <i>Rozbudowany ogródek jordanowski przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki</i>												Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XII		
														Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
135	KMPSP/DIR/B-XII-1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	KMPSP			14 000	ZPMK 825/09.04.2015							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
136	OC/DIR/B-XII-2z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC			27 000	ZPMK 902/16.04.2015	27 000	100,0	27 000	100,0			Dofinansowano zakup radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji.			
137	BZ/DIR/Z-XII-3z	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie	BZ			20 000	ZPMK 1094/12.05.2015							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
138	SMMK/DIR/B-XII-4z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	OC			10 000	ZPMK 1428/9.06.2015							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
139	ZIS/DIR/S-XII-5z	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	ZIS			10 000	ZPMK 1567/19.06.2015							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
		DZIELNICA XIII			100 000	887 750		147 063	16,6	18 939	2,1						
140	ZIKiT/DIR/T-XIII-1	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XIII	ZIKiT	B		244 000	ZPMK 902/16.04.2015							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie oraz budowę i przebudowę oświetlenia.	VI	Zakończono działanie.	
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII	Zakończono działanie.	
														Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.	VIII		
		<u>Efekt 2015 r.</u> <i>Wybudowane i przebudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy XIII.</i>												Wykonanie robót budowlanych.	XI		
														Przeprowadzenie odbioru.	XII		
141	ZIKiT/DIR/T-XIII-2	Przebudowa ul. Przewóz	ZIKiT	B		10 000	ZPMK 902/16.04.2015	9 939	99,4	9 939	99,4			Finansowanie zobowiązań z roku 2014.	IV	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2015 r.</u> <i>Zakończone finansowanie zadania III-1.85 Przebudowa ul. Przewóz.</i>												Zakończenie rozliczenia finansowego.	IV	Zakończono działanie.	
142	ZIKiT/DIR/T-XIII-3	Budowa chodnika pomiędzy ul. Przewóz i ul. Lipską	ZIKiT	B		86 000	ZPMK 902/16.04.2015	84 244	98,0					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę chodnika.	VI	Zakończono działanie.	
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII	Zakończono działanie.	
														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr 541/ZIKiT/2015 z dnia 12.06.2015 r. na budowę chodnika na kwotę 84 244 zł, z terminem wykonania 31.08.2015 r.	
		<u>Efekt 2015 r.</u> <i>Wybudowany chodnik pomiędzy ul. Przewóz i ul. Lipską.</i>												Wykonanie robót budowlanych.	XI		
														Przeprowadzenie odbioru.	XII		
143	ZIKiT/DIR/O-XIII-4	Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XIII	ZIKiT	P+B		30 000	ZPMK 902/16.04.2015 ZPMK 1567/19.06.2015							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu zagospodarowania ogródków jordanowskich.	VII		
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII		
														Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VIII		
														Wykonanie dokumentacji projektowej.	X		
														Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie około 2 miesięcy.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy									Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2015 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2015 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. <i>(kol. 10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. <i>(kol. 12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2015 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		<u><i>Efekt 2015 r.</i></u> <i>Zmodernizowane ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XIII.</i>												Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	<i>Opóźnienie około 1 miesiąca.</i>	
														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
														Wykonanie robót budowlanych.	XI		
														Przeprowadzenie odbioru.	XII		
144	ZIKiT/DIR/O-XIII-5	Modernizacja ogródka jordanowskiego w Parku im. W. Bednarskiego	ZIKiT	B		200 000	ZPMK 902/16.04.2015							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	<i>Opóźnienie około 2 miesięcy.</i>	
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	<i>Opóźnienie około 1 miesiąca.</i>	
														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
														Wykonanie robót budowlanych.	XI		
		<u><i>Efekt 2015 r.</i></u> <i>Zmodernizowany ogródek jordanowski w Parku im. W. Bednarskiego.</i>												Przeprowadzenie odbioru.	XII		
145	DPS-L39/DIR/W-XIII-6	Likwidacja barier architektonicznych w DPS, ul. Łanowa 39	ZEO	B		10 000	ZPMK 1428/12.06.2015	10 000	100,0					Przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	VII	<i>Zakończono działanie.</i>	
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII	<i>Zakończono działanie.</i>	
														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	<i>Zakończono działanie.</i> Umowa nr DPS/02/2015/D z dnia 29.06.2015 r. na kwotę 6 371 zł, z terminem wykonania 10.09.2015 r. Umowa nr DPS/03/2015/D z dnia 29.06.2015 r. na kwotę 3 628 zł, z terminem wykonania 10.09.2015 r.	
		<u><i>Efekt 2015 r.</i></u> <i>Zlikwidowane bariery architektoniczne w DPS, ul. Łanowa 39.</i>												Wykonanie robót budowlanych.	IX		
														Przeprowadzenie odbioru końcowego.	X		
146	ZEO/DIR/E-XIII-7	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIII	ZEO	B		121 300	ZPMK 1567/19.06.2015							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w Przedszkolu nr 57.	VIII		
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VIII		
														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
														Wykonanie robót budowlanych.	IX		
		<u><i>Efekt 2015 r.</i></u> <i>Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIII.</i>												Przeprowadzenie odbioru.	X		
147	ZIKiT/DIW/O-XIII-1	Zagospodarowanie terenu zielonego Bagry na cele rekreacyjno-wypoczynkowe	ZIKiT	P+B	100 000	100 000		21 000	21,0					Opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	<i>Opóźnienie około 2 miesięcy.</i>	
														Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	<i>Opóźnienie około 1 miesiąca.</i>	
														Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VIII		
														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
														Wykonanie robót budowlanych I etap.	XI		
		<u><i>Efekt 2015 r.</i></u> <i>Zagospodarowany teren zielony Bagry na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.</i>												Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XII		
148	ZIKiT/DIW/T-XIII-2	Budowa parkingu przy ul. Płaszowskiej	ZIKiT	P		50 000	ZPMK 1015/28.04.2015 ZPMK 1567/19.06.2015	12 880	25,8					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V	<i>Zakończono działanie.</i>	
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	<i>Zakończono działanie.</i>	
														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V	<i>Zakończono działanie.</i> Umowa nr 408/ZIKiT/2015 z dnia 25.05.2015 r. na kwotę 18 400 zł (2015 r. - 12 880 zł; 2016 r. - 5 520 zł) z terminem realizacji 29.02.2016 r.	
		<u><i>Efekt 2015 r.</i></u> <i>Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o PNB.</i>												Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	XI		
149	ZEO/DIW/E-XIII-3	Przedszkole nr 92, ul. Parkowa 14 - modernizacja	ZEO	P		10 000	ZPMK 1251/22.05.2015							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania modernizacji wentylacji w kuchni.	XI	<i>Zakończono działanie.</i>	
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	XI		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy									Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2015 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2015 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. <i>(kol. 10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. <i>(kol. 12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2015 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		<u><i>Efekt 2015 r.</i></u> <i>Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęcie zgłoszenie wykonania robót budowlanych.</i>												Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
														Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
150	ZIS/DIR/S-XIII-1z	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	ZIS			10 000	ZPMK 741/30.03.2015							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
151	OC/DIR/B-XIII-2z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC			9 000	ZPMK 902/16.04.2015	9 000	100,0	9 000	100,0			Dofinansowano zakup radiowozy dla Komendy Miejskiej Policji.			
152	SMMK/DIR/B-XIII-3z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	SMMK			7 450	ZPMK 1428/12.06.2015							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
		DZIELNICA XIV			268 100	441 500		45 000	10,2	45 000	10,2						
153	ZIS/DIR/S-XIV-1	Szkoła Podstawowa nr 156, ul. Centralna 39 - rozbudowa infrastruktury sportowej	ZIS	B		15 000	ZPMK 741/30.03.2015							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę infrastruktury sportowej.	VI	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII		
														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
														Wykonanie robót budowlanych.	IX		
														Przeprowadzenie odbioru.	X		
154	ZEO/DIR/W-XIV-2	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIV	ZEO	B		140 000	ZPMK 1251/22.05.2015							Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
														Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
														Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VIII		
														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
														Wykonanie robót budowlanych.	XI		
														Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XI		
155	ZIKiT/DIW/O-XIV-1	Zagospodarowanie terenu zielonego w os. Dywizjonu 303 - projekt "Ogrody Nowej Huty"	ZIKiT	B	216 100	216 100								Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na zagospodarowanie terenu zielonego.	IV	Zakończono działanie.	
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Opóźnienie około 2 miesięcy.	
														Zawarcie umowy na wykonania robót budowlanych.	V	Opóźnienie około 2 miesięcy.	
														Rozpoczęcie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
														Przeprowadzenie odbioru częściowego.	XII		
156	ZIKiT/DIW/O-XIV-2	Budowa miasteczka rowerowego przy ul. Medweckiego i Dąbrowskiej	ZIKiT	B	25 000	25 000		25 000	100,0	25 000	100,0			Finansowanie zobowiązań z roku 2014.	III	Zakończono działanie.	
		<u><i>Efekt 2015 r.</i></u> <i>Zakończone rozliczenie finansowe.</i>												Zakończenie finansowania zakresu rzeczowego wykonanego w 2014 r.	III	Zakończono działanie.	
157	ZIKiT/DIW/T-XIV-3	Budowa oświetlenia w ul. Sochy	ZIKiT	B	27 000		ZPMK 1567/19.06.2015 1670/30.06.2015							Zadanie wycofane z budżetu Zarządzeniem Nr 1670/2015 PMK z dnia 30.06.2015 r.			
158	KMPSP/DIR/B-XIV-1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	KMPSP			10 000	ZPMK 825/09.04.2015							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			

Dane z budżetu					Monitoring finansowy									Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2015 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. <i>(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2015 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. <i>(kol. 10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. <i>(kol. 12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2015 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
159	OC/DIR/B-XIV-2z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC			20 000	ZPMK 902/16.04.2016	20 000	100,0	20 000	100,0			Dofinansowano zakup radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji.			
160	ZIS/DIR/S-XIV-3z	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	ZIS			15 400	ZPMK 1015/28.04.2015							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
		DZIELNICA XV			58 000	977 778		104 396	10,7	10 000	1,0						
161	ZIKIT/DIR/O-XV-1	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XV	ZIKIT	B		351 750	ZPMK 902/16.04.2015 ZPMK 1251/22.05.2015							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie około 2 miesięcy.	
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
														Wykonanie robót budowlanych.	XI		
														Przeprowadzenie odbioru.	XII		
162	ZIKIT/DIR/O-XV-2	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Dmowskiego	ZIKIT	P+B		120 000	ZPMK 902/16.04.2015 ZPMK 1251/22.05.2015	615	0,5					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	V	Zakończono działanie.	
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	Zakończono działanie.	
														Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	VII	Zlecenie nr IP.454.8.1.2015 z dnia 5.05.2015 r. na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na kwotę 615 zł z terminem realizacji 25.05.2016	
														Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego.	VI	Zakończono działanie.	
														Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.	VII		
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII		
														Zawarcie umowy na zaprojektowanie wykonanie robót budowlanych.	VIII		
														Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
														Wykonanie robót budowlanych.	XI		
														Przeprowadzenie odbioru.	XII		
163	ZIKIT/DIR/W-XV-3	Montaż sygnalizacji dźwiękowej dla osób niedowidzących na skrzyżowaniach ulic Dzielnicy XV	ZIKIT	P+B		73 528	ZPMK 902/16.04.2015							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie około 2 miesięcy.	
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
														Wykonanie robót budowlanych.	XI		
														Przeprowadzenie odbioru.	XII		
164	ZIS/DIR/S-XV-4	Przedszkole Samorządowe nr 187, os. Piastów 48 - zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	ZIS	P+B		65 000	ZPMK 1015/28.04.2015	6 396	9,8					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB na zagospodarowanie terenu.	V	Zakończono działanie.	
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	Zakończono działanie.	
														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 207/ZIS/2015 z dnia 1.06.2015 r. na kwotę 6396 zł, z terminem wykonania 10.07.2015 r.	
														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VII		
														Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII		
														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy									Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2015 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2015 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. <i>(kol. 10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. <i>(kol. 12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2015 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		<i><u>Efekt 2015 r.</u></i> <i>Zagospodarowany teren sportowo-rekreacyjny przy Przedszkolu Samorządowym nr 187, os. Piastów 48.</i>												Wykonanie robót budowlanych.	VIII		
														Przeprowadzenie odbioru.	IX		
165	ZEO/DIR/E-XV-5	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XV <i><u>Efekt 2015 r.</u></i> <i>Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XV.</i>	ZEO	B		35 000	ZPMK 1251/22.05.2015							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wymianę ogrodzenia w Przedszkolu Samorządowym nr 152.	VII	Zakończono działanie.	
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII		
														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
														Wykonanie robót budowlanych.	VIII		
														Przeprowadzenie odbioru.	IX		
166	ZEO/DIR/S-XV-6	Modernizacja placów zabaw na terenie placówek oświatowych na terenie Dzielnicy XV <i><u>Efekt 2015 r.</u></i> <i>Zmodernizowane place zabaw na terenie placówek oświatowych na terenie Dzielnicy XV.</i>	ZEO	P+B		195 000	ZPMK 1251/22.05.2015							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania modernizacji placów zabaw przy Przedszkolach nr 125, 144, 177.	VII		
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII		
														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
														Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
														Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	X		
														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
														Przeprowadzenie odbioru.	XII		
167	ZEO/DIR/W-XV-7	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XV <i><u>Efekt 2015 r.</u></i> <i>Zlikwidowane bariery architektoniczne w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XV.</i>	ZEO	B		30 000	ZPMK 1251/22.05.2015							Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII		
														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
														Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
														Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X		
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	X		
														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
														Wykonanie robót budowlanych.	XI		
														Przeprowadzenie odbioru końcowego.	XII		
168	ZIKiT/DIW/T-XV-1	Budowa miejsc postojowych przy ul. Wawelskiej w rejonie bl. nr 8 i 10	ZIKiT	P+B	58 000	90 000	ZPMK 1015/28.04.2015	87 385	97,1					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i budowę miejsc postojowych.	IV	Zakończono działanie.	
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Zakończono działanie.	
														Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 401/ZIKiT/2015 z dnia 13.05.2015 r. na kwotę 87 385 zł, z terminem realizacji 30.10.2015 r.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy									Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2015 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2015 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. (kol.10 / kol.8)	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. (kol.12 / kol.8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2015 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		<u>Efekt 2015 r.</u> Wybudowane miejsca postojowe.												Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VIII		
														Wykonanie robót budowlanych.	XI		
														Przeprowadzenie odbioru.	XI		
														Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
169	KMPSP/DIR/B-XV-1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	KMPSP			7 500	ZPMK 825/9.04.2015							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
170	OC/DIR/B-XV-2z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC			10 000	ZPMK 902/16.04.2015	10 000	100,0	10 000	100,0			Dofinansowano zakup radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji.			
		DZIELNICA XVI			300 000	747 012		152 679	20,4	19 900	2,7						
171	ZIKIT/DIR/T-XVI-1	Budowa wjazdu na działce nr 112/1 obręb 7 w Nowej Hucie	ZIKIT	B		20 000	ZPMK 1015/28.04.2015							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IX		
														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
														Wykonanie robót budowlanych.	XI		
		<u>Efekt 2015 r.</u> Wybudowany wjazd.												Przeprowadzenie odbioru.	XII		
172	ZIKIT/DIR/T-XVI-2	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVI	ZIKIT	P+B		56 610	ZPMK 1015/28.04.2015							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII		
														Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.	VII		
														Wykonanie robót budowlanych.	XI		
		<u>Efekt 2015 r.</u> Wybudowane i przebudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy XVI.												Przeprowadzenie odbioru.	XII		
173	ZIKIT/DIR/O-XVI-3	Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVI	ZIKIT	P+B		30 000	ZPMK 1015/28.04.2015							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
														Wykonanie robót budowlanych.	XI		
		<u>Efekt 2015 r.</u> Zmodernizowane ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XVI.												Przeprowadzenie odbioru.	XII		
174	ZIS/DIR/S-XVI-4	Monitoring wizyjny boisk sportowych na terenie Dzielnicy XVI	ZIS	B		8 500	ZPMK 1015/28.04.2015							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę monitoringu na terenie SP nr 104, os. Wysokie 7.	VI	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
														Wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
		<u>Efekt 2015 r.</u> Rozbudowany system monitoringu boisk sportowych na terenie Dzielnicy XVI.												Przeprowadzenie odbioru.	VII		
175	ZIKIT/DIR/B-XVI-5	Monitoring wizyjny na terenie Dzielnicy XVI	ZIKIT	B		50 002	ZPMK 1094/12.05.2015							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę monitoringu na terenie SP nr 104, os. Wysokie 7.	VI	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
														Wykonanie robót budowlanych.	VI		
		<u>Efekt 2015 r.</u> Rozbudowany system monitoringu boisk sportowych na terenie Dzielnicy XVI.												Przeprowadzenie odbioru.	VII		
176	ZEO/DIR/E-XVI-6	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVI	ZEO	B		167 000	ZPMK 1251/22.05.2015							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie adaptacji pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 86 i w Przedszkolu Samorządowym nr 97.	VII	Zakończono działanie.	
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII		
														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy									Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2015 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2015 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. <i>(kol. 10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. <i>(kol. 12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2015 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		<u>Efekt 2015 r.</u> Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVI.												Wykonanie robót budowlanych.	XII		
														Przeprowadzenie odbioru.	XII		
177	ZEO/DIR/W-XVI-7	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVI	ZEO	B		30 000	ZPMK 1251/22.05.2015							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	VII		
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII		
														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
														Wykonanie robót budowlanych.	IX		
		<u>Efekt 2015 r.</u> Zlikwidowane bariery architektoniczne w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVI.												Przeprowadzenie odbioru końcowego.	IX		
178	ZIKiT/DIW/O-XVI-1	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Fatimskiej	ZIKiT	B	100 000	100 000								Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - etap II.	IV	Zakończono działanie.	
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Zakończono działanie.	
														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - etap II.	V	Opóźnienie około 2 miesięcy.	
														Rozpoczęcie robót budowlanych.	VI		
		<u>Efekt 2015 r.</u> Rozpoczęta budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Fatimskiej - etap II.												Przeprowadzenie odbioru częściowego.	XII		
179	ZIKiT/DIW/T-XVI-2	Budowa miejsc postojowych w os. Jagiellońskim	ZIKiT	B	200 000	200 000		135 779	67,9	3 000	1,5			Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	V	Zakończono działanie.	
														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 379/ZIKiT/2015 z dnia 28.04.2015 r. na kwotę 132 779 zł, z terminem realizacji 30.07.2015 r. Drobne umowy - 3 000 zł.	
														Wykonanie robót budowlanych.	XI		
														Przeprowadzenie odbioru.	XII		
		<u>Efekt 2015 r.</u> Wybudowane miejsca postojowe w os. Jagiellońskim.												Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
180	ZIKiT/DIW/T-XVI-3	Budowa miejsc parkingowych przy ul. M. Dąbrowskiej	ZIKiT	P		15 000	ZPMK 1015/28.04.2015							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB dla 15 miejsc postojowych.	VI	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII		
														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VII		
														Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	XII		
181	ZIKiT/DIW/T-XVI-4	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Bogusza	ZIKiT	P		15 000	ZPMK 1015/28.04.2015							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania 17 miejsc parkingowych.	VI	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VI		
														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
														Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
		<u>Efekt 2015 r.</u> Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.												Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
182	ZIKiT/DIW/T-XVI-5	Budowa schodów i podjazdu od ul. Okulickiego	ZIKiT	P		8 000	ZPMK 1015/28.04.2015							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania schodów i podjazdu.	VI	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII		
														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
														Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy									Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2015 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. (nr Zarządź. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2015 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2015 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		<u>Efekt 2015 r.</u> Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.												Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
183	ZIKiT/DIW/O-XVI-6	Budowa ogródka jordanowskiego wraz z terenem rekreacyjnym przy ul. Łopackiego	ZIKiT	P		15 000	ZPMK 1015/28.04.2015							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
		Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.												VI	Opóźnienie około 1 miesiąca.		
		<u>Efekt 2015 r.</u> Wykonany I etap dokumentacji projektowej.												Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII		
		Wykonanie I etapu dokumentacji projektowej.												XII			
184	ZIKiT/DIW/T-XVI-7	Budowa miejsc parkingowych przy ul. W. Pokrzywki	ZIKiT	P		15 000	ZPMK 1015/28.04.2015							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania 16 miejsc parkingowych.	VI	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
		Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.												VII			
		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.												VII			
		Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.												XI			
		<u>Efekt 2015 r.</u> Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.												Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
185	OC/DIR/B-XVI-1z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC			16 900	ZPMK 902/16.04.2015	16 900	100,0	16 900	100,0			Dofinansowano zakup radiowozu oraz lornetki dla Komendy Miejskiej Policji.			
		DZIELNICA XVII			610 000	662 500		332 396	50,2	225 250	34,0	19 710					
186	ZIKiT/DIR/O-XVII-1	Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVII	ZIKiT	B		10 000	ZPMK 1094/12.05.2015 ZPMK 1693/30.06.2015							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie około 1 miesiąca.	
		Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.												VI	Opóźnienie około 1 miesiąca.		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.												VII			
		Wykonanie robót budowlanych.												XI			
		<u>Efekt 2015 r.</u> Zmodernizowane ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XVII.												Przeprowadzenie odbioru.	XII		
187	ZIKiT/DIR/T-XVII-2	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII	ZIKiT	P+B		125 000	ZPMK 1365/29.05.2015	86 000	68,8					Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
		Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.												VIII	Zakończono działanie.		
		Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.												VIII	Umowa nr 512/ZIKiT/2015 z dnia 22.06.2015 r. na kwotę 86 000 zł, z terminem realizacji 30.11.2015 r.		
		Wykonanie robót budowlanych.												XI			
		<u>Efekt 2015 r.</u> Wybudowane i przebudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy XVII.												Przeprowadzenie odbioru.	XII		
188	ZIKiT/DIW/T-XVII-1	Budowa chodnika w ul. Łuczanowickiej	ZIKiT	B		180 000	ZPMK 1365/29.05.2015 1428/12.06.2015							Zadanie wycofane z budżetu Zarządzeniem Nr 1428/2015 z dnia 12.06.2015 r. z uwagi na odmowę wydania pozwolenia wodno-prawnego.			
189	ZIKiT/DIW/T-XVII-2	Budowa miejsc postojowych przy ul. Architektów	ZIKiT	P+B		180 000	180 000		19 710	11,0		19 710		Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	IV	Zakończono działanie.	
		Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę miejsc postojowych.												IV	Zakończono działanie.		
		Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.												V	Opóźnienie około 2 miesięcy.		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.												V	Opóźnienie około 2 miesięcy.		
		Wykonanie robót budowlanych.												X			
		Przeprowadzenie odbioru.												XI			
		<u>Efekt 2015 r.</u> Wybudowane miejsca postojowe.												Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
190	ZIS/DIW/S-XVII-3	Budowa kortu tenisowego na terenie Klubu Sportowego Grębałowianka	ZIS	RF		200 000	200 000		200 000	100,0	200 000	100,0		Rozliczenie finansowe.	I	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2015 r.</u> Zakończone rozliczenie finansowe.												Zakończenie rozliczenia finansowego.	I	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy									Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2015 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. <i>(nr Zarządź. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2015 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. <i>(kol. 10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. <i>(kol. 12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2015 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
191	ZIKiT/DIW/T-XVII-4	Budowa parkingu w os. Na Stoku przy bl. 28 a	ZIKiT	P	20 000	20 000		1 436	7,2					Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ na budowę miejsc postojowych.	III	Protest mieszkańców. 29.05.2015 r. uzyskano decyzję o odmowie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji.	
														Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	III	W procedowaniu wniosek o zmniejszenie środków finansowych.	
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV		
														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.	IV		
														Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	X		
		<u>Efekt 2015 r.</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.												Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XII		
192	ZIKiT/DIW/O-XVII-5	Budowa ogródka jordanowskiego w Luboczy	ZIKiT	P+B	30 000	99 500	ZPMK 1094/12.05.2015 ZPMK 1693/30.06.2015	12 250	12,3	12 250	12,3			Opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
														Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
														Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę ogródka jordanowskiego.	III	Opóźnienie około 4 miesięcy.	
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IV	Opóźnienie około 3 miesięcy.	
														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	Opóźnienie około 3 miesięcy.	
														Rozpoczęcie robót budowlanych.	V	Opóźnienie około 2 miesięcy.	
		<u>Efekt 2015 r.</u> Rozpoczęte roboty budowlane.												Przeprowadzenie odbioru częściowego.	XI		
193	KMPSP/DIR/B-XVII-1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	KMPSP			10 000	ZPMK 825/9.04.2015							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
194	OC/DIR/B-XVII-2z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC			13 000	ZPMK 902/16.04.2015	13 000	100,0	13 000	100,0			Dofinansowano zakup radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji.			
195	ZEO/DIR/E-XVII-3z	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	ZEO			5 000	ZPMK 1567/19.06.2015							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
		DZIELNICA XVIII			290 000	686 000											
196	ZEO/DIR/E-XVIII-1	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVIII	ZEO	P+B		75 000	ZPMK 1251/22.05.2015 ZPMK 1567/19.06.2015							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych w SP nr 142 i 88.	VI	Zakończono działanie.	
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII		
														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
														Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	IX		
														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
		<u>Efekt 2015 r.</u> Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVIII.												Przeprowadzenie odbioru.	XII		
197	ZEO/DIR/W-XVIII-2	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVIII	ZEO	B		20 000	ZPMK 1251/22.05.2015							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII		
														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
														Wykonanie robót budowlanych.	IX		
		<u>Efekt 2015 r.</u> Zlikwidowane bariery architektoniczne w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVIII.												Przeprowadzenie odbioru końcowego.	IX		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy									Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2015 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2015 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2015 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
198	ZSP 9/DIR/E-XVIII-3	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVIII <u>Efekt 2015 r.</u> Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVIII.	ZSP 9	B		20 000	ZPMK 1693/30.06.2015							Przesłanie zaproszenia do składania ofert na doposażenie placu zabaw w ZSP nr 9. Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych. Przeprowadzenie odbioru końcowego.		Zadanie wprowadzone do budżetu 30.06.2015 r.	
199	ZIKiT/DIW/O-XVIII-1	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII 															

Dane z budżetu					Monitoring finansowy									Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2015 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Zmiany w ciągu 2015 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2015 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2015 r. <i>(kol. 10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2015 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2015 r. <i>(kol. 12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2015 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2015 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
203	ZEO/DIW/B-XVIII-5	Monitoring wizyjny w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVIII Efekt 2015 r. Opracowane dokumentacje i wybudowany monitoring wizyjny zewnętrzny w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVIII - I etap.	ZEO	P+B		150 000	ZPMK 1567/19.06.2015							Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji i budowę monitoringu wizyjnego zewnętrznego.	VII		
														Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	VII		
														Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VIII		
														Wykonanie robót budowlanych.	IX		
														Przeprowadzenie odbioru częściowego.	IX		
204	OC/DIR/B-XVIII-1z	Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych	OC			16 000	ZPMK 902/16.04.2015							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
205	BZ/DIR/Z-XVIII-2z	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	BZ			40 000	ZPMK 1094/12.05.2015							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
206	IT/DIR/Z-XVIII-3z	Zakupy inwestycyjne Rad Dzielnic	IT			10 000	ZPMK 1428/12.06.2015							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
207	ZEO/DIR/E-XVIII-4z	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	ZEO			12 000	ZPMK 1693/30.06.2015							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
208	OC/DIR/B-XVIII-5z	Zakupy inwestycyjne Ochotniczkiej Straży Pożarnej Przylasek Rusieckiej	OC			50 000	ZPMK 1693/30.06.2015							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			