



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

BK-02.1711.3.2012

Kraków, dnia

31 STY 2013

Pani

Joanna Niedziałkowska

Dyrektor Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu
w Krakowie

Wystąpienie pokontrolne

Podmiot kontrolowany:	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.
Przedmiot kontroli:	rozliczenie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa torowiska tramwajowego i układu drogowego w ciągu komunikacyjnym: Rondo Matecznego – ul. Kalwaryjska – ul. Legionów Piłsudskiego – Rynek Podgórski – ul. Limanowskiego”.
Kontrolę przeprowadzono w terminie:	23 stycznia do 23 marca 2012 roku.

I. Ocena działalności kontrolowanej jednostki:

W zakresie rozliczenia powyższej inwestycji toczyły się procesy sądowe i zawierane były porozumienia i ugody. W ich wyniku rozliczenie umowy przedstawia się następująco:

I. Środki finansowe uregulowane przez ZDiK:

1. Faktura nr 134/KK/2004 z dnia 3.11.2004 r. na kwotę 19.933.767,16 zł
2. Faktura 135/KK/2004 z dnia 3.11.2004 r. na kwotę 4.779.032,72 zł
3. MPK Łódź - kwota 1.559.396,09 zł + odsetki i koszty postępowania sądowego 243.200,78 zł,
4. Uгода z ZIM z dnia 12.11.2007 r. - kwota 392.000,00 zł.

II. Środki finansowe uregulowane przez MPWiK:

1. kwota 1.183.775,76 zł.

III. Środki finansowe zasądzone wyrokiem z dnia 10.09.2007 r.: na rzecz Skarbu Państwa– 35.755,00 zł, na rzecz ZGK - 27.200,00 zł (zwrot kosztów procesu).

Razem: 28.154.127,51 zł

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono:

1. Inwestycja została rozliczona w całości, żadnej ze stron nie przysługują już żadne roszczenia w wyniku zawartej ugody w dniu 12.11.2007 r.
2. Wartość inwestycji zgodnie z zawartą umową wyniosła **27.999.321,48 zł brutto**, natomiast rachunki uregulowane przez GMK – ZDiK i MPWiK z tytułu realizacji tej inwestycji wyniosły 27.847.971,73 zł + odsetki i koszty postępowania sądowego oraz opłata na rzecz Skarbu Państwa 306.155,78 zł, co razem daje kwotę **28.154.127.51 zł**. W związku z tym za realizację inwestycji zapłacono więcej o kwotę **154.806,03 zł** niż wynikało to z zawartej umowy.
3. W wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział I Cywilny sygn. akt IC 1352/05 Sąd wyraźnie podkreślił, iż niezasadne są zarzuty GMK – ZDiK, że nie został w pełni dokonany

odbiór ostateczny wykonanych robót, co miało być powodem wstrzymania rozliczenia umowy. Stwierdzono, iż niedopełnienie warunku potwierdzenia przez dyrektora (ZDiK) ustaleń poczynionych protokołem odbioru ostatecznego i załącznika do niego, może rodzić co najwyżej, odpowiedzialność wewnętrzną pracowników ZDiK. W żadnym razie nie może rodzić negatywnych skutków po stronie ZIM.

4. Nie został potwierdzony zarzut podwójnej zapłaty za wykonane prace. Kwota wypłacona MPK Łódź została zrekompensowana poprzez ograniczenie żądań Konsorcjum w głównym procesie toczącym się z powództwa ZIM, sygn. akt IC 1352/05 – z kwoty 2.523.990,01 zł do kwoty 717.101,55 zł.
5. W dniu 12 listopada 2007 r. ZDiK reprezentowany wówczas przez Dyrektora tej jednostki Pana Jana Tajstera i ZIM sp z o.o. zawarły pozasądową ugodę obejmującą rozliczenia całej inwestycji. Zawarcie ugody z jednym z konsorcjantów przy potwierdzonej później przez Sąd Najwyższy odpowiedzialności solidarnej konsorcjantów oznaczało, iż Gmina nie posiada żadnych roszczeń również w stosunku do ZGK sp. z o.o. Gdyby nie zawarta została ta ugoda ZDiK zamiast 392.000,00 zł byłby zobowiązany do uregulowania wszystkich należności wynikających z wyroku z dnia 10.09.2007 r. tj. kwoty 717.101,55 zł wraz z odsetkami oraz kosztami procesu na rzecz ZIM w wysokości 7.200,00 zł.
6. Porozumienie z dnia 17.03.2009 r. zawarte z drugim członkiem konsorcjum wykonawczego nie wpływało na wzajemne zobowiązania stron, stanowiło symboliczne zamknięcie sporów związanych z remontem ul. Kalwaryjskiej, potwierdzającym stanowisko ZDiT z 12 listopada 2007 r.

Wobec nie stwierdzenia nieprawidłowości w wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych nie formułuje się zaleceń pokontrolnych.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
Jacek Majchrowski



Otrzymują:

1. adresat,
2. aa.

Do wiadomości:

Pan Tadeusz Trzmiel, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa.