

Informacja z realizacji zadań w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych - stan na dzień 31.03.07

Lp.	Nr strategiczny zadania	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania w 2007 r.	Jednostka koordynująca	Jednostka realizująca	Okres realizacji	% dofinansowania	Plan finansowania w 2007 roku - stan na dzień 1.03.07 - rozdysponowanie rezerwy celowej						Stan na dzień 31.03.07			Harmonogram		Realizacja inwestycji monitorowana w oparciu o harmonogram stan na 31.03.2007 r.		
								Finansowanie ze wszystkich źródeł 11+14+15	Budżet Miasta 12+13	w tym		Środki Inicjatora - udziały rzeczowe	GFOŚiGW	Środki objęte umowami		Wykonany zakres rzeczowy	Czynność	data			
										środkami własnymi budżetu Miasta	środkami finansowymi Inicjatora			Budżet Miasta	Inne źródła						
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	29	30	31	32	33	34		
RAZEM								3 229 650	2 936 300	2 396 500	539 800	293 350	137 100	643 744	35 900						
1	D 1	os. Wegrzynowice	przyłącza wodociągowe	p.- 36 szt.	GO	KZK	2007	50%	290 300	264 800	145 200	119 600	25 500				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	15.02.07	Przetarg otwarty, trwa sprawdzanie ofert.		
																	Zawarcie umowy z wykonawcą.	16.04.07			
																	Zakończenie budowy.	14.09.07			
																	Przekazanie do użytkowania.	20.10.07			
2	D2	os. Krzesławice	przyłącza wodociągowe	p.- 5 szt.	GO	KZK	2007	50%	25 500	25 500	12 800	12 700		20 500			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	13.02.07	Przetarg rozstrzygnięty w dniu 02.03.2007 r.		
																	Zawarcie umowy z wykonawcą.	21.03.07	Umowa nr 127/KZK/2007 Wartość umowna - 20 500,00 zł		
																	Zakończenie budowy.	21.05.07			
																	Przekazanie do użytkowania.	30.06.07			
3	D 3	os. Swoszowice, ul. Starowiejska, ul. Lasogórska	przyłącza wodociągowe	p.- 10 szt.	GO	KZK	2007	50%	70 300	63 800	35 200	28 600	6 500	46 554			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	27.02.07	Przetarg rozstrzygnięty w dniu 19.03.2007 r.		
																	Zawarcie umowy z wykonawcą.	12.04.07	Umowa w trakcie podpisu. Wartość umowna - 46 554,38 zł		
																	Zakończenie budowy.	12.07.07			
																	Przekazanie do użytkowania.	31.08.07			
4	D 4	os. Mogiła Wschód zad. III	przyłącza wodociągowe	p.- 7 szt. do 8 pos.	GO	KZK	2007	50%	50 500	43 500	25 300	18 200	7 000	29 052			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	16.02.07	Przetarg rozstrzygnięty w dniu 08.03.2007 r.		
																	Zawarcie umowy z wykonawcą.	26.03.07	Umowa nr 138/KZK/2007 Wartość umowna - 29 052,10 zł		
																	Zakończenie budowy.	26.05.07			
																	Przekazanie do użytkowania.	30.06.07			
5	D 5	os. Wyciąże	przyłącza wodociągowe	p. - 5 szt.	GO	KZK	2007	50%	30 000	26 700	15 000	11 700	3 300	19 924			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	16.02.07	Przetarg rozstrzygnięty w dniu 08.03.2007 r.		
																	Zawarcie umowy z wykonawcą.	28.03.07	Umowa nr 150/KZK/2007 Wartość umowna - 19 924,27 zł		
																	Zakończenie budowy.	12.06.07			
																	Przekazanie do użytkowania.	30.06.07			
6	D 6	os. Kobierzyn, ul. Kobierzyńska boczna	przyłącza wodociągowe	p. - 4 szt.	GO	KZK	2007	50%	17 100	15 100	8 600	6 500	2 000	11 612			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	21.02.07	Przetarg rozstrzygnięty w dniu 30.03.2007 r.		
																	Zawarcie umowy z wykonawcą.	23.04.07	Umowa w trakcie podpisu. Wartość umowna - 11 611,58 zł		
																	Zakończenie budowy.	21.09.07			
																	Przekazanie do użytkowania.	20.10.07			

Lp.	Nr strategiczny zadania	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania w 2007 r.	Jednostka koordynująca	Jednostka realizująca	Okres realizacji	% dofinansowania	Plan finansowania w 2007 roku - stan na dzień 1.03.07 - rozdysponowanie rezerwy celowej						Stan na dzień 31.03.07			Harmonogram		Realizacja inwestycji monitorowana w oparciu o harmonogram stan na 31.03.2007 r.	
								Finansowanie ze wszystkich źródeł 11+14+15	Budżet Miasta 12+13	w tym		Środki Inicjatora - udziały rzeczowe	GFOŚiGW	Środki objęte umowami		Wykonany zakres rzeczowy	Czynność	data		
										środki własne budżetu Miasta	środki finansowe Inicjatora			Budżet Miasta	Inne źródła					
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	29	30	31	32	33	34	
7	D7	ul. Tretówka	przyłącza wodociągowe	p. - 2 szt.	GO	KZK	2007	50%	9 500	8 100	4 900	3 200	1 400		7 466			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	22.02.07	Przetarg rozstrzygnięty w dniu 26.03.2007 r.
																	Zawarcie umowy z wykonawcą.	02.04.07	Umowa w trakcie podpisu. Wartość umowna - 7 466,21 zł	
																	Zakończenie budowy.	04.05.07		
																	Przekazanie do użytkowania.	31.05.07		
8	D9	os. Olszanica, ul. Jagielki, ul. Nad Źródłem, ul. Leśmiana, ul. Kosmowskiej, ul. Majówny i inne	przyłącza wodociągowe	p. - 2 szt.	GO	KZK	2007	50%	12 400	11 200	6 200	5 000	1 200		10 477			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	22.02.07	Przetarg rozstrzygnięty w dniu 26.03.2007 r.
																	Zawarcie umowy z wykonawcą.	12.04.07	Umowa w trakcie podpisu. Wartość umowna - 10 476,54 zł	
																	Zakończenie budowy.	31.05.07		
																	Przekazanie do użytkowania.	30.06.07		
9	D10	ul. Klonowica	przyłącza wodociągowe	p. - 1 szt.	GO	KZK	2007	50%	3 900	3 400	2 000	1 400	500		2 405			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	19.01.07	Przetarg rozstrzygnięty w dniu 21.03.2007 r.
																	Zawarcie umowy z wykonawcą.	30.03.07	Umowa o współfinansowaniu w trakcie przygotowania. Wartość umowna - 2 404,49 zł	
																	Zakończenie budowy.	31.07.07		
																	Przekazanie do użytkowania.	31.08.07		
10	D11	ul. Malinowa	przyłącza wodociągowe	p.- 13 szt. do 14 pos.	GO	KZK	2007	50%	72 200	62 700	36 100	26 600	9 500		46 441			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	16.02.07	Przetarg rozstrzygnięty w dniu 08.03.2007 r.
																	Zawarcie umowy z wykonawcą.	21.03.07	Umowa nr 129/KZK/2007 Wartość umowna - 46 441,41 zł	
																	Zakończenie budowy.	05.06.07		
																	Przekazanie do użytkowania.	31.07.07		
11	D12	ul. Sucha	przyłącza wodociągowe	p. - 2 szt.	GO	KZK	2007	50%	10 100	8 600	5 100	3 500	1 500		6 925			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	13.02.07	Przetarg rozstrzygnięty w dniu 01.03.2007 r.
																	Zawarcie umowy z wykonawcą.	21.03.07	Umowa nr 128/KZK/2007 Wartość umowna - 6 924,79 zł	
																	Zakończenie budowy.	21.05.07		
																	Przekazanie do użytkowania.	30.06.07		
12	D13	ul. Złocieniowa	przyłącza wodociągowe	p. - 3 szt.	GO	KZK	2007	50%	24 500	21 500	12 300	9 200	3 000		12 787			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	16.02.07	Przetarg rozstrzygnięty w dniu 08.03.2007 r.
																	Zawarcie umowy z wykonawcą.	26.03.07	Umowa nr 139/KZK/2007 Wartość umowna - 12 786,60 zł	
																	Zakończenie budowy.	26.05.07		
																	Przekazanie do użytkowania.	31.07.07		
13	D15	ul. Zygmuntowska	przyłącza wodociągowe	p. - 2 szt.	GO	KZK	2007	50%	10 600	9 600	5 300	4 300	1 000		7 112			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	28.02.07	Przetarg rozstrzygnięty w dniu 27.03.2007 r.
																	Zawarcie umowy z wykonawcą.	12.04.07	Umowa w trakcie podpisu. Wartość umowna - 7 112,38 zł	
																	Zakończenie budowy.	20.07.07		
																	Przekazanie do użytkowania.	31.08.07		

Lp.	Nr strategiczny zadania	Nazwa zadania		Zakres rzeczowy zadania w 2007 r.	Jednostka koordynująca	Jednostka realizująca	Okres realizacji	% dofinansowania	Plan finansowania w 2007 roku - stan na dzień 1.03.07 - rozdysponowanie rezerwy celowej						Stan na dzień 31.03.07			Harmonogram		Realizacja inwestycji monitorowana w oparciu o harmonogram stan na 31.03.2007 r.
									Finansowanie ze wszystkich źródeł 11+14+15	Budżet Miasta 12+13	w tym		Środki Inicjatora - udziały rzeczowe	GFOŚiGW	Środki objęte umowami		Wykonany zakres rzeczowy			
											środki własne budżetu Miasta	środki finansowe Inicjatora			Budżet Miasta	Inne źródła		Czynność	data	
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	29	30	31	32	33	34
14	D16	os. Mogiła Lesisko zad.I	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 82 szt.	GO	KZK	2007	80%	488 900	422 900	391 100	31 800	66 000	25 700				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	15.04.07	Przetarg w trakcie przygotowania.
																		Zawarcie umowy z wykonawcą.	21.05.07	
																		Zakończenie budowy.	30.10.07	
																		Przekazanie do użytkowania.	30.11.07	
15	D17	os. Lubocza zad. 3	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p - 51 szt.	GO	KZK	2007	80%	556 700	521 000	445 400	75 600	35 700	29 300				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	30.03.07	Przetarg w trakcie przygotowania.
																		Zawarcie umowy z wykonawcą.	30.05.07	
																		Zakończenie budowy.	30.10.07	
																		Przekazanie do użytkowania.	30.11.07	
16	D18	os. Przegorzały, ul. Jodłowa, ul. Żywiczna, ul. Cygańska	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 24 szt. do 28 pos.	GO	KZK	2007	80%	205 500	175 500	163 700	11 800	30 000	11 600	169 973	10 800				Umowa o współfinansowaniu NU/311/2006 z dnia 19.12.2006 r. Umowa na budowę NU/265/2006 z dnia 19.12.2006 r. Wartość umowna - 180 772,92 zł
																		Zakończenie budowy.	15.05.07	
																		Przekazanie do użytkowania.	30.06.07	
17	D19	ul. Światowida, ul. Gajowa	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 15 szt.	GO	KZK	2007	80%	145 200	128 400	116 200	12 200	16 800	7 600				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	15.04.07	Przetarg w trakcie przygotowania.
																		Zawarcie umowy z wykonawcą.	31.05.07	
																		Zakończenie budowy.	30.09.07	
																		Przekazanie do użytkowania.	30.10.07	
18	D20	ul. Klonowica	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 12 szt.	GO	KZK	2007	80%	113 700	106 000	91 800	14 200	7 700	5 500	68 973	4 200		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	19.01.07	Przetarg rozstrzygnięty w dniu 21.03.2007 r.
																		Zawarcie umowy z wykonawcą.	30.03.07	Umowa o współfinansowaniu w trakcie przygotowania. Wartość umowna - 73 173,18 zł
																		Zakończenie budowy.	31.07.07	
																		Przekazanie do użytkowania.	31.08.07	
19	D21	os. Sidzina	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 10 szt.	GO	KZK	2007	80%	76 300	70 000	61 000	9 000	6 300	4 000				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	15.04.07	Przetarg w trakcie przygotowania.
																		Zawarcie umowy z wykonawcą.	21.05.07	
																		Zakończenie budowy.	30.10.07	
																		Przekazanie do użytkowania.	30.11.07	
20	D22	os. Przewóz zad.5, ul. Bugaj, ul. Bugaj boczna	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 10 szt.	GO	KZK	2007	80%	76 500	69 500	61 200	8 300	7 000	4 000				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	30.04.07	Przetarg w trakcie przygotowania.
																		Zawarcie umowy z wykonawcą.	14.06.07	
																		Zakończenie budowy.	30.11.07	
																		Przekazanie do użytkowania.	31.12.07	
21	D23	os. Koberzyn, ul. Kwiecista, ul. Macierzanki	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p. - 9 szt.	GO	KZK	2007	80%	85 200	78 000	68 200	9 800	7 200	4 500				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	30.04.07	Przetarg w trakcie przygotowania.
																		Zawarcie umowy z wykonawcą.	14.06.07	
																		Zakończenie budowy.	30.10.07	
																		Przekazanie do użytkowania.	30.11.07	

Lp.	Nr strategiczny zadania	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania w 2007 r.	Jednostka koordynująca	Jednostka realizująca	Okres realizacji	% dofinansowania	Plan finansowania w 2007 roku - stan na dzień 1.03.07 - rozdysponowanie rezerwy celowej						Stan na dzień 31.03.07			Harmonogram		Realizacja inwestycji monitorowana w oparciu o harmonogram stan na 31.03.2007 r.	
								Finansowanie ze wszystkich źródeł 11+14+15	Budżet Miasta 12+13	w tym		Środki Inicjatora - udziały rzeczowe	GFOŚiGW	Środki objęte umowami		Wykonany zakres rzeczowy	Czynność	data		
										środki własne budżetu Miasta	środki finansowe Inicjatora			Budżet Miasta	Inne źródła					
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	29	30	31	32	33	34	
22	D24	os. Swoszowice, ul.Lasogórska, ul. Moszyńskiego - uzupełnienia	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p. - 3 szt.	GO	KZK	2007	80%	20 700	18 600	16 600	2 000	2 100	1 100	13 979	900		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	27.02.07	Przetarg rozstrzygnięty w dniu 19.03.2007 r.
																	Zawarcie umowy z wykonawcą.	12.04.07	Umowa w trakcie podpisu. Wartość umowna - 14 879,06 zł	
																	Zakończenie budowy.	12.07.07		
																	Przekazanie do użytkowania.	31.08.07		
23	D25	os. Kobierzyn	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p. - 6 szt.	GO	KZK	2007	80%	33 700	31 200	27 000	4 200	2 500	1 800	24 160	1 400		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	21.02.07	Przetarg rozstrzygnięty w dniu 30.03.2007 r.
																	Zawarcie umowy z wykonawcą.	23.04.07	Umowa w trakcie podpisu. Wartość umowna - 25 560,13 zł	
																	Zakończenie budowy.	21.09.07		
																	Przekazanie do użytkowania.	20.10.07		
24	D26	os. Rybitwy - Przewóz- uzupełnienia	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p. - 4 szt.	GO	KZK	2007	80%	37 000	33 800	29 600	4 200	3 200	2 000				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	22.02.07	Przetarg otwarty, trwa sprawdzanie ofert.
																	Zawarcie umowy z wykonawcą.	23.04.07		
																	Zakończenie budowy.	24.08.07		
																	Przekazanie do użytkowania.	21.09.07		
25	D27	os. Sobonowice, ul. Kuryłowicza boczna, ul.Chanieckiej	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p. - 3 szt.	GO	KZK	2007	80%	21 000	18 300	16 800	1 500	2 700	1 100	13 553	900		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	11.01.07	Przetarg rozstrzygnięty w dniu 01.03.2007 r.
																	Zawarcie umowy z wykonawcą.	30.03.07	Umowa o współfinansowaniu w trakcie podpisu. Wartość umowna - 14 453,43 zł	
																	Zakończenie budowy.	31.07.07		
																	Przekazanie do użytkowania.	31.08.07		
26	D28	os. Olszanica cz.pln. ul. Powstania Styczniowego, ul. Insurekcji Kościuszkowskiej i inne	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p. - 2 szt.	GO	KZK	2007	80%	18 200	17 000	14 600	2 400	1 200	900	5 327	900		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	22.02.07	Na jeden przyłącz - przetarg rozstrzygnięty w KZK - 26.03.2007 r. Na drugi przyłącz - przetarg rozstrzygnięty w MPWiK.
																	Zawarcie umowy z wykonawcą.	05.04.07	Na jeden przyłącz - umowa w trakcie podpisu. Wartość umowna - 6 227,35 zł. Na drugi przyłącz - umowa nr NU/34/2007 z dnia 15.02.2007 r. Wartość umowna - 11 219,12 zł	
																	Zakończenie budowy.	21.05.07		
																	Przekazanie do użytkowania.	30.06.07		
27	D29	os. Przewóz zad. I -III uzupełnienie do ul. Wrobela, ul.Traczy, ul.Bugaj, ul. Pod Gwiazdami	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p. - 2 szt.	GO	KZK	2007	80%	13 300	11 900	10 600	1 300	1 400	700				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	30.04.07	Przetarg w trakcie przygotowania.
																	Zawarcie umowy z wykonawcą.	14.06.07		
																	Zakończenie budowy.	30.11.07		
																	Przekazanie do użytkowania.	31.12.07		
28	D30	ul. Niepokalanej Marii Panny	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 18 szt.	GO	KZK	2007	80%	123 400	111 700	98 700	13 000	11 700	6 500				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	30.04.07	Przetarg w trakcie przygotowania.
																	Zawarcie umowy z wykonawcą.	14.06.07		
																	Zakończenie budowy.	30.11.07		
																	Przekazanie do użytkowania.	31.12.07		

Lp.	Nr strategiczny zadania	Nazwa zadania		Zakres rzeczowy zadania w 2007 r.	Jednostka koordynująca	Jednostka realizująca	Okres realizacji	% dofinansowania	Plan finansowania w 2007 roku - stan na dzień 1.03.07 - rozdysponowanie rezerwy celowej					Stan na dzień 31.03.07			Harmonogram		Realizacja inwestycji monitorowana w oparciu o harmonogram stan na 31.03.2007 r.	
									Finansowanie ze wszystkich źródeł 11+14+15	Budżet Miasta 12+13	w tym		Środki Inicjatora - udziały rzeczowe	GFOŚiGW	Środki objęte umowami					Wykonany zakres rzeczowy
											środki własne budżetu Miasta	środki finansowe Inicjatora			Budżet Miasta	Inne źródła	Czynność	data		
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	29	30	31	32	33	34
29	D31	ul. Kamionka	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 14 szt.	GO	KZK	2007	80%	136 900	136 900	109 500	27 400		7 200				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	22.03.07	Przetarg w trakcie przygotowania.
																		Zawarcie umowy z wykonawcą.	16.04.07	
																		Zakończenie budowy.	10.12.07	
																		Przekazanie do użytkowania.	31.12.07	
30	D32	ul. Kocmyrzowska	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p. - 3 szt.	GO	KZK	2007	80%	23 300	22 000	18 700	3 300	1 300	1 400	21 274	1 200		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	22.02.07	Przetarg rozstrzygnięty w dniu 26.03.2007 r.
																		Zawarcie umowy z wykonawcą.	05.04.07	Umowa w trakcie podpisu. Wartość umowna - 22 473,87 zł
																		Zakończenie budowy.	22.06.07	
																		Przekazanie do użytkowania.	31.07.07	
31	D33	ul. Zygmuntowska	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p. - 2 szt.	GO	KZK	2007	80%	12 400	11 400	9 900	1 500	1 000	600	11 056	600		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	28.02.07	Przetarg rozstrzygnięty w dniu 27.03.2007 r.
																		Zawarcie umowy z wykonawcą.	12.04.07	Umowa w trakcie podpisu. Wartość umowna - 11 656,02 zł
																		Zakończenie budowy.	20.07.07	
																		Przekazanie do użytkowania.	31.08.07	
32	D34	os. Łęg, ul. NM Panny, ul. Podbipięty, ul. Odmetowa, ul. Habina	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 20 szt.	GO	KZK	2007	80%	280 400	267 400	224 300	43 100	13 000	14 800				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	30.04.07	Przetarg w trakcie przygotowania.
																		Zawarcie umowy z wykonawcą.	14.06.07	
																		Zakończenie budowy.	30.11.07	
																		Przekazanie do użytkowania.	31.12.07	
33	D35	ul. Szenwalda, ul. Czyżyńska	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 16 szt.	GO	KZK	2007	80%	109 600	97 400	87 700	9 700	12 200	5 500	94 194	5 700		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	13.02.07	Przetarg rozstrzygnięty w dniu 23.03.2007 r.
																		Zawarcie umowy z wykonawcą.	12.04.07	Umowa w trakcie podpisu. Wartość umowna - 99 894,25 zł
																		Zakończenie budowy.	13.08.07	
																		Przekazanie do użytkowania.	14.09.07	
34	D37	os. Łęg ul. Habina	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p. - 3 szt.	GO	KZK	2007	80%	24 850	22 900	19 900	3 000	1 950	1 300				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	30.04.07	Przetarg w trakcie przygotowania.
																		Zawarcie umowy z wykonawcą.	30.05.07	
																		Zakończenie budowy.	31.08.07	
																		Przekazanie do użytkowania.	30.09.07	
		Rezerwa														9300				