

Informacja z realizacji zadań w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych - stan na dzień 31.05.07

Lp.	Nr strategiczny zadania	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania w 2007 r.	Plan finansowania w 2007 roku - stan na dzień 31.05.2007 r.						Wykonanie finansowe na dzień 31.05.2007 r.										Stan na dzień 31.05.2007 r.			Harmonogram		Realizacja inwestycji monitorowana w oparciu o harmonogram stan na 31.05.2007 r.			
				Finansowanie ze wszystkich źródeł 11+14+15	Budżet Miasta 12+13	w tym		Środki Inicjatora - udziały rzeczowe	GFOŚiGW	Finansowanie ze wszystkich źródeł		Budżet Miasta		w tym				Środki Inicjatora - udziały rzeczowe	GFOŚiGW	Zobowiązania (wg faktur zaakceptowanych - niezaplaconych)	Środki objęte umowami					Wykonany zakres rzeczowy		
						środków własnych budżetu Miasta	środków finansowych Inicjatora			Wielkość	%	Wielkość	%	środków własnych budżetu Miasta	środków finansowych Inicjatora	Wielkość	%				Wielkość	%	Wielkość	%			Budżet Miasta	Inne źródła
				16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33							
RAZEM				3 464 450	3 000 000	2 452 000	548 000	305 150	159 300	24 071	0,7	22 071	0,7	15 851	0,6	6 220	1,1	2 000	0,7			925 629	43 100					
1	D 1	os. Węgrzynowice	przyłącza wodociągowe	p.- 36 szt.	290 300	264 800	145 200	119 600	25 500													148 784			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	15.02.07	Przetarg rozstrzygnięty w dniu 17.04.07 r.	
																									Zawarcie umowy z wykonawcą.	26.04.07	Umowa Nr 241/KZK/2007 z dnia 26.04.07 na kwotę 148.784 zł z terminem realizacji 26.09.07	
																									Zakończenie budowy.	26.09.07		
																									Przekazanie do użytkowania.	20.10.07		
2	D2	os. Krzesławice	przyłącza wodociągowe	p.- 5 szt.	25 500	25 500	12 800	12 700														20 500		p.- 5 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	13.02.07	Przetarg rozstrzygnięty w dniu 02.03.2007 r.	
																										Zawarcie umowy z wykonawcą.	21.03.07	Umowa Nr 127/KZK/2007 z dnia 21.03.07 na kwotę 20.500 zł z terminem realizacji 21.05.07
																										Zakończenie budowy.	21.05.07	Wykonany zakres rzeczowy.
																										Przekazanie do użytkowania.	30.06.07	Zadanie w trakcie przygotowania do odbioru.
3	D 3	os. Swosowice, ul. Starowiejska, ul.Lasogórska	przyłącza wodociągowe	p.- 11 szt.	64 400	57 200	32 200	25 000	7 200													46 554		p.- 7 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	27.02.07	Przetarg rozstrzygnięty w dniu 19.03.2007 r.	
																										Zawarcie umowy z wykonawcą.	12.04.07	Umowa Nr 192/KZK/2007 z dnia 12.04.07 na kwotę 46.554 zł z terminem realizacji 12.07.07
																										Zakończenie budowy.	12.07.07	Zadanie w trakcie realizacji.
																										Przekazanie do użytkowania.	31.08.07	
4	D 4	os.Mogila Wschód zad. III	przyłącza wodociągowe	p.- 7 szt. do 8 pos.	38 200	31 200	19 100	12 100	7 000													29 052		p.- 7 szt. do 8 pos.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	16.02.07	Przetarg rozstrzygnięty w dniu 08.03.2007 r.	
																										Zawarcie umowy z wykonawcą.	26.03.07	Umowa Nr 138/KZK/2007 z dnia 26.03.07 na kwotę 29.052 zł z terminem realizacji - 26.05.07
																										Zakończenie budowy.	26.05.07	Wykonany zakres rzeczowy.
																										Przekazanie do użytkowania.	30.06.07	Zadanie w trakcie przygotowania do odbioru.
5	D 5	os. Wyciąże	przyłącza wodociągowe	p.- 5 szt.	30 000	26 700	15 000	11 700	3 300													19 924		p.- 5 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	16.02.07	Przetarg rozstrzygnięty w dniu 08.03.2007 r.	
																										Zawarcie umowy z wykonawcą.	28.03.07	Umowa Nr 150/KZK/2007 z dnia 28.03.07 na kwotę 19.924 zł z terminem realizacji 12.06.07
																										Zakończenie budowy.	12.06.07	Wykonany zakres rzeczowy.
																										Przekazanie do użytkowania.	30.06.07	Zadanie w trakcie przygotowania do odbioru.
6	D 6	os. Koberzyn, ul. Koberzyńska boczna	przyłącza wodociągowe	p.- 4 szt.	14 800	12 800	7 400	5 400	2 000	366	2,5	366	2,9	366	4,9							11 978			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	21.02.07	Przetarg rozstrzygnięty w dniu 30.03.2007 r.	
																										Zawarcie umowy z wykonawcą.	16.04.07	Umowa Nr 201/KZK/2007 z dnia 16.04.07 na kwotę 11.612 zł z terminem realizacji 16.09.07
																										Zakończenie budowy.	16.09.07	
																										Przekazanie do użytkowania.	20.10.07	
7	D 7	ul. Tretówka	przyłącza wodociągowe	p.- 2 szt.	9 500	8 100	4 900	3 200	1 400													7 466		p.- 2 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	22.02.07	Przetarg rozstrzygnięty w dniu 26.03.2007 r.	
																										Zawarcie umowy z wykonawcą.	05.04.07	Umowa Nr 150/KZK/2007 z dnia 05.04.07 na kwotę 7.466 zł z terminem realizacji 05.05.07
																										Zakończenie budowy.	05.05.07	Wykonany zakres rzeczowy.
																										Przekazanie do użytkowania.	31.05.07	Zadanie w trakcie przygotowania do odbioru.

Lp.	Nr strategiczny zadania	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania w 2007 r.	Plan finansowania w 2007 roku - stan na dzień 31.05.2007 r.						Wykonanie finansowe na dzień 31.05.2007 r.												Stan na dzień 31.05.2007 r.			Harmonogram		Realizacja inwestycji monitorowana w oparciu o harmonogram stan na 31.05.2007 r.			
				Finansowanie ze wszystkich źródeł 11+14+15	Budżet Miasta 12+13	w tym		Środki Inicjatora - udziały rzeczowe	GFOŚiGW	Finansowanie ze wszystkich źródeł	Budżet Miasta	w tym				Środki Inicjatora - udziały rzeczowe	GFOŚiGW	Zobowiązania (wg faktur zaakceptowanych - niezapłaconych)	Środki objęte umowami		Wykonany zakres rzeczowy	Czynność	data							
						środków własnych budżetu Miasta	środków finansowych Inicjatora					środków własnych budżetu Miasta		środków finansowych Inicjatora					Budżet Miasta	Inne źródła										
												Wielkość	%	Wielkość	%									Wielkość	%					
1	2	3	5	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
8	D9	os. Olszanica, ul. Jagielki, ul. Nad Źródłem, ul. Leśmiana, ul. Kosmowskiej, ul. Majówny i inne	przyłącza wodociągowe	p. - 2 szt.	12 400	11 200	6 200	5 000	1 200														10 477		p. - 2 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	22.02.07	Przetarg rozstrzygnięty w dniu 26.03.2007 r.		
																										Zawarcie umowy z wykonawcą.	05.04.07	Umowa Nr 171/KZK/2007 z dnia 05.04.07 na kwotę 10.477 zł z terminem realizacji 21.05.07		
																										Zakończenie budowy.	21.05.07	Wykonany zakres rzeczowy.		
																										Przekazanie do użytkownika.	30.06.07	Zadanie w trakcie przygotowania do odbioru.		
9	D10	ul. Klonowica	przyłącza wodociągowe	p. - 1 szt.	3 900	3 400	2 000	1 400	500														2 405		p. - 1 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	19.01.07	Przetarg rozstrzygnięty w dniu 21.03.2007 r.		
																											Zawarcie umowy z wykonawcą.	29.03.07	Umowa z MPWiK Nr NU/34/2007 z dnia 29.03.07, Umowa Nr 156/KZK/2007 z dnia 29.03.07 na kwotę 2.404 zł z terminem realizacji 15.08.07	
																											Zakończenie budowy.	15.08.07	Wykonany zakres rzeczowy.	
																											Przekazanie do użytkownika.	31.08.07	Zadanie w trakcie przygotowania do odbioru.	
10	D11	ul. Malinowa	przyłącza wodociągowe	p.- 14 szt. do 15 pos.	70 500	59 800	35 300	24 500	10 700														55 241		p. - 14 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	16.02.07	Przetarg rozstrzygnięty w dniu 08.03.2007 r.		
																												Zawarcie umowy z wykonawcą.	21.03.07	Umowa Nr 129/KZK/2007 z dnia 21.03.07 na kwotę 46.441 zł, na dodatkowe przyłącze Umowa Nr 228/KZK/2007 z dnia 20.04.07 na kwotę 8.800 zł z terminem realizacji 05.06.07
																												Zakończenie budowy.	05.06.07	Wykonany zakres rzeczowy.
																												Przekazanie do użytkownika.	31.07.07	Zadanie w trakcie przygotowania do odbioru.
11	D12	ul. Sucha	przyłącza wodociągowe	p. - 2 szt.	10 100	8 600	5 100	3 500	1 500															6 925		p. - 2 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	13.02.07	Przetarg rozstrzygnięty w dniu 01.03.2007 r.	
																												Zawarcie umowy z wykonawcą.	21.03.07	Umowa Nr 128/KZK/2007 z dnia 21.03.07 na kwotę 6.925 zł z terminem realizacji 21.05.07
																												Zakończenie budowy.	21.05.07	Wykonany zakres rzeczowy.
																												Przekazanie do użytkownika.	30.06.07	Zadanie w trakcie przygotowania do odbioru.
12	D13	ul. Złocieniowa	przyłącza wodociągowe	p. - 3 szt.	20 900	17 900	12 300	5 600	3 000		10 220	48,9	10 220	57,1	4 700	38,2	5 520	98,6						12 787		p. - 3 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	16.02.07	Przetarg rozstrzygnięty w dniu 08.03.2007 r.	
																												Zawarcie umowy z wykonawcą.	26.03.07	Umowa Nr 139/KZK/2007 z dnia 26.03.07 na kwotę 12.787 zł z terminem realizacji 11.05.07
																												Zakończenie budowy.	11.05.07	Wykonany zakres rzeczowy.
																												Przekazanie do użytkownika.	31.07.07	Zadanie w trakcie przygotowania do odbioru.
13	D15	ul. Zyguntowska	przyłącza wodociągowe	p. - 2 szt.	8 800	7 800	4 400	3 400	1 000		1 000	11,4							1 000	100				7 112		p. - 1 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	28.02.07	Przetarg rozstrzygnięty w dniu 27.03.2007 r.	
																												Zawarcie umowy z wykonawcą.	26.03.07	Umowa Nr 139/KZK/2007 z dnia 26.03.07 na kwotę 7.112 zł z terminem realizacji 27.06.07
																												Zakończenie budowy.	27.06.07	Zadanie w trakcie realizacji.
																												Przekazanie do użytkownika.	31.07.07	
14	D16	os. Mogiła Lesisko zad.I	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p. - 82 szt.	514 600	422 900	391 100	31 800	66 000	25 700																		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	15.04.07	Przetarg i realizacja zadania po stronie MPWiK Przetarg w trakcie przygotowania.
																												Zawarcie umowy z wykonawcą.	21.05.07	
																												Zakończenie budowy.	30.10.07	
																												Przekazanie do użytkownika.	30.11.07	
15	D17	os. Lubocza zad. 3	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p - 51 szt.	586 000	521 000	445 400	75 600	35 700	29 300																		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	30.03.07	Przetarg i realizacja zadania po stronie MPWiK Przetarg w trakcie przygotowania.
																												Zawarcie umowy z wykonawcą.	30.05.07	
																												Zakończenie budowy.	30.10.07	
																												Przekazanie do użytkownika.	30.11.07	

Lp.	Nr strategicznego zadania	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania w 2007 r.	Plan finansowania w 2007 roku - stan na dzień 31.05.2007 r.						Wykonanie finansowe na dzień 31.05.2007 r.												Stan na dzień 31.05.2007 r.			Harmonogram		Realizacja inwestycji monitorowana w oparciu o harmonogram stan na 31.05.2007 r.			
				Finansowanie ze wszystkich źródeł 11+14+15	Budżet Miasta 12+13	w tym		Środki Inicjatora - udziały rzeczowe	GFOŚiGW	Finansowanie ze wszystkich źródeł	Budżet Miasta	w tym				Środki Inicjatora - udziały rzeczowe	GFOŚiGW	Zobowiązania (wg faktur zaakceptowanych - niezapłaconych)	Środki objęte umowami		Wykonany zakres rzeczowy	Czynność	data							
						środków własnych budżetu Miasta	środków finansowych Inicjatora					środków własnych budżetu Miasta		środków finansowych Inicjatora					Budżet Miasta	Inne źródła										
												Wielkość	%	Wielkość	%							Wielkość	%	Wielkość	%					
1	2	3	5	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
16	D18	os. Przegorzały, ul. Jodłowa, ul. Żywiczna, ul. Cygańska	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 24 szt. do 28 pos.	216 300	175 500	163 700	11 800	30 000	10 800													169 973	10 800						
																									Zakończenie budowy.	15.05.07	Z uwagi na trudności formalne realizacja zadania ulegnie przesunięciu z terminem zakończenia 30.12.07. Aneks w trakcie przygotowania.			
																									Przekazanie do użytkowania.	30.06.07				
17	D19	ul. Światowida, ul. Gajowa	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 15 szt.	152 800	128 400	116 200	12 200	16 800	7 600													91 034	5 800						
																									Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	22.03.07	Przetarg i realizacja zadania w MPWiK. Przetarg rozstrzygnięty.			
																									Zawarcie umowy z wykonawcą.	31.05.07	Wybrany wykonawca. Umowa w trakcie przygotowania.			
																									Zakończenie budowy.	30.09.07				
																									Przekazanie do użytkowania.	30.10.07				
18	D20	ul. Klonowica	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 12 szt.	120 800	106 000	91 800	14 200	8 700	6 100													68 973	4 200	p.- 11 szt.					
																										Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	19.01.07	Przetarg i realizacja zadania w MPWiK. Przetarg rozstrzygnięty w dniu 21.03.2007 r.		
																										Zawarcie umowy z wykonawcą.	29.03.07	Umowa z MPWiK Nr NU/34/2007z dnia 29.03.07. Umowa Nr 156/KZK/2007 z dnia 29.03.07 na kwotę 73.173 zł z terminem realizacji 15.08.07. Będzie przeprowadzona procedura przetargowa dla dodatkowego przyłącza.		
																										Zakończenie budowy.	15.08.07	Wykonany zakres rzeczowy.		
																										Przekazanie do użytkowania.	15.09.07	Zadanie w trakcie przygotowania do odbioru.		
19	D21	os. Sidzina	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 10 szt.	80 300	70 000	61 000	9 000	6 300	4 000																				
																											Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	15.04.07	Przetarg i realizacja zadania w MPWiK. Przetarg w trakcie przygotowania.	
																											Zawarcie umowy z wykonawcą.	21.05.07		
																											Zakończenie budowy.	30.10.07		
																											Przekazanie do użytkowania.	30.11.07		
20	D22	os. Przewóz zad.5, ul. Bugaj, ul. Bugaj boczna	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 10 szt.	80 500	69 500	61 200	8 300	7 000	4 000																				
																												Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	19.04.07	Przetarg i realizacja zadania w MPWiK. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 18.05.07 r. Trwa sprawdzanie ofert.
																												Zawarcie umowy z wykonawcą.	14.06.07	
																												Zakończenie budowy.	30.11.07	
																												Przekazanie do użytkowania.	31.12.07	
21	D23	os. Koberzyn, ul. Kwicista, ul. Macierzanki	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 9 szt.	89 700	78 000	68 200	9 800	7 200	4 500																				
																												Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	29.03.07	Przetarg i realizacja zadania w MPWiK. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 25.04.07 r. Trwa sprawdzanie ofert.
																												Zawarcie umowy z wykonawcą.	14.06.07	
																												Zakończenie budowy.	30.10.07	
																												Przekazanie do użytkowania.	30.11.07	
22	D24	os. Swoszowice, ul. Lasogórska, ul. Moszyńskiego - uzupełnienia	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 4 szt.	26 500	22 400	20 100	2 300	2 800	1 300														13 979	900					
																												Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	27.02.07	Przetarg rozstrzygnięty w dniu 19.03.2007 r.
																												Zawarcie umowy z wykonawcą.	12.04.07	Umowa Nr 192/KZK/2007 z dnia 12.04.07 na kwotę 14.879 zł z terminem realizacji 12.07.07
																												Zakończenie budowy.	12.07.07	
																												Przekazanie do użytkowania.	31.08.07	
23	D25	os. Koberzyn	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 6 szt.	41 400	36 800	31 400	5 400	2 500	2 100														24 160	1 400					
																												Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	21.02.07	Przetarg rozstrzygnięty w dniu 30.03.2007 r.
																												Zawarcie umowy z wykonawcą.	16.04.07	Umowa Nr 201/KZK/2007 z dnia 16.04.07 na kwotę 25.560 zł z terminem realizacji 16.09.07
																												Zakończenie budowy.	16.09.07	
																												Przekazanie do użytkowania.	31.10.07	

Lp.	Nr strategicznego zadania	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania w 2007 r.	Plan finansowania w 2007 roku - stan na dzień 31.05.2007 r.						Wykonanie finansowe na dzień 31.05.2007 r.												Stan na dzień 31.05.2007 r.			Harmonogram		Realizacja inwestycji monitorowana w oparciu o harmonogram stan na 31.05.2007 r.			
				Finansowanie ze wszystkich źródeł 11+14+15	Budżet Miasta 12+13	w tym		Środki Inicjatora - udziały rzeczowe	GFOŚiGW	Finansowanie ze wszystkich źródeł		Budżet Miasta		w tym				Środki Inicjatora - udziały rzeczowe	GFOŚiGW	Zobowiązania (wg faktur zaakceptowanych - niezapłaconych)	Środki objęte umowami		Wykonany zakres rzeczowy	Czynność	data					
						Wielkość	%			Wielkość	%	Wielkość	%	Wielkość	%	Wielkość	%				Wielkość	%				Wielkość		%	Budżet Miasta	Inne źródła
1	2	3	5	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
24	D26	os. Rybitwy - Przewóz-uzupełnienia przyłącza kanalizacji sanitarnej	p. - 4 szt.	39 000	33 800	29 600	4 200	3 200	2 000														22 799	1 400	p. - 2 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych. Zawarcie umowy z wykonawcą. Zakończenie budowy. Przekazanie do użytkowania.	22.02.07 25.04.07 25.08.07 21.09.07	Przetarg rozstrzygnięty w dniu 10.04.2007 r. Umowa Nr 238/KZK/2007 z dnia 25.04.07 na kwotę 24.199 zł z terminem realizacji 25.08.07 Wykonany zakres rzeczowy		
25	D27	os. Soboniewice, ul. Kuryłowicza boczna, ul.Chanieckiej przyłącza kanalizacji sanitarnej	p. - 3 szt.	17 900	14 300	13 600	700	2 700	900	11 485	64,2	11 485	80,3	10 785	79,3	700	100						13 553	900	p. - 3 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych. Zawarcie umowy z wykonawcą. Zakończenie budowy. Przekazanie do użytkowania.	11.01.07 30.03.07 14.05.07 30.06.07	Przetarg rozstrzygnięty w dniu 01.03.2007 r. Umowa z MPWiK Nr NU/58/2006 z dnia 19.12.06, Umowa Nr 102/KZK/2007 z dnia 30.03.07 na kwotę 14.453 zł z terminem realizacji 14.05.07 Wykonany zakres rzeczowy Zadanie w trakcie przygotowania do odbioru.		
26	D28	os. Olszanica cz.pln. ul. Powstania Styczniowego, ul. Insurekcji Kościuszkowskiej i inne przyłącza kanalizacji sanitarnej	p. - 2 szt.	19 100	17 000	14 600	2 400	1 200	900														5 327	900	p. - 2 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych. Zawarcie umowy z wykonawcą. Zakończenie budowy. Przekazanie do użytkowania.	22.02.07 05.04.07 21.05.07 30.06.07	Na jedno przyłącze - przetarg rozstrzygnięty w KZK - 26.03.07 r. Na drugie przyłącze - przetarg rozstrzygnięty w MPWiK. Umowa Nr 171/KZK/2007 z dnia 05.04.07 na kwotę 6.227 zł, Umowa Nr NU/34/2007 z dnia 15.02.07 na kwotę 11.219 zł z terminem realizacji 21.05.07 Wykonany zakres rzeczowy. Zadanie w trakcie przygotowania do odbioru.		
27	D29	os. Przewóz zad. I -III uzupełnienie do ul. Wrobela, ul.Traczy, ul.Bugaj, ul. Pod Gwiazdami przyłącza kanalizacji sanitarnej	p. - 2 szt.	14 000	11 900	10 600	1 300	1 400	700																	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych. Zawarcie umowy z wykonawcą. Zakończenie budowy. Przekazanie do użytkowania.	30.04.07 14.06.07 30.11.07 31.12.07	Przetarg i realizacja zadania w MPWiK. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 18.05.07 r. Trwa sprawdzanie ofert.		
28	D30	ul. Niepokalanej Marii Panny przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 18 szt.	129 900	111 700	98 700	13 000	11 700	6 500																	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych. Zawarcie umowy z wykonawcą. Zakończenie budowy. Przekazanie do użytkowania.	30.04.07 14.06.07 30.11.07 31.12.07	Przetarg i realizacja zadania w MPWiK. Przetarg w trakcie przygotowania.		
29	D31	ul. Kamionka przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 14 szt.	144 100	136 900	109 500	27 400		7 200																	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych. Zawarcie umowy z wykonawcą. Zakończenie budowy. Przekazanie do użytkowania.	17.05.07 16.07.07 10.12.07 31.12.07	Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15.06.07		
30	D32	ul. Kocmyrzowska przyłącza kanalizacji sanitarnej	p. - 3 szt.	24 700	22 000	18 700	3 300	1 300	1 400														21 274	1 200	p. - 3 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych. Zawarcie umowy z wykonawcą. Zakończenie budowy. Przekazanie do użytkowania.	22.02.07 06.04.07 21.06.07 31.07.07	Przetarg rozstrzygnięty w dniu 26.03.2007 r. Umowa Nr 176/KZK/2007 z dnia 06.04.07 na kwotę 22.474 zł z terminem realizacji 21.06.07 Wykonany zakres rzeczowy. Zadanie w trakcie przygotowania do odbioru.		
31	D33	ul. Zyguntowska przyłącza kanalizacji sanitarnej	p. - 2 szt.	13 000	11 400	9 900	1 500	1 000	600	1 000	7,7							1 000	100				11 056	600	p. - 1 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych. Zawarcie umowy z wykonawcą. Zakończenie budowy. Przekazanie do użytkowania.	28.02.07 06.04.07 27.06.07 31.08.07	Przetarg rozstrzygnięty w dniu 27.03.2007 r. Umowa Nr 190/KZK/2007 z dnia 06.04.07 na kwotę 11.656 zł z terminem realizacji 27.06.07 Zadanie w trakcie realizacji		
32	D34	os. Łęg, ul. NM Panny, ul. Podbipięty, ul. Odmetowa, ul. Habina przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 20 szt.	295 200	267 400	224 300	43 100	13 000	14 800																	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych. Zawarcie umowy z wykonawcą. Zakończenie budowy. Przekazanie do użytkowania.	30.04.07 14.06.07 30.11.07 31.12.07	Przetarg i realizacja zadania w MPWiK. Przetarg w trakcie przygotowania.		

Lp.	Nr strategiczny zadania	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania w 2007 r.	Plan finansowania w 2007 roku - stan na dzień 31.05.2007 r.						Wykonanie finansowe na dzień 31.05.2007 r.												Stan na dzień 31.05.2007 r.			Harmonogram		Realizacja inwestycji monitorowana w oparciu o harmonogram stan na 31.05.2007 r.						
				Finansowanie ze wszystkich źródeł 11+14+15	Budżet Miasta 12+13	w tym		Środki Inicjatora - udziały rzeczowe	GFOŚiGW	Finansowanie ze wszystkich źródeł	Budżet Miasta		w tym				Środki Inicjatora - udziały rzeczowe	GFOŚiGW	Zobowiązania (wg faktur zaakceptowanych - niezapłaconych)	Środki objęte umowami		Wykonany zakres rzeczowy	Czynność	data									
						środków własnych budżetu Miasta	środków finansowych Inicjatora				Wielkość	%	Wielkość	%	środków własnych budżetu Miasta					środków finansowych Inicjatora					Wielkość	%		Wielkość	%	Wielkość	%	Budżet Miasta	Inne źródła
															Wielkość	%				Wielkość	%												
1	2	3	5	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34					
33	D35	ul. Szenwalda, ul. Czyżyńska	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p. - 16 szt.	115 300	97 400	87 700	9 700	12 200	5 700													94 194	5 700	p. - 3 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	13.02.07	Przetarg rozstrzygnięty w dniu 23.03.2007 r.					
																										Zawarcie umowy z wykonawcą.	11.04.07	Umowa Nr 180/KZK/2007 z dnia 11.04.07 na kwotę 99.894 zł z terminem realizacji 11.08.07					
																										Zakończenie budowy.	11.08.07	Zadanie w trakcie realizacji					
																										Przekazanie do użytkowania.	14.09.07						
34	D37	os. Łęg ul. Habina	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p. - 3 szt.	26 150	22 900	19 900	3 000	1 950	1 300																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	30.04.07	Przetarg i realizacja zadania w MPWiK. Przetarg w trakcie przygotowania.					
																											Zawarcie umowy z wykonawcą.	30.05.07					
																											Zakończenie budowy.	31.08.07					
																											Przekazanie do użytkowania.	30.09.07					
35	D281	ul. Półnaki	przyłącza wodociągowe	p. - 2 szt.	16 000	15 000	8 000	7 000	1 000														10 102			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	23.04.07	Przetarg rozstrzygnięty w dniu 08.05.07 r.					
																											Zawarcie umowy z wykonawcą.	21.05.07	Umowa Nr 274/KZK/2007 z dnia 21.05.07 na kwotę 10.102 zł z terminem realizacji 21.06.07				
																											Zakończenie budowy.	21.06.07					
																											Przekazanie do użytkowania.	20.07.07					
36	D93	os. Bronowice Wielkie ul.Szarotki, ul.Szarotki boczna	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p. - 6 szt.	51 900	45 700	39 500	6 200	3 600	2 600																	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	25.05.07	Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 11.06.07				
																												Zawarcie umowy z wykonawcą.	29.06.07				
																											Zakończenie budowy.	30.09.07					
																											Przekazanie do użytkowania.	31.10.07					
37	D143	os. Bronowice Wielkie ul.Szarotki, ul.Szarotki boczna	przyłącza wodociągowe	p. - 6 szt.	30 700	27 100	15 400	11 700	3 600																		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	25.05.07	Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 11.06.07				
																												Zawarcie umowy z wykonawcą.	29.06.07				
																											Zakończenie budowy.	30.09.07					
																											Przekazanie do użytkowania.	31.10.07					
		Rezerwa			19 300					19300														9300									