

Zbiorcza Informacja nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na dzień 31.03.2007 r.

Dane z budżetu		Monitoring finansowy						Harmonogram 2007 r.		Monitoring rzeczowy					
Lp	Nr zad	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2007 r. Efekt 2007 r.	Jedn. koord.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.07 r.	Plan na dzień 31.03.07 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.03.2007 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Ogółem					472 642 000	472 642 000		390 742 886	83%	85 359 864	18%				
1	S-0.1	Hala Widowiskowo - Sportowa (Czyżyny) 1. Opracowanie dokumentacji projektowej. 2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla Hali. 3. Rozpoczęcie budowy stanu zerowego Hali. 4. Nadzór inwestorski - umowa z Inwestorem Zastępczym. <u>Efekt w 2007r.:</u> Zaawansowana budowa stanu zerowego Hali. <i>odpow. za monitoring: E. Warcholińska</i>	PS	BI	24 750 000	24 750 000		24 750 000	100%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 16.03.07r. Harmonogram wymaga poprawy - po zawarciu aneksu	Wydano ostateczną dec. o WZ (sierpień 2004r.), pozyskano prawo do terenu (100%), zawarto umowę na projektowanie i budowę (P+B) (20.12.05r.) z terminem zakończenia 30.11.07r.		
													Dokumentacja + wymagane decyzje		
													Opracowanie koncepcji architektonicznej	7.03	16.03. Zamawiający zatwierdził koncepcję architektoniczną
													Złożenie wniosku o wyd. dec. o ŚU	30.04	
													Wydanie ostatecznej dec. o ŚU	30.06	
													Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę	30.06	
													Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do rozpoczęcia robót budowlanych	01.07	
													Wykonanie pozostałej części dokumentacji	VI. 2008	
													pnb		
													Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę	01.07	
													Wydanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę	01.09	
													Budowa		
													Rozpoczęcie robót budowlanych	02.09	
													Zakończenie robót budowlanych	X.2009	
2	S-0.2	Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie) Opracowanie studium wykonalności inwestycji. Przeprowadzenie konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej Centrum. <u>Efekt w 2007r.:</u> Opracowane studium wykonalności inwestycji. Opracowana koncepcja urbanistyczno - architektoniczna Centrum. <i>odpow. za monitoring: E. Warcholińska</i>	PK	BI	1 500 000	1 500 000	ZPMK Nr 364/2007 z 20.02.07	0	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 16.03.07r.	Wydano ostat. dec. o WZ (marzec 2004r.), o ULICP (październik 2005r.) pozyskano prawo do terenu dla I etapu (100%).		
													Opracowania przedprojektowe		
													Zawarcie umowy z wykonawcą studium	15.05	w przygotowaniu umowa na oprac. studium - planowany termin zawarcia do 12.04
													Opracowanie Studium	30.06	
													Ogłoszenie konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej	01.06	w przygotowaniu umowa na oprac. założeń funkcjonalno-programowych - planowany termin zawarcia do 12.04
													Rozstrzygnięcie konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej	15.12	
3	S-0.3	Centrum Jana Pawła II (Łagiewniki) Opracowanie kompleksowej koncepcji obsługi komunikacyjnej zapewniającej wjazd i wyjazd z Centrum Jana Pawła II oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla tymczasowych dróg dojazdowych do placu budowy. <u>Efekt w 2007r.:</u> Opracowana kompleksowa koncepcja obsługi komunikacyjnej zapewniającej wjazd i wyjazd z Centrum Jana Pawła II oraz opracowana dokumentacja projektowa dla tymczasowych dróg dojazdowych do placu budowy.	PS	KZK	300 000	300 000		0	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 14.03.07r.			
													ULICP		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do decyzji o ULICP, w tym opracowanie koncepcji obsługi komunikacyjnej zapewniającej wjazd i wyjazd z Centrum Jana Pawła II	30.03	w trakcie przygotowania materiały do przetargu na opracowanie koncepcji.
													Zawarcie umowy na opracowanie jw.	30.04	
													Opracowanie materiałów jw. i złożenie wniosku o wydanie decyzji o ULICP	17.09	
													Wydanie ostatecznej decyzji o ULICP	31.12	
													Dokumentacja projektowa		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej dla tymczasowych dróg dojazdowych do placu budowy	15.09	
													Zawarcie umowy z wykonawcą opracowania jw.	15.10	
													Opracowanie dokumentacji projektowej	20.12	

Dane z budżetu		Monitoring finansowy						Harmonogram 2007 r.		Monitoring rzeczowy					
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2007 r. Efekt 2007 r.	Jedn. koord.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.07 r.	Plan na dzień 31.03.07 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.03.2007 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Pozyskiwanie prawa do terenu (w granicach wydanej decyzji lokalizacyjnej) Efekt w 2007r.: Pozyskanie prawa do terenu. <i>odpow. za monitoring: E. Warcholińska</i>	PS	GS	300 000	300 000		3 200	1%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 19.03.07r.			
												Teren	Opracowanie planu podziału geodezyjnego działek	2 m-ce od wyd. ULICP	
													Wydanie ostatecznych decyzji podziałowych		
													Pozyskanie pełnego prawa do terenu w granicach decyzji o ULICP dla obsługi komunikacyjnej	31.12	
4	S-0.4	Centrum Koncertowe (Cichy Kąciak) Uregulowanie formy prawnej własności terenu. Efekt w 2007r.: Uregulowana forma prawna własności terenu. <i>odp. za monitoring: E. Warcholińska</i>	KD	KD	0	0		0	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 28.03.07r. Harmonogram zwrócono do poprawy			
												Teren	Uregulowanie formy prawnej własności terenu	31.12	
5	S-0.6	Droga Ekspresowa S7 Współfinansowanie 50% kosztów opracowania dokumentacji projektowej realizowanej przez GDDKiA w ramach porozumienia z Gminą Miejską Kraków Efekt w 2007 r.: Opracowana dokumentacja projektowa. Pozyskiwanie prawa do terenu Efekt w 2007 r.: Zaawansowane pozyskanie prawa do terenu. <i>odpow. za monitoring: J. Adamowicz</i>	PS	KZD	1 100 000	1 100 000		0	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 12.03.2007r.		Wydane ostat. dec. WZiZT, złożony wniosek o wyd. decyzji o SU (luty 2006r.)	
												Dok.proj.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla I etapu (odc. węzeł Bieżanów-węzeł Botewa) - kontynuacja	IV.kw.07	w trakcie opracowania (na zlecenie GDDKiA), w MUW toczy się postępowanie admin. w sprawie wydania dec. o SU inwestycję przygotowuje GDDKiA, Gmina partycypuje w 50% kosztów opracowania dokumentacji i pozyskuje teren na mocy Porozumienia z 7.04.2004r.
								11 000	1%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 15.03.07r.		Podstawa wykupu: ostat. dec. o WZiZT (2000, 2002r.)	
												Teren	Pozyskanie pełnego prawa do terenu dla I etapu (w granicach WZiZT)	30.04	do pozyskania 1 dz. o pow.16m ² - w trakcie rokowań z właścicielami
6	S-0.8	Szybka Kolej Aglomeracyjna 1. Opracowanie studium wykonalności dla budowy łącznicy kolejowej oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej dla zakresu łącznicy nieobjętego MPZP „Zabłocie”. 2. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej. Efekt w 2007 r.: Opracowane studium wykonalności dla bud. łącznicy kolejowej. Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji lokalizac. dla zakresu łącznicy nieobjętego MPZP "Zabłocie".	GO	GO	300 000	300 000		0	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 14.03.2007r.			
												ULICP	Ogłoszenie przetargu na oprac. mat. do decyzji	28.02	ogłoszono przetarg 28.02.br., składanie ofert-10.04.br
													Zawarcie umowy na oprac. mat. do decyzji	20.04	
													Oprac. mat. i złożenie wniosku o wydanie decyzji	30.11	
												Studium	Ogłoszenie przetargu na oprac.studium	28.02	ogłoszono przetarg 28.02.br., składanie ofert-10.04.br
													Zawarcie umowy z wykonawcą	20.04	
													Opracowanie Studium	30.11	
															Zakres przetargu obejmuje przygot. wniosków o dec.ULICP (dla terenów nie objętych MPZP Zabłocie), przygot. wniosku o dofin.projektu z UE oraz przygotowanie SIWZ na budowę łącznicy wraz z projektowaniem. Inwestycję przygotowują PKP PLK, Gmina partycypuje w 50% kosztów oprac.studium wykonalności łącznicy kolejowej Zabłocie-Krzemionki na mocy Porozumienia z 14.08.2006r.
		1. Opracowanie geodez.planów podziału nieruchomości (w granicach MPZP "Zabłocie"). 2. Uzyskanie ostat. decyzji zatwierdzających podział nieruchomości. 3. Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu. Efekt w 2007 r.: Rozpoczęte pozyskiwanie prawa do terenu.	PS	GS	200 000	200 000		2 500	1%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 15.03.07r.		Podstawa wykupu: uchwalony MPZP dla obszaru Zabłocia (czerwiec 2006r.)	
												Teren	Opracowanie planu podziału geodezyjnego działek (w granicach MPZP Zabłocie)	30.09	
													Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu	15.10	

Dane z budżetu		Monitoring finansowy						Harmonogram 2007 r.		Monitoring rzeczowy				
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2007 r. Efekt 2007 r.	Jedn. koord.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.07 r.	Plan na dzień 31.03.07 r.	Zmiany ZPMK/ URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.03.2007 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	S-1.1	Krakowski Szybki Tramwaj, linia N-S, etap I 1. Odcinek Rondo Grzegórzeckie - Kamienna: - kontynuacja przekładki sieci uzbrojenia podziemnego - przebudowa pętli tramw. przy ul.Kamiennej wraz z kontynuacją budowy torowiska na odc.od pętli Kamienna do rampy zjazdowej (al. 29 Listopada), - kontynuacja przebudowy Ronda Mogińskiego - rozpoczęcie realizacji przebudowy Ronda Grzegórzeckiego wraz z al. Powstania Warszawskiego, - przeprowadzenie przetargu na wyłonienie wykonawcy robót na odcinku od Ronda Mogińskiego do rampy zjazdowej (al. 29 Listopada) - obszar 2 i 3, podpisanie umowy i rozpoczęcie realizacji. 2. Kontynuacja arbitrażu międzynarodowego dot. rozwiązania kontraktu z firmą Güris i roszczeń z tym związanych. 3. Nadzór inwestorski - umowa z Inwestorem Zastępczym. Efekt w 2007 r.: Zaawansowana realizacja wszystkich elementów konstrukcyjnych w rejonie Ronda Mogińskiego, przebudowana pętla przy ul. Kamiennej, rozpoczęta modernizacja Ronda Grzegórzeckiego i al. Powstania Warszawskiego.	PS	BI	200 700 000	200 700 000		173 700 000	87%	62 117 148	31%	HARMONOGRAM z dnia 14.03.2007r.	Zawarto Kontrakt na budowę z projektowaniem dla obszarów 1, 4, 5 i 6 (3.07.06r.).	
												Obszar 1A - Pętla Kamienna Uzyskanie postanowienia o przyjęciu Zgłoszenia (na demontaż torów, rob. rozbiórkowe)	30.04	uzyskano 15.03, w trakcie realizacji
												Uzyskanie ostatecznej decyzji o pnb	30.04	
												Zakończenie budowy	16.06	
												Obszar 4 - Rondo Mogińskie Opracowanie materiałów i złożenie wniosku o wydanie decyzji ULICP (odprow. wód opad. i zasilanie Ogrodu Botanicznego)	31.03	w przygotowaniu materiały do wniosku, planowane złożenie wniosku do 20.04
												Uzyskanie postanowienia o przyjęciu Zgłoszenia (odprow. wód opad. i zasilanie Ogrodu Botanicznego)	31.05	
												Uzyskanie ostatecznej decyzji o pnb (na schody ruchome)	30.04	
												Uruchomienie dla sam. odc. Mogińska-Lubomirskiego	16.06	w trakcie realizacji
												Uruchomienie dla sam. odc. Lubomirskiego-Powst. Warszawskiego	16.07	w trakcie realizacji
												Uruchomienie relacji tramw. Lubicz-Mogińska	16.09	w trakcie realizacji
												Zakończenie budowy	16.01.08	
												Obszar 5 - al. Powstania Warszawskiego Opracowanie materiałów i złożenie wniosku o wydanie decyzji ULICP	31.01	wniosek złożony, trwa postępowanie admin.
												Uzyskanie ostatecznej decyzji ULICP	30.04	
												Uzyskanie ostatecznej decyzji o pnb	31.07	
												Zakończenie budowy	31.05.08	
												Obszar 6- Rondo Grzegórzeckie Uzyskanie ostatecznej decyzji o pnb	31.07	
												Zakończenie budowy	31.05.08	
												Obszar 2 i 3 - część tunelowa KST Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji	12.02	przetarg ogłoszony, termin składania ofert - 19.04.br.
												Zawarcie umowy z wykonawcą	31.05	
8	S-1.2	Sterowanie ruchem dla KST 1 Adaptacja pomieszczeń Centrali Sterowania Ruchem. 2. Instalacja urządzeń systemu sterowania ruchem. 3. Instalacja urządzeń systemu nadzoru ruchu tramwajowego. 4. Nadzór inwestorski - umowa z Inwestorem Zastępczym. 5. Przeprowadzenie szkoleń dla personelu. Efekt w 2007r.: Zaawansowana instalacja urządzeń systemu sterowania ruchem i systemu nadzoru ruchu tramwajowego	PS	KZD	22 300 000	22 300 000		22 300 000	100%	5 627 035	25%	HARMONOGRAM z dnia 23.03.07r.	Zawarto umowę na budowę (30.09.05r.) z terminem zakończenia 10.11.08r.	
												Budowa 1. Adaptacja pomieszczeń Centrali Sterowania Ruchem	30.09	brak decyzji co do lokalizacji pomieszczeń
												2. Instalacja urządzeń systemu sterowania ruchem		w trakcie realizacji
												3. Instalacja urządzeń systemu nadzoru ruchu tramwajowego		w trakcie realizacji
												4. Nadzór inwestorski - umowa z Inwestorem Zastępczym		w trakcie realizacji
												5. Przeprowadzenie szkoleń dla personelu		sukcesywnie
														KZD 02.02.br. ogłosił przetarg na nowego Inżyniera Kontraktu, otwarcie ofert 14.03 - trwa postępowanie. Do jego wyboru funkcję tę pełni International Management Services Sp. z o.o.

Dane z budżetu		Monitoring finansowy						Harmonogram 2007 r.		Monitoring rzeczowy				
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2007 r. Efekt 2007 r.	Jedn. koord.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.07 r.	Plan na dzień 31.03.07 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.03.2007 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	S-1.3	Układ komunikacyjny na terenie KCK - strona zachodnia wraz z tunelem drogowym W-Z 1. Budowa ul. „Nowa Pawia” - odcinek od ul. Ogrodowej do ul. Warszawskiej wraz z torowiskiem tramwaju tradycyjnego - kontynuacja. 2. Budowa ul. „Nowy Szlak” - kontynuacja. 3. Modernizacja ul. Warszawskiej - kontynuacja. 4. Budowa tunelowego połączenia drogowego - kontynuacja. 5. Odbiory, rozliczenia, przekazanie do eksploatacji. 6. Nadzór inwestorski - umowa z Inwestorem Zastępczym. Efekt w 2007 r.: Zakończona, oddana do eksploatacji i rozliczona finansowo inwestycja. <i>odpow. za monitoring: J. Adamowicz</i>	PS	BI	23 200 000	23 200 000		13 200 000	57%	8 365 853	36%	HARMONOGRAM z dnia 14.03.2007r.	Zawarto: Kontrakt na budowę (13.04.05r.), umowę na rob. wykończeniowe wraz z zabezpieczeniem ppoż. oraz oświetlenie w tunelu drogowym (23.11.06r.), umowę na wyk. estetyzacji obszaru połączenia tunelu drog. z ul.W.Stwosza (16.02.07r.).	
												Budowa		
												Układ komunik.na terenie KCK		
												Zakończenie budowy	30.04	trwa realizacja
												proj.+ pnb		
												Ścieżka rowerowa pod dworcem PKP		
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji	31.03	
												Zawarcie umowy z wykonawcą	30.04	
												Opracowanie dokumentacji projektowej	31.05	
												Uzyskanie postanowienia o przyjęciu Zgłoszenia	30.06	
10	S-2.3	Budowa terminala autobusowego w rejonie estakady ul. Wielicka - ul. Powstańców Wielkopolskich Kontynuacja pozyskiwania prawa do terenu. Efekt 2007: Zaawansowane pozyskanie prawa do terenu. <i>odpow. za monitoring: M.Nowicka</i>	PS	GS	1 000 000	1 000 000		8 000	1%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 15.03.07 r.	Opracowano plan podziału geodezyjnego działek oraz wydano ostateczne dec. podziałowe (2006r.) w oparciu MPZP.	
												Teren		
												Ilość działek / powierzchnia do pozyskania	1 dz. + udz. w 3 dz., pow. ok. 0,0350 ha	
												Pozyskanie pełnego prawa do terenu	30.09 w granicach MPZP	w trakcie realizacji
11	S-2.4	Przebudowa skrzyżowania "Nowy Kleparz" wraz z modernizacją ul. Długiej i torowiska tramwajowego 1. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy skrzyżowania „Nowy Kleparz” wraz z modernizacją ul. Długiej i torowiska tramwajowego. 2. Opracowanie materiałów i złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU. 3. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. 4. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Efekt w 2007 r.: Opracowany projekt budowlany i wykonawczy. Zakończenie pozyskiwania prawa do terenu Efekt w 2007 r.: Pozyskane prawo do terenu. <i>odpow. za monitoring: J. Adamowicz</i>	GO	KZD	1 300 000	1 300 000		0	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 12.03.2007r. Brak oryginału, brak akceptacji GO i AU	Wydana ostateczna dec. o ULICP.	
												Dokument. proj.+ pnb		
												Ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji	30.03	w przygotowaniu mat. do przetargu
												Zawarcie umowy z wykonawcą	15.05	
												Złożenie wniosku o wydanie dec. o ŚU	30.06	
												Uzyskanie ostatecznej dec. o ŚU	30.10	
												Opracowanie dokumentacji projektowej	30.11	
												Złożenie kompletnego wniosku o pnb	15.11	
												Teren		
												HARMONOGRAM z dnia 15.03.07r.	Podstawa wykupu: ostateczna dec. o ULICP (marzec 2006r.)	
												Wydanie ostatecznych decyzji podziałowych	31.05	zlecono podział geodezyjny działek
												Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu	30.06	
												Ilość działek / powierzchnia do pozyskania	3 dz. 0,1ha	
												Pozyskanie pełnego prawa do terenu (w granicach ULICP)	30.11	

Dane z budżetu		Monitoring finansowy						Harmonogram 2007 r.		Monitoring rzeczowy					
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2007 r. Efekt 2007 r.	Jedn. koord.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.07 r.	Plan na dzień 31.03.07 r.	Zmiany ZPMK/ URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.03.2007 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
12	S-3.1	Przebudowa ciągu drogowego ul. Grota-Roweckiego - ul. Bobrzyńskiego oraz budowa linii tramwajowej do III Kampusu UJ wraz z terminalem autobusowym Opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o ŚU i decyzji o ULD. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULD. Efekt w 2007r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU. Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ULD.	PS	KZD	100 000	100 000		0	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 12.03.2007r. Brak oryginału, brak akceptacji GO i AU	Złożono wnioski o wydanie decyzji o ULICP (marzec 2006r.).		
												ULICP	Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP	planowana zmiana trybu uzyskania decyzji lokalizac. (z ULICP na ULD)	
												ULD	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do decyzji	30.03	wystąpiono do wykonawcy koncepcji o złożenie oferty na opracowanie materiałów do ULD
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do dec. o ŚU i ULD	30.04	
													Opracowanie materiałów i złożenie wniosku o wydanie dec. o ŚU	01.06	
													Wydanie ostatecznej decyzji o ŚU	15.11	
													Opracowanie materiałów i złożenie kompletnego wniosku o ULD	20.11	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD	III.kw.08	
		1. Opracowanie geodezyjnych planów podziału nieruchomości. 2. Uzyskanie ostatecznych decyzji zatwierdzających podział nieruchomości. 3. Kontynuacja pozyskiwania prawa do terenu. Efekt w 2007r.: Zaawansowane pozyskanie prawa do terenu. <i>odpow. za monitoring: E. Warcholińska</i>	PS	GS	1 300 000	1 300 000		13 000	1%	1 556	0%	HARMONOGRAM z dnia 19.03.2007r.	Podstawa wykupu: uchwalony MPZP dla obszaru III Kampus UJ - Wschód (czerwiec 2005r.)		
												Teren	Opracowanie planu podziału geodezyjnego działek	brak danych	
													Wydanie ostatecznych decyzji podziałowych	III.kw.	
													Ilość działek / powierzchnia do pozyskania (w granicach MPZP)	brak danych	
													Kontynuacja pozyskiwania prawa do terenu w granicach MPZP		zawarto umowę warunkową na nabycie 1 działki o pow. 0,1508 ha
13	S-3.2	Budowa KST, linia N-S, etap II A (Rondo Grzegórzeckie - ul.Golikówka) 1. Dokończenie finansowania opracowania koncepcji. 2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP. 3. Opracowanie studium wykonalności i materiałów do wniosków o wydanie decyzji o ŚU. 4. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU. 5. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. Efekt w 2007 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ULICP. Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.	PS	KZD	436 000	436 000		35 900	8%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 12.03.2007r. Brak oryginału, brak akceptacji GO i AU	Opracowano koncepcję (2006r.), złożono wniosek o ULICP (listopad 2006r.).		
												ULICP	Uzyskanie ostatecznej decyzji ULICP	15.09	trwa postępowanie admin.
												Studium	Zawarcie umowy z wyk.+ materiały do dec.oŚU	15.05	
													Opracowanie studium wykonalności	15.08	
												Dec. o ŚU	Złożenie wniosku o wydanie dec. o ŚU	30.06	
													Uzyskanie ostatecznej dec. o ŚU	15.12	
		Zakończenie pozyskiwania prawa do terenu Efekt w 2007 r.: Pozyskane prawo do terenu. <i>odpow. za monitoring: J. Adamowicz</i>	PS	GS	600 000	600 000		4 200	1%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 15.03.07r.			
												Teren	Opracowanie planu podziału geodezyjnego działek	2 m-ce od wyd. ULICP	
													Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu	od wyd. ULICP	
													Ilość działek / powierzchnia do pozyskania	3 dz. 0,13ha	
													Pozyskanie pełnego prawa do terenu (w granicach planowanej ULICP)	1.10	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Harmonogram 2007 r.		Monitoring rzeczowy	
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2007 r. Efekt 2007 r.	Jedn. koord.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.07 r.	Plan na dzień 31.03.07 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.03.2007 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
14	S-3.3	Budowa KST, linia N-S, etap II B (ul.Lipska - ul.Wielicka) 1. Opracowanie geodezyjnego planu podziału nieruchomości. 2. Uzyskanie ostatecznych decyzji zatwierdzających podział nieruchomości. 3. Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu Efekt w 2007 r.: Uzyskane decyzje podziałowe. Rozpoczęte pozyskiwanie prawa do terenu. <i>odpow. za monitoring: J. Adamowicz</i>	PS	GS	300 000	300 000		2 100	1%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 15.03.07r.	Podstawa wykupu: uchwalony MPZP dla Trasy Nowoplaszowskiej (październik 2006r.)		
												Teren	Opracowanie planu podziału geodezyjnego działek	31.10.	
													Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu	30.09	
													Pozyskanie pełnego prawa do terenu (w granicach MPZP Trasa Nowoplaszowska)	2008	
15	S-3.4	Budowa KST, linia N-S, etap III (os. Krowodrza Górka - os. Górka Narodowa) Kontynuacja sporządzania MPZP obszaru Linia tramwajowa od pętli Krowodrza Górka do Górki Narodowej Zachód. Efekt w 2007r.: Sporządzany MPZP obszaru Linia tramwajowa od pętli Krowodrza Górka do Górki Narodowej Zachód <i>odpow. za monitoring: A.Świerk</i>	PS	BP	0	0		0	0%	0	0%		Przystąpiono do sporządzania MPZP (URMK październik 2006r.).		
												MPZP	Kontynuacja sporządzania MPZP		Przygotowano materiały do ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy projektu MPZP. Wstrzymano działania do czasu opracowania koncepcji na Trasę Wolbromską. GO zawarł umowę na opracowanie koncepcji z terminem zakończenia 01.10.07r.
16	S-3.5	Budowa linii tramwajowej Rakowice - Mistrzejowice Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP. Efekt w 2007r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ULICP.	PS	KZD	0	0		0	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 12.03.07r. Brak oryginału, brak akceptacji AU	Złożono wnioski o wydanie dec. o ULICP do AU (grudzień 2004r.), do MUW (luty 2006r.)		
												ULICP	Wydanie ostatecznej decyzji	15.12	trwa postępowanie admin.
													Wydanie ostatecznej decyzji przez MUW dla terenów kolejowych	po wyd. ULICP przez AU	
													HARMONOGRAM z dnia 15.03.07r.		
												Teren	Opracowanie planu podziału geodezyjnego działek	2 m-ce po wyd. ULICP	
													Wydanie ostatecznych decyzji podziałowych		
													Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu	po wyd. ULICP	
													Ilość działek/ powierzchnia do pozyskania		
17	S-3.6	Budowa linii tramwajowej "Stella-Sawickiego" wraz z przebudową węzła drogowego i urządzeniami chroniącymi środowisko (ekrany akustyczne) 1. Dokończenie finansowania opracowania koncepcji. 2. Opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o ŚU i decyzji o ULD. 3. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU. 4. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. 5. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULD. Efekt w 2007 r.: Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ULD. <i>odpow. za monitoring: J. Adamowicz</i>	PS	KZD	199 000	199 000		48 190	24%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 12.03.2007r. Brak oryginału, brak akceptacji GO i AU	Opracowano koncepcję (2006r.), złożono wniosek o ULICP (listopad 2006r.) - dokończenie finansowania w 2007r.		
												ULICP	Uzyskanie ostatecznej decyzji		planowana zmiana trybu uzyskania decyzji lokalizac. (z ULICP na ULD)
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do decyzji	30.03	wystąpiono do wykonawcy koncepcji o złożenie oferty
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do dec. o ŚU i ULD	30.04	
													Opracowanie materiałów i złożenie wniosku o wydanie dec. o ŚU	30.05	
													Wydanie ostatecznej dec. o ŚU	30.11	
													Opracowanie materiałów i złożenie kompletnego wniosku o ULD	15.12	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy						Harmonogram 2007 r.		Monitoring rzeczowy			
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2007 r. Efekt 2007 r.	Jedn. koord.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.07 r.	Plan na dzień 31.03.07 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.03.2007 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
18	S-4.1	Budowa Trasy Ciepłowniczej 1. Opracowanie materiałów (w tym aktualizacja koncepcji) do wniosków o wydanie decyzji o ŚU i decyzji o ULD. 2. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU. 3. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. 4. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULD. Efekt w 2007 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU. Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ULD. <i>odpow. za monitoring: J. Adamowicz</i>	PS	KZD	700 000	700 000		0	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 12.03.2007r. Brak oryginału, brak akceptacji GO i AU					
												ULD	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do decyzji	30.03	ustalono zakres zlecenia, zaproszono do złożenia oferty wykonawcę koncepcji		
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do dec. o ŚU i ULD	15.05			
													Opracowanie materiałów i złożenie wniosku o wydanie dec. o ŚU	30.06			
													Wydanie ostatecznej dec. o ŚU	30.11			
													Opracowanie materiałów i złożenie kompletnego wniosku o ULD	15.12			
19	S-4.2	Budowa Trasy Nowopłaszowskiej 1. Opracowanie geodezyjnego planu podziału nieruchomości. 2. Uzyskanie ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości. 3. Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu. Efekt w 2007 r.: Rozpoczęte pozyskiwanie prawa do terenu. <i>odpow. za monitoring: J. Adamowicz</i>	PS	GS	500 000	500 000		3 900	1%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 15.03.07r.		Podstawa wykupu: uchwalony MPZP dla Trasy Nowopłaszowskiej (październik 2006r.)			
													Teren	Opracowanie planu podziału geodezyjnego działek	31.10		
														Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu	30.09		
														Pozyskanie pełnego prawa do terenu (w granicach MPZP Trasa Nowopłaszowska)	2008		
20	S-4.3	Budowa Trasy Zwierzynieckiej Opracowanie koncepcji i materiałów do wniosków o wydanie decyzji o ŚU i decyzji o ULD. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU. Efekt w 2007r.: Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ŚU. <i>odpow. za monitoring: E. Warcholińska</i>	PS	KZD	1 000 000	1 000 000		0	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 12.03.2007r. Brak oryginału, brak akceptacji GO					
													ULD	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do decyzji	30.03	wystąpiono do GO, KZK i działów KZD o wydanie warunków technicznych	
														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do dec. o ŚU i ULD	15.05		
														Opracowanie materiałów i złożenie wniosku o wydanie dec. o ŚU	30.10		
21	S-4.4	Budowa Trasy Pychowickiej Opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o ŚU i decyzji o ULD. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU. Efekt w 2007r.: Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ŚU. Kontynuacja pozyskiwania prawa do terenu. Efekt w 2007r.: Zaawansowane pozyskanie prawa do terenu. <i>odpow. za monitoring: E. Warcholińska</i>	PS	KZD	0	0		0	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 12.03.2007r. Brak oryginału, brak akceptacji GO		Wydana ostateczna decyzja o WZIZT.			
													ULD	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do decyzji	15.05	30.03.07 - KZD złożył wniosek o zwiększenie środków o 150 000 zł na opracowanie materiałów do wniosków o wydanie dec. o ŚU i dec. o ULD.	
														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do dec. o ŚU i ULD	29.06		
														Opracowanie materiałów i złożenie wniosku o wydanie dec. o ŚU	15.09		
														HARMONOGRAM z dnia 19.03.2007r.		Podstawa wykupu: ostateczna dec. o WZIZT (2002r.)	
														Teren	Opracowanie planu podziału geodezyjnego działek	30.04.06	
															Wydanie ostatecznych decyzji podziałowych	31.05	
															Ilość działek / powierzchnia do pozyskania	ok. 60 dz. o pow. ok. 9,1 ha	
															Kontynuacja pozyskiwania prawa do terenu		W trakcie rokowania z właścicielami nieruchomości. 30.03.07 - GS złożył wniosek o zmniejszenie środków o 300 000 zł, w tym 150 000 zł na zad. S-4.4 Budowa Trasy Pychowickiej i 150 000 zł na zad. S-4.5 Budowa Trasy Łagiewnickiej wraz z linią tramwajową.

Dane z budżetu		Monitoring finansowy						Harmonogram 2007 r.		Monitoring rzeczowy					
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2007 r. Efekt 2007 r.	Jedn. koord.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.07 r.	Plan na dzień 31.03.07 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.03.2007 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
22	S-4.5	Budowa Trasy Łagiewnickiej wraz z linią tramwajową Kontynuacja postępowania o wydanie decyzji o ULICP dla: - odcinka ul. Zakopiańska - ul. Turowicza, - odcinka ul. Nowoobozowa - ul. Zakopiańska, - odcinka ul. Grota-Roweckiego - ul. Nowoobozowa. Efekt w 2007r. Zawansowane postępowanie o wydanie decyzji o ULICP. odpow. za monitoring: E. Warcholińska	PS	KZD	0	0		0	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 12.03.2007r. Brak oryginału, brak akceptacji AU	Złożono wnioski o ULICP (październik 2006r.).		
												ULICP	Postępowanie o wydanie decyzji o ULICP dla odcinka ul. Zakopiańska - ul. Turowicza	kontynuacja	Trwa ustalanie danych adresowych osób nieznanymi z miejsca pobytu i danych nt. spadkobierców zmarłych stron.
												ULICP	Postępowanie o wydanie decyzji o ULICP dla odcinka ul. Nowoobozowa - ul. Zakopiańska	kontynuacja	30.03.07r. KZD złożył wniosek o zwiększenie środków o 150 000 zł na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU i decyzji o ULD.
												ULICP	Postępowanie o wydanie decyzji o ULICP dla odcinka ul. Grota-Roweckiego - ul. Nowoobozowa	kontynuacja	
23	S-5.1	Budowa ul. Kuklińskiego wraz z estakadą w ciągu ulic: Powstańców Wielkopolskich i Nowohuckiej 1. Opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o ŚU i decyzji o ULD dla ul. Kuklińskiego z linią tramwajową i estakadą w ciągu ulic: Powstańców Wielkopolskich i Nowohuckiej. 2. Złożenie wniosku o wydanie korygującej decyzji o ŚU. 3. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. 4. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULD dla zakresu jw. 5. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD dla zakresu jw. 6. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla ul. Kuklińskiego z linią tramwajową wraz z estakadą. Efekt w 2007 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU. Uzyskana ostateczna decyzja o ULD. Złożony wniosek o wydanie dec. o pozwoleniu na budowę. Kontynuacja pozyskiwania prawa do terenu. Efekt w 2007 r.: Pozyskane prawo do terenu. odpow. za monitoring: J. Adamowicz	PS	KZD	100 000	100 000		0	0%	0	0%		HARMONOGRAM z dnia 12.03.2007r. Brak oryginału, brak akceptacji GO i AU	Wydano ostat. dec. o ULICP, opracowano projekt budowlany i wykonawczy (2006r.), wydano ostat. dec. o ŚU (luty 2007r.)	
												ULD	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do decyzji o ŚU i ULD	30.03	wystąpiono do wykonawcy projektu o złożenie oferty na oprac. materiałów do dec. ULD
												ULD	Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do dec. o ŚU i ULD	30.04	
												ULD	Opracowanie materiałów i złożenie wniosku o wydanie dec. o ŚU	30.05	
												ULD	Wydanie ostatecznej dec. o ŚU	30.08	
												ULD	Opracowanie materiałów i złożenie kompletnego wniosku o ULD	10.09	
												ULD	Wydanie ostatecznej dec. ULD	30.12	
												ULD	Złożenie kompletnego wniosku o wydanie dec. o pnb	I kw. 2008	
								281 055	16%	270 055	15%	HARMONOGRAM z dnia 15.03.07r.	Podstawa wykupu: ostateczna dec. o ULICP (listopad 2006r. - bez 4 działek przy ul. Gromadzkiej), w grudniu 2006r. zlecono podział geodezyjny działek.		
												Teren	Wydanie ostatecznych decyzji podziałowych (dla estakady)	30.05	
												Teren	Ilość działek / powierzchnia do pozyskania	33dz.	pozyskano 3 dz.o pow. 0,05ha
												Teren	Pozyskanie pełnego prawa do terenu (w granicach ULICP - bez 4 działek przy ul. Gromadzkiej)	31.12	
24	S-5.2	Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa przedłużenia ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7 Złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Efekt w 2007 r.: Złożony wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Kontynuacja pozyskiwania prawa do terenu. Efekt w 2007 r.: Pozyskane prawo do terenu. odpow. za monitoring: J. Adamowicz	PS	KZD	0	0		0	0%	0	0%		HARMONOGRAM z dnia 14.03.2007r. Brak oryginału, brak akceptacji AU	Wydano ostat. dec. o ULICP, opracowano projekt budowlany i wykonawczy (w 2005r. i 2006r. - brak uzgodnień), wydano ostat. dec. o ŚU (styczeń 2007r.).	
												pnb	Złożenie kompletnego wniosku o pnb	15.12	
								13 000	1%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 15.03.07r.	Podstawa wykupu: ostateczna dec. o ULICP (maj 2006r.), w 2006r. zlecono podział geodezyjny działek i wyceny nieruchomości		
												Teren	Wydanie ostatecznych decyzji podziałowych	30.04	
												Teren	Ilość działek / powierzchnia do pozyskania	54 dz., 2,87 ha.	
												Teren	Pozyskanie pełnego prawa do terenu (w granicach WZIT i ULICP)	31.12	

Dane z budżetu		Monitoring finansowy						Harmonogram 2007 r.		Monitoring rzeczowy					
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2007 r. Efekt 2007 r.	Jedn. koord.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.07 r.	Plan na dzień 31.03.07 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.03.2007 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
25	S-5.3	Rozbudowa ul. Bunscha i budowa przedłużenia ul. Bunscha Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP. Efekt w 2007r.: 1. Opracowanie geodezyjnego planu podziału nieruchomości. 2. Uzyskanie ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości. Efekt w 2007r.: Uzyskana ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości. odpow. za monitoring: E. Warcholińska	PS	KZD	0	0		0	0%	0	0%	ULICP Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP dla rozbudowy ciągu drogowego Babińskiego - węzeł Sidzina	30.10	Złożono wniosek o ULICP (marzec 2005r.). Projekt decyzji w przygotowaniu.	
			PS	GS	0	0		0	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 19.03.2007r. Terren Opracowanie geodezyjnego planu podziału nieruchomości. Uzyskanie ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości.	2 m-ce po wyd. ULICP		
26	S-5.4	Budowa przedłużenia ul. Meissnera, etap I z.1. Budowa odcinka ulicy od al. Pokoju w kierunku al. Jana Pawła II o długości ok. 0,7 km wraz z budową skrzyżowań: - złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, - uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, - rozpoczęcie budowy. z.2. Budowa pozostałego odcinka ulicy do al. Jana Pawła II o długości ok. 0,2 km wraz z rozbudową skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Meissnera: - opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o ŚU i decyzji o ULD, - złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU, - uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU, - złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULD. z.3. Budowa drogi dojazdowej do C.H. Plaza o długości ok. 0,3 km: - uzyskanie ostatecznej decyzji lokalizacyjnej. Efekt w 2007 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU (z.2). Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ULD (z.2) Uzyskana ostateczna decyzja lokalizacyjna dla budowy drogi dojazdowej do C.H. Plaza (z.3).	PS	KZD	1 200 000	1 200 000		1 200 000	100%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 12.03.2007r. Brak oryginału, brak akceptacji GO i AU z.1. Budowa odcinka ulicy od al. Pokoju w kierunku al. Jana Pawła II o długości ok. 0,7 km wraz z budową skrzyżowań: dokumentacja projektowa + wymagane decyzje Opracowanie dokumentacji projektowej Wydanie ostatecznej decyzji o ŚU Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę z.2. Budowa pozostałego odcinka ulicy do al. Jana Pawła II o długości ok. 0,2 km wraz z rozbudową skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Meissnera ULD Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do decyzji o ŚU i ULD Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do dec. o ŚU i ULD Opracowanie materiałów i złożenie wniosku o wydanie dec. o ŚU Wydanie ostatecznej dec. o ŚU Opracowanie materiałów i złożenie kompletnego wniosku o ULD z.3. Budowa drogi dojazdowej do C.H. Plaza o długości ok. 0,3 km ULICP Uzyskanie ostatecznej decyzji lokalizacyjnej	brak danych brak danych 01.08 17.09	brak uzgodnień z Telekomunikacją w procedowaniu	Zawarto umowę na projektowanie i budowę (P+B) (21.06.06r.) z terminem zakończenia 30.11.07r. (w zakresie budowy odcinka o dł. 0,7 km) w opracowaniu materiały przetargowe Złożono wniosek o ULICP (grudzień 2006r.).
		Pozyskanie prawa do terenu dla budowy odcinka ulicy od al. Pokoju w kierunku al. Jana Pawła II. Efekt w 2007r.: Pozyskane prawo do terenu i rozpoczęta budowa odcinka ulicy od al. Pokoju w kierunku al. Jana Pawła II (z.1.) odpow. za monitoring: E. Warcholińska	PS	GS	6 700 000	6 700 000		30 000	0%	1 677 228	25%	HARMONOGRAM z dnia 19.03.2007r. Terren Opracowanie planu geodezyjnego działek Wydanie ostatecznych decyzji podziałowych Powierzchnia do pozyskania Ilość działek Pozyskanie pełnego prawa do terenu	30.06 30.06 1,8 ha 16 dz. + udziały w 2 dz. 31.12	Podstawa wykupu: ostateczna dec. o ULICP (styczeń 2006r.). pozyskano 0,4152 ha pozyskano 1 działkę + udziały w 2 działkach	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy						Harmonogram 2007 r.		Monitoring rzeczowy	
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2007 r. Efekt 2007 r.	Jedn. koord.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.07 r.	Plan na dzień 31.03.07 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie		data działania	Stan realizacji na 31.03.2007 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15
27	S-5.5	Budowa przedłużenia ul. Meissnera, etap II. Przystąpienie do sporządzania MPZP obszaru ul. Meissnera, et. II Efekt w 2007r.: Sporządzany MPZP obszaru ul. Meissnera, etap II. odpow. za monitoring: E. Warcholińska	PS	BP	0	0		0	0%	0	0%	MPZP	Przystąpienie do opracowania MPZP		
28	S-5.6	Budowa ul. Miłosza Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP. Efekt 2007r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ULICP.	PS	KZD	0	0		0	0%	0	0%	ULICP	HARMONOGRAM z dnia 12.03.07r. Brak oryginału, brak akceptacji AU Wydanie ostatecznej decyzji	Złożono wnioski o wydanie decyzji o ULICP do AU (marzec 2005r.), do MUW (czerwiec 2006r.) 30.07	trwa postępowanie admin., projekt decyzji w uzgodnieniu. 26.02 wpłynęło zażalenie na postanowienie Wojewody i Marszałka
		1. Opracowanie geodezyjnego planu podziału nieruchomości. 2. Uzyskanie ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości. 3. Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu. Efekt w 2007r.: Rozpoczęte pozyskiwanie prawa do terenu. odpow. za monitoring: A.Świerk	PS	GS	1 500 000	1 500 000		8 500	1%	0	0%	Teren	HARMONOGRAM z dnia 15.03.07r. Opracowanie planu podziału geodezyjnego działek Wydanie ostatecznych decyzji podziałowych Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu Ilość działek/ powierzchnia do pozyskania	2 m-ce po wyd. ULICP po wyd. ULICP	
29	S-5.7	Budowa Trasy Galicyjskiej 1. Dokończenie finansowania opracowanej koncepcji. 2. Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU i decyzji o ULD. 3. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU. 4. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. 5. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULD. Efekt 2007r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU. Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji ULD. odpow. za monitoring: A.Świerk	PS	KZD	135 000	135 000		34 160	25%	34 160	25%	ULICP	HARMONOGRAM z dnia 12.03.07r. Brak oryginału, brak akceptacji GO Uzyskanie ostatecznej decyzji	Opracowano koncepcję (2006r.) i złożono wniosek o ULICP (październik 2006r.) - dokończenie finansowania w 2007r. planowana zmiana trybu uzyskania decyzji lokalizacyjnej (z ULICP na ULD)	
												ULD	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do decyzji Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do decyzji o ŚU i ULD Oprac. mat. i złożenie wniosku o wydanie dec. o ŚU Wydanie ostatecznej decyzji o ŚU Oprac. mat. i złożenie wniosku o wydanie dec. o ULD	30.03 30.04 30.05 30.11 15.12	wystąpiono do wykonawcy koncepcji o złożenie oferty na oprac. materiałów.
30	S-5.8	Przebudowa ul. Igołomskiej Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD. Efekt w 2007 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ULD.	PS	KZD	0	0		0	0%	0	0%	ULD	HARMONOGRAM z dnia 13.03.2007r. Brak oryginału, brak akceptacji AU Wydanie ostatecznej dec. o ŚU (przez MUW) Opracowanie materiałów i złożenie kompletnego wniosku o ULD Uzyskanie ostatecznej dec. ULD (MUW)	Złożono wniosek o dec. o ŚU do MUW (listopad 2005r.). 30.05 30.06 31.12	MUW wydał dec. o ŚU - 20.12.06r., w styczniu 07r. wpłynęły odwołania
		Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu. Efekt w 2007 r.: Rozpoczęte pozyskiwanie prawa do terenu. odpow. za monitoring: J. Adamowicz	PS	GS	500 000	500 000		3 800	1%	0	0%	Teren	HARMONOGRAM z dnia 15.03.07r. Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu Pozyskanie pełnego prawa do terenu (w granicach ULD)	po wyd. ULD z dniem wyd. ULD	

Dane z budżetu							Monitoring finansowy					Harmonogram 2007 r.		Monitoring rzeczowy		
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2007 r. Efekt 2007 r.	Jedn. koord.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.07 r.	Plan na dzień 31.03.07 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.03.2007 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
35	S-6.5	Rozbudowa skrzyżowania ulic: Conrada, Radzikowskiego, Armii Krajowej, Jasnogórskiej (Rondo Ofiar Katynia) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD. Efekt w 2007 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ULD. odpow. za monitoring: E. Warcholińska	GO	KZD	0	0		0	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 12.03.2007r. Brak oryginału, brak akceptacji AU	Złożono wniosek o wydanie decyzji o ŚU (sierpień 2005r., uzupełniony październik 2005r.)			
												ULD	Wydanie ostatecznej dec. o ŚU (przez MUW)	30.05		
													Odwolanie od decyzji		W trakcie rozpatrywania przez Głównego Inspektora Sanitarnego odwołania od postanowienia wydanego przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego	
													Opracowanie materiałów i złożenie kompletnego wniosku o ULD	15.06		
													Wydanie ostatecznej dec. o ULD (przez MUW)	30.12		
36	S-6.7	Budowa ul. Nowoobozowej Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla odcinka od ul. Żywieckiej do ul. Karabuly Efekt w 2007 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę dla odcinka od ul. Żywieckiej Kontynuacja sporządzania i uchwalenie MPZP obszarów: Kobierzyn - Zalesie, Ruczaj - Zaborze, Zakrzówek dla pozostałego zakresu. Efekt w 2007 r.: Uchwalone MPZP dla pozostałego zakresu. Dla odcinka od ul. Żywieckiej do ul. Karabuly: 1. Pozyskanie prawa do terenu. Dla pozostałego zakresu: 1. Opracowanie geodezyjnego planu podziału nieruchomości. 2. Uzyskanie ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości. 3. Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu. Efekt w 2007 r.: Pozyskiwane prawo do terenu. odpow. za monitoring: M.Nowicka	GO	KZD	0	0		0	0%	0	0%		HARMONOGRAM z dnia 14.03.07r. Brak oryginału, brak akceptacji AU	Wydano ostat. dec. o ULICP, opracowano dokumentację projektową dla odc. od ul. Żywieckiej do Karabuly (2005r.)		
												pnb	Złożenie kompletnego wniosku	30.04		
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o pnb	30.10		
			GO	BP	0	0		0	0%	0	0%			Przystąpiono do sporządzenia MPZP dla obszarów: Kobierzyn-Zalesie (URMK maj 2005r.), Ruczaj-Zaborze (URMK maj 2005r.), Zakrzówek (URMK sierpień 2002r.)		
												MPZP	Uchwalenie planu obszaru Kobierzyn-Zalesie	brak danych	projekt planu wyłożono do publicznego wglądu	
													Uchwalenie planu obszaru Ruczaj-Zaborze	brak danych	ZPMK 748/07 z 2.04.07r. ws. rozpatrzenia uwag do planu wyłożonego do publicznego wglądu	
													Uchwalenie planu obszaru Zakrzówek	brak danych	w trakcie sporządzania planu	
			PS	GS	1 000 000	1 000 000		8 000	1%	0	0%		HARMONOGRAM z dnia 15.03.07 r.	Podstawa wykupu: ostateczna dec. o ULICP (maj 2005r.)		
													Teren	Dla odcinka od ul. Żywieckiej do ul. Karabuly: Ilość działek/ powierzchnia do pozyskania	1 dz. pow. 0,0024 ha	
														Pozyskanie pełnego prawa do terenu	30.09	uzyskano zgody na wejście w teren
														Dla pozostałego zakresu: Opracowanie planu podziału geodezyjnego działek	po uchwaleniu MPZP	
														Wydanie ostatecznych decyzji podziałowych		
														Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu		
37	S-7.1	Kraków Gospodarka Odpadami, etap I 1. Kontrakt I/A - Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych Barycz: - rozliczenie końcowe Kontraktu. 2. Kontrakt 01 - Wsparcie techniczne - Konsultant/Inżynier: - usługi Konsultanta dla ww. Kontraktu. Efekt w 2007r.: Rozliczona finansowo całość projektu "Gospodarka Odpadami w Krakowie - etap I". odpow. za monitoring: E. Warcholińska	GO	GO (śr. UE)	586 000	0	ZPMK 364/2007 z 20.02.07 r.	0	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 16.03.2007				
													Rozliczenie finansowe	Rozliczenie końcowe kontraktu I/A	31.10	w trakcie rozliczenia
			BE	BE (śr. UE)	0	586 000		586 000	100%	68 756	12%			Usługi konsultanta dla Kontraktu I/A	31.10	w trakcie realizacji

Dane z budżetu		Monitoring finansowy					Harmonogram 2007 r.		Monitoring rzeczowy						
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2007 r. Efekt 2007 r.	Jedn. koord.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.07 r.	Plan na dzień 31.03.07 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.03.2007 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
39	S-7.3	Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II, etap II										HARMONOGRAM z dnia 16.03.2007			
		1. Budowa Kolektora Dolnej Terasy Wisły: a) rozstrzygnięcie przetargu i zawarcie umowy z wykonawcą budowy Kolektora DTW - Etap I, II (Kontrakt 07.1) oraz z wykonawcą budowy Kolektora DTW - Etap III (Kontrakt 07.2), b) budowa Kolektora DTW - Etap I: - budowa pompowni, - budowa rurociągów tłocznych 2xDN 500, - rozpoczęcie budowy rurociągu grawitacyjnego DN 1100, c) budowa Kolektora DTW - Etap II: - rozpoczęcie budowy rurociągu grawitacyjnego DN 1000, d) budowa Kolektora DTW - Etap III: - rozpoczęcie budowy rurociągu grawitacyjnego DN 1000. 2. Rekultywacja lagun osadowych (Kontrakt 05): - rozstrzygnięcie przetargu i zawarcie umowy z wykonawcą, - rozpoczęcie rekultywacji lagun osadowych. 3. Budowa Stacji Termicznej Utylizacji Osadów realizowana wg warunków kontraktu na budowę z projektowaniem FIDIC żółty - 2000 (Kontrakt 06): - rozstrzygnięcie przetargu i zawarcie umowy z wykonawcą, - opracowanie dokumentacji projektowej, - złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 4. Nadzór i zarządzanie budową. a) Inżynier dla dwóch Kontraktów (Kontrakt 08): „Rekultywacja lagun osadowych” (Kontrakt 05) oraz „Stacja Termicznej Utylizacji Osadów” (Kontrakt 06): - nadzór i zarządzanie budową. b) Inżynier dla dwóch Kontraktów dla Kolektora DTW (Kontrakt 09): Kolektor DTW - Etap I i II (Kontrakt 07.1) oraz Kolektor DTW - Etap III (Kontrakt 07.2): - rozstrzygnięcie przetargu i zawarcie umowy z Inżynierem Kontraktu, - nadzór i zarządzanie budową.	GO	GO	30 871 000	100	ZPMK 364/2007 z 20.02.07 r.	100	100%	100	100%	1. Budowa Kolektora Dolnej Terasy Wisły (Kontrakt 07.1 i 07.2)			
				<i>budżet</i>	24 063 000	0		0		0					
				<i>śr UE</i>	6 808 000	100		100		100					
			BE	BE	0	30 870 900		30 870 900	100%	195	0%	<i>pnb</i>	Złożenie kompletnego wniosku dla Kolektora DTW - etap III (Kontrakt 07.2)	31.07	
				<i>budżet</i>	0	6 807 900		6 807 900		195			Wydanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla Kolektora DTW - etap III (Kontrakt 07.2)	31.10	
				<i>śr UE</i>	0	24 063 000		24 063 000		0		<i>Budowa</i>	Zawarcie umowy z wykonawcą budowy Kolektora DTW - Etap I, II (Kontrakt 07.1)	06.06	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych dla Kolektora DTW - Etap III (Kontrakt 07.2)	10.10	
													Zawarcie umowy z wykonawcą budowy Kolektora DTW - Etap III (Kontrakt 07.2)	15.02.08	
													Budowa Kolektora DTW - Etap I:		
													- rozpoczęcie budowy rurociągu grawitacyjnego DN 1100	06.07	
													- rozpoczęcie budowy pompowni	01.02.08	
													- rozpoczęcie budowy rurociągów tłocznych 2xDN 500	01.04.08	
													Budowa Kolektora DTW - Etap II:		
													- rozpoczęcie budowy rurociągów grawitacyjnego DN 1000	06.07	
													Budowa Kolektora DTW - Etap III:		
													- rozpoczęcie budowy rurociągu grawitacyjnego DN 1000	15.03.08	
													2. Rekultywacja Lagun Osadowych (Kontrakt 05)		
												<i>Budowa</i>	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych	20.01	ogłoszono 20.01
													Zawarcie umowy z wykonawcą	30.04	przewidywane na 30.05
													Rozpoczęcie rekultywacji lagun osadowych	30.05	przewidywane na 30.06
													3. Budowa Stacji Termicznej Utylizacji Osadów realizowana wg warunków kontraktu na budowę z projektowaniem FIDIC żółty - 2000 (Kontrakt 06)		
												<i>Dok. projekt. +wymag. dec.</i>	Zawarcie umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej i budowy	15.06	
													Wydanie ostatecznej decyzji o ŚU	15.03	wydano 27.03
													Opracowanie dokumentacji projektowej	30.11	
												<i>pnb</i>	Złożenie kompletnego wniosku	10.12	
													4. Nadzór i zarządzanie budową		
												<i>Budowa</i>	Inżynier dla dwóch Kontraktów (Kontrakt 08): "Rekultywacja Lagun Osadowych" (Kontrakt 05) oraz "Stacja Termicznej Utylizacji Osadów" (Kontrakt 06)		umowa zawarta 20.12.06, z terminem nadzoru i zarządzania budową od 23.03.07 do 30.08.2010
													- nadzór i zarządzanie budową	od 23.03	rozpoczęto nadzór i zarządzanie
													Inżynier dla dwóch Kontraktów dla Kolektora DTW (Kontrakt 09): Kolektor DTW - Etap I i II (Kontrakt 07.1) oraz Kolektor DTW - Etap III (Kontrakt 07.2)		umowa zawarta 28.03.07, z terminem nadzoru i zarządzania budową od 24.05.07 do 15.05.2010
													- zawarcie umowy z Inżynierem dla dwóch kontraktów	02.04	
													- nadzór i zarządzanie budową	od 24.05	
													odpow. za monitoring: E. Warcholińska		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy						Harmonogram 2007 r.		Monitoring rzeczowy	
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2007 r. Efekt 2007 r.	Jedn. koord.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.07 r.	Plan na dzień 31.03.07 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.03.2007 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
40	S-8.1	Przebudowa Małego Rynku 1. Przebudowa i budowa infrastruktury podziemnej 2. Wykonanie prac archeologicznych. 3. Wykonanie nowej nawierzchni płyty. 4. Wykonanie małej architektury. 5. Budowa fontanny. Efekt w 2007r.: Zakończone wykonanie nawierzchni płyty z małą architekturą odpow. za monitoring: A.Świerk	KD	KZD	11 300 000	11 300 000		11 300 000	100%	1 082 018	10%	HARMONOGRAM z dnia 29.03.07r.	Zawarto umowę na budowę (5.01.07r.) z terminem zakończenia 31.05.07r.		
												Budowa	1. Przebudowa i budowa infrastruktury podziemnej.	w trakcie realizacji	
													2. Wykonanie prac archeologicznych.	w trakcie realizacji	
													3. Wykonanie nowej nawierzchni płyty.	w trakcie realizacji	
													4. Wykonanie małej architektury.	w trakcie realizacji	
													5. Budowa fontanny.	w trakcie realizacji	
													Zakończenie budowy	17.12	
													Przekazanie do użytkowania	31.05	
41	S-8.2	Budowa Młodzieżowego Centrum Sportu i Edukacji (Nowa Huta) Zakończenie budowy Młodzieżowego Centrum Sportu i Edukacji. Efekt w 2007 r.: Wybudowany i przekazany do użytkowania obiekt. odpow. za monitoring: M.Nowicka	SP	KZK	20 700 000	20 700 000		20 691 895	100%	4 026	0%	HARMONOGRAM z dnia 9.03.07 r.	Wydano ostat. dec. o pozw. na bud. (wrzesień 2005r.), zawarto umowę na budowę (25.05.06r.) z terminem zakończenia 30.11.07r.		
												Budowa	Stan surowy	30.06	wykonano: stan surowy (parter i piwnica) oraz ok. 80% ścian osłonowych budynku administracyjnego oraz ok. 30% ścian osłonowych części sportowej
													Montaż stolarki okiennej i drzwiowej	31.08	
													Prace wykończeniowe	30.11	
													Zagospodarowanie otoczenia	30.11	
													Zakończenie budowy	30.11	
													Przekazanie do użytkowania	30.12	
42	S-8.3	Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego "Wisła Kraków" Zakończenie budowy trybuny północnej. Efekt w 2007 r.: Wybudowana i przekazana do użytkowania trybuna północna. odpow. za monitoring: M.Nowicka	SP	KZD	11 700 000	11 700 000		11 700 000	100%	1 100 000	9%	HARMONOGRAM z dnia 19.03.07 r. Brak oryginału	Wydano ostat. dec. o pozw. na budowę (luty 2004r.), zawarto umowę na budowę (26.01.06r.) z terminem zakończenia 30.06.07r.		
												Budowa	Zakończenie budowy	30.06	
													Przekazanie do użytkowania	brak daty	
43	S-8.4	Tor kajakarstwa górskiego, etap II 1. Zakończenie budowy obiektu z basenami, salą gimnastyczną oraz zespołem szatniowym. 2. Zagospodarowanie terenu wokół obiektu. 3. Wyposażenie obiektu. 4. Zakończenie realizacji systemu solarnego. 5. Opracowanie projektu budowlanego internatu sportowego. 6. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 7. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. 8. Rozpoczęcie budowy internatu sportowego. Efekt w 2007 r.: Wybudowany i przekazany do użytkowania obiekt z basenami, salą gimnastyczną oraz zespołem szatniowym. Rozpoczęta budowa internatu sportowego. odpow. za monitoring: M.Nowicka	SP	KZK	7 050 000	7 050 000		3 732 448	53%	244 234	3%	HARMONOGRAM z dnia 14.03.07 r. Harmonogram zwrócono w celu uzupełnienia akceptacji GO	Zawarto umowę na budowę obiektu z basenami, salą gimn. oraz zapleczem szatniowym (17.06.05r.) i umowę na wykonanie systemu solarnego (27.11.06r.)		
												Budowa	Budowa obiektu z basenami, salą gimnast. oraz zespołem szatniowym.		
													Prace wykończeniowe	30.04	zakończono prace wykończ. wewnątrz obiektu
													Zagospodarowanie terenu	30.04	w trakcie realizacji
													Zakup pierwszego wyposażenia	30.04	w trakcie realizacji
													Zakończenie budowy	30.04	
													Przekazanie do użytkowania	30.05	
												Budowa	System solarny		
													Zakończenie budowy	30.06	w trakcie realizacji
													Przekazanie do użytkowania	31.07	
												Dokument. projekt. + wymag. decyzje	Budowa internatu sportowego		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji	30.03	przeprowadzono postępowanie przetargowe w trybie zamówienia z wolnej ręki
													Zawarcie umowy z wykonawcą	30.04	w trakcie podpisywania
													Złożenie wniosku o wydanie dec. o ŚU	29.06	
													Wydanie ostatecznej dec. o ŚU	16.08	
													Opracowanie dokumentacji projektowej	14.08	
												pnb	Złożenie kompletnego wniosku o pnb	14.08	
													Wydanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę	01.10	
												Budowa	Ogłoszenie zamówienia publ. na wykonanie robót	14.09	
													Zawarcie umowy z wykonawcą robót	15.11	
													Rozpoczęcie budowy	15.11	
44	S-8.5	Budowa pawilonu Wystawienniczo - Informacyjnego "Wyspiański 2000" Kontynuacja budowy pawilonu, w tym: - roboty wykończeniowe, - montaż ślusarki stalowej, aluminiowej i przeszkleń (witraże) - dostawa i montaż wyposażenia i urządzeń,	PS	BI	5 000 000	5 000 000		4 388 614	88%	12 952	0%	HARMONOGRAM z dnia 15.03.07	Zawarto umowę na budowę (12.04.06r.) z terminem zakończenia 15.04.07r.		
													Kontynuacja budowy pawilonu, w tym:		w trakcie realizacji
													roboty wykończeniowe		w trakcie realizacji
													montaż ślusarki stalowej, aluminiowej i przeszkleń		w trakcie realizacji

Dane z budżetu						Monitoring finansowy						Harmonogram 2007 r.		Monitoring rzeczowy		
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2007 r. Efekt 2007 r.	Jedn. koord.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.07 r.	Plan na dzień 31.03.07 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.03.2007 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		- montaż instalacji wewn., - wykonanie elewacji, - roboty drogowe. Efekt w 2007r.: Wybudowany, przekazany do eksploatacji i rozliczony finansowo pawilon. <i>odpow. za monitoring: A.Świerk</i>										Budowa	dostawa i montaż wyposażenia i urządzeń		w trakcie realizacji	
													montaż instalacji wewn.		w trakcie realizacji	
													wykonanie elewacji		w trakcie realizacji	
													roboty drogowe		w trakcie realizacji	
													Zakończenie budowy	15.04		
													Przekazanie do użytkowania	31.05		
45	S-8.6	Modernizacja miejskiego stadionu "Cracovia" 1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ. 2. Opracowanie dokumentacji projektowej*. 3. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 4. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. 5. Wyłonienie wykonawcy. * Opracowanie dokumentacji projektowej po stronie MKS „Cracovia”. Efekt w 2007 r.: Wyłoniony wykonawca. <i>odpow. za monitoring: M.Nowicka</i>	SP	SP	0	0		0	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 29.03.07 r. Brak oryginału, brak akceptacji AU		Złożono wniosek o wydanie decyzji o WZ (listopad 2006r.).		
												WZ	Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ	30.04	26.03.07 r. wydano ostateczną dec. o WZ	
												Dokumentacja projektowa	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji	brak daty	MKS zlecił opracowanie projektu budowlanego - bez procedury zamówienia publicznego	
													Zaawarcie umowy z wykonawcą	brak daty		
													Opracowanie projektu budowlanego	2007 r.	nie podano miesiąca	
													Opracowanie projektu wykonawczego	2008 r.		
												pnb	Złożenie kompletnego wniosku o pnb	2007 r.	nie podano miesiąca	
														Wydanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę	2007 r.	nie podano miesiąca
												Wybór wykonawcy	Ogłoszenie zamówienia publ. na wykonanie robót	2008 r.		
														Zawarcie umowy z wykonawcą robót	2008 r.	
46	S-8.7	Budowa Krakowskiego Centrum Obsługi Mieszkańca, Przedsiębiorcy i Inwestora 1. Opracowanie koncepcji architektonicznej. 2. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULICP. Efekt w 2007 r.: Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ULICP. <i>odpow. za monitoring: M.Nowicka</i>	OU	OU	500 000	500 000	ZPMK 439/2007 z 1.03.07 r.	0	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 20.03.07 r.				
												ULICP	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do decyzji	10.09		
														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do decyzji	30.10	
														Opracowanie materiałów i złożenie wniosku o wydanie decyzji	20.12	
47	S-8.8	E-Kraków - Krakowskie Centrum Nowych Technologii Opracowanie studium wykonalności dla Centrum Nowych Technologii. Efekt w 2007 r.: Opracowane studium wykonalności. <i>odpow. za monitoring: M.Nowicka</i>	IT	IT	500 000	500 000	ZPMK 439/2007 z 1.03.07 r.	0	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 20.03.07 r.				
												Studium wykonalności	Zawarcie umowy z wykonawcą	15.05	przygotowano materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego	
														Opracowanie Studium	30.06	

Dane z budżetu		Monitoring finansowy						Harmonogram 2007 r.		Monitoring rzeczowy				
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2007 r. Efekt 2007 r.	Jedn. koord.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.07 r.	Plan na dzień 31.03.07 r.	Zmiany ZPMK/ URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.03.2007 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
48	S-8.9	Kwartal św. Wawrzyńca - budowa centrum kulturowego na krakowskim Kazimierzu. Kontynuacja rewaloryzacji hali D, w tym: - zakończenie rewaloryzacji ściany frontowej, - dokończenie instalacji wewnętrznej c.o. Efekt w 2007r.: Zakończona rewaloryzacja hali D.	KD	ZBK	500 000	500 000		0	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 15.03.07	Wydano ostat. dec. o pozwolenie na budowę (październik 2005r.).	
												Budowa		
												Hala D		
												Ogłoszenie zam. publ. na wyk. robót budowlanych	16.04	trwa przygot. materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego
												Zawarcie umowy z wykonawcą	20.05	
												Kontynuacja rewaloryzacji hali D, w tym: zakończenie rewaloryzacji ściany frontowej dokończenie instalacji wewnętrznej c.o.	25.05	
												Zakończenie budowy i przekazanie do użyt. hali D	30.10	
		1. Kontynuacja rewaloryzacji hali E, w tym: - montaż stolarki okiennej i drzwiowej, - wykonanie izolacji dachu, - wykonanie fugowania i impregnacja elewacji (drewno, cegła). 2. Rozpoczęcie rewaloryzacji hali F, w tym: - konserwacja szkieletu konstrukcji, wątku ceglano, więźby, - wymiana pokrycia dachu. Efekt w 2007r.: Zakończenie rewaloryzacji hali E. Zaawansowana rewaloryzacja hali F. odpow. za monitoring: A.Świerk	KD	MIM	3 700 000	3 700 000		3 489 732	94%	900 000	24%	HARMONOGRAM z dnia 15.03.07	Wydano ostat. dec. o pozwoleniu na budowę (marzec 2006r.).	
												Budowa		
												Hala E, Hala F		
												Zawarcie umowy z wykonawcą reaworyzacji hal E i F	26.03	zawarta w dniu 26.03.07r.
												1. Rewaloryzacja hali E, w tym: montaż stolarki okiennej i drzwiowej wykonanie izolacji dachu wykonanie fugowania i impregnacja elewacji	30.03	
												Zakończenie budowy i przekazanie do użyt. hali E	25.05	
												2. Rozpoczęcie rewaloryzacji hali F, w tym: konserwacja szkieletu konstrukcji i więźby dachowej	09.07 zak.31.10	
49	S-8.10	Utworzenie Muzeum Sztuki Współczesnej 1. Adaptacja Muzeum Sztuki Współczesnej, w tym: - przeprowadzenie konkursu na koncepcję funkcjonalno - przestrzenną - opracowanie koncepcji funkcjonalno - przestrzennej, - opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego, - złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 2. Adaptacja Muzeum Miejsca, w tym: - uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, - rozpoczęcie adaptacji. Efekt w 2007 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na adaptację Muzeum Sztuki Współczesnej. Zaawansowana adaptacja Muzeum Miejsca. odpow. za monitoring: A.Świerk	KD	ZBK	5 600 000	5 600 000		0	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 21.03.07	Podstawa wykupu: uchwalony MPZP dla obszaru Zabłocia (czerwiec 2006r.)	
												Dokumentacja projektowa + pnb		
												1. Adaptacja Muzeum Sztuki Współczesnej		
												Ogłoszenie zam. publ. na opracowanie koncepcji	20.01	ogłoszone
												Opracowanie koncepcji	30.06	
												Zawarcie umowy z wykonawcą na oprac. proj. bud.	11.06	
												Opracowanie projektu budowlanego	14.12	
												Złożenie kompletnego wniosku	17.12	
												2. Adaptacja Muzeum Miejsca		
												Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę	22.03	decyzja wydana 22.03.07 nie ostateczna
												Budowa		
												Ogłoszenie zam. publ. na wyk. robót budowlanych	22.03	ogłoszone - otwarcie ofert 23.04.07
												Zawarcie umowy z wykonawcą	07.05	
												Rozpoczęcie adaptacji		
50	S-8.11	Modernizacja Muzeum Armii Krajowej 1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ. 2. Dokończenie opracowania projektu budowlanego i wykonawczego. 3. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 4. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Efekt w 2007r.: Uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę. odpow. za monitoring: A.Świerk	KD	MAK	700 000	700 000		419 592	60%	136 816	20%	HARMONOGRAM z dnia 15.03.07 Brak akceptacji AU	Złożono wniosek o wydanie dec. o WZ (listopad 2006r.)	
												WZ		
												Wydanie ostatecznej decyzji WZ	30.04	trwa postępowanie admin.
												Dokument. projekt. + pnb		
												Opracowanie projektu budowlanego	15.06	
												Opracowanie projektu wykonawczego	15.09	
												Złożenie kompletnego wniosku	15.06	
												Wydanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę	31.08	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy						Harmonogram 2007 r.		Monitoring rzeczowy
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2007 r. Efekt 2007 r.	Jedn. koord.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.07 r.	Plan na dzień 31.03.07 r.	Zmiany ZPMK/ URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.03.2007 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
51	S-8.12	Budowa Narodowego Panteonu na Skalce 1. Opracowanie studium wykonalności. 2. Wykonanie badań archeologicznych, geologicznych i hydrologicznych. 3. Wykonanie inwentaryzacji wielobranżowej krypty i przyległego terenu. 4. Ocena stanu technicznego i konserwatorskiego muru przy ul. Skalecznej. Efekt w 2007r.: Opracowana dokumentacja techniczna i wykonanie badań dla potrzeb koncepcji i dokumentacji projektowej. <i>odpow. za monitoring: A.Świerk</i>	KD	KD	1 000 000	1 000 000		0	0%	0	0%	HARMONOGRAM - Brak		
												Studium wykonalności	Zawarcie umowy z wykonawcą	brak danych
													Wyk. badań archeolog., geolog., hydrologicznych	brak danych
													Wyk. inwentaryzacji wielobranżowej krypty i terenu	brak danych
													Ocena stanu tech.i konser. muru przy ul. Skalecznej	brak danych
52	S-9.1	Pozyskanie prawa do terenu dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych Pozyskanie prawa do terenu dla inwestycji strat. zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych do wysokości zaplanowanych środków. Efekt 2007: Pozyskane prawo do terenu do wysokości zaplanowanych środków. <i>odpow. za monitoring: M.Nowicka</i>	PS	GS	1 000 000	1 000 000		8 000	1%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 19.03.07 r.		
												Teren	Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu	1.01 w trakcie realizacji
													Pozyskanie pełnego prawa do terenu	31.12

Informację sporządził:

Pełnomocnik PMK ds. Inwestycji Strategicznych

.....
(data, podpis)

.....
(data, podpis)





