

Zbiorcza Informacja nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na dzień 31.05.2007 r.

Dane z budżetu					Monitoring finansowy				Harmonogram 2007 r.		Monitoring rzeczowy						
Lp	Nr zad	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2007 r. Efekt 2007 r.	Jedn. koord.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.07 r.	Plan na dzień 31.05.07 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.05.2007 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Ogółem					472 642 000	472 642 000		407 000 871	86%	128 833 000	27%						
1	S-0.1	<b>Hala Widowiskowo - Sportowa (Czyżyny)</b>  1. Opracowanie dokumentacji projektowej. 2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla Hali. 3. Rozpoczęcie budowy stanu zerowego Hali. 4. Nadzór inwestorski - umowa z Inwestorem Zastępczym.  <u>Efekt w 2007r.:</u> Zaawansowana budowa stanu zerowego Hali.  <i>odpow. za monitoring: E. Warcholińska</i>	PS	BI	24 750 000	24 750 000		24 750 000	100%	82 537	0%	<b>HARMONOGRAM z dnia 16.03.07r.</b> Harmonogram wymaga poprawy - po zawarciu aneksu Wydano ostateczną dec. o WZ (sierpień 2004r.), pozyskano prawo do terenu (100%), zawarto umowę na projektowanie i budowę (P+B) (20.12.05r.) z terminem zakończenia 30.11.07r.		16.03. Zamawiający zatwierdził koncepcję architektoniczną opóźnienie ok. 2 m-ce			
													Dokumentacja + wymagane decyzje	Opracowanie koncepcji architektonicznej	7.03		
														pnb	Złożenie wniosku o wyd. dec. o ŚU	30.04	
															Wydanie ostatecznej dec. o ŚU	30.06	
														Budowa	Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę	30.06	
															Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do rozpoczęcia robót budowlanych	01.07	
															Wykonanie pozostałej części dokumentacji	VI. 2008	
													Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę		01.07		
													Wydanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę	01.09			
													Rozpoczęcie robót budowlanych	03.09			
													Zakończenie robót budowlanych	X.2009			
2	S-0.2	<b>Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)</b>  Opracowanie studium wykonalności inwestycji. Przeprowadzenie konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej Centrum.  <u>Efekt w 2007r.:</u> Opracowane studium wykonalności inwestycji. Opracowana koncepcja urbanistyczno - architektoniczna Centrum.  <i>odpow. za monitoring: E. Warcholińska</i>	PK	BI	1 500 000	1 500 000	ZPMK Nr 364/2007 z 20.02.07	53 765	4%	54 115	4%	<b>HARMONOGRAM z dnia 16.03.07r.</b> Wydano ostat. dec. o WZ (marzec 2004r.), o ULICP (październik 2005r.) pozyskano prawo do terenu dla I etapu (100%).		6.04. zawarto umowę na oprac. wstępnych analiz do studium wykonalności 30.04. oprac. wstępną analizę. W procedowaniu umowa na opracowanie Studium Wykonalności - plan. termin oprac. wrzesień 07r. 20.04. oprac. założenia funkcjonalno-programowe. 25.05. zawarto umowę na oprac. założeń wariantowych dla programu funkcjon.-użytkowego 15.05 ogłoszono konkurs, ogłoszenie wyników - 12.11.07r.			
													Opracowania przedprojektowe	Zawarcie umowy z wykonawcą studium	15.05		
														Opracowanie Studium	30.06		
														Ogłoszenie konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej	01.06		
														Rozstrzygnięcie konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej	15.12		
3	S-0.3	<b>Centrum Jana Pawła II (Łagiewniki)</b>  Opracowanie kompleksowej koncepcji obsługi komunikacyjnej zapewniającej wjazd i wyjazd z Centrum Jana Pawła II. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULD.  <u>Efekt w 2007r.:</u> Opracowana kompleksowa koncepcja obsługi komunikacyjnej zapewniającej wjazd i wyjazd z Centrum Jana Pawła II. Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU. Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ULD.	PS	KZK	300 000	300 000	ZPMK Nr 1122/2007 z 24.05.07	192 760	64%	0	0%	<b>HARMONOGRAM z dnia 14.05.07r.</b> Wydano ostat. dec. o WZ (styczeń 2005r.) dla kompleksu parkowo-rekreat. wraz z infrastrukturą techniczną oraz obsługą komunikacyjną		13.04. ogłoszono przetarg, 27.04. rozstrzygnięto przetarg. 7.05. zawarto umowę.			
													ULD	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do decyzji o ŚU i ULD (opracowanie koncepcji układu drogowego zapewniającego obsługę komunikacyjną obszaru Centrum Jana Pawła II	13.04		
														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do decyzji o ŚU i ULD	21.05		
														Opracowanie materiałów jw. i złożenie wniosku o wydanie decyzji o ŚU	30.07		
														Wydanie ostatecznej decyzji o ŚU	28.09		
														Opracowanie materiałów i złożenie kompletnego wniosku o ULD	30.11		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy						Harmonogram 2007 r.		Monitoring rzeczowy	
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2007 r. Efekt 2007 r.	Jedn. koord.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.07 r.	Plan na dzień 31.05.07 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.05.2007 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Pozyskiwanie prawa do terenu (w granicy wydanej decyzji lokalizacyjnej)  <u>Efekt w 2007r.:</u> <b>Pozyskanie prawa do terenu.</b>  <i>odpow. za monitoring: E. Warcholińska</i>	PS	GS	300 000	300 000		3 200	1%	0	0%	<b>HARMONOGRAM z dnia 19.03.07r.</b> Harmonogram nieprawidłowy	Wyd. ostat. dec. o WZ (styczeń 2005r.).		
												Teren	Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu		
													Ilość działek / powierzchnia do pozyskania	brak dec. ULICP	
													Pozyskanie pełnego prawa do terenu	31.12 (w granic. plan. dec. ULICP)	
4	S-0.4	<b>Centrum Koncertowe (Cichy Kącik)</b>  Uregulowanie formy prawnej własności terenu.  <u>Efekt w 2007r.:</u> <b>Uregulowana forma prawna własności terenu.</b>  <i>odp. za monitoring: E. Warcholińska</i>	KD	KD	0	0		0	0%	0	0%	<b>HARMONOGRAM z dnia 16.04.07r.</b>			
												Teren	Uregulowanie formy prawnej własności terenu	31.12	
5	S-0.6	<b>Droga Ekspresowa S7</b>  Współfinansowanie 50% kosztów opracowania dokumentacji projektowej realizowanej przez GDDKiA w ramach porozumienia z Gminą Miejską Kraków I etap: odc.w.Bieżanów - w.Botewa, dł.ok.2,3 km II etap: odc.w.Botewa - w.Igolomska/Ptaszyckiego, dł.ok.4,0 km  <u>Efekt w 2007 r.:</u> <b>Opracowana dokumentacja projektowa.</b>	PS	KZD	1 100 000	1 100 000		0	0%	0	0%	<b>HARMONOGRAM z dnia 12.03.2007r.</b>	Wydane ostat. dec. WZiZT (2000r., 20002r.) złożony wniosek o wyd. decyzji o ŚU (luty 2006r.).		
												Dok.proj.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla I etapu (odc. węzeł Bieżanów-węzeł Botewa) - kontynuacja	IV.kw.07	w trakcie opracowania (na zlecenie GDDKiA),
													Harmonogram prac projektowych i realizacji inwestycji przesłany przez GDDKiA 19.01.2007r.: Etap I: *oprac.projektu budowl.- kwiecień 07r. *uzyskanie pnb - sierpień 07r. *oprac.projektu wykon.i dok.przetargowej - 1 m-c od uzyskania ostat.pnb., *ogłosz.przetargu na realizację - III/IV kw.2007r., *termin zrealizowania inwestycji - grudzień 2009r. Etap II: *uzyskanie ULD - listopad 2007r., *oprac.projektu budowl.- styczeń 2008r., *uzyskanie pnb - czerwiec 2008r., *oprac.projektu wykon.i dok.przetarg.- lipiec 2008r., *ogłoszenie przetargu na realizację - III kw.2008r., *termin zrealizowania inwestycji - 2009/2011r.		opóźnienie 3 m-ce
		Pozyskiwanie prawa do terenu  <u>Efekt w 2007 r.:</u> <b>Zaawansowane pozyskanie prawa do terenu.</b> <i>odpow. za monitoring: J. Adamowicz</i>	PS	GS	1 900 000	1 900 000		22 888	1%	13 578	1%	<b>HARMONOGRAM z dnia 15.03.07r.</b>	Podstawa wykupu: ostat. dec. o WZiZT (2000, 2002r.).		
												Teren	Pozyskanie pełnego prawa do terenu dla I etapu (w granicach WZiZT)	30.04	24.04.br. pozyskano 1 dz. o pow.16m². <b>Pozyskano 100% prawa do terenu.</b>



Dane z budżetu						Monitoring finansowy						Harmonogram 2007 r.		Monitoring rzeczowy	
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2007 r. Efekt 2007 r.	Jedn. koord.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.07 r.	Plan na dzień 31.05.07 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.05.2007 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
8	S-1.2	<b>Sterowanie ruchem dla KST</b> 1. Adaptacja pomieszczeń Centrali Sterowania Ruchem. 2. Instalacja urządzeń systemu sterowania ruchem. 3. Instalacja urządzeń systemu nadzoru ruchu tramwajowego. 4. Instalacja urządzeń systemu sterowania ruchem w tunelu drogowym pod dworcem PKP i instalacja tablic zmiennej treści. 5. Nadzór inwestorski - umowa z Inwestorem Zastępczym. 6. Przeprowadzenie szkoleń dla personelu.  <b>Efekt w 2007r.:</b> <b>Zaawansowana instalacja urządzeń systemu sterowania ruchem i systemu nadzoru ruchu tramwajowego</b>  <i>odpow. za monitoring: A.Świerk</i>	PS	KZD	22 300 000	29 400 000	ZPMK Nr 1049/2007 z 11.05.07	29 398 448	100%	5 660 602	19%	<b>HARMONOGRAM z dnia 23.03.07r.</b>		Zawarto umowę na budowę (30.09.05r.) z terminem zakończenia: robót - 10.11.07r., dostrajanie, szkolenie - 10.11.08r.	
												Budowa	1. Adaptacja pomieszczeń Centrali Sterowania Ruchem ul.Centralna 53	30.09	w trakcie realizacji
													2. Instalacja urządzeń systemu sterowania ruchem		w trakcie realizacji
													3. Instalacja urządzeń systemu nadzoru ruchu tramwajowego		w trakcie realizacji
													4. Nadzór inwestorski - umowa z Inwestorem Zastępczym		w trakcie realizacji
													5. Przeprowadzenie szkoleń dla personelu		sukcesywnie
															opóźnienie realizacji w stosunku do terminu umowy
															26.04.br. KZD podpisał umowę z Consorcium Safage i International Management Services Sp. z o.o na nowego Inżyniera Kontraktu
9	S-1.3	<b>Układ komunikacyjny na terenie KCK - strona zachodnia wraz z tunelem drogowym W-Z</b> 1. Budowa ul.„Nowa Pawia” - odcinek od ul. Ogrodowej do ul. Warszawskiej wraz z torowiskiem tramwaju tradycyjnego - kontynuacja. 2. Budowa ul.„Nowy Szlak” - kontynuacja. 3. Modernizacja ul. Warszawskiej - kontynuacja. 4. Budowa tunelowego połączenia drogowego - kontynuacja (z wyłączeniem instalacji urządzeń systemu sterowania ruchem w tunelu drogowym pod dworcem PKP i instalacji tablic zmiennej treści). 5. Odbiory, rozliczenia, przekazanie do eksploatacji. 6. Nadzór inwestorski - umowa z Inwestorem Zastępczym.  <b>Efekt w 2007 r.:</b> <b>Zakończona, oddana do eksploatacji i rozliczona finansowo inwestycja.</b>  <i>odpow. za monitoring: J. Adamowicz</i>	PS	BI	23 200 000	16 100 000	ZPMK Nr 1049/07 11.05.07	14 100 000	88%	10 517 188	65%	<b>HARMONOGRAM z dnia 14.03.2007r.</b>		Zawarto: Kontrakt na budowę (13.04.05r.), umowę na rob. wykończeniowe wraz z zabezpieczeniem ppoż. oraz oświetlenie w tunelu drogowym (23.11.06r.), umowę na wyk. estetyzacji obszaru połączenia tunelu drog. z ul.W.Stwosza (16.02.07r.).	
												Budowa	<b>Układ komunik.na terenie KCK</b>		Realizacja z wyłączeniem ścieżki rowerowej i schodów na wiadukt w ul. 29 Listopada - zakończona, opóźnienie realizacji schodów na wiadukt w ul. 29 Listopada ze względu na długotrwałe procedowanie dec.o pnb (inwestycja w bezpośrednim sąsiedztwie PKP-wymagana zgoda i spełnienie warunków PKP). 14.05.07r.przekazano tunelowe połączenie drogowe w użytkowanie.
												Dokument. proj.+ pnb	<b>Ścieżka rowerowa pod dworcem PKP</b>		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji	31.03	w trybie bezprzetargowym
													Zawarcie umowy z wykonawcą	30.04	umowa zawarta w kwietniu br.
													Opracowanie dokumentacji projektowej	31.05	dokumentacja opracowana w maju br.
													Uzyskanie postanowienia o przyjęciu Zgłoszenia	30.06	23.05.br. zgłoszono realizację ścieżki rowerowej.
10	S-2.2	<b>Przebudowa al. 29 Listopada z budową wydzielonych pasów dla autobusów</b> 1. Przebudowa al. 29 Listopada z budową wydzielonych pasów dla autobusów. 2. Modernizacja wiaduktu nad torami PKP (przy Politechnice Krakowskiej) <b>Efekt w 2007 r.:</b> <b>Przebudowana al. 29 Listopada oraz wybudowane wydzielone pasy dla autobusów na odcinku od ul. Prandoty do ul. Żmudzkiej.</b> <b>Zmodernizowany wiadukt nad torami PKO (przy Politechnice Krakowskiej)</b> <i>odpow. za monitoring: A. Świerk</i>	GO	KZD								<b>HARMONOGRAM z dnia</b> <b>brak Harmonogramu</b>		Zawarto umowę "pod klucz" (17.02.07r.) z terminem zak. 30.11.07r. i terminem płatności 31.03.09r.	
															dokumentacja projektowa w trakcie realizacji
															opóźnienie w przygotowaniu zadania
															28.05.07 uzyskano decyzję o ŚU z terminem natychmiastowej wykonalności dla budowy pasów dla autobusów i przebudowy skrzyżowania z ul.Wileńską

Dane z budżetu						Monitoring finansowy						Harmonogram 2007 r.		Monitoring rzeczowy	
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2007 r. Efekt 2007 r.	Jedn. koord.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.07 r.	Plan na dzień 31.05.07 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.05.2007 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
11	S-2.3	<b>Budowa terminala autobusowego w rejonie estakady ul. Wielicka - ul. Powstańców Wielkopolskich</b> Kontynuacja pozyskiwania prawa do terenu. <b>Efekt 2007:</b> <b>Zaawansowane pozyskanie prawa do terenu.</b>  odpow. za monitoring: M.Nowicka	PS	GS	1 000 000	1 000 000		25 617	3%	18668,64	2%	HARMONOGRAM z dnia 15.03.07 r.		Opracowano plan podziału geodezyjnego działek oraz wydano ostateczne dec. podziałowe (2006r.) w oparciu MPZP.	
												Teren	Ilość działek/ powierzchnia do pozyskania	1 dz. + udz. w 3 dz., pow. ok. 0,0350 ha	pozyskano: udziały w 3 działkach, pow. 0,0051 ha
													Pozyskanie pełnego prawa do terenu	30.09 w granicach MPZP	w trakcie realizacji
12	S-2.4	<b>Przebudowa skrzyżowania "Nowy Kleparz" wraz z modernizacją ul. Długiej i torowiska tramwajowego</b> 1. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy skrzyżowania „Nowy Kleparz” wraz z modernizacją ul. Długiej i torowiska tramwajowego. 2. Opracowanie materiałów i złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU. 3. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. 4. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. <b>Efekt w 2007 r.:</b> <b>Opracowany projekt budowlany i wykonawczy.</b> <b>Złożony wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.</b>  Zakończenie pozyskiwania prawa do terenu <b>Efekt w 2007 r.:</b> <b>Pozyskane prawo do terenu.</b>  odpow. za monitoring: J. Adamowicz	GO	KZD	1 300 000	1 300 000		0	0%	0	0%		HARMONOGRAM z dnia 12.03.2007r.		Wydana ostateczna dec. o ULICP (marzec 2006r.)
												Dokument. proj. + pnb	Ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji	30.03	15.05.07r. ogłoszono przetarg na oprac.proj.budowl.i wykon., otwarcie ofert - 26.06.07r. Opóźnienie ok. 1,5 m-ca
													Zawarcie umowy z wykonawcą	15.05	opóźnienie ok. 1,5 m-ca
													Złożenie wniosku o wydanie dec. o ŚU	30.06	
													Uzyskanie ostatecznej dec. o ŚU	30.10	
													Opracowanie dokumentacji projektowej	30.11	
													Złożenie kompletnego wniosku o pnb	15.11	
													HARMONOGRAM z dnia 15.03.07r.		Podstawa wykupu: ostateczna dec. o ULICP (marzec 2006r.)
												Teren	Wydanie ostatecznych decyzji podziałowych	31.05	zlecono podział geodezyjny działek
													Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu	30.06	
													Ilość działek / powierzchnia do pozyskania	3 dz. 0,1ha	
													Pozyskanie pełnego prawa do terenu (w granicach ULICP)	30.11	
13	S-2.5	<b>Przebudowa linii tramwajowej na odcinku ul. Mogilska - Plac Centralny - CA HTS - Ujastek - Kocmyrzowska - Wzgórza Krzesławickie</b>  <b>Efekt w 2007r.:</b>  odpow. za monitoring: J. Adamowicz										HARMONOGRAM z dnia brak harmonogramu			
14	S-3.1	<b>Przebudowa ciągu drogowego ul. Grota-Roweckiego - ul. Bobrzyńskiego oraz budowa linii tramwajowej do III Kampusu UJ wraz z terminalem autobusowym</b> Opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o ŚU i decyzji o ULD. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULD. <b>Efekt w 2007r.:</b> <b>Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.</b> <b>Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ULD.</b>	PS	KZD	100 000	100 000		0	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 12.03.2007r.		Złożono wnioski o wydanie decyzji o ULICP (marzec 2006r.).	
												ULICP	Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP		planowana zmiana trybu uzyskania decyzji lokalizac. (z ULICP na ULD)
												ULD	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do decyzji	30.03	23.05 przetarg ogłoszony; otwarcie ofert: 11.06.07r. (termin złożenia wniosku o ULD w projekcie umowy - 15.12.07r. Opóźnienie ok. 2 m-ce
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do dec. o ŚU i ULD	30.04	opóźnienie ok. 2 m-cy
													Opracowanie materiałów i złożenie wniosku o wydanie dec. o ŚU	01.06	
													Wydanie ostatecznej decyzji o ŚU	15.11	
													Opracowanie materiałów i złożenie kompletnego wniosku o ULD	20.11	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD	III.kw.08	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy						Harmonogram 2007 r.		Monitoring rzeczowy	
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2007 r. Efekt 2007 r.	Jedn. koord.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.07 r.	Plan na dzień 31.05.07 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.05.2007 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		1. Opracowanie geodezyjnych planów podziału nieruchomości. 2. Uzyskanie ostatecznych decyzji zatwierdzających podział nieruchomości. 3. Kontynuacja pozyskiwania prawa do terenu.  <b>Efekt w 2007r.:</b> <b>Zaawansowane pozyskanie prawa do terenu.</b>  <i>odpow. za monitoring: E. Warcholińska</i>	PS	GS	1 300 000	1 300 000		733 555	56%	726 335	56%	<b>HARMONOGRAM z dnia 19.03.2007r.</b>	Podstawa wykupu: uchwalony MPZP dla obszaru III Kampus UJ - Wschód (czerwiec 2005r.)		
												Teren	Opracowanie planu podziału geodezyjnego działek		trwa wykup działek w granicach MPZP
													Wydanie ostatecznych decyzji podziałowych		niewymagających podziału
													Ilość działek / powierzchnia do pozyskania (w granicach MPZP)	22,5 dz./ 9407m2	3,5 działki / 3833 m2
													Kontynuacja pozyskiwania prawa do terenu w granicach MPZP		zawarto umowę warunkową na nabycie 1 działki o pow. 0,1508 ha
15	S-3.2	<b>Budowa KST, linia N-S, etap II A (Rondo Grzegórzeckie - ul.Golikówka)</b>	PS	KZD	436 000	436 000		35 900	8%	0	0%	<b>HARMONOGRAM z dnia 12.03.2007r.</b>	Opracowano koncepcję (2006r.), złożono wnioski o ULICP (listopad 2006r.)		
		1. Dokończenie finansowania opracowania koncepcji. 2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP. 3. Opracowanie studium wykonalności i materiałów do wniosków o wydanie decyzji o ŚU. 4. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU. 5. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. <b>Efekt w 2007 r.:</b> <b>Uzyskana ostateczna decyzja o ULICP.</b> <b>Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.</b>										ULICP	Uzyskanie ostatecznej decyzji ULICP	15.09	Trzy postępowania admin.zakończone, wydano 3 dec. o ULICP dla odc.I, II i III (maj 2007r.) - 2 są już ostateczne.
												Studium	Zawarcie umowy z wyk.+ materiały do dec.oŚU	15.05	opóźnienie 2 tyg.
													Opracowanie studium wykonalności	15.08	
												Dec. o ŚU	Złożenie wniosku o wydanie dec. o ŚU	30.06	
													Uzyskanie ostatecznej dec. o ŚU	15.12	
		Zakończenie pozyskiwania prawa do terenu  <b>Efekt w 2007 r.:</b> <b>Pozyskane prawo do terenu.</b>  <i>odpow. za monitoring: J. Adamowicz</i>	PS	GS	600 000	600 000		4 200	1%	0	0%	<b>HARMONOGRAM z dnia 15.03.07r.</b>			
												Teren	Opracowanie planu podziału geodezyjnego działek	2 m-ce od wyd. ULICP	
													Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu	od wyd. ULICP	
													Ilość działek / powierzchnia do pozyskania	3 dz. 0,13ha	
													Pozyskanie pełnego prawa do terenu (w granicach planowanej ULICP)	1.10	
16	S-3.3	<b>Budowa KST, linia N-S, etap II B (ul.Lipska - ul.Wielicka)</b>	PS	GS	300 000	300 000		2 100	1%	0	0%	<b>HARMONOGRAM z dnia 15.03.07r.</b>	Podstawa wykupu: uchwalony MPZP dla Trasy Nowopłaszowskiej (październik 2006r.)		
		1. Opracowanie geodezyjnego planu podziału nieruchomości. 2. Uzyskanie ostatecznych decyzji zatwierdzających podział nieruchomości. 3. Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu  <b>Efekt w 2007 r.:</b> <b>Uzyskane decyzje podziałowe.</b> <b>Rozpoczęte pozyskiwanie prawa do terenu.</b>  <i>odpow. za monitoring: J. Adamowicz</i>										Teren	Opracowanie planu podziału geodezyjnego działek	31.10.	
													Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu	30.09	
													Pozyskanie pełnego prawa do terenu (w granicach MPZP Trasa Nowopłaszowska)	<b>2008</b>	
17	S-3.4	<b>Budowa KST, linia N-S, etap III (os. Krowodrza Górka - os. Górka Narodowa)</b>	PS	BP	0	0		0	0%	0	0%		Przystąpiono do sporządzania MPZP (URMK październik 2006r.).		
		Kontynuacja sporządzania MPZP obszaru Linia tramwajowa od pętli Krowodrza Górka do Górki Narodowej Zachód.  <b>Efekt w 2007r.:</b> <b>Sporządzany MPZP obszaru Linia tramwajowa od pętli Krowodrza Górka do Górki Narodowej Zachód.</b>  <i>odpow. za monitoring: A.Świerk</i>										MPZP	Kontynuacja sporządzania MPZP		Przygotowano materiały do ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy projektu MPZP. Wstrzymano działania do czasu opracowania koncepcji na Trasę Wolbromską. GO zawarł umowę na opracowanie koncepcji z terminem zakończenia 01.10.07r.

Dane z budżetu						Monitoring finansowy						Harmonogram 2007 r.		Monitoring rzeczowy	
Lp	Nr zad	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2007 r. Efekt 2007 r.	Jedn. koord.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.07 r.	Plan na dzień 31.05.07 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.05.2007 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
18	S-3.5	<b>Budowa linii tramwajowej Rakowice - Mistrzejowice</b> Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP. <b>Efekt w 2007r.:</b> <b>Uzyskana ostateczna decyzja o ULICP.</b>	PS	KZD	0	0		0	0%	0	0%	ULICP	Wydanie ostatecznej decyzji	15.12	Złożono wniosek o wydanie dec. o ULICP do AU (grudzień 2004r.), do MUW (luty 2006r.) trwa postępowanie administracyjne, projekt decyzji w przygotowaniu
		<b>Efekt w 2007r.:</b> <b>Uzyskana ostateczna decyzja o ULICP.</b>											Wydanie ostatecznej decyzji przez MUW dla terenów kolejowych	po wyd. ULICP przez AU	
		1. Opracowanie geodezyjnego planu podziału nieruchomości. 2. Uzyskanie ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości. 3. Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu. <b>Efekt w 2007r.:</b> <b>Rozpoczęte pozyskiwanie prawa do terenu.</b>  <i>odpow. za monitoring: A.Świerk</i>	PS	GS	500 000	500 000		3 800	1%	0	0%	Teren	<b>HARMONOGRAM z dnia 15.03.07r.</b>		
													Opracowanie planu podziału geodezyjnego działek	2 m-ce po wyd. ULICP	
													Wydanie ostatecznych decyzji podziałowych		
													Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu	po wyd. ULICP	
													Ilość działek/ powierzchnia do pozyskania		
19	S-3.6	<b>Budowa linii tramwajowej "Stella-Sawickiego" wraz z przebudową węzła drogowego i urządzeniami chroniącymi środowisko (ekrany akustyczne)</b> 1. Dokończenie finansowania opracowania koncepcji. 2. Opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o ŚU i decyzji o ULD. 3. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU. 4. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. 5. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULD. <b>Efekt w 2007 r.:</b> <b>Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ULD.</b>  <i>odpow. za monitoring: J. Adamowicz</i>	PS	KZD	199 000	199 000		48 190	24%	0	0%	ULICP	<b>HARMONOGRAM z dnia 12.03.2007r.</b>		Opracowano koncepcję (2006r.), złożono 4 wnioski o ULICP (listopad 2006r.) dokończenie finansowania w 2007r.
													Uzyskanie ostatecznej decyzji		planowana zmiana trybu uzyskania decyzji lokalizac. (z ULICP na ULD)
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do decyzji	30.03	23.05.07r. ogłoszono przetarg, otwarcie ofert - 31.05.07r., opóźnienie 1,5 m-ca
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do dec.o ŚU i ULD	30.04	opóźnienie 1,5 m-ca
													Opracowanie materiałów i złożenie wniosku o wydanie dec. o ŚU	30.05	
													Wydanie ostatecznej dec. o ŚU	30.11	
													Opracowanie materiałów i złożenie kompletnego wniosku o ULD	15.12	
20	S-4.1	<b>Budowa Trasy Ciepłowniczej</b> 1. Opracowanie materiałów (w tym aktualizacja koncepcji) do wniosków o wydanie decyzji o ŚU i decyzji o ULD. 2. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU. 3. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. 4. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULD. <b>Efekt w 2007 r.:</b> <b>Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.</b> <b>Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ULD.</b>  <i>odpow. za monitoring: J. Adamowicz</i>	PS	KZD	700 000	700 000		0	0%	0	0%	ULICP	<b>HARMONOGRAM z dnia 12.03.2007r.</b>		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do decyzji	30.03	23.05.07r. ogłoszono przetarg, otwarcie ofert - 11.06.07r., opóźnienie 1,5 m-ca
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do dec. o ŚU i ULD	15.05	opóźnienie 1,5 m-ca
													Opracowanie materiałów i złożenie wniosku o wydanie dec. o ŚU	30.06	
													Wydanie ostatecznej dec. o ŚU	30.11	
													Opracowanie materiałów i złożenie kompletnego wniosku o ULD	15.12	
21	S-4.2	<b>Budowa Trasy Nowopłaszowskiej</b> 1. Opracowanie geodezyjnego planu podziału nieruchomości. 2. Uzyskanie ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości. 3. Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu. <b>Efekt w 2007 r.:</b> <b>Rozpoczęte pozyskiwanie prawa do terenu.</b>  <i>odpow. za monitoring: J. Adamowicz</i>	PS	GS	500 000	500 000		3 900	1%	0	0%	Teren	<b>HARMONOGRAM z dnia 15.03.07r.</b>		Podstawa wykupu: uchwalony MPZP dla Trasy Nowopłaszowskiej (październik 2006r.)
													Opracowanie planu podziału geodezyjnego działek	31.10	
													Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu	30.09	
													Pozyskanie pełnego prawa do terenu (w granicach MPZP Trasa Nowopłaszowska)	<b>2008</b>	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy						Harmonogram 2007 r.		Monitoring rzeczowy	
Lp	Nr zad	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2007 r. Efekt 2007 r.	Jedn. koord.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.07 r.	Plan na dzień 31.05.07 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.05.2007 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
22	S-4.3	<b>Budowa Trasy Zwierzynieckiej</b> Opracowanie koncepcji i materiałów do wniosków o wydanie decyzji o ŚU i decyzji o ULD. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU. <b>Efekt w 2007r.:</b> <b>Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ŚU.</b> <i>odpow. za monitoring: E. Warcholińska</i>	PS	KZD	1 000 000	1 000 000		0	0%	0	0%	<b>HARMONOGRAM z dnia 12.03.2007r.</b>			
												ULD	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do decyzji	30.03	opóźnienie ok. 2,5 m-cy (w przygotowaniu s.i.w.z.)
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do dec. o ŚU i ULD	15.05	opóźnienie ok. 1,5 m-ca
													Opracowanie materiałów i złożenie wniosku o wydanie dec. o ŚU	30.10	
23	S-4.4	<b>Budowa Trasy Pychowickiej</b> Opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o ŚU i decyzji o ULD. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU. <b>Efekt w 2007r.:</b> <b>Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ŚU.</b> Kontynuacja pozyskiwania prawa do terenu. <b>Efekt w 2007r.:</b> <b>Zaawansowane pozyskanie prawa do terenu.</b> <i>odpow. za monitoring: E. Warcholińska</i>	PS	KZD	0	150 000	ZPMK Nr 822/2007 z 13.04.07	0	0%	0	0%	<b>HARMONOGRAM z dnia 12.03.2007r.</b>		Wydana ostateczna decyzja o WZIZT.	
												ULD	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do decyzji	15.05	opóźnienie ok. 1,5 m-ca (w przygotowaniu s.i.w.z.)
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do dec. o ŚU i ULD	29.06	
													Opracowanie materiałów i złożenie wniosku o wydanie dec. o ŚU	15.09	
			PS	GS	1 500 000	1 200 000	ZPMK Nr 822/2007 z 13.04.07	9 000	1%	0	0%	<b>HARMONOGRAM z dnia 19.03.2007r.</b>		Podstawa wykupu: ostateczna dec. o WZIZT (2002r.)	
												Teren	Opracowanie planu podziału geodezyjnego działek	30.04.06	opracowanie planowane na początek czerwca opóźnienie ok. 1 m-ca
													Wydanie ostatecznych decyzji podziałowych	31.05	opóźnienie ok. 1 m-ca
													Ilość działek / powierzchnia do pozyskania	ok. 60 dz. o pow. ok. 9,1 ha	
													Kontynuacja pozyskiwania prawa do terenu		w trakcie rokowania z właścicielami nieruchomości.
24	S-4.5	<b>Budowa Trasy Łagiewnickiej wraz z linią tramwajową</b> Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU i decyzji o ULD. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU. <b>Efekt w 2007r.:</b> <b>Złożony wniosek o wydanie decyzji o ŚU.</b> <i>odpow. za monitoring: E. Warcholińska</i>	PS	KZD	0	150 000	ZPMK Nr 822/2007 z 13.04.07	0	0%	0	0%	<b>HARMONOGRAM z dnia 12.03.2007r.</b>		Złożono wnioski o ULICP (październik 2006r.).	
												Brak aktualnego harmonogramu			
												ULICP	Postępowanie o wydanie decyzji o ULICP dla odcinka ul. Zakopiańska - ul. Turowicza	kontynuacja	Trwa ustalanie danych adresowych osób nieznananych z miejsca pobytu i danych nt. spadkobierców zmarłych stron
													Postępowanie o wydanie decyzji o ULICP dla odcinka ul. Nowoobozowa - ul. Zakopiańska	kontynuacja	
													Postępowanie o wydanie decyzji o ULICP dla odcinka ul. Grota-Roweckiego - ul. Nowoobozowa	kontynuacja	
												ULD	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do decyzji	brak danych	23.05 ogłoszono przetarg (termin złożenia wniosku o ULD w projekcie umowy - 30.03.08r.
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do dec. o ŚU i ULD		
													Opracowanie materiałów i złożenie wniosku o wydanie dec. o ŚU		
25	S-5.1	<b>Budowa ul. Kuklińskiego wraz z estakadą w ciągu ulic: Powstańców Wielkopolskich i Nowohuckiej</b> 1. Opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o ŚU i decyzji o ULD dla ul. Kuklińskiego z linią tramwajową i estakadą w ciągu ulic: Powstańców Wielkopolskich i Nowohuckiej. 2. Złożenie wniosku o wydanie korygującej decyzji o ŚU. 3. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. 4. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULD dla zakresu jw. 5. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD dla zakresu jw. 6. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla ul. Kuklińskiego z linią tramwajową wraz z estakadą. <b>Efekt w 2007 r.:</b> <b>Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.</b> <b>Uzyskana ostateczna decyzja o ULD.</b> <b>Złożony wniosek o wydanie dec. o pozwoleniu na budowę.</b>	PS	KZD	100 000	100 000		0	0%	0	0%	<b>HARMONOGRAM z dnia 12.03.2007r.</b>		Podstawa wykupu: ostateczna dec. o ULICP (listopad 2006r. - bez 4 działek przy ul. Gromadzkiej), opracowano projekt budowlany i wykonawczy (2006r.), wydano ostat. dec. o ŚU (luty 2007r.)	
												ULD	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do decyzji o ŚU i ULD	30.03	Wystąpiono do wykonawcy projektu o złożenie oferty na oprac. materiałów do dec. ULD. Opóźnienie 1,5 m-ca
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do dec. o ŚU i ULD	30.04	opóźnienie 2 m-ce
													Opracowanie materiałów i złożenie wniosku o wydanie dec. o ŚU	30.05	9.05.br.wystąpiono do GO o korektę wydanej dec. o ŚU
													Wydanie ostatecznej dec. o ŚU	30.08	
													Opracowanie materiałów i złożenie kompletnego wniosku o ULD	10.09	
													Wydanie ostatecznej dec. ULD	30.12	
													Złożenie kompletnego wniosku o wydanie dec. o pnb	I kw.2008	



Dane z budżetu						Monitoring finansowy						Harmonogram 2007 r.		Monitoring rzeczowy	
Lp	Nr zad	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2007 r. Efekt 2007 r.	Jedn. koord.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.07 r.	Plan na dzień 31.05.07 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.05.2007 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Kontynuacja pozyskiwania prawa do terenu.  <b>Efekt w 2007 r.:</b> Pozyskane prawo do terenu.  <i>odpow. za monitoring: J. Adamowicz</i>	PS	GS	1 800 000	1 800 000		485 000	27%	476 618	26%	<b>HARMONOGRAM z dnia 15.03.07r.</b>	Podstawa wykupu: ostateczna dec. o ULICP (listopad 2006r. - bez 4 działek przy ul. Gromadzkiej), w grudniu 2006r. zlecono podział geodezyjny działek.		
												Terren	Wydanie ostatecznych decyzji podziałowych (dla estakady)	30.05	
													Ilość działek / powierzchnia do pozyskania	33dz.	pozyskano 3 dz.o pow. 0,05ha, udziały w 4 dz.o pow. 0,03ha
													Pozyskanie pełnego prawa do terenu (w granicach ULICP - bez 4 działek przy ul.Gromadzkiej)	31.12	
26	S-5.2	<b>Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa przedłużenia ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7</b>  Złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. <b>Efekt w 2007 r.:</b> Złożony wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.  Kontynuacja pozyskiwania prawa do terenu.  <b>Efekt w 2007 r.:</b> Pozyskane prawo do terenu.  <i>odpow. za monitoring: J. Adamowicz</i>	PS	KZD	0	0		0	0%	0	0%	<b>HARMONOGRAM z dnia 12.03.2007r.</b>	Podstawa wykupu: ostateczna dec. o ULICP (maj 2006r.), opracowano projekt budowlany i wykonawczy (w 2005r. i 2006r. - brak uzgodnień), wydano ostateczną dec. o ŚU (styczeń 2007r.).		
												pnb	Złożenie kompletnego wniosku o pnb	15.12	w trakcie uzyskiwania brakujących uzgodnień.
			PS	GS	2 200 000	2 200 000		202 900	9%	192 902	9%	<b>HARMONOGRAM z dnia 15.03.07r.</b>	Podstawa wykupu: ostateczna dec. o ULICP (maj 2006r.), w 2006r. zlecono podział geodezyjny działek i wyceny nieruchomości		
												Terren	Wydanie ostatecznych decyzji podziałowych	30.04	opóźnienie 2 m-ce
													Ilość działek / powierzchnia do pozyskania	54 dz., 2,87 ha.	pozyskano 6 dz.i udział w 1 dz., pow.pozyskana - 0,18ha
													Pozyskanie pełnego prawa do terenu (w granicach WZIZT i ULICP)	31.12	
27	S-5.3	<b>Rozbudowa ul. Bunscha i budowa przedłużenia ul. Bunscha</b>  Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP.  <b>Efekt w 2007r.:</b> Uzyskana ostateczna decyzja o ULICP.  1. Opracowanie geodezyjnego planu podziału nieruchomości. 2. Uzyskanie ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości.  <b>Efekt w 2007r.:</b> Uzyskana ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości.  <i>odpow. za monitoring: E. Warcholińska</i>	PS	KZD	0	0		0	0%	0	0%	<b>HARMONOGRAM z dnia 12.03.2007r.</b>			
												ULICP	Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP dla rozbudowy ciągu drogowego Grota Roweckiego-Bunscha-Skotnicka odcinek Babińskiego - Węzeł autostradowy Sidzina	30.10	wydana dec. Nr AU-2/7331/1069/07 z 11.04.07r.
			PS	GS	0	0		0	0%	0	0%	<b>HARMONOGRAM</b> brak Harmonogramu	Podstawa wykupu: ostateczna dec. o ULICP (październik 2006r.) dla budowy dróg zbierająco-rozprowadzających wzdłuż ciągu ulic: Bobrzyńskiego-Bunscha		
												Terren	Opracowanie geodezyjnego planu podziału nieruchomości.		
													Uzyskanie ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości.		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy						Harmonogram 2007 r.		Monitoring rzeczowy	
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2007 r. Efekt 2007 r.	Jedn. koord.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.07 r.	Plan na dzień 31.05.07 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.05.2007 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
28	S-5.4	<b>Budowa przedłużenia ul. Meissnera, etap I</b>  z.1. Budowa odcinka ulicy od al. Pokoju w kierunku al. Jana Pawła II o długości ok. 0,7 km wraz z budową skrzyżowań: - złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, - uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, - rozpoczęcie budowy. z.2. Budowa pozostałego odcinka ulicy do al. Jana Pawła II o długości ok. 0,2 km wraz z rozbudową skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Meissnera: - opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o ŚU i decyzji o ULD, - złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU, - uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU, - złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULD. z.3. Budowa drogi dojazdowej do C.H. Plaza o długości ok. 0,3 km: - uzyskanie ostatecznej decyzji lokalizacyjnej.  <b>Efekt w 2007 r.:</b> <b>Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU (z.2).</b> <b>Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ULD (z.2)</b> <b>Uzyskana ostateczna decyzja lokalizacyjna dla budowy drogi dojazdowej do C.H. Plaza (z.3).</b>	PS	KZD	1 200 000	1 200 000		1 200 000	100%	0	0%				
												<b>HARMONOGRAM z dnia 12.03.2007r.</b> Brak akceptacji PS - 17.05 zwrócony do poprawy		Zawarto umowę na projektowanie i budowę (P+B) (21.06.06r.) z terminem zakończenia 30.11.07r. (w zakresie budowy odcinka o dł. 0,7 km)	
												<b>z.1. Budowa odcinka ulicy od al. Pokoju w kierunku al. Jana Pawła II o długości ok. 0,7 km wraz z budową skrzyżowań:</b>		Wyd. dec. o ULICP (styczeń 2006r.)	
												dokumentacja projektowa + wymagane decyzje	Opracowanie dokumentacji projektowej	brak danych	brak uzgodnień z Telekomunikacją
													Wydanie ostatecznej decyzji o ŚU	brak danych	11.05 wydano decyzję o ŚU (nieprawomocna)
														Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę,	01.08
												Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę		17.09	
												Budowa	budowa ulicy ok. 700 m		
													zakończenie budowy	30.11	
													przekazanie do użytkowania	20.12	
												<b>z.2. Budowa pozostałego odcinka ulicy do al. Jana Pawła II o długości ok. 0,2 km wraz z rozbudową skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Meissnera</b>		Złożono wniosek o wydanie decyzji o ULICP (lipiec 2005r.)	
												ULD	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do decyzji o ŚU i ULD	30.03	nie ogłoszono, opóźnienie ok. 3 m-ce
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do dec. o ŚU i ULD	30.04	7.05. Inter-Bud złożył ofertę na opracowanie materiałów do dec. o ŚU i ULD, opóźnienie ok. 2 m-ce
													Opracowanie materiałów i złożenie wniosku o wydanie dec. o ŚU	30.05	
													Wydanie ostatecznej dec. o ŚU	30.10	
													Opracowanie materiałów i złożenie kompletnego wniosku o ULD	15.11	
												<b>z.3. Budowa drogi dojazdowej do C.H. Plaza o długości ok. 0,3 km</b>		Złożono wniosek o ULICP (grudzień 2006r.)	
												ULICP	Uzyskanie ostatecznej decyzji lokalizacyjnej	15.12	
												<b>HARMONOGRAM z dnia 19.03.2007r.</b>		Podstawa wykupu: ostateczna dec. o ULICP (styczeń 2006r.)	
												Teren	Opracowanie planu geodezyjnego działek	30.06	
													Wydanie ostatecznych decyzji podziałowych	30.06	
													Powierzchnia do pozyskania	1,8 ha	pozyskano 0,4657 ha + 0,1778 ha umowa przedwstępna
													Ilość działek	16 dz. + udziały w 2 dz.	pozyskano 2 działki + udziały w 2 działkach oraz zawarto przedwstępną umowę zamiany 1 działki
													Pozyskanie pełnego prawa do terenu	31.12	
29	S-5.5	<b>Budowa przedłużenia ul. Meissnera, etap II.</b>  Przystąpienie do sporządzania MPZP obszaru ul. Meissnera, et. II <b>Efekt w 2007r.:</b> <b>Sporządzany MPZP obszaru ul. Meissnera, etap II.</b> odpow. za monitoring: E. Warcholińska	PS	BP	0	0		0	0%	0	0%				
												MPZP	Przystąpienie do opracowania MPZP		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy						Harmonogram 2007 r.		Monitoring rzeczowy		
Lp	Nr zad	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2007 r. Efekt 2007 r.	Jedn. koord.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.07 r.	Plan na dzień 31.05.07 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.05.2007 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
30	S-5.6	<b>Budowa ul. Miłosza</b> Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP. <b>Efekt 2007r.:</b> <b>Uzyskana ostateczna decyzja o ULICP.</b>	PS	KZD	0	0		0	0%	0	0%	ULICP	Wydanie ostatecznej decyzji	30.07	Złożono wniosek o wydanie decyzji o ULICP do AU (marzec 2005r.), do MUW (czerwiec 2006r.) trwa postępowanie admin., projekt decyzji w uzgodnieniu. 26.02.07 wpłynęło zażalenie na postanowienie Wojewody i Marszałka 11.04.07 Mał.Woj.Kon.Zabytków wydał opinię negatywną do projektu decyzji	
		1. Opracowanie geodezyjnego planu podziału nieruchomości. 2. Uzyskanie ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości. 3. Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu. <b>Efekt w 2007r.:</b> <b>Rozpoczęte pozyskiwanie prawa do terenu.</b> <i>odpow. za monitoring: A.Świerk</i>	PS	GS	1 500 000	1 500 000		8 500	1%	0	0%		Teren	Wydanie ostatecznej decyzji (przez MUW) - dla terenów kolejowych		30.12
													HARMONOGRAM z dnia 15.03.07r.			
												Teren	Opracowanie planu podziału geodezyjnego działek	2 m-ce po wyd. ULICP		
												Teren	Wydanie ostatecznych decyzji podziałowych			
												Teren	Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu	po wyd. ULICP		
												Teren	Ilość działek/ powierzchnia do pozyskania			
31	S-5.7	<b>Budowa Trasy Galicyjskiej</b> 1. Dokończenie finansowania opracowanej koncepcji. 2. Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU i decyzji o ULD. 3. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU. 4. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. 5. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULD. <b>Efekt 2007r.:</b> <b>Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.</b> <b>Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji ULD.</b> <i>odpow. za monitoring: A.Świerk</i>	PS	KZD	135 000	135 000		34 160	25%	34 160	25%	HARMONOGRAM z dnia 12.03.07r.		Opracowano koncepcję (2006r.) i złożono wniosek o ULICP (październik 2006r.) - dokończenie finansowania w 2007r.		
												ULICP	Uzyskanie ostatecznej decyzji		trwa postępowanie administracyjne planowana zmiana trybu uzyskania decyzji lokalizacyjnej (z ULICP na ULD)	
												ULD	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do decyzji	30.03	23.05.07 ogłoszono, otwarcie ofert 11.06.07	
												ULD	Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do dezyj. o ŚU i ULD	30.04	opóźnienie ok. 2,5 m-ca	
												ULD	Oprac. mat. i złożenie wniosku o wydanie dec. o ŚU	30.05		
												ULD	Wydanie ostatecznej decyzji o ŚU	30.11		
												ULD	Oprac. mat. i złożenie wniosku o wydanie dec. o ULD	15.12		
32	S-5.8	<b>Przebudowa ul. Igołomskiej</b> Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD. <b>Efekt w 2007 r.:</b> <b>Uzyskana ostateczna decyzja o ULD.</b>	PS	KZD	0	0		0	0%	0	0%	ULD	Wydanie ostatecznej dec. o ŚU (przez MUW)	30.05	MUW wydał dec. o ŚU - 20.12.06r., w styczniu 07r. wpłynęły odwołania	
													ULD	Opracowanie materiałów i złożenie kompletnego wniosku o ULD	30.06	
													ULD	Uzyskanie ostatecznej dec. ULD (MUW)	31.12	
													HARMONOGRAM z dnia 15.03.07r.			
												Teren	Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu	po wyd. ULD		
												Teren	Pozyskanie pełnego prawa do terenu (w granicach ULD)	z dniem wyd. ULD		
33	S-5.9	<b>Budowa Trasy Balickiej</b> <b>Efekt w 2007r.:</b> <i>odpow. za monitoring: E. Warcholińska</i>										HARMONOGRAM z dnia brak harmonogramu		W 2006r. opracowana koncepcja programowo-przestrzenna Trasy Balickiej.		



Dane z budżetu						Monitoring finansowy						Harmonogram 2007 r.		Monitoring rzeczowy		
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2007 r. Efekt 2007 r.	Jedn. koord.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.07 r.	Plan na dzień 31.05.07 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.05.2007 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
38	S-6.5	<b>Rozbudowa skrzyżowania ulic: Conrada, Radzikowskiego, Armii Krajowej, Jasnogórskiej (Rondo Ofiar Katynia)</b> Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD. <b>Efekt w 2007r.:</b> Uzyskana ostateczna decyzja o ULD. odpow. za monitoring: E. Warcholińska	GO	KZD	0	0		0	0%	0	0%	<b>HARMONOGRAM z dnia 12.03.2007r.</b>		Złożono wniosek o wydanie decyzji o SU (sierpień 2005r., uzupełniony październik 2005r.)		
												ULD	Wydanie ostatecznej dec. o SU (przez MUW)	30.05	10.05. Wojewoda Małopolski wydał dec. o SU (nieostateczna)	
													Opracowanie materiałów i złożenie kompletnego wniosku o ULD	15.06		
													Wydanie ostatecznej dec. o ULD (przez MUW)	30.12		
39	S-6.7	<b>Budowa ul. Nowoobozowej</b> Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla odcinka od ul. Żywieckiej do ul. Karabudy <b>Efekt w 2007 r.:</b> Uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę dla odcinka od ul. Żywieckiej Kontynuacja sporządzenia i uchwalenie MPZP obszarów: Koberzyn - Zalesie, Ruczaj - Zaborze, Zakrzówek dla pozostałego zakresu. <b>Efekt w 2007 r.:</b> Uchwalone MPZP dla pozostałego zakresu. Dla odcinka od ul. Żywieckiej do ul. Karabudy: 1. Pozyskanie prawa do terenu. Dla pozostałego zakresu: 1. Opracowanie geodezyjnego planu podziału nieruchomości. 2. Uzyskanie ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości. 3. Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu. <b>Efekt w 2007 r.:</b> Pozyskiwane prawo do terenu. odpow. za monitoring: M. Nowicka	GO	KZD	0	0		0	0%	0	0%		<b>HARMONOGRAM z dnia 14.03.07r.</b>		Wydano ostat. dec. o ULICP (maj 2005r.), opracowano dokumentację projektową dla odc. od ul. Żywieckiej do Karabudy (2005r.)	
			GO	BP	0	0		0	0%	0	0%	pnb	Złożenie kompletnego wniosku	30.04	w przygotowaniu wniosków, opóźnienie ok. 1m-c	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o pnb	30.10		
			GO	BP	0	0		0	0%	0	0%	MPZP	Uchwalenie planu obszaru Koberzyn-Zalesie	brak danych	ZPMK 858/07 z 16.04.07r. ws. rozpatrzenia uwag do planu wyłożonego do publicznego wglądu	
													Uchwalenie planu obszaru Ruczaj-Zaborze	brak danych	ZPMK 748/07 z 2.04.07r. ws. rozpatrzenia uwag do planu wyłożonego do publicznego wglądu	
													Uchwalenie planu obszaru Zakrzówek	brak danych	w trakcie sporządzenia planu	
			PS	GS	1 000 000	1 000 000		8 000	1%	0	0%	<b>HARMONOGRAM z dnia 15.03.07 r.</b>		Podstawa wykupu: ostateczna dec. o ULICP (maj 2005r.)		
												Teren	Dla odcinka od ul. Żywieckiej do ul. Karabudy: Ilość działek/ powierzchnia do pozyskania	1 dz. pow. 0.0024 ha		
													Pozyskanie pełnego prawa do terenu	30.09	25.01.07r. uzyskano zgody na wejście w teren	
													Dla pozostałego zakresu: Opracowanie planu podziału geodezyjnego działek	po uchwaleniu MPZP		
													Wydanie ostatecznych decyzji podziałowych			
													Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu			
40	S-7.1	<b>Kraków Gospodarka Odpadami, etap I</b> 1. Kontrakt I/A - Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych Barycz: - rozliczenie końcowe Kontraktu. 2. Kontrakt 01 - Wsparcie techniczne - Konsultant/Inżynier: - usługi Konsultanta dla ww. Kontraktu. <b>Efekt w 2007r.:</b> Rozliczona finansowo całość projektu "Gospodarka Odpadami w Krakowie - etap I". odpow. za monitoring: E. Warcholińska	GO	GO (śr. UE)	586 000	0	ZPMK 364/2007 z 20.02.07 r.	0	0%	0	0%	<b>HARMONOGRAM z dnia 16.03.2007</b>				
			BE	BE	0	588 800	ZPMK 1116/2007 z 23.06.07r.	588 800	100%	0	0%	Rozliczenie finansowe	Rozliczenie końcowe kontraktu I/A	31.10	w trakcie rozliczenia	
				budżet	0	2 800		2 800		0						
			BE	śr UE	0	586 000		586 000		0			Usługi konsultanta dla Kontraktu I/A	31.10	w trakcie realizacji	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy						Harmonogram 2007 r.		Monitoring rzeczowy
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2007 r. Efekt 2007 r.	Jedn. koord.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.07 r.	Plan na dzień 31.05.07 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.05.2007 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	S-7.2	<b>Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II, etap I</b>	GO	GO	40 589 000	1 185 000	ZPMK 364/2007 z 20.02.07 r.	1 185 000	100%	1 185 000	100%	HARMONOGRAM z dnia 16.03.2007		Zawarto Kontrakt na projektowanie i budowę (P+B) (14.04.03r.) z terminem zakończenia 04.07.07r.
		1. Kontrakt 01- Modernizacja i rozbudowa istniejącej oczyszczalni Płaszów II: Kontynuacja realizacji zadań w ramach kontraktu: - Zadanie 1 - Oczyszczalnia mechaniczna: - zakończenie budowy fermentera osadu wstępnego, próby i rozruch. - Zadanie 2 - Oczyszczalnia biologiczna: - próby i rozruch. - Zadanie 3 - Gospodarka osadowa i gazowa: - zakończenie budowy pompowni wody uzupełniającej, próby i rozruch. - Zadanie 4 - Obiekty towarzyszące: - budowa budynku laboratorium, adaptacja budynku administracyjnego, przebudowa warsztatu i garażu, remont zadaszzonego magazynu (wiaty), budynek warsztatowy, remont istniejącego budynku energetycznego. - Zadanie 5 - Zagospodarowanie i uzbrojenie terenu: - ogrodzenie terenu, roboty drogowe. - Zadanie 6 - Wyburzenia: - komory fermentacyjne, budynek obsługi komór fermentacyjnych. - Zadanie 8. Próby: - rozruch całości oczyszczalni. 2. Kontrakt 03 i 03D: Zarządzanie i Nadzór nad Budową Oczyszczalni Ścieków Płaszów II: - nadzór i zarządzanie budową.												
			BE	BE	0	39 494 000	1116/2007 z 23.06.07r.	39 494 000	100%	5 325 159	13%	<b>Kontrakt 01: Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków Płaszów II w Krakowie</b>		
												<b>Zadania 1: Oczyszczalnia mechaniczna</b>		
												- zakończenie budowy fermentera osadu wstępnego	30.06	w trakcie budowy - przewidywane zakończ. 31.07
												- próby i rozruch	27.03	zakończzone
												<b>Zadanie 2: Oczyszczalnia biologiczna</b>		
												- próby i rozruch	27.03	zakończzone
												<b>Zadanie 3: Gospodarka osadowa i gazowa</b>		
												- zakończenie budowy pompowni wody uzupełniającej	02.04	w trakcie budowy - przewidywane zakończ. 31.07
												- próby i rozruch	27.04	w trakcie - przewidywane zakończenie 09.10
												<b>Zadanie 4: Obiekty towarzyszące</b>		
												- budowa budynku laboratorium	22.02	zakończona
												- adaptacja budynku administracyjnego	27.06	w trakcie adaptacji
												- przebudowa warsztatu i garażu	25.06	w trakcie przebudowy - przewidyw. termin zakończ. 31.07
												- remont zadaszzonego magazynu (wiaty)	20.06	wyłączono z zakresu Kontraktu
												- budynek warsztatowy	29.06	w trakcie budowy - przewidywane zakończ. 31.07
												- remont istniejącego budynku energetycznego	20.06	w trakcie remontu -przewidywane zakończ. 10.08
												<b>Zadanie 5: Zagospodarowanie i uzbrojenie terenu</b>		
												- ogrodzenie terenu	30.07	w trakcie wykonania - przewidyw. zakończ. 1.10
												- roboty drogowe	29.06	w trakcie wykonania - przewidyw. zakończ. 31.07
												<b>Zadanie 6: Wyburzenia</b>		
												- komory fermentacyjne	25.06	w trakcie wyburzenia - przewidyw. zakończ. 10.08
												- budynek obsługi komór fermentacyjnych	28.05	w trakcie wyburzenia - przewidyw. zakończ. 10.08
												<b>Zadanie 8: Próby</b>		
												- rozruch całości oczyszczalni	04.07	przewidywany termin rozruchu całości 09.10.07 opóźnienie 3 m-ce
												<b>Kontrakt 03 i 03D: Zarządzanie i Nadzór nad Budową Oczyszczalni Ścieków Płaszów II w Krakowie</b>		
												- nadzór i zarządzanie budową	04.07	przewidywany termin zakończenia - 9.10
												- zakończenie budowy	04.07	przewidywany termin zakończenia - 9.11
												- przekazanie do użytkowania	04.07	przewidywany termin zakończenia - 9.12
												odpow. za monitoring: E. Warcholińska		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy						Harmonogram 2007 r.		Monitoring rzeczowy	
Lp	Nr zad	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2007 r. Efekt 2007 r.	Jedn. koord.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.07 r.	Plan na dzień 31.05.07 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.05.2007 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
42	S-7.3	<b>Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II, etap II</b>										<b>HARMONOGRAM z dnia 16.03.2007</b>			
		1. Budowa Kolektora Dolnej Terasy Wisły: a) rozstrzygnięcie przetargu i zawarcie umowy z wykonawcą budowy Kolektora DTW - Etap I, II (Kontrakt 07.1) oraz z wykonawcą budowy Kolektora DTW - Etap III (Kontrakt 07.2), b) budowa Kolektora DTW - Etap I: - budowa pompowni, - budowa rurociągów tłocznych 2xDN 500, - rozpoczęcie budowy rurociągu grawitacyjnego DN 1100, c) budowa Kolektora DTW - Etap II: - rozpoczęcie budowy rurociągu grawitacyjnego DN 1000, d) budowa Kolektora DTW - Etap III: - rozpoczęcie budowy rurociągu grawitacyjnego DN 1000. 2. Rekultywacja lagun osadowych (Kontrakt 05): - rozstrzygnięcie przetargu i zawarcie umowy z wykonawcą, - rozpoczęcie rekultywacji lagun osadowych. 3. Budowa Stacji Termicznej Utylizacji Osadów realizowana wg warunków kontraktu na budowę z projektowaniem FIDIC żółty - 2000 (Kontrakt 06): - rozstrzygnięcie przetargu i zawarcie umowy z wykonawcą, - opracowanie dokumentacji projektowej, - złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 4. Nadzór i zarządzanie budową. a) Inżynier dla dwóch Kontraktów (Kontrakt 08): „Rekultywacja lagun osadowych” (Kontrakt 05) oraz „Stacja Termicznej Utylizacji Osadów” (Kontrakt 06): - nadzór i zarządzanie budową. b) Inżynier dla dwóch Kontraktów dla Kolektora DTW (Kontrakt 09): Kolektor DTW - Etap I i II (Kontrakt 07.1) oraz Kolektor DTW - Etap III (Kontrakt 07.2): - rozstrzygnięcie przetargu i zawarcie umowy z Inżynierem Kontraktu, - nadzór i zarządzanie budową.	GO	GO	30 871 000	100	ZPMK 364/2007 z 20.02.07 r.	100	100%	100	100%	<b>1. Budowa Kolektora Dolnej Terasy Wisły (Kontrakt 07.1 i 07.2)</b>			
					24 063 000	0		0		0		pnb	Złożenie kompletnego wniosku dla Kolektora DTW - etap III (Kontrakt 07.2)	31.07	
					6 808 000	100		100		100			Wydanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla Kolektora DTW - etap III (Kontrakt 07.2)	31.10	
			BE	BE	0	30 778 100	ZPMK 1072/2007 z 17.05.07 r.	30 778 100	100%	539 578	2%	Budowa	Zawarcie umowy z wykonawcą budowy Kolektora DTW - Etap I, II (Kontrakt 07.1)	06.06	zawarcie umowy przewidywane na 03.10, opóźnienie 4 m-ce
					0	6 715 100		6 715 100		96 776			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych dla Kolektora DTW - Etap III (Kontrakt 07.2)	10.10	ogłoszenie przetargu przewidywane na 10.12, opóźnienie 2 m-ce
					0	24 063 000	ZPMK 1116/2007 z 23.05.07 r.	24 063 000		442 802			Zawarcie umowy z wykonawcą budowy Kolektora DTW - Etap III (Kontrakt 07.2)	15.02.08	
													Budowa Kolektora DTW - Etap I:		
													- rozpoczęcie budowy rurociągu grawitacyjnego DN 1100	06.07	rozpoczęcie przewidywane na 03.11, opóźnienie 4 m-ce
													- rozpoczęcie budowy pompowni	01.02.08	
													- rozpoczęcie budowy rurociągów tłocznych 2xDN 500	01.04.08	
													Budowa Kolektora DTW - Etap II:		
													- rozpoczęcie budowy rurociągów grawitacyjnego DN 1000	06.07	rozpoczęcie przewidywane na 03.11, opóźnienie 4 m-ce
													Budowa Kolektora DTW - Etap III:		
													- rozpoczęcie budowy rurociągu grawitacyjnego DN 1000	15.03.08	
													<b>2. Rekultywacja Lagun Osadowych (Kontrakt 05)</b>		
												Budowa	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych	20.01	ogłoszono 20.01
													Zawarcie umowy z wykonawcą	30.04	zawarcie umowy przewidywane na 30.08, opóźnienie 3 m-ce
													Rozpoczęcie rekultywacji lagun osadowych	30.05	rozpoczęcie przewidywane na 01.10, opóźnienie 4 m-ce
													<b>3. Budowa Stacji Termicznej Utylizacji Osadów realizowana wg warunków kontraktu na budowę z projektowaniem FIDIC żółty - 2000 (Kontrakt 06)</b>		
												Dok. projekt +wymag. dec.	Zawarcie umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej i budowy	15.06	zawarcie umowy przewidywane na 13.08, opóźnienie 2 m-ce
													Wydanie ostatecznej decyzji o ŚU	15.03	wydano 27.03
													Opracowanie dokumentacji projektowej	30.11	opracowanie przewidywane na 13.01.08r., opóźnienie 2 m-ce
												pnb	Złożenie kompletnego wniosku	10.12	przewidywany termin na 31.01.08r. opóźnienie 1,5 m-ca
													<b>4. Nadzór i zarządzanie budową</b>		
													Inżynier dla dwóch Kontraktów (Kontrakt 08): "Rekultywacja Lagun Osadowych" (Kontrakt 05) oraz "Stacja Termicznej Utylizacji Osadów" (Kontrakt 06)		
													- nadzór i zarządzanie budową	od 23.03	umowa zawarta 20.12.06, z terminem nadzoru i zarządzania budową od 23.03.07 do 30.08.2010
													Inżynier dla dwóch Kontraktów dla Kolektora DTW (Kontrakt 09): Kolektor DTW - Etap I i II (Kontrakt 07.1) oraz Kolektor DTW - Etap III (Kontrakt 07.2)		
													- zawarcie umowy z Inżynierem dla dwóch kontraktów	02.04	umowa zawarta 28.03.07, z terminem nadzoru i zarządzania budową od 24.05.07 do 15.05.2010
													- nadzór i zarządzanie budową	od 24.05	rozpoczęcie zarządzania przewidywane na 06.06
		odpow. za monitoring: E. Warcholińska													

Dane z budżetu						Monitoring finansowy						Harmonogram 2007 r.		Monitoring rzeczowy
Lp	Nr zad	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2007 r. Efekt 2007 r.	Jedn. koord.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.07 r.	Plan na dzień 31.05.07 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.05.2007 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	S-8.1	<b>Przebudowa Małego Rynku</b> 1. Przebudowa i budowa infrastruktury podziemnej 2. Wykonanie prac archeologicznych. 3. Wykonanie nowej nawierzchni płyty. 4. Wykonanie małej architektury. 5. Budowa fontanny. <b>Efekt w 2007 r.:</b> <b>Zakończone wykonanie nawierzchni płyty z małą architekturą</b> odpow. za monitoring: A. Świerk	KD	KZD	11 300 000	11 300 000		11 300 000	100%	5 465 219	48%	<b>HARMONOGRAM z dnia 29.03.07r.</b>		Zawarto umowę na budowę (5.01.07r.) z terminem zakończenia 31.05.07r.
												Budowa	1. Przebudowa i budowa infrastruktury podziemnej.	zakończono
													2. Wykonanie prac archeologicznych.	zakończono
													3. Wykonanie nowej nawierzchni płyty.	zakończono
													4. Wykonanie małej architektury.	zakończono
													5. Budowa fontanny.	zakończono
													Zakończenie budowy	31.05 zakończono 31.05.07
													Przekazanie do użytkowania	przekazano 06.06.07
44	S-8.2	<b>Budowa Młodzieżowego Centrum Sportu i Edukacji (Nowa Huta)</b> Zakończenie budowy Młodzieżowego Centrum Sportu i Edukacji. <b>Efekt w 2007 r.:</b> <b>Wybudowany i przekazany do użytkowania obiekt.</b> odpow. za monitoring: M. Nowicka	SP	KZK	20 700 000	20 700 000		20 691 895	100%	10 026	0%	<b>HARMONOGRAM z dnia 9.03.07 r.</b>		Wydano ostat. dec. o pozw. na bud. (wrzesień 2005r.), zawarto umowę na budowę (25.05.06r.) z terminem zakończenia 30.11.07r.
												Budowa	Stan surowy	30.06 Trwa realizacja zgodnie z harmonogramem.
													Montaż stolarki okiennej i drzwiowej	31.08
													Prace wykończeniowe	30.11
													Zagospodarowanie otoczenia	30.11
													Zakończenie budowy	30.11
													Przekazanie do użytkowania	30.12
45	S-8.3	<b>Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego "Wisła Kraków"</b> Zakończenie budowy trybuny północnej. <b>Efekt w 2007 r.:</b> <b>Wybudowana i przekazana do użytkowania trybuna północna.</b>	SP	KZD	11 700 000	11 700 000		11 700 000	100%	11 700 000	100%	<b>HARMONOGRAM z dnia 19.03.07 r.</b>		Wydano ostat. dec. o pozw. na budowę (luty 2004r.), zawarto umowę na budowę (26.01.06r.) z terminem zakończenia 30.06.07r.
												Budowa	Zakończenie budowy	30.06 Zakończono budowę trybuny północnej.
													Przekazanie do użytkowania	brak daty planowane 30.06.07r.
46	S-8.4	<b>Tor kajakarstwa górskiego, etap II</b> 1. Zakończenie budowy obiektu z basenami, salą gimnastyczną oraz zespołem szatniowym. 2. Zagospodarowanie terenu wokół obiektu. 3. Wyposażenie obiektu. 4. Zakończenie realizacji systemu solarnego. 5. Opracowanie projektu budowlanego internatu sportowego. 6. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 7. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. 8. Rozpoczęcie budowy internatu sportowego. <b>Efekt w 2007 r.:</b> <b>Wybudowany i przekazany do użytkowania obiekt z basenami, salą gimnastyczną oraz zespołem szatniowym.</b> <b>Rozpoczęta budowa internatu sportowego.</b> odpow. za monitoring: M. Nowicka	SP	KZK	7 050 000	7 050 000		6 223 044	88%	3 005 031	43%	<b>HARMONOGRAM z dnia 14.03.07 r.</b> W związku z zawartą umową na opracowanie dokumentacji projektowej, KZK opracowuje nowy harmonogram.		Zawarto umowę na budowę obiektu z basenami, salą gimn. oraz zapleczem szatniowym (17.06.05r.) i umowę na wykonanie systemu solarnego (27.11.06r.)
												Budowa	<b>Budowa obiektu z basenami, salą gimnast. oraz zespołem szatniowym.</b>	
													Prace wykończeniowe	30.04 zakończono
													Zagospodarowanie terenu	30.04 zakończono
													Zakup pierwszego wyposażenia	30.04 zakończono
													Zakończenie budowy	30.04 zakończono
													Przekazanie do użytkowania	30.05 przekazano 1.06.07r.
												Budowa	<b>System solarny</b>	
													Zakończenie budowy	30.06 w trakcie realizacji
													Przekazanie do użytkowania	31.07
												Dokument. projekt. + wymag. decyzje	<b>Budowa internatu sportowego</b>	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji	30.03 9.03.07r. przeprowadzono postępowanie przetargowe w trybie zamówienia z wolnej ręki
													Zawarcie umowy z wykonawcą	30.04 umowa zawarta
													Złożenie wniosku o wydanie dec. o ŚU	29.06
													Wydanie ostatecznej dec. o ŚU	12.09
													Opracowanie dokumentacji projektowej	14.08
												pnb	Złożenie kompletnego wniosku o pnb	14.08
													Wydanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę	01.10
												Budowa	Ogłoszenie zamówienia publ. na wykonanie robót	14.09
													Zawarcie umowy z wykonawcą robót	15.11
													Rozpoczęcie budowy	15.11



Dane z budżetu						Monitoring finansowy						Harmonogram 2007 r.		Monitoring rzeczowy	
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2007 r. Efekt 2007 r.	Jedn. koord.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.07 r.	Plan na dzień 31.05.07 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.05.2007 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
47	S-8.5	<b>Budowa pawilonu Wystawienniczo - Informacyjnego "Wyspiański 2000"</b> Kontynuacja budowy pawilonu, w tym: - roboty wykończeniowe, - montaż ślusarki stalowej, aluminiowej i przeszkleń (witraże) - dostawa i montaż wyposażenia i urządzeń, - montaż instalacji wewn., - wykonanie elewacji, - roboty drogowe. <b>Efekt w 2007 r.:</b> <b>Wybudowany, przekazany do eksploatacji i rozliczony finansowo pawilon.</b> <i>odpow. za monitoring: A.Świerk</i>	PS	BI	5 000 000	5 000 000		4 148 539	83%	1 365 761	27%	<b>HARMONOGRAM z dnia 15.03.07</b> Zawarto umowę na budowę (12.04.06r.) z terminem zakończenia 15.04.07r.			
												Budowa	Kontynuacja budowy pawilonu, w tym: roboty wykończeniowe montaż ślusarki stalowej, aluminiowej i przeszkleń dostawa i montaż wyposażenia i urządzeń montaż instalacji wewn. wykonanie elewacji roboty drogowe Zakończenie budowy Przekazanie do użytkowania		zakończono zakończono zakończono zakończono zakończono zakończono zakończono 31.05.07 (bez windy) przekazano 31.05.07 (bez windy)
48	S-8.6	<b>Modernizacja miejskiego stadionu "Cracovia"</b> 1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ. 2. Opracowanie dokumentacji projektowej*. 3. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 4. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. 5. Wyłonienie wykonawcy. * Opracowanie dokumentacji projektowej po stronie MKS „Cracovia”. <b>Efekt w 2007 r.:</b> <b>Wyłoniony wykonawca.</b> <i>odpow. za monitoring: M.Nowicka</i>	SP	SP	0	0		0	0%	0	0%	<b>HARMONOGRAM z dnia 29.03.07 r.</b> Brak oryginału, brak akceptacji AU Złożono wniosek o wydanie decyzji o WZ (listopad 2006r.).			
												WZ	Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ	30.04	26.03.07 r. wydano ostateczną dec. o WZ
												Dokumentacja projektowa	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji Zawarcie umowy z wykonawcą Opracowanie projektu budowlanego Opracowanie projektu wykonawczego	brak daty brak daty 2007 r. 2008 r.	MKS zlecił opracowanie projektu budowlanego - bez procedury zamówienia publicznego nie podano miesiąca
												pnb	Złożenie kompletnego wniosku o pnb Wydanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę	2007 r. 2007 r.	nie podano miesiąca nie podano miesiąca
												Wybór wykonawcy	Ogłoszenie zamówienia publ. na wykonanie robót Zawarcie umowy z wykonawcą robót	2008 r. 2008 r.	
49	S-8.7	<b>Budowa Krakowskiego Centrum Obsługi Mieszkańca, Przedsiębiorcy i Inwestora</b> 1. Opracowanie koncepcji architektonicznej. 2. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULICP. <b>Efekt w 2007 r.:</b> <b>Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ULICP.</b> <i>odpow. za monitoring: M.Nowicka</i>	OU	OU	500 000	500 000	ZPMK 439/2007 z 1.03.07 r.	0	0%	0	0%	<b>HARMONOGRAM z dnia 20.03.07 r.</b>			
												ULICP	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do decyzji Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do decyzji Opracowanie materiałów i złożenie wniosku o wydanie decyzji	10.09 30.10 20.12	
50	S-8.8	<b>E-Kraków - Krakowskie Centrum Nowych Technologii</b> Opracowanie studium wykonalności dla Centrum Nowych Technologii. <b>Efekt w 2007 r.:</b> <b>Opracowane studium wykonalności.</b> <i>odpow. za monitoring: M.Nowicka</i>	IT	IT	500 000	500 000	ZPMK 439/2007 z 1.03.07 r.	0	0%	0	0%	<b>HARMONOGRAM z dnia 20.03.07 r.</b>			
												Studium wykonalności	Zawarcie umowy z wykonawcą Opracowanie Studium	15.05 30.06	złożono materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego, opóźnienie ok. 1,5 m-ca

Dane z budżetu						Monitoring finansowy						Harmonogram 2007 r.		Monitoring rzeczowy
Lp	Nr zad	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2007 r. Efekt 2007 r.	Jedn. koord.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.07 r.	Plan na dzień 31.05.07 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.05.2007 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
51	S-8.9	<b>Kwartal św. Wawrzyńca - budowa centrum kulturowego na krakowskim Kazimierzu.</b> Kontynuacja rewaloryzacji hali D, w tym: - zakończenie rewaloryzacji ściany frontowej, - dokończenie instalacji wewnętrznej c.o. <b>Efekt w 2007r.:</b> <b>Zakończona rewaloryzacja hali D.</b>	KD	ZBK	500 000	500 000		0	0%	0	0%	<b>HARMONOGRAM z dnia 15.03.07</b>	Wydano ostat. dec. o pozwoleniu na budowę (październik 2005r.).	
												<b>Budowa</b>		
												Hala D		przygotowano materiałów do przetargu ogłoszone planowane 20.06.07 opóźnienie ok. 1,5 m-ca
												Ogłoszenie zam. publ. na wyk. robót budowlanych	16.04	
												Zawarcie umowy z wykonawcą	20.05	planowane 30.07.07; opóźnienie ok. 2 m-ce
												Kontynuacja rewaloryzacji hali D, w tym: zakończenie rewaloryzacji ściany frontowej dokończenie instalacji wewnętrznej c.o.	25.05	
												Zakończenie budowy i przekazanie do użytk. hali D	30.10	
		1. Kontynuacja rewaloryzacji hali E, w tym: - montaż stolarki okiennej i drzwiowej, - wykonanie izolacji dachu, - wykonanie fugowania i impregnacja elewacji (drewno, cegła). 2. Rozpoczęcie rewaloryzacji hali F, w tym: - konserwacja szkieletu konstrukcji, wążki ceglany, więźby, - wymiana pokrycia dachu. <b>Efekt w 2007r.:</b> <b>Zakończenie rewaloryzacji hali E.</b> <b>Zaawansowana rewaloryzacja hali F.</b>  odpow. za monitoring: A.Świerk	KD	MIM	3 700 000	3 700 000		3 489 732	94%	900 000	24%	<b>HARMONOGRAM z dnia 15.03.07</b>	Wydano ostat. dec. o pozwoleniu na budowę (marzec 2006r.).	
												<b>Budowa</b>		
												Hala E, Hala F		
												Zawarcie umowy z wykonawcą reaworyzacji hal E i F	26.03	zawarta 26.03.07
												1. Rewaloryzacja hali E, w tym: montaż stolarki okiennej i drzwiowej wykonanie izolacji dachu wykonanie fugowania i impregnacja elewacji	30.03	zakończono zakończono zakończono zakończono
												Zakończenie budowy i przekazanie do użytk. hali E	25.05	zak. 25.05.07 przekazanie do użytkowania 08.06.07
												2. Rozpoczęcie rewaloryzacji hali F, w tym: konserwacja szkieletu konstrukcji i więźby dachowej	09.07	w trakcie realizacji
												zak.31.10	zak.31.10	
52	S-8.10	<b>Utworzenie Muzeum Sztuki Współczesnej</b> 1. Adaptacja Muzeum Sztuki Współczesnej, w tym: - przeprowadzenie konkursu na koncepcję funkcjonalno - przestrzenną - opracowanie koncepcji funkcjonalno - przestrzennej, - opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego, - złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 2. Adaptacja Muzeum Miejsca, w tym: - uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, - rozpoczęcie adaptacji. <b>Efekt w 2007 r.:</b> <b>Uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na adaptację Muzeum Sztuki Współczesnej.</b> <b>Zaawansowana adaptacja Muzeum Miejsca.</b>  odpow. za monitoring: A.Świerk	KD	ZBK	5 600 000	5 600 000		0	0%	0	0%	<b>HARMONOGRAM z dnia 21.03.07</b>	Podstawa wykupu: uchwalony MPZP dla obszaru Zabłocia (czerwiec 2006r.)	
												<b>Dokumentacja projektowa + pnb</b>		
												1. Adaptacja Muzeum Sztuki Współczesnej		
												Ogłoszenie zam. publ. na opracowanie koncepcji	20.01	ogłoszone
												Opracowanie koncepcji	30.06	opracowana 26.05.07 wyłoniony zwycięzca konkursu
												Zawarcie umowy z wykonawcą na oprac. proj. bud.	11.06	umowa w podpisie, planowany termin 14.06.07
												Opracowanie projektu budowlanego	14.12	
												Złożenie kompletnego wniosku	17.12	
												<b>2. Adaptacja Muzeum Miejsca</b>		
												Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę	22.03	decyzja wydana 22.03.07 ostateczna
												<b>Budowa</b>		
												Ogłoszenie zam. publ. na wyk. robót budowlanych	22.03	ogłoszone, otwarcie ofert 23.04.07r. opóźnienie ok. 1 m-ca
												Zawarcie umowy z wykonawcą	07.05	opóźnienie ok. 1 m-ca
												Rozpoczęcie adaptacji		planowane 20.06.07
53	S-8.11	<b>Modernizacja Muzeum Armii Krajowej</b> 1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ. 2. Dokończenie opracowania projektu budowlanego i wykonawczego. 3. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 4. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. <b>Efekt w 2007r.:</b> <b>Uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę.</b>  odpow. za monitoring: A.Świerk	KD	MAK	700 000	700 000		419 592	60%	0	0%	<b>HARMONOGRAM z dnia 15.03.07</b> Brak akceptacji AU	Zawarto umowę na oprac.dok. proj (31.05.06) Złożono wniosek o wydanie dec. o WZ (listopad 2006r.)	
												<b>WZ</b>		
												Wydanie ostatecznej decyzji WZ	30.04	10.05.07 opracowano projekt decyzji WZ, 31.06.07 planowane wydanie decyzji WZ opóźnienie 2 m-ce
												<b>Dokument, projekt + pnb</b>		
												Opracowanie projektu budowlanego	15.06	w trakcie
												Opracowanie projektu wykonawczego	15.09	w trakcie
												Złożenie kompletnego wniosku	15.06	
												Wydanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę	31.08	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy						Harmonogram 2007 r.		Monitoring rzeczowy	
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2007 r. Efekt 2007 r.	Jedn. koord.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.07 r.	Plan na dzień 31.05.07 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.05.2007 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
54	S-8.12	<b>Budowa Narodowego Panteonu na Skalce</b> 1.Opracowanie studium wykonalności. 2. Wykonanie badań archeologicznych, geologicznych i hydrologicznych. 3. Wykonanie inwentaryzacji wielobranżowej krypty i przyległego terenu. 4. Ocena stanu technicznego i konserwatorskiego muru przy ul. Skalecznej. <b>Efekt w 2007r.:</b> <b>Opracowana dokumentacja techniczna i wykonanie badań dla potrzeb koncepcji i dokumentacji projektowej.</b> <i>odpow. za monitoring: A.Świerk</i>	KD	KD	1 000 000	1 000 000		0	0%	0	0%	<b>HARMONOGRAM - Brak</b>			
												Studium wykonalności	Zawarcie umowy z wykonawcą		brak danych
													Wyk. badań archeolog., geolog., hydrologicznych		brak danych
													Wyk. inwentaryzacji wielobranżowej krypty i terenu		brak danych
													Ocena stanu tech.i konser. muru przy ul. Skalecznej		brak danych
55	S-9.1	<b>Pozyskanie prawa do terenu dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych</b> Pozyskanie prawa do terenu dla inwestycji strat. zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych do wysokości zaplanowanych środków. <b>Efekt 2007:</b> <b>Pozyskane prawo do terenu do wysokości zaplanowanych środków.</b> <i>odpow. za monitoring: M.Nowicka</i>	PS	GS	1 000 000	1 000 000		206 790	21%	203 552	20%	<b>HARMONOGRAM z dnia 19.03.07 r.</b>			
												Teren	Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu	1.01	
													Pozyskanie pełnego prawa do terenu	31.12	w trakcie realizacji; pozyskano 0,1620 ha

Informację sporządził:

Pełnomocnik PMK ds. Inwestycji Strategicznych

.....  
(data, podpis)

.....  
(data, podpis)