

Zbiorcza Informacja nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na dzień 30.06.2007 r.

Dane z budżetu					Monitoring finansowy				Harmonogram 2007 r.		Monitoring rzeczowy						
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2007 r. Efekt 2007 r.	Jedn. koord.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.07 r.	Plan na dzień 10.07.07 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data zakończenia działania	Stan realizacji na 30.06.2007 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Ogółem					472 642 000	476 097 300		372 104 973	78%	188 009 371	39%						
1	S-0.1	<b>Hala Widowiskowo - Sportowa (Czyżyny)</b>  Opracowanie dokumentacji projektowej. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla Hali. Nadzór inwestorski - umowa z Inwestorem Zastępczym.  <u>Efekt w 2007r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę.	PS	BI	24 750 000	5 750 000	ZPMK Nr 1404/2007 z 29.06.07	5 750 000	100%	142 073	2%	<b>HARMONOGRAM z dnia 16.03.07r.</b> Harmonogram wymaga poprawy - po zawarciu aneksu	Wydano ostateczną dec. o WZ (sierpień 2004r.), pozyskano prawo do terenu (100%), zawarto umowę na projektowanie i budowę (P+B) (20.12.05r.) z terminem zakończenia 30.11.07r.				
													Dokumentacja + wymagane decyzje	Opracowanie koncepcji architektonicznej	7.03	16.03. Zamawiający zatwierdził koncepcję architektoniczną	
														Złożenie wniosku o wyd. dec. o ŚU	30.04	opóźnienie ok. 3 m-ce	
														Wydanie ostatecznej dec. o ŚU	30.06		
														Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę	30.06		
														Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do rozpoczęcia robót budowlanych	01.07		
														Wykonanie pozostałej części dokumentacji	VI. 2008		
													pnb	Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę	01.07		
															Wydanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę	01.09	
													Budowa	Rozpoczęcie robót budowlanych	03.09		
															Zakończenie robót budowlanych	X.2009	
odpow. za monitoring: E. Warcholińska																	
2	S-0.2	<b>Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)</b>  Opracowanie studium wykonalności inwestycji. Przeprowadzenie konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej Centrum.  <u>Efekt w 2007r.:</u> Opracowane studium wykonalności inwestycji. Opracowana koncepcja urbanistyczno - architektoniczna Centrum.	PK	BI	1 500 000	1 500 000	ZPMK Nr 364/2007 z 20.02.07	117 385	8%	52 265	3%	<b>HARMONOGRAM z dnia 16.03.07r.</b>	Wydano ostateczną dec. o WZ (marzec 2004r.), o ULICP (październik 2005r.) pozyskano prawo do terenu dla I etapu (100%).				
													Opracowania przedprojektowe	Zawarcie umowy z wykonawcą studium	15.05	6.04. zawarto umowę na oprac. wstępnych analiz do studium wykonalności. 10.04. zawarto umowę na opracowanie założeń funkcjonalno-programowych. 25.05. zawarto umowę na opracowanie założeń wariantowych dla programu funkcjonalno-użytkowego. 2.07. zawarto umowę na opracowanie studium wykonalności z terminem wykonania 10.09.br.	
															Opracowanie Studium	30.06	30.04. opracowano wstępne analizy do Studium Wykonalności. 20.04. opracowano założenia funkcjonalno-programowe. 31.05. opracowano założenia wariantowe dla programu funkcjonalno-użytkowego.
															Ogłoszenie konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej	01.06	15.05 ogłoszono konkurs, w tym: składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie - do 14.06., termin złożenia prac konkursowych dla I etapu - 24.09, ogłoszenie wyników I etapu - 8.10., termin złożenia prac na II etap konkursu - 5.11., <b>ogłoszenie wyników - 12.11.07r.</b>
															Rozstrzygnięcie konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej	15.12	
odpow. za monitoring: E. Warcholińska																	
3	S-0.3	<b>Centrum Jana Pawła II (Łagiewniki)</b>  Opracowanie kompleksowej koncepcji obsługi komunikacyjnej zapewniającej wjazd i wyjazd z Centrum Jana Pawła II. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULD.  <u>Efekt w 2007r.:</u> Opracowana kompleksowa koncepcja obsługi komunikacyjnej zapewniającej wjazd i wyjazd z Centrum Jana Pawła II. Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.	PS	KZK	300 000	300 000	ZPMK Nr 1122/2007 z 24.05.07	192 760	64%	0	0%	<b>HARMONOGRAM z dnia 14.05.07r.</b>	Wydano ostateczną dec. o WZ (styczeń 2005r.) dla kompleksu parkowo-rekrec. wraz z infrastrukturą techniczną oraz obsługą komunikacyjną				
													ULD	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do decyzji o ŚU i ULD (opracowanie koncepcji układu drogowego zapewniającego obsługę komunikacyjną obszaru Centrum Jana Pawła II	13.04	13.04. ogłoszono przetarg, 27.04. rozstrzygnięto przetarg.	
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do decyzji o ŚU i ULD	21.05	7.05. zawarto umowę.
															Opracowanie materiałów jw. i złożenie wniosku o wydanie decyzji o ŚU	30.07	w trakcie
															Wydanie ostatecznej decyzji o ŚU	28.09	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy				Harmonogram 2007 r.		Monitoring rzeczowy			
Lp	Nr zad	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2007 r. Efekt 2007 r.	Jedn. koord.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.07 r.	Plan na dzień 10.07.07 r.	Zmiany ZPMK/ URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data zakończenia działania	Stan realizacji na 30.06.2007 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ULD.										Opracowanie materiałów i złożenie kompletnego wniosku o ULD	30.11	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy						Harmonogram 2007 r.		Monitoring rzeczowy	
Lp	Nr zad	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2007 r. Efekt 2007 r.	Jedn. koord.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.07 r.	Plan na dzień 10.07.07 r.	Zmiany ZPMK/ URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data zakończenia działania	Stan realizacji na 30.06.2007 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Pozyskiwanie prawa do terenu (w granicy wydanej decyzji lokalizacyjnej)	PS	GS	300 000	300 000		3 200	1%	0	0%	<b>HARMONOGRAM z dnia 18.06.07r.</b>	Wyd. ostat. dec. o WZ (styczeń 2005r.).		
		<b>Efekt w 2007r.:</b> <b>Pozyskanie prawa do terenu.</b>  <i>odpow. za monitoring: E. Warcholińska</i>										Teren	Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu	1.07	
													Rokowania z właścicielami nieruchomości		3.07. wystąpiono do właścicieli z propozycją wykupu
													Ilość działek / powierzchnia do pozyskania	2 działki/ 0,0634 ha	
													Pozyskanie pełnego prawa do terenu	31.12	
4	S-0.4	<b>Centrum Koncertowe (Cichy Kącik)</b>  Uregulowanie formy prawnej własności terenu.  <b>Efekt w 2007r.:</b> <b>Uregulowana forma prawna własności terenu.</b>  <i>odp. za monitoring: E. Warcholińska</i>	KD	KD	0	0		0	0%	0	0%	<b>HARMONOGRAM z dnia 16.04.07r.</b>			
												Teren	Uregulowanie formy prawnej własności terenu	31.12	
5	S-0.6	<b>Droga Ekspresowa S7</b>  Współfinansowanie 50% kosztów opracowania dokumentacji projektowej realizowanej przez GDDKiA w ramach porozumienia z Gminą Miejską Kraków I etap: odc.w.Bieżanów - w.Botewa, dł ok.2,3 km II etap: odc.w.Botewa - w.Igolomska/Ptaszyckiego, dł.ok.4,0 km  <b>Efekt w 2007 r.:</b> <b>Opracowana dokumentacja projektowa.</b>	PS	KZD	1 100 000	1 100 000		0	0%	0	0%	<b>HARMONOGRAM z dnia 12.03.2007r.</b>	Wydane ostat. dec. WZiZT (2000r., 20002r.) złożony wniosek o wyd. decyzji o SU (luty 2006r.).		
												Dok.proj.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla I etapu (odc. węzeł Bieżanów-węzeł Botewa) - kontynuacja	IV.kw.07	w trakcie opracowania (na zlecenie GDDKiA),
													Harmonogram prac projektowych i realizacji inwestycji przesłany przez GDDKiA 19.01.2007r.: Etap I: *oprac.projektu budowl.- kwiecień 07r. *uzyskanie pnb - sierpień 07r. *oprac.projektu wykon.i dok.przetargowej - 1 m-c od uzyskania ostat.pnb., *ogłosz.przetargu na realizację - III/IV kw.2007r., *termin zrealizowania inwestycji - grudzień 2009r. Etap II: *uzyskanie ULD - listopad 2007r., *oprac.projektu budowl.- styczeń 2008r., *uzyskanie pnb - czerwiec 2008r., *oprac.projektu wykon.i dok.przetarg.- lipiec 2008r., *ogłoszenie przetargu na realizację - III kw.2008r., *termin zrealizowania inwestycji - 2009/2011r.		opóźnienie 3 m-ce
		Pozyskiwanie prawa do terenu	PS	GS	1 900 000	892 000	ZPMK Nr 1406/07 29.06.07 ZPMK Nr 1418/07 6.07.07	22 888	3%	13 578	2%	<b>HARMONOGRAM z dnia 15.03.07r.</b>	Podstawa wykupu: ostat. dec. o WZiZT (2000, 2002r.)		
		<b>Efekt w 2007 r.:</b> <b>Zaawansowane pozyskanie prawa do terenu.</b>  <i>odpow. za monitoring: J. Adamowicz</i>										Teren	Pozyskanie pełnego prawa do terenu dla I etapu (w granicach WZiZT)	30.04	24.04.br. pozyskano 1 dz. o pow.16m². <b>Pozyskano 100% prawa do terenu.</b>

Dane z budżetu						Monitoring finansowy						Harmonogram 2007 r.		Monitoring rzeczowy	
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2007 r. Efekt 2007 r.	Jedn. koord.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.07 r.	Plan na dzień 10.07.07 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data zakończenia działania	Stan realizacji na 30.06.2007 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
6	S-0.8	<b>Szybka Kolej Aglomeracyjna</b> 1. Opracowanie studium wykonalności dla budowy łącznicy kolejowej oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej dla zakresu łącznicy nieobjętego MPZP „Zabłocie”. 2. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej.  <b>Efekt w 2007 r.:</b> <b>Opracowane studium wykonalności dla bud. łącznicy kolejowej.</b> <b>Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji lokalizac. dla zakresu łącznicy nieobjętego MPZP "Zabłocie".</b>	GO	GO	300 000	300 000		0	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 14.03.2007r. Podstawa wykupu: uchwalony MPZP dla obszaru Zabłocia (czerwiec 2006r.)			
												ULICP	Ogłoszenie przetargu na oprac. mat. do decyzji	28.02	28.02.br.ogłoszono przetarg, otwarcie ofert 10.04.br., przetarg unieważniony (nie wpłynęła żadna oferta), 31.05.br.ogłoszono kolejny przetarg, otwarcie ofert 2.07.br., wpłynęły 2 oferty, 1 odrzucono, wybrano ofertę konsorcjum na 633.180zł.
													Zawarcie umowy na oprac. mat. do decyzji	20.04	opóźnienie ok. 3 m-ce Podpisanie umowy planowane do końca lipca br. Termin opracowania - 30.06.2008r.
													Oprac. mat. i złożenie wniosku o wydanie decyzji	30.11	
												Studium	Ogłoszenie przetargu na oprac.studium	28.02	28.02.br.ogłoszono przetarg, otwarcie ofert 10.04.br., przetarg unieważniony (nie wpłynęła żadna oferta), 31.05.br.ogłoszono kolejny przetarg, otwarcie ofert 2.07.br., wpłynęły 2 oferty, 1 odrzucono, wybrano ofertę konsorcjum na 633.180zł.
													Zawarcie umowy z wykonawcą	20.04	opóźnienie ok. 3 m-ce Podpisanie umowy planowane do końca lipca br. Termin opracowania - 30.06.2008r.
													Opracowanie Studium	30.11	
		1. Opracowanie geodez.planów podziału nieruchomości (w granicach MPZP "Zabłocie"). 2. Uzyskanie ostat. decyzji zatwierdzających podział nieruchomości. 3. Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu. <b>Efekt w 2007 r.:</b> <b>Rozpoczęte pozyskiwanie prawa do terenu.</b> odpow. za monitoring: J. Adamowicz	PS	GS	200 000	200 000		2 500	1%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 15.03.07r. Podstawa wykupu: uchwalony MPZP dla obszaru Zabłocia (czerwiec 2006r.)			
												Teren	Opracowanie planu podziału geodezyjnego działek (w granicach MPZP Zabłocie)	30.09	
													Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu	15.10	
7	S-1.1	<b>Krakowski Szybki Tramwaj, linia N-S, etap I</b> 1. Odcinek Rondo Grzegorzeckie - Kamienna: - kontynuacja przekładki sieci uzbrojenia podziemnego - przebudowa pętli tramw. przy ul.Kamiennej wraz z kontynuacją budowy torowiska na odc.od pętli Kamienna do rampy zjazdowej (al. 29 Listopada), - kontynuacja przebudowy Ronda Mogińskiego - rozpoczęcie realizacji przebudowy Ronda Grzegorzeckiego wraz z al. Powstania Warszawskiego, - przeprowadzenie przetargu na wyłonienie wykonawcy robót na odcinku od Ronda Mogińskiego do rampy zjazdowej (al. 29 Listopada) - obszar 2 i 3, podpisanie umowy i rozpoczęcie realizacji. 2. Kontynuacja arbitrażu międzynarodowego dot. rozwiązania kontraktu z firmą Güriş i roszczeń z tym związanych. 3. Nadzór inwestorski - umowa z Inwestorem Zastępczym.  <b>Efekt w 2007 r.:</b> <b>Zaawansowana realizacja wszystkich elementów konstrukcyjnych w rejonie Ronda Mogińskiego, przebudowana pętla przy ul. Kamiennej, rozpoczęta modernizacja Ronda Grzegorzeckiego i al. Powstania Warszawskiego, rozpoczęta realizacja robót wykończeniowych tunelu tramwajowego.</b>  odpow. za monitoring: J. Adamowicz	PS	BI	200 700 000	237 700 000	ZPMK Nr 1401/07 29.06.07	173 700 000	73%	89 765 878	38%	HARMONOGRAM z dnia 14.03.2007r. Zawarto Kontrakt na budowę z projektowaniem dla obszarów 1, 4, 5 i 6 (3.07.06r.).			
													<b>Obszar 1A - Pętla Kamienna</b>		
													Uzyskanie postanowienia o przyjęciu Zgłoszenia (na demontaż torów, rob. rozbiórkowe)	30.04	zawiadomienie o przyjęciu zgłoszenia - 15.03, w trakcie realizacji prace budowlane
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o pnb	30.04	Decyzja o pnb z 13.06.07r. opóźnienie ok. 1,5 m-ca
													Zakończenie budowy	16.06	
													<b>Obszar 4 - Rondo Mogiłskie</b>		
													Opracowanie materiałów i złożenie wniosku o wydanie decyzji ULICP (odprow. wód opad. i zasilanie Ogrodu Botanicznego)	31.03	wniosek złożony 23.04.br.
													Uzyskanie decyzji o pnb -zamiennej- na schody ruchome, odprow. wód opad. i zasilanie Ogrodu Botanicznego	31.05	w trakcie procedowania
													Uruchomienie dla sam. odc. Mogińska-Lubomirskiego	16.06	10.06.br.uruchomiono relację A
													Uruchomienie dla sam. odc. Lubomirskiego-Powst. Warszawskiego	16.07	w trakcie realizacji
													Uruchomienie relacji tramw. Lubicz-Mogiłska	16.09	w trakcie realizacji
													Zakończenie budowy	16.01.08	
													<b>Obszar 5 - al. Powstania Warszawskiego</b>		
													Opracowanie materiałów i złożenie wniosku o wydanie decyzji ULICP	31.01	wniosek złożony 12.01.br., trwa postępowanie admin.
													Uzyskanie ostatecznej decyzji ULICP	30.04	opóźnienie ok. 1 m-ca
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o pnb	31.07	
													Zakończenie budowy	31.05.08	
													<b>Obszar 6- Rondo Grzegorzeckie</b>		
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o pnb	31.07	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.
													Zakończenie budowy	31.05.08	
													<b>Obszar 2 i 3 - część tunelowa KST</b>		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji	12.02	przetarg ogłoszony, otwarcie odbyło się 19.04.br., wpłynęła 1 oferta (ok.164 mln zł) opóźnienie ok. 2 m-ce
													Zawarcie umowy z wykonawcą	31.05	Podpisanie umowy planowane 17.07.br. opóźnienie ok. 1,5 m-ca

Dane z budżetu						Monitoring finansowy						Harmonogram 2007 r.		Monitoring rzeczowy	
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2007 r. Efekt 2007 r.	Jedn. koord.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.07 r.	Plan na dzień 10.07.07 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data zakończenia działania	Stan realizacji na 30.06.2007 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
8	S-1.2	<b>Sterowanie ruchem dla KST</b> 1. Adaptacja pomieszczeń Centrali Sterowania Ruchem. 2. Instalacja urządzeń systemu sterowania ruchem. 3. Instalacja urządzeń systemu nadzoru ruchu tramwajowego. 4. Instalacja urządzeń systemu sterowania ruchem w tunelu drogowym pod dworcem PKP i instalacja tablic zmiennej treści. 5. Nadzór inwestorski - umowa z Inwestorem Zastępczym. 6. Przeprowadzenie szkoleń dla personelu.  <u>Efekt w 2007r.:</u> <b>Zaawansowana instalacja urządzeń systemu sterowania ruchem i systemu nadzoru ruchu tramwajowego.</b> <b>Wykonana instalacja systemu sterowania ruchem w tunelu drogowym pod dworcem PKP i instalacja tablic zmiennej treści.</b>  odpow. za monitoring: A.Świerk	PS	KZD	22 300 000	29 400 000	ZPMK Nr 1049/2007 z 11.05.07	29 398 448	100%	5 777 081	20%	<b>HARMONOGRAM z dnia 23.03.07r.</b> Zawarto umowę na budowę (30.09.05r.) z terminem zakończenia: robót - 10.11.07r., dostrajanie, szkolenie - 10.11.08r.			
												Budowa	Adaptacja pomieszczeń Centrali Sterowania Ruchem ul.Centralna 53	30.09	w trakcie realizacji
													Instalacja urządzeń systemu sterowania ruchem w tunelu drogowym pod dworcem PKP i instalacja tablic zmiennej treści	16.10	
													Instalacja urządzeń systemu sterowania ruchem	30.08.08	w trakcie realizacji
													Instalacja urządzeń systemu nadzoru ruchu tramwajowego	30.08.08	w trakcie realizacji
													Nadzór inwestorski - umowa z Inwestorem Zastępczym	10.11.08	w trakcie realizacji
													Przeprowadzenie szkoleń dla personelu	30.05.09	sukcesywnie
															26.04..07r. KZD podpisał umowę z Consorcium Safage i International Management Services Sp. z o.o na nowego Inżyniera Kontraktu 15.05.07r. KZD podpisał umowę na dostarczenie i wykonanie systemu sterowania ruchem w tunelu z terminem zakończenia 16.10.07r.
9	S-1.3	<b>Układ komunikacyjny na terenie KCK - strona zachodnia wraz z tunelem drogowym W-Z</b> 1. Budowa ul.„Nowa Pawia”- odcinek od ul. Ogrodowej do ul. Warszawskiej wraz z torowiskiem tramwaju tradycyjnego - kontynuacja. 2. Budowa ul.„Nowy Szlak” - kontynuacja. 3. Modernizacja ul. Warszawskiej - kontynuacja. 4. Budowa tunelowego połączenia drogowego - kontynuacja (z wyłączeniem instalacji urządzeń systemu sterowania ruchem w tunelu drogowym pod dworcem PKP i instalacji tablic zmiennej treści). 5. Odbiory, rozliczenia, przekazanie do eksploatacji. 6. Nadzór inwestorski - umowa z Inwestorem Zastępczym. <u>Efekt w 2007 r.:</u> <b>Zakończona, oddana do eksploatacji i rozliczona finansowo inwestycja.</b>  odpow. za monitoring: J. Adamowicz	PS	BI	23 200 000	18 100 000	ZPMK Nr 1049/07 11.05.07 ZPMK Nr 1401/07 29.06.07	16 100 000	89%	13 773 812	76%	<b>HARMONOGRAM z dnia 14.03.2007r.</b> Zawarto: Kontrakt na budowę (13.04.05r.), umowę na rob. wykończeniowe wraz z zabezpieczeniem ppoż. oraz oświetlenie w tunelu drogowym (23.11.06r.), umowę na wyk. estetyzacji obszaru połączenia tunelu drog. z ul.W.Stwoża (16.02.07r.).			
												Budowa	<b>Układ komunik.na terenie KCK</b>		
													Zakończenie budowy	30.04	Realizacja z wyłączeniem ścieżki rowerowej i schodów na wiadukt w ul. 29 Listopada - zakończona, opóźnienie realizacji schodów na wiadukt w ul. 29 Listopada ze względu na długotrwałe procedowanie dec.o pnb (inwestycja w bezpośrednim sąsiedztwie PKP-wymagana zgoda i spełnienie warunków PKP). 14.05.07r.przekazano tunelowe połączenie drogowe w użytkowanie.
												Dokument. proj.+ pnb	<b>Ścieżka rowerowa pod dworcem PKP</b>		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji	31.03	w trybie bezprzetargowym
													Zawarcie umowy z wykonawcą	30.04	umowa zawarta w kwietniu br.
													Opracowanie dokumentacji projektowej	31.05	dokumentacja opracowana w maju br. - nadal trwa weryfikacja dokumentacji proj.
													Uzyskanie postanowienia o przyjęciu Zgłoszenia	30.06	23.05.br. zgłoszono realizację ścieżki rowerowej.
10	S-2.2	<b>Przebudowa al. 29 Listopada z budową wydzielonych pasów dla autobusów</b> 1. Przebudowa al. 29 Listopada z budową wydzielonych pasów dla autobusów. 2. Modernizacja wiaduktu nad torami PKP (przy Politechnice Krakowskiej) <u>Efekt w 2007 r.:</u> <b>Przebudowana al. 29 Listopada oraz wybudowane wydzielone pasy dla autobusów na odcinku od ul. Prandoty do ul. Żmujdzkiej.</b> <b>Zmodernizowany wiadukt nad torami PKO (przy Politechnice Krakowskiej)</b> odpow. za monitoring: A. Świerk	GO	KZD	0	0	ZPMK Nr 1281/07 11.06.07					<b>HARMONOGRAM z dnia</b> brak Harmonogramu		Zawarto umowę "pod klucz" (17.02.07r.) z terminem zak. 30.11.07r. i terminem płatności 31.03.09r.	
															dokumentacja projektowa w trakcie realizacji
															28.05.07 uzyskano decyzję o ŚU z terminem natychmiastowej wykonalności dla budowy pasów dla autobusów i przebudowy skrzyżowania z ul.Wileńską

Dane z budżetu						Monitoring finansowy						Harmonogram 2007 r.		Monitoring rzeczowy	
Lp	Nr zad	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2007 r. Efekt 2007 r.	Jedn. koord.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.07 r.	Plan na dzień 10.07.07 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data zakończenia działania	Stan realizacji na 30.06.2007 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
11	S-2.3	<b>Budowa terminala autobusowego w rejonie estakady ul. Wielicka - ul. Powstańców Wielkopolskich</b> Kontynuacja pozyskiwania prawa do terenu. <b>Efekt 2007:</b> <b>Zaawansowane pozyskanie prawa do terenu.</b>  odpow. za monitoring: M.Nowicka	PS	GS	1 000 000	1 000 000		25 617	3%	18 669	2%	<b>HARMONOGRAM z dnia 15.03.07 r.</b>		Opracowano plan podziału geodezyjnego działek oraz wydano ostateczne dec. podziałowe (2006r.) w oparciu o MPZP.	
												Terren	Ilość działek/ powierzchnia do pozyskania	1 dz. + udz. w 3 dz., pow. ok. 0,0350 ha	pozyskano: udziały w 3 działkach, pow. 0,0051 ha
												Terren	Pozyskanie pełnego prawa do terenu	30.09 w granicach MPZP	w trakcie realizacji
12	S-2.4	<b>Przebudowa skrzyżowania "Nowy Kleparz" wraz z modernizacją ul. Długiej i torowiska tramwajowego</b> 1. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy skrzyżowania „Nowy Kleparz” wraz z modernizacją ul. Długiej i torowiska tramwajowego. 2. Opracowanie materiałów i złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU. 3. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. 4. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. <b>Efekt w 2007 r.:</b> <b>Opracowany projekt budowlany i wykonawczy.</b> <b>Złożony wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.</b>  Zakończenie pozyskiwania prawa do terenu <b>Efekt w 2007 r.:</b> <b>Pozyskane prawo do terenu.</b>  odpow. za monitoring: J. Adamowicz	GO	KZD	1 300 000	2 422 000	ZPMK Nr 1466/07 9.07.07	0	0%	0	0%		<b>HARMONOGRAM z dnia 12.03.2007r.</b>		Wydana ostateczna dec. o ULICP (marzec 2006r.)
												Dokument. proj.+ pnb	Ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji	30.03	15.05.07r. ogłoszono przetarg na oprac.proj.budowl.i wykon., otwarcie ofert - 26.06.07r. Wpłynęła 1 oferta na kwotę 2.421.700zł. Opóźnienie ok. 1,5 m-ca
												Dokument. proj.+ pnb	Zawarcie umowy z wykonawcą	15.05	Planowane podpisanie umowy do 16.07.br. opóźnienie ok. 2 m-ce
												Dokument. proj.+ pnb	Złożenie wniosku o wydanie dec. o ŚU	30.06	
												Dokument. proj.+ pnb	Uzyskanie ostatecznej dec. o ŚU	30.10	
												Dokument. proj.+ pnb	Opracowanie dokumentacji projektowej	30.11	
												Dokument. proj.+ pnb	Złożenie kompletnego wniosku o pnb	15.11	
			PS	GS	200 000	200 000		3 000	2%	0	0%	<b>HARMONOGRAM z dnia 15.03.07r.</b>		Podstawa wykupu: ostateczna dec. o ULICP (marzec 2006r.)	
												Terren	Wydanie ostatecznych decyzji podziałowych	31.05	w trakcie opracowanie planu podziału geodezyjnego działek - brak zgody Konserwatora opóźnienie 1 m-c
												Terren	Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu	30.06	
												Terren	Ilość działek / powierzchnia do pozyskania	3 dz. 0,1ha	
												Terren	Pozyskanie pełnego prawa do terenu (w granicach ULICP)	30.11	
13	S-2.5	<b>Przebudowa linii tramwajowej na odcinku ul. Mogilska - Plac Centralny - CA HTS - Ujastek - Kocmyrzowska - Wzgórza Krzesławickie</b> 1. Opracowanie dok.projektowej przebudowy linii tramw.na odcinku ul.Mogilska-Plac Centralny-CA HTS-Ujastek-Kocmyrzowska-Wzgórza Krzesławickie wraz z systemem sterowania. 2. Opracowanie mat.i uzyskanie decyzji o ŚU. 3. Zgłoszenie wykonania robót budowlanych. <b>Efekt w 2007r.:</b> <b>Opracowana dok.projektowa przebudowy linii tramw.na odcinku ul.Mogilska-Plac Centralny-CA HTS-Ujastek-Kocmyrzowska-Wzgórza Krzesławickie wraz z systemem sterowania.</b> <b>Opracowane materiały i uzyskana decyzja o ŚU.</b>  odpow. za monitoring: J. Adamowicz	GO	KZD		500 000	ZPMK Nr 1401/07 29.06.07						<b>HARMONOGRAM z dnia</b> brak harmonogramu		



Dane z budżetu						Monitoring finansowy						Harmonogram 2007 r.		Monitoring rzeczowy
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2007 r. Efekt 2007 r.	Jedn. koord.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.07 r.	Plan na dzień 10.07.07 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data zakończenia działania	Stan realizacji na 30.06.2007 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	S-3.1	<b>Przebudowa ciągu drogowego ul. Grota-Roweckiego - ul. Bobrzyńskiego oraz budowa linii tramwajowej do III Kampusu UJ wraz z terminalem autobusowym</b>  Opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o ŚU i decyzji o ULD. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULD.  <b>Efekt w 2007r.:</b> <b>Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.</b> <b>Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ULD.</b>	PS	KZD	100 000	536 000	ZPMK Nr 1418/07 06.07.07	0	0%	0	0%	<b>HARMONOGRAM z dnia 12.03.2007r.</b>	Złożono wnioski o wydanie decyzji o ULICP (marzec 2006r.).	
												ULICP	Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP	planowana zmiana trybu uzyskania decyzji lokalizacyjnej (z ULICP na ULD)
												ULD	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do decyzji	30.03 23.05 przetarg ogłoszony; otwarcie ofert: 11.06.07r. opóźnienie ok. 2 m-ce
												ULD	Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do dec. o ŚU i ULD	30.04 opóźnienie ok. 3 m-ce
												ULD	Opracowanie materiałów i złożenie wniosku o wydanie dec. o ŚU	01.06 opóźnienie ok. 2 m-ce
												ULD	Wydanie ostatecznej decyzji o ŚU	15.11
												ULD	Opracowanie materiałów i złożenie kompletnego wniosku o ULD	20.11 w projekcie umowy termin złożenia wniosku o ULD - 15.12.07r.
												ULD	Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD	III.kw.08
		1. Opracowanie geodezyjnych planów podziału nieruchomości. 2. Uzyskanie ostatecznych decyzji zatwierdzających podział nieruchomości. 3. Kontynuacja pozyskiwania prawa do terenu.  <b>Efekt w 2007r.:</b> <b>Zaawansowane pozyskanie prawa do terenu.</b>  odpow. za monitoring: E. Warcholińska	PS	GS	1 300 000	1 300 000		1 067 681	82%	1 062 168	82%	<b>HARMONOGRAM z dnia 19.03.2007r.</b>	Podstawa wykupu: uchwalony MPZP dla obszaru III Kampus UJ - Wschód (czerwiec 2005r.)	
												Teren	Opracowanie planu podziału geodezyjnego działek	trwa wykup działek w granicach MPZP niewymagających podziału
												Teren	Wydanie ostatecznych decyzji podziałowych	
												Teren	Ilość działek / powierzchnia do pozyskania (w granicach MPZP)	22,5 dz./ 9407m2 3 działki + udział w 1 działce / 3833 m2
												Teren	Kontynuacja pozyskiwania prawa do terenu w granicach MPZP	zawarto umowę warunkową na nabycie 1 działki o pow. 0,1508 ha
15	S-3.2	<b>Budowa KST, linia N-S, etap II A (Rondo Grzegórzeckie - ul.Golikówka)</b>  1. Dokończenie finansowania opracowania koncepcji. 2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP. 3. Rozpoczęcie opracowania projektu budowlanego i wykonawczego. 4. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU wraz z uzyskaniem decyzji.  <b>Efekt w 2007 r.:</b> <b>Uzyskana ostateczna decyzja o ULICP.</b> <b>Uzyskana decyzja o ŚU.</b>	PS	KZD	436 000	436 000	ZPMK Nr 1401/07 29.06.07 zmiana zakresu	35 900	8%	0	0%	<b>HARMONOGRAM z dnia 12.03.2007r.</b>	Opracowano koncepcję (2006r.), złożono wniosek o ULICP (listopad 2006r.)	
												ULICP	Uzyskanie ostatecznej decyzji ULICP	15.09 Uzyskano komplet decyzji lokalizacyjnych (3 decyzje).
												Studium	Zawarcie umowy z wyk.+ materiały do dec.oŚU	15.05 opóźnienie ok. 3,5 m-ca.
												Dec. o ŚU	Opracowanie studium wykonalności	15.08
												Dec. o ŚU	Złożenie wniosku o wydanie dec. o ŚU	30.06
												Dec. o ŚU	Uzyskanie ostatecznej dec. o ŚU	15.12
		Zakończenie pozyskiwania prawa do terenu  <b>Efekt w 2007 r.:</b> <b>Pozyskane prawo do terenu.</b>  odpow. za monitoring: J. Adamowicz	PS	GS	600 000	600 000		4 200	1%	0	0%	<b>HARMONOGRAM z dnia 15.03.07r.</b>	Podstawa wykupu: uchwalony MPZP dla obszaru Zabłocie (wrzesień 2006r.), ostateczne dec. o ULICP (czerwiec 2007).	
												Teren	Opracowanie planu podziału geodezyjnego działek	2 m-ce od wyd. ULICP
												Teren	Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu	od wyd. ULICP
												Teren	Ilość działek / powierzchnia do pozyskania	3 dz. 0,13ha dla 2 działek są zgody na wejście w teren
												Teren	Pozyskanie pełnego prawa do terenu (w granicach planowanej ULICP)	1.10
16	S-3.3	<b>Budowa KST, linia N-S, etap II B (ul.Lipska - ul.Wielicka)</b>  1. Opracowanie geodezyjnego planu podziału nieruchomości. 2. Uzyskanie ostatecznych decyzji zatwierdzających podział nieruchomości. 3. Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu  <b>Efekt w 2007 r.:</b> <b>Uzyskane decyzje podziałowe.</b> <b>Rozpoczęte pozyskiwanie prawa do terenu.</b>  odpow. za monitoring: J. Adamowicz	PS	GS	300 000	300 000		2 100	1%	0	0%	<b>HARMONOGRAM z dnia 15.03.07r.</b>	Podstawa wykupu: uchwalony MPZP dla Trasy Nowopłaszowskiej (październik 2006r.)	
												Teren	Opracowanie planu podziału geodezyjnego działek	31.10. złożono opracowanie podziału geodezyjnego
												Teren	Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu	30.09
												Teren	Pozyskanie pełnego prawa do terenu (w granicach MPZP Trasa Nowopłaszowska)	2008

Dane z budżetu						Monitoring finansowy						Harmonogram 2007 r.		Monitoring rzeczowy	
Lp	Nr zad	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2007 r. Efekt 2007 r.	Jedn. koord.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.07 r.	Plan na dzień 10.07.07 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data zakończenia działania	Stan realizacji na 30.06.2007 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
17	S-3.4	<b>Budowa KST, linia N-S, etap III (os. Krowodrza Górka - os. Górka Narodowa)</b> Kontynuacja sporządzenia MPZP obszaru Linia tramwajowa od pętli Krowodrza Górka do Górki Narodowej Zachód w zakresie: przygotowania materiałów i przeprowadzenia zamówienia publicznego na opracowanie projektu MPZP, w tym opracowań poprzedzających prace planistyczne. <b>Efekt w 2007r.:</b> <b>Sporządzany MPZP obszaru Linia tramwajowa od pętli Krowodrza Górka do Górki Narodowej Zachód.</b> <i>odpow. za monitoring: A.Świerk</i>	PS	BP	0	0	ZPMK Nr 1409/07 29.06.07	0	0%	0	0%	MPZP	Kontynuacja sporządzenia MPZP	Przystąpiono do sporządzania MPZP (URMK październik 2006r.). Przygotowano materiały do ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy projektu MPZP. Wstrzymano działania do czasu opracowania koncepcji na Trasę Wolbromską. GO zawarł umowę na opracowanie koncepcji z terminem zakończenia 01.10.07r.	
18	S-3.5	<b>Budowa linii tramwajowej Rakowice - Mistrzejowice</b> Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP. <b>Efekt w 2007r.:</b> <b>Uzyskana ostateczna decyzja o ULICP.</b> 1. Opracowanie geodezyjnego planu podziału nieruchomości. 2. Uzyskanie ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości. 3. Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu. <b>Efekt w 2007r.:</b> <b>Rozpoczęte pozyskiwanie prawa do terenu.</b> <i>odpow. za monitoring: A.Świerk</i>	PS	KZD	0	0		0	0%	0	0%	ULICP	<b>HARMONOGRAM z dnia 12.03.07r.</b> Wydanie ostatecznej decyzji Wydanie ostatecznej decyzji przez MUW dla terenów kolejowych	Złożono wniosek o wydanie dec. o ULICP do AU (grudzień 2004r.), do MUW (luty 2006r.). 15.12 po wyd. ULICP przez AU trwa postępowanie administracyjne, projekt decyzji w przygotowaniu	
			PS	GS	500 000	500 000		3 800	1%	0	0%	Teren	<b>HARMONOGRAM z dnia 15.03.07r.</b> Opracowanie planu podziału geodezyjnego działek Wydanie ostatecznych decyzji podziałowych Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu Ilość działek/ powierzchnia do pozyskania	2 m-ce po wyd. ULICP po wyd. ULICP	
19	S-3.6	<b>Budowa linii tramwajowej "Stella-Sawickiego" wraz z przebudową węzła drogowego i urządzeniami chroniącymi środowisko (ekrany akustyczne)</b> 1. Dokończenie finansowania opracowania koncepcji. 2. Opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o ŚU i decyzji o ULD. 3. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU. 4. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. 5. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULD. <b>Efekt w 2007 r.:</b> <b>Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ULD.</b> <i>odpow. za monitoring: J. Adamowicz</i>	PS	KZD	199 000	274 000	ZPMK Nr 1418/07 6.07.07	48 190	18%	0	0%	ULICP	<b>HARMONOGRAM z dnia 12.03.2007r.</b> Uzyskanie ostatecznej decyzji	Opracowano koncepcję (2006r.), złożono 4 wnioski o ULICP (listopad 2006r.) dokończenie finansowania w 2007r. planowana zmiana trybu uzyskania decyzji lokalizac. (z ULICP na ULD)	
												ULD	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do decyzji Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do dec.o ŚU i ULD Opracowanie materiałów i złożenie wniosku o wydanie dec. o ŚU Wydanie ostatecznej dec. o ŚU Opracowanie materiałów i złożenie kompletnego wniosku o ULD	30.03 30.04 30.05 30.11 15.12 23.05.07r. ogłoszono przetarg, otwarcie ofert - 31.05.07r., Wpłynęła 1 oferta na kwotę 225.700zł. opóźnienie ok. 1,5 m-ca Planowane podpisanie umowy do 16.07.br. opóźnienie ok. 2,5 m-ca	
20	S-4.1	<b>Budowa Trasy Ciepłowniczej</b> 1. Opracowanie materiałów (w tym aktualizacja koncepcji) do wniosków o wydanie decyzji o ŚU i decyzji o ULD. 2. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU. 3. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. 4. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULD. <b>Efekt w 2007 r.:</b> <b>Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.</b> <b>Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ULD.</b> <i>odpow. za monitoring: J. Adamowicz</i>	PS	KZD	700 000	700 000		0	0%	0	0%	ULD	<b>HARMONOGRAM z dnia 12.03.2007r.</b> Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do decyzji Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do dec. o ŚU i ULD Opracowanie materiałów i złożenie wniosku o wydanie dec. o ŚU Wydanie ostatecznej dec. o ŚU Opracowanie materiałów i złożenie kompletnego wniosku o ULD	30.03 15.05 30.06 30.11 15.12 23.05.07r. ogłoszono przetarg, otwarcie ofert - 11.06.07r., Wpłynęła 1 oferta na kwotę 500.000zł, nie spełniała wymogów, przetarg unieważniono. opóźnienie 1,5 m-ca opóźnienie ok. 2 m-ce	







Dane z budżetu						Monitoring finansowy						Harmonogram 2007 r.		Monitoring rzeczowy			
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2007 r. Efekt 2007 r.	Jedn. koord.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.07 r.	Plan na dzień 10.07.07 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data zakończenia działania	Stan realizacji na 30.06.2007 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
27	S-5.3	<b>Rozbudowa ul. Bunscha i budowa przedłużenia ul. Bunscha</b>  Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP.  <b>Efekt w 2007r.:</b> <b>Uzyskana ostateczna decyzja o ULICP.</b>	PS	KZD	0	0		0	0%	0	0%	ULICP	Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP dla rozbudowy ciągu drogowego Grota Roweckiego-Bunscha-Skotnicka odcinek Babińskiego - Węzeł autostradowy Sidzina	30.10	Uzyskano komplet decyzji lokalizacyjnych (2 decyzje).		
		1. Opracowanie geodezyjnego planu podziału nieruchomości. 2. Uzyskanie ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości.  <b>Efekt w 2007r.:</b> <b>Uzyskana ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości.</b> odpow. za monitoring: E. Warcholińska	PS	GS	0	0		0	0%	0	0%	Teren	Opracowanie geodezyjnego planu podziału nieruchomości.	31.10	2.07 zlecono oprac. dokument. geodezyjnej		
													Uzyskanie ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości.	31.12			
28	S-5.4	<b>Budowa przedłużenia ul. Meissnera, etap I</b>  z.1. Budowa odcinka ulicy od al. Pokoju w kierunku al. Jana Pawła II o długości ok. 0,7 km wraz z budową skrzyżowań: - złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, - uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, - rozpoczęcie budowy. z.2. Budowa pozostałego odcinka ulicy do al. Jana Pawła II o długości ok. 0,2 km wraz z rozbudową skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Meissnera: - opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o ŚU i decyzji o ULD, - złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU, - uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU, - złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULD. z.3. Budowa drogi dojazdowej do C.H. Plaza o długości ok. 0,3 km: - uzyskanie ostatecznej decyzji lokalizacyjnej.  <b>Efekt w 2007 r.:</b> <b>Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU (z.2).</b> <b>Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ULD (z.2.)</b> <b>Uzyskana ostateczna decyzja lokalizacyjna dla budowy drogi dojazdowej do C.H. Plaza (z.3).</b>	PS	KZD	1 200 000	1 200 000		1 200 000	100%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 12.03.2007r. Brak akceptacji PS - 17.05 zwrócony do poprawy	Zawarto umowę na projektowanie i budowę (P+B) (21.06.06r.) z terminem zakończenia 30.11.07r. (w zakresie budowy odcinka o dł. 0,7 km)				
													z.1. Budowa odcinka ulicy od al. Pokoju w kierunku al. Jana Pawła II o długości ok. 0,7 km wraz z budową skrzyżowań:	Wyd. dec. o ULICP (styczeń 2006r.)			
													Opracowanie dokumentacji projektowej	brak danych	brak uzgodnień z Telekomunikacją		
													Wydanie ostatecznej decyzji o ŚU	brak danych	11.05 wydano decyzję o ŚU (prawomocna)		
													Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.	01.08	brak możliwości (brak prawa do terenu)		
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę	17.09			
													Budowa	budowa ulicy ok. 700 m			
														zakończenie budowy	30.11		
														przekazanie do użytkowania	20.12		
														z.2. Budowa pozostałego odcinka ulicy do al. Jana Pawła II o długości ok. 0,2 km wraz z rozbudową skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Meissnera	Złożono wniosek o wydanie decyzji o ULICP (lipiec 2005r.)		
														Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do decyzji o ŚU i ULD	30.03	nie ogłoszono, opóźnienie ok. 4 m-ce planowane do 31.07.	
														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do dec. o ŚU i ULD	30.04	7.05. Inter-Bud złożył ofertę na opracowanie materiałów do dec. o ŚU i ULD, opóźnienie ok. 4 m-ce	
														Opracowanie materiałów i złożenie wniosku o wydanie dec. o ŚU	30.05		
														Wydanie ostatecznej dec. o ŚU	30.10		
														Opracowanie materiałów i złożenie kompletnego wniosku o ULD	15.11		
														z.3. Budowa drogi dojazdowej do C.H. Plaza o długości ok. 0,3 km	Złożono wniosek o ULICP (grudzień 2006r.).		
														ULICP	Uzyskanie ostatecznej decyzji lokalizacyjnej	15.12	18.06 wystąpiono do "Inter-Bud" o skorygowanie zakresu wniosku o ULICP.
		Pozyskanie prawa do terenu dla budowy odcinka ulicy od al. Pokoju w kierunku al. Jana Pawła II.  <b>Efekt w 2007r.:</b> <b>Pozyskane prawo do terenu i rozpoczęta budowa odcinka ulicy od al. Pokoju w kierunku al. Jana Pawła II (z.1.)</b>  odpow. za monitoring: E. Warcholińska	PS	GS	6 700 000	6 700 000		4 690 971	70%	4 681 510	70%	HARMONOGRAM z dnia 19.03.2007r.	Podstawa wykupu: ostateczna dec. o ULICP (styczeń 2006r.).				
														Opracowanie planu geodezyjnego działek	30.06		
														Wydanie ostatecznych decyzji podziałowych	30.06		
														Powierzchnia do pozyskania	1,8 ha	pozyskano 1,0921 ha + 0,1778 ha umowa przedwstępna	
														Ilość działek	16 dz. + udziały w 2 dz.	pozyskano 11 działek + udziały w 2 działkach oraz zawarto przedwstępną umowę zamiany 1 działki	
														Pozyskanie pełnego prawa do terenu	31.12		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy						Harmonogram 2007 r.		Monitoring rzeczowy	
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2007 r. Efekt 2007 r.	Jedn. koord.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.07 r.	Plan na dzień 10.07.07 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data zakończenia działania	Stan realizacji na 30.06.2007 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
29	S-5.5	Budowa przedłużenia ul. Meissnera, etap II.	PS	BP	0	0	ZPMK Nr 1409/2007 z 29.06.07	0	0%	0	0%				
30	S-5.6	Budowa ul. Miłosza Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP. <b>Efekt 2007r.:</b> Uzyskana ostateczna decyzja o ULICP.  1. Opracowanie geodezyjnego planu podziału nieruchomości. 2. Uzyskanie ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości. 3. Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu. <b>Efekt w 2007r.:</b> Rozpoczęte pozyskiwanie prawa do terenu.  odpow. za monitoring: A.Świerk	PS	KZD	0	0		0	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 12.03.07r.		Złożono wniosek o wydanie decyzji o ULICP do AU (marzec 2005r.), do MUW (czerwiec 2006r.)	
												ULICP	Wydanie ostatecznej decyzji	30.07	trwa postępowanie admin., projekt decyzji w uzgodnieniu. 10.04.07 odmowa uzgodnienia projektu decyzji o ULICP przez Mał. Woj.Konserwatora Zabytków
													Wydanie ostatecznej decyzji (przez MUW) - dla terenów kolejowych	30.12	
			PS	GS	1 500 000	171 000	ZPMK Nr 1466/2007 z 09.07.07	8 500	5%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 15.03.07r.			
												Teren	Opracowanie planu podziału geodezyjnego działek	2 m-ce po wyd. ULICP	
													Wydanie ostatecznych decyzji podziałowych		
													Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu	po wyd. ULICP	
													Ilość działek/ powierzchnia do pozyskania		
31	S-5.7	Budowa Trasy Galicyjskiej 1. Dokończenie finansowania opracowanej koncepcji. 2. Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU i decyzji o ULD. 3. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU. 4. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. 5. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULD. <b>Efekt 2007r.:</b> Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU. Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji ULD.  odpow. za monitoring: A.Świerk	PS	KZD	135 000	135 000	ZPMK Nr 1418/2007 z 06.07.07	34 160	25%	34 160	25%	HARMONOGRAM z dnia 12.03.07r.		Opracowano koncepcję (2006r.) i złożono wniosek o ULICP (październik 2006r.) - dokończenie finansowania w 2007r.	
												ULICP	Uzyskanie ostatecznej decyzji		planowana zmiana trybu uzyskania decyzji lokalizacyjnej (z ULICP na ULD)
												ULD	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do decyzji	30.03	23.05.07 ogłoszono, otwarcie ofert 11.06.07 wpłynęła 1 oferta
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do decyzji o ŚU i ULD	30.04	opóźnienie ok. 2,5 m-ca
													Oprac. mat. i złożenie wniosku o wydanie dec. o ŚU	30.05	
													Wydanie ostatecznej decyzji o ŚU	30.11	
													Oprac. mat. i złożenie wniosku o wydanie dec. o ULD	15.12	
32	S-5.8	Przebudowa ul. Igołomskiej Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD. <b>Efekt w 2007 r.:</b> Uzyskana ostateczna decyzja o ULD.  Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu. <b>Efekt w 2007 r.:</b> Rozpoczęte pozyskiwanie prawa do terenu.  odpow. za monitoring: J. Adamowicz	PS	KZD	0	0		0	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 12.03.2007r.		Złożono wniosek o dec. o ŚU do MUW (listopad 2005r.).	
												ULD	Wydanie ostatecznej dec. o ŚU (przez MUW)	30.05	MUW wydał dec. o ŚU - 20.12.06r., w styczniu 07r. wpłynęły odwołania
													Opracowanie materiałów i złożenie kompletnego wniosku o ULD	30.06	
													Uzyskanie ostatecznej dec. ULD (MUW)	31.12	
			PS	GS	500 000	500 000		3 800	1%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 15.03.07r.			
												Teren	Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu	po wyd. ULD	
													Pozyskanie pełnego prawa do terenu (w granicach ULD)	z dniem wyd. ULD	
33	S-5.9	Budowa Trasy Balickiej Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU. Rozpoczęcie opracowania materiałów o ULD. <b>Efekt w 2007r.:</b> Opracowane materiały do wniosku o wydanie decyzji o ŚU. Rozpoczęte opracowywanie materiałów do decyzji o ULD.  odpow. za monitoring: E. Warcholińska	PS	KZD	0	500 000	ZPMK Nr 1402/2007 z 29.04.07	0	0	0	0	HARMONOGRAM z dnia brak harmonogramu		W 2006r. opracowana koncepcja programowo-przestrzenna Trasy Balickiej.	
												ULD	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do decyzji o ŚU i ULD		Opracowano materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego. W przygotowaniu s.i.w.z.
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do dec. o ŚU i ULD		
													Opracowanie materiałów i złożenie wniosku o wydanie dec. o ŚU		
													Rozpoczęcie opracowywania materiałów do decyzji o ULD		



Dane z budżetu						Monitoring finansowy						Harmonogram 2007 r.		Monitoring rzeczowy		
Lp	Nr zad	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2007 r. Efekt 2007 r.	Jedn. koord.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.07 r.	Plan na dzień 10.07.07 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data zakończenia działania	Stan realizacji na 30.06.2007 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
34	S-6.1	<b>Budowa estakady w ciągu ulic: Lublańska - Bora - Komorowskiego (nad Rondem Polsad)</b> Zakończenie budowy estakady. <b>Efekt w 2007r.:</b> <b>Wybudowana estakada, przekazana do eksploatacji i rozliczona finansowo.</b> odpow. za monitoring: A.Świerk	GO	KZD	27 100 000	27 100 000		27 061 600	100%	27 061 600	100%	<b>HARMONOGRAM z dnia 14.03.07</b>	Zawarto umowę "pod klucz" (06.04.06r.) z terminem zakończ. 15.12.06r. i terminem płatności 30.03.07r.			
												Budowa	Zakończenie budowy wg. umowy	15.12.06	budowa zakończona 22.05.07	
35	S-6.2	<b>Budowa nowego odcinka ul. Księcia Józefa (obejście Przegorzał)</b> 1. Rozpoczęcie budowy ulicy o długości 1,2 km z przebudową i budową infrastruktury, w tym; - przebudowa sieci gazowej, - przebudowa magistrali wodociągowej, - budowa oświetlenia, linii kablowej SN, przyłączy teletechn. 2. Budowa i uruchomienie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Księcia Józefa z ul. Jodłową. 3. Odwodnienie terenu pomiędzy budowaną drogą, a walem wiślanym. <b>Efekt w 2007r.:</b> <b>Zaawansowana budowa ulicy.</b> odpow. za monitoring: A.Świerk	GO	KZD	2 400 000	2 404 000	ZPMK Nr 1418/2007 z 06.07.07	2 404 000	100%	0	0%	<b>HARMONOGRAM z dnia 14.03.07</b>	Rozstrzygnięto przetarg na wykonawcę robót (grudzień 06r.), termin związania ofertą do 15.05.2007r.			
												pnb	Wydanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę (przez MUW)	31.05	wydana 29.05.07r. (nie ostateczna) opóźnienie ok. 1,5 m-ca	
												Budowa	Zawarcie umowy z wykonawcą	30.03.	zawarta 24.05	
													Zakres budowy ulicy o dl. 1,2 km i bud. Infrastruktury: - przebudowa sieci gazowej, - przebudowa magistrali wodociągowej, - budowa oświetlenia, linii kablowej SN			
													2. Budowa i uruchomienie sygnalizacji świetlnej			
													3. Odwodnienie terenu pomiędzy budowaną drogą, a walem wiślanym.			
													Zakończenie budowy	17.12		
													Przekazanie do użytkowania	28.12		
36	S-6.3	<b>Przebudowa ul. Balickiej, etap III</b> Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP. <b>Efekt w 2007 r.:</b> <b>Uzyskana ostateczna decyzja o ULICP.</b>	GO	KZD	0	0		0	0%	0	0%	<b>HARMONOGRAM z dnia 12.03.07r.</b>	Opracowano koncepcję i złożono wnioski o ULICP (2006r.).			
												ULICP	Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP	31.12	27.03.07 r. wydano dec. o ULICP dla przebudowy ulicy, wpłynęło odwołanie, 23.04.07 r. akta przekazano do SKO, 6.06.07 r. SKO uchyliło decyzję. 29.12.06 r. wydano dec. o ULICP dla dróg dojazdowych. 10.04.07 r. SKO utrzymało decyzję; decyzja ostateczna.	
													<b>HARMONOGRAM z dnia 15.03.07 r.</b>			
													Teren	Opracowanie planu podziału geodezyjnego działek	2 m-ce po wyd. ULICP	
														Uzyskanie ostatecznej decyzji podziałowych		
														Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu		
37	S-6.4	<b>Przebudowa ul. Kocmyrzowskiej</b> 1. Dokończenie opracowania koncepcji przebudowy ul. Kocmyrzowskiej na odcinku od granicy obszaru objętego MPZP Cmentarz Grębałów do granicy miasta. 2. Opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o ŚU i decyzji o ULD. 3. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU. 4. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. 5. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULD. <b>Efekt w 2007 r.:</b> <b>Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.</b> <b>Złożony wniosek o wydanie decyzji o ULD dla przebudowy ul. Kocmyrzowskiej na odcinku od granicy obszaru objętego MPZP Cmentarz Grębałów do granicy miasta.</b>	GO	KZD	226 000	397 000	ZPMK Nr 1406/07 29.06.07	225 700	57%	0	0%	<b>HARMONOGRAM z dnia 12.03.2007r.</b>	Zawarto umowę na oprac. koncepcji (22.09.06r.).			
													ULD	Opracowanie koncepcji	30.03	w trakcie opracowania
														Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do decyzji	1.04	23.05.07r. ogłoszono przetarg, otwarcie ofert - 30.05.07r.. Wpłynęła 1 oferta na kwotę 189.100zł. opóźnienie 1,5 m-ca
														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do dec. o ŚU i ULD	15.05	W trakcie podpisania umowy z wykonawcą, opóźnienie ok. 2 m-ce
														Opracowanie materiałów i złożenie wniosku o wydanie dec. o ŚU	30.06	
														Wydanie ostatecznej dec. o ŚU	15.12	
														Opracowanie materiałów i złożenie kompletnego wniosku o ULD	30.12	



Dane z budżetu						Monitoring finansowy						Harmonogram 2007 r.		Monitoring rzeczowy	
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2007 r. Efekt 2007 r.	Jedn. koord.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.07 r.	Plan na dzień 10.07.07 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data zakończenia działania	Stan realizacji na 30.06.2007 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Kontynuacja sporządzania i uchwalenie MPZP obszaru Cmentarz Grębałów. <b>Efekt w 2007 r.:</b> <b>Uchwalony MPZP obszaru Cmentarz Grębałów.</b> odpow. za monitoring: J. Adamowicz	GO	BP	0	0		0	0%	0	0%	MPZP	Uchwalenie MPZP	brak danych	Przystąpiono do sporządzania MPZP (URMK marzec 2006r.). Trwa sporządzanie MPZP obszaru Cmentarz Grębałów. Planowane wyłożenie projektu MPZP do publicznego wglądu w dniach od 16.07 do 13.08.br.
38	S-6.5	<b>Rozbudowa skrzyżowania ulic: Conrada, Radzikowskiego, Armii Krajowej, Jasnogórskiej (Rondo Ofiar Katynia)</b> Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD. <b>Efekt w 2007r.:</b> <b>Uzyskana ostateczna decyzja o ULD.</b> odpow. za monitoring: E. Warcholińska	GO	KZD	0	0		0	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 12.03.2007r.		Złożono wniosek o wydanie decyzji o ŚU (sierpień 2005r., uzupełniony październik 2005r.)	
												ULD	Wydanie ostatecznej dec. o ŚU (przez MUW)	30.05	10.05. Wojewoda Małopolski wydał dec. o ŚU (nieostateczna) - wpłynęły odwołania
													Opracowanie materiałów i złożenie kompletnego wniosku o ULD	15.06	w związku z odwołaniami brak możliwości złożenia wniosku o ULD
													Wydanie ostatecznej dec. o ULD (przez MUW)	30.12	
39	S-6.7	<b>Budowa ul. Nowoobozowej</b> Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla odcinka od ul. Żywieckiej do ul. Karabudy <b>Efekt w 2007 r.:</b> <b>Uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę dla odcinka od ul. Żywieckiej</b>	GO	KZD	0	0		0	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 14.03.07r.		Wydano ostat. dec. o ULICP (maj 2005r.), opracowano dokumentację projektową dla odc. od ul. Żywieckiej do Karabudy (2005r.).	
												pnb	Złożenie kompletnego wniosku	30.04	w przygotowaniu wniosek, planowane złożenie do 15.07.07 r. opóźnienie ok. 2 m-ce
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o pnb	30.10	
		Kontynuacja sporządzania i uchwalenie MPZP obszarów: Kobierzyn - Zalesie, Ruczaj - Zaborze, Zakrzówek dla pozostałego zakresu. <b>Efekt w 2007 r.:</b> <b>Uchwalone MPZP dla pozostałego zakresu.</b>	GO	BP	0	0		0	0%	0	0%	MPZP		Przystąpiono do sporządzenia MPZP dla obszarów: Kobierzyn-Zalesie (URMK maj 2005r.), Ruczaj-Zaborze (URMK maj 2005r.), Zakrzówek (URMK sierpień 2002r.).	
													Uchwalenie planu obszaru Kobierzyn-Zalesie	brak danych	ZPMK 858/07 z 16.04.07r. ws. rozpatrzenia uwag do planu wyłożonego do publicznego wglądu
													Uchwalenie planu obszaru Ruczaj-Zaborze	brak danych	ZPMK 748/07 z 2.04.07r. ws. rozpatrzenia uwag do planu wyłożonego do publicznego wglądu
													Uchwalenie planu obszaru Zakrzówek	brak danych	w trakcie sporządzania planu
		Dla odcinka od ul. Żywieckiej do ul. Karabudy: 1. Pozyskanie prawa do terenu. Dla pozostałego zakresu: 1. Opracowanie geodezyjnego planu podziału nieruchomości. 2. Uzyskanie ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości. 3. Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu. <b>Efekt w 2007 r.:</b> <b>Pozyskiwane prawo do terenu.</b> odpow. za monitoring: M. Nowicka	PS	GS	1 000 000	1 000 000		8 000	1%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 15.03.07 r.		Podstawa wykupu: ostateczna dec. o ULICP (maj 2005r.).	
												Terren	Dla odcinka od ul. Żywieckiej do ul. Karabudy: Ilość działek/ powierzchnia do pozyskania	1 dz. pow. 0,0024 ha	w trakcie pozyskiwania
													Pozyskanie pełnego prawa do terenu	30.09	25.01.07r. uzyskano zgody na wejście w teren
													Dla pozostałego zakresu: Opracowanie planu podziału geodezyjnego działek	po uchwaleniu MPZP	
													Wydanie ostatecznych decyzji podziałowych		
													Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu		
40	S-7.1	<b>Kraków Gospodarka Odpadami, etap I</b> 1. Kontrakt I/A - Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych Barycz: - rozliczenie końcowe Kontraktu. 2. Kontrakt 01 - Wsparcie techniczne - Konsultant/Inżynier: - usługi Konsultanta dla ww. Kontraktu. <b>Efekt w 2007r.:</b> <b>Rozliczona finansowo całość projektu "Gospodarka Odpadami w Krakowie - etap I".</b> odpow. za monitoring: E. Warcholińska	GO	GO (śr. UE)	586 000	0	ZPMK 364/2007 z 20.02.07 r.	0	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 16.03.2007			
			BE	BE	0	588 800	ZPMK 1116/2007 z 23.06.07r.	588 800	100%	0	0%	Rozliczenie finansowe	Rozliczenie końcowe kontraktu I/A	31.10	w trakcie rozliczenia
				budżet	0	2 800		2 800		0					
			BE	śr UE	0	586 000		586 000		0			Usługi konsultanta dla Kontraktu I/A	31.10	w trakcie realizacji

Dane z budżetu						Monitoring finansowy						Harmonogram 2007 r.		Monitoring rzeczowy
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2007 r. Efekt 2007 r.	Jedn. koord.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.07 r.	Plan na dzień 10.07.07 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data zakończenia działania	Stan realizacji na 30.06.2007 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	S-7.2	<b>Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II, etap I</b>	GO	GO	40 589 000	1 185 000		1 185 000	100%	1 185 000	100%	HARMONOGRAM z dnia 16.03.2007		Zawarto Kontrakt na projektowanie i budowę (P+B) (14.04.03r.) z terminem zakończenia 04.07.07r.
		1. Kontrakt 01- Modernizacja i rozbudowa istniejącej oczyszczalni Płaszów II: Kontynuacja realizacji zadań w ramach kontraktu: - Zadanie 1 - Oczyszczalnia mechaniczna: - zakończenie budowy fermentera osadu wstępnego, próby i rozruch. - Zadanie 2 - Oczyszczalnia biologiczna: - próby i rozruch. - Zadanie 3 - Gospodarka osadowa i gazowa: - zakończenie budowy pompowni wody uzupełniającej, próby i rozruch. - Zadanie 4 - Obiekty towarzyszące: - budowa budynku laboratorium, adaptacja budynku administracyjnego, przebudowa warsztatu i garażu, remont zadaszzonego magazynu (wiaty), budynek warsztatowy, remont istniejącego budynku energetycznego. - Zadanie 5 - Zagospodarowanie i uzbrojenie terenu: - ogrodzenie terenu, roboty drogowe. - Zadanie 6 - Wyburzenia: - komory fermentacyjne, budynek obsługi komór fermentacyjnych. - Zadanie 8. Próby: - rozruch całości oczyszczalni. 2. Kontrakt 03 i 03D: Zarządzanie i Nadzór nad Budową Oczyszczalni Ścieków Płaszów II: - nadzór i zarządzanie budową.												
			BE	BE	0	32 233 900	ZPMK 1116/2007 z 20.02.07 r.	32 233 900	100%	6 604 566	20%	<b>Kontrakt 01: Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków Płaszów II w Krakowie</b>		
					333 000	200		200		200		<b>Zadania 1: Oczyszczalnia mechaniczna</b>		
					40 256 000	1 184 800		1 184 800		1 184 800		- zakończenie budowy fermentera osadu wstępnego	30.06	w trakcie budowy - przewidywane zakończ. 31.07
					0	422 800	ZPMK 23.06.07r.	422 800		301 956		- próby i rozruch	27.03	zakończony
					0	31 811 100		31 811 100		6 302 610		<b>Zadanie 2: Oczyszczalnia biologiczna</b>		
							ZPMK Nr 1469/2007 z 09.07.07					- próby i rozruch	27.03	zakończony
												<b>Zadanie 3: Gospodarka osadowa i gazowa</b>		
												- zakończenie budowy pompowni wody uzupełniającej	02.04	w trakcie budowy - przewidywane zakończ. 31.07
												- próby i rozruch	27.04	w trakcie - przewidywane zakończenie 09.10
												<b>Zadanie 4: Obiekty towarzyszące</b>		
												- budowa budynku laboratorium	22.02	zakończona
												- adaptacja budynku administracyjnego	27.06	zakończona
												- przebudowa warsztatu i garażu	25.06	w trakcie przebudowy - przewidyw. termin zakończ. 15.08
												- remont zadaszzonego magazynu (wiaty)	20.06	wyłączony z zakresu Kontraktu
												- budynek warsztatowy	29.06	w trakcie budowy - przewidywane zakończ. 31.07
												- remont istniejącego budynku energetycznego	20.06	w trakcie remontu -przewidywane zakończ. 10.08
												<b>Zadanie 5: Zagospodarowanie i uzbrojenie terenu</b>		
												- ogrodzenie terenu	30.07	w trakcie wykonania - przewidyw. zakończ. 1.10
												- roboty drogowe	29.06	w trakcie wykonania - przewidyw. zakończ. 31.07
												<b>Zadanie 6: Wyburzenia</b>		
												- komory fermentacyjne	25.06	w trakcie wyburzenia - przewidyw. zakończ. 10.08
												- budynek obsługi komór fermentacyjnych	28.05	w trakcie wyburzenia - przewidyw. zakończ. 10.08
												<b>Zadanie 8: Próby</b>		
												- rozruch całości oczyszczalni	04.07	przewidywany termin rozruchu całości 09.10.07 (zawarto aneks)
												<b>Kontrakt 03 i 03D: Zarządzanie i Nadzór nad Budową Oczyszczalni Ścieków Płaszów II w Krakowie</b>		
												- nadzór i zarządzanie budową	04.07	przewidywany termin zakończenia - 9.10
												- zakończenie budowy	04.07	przewidywany termin zakończenia - 9.10
												- przekazanie do użytkowania	04.07	przewidywany termin zakończenia - 9.10
												odpow. za monitoring: E. Warcholińska		



Dane z budżetu						Monitoring finansowy						Harmonogram 2007 r.		Monitoring rzeczowy	
Lp	Nr zad	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2007 r. Efekt 2007 r.	Jedn. koord.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.07 r.	Plan na dzień 10.07.07 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data zakończenia działania	Stan realizacji na 30.06.2007 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
43	S-8.1	<b>Przebudowa Małego Rynku</b> 1. Przebudowa i budowa infrastruktury podziemnej 2. Wykonanie prac archeologicznych. 3. Wykonanie nowej nawierzchni płyty. 4. Wykonanie małej architektury. 5. Budowa fontanny. <b>Efekt w 2007r.:</b> <b>Zakończone wykonanie nawierzchni płyty z małą architekturą</b> odpow. za monitoring: A.Swierk	KD	KZD	11 300 000	11 300 000		11 300 000	100%	11 153 169	99%	<b>HARMONOGRAM z dnia 29.03.07r.</b>	Zawarto umowę na budowę (5.01.07r.) z terminem zakończenia 31.05.07r.		
												Budowa	Zakończenie budowy	31.05	zakończono 31.05.07r.
													Przekazanie do użytkowania		przekazano 06.06.07
44	S-8.2	<b>Budowa Młodzieżowego Centrum Sportu i Edukacji (Nowa Huta)</b> Zakończenie budowy Młodzieżowego Centrum Sportu i Edukacji. <b>Efekt w 2007 r.:</b> <b>Wbudowane i przekazane do użytkowania obiekt.</b> odpow. za monitoring: M.Nowicka	SP	KZK	20 700 000	20 700 000		20 691 895	100%	1 096 288	5%	<b>HARMONOGRAM z dnia 9.03.07 r.</b>	Wydano ostat. dec. o pozw. na bud. (wrzesień 2005r.), zawarto umowę na budowę (25.05.06r.) z terminem zakończenia 30.11.07r.		
												Budowa	Stan surowy	30.06	trwa realizacja
													Montaż stolarki okiennej i drzwiowej	31.08	
													Prace wykończeniowe	30.11	
													Zagospodarowanie otoczenia	30.11	
													Zakończenie budowy	30.11	
													Przekazanie do użytkowania	30.12	
45	S-8.3	<b>Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego "Wisła Kraków"</b> Zakończenie budowy trybuny północnej. Wykonanie dojścia do trybuny południowej wraz z wykonaniem wygrodzień, systemu minitoringu, systemu kontroli dostępu. Wykonanie tymczasowego dojścia do trybuny północnej wraz z wykonaniem wygrodzień, systemu minitoringu, systemu kontroli dostępu. <b>Efekt w 2007 r.:</b> <b>Wybudowana i przekazana do użytkowania trybuna północna.</b> <b>Wykonane dojścia do trybuny południowej wraz z wykonaniem wygrodzień, systemu minitoringu, systemu kontroli dostępu.</b> <b>Wykonani tymczasowe dojścia do trybuny północnej wraz z wykonaniem wygrodzień, systemu minitoringu, systemu kontroli dostępu.</b> odpow. za monitoring: M.Nowicka	SP	KZD	11 700 000	19 700 000	ZPMK 1404/2007 z 29.06.07r.	11 700 000	59%	11 700 000	59%	<b>HARMONOGRAM z dnia 19.03.07 r.</b> <b>Brak nowego Harmonogramu</b>	Wydano ostat. dec. o pozw. na budowę (luty 2004r.), zawarto umowę na budowę (26.01.06r.) z terminem zakończenia 30.06.07r.		
												Budowa	Zakończenie budowy trybuny północnej	30.06	zakończono
													Przekazanie do użytkowania	brak daty	wydano decyzję pozwolenia na użytkowanie
46	S-8.4	<b>Tor kajakarstwa górskiego, etap II</b> 1. Zakończenie budowy obiektu z basenami, salą gimnastyczną oraz zespołem szatniowym. 2. Zagospodarowanie terenu wokół obiektu. 3. Wyposażenie obiektu. 4. Zakończenie realizacji systemu solarnego. 5. Opracowanie projektu budowlanego internatu sportowego. 6. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 7. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. 8. Rozpoczęcie budowy internatu sportowego. <b>Efekt w 2007 r.:</b> <b>Wybudowany i przekazany do użytkowania obiekt z basenami, salą gimnastyczną oraz zespołem szatniowym.</b> <b>Rozpoczęta budowa internatu sportowego.</b> odpow. za monitoring: M.Nowicka	SP	KZK	7 050 000	7 050 000		6 369 195	90%	6 369 195	90%	<b>HARMONOGRAM z dnia 22.06.07 r.</b>	Zawarto umowę na budowę obiektu z basenami, salą gimn. oraz zapleczem szatniowym (17.06.05r.) i umowę na wykonanie systemu solarnego (27.11.06r.)		
												Budowa	<b>Budowa obiektu z basenami, sala gimnast. oraz zespołem szatniowym.</b>		
													Zakończenie budowy	30.04	zakończono
													Przekazanie do użytkowania	30.05	przekazano 1.06.07r.
												Budowa	<b>System solarny</b>		
													Zakończenie budowy	30.06	zakończono
													Przekazanie do użytkowania	31.07	
												Dokument. projekt. + wymag. decyzje	<b>Budowa internatu sportowego</b>		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji	30.03	rozstrzygnięto przetarg
													Zawarcie umowy z wykonawcą	17.04	17.04.07 r. zawarto umowę
													Złożenie wniosku o wydanie dec. o ŚU	29.06	
													Wydanie ostatecznej dec. o ŚU	12.09	
													Opracowanie dokumentacji projektowej	31.08	
												pnb	Złożenie kompletnego wniosku o pnb	31.08	
													Wydanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę	19.10	
												Budowa	Ogłoszenie zamówienia publ. na wykonanie robót	14.10	
													Zawarcie umowy z wykonawcą robót	15.11	
													Rozpoczęcie budowy	15.11	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy						Harmonogram 2007 r.		Monitoring rzeczowy	
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2007 r. Efekt 2007 r.	Jedn. koord.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.07 r.	Plan na dzień 10.07.07 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data zakończenia działania	Stan realizacji na 30.06.2007 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
47	S-8.5	<b>Budowa pawilonu Wystawienniczo - Informacyjnego "Wyspiański 2000"</b> Kontynuacja budowy pawilonu, w tym: - roboty wykończeniowe, - montaż ślusarki stalowej, aluminiowej i przeszkleń (witraże) - dostawa i montaż wyposażenia i urządzeń, - montaż instalacji wewn., - wykonanie elewacji, - roboty drogowe. <b>Efekt w 2007r.:</b> <b>Wybudowany, przekazany do eksploatacji i rozliczony finansowo pawilon.</b> <i>odpow. za monitoring: A.Świerk</i>	PS	BI	5 000 000	5 000 000		4 148 539	83%	3 593 644	72%	<b>HARMONOGRAM z dnia 15.03.07</b>		Zawarto umowę na budowę (12.04.06r.) z terminem zakończenia 15.04.07r.	
												Budowa	Zakończenie budowy	15.04	zakończono 31.05.07
													Przekazanie do użytkowania	31.05	przekazano 31.05.07
48	S-8.6	<b>Modernizacja miejskiego stadionu "Cracovia"</b> 1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ. 2. Opracowanie dokumentacji projektowej. 3. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 4. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. <b>Efekt w 2007 r.:</b> <b>Uzyskana ostateczna decyzji o pozwoleniu na budowę.</b> <i>odpow. za monitoring: M.Nowicka</i>	SP	SP	0	300 000	ZPMK 1404/2007 z 29.06.07r.	0	0%	0	0%	<b>HARMONOGRAM z dnia 29.03.07 r.</b> <b>Brak nowego Harmonogramu</b>		Złożono wniosek o wydanie decyzji o WZ (listopad 2006r.).	
												WZ	Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ	30.04	26.03.07 r. wydano ostateczną dec. o WZ
												Dokumentacja projektowa	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji	brak daty	MKS zlecił opracowanie projektu budowlanego - bez procedury zamówienia publicznego
													Zawarcie umowy z wykonawcą	brak daty	
												pnb	Opracowanie projektu budowlanego	2007 r.	nie podano miesiąca
													Opracowanie projektu wykonawczego	<b>2008 r.</b>	
												Wybór wykonawcy	Złożenie kompletnego wniosku o pnb	2007 r.	nie podano miesiąca
													Wydanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę	2007 r.	nie podano miesiąca
												Ogłoszenie zamówienia publ. na wykonanie robót	<b>2008 r.</b>		
												Zawarcie umowy z wykonawcą robót	2008 r.		
49	S-8.7	<b>Budowa Krakowskiego Centrum Obsługi Mieszkańca, Przedsiębiorcy i Inwestora</b> Opracowanie materiałów dla uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. <b>Efekt w 2007 r.:</b> <b>Opracowane materiały dla uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.</b> Opracowanie dokumentacji projektowej <b>Efekt w 2007 r.:</b> <b>Opracowana dokumentacja projektowa.</b> <i>odpow. za monitoring: M.Nowicka</i>	OU	KZD	0	30 000	ZPMK 1355/2007 z 21.06.07 r.	28 060	94%	28 060	94%	<b>HARMONOGRAM z dnia</b> <b>Brak Harmonogramu</b>			
												ULICP	Opracowanie materiałów i złożenie wniosku o wydanie decyzji		
												<b>HARMONOGRAM z dnia 20.03.07 r.</b> <b>Harmonogram nieaktualny</b>			
												Dokumentacja projektowa	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji		
													Zawarcie umowy z wykonawcą		
													Opracowanie dokumentacji projektowej		
50	S-8.8	<b>E-Kraków - Krakowskie Centrum Nowych Technologii</b> Opracowanie studium wykonalności dla Centrum Nowych Technologii. <b>Efekt w 2007 r.:</b> <b>Opracowane studium wykonalności.</b> <i>odpow. za monitoring: M.Nowicka</i>	IT	IT	500 000	500 000	ZPMK 439/2007 z 1.03.07 r.	0	0%	0	0%	<b>HARMONOGRAM z dnia 20.03.07 r.</b>			
												Studium wykonalności	Zawarcie umowy z wykonawcą	15.05	W przygotowaniu umowa. Opóźnienie ok. 2,5 m-ca.
													Opracowanie Studium	30.06	



Dane z budżetu						Monitoring finansowy						Harmonogram 2007 r.		Monitoring rzeczowy	
Lp	Nr zad	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2007 r. Efekt 2007 r.	Jedn. koord.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.07 r.	Plan na dzień 10.07.07 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data zakończenia działania	Stan realizacji na 30.06.2007 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
51	S-8.9	<b>Kwartal św. Wawrzyńca - budowa centrum kulturowego na krakowskim Kazimierzu.</b> Kontynuacja rewaloryzacji hali D, w tym: - zakończenie rewaloryzacji ściany frontowej, - dokończenie instalacji wewnętrznej c.o. <b>Efekt w 2007r.:</b> <b>Zakończona rewaloryzacja hali D.</b>	KD	ZBK	500 000	500 000		0	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 15.03.07 Wydano ostat. dec. o pozwoleniu na budowę (październik 2005r.).			
												Budowa	Hala D Ogłoszenie zam. publ. na wyk. robót budowlanych	16.04	ogłoszony 20.06., otwarcie ofert 18.07. opóźnienie ok. 1,5 m-ca
													Zawarcie umowy z wykonawcą	20.05	planowane 30.07.; opóźnienie ok. 2 m-ce
													Kontynuacja rewaloryzacji hali D, w tym: zakończenie rewaloryzacji ściany frontowej dokończenie instalacji wewnętrznej c.o.	25.05	
													Zakończenie budowy i przekazanie do użytk. hali D	30.10	
		1. Kontynuacja rewaloryzacji hali E, w tym: - montaż stolarki okiennej i drzwiowej, - wykonanie izolacji dachu, - wykonanie fugowania i impregnacja elewacji (drewno, cegła). 2. Rozpoczęcie rewaloryzacji hali F, w tym: - konserwacja szkieletu konstrukcji, wążki ceglany, więźby, - wymiana pokrycia dachu. <b>Efekt w 2007r.:</b> <b>Zakończenie rewaloryzacji hali E.</b> <b>Zaawansowana rewaloryzacja hali F.</b> odpow. za monitoring: A.Świerk	KD	MIM	3 700 000	3 700 000		3 489 732	94%	2 461 357	67%	HARMONOGRAM z dnia 15.03.07 Wydano ostat. dec. o pozwoleniu na budowę (marzec 2006r.).			
												Budowa	Hala E, Hala F Zakończenie budowy i przekazanie do użytk. hali E	25.05	zak. 25.05.07 przekazanie do użytkowania 08.06.07
													2. Rozpoczęcie rewaloryzacji hali F, w tym: konserwacja szkieletu konstrukcji i więźby dachowej	09.07	w trakcie realizacji
													zak.31.10		
52	S-8.10	<b>Utworzenie Muzeum Sztuki Współczesnej</b> 1. Adaptacja Muzeum Sztuki Współczesnej, w tym: - przeprowadzenie konkursu na koncepcję funkcjonalno - przestrzenną - opracowanie koncepcji funkcjonalno - przestrzennej, - opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego, - złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 2. Adaptacja Muzeum Miejsca, w tym: - uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, - rozpoczęcie adaptacji. <b>Efekt w 2007 r.:</b> <b>Uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na adaptację Muzeum Sztuki Współczesnej.</b> <b>Zaawansowana adaptacja Muzeum Miejsca.</b> odpow. za monitoring: A.Świerk	KD	ZBK	5 600 000	5 600 000		4 400 000	79%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 21.03.07 Podstawa wykupu: uchwalony MPZP dla obszaru Zabłocia (czerwiec 2006r.)			
												Dokumentacja projektowa + pnb	1. Adaptacja Muzeum Sztuki Współczesnej Ogłoszenie zam. publ. na opracowanie koncepcji	20.01	ogłoszone
													Opracowanie koncepcji	30.06	26.05.07 wyloniony zwycięzca konkursu
													Zawarcie umowy z wykonawcą na oprac. proj. bud.	11.06	umowa w podpisie, planowany termin 19.07.
													Opracowanie projektu budowlanego	14.12	
													Złożenie kompletnego wniosku	17.12	
												pnb	2. Adaptacja Muzeum Miejsca Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę	22.03	decyzja wydana 22.03.07 ostateczna
												Budowa	Ogłoszenie zam. publ. na wyk. robót budowlanych	22.03	ogłoszone, otwarcie ofert 23.04.07r. opóźnienie ok. 1 m-ca
													Zawarcie umowy z wykonawcą	07.05	zawarta 27.06. - opóźnienie ok. 1,5 m-ca
													Rozpoczęcie adaptacji		planowane 02.07.07
53	S-8.11	<b>Modernizacja Muzeum Armii Krajowej</b> 1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ. 2. Dokończenie opracowania projektu budowlanego i wykonawczego. 3. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 4. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. <b>Efekt w 2007r.:</b> <b>Uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę.</b> odpow. za monitoring: A.Świerk	KD	MAK	700 000	700 000		419 592	60%	9 721	1%	HARMONOGRAM z dnia 15.03.07 Brak akceptacji AU Zawarto umowę na oprac.dok. proj (31.05.06) Złożono wniosek o wydanie dec. o WZ (listopad 2006r.)			
												WZ	Wydanie ostatecznej decyzji WZ	30.04	05.07 wydano decyzję WZ opóźnienie 2 m-ce
												Dokument. projekt. + pnb	Opracowanie projektu budowlanego	15.06.	w trakcie
													Opracowanie projektu wykonawczego	15.09	w trakcie
													Złożenie kompletnego wniosku	15.06	
													Wydanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę	31.08	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy						Harmonogram 2007 r.		Monitoring rzeczowy	
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2007 r. Efekt 2007 r.	Jedn. koord.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.07 r.	Plan na dzień 10.07.07 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data zakończenia działania	Stan realizacji na 30.06.2007 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
54	S-8.12	<b>Budowa Narodowego Panteonu na Skalce</b> 1.Opracowanie studium wykonalności. 2. Wykonanie badań archeologicznych, geologicznych i hydrologicznych. 3. Wykonanie inwentaryzacji wielobranżowej krypty i przyległego terenu. 4. Ocena stanu technicznego i konserwatorskiego muru przy ul. Skalecznej. <b>Efekt w 2007r.:</b> <b>Opracowana dokumentacja techniczna i wykonanie badań dla potrzeb koncepcji i dokumentacji projektowej.</b> <i>odpow. za monitoring: A.Świerk</i>	KD	KD	1 000 000	1 000 000		0	0%	0	0%	<b>HARMONOGRAM - Brak</b>			
												Stadium wykonalności	Zawarcie umowy z wykonawcą	brak danych	
													Wyk. badań archeolog., geolog., hydrologicznych	brak danych	
													Wyk. inwentaryzacji wielobranżowej krypty i terenu	brak danych	
													Ocena stanu tech.i konser. muru przy ul. Skalecznej	brak danych	
55	S-9.1	<b>Pozyskanie prawa do terenu dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych</b> Pozyskanie prawa do terenu dla inwestycji strat. zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych do wysokości zaplanowanych środków. <b>Efekt 2007:</b> <b>Pozyskane prawo do terenu do wysokości zaplanowanych środków.</b> <i>odpow. za monitoring: M.Nowicka</i>	PS	GS	1 000 000	1 000 000		216 460	22%	216 379	22%	<b>HARMONOGRAM z dnia 19.03.07 r.</b>			
												Teren	Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu	1.01	
													Pozyskanie pełnego prawa do terenu	31.12	w trakcie realizacji; pozyskano 0,1620 ha

Informację sporządził:

Pełnomocnik PMK ds. Inwestycji Strategicznych

.....  
(data, podpis)

.....  
(data, podpis)