

Informacja z realizacji zadań w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych - stan na dzień 31.08.07

Lp.	Nr strategiczny zadania	Nazwa zadania			Zakres rzeczowy zadania w 2007 r.	Plan finansowania w 2007 roku - stan na dzień 31.08.2007 r.					Wykonanie finansowe na dzień 31.08.2007 r.										Stan na dzień 31.08.2007 r.			Harmonogram		Realizacja inwestycji monitorowana w oparciu o harmonogram stan na 31.08.2007 r.			
						Finansowanie ze wszystkich źródeł 11+14+15	Budżet Miasta 12+13	w tym		Środki Inicjatora - udziały rzeczowe	GFOŚiGW	Finansowanie ze wszystkich źródeł		Budżet Miasta		w tym		Środki Inicjatora - udziały rzeczowe	GFOŚiGW		Zobowiązania (wg faktur zaakceptowanych - niezapłaconych)	Środki objęte umowami					Wykonany zakres rzeczowy		
								Wielkość	%			Wielkość	%	Wielkość	%	Wielkość	%		Wielkość	%		Wielkość	%	Budżet Miasta	Inne źródła				
						1	2	3	4	5	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		25	26	27
RAZEM					5 479 400	4 735 100	3 868 500	866 600	515 000	229 300	556 078	10	499 181	11	368 745	10	130 436	15	45 197	8,8	11 700	5,1	3 181 594	151 600					
1	D 1	os. Węgrzynowice	przyłącza wodociągowe	p.- 36 szt.	185 100	159 600	92 600	67 000	25 500															148 784		p.-36 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	15.02.07	Przetarg rozstrzygnięty w dniu 17.04.07
																											Zawarcie umowy z wykonawcą.	26.04.07	Umowa Nr 241/KZK/2007 z dnia 26.04.07 na kwotę 148.784 zł, termin realizacji 26.09.07
																											Zakończenie budowy.	26.09.07	Wykonano zakres rzeczowy.
																											Przekazanie do użytkowania.	20.10.07	Zadanie w trakcie przygotowania do odbioru.
2	D2	os. Krzesławice	przyłącza wodociągowe	p.- 5 szt.	22 000	22 000	11 000	11 000			936	4	936	4			936	9						21 436		p.- 5 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	13.02.07	Przetarg rozstrzygnięty w dniu 02.03.2007 r.
																											Zawarcie umowy z wykonawcą.	21.03.07	Umowa Nr 127/KZK/2007 z dnia 21.03.07 na kwotę 20.500 zł, termin realizacji 21.05.07
																											Zakończenie budowy.	21.05.07	Wykonano zakres rzeczowy.
																											Przekazanie do użytkowania.	30.06.07	Przekazano do użytkowania.
3	D 3	os. Swosowice, ul. Starowiejska, ul.Lasogórska	przyłącza wodociągowe	p.- 12 szt.	73 500	59 100	36 900	22 200	14 400		35 390	48	35 390	60	13 190	36	22 200	100						55 654		p.- 12 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	27.02.07	Przetarg rozstrzygnięty w dniu 19.03.2007 r.
																											Zawarcie umowy z wykonawcą.	12.04.07	Umowa Nr 192/KZK/2007 z dnia 12.04.07 na kwotę 46.554 zł, termin realizacji 12.07.07
																											Zakończenie budowy.	12.07.07	Wykonano zakres rzeczowy.
																											Przekazanie do użytkowania.	31.08.07	Zadanie w trakcie przygotowania do odbioru.
4	D 4	os.Mogiła Wschód zad. III	przyłącza wodociągowe	p.- 7 szt. do 8 pos.	38 200	31 200	19 100	12 100	7 000		25 899	68	25 899	83	13 799	72	12 100	100						30 550		p.- 7 szt. do 8 pos.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	16.02.07	Przetarg rozstrzygnięty w dniu 08.03.2007 r.
																											Zawarcie umowy z wykonawcą.	26.03.07	Umowa Nr 138/KZK/2007 z dnia 26.03.07 na kwotę 29.052 zł, termin realizacji - 26.05.07
																											Zakończenie budowy.	26.05.07	Wykonano zakres rzeczowy.
																											Przekazanie do użytkowania.	30.06.07	Zadanie w trakcie rozliczania.
5	D 5	os. Wyciąże	przyłącza wodociągowe	p. - 5 szt.	25 200	21 400	12 600	8 800	3 800		20 681	82	20 681	97	11 881	94	8 800	100						20 861		p. - 5 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	16.02.07	Przetarg rozstrzygnięty w dniu 08.03.2007
																											Zawarcie umowy z wykonawcą.	28.03.07	Umowa Nr 150/KZK/2007 z dnia 28.03.07 na kwotę 19.924 zł, termin realizacji 12.06.07
																											Zakończenie budowy.	12.06.07	Wykonano zakres rzeczowy.
																											Przekazanie do użytkowania.	30.06.07	Zadanie w trakcie rozliczania.
6	D 6	os. Koberzyn, ul. Koberzyńska boczna	przyłącza wodociągowe	p. - 4 szt.	14 800	12 800	7 400	5 400	2 000		11 414	77	9 414	74	4 014	54	5 400	100	2 000	100				11 978		p. - 4 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	21.02.07	Przetarg rozstrzygnięty w dniu 30.03.2007 r.
																											Zawarcie umowy z wykonawcą.	16.04.07	Umowa Nr 201/KZK/2007 z dnia 16.04.07 na kwotę 11.612 zł, termin realizacji 16.09.07
																											Zakończenie budowy.	16.09.07	Wykonano zakres rzeczowy.
																											Przekazanie do użytkowania.	20.10.07	Zadanie w trakcie przygotowania do odbioru.
7	D 7	ul. Tretówka	przyłącza wodociągowe	p. - 2 szt.	9 800	8 100	4 900	3 200	1 700		7 841	80	7 841	97	4 641	95	3 200	100						7 841		p. - 2 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	22.02.07	Przetarg rozstrzygnięty w dniu 26.03.2007
																											Zawarcie umowy z wykonawcą.	05.04.07	Umowa Nr 170/KZK/2007 z dnia 05.04.07 na kwotę 7.466 zł, termin realizacji 05.05.07
																											Zakończenie budowy.	05.05.07	Wykonano zakres rzeczowy.
																											Przekazanie do użytkowania.	31.05.07	Zadanie w trakcie rozliczania.

Lp.	Nr strategiczny zadania	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania w 2007 r.	Plan finansowania w 2007 roku - stan na dzień 31.08.2007 r.							Wykonanie finansowe na dzień 31.08.2007 r.											Stan na dzień 31.08.2007 r.			Harmonogram		Realizacja inwestycji monitorowana w oparciu o harmonogram stan na 31.08.2007 r.			
				Finansowanie ze wszystkich źródeł 11+14+15	Budżet Miasta 12+13	w tym		Środki Inicjatora - udziały rzeczowe	GFOŚiGW	Finansowanie ze wszystkich źródeł		Budżet Miasta		w tym				Środki Inicjatora - udziały rzeczowe	GFOŚiGW	Zobowiązania (wg faktur zaakceptowanych - niezaplaconych)	Środki objęte umowami		Wykonany zakres rzeczowy	Czynność	data					
						Wielkość	%			Wielkość	%	Wielkość	%	Wielkość	%	Wielkość	%				Wielkość	%				Wielkość		%	Budżet Miasta	Inne źródła
1	2	3	5	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
8	D9	os. Olszanica, ul. Jagielki, ul. Nad Źródłem, ul. Leśmiana, ul. Kosmowskiej, ul. Majówny i inne	przyłącza wodociągowe	p. - 2 szt.	12 400	11 200	6 200	5 000	1 200														10 477		p. - 1 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	22.02.07	Przetarg rozstrzygnięty w dniu 26.03.2007		
																										Zawarcie umowy z wykonawcą.	05.04.07	Umowa Nr 171/KZK/2007 z dnia 05.04.07 na kwotę 10.477 zł, termin realizacji 21.05.07.		
																										Zakończenie budowy.	21.05.07	Wykonano zakres rzeczowy.		
																										Przekazanie do użytkowania.	30.06.07	Zadanie w trakcie przygotowania do odbioru.		
9	D10	ul. Klonowica	przyłącza wodociągowe	p. - 1 szt.	3 900	3 400	2 000	1 400	500					2 148	55	1 921	57	521	26	1 400	100	227	45			p. - 1 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	19.01.07	Przetarg rozstrzygnięty w dniu 21.03.07.	
																											Zawarcie umowy z wykonawcą.	29.03.07	Umowa z MPWiK Nr NU/34/2007 z dnia 29.03.07, Umowa Nr 156/KZK/2007 z dnia 29.03.07 na kwotę 2.404 zł, termin realizacji 15.08.07.	
																											Zakończenie budowy.	15.08.07	Wykonano zakres rzeczowy.	
																											Przekazanie do użytkowania.	31.08.07	Zadanie w trakcie przygotowania do odbioru.	
10	D11	ul. Malinowa	przyłącza wodociągowe	p.- 14 szt. do 15 pos.	70 600	59 800	35 300	24 500	10 800					68 513	97	57 713	97	33 213	94	24 500	100	10 800	100			p. - 14 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	16.02.07	Przetarg rozstrzygnięty w dniu 08.03.07.	
																												Zawarcie umowy z wykonawcą.	21.03.07	Umowa Nr 129/KZK/2007 z dnia 21.03.07 na kwotę 46.441 zł, na dodatkowe przyłącze Umowa Nr 228/KZK/2007 z dnia 20.04.07 na kwotę 8.800 zł, termin realizacji 05.06.07.
																												Zakończenie budowy.	05.06.07	Wykonano zakres rzeczowy.
																												Przekazanie do użytkowania.	31.07.07	Zadanie w trakcie rozliczania.
11	D12	ul. Sucha	przyłącza wodociągowe	p. - 2 szt.	9 000	7 500	4 500	3 000	1 500					7 299	81	7 299	97	4 299	96	3 000	100					p. - 2 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	13.02.07	Przetarg rozstrzygnięty w dniu 01.03.07.	
																												Zawarcie umowy z wykonawcą.	21.03.07	Umowa Nr 128/KZK/2007 z dnia 21.03.07 na kwotę 6.925 zł, termin realizacji 21.05.07.
																												Zakończenie budowy.	21.05.07	Wykonano zakres rzeczowy.
																												Przekazanie do użytkowania.	30.06.07	Zadanie w trakcie rozliczania.
12	D13	ul. Złocieniowa	przyłącza wodociągowe	p. - 3 szt.	16 800	13 800	8 400	5 400	3 000					13 348	79	13 348	97	7 948	95	5 400	100					p. - 3 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	16.02.07	Przetarg rozstrzygnięty w dniu 08.03.2007 r.	
																												Zawarcie umowy z wykonawcą.	26.03.07	Umowa Nr 139/KZK/2007 z dnia 26.03.07 na kwotę 12.787 zł, termin realizacji 11.05.07.
																												Zakończenie budowy.	11.05.07	Wykonano zakres rzeczowy.
																												Przekazanie do użytkowania.	31.07.07	Zadanie w trakcie rozliczania.
13	D15	ul. Zygmuntowska	przyłącza wodociągowe	p. - 2 szt.	8 800	7 800	4 400	3 400	1 000					1 000	11											p. - 2 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	28.02.07	Przetarg rozstrzygnięty w dniu 27.03.07.	
																												Zawarcie umowy z wykonawcą.	26.03.07	Umowa Nr 139/KZK/2007 z dnia 26.03.07 na kwotę 7.112 zł, termin realizacji 27.06.07.
																												Zakończenie budowy.	27.06.07	Wykonano zakres rzeczowy.
																												Przekazanie do użytkowania.	31.07.07	Zadanie w trakcie przygotowania do odbioru.
14	D16	os. Mogiła Lesisko zad.I	przyłącza kanalizacji sanitarnej																									Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	15.04.07	Przetarg i realizacja zadania po stronie MPWiK. Przesunięcie realizacji zadania na 2008 r.
																												Zawarcie umowy z wykonawcą.	21.05.07	Zadanie wycofane z budżetu Miasta na rok 2007.
																												Zakończenie budowy.	30.10.07	
																												Przekazanie do użytkowania.	30.11.07	

Lp.	Nr strategiczny zadania	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania w 2007 r.	Plan finansowania w 2007 roku - stan na dzień 31.08.2007 r.							Wykonanie finansowe na dzień 31.08.2007 r.											Stan na dzień 31.08.2007 r.			Harmonogram		Realizacja inwestycji monitorowana w oparciu o harmonogram stan na 31.08.2007 r.			
				Finansowanie ze wszystkich źródeł 11+14+15	Budżet Miasta 12+13	w tym		Środki Inicjatora - udziały rzeczowe	GFOŚiGW	Finansowanie ze wszystkich źródeł		Budżet Miasta		w tym				Środki Inicjatora - udziały rzeczowe	GFOŚiGW	Zobowiązania (wg faktur zaakceptowanych - niezaplaconych)	Środki objęte umowami		Wykonany zakres rzeczowy	Czynność	data					
						Wielkość	%			Wielkość	%	Wielkość	%	Wielkość	%	Wielkość	%				Wielkość	%				Wielkość		%	Budżet Miasta	Inne źródła
1	2	3	5	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
15	D17	os. Lubocza zad. 3	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p - 53 szt.	619 600	551 500	470 900	80 600	37 100	31 000													551 500	31 000		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	10.05.07	Przetarg i realizacja zadania po stronie MPWiK. Przetarg ogłoszony 31.05.07; otwarcie ofert 18.05.07. Komitet zgłosił 2 dodatkowe przyłącza. KZK wystąpił z wnioskiem o zwiększenie zakresu i środków.		
																										Zawarcie umowy z wykonawcą.	09.07.07	Umowa w trakcie podpisywania.		
																										Zakończenie budowy.	26.10.07			
																										Przekazanie do użytkowania.	30.11.07			
16	D18	os. Przegorzały, ul. Jodłowa, ul. Żywiczna, ul. Cygańska	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 24 szt. do 28 pos.	216 300	175 500	163 700	11 800	30 000	10 800	107 383	50	107 383	61	107 383	66							169 973	10 800	p.-15 szt.		10.12.07	Umowa z MPWiK Nr NU/311/2006 z dnia 19.12.06, Umowa Nr NU/265/2006 z dnia 19.12.2006 na kwotę 180.773 zł, termin realizacji 10.12.07.		
																											31.12.07	W trakcie realizacji. Wykonano 15 szt. przyłączy.		
17	D19	ul. Światowida, ul. Gajowa	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 15 szt.	116 700	94 100	88 700	5 400	16 800	5 800													91 034	5 800		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	22.03.07	Przetarg i realizacja zadania w MPWiK. Przetarg rozstrzygnięty.		
																											31.05.07	Umowa z MPWiK o współfinansowaniu zadania Nr NU/135/2007 z dnia 01.06.07 na kwotę 96.834 zł, termin realizacji 29.10.07.		
																											29.10.07			
																											30.11.07			
18	D20	ul. Klonowica	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 11 szt.	120 800	106 000	91 800	14 200	8 700	6 100	63 041	52	54 341	51	41 341	45	13 000	92	8 700	100				68 973	4 200	p.- 11 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	19.01.07	Przetarg i realizacja zadania w MPWiK. Przetarg rozstrzygnięty w dniu 21.03.07.	
																												29.03.07	Umowa z MPWiK Nr NU/34/2007z dnia 29.03.07, Umowa Nr 156/KZK/2007 z dnia 29.03.07 na kwotę 73.173 zł, termin realizacji 15.08.07. Będzie przeprowadzona procedura przetargowa dla dodatkowego przyłącza.	
																												15.08.07	W trakcie realizacji. Wykonano 11 szt. przyłączy.	
																											15.09.07			
19	D21	os. Sidzina	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 30 szt.	263 700	230 000	200 400	29 600	20 500	13 200																	19.07.07	Przetarg i realizacja zadania w MPWiK. Przetarg 19.07.07 i 10.08.07, otwarcie ofert 22.08.07 i 05.09.07. Trwa sprawdzanie ofert.		
																												14.09.07		
																												30.11.07		
																												31.12.07		
20	D22	os. Przewóz zad. 5, ul. Bugaj, ul. Bugaj boczna	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 10 szt.	95 000	83 200	72 200	11 000	7 000	4 800														81 055	4 800		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	19.04.07	Przetarg i realizacja zadania w MPWiK. Przetarg rozstrzygnięty w dniu 18.05.07. Umowa o współfinansowaniu w trakcie przygotowania.	
																												14.06.07	Umowę podpisano na kwotę 85.855 zł.	
																												30.11.07		
																												31.12.07		
21	D23	os. Kobierzyn, ul. Kwiecista, ul. Macierzanki	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 9 szt.	89 700	78 000	68 200	9 800	7 200	4 500														73 701	4 300		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	29.03.07	Przetarg i realizacja zadania w MPWiK. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 25.04.07.	
																												14.06.07	Umowa nr 317/KZK/2007 z dnia 14.06.07 na kwotę 78.001 zł, termin realizacji 18.10.07.	
																												30.10.07		
																												30.11.07		

Lp.	Nr strategiczny zadania	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania w 2007 r.	Plan finansowania w 2007 roku - stan na dzień 31.08.2007 r.							Wykonanie finansowe na dzień 31.08.2007 r.											Stan na dzień 31.08.2007 r.			Harmonogram		Realizacja inwestycji monitorowana w oparciu o harmonogram stan na 31.08.2007 r.		
				Finansowanie ze wszystkich źródeł 11+14+15	Budżet Miasta 12+13	w tym		Środki Inicjatora - udziały rzeczowe	GFOŚiGW	Finansowanie ze wszystkich źródeł	Budżet Miasta		w tym				Środki Inicjatora - udziały rzeczowe	GFOŚiGW		Zobowiązania (wg faktur zaakceptowanych - niezaplaconych)	Środki objęte umowami		Wykonany zakres rzeczowy	Czynność	data				
						środków własnych budżetu Miasta	środków finansowych Inicjatora				Wielkość	%	Wielkość	%	Wielkość	%		Wielkość	%		Wielkość	%				Budżet Miasta		Inne źródła	
																								Wielkość	%				Wielkość
1	2	3	5	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
22	D24	os. Swoszowice, ul.Lasogórska, ul. Moszyńskiego - uzupełnienia	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p. - 4 szt.	26 500	22 400	20 100	2 300	2 800	1 300	13 903	52	9 803	44	7 803	39	2 000	87	2 800	100	1 300	100		13 579	1 300	p. - 3 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	27.02.07	Przetarg rozstrzygnięty w dniu 19.03.2007.
																										Zawarcie umowy z wykonawcą.	12.04.07	Umowa Nr 192/KZK/2007 z dnia 12.04.07 na kwotę 14.879 zł, termin realizacji 12.07.07. Zgłoszone dodatkowe przyłącze nie będzie realizowane.	
																										Zakończenie budowy.	12.07.07	Wykonano zakres rzeczowy.	
																										Przekazanie do użytkowania.	31.08.07	Zadanie w trakcie przygotowania do odbioru.	
23	D25	os. Koberzyn	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p. - 6 szt.	41 400	36 800	31 400	5 400	2 500	2 100	22 767	55	18 167	49	12 767	41	5 400	100	2 500	100	2 100	100		34 460	2 100	p. - 6 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	21.02.07	Przetarg rozstrzygnięty w dniu 30.03.2007. Na zgłoszone przez Komitet 2 dodatkowe przyłącza przeprowadzono postępowanie przetargowe.
																											Zawarcie umowy z wykonawcą.	16.04.07	Umowa Nr 201/KZK/2007 z dnia 16.04.07 na kwotę 25.560 zł, termin realizacji 16.09.07; Umowa nr 424/KZK/2007 z dnia 08.08.07 na kwotę 11.000 zł, termin realizacji 16.09.07.
																											Zakończenie budowy.	16.09.07	Wykonano zakres rzeczowy.
																											Przekazanie do użytkowania.	31.10.07	Zadanie w trakcie przygotowania do odbioru.
24	D26	os. Rybitwy - Przewóz-uzupełnienia	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p. - 11 szt.	90 700	77 300	68 900	8 400	8 800	4 600													22 799	1 400	p. - 4 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	22.02.07	I Przetarg rozstrzygnięty w dniu 10.04.2007	
																												20.09.07	II Przetarg na dodatkowe 7 przyłączy 24.07.07, otwarcie ofert 22.08.07. Nie wpłynęła żadna oferta. Będzie przeprowadzony kolejny przetarg.
																											Zawarcie umowy z wykonawcą.	25.04.07	Umowa Nr 238/KZK/2007 z dnia 25.04.07 na kwotę 24.199 zł, termin realizacji 25.08.07.
																											Zakończenie budowy.	25.08.07	Wykonano zakres rzeczowy I etapu.
																											Przekazanie do użytkowania.	30.09.07	Zadanie w trakcie przygotowania do odbioru (I etap).
																											31.12.07		
25	D27	os. Soboniowice, ul. Kuryłowicza boczna, ul.Chanieckiej	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p. - 3 szt.	17 900	14 300	13 600	700	2 700	900	14 983	84	14 083	98	13 383	98	700	100						14 083	900	p. - 3 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	11.01.07	Przetarg rozstrzygnięty w dniu 01.03.2007
																												30.03.07	Umowa z MPWiK Nr NU/58/2006 z dnia 19.12.06, Umowa Nr 102/KZK/2007 z dnia 30.03.07 na kwotę 14.453 zł, termin realizacji 14.05.07
																												14.05.07	Wykonany zakres rzeczowy
																											Przekazanie do użytkowania.	30.06.07	Przekazano do użytkowania.
26	D28	os. Olszanica cz.pln. ul. Powstania Styczniowego, ul. Insurekcji Kościuszkowskiej i inne	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p. - 2 szt.	19 100	17 000	14 600	2 400	1 200	900	11 396	60	10 796	64	8 396	58	2 400	100						16 723	900	p. - 2 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	22.02.07	Na jedno przyłącze - przetarg rozstrzygnięty w KZK - 26.03.07. Na drugie przyłącze - przetarg rozstrzygnięty w MPWiK.
																												05.04.07	Umowa Nr 171/KZK/2007 z dnia 05.04.07 na kwotę 6.227 zł, Umowa Nr NU/34/2007 z dnia 15.02.07 na kwotę 11.219 zł, termin realizacji 21.05.07
																												21.05.07	Wykonano zakres rzeczowy.
																												30.06.07	Zadanie w trakcie przygotowania do odbioru.
27	D29	os. Przewóz zad. I-III uzupełnienie do ul. Wrobela, ul.Traczy, ul.Bugaj, ul. Pod Gwiazdami	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p. - 2 szt.	15 000	12 900	11 400	1 500	1 400	700														12 475	700		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	30.04.07	Przetarg i realizacja zadania w MPWiK. Otwarcie ofert 18.05.07 r. Przetarg rozstrzygnięty 18.06.07. Umowa o współfinansowaniu w trakcie przygotowania.
																												14.06.07	Umowa na kwotę 13.175 zł.
																												30.11.07	
																												31.12.07	

Lp.	Nr strategiczny zadania	Nazwa zadania		Zakres rzeczowy zadania w 2007 r.	Plan finansowania w 2007 roku - stan na dzień 31.08.2007 r.						Wykonanie finansowe na dzień 31.08.2007 r.										Stan na dzień 31.08.2007 r.			Harmonogram		Realizacja inwestycji monitorowana w oparciu o harmonogram stan na 31.08.2007 r.				
					Finansowanie ze wszystkich źródeł 11+14+15	Budżet Miasta 12+13	w tym		Środki Inicjatora - udziały rzeczowe	GFOŚiGW	Finansowanie ze wszystkich źródeł	Budżet Miasta		w tym				Środki Inicjatora - udziały rzeczowe	GFOŚiGW		Zobowiązania (wg faktur zaakceptowanych - niezaplaconych)	Środki objęte umowami		Wykonany zakres rzeczowy	Czynność		data			
							środki własne budżetu Miasta	środki finansowe Inicjatora				Wielkość	%	Wielkość	%	Wielkość	%		Wielkość	%		Wielkość	%					Wielkość	%	Budżet Miasta
																									Wielkość		%			
1	2	3		5	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
28	D30	ul. Niepokalanej Marii Panny	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 18 szt.	129 900	111 700	98 700	13 000	11 700	6 500																	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	16.08.07	Przetarg i realizacja zadania w MPWiK. Przetarg w trakcie przygotowania.	
																											Zawarcie umowy z wykonawcą.	08.10.07		
																											Zakończenie budowy.	10.12.07		
																											Przekazanie do użytkowania.	31.12.07		
29	D31	ul. Kamionka	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 14 szt.	127 700	121 300	94 000	27 300		6 400													114 667	6 200			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	17.05.07	Przetarg 17.05.07, otwarcie ofert 15.06.07.	
																												Zawarcie umowy z wykonawcą.		Umowa Nr 404/KZK/2007 z dnia 01.08.07 na kwotę 120.867 zł, termin realizacji 31.12.07
																												Zakończenie budowy.	10.12.07	
																												Przekazanie do użytkowania.	31.12.07	
30	D32	ul. Kocmyrzowska	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 3 szt.	24 700	22 000	18 700	3 300	1 300	1 400	23 474	95	21 074	96	17 774	95	3 300	100	1 300	100	1 100	79		21 450	1 200	p.- 3 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	22.02.07	Przetarg rozstrzygnięty w dniu 26.03.2007	
																												Zawarcie umowy z wykonawcą.	06.04.07	Umowa Nr 176/KZK/2007 z dnia 06.04.07 na kwotę 22.474 zł, termin realizacji 21.06.07
																												Zakończenie budowy.	21.06.07	Wykonano zakres rzeczowy.
																												Przekazanie do użytkowania.	31.07.07	Przekazano do użytkowania.
31	D33	ul. Zygmuntowska	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 2 szt.	13 000	11 400	9 900	1 500	1 000	600	1 000	8							1 000	100				11 056	600	p.- 2 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	28.02.07	Przetarg rozstrzygnięty w dniu 27.03.2007	
																												Zawarcie umowy z wykonawcą.	06.04.07	Umowa Nr 190/KZK/2007 z dnia 06.04.07 na kwotę 11.656 zł, termin realizacji 27.06.07
																												Zakończenie budowy.	27.06.07	Wykonano zakres rzeczowy.
																												Przekazanie do użytkowania.	31.08.07	Zadanie w trakcie przygotowania do odbioru.
32	D34	os. Łęg, ul. NM Panny, ul. Podbipięty, ul. Odmetowa, ul. Habina	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 1 szt.	12 000	10 700	9 100	1 600	700	600																	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	30.04.07	Przetarg i realizacja zadania w MPWiK. Przesunięto realizację zadania na 2008 rok. Wystąpiono z wnioskiem o zdjęcie zadania z planu 2007 r.	
																												Zawarcie umowy z wykonawcą.	14.06.07	
																												Zakończenie budowy.	30.11.07	
																												Przekazanie do użytkowania.	31.12.07	
33	D35	ul. Szenwalda, ul. Czyżyńska	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 16 szt.	126 300	107 900	96 100	11 800	12 200	6 200	78 315	62	72 615	67	62 915	65	9 700	82			5 700	92		94 194	5 700	p.- 16 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	13.02.07	Przetarg rozstrzygnięty w dniu 23.03.2007	
																												Zawarcie umowy z wykonawcą.	11.04.07	Umowa Nr 180/KZK/2007 z dnia 11.04.07 na kwotę 99.894 zł, termin realizacji 11.08.07
																												Zakończenie budowy.	11.08.07	Wykonano zakres rzeczowy.
																												Przekazanie do użytkowania.	30.09.07	Zadanie w trakcie przygotowania do odbioru.
34	D37	os. Łęg ul. Habina	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 3 szt.	26 200	22 900	19 900	3 000	2 000	1 300																	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	30.04.07	Przetarg i realizacja zadania w MPWiK. Przetarg w trakcie przygotowania.	
																												Zawarcie umowy z wykonawcą.	30.05.07	
																												Zakończenie budowy.	31.08.07	
																												Przekazanie do użytkowania.	30.09.07	
35	D281	ul. Półlanki	przyłącza wodociągowe	p.- 2 szt.	15 000	14 000	7 000	7 000	1 000		10 477	70	10 477	75	3 477	50	7 000	100						10 477		p.- 2 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	23.04.07	Przetarg rozstrzygnięty w dniu 08.05.07	
																												Zawarcie umowy z wykonawcą.	21.05.07	Umowa Nr 274/KZK/2007 z dnia 21.05.07 na kwotę 10.102 zł, termin realizacji 21.06.07.
																												Zakończenie budowy.	21.06.07	Wykonano zakres rzeczowy.
																												Przekazanie do użytkowania.	20.07.07	Zadanie w trakcie rozliczania.

Lp.	Nr strategiczny zadania	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania w 2007 r.	Plan finansowania w 2007 roku - stan na dzień 31.08.2007 r.							Wykonanie finansowe na dzień 31.08.2007 r.												Stan na dzień 31.08.2007 r.			Harmonogram		Realizacja inwestycji monitorowana w oparciu o harmonogram stan na 31.08.2007 r.	
				Finansowanie ze wszystkich źródeł 11+14+15	Budżet Miasta 12+13	w tym		Środki Inicjatora - udziały rzeczowe	GFOŚiGW	Finansowanie ze wszystkich źródeł	Budżet Miasta		w tym				Środki Inicjatora - udziały rzeczowe	GFOŚiGW		Zobowiązania (wg faktur zaakceptowanych - niezaplaconych)	Środki objęte umowami		Wykonany zakres rzeczowy	Czynność	data				
						środków własnych budżetu Miasta	środków finansowych Inicjatora				Wielkość	%	Wielkość	%	środków własnych budżetu Miasta			środków finansowych Inicjatora			Wielkość	%				Wielkość	%		Budżet Miasta
															Wielkość	%		Wielkość	%					Wielkość	%				
1	2	3	5	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
36	D93	os. Bronowice Wielkie ul.Szarotki, ul.Szarotki boczna	przylączyście kanalizacyjne sanitarnej	p. - 6 szt.	51 900	45 700	39 500	6 200	3 600	2 600													37 359	2 200	p.-5 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	25.05.07	Otwarcie ofert odbyło się w dniu 11.06.07. Przetarg rozstrzygnięty w dniu 19.06.07.	
																										Zawarcie umowy z wykonawcą.	29.06.07	Umowa Nr 345/KZK/2007 z dnia 05.07.07 na kwotę 39.559 zł, termin realizacji 05.09.07.	
																										Zakończenie budowy.	05.09.07	W trakcie realizacji.	
																										Przekazanie do użytkowania.	31.10.07		
37	D143	os. Bronowice Wielkie ul.Szarotki, ul.Szarotki boczna	przylączyście wodociągowe	p. - 6 szt.	30 700	27 100	15 400	11 700	3 600														22 050		p.-5 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	25.05.07	Ogłoszono przetarg 25.05.07; otwarcie ofert 11.06.07.	
																											Zawarcie umowy z wykonawcą.	29.06.07	Umowa Nr 345/KZK/2007 z dnia 05.07.07 na kwotę 22.049 zł, termin realizacji 05.09.07.
																											Zakończenie budowy.	05.09.07	W trakcie realizacji.
																											Przekazanie do użytkowania.	31.10.07	
38	D42	os. Prokocim Stary ul. Młodzieży boczna	przylączyście kanalizacyjne sanitarnej	p. - 10 szt.	72 300	58 700	55 000	3 700	10 000	3 600													58 700	3 600		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	24.07.07	Ogłoszono przetarg 24.07.07; otwarcie ofert 22.08.07. Trwa sprawdzanie ofert.	
																											Zawarcie umowy z wykonawcą.	12.09.07	
																											Zakończenie budowy.	30.11.07	
																											Przekazanie do użytkowania.	20.12.07	
39	D43	Ul. Janowskiego, ul.Pustynna	przylączyście kanalizacyjne sanitarnej	p. - 13 szt.	119 700	105 900	91 000	14 900	7 800	6 000													77 584	4 600		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	18.07.07	Ogłoszono przetarg 18.07.07; otwarcie ofert 17.08.07.	
																											Zawarcie umowy z wykonawcą.	03.09.07	Umowa Nr 460/KZK/2007 z dnia 30.08.07 na kwotę 82.184 zł, termin realizacji 31.12.07.
																											Zakończenie budowy.	10.12.07	
																											Przekazanie do użytkowania.	31.12.07	
40	D58	os. Bieżanów Południe ul. Nad Serafą	przylączyście kanalizacyjne sanitarnej	p. - 3 szt.	32 300	26 700	24 600	2 100	4 000	1 600																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	20.08.07	Przetarg i realizacja w MPWiK. Przetarg w trakcie przygotowania.	
																											Zawarcie umowy z wykonawcą.	01.10.07	
																											Zakończenie budowy.	30.11.07	
																											Przekazanie do użytkowania.	31.12.07	
41	D59	os. Lubocza ul. Darwina, ul.Darwina boczna, ul.Grzegorza z Sanoka, ul.Lubocka, ul.Lubocka boczna i inne	przylączyście kanalizacyjne sanitarnej	p. - 33 szt.	288 300	250 800	219 100	31 700	23 100	14 400																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	15.09.07	Przetarg i realizacja w MPWiK. Przetarg w trakcie przygotowania.	
																											Zawarcie umowy z wykonawcą.	30.10.07	
																											Zakończenie budowy.	10.12.07	
																											Przekazanie do użytkowania.	31.12.07	
42	D67	os. Kostrze ul. Kaktusowa, ul.Krzewowa	przylączyście kanalizacyjne sanitarnej	p. - 2 szt.	14 700	11 500	11 200	300	2 500	700														11 500	700		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	24.07.07	Ogłoszono przetarg 24.07.07; otwarcie ofert 22.08.07. Trwa sprawdzanie ofert.
																											Zawarcie umowy z wykonawcą.	12.09.07	
																											Zakończenie budowy.	30.11.07	
																											Przekazanie do użytkowania.	31.12.07	
43	D72	os. Bronowice Wielkie ul. Sosnowiecka, ul. Na Polach	przylączyście kanalizacyjne sanitarnej	p. - 20 szt.	195 000	171 200	148 200	23 000	14 000	9 800																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	10.08.07	Zadanie nie będzie realizowane w 2007 r. z powodu braku ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności. Planowana realizacja w 2008 r.	
																											Zawarcie umowy z wykonawcą.	01.10.07	
																											Zakończenie budowy.	10.12.07	
																											Przekazanie do użytkowania.	31.12.07	
44	D77	os. Swoszowice ul. Moszyńskiego boczna	przylączyście kanalizacyjne sanitarnej	p. - 5 szt. do 6 posesji	42 600	35 500	32 400	3 100	5 000	2 100														35 500	2 100		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	24.07.07	Ogłoszono przetarg 24.07.07; otwarcie ofert 22.08.07. Trwa sprawdzanie ofert.
																											Zawarcie umowy z wykonawcą.	14.09.07	
																											Zakończenie budowy.	10.12.07	
																											Przekazanie do użytkowania.	31.12.07	

Lp.	Nr strategiczny zadania	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania w 2007 r.	Plan finansowania w 2007 roku - stan na dzień 31.08.2007 r.							Wykonanie finansowe na dzień 31.08.2007 r.											Stan na dzień 31.08.2007 r.			Harmonogram		Realizacja inwestycji monitorowana w oparciu o harmonogram stan na 31.08.2007 r.					
				Finansowanie ze wszystkich źródeł 11+14+15	Budżet Miasta 12+13	w tym		Środki Inicjatora - udziały rzeczowe	GFOŚiGW	Finansowanie ze wszystkich źródeł	Budżet Miasta		w tym				Środki Inicjatora - udziały rzeczowe	GFOŚiGW		Zobowiązania (wg faktur zaakceptowanych - niezaplaconych)	Środki objęte umowami		Wykonany zakres rzeczowy	Czynność	data							
						środków własnych budżetu Miasta	środków finansowych Inicjatora				Wielkość	%	Wielkość	%	środków własnych budżetu Miasta	środków finansowych Inicjatora		Wielkość	%		Wielkość	%				Wielkość		%	Wielkość	%	Budżet Miasta	Inne źródła
1	2	3	5	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34				
45	D78	os. Bronowice Wielkie ul. Nawojowska	przyłacza kanalizacji sanitarnej	p. - 7 szt.	71 800	64 000	54 600	9 400	4 200	3 600													61 280	3 600		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	16.07.07	Ogłoszono przetarg 16.07.07; otwarcie ofert 07.08.07.				
																										Zawarcie umowy z wykonawcą.	10.09.07	Umowa Nr 459/KZK/2007 z dnia 30.08.07 na kwotę 64.880 zł, termin realizacji 30.11.07.				
																										Zakończenie budowy.	30.11.07					
																										Przekazanie do użytkowania.	31.12.07					
46	D86	os. Swosowice ul. Opalińskiego, ul. Warszewicza, ul. Gorczyzna	przyłacza kanalizacji sanitarnej	p. - 7 szt.	58 800	48 900	44 700	4 200	7 000	2 900																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	20.08.07	Ogłoszono przetarg 27.08.07; otwarcie ofert 18.09.07.				
																											Zawarcie umowy z wykonawcą.	15.10.07				
																										Zakończenie budowy.	10.12.07					
																										Przekazanie do użytkowania.	31.12.07					
47	D98	os. Przewóz ul. Bugaj boczna, ul. Pod Wierzbami	przyłacza kanalizacji sanitarnej	p. - 8 szt.	68 700	61 100	52 200	8 900	4 200	3 400																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	20.08.07	Ogłoszono przetarg 30.08.07; otwarcie ofert 20.09.07.				
																											Zawarcie umowy z wykonawcą.	12.10.07				
																											Zakończenie budowy.	10.12.07				
																											Przekazanie do użytkowania.	31.12.07				
48	D134	ul. Krzywdy	przyłacza kanalizacji sanitarnej	p. - 1 szt.	8 200	7 100	6 200	900	700	400																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	16.07.07	Przetarg z dnia 24.08.07 został unieważniony. Kolejny przetarg w przygotowaniu.				
																											Zawarcie umowy z wykonawcą.	27.08.07				
																											Zakończenie budowy.	28.09.07				
																											Przekazanie do użytkowania.	22.10.07				
49	D135	os. Tonie ul. Łokietka, ul. Gryczana, ul. Gospodarska, ul. Pękowicka, ul. Jęczmienna, ul. Na Zielonki, ul. Waliszewskiego, ul. Gaik	przyłacza wodociągowe	p. - 35 szt.	285 500	245 500	143 000	102 500	40 000														245 500			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	24.07.07	Ogłoszono przetarg 24.07.07; otwarcie ofert 22.08.07. Trwa sprawdzanie ofert.				
																											Zawarcie umowy z wykonawcą.	10.09.07				
																											Zakończenie budowy.	30.11.07				
																											Przekazanie do użytkowania.	31.12.07				
50	D136	os. Bronowice Wielkie ul. Ojcowska boczna, ul. Na Polach	przyłacza wodociągowe	p. - 3 szt.	16 500	14 400	8 300	6 100	2 100																	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	20.07.07	Przetarg z dnia 14.08.07 został unieważniony. Kolejny przetarg w przygotowaniu.				
																											Zawarcie umowy z wykonawcą.	05.09.07				
																											Zakończenie budowy.	22.10.07				
																											Przekazanie do użytkowania.	15.11.07				
51	D157	os. Kościelniki	przyłacza wodociągowe	p. - 4 szt.	27 800	24 800	13 900	10 900	3 000														16 051			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	24.07.07	Ogłoszono przetarg 24.07.07; otwarcie ofert 20.08.07. Trwa sprawdzanie ofert.				
																											Zawarcie umowy z wykonawcą.	10.09.07				
																											Zakończenie budowy.	26.10.07				
																											Przekazanie do użytkowania.	20.11.07				
52	D161	ul. Janowskiego, ul. Pustynna	przyłacza wodociągowe	p. - 4 szt.	20 300	17 800	10 200	7 600	2 500														15 892			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	18.07.07	Ogłoszono przetarg 18.07.07.				
																											Zawarcie umowy z wykonawcą.	03.09.07	Umowa Nr 460/KZK/2007 z dnia 30.08.07 na kwotę 15.892 zł, termin realizacji 31.12.07.			
																											Zakończenie budowy.	10.12.07				
																											Przekazanie do użytkowania.	31.12.07				
53	D165	os. Bronowice Wielkie ul. Nawojowska	przyłacza wodociągowe	p. - 6 szt.	48 100	44 500	24 100	20 400	3 600														42 093			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	16.07.07	Ogłoszono przetarg 16.07.07; otwarcie ofert 07.08.07.				
																											Zawarcie umowy z wykonawcą.	10.09.07	Umowa Nr 459/KZK/2007 z dnia 30.08.07 na kwotę 42.093 zł, termin realizacji 30.11.07.			
																											Zakończenie budowy.	30.11.07				
																											Przekazanie do użytkowania.	31.12.07				

Lp.	Nr strategiczny zadania	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania w 2007 r.	Plan finansowania w 2007 roku - stan na dzień 31.08.2007 r.						Wykonanie finansowe na dzień 31.08.2007 r.											Stan na dzień 31.08.2007 r.			Harmonogram		Realizacja inwestycji monitorowana w oparciu o harmonogram stan na 31.08.2007 r.			
				Finansowanie ze wszystkich źródeł 11+14+15	Budżet Miasta 12+13	w tym		Środki Inicjatora - udziały rzeczowe	GFOSiGW	Finansowanie ze wszystkich źródeł	Budżet Miasta	w tym				Środki Inicjatora - udziały rzeczowe	GFOSiGW	Zobowiązania (wg faktur zaakceptowanych - niezapłaconych)	Środki objęte umowami		Wykonany zakres rzeczowy	Czynność	data						
						środków własnych budżetu Miasta	środków finansowych Inicjatora					środków własnych budżetu Miasta		środków finansowych Inicjatora					Budżet Miasta	Inne źródła									
												Wielkość	%	Wielkość	%							Wielkość	%	Wielkość	%				
1	2	3	5	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
54	D181	ul. Krzywda	przyłącza wodociągowe	p. - 1 szt.	7 500	6 800	3 800	3 000	700																	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	16.07.07	Przetarg z dnia 08.08.07 został unieważniony. Kolejny przetarg w przygotowaniu.	
																										Zawarcie umowy z wykonawcą.	27.08.07		
																										Zakończenie budowy.	28.09.07		
																										Przekazanie do użytkowania.	22.10.07		
55	D186	os. Wróblowice ul. Krzyżańskiego	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p. - 1 szt.	356 100	311 300	270 600	40 700	27 000	17 800													311 300	17 800		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	18.07.07	Przetarg i realizacja w MPWiK. Przetarg w trakcie rozstrzygnięcia.	
																										Zawarcie umowy z wykonawcą.	14.09.07		
																										Zakończenie budowy.	10.12.07		
																										Przekazanie do użytkowania.	31.12.07		
56	D190	os. Stary Biezanów ul. Ślósarczyka	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p. - 1 szt.	271 300	228 700	206 200	22 500	29 000	13 600													219 223	13 400		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	19.07.07	Ogłoszono przetarg 19.07.07; otwarcie ofert 13.08.07.	
																										Zawarcie umowy z wykonawcą.	03.09.07	Umowa Nr 459/KZK/2007 z dnia 30.08.07 na kwotę 232.624 zł, termin realizacji 31.12.07.	
																										Zakończenie budowy.	10.12.07		
																										Przekazanie do użytkowania.	31.12.07		
57	D203	ul. Żabia	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p. - 16 szt.	147 800	124 400	112 300	12 100	16 000	7 400	14 870																	Zadanie wykonane przez MPWiK - w trakcie rozliczania.	
58	D218	ul. Łukasińskiego, ul. Zbrojarzy	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p. - 9 szt.	86 600	76 000	65 900	10 100	6 300	4 300																	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	20.08.07	Ogłoszono przetarg 20.08.07; otwarcie ofert 20.09.07.
																											Zawarcie umowy z wykonawcą.	08.10.07	
																											Zakończenie budowy.	30.11.07	
																											Przekazanie do użytkowania.	21.12.07	
59	D227	os. Stary Biezanów ul. Przebiśnięgów	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p. - 6 szt.	52 500	43 900	39 900	4 000	6 000	2 600																	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	10.08.07	Przetarg i realizacja w MPWiK. Przetarg w trakcie przygotowania.
																											Zawarcie umowy z wykonawcą.	01.10.07	
																											Zakończenie budowy.	10.12.07	
																											Przekazanie do użytkowania.	31.12.07	
60	D229	os. Stary Biezanów ul. Weigla, ul. Flanka	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p. - 7 szt.	53 300	43 600	40 500	3 100	7 000	2 700																	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	24.07.07	Ogłoszono przetarg 24.08.07; otwarcie ofert 22.08.07. Trwa sprawdzanie ofert.
																											Zawarcie umowy z wykonawcą.	07.09.07	
																											Zakończenie budowy.	10.12.07	
																											Przekazanie do użytkowania.	31.12.07	
61	D235	os. Łęg ul. Podbipięty	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p. - 3 szt.	23 500	20 300	17 800	2 500	2 000	1 200																	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	30.09.07	Przetarg i realizacja w MPWiK. Przetarg w trakcie przygotowania.
																											Zawarcie umowy z wykonawcą.	20.10.07	
																											Zakończenie budowy.	30.11.07	
																											Przekazanie do użytkowania.	31.12.07	
62	D238	ul. Sucha	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p. - 4 szt.	51 300	46 400	39 000	7 400	2 300	2 600																	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	20.08.07	Ogłoszono przetarg 20.08.07; otwarcie ofert 13.09.07.
																											Zawarcie umowy z wykonawcą.	08.10.07	
																											Zakończenie budowy.	10.12.07	
																											Przekazanie do użytkowania.	31.12.07	
63	D241	os. Mydlniki ul. Hemara, ul. Kurozwęckiego	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p. - 4 szt.	55 200	50 400	41 900	8 500	2 000	2 800																	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	10.08.07	Przetarg i realizacja w MPWiK. Przetarg w trakcie przygotowania.
																											Zawarcie umowy z wykonawcą.	01.10.07	
																											Zakończenie budowy.	10.12.07	
																											Przekazanie do użytkowania.	31.12.07	

Lp.	Nr strategicznego zadania	Nazwa zadania		Zakres rzeczowy zadania w 2007 r.	Plan finansowania w 2007 roku - stan na dzień 31.08.2007 r.						Wykonanie finansowe na dzień 31.08.2007 r.										Stan na dzień 31.08.2007 r.			Harmonogram		Realizacja inwestycji monitorowana w oparciu o harmonogram stan na 31.08.2007 r.						
					Finansowanie ze wszystkich źródeł 11+14+15	Budżet Miasta 12+13	w tym		Środki Inicjatora - udziały rzeczowe	GFOŚiGW	Finansowanie ze wszystkich źródeł	Budżet Miasta		w tym				Środki Inicjatora - udziały rzeczowe	GFOŚiGW	Zobowiązania (wg faktur zaakceptowanych - niezapłaconych)	Środki objęte umowami		Wykonany zakres rzeczowy	Czynność	data							
							środków własnych budżetu Miasta	środków finansowych Inicjatora				Wielkość	%	Wielkość	%	środków własnych budżetu Miasta	środków finansowych Inicjatora				Wielkość	%					Wielkość	%	Wielkość	%	Wielkość	%
																								Wielkość	%							
1	2	3		5	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34			
64	D246	ul. Modra	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p. - 5 szt.	37 700	32 300	28 700	3 600	3 500	1 900														32 300	1 900		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	23.07.07	Ogłoszono przetarg 24.07.07; otwarcie ofert 20.08.07. Trwa sprawdzanie ofert.			
																											Zawarcie umowy z wykonawcą.	03.09.07				
																											Zakończenie budowy.	10.12.07				
																											Przekazanie do użytkowania.	31.12.07				
65	D269	ul. Łukasińskiego	przyłącza wodociągowe	p. - 7 szt.	45 100	38 800	22 600	16 200	6 300																		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	20.08.07	Ogłoszono przetarg 20.08.07; otwarcie ofert 20.09.07.			
																												Zawarcie umowy z wykonawcą.	08.10.07			
																												Zakończenie budowy.	30.11.07			
																												Przekazanie do użytkowania.	20.12.07			
66	D274	ul. Górnickiego	przyłącza wodociągowe	p. - 7 szt.	43 100	35 100	21 600	13 500	8 000																			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	20.08.07	Ogłoszono przetarg 24.08.07; otwarcie ofert 18.09.07.		
																												Zawarcie umowy z wykonawcą.	10.10.07			
																												Zakończenie budowy.	10.12.07			
																												Przekazanie do użytkowania.	31.12.07			
67	D279	os. Łęg ul. Odmętowa boczna	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p. - 1 szt.	6 000	4 900	4 600	300	800	300																		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	30.09.07	Przetarg i realizacja w MPWiK. Przetarg w trakcie przygotowania.		
																												Zawarcie umowy z wykonawcą.	20.10.07			
																												Zakończenie budowy.	30.11.07			
																												Przekazanie do użytkowania.	31.12.07			
68	D282	os. Łęg ul. Podbipięty	przyłącza wodociągowe	p. - 4 szt.	22 900	19 600	11 500	8 100	3 300																			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	24.07.07	Przetarg z dnia 20.08.07 został unieważniony. Kolejny przetarg w przygotowaniu.		
																												Zawarcie umowy z wykonawcą.	03.09.07			
																												Zakończenie budowy.	15.10.07			
																												Przekazanie do użytkowania.	10.11.07			
69	D289	ul. Bodzowska	przyłącza wodociągowe	p. - 3 szt.	26 600	24 200	13 300	10 900	2 400															23 007				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	16.07.07	Ogłoszono przetarg 16.07.07; otwarcie ofert 07.08.07.		
																												Zawarcie umowy z wykonawcą.	24.08.07	Umowa Nr 440/KZK/2007 z dnia 20.08.07 na kwotę 23.007 zł, termin realizacji 05.10.07.		
																												Zakończenie budowy.	12.10.07			
																												Przekazanie do użytkowania.	10.11.07			
70	D290	ul. Topografów	przyłącza wodociągowe	p. - 3 szt.	16 000	14 500	8 000	6 500	1 500																			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	19.07.07	Przetarg i realizacja w MPWiK. Ogłoszono przetarg 19.07.07; otwarcie ofert 22.08.07. Trwa sprawdzanie ofert.		
																												Zawarcie umowy z wykonawcą.	14.09.07			
																												Zakończenie budowy.	30.11.07			
																												Przekazanie do użytkowania.	31.12.07			
71		os. Tonie ul. Łokietka	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p. - 1 szt.	15 900	14 100	12 100	2 000	1 000	800														14 100	800			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	24.07.07	Ogłoszono przetarg 24.07.07; otwarcie ofert 20.08.07. Trwa sprawdzanie ofert.		
																												Zawarcie umowy z wykonawcą.	12.10.07			
																												Zakończenie budowy.	30.11.07			
																												Przekazanie do użytkowania.	31.12.07			
		Rezerwa + zobow. GFOŚiGW			10 500					10500															9300							