

Zbiornicza Informacja nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na dzień 31.08.2007 r.

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Harmonogram 2007 r.		Monitoring rzeczowy		
Lp	Nr zad	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2007 r. Efekt 2007 r.	Jedn. koord.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.07 r.	Plan na dzień 31.08.07 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data zakończenia działania	Stan realizacji na 31.08.2007 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Ogółem					472 642 000	476 910 300		447 189 167	94%	246 090 800	52%					
1	S-0.1	Hala Widowiskowo - Sportowa (Czyżyny) Opracowanie dokumentacji projektowej. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla Hali. Nadzór inwestorski - umowa z Inwestorem Zastępczym. Efekt w 2007r.: Uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę. <i>odpow. za monitoring: E. Warcholińska</i>	PS	BI	24 750 000	5 750 000	ZPMK Nr 1404/2007 z 29.06.07	5 750 000	100%	263 147	5%	HARMONOGRAM z dnia 16.03.07r. Harmonogram wymaga poprawy - po zawarciu aneksu Wydano ostateczną dec. o WZ (sierpień 2004r.), pozyskano prawo do terenu (100%), zawarto umowę na projektowanie i budowę (P+B) (20.12.05r.) z terminem zakończenia 30.11.07r.				
												Dokumentacja + wymagane decyzje	Opracowanie koncepcji architektonicznej	7.03	16.03. Zamawiający zatwierdził koncepcję architektoniczną	
													pnb	Złożenie wniosku o wyd dec. o ŚU	30.04	opóźnienie ok. 4 m-ce
														Wydanie ostatecznej dec. o ŚU	30.06	
													Budowa	Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę	30.06	
														Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do rozpoczęcia robót budowlanych	01.07	
														Wykonanie pozostałej części dokumentacji	VI. 2008	
														Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę	01.07	
													Wydanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę	01.09		
												Zakończenie robót budowlanych	03.09			
												Zakończenie robót budowlanych	X.2009			
2	S-0.2	Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie) Opracowanie studium wykonalności inwestycji. Przeprowadzenie konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej Centrum. Efekt w 2007r.: Opracowane studium wykonalności inwestycji. Opracowana koncepcja urbanistyczno - architektoniczna Centrum. <i>odpow. za monitoring: E. Warcholińska</i>	PK	BI	1 500 000	1 500 000	ZPMK Nr 364/2007 z 20.02.07	534 473	36%	70 098	5%	HARMONOGRAM z dnia 16.03.07r. Wydano ostat. dec. o WZ (marzec 2004r.), o ULICP (październik 2005r.) pozyskano prawo do terenu dla I etapu (100%).				
												Opracowania przedprojektowe	Zawarcie umowy z wykonawcą studium	15.05	6.04. zawarto umowę na oprac. wstępnych analiz do studium wykonalności. 10.04. zawarto umowę na opracowanie założeń funkcjonalno-programowych. 25.05. zawarto umowę na opracowanie założeń wariantowych dla programu funkcjonalno-użytkowego. 2.07. zawarto umowę na opracowanie studium wykonalności z terminem wykonania 10.09.br.	
													Opracowanie Studium	30.06	30.04. opracowano wstępne analizy do Studium Wykonalności. 20.04. opracowano założenia funkcjonalno-programowe. 31.05. opracowano założenia wariantowe dla programu funkcjonalno-użytkowego.	
													Ogłoszenie konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej	01.06	15.05 ogłoszono konkurs, w tym: składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie - do 14.06., termin złożenia prac konkursowych dla I etapu - 24.09, ogłoszenie wyników I etapu - 8.10., termin złożenia prac na II etap konkursu - 5.11.	
													Rozstrzygnięcie konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej	15.12	ogłoszenie wyników - 12.11.07r. Kwota nagród w wys. 475 tys. zł zabezpieczona Zarządzeniem PMK Nr 1058/2007 z 14.05.07r.	
3	S-0.3	Centrum Jana Pawła II (Łagiewniki) Opracowanie kompleksowej koncepcji obsługi komunikacyjnej zapewniającej wjazd i wyjazd z Centrum Jana Pawła II. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULD. Efekt w 2007r.: Opracowana kompleksowa koncepcja obsługi komunikacyjnej zapewniającej wjazd i wyjazd z Centrum Jana Pawła II. Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU. Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ULD.	PS	KZK	300 000	300 000	ZPMK Nr 1122/2007 z 24.05.07	192 760	64%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 14.05.07r. Wydano ostat. dec. o WZ (styczeń 2005r.) dla kompleksu parkowo-rekreat. wraz z infrastrukturą techniczną oraz obsługą komunikacyjną				
												ULD	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do decyzji o ŚU i ULD (opracowanie koncepcji układu drogowego zapewniającego obsługę komunikacyjną obszaru Centrum Jana Pawła II	13.04	13.04. ogłoszono przetarg, 27.04. rozstrzygnięto przetarg.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do decyzji o ŚU i ULD	21.05	7.05. zawarto umowę na opracowanie koncepcji układu drogowego zapewniającego obsługę komunikacyjną Centrum wraz ze złożeniem wniosków o wydanie decyzji o ŚU i ULD, z terminem zakończenia 30.11.07r. na kwotę 192 760 zł.	
													Opracowanie materiałów jw. i złożenie wniosku o wydanie decyzji o ŚU	30.07	w trakcie, 9.08. wybrano wariant układu komunikacyjnego obsługi Jana Pawła II	
													Wydanie ostatecznej decyzji o ŚU	28.09	opóźnienie ok. 1 m-ca	
													Opracowanie materiałów i złożenie kompletnego wniosku o ULD	30.11	umowny termin złożenia wniosku o ULD - 30.11.07r.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy						Harmonogram 2007 r.		Monitoring rzeczowy	
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2007 r. Efekt 2007 r.	Jedn. koord.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.07 r.	Plan na dzień 31.08.07 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data zakończenia działania	Stan realizacji na 31.08.2007 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Pozyskiwanie prawa do terenu (w granicy wydanej decyzji lokalizacyjnej)	PS	GS	300 000	300 000		3 200	1%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 18.06.07r.	Wyd. ostat. dec. o WZ (styczeń 2005r.).		
		Efekt w 2007r.: Pozyskanie prawa do terenu.										Teren			
		odpow. za monitoring: E. Warcholińska											1.07		
														3.07. wystapiono do właścicieli z propozycją wykupu	
													3 działki/ 0,0655 ha		
													31.12		
4	S-0.4	Centrum Koncertowe (Cichy Kącik)	KD	KD	0	0		0	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 16.04.07r.			
		Uregulowanie formy prawnej własności terenu.										Teren			
		Efekt w 2007r.: Uregulowana forma prawna własności terenu.											31.12	Brak działań	
		odp. za monitoring: E. Warcholińska													
5	S-0.6	Droga Ekspresowa S7	PS	KZD	1 100 000	1 100 000		0	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 12.03.2007r.	Wydane ostat. dec. WZiZT (2000r., 20002r.) złożony wniosek o wyd. decyzji o SU (luty 2006r.).		
		Współfinansowanie 50% kosztów opracowania dokumentacji projektowej realizowanej przez GDDKiA w ramach porozumienia z Gminą Miejską Kraków										Dok.proj			
		I etap: odc.w.Bieżanów - w.Botewa, dł ok.2,3 km											IV.kw.07	w trakcie opracowania (na zlecenie GDDKiA),	
		II etap: odc.w.Botewa - w.Igołomska/Ptaszyckiego, dł.ok.4,0 km													
		Efekt w 2007 r.: Opracowana dokumentacja projektowa.												opóźnienie 3 m-ce	
		Pozyskiwanie prawa do terenu	PS	GS	1 900 000	892 000	ZPMK Nr 1406/07 29.06.07 ZPMK Nr 1418/07 6.07.07	133 790	15%	132 340	15%	HARMONOGRAM z dnia 15.03.07r.	Podstawa wykupu: ostat. dec. o WZiZT (2000, 2002r.)		
		Efekt w 2007 r.: Zaawansowane pozyskanie prawa do terenu.										Teren			
		odpow. za monitoring: J. Adamowicz											30.04	24.04.br. pozyskano 1 dz. o pow.16m². Pozyskano 100% prawa do terenu.	
6	S-0.8	Szybka Kolej Aglomeracyjna	GO	GO	300 000	300 000		126 600	42%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 14.03.2007r.	Podstawa wykupu: uchwalony MPZP dla obszaru Zabłocia (czerwiec 2006r.)		
		1. Opracowanie studium wykonalności dla budowy łącznicy kolejowej oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej dla zakresu łącznicy nieobjętego MPZP „Zabłocie”.										ULICP			
		2. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej.											28.02	28.02.br.ogłoszono przetarg, otwarcie ofert 10.04.br., przetarg unieważniony (nie wpłynęła żadna oferta), 31.05.br.ogłoszono kolejny przetarg, otwarcie ofert 2.07.br., wpłynęły 2 oferty, 1 odrzucono, wybrano ofertę konsorcjum (KOLPROJEKT) na 633.180zł.	
		Efekt w 2007 r.: Opracowane studium wykonalności dla bud. łącznicy kolejowej. Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji lokalizac. dla zakresu łącznicy nieobjętego MPZP "Zabłocie".											20.04	zawarta 19.07.br.	
													30.11		
												Studium			
													28.02	28.02.br.ogłoszono przetarg, otwarcie ofert 10.04.br., przetarg unieważniony (nie wpłynęła żadna oferta), 31.05.br.ogłoszono kolejny przetarg, otwarcie ofert 2.07.br., wpłynęły 2 oferty, 1 odrzucono, wybrano ofertę konsorcjum (KOLPROJEKT) na 633.180zł.	
													20.04	zawarta 19.07.br.	
													30.11	umowny termin - 30.06.2008r.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy						Harmonogram 2007 r.		Monitoring rzeczowy	
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2007 r. Efekt 2007 r.	Jedn. koord.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.07 r.	Plan na dzień 31.08.07 r.	Zmiany ZPMK/ URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data zakończenia działania	Stan realizacji na 31.08.2007 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		1. Opracowanie geodez.planów podziału nieruchomości (w granicach MPZP "Zabłocie"). 2. Uzyskanie ostat. decyzji zatwierdzających podział nieruchomości. 3. Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu. Efekt w 2007 r.: Rozpoczęte pozyskiwanie prawa do terenu. odpow. za monitoring: J. Adamowicz	PS	GS	200 000	200 000		2 500	1%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 15.03.07r.	Podstawa wykupu: uchwalony MPZP dla obszaru Zabłocia (czerwiec 2006r.)		
												Teren	Opracowanie planu podziału geodezyjnego działek (w granicach MPZP Zabłocie)	30.09	zlecono opracowanie podziału geodezyjnego nieruchomości
													Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu	15.10	
7	S-1.1	Krakowski Szybki Tramwaj, linia N-S, etap I 1. Odcinek Rondo Grzegorzeckie - Kamienna: - kontynuacja przekładki sieci uzbrojenia podziemnego - przebudowa pętli tramw. przy ul.Kamiennej wraz z kontynuacją budowy torowiska na odc.od pętli Kamienna do rampy zjazdowej (al. 29 Listopada), - kontynuacja przebudowy Ronda Mogińskiego - rozpoczęcie realizacji przebudowy Ronda Grzegorzecckiego wraz z al. Powstania Warszawskiego, - przeprowadzenie przetargu na wyłonienie wykonawcy robót na odcinku od Ronda Mogińskiego do rampy zjazdowej (al. 29 Listopada) - obszar 2 i 3, podpisanie umowy i rozpoczęcie realizacji. 2. Kontynuacja arbitrażu międzynarodowego dot. rozwiązania kontraktu z firmą Gúriş i rozszerzeń z tym związanych. 3. Nadzór inwestorski - umowa z Inwestorem Zastępczym. Efekt w 2007 r.: Zaawansowana realizacja wszystkich elementów konstrukcyjnych w rejonie Ronda Mogińskiego, przebudowana pętla przy ul. Kamiennej, rozpoczęta modernizacja Ronda Grzegorzecckiego i al. Powstania Warszawskiego, rozpoczęta realizacja robót wykończeniowych tunelu tramwajowego. odpow. za monitoring: J. Adamowicz	PS	BI	200 700 000	237 700 000	ZPMK Nr 1401/07 29.06.07	237 700 000	100%	138 746 542	58%	HARMONOGRAM z dnia 14.03.2007r.	Zawarto Kontrakt na budowę z projektowaniem dla obszarów 1, 4, 5 i 6 (3.07.06r.).		
													Obszar 1A - Pętla Kamienna		
													Uzyskanie postanowienia o przyjęciu Zgłoszenia (na demontaż torów, rob. rozbiórkowe)	30.04	zawiadomienie o przyjęciu zgłoszenia - 15.03, w trakcie realizacji prace budowlane
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o pnb	30.04	Decyzja o pnb z 13.06.07r.
													Zakończenie budowy	16.06	30.08.br.uruchomiono relację tramwajową Pawia-pętla Kamienna.
													Obszar 4 - Rondo Mogiłskie		
													Opracowanie materiałów i złożenie wniosku o wydanie decyzji ULICP (odprow. wód opad. i zasilanie Ogrodu Botanicznego)	31.03	wniosek złożony 23.04.br.
													Uzyskanie decyzji o pnb -zamiennej- na schody ruchome, odprow. wód opad. i zasilanie Ogrodu Botanicznego	31.05	w trakcie procedowania
													Uruchomienie dla sam. odc. Mogilska-Lubomirskiego	16.06	10.06.br.uruchomiono relację drogową A
													Uruchomienie dla sam. odc. Lubomirskiego-Powst. Warszawskiego	16.07	17.07.br.uruchomiono relację drogową B
													Uruchomienie relacji tramw. Lubicz-Mogilska	16.09	w trakcie realizacji
													Zakończenie budowy	16.01.08	
													Obszar 5 - al. Powstania Warszawskiego		
													Opracowanie materiałów i złożenie wniosku o wydanie decyzji ULICP	31.01	wniosek złożony 12.01.br., trwa postępowanie admin.
													Uzyskanie ostatecznej decyzji ULICP	30.04	opóźnienie ok. 1 m-ca
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o pnb	31.07	
													Zakończenie budowy	31.05.08	
													Obszar 6- Rondo Grzegorzeckie		
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o pnb	31.07	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.
													Zakończenie budowy	31.05.08	
													Obszar 2 i 3 - część tunelowa KST		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji	12.02	przetarg ogłoszony, otwarcie odbyło się 19.04.br., wpłynęła 1 oferta (ok.164 mln zł)
													Zawarcie umowy z wykonawcą	31.05	Kontrakt podpisany 17.07.br., termin zakończenia - 16.09.2008r.

Dane z budżetu					Monitoring finansowy					Harmonogram 2007 r.		Monitoring rzeczowy				
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2007 r. Efekt 2007 r.	Jedn. koord.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.07 r.	Plan na dzień 31.08.07 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data zakończenia działania	Stan realizacji na 31.08.2007 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
11	S-2.3	Budowa terminala autobusowego w rejonie estakady ul. Wielicka - ul. Powstańców Wielkopolskich Kontynuacja pozyskiwania prawa do terenu. Efekt 2007: Zaawansowane pozyskanie prawa do terenu. <i>odpow. za monitoring: M.Nowicka</i>	PS	GS	1 000 000	1 000 000		20 617	2%	18 683	2%	HARMONOGRAM z dnia 15.03.07 r.	Opracowano plan podziału geodezyjnego działek oraz wydano ostateczne dec. podziałowe (2006r.) w oparciu o MPZP.			
												Teren	Ilość działek/ powierzchnia do pozyskania	1 dz. + udz. w 3 dz., pow. ok. 0,0350 ha	pozyskano: udziały w 3 działkach, pow. 0,0051 ha	
													Pozyskanie pełnego prawa do terenu	30.09 w granicach MPZP	w trakcie realizacji	
12	S-2.4	Przebudowa skrzyżowania "Nowy Kleparz" wraz z modernizacją ul. Długiej i torowiska tramwajowego 1. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy skrzyżowania „Nowy Kleparz” wraz z modernizacją ul. Długiej i torowiska tramwajowego. 2. Opracowanie materiałów i złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU. 3. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. 4. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Efekt w 2007 r.: Opracowany projekt budowlany i wykonawczy. Złożony wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Zakończenie pozyskiwania prawa do terenu Efekt w 2007 r.: Pozyskane prawo do terenu. <i>odpow. za monitoring: J. Adamowicz</i>	GO	ZDIT	1 300 000	2 422 000	ZPMK Nr 1466/07 9.07.07	2 421 700	100%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 12.03.2007r.	Wydana ostateczna dec. o ULICP (marzec 2006r.)			
												Dokument. proj.+ pnb	Ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji	30.03	15.05.07r. ogłoszono przetarg na oprac. proj.budowl.i wykon., otwarcie ofert - 26.06.07r. Wpłynęła 1 oferta na kwotę 2.421.700zł.	
													Zawarcie umowy z wykonawcą	15.05	zawarta 23.07.br.na kwotę 2.421.700zł.	
													Złożenie wniosku o wydanie dec. o ŚU	30.06		
													Uzyskanie ostatecznej dec. o ŚU	30.10		
													Opracowanie dokumentacji projektowej	30.11		
													Złożenie kompletnego wniosku o pnb	15.11	umowny termin - 14.12	
													HARMONOGRAM z dnia 15.03.07r.	Podstawa wykupu: ostateczna dec. o ULICP (marzec 2006r.)		
													Teren	Wydanie ostatecznych decyzji podziałowych	31.05	w trakcie opracowanie planu podziału geodezyjnego działek - brak zgody Konserwatora Wojew. opóźnienie 3 m-ce
														Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu	30.06	
														Ilość działek / powierzchnia do pozyskania	3 dz. 0,1ha	
														Pozyskanie pełnego prawa do terenu (w granicach ULICP)	30.11	
13	S-2.5	Przebudowa linii tramwajowej na odcinku ul. Mogilska - Plac Centralny - CA HTS - Ujastek - Kocmyrzowska - Wzgórza Krzesławickie 1. Opracowanie dok.projektowej przebudowy linii tramw.na odcinku ul.Mogilska-Plac Centralny-CA HTS-Ujastek-Kocmyrzowska-Wzgórza Krzesławickie wraz z systemem sterowania. 2. Opracowanie mat.i uzyskanie decyzji o ŚU. 3. Zgłoszenie wykonania robót budowlanych. Efekt w 2007r.: Opracowana dok.projektowa przebudowy linii tramw.na odcinku ul.Mogilska-Plac Centralny-CA HTS-Ujastek-Kocmyrzowska-Wzgórza Krzesławickie wraz z systemem sterowania. Opracowane materiały i uzyskana decyzja o ŚU. <i>odpow. za monitoring: J. Adamowicz</i>	GO	ZDIT		500 000	ZPMK Nr 1401/07 29.06.07	0			0		HARMONOGRAM z dnia 24.08.2007r.			
													Dokument. proj.+ pnb	Ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji	30.06	5.06.07r. ogłoszono przetarg na opracowanie dok. projektowej na przebudowę linii tramwajowej wraz z systemem sterowania ruchem, otwarcie ofert - 16.07.07r., wpłynęły 2 oferty, wybrano ofertę PROGREG na 5.044.700zł. Wpłynął protest i przetarg unieważniono. Ogłoszono nowy przetarg, otwarcie ofert 17.10.br. Opóźnienie ok. 3 m-ce.
														Zawarcie umowy z wykonawcą	30.09	
														Złożenie wniosku o wydanie dec. o ŚU	31.12	
														Uzyskanie ostatecznej dec. o ŚU	II kw.2008	
														Opracowanie dokumentacji projektowej - I cz.	IV kw.2007	
														-II cz.	II kw.2008	
														Złożenie kompletnego wniosku o pnb - I cz.	IV kw.2007	
														- II cz.	II kw.2008	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy						Harmonogram 2007 r.		Monitoring rzeczowy
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2007 r. Efekt 2007 r.	Jedn. koord.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.07 r.	Plan na dzień 31.08.07 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data zakończenia działania	Stan realizacji na 31.08.2007 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	S-3.1	Przebudowa ciągu drogowego ul. Grota-Roweckiego - ul. Bobrzyńskiego oraz budowa linii tramwajowej do III Kampusu UJ wraz z terminalem autobusowym Opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o ŚU i decyzji o ULD. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULD. Efekt w 2007r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU. Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ULD.	PS	ZDiT	100 000	485 000	ZPMK Nr 1418/2007 06.07.07 ZPMK Nr 1576/2007 23.07.07	394 060	81%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 12.03.2007r. Złożono wnioski o wydanie decyzji o ULICP (marzec 2006r.).		planowana zmiana trybu uzyskania decyzji lokalizacyjnej (z ULICP na ULD)
		1. Opracowanie geodezyjnych planów podziału nieruchomości. 2. Uzyskanie ostatecznych decyzji zatwierdzających podział nieruchomości. 3. Kontynuacja pozyskiwania prawa do terenu. Efekt w 2007r.: Zaawansowane pozyskanie prawa do terenu. <i>odpow. za monitoring: E. Warcholińska</i>	PS	GS	1 300 000	1 300 000		1 067 681	82%	1 062 168	82%	HARMONOGRAM z dnia 19.03.2007r. Opracowanie planu podziału geodezyjnego działek Wydanie ostatecznych decyzji podziałowych Ilość działek / powierzchnia do pozyskania (w granicach MPZP) Kontynuacja pozyskiwania prawa do terenu w granicach MPZP	Podstawa wykupu: uchwalony MPZP dla obszaru III Kampus UJ - Wschód (czerwiec 2005r.) trwa wykup działek w granicach MPZP niewymagających podziału 22,5 dz./ 9407m2 zawarto umowę warunkową na nabycie 1 działki o pow. 0,1508 ha	3 działki + udział w 1 działce / 3833 m2
15	S-3.2	Budowa KST, linia N-S, etap II A (Rondo Grzegórzeckie - ul.Golikówka) 1. Dokończenie finansowania opracowania koncepcji. 2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP. 3. Rozpoczęcie opracowania projektu budowlanego i wykonawczego. 4. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU wraz z uzyskaniem decyzji. Efekt w 2007 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ULICP. Uzyskana decyzja o ŚU.	PS	ZDiT	436 000	436 000	ZPMK Nr 1401/07 29.06.07 zmiana zakresu	35 900	8%	35 900	8%	HARMONOGRAM z dnia 12.03.2007r. Opracowano koncepcję (2006r.), złożono wniosek o ULICP (listopad 2006r.)		Uzyskano komplet decyzji lokalizacyjnych (3 decyzje).
		Zakończenie pozyskiwania prawa do terenu Efekt w 2007 r.: Pozyskane prawo do terenu. <i>odpow. za monitoring: J. Adamowicz</i>	PS	GS	600 000	600 000		3 200	1%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 15.03.07r. Opracowanie planu podziału geodezyjnego działek Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu Ilość działek / powierzchnia do pozyskania Pozyskanie pełnego prawa do terenu (w granicach planowanej ULICP)	Podstawa wykupu: uchwalony MPZP dla obszaru Zabłocie (wrzesień 2006r.), ostateczne dec. o ULICP (czerwiec 2007). 2 m-ce od wyd. ULICP od wyd. ULICP dla 3 działek są zgody na wejście w teren 1.10	
16	S-3.3	Budowa KST, linia N-S, etap II B (ul.Lipska - ul.Wielicka) 1. Opracowanie geodezyjnego planu podziału nieruchomości. 2. Uzyskanie ostatecznych decyzji zatwierdzających podział nieruchomości. 3. Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu Efekt w 2007 r.: Uzyskane decyzje podziałowe. Rozpoczęte pozyskiwanie prawa do terenu. <i>odpow. za monitoring: J. Adamowicz</i>	PS	GS	300 000	300 000		2 100	1%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 15.03.07r. Opracowanie planu podziału geodezyjnego działek Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu Pozyskanie pełnego prawa do terenu (w granicach MPZP Trasa Nowoplaszowska)	Podstawa wykupu: uchwalony MPZP dla Trasy Nowoplaszowskiej (październik 2006r.) 31.10. 30.09 2008	zlecono opracowanie podziału geodezyjnego Wykonano operaty szacunkowe i wysłano pisma z ofertą cenową do właścicieli.

Dane z budżetu					Monitoring finansowy				Harmonogram 2007 r.			Monitoring rzeczowy		
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2007 r. Efekt 2007 r.	Jedn. koord.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.07 r.	Plan na dzień 31.08.07 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data zakończenia działania	Stan realizacji na 31.08.2007 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	S-3.4	Budowa KST, linia N-S, etap III (os. Krowodrza Górka - os. Górka Narodowa) Kontynuacja sporządzania MPZP obszaru Linia tramwajowa od pętli Krowodrza Górka do Górki Narodowej Zachód w zakresie: przygotowania materiałów i przeprowadzenia zamówienia publicznego na opracowanie projektu MPZP, w tym opracowań poprzedzających prace planistyczne. Efekt w 2007r.: Sporządzany MPZP obszaru Linia tramwajowa od pętli Krowodrza Górka do Górki Narodowej Zachód. <i>odpow. za monitoring: A.Świerk</i>	PS	BP	0	0	ZPMK Nr 1409/07 29.06.07	0	0%	0	0%	MPZP	01.10	Przygotowano materiały do ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy projektu MPZP. Wstrzymano działania do czasu opracowania koncepcji na Trasę Wolbromską. GO zawarł umowę na opracowanie koncepcji z terminem zakończenia 01.10.07r.
												Ogłoszenie zam. publicznego na opracowanie MPZP	01.10	
												Zawarcie umowy na oprac. MPZP	30.11	
18	S-3.5	Budowa linii tramwajowej Rakowice - Mistrzejowice Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP. Efekt w 2007r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ULICP. 1. Opracowanie geodezyjnego planu podziału nieruchomości. 2. Uzyskanie ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości. 3. Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu. Efekt w 2007r.: Rozpoczęte pozyskiwanie prawa do terenu. <i>odpow. za monitoring: A.Świerk</i>	PS	ZDIT	0	0		0	0%	0	0%	ULICP	15.12	Złożono wnioski o wydanie dec. o ULICP do AU (grudzień 2004r.), do MUW (luty 2006r.) trwa postępowanie administracyjne, projekt decyzji w uzgodnieniu
												Wydanie ostatecznej decyzji	po wyd. ULICP przez AU	
			PS	GS	500 000	500 000		381 590	76%	377 190	75%	Teren	2 m-ce po wyd. ULICP	HARMONOGRAM z dnia 15.03.07r. Opracowanie planu podziału geodezyjnego działek Wydanie ostatecznych decyzji podziałowych Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu Ilość działek/ powierzchnia do pozyskania zakupiono 2 działki o pow.507 m ²
												Opracowanie planu podziału geodezyjnego działek	po wyd. ULICP	
												Wydanie ostatecznych decyzji podziałowych	po wyd. ULICP	
												Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu	po wyd. ULICP	
19	S-3.6	Budowa linii tramwajowej "Stella-Sawickiego" wraz z przebudową węzła drogowego i urządzeniami chroniącymi środowisko (ekrany akustyczne) 1. Dokończenie finansowania opracowania koncepcji. 2. Opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o ŚU i decyzji o ULD. 3. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU. 4. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. 5. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULD. Efekt w 2007 r.: Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ULD. <i>odpow. za monitoring: J. Adamowicz</i>	PS	ZDIT	199 000	274 000	ZPMK Nr 1418/07 6.07.07	273 890	100%	0	0%	ULICP		Opracowano koncepcję (2006r.), złożono 4 wnioski o ULICP (listopad 2006r.) dokończenie finansowania w 2007r. planowana zmiana trybu uzyskania decyzji lokalizac. (z ULICP na ULD)
												Uzyskanie ostatecznej decyzji		
												ULD	30.03	HARMONOGRAM z dnia 12.03.2007r. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do decyzji Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do dec. o ŚU i ULD Opracowanie materiałów i złożenie wniosku o wydanie dec. o ŚU Wydanie ostatecznej dec. o ŚU Opracowanie materiałów i złożenie kompletnego wniosku o ULD 23.05.07r. ogłoszono przetarg, otwarcie ofert - 31.05.07r., Wpłynęła 1 oferta na kwotę 225.700zł. zawarta 3.08.br.na kwotę 225.700zł. opóźnienie ok. 3 m-ce umowny termin - 14.12
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do decyzji	30.03	
												Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do dec. o ŚU i ULD	30.04	
												Opracowanie materiałów i złożenie wniosku o wydanie dec. o ŚU	30.05	
												Wydanie ostatecznej dec. o ŚU	30.11	
												Opracowanie materiałów i złożenie kompletnego wniosku o ULD	15.12	
20	S-4.1	Budowa Trasy Ciepłowniczej 1. Opracowanie materiałów (w tym aktualizacja koncepcji) do wniosków o wydanie decyzji o ŚU i decyzji o ULD. 2. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU. 3. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. 4. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULD. Efekt w 2007 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU. Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ULD. <i>odpow. za monitoring: J. Adamowicz</i>	PS	ZDIT	700 000	508 000	ZPMK Nr 1576/07 23.07.07	500 000	98%	0	0%	ULD	30.03	HARMONOGRAM z dnia 12.03.2007r. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do decyzji Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do dec. o ŚU i ULD Opracowanie materiałów i złożenie wniosku o wydanie dec. o ŚU Wydanie ostatecznej dec. o ŚU Opracowanie materiałów i złożenie kompletnego wniosku o ULD 23.05.07r. ogłoszono przetarg, otwarcie ofert - 11.06.07r., Wpłynęła 1 oferta na kwotę 500.000zł (ARG Garpiel), nie spełniała wymogów, przetarg unieważniono. 13.07.07r. ogłoszono kolejny przetarg, rozstrzygnięto w lipcu br. zawarta 3.08.br.na kwotę 500.000zł. opóźnienie ok. 2 m-ce umowny termin - 14.12
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do decyzji	30.03	
												Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do dec. o ŚU i ULD	15.05	
												Opracowanie materiałów i złożenie wniosku o wydanie dec. o ŚU	30.06	
												Wydanie ostatecznej dec. o ŚU	30.11	
												Opracowanie materiałów i złożenie kompletnego wniosku o ULD	15.12	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy						Harmonogram 2007 r.		Monitoring rzeczowy	
Lp	Nr zad	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2007 r. Efekt 2007 r.	Jedn. koord.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.07 r.	Plan na dzień 31.08.07 r.	Zmiany ZPMK/ URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data zakończenia działania	Stan realizacji na 31.08.2007 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
21	S-4.2	Budowa Trasy Nowoplaszowskiej 1. Opracowanie geodezyjnego planu podziału nieruchomości. 2. Uzyskanie ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości. 3. Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu. Efekt w 2007 r.: Rozpoczęte pozyskiwanie prawa do terenu. <i>odpow. za monitoring: J. Adamowicz</i>	PS	GS	500 000	500 000		3 900	1%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 15.03.07r. Opracowanie planu podziału geodezyjnego działek Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu Pozyskanie pełnego prawa do terenu (w granicach MPZP Trasa Nowoplaszowska)	31.10 30.09 2008	Podstawa wykupu: uchwalony MPZP dla Trasy Nowoplaszowskiej (październik 2006r.) zlecono opracowanie podziału geodezyjnego Wykonano operaty szacunkowe i wysłano pisma z ofertą cenową do właścicieli.	
22	S-4.3	Budowa Trasy Zwierzynieckiej Opracowanie koncepcji i materiałów do wniosków o wydanie decyzji o ŚU i decyzji o ULD. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU. Efekt w 2007r.: Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ŚU. <i>odpow. za monitoring: E. Warcholińska</i>	PS	ZDIT	1 000 000	1 207 000	ZPMK Nr 1466/2007 z 09.07.07	1 206 580	100%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 07.05.2007r. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do decyzji Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do dec. o ŚU i ULD Opracowanie materiałów i złożenie wniosku o wydanie dec. o ŚU	30.03 15.05 30.10	14.06. przetarg ogłoszony; otwarcie ofert i rozstrzygnięcie: 25.06. zawarto 23.07.br. na kwotę: 1.206.580 zł. z terminem złożenia wniosku o dec. lokalizacyjną 30.06.08r. umowny termin - 30.11.	
23	S-4.4	Budowa Trasy Pychowickiej Opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o ŚU i decyzji o ULD. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU. Efekt w 2007r.: Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ŚU. Kontynuacja pozyskiwania prawa do terenu. Efekt w 2007r.: Zaawansowane pozyskanie prawa do terenu. <i>odpow. za monitoring: E. Warcholińska</i>	PS	ZDIT	0	393 000	ZPMK Nr 822/2007 z 13.04.07 ZPMK Nr 1576/2007 z 09.07.07	393 000	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 12.03.2007r. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do decyzji Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do dec. o ŚU i ULD Opracowanie materiałów i złożenie wniosku o wydanie dec. o ŚU	15.05 29.06 15.09	Wydana ostateczna decyzja o WZIZT. 25.06. przetarg ogłoszony; otwarcie ofert: 04.07. zawarto 21.08. na kwotę: 542.900 zł. z terminem złożenia wniosku o ULD - 30.08.08r. umowy termin - 30.10.	
			PS	GS	1 500 000	1 200 000	ZPMK Nr 822/2007 z 13.04.07	9 000	1%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 19.03.2007r. Opracowanie planu podziału geodezyjnego działek Wydanie ostatecznych decyzji podziałowych Ilość działek / powierzchnia do pozyskania Kontynuacja pozyskiwania prawa do terenu	30.04.06 31.05 7 działek/ok. 69 ar	Podstawa wykupu: ostateczna dec. o WZIZT (2002r.) opracowano dla 11 działek 2.07. złożono wnioski dla 11 działek o wyd. decyzji podziałowych w trakcie rokowania z właścicielami nieruchomości.	
24	S-4.5	Budowa Trasy Łągowickiej wraz z linią tramwajową Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU i decyzji o ULD. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU. Efekt w 2007r.: Złożony wniosek o wydanie decyzji o ŚU. <i>odpow. za monitoring: E. Warcholińska</i>	PS	ZDIT	0	150 000	ZPMK Nr 822/2007 z 13.04.07	150 000	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 02.07.2007r. Brak aktualnego harmonogramu Postępowanie o wydanie decyzji o ULICP dla odcinka ul. Zakopiańska - ul. Turowicza Postępowanie o wydanie decyzji o ULICP dla odcinka ul. Nowoobozowa - ul. Zakopiańska Postępowanie o wydanie decyzji o ULICP dla odcinka ul. Grota-Roweckiego - ul. Nowoobozowa Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do decyzji Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do dec. o ŚU i ULD Opracowanie materiałów i złożenie wniosku o wydanie dec. o ŚU	kontynuacja kontynuacja kontynuacja 31.05 30.06 30.08	Złożono wnioski o ULICP (październik 2006r.). Trwa ustalanie danych adresowych osób nieznanymi z miejsca pobytu i danych nt. spadkobierców zmarłych stron 23.05. przetarg ogłoszony; otwarcie ofert: 11.06., rozstrzygnięcie: 6.07. zawarto 23.07. na kwotę 317.200 zł. z terminem złożenia wniosku o ULD - 30.03.08r. opóźnienie ok. 1 m-c	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy						Harmonogram 2007 r.		Monitoring rzeczowy		
Lp	Nr zad	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2007 r. Efekt 2007 r.	Jedn. koord.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.07 r.	Plan na dzień 31.08.07 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data zakończenia działania	Stan realizacji na 31.08.2007 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
25	S-5.1	Budowa ul. Kuklińskiego wraz z estakadą w ciągu ulic: Powstańców Wielkopolskich i Nowohuckiej 1. Opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o ŚU i decyzji o ULD dla ul. Kuklińskiego z linią tramwajową i estakadą w ciągu ulic: Powstańców Wielkopolskich i Nowohuckiej. 2. Złożenie wniosku o wydanie korygującej decyzji o ŚU. 3. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. 4. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULD dla zakresu jw. 5. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD dla zakresu jw. 6. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla ul. Kuklińskiego z linią tramwajową wraz z estakadą. Efekt w 2007 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU. Uzyskana ostateczna decyzja o ULD. Złożony wniosek o wydanie dec. o pozwoleniu na budowę.	PS	ZDIT	100 000	326 000	ZPMK Nr 1534/07 18.07.07	325 740	100%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 12.03.2007r.	Podstawa wykupu: ostateczna dec. o ULICP (listopad 2006r. - bez 4 działek przy ul. Gromadzkiej), opracowano projekt budowlany i wykonawczy (2006r.), wydano ostat. dec. o ŚU (luty 2007r.)			
		Kontynuacja pozyskiwania prawa do terenu. Efekt w 2007 r.: Pozyskane prawo do terenu. <i>odpow. za monitoring: J. Adamowicz</i>	PS	GS	1 800 000	1 800 000		895 114	50%	888 883	49%	HARMONOGRAM z dnia 15.03.07r.	Podstawa wykupu: ostateczna dec. o ULICP (listopad 2006r. - bez 4 działek przy ul. Gromadzkiej), w grudniu 2006r. zlecono podział geodezyjny działek.			
												ULD	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do decyzji o ŚU i ULD	30.03	27.06.07r. ogłoszono przetarg, otwarcie ofert - 10.07.07r., wpłynęła 1 oferta na kwotę 325.740zł (KPI SYSTEM)	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do dec. o ŚU i ULD	30.04	zawarta 27.07.br.na kwotę 325.740zł.	
													Opracowanie materiałów i złożenie wniosku o wydanie dec. o ŚU	30.05	9.05.br.wystapiono do GO o korektę wydanej dec. o ŚU, odmowa z GO z 12.06.br.	
													Wydanie ostatecznej dec. o ŚU	30.08		
													Opracowanie materiałów i złożenie kompletnego wniosku o ULD	10.09	umowny termin - 30.10	
													Wydanie ostatecznej dec. ULD	30.12		
													Złożenie kompletnego wniosku o wydanie dec. o pnb	I kw.2008		
													Teren	Wydanie ostatecznych decyzji podziałowych (dla estakady)	30.05	opóźnienie 3 m-ce (GD) decyzje podziałowe w opiniowaniu w BP
														Ilość działek / powierzchnia do pozyskania	33dz.	pozyskano 3 dz.o pow. 0,05ha, udziały w 5 dz.o pow. 0,06ha i zgody w odniesieniu do 10 działek
														Pozyskanie pełnego prawa do terenu (w granicach ULICP - bez 4 działek przy ul.Gromadzkiej)	31.12	Odc.Nowohucka-Lipska -100% prawa do terenu Estakada -działania w toku - do pozyskania 30 dz.
26	S-5.2	Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa przedłużenia ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7 Złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Efekt w 2007 r.: Złożony wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.	PS	ZDIT	0	0		0	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 12.03.2007r.	Podstawa wykupu: ostateczna dec. o ULICP (czerwiec 2006r.), opracowano projekt budowlany i wykonawczy (w 2005r. i 2006r. - brak uzgodnień), wydano ostat. dec. o ŚU (styczeń 2007r.)			
		Kontynuacja pozyskiwania prawa do terenu. Efekt w 2007 r.: Pozyskane prawo do terenu. <i>odpow. za monitoring: J. Adamowicz</i>	PS	GS	2 200 000	2 200 000		852 103	39%	848 953	39%	HARMONOGRAM z dnia 15.03.07r.	Podstawa wykupu: ostateczna dec. o ULICP (maj 2006r.), w 2006r. zlecono podział geodezyjny działek i wyceny nieruchomości			
													pnb	Złożenie kompletnego wniosku o pnb	15.12	w trakcie uzyskiwanie brakujących uzgodnień.
													Teren	Wydanie ostatecznych decyzji podziałowych	30.04	wydano decyzje podziałowe - dla rozbudowy ul.Surzyckiego i dla ul.Botewa
														Ilość działek / powierzchnia do pozyskania	54 dz., 2,87 ha.	pozyskano 12 dz.i udział w 1 dz., pow.pozyskana - 0,86ha
														Pozyskanie pełnego prawa do terenu (w granicach WZIZT i ULICP)	31.12	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy						Harmonogram 2007 r.		Monitoring rzeczowy	
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2007 r. Efekt 2007 r.	Jedn. koord.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.07 r.	Plan na dzień 31.08.07 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data zakończenia działania	Stan realizacji na 31.08.2007 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
27	S-5.3	Rozbudowa ul. Bunscha i budowa przedłużenia ul. Bunscha Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP. Efekt w 2007r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ULICP.	PS	ZDIT	0	0		0	0%	0	0%	ULICP	30.10	Uzyskano komplet decyzji lokalizacyjnych (2 decyzje).	
		1. Opracowanie geodezyjnego planu podziału nieruchomości. 2. Uzyskanie ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości. Efekt w 2007r.: Uzyskana ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości. odpow. za monitoring: E. Warcholińska	PS	GS	0	0		0	0%	0	0%	Teren	31.10	2.07 zlecono oprac. dokument. geodezyjnej oraz wycenę nieruchomości	
													31.12	Uzyskanie ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości.	
28	S-5.4	Budowa przedłużenia ul. Meissnera, etap I z.1. Budowa odcinka ulicy od al. Pokoju w kierunku al. Jana Pawła II o długości ok. 0,7 km wraz z budową skrzyżowań: - złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, - uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, - rozpoczęcie budowy. z.2. Budowa pozostałego odcinka ulicy do al. Jana Pawła II o długości ok. 0,2 km wraz z rozbudową skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Meissnera: - opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o ŚU i decyzji o ULD, - złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU, - uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU, - złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULD. z.3. Budowa drogi dojazdowej do C.H. Plaza o długości ok. 0,3 km: - uzyskanie ostatecznej decyzji lokalizacyjnej. Efekt w 2007 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU (z.2). Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ULD (z.2.) Uzyskana ostateczna decyzja lokalizacyjna dla budowy drogi dojazdowej do C.H. Plaza (z.3).	PS	ZDIT	1 200 000	1 200 000		1 200 000	100%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 12.03.2007r. Brak akceptacji PS - 17.05 zwrócono do poprawy	Zawarto umowę na projektowanie i budowę (P+B) (21.06.06r.) z terminem zakończenia 30.11.07r. (w zakresie budowy odcinka o dł. 0,7 km)		
														Wyd. dec. o ULICP (styczeń 2006r.)	
												dokumentacja projektowa + wymagane decyzje	01.08	brak możliwości (brak prawa do terenu)	
												Budowa	30.11		
												z.2. Budowa pozostałego odcinka ulicy do al. Jana Pawła II o długości ok. 0,2 km wraz z rozbudową skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Meissnera	Złożono wniosek o wydanie decyzji o ULICP (lipiec 2005r.)		
												ULD	30.03	27.07 ogłoszono przetarg, 6.08. otwarto oferty (termin złożenia wniosku o ULD w projekcie umowy - 31.05.08r.)	
												ULD	30.04	w trakcie przygotowywanie umowy z finansowaniem w 2008r. (opóźnienie ok. 3,5 m-cy)	
												ULD	30.05	termin złożenia wniosku o ŚU w projekcie umowy - 21.12. opóźnienie ok. 6,5 m-cy	
												ULD	30.10	rok 2008	
												ULD	15.11		
												z.3. Budowa drogi dojazdowej do C.H. Plaza o długości ok. 0,3 km	Złożono wniosek o ULICP (grudzień 2006r.).		
												ULICP	15.12	18.06 wystąpiono do "Inter-Bud" o skorygowanie zakresu wniosku o ULICP.	
		Pozyskanie prawa do terenu dla budowy odcinka ulicy od al. Pokoju w kierunku al. Jana Pawła II. Efekt w 2007r.: Pozyskane prawo do terenu i rozpoczęta budowa odcinka ulicy od al. Pokoju w kierunku al. Jana Pawła II (z.1.) odpow. za monitoring: E. Warcholińska	PS	GS	6 700 000	6 700 000		5 048 618	75%	5 040 831	75%	HARMONOGRAM z dnia 19.03.2007r.	Podstawa wykupu: ostateczna dec. o ULICP (styczeń 2006r.).		
												Teren	30.06		
												Teren	30.06		
												Teren	1,8 ha	pozyskano 1,1682 ha + 0,1778 ha umowa przedwstępna	
												Teren	16 dz. + udziały w 2 dz.	pozyskano 12 działek + udziały w 2 działkach oraz zawarto przedwstępną umowę zamiany 1 działki	
												Teren	31.12		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy					Harmonogram 2007 r.		Monitoring rzeczowy		
Lp	Nr zad	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2007 r. Efekt 2007 r.	Jedn. koord.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.07 r.	Plan na dzień 31.08.07 r.	Zmiany ZPMK/ URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data zakończenia działania	Stan realizacji na 31.08.2007 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
29	S-5.5	Budowa przedłużenia ul. Meissnera, etap II.	PS	BP	0	0	ZPMK Nr 1409/2007 z 29.06.07	0	0%	0	0%				
30	S-5.6	Budowa ul. Miłosa Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP. Efekt 2007r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ULICP.	PS	ZDiT	0	0		0	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 12.03.07r.	Złożono wniosek o wydanie decyzji o ULICP do AU (marzec 2005r.), do MUW (czerwiec 2006r.)		
		1. Opracowanie geodezyjnego planu podziału nieruchomości. 2. Uzyskanie ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości. 3. Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu. Efekt w 2007r.: Rozpoczęte pozyskiwanie prawa do terenu. <i>odpow. za monitoring: A.Świerk</i>	PS	GS	1 500 000	171 000	ZPMK Nr 1466/2007 z 09.07.07	8 500	5%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 15.03.07r.			
												ULICP	Wydanie ostatecznej decyzji	30.07	trwa postępowanie admin. 10.04.07 odmowa uzgodnienia projektu decyzji przez Mał. Woj.Konserwatora Zabytków
													Wydanie ostatecznej decyzji (przez MUW) - dla terenów kolejowych	30.12	
												Teren	Opracowanie planu podziału geodezyjnego działek	2 m-ce po wyd. ULICP	
													Wydanie ostatecznych decyzji podziałowych		
													Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu	po wyd. ULICP	
													Ilość działek/ powierzchnia do pozyskania		
31	S-5.7	Budowa Trasy Galicyjskiej 1. Dokończenie finansowania opracowanej koncepcji. 2. Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU i decyzji o ULD. 3. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU. 4. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. 5. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULD. Efekt 2007r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU. Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji ULD. <i>odpow. za monitoring: A.Świerk</i>	PS	ZDiT	135 000	457 000	ZPMK Nr 1418/2007 z 06.07.07	455 388	100%	34 160	7%	HARMONOGRAM z dnia 12.03.07r.	Opracowano koncepcję (2006r.) i złożono wniosek o ULICP (październik 2006r.) - dokończenie finansowania w 2007r.		
												ULD	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do decyzji	30.03	ogłoszono 23.05.07, otwarcie ofert 11.06.07
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do decyzji o ŚU i ULD	30.04	zawarto 03.08.br. na kwotę 421.388 zł.
													Oprac. mat. i złożenie wniosku o wydanie dec. o ŚU	30.05	opóźnienie ok. 3 m-ce
													Wydanie ostatecznej decyzji o ŚU	30.11	
													Oprac. mat. i złożenie wniosku o wydanie dec. o ULD	15.12	umowny termin do 15.12.07
32	S-5.8	Przebudowa ul. Igołomskiej Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD. Efekt w 2007 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ULD.	PS	ZDiT	0	0		0	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 12.03.2007r.	Złożono wniosek o dec. o ŚU do MUW (listopad 2005r.).		
		Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu. Efekt w 2007 r.: Rozpoczęte pozyskiwanie prawa do terenu. <i>odpow. za monitoring: J. Adamowicz</i>	PS	GS	500 000	500 000		1 800	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 15.03.07r.			
												ULD	Wydanie ostatecznej dec. o ŚU (przez MUW)	30.05	MUW wydał dec. o ŚU - 20.12.06r., w styczniu 07r. wpłynęły odwołania
													Opracowanie materiałów i złożenie kompletnego wniosku o ULD	30.06	opóźnienie 2 m-ce
													Uzyskanie ostatecznej dec. ULD (MUW)	31.12	
												Teren	Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu	po wyd. ULD	zlecono wykonanie operatów szacunkowych, termin 15.09.br. W br.planowane negocjacje z właścicielami i rozpoczęcie wykupu.
													Pozyskanie pełnego prawa do terenu (w granicach ULD)	z dniem wyd. ULD	
33	S-5.9	Budowa Trasy Balickiej Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU. Rozpoczęcie opracowania materiałów o ULD. Efekt w 2007r.: Opracowane materiały do wniosku o wydanie decyzji o ŚU. Rozpoczęte opracowywanie materiałów do decyzji o ULD. <i>odpow. za monitoring: E. Warcholińska</i>	PS	ZDiT	0	500 000	ZPMK Nr 1402/2007 z 29.04.07	0	0	0	0	HARMONOGRAM z dnia brak harmonogramu	W 2006r. opracowana koncepcja programowo-przestrzenna Trasy Balickiej.		
												ULD	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do decyzji o ŚU i ULD		W opracowaniu materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego. W przygotowaniu s.i.w.z.
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do dec. o ŚU i ULD		
													Opracowanie materiałów i złożenie wniosku o wydanie dec. o ŚU		
													Rozpoczęcie opracowywania materiałów do decyzji o ULD		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy				Harmonogram 2007 r.		Monitoring rzeczowy			
Lp	Nr zad	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2007 r. Efekt 2007 r.	Jedn. koord.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.07 r.	Plan na dzień 31.08.07 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data zakończenia działania	Stan realizacji na 31.08.2007 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
34	S-6.1	Budowa estakady w ciągu ulic: Lublańska - Bora - Komorowskiego (nad Rondem Polsad) Zakończenie budowy estakady. Efekt w 2007r.: Wybudowana estakada, przekazana do eksploatacji i rozliczona finansowo. <i>odpow. za monitoring: A.Świerk</i>	GO	ZDIT	27 100 000	27 100 000		27 061 600	100%	27 061 600	100%	Budowa Zakończenie budowy wg. umowy	15.12.06	budowa zakończona 22.05.07
35	S-6.2	Budowa nowego odcinka ul. Księcia Józefa (obejście Przegorzał) 1. Rozpoczęcie budowy ulicy o długości 1,2 km z przebudową i budową infrastruktury, w tym: - przebudowa sieci gazowej, - przebudowa magistrali wodociągowej, - budowa oświetlenia, linii kablowej SN, przyłączy teletechn. 2. Budowa i uruchomienie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Księcia Józefa z ul. Jodłową. 3. Odwodnienie terenu pomiędzy budowaną drogą, a wałem wiślanym. Efekt w 2007r.: Zaawansowana budowa ulicy. <i>odpow. za monitoring: A.Świerk</i>	GO	ZDIT	2 400 000	2 404 000	ZPMK Nr 1418/2007 z 06.07.07	2 404 000	100%	0	0%	Budowa Wydanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę (przez MUW) Zawarcie umowy z wykonawcą Zakres budowy ulicy o dł. 1,2 km i bud. Infrastruktury: - przebudowa sieci gazowej, - przebudowa magistrali wodociągowej, - budowa oświetlenia, linii kablowej SN 2. Budowa i uruchomienie sygnalizacji świetlnej 3. Odwodnienie terenu pomiędzy budowaną drogą, a wałem wiślanym. Zakończenie budowy Przekazanie do użytkowania	31.05 30.03 17.12 28.12	wydano 29.05. (ostateczna) zawarto 24.05.br na kwotę 19.933.708 z terminem płatności 31.03.08r. umowny termin 15.11
36	S-6.3	Przebudowa ul. Balickiej, etap III Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP. Efekt w 2007 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ULICP. 1. Opracowanie geodezyjnego planu podziału nieruchomości. 2. Uzyskanie ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości. 3. Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu. Efekt w 2007 r.: Rozpoczęte pozyskiwanie prawa do terenu. <i>odpow. za monitoring: M.Nowicka</i>	GO	ZDIT	0	0		0	0%	0	0%	ULICP Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP	31.12	Opracowano koncepcję i złożono wniosek o ULICP (2006r.). 27.03.07 r. wydano dec. o ULICP dla przebudowy ulicy, wpłynęło odwołanie, 23.04.07 r. akta przekazano do SKO , 6.06.07 r. SKO uchyliło decyzję. 29.12.06 r. wydano dec. o ULICP dla dróg dojazdowych. 10.04.07 r. SKO utrzymało decyzję; decyzja ostateczna.
37	S-6.4	Przebudowa ul. Kocmyrzowskiej 1. Dokończenie opracowania koncepcji przebudowy ul. Kocmyrzowskiej na odcinku od granicy obszaru objętego MPZP Cmentarz Grębałów do granicy miasta. 2. Opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o ŚU i decyzji o ULD. 3. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU. 4. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. 5. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULD. Efekt w 2007 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU. Złożony wniosek o wydanie decyzji o ULD dla przebudowy ul. Kocmyrzowskiej na odcinku od granicy obszaru objętego MPZP Cmentarz Grębałów do granicy miasta.	GO	ZDIT	226 000	397 000	ZPMK Nr 1406/07 29.06.07	397 000	100%	0	0%	ULD Opracowanie koncepcji Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do decyzji Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do dec. o ŚU i ULD Opracowanie materiałów i złożenie wniosku o wydanie dec. o ŚU Wydanie ostatecznej dec. o ŚU Opracowanie materiałów i złożenie kompletnego wniosku o ULD	30.03 1.04 15.05 30.06 15.12 30.12	Zawarto umowę na oprac. koncepcji (22.09.06r.). w trakcie opracowania 23.05.07r. ogłoszono przetarg, otwarcie ofert - 30.05.07r.. zawarta 5.07.br.na kwotę 189.100zł. opóźnienie ok. 2 m-ce umowny termin - 30.12

Dane z budżetu					Monitoring finansowy					Harmonogram 2007 r.		Monitoring rzeczowy		
Lp	Nr zad	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2007 r. Efekt 2007 r.	Jedn. koord.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.07 r.	Plan na dzień 31.08.07 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data zakończenia działania	Stan realizacji na 31.08.2007 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Kontynuacja sporządzania i uchwalenie MPZP obszaru Cmentarz Grębałów. Efekt w 2007 r.: Uchwalony MPZP obszaru Cmentarz Grębałów. odpow. za monitoring: J. Adamowicz	GO	BP	0	0		0	0%	0	0%	MPZP Uchwalenie MPZP	brak danych	Przystąpiono do sporządzania MPZP (URMK marzec 2006r.). Trwa sporządzanie MPZP obszaru Cmentarz Grębałów. Projekt MPZP wraz z prognozą oddziaływania na środowisko był wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 16.07 do 13.08.br.Obecnie trwa rozpatrywanie uwag do planu.
38	S-6.5	Rozbudowa skrzyżowania ulic: Conrada, Radzikowskiego, Armii Krajowej, Jasnogórskiej (Rondo Ofiar Katynia) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD. Efekt w 2007r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ULD. odpow. za monitoring: E. Warcholińska	GO	ZDIT	0	0		0	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 12.03.2007r. Złożono wnioski o wydanie decyzji o ŚU (sierpień 2005r., uzupełniony październik 2005r.)		
												ULD Wydanie ostatecznej dec. o ŚU (przez MUW)	30.05	10.05. Wojewoda Małopolski wydał dec. o ŚU (nieostateczna) - wpłynęły odwołania
												ULD Opracowanie materiałów i złożenie kompletnego wniosku o ULD	15.06	w związku z odwołaniami brak możliwości złożenia wniosku o ULD, opóźnienie ok. 3 m-cy
												ULD Wydanie ostatecznej dec. o ULD (przez MUW)	30.12	
39	S-6.7	Budowa ul. Nowoobozowej Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla odcinka od ul. Żywieckiej do ul. Karabuty Efekt w 2007 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę dla odcinka od ul. Żywieckiej Kontynuacja sporządzania i uchwalenie MPZP obszarów: Kobierzyn - Zalesie, Ruczaj - Zaborze, Zakrzówek dla pozostałego zakresu. Efekt w 2007 r.: Uchwalone MPZP dla pozostałego zakresu. Dla odcinka od ul. Żywieckiej do ul. Karabuty: 1. Pozyskanie prawa do terenu. Dla pozostałego zakresu: 1. Opracowanie geodezyjnego planu podziału nieruchomości. 2. Uzyskanie ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości. 3. Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu. Efekt w 2007 r.: Pozyskiwane prawo do terenu. odpow. za monitoring: M.Nowicka	GO	ZDIT	0	0		0	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 14.03.07r. Wydano ostat. dec. o ULICP (maj 2005r.), opracowano dokumentację projektową dla odc. od ul. Żywieckiej do Karabuty (2005r.).		
			GO	BP	0	0		0	0%	0	0%	pnb Złożenie kompletnego wniosku	30.04	złożono wniosek 27.07
												pnb Uzyskanie ostatecznej decyzji o pnb	30.10	
			GO	BP	0	0		0	0%	0	0%	Przystąpiono do sporządzenia MPZP dla obszarów: Kobierzyn-Zalesie (URMK maj 2005r.), Ruczaj-Zaborze (URMK maj 2005r.), Zakrzówek (URMK sierpień 2002r.).		
												MPZP Uchwalenie planu obszaru Kobierzyn-Zalesie	brak danych	ZPMK 858/07 z 16.04.07r. ws. rozpatrzenia uwag do planu wyłożonego do publicznego wglądu. W maju br. złożono uzupełniający wniosek o zmianę przeznac. gruntów rolnych na cele nierolnicze
												MPZP Uchwalenie planu obszaru Ruczaj-Zaborze	brak danych	ZPMK 748/07 z 2.04.07r. ws. rozpatrzenia uwag do planu wyłożonego do publicznego wglądu. W maju br. złożono uzupełniający wniosek o zmianę przeznac. gruntów rolnych na cele nierolnicze. ZPMK 1427/07 z 5.07.07r. ws. rozpatr. uwagi ws. oceny oddziaływ. na środowisko.
												MPZP Uchwalenie planu obszaru Zakrzówek	brak danych	projekt planu na etapie uzgadniania i opiniowania
			PS	GS	1 000 000	1 000 000		4 000	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 15.03.07 r. Podstawa wykupu: ostateczna dec. o ULICP (maj 2005r.).		
												Teren Dla odcinka od ul. Żywieckiej do ul. Karabuty: Ilość działek/ powierzchnia do pozyskania	1 dz. pow. 0,0024 ha	w trakcie pozyskiwania
												Teren Pozyskanie pełnego prawa do terenu	30.09	25.01.07r. uzyskano zgody na wejście w teren
												Teren Dla pozostałego zakresu: Opracowanie planu podziału geodezyjnego działek	po uchwaleniu MPZP	
												Teren Wydanie ostatecznych decyzji podziałowych		
												Teren Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu		
40	S-7.1	Kraków Gospodarka Odpadami, etap I 1. Kontrakt I/A - Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych Barycz: - rozliczenie końcowe Kontraktu. 2. Kontrakt 01 - Wsparcie techniczne - Konsultant/Inżynier: - usługi Konsultanta dla ww. Kontraktu. Efekt w 2007r.: Rozliczona finansowo całość projektu "Gospodarka Odpadami w Krakowie - etap I". odpow. za monitoring: E. Warcholińska	GO	GO (śr. UE)	586 000	0	ZPMK 364/2007 z 20.02.07 r.	0	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 16.03.2007		
			BE	BE	0	588 800	ZPMK 1116/2007 z 23.06.07r.	588 800	100%	3 992	1%	Rozliczenie finansowe Rozliczenie końcowe kontraktu I/A	31.10	w trakcie rozliczenia
				budżet	0	2 800		2 800		1 574	56%			
			BE	śr UE	0	586 000		586 000		2 418	0%	Rozliczenie finansowe Usługi konsultanta dla Kontraktu I/A	31.10	w trakcie realizacji

Dane z budżetu						Monitoring finansowy						Harmonogram 2007 r.		Monitoring rzeczowy	
Lp	Nr zad	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2007 r. Efekt 2007 r.	Jedn. koord.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.07 r.	Plan na dzień 31.08.07 r.	Zmiany ZPMK/ URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data zakończenia działania	Stan realizacji na 31.08.2007 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
41	S-7.2	Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II, etap I	GO	GO	40 589 000	1 185 000	ZPMK 364/2007 z 20.02.07 r.	1 185 000	100%	1 185 000	100%	HARMONOGRAM z dnia 25.07.2007		Zawarto Kontrakt na projektowanie i budowę (P+B) (14.04.03r.) z terminem zakończenia 04.07.07r.	
		1. Kontrakt 01- Modernizacja i rozbudowa istniejącej oczyszczalni Płaszów II: Kontynuacja realizacji zadań w ramach kontraktu: - Zadanie 1 - Oczyszczalnia mechaniczna: - zakończenie budowy fermentera osadu wstępnego, - próby i rozruch. - Zadanie 2 - Oczyszczalnia biologiczna: - próby i rozruch. - Zadanie 3 - Gospodarka osadowa i gazowa: - zakończenie budowy pompowni wody uzupełniającej, - próby i rozruch. - Zadanie 4 - Obiekty towarzyszące: - budowa budynku laboratorium, adaptacja budynku administracyjnego, przebudowa warsztatu i garażu, remont zadaszonego magazynu (wiaty), budynek warsztatowy, remont istniejącego budynku energetycznego. - Zadanie 5 - Zagospodarowanie i uzbrojenie terenu: - ogrodzenie terenu, roboty drogowe. - Zadanie 6 - Wyburzenia: - komory fermentacyjne, budynek obsługi komór fermentacyjnych. - Zadanie 8. Próby: - rozruch całości oczyszczalni. 2. Kontrakt 03 i 03D: Zarządzanie i Nadzór nad Budową Oczyszczalni Ścieków Płaszów II: - nadzór i zarządzanie budową.	GO	GO	333 000	200		200		200			Kontrakt 01: Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków Płaszów II w Krakowie		
			BE	BE	40 256 000	1 184 800	ZPMK	1 184 800		1 184 800		Zadania 1: Oczyszczalnia mechaniczna			
			BE	BE	0	32 233 900	1072 /2007	32 233 900	100%	10 405 721	32%	- zakończenie budowy fermentera osadu wstępnego	30.06	zakończona	
					0	422 800	z 17.05.07r.	422 800		302 491		- próby i rozruch	27.03	zakończona	
					0	31 811 100		31 811 100		10 103 230		Zadanie 2: Oczyszczalnia biologiczna			
							ZPMK Nr 1469/2007 z 09.07.07					- próby i rozruch	27.03	zakończona	
												Zadanie 3: Gospodarka osadowa i gazowa			
												- zakończenie budowy pompowni wody uzupełniającej	02.04	zakończona	
												- próby i rozruch	27.04	w trakcie - przewidywane zakończenie 09.10.	
												Zadanie 4: Obiekty towarzyszące			
												- budowa budynku laboratorium	22.02	zakończona	
												- adaptacja budynku administracyjnego	27.06	zakończona	
												- przebudowa warsztatu i garażu	25.06	zakończona	
												- remont zadaszonego magazynu (wiaty)	20.06	wyłączono z zakresu Kontraktu	
												- budynek warsztatowy	29.06	w trakcie budowy - przewidywane zakończ. 15.09.	
												- remont istniejącego budynku energetycznego	20.06	zakończona	
												Zadanie 5: Zagospodarowanie i uzbrojenie terenu			
												- ogrodzenie terenu	01.10	w trakcie wykonania - przewidyw. zakończ. 09.10.	
												- roboty drogowe	16.08	w trakcie wykonania - przewidyw. zakończ. 15.09.	
												Zadanie 6: Wyburzenia			
												- komory fermentacyjne	25.06	zakończona	
												- budynek obsługi komór fermentacyjnych	28.05	zakończona	
												Zadanie 8: Próby			
												- rozruch całości oczyszczalni	04.07	przewidywany termin rozruchu całości 09.10.07 (zawarto aneks)	
												Kontrakt 03 i 03D: Zarządzanie i Nadzór nad Budową Oczyszczalni Ścieków Płaszów II w Krakowie			
												- nadzór i zarządzanie budową	09.10	przewidywany termin zakończenia - 9.10.	
												- zakończenie budowy	09.10	przewidywany termin zakończenia - 9.10.	
												- przekazanie do użytkowania	09.10	przewidywany termin zakończenia - 9.10.	
		odpow. za monitoring: E. Warcholińska													

Dane z budżetu						Monitoring finansowy						Harmonogram 2007 r.		Monitoring rzeczowy	
Lp	Nr zad	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2007 r. Efekt 2007 r.	Jedn. koord.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.07 r.	Plan na dzień 31.08.07 r.	Zmiany ZPMK/ URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data zakończenia działania	Stan realizacji na 31.08.2007 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
43	S-8.1	Przebudowa Małego Rynku 1. Przebudowa i budowa infrastruktury podziemnej 2. Wykonanie prac archeologicznych. 3. Wykonanie nowej nawierzchni płyty. 4. Wykonanie małej architektury. 5. Budowa fontanny. Efekt w 2007 r.: Zakończone wykonanie nawierzchni płyty z małą architekturą <i>odpow. za monitoring: A.Swierk</i>	KD	ZDiT	11 300 000	11 250 000	ZPMK Nr 1281/2007 z 11.06.07	11 153 169	99%	11 153 169	99%	HARMONOGRAM z dnia 29.03.07r.	Zawarto umowę na budowę (5.01.07r.) z terminem zakończenia 31.05.07r.		
				KD		50 000		50 000		50 000		Budowa Zakończenie budowy	31.05	zakończono 31.05.07r.	
												Przekazanie do użytkowania		przekazano 06.06.07	
44	S-8.2	Budowa Młodzieżowego Centrum Sportu i Edukacji (Nowa Huta) Zakończenie budowy Młodzieżowego Centrum Sportu i Edukacji. Efekt w 2007 r.: Wybudowany i przekazany do użytkowania obiekt. <i>odpow. za monitoring: M.Nowicka</i>	SP	KZK	20 700 000	20 700 000		20 694 572	100%	2 591 668	13%	HARMONOGRAM z dnia 9.03.07 r.	Wydano ostat. dec. o pozw. na bud. (wrzesień 2005r.), zawarto umowę na budowę (25.05.06r.) z terminem zakończenia 30.11.07r.		
												Budowa Stan surowy	30.06	trwa realizacja opóźnienie 2 m-ce	
												Montaż stolarki okiennej i drzwiowej	31.08	opóźnienie	
												Prace wykończeniowe	30.11	rozpoczęto wykonanie instalacji wewn., technologii basenowej	
												Zagospodarowanie otoczenia	30.11		
												Zakończenie budowy	30.11		
												Przekazanie do użytkowania	30.12		
45	S-8.3	Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego "Wisła Kraków" Zakończenie budowy trybuny północnej. Wykonanie dojazdu do trybuny południowej wraz z wykonaniem wygrodzeń, systemu minitoringu, systemu kontroli dostępu. Wykonanie tymczasowego dojazdu do trybuny północnej wraz z wykonaniem wygrodzeń, systemu minitoringu, systemu kontroli dostępu. Efekt w 2007 r.: Wybudowana i przekazana do użytkowania trybuna północna. Wykonane dojeżdża do trybuny południowej wraz z wykonaniem wygrodzeń, systemu minitoringu, systemu kontroli dostępu. Wykonane tymczasowe dojeżdża do trybuny północnej wraz z wykonaniem wygrodzeń, systemu minitoringu, systemu kontroli dostępu. <i>odpow. za monitoring: M.Nowicka</i>	SP	ZDiT	11 700 000	19 700 000	ZPMK 1404/2007 z 29.06.07r.	11 700 000	59%	11 700 000	59%	HARMONOGRAM z dnia 5.07.07 r.	Wydano ostat. dec. o pozw. na budowę (luty 2004r.), zawarto umowę na budowę (26.01.06r.) z terminem zakończenia 30.06.07r.		
												Budowa Zakończenie budowy trybuny północnej	30.06	zakończono	
												Przekazanie do użytkowania	brak daty	przekazano	
46	S-8.4	Tor kajakarstwa górskiego, etap II 1. Zakończenie budowy obiektu z basenami, salą gimnastyczną oraz zespołem szatniowym. 2. Zagospodarowanie terenu wokół obiektu. 3. Wyposażenie obiektu. 4. Zakończenie realizacji systemu solarnego. 5. Opracowanie projektu budowlanego internatu sportowego. 6. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 7. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. 8. Rozpoczęcie budowy internatu sportowego. Efekt w 2007 r.: Wybudowany i przekazany do użytkowania obiekt z basenami, salą gimnastyczną oraz zespołem szatniowym. Rozpoczęta budowa internatu sportowego. <i>odpow. za monitoring: M.Nowicka</i>	SP	KZK	7 050 000	7 050 000		7 050 000	100%	5 882 318	83%	HARMONOGRAM z dnia 31.07.07 r.	Zawarto umowę na budowę obiektu z basenami, salą gimn. oraz zapleczem szatniowym (17.06.05r.) i umowę na wykonanie systemu solarnego (27.11.06r.)		
												Budowa Budowa obiektu z basenami, salą gimnast. oraz zespołem szatniowym.			
												Zakończenie budowy	30.04	zakończono	
												Przekazanie do użytkowania	30.05	przekazano 1.06.	
												Budowa System solarny			
												Zakończenie budowy	30.06	zakończono	
												Przekazanie do użytkowania	31.07	przekazano	
												Dokument. projekt. + wymag. decyzje Budowa internatu sportowego			
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji	30.03	rozstrzygnięto przetarg	
												Zawarcie umowy z wykonawcą	17.04	zawarto umowę na kwotę 1.037.000 zł	
												Złożenie wniosku o wydanie dec. o ŚU	29.06	złożono wniosek	
												Wydanie ostatecznej dec. o ŚU	12.09	wydano 5.07.	
												Opracowanie dokumentacji projektowej	31.08	opracowano projekt budowlany, wykonawczy - w trakcie opracowania. Aneks terminowy - do 5.10.	
												pnb Złożenie kompletnego wniosku o pnb	13.09	złożono niekompletny wniosek - 29.06.	
												Wydanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę	25.10		
												Budowa Ogłoszenie zamówienia publ. na wykonanie robót	14.10		
												Zawarcie umowy z wykonawcą robót	15.11		
												Rozpoczęcie budowy	15.11		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Harmonogram 2007 r.		Monitoring rzeczowy	
Lp	Nr zad	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2007 r. Efekt 2007 r.	Jedn. koord.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.07 r.	Plan na dzień 31.08.07 r.	Zmiany ZPMK/ URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data zakończenia działania	Stan realizacji na 31.08.2007 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
47	S-8.5	Budowa pawilonu Wystawienniczo - Informacyjnego "Wyspiański 2000" Kontynuacja budowy pawilonu, w tym: - roboty wykończeniowe, - montaż ślusarki stalowej, aluminiowej i przeszkleń (witraże) - dostawa i montaż wyposażenia i urządzeń, - montaż instalacji wewn., - wykonanie elewacji, - roboty drogowe. Efekt w 2007 r.: Wybudowany, przekazany do eksploatacji i rozliczony finansowo pawilon. <i>odpow. za monitoring: A.Świerk</i>	PS	BI	5 000 000	5 000 000		4 148 539	83%	3 593 644	72%	HARMONOGRAM z dnia 15.03.07	Zawarto umowę na budowę (12.04.06r.) z terminem zakończenia 15.04.07r.		
												Budowa	Zakończenie budowy	15.04	zakończono 31.05.07
													Przekazanie do użytkowania	31.05	przekazano 31.05.07
48	S-8.6	Modernizacja miejskiego stadionu "Cracovia" Wyłonienie wykonawcy koncepcji architektonicznej w drodze konkursu. Podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej. Efekt w 2007 r.: Rozpoczęcie prac projektowych. <i>odpow. za monitoring: M.Nowicka</i>	SP	SP	0	300 000	ZPMK 1404/2007 z 29.06.07r. ZPMK 1579/2007 z 23.07.07r.	0	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 11.09.07 r.	Wydano ostateczną dec. o WZ - 26.03.2007 r.		
												Dokumentacja projektowa	Ogłoszenie konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy stadionu	1.09	ogłoszono 22.08.
													Rozstrzygnięcie konkursu	6.12	
													Zawarcie umowy z wykonawcą	15.01.2008	
49	S-8.7	Budowa Krakowskiego Centrum Obsługi Mieszkańca, Przedsiębiorcy i Inwestora Opracowanie materiałów dla uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Efekt w 2007 r.: Opracowane materiały dla uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. Opracowanie dokumentacji projektowej Efekt w 2007 r.: Opracowana dokumentacja projektowa. <i>odpow. za monitoring: M.Nowicka</i>	OU	ZDIT	0	30 000	ZPMK 1355/2007 z 21.06.07 r.	28 060	94%	28 060	94%	HARMONOGRAM z dnia 16.07.07 r.	W 2007 r. opracowano koncepcję		
												ULICP	Opracowanie materiałów i złożenie wniosku o wydanie decyzji	25.06	złożono wniosek; kompletny - 2.08.
													Wydanie ostatecznej decyzji	30.09	wszczęto postępowanie, wg AU przewidywany termin wydania dec. 15.11.
			OU	OU	500 000	470 000	ZPMK 439/2007 z 1.03.07 r. ZPMK 1355/2007 z 21.06.07 r.					Dokumentacja projektowa	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji	15.10	
													Zawarcie umowy z wykonawcą	20.11	
													Opracowanie dokumentacji projektowej - I etap	20.12	
50	S-8.8	E-Kraków - Krakowskie Centrum Nowych Technologii Opracowanie studium wykonalności dla Centrum Nowych Technologii. Efekt w 2007 r.: Opracowane studium wykonalności. <i>odpow. za monitoring: M.Nowicka</i>	IT	IT	500 000	500 000	ZPMK 439/2007 z 1.03.07 r.	0	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 20.03.07 r.			
												Studium wykonalności	Zawarcie umowy z wykonawcą	30.06	W przygotowaniu umowa. Opóźnienie ok. 2 m-ce
													Opracowanie Studium	31.08	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy						Harmonogram 2007 r.		Monitoring rzeczowy
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2007 r. Efekt 2007 r.	Jedn. koord.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.07 r.	Plan na dzień 31.08.07 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data zakończenia działania	Stan realizacji na 31.08.2007 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
51	S-8.9	Kwatera św. Wawrzyńca - budowa centrum kulturowego na krakowskim Kazimierzu. Kontynuacja rewaloryzacji hali D, w tym: - zakończenie rewaloryzacji ściany frontowej, - dokończenie instalacji wewnętrznej c.o. Efekt w 2007r.: Zakończona rewaloryzacja hali D.	KD	ZBK	500 000	500 000		499 691	100%	0	0%	Budowa Hala D Ogłoszenie zam. publ. na wyk. robót budowlanych Zawarcie umowy z wykonawcą Kontynuacja rewaloryzacji hali D, w tym: zakończenie rewaloryzacji ściany frontowej dokończenie instalacji wewnętrznej c.o. Zakończenie budowy i przekazanie do użytk. hali D	16.04 20.05 25.05 30.10	Wydano ostat. dec. o pozwolenie na budowę (październik 2005r.). ogłoszono 20.06., otwarcie ofert 18.07. II zawarto 01.08. na kwotę: 499.691,49 zł. rozpoczęto 02.08. umowny termin 30.10
		1. Kontynuacja rewaloryzacji hali E, w tym: - montaż stolarki okiennej i drzwiowej, - wykonanie izolacji dachu, - wykonanie fugowania i impregnacja elewacji (drewno, cegła). 2. Rozpoczęcie rewaloryzacji hali F, w tym: - konserwacja szkieletu konstrukcji, wątku ceglano, więźby, - wymiana pokrycia dachu. Efekt w 2007r.: Zakończenie rewaloryzacji hali E. Zaawansowana rewaloryzacja hali F. odpow. za monitoring: A.Świerk	KD	MIM	3 700 000	3 700 000		3 489 732	94%	2 461 357	67%	Budowa Hala E, Hala F Zakończenie budowy i przekazanie do użytk. hali E Rozpoczęcie rewaloryzacji hali F, w tym: konserwacja szkieletu konstrukcji i więźby dachowej	25.05 09.07 zak. 31.10	Wydano ostat. dec. o pozwoleniu na budowę (marzec 2006r.). zak. 25.05.07, przekazano do użytkowania 08.06.07 w trakcie realizacji
52	S-8.10	Utworzenie Muzeum Sztuki Współczesnej 1. Adaptacja Muzeum Sztuki Współczesnej, w tym: - przeprowadzenie konkursu na koncepcję funkcjonalno - przestrzenną - opracowanie koncepcji funkcjonalno - przestrzennej, - opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego, - złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 2. Adaptacja Muzeum Miejsca, w tym: - uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, - rozpoczęcie adaptacji. Efekt w 2007 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na adaptację Muzeum Sztuki Współczesnej. Zaawansowana adaptacja Muzeum Miejsca. odpow. za monitoring: A.Świerk	KD	ZBK	5 600 000	5 600 000		5 400 000	96%	292 000	5%	Dokumentacja projektowa + pnb 1. Adaptacja Muzeum Sztuki Współczesnej Ogłoszenie zam. publ. na opracowanie koncepcji Opracowanie koncepcji Zawarcie umowy z wykonawcą na oprac. proj. bud. Opracowanie projektu budowlanego Złożenie kompletnego wniosku pnb 2. Adaptacja Muzeum Miejsca Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę Budowa Ogłoszenie zam. publ. na wyk. robót budowlanych Zawarcie umowy z wykonawcą Rozpoczęcie adaptacji	20.01 30.06 11.06 14.12 17.12 22.03 22.03 07.05	Podstawa wykupu: uchwalony MPZP dla obszaru Zabłocia (czerwiec 2006r.) ogłoszone wyłoniono 26.05. zwycięzcę konkursu zawarto 27.08.br. na kwotę 1.708.000 zł z terminem płatności 30.06.08r. umowny termin 20.11.07 oprac.proj.wykonawczego 30.06.08 decyzja wydana 22.03.07 - ostateczna ogłoszono, otwarcie ofert 23.04.07r. zawarto 27.06.08r. na kwotę 8.916.952 zł z terminem płatności do 30.11.08r. 02.07.
53	S-8.11	Modernizacja Muzeum Armii Krajowej 1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ. 2. Dokończenie opracowania projektu budowlanego i wykonawczego. 3. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 4. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Efekt w 2007r.: Uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę. odpow. za monitoring: A.Świerk	KD	MAK	700 000	965 000	ZPMK 1827/2007 z 31.08.07 r.	419 592	43%	9 721	1%	HARMONOGRAM z dnia 15.03.07 Brak akceptacji AU WZ Wydanie ostatecznej decyzji WZ Dokument. projekt.+ pnb Opracowanie projektu budowlanego Opracowanie projektu wykonawczego Złożenie kompletnego wniosku Wydanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę	30.04 15.06. 15.09 15.06 31.08	Zawarto umowę na oprac.dok. proj (31.05.06) Złożono wniosek o wydanie dec. o WZ (listopad 2006r.) 05.07 wydano decyzję WZ (nie jest ostateczna) opóźnienie 4 m-ce, 02.07 wpłynęło odwołanie od decyzji opracowany w trakcie opóźnienie ok. 2 m-ce

Dane z budżetu						Monitoring finansowy						Harmonogram 2007 r.		Monitoring rzeczowy	
Lp	Nr zad	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2007 r. Efekt 2007 r.	Jedn. koord.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.07 r.	Plan na dzień 31.08.07 r.	Zmiany ZPMK/ URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data zakończenia działania	Stan realizacji na 31.08.2007 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
54	S-8.12	Budowa Narodowego Panteonu na Skalce 1.Opracowanie studium wykonalności. 2. Wykonanie badań archeologicznych, geologicznych i hydrologicznych. 3. Wykonanie inwentaryzacji wielobranżowej krypty i przyległego terenu. 4. Ocena stanu technicznego i konserwatorskiego muru przy ul. Skalecznej. Efekt w 2007r.: Opracowana dokumentacja techniczna i wykonanie badań dla potrzeb koncepcji i dokumentacji projektowej. <i>odpow. za monitoring: A.Świerk</i>	KD	KD	1 000 000	1 000 000		0	0%	0	0%	HARMONOGRAM - Brak			
												Studium wykonalności	Zawarcie umowy z wykonawcą	brak danych	
													Wyk. badań archeolog., geolog., hydrologicznych	brak danych	
													Wyk. inwentaryzacji wielobranżowej krypty i terenu	brak danych	
													Ocena stanu tech.i konser. muru przy ul. Skalecznej	brak danych	
55	S-9.1	Pozyskanie prawa do terenu dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych Pozyskanie prawa do terenu dla inwestycji strat. zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych do wysokości zaplanowanych środków. Efekt 2007: Pozyskanie prawa do terenu do wysokości zaplanowanych środków. <i>odpow. za monitoring: M.Nowicka</i>	PS	GS	1 000 000	1 000 000		569 660	57%	550 642	55%	HARMONOGRAM z dnia 19.03.07 r.			
												Teren	Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu	1.01	
													Pozyskanie pełnego prawa do terenu	31.12	w trakcie realizacji; pozyskano 5,3817 ha

Informację sporządził:

.....
(data, podpis)

Pełnomocnik PMK ds. Inwestycji Strategicznych

.....
(data, podpis)