

## Informacja z realizacji zadań w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych - stan na dzień 30.09.07

Lp.	Nr strategiczny zadania	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania w 2007 r.	Plan finansowania w 2007 roku - stan na dzień 30.09.2007 r.						Wykonanie finansowe na dzień 30.09.2007 r.												Stan na dzień 30.09.2007 r.			Harmonogram		Realizacja inwestycji monitorowana w oparciu o harmonogram stan na 30.09.2007 r.			
				Finansowanie ze wszystkich źródeł 11+14+15	Budżet Miasta 12+13	w tym		Środki Inicjatora - udziały rzeczowe	GFOŚiGW	Finansowanie ze wszystkich źródeł	Budżet Miasta		w tym				Środki Inicjatora - udziały rzeczowe	GFOŚiGW		Zobowiązania (wg faktur zaakceptowanych - niezapłaconych)	Środki objęte umowami		Wykonany zakres rzeczowy	Czynność	data					
						środków własnych budżetu Miasta	środków finansowych Inicjatora				Wielkość	%	Wielkość	%	środków własnych budżetu Miasta	środków finansowych Inicjatora		Wielkość	%		Wielkość	%				Wielkość		%	Budżet Miasta	Inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
<b>RAZEM</b>				5 706 400	4 944 200	4 045 500	898 700	532 900	229 300	716 750	13	646 122	13	438 194	11	207 928	23	53 328	10	17 300	8		3 571 386	160 600						
1	D 1	os. Węgrzynowice	przyłącza wodociągowe	p.- 36 szt.	185 100	159 600	92 600	67 000	25 500		115 332	62	115 332	72	48 332	52	67 000	100					148 784		p.-36 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	15.02.07	Przetarg rozstrzygnięty w dniu 17.04.07		
																										Zawarcie umowy z wykonawcą.	26.04.07	Umowa Nr 241/KZK/2007 z dnia 26.04.07 na kwotę 148.784 zł, termin realizacji 26.09.07		
																										Zakończenie budowy.	26.09.07	Wykonano zakres rzeczowy.		
																										Przekazanie do użytkowania.	20.10.07	Zadanie w trakcie przygotowania do odbioru.		
2	D 2	os. Krzesławice	przyłącza wodociągowe	p.- 5 szt.	22 000	22 000	11 000	11 000			21 215	96	21 215	96	10 215	93	11 000	100					21 436		p.- 5 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	13.02.07	Przetarg rozstrzygnięty w dniu 02.03.2007 r.		
																										Zawarcie umowy z wykonawcą.	21.03.07	Umowa Nr 127/KZK/2007 z dnia 21.03.07 na kwotę 20.500 zł, termin realizacji 21.05.07		
																										Zakończenie budowy.	21.05.07	Wykonano zakres rzeczowy.		
																										Przekazanie do użytkowania.	30.06.07	Przekazano do użytkowania.		
3	D 3	os. Swoszowice, ul. Starowiejska, ul. Lasogórska	przyłącza wodociągowe	p.- 12 szt.	73 500	59 100	36 900	22 200	14 400		35 390	48	35 390	60	13 190	36	22 200	100					55 654		p.- 12 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	27.02.07	Przetarg rozstrzygnięty w dniu 19.03.2007 r.		
																										Zawarcie umowy z wykonawcą.	12.04.07	Umowa Nr 192/KZK/2007 z dnia 12.04.07 na kwotę 46.554 zł, termin realizacji 12.07.07		
																										Zakończenie budowy.	12.07.07	Wykonano zakres rzeczowy.		
																										Przekazanie do użytkowania.	31.08.07	Zadanie w trakcie przygotowania do odbioru.		
4	D 4	os. Mogiła Wschód zad. III	przyłącza wodociągowe	p.- 7 szt. do 8 pos.	38 200	31 200	19 100	12 100	7 000		25 899	68	25 899	83	13 799	72	12 100	100					30 550		p.- 7 szt. do 8 pos.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	16.02.07	Przetarg rozstrzygnięty w dniu 08.03.2007 r.		
																										Zawarcie umowy z wykonawcą.	26.03.07	Umowa Nr 138/KZK/2007 z dnia 26.03.07 na kwotę 29.052 zł, termin realizacji - 26.05.07		
																										Zakończenie budowy.	26.05.07	Wykonano zakres rzeczowy.		
																										Przekazanie do użytkowania.	30.06.07	Przekazano do użytkowania.		
5	D 5	os. Wyciąże	przyłącza wodociągowe	p.- 5 szt.	25 200	21 400	12 600	8 800	3 800		20 681	82	20 681	97	11 881	94	8 800	100					20 861		p.- 5 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	16.02.07	Przetarg rozstrzygnięty w dniu 08.03.2007		
																										Zawarcie umowy z wykonawcą.	28.03.07	Umowa Nr 150/KZK/2007 z dnia 28.03.07 na kwotę 19.924 zł, termin realizacji 12.06.07		
																										Zakończenie budowy.	12.06.07	Wykonano zakres rzeczowy.		
																										Przekazanie do użytkowania.	30.06.07	Przekazano do użytkowania.		
6	D 6	os. Koberzyn, ul. Koberzyńska boczna	przyłącza wodociągowe	p.- 4 szt.	14 800	12 800	7 400	5 400	2 000		11 414	77	9 414	74	4 014	54	5 400	100	2 000	100			11 978		p.- 4 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	21.02.07	Przetarg rozstrzygnięty w dniu 30.03.2007 r.		
																										Zawarcie umowy z wykonawcą.	16.04.07	Umowa Nr 201/KZK/2007 z dnia 16.04.07 na kwotę 11.612 zł, termin realizacji 16.09.07		
																										Zakończenie budowy.	16.09.07	Wykonano zakres rzeczowy.		
																										Przekazanie do użytkowania.	20.10.07	Zadanie w trakcie przygotowania do odbioru.		
7	D 7	ul. Tretówka	przyłącza wodociągowe	p.- 2 szt.	9 800	8 100	4 900	3 200	1 700		9 241	94	7 841	97	4 641	95	3 200	100	1 400	82			7 841		p.- 2 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	22.02.07	Przetarg rozstrzygnięty w dniu 26.03.2007		
																										Zawarcie umowy z wykonawcą.	05.04.07	Umowa Nr 170/KZK/2007 z dnia 05.04.07 na kwotę 7.466 zł, termin realizacji 05.05.07		
																										Zakończenie budowy.	05.05.07	Wykonano zakres rzeczowy.		
																										Przekazanie do użytkowania.	31.05.07	Przekazano do użytkowania.		

Lp.	Nr strategiczny zadania	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania w 2007 r.	Plan finansowania w 2007 roku - stan na dzień 30.09.2007 r.						Wykonanie finansowe na dzień 30.09.2007 r.														Stan na dzień 30.09.2007 r.			Harmonogram		Realizacja inwestycji monitorowana w oparciu o harmonogram stan na 30.09.2007 r.		
				Finansowanie ze wszystkich źródeł 11+14+15	Budżet Miasta 12+13	w tym		Środki Inicjatora - udziały rzeczowe	GFOŚiGW	Finansowanie ze wszystkich źródeł	Budżet Miasta		w tym				Środki Inicjatora - udziały rzeczowe	GFOŚiGW	Zobowiązania (wg faktur zaakceptowanych - niezapłaconych)	Środki objęte umowami		Wykonany zakres rzeczowy	Czynność	data							
						środków własnych budżetu Miasta	środków finansowych Inicjatora				Wielkość	%	Wielkość	%	środków własnych budżetu Miasta	środków finansowych Inicjatora				Wielkość	%				Wielkość	%	Wielkość	%		Budżet Miasta	Inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			
8	D 9	os. Olszanica, ul. Jagiełki, ul. Nad Źródłem, ul. Leśmiana, ul. Kosmowskiej, ul. Majówny i inne	przyłącza wodociągowe	p. - 2 szt.	8 300	7 100	2 500	4 600	1 200			5 025	61	4 229	60	29	1	4 200	91	796	66			4 229		p. - 1 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	22.02.07	Przetarg rozstrzygnięty w dniu 26.03.2007		
																										Zawarcie umowy z wykonawcą.	05.04.07	Umowa Nr 171/KZK/2007 z dnia 05.04.07 na kwotę 10.477 zł, termin realizacji 21.05.07.			
																										Zakończenie budowy.	21.05.07	Wykonano zakres rzeczowy.			
																										Przekazanie do użytkownika.	30.06.07	Przekazano do użytkownika.			
9	D10	ul. Klonowica	przyłącza wodociągowe	p. - 1 szt.	3 400	2 900	1 700	1 200	500			2 148	63	1 921	66	721	42	1 200	100	227	45			2 405		p. - 1 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	19.01.07	Przetarg rozstrzygnięty w dniu 21.03.07.		
																										Zawarcie umowy z wykonawcą.	29.03.07	Umowa z MPWiK Nr NU/34/2007 z dnia 29.03.07, Umowa Nr 156/KZK/2007 z dnia 29.03.07 na kwotę 2.404 zł, termin realizacji 15.08.07.			
																										Zakończenie budowy.	15.08.07	Wykonano zakres rzeczowy.			
																										Przekazanie do użytkownika.	31.08.07	Zadanie w trakcie przygotowania do odbioru.			
10	D11	ul. Malinowa	przyłącza wodociągowe	p. - 14 szt. do 15 pos.	68 600	57 800	34 300	23 500	10 800			68 513	100	57 713	100	34 213	100	23 500	100	10 800	100			57 800		p. - 14 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	16.02.07	Przetarg rozstrzygnięty w dniu 08.03.07.		
																										Zawarcie umowy z wykonawcą.	21.03.07	Umowa Nr 129/KZK/2007 z dnia 21.03.07 na kwotę 46.441 zł, na dodatkowe przyłącze Umowa Nr 228/KZK/2007 z dnia 20.04.07 na kwotę 8.800 zł, termin realizacji 05.06.07.			
																										Zakończenie budowy.	05.06.07	Wykonano zakres rzeczowy.			
																										Przekazanie do użytkownika.	31.07.07	Przekazano do użytkownika.			
11	D12	ul. Sucha	przyłącza wodociągowe	p. - 2 szt.	9 000	7 500	4 500	3 000	1 500			7 299	81	7 299	97	4 299	96	3 000	100					7 299		p. - 2 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	13.02.07	Przetarg rozstrzygnięty w dniu 01.03.07.		
																										Zawarcie umowy z wykonawcą.	21.03.07	Umowa Nr 128/KZK/2007 z dnia 21.03.07 na kwotę 6.925 zł, termin realizacji 21.05.07.			
																										Zakończenie budowy.	21.05.07	Wykonano zakres rzeczowy.			
																										Przekazanie do użytkownika.	30.06.07	Przekazano do użytkownika.			
12	D13	ul. Złocieniowa	przyłącza wodociągowe	p. - 3 szt.	16 400	13 400	8 200	5 200	3 000			16 348	100	13 348	100	8 148	99	5 200	100	3 000	100			13 348		p. - 3 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	16.02.07	Przetarg rozstrzygnięty w dniu 08.03.2007 r.		
																										Zawarcie umowy z wykonawcą.	26.03.07	Umowa Nr 139/KZK/2007 z dnia 26.03.07 na kwotę 12.787 zł, termin realizacji 11.05.07.			
																										Zakończenie budowy.	11.05.07	Wykonano zakres rzeczowy.			
																										Przekazanie do użytkownika.	31.07.07	Przekazano do użytkownika.			
13	D15	ul. Zygmuntowska	przyłącza wodociągowe	p. - 2 szt.	8 800	7 800	4 400	3 400	1 000			1 264	14	264	3			264	8	1 000	100			7 377		p. - 2 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	28.02.07	Przetarg rozstrzygnięty w dniu 27.03.07.		
																										Zawarcie umowy z wykonawcą.	26.03.07	Umowa Nr 139/KZK/2007 z dnia 26.03.07 na kwotę 7.112 zł, termin realizacji 27.06.07.			
																										Zakończenie budowy.	27.06.07	Wykonano zakres rzeczowy.			
																										Przekazanie do użytkownika.	31.07.07	Przekazano do użytkownika.			
14	D16	os. Mogiła Lesisko zad.I	przyłącza kanalizacji sanitarnej																								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	15.04.07	Przetarg i realizacja zadania po stronie MPWiK. Przesunięcie realizacji zadania na 2008 r.		
																										Zawarcie umowy z wykonawcą.	21.05.07	<b>Zadanie wycofane z budżetu Miasta na rok 2007.</b>			
																										Zakończenie budowy.	30.10.07				
																										Przekazanie do użytkownika.	30.11.07				

Lp.	Nr strategiczny zadania	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania w 2007 r.	Plan finansowania w 2007 roku - stan na dzień 30.09.2007 r.						Wykonanie finansowe na dzień 30.09.2007 r.														Stan na dzień 30.09.2007 r.			Harmonogram		Realizacja inwestycji monitorowana w oparciu o harmonogram stan na 30.09.2007 r.	
				Finansowanie ze wszystkich źródeł 11+14+15	Budżet Miasta 12+13	w tym		Środki Inicjatora - udziały rzeczowe	GFOŚiGW	Finansowanie ze wszystkich źródeł	Budżet Miasta		w tym				Środki Inicjatora - udziały rzeczowe	GFOŚiGW		Zobowiązania (wg faktur zaakceptowanych - niezapłaconych)	Środki objęte umowami		Wykonany zakres rzeczowy	Czynność	data					
						środków własnych budżetu Miasta	środków finansowych Inicjatora				Wielkość	%	Wielkość	%	Wielkość	%		Wielkość	%		Wielkość	%				Wielkość	%	Budżet Miasta		Inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
15	D17	os. Lubocza zad. 3	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p - 53 szt.	822 500	738 700	625 100	113 600	42 700	41 100													652 252	36 700	p. -24 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	10.05.07	Przetarg i realizacja zadania po stronie MPWiK. Przetarg ogłoszony 31.05.07; otwarcie ofert 18.05.07. Wprowadzono 7 dodatkowych przyłączy, na które zostanie przeprowadzona procedura przetargowa.		
																										Zawarcie umowy z wykonawcą.	09.07.07	Umowa nr NU/225/2007 na kwotę 688.952 zł, termin realizacji 26.10.07.		
																										Zakończenie budowy.	26.10.07	W trakcie realizacji. Wykonano 24 szt. przyłączy.		
																										Przekazanie do użytkowania.	30.11.07			
16	D18	os. Przegorzały, ul. Jodłowa, ul. Żywiczna, ul. Cygańska	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 24 szt. do 28 pos.	216 300	175 500	163 700	11 800	30 000	10 800	112 983	52	107 383	61	107 383	66					5 600	52	169 973	10 800	p.-15 szt.			Umowa z MPWiK Nr NU/31/2006 z dnia 19.12.06, Umowa Nr NU/265/2006 z dnia 19.12.2006 na kwotę 180.773 zł, termin realizacji 10.12.07.		
																										Zakończenie budowy.	10.12.07	W trakcie realizacji. Wykonano 15 szt. przyłączy.		
																										Przekazanie do użytkowania.	31.12.07			
17	D19	ul. Światowida, ul. Gajowa	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 15 szt.	116 700	94 100	88 700	5 400	16 800	5 800													91 034	5 800	p.- 2 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	22.03.07	Przetarg i realizacja zadania w MPWiK. Przetarg rozstrzygnięty.		
																										Zawarcie umowy z wykonawcą.	31.05.07	Umowa z MPWiK o współfinansowaniu zadania Nr NU/135/2007 z dnia 01.06.07 na kwotę 96.834 zł, termin realizacji 29.10.07.		
																										Zakończenie budowy.	29.10.07	W trakcie realizacji. Wykonano 2 szt. przyłączy.		
																										Przekazanie do użytkowania.	30.11.07			
18	D20	ul. Klonowica	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 11 szt.	119 400	106 000	91 800	14 200	8 700	4 700	63 041	53	54 341	51	41 341	45	13 000	92	8 700	100			68 973	4 200	p.- 12 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	19.01.07	Przetarg i realizacja zadania w MPWiK. Przetarg rozstrzygnięty w dniu 21.03.07.		
																										Zawarcie umowy z wykonawcą.	29.03.07	Umowa z MPWiK Nr NU/34/2007 z dnia 29.03.07, Umowa Nr 156/KZK/2007 z dnia 29.03.07 na kwotę 73.173 zł, termin realizacji 15.08.07. Będzie przeprowadzona procedura przetargowa dla dodatkowego przyłącza.		
																										Zakończenie budowy.	15.08.07	Wykonano zakres rzeczowy.		
																										Przekazanie do użytkowania.	15.09.07	Zadanie w trakcie przygotowania do odbioru.		
19	D21	os. Sidzina	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 30 szt.	263 700	230 000	200 400	29 600	20 500	13 200													87 164	5 200		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	19.07.07	Przetarg i realizacja zadania w MPWiK. Przetarg 19.07.07 i 10.08.07, otwarcie ofert 22.08.07 i 05.09.07. Trwa sprawdzanie ofert.		
																										Zawarcie umowy z wykonawcą.	14.09.07	Umowa nr NU/247/2007 z dnia 25.09.07 na kwotę 92.364 zł, termin realizacji 31.12.07.		
																										Zakończenie budowy.	30.11.07			
																										Przekazanie do użytkowania.	31.12.07			
20	D22	os. Przewóz zad. 5, ul. Bugaj, ul. Bugaj boczna	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 10 szt.	95 000	83 200	72 200	11 000	7 000	4 800													81 055	4 800	p. - 2 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	19.04.07	Przetarg i realizacja zadania w MPWiK. Przetarg rozstrzygnięty w dniu 18.05.07. Umowa o współfinansowaniu w trakcie przygotowania.		
																										Zawarcie umowy z wykonawcą.	14.06.07	Umowa nr NU/140/2007 z dnia 26.06.07 na kwotę 85.855 zł, termin realizacji 31.12.07.		
																										Zakończenie budowy.	30.11.07	W trakcie realizacji. Wykonano 2 szt. przyłączy.		
																										Przekazanie do użytkowania.	31.12.07			
21	D23	os. Koberzyn, ul. Kwiecista, ul. Macierzanki	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p. - 9 szt.	87 000	75 500	66 200	9 300	7 200	4 300													73 701	4 300	p. - 3 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	29.03.07	Przetarg i realizacja zadania w MPWiK. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 25.04.07.		
																										Zawarcie umowy z wykonawcą.	14.06.07	Umowa nr 317/KZK/2007 z dnia 14.06.07 na kwotę 78.001 zł, termin realizacji 18.10.07.		
																										Zakończenie budowy.	30.10.07	W trakcie realizacji. Wykonano 3 szt. przyłączy.		
																										Przekazanie do użytkowania.	30.11.07			

Lp.	Nr strategiczny zadania	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania w 2007 r.	Plan finansowania w 2007 roku - stan na dzień 30.09.2007 r.						Wykonanie finansowe na dzień 30.09.2007 r.														Stan na dzień 30.09.2007 r.			Harmonogram		Realizacja inwestycji monitorowana w oparciu o harmonogram stan na 30.09.2007 r.									
				Finansowanie ze wszystkich źródeł 11+14+15	Budżet Miasta 12+13	w tym		Środki Inicjatora - udziały rzeczowe	GFOŚiGW	Finansowanie ze wszystkich źródeł	Budżet Miasta		w tym				Środki Inicjatora - udziały rzeczowe	GFOŚiGW		Zobowiązania (wg faktur zaakceptowanych - niezapłaconych)	Środki objęte umowami		Wykonany zakres rzeczowy	Czynność	data													
						środków własnych budżetu Miasta	środków finansowych Inicjatora				Wielkość	%	Wielkość	%	środków własnych budżetu Miasta	środków finansowych Inicjatora		Wielkość	%		Wielkość	%				Wielkość	%	Wielkość		%	Budżet Miasta	Inne źródła						
																																	Wielkość	%	Wielkość	%	Wielkość	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29										
22	D24	os. Swoszowice, ul. Lasogórska, ul. Moszyńskiego - uzupełnienia	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p. - 4 szt.	18 700	14 600	13 400	1 200	2 800	1 300	13 903	74	9 803	67	8 603	64	1 200	100	2 800	100	1 300	100		13 579	1 300	p. - 3 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	27.02.07	Przetarg rozstrzygnięty w dniu 19.03.2007.									
																													Umowa Nr 192/KZK/2007 z dnia 12.04.07 na kwotę 14.879 zł, termin realizacji 12.07.07. Zgłoszone dodatkowe przyłącze nie będzie realizowane.									
																													Zawarcie umowy z wykonawcą.	12.04.07								
																													Zakończenie budowy.	12.07.07	Wykonano zakres rzeczowy.							
																													Przekazanie do użytkownika.	31.08.07	Zadanie w trakcie przygotowania do odbioru.							
23	D25	os. Kobierzyn	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p. - 6 szt.	41 400	36 800	31 400	5 400	2 500	2 100	22 767	55	18 167	49	12 767	41	5 400	100	2 500	100	2 100	100		35 870	2 100	p. - 6 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	21.02.07	Przetarg rozstrzygnięty w dniu 30.03.2007. Na zgłoszone przez Komitet 2 dodatkowe przyłącza przeprowadzono postępowanie przetargowe.									
																															Umowa Nr 201/KZK/2007 z dnia 16.04.07 na kwotę 25.560 zł, termin realizacji 16.09.07; Umowa nr 424/KZK/2007 z dnia 08.08.07 na kwotę 11.000 zł, termin realizacji 16.09.07.							
																															Zawarcie umowy z wykonawcą.	16.04.07						
																															Zakończenie budowy.	16.09.07	Wykonano zakres rzeczowy.					
																															Przekazanie do użytkownika.	31.10.07	Zadanie w trakcie przygotowania do odbioru.					
24	D26	os. Rybitwy - Przewóz uzupełnienia	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p. - 11 szt.	80 600	67 200	60 800	6 400	8 800	4 600														22 799	1 400	p. - 4 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	22.02.07	I Przetarg rozstrzygnięty w dniu 10.04.2007									
																																II Przetarg na dodatkowe 7 przyłączy w dniu 22.08.07 i 17.09.07 unieważniony z powodu braku ofert.						
																																Zawarcie umowy z wykonawcą.	25.04.07	Umowa Nr 238/KZK/2007 z dnia 25.04.07 na kwotę 24.199 zł, termin realizacji 25.08.07.				
																																Zakończenie budowy.	25.08.07	Wykonano zakres rzeczowy I etapu.				
																																Przekazanie do użytkownika.	30.09.07	Zadanie w trakcie przygotowania do odbioru (I etap).				
25	D27	os. Soboniewice, ul. Kuryłowicza boczna, ul. Chanieckiej	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p. - 3 szt.	17 900	14 300	13 600	700	2 700	900	16 942	95	14 083	98	13 383	98	700	100	1 959	73	900	100		14 083	900	p. - 3 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	11.01.07	Przetarg rozstrzygnięty w dniu 01.03.2007									
																																		Zawarcie umowy z wykonawcą.	30.03.07	Umowa z MPWiK Nr NU/58/2006 z dnia 19.12.06, Umowa Nr 102/KZK/2007 z dnia 30.03.07 na kwotę 14.453 zł, termin realizacji 14.05.07		
																																		Zakończenie budowy.	14.05.07	Wykonany zakres rzeczowy		
																																		Przekazanie do użytkownika.	30.06.07	Przekazano do użytkownika.		
26	D28	os. Olszanica cz.pln. ul. Powstania Styczniowego, ul. Insurekcji Kościuszkowskiej i inne	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p. - 2 szt.	19 100	17 000	14 600	2 400	1 200	900	18 416	96	16 840	99	14 440	99	2 400	100	976	81	600	67		16 839	900	p. - 2 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	22.02.07	Na jedno przyłącze - przetarg rozstrzygnięty w KZK - 26.03.07. Na drugie przyłącze - przetarg rozstrzygnięty w MPWiK.									
																																		Zawarcie umowy z wykonawcą.	05.04.07	Umowa Nr 171/KZK/2007 z dnia 05.04.07 na kwotę 6.227 zł, Umowa Nr NU/34/2007 z dnia 15.02.07 na kwotę 11.219 zł, termin realizacji 21.05.07		
																																		Zakończenie budowy.	21.05.07	Wykonano zakres rzeczowy.		
																																		Przekazanie do użytkownika.	30.06.07	Przekazano do użytkownika.		
27	D29	os. Przewóz zad. I-III uzupełnienie do ul. Wrobela, ul. Traczy, ul. Bugaj, ul. Pod Gwiazdami	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p. - 2 szt.	15 000	12 900	11 400	1 500	1 400	700															12 475	700		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	30.04.07	Przetarg i realizacja zadania w MPWiK. Otwarcie ofert 18.05.07 r. Przetarg rozstrzygnięto 18.06.07. Umowa o współfinansowaniu w trakcie przygotowania.								
																																			Zawarcie umowy z wykonawcą.	14.06.07	Umowa nr NU/140/2007 z dnia 26.06.07 na kwotę 13.175 zł, termin realizacji 31.12.07.	
																																			Zakończenie budowy.	30.11.07	W trakcie realizacji.	
																																			Przekazanie do użytkownika.	31.12.07		
28	D30	ul. Niepokalanej Marii Panny	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p. - 18 szt.	129 900	111 700	98 700	13 000	11 700	6 500																									Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	16.08.07	Przetarg i realizacja zadania w MPWiK. Przetarg ogłoszono 12.09.07, otwarcie ofert 11.10.07.	
																																				Zawarcie umowy z wykonawcą.	08.10.07	
																																				Zakończenie budowy.	10.12.07	
																																				Przekazanie do użytkownika.	31.12.07	

Lp.	Nr strategiczny zadania	Nazwa zadania		Zakres rzeczowy zadania w 2007 r.	Plan finansowania w 2007 roku - stan na dzień 30.09.2007 r.						Wykonanie finansowe na dzień 30.09.2007 r.										Stan na dzień 30.09.2007 r.			Harmonogram		Realizacja inwestycji monitorowana w oparciu o harmonogram stan na 30.09.2007 r.			
					Finansowanie ze wszystkich źródeł 11+14+15	Budżet Miasta 12+13	w tym		Środki Inicjatora - udziały rzeczowe	GFOŚiGW	Finansowanie ze wszystkich źródeł	Budżet Miasta		w tym		Środki Inicjatora - udziały rzeczowe	GFOŚiGW		Zobowiązania (wg faktur zaakceptowanych - niezapłaconych)	Środki objęte umowami		Wykonany zakres rzeczowy	Czynność	data					
							środków własnych budżetu Miasta	środków finansowych Inicjatora				środków własnych budżetu Miasta	środków finansowych Inicjatora	środków własnych budżetu Miasta	środków finansowych Inicjatora		Wielkość	%		Wielkość	%				Wielkość		%	Wielkość	%
					Wielkość	%	Wielkość	%	Wielkość	%	Wielkość	%	Wielkość	%	Wielkość	%	Wielkość	%											
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
29	D31	ul. Kamionka	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 14 szt.	123 700	117 500	94 000	23 500		6 200														114 514	6 200		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	17.05.07	Przetarg 17.05.07, otwarcie ofert 15.06.07.
																											Zawarcie umowy z wykonawcą.		Umowa Nr 404/KZK/2007 z dnia 01.08.07 na kwotę 120.867 zł, termin realizacji 31.12.07
																											Zakończenie budowy.	10.12.07	W trakcie realizacji.
																											Przekazanie do użytkownika.	31.12.07	
30	D32	ul. Kocmyrzowska	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p. - 3 szt.	24 500	22 000	18 700	3 300	1 300	1 200	24 003	98	21 603	98	18 303	98	3 300	100	1 300	100	1 100	92		21 603	1 200	p. - 3 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	22.02.07	Przetarg rozstrzygnięty w dniu 26.03.2007
																											Zawarcie umowy z wykonawcą.	06.04.07	Umowa Nr 176/KZK/2007 z dnia 06.04.07 na kwotę 22.474 zł, termin realizacji 21.06.07
																											Zakończenie budowy.	21.06.07	Wykonano zakres rzeczowy.
																											Przekazanie do użytkownika.	31.07.07	Przekazano do użytkownika.
31	D33	ul. Zygmuntowska	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p. - 2 szt.	13 000	11 400	9 900	1 500	1 000	600	1 264	10	264	2			264	18	1 000	100				11 320	600	p. - 2 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	28.02.07	Przetarg rozstrzygnięty w dniu 27.03.2007
																											Zawarcie umowy z wykonawcą.	06.04.07	Umowa Nr 190/KZK/2007 z dnia 06.04.07 na kwotę 11.656 zł, termin realizacji 27.06.07
																											Zakończenie budowy.	27.06.07	Wykonano zakres rzeczowy.
																											Przekazanie do użytkownika.	31.08.07	Przekazano do użytkownika.
32	D34	os. Łęg, ul. NM Panny, ul. Podbięty, ul. Odmetowa, ul. Habina	przyłącza kanalizacji sanitarnej																								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	30.04.07	<b>Zadanie zdjęte.</b> Przesunięto realizację zadania z uwagi na planowaną w 2008 r. budowę kolektora Dolnej Terasy Wisły.
																											Zawarcie umowy z wykonawcą.	14.06.07	
																											Zakończenie budowy.	30.11.07	
																											Przekazanie do użytkownika.	31.12.07	
33	D35	ul. Szenwalda, ul. Czyżyńska	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 16 szt.	116 600	98 700	87 900	10 800	12 200	5 700	78 315	67	72 615	74	62 915	72	9 700	90			5 700	100		94 194	5 700	p.- 16 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	13.02.07	Przetarg rozstrzygnięty w dniu 23.03.2007
																											Zawarcie umowy z wykonawcą.	11.04.07	Umowa Nr 180/KZK/2007 z dnia 11.04.07 na kwotę 99.894 zł, termin realizacji 11.08.07
																											Zakończenie budowy.	11.08.07	Wykonano zakres rzeczowy.
																											Przekazanie do użytkownika.	30.09.07	Zadanie w trakcie przygotowania do odbioru.
34	D37	os. Łęg ul. Habina	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p. - 3 szt.	26 200	22 900	19 900	3 000	2 000	1 300																	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	30.04.07	Przetarg i realizacja zadania w MPWiK. Przetarg ogłoszony 12.09.07, otwarcie ofert 11.10.07.
																											Zawarcie umowy z wykonawcą.	30.05.07	
																											Zakończenie budowy.	31.08.07	
																											Przekazanie do użytkownika.	30.09.07	
35	D281	ul. Półnanki	przyłącza wodociągowe	p. - 2 szt.	11 800	10 800	5 900	4 900	1 000		10 477	89	10 477	97	5 577	95	4 900	100						10 477		p. - 2 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	23.04.07	Przetarg rozstrzygnięty w dniu 08.05.07
																											Zawarcie umowy z wykonawcą.	21.05.07	Umowa Nr 274/KZK/2007 z dnia 21.05.07 na kwotę 10.102 zł, termin realizacji 21.06.07.
																											Zakończenie budowy.	21.06.07	Wykonano zakres rzeczowy.
																											Przekazanie do użytkownika.	20.07.07	Przekazano do użytkownika.
36	D93	os. Bronowice Wielkie ul. Szarotki, ul. Szarotki boczna	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p. - 6 szt.	48 900	42 900	37 200	5 700	3 600	2 400														37 359	2 200	p.-6 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	25.05.07	Otwarcie ofert odbyło się w dniu 11.06.07. Przetarg rozstrzygnięty w dniu 19.06.07.
																											Zawarcie umowy z wykonawcą.	29.06.07	Umowa Nr 345/KZK/2007 z dnia 05.07.07 na kwotę 39.559 zł, termin realizacji 05.09.07.
																											Zakończenie budowy.	05.09.07	Wykonano zakres rzeczowy.
																											Przekazanie do użytkownika.	31.10.07	Przekazano do użytkownika.
37	D143	os. Bronowice Wielkie ul. Szarotki, ul. Szarotki boczna	przyłącza wodociągowe	p. - 6 szt.	30 200	26 600	15 100	11 500	3 600															22 050		p.-6 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	25.05.07	Ogłoszony przetarg 25.05.07; otwarcie ofert 11.06.07.
																											Zawarcie umowy z wykonawcą.	29.06.07	Umowa Nr 345/KZK/2007 z dnia 05.07.07 na kwotę 22.049 zł, termin realizacji 05.09.07.
																											Zakończenie budowy.	05.09.07	Wykonano zakres rzeczowy.
																											Przekazanie do użytkownika.	31.10.07	W trakcie przygotowania do odbioru.

Lp.	Nr strategiczny zadania	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania w 2007 r.	Plan finansowania w 2007 roku - stan na dzień 30.09.2007 r.						Wykonanie finansowe na dzień 30.09.2007 r.														Stan na dzień 30.09.2007 r.			Harmonogram		Realizacja inwestycji monitorowana w oparciu o harmonogram stan na 30.09.2007 r.	
				Finansowanie ze wszystkich źródeł 11+14+15	Budżet Miasta 12+13	w tym		Środki Inicjatora - udziały rzeczowe	GFOŚiGW	Finansowanie ze wszystkich źródeł	Budżet Miasta		w tym				Środki Inicjatora - udziały rzeczowe	GFOŚiGW		Zobowiązania (wg faktur zaakceptowanych - niezaplaconych)	Środki objęte umowami		Wykonany zakres rzeczowy	Czynność	data					
						środków własnych budżetu Miasta	środków finansowych Inicjatora				Wielkość	%	Wielkość	%	środków własnych budżetu Miasta	środków finansowych Inicjatora		Wielkość	%		Wielkość	%				Wielkość	%	Budżet Miasta		Inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
38	D42	os. Prokocim Stary ul. Młodzieży boczna	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p. - 10 szt.	80 100	66 100	60 900	5 200	10 000	4 000													64 086	4 000		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	24.07.07	Ogłoszono przetarg 24.07.07; otwarcie ofert 22.08.07.		
																										Zawarcie umowy z wykonawcą.	12.09.07	Umowa Nr 540/KZK/2007 z dnia 28.09.07 na kwotę 68.086 zł, termin realizacji 28.12.07.		
																										Zakończenie budowy.	30.11.07			
																										Przekazanie do użytkownika.	20.12.07			
39	D43	Ul. Janowskiego, ul. Pustynna	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p. - 13 szt.	106 100	91 000	80 600	10 400	9 800	5 300													77 584	4 600		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	18.07.07	Ogłoszono przetarg 18.07.07; otwarcie ofert 17.08.07.		
																										Zawarcie umowy z wykonawcą.	03.09.07	Umowa Nr 460/KZK/2007 z dnia 30.08.07 na kwotę 82.184 zł, termin realizacji 31.12.07.		
																										Zakończenie budowy.	10.12.07			
																										Przekazanie do użytkownika.	31.12.07			
40	D58	os. Bieżanów Południe ul. Nad Serafą	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p. - 3 szt.	32 300	26 700	24 600	2 100	4 000	1 600																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	20.08.07	Przetarg i realizacja w MPWiK. Otwarcie ofert 02.10.07.		
																											Zawarcie umowy z wykonawcą.	01.10.07		
																											Zakończenie budowy.	30.11.07		
																											Przekazanie do użytkownika.	31.12.07		
41	D59	os. Lubocza ul. Darwina, ul. Darwina boczna, ul. Grzegorza z Sanoka, ul. Lubocka, ul. Lubocka boczna i inne	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p. - 33 szt.	288 300	250 800	219 100	31 700	23 100	14 400																	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	15.09.07	Przetarg i realizacja w MPWiK. Otwarcie ofert 24.10.07.	
																											Zawarcie umowy z wykonawcą.	30.10.07		
																											Zakończenie budowy.	10.12.07		
																											Przekazanie do użytkownika.	31.12.07		
42	D67	os. Kostrze ul. Kaktusowa, ul. Krzewowa	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p. - 2 szt.	15 700	12 400	11 900	500	2 500	800														11 944	800		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	24.07.07	Ogłoszono przetarg 24.07.07; otwarcie ofert 22.08.07.	
																											Zawarcie umowy z wykonawcą.	12.09.07	Umowa w trakcie podpisywania.	
																											Zakończenie budowy.	30.11.07		
																											Przekazanie do użytkownika.	31.12.07		
43	D72	os. Bronowice Wielkie ul. Sosnowiecka, ul. Na Polach	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p. - 20 szt.	62 100	48 100	41 000	7 100	14 000																		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	10.08.07	Zadanie nie będzie realizowane w 2007 r. z powodu braku ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności. Planowana realizacja w 2008 r.	
																											Zawarcie umowy z wykonawcą.	01.10.07		
																											Zakończenie budowy.	10.12.07		
																											Przekazanie do użytkownika.	31.12.07		
44	D77	os. Swoszowice ul. Moszyńskiego boczna	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p. - 5 szt. do 6 posesji	48 200	40 800	36 600	4 200	5 000	2 400														39 545	2 400		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	24.07.07	Ogłoszono przetarg 24.07.07; otwarcie ofert 22.08.07.	
																											Zawarcie umowy z wykonawcą.	14.09.07	Umowa w trakcie podpisywania.	
																											Zakończenie budowy.	10.12.07		
																											Przekazanie do użytkownika.	31.12.07		
45	D78	os. Bronowice Wielkie ul. Nawojowska	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p. - 7 szt.	71 800	64 000	54 600	9 400	4 200	3 600														61 280	3 600		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	16.07.07	Ogłoszono przetarg 16.07.07; otwarcie ofert 07.08.07.	
																											Zawarcie umowy z wykonawcą.	10.09.07	Umowa Nr 459/KZK/2007 z dnia 30.08.07 na kwotę 64.880 zł, termin realizacji 30.11.07.	
																											Zakończenie budowy.	30.11.07	W trakcie realizacji.	
																											Przekazanie do użytkownika.	31.12.07		
46	D86	os. Swoszowice ul. Opalińskiego, ul. Warszawska, ul. Górczyna	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p. - 7 szt.	58 800	48 900	44 700	4 200	7 000	2 900																	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	20.08.07	Ogłoszono przetarg 27.08.07; otwarcie ofert 18.09.07. Z uwagi na to, że wartość zadania w zakresie sieci po przetargu jest wyższa od planowanej, KZK wystąpił do MPWiK o potwierdzenie finansowania zadania.	
																											Zawarcie umowy z wykonawcą.	15.10.07		
																											Zakończenie budowy.	10.12.07		
																											Przekazanie do użytkownika.	31.12.07		

Lp.	Nr strategiczny zadania	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania w 2007 r.	Plan finansowania w 2007 roku - stan na dzień 30.09.2007 r.						Wykonanie finansowe na dzień 30.09.2007 r.												Stan na dzień 30.09.2007 r.			Harmonogram		Realizacja inwestycji monitorowana w oparciu o harmonogram stan na 30.09.2007 r.	
				Finansowanie ze wszystkich źródeł 11+14+15	Budżet Miasta 12+13	w tym		Środki Inicjatora - udziały rzeczowe	GFOŚiGW	Finansowanie ze wszystkich źródeł	Budżet Miasta		w tym				Środki Inicjatora - udziały rzeczowe	GFOŚiGW	Zobowiązania (wg faktur zaakceptowanych - niezapłaconych)	Środki objęte umowami		Wykonany zakres rzeczowy	Czynność	data				
						środkami własnymi budżetu Miasta	środkami finansowymi Inicjatora				środkami własnymi budżetu Miasta	środkami finansowymi Inicjatora	Środki Inicjatora - udziały rzeczowe	GFOŚiGW	Budżet Miasta	Inne źródła												
																				Wielkość	%				Wielkość	%		Wielkość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
47	D98	os. Przewóz ul. Bugaj boczna, ul. Pod Wierzbami	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p. - 8 szt.	69 200	61 100	52 200	8 900	4 200	3 900																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	20.08.07	Ogłoszono przetarg 30.08.07; otwarcie ofert 20.09.07. Z uwagi na to, że wartość zadania w zakresie sieci po przetargu jest wyższa od planowanej, KZK wystąpił do MPWiK o potwierdzenie finansowania zadania.
																										Zawarcie umowy z wykonawcą.	12.10.07	
																										Zakończenie budowy.	10.12.07	
																										Przekazanie do użytkownika.	31.12.07	
48	D134	ul. Krzywda	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p. - 1 szt.	12 500	11 200	9 500	1 700	700	600													11 000	600		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	16.07.07	Rozstrzygnięto przetarg 14.09.07.
																										Zawarcie umowy z wykonawcą.	27.08.07	Umowa Nr 545/KZK/2007 z dnia 28.09.07 na kwotę 20.000 zł, termin realizacji 30.11.07.
																										Zakończenie budowy.	28.09.07	
																										Przekazanie do użytkownika.	22.10.07	
49	D135	os. Tonie ul. Łokietka, ul. Gryczana, ul. Gospodarska, ul. Pękowicka, ul. Jęczmienna, ul. Na Zielonki, ul. Waliszewskiego, ul. Gaik	przyłącza wodociągowe	p. - 35 szt.	299 400	259 400	149 700	109 700	40 000														249 014			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	24.07.07	Ogłoszono przetarg 24.07.07; otwarcie ofert 20.08.07.
																										Zawarcie umowy z wykonawcą.	10.09.07	Umowa Nr 507/KZK/2007 z dnia 19.09.07 na kwotę 249.014 zł, termin realizacji 30.11.07.
																										Zakończenie budowy.	30.11.07	
																										Przekazanie do użytkownika.	31.12.07	
50	D136	os. Bronowice Wielkie ul. Ojcowska boczna, ul. Na Polach	przyłącza wodociągowe	p. - 3 szt.	16 500	14 400	8 300	6 100	2 100														14 400			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	20.07.07	Rozstrzygnięto przetarg 16.08.07.
																										Zawarcie umowy z wykonawcą.	05.09.07	Umowa Nr 496/KZK/2007 z dnia 17.09.07 na kwotę 14.400 zł, termin realizacji 30.11.07.
																										Zakończenie budowy.	22.10.07	
																										Przekazanie do użytkownika.	15.11.07	
51	D157	os. Kościelniki	przyłącza wodociągowe	p. - 4 szt.	27 800	24 800	13 900	10 900	3 000														16 051			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	24.07.07	Ogłoszono przetarg 24.07.07; otwarcie ofert 20.08.07.
																										Zawarcie umowy z wykonawcą.	10.09.07	Umowa Nr 505/KZK/2007 z dnia 19.09.07 na kwotę 16.051 zł, termin realizacji 03.11.07.
																										Zakończenie budowy.	26.10.07	
																										Przekazanie do użytkownika.	20.11.07	
52	D161	ul. Janowskiego, ul. Pustynna	przyłącza wodociągowe	p. - 4 szt.	20 300	17 800	10 200	7 600	2 500														15 892			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	18.07.07	Ogłoszono przetarg 18.07.07.
																										Zawarcie umowy z wykonawcą.	03.09.07	Umowa Nr 460/KZK/2007 z dnia 30.08.07 na kwotę 15.892 zł, termin realizacji 31.12.07.
																										Zakończenie budowy.	10.12.07	
																										Przekazanie do użytkownika.	31.12.07	
53	D165	os. Bronowice Wielkie ul. Nawojowska	przyłącza wodociągowe	p. - 6 szt.	48 100	44 500	24 100	20 400	3 600														42 093			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	16.07.07	Ogłoszono przetarg 16.07.07; otwarcie ofert 07.08.07.
																										Zawarcie umowy z wykonawcą.	10.09.07	Umowa Nr 459/KZK/2007 z dnia 30.08.07 na kwotę 42.093 zł, termin realizacji 30.11.07.
																										Zakończenie budowy.	30.11.07	W trakcie realizacji.
																										Przekazanie do użytkownika.	31.12.07	
54	D181	ul. Krzywda	przyłącza wodociągowe	p. - 1 szt.	9 400	8 700	4 700	4 000	700														8 400			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	16.07.07	Rozstrzygnięto przetarg 14.09.07.
																										Zawarcie umowy z wykonawcą.	27.08.07	Umowa Nr 545/KZK/2007 z dnia 28.09.07 na kwotę 8.400 zł, termin realizacji 30.11.07.
																										Zakończenie budowy.	28.09.07	
																										Przekazanie do użytkownika.	22.10.07	

Lp.	Nr strategiczny zadania	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania w 2007 r.	Plan finansowania w 2007 roku - stan na dzień 30.09.2007 r.							Wykonanie finansowe na dzień 30.09.2007 r.											Stan na dzień 30.09.2007 r.			Harmonogram		Realizacja inwestycji monitorowana w oparciu o harmonogram stan na 30.09.2007 r.		
				Finansowanie ze wszystkich źródeł 11+14+15	Budżet Miasta 12+13	w tym		Środki Inicjatora - udziały rzeczowe	GFOŚiGW	Finansowanie ze wszystkich źródeł	Budżet Miasta		w tym		Środki Inicjatora - udziały rzeczowe	GFOŚiGW		Zobowiązania (wg faktur zaakceptowanych - niezapłaconych)	Środki objęte umowami		Wykonany zakres rzeczowy	Czynność	data						
						środków własnych budżetu Miasta	środków finansowych Inicjatora				środków własnych budżetu Miasta	środków finansowych Inicjatora	Wielkość	%		Wielkość	%		Wielkość	%				Wielkość	%	Budżet Miasta		Inne źródła	
																													Wielkość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
55	D186	os. Wróblowice ul. Krzyżańskiego	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p. - 1 szt.	415 700	360 900	315 900	45 000	34 000	20 800													355 510	20 800		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	18.07.07	Przetarg i realizacja w MPWiK. Ogłoszono przetarg 18.07.07; otwarcie ofert 28.08.07.	
																										Zawarcie umowy z wykonawcą.	14.09.07	Umowa nr NU/237/2007 z dnia 17.09.07 na kwotę 376.310 zł	
																										Zakończenie budowy.	10.12.07		
																										Przekazanie do użytkowania.	31.12.07		
56	D190	os. Stary Biezanów ul. Słószczyka	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p. - 1 szt.	271 300	228 700	206 200	22 500	29 000	13 600													219 223	13 400		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	19.07.07	Ogłoszono przetarg 19.07.07; otwarcie ofert 13.08.07.	
																										Zawarcie umowy z wykonawcą.	03.09.07	Umowa Nr 459/KZK/2007 z dnia 30.08.07 na kwotę 232.624 zł, termin realizacji 31.12.07.	
																										Zakończenie budowy.	10.12.07	W trakcie realizacji.	
																										Przekazanie do użytkowania.	31.12.07		
57	D203	ul. Żabia	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p. - 16 szt.	147 300	124 400	112 300	12 100	16 000	6 900	14 870												113 266	6 900				Zadanie wykonane przez MPWiK. Umowa nr NU/224/2007 z dnia 30.07.07 na kwotę 120.166 zł.	
58	D218	ul. Łukasińskiego, ul. Zbrojarzy	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p. - 9 szt.	86 600	76 000	65 900	10 100	6 300	4 300																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	20.08.07	Ogłoszono przetarg 20.08.07; otwarcie ofert 20.09.07. Z uwagi na to, że kwota ofertowa przekracza posiadane środki, przetarg będzie unieważniony.	
																										Zawarcie umowy z wykonawcą.	08.10.07		
																										Zakończenie budowy.	30.11.07		
																										Przekazanie do użytkowania.	21.12.07		
59	D227	os. Stary Biezanów ul. Przebiśniewów	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p. - 6 szt.	52 500	43 900	39 900	4 000	6 000	2 600																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	10.08.07	Przetarg i realizacja w MPWiK. Otwarcie ofert 24.10.07.	
																										Zawarcie umowy z wykonawcą.	01.10.07		
																										Zakończenie budowy.	10.12.07		
																										Przekazanie do użytkowania.	31.12.07		
60	D229	os. Stary Biezanów ul. Weigla, ul. Flanka	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p. - 7 szt.	52 900	43 600	40 500	3 100	7 000	2 300													35 948	2 300		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	24.07.07	Ogłoszono przetarg 24.08.07; otwarcie ofert 22.08.07.	
																										Zawarcie umowy z wykonawcą.	07.09.07	Umowa Nr 541/KZK/2007 z dnia 28.09.07 na kwotę 38.248 zł, termin realizacji 28.12.07.	
																										Zakończenie budowy.	10.12.07		
																										Przekazanie do użytkowania.	31.12.07		
61	D235	os. Łęg ul. Podbięty	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p. - 3 szt.	23 500	20 300	17 800	2 500	2 000	1 200																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	30.09.07	Przetarg i realizacja w MPWiK. Przetarg ogłoszono 12.09.07, otwarcie ofert 11.10.07.	
																										Zawarcie umowy z wykonawcą.	20.10.07		
																										Zakończenie budowy.	30.11.07		
																										Przekazanie do użytkowania.	31.12.07		
62	D238	ul. Sucha	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p. - 4 szt.	61 500	53 700	46 700	7 000	4 700	3 100														53 015	3 100		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	20.08.07	Ogłoszono przetarg 20.08.07; otwarcie ofert 13.09.07.
																										Zawarcie umowy z wykonawcą.	08.10.07	Umowa w trakcie podpisywania.	
																										Zakończenie budowy.	10.12.07		
																										Przekazanie do użytkowania.	31.12.07		
63	D241	os. Mydlniki ul. Hemara, ul. Kurozweckiego	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p. - 4 szt.	55 200	50 400	41 900	8 500	2 000	2 800																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	10.08.07	Przetarg i realizacja w MPWiK. Przetarg w trakcie rozstrzygnięcia.	
																										Zawarcie umowy z wykonawcą.	01.10.07		
																										Zakończenie budowy.	10.12.07		
																										Przekazanie do użytkowania.	31.12.07		
64	D246	ul. Modra	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p. - 5 szt.	44 200	37 700	33 600	4 100	4 300	2 200														36 663	2 200		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	23.07.07	Ogłoszono przetarg 24.07.07; otwarcie ofert 20.08.07.
																										Zawarcie umowy z wykonawcą.	03.09.07	Umowa Nr 504/KZK/2007 z dnia 19.09.07 na kwotę 38.863 zł, termin realizacji 31.12.07.	
																										Zakończenie budowy.	10.12.07		
																										Przekazanie do użytkowania.	31.12.07		



