

Informacja z realizacji zadań w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych - stan na dzień 31.10.07

Lp.	Nr strategiczny zadania	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania w 2007 r.	Plan finansowania w 2007 roku - stan na dzień 31.10.2007 r.						Wykonanie finansowe na dzień 31.10.2007 r.										Stan na dzień 31.10.2007 r.			Harmonogram		Realizacja inwestycji monitorowana w oparciu o harmonogram stan na 31.10.2007 r.					
				Finansowanie ze wszystkich źródeł 11+14+15	Budżet Miasta 12+13	w tym		Środki Inicjatora - udziały rzeczowe	GFOŚiGW	Finansowanie ze wszystkich źródeł	Budżet Miasta		w tym		Środki Inicjatora - udziały rzeczowe	GFOŚiGW	Zobowiązania (wg faktur zaakceptowanych - niezapłaconych)	Środki objęte umowami		Wykonany zakres rzeczowy	Czynność	data								
						środkami własnymi budżetu Miasta	środkami finansowymi Inicjatora				Wielkość	%	Wielkość	%				Wielkość	%				Wielkość	%		Budżet Miasta	Inne źródła			
																												11	12	13
RAZEM				5 993 000	5 216 600	4 262 100	954 500	547 100	229 300	892 975	15	791 500	15	529 276	12	262 224	27	84 175	15	17 300	8	3 964 747	184 000							
1	D 1	os. Węgrzynowice	przyłącza wodociągowe	p.- 36 szt.	185 100	159 600	92 600	67 000	25 500			115 332	62	115 332	72	48 332	52	67 000	100					148 784		p.-36 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	15.02.07	Przetarg rozstrzygnięty w dniu 17.04.07	
																											Zawarcie umowy z wykonawcą.	26.04.07	Umowa Nr 241/KZK/2007 z dnia 26.04.07 na kwotę 148.784 zł, termin realizacji 26.09.07	
																											Zakończenie budowy.	26.09.07	Wykonano zakres rzeczowy.	
																											Przekazanie do użytkowania.	20.10.07	Zadanie w trakcie przygotowania do odbioru.	
2	D2	os. Krzesławice	przyłącza wodociągowe	p.- 22 szt. do 23 posesji	120 900	120 900	60 400	60 500				21 215	18	21 215	18	10 215	17	11 000	18					21 436		p.- 16 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	13.02.07	Przetarg rozstrzygnięty w dniu 02.03.2007 r.	
																												Zawarcie umowy z wykonawcą.	21.03.07	Umowa Nr 127/KZK/2007 z dnia 21.03.07 na kwotę 20.500 zł, termin realizacji 21.05.07
																												Zakończenie budowy.	21.05.07	W trakcie realizacji.
																												Przekazanie do użytkowania.	30.06.07	
3	D 3	os. Swoszowice, ul. Starowiejska, ul. Lasogórska	przyłącza wodociągowe	p.- 12 szt.	73 500	59 100	36 900	22 200	14 400			35 390	48	35 390	60	13 190	36	22 200	100					55 654		p.- 12 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	27.02.07	Przetarg rozstrzygnięty w dniu 19.03.2007 r.	
																												Zawarcie umowy z wykonawcą.	12.04.07	Umowa Nr 192/KZK/2007 z dnia 12.04.07 na kwotę 46.554 zł, termin realizacji 12.07.07
																												Zakończenie budowy.	12.07.07	Wykonano zakres rzeczowy.
																												Przekazanie do użytkowania.	31.08.07	Zadanie w trakcie przygotowania do odbioru.
4	D 4	os. Mogiła Wschód zad. III	przyłącza wodociągowe	p.- 7 szt. do 8 pos.	33 000	26 000	16 500	9 500	7 000			25 899	78	25 899	100	16 399	99	9 500	100					25 899		p.- 7 szt. do 8 pos.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	16.02.07	Przetarg rozstrzygnięty w dniu 08.03.2007 r.	
																												Zawarcie umowy z wykonawcą.	26.03.07	Umowa Nr 138/KZK/2007 z dnia 26.03.07 na kwotę 29.052 zł, termin realizacji - 26.05.07
																												Zakończenie budowy.	26.05.07	Wykonano zakres rzeczowy.
																												Przekazanie do użytkowania.	30.06.07	Przekazano do użytkowania.
5	D 5	os. Wyciąże	przyłącza wodociągowe	p. - 5 szt.	24 600	20 800	12 300	8 500	3 800			20 681	84	20 681	99	12 181	99	8 500	100					20 681		p. - 5 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	16.02.07	Przetarg rozstrzygnięty w dniu 08.03.2007	
																												Zawarcie umowy z wykonawcą.	28.03.07	Umowa Nr 150/KZK/2007 z dnia 28.03.07 na kwotę 19.924 zł, termin realizacji 12.06.07
																												Zakończenie budowy.	12.06.07	Wykonano zakres rzeczowy.
																												Przekazanie do użytkowania.	30.06.07	Przekazano do użytkowania.
6	D 6	os. Kobierzyn, ul. Kobierzyńska boczna	przyłącza wodociągowe	p. - 4 szt.	14 800	12 800	7 400	5 400	2 000			14 573	98	12 573	98	7 173	97	5 400	100					12 669		p. - 4 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	21.02.07	Przetarg rozstrzygnięty w dniu 30.03.2007 r.	
																												Zawarcie umowy z wykonawcą.	16.04.07	Umowa Nr 201/KZK/2007 z dnia 16.04.07 na kwotę 11.612 zł, termin realizacji 16.09.07
																												Zakończenie budowy.	16.09.07	Wykonano zakres rzeczowy.
																												Przekazanie do użytkowania.	20.10.07	Przekazano do użytkowania.
7	D 7	ul. Tretówka	przyłącza wodociągowe	p. - 2 szt.	9 800	8 100	4 900	3 200	1 700			9 241	94	7 841	97	4 641	95	3 200	100					7 841		p. - 2 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	22.02.07	Przetarg rozstrzygnięty w dniu 26.03.2007	
																												Zawarcie umowy z wykonawcą.	05.04.07	Umowa Nr 170/KZK/2007 z dnia 05.04.07 na kwotę 7.466 zł, termin realizacji 05.05.07
																												Zakończenie budowy.	05.05.07	Wykonano zakres rzeczowy.
																												Przekazanie do użytkowania.	31.05.07	Przekazano do użytkowania.

Lp.	Nr strategiczny zadania	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania w 2007 r.	Plan finansowania w 2007 roku - stan na dzień 31.10.2007 r.						Wykonanie finansowe na dzień 31.10.2007 r.														Stan na dzień 31.10.2007 r.			Harmonogram		Realizacja inwestycji monitorowana w oparciu o harmonogram stan na 31.10.2007 r.
				Finansowanie ze wszystkich źródeł 11+14+15	Budżet Miasta 12+13	w tym		Środki Inicjatora - udziały rzeczowe	GFOŚiGW	Finansowanie ze wszystkich źródeł	Budżet Miasta		w tym				Środki Inicjatora - udziały rzeczowe	GFOŚiGW		Zobowiązania (wg faktur zaakceptowanych - niezapłaconych)	Środki objęte umowami		Wykonany zakres rzeczowy	Czynność	data				
						środków własnych budżetu Miasta	środków finansowych Inicjatora				Wielkość	%	Wielkość	%	środków własnych budżetu Miasta	środków finansowych Inicjatora		Wielkość	%		Wielkość	%				Wielkość	%	Budżet Miasta	
																								Wielkość	%				
8	D9	os. Olszanica, ul. Jagielki, ul. Nad Źródłem, ul. Leśmiana, ul. Kosmowskiej, ul. Majówny i inne	przyłącza wodociągowe	p. - 1 szt.	5 600	4 400	2 500	1 900	1 200		5 164	92	4 368	99	2 468	99	1 900	100	796	66				4 368		p. - 1 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	22.02.07	Przetarg rozstrzygnięty w dniu 26.03.2007
																											Zawarcie umowy z wykonawcą.	05.04.07	Umowa Nr 171/KZK/2007 z dnia 05.04.07 na kwotę 10.477 zł, termin realizacji 21.05.07.
																											Zakończenie budowy.	21.05.07	Wykonano zakres rzeczowy.
																											Przekazanie do użytkowania.	30.06.07	Przekazano do użytkowania.
9	D10	ul. Klonowica	przyłącza wodociągowe	p. - 1 szt.	3 400	2 900	1 700	1 200	500		2 148	63	1 921	66	721	42	1 200	100	227	45				2 405		p. - 1 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	19.01.07	Przetarg rozstrzygnięty w dniu 21.03.07.
																											Zawarcie umowy z wykonawcą.	29.03.07	Umowa z MPWiK Nr NU/34/2007 z dnia 29.03.07, Umowa Nr 156/KZK/2007 z dnia 29.03.07 na kwotę 2.404 zł, termin realizacji 15.08.07.
																											Zakończenie budowy.	15.08.07	Wykonano zakres rzeczowy.
																											Przekazanie do użytkowania.	31.08.07	Zadanie w trakcie przygotowania do odbioru.
10	D11	ul. Malinowa	przyłącza wodociągowe	p.- 14 szt. do 15 posesji	68 600	57 800	34 300	23 500	10 800		68 513	100	57 713	100	34 213	100	23 500	100	10 800	100				57 800		p.- 14 szt. do 15 posesji	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	16.02.07	Przetarg rozstrzygnięty w dniu 08.03.07.
																											Zawarcie umowy z wykonawcą.	21.03.07	Umowa Nr 129/KZK/2007 z dnia 21.03.07 na kwotę 46.441 zł, na dodatku przyłącze Umowa Nr 228/KZK/2007 z dnia 20.04.07 na kwotę 8.800 zł, termin realizacji 05.06.07.
																											Zakończenie budowy.	05.06.07	Wykonano zakres rzeczowy.
																											Przekazanie do użytkowania.	31.07.07	Przekazano do użytkowania.
11	D12	ul. Sucha	przyłącza wodociągowe	p. - 2 szt.	8 800	7 300	4 400	2 900	1 500		7 299	83	7 299	100	4 399	100	2 900	100						7 299		p. - 2 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	13.02.07	Przetarg rozstrzygnięty w dniu 01.03.07.
																											Zawarcie umowy z wykonawcą.	21.03.07	Umowa Nr 128/KZK/2007 z dnia 21.03.07 na kwotę 6.925 zł, termin realizacji 21.05.07.
																											Zakończenie budowy.	21.05.07	Wykonano zakres rzeczowy.
																											Przekazanie do użytkowania.	30.06.07	Przekazano do użytkowania.
12	D13	ul. Złocieniowa	przyłącza wodociągowe	p. - 3 szt.	16 400	13 400	8 200	5 200	3 000		16 348	100	13 348	100	8 148	99	5 200	100	3 000	100				13 348		p. - 3 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	16.02.07	Przetarg rozstrzygnięty w dniu 08.03.2007 r.
																											Zawarcie umowy z wykonawcą.	26.03.07	Umowa Nr 139/KZK/2007 z dnia 26.03.07 na kwotę 12.787 zł, termin realizacji 11.05.07.
																											Zakończenie budowy.	11.05.07	Wykonano zakres rzeczowy.
																											Przekazanie do użytkowania.	31.07.07	Przekazano do użytkowania.
13	D15	ul. Zygmuntońska	przyłącza wodociągowe	p. - 2 szt.	8 800	7 800	4 400	3 400	1 000		8 277	94	7 277	93	3 877	88	3 400	100	1 000	100				7 377		p. - 2 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	28.02.07	Przetarg rozstrzygnięty w dniu 27.03.07.
																											Zawarcie umowy z wykonawcą.	26.03.07	Umowa Nr 139/KZK/2007 z dnia 26.03.07 na kwotę 7.112 zł, termin realizacji 27.06.07.
																											Zakończenie budowy.	27.06.07	Wykonano zakres rzeczowy.
																											Przekazanie do użytkowania.	31.07.07	Przekazano do użytkowania.
14	D16	os. Mogiła Lesisko zad.I	przyłącza kanalizacji sanitarnej																								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	15.04.07	Zadanie zdjęte. Przesunięto realizację zadania z uwagi na planowaną w 2008 r. budowę kolektora Dolnej Terasy Wisły.
																											Zawarcie umowy z wykonawcą.	21.05.07	
																											Zakończenie budowy.	30.10.07	
																											Przekazanie do użytkowania.	30.11.07	

Lp.	Nr strategiczny zadania	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania w 2007 r.	Plan finansowania w 2007 roku - stan na dzień 31.10.2007 r.							Wykonanie finansowe na dzień 31.10.2007 r.														Stan na dzień 31.10.2007 r.			Harmonogram		Realizacja inwestycji monitorowana w oparciu o harmonogram stan na 31.10.2007 r.		
				Finansowanie ze wszystkich źródeł 11+14+15	Budżet Miasta 12+13	w tym		Środki Inicjatora - udziały rzeczowe	GFOŚiGW	Finansowanie ze wszystkich źródeł	Budżet Miasta		w tym				Środki Inicjatora - udziały rzeczowe	GFOŚiGW		Zobowiązania (wg faktur zaakceptowanych - niezapłaconych)	Środki objęte umowami		Wykonany zakres rzeczowy	Czynność	data							
						środków własnych budżetu Miasta	środków finansowych Inicjatora				środków własnych budżetu Miasta	środków finansowych Inicjatora	środków własnych budżetu Miasta	środków finansowych Inicjatora	Wielkość	%		Wielkość	%		Wielkość	%				Wielkość	%	Wielkość	%		Budżet Miasta	Inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29				
15	D17	os. Lubocza zad. 3	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p - 58 szt.	822 500	738 700	625 100	113 600	42 700	41 100													652 252	36 700	p.-24 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	10.05.07	Przetarg i realizacja zadania po stronie MPWiK. Przetarg ogłoszony 31.05.07; otwarcie ofert 18.05.07. Wprowadzono 7 dodatkowych przyłączy, na które zostanie przeprowadzona procedura przetargowa.				
																										Zawarcie umowy z wykonawcą.	09.07.07	Umowa nr NU/225/2007 na kwotę 688.952 zł, termin realizacji 26.10.07.				
																										Zakończenie budowy.	26.10.07	W trakcie realizacji.				
																										Przekazanie do użytkowania.	30.11.07					
16	D18	os. Przegorzały, ul. Jodłowa, ul. Żywiczna, ul. Cygańska	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 24 szt. do 28 posesji	216 300	175 500	163 700	11 800	30 000	10 800	112 983	52	107 383	61	95 583	58	11 800	100					5 600	52	169 973	10 800	p.-16 szt.	Umowa z MPWiK Nr NU/311/2006 z dnia 19.12.06, Umowa Nr NU/265/2006 z dnia 19.12.2006 na kwotę 180.773 zł, termin realizacji 10.12.07.				
																											Zakończenie budowy.	10.12.07	W trakcie realizacji.			
																											Przekazanie do użytkowania.	31.12.07				
17	D19	ul. Światowida, ul. Gajowa	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 15 szt.	116 700	94 100	88 700	5 400	16 800	5 800														91 033	5 800	p.- 9 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	22.03.07	Przetarg i realizacja zadania w MPWiK. Przetarg rozstrzygnięty.			
																											Zawarcie umowy z wykonawcą.	31.05.07	Umowa z MPWiK o współfinansowaniu zadania Nr NU/135/2007 z dnia 01.06.07 na kwotę 96.834 zł, termin realizacji 29.10.07.			
																											Zakończenie budowy.	29.10.07	W trakcie realizacji.			
																											Przekazanie do użytkowania.	30.11.07				
18	D20	ul. Klonowica	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 12 szt.	104 000	90 600	80 200	10 400	8 700	4 700	63 041	61	54 341	60	43 941	55	10 400	100						68 973	4 200	p.- 12 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	19.01.07	Przetarg i realizacja zadania w MPWiK. Przetarg rozstrzygnięty w dniu 21.03.07.			
																											Zawarcie umowy z wykonawcą.	29.03.07	Umowa z MPWiK Nr NU/34/2007z dnia 29.03.07, Umowa Nr 156/KZK/2007 z dnia 29.03.07 na kwotę 73.173 zł, termin realizacji 15.08.07. Będzie przeprowadzona procedura przetargowa dla dodatkowego przyłącza.			
																											Zakończenie budowy.	15.08.07	Wykonano zakres rzeczowy.			
																											Przekazanie do użytkowania.	15.09.07	Zadanie w trakcie przygotowania do odbioru.			
19	D21	os. Sidzina	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 30 szt.	263 700	230 000	200 400	29 600	20 500	13 200														87 164	5 200		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	19.07.07	Przetarg i realizacja zadania w MPWiK. Przetarg ogłoszony 19.07.07 i 10.08.07, otwarcie ofert 22.08.07 i 05.09.07. Trwa sprawdzanie ofert.			
																											Zawarcie umowy z wykonawcą.	14.09.07	Umowa nr NU/247/2007 z dnia 25.09.07 na kwotę 92.364 zł, termin realizacji 31.12.07.			
																											Zakończenie budowy.	30.11.07	W trakcie realizacji.			
																											Przekazanie do użytkowania.	31.12.07				
20	D22	os. Przewóz zad. 5, ul. Bugaj, ul. Bugaj boczna	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 10 szt.	95 000	83 200	72 200	11 000	7 000	4 800	19 776	21	12 776	15	1 776	2	11 000	100						81 055	4 800	p. - 4 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	19.04.07	Przetarg i realizacja zadania w MPWiK. Przetarg rozstrzygnięty w dniu 18.05.07. Umowa o współfinansowaniu w trakcie przygotowania.			
																											Zawarcie umowy z wykonawcą.	14.06.07	Umowa nr NU/140/2007 z dnia 26.06.07 na kwotę 85.855 zł, termin realizacji 31.12.07.			
																											Zakończenie budowy.	30.11.07	W trakcie realizacji.			
																											Przekazanie do użytkowania.	31.12.07				

