

Zbiorcza Informacja nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na dzień 31.05.2008 r.

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Harmonogram 2008 r.		Monitoring rzeczowy
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2008 r. Efekt 2008 r.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.08 r.	Plan na dzień 31.05.08 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.05.2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Ogółem		###	###		###	69%	###	15%			
1	S-0.1	Hala Widowiskowo - Sportowa (Czyżyny) 1. Przeprowadzenie konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej. 2. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. 3. Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do uzyskania dec.o pozw.na budowę. 4. Złożenie kompl. wniosku o wydanie dec.o pozw.na budowę. 5. Wyłonienie Inwestora Zastępczego i zawarcie umowy. 6. Rozpoczęcie nadzoru inwestorskiego. Efekt w 2008r.: Opracowana koncepcja urbanistyczno - architektoniczna. Opracowana dokumentacja projektowa w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Zawarta umowa z Inwestorem Zastępczym. Rozpoczęty nadzór inwestorski. <i>odpow. za monitoring: E. Warcholińska</i>	BI	1 000 000	6 500 000	ZPMK Nr 901/08 z 12.05.08r.	581 716	9%	581 716	9%	HARMONOGRAM z dnia 25.01.2008 r. Harmonogram wymaga aktualizacji - po zawarciu umowy	Wydano ostateczną dec. o WZ (sierpień 2004r.), pozyskano prawo do terenu (100%).	
											Dokumentacja + wymagane decyzje	III	ogłoszono wyniki konkursu 10.03.br.
												IV	zawarta umowa 4.06.br
												VII	
												XI	
												VII	
												IX	
												XI	
												V.2009	
												XI	
												I.2009	
												VI	
												VIII	
												X.2009	
												XII.2012	
2	S-0.2	Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie) 1. Wykonanie badań geologicznych i archeologicznych. 2. Opracowanie koncepcji pokonkursowej. 3. Opracowanie projektu budowlanego. 4. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 5. Wyłonienie Inwestora Zastępczego i zawarcie umowy. 6. Rozpoczęcie nadzoru inwestorskiego. Efekt w 2008r.: Wykonane badania geologiczne i archeologiczne. Opracowana koncepcja pokonkursowa. Opracowany projekt budowlany. Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Zawarta umowa z Inwestorem Zastępczym. Rozpoczęty nadzór inwestorski. <i>odpow. za monitoring: E. Warcholińska</i>	BI	14 500 000	9 000 000	ZPMK Nr 901/08 z 12.05.08r.	1 704 000	19%	4 250	0%	HARMONOGRAM z dnia 04.02.2008 r. Harmonogram wymaga aktualizacji - ze względu na zawarcie umowy	Wydano ostat. dec. o WZ (marzec 2004r.), pozyskano prawo do terenu (100%).	
												III	zawarta 20.05.br.
												XII	
												XII	
												III	opóźnienie ok. 4 m-cy
												V	opóźnienie ok. 4 m-cy
3	S-0.3	Przebudowa układu drogowego dla obsługi komunikacyjnej Centrum Kongresowego (Rondo Grunwaldzkie) 1. Opracowanie analizy wpływu inwestycji Centrum Kongresowego na przyległy układ drogowy wraz z koncepcją obsługi komunikacyjnej. 2. Wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. 3. Opracowanie dokumentacji projektowej. 4. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU. Efekt w 2008r.: Opracowana dokumentacja projektowa. Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU. Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ŚU	KZK	1 800 000	1 800 000	ZPMK Nr 1068/08 z 03.06.08r.	55 900	3%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 30.01.2008 r. poprowiony 05.05.2008r., zgodnie z uwagami PS	Wydano ostat. dec. o ULICP (październik 2005r.) pozyskano prawo do terenu (100%).	
												II	18.02.br. zawarto umowę na opracowanie analizy wpływu inwestycji Centrum Kongresowego na przyległy układ drogowy wraz z koncepcją obsługi komunikacyjnej.
												V	umowny termin opracowania koncepcji - 30.05.br.
												V	odebrana 30.05.br.
												VI	
												VII	
												VIII	
												I.2009	

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Harmonogram 2008 r.		Monitoring rzeczowy			
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2008 r. Efekt 2008 r.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.08 r.	Plan na dzień 31.05.08 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.05.2008 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
		odpow. za monitoring: E. warcholińska														
4	S-0.4	Centrum Jana Pawła II (Łagiewniki) Budowa układu drogowego zapewniającego obsługę komunikacyjną obszaru Centrum Jana Pawła II: 1. Budowa dróg tymczasowych - etap I: - wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej, - opracowanie dokumentacji projektowej. 2. Budowa docelowego układu drogowego - etap II: - uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU, - złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULD, - uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD, - wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej, - rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej. Efekt w 2008r.: Uzyskana ostat.dec.o ŚU dla docelowego ukł.drogowego. Uzyskana ostat.dec.o ULD dla docelowego ukł.drogowego. Opracowana dokumentacja projektowa dla budowy dróg tymczasowych. Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej dla docelowego układu drogowego.	KZK	500 000	500 000		127	0%	127	0%	HARMONOGRAM z dnia 30.01.2008 r. poprawiony 02.05.08r., zgodnie z uwagami PS	Zawarto umowę na oprac. mat. do decyzji o ŚU i o ULD (7.05.07r.) z term. oprac. 30.05.08r. Złożono wniosek o ŚU (22.11.07r.) Kwota w wys. 193 tys. zł (umowna) - środki niewygas. z term. wydatk. 30.06.08r.				
		Wyplata odszkodowań wynikających z decyzji o ULD.	GS	300 000	300 000		5 000	2%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 01.01.2008 r.					
		Efekt w 2008r.: Wyplacone odszkodowania wynikające z decyzji o ULD.														
		odpow. za monitoring: E. Warcholińska														
5	S-0.5	Droga Ekspresowa S7 1. Odcinek w „Biezańów” - w „Rybitwy”: - uzyskanie ostat.decyzji o pozwoleniu na budowę (GDDKiA), - wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na budowę (GDDKiA), - rozpoczęcie budowy. 2. Odcinek w „Rybitwy” - w „Igołomska”: - prowadzenie konsultacji społecznych, - uzyskanie ostat.decyzji o ULD (przez GDDKiA), - wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na opracowanie dok.projektowej (przez GDDKiA), - opracowanie dokumentacji projektowej, - złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę (przez GDDKiA). 3. Odcinek w „Igołomska” - w „Zesławice” („Nowohucki”): - prowadzenie konsultacji społecznych, - opracowanie materiałów do złożenia wn.o wyd.decyzji o ŚU, - złożenie kompletnego wn.o wydanie decyzji o ŚU. Efekt w 2008r.: Rozpoczęta budowa odcinka w „Biezańów” - w „Rybitwy”. Złożony kompl.wniosek o wydanie dec.o pozwoleniu na budowę dla odcinka w „Rybitwy” - w „Igołomska”.	ZDiT	1 441 600	1 441 600		1 051 463	73%	248 236	17%	HARMONOGRAM z dnia 30.01.2008r. (nie zaakceptowany przez PS)	Wydane ostat. dec. WZiZT, ostat.dec.o SU dla odc.w.Biezańów - w.Igołomska (wrzesień 2007), złożony wniosek o pnb na odc.w.Biezańów - w.Rybitwy (listopad 2007).				
											dok.proj	Oprac.dokumentacji projektowej dla: - odc.w.Biezańów - w.Rybitwy - odc.w.Rybitwy - w.Igołomska - w.Igołomska - w.Zesławice	2007 8 XII brak poroz.	15.04.br - podpisano aneks nr 6/08 do Porozumienia w trakcie opracowania dok. proj.		
											ULD	Oprac.mat. i złożenie wniosku o wydanie dec.o ULD - dla odc. od ul.Zarzyckiego do w.Igołomska (wraz z w. Rybitwy)	30 VI	w trakcie opracowywanie		
												ULD	Uzyskanie ostatecznej dec. o ULD - dla odc. od ul.Zarzyckiego do w.Igołomska (wraz z w. Rybitwy)	30 IX		
												pnb	Złożenie wniosku o pnb: - odc.w.Rybitwy - w.Igołomska	IV kw.08		
													pnb	Uzyskanie ostat.decyzji pnb: - węzeł Biezańów - odc.w.Biezańów - w.Rybitwy - odc.w.Rybitwy - w.Igołomska	brak terminu	10.01.br.-wydano pnb 15.05.br.- wydano ostateczną dec.o pnb
													budowa	Ogłoszenie przetargu na rob.budowlane	brak terminu	3.05.br.-ogłoszono przetarg, 26.06.br.-otwa
														Zawarcie umowy z wykonawcą	brak terminu	
														Rozpoczęcie budowy	brak terminu	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy				Harmonogram 2008 r.		Monitoring rzeczowy		
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2008 r. Efekt 2008 r.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.08 r.	Plan na dzień 31.05.08 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.05.2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Złożony kompl.wniosek o wydanie dec.o SU dla odcinka w„Igołomska”- w„Zesławice”											

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Harmonogram 2008 r.		Monitoring rzeczowy
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2008 r. Efekt 2008 r.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.08 r.	Plan na dzień 31.05.08 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.05.2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	S-0.6	Północna obwodnica Krakowa "Modlnica": - uzyskanie ostatecznej decyzji o pozw. na budowę (GDDKiA), - wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na budowę (GDDKiA), - prowadzenie konsultacji społecznych, - wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej, rozwiązań projektowych oraz kompletnych materiałów do złożenia wniosków o wydanie decyzji o ŚU i decyzji o ULD (przez GDDKiA lub ZDW) - rozpoczęcie wykonania powyższych opracowań (przez Efekt w 2008r.: Rozpoczęta budowa odcinka węzeł "Radzikowskiego" - węzeł "Modlnica". Rozpoczęte opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej, rozwiązań projektowych oraz kompletnych materiałów do złożenia wniosków o wydanie decyzji o ŚU i decyzji o ULD dla odcinka węzeł "Modlnica" - węzeł "Zesławice". odpow. za monitoring: A. Świerk	ZDiT	1 000 000	1 000 000		0	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 07.05.2008r Budowa "Modlnica" Wydanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę Rozpoczęcie budowy ŚU węzeł "Modlnica" - węzeł "Zesławice" ogłoszenie zam. publ. na oprac. mat. do dec. o ŚU i o ULD Zawarcie umowy na oprac. mat. do dec. ŚU i ULD Złożenie kompl. wniosku o wydanie decyzji o ŚU	23.03.08r. złożono wniosek o wydanie dec. o pozwoleniu na budowę dla odc. węzeł "Radzikowskiego" - węzeł "Modlnica". brak ter. brak ter. V VIII XII	(inf. tel.) GDDKiA prognozuje uzyskanie dec. o pnb w czerwcu br., 26 maja ogłoszono zam. publ. na wyk. robót, wyłonienie wykonawcy wrzesień/październik br., 27.05.br. ogłoszono przetarg, 28.07.br. otwarcie ofert
7	S-0.7	Szybka Kolej Aglomeracyjna 1. Dokończenie opracowania studium wykonalności dla budowy łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie - Kraków Krzemionki. 2. Złożenie kompl.wniosku o wydanie decyzji o ŚU (przez PKP PLK S.A.) 3. Złożenie kompl.wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej (przez PKP PLK S.A.). Efekt w 2008r.: Opracowane studium wykonalności dla budowy łącznicy kolejowej. Złożone kompletne wnioski o wydanie decyzji o ŚU i decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej (przez PKP PLK S.A.) odpow. za monitoring: J. Adamowicz	IM	200 000	200 000		189 960	95%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 1.01.2008r. Studium Opracowanie Studium Dec.lokalizac. Oprac. mat. i złożenie wniosku o wydanie dec.o ŚU Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU (przez PKP) Oprac.mat. i złożenie wniosku o wydanie dec.Ullk Uzyskanie ostatecznej decyzji lokalizac.	VI VI IX VI 30 VI 2008	Uchwalony MPZP dla obszaru Zabłocie (czerwiec 2006) w trakcie opracowania
8	S-0.8	Program gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie 1. Zakończenie opracowania studium wykonalności. 2. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU. 3. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. 4. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej. 5. Uzyskanie ostatecznej decyzji lokalizacyjnej. 6. Wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. 7. Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej. Efekt w 2008r.: Opracowane studium wykonalności. Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU. Uzyskana ostateczna decyzja lokalizacyjna. Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej. odpow. za monitoring: E. Warcholińska	KZK	3 000 000	3 000 000		278 081	9%	253 803	8%	HARMONOGRAM z dnia 30.01.2008 r. (nie zaakceptowany przez PS) ULICP Opracowanie materiałów i złożenie wniosku o wydanie decyzji o ŚU Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU Opracowanie materiałów i złożenie wniosku o wydanie decyzji o ULICP Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP Studium Opracowanie studium wykonalności - aktualizacja Implementacja Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej Zawarcie umowy z wykonawcą	V I.2009 VII XII V XI XII	Zawarto umowę na oprac. studium wykon. i mat. do decyzji o ŚU i o ULD (3.12.07r.) z term. oprac. 30.08.08r. na kwotę 507,5 tys. zł (w 2007r. wydatk. 233,9 tys. zł.). Kwota w wys. 356 tys. zł - środki niewygasające z terminem wydatkowania 30.06.08r. 16.04.br. zawarto aneks do umowy przedłużający termin do 30.08.br. W trakcie opracowanie materiałów do wniosku o ŚU. W trakcie opracowanie materiałów do wniosku o ULICP w trakcie opracowania, 16.04.br. podpisano aneks zmieniający termin wyk. na 30.08.br.

Dane z budżetu					Monitoring finansowy				Harmonogram 2008 r.		Monitoring rzeczowy		
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2008 r. Efekt 2008 r.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.08 r.	Plan na dzień 31.05.08 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.05.2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											Dokł + wyma	XII	Opracowanie dokumentacji projektowej - część I (zakres roku 2008)

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Harmonogram 2008 r.		Monitoring rzeczowy
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2008 r. Efekt 2008 r.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.08 r.	Plan na dzień 31.05.08 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.05.2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	S-0.9	Budowa Kanału Krakowskiego 1. Opracowanie studium wykonalności. 2. Opracowanie koncepcji. Efekt w 2008r.: Opracowana koncepcja i studium wykonalności. <i>odpow. za monitoring: A. Świerk</i>	KZK	2 686 500	2 686 500		2 685 421	100%	9 000	0%	HARMONOGRAM z dnia 30.01.2008 r.	Zawarto umowę na opracowanie studium i koncepcji (26.07.07r.) z terminem opracowania 30.03.08r.,- aneks do 30.04.08r.	
											Opracowania przedprojektowe	III	przekazano 30.04.br
												III	przekazano 30.04.br
10	S-0.10	Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego "Wisła Kraków" 1. Dokończenie prac projektowych modernizacji stadionu wraz z uzyskaniem akceptacji UEFA. 2. Złożenie kompl. wniosku o wydanie dec. o pozw. na budowę. 3. Uzyskanie ostatecznej dec. o pozwoleniu na budowę. 4. Wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na budowę. 5. Rozbiórka istniejącej trybuny wschodniej, rozpoczęcie budowy nowej trybuny wschodniej. 6. Finansowanie wybudowanych w roku 2007 obiektów (trybuna północna I etap, pawilon multimedialny). Efekt w 2008r.: Zakończone prace projektowe. Uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę. Rozpoczęta budowa trybuny wschodniej.	ZDIT	21 120 000	27 920 000	ZPMK Nr 525/08 z 14.03.08r. ZPMK Nr 577/08 z 25.03.08r. ZPMK Nr 901/08 z 12.05.08r.	25 140 472	90%	18 761 871	67%	HARMONOGRAM z dnia 13.03.2008 r.	W 2007r. zakończono i przekazano do użytkowania trybunę północną I etap; w październiku 2007r. zawarto umowę na dokument. projekt. dalszej rozbudowy stadionu; w lutym 2008r. zakończono budowę pawilonu multimedialnego (12 mln zł).	
			budżet	7 500 000	####		####		9 214 312		Dok. proj.	VI	opracowano dument. projekt. na rozbiórkę trybuny wschodniej i zachodniej oraz projekty budowlane trybun wschodniej i zachodniej
			śr UE	####	####		####		9 547 559		pnb	III	w marcu br. złożono wniosek na rozbiórkę trybuny wsch. i zach.
											Wybór wykonawcy	III	14.03.br. ogłoszono przetarg na rozbiórkę trybuny wschodniej
											Budowa	V	zawarto umowę na rozbiórkę trybuny wschodniej z terminem wyk. 31.07.br.
												V-VI	w trakcie rozbiórki trybuny wschodniej
												VI	
11	S-0.11	Modernizacja miejskiego stadionu "Cracovia" Pozyskanie dokumentów geodezyjnych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej Efekt w 2008 r.: Pozyskane dokumenty geodezyjne.	SP	8 000 000	844 700	ZPMK Nr 955/08 z 20.05.08r.	12 200	1%	12 200	1%	HARMONOGRAM z dnia 8.02.2008r.	W 2007r. wyłoniono w drodze konkursu wykonawcę koncepcji architektonicznej. Środki niewygasające w wys. 266.000 zł z terminem wykorz. 29.02.08r. (wykorzystano 186.000 zł)	
											Dokumentacja projektowa	III	pozyskano
			BI		7 155 300	ZPMK Nr 955/08 z 20.05.08r.	4 300 000	60%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 30.05.2008r. Harmonogram przesłany do akceptacji AU i WS		
												IV	7.155.300 zł (z nadz. autorsk. - 8.418.000 zł); termin
												VII	rozpoczęto opracowanie mat. do złożenia wniosku
												IX	
												IX	1.2009
											pnb	X	
												XII	
12	S-0.12	Modernizacja obiektów stadionu "Hutnika" Kraków 1. Opracowanie koncepcji. 2. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o WZ. 3. Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ. 4. Opracowanie dokumentacji projektowej. 5. Złożenie kompl. wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 6. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozw. na budowę. Efekt w 2008r.: Uzyskana ostateczna decyzja o WZ. Opracowana dokumentacja projektowa.	SP	500 000	500 000		50 000	10%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 9.06.2008r. Brak oryginału i akceptacji AU	"Hutnik" posiada dec. o WZ na budowę oświetlenia murawy stadionu.	
											WZ	III	wyłoniony wykonawca opracowania koncepcji
												IV	zawarto umowę na kwotę 48.000 zł; termin 30.05.br
												VI	koncepcja opracowana w 2 wersjach (w trakcie odbioru przez Hutnik S.S.A.), zostanie przedstawiona do akceptacji
												VII	
											kument. jektowa	VIII	
												IX	

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Harmonogram 2008 r.		Monitoring rzeczowy	
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2008 r. Efekt 2008 r.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.08 r.	Plan na dzień 31.05.08 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.05.2008 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę. <i>odpow. za monitoring: M.Nowicka</i>									Do pnb	Opracowanie dokumentacji projektowej	X/XII	
											pnb	Złożenie kompletnego wniosku o pnb	X	
												Wydanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę	XII	
13	S-0.13	Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji Kolna 1. Rozpoczęcie budowy internatu dla sportowców. 2. Wykonanie ogrodzenia terenu, przyłącza do budynku z kotłownią, trybun zewnętrznych, iluminacji obiektu z basenami, modernizacji koryta toru kajakarstwa górskiego. Efekt w 2008r.: Rozpoczęta budowa internatu dla sportowców. Wykonane ogrodzenie terenu, przyłącza do budynku z kotłownią, trybuny zewnętrzne. Wykonana iluminacja obiektu z basenami oraz zmodernizowane koryta toru kajakarstwa górskiego.	KZK	###	###	ZPMK Nr 522/08 z 14.03.08r.	835 772	8%	772 942	8%	HARMONOGRAM z dnia 30.01.2008 r.		<i>W 2007r. opracowano dokumentację projektową, uzyskano prawomocną dec. o pozwoleniu na budowę dla internatu sportowego; zawarto umowę na dostarczenie trybun zewn.</i>	
							785 772		772 942		Budowa	Budowa internatu sportowego Ogłoszenie zamówienia publ. na wykonanie robót	III	w trakcie załatwiania spraw związanych z wykupem gruntu; opóźnienie ok. 3 m-cy
							50 000		0			Zawarcie umowy z wykonawcą robót	V	opóźnienie ok. 3 m-cy
												Rozpoczęcie budowy	V	opóźnienie ok. 3 m-cy
											Budowa	Ogrodzenie terenu Ogłoszenie zamówienia publ. na wykonanie robót	IV	w przygotowaniu przetarg; opoznienie ok. 1.5 m-ca
												Zawarcie umowy z wykonawcą robót	V	
												Rozpoczęcie budowy	V	
												Zakończenie budowy	VI	
												Przekazanie do użytkowania	VII	
											Budowa	Przyłącze do budynku z kotłownią Ogłoszenie zamówienia publ. na wykonanie robót	IV	w przygotowaniu przetarg; opoznienie ok. 1.5 m-ca
												Zawarcie umowy z wykonawcą robót	V	
												Rozpoczęcie budowy	V	
												Zakończenie budowy	IX	
												Przekazanie do użytkowania	X	
											Budowa	Trybuny zewnętrzne Zakończenie budowy	I	w styczniu br. zamontowano trybuny
												Przekazanie do użytkowania	II	w styczniu br. przekazano do użytkowania
											Budowa	Iluminacja obiektu z basenami Ogłoszenie zamówienia publ. na wykonanie robót	V	w przygotowaniu przetarg
												Zawarcie umowy z wykonawcą robót	VI	
												Rozpoczęcie budowy	VI	
												Zakończenie budowy	X	
												Przekazanie do użytkowania	XI	
											Budowa	Przebudowa koryta toru Ogłoszenie zamówienia publ. na wykonanie robót	II	ogłoszono 25.01.br.
												Zawarcie umowy z wykonawcą robót	III	zawarto 26.02.br. na kwotę 389.000 zł; termin 29.04.br.
												Rozpoczęcie budowy	III	w trakcie realizacji
												Zakończenie budowy	IV	zakończono budowę
14	S-1.1	Krakowski Szybki Tramwaj, linia N-S, etap I - obszar 1. Odcinek Rondo Grzegórzeckie - ul. Kamienna: - zakończenie budowy uzbrojenia, - zakończenie przebudowy Ronda Mogińskiego, - przebudowa Ronda Grzegórzeckiego wraz z al. Powstania Warszawskiego, - modernizacja ul.Mogiłskiej na odcinku od Ronda Mogińskiego do ulic: Fransesco Nullo i Grunwaldzkiej. 2. Kontynuacja arbitrażu międzynarodowego dot. rozwiązania kontraktu z firmą GÜriş i roszczeń z tym związanych. 3. Nadzór inwestorski - umowa z Inwestorem Zastępczym i Inżynierem Kontraktu. Efekt w 2008r.: Zakończona, oddana do eksploatacji i rozliczona	BI	###	###	ZPMK 330/08 z 19.02.08 zm.zakres u	###	75%	9 569 432	11%	HARMONOGRAM z dnia 4.02.2008r.		<i>Zawarto kontrakt na budowę z projektowaniem dla obszarów 1, 4, 5 i 6 (3.07.06r.) z terminem zak.realizacji 31.05.08r. Środki niewygas.w wys.4.400 tys.zł z terminem wydatkowania 30.06.08r. (wykorzystano 4.400 tys.zł)</i>	
											Budowa	Kontynuacja prac budowlanych na obszarach: Obszar 4 - Rondo Mogiłskie Zakończenie budowy	16 I	15.03.br. - dopuszczono do ruchu dolny poziom ronda. Trwają prace związane z zazielenieniem dolnego poziomu ronda
												Obszar 5 - al. Powstania Warszawskiego Zakończenie budowy	30 IX	trwają roboty drogowe (chodniki, ścieżki rowerowe)
												Obszar 6- Rondo Grzegórzeckie Zakończenie budowy	30 IX	trwają prace torowe, drogowe i instalacyjne

Dane z budżetu					Monitoring finansowy				Harmonogram 2008 r.		Monitoring rzeczowy		
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2008 r. Efekt 2008 r.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.08 r.	Plan na dzień 31.05.08 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.05.2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		finansowo inwestycja.											
		odpow. za monitoring: J. Adamowicz											

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Harmonogram 2008 r.		Monitoring rzeczowy
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2008 r. Efekt 2008 r.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.08 r.	Plan na dzień 31.05.08 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.05.2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	S-1.2	Sterowanie ruchem dla KST 1. Instalacja urządzeń Systemu Sterowania Ruchem. 2. Instalacja urządzeń Systemu Nadzoru Ruchu Tramwajowego. 3. Dokończenie wyposażenia centrali systemu sterowania ruchem przy ul. Centralnej. 4. Dokończenie wyposażenia centrali nadzoru ruchu tramwajów przy ul. św. Wawrzyńca. 5. Nadzór inwestorski. 6. Przeprowadzenie szkoleń dla personelu. <u>Efekt w 2008r.:</u> Zakończone, oddane do eksploatacji i rozliczone zadanie. odpow. za monitoring: A.Świerk	ZDiT	9 853 100	9 853 100		9 853 100	100%	1 058 379	11%	HARMONOGRAM z dnia 5.02.2008 r. Harmonogram wymaga aktualizacji - ze względu na zawarcie aneksu.	Zawarto umowę na budowę (30.09.05r.) z terminem zakończenia 30.03.08r., aneks - do 10.08.br. , dostrajanie systemu 10.11.08r.	
											Budowa	VIII	kontynuowano wymianę sterowników, wycinano pętle indukcyjne w ciągu Alei Trzech Wieszców - opóźnienie ok. 2 m-ce
												VIII	zakończono instalację okablowania w tramwajach, rozpoczęto instalację modułów radiowych - opóźnienie ok. 2 m-ce
												VIII	zakończono prace budowlane, opracowywano koncepcję wyposażenia.
												VIII	brak porozumienia z MPK (planowane w czerwcu spotkanie z MPK)
												VIII	zainstalowano tablice zmiennej treści
												VIII	kontynuacja
												VIII	przedstawiono Inżynierowi Kontraktu harmonogram szkoleń.
16	S-1.3	Krakowski Szybki Tramwaj, linia N-S, etap I - obszar 2,3 (tunel KST - od wiaduktu al. 29 Listopada do Ronda Mogińskiego) 1. Zakończenie robót na odcinku tunelu tramwajowego od Ronda Mogińskiego do rampy zjazdowej (al. 29 Listopada) - konstrukcja, torowisko, systemy energetyczne, systemy operacyjne. 2. Nadzór inwestorski-umowa z Inwestorem Zastęp. i Inż.Kontraktu. <u>Efekt w 2008r.:</u> Zakończona i oddana do eksploatacji inwestycja. odpow. za monitoring: J. Adamowicz	BI	###	###		###	100%	###	19%	HARMONOGRAM z dnia 4.02.2008r.	Zawarto Kontrakt na budowę z projektowaniem dla obszarów 2 i 3 (17.07.07r.) z terminem zak.realizacji 30.09.08r.	
											Budowa	IX	w trakcie realizacji: a) prace naprawcze ścian i stropu, torowe i instalacyjne -tor B, budowlane - na przystankach "Dw.Gł." i "Politechnika" i w pom technicznych (wentylatornia, stacja trafo) b) rob.budowlane - klatki ewak.przy ul.Bosackiej, Ariańskiej i Staro-Mogińskiej, c) budowa kanalizacji kablowej
												IX	przekazanie do użytkowania
17	S-2.1	Budowa terminala autobusowego w rejonie estakady ul. Wielicka - ul. Powstańców Wielkopolskich Kontynuacja pozyskiwania prawa do terenu. <u>Efekt 2008r.:</u> Pozyskane prawo do terenu. odpow. za monitoring: A. Świerk	GS	500 000	500 000		1 500	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 01.01.2008 r.	Podstawa wykupu: uchwalony MPZP dla obszaru Zabłocia	
											Teren	XII	Do pozyskania udział w 1 działce o pow. 0,0061 ha - (jest zgoda na wejście w teren)
												XII	Do pozyskania udział w 1 działce o pow. 0,0061 ha - (jest zgoda na wejście w teren)
18	S-2.2	Przebudowa al. 29 Listopada z budową wydzielonych pasów dla komunikacji zbiorowej Opracowanie studium wykonalności <u>Efekt 2008r.:</u> Opracowanie studium wykonalności odpow. za monitoring: A. Świerk	ZDiT		30 000	ZPMK Nr 955/08 z 20.05.08r.	0	0%	0	0%	BRAK HARMONOGRAMU	30.11.2007r. zakończono przebudowę, do 31.03.09r. umowny termin zakończenia finansowania inwestycji	
											studium		Opracowanie studium wykonalności
													Opracowanie studium wykonalności
18	S-2.3	Modernizacja linii tramwajowej w ciągu ulicy Długiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Basztową do skrzyżowania z ul.Kamienną 1. Uzyskanie decyzji administracyjnych. 2. Wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na przebudowę. <u>Efekt w 2008r.:</u> Uzyskane decyzje administracyjne. Zawarta umowa z wykonawcą przebudowy	ZDiT	0	0	ZPMK 465/08 z 10.03.08 zm.zakresu	0	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 30.01.2008r.	Wydano ostateczną dec. o ULICP (2.05.2006). Złożono wnioski o ŚU (wrzesień 2007). Opracowano projekt budowlany i wykonawczy (XII 2007).	
			budżet	0	0						pnb	III	21.04.br. - wydana dec.dla ul.Długiej
			śr UE	0	0						owa	IV	30.05.br.- złożono wniosek o przyjęcie zgłoszenia robót w AU, wniosek niekompletny
												VI	Ogłoszenie przetargu na rob.budowlane

Dane z budżetu					Monitoring finansowy				Harmonogram 2008 r.		Monitoring rzeczowy			
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2008 r. Efekt 2008 r.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.08 r.	Plan na dzień 31.05.08 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.05.2008 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		odpow. za monitoring: J. Adamowicz									bud	Zawarcie umowy z wykonawcą	IX	

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Harmonogram 2008 r.		Monitoring rzeczowy		
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2008 r. Efekt 2008 r.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.08 r.	Plan na dzień 31.05.08 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.05.2008 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
19	S-2.5	Przebudowa linii tramw. na odc. od Ronda Mogińskiego - Plac Centralny - CA Huty - Ujastek - Kocmyrzowska - Wzg. Krzesławickie wraz z systemem sterowania ruchu 1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. 2. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego. 3. Zgłoszenie zamiaru wykonania przebudowy linii tramwajowej. 4. Złożenie kompl. wniosku o wyd. decyzji o pnb dla przebudowy pętli na Wzg.Krzesławickich wraz z budową terminala. 5. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pnb dla przebudowy pętli na Wzg.Krzesławickich wraz z budową terminala. Efekt w 2008r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU. Opracowany projekt budowlany i wykonawczy. Przyjęte zgłoszenie zamiaru wykonania przebudowy linii tramwajowej. Uzyskana ostat. decyzja o pnb dla przebudowy pętli na Wzgórzach Krzesławickich wraz z budową terminala. odpow. za monitoring: J. Adamowicz	ZDiT	4 100 000	4 100 000	ZPMK 465/08 z 10.03.08 zm.zakresu	4 100 000	100%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 30.01.2008r.	Zawarto umowę na oprac.dokumentacji proj.wraz ze złożeniem wniosków o ŚU i pnb (28.12.2007).Środki niewygas.w wys.500 tys.żł z terminem wydatkowania 30.06.08r.			
			budżet	4 100 000	4 100 000		4 100 000		0		dok.proj	Oprac. mat. i złożenie wniosku o wydanie dec.o ŚU	II	30.04.br.- złożono wniosek o ŚU do MUW, 14.05.br.- wszczęto postępow.admin. (MUW)	
			śr UE	0	0							Uzyskanie ostatecznej dec. o ŚU (MUW)	VI	opóźnienie 1-m-c	
												Oprac.dokumentacji projektowej - na przebudowę ciągu - na przebudowę pętli na Wzg.wraz z bud.terminala	V VII	- w trakcie uzgodnień - w trakcie opracowania	
												Zgłoszenie zamiaru wyk robót (przebudowa ciągu)	V	opóźnienie 1-m-c	
												Uzyskanie postanowienia o przyjęciu zgłoszenia	VI		
												Złożenie wniosku o pnb (przebudowa pętli i terminal)	VII		
												Uzyskanie ostat.decyzji pnb	X		
20	S-3.1	Budowa KST, linia N-S, etap IIA (Rondo Grzegórzeckie - ul.Golikówka) wraz z ul. Kuklińskiego 1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU (dla ul.Kuklińskiego). 2. Złożenie kompl.wniosku o wydanie decyzji o ULD (dla ul.Kuklińskiego). 3. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD (dla ul.Kuklińskiego). 4. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. 5. Wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na budowę. 6. Rozpoczęcie budowy. Efekt w 2008r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU i ULD (dla ul.Kuklińskiego). Rozpoczęta budowa. odpow. za monitoring: J. Adamowicz	ZDiT	###	###	ZPMK 465/08 z 10.03.08 zm.zakresu	2 528 000	17%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 30.01.2008r.	Wydano ostat.dec.o ULICP dla KST (maj 2007) i dla Kuklińskiego (wrzesień 2006), opracow. dok.proj.dla Kuklińskiego (2006/2007). Zawarto umowy na: oprac.mat.do wniosku o ŚU i ULD dla Kuklińskiego (lipiec 2007) i oprac.mat.do wniosku o ŚU i dok.proj.dla KST (paźdz.2007).Złożono wn.o ŚU dla KST (grudzień 2007).			
			budżet	7 500 000	7 500 000		2 528 000		0			dok.proj, ŚU, ULD	Uzyskanie ostatecznej dec. o ŚU (dla KST)	III	29.04.br.- wydano ostateczną dec.o ŚU dla KST (MUW)
			śr UE	7 500 000	7 500 000								Uzyskanie zamiennej dec. o ŚU (dla Kuklińskiego)	IV	opóźnienie 2-m-ce 22.04.br.- zawiadam.o wszczęciu postępow.adm.
													Opracowanie dokumentacji projektowej (dla KST)	II	opracowano, w trakcie uzgodnień
													Złożenie wniosku o pnb (dla KST)	II	30.04.br.- złożono wniosek o pnb dla KST w ul.Lipskiej, 7.05.br.-wezvano do usunięcia braków, 27.05.br.- zgłoszono przebudowę ul.Lipskiej, 3.06.br.-wydano postanowienie o brakach, 6.06.br.- złożono wniosek o pnb dla dz.kolejowej w rejonie Zabłocia (do MUW), wnioski o pnb dla pozostałych odc.KST -planowane do 30.06.br. (opóźnienie 1,5 m-ca)
													Uzyskanie ostat.decyzji o pnb (dla KST)	V	opóźnienie 1-m-c
													Oprac.mat. i złożenie wniosku o wydanie dec.o ULD (dla Kuklińskiego)	V	30.05.br.- złożono wniosek o ULD (niekompletny), 5.06.br.- wezwano do usunięcia braków
													Uzyskanie ostat.decyzji o ULD (dla Kuklińskiego)	IX	
													Złożenie wniosku o pnb (dla Kuklińskiego)	IX	
													Uzyskanie ostat.decyzji o pnb (dla Kuklińskiego)	XII	
													Ogłoszenie przetargu na rob.budowlane	IV	opóźnienie 2-m-ce
													Zawarcie umowy z wykonawcą	VII	
													Rozpoczęcie budowy	VII	
21	S-3.2	Przebudowa ciągu drogowego ul. Grot-Roweckiego - ul. Bobrzyńskiego oraz budowa linii tramwajowej do 1. Prowadzenie konsultacji społecznych. 2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. 3. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULD. 4. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD. Efekt w 2008r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.	ZDiT	0	0		0	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 30.01.2008 r.	Złożono wnioski o wydanie dec.o ULICP (marzec 2006r.). Złożono wniosek o wydanie dec.o ŚU (26.10.07r.) Złożono wniosek o wydanie dec.o ULD (14.12.07r.)			
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU	V	5.05.br. wydano ostateczną decyzję o ŚU
													Opracowanie materiałów i złożenie kompletnego wniosku o ULD	XII 2007	17.01.08 - pozostawiono wniosek bez rozpoznania. 28.05.br. złożono nowy wniosek o ULD.

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Harmonogram 2008 r.		Monitoring rzeczowy	
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2008 r. Efekt 2008 r.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.08 r.	Plan na dzień 31.05.08 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.05.2008 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		<i>Uzyskana ostateczna decyzja o SU. Uzyskana ostateczna decyzja o ULD. odpow. za monitoring: E. Warcholińska</i>									UL	Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD	VIII	
22	S-3.3	Budowa KST, linia N-S, etap II B (ul.Lipska - ul.Wielicka) 1. Uzyskanie ostatecznych decyzji zatwierdzających podział nieruchomości. 2. Kontynuacja pozyskiwania prawa do terenu. Efekt w 2008 r.: Zaawansowane pozyskanie prawa do terenu. <i>odpow. za monitoring: J. Adamowicz</i>	GS	1 000 000	1 000 000		53 500	5%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 1.01.2008r.		<i>Podstawa wykupu: uchwalony MPZP dla Trasy Nowopłaszowskiej (październik 2006)</i>	
											Teren	Uzyskanie ostat.decyzji zatwierdz.podział nieruchomości.	V	w obrębie 52 - dec.podziałowe prawomocne, w obrębie 28 - uchylone przez SKO
												Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu	I	trwa pozyskiwanie terenu, przeprowadzono negocjacje, przygotowano projekt zarządzenia PMK w sprawie nabycia 2 działek
23	S-3.4	Budowa linii tramwajowej "Stella-Sawickiego" wraz z przebudową węzła drogowego i urządzeniami chroniącymi środowisko (ekrany akustyczne) 1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD. 2. Opracowanie studium wykonalności. Efekt w 2008 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ULD. Opracowane studium wykonalności. <i>odpow. za monitoring: J. Adamowicz</i>	ZDiT	30 000	30 000		0	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 30.01.2008r.		<i>Opracowano koncepcję (2006), złożono 3 wnioski o ULICP (listopad 2006) złożono wniosek o SU (wrzesień 2007).</i>	
			budżet	30 000	30 000		0	0%	0	0%	ULD	Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP		14.02.br.- wydano ULICP dla ul.Wiślickiej, (ostat.) 3.06.br. - wydano ULICP dla odc.Rondo Dyw.308 - ul.Florera
			śr UE	0	0						ULD	Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU	II	18.02.br.- wydano ostateczną dec.o ŚU
											ULD	Włączenie dok.geodez.do państwowego zasobu	III	opóźnienie 3-m-ce
											ULD	Oprac.mat. i złożenie wniosku o wydanie dec.ULD	III	opóźnienie 3-m-ce
											ULD	Uzyskanie ostat.decyzji o ULD	VII	
											Studium	Zawarcie umowy na opracowanie studium	IX	
											Studium	Opracowanie studium wykonalności	X	
25	S-3.5	Budowa linii tramwajowej Rakowice - Mistrzejowice 1. Prowadzenie konsultacji społecznych. 2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP Efekt w 2008r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ULICP. <i>odpow. za monitoring: A.Swierk</i>	ZDiT	0	0		0	0	0	0%	HARMONOGRAM z dn 30.01.2008 r		<i>Złożono wniosek o wydanie dec. o ULICP do AU (grudzień 2004r.), do MUW (luty 2006r.)</i>	
											ULICP	Wydanie ostatecznej decyzji	XII	trwa postępowanie administracyjne
											ULICP	Wydanie ostatecznej decyzji przez MUW (dla terenów kolejowych)	po wyd. ULICP przez AU	
25	S-4.1	Budowa Trasy Ciepłowniczej 1. Prowadzenie konsultacji społecznych. 2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. 3. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD. Efekt w 2008 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ULD. <i>odpow. za monitoring: J. Adamowicz</i>	ZDiT	0	0		0	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 30.01.2008r.		<i>Opracowano wielowariantową koncepcję (2007). Zawarto umowę na opracowanie materiałów do wn.o ŚU i ULD (sierpień 2007) z terminem opracowania XII.2007r.</i>	
											ULD	Oprac. mat. i złożenie wniosku o wydanie dec.o ŚU	IV	opóźnienie 2-m-ce
											ULD	Uzyskanie ostatecznej dec. o ŚU	IX	
											ULD	Włączenie dok.geodez.do państwowego zasobu	VIII	
											ULD	Oprac.mat. i złożenie wniosku o wydanie dec.ULD	IX	
											ULD	Uzyskanie ostat.decyzji o ULD	XII	
27	S-4.3	Budowa Trasy Zwierzynieckiej wraz z linią tramwajową, terminalem tramwajowo-autobusowym i parkingiem Park & Ride oraz budową nowego odc. ul. Księcia Józefa Budowa Trasy Zwierzynieckiej: 1. Prowadzenie konsultacji społecznych. 2. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU. 3. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. 4. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULD. 5. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD. 6. Opracowanie studium wykonalności. Efekt w 2008r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.	ZDiT	475 000	475 000		475 000	100%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 29.01.2008 r.		<i>Zawarto umowę na oprac. mat. do decyzji o ŚU i o ULD (23.07.07r.) z terminem wykonania 30.06.08r. Kwota umowna w wys. 1,2 mln zł (w 2007r. wydatk. 732 tys. zł.).</i>	
											ULD	Złożenie kompl. wniosku o wydanie decyzji o ŚU	brak terminu	9.01.br. złożono kompl. wniosek o wyd. dec. o ŚU. 11.03.br. złożono raport. 20.03.br. wezwano do usunięcia braków w raporcie. 25.04.br. złożono uzupełniony raport. 9.05.br. ponownie wezwano do uzupełnienia braków w raporcie w zakresie ochrony powietrza, poprawiony raport złożono 30.05.br.
											ULD	Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU	V	opóźnienie ok. 1,5 m-ca
											ULD	Opracowanie materiałów i złożenie kompletnego wniosku o ULD	V	opóźnienie ok. 1,5 m-ca
											ULD	Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD	IX	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy				Harmonogram 2008 r.		Monitoring rzeczowy			
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2008 r. Efekt 2008 r.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.08 r.	Plan na dzień 31.05.08 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.05.2008 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		<i>Uzyskana ostateczna decyzja o ULD. Opracowane studium wykonalności. odpow. za monitoring: E. Warcholińska</i>									studium wykonaln.	Zawarcie umowy z wykonawcą	brak terminu	
												Opracowanie studium	brak terminu	

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Harmonogram 2008 r.		Monitoring rzeczowy
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2008 r. Efekt 2008 r.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.08 r.	Plan na dzień 31.05.08 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.05.2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	S-4.4	Budowa Trasy Pychowickiej 1. Prowadzenie konsultacji społecznych. 2. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU. 3. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. 4. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULD. 5. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD. Efekt w 2008r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU. Uzyskana ostateczna decyzja o ULD. Kontynuacja pozyskiwania prawa do terenu. Efekt w 2008r.: Kontynuowane pozyskiwanie prawa do terenu. odpow. za monitoring: E. Warcholińska	ZDIT	150 000	150 000		150 000	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 29.01.2008 r. Złożenie kompl. wniosku o wydanie decyzji o ŚU Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU Opracowanie materiałów i złożenie kompletnego wniosku o ULD Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD	III VII VIII XII	Wydano ostateczną dec.o WZiZT. Zawarta umowa na oprac.materiałów do decyzji o ŚU i o ULD (21.08.07r.) z terminem wyk. 30.08.08r. Kwota umowna w wys. 542,9 tys.zł (w 2007r. wydatkowano 393 tys.zł.). opóźnienie ok. 3 m-cy w złożeniu wniosku w związku z kolizją z Kanalem Krakowskim
			GS	1 000 000	1 000 000		45 000	5%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 01.01.2008 r. Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu Ilość działek / powierzchnia do pozyskania ok. 5 działek o pow. ok. 0,5 ha	I	Podstawa wykupu: ostateczna dec. o WZiZT (2002r.) w trakcie pozyskiwania działki o pow. 0,2 ha za ok. 420 tys. zł (przygot. projekt Zarządzenia PMK ws. nabycia działki)
29	S-4.5	Budowa Trasy Łagiewnickiej wraz z linią tramwajową 1. Prowadzenie konsultacji społecznych. 2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. 3. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULD. 4. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD. Efekt w 2008r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU. Uzyskana ostateczna decyzja o ULD. odpow. za monitoring: E. Warcholińska	ZDIT	167 200	167 200		167 200	100%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 30.01.2008 r. Złożenie kompl. wniosku o wydanie decyzji o ŚU Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU Opracowanie materiałów i złożenie kompletnego wniosku o ULD Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD	I VI VIII XII	Złożono wnioski o ULICP (październik 2006r.). Zawarto umowę na oprac.materiałów do decyzji o ŚU i o ULD (23.07.07r.) z terminem wyk. 30.03.08r. Kwota umowna w wys. 317,2 tys.zł (w 2007r. wydatkowano 150 tys.zł.). 31.01.br. złożono wnioski o ŚU do MUW. Opracowano raport oddziaływania na środowisko. 23.04.br. wezwano projektanta do uzupełnienia braków w zakresie ochrony wód, powietrza i hałasu. Trwa usuwanie braków.
29	S-5.1	Budowa estakady w ciągu ulic: Powstańców Wielkopolskich i Nowohuckiej 1. Złożenie kompl.wniosku o wydanie decyzji o pnb. 2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pnb. 3. Wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na budowę. 4. Rozpoczęcie budowy. Efekt w 2008 r.: Rozpoczęta budowa. odpow. za monitoring: J. Adamowicz	ZDIT	5 000 000	5 000 000		0	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 30.01.2008r. Opracowanie materiałów i złożenie kompletnego wniosku o WZ na infrastrukturę towarzysząca Uzyskanie ostatecznej dec. o WZ Opracowanie dok.proj.-w zakresie kolizji z Tandetą Złożenie wniosku o pnb Uzyskanie ostatecznej decyzji o pnb Ogłoszenie przetargu na rob.budowlane Zawarcie umowy z wykonawcą Rozpoczęcie budowy	I IV IV V VIII VI VIII IX	wydano ostateczną dec. o ULICP, opracowano projekt budowlany i wykonawczy (2006), wydano ostateczną dec. o ŚU (lutym 2007) 18.01.br. złożono wnioski o WZ na przebudowę infrastruktury przy Tandecie 12.03.br.- wydano ostateczną WZ jw. opracowana opóźnienie 1-m-c
30	S-5.2	Rozbudowa ul.Surzyckiego - ul.Botewa oraz budowa ul.Śliwiaka (przedłużenie ul.Botewa do Drogi Ekspres. S7) 1. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULD. 2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD. 3. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pnb. 4. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. 5. Wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na budowę. 6. Rozpoczęcie budowy. Efekt w 2008 r.:	ZDIT	14 000 000	14 000 000	ZPMK 465/08 z 10.03.08 zm.zakresu	39 650	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 30.01.2008r. Ogłoszenie przetargu na oprac.mat.do wn.o ULD Zawarcie umowy na oprac.mat.do wniosku o ULD Oprac.mat. i złożenie wniosku o wydanie dec.ULD Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD Złożenie kompletnego wniosku o pnb Uzyskanie ostatecznej decyzji o pnb	I II V VIII VIII XI	Wydano ostateczną dec. o ULICP, opracowano projekt budowlany i wykonawczy (w 2005 i 2006), opracowano studium wykonywalności (2007), wydano ostateczną dec. o ŚU (styczeń 2007). ogłoszono 6.03.br.- podpisano umowę z terminem 15.05.br. opóźnienie 1-m-c trwa opracowanie materiałów podziałowych

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Harmonogram 2008 r.		Monitoring rzeczowy	
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2008 r. Efekt 2008 r.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.08 r.	Plan na dzień 31.05.08 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.05.2008 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Rozpoczęta budowa.									budowa	Ogłoszenie przetargu na rob.budowlane	IX	
		Zakończenie pozyskiwania prawa do terenu.	GS	1 000 000	1 000 000		20 520	2%	1 990	0%		XII		
		Efekt w 2008r.: Pozyskane prawo do terenu. <i>odpow. za monitoring: J. Adamowicz</i>										HARMONOGRAM z dnia 1.01.2008r. 2006r.), wydane decyzje podziałowe dla rozbudowy		
											Teren	Kontynuacja pozyskiwania terenu	I	trwa pozyskiwanie terenu - w wyniku umowy zamiany pozyskano 1 dz., złożono wnioski o wywłaszczenie 3 działek
												Pozyskanie pełnego prawa do terenu	XII	
32	S-5.3	Budowa ul. Lema (przedłużenie ul. Meissnera, etap I) wraz z przebudową skrzyżowania w układzie dwupoziomowym w ciągu ul. Lema - Meissnera Zad. 1. Budowa odcinka ulicy od al. Pokoju w kierunku al. Jana Pawła II o dł. ok. 0,7 km wraz z budową skrzyżowań: - uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, - wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na budowę, - rozpoczęcie budowy. Zad. 2. Budowa pozostałego odcinka ulicy do al. Jana Pawła II o dł. ok. 0,2 km wraz z przebudową skrzyżowania w układzie dwupoziomowym w ciągu ul. Lema - Meissnera: - uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU, - złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULD, - uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD, - wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej, - rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej. Zad. 3. Budowa drogi dojazdowej do C.H. Plaza o dł. ok. 0,3 km: - uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP, - wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej, - rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej. Efekt w 2008r.: Rozpoczęta budowa zadania 1. Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU i o ULD dla zadania 2. Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej dla zad. 2 i 3.	ZDiT	8 600 000	600 000	ZPMK 901/08 z 12.05.08	586 820	98%	52 704	9%	HARMONOGRAM z dnia 30.01.2008r. Wydano ostat. decyzję o SU dla zad.1 (11.05.07r.). Zawarta umowa na oprac. mat. do decyzji o SU i o ULD dla zad. 2 (14.09.07r.) z terminem wykonania 31.05.08r. Kwota umowna w wys. 586,8 tys.zł (w 2007r. wydatkowano 150 tys.zł.).			
											pnb	Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę	XI.2007	30.05.br. obwieszczenie o wszczęciu postępowania
												Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę	III	opóźnienie ok. 4 m-cy
											budowa	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych	III	opóźnienie ok. 4 m-cy
												Zawarcie umowy z wykonawcą	IV	
												Rozpoczęcie budowy	V	
											Z.2. Budowa pozostałego odcinka ulicy do al. Jana Pawła II o długości ok. 0,2 km wraz z przebudową skrzyżowania w układzie dwupoziomowym w ciągu ul. Lema - Meissnera			
											ULD	Złożenie kompl. wniosku o wydanie decyzji o ŚU	X 2007	11.02.br. skorygowano wniosek, 19.02.br. wszczęto postępowanie, 7.03.br. złożono raport, 20.03.br. wezwano do usunięcia braków w raporcie. 25.04.br. wystapiono o uzgodnienie do PPIS. 15.05.br. postanowienie PPIS. Ze względu na błąd (nieprawidłowy numer działki) Sanepid wyda postanowienie prostujące.
												Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU	VI	
												Opracowanie mat. i złożenie kompl. wniosku o ULD	VI	
												Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD	X	
											dok. projekt. wymagane dec.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej	IX	
												Zawarcie umowy z wykonawcą	XI	
												Rozpoczęcie opracowania	brak terminu	
											Z.3. Budowa drogi dojazdowej do C.H. Plaza o długości ok. 0,3 km		Złożono wniosek o ULICP (grudzień 2006r.).	
											ULICP	Uzyskanie ostatecznej decyzji lokalizacyjnej	II	8.05.br umorzono postępowanie w sprawie ULICP
											dokument. projektowa	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej	brak terminu	
												Zawarcie umowy z wykonawcą	brak terminu	
												Opracowanie dokumentacji projektowej	brak terminu	
											pnb	Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji	brak terminu	
												Uzyskanie ostatecznej decyzji o pnb	brak terminu	
											budowa	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych	brak terminu	
												Zawarcie umowy z wykonawcą	brak terminu	
												Rozpoczęcie budowy	brak terminu	

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Harmonogram 2008 r.		Monitoring rzeczowy
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2008 r. Efekt 2008 r.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.08 r.	Plan na dzień 31.05.08 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.05.2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Rozpoczęcie wypłaty odszkodowań wynikających z decyzji o ULD dla budowy pozostałego odcinka ulicy do al. Jana Pawła II wraz z rozbudową skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Lema. Efekt w 2008r.: Rozpoczęta wypłata odszkodowań wynikających z decyzji o ULD dla zadania 2. <i>odpow. za monitoring: E. Warcholińska</i>	GS	3 000 000	3 000 000		340 438	11%	329 125	11%	HARMONOGRAM z dnia 01.01.2008r.	Podstawa wykupu: ostateczna dec. o ULICP (styczeń 2006r.).	
											Teren	Powierzchnia do pozyskania: 0,0345 ha, pozost. część w trybie ULD	pozyskano 1/2 działki o pow. 345 m2.
												Ilość działek/lokali do pozyskania: 1/2 cz. dz.+ 2 lokale mieszk., pozost. część w trybie ULD	pozyskano 1/2 działki o pow. 345 m ² oraz wykupiono 1 lokal mieszkalny
												Pozyskanie pełnego prawa do terenu	XII

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Harmonogram 2008 r.		Monitoring rzeczowy
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2008 r. Efekt 2008 r.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.08 r.	Plan na dzień 31.05.08 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.05.2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	S-5.4	Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldta (przedłużenia ul. Bunscha) 1. Uzyskanie ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości. 2. Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu. Efekt w 2008r.: Rozpoczęte pozyskiwanie prawa do terenu. odpow. za monitoring: E. Warcholińska	GS	1 000 000	1 000 000		343 104	34%	285 747	29%	HARMONOGRAM z dnia 01.01.2008r.		Uzyskano komplet decyzji lokalizacyjnych (2 decyzje). w części zawieszono postępowanie z uwagi na przystąpienie do sporządzenia MPZP, w odniesieniu do pozostałej części - kwiecień br. po uzyskaniu 4 działki o powierzchni 0,1017 ha
											Teren	XI	po 2008r.
34	S-5.6	Budowa ul. Miłozza 1. Prowadzenie konsultacji społecznych. 2. Oprac.zamiennej koncepcji na odc.od ul.Wita Stwosza do ul.Twardego. 3. Oprac. kompl. mat. do złożenia wniosku o wyd. dec.o ŚU. 4. Oprac. kompl. mat. do złożenia wniosku o wyd. dec.o ULD. 5. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU. 6. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULD. 7. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. 8. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD. Efekt w 2008r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU. Uzyskana ostateczna decyzja o ULD. odpow. za monitoring: A.Świerk	ZDiT	390 400	390 400		0	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 05.05.2008r. Brak oryginału, brak akceptacji WS, AU		Złożono wniosek o wydanie decyzji o ULICP do AU (marzec 2005r.), do MUW (czerwiec 2006r.); opracowano studium lokalizacyjne dla nowego przebiegu ulicy. 7.05.br. ogłoszono przetarg, 15.05 br. otwarto oferty; przetarg unieważniono. Kolejne ogłoszenie planowane na 11.06.br. opóźnienie ok. 1 m-c
												V	
												VI	
												VIII	
												X	
												XI	
												XII	
35	S-5.7	Budowa ul. 6 Sierpnia (Trasa Galicyjska) 1. Prowadzenie konsultacji społecznych. 2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. 3. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULD. 4. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD. Efekt w 2008r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU. Uzyskana ostateczna decyzja o ULD. odpow. za monitoring: A.Świerk	ZDiT	0	0		0	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 11.03.2008 r.		Opracowano koncepcję (2006r.). Złożono wniosek o dec. o ŚU do MUW (grudzień 2007r.).Umowny termin złożenia wniosku o ULD 15.12.br. trwa postępowanie administracyjne opóźnienie ok. 2 m-ce po uzyskaniu dec. o ŚU
												IV	
												V	
												XI	
35	S-5.8	Przebudowa ul. Igołomskiej na odcinku od drogi ekspresowej S7 do granicy Gminy Miejskiej Kraków 1. Prowadzenie konsultacji społecznych. 2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. 3. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULD. 4. Aktualizacja studium wykonalności (opracowanego w 2004 r.) Efekt w 2008 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU. Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ULD. Zaktualizowane studium wykonalności. odpow. za monitoring: J. Adamowicz	ZDiT	30 000	30 000		0	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 30.01.2008r.		Wydano dec. o ŚU (przez MUW - grudzień 2006r.), decyzję oprotestowano. 22.02.br.Min.Środowiska utrzymał decyzję o ŚU w mocy (z pewnymi zmianami) - ostateczna trwa opracowanie podziałów geodezyjnych
											Studium	VI	
												X	
												IV	
												XI	
												XII	

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Harmonogram 2008 r.		Monitoring rzeczowy	
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2008 r. Efekt 2008 r.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.08 r.	Plan na dzień 31.05.08 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.05.2008 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
37	S-5.9	Budowa ul. gen. Wittek (Trasa Balicka) 1. Prowadzenie konsultacji społecznych. 2. Dokończenie opracowania koncepcji programowo-przestrzennej, rozwiązań projektowych oraz kompletnych materiałów do złożenia wniosków o wydanie decyzji o ŚU i ULD (przez UMWM). 3. Złożenie kompl.wniosku o wydanie dec.o ŚU (przez UMWM). 4. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU (przez UMWM). 5. Złożenie kompl.wniosku o wydanie dec.o ULD (przez UMWM). Efekt 2008r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU. Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji ULD. <i>odpow. za monitoring: E. Warcholińska</i>	ZDIT	500 000	500 000		34 785	7%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 29.01.2008r. Harmonogram wymaga aktualizacji - po zawarciu umowy	Zawarto Porozumienie z 6.07.07r. pomiędzy Gminą Miejską Kraków, GDDKiA, Międzyn. Portem Lotniczym w Krakowie, PKP oraz Gminą Zabierzów, zgodnie z którym Miasto poniesie 25% kosztów opracowania materiałów do decyzji o ŚU oraz decyzji o ULD i ULCP, tj. 362.340 zł. (w 2008r. 34.785 zł).		
											ULD	I - III	przeprowadzono	
												II	28.03.br. zawarto umowę na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej do decyzji o ŚU oraz ULD i ULICP dla "Przebudowy połączenia lotniska w Balicach z południową obwodnicą Krakowa oraz uporządkowanie ruchu drogowego w otoczeniu lotniska" (opracowanie obejmuje Trasę Balicka).	
												X	w trakcie opracowania	
												III 2009		
												IV 2009		
												VI 2009		
38	S-6.2	Budowa nowego odcinka ul. Księcia Józefa (obejście Przegorzał) Dokończenie finansowania zadania. Efekt w 2008r.: Rozliczone finansowo zadanie <i>odpow. za monitoring: A.Świerk</i>	ZDIT	###	###		6 991 698	40%	6 991 698	40%	HARMONOGRAM z dnia 7.02.2008r.	W listopadzie 2007r. zakończono i przekazano do użytkowania drogę o dł. ok. 1,3 km.		
							0		0			III	zakończono finansowanie inwestycji	
							6 991 698		6 991 698					
38	S-6.3	Przebudowa ul. Kocmyrzowskiej 1. Prowadzenie konsultacji społecznych. 2. Złożenie kompletnego wniosku o ŚU dla przebudowy ulicy. 3. Uzyskanie ostat.decyzji o ŚU dla przebudowy ul.Kocmyrzowskiej na odcinku od granicy obszaru objętego MPZP Cmentarz Grębałów do granicy miasta. 4. Złożenie kompl.wniosku o wydanie decyzji ULD dla przebudowy ul.Kocmyrzowskiej na odcinku od granicy obszaru objętego MPZP Cmentarz Grębałów do granicy miasta. 5. Uzyskanie ostat.decyzji o ULD dla przebudowy ul.Kocmyrzowskiej na odcinku od granicy obszaru objętego MPZP Cmentarz Grębałów do granicy miasta. Efekt w 2008r.: Uzyskana decyzja o ŚU Uzyskana decyzja o ULD <i>odpow. za monitoring: J. Adamowicz</i>	ZDIT	30 000	30 000	ZPMK 525/08 z 14.03.08 zm.zakresu	0	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 30.01.2008r.	Opracowano koncepcję (2007). Zawarto umowę na opracowanie materiałów do wn.o ŚU i ULD (lipiec 2007).		
											ULD	II	8.02.br.- złożono wnioski o ŚU	
												VI	Trwa postęp. administracyjne. 15.04.br. złożono Raport OOS	
												VI		
												VII		
												XII		
											Studium	X		
												XI		
40	S-6.4	Rozbudowa skrzyżowania ulic: Conrada, Radzikowskiego, Armii Krajowej, Jasnogórskiej (Rondo Ofiar Katynia) 1. Prowadzenie konsultacji społecznych. 2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. 3. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULD. Efekt w 2008r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.	ZDIT	0	0		0	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 30.01.2008r.	Wydano decyzję o ŚU (10.05.07), decyzję oprotestowano.		
											ULD	II	15.02.br. Minister Środowiska (po rozpatrzeniu odwołań) utrzymał w mocy decyzję o ŚU z 10.05.07r. wydaną przez Wojewodę Małopolskiego	
												IX	w trakcie opracowania	

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Harmonogram 2008 r.		Monitoring rzeczowy
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2008 r. Efekt 2008 r.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.08 r.	Plan na dzień 31.05.08 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.05.2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ULD.									Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD	2009	
41	S-6.5	Budowa ul. Iwaszki (przedłużenie ul. Strzelców do al. 29 Listopada) Prowadzenie konsultacji społecznych. Zadanie 1 Budowa przedłużenia ul. Strzelców od przekroczenia układu torowego (obszar zamknięty po 50 mb od układu torowego i 150 mb nad torem) do granicy MPZP "Góra Narodowa Wschód": - opracowanie wielowariantowej koncepcji, - oprac. kompl. mat. do złożenia wn. o wyd. dec. ŚU i dec. ULD, - złożenie kompl. wniosków o wyd. dec. o ŚU i dec. o ULD, - uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU Zadanie 2. Budowa połączenia ul. Strzelców (poza układem torowym - od granicy MPZP) z al. 29 Listopada w zakresie MPZP: - opracowanie wstępnego projektu budowlanego, - opracowanie kompletnych materiałów do złożenia wniosków o wydanie decyzji o ŚU i decyzji o ULD, - złożenie kompl. wniosków o wydanie dec. o ŚU i o ULD, Zadanie 3 Przebudowa ulicy na odc. od skrzyżowania ul. Strzelców z ul. Powstańców do Ronda Barei: - opracowanie kompletnych materiałów do złożenia wniosków o wydanie decyzji o ŚU i decyzji o ULD, - złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU i decyzji o ULD, - uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU i decyzji o ULD, - opracowanie studium wykonalności, - opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego, - zgłoszenie wykonania robót. Efekt 2008r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU dla Zadań 1 i 2. Przyjęte zgłoszenie wykonania robót dla Zadania 3. odpow. za monitoring: A.Świerk	ZDiT	1 524 500	1 524 500		1 494 500	98%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 14.03.2008r. poprawiony 6.05.2008 r. Zadanie 1 (odc. od przekroczenia układu torowego do granicy MPZP "Góra Narodowa Wschód") ULD Opracowanie wielowariantowej koncepcji V 30.04.br. przekazano i uzgodniono ze ZDiT (1 wariant) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ŚU II 30.04.br. złożono do MUW opóźnienie ok. 2 m-ce Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU VI Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ULD VIII Zadanie 2. (odc. poza układem torowym do al. 29 Listopada w zakresie MPZP) ULD Opracowanie wstępnego projektu budowlanego (do wniosku o dec. O ULD) V 21.05.br. złożono do uzgodnienia przez PKP S.A. (z uwagi na dłuższą estakadę od planowanej) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ŚU II 30.04.br. złożono do MUW opóźnienie ok. 2 m-ce Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU VI Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ULD VIII Zadanie 3 (odc. od skrzyżowania ul. Strzelców z ul. Powstańców do Ronda Barei) ULD Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ŚU II 30.04.br. złożono do MUW opóźnienie ok. 2 m-ce Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU VI pnb lub Zgłoszenie Opracowanie studium wykonalności. XI Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego VI Zgłoszenie wykonania robót (uzyskanie postanowienia) VIII	Zawarto umowę (06.10.07r.) na opracowanie koncepcji i materiałów do decyzji o ŚU i o ULD oraz dokumentacji projektowej z terminem realizacji 21.05.08r.	
42	S-6.6	Budowa parkingu podziemnego Pl. Na Groblach Budowa konstrukcji poziomów „-1” i „-2” (na głębokości „-25” m.). Efekt w 2008r.: Zaawansowana budowa „- 1” i „-2” poziomu parkingu. odpow. za monitoring: M. Nowicka	BI	0	0		0	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 31.01.2008 r. Budowa stan surowy parkingu I-XII w trakcie prace ziemne; rozpoczęto prace konstrukcyjne (wieniec ściany szczelinowej) stan surowy obiektu zaplecza MOS I-XII w trakcie prace ziemne; rozpoczęto prace konstrukcyjne (wieniec ściany szczelinowej)	Wybrano Koncesjonariusza-ASCAN Empra Constructora y de Gestion S.A. (listopad 2006r.)	
43	S-6.7	Budowa parkingu podziemnego al. Focha 1. Prowadzenie konsultacji społecznych. 2. Opracowanie dokumentacji przedprojektowej w zakresie badań geologicznych. 3. Wyłonienie koncesjonariusza i zawarcie umowy na budowę i eksploatację parkingu. 4. Nadzór inwestorski. Efekt w 2008r.: Opracowana dokumentacja przedprojektowa. Wyłoniony koncesjonariusz. odpow. za monitoring: M. Nowicka	BI	26 000	26 000		18 300	70%	18 300	70%	HARMONOGRAM z dnia 28.01.2008 r. mentacja projektowa wymagane decyzje Opracowanie dokumentacji przedprojektowej w zakresie badań geologicznych Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji i na realizację w systemie koncesji Zawarcie umowy z koncesjonariuszem	Opracowano koncepcję I etapu realizacji parkingu (lipiec 2007r.); uzyskano dec. o WZ (kwiecień 2007r.) opracowano w 2007 r. ogłoszono 11.03.br., otwarcie ofert 23.04.br. 26.05.br. wyznaczono termin (2 tyg.) na złożenie ofert wstępnych przez 2 referentów	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy				Harmonogram 2008 r.		Monitoring rzeczowy		
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2008 r. Efekt 2008 r.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.08 r.	Plan na dzień 31.05.08 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.05.2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											Dokuj + v Nadzór inwestorski	XII	

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Harmonogram 2008 r.		Monitoring rzeczowy	
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2008 r. Efekt 2008 r.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.08 r.	Plan na dzień 31.05.08 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.05.2008 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
44	S-6.8	Budowa parkingu podziemnego al. Mickiewicza 1. Prowadzenie konsultacji społecznych. 2. Opracowanie dokumentacji przedprojektowej w zakresie badań geologicznych. 3. Wyłonienie koncesjonariusza i zawarcie umowy na budowę i eksploatację parkingu. 4. Nadzór inwestorski. Efekt w 2008r.: Opracowana dokumentacja przedprojektowa. Wyłoniony koncesjonariusz. <i>odpow. za monitoring: M. Nowicka</i>	BI	89 000	89 000		13 176	15%	12 151	14%	HARMONOGRAM z dnia 28.01.2008 r.	Opracowano koncepcję I etapu realizacji parkingu (lipiec 2007r.); uzyskano dec. o WZ (sierpień 2007r.)		
											Dokumentacja projekt. + wymagane decyzje	Opracowanie dokumentacji przedprojektowej w zakresie badań geologicznych	III	opracowano 31.03.br.
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji i na realizację w systemie koncesji	IV	opóźnienie ok. 2 m-cy
												Zawarcie umowy z koncesjonariuszem	VII	
												Nadzór inwestorski	XII	
45	S-6.10	Ciąg estakad w ciągu ulic: Opolska - Bora-Komorowskiego Wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na opracowanie koncepcji dostosowania przebiegu ul. Opolskiej do parametrów ulicy klasy GP wraz z budową estakady na odcinku pomiędzy węzłami z planowanymi trasami: Trasą Galicyjską i Trasą Wolbromską, z uwzględnieniem rozwiązań docelowych i etapowych (z węzłami i bez węzłów z tymi trasami) wraz z kompletnymi materiałami do złożenia wniosków o wydanie decyzji o ŚU i decyzji o ULD. Efekt w 2008r.: Opracowana koncepcja wraz z kompletnymi materiałami do złożenia wniosków o wydanie decyzji o ŚU i decyzji o ULD dla dostosowania przebiegu ul. Opolskiej do parametrów ulicy klasy GP wraz z budową estakady na odcinku pomiędzy węzłami z planowanymi trasami: Trasą Galicyjską i Trasą Wolbromską. <i>odpow. za monitoring: A.Świerk</i>	ZDiT	1 000 000	1 000 000		0		0		HARMONOGRAM z dnia 30.01.2008 r.			
											ULD	Ogłoszenie zam. publ. na opracow. koncepcji oraz materiałów do decyzji o ŚU i decyzji o ULD	II	ogłoszono 12.02.br.; otwarto oferty 15.03.br.
												Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji oraz materiałów do decyzji o ŚU i decyzji o ULD	III	opóźnienie 2 m-ce
												Opracowanie materiałów i złożenie kompletnego wniosku o ŚU	V	
												Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU	IX	
												Opracowanie materiałów i złożenie kompletnego wniosku o ULD	X	
												Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD	I.2009	

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Harmonogram 2008 r.		Monitoring rzeczowy
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2008 r. Efekt 2008 r.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.08 r.	Plan na dzień 31.05.08 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.05.2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	S-7.1	<p>Modyfikacja Projektu pn. "Kraków Gospodarka Odpadami, etap I" o realizację zakładu demontażu odpadów wielkogabarytowych MPO sp. z o.o w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą</p> <p>1. Prowadzenie konsultacji społecznych. 2. Budowa zakładu demontażu odpadów wielkogabarytowych wraz z punktem gromadzenia odpadów (Kontrakt VII/C): - zawarcie umowy z wykonawcą realizacji w trybie „zaprojektuj i zbuduj”, - opracowanie dokumentacji projektowej, - złożenie kompl.wniosku o wydanie decyzji o pnb, - uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, - rozpoczęcie budowy. 3. Rozbudowa części magazynowej sortowni wraz z punktem gromadzenia odpadów (Kontrakt VIII/C): - zawarcie umowy z wykonawcą realizacji w trybie „zaprojektuj i zbuduj”, - opracowanie dokumentacji projektowej, - złożenie kompl.wniosku o wydanie decyzji o pnb, - uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, - rozpoczęcie budowy. 4. Dostawa kontenerowego bloku energetycznego (Kontrakt VI/A): - zawarcie umowy na dostawę, - realizacja dostawy. 5. Pomoc techniczna na etapie procedur przetargowych, zawierania umów i realizacji inwestycji (Kontrakt 01): - zawarcie umowy na nadzór, - nadzór nad realizacją.</p> <p>Efekt w 2008 r.: Rozpoczęta budowa zakładu demontażu odpadów wielkogabarytowych wraz z punktem gromadzenia odpadów (Kontrakt VII/C). Rozpoczęta rozbudowa części magazynowej sortowni wraz z punktem gromadzenia odpadów (Kontrakt VIII/C). Zrealizowana dostawa kontenerowego bloku energetycznego (Kontrakt VI/A).</p> <p><i>odpow. za monitoring: E. Warcholińska</i></p>	BE	9 604 600	9 604 600		9 604 600	100%	625	0%	<p><u>HARMONOGRAM z dnia 01.02.2008 r.</u></p> <p>Budowa zakładu demontażu odpadów wielkogabarytowych wraz z punktem gromadzenia odpadów (Kontrakt VIII/C)</p> <p>dok.proj. + pnb</p> <p>Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i realizację (P+B) IV ogłoszono 21.05.br. (przetarg ograniczony, Żółty FIDIC), termin składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert - 05.06.br.</p> <p>Zawarcie umowy z wykonawcą VIII</p> <p>Opracowanie dokumentacji projektowej XII</p> <p>Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę XI</p> <p>Uzyskanie ostatecznej decyzji o pnb XII</p> <p>budowa</p> <p>Rozpoczęcie budowy zakładu XII</p> <p>Zakończenie budowy X.2009</p> <p>Rozbudowa części magazynowej sortowni wraz z punktem gromadzenia odpadów (Kontrakt VIII/C)</p> <p>dok.proj. + pnb</p> <p>Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i realizację (P+B) III ogłoszono 27.03.br. (przetarg ograniczony na P + B), termin składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert - 10.04.br.</p> <p>Zawarcie umowy z wykonawcą VI</p> <p>Opracowanie dokumentacji projektowej X</p> <p>Złożenie kompl.wniosku o wydanie decyzji o pnb X</p> <p>Uzyskanie ostat.decyzji o pozwoleniu na budowę XI</p> <p>budowa</p> <p>Rozpoczęcie rozbudowy XI</p> <p>Zakończenie budowy 31.X.2009</p> <p>Dostawa kontenerowego bloku energetycznego (Kontrakt VI/A)</p> <p>Dostawa</p> <p>Ogłoszenie zamówienia publ.na wykonawcę dostawy III ogłoszono 27.03.br., a 29.03.br. w Dzienniku Urzędowym UE (termin otwarcia ofert 7.05.br.)</p> <p>Zawarcie umowy z wykonawcą VI złożono protest</p> <p>Odbiór dostawy 15.XI</p> <p>Pomoc techniczna na etapie procedur przetargowych, zawieranie umów i realizacja inwestycji (Kontrakt 01)</p> <p>Usługi</p> <p>Ogłoszenie zamówienia publ. na wykonawcę IV ogłoszono 21.05.br. (przetarg nieograniczony), termin otwarcia ofert 5.06.br.</p> <p>Zawarcie umowy z wykonawcą VI</p> <p>Nadzór nad realizacją</p>	Decyzją Kom.Europejskiej z 18.12.2007r. przedsięwzięcie pn. "Modyfikacja Projektu pn."Kraków gospodarka odpadami, etap I" poszerzono o realizację zakładu demontażu odpadów wielko-gabarytowych MPO Sp. z o.o. w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą" z terminem zakończenia 31.12.2010r.	
		<p>Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II, etap I</p> <p>Rozpoczęcie rozliczenia całości Projektu "Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II w Krakowie - etap I".</p> <p>Efekt w 2008 r.: Zaawansowane rozliczenie finansowe całości Projektu "Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II w Krakowie - etap I".</p> <p><i>odpow. za monitoring: E. Warcholińska</i></p>	BE	1 037 100	2 541 100	ZPMK 159/2008 z 25.01.08 r.	2 541 100	100%	21 159	1%	<p><u>HARMONOGRAM z dnia 01.02.2008 r.</u></p> <p>Rozliczenie finansowe</p> <p>Płatność końcowa dla Inżyniera Kontraktu IV zrealizowano płatność przejściową, płatność końcowa planowana na czerwiec br.</p> <p>Wyplata części kwoty zatrzymanej dla wykonawcy Kontraktu budowlanego pn.: Modernizacja i Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków Płaszów II w Krakowie (Kontrakt 01) IV kw.</p>	Zawarto umowę na realizację Kontraktu na projektowanie i budowę (P+B) (14.04.03r.).Zakończono realizację - październik 2007r. (okres awaryjności 2 lata).	

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Harmonogram 2008 r.		Monitoring rzeczowy
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2008 r. Efekt 2008 r.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.08 r.	Plan na dzień 31.05.08 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.05.2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	S-7.3	Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II, etap II 1. Budowa Kolektora Dolnej Terasy Wisły, etap I i II (Kontrakt 07.1): - kontynuacja budowy kolektora grawitacyjnego, - rozpoczęcie budowy przepompowni ścieków, - rozpoczęcie budowy rurociągów tłocznych. 2. Budowa Kolektora Dolnej Terasy Wisły, etap III (Kontrakt 07.2): - wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na budowę, - rozpoczęcie budowy kolektora grawitacyjnego. 3. Rekultywacja lagun osadowych (Kontrakt 05): - kontynuacja odwodnienia lagun na okres budowy, - kontynuacja wzmocnienia wewnętrznego lagun, - rozpoczęcie wzmocnienia zewnętrznego obwałowań lagun od strony południowej, - rozpoczęcie kształtowania bryły składowiska, - rozpoczęcie budowy drogi dojazdowej na wierzchowinę składowiska, - rozpoczęcie drenażu odgazowującego z wyrzutnią biogazu, - rozpoczęcie budowy: warstwy uszczelniającej powierzchnię i warstw rekultywacyjnej oraz rowów opaskowych 4. Budowa Stacji Termicznej Utylizacji Osadów realizowana wg warunków kontraktu na budowę z projektowaniem FIDIC żółty-2000 (Kontrakt 06): - zakończenie opracowania dokumentacji projektowej, - złożenie kompl. wniosku o wydanie decyzji o pnb, - uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, - rozpoczęcie budowy. 5. Nadzór i zarządzanie budową: a) Inżynier dla dwóch Kontraktów (Kontrakt 08): „Rekultywacja lagun osadowych” (Kontrakt 05) oraz „Stacja Termicznej Utylizacji Osadów” (Kontrakt 06): - nadzór i zarządzanie budową. b) Inżynier dla dwóch Kontraktów dla Kolektora DTW (Kontrakt 09): „Kolektor DTW - Etap I i II” (Kontrakt 07.1) oraz „Kolektor DTW - Etap III” (Kontrakt 07.2): - nadzór i zarządzanie budową. Efekt w 2008 r.: Zaawansowana budowa Kolektora Dolnej Terasy Wisły (etap I i II). Rozpoczęta budowa Kolektora Dolnej Terasy Wisły (etap III). Zaawansowana rekultywacja lagun osadowych. Rozpoczęta budowa Stacji Termicznej Utylizacji Osadów.	BE	###	###	ZPMK 159/2008 z 25.01.08 r.	###	100%	723 961	2%			Zawarto umowę na realizację Kontraktów: Kolektor Dolnej Terasy Wisły - Etap I i II z terminem zak. 2.03.2009, Rekultywacja Lagun Osadowych z terminem zak. 22.10.2009, Stacja Termicznej Utylizacji Osadów z terminem zak. 1.10.2010r.
1. Budowa Kolektora Dolnej Terasy Wisły, etap I i II (Kontrakt 07.1)													
		Budowa	Kontynuacja budowy kolektora grawitacyjnego	realizacja ciągła	w realizacji ciągłej w 2008r.								
		Budowa	Rozpoczęcie budowy przepompowni ścieków	II	rozpoczęto w lutym br.								
		Budowa	Rozpoczęcie budowy rurociągów tłocznych	II	rozpoczęto w maju br.								
		Budowa	Zakończenie budowy	II.2009									
2. Budowa Kolektora Dolnej Terasy Wisły, etap III (Kontrakt 07.2)													
		Budowa	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych	III	ogłoszono 19.03.br. (otwarcie ofert 6.05.br.								
		Budowa	Zawarcie umowy z wykonawcą	VII									
		Budowa	Rozpoczęcie budowy kolektora grawitacyjnego	VIII									
		Budowa	Zakończenie budowy	01.06.2009									
3. Rekultywacja Lagun Osadowych (Kontrakt 05)													
		Budowa	Kontynuacja odwodnienia lagun na okres budowy	realizacja ciągła	w realizacji ciągłej w br.								
		Budowa	Kontynuacja wzmocnienia wewnętrznego lagun	realizacja ciągła	w realizacji ciągłej w br.								
		Budowa	Rozpoczęcie wzmocnienia zewnętrznego obwałowań lagun od strony południowej	I	rozpoczęto w styczniu br.								
		Budowa	Rozpoczęcie kształtowania bryły składowiska	VI									
		Budowa	Rozpoczęcie budowy drogi dojazdowej na wierzchowinę składowiska	I	rozpoczęto w styczniu br.								
		Budowa	Rozpoczęcie drenażu odgazowującego z wyrzutnią biogazu	V	opóźnienie ok. 2 m-cy (rozpoczęcie planowane na lipiec br.)								
		Budowa	Rozpoczęcie budowy: warstwy uszczelniającej powierzchnię i warstwy rekultywacyjnej oraz rowów opaskowych	VIII									
		Budowa	Zakończenie budowy	22.10.2009									
4. Budowa Stacji Termicznej Utylizacji Osadów realizowana wg warunków kontraktu na budowę z projektowaniem FIDIC żółty - 2000 (Kontrakt 06)													
		dok.proj.+ pnb	Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej	VII									
		dok.proj.+ pnb	Złożenie kompl. wniosku o wydanie decyzji o pnb	VII									
		dok.proj.+ pnb	Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę	IX									
		budowa	Rozpoczęcie budowy	X									
		budowa	Zakończenie budowy	01.10.2010									
4. Nadzór i zarządzanie budową													
		Usługi	a) Inżynier dla dwóch Kontraktów (Kontrakt 08): „Rekultywacja Lagun Osadowych” (Kontrakt 05) oraz „Stacja Termicznej Utylizacji Osadów” (Kontrakt 06)	umowa zawarta 20.12.06, z terminem nadzoru i zarządzania budową od 23.03.07 do 31.12.2010									
		Usługi	- nadzór i zarządzanie budową	d 23.03.07	w realizacji ciągłej do 31.12.2010r.								
		Usługi	b) Inżynier dla dwóch Kontraktów dla Kolektora DTW (Kontrakt 09): Kolektor DTW - Etap I i II (Kontrakt 07.1) oraz Kolektor DTW - Etap III (Kontrakt 07.2)	umowa zawarta 28.03.07, z terminem nadzoru i zarządzania budową od 24.05.07 do 12.10.2010									
		Usługi	- nadzór i zarządzanie budową	d 24.05.07	w realizacji ciągłej do 12.10.2010r.								
odpow. za monitoring: E. Warcholińska													

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Harmonogram 2008 r.		Monitoring rzeczowy
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2008 r. Efekt 2008 r.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.08 r.	Plan na dzień 31.05.08 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.05.2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	S-8.1	Budowa Młodzieżowego Centrum Sportu i Edukacji (Nowa Huta) 1. Zakończenie budowy Młodzieżowego Centrum Sportu i Edukacji. 2. Zakup pierwszego wyposażenia. 3. Zagospodarowanie otoczenia. Efekt w 2008r.: Przekazany obiekt do użytkowania. <i>odpow. za monitoring: M.Nowicka</i>	KZK	###	###		2 800 054	28%	187 052	2%	HARMONOGRAM z dnia 31.01.2008 r.	Wydano ostat. dec. o pozw. na bud. (wrzesień 2005r.), zawarto umowę na budowę (25.05.06r.) aneksem do umowy zmieniono termin zakończenia na 30.04.08r. Środki niewygas. w wys. 6.000.000 zł z terminem wykorzyst. 30.06.08r.	
											Budowa obiektów		
											Prace wykończeniowe	I-IV	w trakcie realizacji
											Zakończenie budowy	IV	planowany termin zakończenia - sierpień br.
											Przekazanie do użytkowania	V	opóźnienie 3 m-ce
											Zagospodarowanie otoczenia		
											Ogłoszenie zam. publ. na wykonanie robót	III	w przygotowaniu (opóźnienie z uwagi na przedłużenie terminu zakończenia prac budowlano-wykończeniowych)
											Zawarcie umowy z wykonawcą	IV	opóźnienie ok. 4 - m-cy
											Budowa	VI	
											Przekazanie do użytkowania	VII	
											Wyposażenie obiektu		
											Ogłoszenie zam. publ. na dostawę i montaż wyposażenia	III	zam. publ. częściowo: ogłoszone, rozstrzygnięte, pozostałe w przygotowaniu
											Zawarcie umowy z wykonawcą	IV	część umów zawarta
											Realizacja	IV-VII	w trakcie
											Przekazanie do użytkowania	VII	
50	S-8.2	Utworzenie Muzeum Miejsca Opracowanie projektu zamiennego. Zakończenie adaptacji budynku. Efekt w 2008r.: Opracowany projekt zamienny. Zakończona, oddana do użytkowania i rozliczona inwestycja. <i>odpow. za monitoring: A.Świerk</i>	ZBK	4 520 000	4 581 000	ZPMK 465/2008 z 10.03.08 r.	4 581 000	100%	2 120 479	46%	HARMONOGRAM z dnia 19.05.2008 r.	Zawarto umowę na budowę (27.06.07r), z ter. zak. 30.11.08r.	
											Budowa		
											Zakończenie adaptacji budynku.	XI	w trakcie realizacji
											Przekazanie do użytkowania	XII	
											Dokument. projektowa		
											Zawarcie umowy na opracow. projektu zamier.	II	zawarto 28.02.br.
											Opracowanie projektu zamiennego	IV	03.04.br. odebrano projekt
51	S-8.3	Kwartal św. Wawrzyńca - budowa centrum kulturowego na krakowskim Kazimierzu. 1. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji WZ dla budynku: B,C, dziedzica i placu (etap II). 2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ dla budynku: B,C, dziedzica i placu (etap II). 3. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla budynku: B, C, hali D (piwnice), dziedzica i placu (etap II). 4. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla budynku: B, C, hali D (piwnice), dziedzica i placu (etap II). 5. Wyłonienie wykonawcy, zawarcie umowy na rewaloryzację i adaptację budynków: B,C hali D (piwnice), dok. hali F, modernizację dziedzica i placu (etap II). 6. Rozpoczęcie: adaptacji hali D (piwnice), budynków B,C i modernizacji dziedzica i placu (etap II). 7. Zakończenie rewaloryzacji hali F. Efekt w 2008r.: Rozpoczęta adaptacja budynku B, C, hali D (piwnice), modernizacja dziedzica i placu (et. II). Zakończona rewaloryzacja hali F. <i>odpow. za monitoring: A.Świerk</i>	MIM	8 442 300	8 442 300		3 994 274	28%	1 771 900	21%	HARMONOGRAM z dnia 30.01.2008 r.	Wzgródka 2007r. ogłoszone przetarg na oprac. mat. do decyzji o WZ i na oprac. dok. projekt. rewaloryzacji bud. B i C, placów etap II oraz na wykonanie robót bud.-mont. w hali F etap III.	
											Rewaloryzacja budynku B i C		
											ULICP		
											Zawarcie umowy na opracow. mat. do decyzji	I	zawarto 17.01.br.
											Opracowanie mat. i złożenie wniosku o wyd. decyzji	II	zatwierdzono program konserwatorski i koncepcję - 10.03.br.
											Uzyskanie ostatecznej decyzji	IV	Postanowieniem z dn 23.05.br. - umorzono postępowanie o ULICP nie wymagane
											Dokumentacja projektowa + pnb		
											Zawarcie umowy z wykonawcą	I	zawarto 17.01.br. z ter. zak. 30.06.br.
											Opracowanie projektu budowlanego	VI	w trakcie opracowania
											Opracowanie projektu wykonawczego	IX	
											Złożenie kompletnego wniosku	VI	
											Uzyskanie ostat. decyzji o pozwoleniu na budowę	VIII	
											Budowa		
											Ogłoszenie zam.publ. na wyk.robót bud.-mont.	IX	
											Zawarcie umowy z wykonawcą	X	
											Zakończenie zakresu I	XI	
											Hala D (piwnice cz. północna)		
											Dokumentacja projektowa + pnb		
											Ogłoszenie zam.publ. na opracow. dokumentacji	II	opracowano SIWZ; planowane ogłoszenie 06.06.br.; opóźnienie ok. 4 m-ce,
											Zawarcie umowy z wykonawcą	III	opóźnienie ok. 3 m-ce.
											Opracow. dok. geotechn., program. konserwat.	V	opóźnienie ok. 1 m-c.
											Zgłoszenie robót	VI	
											Uzyskanie postanowienia o przyjęciu zgłoszenia	VII	
											Budowa		
											Ogłoszenie zam.publ. na wyk.robót	VI	
											Zawarcie umowy z wykonawcą	VII	
											Zakończenie zakresu 1 (osuszanie)	VIII	
											Zakończenie zakresu 2 (konserwacja)	XI	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy				Harmonogram 2008 r.		Monitoring rzeczowy		
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2008 r. Efekt 2008 r.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.08 r.	Plan na dzień 31.05.08 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.05.2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											Przekazanie do użytkowania	XII	

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Harmonogram 2008 r.		Monitoring rzeczowy	
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2008 r. Efekt 2008 r.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.08 r.	Plan na dzień 31.05.08 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.05.2008 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
											Hala D (piwnice cz. południowa)			
											Dokumentacja projektowa + pnb	Ogłoszenie zam.publ. na opracow. dokumentacji	IV	opracowano SIWZ; planowane ogłoszenie 13.06.br. opóźnienie ok. 2 m-ce.
												Zawarcie umowy z wykonawcą	V	opóźnienie ok. 1 m-c.
												Opracowanie dokumentacji projektowej	VII	
												Złożenie kompletnego wniosku	VIII	
												Uzyskanie ostat. decyzji o pozwoleniu na budowę	IX	
											Budowa	Ogłoszenie zam.publ. na wyk.robót	X	
												Zawarcie umowy z wykonawcą	XI	
												Rozpoczęcie konserwacji	XII	
											Hala F etap III			
											Budowa	Zawarcie umowy z wykonawcą	I	zawarto 11.01.br. z ter. zak. 31.05.br.
												Zakończenie zakresu 1 i 2	I - III	zakończono
												Zakończenie zakresu 3	III - IV	rozpoczęto realizację, opóźnienie ok. 2 m-ce
												Zakończenie zakresu 4	V	
												Uporządkowanie otoczenia	V - VI	
												Przekazanie do użytkowania	VII	
											Place cz. I			
											Budowa	Ogłoszenie zam.publ. na wyk.robót bud.-mont.	III	opracowano SIWZ; planowane ogłoszenie 06.06.br.; opóźnienie ok. 3 m-ce,
												Zawarcie umowy z wykonawcą	IV	
												Zakończenie budowy	VI	
												Przekazanie do użytkowania	VII	
											Place cz. II			
											ULICP	Zawarcie umowy na opracow. mat. do decyzji	I	zawarto 17.01.br.
												Opracowanie mat. i złożenie wniosku o wyd.decyzji	II	16.04.br złożono; opóźnienie ok. 2 m-ce
												Uzyskanie ostatecznej decyzji	IV	Postanowieniem z dn 23.05.br. - umorzono postępowanie ULICP nie wymagane
											Dokumentacja projektowa + pnb	Zawarcie umowy z wykonawcą	I	zawarto 17.01.br. z ter. zak. 30.06.br.
												Opracowanie projektu budowlanego	VI	
												Opracowanie projektu wykonawczego	IX	
												Złożenie kompletnego wniosku	VI	
												Uzyskanie ostat. decyzji o pozwoleniu na budowę	VIII	
											Budowa	Ogłoszenie zam.publ. na wyk.robót bud.-mont.	IX	
												Zawarcie umowy z wykonawcą	X	
												Rozpoczęcie rewaloryzacji (wymiana ogrodzenia)	X - XI	
52	S-8.4	Modernizacja obiektu - Pałac "Pod Krzysztoforą" głównej siedziby Muzeum Historycznego Miasta Kontynuacja prac rozbiórkowo-konstrukcyjnych skrzydła zachodniego budynku głównego w zakresie: - wymiany stropów w skrzydle zachodnim, - wymiany stropów nad II piętrzem w części środkowej Pałacu, - robót dachowych - skrzydło zachodnie (część środkowa), - przedproża. Prace projektowe: - wykonanie projektu wielobranżowego według nowej koncepcji, - <u>wykonanie projektu wielobranżowego przedproży.</u> Kontynuowana modernizacja bud.głównego w zakresie: - wymiany stropów w skrzydle zachodnim, - wymiany stropów nad III p. w części środkowej Pałacu, - robót dachowych -skrzydło zachodnie (cz.środkowa),	M HMK	3 600 000	2 600 000	ZPMK 399/2008 z 29.02.08 r.	268 220	10%	18 013	1%	HARMONOGRAM z dnia 03.05.2008r		Zawarto umowę na budowę (16.08.07r.), z ter. zak. 15.04.08r.	
							268 220		18 013		dok.proj.	Zawarcie umowy z wykonawcą z wolnej ręki	VI	
												Opracowanie dokumentacji projektowej	XII	
											Budowa	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	
												Zawarcie umowy z wykonawcą	IX	
												Zakończenie budowy	XII	
												Dokończenie prac konserwatorskich prowadzonych na podstawie umowy z 2007r.	X	w trakcie realizacji - wymiana stropów w skrzydle zachodnim

Dane z budżetu					Monitoring finansowy				Harmonogram 2008 r.		Monitoring rzeczowy		
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2008 r. Efekt 2008 r.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.08 r.	Plan na dzień 31.05.08 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.05.2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		odpow. za monitoring: A.Świerk											

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Harmonogram 2008 r.		Monitoring rzeczowy	
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2008 r. Efekt 2008 r.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.08 r.	Plan na dzień 31.05.08 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.05.2008 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
53	S-8.5	Utworzenie Muzeum Sztuki Współczesnej 1. Złożenie kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę. 2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. 3. Opracowanie projektu wykonawczego. 4. Wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na budowę. 5. Rozpoczęcie prac adaptacyjno-modernizacyjnych. Efekt w 2008r.: Rozpoczęte prace adaptacyjno-modernizacyjne. odpow. za monitoring: A.Świerk	ZBK	5 720 000	5 659 000	ZPMK 465/2008 z 10.03.08 r.	708 000	13%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 28.01.2008 r.	Zawarto umowę (27.08.07r.), na oprac. dok.proj. z term.wyk. 30.06.08r. Środki niewygasające - 3,65 mln zł w tym: na Muzeum Miejsca 2,85 mln zł, na Muzeum Sztuki Współczesnej 0,8 mln zł (termin wykorzystania do 30.07.br).		
			budżet	5 720 000	5 659 000		708 000		0		Dokument. projekt.	Opracowanie dokumentacji projektowej - projekt budowlany	I	opracowano w styczniu br.
			śr UE	0	0							- projekt wykonawczy	VI	w trakcie realizacji
											pnb	Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę	I	złożono 31.01.br.
												Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.	III	zawieszono postępowanie administracyjne; opóźnienie ok. 3 m-cy
											Budowa	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	VIII	
												Wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na budowę	XII	
												Rozpoczęcie prac adaptacyjno-modernizacyjnych	XII	
54	S-8.7	Budowa Centrum Obsługi Inwestora i Ratusza Miejskiego <u>Centrum Obsługi Inwestora:</u> a) przeprowadzenie konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej, b) opracowanie koncepcji, c) złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULICP, d) uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP, e) wyłonienie wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej. Efekt w 2008r.: Opracowana koncepcja, uzyskana ostateczna decyzja o ULICP oraz wyłoniony wykonawca na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy Centrum Obsługi Inwestora.	OU	2 500 000	750 000	ZPMK Nr 465/08 z 10.03.08r.	30 500	4%	30 500	4%	HARMONOGRAM z dnia 4.02.2008 r.	W 2007r. opracowano program funkcjonalno-użytkowy.		
											Stadium wykonalność	Zawarcie umowy z wykonawcą	I	zawarto 11.01.br. na kwotę 28.060 zł
												Opracowanie Studium	II	opracowano 29.02.br.
											ULICP	Opracowanie materiałów i złożenie wniosku o wydanie decyzji	III	złożono kompletny wniosek 24.04.br.
												Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP	VI	w trakcie procedowania
											Dokument projekt.	Ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji	VI	
												Zawarcie umowy z wykonawcą	IX	
			ZDIT	0	1 750 000	ZPMK Nr 465/08 z 10.03.08r.	25 000	1%	25 000	1%	HARMONOGRAM z dnia 24.04.2008 r.	W październiku 2007r. uzyskano dec. o ULICP.		
											Dokumentacja projektowa	Ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji	V	SIWZ w trakcie opracowania wspólnie z KZ
												Zawarcie umowy z wykonawcą	VIII	
												Opracowanie dokumentacji projektowej	V 2009	
											pnb	Złożenie kompletnego wniosku o pnb	V 2009	
												Wydanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę	VII 2009	
55	S-9.1	Pozyskanie prawa do terenu dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych Pozyskanie prawa do terenu dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych do wysokości zaplanowanych środków, w tym: pozyskanie terenu dla zad. „Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji Kolna”. Efekt 2008r.: Pozyskane prawo do terenu do wysokości zaplanowanych środków. odpow. za monitoring: M.Nowicka	GS	2 900 000	7 800 000	ZPMK Nr 901/08 z 12.05.08r.	2 065 776	26%	1 976 763	25%	HARMONOGRAM z dnia 8.02.2008 r.			
											Teren	Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu	I	w trakcie realizacji
												Pozyskanie pełnego prawa do terenu	XII	w trakcie realizacji; pozyskano 0,065 ha

Informację sporządził:

Pełnomocnik PMK ds. Inwestycji Strategicznych

Dane z budżetu					Monitoring finansowy				Harmonogram 2008 r.		Monitoring rzeczowy		
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2008 r. Efekt 2008 r.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.08 r.	Plan na dzień 31.05.08 r.	Zmiany ZPMK/URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.05.2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

.....
(data, podpis)

.....
(data, podpis)