

Zbiorcza Informacja nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na dzień 31.03.2009 r.

Dane z budżetu						Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy	
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2009 r. Efekt 2009 r.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.09 r.	Plan na dzień 31.03.09 r.	Zmiany ZPMK/ URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.03.2009 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Ogółem		512 197 500	512 197 500		293 451 844	57%	42 577 479	8%				
1	SK-1.1	Budowa Hali Widowiskowo - Sportowej (Czyżyny) 1. Zakończenie opracowania projektu budowlanego. 2. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB. 3. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. 4. Opracowanie projektu wykonawczego. 5. Weryfikacja projektu budowlanego i wykonawczego. 6. Przeprowadzenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy na budowę Hali widowiskowo - sportowej na zasadach koncesji. 7. Prowadzenie spraw związanych z postępowaniem sądowym. Efekt w 2009 r.: Opracowany projekt budowlany i wykonawczy. Uzyskana ostateczna decyzja o PNB. Wyłoniony koncesjonariusz na budowę hali. odpow. za monitoring: E. Warcholińska	BI	10 000 000	10 000 000	ZPMK Nr 624/09 z 27.03.09r. zm. zakresu	9 022 184	90%	171 000	2%	HARMONOGRAM z dnia 2.02.2009r. Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę Hali na zasadach koncesji Zawarcie umowy z Koncesjonariuszem Uzyskanie ostatecznej DoŚU Opracowanie projektu budowlanego Weryfikacja projektu budowlanego Opracowanie projektu wykonawczego Weryfikacja projektu wykonawczego Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB Prowadzenie spraw związanych z postępowaniem sądowym	Wydano ostateczną dec. o WZ (sierpień 2004r.), pozyskano prawo do terenu (100%). Zawarto umowę na oprac. Kompletniej dok. proj.(4.06.08), z terminem wyk. 30.11.2012r. Opracowano koncepcję wielobranżową (październik 2008r.). III XII II I II VI VII I IV cały rok	W trakcie opracowania materiały 12.02.br. wydano (prawomocna z dniem 4.04.br.) 6.01.br. zakończono opracowanie 3.03.br. zakończono weryfikację Złożono 29.01.br. 2.04.br. wydano (nieostateczna)	
2	SK-1.2	Budowa ul. Lema <u>Zadanie 1. Budowa odcinka ulicy od al. Pokoju w kierunku al. Jana Pawła II o długości ok. 0,7 km wraz z budową skrzyżowań:</u> - uzyskanie ostatecznej zamiennej dec. o PNB, - przeprowadzenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy na budowę ulicy, - rozpoczęcie budowy odcinka ulicy od al. Pokoju w kierunku al. Jana Pawła II. <u>Zadanie 2. Budowa pozostałego odcinka ulicy do al. Jana Pawła II o długości ok. 0,2 km wraz z przebudową skrzyżowania ul. Lema z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera:</u> - przeprowadzenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID, - rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej, - uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU, - opracowanie projektu podziału nieruchomości. <u>Zadanie 3. Budowa drogi dojazdowej do C.H. Plaza o długości ok. 0,3 km:</u> - zakończenie opracowania dokumentacji projektowej, - złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID. Efekt w 2009 r.: Rozpoczęta budowa zadania 1. Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU i opracowany projekt podziału nieruchomości dla zadania 2.	ZIKiT	10 500 000	10 500 000		102 734	1%	5 734	0%	HARMONOGRAM z dnia 27.02.2009r. z.1. Budowa odcinka ulicy od al. Pokoju w kierunku al. Jana Pawła II o dł. ok. 0,7 km wraz z budową skrzyżowań: Złożenie kompletnego wniosku o wydanie zamiennej decyzji o PNB Uzyskanie ostatecznej zamiennej decyzji o PNB Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu wykonawczego wraz z przedmiarami robót i kosztorysami inwestorskimi oraz budowę ulicy Zawarcie umowy z wykonawcą Rozpoczęcie budowy Zakończenie budowy z.2. Budowa pozostałego odcinka ulicy do al. Jana Pawła II o długości ok. 0,2 km wraz z przebudową skrzyżowania ul. Lema z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji do złożenia wniosku o wydanie dec. o ZRID Zawarcie umowy z wykonawcą ww. opracowania Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie dec. o ŚU (dla skrzyżowania jednopoziomowego) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie dec. o ŚU Uzyskanie ostatecznej dec. o ŚU Opracowanie projektów podziałów nieruchomości z.3. Budowa drogi dojazdowej do C.H. Plaza o długości ok. 0,3 km Zawarcie umowy z wykonawcą opracowania dok. projektowej Opracowanie dokumentacji projektowej Złożenie kompletnego wniosku o wydanie dec. o ZRID	Dla zad. 1 wydano: ostat. dec. o ŚU (11.05.07r.) i ostat. dec. o PNB (16.06.08r.). Dla zad. 2 wydano ostat. dec. o ULICP (11.07.08r.) na skrzyżowanie dwupoziomowe. Dla zad. 2 wydano dec. o ŚU (26.11.08r.) - ostateczna. Dla zad. 3 zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej (15.09.08r.) z terminem wykonania 31.08.09r. I III III V IX 2010 IV VI VIII IX XII XI 15.09.08 31.08.09 VIII	Złożono 7.01.br. 4.03.br. wydano (nieostateczna) Ogłoszono 6.04.br., otwarcie ofert 24.04.br. Umowny termin zakończenia 30.06.2010r. W trakcie opracowania materiały przetargowe W trakcie opracowania projekt budowlany	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy						Monitoring rzeczowy	
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2009 r. Efekt 2009 r.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.09 r.	Plan na dzień 31.03.09 r.	Zmiany ZPMK/ URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.03.2009 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Kontynuacja pozyskiwania prawa do terenu. <u>Efekt w 2009r.:</u> <i>Kontynuowane pozyskiwanie prawa do terenu.</i>	GS	4 000 000	4 000 000		40 000	1%	0	0%	Uzyskanie ostatecznej dec. o ZRID	01.2010	
											<u>HARMONOGRAM z dnia 24.02.2008r.</u>	Pozyskano 100% prawa do terenu dla zad. 1 i 3. MPZP "Czyżyny-Dąbie"	
											Opracowanie projektów podziałów nieruchomości - zad. 2		
											Złożenie wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej podziały nieruchomości - zad. 2		
											Uzyskanie ostatecznej decyzji zatwierdzającej podziały nieruchomości - zad. 2		
											Powierzchnia do pozyskania: 0,5182 ha (w tym: 0,24 ha - zad. 2 i 0,2782 ha - zad.3.)		Trwają negocjacje z właścicielem 2 działek niezabudowanych o pow. 27,82 ar, w celu wyrażenia zgody na ich sprzedaż.
											Ilość działek do pozyskania: 6 działek zabudowanych (zad. 2) + 2 działki niezabudowane (zad. 3)	XII	
		odpow. za monitoring: E. Warcholińska											
3	SK-2.1	Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)	BI	7 500 000	7 500 000		3 823 156	51%	0	0%	<u>HARMONOGRAM z dnia 20.02.2009r.</u>	Wydano ostat. dec. o WZ (marzec 2004r.), pozyskano prawo do terenu (100%). Zawarto umowę na oprac. kompl. dok. projektowej (20.05.08r.) z term. wyk. 30.09.2013r. (w tym projekt bud. do 15.12.09r.). 6.08.08r. zawarto umowę z MUW na przygotowanie Projektu do realizacji w ramach MRPO na lata 2007-2013.	
		1. Opracowanie projektu budowlanego.									Opracowanie projektu budowlanego	VII	W trakcie opracowania projekt budowlany
		2. Weryfikacja opracowanej dokumentacji projektowej.									Weryfikacja opracowanego projektu budowlanego.	VIII	
		3. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.									Złożenie kompletnego wniosku o wydanie dec. o PNB	VIII	
		4. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.									Uzyskanie ostatecznej dec. o PNB	X	
		5. Rozpoczęcie opracowania projektu wykonawczego - etap I.									Rozpoczęcie opracow. projektu wykonawczego - etap I	XI	
		6. Aktualizacja studium wykonalności.									Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ŚU dla parkingów podziemnych na 290 miejsc		30.03.br. złożono
		<u>Efekt w 2009r.:</u> <i>Uzyskana ostateczna decyzja o PNB. Rozpoczęte opracowanie projektu wykonawczego - etap I.</i>									Ogłoszenie zam. publ. na oprac. projektu budowlanego i wykonawczego dla dodatkowych miejsc parkingowych	IV	W trakcie przygotowania materiały przetargowe
											Zawarcie umowy na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla dodatkowych miejsc parkingowych	V	
											Opracowanie projektu budowlanego dla dodatkowych miejsc parkingowych	XII	
											Ogłoszenie zam. publ. na wykonanie badań archeolog. i przeniesienie kapliczki wraz z jej konserwacją	IV	W trakcie przygotowania materiały przetargowe
											Zawarcie umowy na badania archeologiczne i przedstawienie kapliczki wraz z jej konserwacją	VII	
											Rozpoczęcie budowy i badań archeologicznych	VII	
											Zakończenie budowy i badań archeologicznych	XI	
											Ogłoszenie zam. publ. na aktualizację studium wykonalności	VI	
											Zawarcie umowy z wykonawcą	VII	
											Opracowanie Studium Wykonalności	X	
											Opracowanie dokumentów i wniosku o dofinansowanie Projektu w ramach MRPO	X	
											Złożenie wniosku o dofinans. Projektu w ramach MRPO	XI	
											Ogłoszenie zam. publ. na Inwestora Zastępczego	V	
											Zawarcie umowy o Inwestorstwo Zastępcze	VIII	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy						Monitoring rzeczowy	
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2009 r. Efekt 2009 r.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.09 r.	Plan na dzień 31.03.09 r.	Zmiany ZPMK/ URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.03.2009 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	SK-2.2	Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego 1. Przebudowa układu drogowego: - zakończenie procedury przetargowej i zawarcie umowy na opracow. dokumentacji do złożenia wn. o wydanie dec. o ZRID, - opracow. dokumentacji i złożenie kompl. wniosku o wydanie dec. o ZRID, - uzyskanie ostatecznej dec. o ZRID. 2. Budowa terminala autobusowego i miejsc parkingowych: - zakończenie procedury przetargowej i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej, - opracowanie projektu budowlanego, - złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU, - uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU, - złożenie kompl. wniosku o wydanie dec. o PNB, - uzyskanie ostatecznej dec. o PNB. 3. Przebudowa sieci elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, oświetleniowej i ciepłowniczej, związana z budową Centrum Kongresowego: - uzyskanie ostatecznych dec. o PNB dla przebudowy sieci, - przeprowadzenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy na przebudowę sieci, - przebudowa sieci. <u>Efekt w 2009r.:</u> Uzyskana ostat. dec. o ZRID. Uzyskana ostat. dec. o PNB dla budowy terminala autobusowego i miejsc parkingowych. Przebudowane sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, oświetleniowa i ciepłownicza. odpow. za monitoring: E. Warcholińska ZIKiT 2 700 000 2 700 000 521 977 19% 0 0% <u>HARMONOGRAM z dnia12.03.2009r.</u> Wydano ostat. dec. o ULICP (październik 2005r.) pozyskano prawo do terenu (100%).30.12.08r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę: układu ulic dla obsługi Centrum Kongresowego, parkingów, terminala autobusowego, oświetlenia oraz przekładkę uzbrojenia z terminem wykonania 30.09.09r. Przebudowa układu drogowego Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę układu drogowego dla obsługi Centrum Kongresowego, parkingów, terminala autobusowego, oświetlenia oraz przekładkę uzbrojenia30.09.br.W trakcie opracowania projekt budowlany Złożenie kompletnego wniosku o wydanie dec. o ŚUIII30.03.br. złożono Uzyskanie ostatecznej dec. o ŚUVIII Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID dla układu drogowego30.09.br. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRIDXII Budowa terminala autobusowego i miejsc parkingowych Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB dla terminala autobusowego i miejsc parkingowych30.09.br. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNBIII.2010 Przebudowa sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej i oświetleniowej w rejonie Centrum Kongresowego Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP dla przebudowy sieci teletechnicznej, elektroenergetycznej i oświetleniowejIII4.03.br. wydano (ostateczna z dniem 12.03.br.) Zawarcie umowy na opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej na przebudowę sieci teletechnicznej i oświetleniowej w rejonie Centrum KongresowegoII12.02.br. zawarto Opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej na przebudowę sieci teletechnicznej i oświetleniowejII27.02.br. opracowano Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB dla przebudowy sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej i oświetleniowejIII24.03.br. złożono Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNBIV Ogłoszenie zamówienia publicznego na przebudowę sieci teletechnicznej i oświetleniowej w rejonie Centrum KongresowegoIV Zawarcie umowy z wykonawcą przebudowy sieci teletechnicznej i oświetleniowej w rejonie Centrum KongresowegoVI Rozpoczęcie przebudowy sieci teletechnicznej i oświetleniowej w rejonie Centrum KongresowegoVI Zakończenie przebudowy sieci teletechnicznej i oświetleniowej w rejonie Centrum KongresowegoIX Przełożenie sieci ciepłej w rejonie Centrum Kongresowego Zawarcie umowy na opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej na przełożenie sieci ciepłej w rejonie Centrum KongresowegoII12.02.br. zawarto Opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej na przełożenie sieci ciepłejII27.02.br. opracowano Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB dla przełożenia sieci ciepłej - MPECIII Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB - MPECIV Rozpoczęcie przebudowy sieci ciepłej - MPEC (ZIKiT uczestniczy w kosztach)VI Zakończenie przebudowy sieci ciepłej - MPEC (ZIKiT uczestniczy w kosztach)IX											

Dane z budżetu						Monitoring finansowy						Monitoring rzeczowy		
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2009 r. Efekt 2009 r.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.09 r.	Plan na dzień 31.03.09 r.	Zmiany ZPMK/ URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.03.2009 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	SK-3.1	Budowa układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II	ZIKiT	2 500 000	2 500 000		2 463 871	99%	1 615 971	65%	HARMONOGRAM z dnia 12.02.2009r.	Wydano ostateczną decyzję o ŚU (maj 2008r.) Złożono wniospek o ULD (9.09.08r.)		
		1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD.									Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD	VI		
		2. Przeprowadzenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.									Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej	IV	19.03.br. ogłoszono	
		3. Opracowanie dokumentacji projektowej.									Zawarcie umowy z wykonawcą	V	6.04.br. zawarto na kwotę: 847 900 zł	
		4. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.									Opracowanie dokumentacji projektowej	X	Umowny termin - 30.11.br.	
		5. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.									Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB	IX	Umowny termin - 30.11.br.	
		6. Dokończenie modernizacji istniejącego mostu na rzece Wildze.									Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB	XII		
		Efekt w 2009r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB dla budowy układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II. Zmodernizowany istniejący most na rzece Wildze.									Kontynuacja modernizacji istniejącego mostu na rzece Wildze - konserwacja i uzupełnienie konstrukcji stalowej na moście, wykonanie balustrad, odwodnienia, wykonanie skarp przy przyczółkach, wykonanie nawierzchni mostu	III	Modernizacja mostu w końcowym etapie	
											Zakończenie modernizacji	IV	w kwietniu planowane zakończenie modernizacji	
											Przekazanie do użytkowania	IV		
		Wypłata odszkodowań wynikających z decyzji o ULD.	GS	600 000	600 000			0%		0%	HARMONOGRAM (nie wymagany)			
		Efekt w 2009r.: Wypłacone odszkodowania wynikające z decyzji o ULD.									Wypłata odszkodowań wynikających z decyzji o ULD	XII		
		odpow. za monitoring: E. Warcholińska												
6	SK-4.1	Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego "Wisła Kraków"	ZIKiT	90 000 000	90 000 000	ZPMK Nr 147/09 z 28.01.09r.	90 000 000	100%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 12.03.2009r.	W 2007r. zakończono i przekazano do użytkowania trybunę północną I etap. W 2008r. zakończono budowę pawilonu mulimedialnego, rozebrano trybunę wsch., ogłoszono przetarg na budowę trybuny wsch, trybuny zach., parkingów i dróg dojazdowych.		
		1. Budowa trybuny wschodniej, dokończenie budowy trybuny północnej, rozbiórka istniejącej trybuny zachodniej.	budżet	75 000 000	75 000 000		75 000 000	100%			Zawarcie umowy na budowę trybuny wschodniej	I	29.01.br. zawarto umowę na kwotę 144.217.547 zł z terminem zak. 15.12.09r.	
		2. Zakończenie procedury przetargowej i zawarcie umowy na budowę trybuny zachodniej.	FRKF	15 000 000	15 000 000		15 000 000	100%			Budowa trybuny wschodniej.	II-XII	Wykonano: roboty ziemne, fundamentowe, zbrojenie płyty dennej pod trybuną	
		3. Rozpoczęcie budowy trybuny zachodniej.									Dokończenie budowy trybuny północnej	XII		
		4. Finansowanie prac wykonanych w 2008 r.									Rozbiórka istniejącej trybuny zachodniej	IV		
		Efekt w 2009 r.: Wybudowana trybuna wschodnia i północna. Rozpoczęta budowa trybuny zachodniej.									Zawarcie umowy z wykonawcą budowy trybuny zachodniej	III	9.03.br. zawarto umowę na kwotę 153.277.565 zł z terminem zak. czerwiec 2010r.	
											Rozpoczęcie budowy trybuny zachodniej	IV		
											Finansowanie prac wykonanych w 2008r.	XII		
				odpow. za monitoring: M.Nowicka										
7	SK-4.2	Modernizacja miejskiego stadionu "Cracovia"	BI	35 000 000	35 000 000		57 897	0%	57 897	0%	HARMONOGRAM z dnia 2.02.2009r.	W 2008r. opracowano koncepcję oraz projekt budowlany, zawarto umowę na inwestorstwo zastępcze z MKS "Cracovia"		
		1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.									Uzyskanie ostat. decyzji o PNB dla przebudowy stadionu	II	5.03.br. wydano (ostateczna)	
		2. Opracowanie projektu wykonawczego dla przebudowy stadionu.									przyjęcie zgłoszenia - ogrodzenie	II	w lutym br. przyjęto zgłoszenie	
		3. Przeprowadzenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy na budowę stadionu.									- przyłącza	III	w marcu br. przyjęto zgłoszenie	
		4. Rozpoczęcie budowy.									Opracowanie projektu wykonawczego	I	Opracowano	
		Efekt w 2009 r.: Rozpoczęta budowa stadionu.									Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę	II	12.02.br. oglosz. przetarg; otw. ofert 6.03.br. 27.03.br. komisja przetargowa dokonała oceny 17 wniosków	
											Zawarcie umowy z wykonawcą robót	V		
											Rozpoczęcie budowy	VI		
				odpow. za monitoring: M.Nowicka										
		EURO 2012												

Dane z budżetu						Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy	
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2009 r. Efekt 2009 r.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.09 r.	Plan na dzień 31.03.09 r.	Zmiany ZPMK/ URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.03.2009 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
8	SK-4.4	Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji Kolna	ZIS	18 400 000	18 400 000		18 400 000	100%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 10.02.2009r.	W 2007r. opracowano dok. projektową, uzyskano dec.o PNB dla internatu sportowego; w 2008r. zawarto umowę na budowę internatu, z terminem zak.- sierpień 2010.		
		Kontynuacja budowy internatu dla sportowców wraz z blokiem żywieniowym i zapleczem technicznym oraz konferencyjnym. Efekt w 2009 r.: Zaawansowana budowa internatu dla sportowców wraz z blokiem żywieniowym i zapleczem technicznym oraz konferencyjnym. odpow. za monitoring: M.Nowicka	budżet FRKF	13 200 000	13 200 000		13 200 000	100%			Budowa internatu sportowego	I-XII	Kontynuacja budowy, wykonano konstrukcję żelbetową ścian, w trakcie budowy konstrukcja dachu	
	EURO 2012			5 200 000	5 200 000		5 200 000	100%			Zakończenie budowy	2010		
9	SO-1	Modyfikacja Projektu pn. "Kraków Gospodarka Odpadami, etap I" o realizację zakładu demontażu odpadów wielkogabarytowych MPO sp. z o.o w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą		BE	10 431 300	10 431 300		10 431 300	100%	130 122	1%	HARMONOGRAM z dnia 24.02.2009r.	Decyzją Kom.Europejskiej z 18.12.07r. przedsięwzięcie pn. "Modyfikacja Projektu pn."Kraków gospodarka odpadami, etap I" poszerzono o realizację zakładu demontażu odpadów wielkogabarytowych MPO Sp. z o.o. w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą" z terminem zak. 31.12.10r.	
		1. Budowa zakładu demontażu odpadów wielkogabarytowych i odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych wraz z punktem ich gromadzenia - realizowana wg warunków kontraktu na budowę z zaprojektowaniem Żółty FIDIC (Kontrakt VII/C): - zakończenie opracowania dokumentacji projektowej, - złożenie kompl. wniosku o wydanie dec. o PNB, - uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB, - budowa hali o konstrukcji stalowej, - budowa linii do mechaniczn. demontażu odpadów wielkogabaryt., - budowa linii do ręcznego demontażu odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych wraz ze stacją odsysania freonu, - montaż urządzenia do rozdrabniania opon samochodowych, - wykonanie miejsca do gromadzenia i magazynowania odpadów (waga samochodowa, ładowarka, wózki widłowe, kontenery i pojemniki), - wykonanie przyłączy i instalacji: wod.- kan., energetycznych, teletechnicznych, wentylacji, - rozruch, ruch próbny i oddanie obiektu do eksploatacji. 2. Rozbudowa części magazynowej sortowni wraz z punktem gromadzenia odpadów wielkogabarytowych - zaprojektowanie i wybudowanie (Kontrakt VIII/C): - uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, - budowa hali o konstrukcji stalowej z wydzielonymi strefami magazynowania i punktem gromadzenia odpadów wielkogabaryt., - wykonanie przył. i instalacji: wod.- kan., energet, oświetlenia, - wykonanie zagospodarowania terenu, dróg i placów manewrowych wraz z ogrodzeniem, - oddanie obiektu do eksploatacji. 3. Dostawa kontenerow. bloku energet. (zespołu prądotwórczego) do produkcji energii elektr. i ciepłej z biogazu (Kontrakt VI A): - zakończ. dostawy w zakresie silnika gazowego o mocy 375 kWh, - montaż, rozruch i ruch próbny wraz z przeszkoleniem personelu. 4. Usługi Inżyniera dla realizacji zadań inwestyc. wchodzących w zakres modyfikacji (rozszerzenia zakr. rzecz.) Proj. (Kontrakt 05): - Usługi konsultanta - Inżyniera Kontraktu w oparciu o Żółty FIDIC i nadzoru inwestorskiego zgodnie z Polską Ustawą „Prawo Budowlane”.	budżet śr UE	2 420 500	2 420 500		2 420 500		23 428		Kontrakt VII/C - Budowa zakładu demontażu odpadów wielkogabarytowych i odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych wraz z punktem ich gromadzenia			
		8 010 800		8 010 800		8 010 800		106 694		Zawarcie umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej i realizację (P+B)	22.08.08			
										Zakończenie opracowania projektu budowlanego	I	Zakończono w styczniu br.		
											Opracowanie projektu wykonawczego	IV	W fazie końcowej opracowania	
											Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB	I	Złożono w dniu 22.01.br	
											Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB	IV	Wydana w dniu 2.03.br. (ostateczna)	
											Budowa hali o konstrukcji stalowej	XII	Przejęcie placu budowy i rozpoczęcie robót nastąpiło w dniu 12.03.br.	
											Dostawa i montaż linii do mechanicznego demontażu odpadów wielkogabarytowych	XI		
											Dostawa i montaż linii do ręcznego demontażu odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych wraz ze stacją odsysania freonu	XI		
											Montaż urządzenia do rozdrabniania opon samochodowych	XI		
											Wykonanie miejsca do gromadzenia i magazynowania odpadów (waga samochodowa, ładowarka, wózki widłowe, kontenery i pojemniki)	XII		
											Wykonanie przyłączy i instalacji: wod.-kan., energetycznych, teletechnicznych, wentylacji	XII		
											Rozruch, ruch próbny i oddanie obiektu do eksploatacji	XII		
											Kontrakt VIII/C - Rozbudowa części magazynowej sortowni wraz z punktem gromadzenia odpadów wielkogabarytowych - zaprojektowanie i wybudowanie (Kontrakt VIII/C):			
											Zawarcie umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej i realizację (P+B)	30.06.08		
											Zakończenie opracowania projektu budowlanego	I	Zakończono w styczniu br.	
											Opracowanie projektu wykonawczego	IV	W fazie końcowej opracowania	
											Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pnb	I	Złożono w dniu 14.01.br.	
											Uzyskanie ostatecznej decyzji o pnb	IV	Wydano w dniu 17.03.br. (nieostateczna)	
											Budowa hali o konstrukcji stalowej z wydzielonymi strefami magazynowania i punktem gromadzenia odpadów wielkogabarytowych	IX	Wykonawca przejął plac budowy, rozpoczęcie budowy planowane od 14.04.br.	
											Wykonanie przyłączy i instalacji: wod.-kan., energetycznych, oświetlenia	IX		
											Niwelacja, ukształtowanie i zagospodarowanie terenu wraz z drogami i placami	X		
											Oddanie obiektu do eksploatacji	XI		

Dane z budżetu							Monitoring finansowy						Monitoring rzeczowy
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2009 r. Efekt 2009 r.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.09 r.	Plan na dzień 31.03.09 r.	Zmiany ZPMK/ URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.03.2009 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Efekt w 2009 r.: <i>Wybudowany zakład demontażu odpadów wielkogabaryt. i odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych wraz z punktem ich gromadzenia (Kontrakt VII/C). Rozbudowana część magazynowa sortowni wraz z punktem gromadzenia odpadów wielkogabarytowych (Kontrakt VIII/C). Uruchomiony kontenerowy blok energetyczny (zespół prądotwórczy) do produkcji energii elektrycznej i ciepłej z biogazu (Kontrakt VI/A).</i> <i>odpow. za monitoring: E. Warcholińska</i>									Kontrakt VI A - Dostawa kontenerowego bloku energetycznego (zespołu prądotwórczego) do produkcji energii elektrycznej i ciepłej z biogazu		
											zakończenie dostawy w zakresie silnika gazowego o mocy 375 kWh	XI.08	Zakończono
											montaż, rozruch i ruch próbny wraz z przeszkoleniem personelu	XII.08	Zakończono
											Kontrakt 05 - Pomoc techniczna na etapie procedur przetargowych, zawierania umów i realizacji zadań inwestycyjnych		
											Zawarcie umowy na usługi Inżyniera	30.06.08	
											Usługi Inżyniera Kontraktu dla realizacji zadań inwestycyjnych wchodzących w skład modyfikacji	XII	W trakcie realizacji
10	SO-2.1	Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II, etap I	BE	3 988 900	3 988 900		3 988 900	100%	0	0%	<u>HARMONOGRAM z dnia 24.02.2009r.</u>		
		Zakończenie rozliczenia całości Projektu „Oczyszczalnia ścieków Płaszów II w Krakowie - etap I” - wypłata kwot zatrzymanych dla Wykonawcy kontraktu budowlanego.	<i>budżet</i>	0	0		0				Zawarto umowę na realizację Kontraktu na projektowanie i budowę (P+B) (14.04.03r.).Zakończono realizację - październik 2007r. (okres gwarancji 2 lata).		
		Efekt w 2009 r.: Rozliczona finansowo całość Projektu „Oczyszczalnia ścieków Płaszów II w Krakowie - etap I”. <i>odpow. za monitoring: E. Warcholińska</i>	<i>śr UE</i>	3 988 900	3 988 900		3 988 900				Zakończenie rozliczenia całości Projektu „Oczyszczalnia ścieków Płaszów II w Krakowie - etap I” - wypłata kwot zatrzymanych dla Wykonawcy kontraktu budowlanego.	VII - 50%	
											X - 50%		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy	
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2009 r. Efekt 2009 r.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.09 r.	Plan na dzień 31.03.09 r.	Zmiany ZPMK/ URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.03.2009 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
12	ST-1.1	Budowa ul. gen. Wittek (Trasa Balicka) 1. Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych i konsultacji społecznych. 2. Zakończenie oprac. koncepcji programowo-przestrzennej. 3. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. <u>Efekt w 2009r.:</u> Opracowana koncepcja programowo-przestrzenna. Uzyskana ostateczna decyzji o ŚU. <i>odpow. za monitoring: A. Świerk/K. Kołodziej</i>	ZIKiT	330 000	330 000		318 859	97%		0%	<u>HARMONOGRAM z dnia 27.02.2009r.</u> Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych i konsultacji społecznych Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU	Zawarto umowę (28.11.07r.) pomiędzy Województwem Małopolskim a GMK ws. współpracy dla oprac. koncepcji programowo-przestrz. okolołotniskowej infrastr. komunikac. MPL Kraków-Balice. Zawarto umowę (28.03.08r.) z wykonawcą koncepcji program.-przestrzennej i mat. do dec. o ŚU i ULICP z terminem zak. 28.03.09r. Złożono wniosek o wydanie dec. o ŚU (06.12.08r.) I-VI VI 27.01.br. zawarto aneks do umowy pomiędzy MUW i GMK dot. wykreślenia z umowy dec. o ULD; wys. współfinans. przez Gminę: 318.859 zł.		
13	ST-2.1	Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej 1. Przeprowadzenie zamówienia publ. i zawarcie umowy na opracow. dokumentacji projektowej (przez PKP PLK S.A.). 2. Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej. <u>Efekt 2009r.:</u> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej. <i>odpow. za monitoring: J.Adamowicz</i>	ZIKiT	1 000 000	1 000 000		0	0%	0	0%	<u>HARMONOGRAM z dnia 12.03.2009r.</u> Ogłoszenie przetargu na oprac.proj budowl. i wykon. Zawarcie umowy na opracowanie proj.budowl. i wyk. Uzyskanie ostatecznej dec. o ŚU Uzyskanie ostatecznej dec. o ULICP	Opracowane studium wykonalności (w 2008r.). III IV III IX Opóźnienie 1 m-c - ogłoszenie planowane do 30.04.br. 15.01.br.- wydano dec. o ŚU (ostateczna)		
14	ST-2.2	Szybka Kolej Aglomeracyjna. Łącznica kolejowa Kraków Zabłocie - Kraków Krzemionki 1. Dokończ. opracowania studium wykonalności dla budowy łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie - Kraków Krzemionki. 2. Złożenie kompl. wniosku o wydanie dec.o ULLK dla przystanku Kraków Grzegórzki (przez PKP PLK S.A.). 3. Uzyskanie ostat. dec.o ULLK dla przystanku Kraków Grzegórzki. 4. Złożenie kompl. wniosku o wydanie dec.o ŚU dla łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie - Kraków Krzemionki (przez PKP PLK S.A.). 5. Uzyskanie ostat. dec.o ŚU dla łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie - Kraków Krzemionki. <u>Efekt w 2009 r. :</u> Opracow. studium wykon. dla bud. łącznicy kolejowej. Uzyskana ostat. dec. o ULLK dla przystanku Kraków Grzegórzki. Uzyskana ostat. dec. o ŚU dla łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie - Kraków Krzemionki. <i>odpow. za monitoring: J. Adamowicz</i>	IM	100 000	100 000		0	0%	0	0%	<u>HARMONOGRAM z dnia 13.03.2009r.</u> Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU (przez PKP) Oprac. mat. i złożenie wniosku o wydanie dec. ULLK Uzyskanie ostatecznej decyzji lokalizac. Oprac. podziałów nieruchom. Uzyskanie ostatecznej decyzji podziałowej	Uchwalony MPZP dla obszaru Zabłocie (czerwiec 2006). Opracowane studium wykonalności (w 2008r.). Inwestycje przygotowuje PKP S.A. Gmina partycypuje w 50% kosztów opracowania studium wykonalności łącznicy kolejowej Zabłocie-Krzemionki na mocy Porozumienia z 14.08.2006r. I IV VI III IV 15.01.br.- wydano dec. o ŚU (ostateczna)		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy	
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2009 r. Efekt 2009 r.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.09 r.	Plan na dzień 31.03.09 r.	Zmiany ZPMK/ URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.03.2009 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
15	ST-3.1	Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 1. <u>Odcinek węzeł „Biechanów” - węzeł „Rybitwy”</u> : - budowa (przez GDDKiA). 2. <u>Odcinek węzeł „Rybitwy” - węzeł „Igołomska”</u> : - złożenie kompl. wniosku o wydanie dec. o PNB (przez GDDKiA), - uzyskanie ostat. dec. o PNB (przez GDDKiA), - wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na budowę (przez GDDKiA), - rozpoczęcie budowy (przez GDDKiA). 3. <u>Odcinek węzeł „Igołomska” - węzeł „Nowohucki”</u> - opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie dec. o ŚU (przez GDDKiA), - złożenie kompl. wniosku o wydanie dec. o ŚU (przez GDDKiA), - wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na oprac. dokumentacji projektowej (przez GDDKiA), - rozpoczęcie oprac. dokumentacji projektowej (przez GDDKiA). <u>Efekt w 2009r.:</u> Zaawansowana bud. odc. w. „Biechanów” - w. „Rybitwy”. Rozpoczęta budowa odc. w. „Rybitwy” - w. „Igołomska”. Rozpoczęte opracowanie dokumentacji dla odcinka w. „Igołomska”- w. „Nowohucki”. odpow. za monitoring: J. Adamowicz	ZIKiT	600 000	600 000		464 760	77%	0	0%	<u>HARMONOGRAM z dnia 27.02.2009r.</u> Odc. w.Biechanów - w.Rybitwy - budowa Odc. w.Rybitwy - w.Igołomska - złożenie wniosku o PNB (przez GDDKiA), - uzyskanie dec. o PNB (przez GDDKiA), - ogłoszenie przetargu na rob.budowlane (przez GDDKiA), - zawarcie umowy z wykonawcą (przez GDDKiA), - rozpoczęcie budowy (przez GDDKiA). Odc. w.Igołomska - w.Zesławice - złożenie wniosku o ŚU (przez GDDKiA), - uzyskanie decyzji o ŚU (przez GDDKiA), - ogłoszenie przetargu na oprac. dokumentacji projektowej (przez GDDKiA), - wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na oprac. dokumentacji projektowej (przez GDDKiA).	<i>Inwestycje przygotowuje GDDKiA. Gmina partycypuje w 50% kosztów opracowania dokumentacji i pozyskuje teren na mocy Porozumienia z 7.04.04r. Wydano ostat. dec. WZiZT, ostat.dec.o ŚU dla odc.w.Biechanów - w.Igołomska (wrzesień 2007); wydane ostat. PNB na odc. w.Biechanów - w.Rybitwy (maj 2008); wydane ULD dla odc. w.Rybitwy-w.Igołomska (listopad 2008), ostateczna z dniem 9.03.09r.</i> I - XII VIII XII IV kw. 2010 VIII XI 2009/2010 I kw. 2010	Trwa budowa (nadzór GDDKiA). Wydana przez MUW dec. o ULD, do której złożono odwołania, utrzymana w mocy przez Min. Infrastr. w marcu br. W MUW rozpoczęła się procedura wycen nieruchomości zajętych pod drogę. Opracowano raport OOS, trwają prace przy oprac.mat.do wniosku o dec. o ŚU.	
16	ST-3.2	Przygotowanie budowy odc.: węzeł Modlnica - węzeł Nowohucki 1. <u>Odcinek węzeł "Radzikowskiego" - węzeł "Modlnica"</u> : - rozpoczęcie budowy. 2. <u>Odcinek węzeł "Modlnica" - węzeł "Nowohucki"</u> : - prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych i konsultacji społecznych, - opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU, - złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU. <u>Efekt w 2009r.:</u> Rozpoczęta budowa odcinka węzeł "Radzikowskiego" - węzeł "Modlnica" (przez GDDKiA). Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ŚU dla odcinka węzeł "Modlnica - węzeł "Nowohucki" odpow. za monitoring: A. Świerk/K. Kołodziej	ZIKiT	1 398 800	1 398 800		1 276 730	91%	0	0%	<u>HARMONOGRAM z dnia 27.02.2009r</u> <u>węzeł "Radzikowskiego"- węzeł "Modlnica"</u> Rozpoczęcie budowy <u>węzeł "Modlnica" - węzeł "Zesławice"</u> Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych i konsultacji społecznych Oprac. konc. i materiał. do wniosku o wydanie dec. o ŚU Złożenie kompl. wniosku o wydanie decyzji o ŚU	<i>Odc. węzeł "Radzikowskiego" - węzeł "Modlnica": inwestycja realizowana (przygot. i budowa) przez GDDKiA. Odc. węzeł "Modlnica" - węzeł "Nowohucki". Zawarto umowę (14.05.08r.) pomiędzy Województwem Małopolskim i GMK ws. współpracy dla oprac. koncepcji programowo-przestrzennej północnej obwodnicy Krakowa. Zawarto umowę (10.09.08r.) z wykonawcą koncepcji programowo-przestrz. i mat. do dec. o ŚU z ter. wyk.</i> II II-XII VI VI	12.02.br. zawarto umowę na budowę z ter. wyk. 12.09.2011r. 20.02.br. zawarto aneks do umowy pomiędzy MUW a GMK dot. wykreślenia z umowy dec. o ULD; wys. współfinansow. przez Gminę: 1.276.730 zł.	
17	ST-4.1	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie Przeprowadzenie zamówienia publ. i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. <u>Efekt w 2009 r. :</u> Zawarta umowa na oprac. dokumentacji projektowej. Wyplata odszkodowań. <u>Efekt w 2009 r. :</u> Rozpoczęta wypłata odszkodowań. odpow. za monitoring: J. Adamowicz	ZIKiT GS	0 3 000 000	0 3 000 000		0 0	 0%	0 0	0% 0%	<u>HARMONOGRAM z dnia 12.03.2009r.</u> Ogłoszenie przetargu na oprac. proj budowl. i wykon. Złożenie wniosku o zaktualiz. wydanej dec.o ŚU Uzyskanie ostatecznej zaktualizowanej dec. o ŚU Opracowanie projektu budowlanego Złożenie kompl.wniosku o wydanie dec.o ZRID Uzyskanie ostatecznej dec. o ZRID <u>HARMONOGRAM (nie wymagany)</u> Wypłata odszkodowań wynikających z decyzji o ULD	<i>Wydana dec. o ŚU (przez MUW - grudzień 2006r.) ostateczna z dn.22.01.08r.</i> III VII VIII X X XI Złożony we wrześniu 2008r. do MUW wniosek o dec.ULD pozostawiono bez rozpoznania (grudzień 2008r.) Podstawą do wypłaty odszkodowania będzie dec. o ZRID. Planowane złożenie wn. o przesunięcie środków z GS do ZIKiT.		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy	
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2009 r. Efekt 2009 r.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.09 r.	Plan na dzień 31.03.09 r.	Zmiany ZPMK/ URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.03.2009 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
18	ST-4.2	Rozbudowa węzła: Andersa / Stella-Sawickiego / Bora-Komorowskiego / Dobrego Pasterza / Wislickiej / Okulickiego wraz z linią tramw. KST "Stella-Sawickiego" 1. Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych i konsultacji społecznych. 2. Uzyskanie ostat. dec.o ULD dla węzła drogowego. Efekt w 2009 r.: Uzyskana ostat. dec.o ULD dla węzła drogowego. Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu. Efekt w 2009r.: Rozpoczęte pozyskiwanie prawa do terenu. <i>odpow. za monitoring: J.Adamowicz</i>	ZIKiT	200 000	200 000		0	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 27.02.2009r. Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych i konsultacji społecznych. Uzyskanie ostat. decyzji o ULD - dla węzła drogowego w zakresie kompet. AU - dla węzła drogowego w zakresie kompet. MUW	<i>Opracowano koncepcję (2006), wydano dec. o ŚU (styczeń 2008, ostateczna), wydane 2 dec.o ULICP dla ul.Wislickiej (luty 2008) i odc.R.Dyw.308-ul.Florera (czerwiec 2008). Złożono wnioski o ULD dla węzła (do AU-sierpień 2008 i MUW-wrzesień 2008).</i> II-XII II III	 2.01.br. wydano dec.ULD (ostateczna-13.02.br.) Decyzja w podpisie	
19	ST-4.3	Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie 1. Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych i konsultacji społecznych. 2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD. 3. Przeprowadzenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. 4. Opracowywanie dokumentacji projektowej. 5. Złożenie kompl. wniosku o wydanie dec. o PNB. 6. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. Efekt w 2009r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB. Rozpoczęcie wypłaty odszkodowań wynikaj. z dec. o ULD. Efekt w 2009r.: Rozpoczęta wypłata odszkodowań wynikaj. z dec.o ULD. <i>odpow. za monitoring: E. Warcholińska</i>	ZIKiT <i>budżet</i> <i>śr UE</i>	5 000 000 2 500 000 2 500 000	5 000 000 2 500 000 2 500 000		0	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 12.03.2009r. Uzyskanie decyzji o ULD Uzyskanie ostatecznej dec. o ULD Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego Złożenie kompl. wniosku o wydanie decyzji o PNB Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych i konsultacji społecznych	<i>Wydano dec. o ŚU przez MUW (maj 2007r.) - ostateczna z dn. 15.02.08r. Złożono wniosek o ULD (1.08.08r.)</i> I IV V VI X X XII I - XII	 29.01.br. wydano W lutym i w marcu br. wpłynęły odwołania. 3.03.br. MUW przekazał kpl. materiałów do Ministerstwa Infrastruktury do rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami. 2.04.br. złożono 	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy	
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2009 r. Efekt 2009 r.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.09 r.	Plan na dzień 31.03.09 r.	Zmiany ZPMK/ URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.03.2009 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Rozpoczęcie wypłaty odszkodowań wynikaj. z dec. o ULD. <u>Efekt w 2009r.:</u> Rozpoczęta wypłata odszkodowań wynikaj. z dec. o ULD. odpow. za monitoring: E. Warcholińska	GS	3 800 000	3 800 000			0%		0%	<u>HARMONOGRAM z dnia (nie wymagany)</u>			
											Wypłata odszkodowań wynikających z decyzji o ULD	XII		
22	ST-6.1	Rozbudowa ul. Nowohuckiej (Rondo Dywizjonu 308 - węzeł "Selgros") wraz z budową estakady 1. Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych i konsultacji społecznych. 2. Przeprowadzenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy na opracowanie koncepcji wraz z materiałami do wniosku o ŚU. 3. Opracowanie koncepcji wraz z materiałami do wniosku o wydanie decyzji o ŚU. 4. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU. <u>Efekt w 2009 r.:</u> Opracowana koncepcja i złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ŚU. odpow. za monitoring: A. Świerk/K. Kołodziej	ZIKiT	2 100 000	2 100 000		0	0%	0	0%	<u>HARMONOGRAM z dnia 27.02.2009r.</u>			
											Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych i konsultacji społecznych	VI-IX		
											Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji wraz z materiałami do wniosku o ŚU	III	Materiały do ogłoszenia przetargu w końcowej fazie opracowania	
											Zawarcie umowy z wykonawcą	IV		
											Opracowanie koncepcji i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU	XI		
											Złożenie kompletnego wniosku o wydanie dec. o ŚU	XII		
23	ST-7.1.1	Budowa estakady w ciągu ulic: Nowohuckiej i Powstańców Wielkopolskich 1. Uzyskanie ostat. decyzji o PNB. 2. Zakończenie procedury przetargowej i zawarcie umowy na budowę. 3. Rozpoczęcie budowy. <u>Efekt w 2009 r.:</u> Rozpoczęta budowa. od pow. za monitoring: J. Adamowicz	ZIKiT	10 000 000	10 000 000		76 240	1%	0	0%	<u>HARMONOGRAM z dnia 27.02.2009r.</u>	Wydano ostat. dec. o ULICP (wrzesień 2006), opracowano projekt budowlany i wykonawczy (2006, 2008), wydano ostat. dec.o ŚU (luty 2007)		
											Opracowanie projektu wykonawczego	II	Opracowany i przekazany w styczniu br.	
											Złożenie wniosku o PNB - budowa estakady	I	26.01.br. złożony wn.o PNB (do MUW), pozostawiono bez rozpoznania; kolejny wniosek zostanie złożony do 10.04.br.	
											Złożenie wn. o PNB - przebud.parkingu przy CH Tandeta	II	12.01.br uzupełniono wniosek (złożony 2.12.08r.)	
											Uzyskanie ostat. decyzji o PNB - budowa estakady	IV		
											Uzyskanie ostat. decyzji o PNB - przeb. parkingu przy CH Tandeta	III	6.02.br. wydano dec.PNB (ostateczna-6.03.br.)	
											Ogłoszenie przetargu na rob. budowlane	V		
											Zawarcie umowy z wykonawcą	VII		
											Rozpoczęcie budowy	VIII		
24	ST-7.1.2	Rozbudowa ul.Surzyckiego - ul.Botewa oraz budowa ul.Śliwiaka (przedłużenie ul.Botewa do Drogi Ekspres. S7) 1. Uzyskanie ostat. decyzji o PNB. 2. Przeprowadzenie zamówienia publ. i zawarcie umowy na budowę. 3. Rozpoczęcie budowy. <u>Efekt w 2009 r.:</u> Rozpoczęta budowa.	ZIKiT	36 200 000	36 200 000		0	0%	0	0%	<u>HARMONOGRAM z dnia 12.03.2009r.</u>	Wydano ostat. dec. o ULICP, opracowano projekt budowlany i wykonawczy (w 2005 i 2006), opracowano studium wykon.(2007), wydano ostat.dec. o ŚU (styczeń 2007), wydano dec.o ULD (listopad 2008).		
							0		0		Złożenie kompletnego wniosku o PNB	V	30.03.br. została uchylona dec.o ULD, planowane złożenie wniosku o ZRID do 20.05.br.	
			budżet	20 730 000	20 730 000		0		0		Uzyskanie ostat. decyzji o PNB	VIII		
			śr UE	15 470 000	15 470 000		0		0		Ogłoszenie przetargu na budowę	VI		
											Zawarcie umowy z wykonawcą robót	VII		
											Rozpoczęcie budowy	VIII		
		Wypłata odszkodowań wynikających z decyzji o ULD. <u>Efekt w 2009 r.:</u> Wyplacone odszkodowania wynikające z decyzji o ULD. odpow. za monitoring: J. Adamowicz	GS	600 000	600 000		0	0%	0	0%	<u>HARMONOGRAM</u> (nie wymagany)	Wydana w listopadzie 2008r. dec. ULD została 30.03.2009r. uchylona przez MUW.		
											Wypłata odszkodowań wynikających z decyzji o ULD		Podstawą do wypłaty odszkodowania będzie dec. o ZRID.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy						Monitoring rzeczowy											
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2009 r. Efekt 2009 r.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.09 r.	Plan na dzień 31.03.09 r.	Zmiany ZPMK/ URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.03.2009 r.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14									
25	ST-7.1.3	Przygotowanie / budowa połączenia węzła Rybitwy ze strefami "Wieliczka - Niepołomice"	ZIKiT	700 000	700 000		0	0%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 27.02.2009r.											
		1. Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych i konsultacji społecznych.									Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych i konsultacji społecznych.	VI-XII	Planowane na etapie procedowania decyzji o ŚU									
		2. Przeprowadzenie zam. publ. i zawarcie umowy na opracow. koncepcji wraz z materiałami do wniosku o wydanie dec.o ŚU.									Ogłoszenie przetargu na oprac. koncepcji i mat. do ŚU	III	W przygotowaniu trójstronne porozumienie pomiędzy Gminami: Niepołomice, Wieliczka i Kraków dot. realizacji zadania. Opracowanie koncepcji i realizacja po stronie Gminy Wieliczka.									
		3. Opracowanie koncepcji wraz z materiałami do złożenia wniosku o wydanie dec.o ŚU.									Zawarcie umowy na opracowanie j.w.	IV										
		4. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie dec.o ŚU.									Oprac. mat. i złożenie wniosku o wydanie dec. o ŚU	IX										
		Efekt w 2009 r.: Opracowana koncepcja i złożony kompl. wniosek o wydanie dec.o ŚU. odpow. za monitoring: J. Adamowicz									Uzyskanie ostatecznej dec. o ŚU	X										
26	ST-7.2.1	Rozbudowa infrastruktury transportu publicznego w Krakowie - Podprojekt 2. - Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem	ZIKiT	5 250 000	5 250 000	ZPMK Nr 597/09 z 24.03.09r.	3 342 800	64%	0	0%	HARMONOGRAM z dnia 12.03.2009r.	Wydano ostat. dec. o ŚU (kwiecień 2008r.).12.02.09r. zawarto umowę z Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) w celu objęcia Projektu indywidualnym nadzorem instytucjonalnym dla prawidłowego i terminowego przygotowania do realizacji. Złożono wniosek o wyd. dec. o ULD (5.09.08r.), postępow. wszczęto w październiku 2008r.										
		1. Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych i konsultacji społecznych.									Uzyskanie ostatecznej dec. o ULD	II	27.02.br. wydano dec. o ŚU (z rygorem natychmiastowej wykonalności). 25.03.br. wpłynęły 2 odwołania. 1.04.br. AU przekazało akta sprawy do MUW.									
		2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD.									Zawarcie umowy na opracowanie projektu budowlanego, wykonawczego, studium wykonalności i przeprowadzenie konsultacji społecznych	II	Zawarto 26.02.br.									
		3. Przeprowadzenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.									Opracowanie koncepcji i materiałów do wniosku o wydanie dec. o ŚU (dostosowanie wydanej w 2008r. dec. o ŚU do nowych przepisów ochrony środowiska w kontekście pozyskiwania środków unijnych)	VII	Umowny termin 20.07.br									
		4. Opracowanie dokumentacji projektowej.									Złożenie kompletnego wniosku o wydanie dec. o ŚU	VII	Umowny termin 20.07.br									
		5. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (dla układu drogowego, linii tramwajowej i terminala autobusowego).									Uzyskanie ostatecznej dec. o ŚU	X										
		6. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę i zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.									Opracowanie studium wykonalności	VII	Umowny termin 20.07.br									
		7. Opracowanie studium wykonalności.									Przygotowanie wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu w ramach POIiŚ	VII	Umowny termin 20.07.br									
		Efekt w 2009 r.: Uzyskane ostateczne decyzje: o pozwoleniu na budowę i zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Opracowane studium wykonalności. Przeprowadzone konsultacje społeczne zgodnie z wymogami unijnymi.									Przekazanie wniosku o dofinansowanie do CUPT	VIII										
											Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego	X	Umowny termin 31.10.br.									
											Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID dla rozbudowy ulic Grota Roweckiego - Bobrzyńskiego, linii szybkiego tramwaju i dworca autobusowego	X										
											Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID	XI										
											Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB dla parkingu P&R	X										
											Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB	XI										
											Przeprowadzenie konsultacji społecznych zgodnie z wymogami unijnymi	VII	Umowny termin 20.07.br.									
											Rozpoczęcie wypłaty odszkodowań wynikających z dec. o ULD.	GS	7 400 000	7 400 000		0	0%	0	0%	HARMONOGRAM (nie wymagany)		
		Efekt w 2009 r.: Rozpoczęta wypłata odszkodowań wynikaj. z dec. o ULD. odpow. za monitoring: E. Warcholińska									Rozpoczęcie wypłaty odszkodowań wynikaj. z dec.o ULD.									XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy	
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2009 r. Efekt 2009 r.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.09 r.	Plan na dzień 31.03.09 r.	Zmiany ZPMK/ URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.03.2009 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
27	ST-7.2.2	Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldta Kontynuacja pozyskiwania prawa do terenu. <u>Efekt w 2009 r.:</u> Kontynuowane pozyskiwanie prawa do terenu. <i>odpow. za monitoring: E. Warcholińska</i>	GS	4 000 000	4 000 000		647 048	16%	598 716	93%	<u>HARMONOGRAM z dnia</u> Opracowanie projektów podziałów nieruchomości Złożenie wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej podziały nieruchomości Uzyskanie ostatecznej decyzji zatwierdzającej podziały nieruchomości Powierzchnia do pozyskania: 1,1888 ha Ilość działek do pozyskania: 52 działki	<i>Wydano: ostat. dec. o ULICP (29.09.06r.) - dla dróg rozprawdających; ostat. dec. o ULICP (11.04.07r.) - dla rozbudowy ciągu drogowego.</i> I (dla 7 dz.) II (dla 7 dz.) V (dla 7 dz.) 8 działek	 Wykonano (dla 7 działek) Złożono (dla 7 działek) W trakcie realizacji 0.0785 ha	
28	ST-7.3.1	Budowa ul. Miłosza 1. Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych i konsultacji społecznych. 2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. <u>Efekt w 2009 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU. <i>odpow. za monitoring: A. Świerk/K. Kołodziej</i>	ZIKiT	200 000	200 000		0	0%	0	0%	<u>HARMONOGRAM z dnia 27.02.2009 r.</u> Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych i konsultacji społecznych Ogłoszenie zamówienia publicznego na oprac. materiałów do wniosku o wydanie dec. o ŚU Zawarcie umowy z wykonawcą Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie dec. o ŚU Złożenie kompletnego wniosku o wydanie dec. o ŚU Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU	<i>Zawarto umowę (30.07.08r.) na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ŚU i ULD. Aneks (8.12.08r.) - ograniczenie zakresu do opracowania koncepcji wielowariantowej.</i> IV-XII IV V IX X XII	 28.01.09r. przekazano cztery warianty koncepcji do wyboru i akceptacji przez PKP S.A. 	
29	ST-7.4	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej 1. Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych i konsultacji społecznych 2. Uzyskanie ostat. dec.o ULD dla ulicy i ULICP dla pętli tramwajowej. 3. Przeprowadzenie zamówienia publ. i zawarcie umowy na oprac. dokumentacji projektowej. 4. Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej. <u>Efekt w 2009 r.:</u> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej. Rozpoczęcie wypłaty odszkodowań wynikaj. z dec. o ULD. <u>Efekt w 2009 r.:</u> Rozpoczęta wypłata odszkodowań wynikaj. z dec. o ULD. <i>odpow. za monitoring: J.Adamowicz</i>	ZIKiT	200 000	200 000		0	0%	0	0%	<u>HARMONOGRAM z dnia 27.02.2009r.</u> Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych i konsultacji społecznych. Ogłoszenie przetargu na oprac. proj budowl. i wykon. Zawarcie umowy na opracowanie proj. budowl. i wyk. Dostosowanie wydanej dec. o ŚU do nowych przepisów Uzyskanie ostat.decyzji o ULD Uzyskanie ostat. decyzji o ULICP dla terminala autob. Opracowanie proj. budowl. i wyk.	<i>Opracowano koncepcję (2007); wydano ostat.dec. o ŚU (lipiec 2008). Złożono wnioski: o ULD dla ul.Kocmyrzowskiej (do MUW -wrzesień 2008r.) i o ULICP dla terminala autob. (do AU -grudzień 2008r.).</i> VI-XII V VI X III V VI.2010	 Opóźnienie 1 m-c - 10.02.br. MUW wydał dec.o ULD; wpłynęły odwołania, materiały przesłane do Min.Infrastruktury Trwa postępowanie admin.	
			GS	1 500 000	1 500 000		0	0%	0	0%	<u>HARMONOGRAM (nie wymagany)</u> Wypłata odszkodowań wynikających z decyzji o ULD		Brak podstaw do wypłaty odszkodowań - dec. ULD nieostateczna.	
30	S-1.1	Krakowski Szybki Tramwaj, linia N-S, etap I (pętla Kamienna - Rondo Grzegórzeckie) 1. Zakończenie robót towarzyszących realizacji KST. 2. Prowadzenie spraw związanych z arbitrażem międzynarodowym dot. rozwiązania kontraktu z firmą Guris i roszczeń z tym związanych. 3. Prowadzenie spraw związanych z roszczeniami wykonawców inwestycji. 4. Rozliczenie inwestycji. 5. Nadzór inwestorski. <u>Efekt w 2009 r.:</u> Zakończona, oddana do eksploatacji i rozliczona finansowo inwestycja. <i>odpow. za monitoring: J. Adamowicz</i>	ZIKiT	4 500 000	4 500 000		3 500 000	78%	7 464 594 <i>śr.niewygas.</i>	0%	<u>HARMONOGRAM z dnia 1.02.2009r.</u> Kontynuacja prac budowlanych na obszarach: - zakończenie tuneli przesiadkowych - wymiana ekranów akustycznych przy ul.Kotlarskiej - wymiana ogrodzenia żłobka nr 33 przy ul.Żółkiewskiego Rozliczenie inwestycji	<i>Zawarto Kontrakty na budowę z projektowaniem: *dla obsz. 1, 4, 5 i 6 (3.07.06r.) z term. zak.realizacji 31.05.08r., *dla obsz. 2 i 3 (17.07.07r.) z term. zak.realizacji 30.09.08r. Środki niewygas.w wys. 12.176 tys.żł i 28.049,7 tys.żł z terminem wydatkowania 30.06.09r.</i> II IV VI VI	 Trwają odbiory tuneli przesiadkowych Trwają prace Trwają prace	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy	
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2009 r. Efekt 2009 r.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.09 r.	Plan na dzień 31.03.09 r.	Zmiany ZPMK/ URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.03.2009 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
31	S-1.2	Budowa linii tramwajowej KST, linia N-S, etap II B (ul.Lipska - ul.Wielicka) 1. Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych i konsultacji społecznych. 2. Przeprowadzenie zamówienia publ. i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. 3. Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej. <u>Efekt w 2009 r.:</u> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.	ZIKiT	1 000 000	1 000 000		0	0%	0	0%	<u>HARMONOGRAM z dnia 27.02.2009r.</u>	Uchwalony MPZP dla Trasy Nowopłaszowskiej (paźdz. 2006r.)		
											Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych i konsultacji społecznych.	V-XII		
											Ogłoszenie przetargu na oprac. mat. do ŚU i dokumentacji projektowej	IV	4.03.br. ogłoszono przetarg, otwarcie ofert 15.04.br.	
											Zawarcie umowy na opracowanie j.w.	V		
											Oprac. mat. i złożenie wniosku o wydanie dec. o ŚU	IX		
											Uzyskanie ostatecznej dec. o ŚU	XII		
											Opracowanie dokumentacji projektowej	2010		
		Kontynuacja pozyskiwania prawa do terenu. <u>Efekt w 2009 r.:</u> Kontynuowane pozyskiwanie prawa do terenu. <i>odpow. za monitoring: J. Adamowicz</i>	GS	1 000 000	1 000 000		20 000	2%	0	0%	<u>HARMONOGRAM z dnia 20.02.2009r.</u>	Podstawa wykupu: uchwalony MPZP dla Trasy Nowopłaszowskiej (październik 2006).		
											Pozyskiwanie prawa do terenu	XII	Zlecono operaty szacunkowe. W trakcie przygot. wniosek o wywłaszczenie 1 dz. Prowadzone negocjacje dla pozyskania 6 dz. w drodze zamiany.	
32	S-1.3	Budowa linii tramwajowej KST Rakowice - Mistrzejowice 1. Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych i konsultacji społecznych. 2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP. <u>Efekt w 2009 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o ULICP. <i>odpow. za monitoring: A. Świerk/K. Kołodziej</i>	ZIKiT	0	0		0	0%	0	0%	<u>HARMONOGRAM z 27.02.2009r</u>	Złożono wniosek o wydanie dec. o ULICP do AU (grudzień 2004r.), do MUW (luty 2006r.)		
											Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych i konsultacji społecznych	VI-XII		
											Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP		Zgodnie z Postanowieniem AU-02-2-EŁY.7331-3226/04 z dn 25.02.09r. do uzyskania dec. o ULICP wymagane jest uzyskanie dec. o ŚU.	
33	S-1.4	Sterowanie ruchem dla KST 1. Zakup i montaż auto-komputerów pokładowych w autobusach. 2. Przekazanie systemu sterowania do użytkowania. 3. Dostrajanie systemu. 4. Przeprowadzenie szkoleń dla personelu. <u>Efekt w 2009r.:</u> Oddany do eksploatacji system sterowania ruchem <i>odpow. za monitoring: A. Świerk/K. Kołodziej</i>	ZIKiT	6 820 000	6 820 000		6 820 000	100%	182 512	3%	<u>HARMONOGRAM z dnia 27.02.2009r.</u>	Zawarto umowę (30.09.05r.) na budowę z terminem zakończenia 30.03.08r., aneks nr 4 - do 15.12.2009 r.		
											Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż komputerów pokładowych w autobusach	V	W opracowaniu specyfikacja przetargowa	
											Zawarcie umowy z wykonawcą	VII		
											Zakup i montaż auto - komputerów pokładowych w autobusach	VII do 2010		
											Przekazanie systemu sterowania do użytkowania	XII	Przeprowadzanie pierwszych testów SAT Wykonawca zgłasza 3 miesięczne opóźnienie w stosunku do umownego terminu zakończenia	
											Dostrajanie systemu	XII		
											Przeprowadzenie szkoleń dla personelu	XII	Szkolenia w trakcie	
34	S-2.1	Budowa parkingu podziemnego Pl. Na Groblach 1. Zakończenie budowy parkingu. 2. Odbudowa budynku zaplecza MOS i boisk sportowych. 3. Nadzór inwestorski. <u>Efekt w 2009 r.:</u> Zakończona budowa parkingu podziemnego. Odbudowane boiska sportowe i budynek zaplecza MOS. <i>odpow. za monitoring: M. Nowicka</i>	BI	62 808 000	62 768 000	ZPMK Nr 659/09 z 31.03.09r.	62 768 000	100%	0	0%	<u>HARMONOGRAM z dnia 2.02.2009r.</u>	Wybrano Koncesjonariusza-ASCAN Empra Constructora y de Gestion S.A. (listopad 2006r.)		
											Wykonanie stanu surowego	II	Na ukończeniu stan surowy parkingu; opóźnienie ok. 2 m-ce	
											Wykonanie robót wykończeniowych	V		
											Wykonanie boisk sportowych	VII		
											Wykonanie małej architektury	VII		
											Przekazanie do użytkowania	VIII		
35	S-2.2	Budowa parkingu podziemnego al. Focha 1. Zakończenie procedury przetargowej i zawarcie umowy na zaprojektowanie i wybudowanie parkingu na zasadach koncesji. 2. Nadzór inwestorski i właścicielski. <u>Efekt w 2009 r.:</u> Zawarta umowa z koncesjonariuszem na zaprojektowanie i wybudowanie parkingu. <i>odpow. za monitoring: M. Nowicka</i>	BI	200 000	200 000		0	0%	0	0%	<u>HARMONOGRAM z dnia 25.02.2009r.</u>	Opracowano koncepcję I et. realizacji parkingu (lipiec 2007r.); uzyskano dec. o WZ (kwiecień 2007r.); w 2008r. zawarto Porozumienie ws. współpracy GMK i Muzeum Narodowym dot. budowy parkingu; rozpoczęto procedurę przetargową na wybór koncesjonariusza		
											Zawarcie umowy z koncesjonariuszem	VII	Komisja przetargowa wyznaczyła termin składania ofert wstępnych - do 6.05.br.	
											Opracowanie koncepcji i materiałów do decyzji o ŚU	VIII		
											Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ŚU	VIII		
											Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU	XI		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy	
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2009 r. Efekt 2009 r.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.09 r.	Plan na dzień 31.03.09 r.	Zmiany ZPMK/ URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.03.2009 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
36	S-2.3	Budowa parkingu podziemnego al. Mickiewicza 1.Przeprowadzenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wybudowanie parkingu na zasadach koncesji. 2. Nadzór inwestorski i właścicielski. 3. Opracowanie dokumentacji przedprojektowej w zakresie niezbędnym do przeprowadz. zam. publ. na zasadach koncesji dla wytypow. lokalizacji parkingów podz. w Krakowie. 4. Złożenie wniosków o uzysk. dec. lokalizac. dla nowych parkingów. <u>Efekt w 2009 r.:</u> Wyloniony koncesjonariusz na zaprojektowanie i wybudowanie parkingu. Opracowana dokumentacja przedprojektowa. Ogłoszenie zam. publ. na wybór Koncesjonariusza dla wytypowanych lokalizacji parkingów podziemnych. Złożone wnioski o uzyskanie dec. lokalizac. dla nowych parkingów. <i>odpow. za monitoring: M. Nowicka</i>	BI	200 000	240 000	ZPMK Nr 320/09 z 24.02.09r. ZPMK Nr 659/09 z 31.03.09r.	0	0%	0	0%	<u>HARMONOGRAM z dnia 25.02.2009r.</u>	Opracowano koncepcję I etapu realizacji parkingu (lipiec 2007r.); uzyskano dec. o WZ (sierpień 2007r.); w 2008r. przeprowadzono konsultacje społeczne, wykonano aktualizację analizy ekonomicznej		
											Ogłoszenie zamówienia publicznego na koncesjonariusza	IV		
											Zawarcie umowy z koncesjonariuszem	X		
											Opracowanie koncepcji i materiałów do decyzji o ŚU	XI		
											Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ŚU	XI		
											Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU	2010		
37	S-2.4	Budowa parkingu podziemnego "Nowy Kleparz" wraz z przebudową układu niezbędnego do obsługi komunikac. 1. Przeprowadzenie zamówienia publ. i zawarcie umowy na budowę parkingu na zasadach koncesji. 2. Rozpoczęcie budowy parkingu. <u>Efekt w 2009 r.:</u> Rozpoczęta budowa parkingu na zasadach koncesji. <i>odpow. za monitoring: J.Adamowicz</i>	ZIKiT	22 500 000	22 500 000		0	0%	0	0%	<u>HARMONOGRAM z dnia 27.02.2009r.</u>	Wydano ostat. dec. o WZ (2007r.). Pełne prawo do terenu. Zawarto umowę na opracowanie dok. projekt. z terminem zak.31.03.09r.		
											Ogłoszenie przetargu na wybór Koncesjonariusza	IV		
											Zawarcie umowy z Koncesjonariuszem	VII		
											Złożenie kompl.wniosku o wydanie dec. o PNB	III	Wniosek o PNB zostanie złożony po wydzieleniu z opracowanej dokumentacji dojazdów do parkingu podziemnego oraz zapewnienie stanowisk postojowych dla busów (I etap realizacji).	
											Uzyskanie ostatecznej dec. o PNB	V		
											Rozpoczęcie budowy	VIII		
											Zakończenie budowy i przekazanie do użytkowania	2010		
38	S-3.1	Budowa Centrum Obsługi Inwestora 1. Opracowanie dokumentacji projektowej. 2. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB. 3. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. <u>Efekt w 2009 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB. <i>odpow. za monitoring: M. Nowicka</i>	OU	10 000 000	10 000 000		260 000	3%	260 000	3%	<u>HARMONOGRAM z dnia 16.02.2009r.</u>	W 2008r. opracowano studium wykonalności; przeprowadzono konkurs na opracowanie koncepcji architekt. - urbanist. (wyloniono zwycięzcę); uzyskano ostat. dec. o ULICP		
											Zawarcie umowy na opracowanie dokumetacji projektowej	III	W przygotowaniu zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dok. proj.	
											Opracowanie koncepcji wielobranżowej	IV		
											Opracowanie projektu budowlanego	X		
											Złożenie wniosku o PNB	X		
											Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB	XII		
											Opracowanie projektu wykonawczego	2010		
39	S-4.1	Budowa terminala autobusowego w rejonie estakady ul. Wielicka - ul. Powstańców Wielkopolskich 1. Przeprowadzenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. 2. Opracowanie projektu budowlanego. <u>Efekt 2009 r:</u> Opracowany projekt budowlany. <i>odpow. za monitoring: A. Świerk/K. Kołodziej</i>	ZIKiT	900 000	900 000		0	0%	0	0%	<u>HARMONOGRAM z dnia 27.02.2009r.</u>	Uchwalony MPZP dla obszaru Zabłocie (czerwiec 2006 r.); 100% prawa do terenu		
											Ogłoszenie zam. publiczn. na oprac. projektu budowlanego	IV		
											Zawarcie umowy z wykonawcą	V		
											Opracowanie projektu budowlanego	XII		
40	S-4.2	Przebudowa al. 29 Listopada z budową wydzielonych pasów dla komunikacji zbiorowej Dokończenie finansowania zadania. <u>Efekt 2009 r:</u> Rozliczona finansowo inwestycja. <i>odpow. za monitoring: A. Świerk/K. Kołodziej</i>	ZIKiT	26 800 000	26 800 000		26 738 925	100%	26 738 925	100%	<u>HARMONOGRAM z dnia 12.03.2009r.</u>	30.11.07r. zakończono przebudowę, do 31.03.09r. umowy termin zakończenia finansowania inwestycji. 15.01.2009r. opracowano studium wykonalności.		
											Dokończenie finansowania zadania	III	Zapłacona faktura na kwotę 26.738.925 zł	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy						Monitoring rzeczowy	
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2009 r. Efekt 2009 r.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.09 r.	Plan na dzień 31.03.09 r.	Zmiany ZPMK/ URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.03.2009 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	S-4.3	Budowa ul. Kaplickiego (Trasa Nowopłaszowska) Kontynuacja pozyskiwania prawa do terenu. <u>Efekt w 2009 r.:</u> Kontynuowane pozyskiwanie prawa do terenu. <i>odpow. za monitoring: J.Adamowicz</i>	GS	1 000 000	1 000 000		20 000	2%	0	0%	<u>HARMONOGRAM z dnia 20.02.2009r.</u> Złożenie wniosku o wydanie dec. zatwierdzającej podziały nieruchomości Uzyskanie ostat. decyzji zatwierdzającej podziały nieruch. Pozyskiwanie prawa do terenu	<i>Podstawa wykupu: uchwalony MPZP dla Trasy Nowopłaszowskiej (październik 2006).</i> II VI XII	Zlecono wstępny projekt podziału działek objętych zakresem inwestycji.
42	S-4.4	Budowa ul. Iwaszki Zadanie 1 Budowa przedłużenia ul. Strzelców na odc. od al. 29 Listopada do granicy MPZP dla obszaru "Górka Narodowa Wschód" Zadanie 2. Budowa przedłużenia ul. Strzelców na odc. od granicy MPZP dla obszaru "Górka Narodowa Wschód" (z przekroczeniem torów kolejowych) do ul.Powstańców: - prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych i konsultacji społecznych, - uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. Zadanie 3. Rozbudowa ul. Strzelców na odc. od skrzyżowania z ul. Powstańców do Ronda Barei: - uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. <u>Efekt w 2009r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU dla Zadań: 1,2,3. <i>odpow. za monitoring: A. Świerk/K. Kołodziej</i> Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu. <u>Efekt w 2009 r.:</u> Rozpoczęte pozyskiwanie prawa do terenu. <											

Dane z budżetu						Monitoring finansowy						Monitoring rzeczowy	
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2009 r. Efekt 2009 r.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.09 r.	Plan na dzień 31.03.09 r.	Zmiany ZPMK/ URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.03.2009 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	S-5.1-R	Kwartał św. Wawrzyńca - budowa centrum kulturowego na krakowskim Kazimierzu. 1. Zakończenie finansowania opracowania projektu wykonawczego dla budynku C. 2. Adaptacja budynków B i C. 3. Rewaloryzacja hali D (piwnice), dziedzińca i placu etap I (dok) i II. <u>Efekt w 2009 r.:</u> Zakończona: adaptacja budynków B i C, rewaloryzacja hali D (piwnice), dziedzińca i placu etap I i II. odpow. za monitoring: A. Świerk/K. Kołodziej	MIM	6 600 000	6 600 000		3 707 764	0%	926 416	14%	HARMONOGRAM z dnia 13.02.2009r. Adaptacja budynku B i C Zakończenie finansowania opracowanego projektu wykonawczego na adaptację budynku C Uzyskanie ostat. dec. o PNB dla budynku C Ogłoszenie zam. publicznego na adaptację budynku C Zawarcie umowy z wykonawcą adaptacji budynku C Zakończenie adaptacji budynku C Zakończenie adaptacji budynku B Hala D (piwnice cz. północna) Ogłoszenie zam. publiczn. na rewaloryzację piwnic hali D Zawarcie umowy z wykonawcą rewaloryzacji piwnic hali D Rewaloryzacja piwnic hali D dziedziniec, place etap I i II Ogłoszenie zam. publ. na rewaloryzację dziedzińca etap II Zawarcie umowy z wykonawcą Rewaloryzacja dziedzińca i placów etap I (dok.) Rewaloryzacja dziedzińca i placów etap II	 	

Dane z budżetu							Monitoring finansowy						Monitoring rzeczowy
Lp	Nr zad.	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2009 r. Efekt 2009 r.	Jedn. realiz.	Plan na dzień 1.01.09 r.	Plan na dzień 31.03.09 r.	Zmiany ZPMK/ URMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działanie	data działania	Stan realizacji na 31.03.2009 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	S-5.3-R	Utworzenie Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie	ZBK	26 900 000	26 900 000		0	0%	0	0%	<u>HARMONOGRAM z dnia 09.02.2009r.</u>	Uchwalony MPZP dla obszaru Zabłocie (czerwiec 06 r.). Wydano ostateczną dec. o PNB (09.10.08r.). W październiku 08r. ogłoszono zam. publ. na wybór inwestora zastępczego i wykonawcę całości zadania.	
		1. Zakończenie procedury przetargowej i zawarcie umowy o inwestorstwo zastępcze.	budżet	15 240 000	15 240 000						Zawarcie umowy na inwestorstwo zastępcze	III	Planowane w kwietniu br. - opóźnienie 1 m-c
		2. Zakończenie procedury przetargowej i zawarcie umowy na budowę obiektu muzealnego.	śr UE	11 660 000	11 660 000						Zawarcie umowy z wykonawcą budowy	III	Planowane w kwietniu br. - opóźnienie 1 m-c
		3. Rozpoczęcie budowy obiektu muzealnego.									Rozpoczęcie budowy	III	
		<u>Efekt w 2009 r.:</u> Rozpoczęta budowa obiektu muzealnego. odpow. za monitoring: A. Świerk/K. Kołodziej									Opracowanie studium wykonalności (aktualizacja)	IV	
46	S-5.4	Budowa Młodzieżowego Centrum Sportu i Edukacji (Nowa Huta)	ZIS	1 000 000	1 000 000		907 180	91%	0	0%	<u>HARMONOGRAM z dnia 10.02.2009r.</u>	W 2008r. zakończono i przekazano obiekt do użytkowania	
		Zapłata za wycinkę drzew. <u>Efekt w 2009 r.:</u> Rozliczona finansowo inwestycja. odpow. za monitoring: M.Nowicka									Zapłata za wycinkę drzew	V	
47	S-6.1	Pozyskanie prawa do terenu dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych	GS	5 000 000	5 000 000		844 871	17%	748 163	15%	<u>HARMONOGRAM z dnia 20.02.2009r.</u>		
		Pozyskanie prawa do terenu dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych do wysokości zaplanowanych środków.									Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu	I	Pozyskano: 2 działki + udział w 1 działce o pow. 0,0697 ha oraz 1 lokal mieszkalny
		<u>Efekt 2009 r.:</u> Pozyskany teren do wysokości zaplanowanych środków. odpow. za monitoring: M.Nowicka									Pozyskanie pełnego prawa do terenu	XII	

Informację sporządził:

Pełnomocnik PMK ds. Inwestycji Strategicznych

.....
(data, podpis)

.....
(data, podpis)