

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.03.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		MIESZKALNICTWO					20 536 113	20 665 091		13 229 809	64,0	4 350 016	21,05						
						Środki Miasta	20 536 113	20 665 091		13 229 809	64,0	4 350 016	21,05						
						Środki bezwrotne													
		Program pozyskiwania mieszkań					20 536 113	20 665 091		13 229 809	64,0	4 350 016	21,05						
1	ZIM/M1.4/14	Przygotowanie i realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fredry <i>Efekt 2019 r.: Rozpoczęte roboty budowlane oraz zawarta umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego.</i>	ZIM	XI	B	śr. Miasta	2 150 000	2 150 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	IV		
																Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	V		
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	VI		
2	ZIM/M1.5/16	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyby i ul. Zalesie <i>Efekt 2019 r.: Uzyskana decyzja o pozwoleniu na użytkowanie dla I etapu inwestycji w ramach którego będzie oddanych 5 budynków mieszkalnych w tym 1 ze żłobkiem i biblioteką oraz parkingiem na ok. 160 miejsc. Kontynuowane roboty budowlane II etapu inwestycji.</i>	ZIM	VIII	B	śr. Miasta	12 286 113	12 286 113		7 874 558	64,1	3 546 389	28,87			Kontynuacja robót budowlanych I etapu inwestycji.	IX		
																Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla I etapu inwestycji.	X		
																Kontynuacja robót budowlanych II etapu inwestycji.	XII		
3	ZIM/M1.7/14	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza <i>Efekt 2019 r.: Kontynuowane roboty budowlane.</i>	ZIM	XVII	B	śr. Miasta	6 000 000	5 450 000	ZPMK 710/29.03.2019	5 355 251	98,3	803 627	14,75			Kontynuacja robót budowlanych.	XII		
4	ML/M1.8/118	Pozyskiwanie lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych	ML	I-XVIII	B	śr. Miasta	100 000									Zarządzeniem PMK Nr 312 z 13.02.2019 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
5	ML/M1.8/19	Pozyskiwanie lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych <i>Efekt 2019 r.: Zakupione lokale mieszkalne.</i>	ML	I - XVIII	B	śr. Miasta		778 978	ZPMK 710/29.03.2019							Zawarcie umów na zakup lokali mieszkalnych.	VI		
																Zakup lokali mieszkalnych.	X		