

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy		
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2019 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.05.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
		RAZEM			13 080 388	14 077 562		3 399 694	24,1	952 482	6,8	97 000			
		DZIELNICA I			198 000	198 000									
1	ZZM/DIR/O-I-1/19	Zagospodarowanie terenów zielonych - Dzielnica I	ZZM	P, B	100 000	100 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. W związku z decyzją Rady Dzielnicy I o realizacji zadania w trybie dwuletnim oczekuje się na podjęcie uchwał przez Radę Dzielnicy I o wprowadzeniu zadania do WPF oraz korektę rozdysponowania środków.
		Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.											V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.											IX		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											XI		
		Wykonanie robót budowlanych.											XII		
2	ZDMK/DIR/T-4/2/19	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy I	ZDMK	P+B	50 000	50 000	ZPMK 721/29.03.2019						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Najniższa złożona oferta przewyższa przyjęte założenia.
		Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.											V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. 30.05.2019 r. ZDMK złożył wniosek o zwiększenie środków finansowych w celu rozstrzygnięcia zamówienia publicznego.	
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											IX		
		Wykonanie robót budowlanych.											XI		
3	DPS-KR/DIR/W-I-1z/19	Bezcenna scena (BO)	DPS-KR		48 000	48 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		
		DZIELNICA II													211 367
4	OU/DIR/A-II-1/19	Wykonanie instalacji klimatyzacji w lokalu Biura Rady i Zarządu Dzielnicy II	OU	B	18 867	18 867	ZPMK 411/25.02.2019	17 958	95,2				Rozeznanie rynku.	III	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											III	Zakończono działanie. Umowa nr W/II/1343/OU/4/2019 z 02.04.2019 r. na kwotę 17 958 zł z terminem realizacji 06.05.2019 r.	
		Wykonanie robót budowlanych.											VI	Zakończono działanie. Wykonano instalację klimatyzacyjną w lokalu Dzielnicy.	
5	MCOO/DIR/E-II-2/19	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy II	MCOO	B	20 000	20 000		20 000	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											VIII	Zakończono działanie. P 80 - Umowa nr MCOO/III/27/PRI/169/2019 z 19.04.2019 r. na kwotę 20 000 zł z terminem realizacji 11.06.2019 r.	
		Wykonanie robót budowlanych.											XI		
6	SP 39/DIR/E-II-3/19	Bezpieczny plac zabaw - rozbudowa (BO)	SP 39	P, B	20 000	20 000		20 000	100,0				Zawarcie umowy na wykonanie robot budowlanych oraz zakup wyposażenia.	III	Zakończono działanie. Umowa nr SP39.21.2.2019 z 05.03.2019 r. na kwotę 20 000 zł z terminem realizacji 21.05.2019 r.
		Wykonanie robót budowlanych oraz zakup wyposażenia.											V	Zakończono działanie. Zamontowano 3 urządzenia zabawowe i elementy małej architektury.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2019 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.05.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
7	MCOO/DIW/E-II-2/18	Przedszkole nr 124, ul. Zwycięstwa 22 - modernizacja	MCOO	P, B	60 000	60 000	ZPMK 951/25.04.2019	8 500	14,2				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.											VI	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO/II/43/PRI/235/2019 z 09.05.2019 r. na kwotę 8 500 zł z terminem realizacji 31.05.2019 r.	
		Opracowanie dokumentacji projektowej.											VI		
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - II etap.											VII		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - II etap.											VIII		
		Wykonanie robót budowlanych - II etap.											X		
8	OC/DIR/B-II-2z/19	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		42 500	50 000	ZPMK 791/09.04.2019	42 500	85,0	42 500	85,0		Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		
9	NW/DIR/Z-II-3z/19	Zakupy inwestycyjne dla NZOZ Centrum Promocji Zdrowia Aleja Pokoju POZ sp. z o. o.	NW		50 000	50 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		
		DZIELNICA III			1 312 000	1 312 000		578 237	44,1	455 762	34,7				
10	ZZM/DIR/O-III-1/19	Zewnętrzna siłownia w Parku Zaczarowanej Dorożki (BO)	ZZM	P, B	120 000	120 000		17 000	14,2				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	II	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/18/IM/128/2019 z 27.03.2019 r. na łączną kwotę 41 000 zł (współfinansowanie z zadaniami inwestycyjnymi: ZZM/O1.154/19 - 12 000 zł, ZZM/DIR/O-VII-3/19 - 12 000 zł) z terminem realizacji 19.07.2019 r.	
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											VII		
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.											IX		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											X		
		Wykonanie robót budowlanych.											XII		
11	ZZM/DIR/O-III-2/19	Zielona Olsza II (BO)	ZZM	P+B	30 000	30 000	ZPMK 592/18.03.2019	30 000	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.											IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/19/IM/139/2019 z 28.03.2019 r. na łączną kwotę 110 000 zł współfinansowanie z zadaniami: ZZM/O1.158/19 - 75 000 zł, UKZ - 5 000 zł) z terminem realizacji 30.09.2019 r.	
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											VIII		
		Wykonanie robót budowlanych.											XI		
12	ZZM/DIW/O-III-2/17	Budowa Bulwarów Białuchy na terenie Dzielnicy III	ZZM	P, B	560 000	560 000		20 649	3,7				Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	W trakcie realizacji. Aneks nr 2 do umowy nr ZZM/U/II/176/IM/831/2018 z 23.03.2018 r. wydłużający termin realizacji do 15.06.2019 r.
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.											VI		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											VIII		
		Rozpoczęcie robót budowlanych dla I etapu.											XI		
13	ZIS/DIW/S-III-3/17	Termomodernizacja hali KS Prądniczanka przy ul. Majora	ZIS	RF	385 000	385 000		375 057	97,4	375 762	97,6		Rozliczenie finansowe zadania.	I	Zakończono działanie.

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2019 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.05.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2019 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2019 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
14	ZZM/DIW/O-III-7/17	Zagospodarowanie terenu zieleni publicznej na działce nr 752/6 obr. 22 Śródmieście <i>Efekt 2019 r.: Zagospodarowany teren zieleni publicznej na działce nr 752/6 obr. 22 Śródmieście - etap II - wykonany chodnik.</i>	ZZM	B	80 000	80 000		80 000	100,0	80 000	100,0		Wykonanie robót budowlanych - etap II.	V	<i>Zakończono działanie.</i> Wybudowano chodnik z kostki brukowej betonowej o pow. 213 m ² , oraz zagospodarowano teren zielony.
15	ZDMK/DIW/T-III-13/19	Rozbudowa ul. Białych Brzóz wraz z budową miejsc parkingowych <i>Efekt 2019 r.: Opracowana wariantowa koncepcja. Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.</i>	ZDMK	P	100 000	100 000		24 600	24,6				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie wariantowej koncepcji oraz materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	<i>Zakończono działanie.</i>
													Zawarcie umowy na opracowanie wariantowej koncepcji oraz materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	<i>Zakończono działanie.</i> Umowa nr 421/ZDMK/2019 z 29.04.2019 r. na kwotę 68 333 zł (2019 r. - 24 600 zł, 2020 r. - 43 733 zł) z terminem realizacji: koncepcja - 29.08.2019 r., dokumentacja projektowa - 29.04.2020 r.
													Opracowanie wariantowej koncepcji.	XI	
													Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII	
16	ZDMK/DIW/T-III-14/19	Budowa oświetlenia przy ul. Raciborskiego <i>Efekt 2019 r.: Uzyskana prawomocna decyzja o PNB/ przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych</i>	ZDMK	P	10 000	10 000		7 150	71,5				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	<i>Zakończono działanie.</i>
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	<i>Zakończono działanie.</i> Umowa nr 299/ZDMK/2019 z 22.03.2019 r. na kwotę 7 150 zł z terminem realizacji 21.10.2019 r.
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	
17	ZDMK/DIW/T-III-15/19	Przebudowa oświetlenia w rejonie bramy wejściowej od ul. Ulanów na teren Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 128 <i>Efekt 2019 r.: Uzyskana prawomocna decyzja o PNB/ przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.</i>	ZDMK	P	7 000	7 000		5 700	81,4				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	<i>Zakończono działanie.</i>
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	<i>Zakończono działanie.</i> Umowa nr 299/ZDMK/2019 z 22.03.2019 r. na kwotę 5 700 zł z terminem realizacji 21.10.2019 r.
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI	
18	ZDMK/DIW/T-III-16/19	Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Reduta do istniejącego pasa drogowego ul. Rozrywka <i>Efekt 2019 r.: Opracowana koncepcja. Uzyskana ostateczna decyzja o WZ. Rozpoczęte opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.</i>	ZDMK	P	20 000	20 000	ZPMK 791/9.04.2019	18 081	90,4				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie wariantowej koncepcji oraz dokumentacji projektowej.	IV	<i>Zakończono działanie.</i>
													Zawarcie umowy na opracowanie wariantowej koncepcji oraz dokumentacji projektowej.	V	<i>Zakończono działanie.</i> Umowa nr 432/ZDMK/2019 z 6.05.2019 r. na kwotę 25 830 zł (2019 r. - 18 081 zł, 2020 r. - 7 749 zł) z terminem realizacji: koncepcja, WZ/ULICP - 6.11.2019 r., dokumentacja projektowa - 30.11.2020 r.
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ.	XII	
													Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o PNB.	XII	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2019 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.05.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2019 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogra mu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
		DZIELNICA IV			1 362 000	937 500		120 720	12,9	4 000	0,43				
19	ZZM/DIR/O-IV-1/19	Wykonanie piłkochwyków w Parku Krowoderskim	ZZM	P, B	25 000	25 000		6 800	27,2				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/IV/17/ID/184/2019 z 16.04.2019 r. na kwotę 6 800 zł z terminem realizacji 12.08.2019 r.	
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											IX		
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.											IX		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											X		
		Wykonanie robót budowlanych.											XII		
20	ZZM/DIR/O-IV-2/19	Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Krowoderskich Zuchów 7	ZZM	P, B	40 000								Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 721 z 29.03.2019 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta		
21	ZZM/DIR/O-IV-3/19	Zielone ławki na Prądniku Białym (BO)	ZZM	B	40 000	40 000							Ogłoszenie zamówieniu publicznego na zakup i montaż ławek.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.
		Zawarcie umowy na zakup i montaż ławek.											VIII		
		Dostawa i montaż ławek.											IX		
22	ZZM/DIR/O-IV-4/19	Rewelacyjne wieloosobowe trampoliny ziemne (BO)	ZZM	P, B	63 000	63 000		5 720	9,1				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/21/ID/176/2019 z 10.04.2019 r. na kwotę 800 zł z terminem realizacji 15.07.2019 r. Zlecenie ZZM/U-IV-I/24/IM/211/2019 z 25.04.2019 r. na kwotę 4 920 zł z terminem realizacji 15.07.2019 r.	
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											VII		
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż trampolin ziemnych.											VIII		
		Zawarcie umowy na zakup i montaż trampolin ziemnych.											X		
		Dostawa i montaż trampolin ziemnych.											XII		
23	ZTP/DIR/T-IV-5/19	Wiaty rowerowe dla Krowodrzy Górki i Azorów (BO)	ZTP	P, B		200 000	ZPMK 867/15.04.2019						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	
		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											VII		
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											IX		
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.											IX		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											X		
		Wykonanie robót budowlanych.											XII		
24	ZDMK/DIR/T-IV-5/19	Wiaty rowerowe dla Krowodrzy Górki i Azorów (BO)	ZDMK	P, B	200 000								Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 867 z 15.04.2019 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2019 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.05.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. <i>(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2019 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2019 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
25	ZZM/DIR/O-IV-6/19	Zagospodarowanie skweru u zbiegu ulic Zdrowej i Białej		P,B		30 000	ZPMK 1289/31.05.2019						Opracowanie dokumentacji projektowej.	IX	Zakończono działanie. Dokumentacja została opracowana własnymi siłami.
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.											X		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych											XI		
		Wykonanie robót budowlanych											XII		
26	ZZM/DIW/O-IV-1/19	Doświetlenie ogródka jordanowskiego przy ul. Nawojowskiej	ZZM	P	10 000	500	ZPMK 867/15.04.2019						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji administracyjnej.											VII		
		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji administracyjnej.											VIII		
		Uzyskanie ostatecznej decyzji administracyjnej.											XII		
27	ZZM/DIW/O-IV-2/16	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Konecznego	ZZM	P, B	550 000	550 000		104 200	18,9				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/21/ID/176/2019 z 10.04.2019 r. na kwotę 14 200 zł z terminem realizacji 15.07.2019 r.	
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											VIII		
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych etap III.											IX	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/28/ID/204/2019 z 18.04.2019 r. na kwotę 90 000 zł z terminem realizacji 19.07.2019 r.	
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych etap III.											XI		
		Wykonanie robót budowlanych etap III.											XII		
28	ZZM/DIW/O-IV-3/19	Modernizacja boiska na terenie zielonym przy ul. Pużaka	ZZM	P	30 000								Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1289 z 31.05.2019 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta		
29	ZDMK/DIW/T-IV-8/16	Budowa miejsc postojowych przy ul. Czerwieńskiego	ZDMK	P	340 000		ZPMK 721/29.03.2019 1147/16.05.2019						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	
		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											X		
		Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											X		
30	ZDMK/DIW/T-IV-9/19	Budowa chodnika przy ul. Górnickiego	ZDMK	P	35 000								Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1117 z 13.05.2019 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2019 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.05.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2019 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2019 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogra mu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
31	ZDMK/DIW/T-IV-10/19	Budowa miejsc postojowych przy ul. Palacha	ZDMK	P	25 000	25 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. Planowany termin ogłoszenia zamówienia 16.06.2019 r.
		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											VII		
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											XII		
32	SMMK/DIR/B-IV-1z/19	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	SMMK		4 000	4 000		4 000	100,0	4 000	100,0		Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		
		DZIELNICA V			30 000	110 000		37 757	34,3	8 130	7,4				
33	ZIS/DIR/S-V-1/19	Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel	ZIS	B	10 000	10 000		10 000	100,0	8 130	81,3		Roboty budowlane	III	Zakończono działanie.
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Przebudowane pomieszczenia szatniowe w hali WKS Wawel.											Odbiór i rozliczenie zadania	IV	Zakończono działanie. Przebudowano obiekty sportowe WKS Wawel.
34	ZZM/DIR/O-V-2/19	Zakup i montaż elementów malej architektury na terenie Dzielnicy V	ZZM	B	20 000	28 000	ZPMK 791/9.04.2019	27 757	99,1				Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż elementów malej architektury.	VI	Zakończono działanie.
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Zamontowane elementy malej architektury na terenie Dzielnicy V.											Zawarcie umowy na zakup i montaż elementów malej architektury.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/39/ID/255/2019 z 15.05.2019 r. na kwotę 27 757 zł z terminem realizacji 31.10.2019 r.
													Dostawa i montaż elementów malej architektury.	X	
35	ZZM/DIR/O-V-3/19	Rewitalizacja Placu Axentowicza	ZZM	P+B		72 000	ZPMK 951/25.04.2019						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	
		Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B).											IX		
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											X		
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.											XI		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											XII		
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Opracowana dokumentacja projektowa. Rozpoczęte roboty budowlane.											Rozpoczęcie robót budowlanych.	XII	
		DZIELNICA VI			1 119 400	1 017 900		257 346	25,3	64 480	6,3	89 000			
36	ZIS/DIR/S-VI-1/19	KS Bronowianka - modernizacja obiektów sportowych	ZIS	P, B	31 000	31 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie monitoringu.	VII	
		Zawarcie umowy na wykonanie monitoringu.											VII		
		Wykonanie monitoringu.											X		
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Zmodernizowane obiekty KS Bronowianka w zakresie piłkochwyków i ogrodzenia.											Odbiór i rozliczenie inwestycji.	XI	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy		
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2019 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.05.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
37	ZZM/DIR/O-VI-2/19	Skwer im. Juliusza Lea (BO)	ZZM	P, B	80 000	80 000		12 300	15,4				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											V	Zakończono działanie. Zlecenie ZZM/U/IV/I-13/ID/158/2019 z 3.04.2019 r. na kwotę 6 150 zł z terminem realizacji 31.07.2019 r. Aneks nr 1 do zlecenia ZZM/U/IV/I-13/ID/158/2019 z 24.05.2019 r., rozszerzający zakres prac oraz wydłużający termin realizacji do 31.07.2019 r. na kwotę 6 150 zł.	
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											VIII		
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.											IX		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											XI		
		Wykonanie robót budowlanych.											XII		
38	ZDMK/DIR/T-VI-3/19	Rozbudowa oświetlenia przy ul. Tetmajera	ZDMK	P+B	60 400	60 400	ZPMK 592/18.03.2019						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.											VI	Umowa w trakcie podpisywania.	
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											X		
		Wykonanie robót budowlanych.											XI		
39	MCOO/DIR/E-VI-4/19	Wspaniały ogród, zielona trawa - świetna zabawa! (BO)	MCOO	P, B	20 000	20 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	II	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											III	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO/II/8/PRI/60/2019 z 15.02.2019 r. na kwotę 5 750 zł z terminem realizacji 30.04.2019 r. W przygotowaniu aneks przedłużający umowę ze względu na dodatkowe postanowienia AU.	
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											VII		
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.											VII		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											VIII		
		Wykonanie robót budowlanych.											XII		
40	ZZM/DIW/O-VI-2/17	Budowa siłowni na wolnym powietrzu i rozbudowa ogródka jordanowskiego przy Młynówce Królewskiej.	ZZM	B	89 000	89 000	ZPMK 592/18.03.2019	89 000	100,0			89 000	Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/4/ID/36/2019 z 28.01.2019 r. na kwotę 345 339 zł (współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym programowym ZZM/O1.175/19 - 256 339 zł) z terminem realizacji 30.04.2019 r.
		Wykonanie robót budowlanych etap II.											VIII	Zakończono działanie. Zamontowano urządzenia zabawowe oraz ogrodzenie z furtką.	
41	ZDMK/DIW/T-VI-4/16	Przebudowa drogi osiedlowej przy ul. Rydla, bl. nr 18, 22	ZDMK	P,B	350 000	208 500	ZPMK 721/29.03.2019 1147/16.05.2019	58 480	28,0	58 480	28,0		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	II	Zakończono działanie. Decyzja o PNB nr 23/6740.2/2019 z 9.01.2019 r., ostateczność 25.01.2019 r. Przyjęto zgłoszenie przebudowy sieci elektroenergetycznej SN - zaświadczenie nr AU-01-4.6743.81.2019.PKR z 07.02.2019 r.
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.											VII		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											IX		
		Rozpoczęcie robót budowlanych.											IX		
Efekt 2019 r.: Utworzony skwer im. Juliusza Lea.															
Efekt 2019 r.: Rozbudowane oświetlenie.															
Efekt 2019 r.: Zmodernizowany plac zabaw.															
Efekt 2019 r.: Wybudowana siłownia na wolnym powietrzu i rozbudowany ogródek jordanowski przy Młynówce Królewskiej.															
Efekt 2019 r.: Uzyskana prawomocna decyzja o PNB. Uzyskane przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Rozpoczęta przebudowa drogi osiedlowej.															

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2019 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.05.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2019 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2019 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
42	ZZM/DIW/O-VI-5/18	Budowa chodnika pomiędzy Młynówką Królewską a ul. Altanową	ZZM	P, B	70 000	110 000	ZPMK 1289/31.05.2019	2 220	2,0				Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	W trakcie realizacji. Aneks nr 1 do umowy nr ZZM/U/III/199/ID/908/2018 z 26.11.2018 r. wydłużający termin realizacji do 21.06.2019 r.
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Opracowana dokumentacja projektowa. Wybudowany chodnik pomiędzy Młynówką Królewską a ul. Altanową.											Wykonanie robót budowlanych.	XII	
43	ZDMK/DIW/T-VI-8/15	Budowa przejścia na wały rzeki Rudawy	ZDMK	B	100 000	100 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Dwukrotnie ogłoszono zamówienie publiczne. Pierwsze - najniższa oferta przekroczyła przeznaczone środki finansowe. Drugie - brak ofert.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Wybudowane przejście na wały rzeki Rudawy.											Rozpoczęcie robót budowlanych.	XII	
44	ZDMK/DIW/T-VI-9/18	Budowa oświetlenia na wybiegu dla psów	ZDMK	B	50 000	50 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Umowa w trakcie podpisywania.
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Wybudowane oświetlenie na wybiegu dla psów.											Wykonanie robót budowlanych.	XII	
45	ZDMK/DIW/T-VI-10/18	Budowa zatok parkingowych przy ul. Bronowickiej na wysokości nr 69-71	ZDMK	P, B	135 000	135 000		30 996	23,0				Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. W przygotowaniu aneksu do umowy nr 1136/ZIKIT/2018 z 15.10.2018 r. zmieniający termin opracowania dokumentacji do 16.08.2019 r.
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Wybudowane zatoki parkingowe.											Wykonanie robót budowlanych.	XII	
46	ZDMK/DIW/T-VI-11/19	Rozbudowa oświetlenia przy ul. Pod Strzechą	ZDMK	P	10 000	10 000		9 150	91,5				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 311/ZDMK/2019 z 1.04.2019 r. na kwotę 9 150 zł z terminem realizacji 30.11.2019 r.
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Uzyskana prawomocna decyzja o PNB/ przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.											Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII	
47	ZDMK/DIW/T-VI-12/19	Przebudowa ul. Wierzyńskiego - jeden kierunek	ZDMK	P	100 000	100 000	ZPMK 592/18.03.2019	49 200	49,2				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	II	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / ZRID.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 284/ZDMK/2019 z 26.03.2019 r. na kwotę 49 200 zł z terminem realizacji 25.10.2019 r.
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB/ ZRID.											Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / ZRID.	XI	
48	KMPSP/DIR/B-VI-1z/19	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	KMPSP		18 000	18 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		
49	SMMK/DIR/B-VI-2z/19	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	SMMK		6 000	6 000		6 000	100,0	6 000			Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2019 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.05.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. <i>(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2019 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2019 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
55	ZDMK/DIW/T-VII-10/16	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII	ZDMK	B, P+B	221 000	232 000	ZPMK 965/25.04.2019						ul. Powstania Styczniowego, ul. Sokola, ul. Astronautów, ul. Skibowa, ul Księcia Józefa - boczna		
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.											IV	Zakończono działanie. Trwa analiza złożonych ofert.	
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											VI		
		Wykonanie robót budowlanych.											XI		
		ul. Rogalskiego, ul. Czajek													
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.											VI		
		Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.											VIII		
		Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej - ul. Czajek.											VIII		
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych - ul. Rogalskiego.											XII		
56	ZDMK/DIW/T-VII-12/18	Budowa chodnika wraz ze schodami łączącego ul. Skalną ze skrzyżowaniem ul. Zakręt i Bażanciej	ZDMK	P, B	115 000	115 000		15 929	13,9				Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. W przygotowaniu aneks do umowy nr 640/ZIKiT/2018 z 19.06.2018 r. wydłużający termin wykonania dokumentacji do 22.08.2019 r.
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.											VII		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											IX		
		Wykonanie robót budowlanych.											XII		
57	ZDMK/DIW/T-VII-13/18	Budowa miejsc postojowych przy ul. Kasztelańskiej	ZDMK	P, B	140 000	140 000		22 900	16,4				Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.											VIII		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											X		
		Wykonanie robót budowlanych.											XII		
58	MCOO/DIW/E-VII-14/18	Przedszkole nr 78 (filia) - przebudowa schodów wejściowych	MCOO	B	35 000	35 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											VIII		
		Wykonanie robót budowlanych.											XII		
59	ZIS/DIR/S-VII-1z/19	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	ZIS		25 000								Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1240 z 27.05.2019 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2019 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.05.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. <i>(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2019 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2019 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
		DZIELNICA VIII			972 600	1 223 600		250 190	20,4	34 150	2,8				
60	ZZM/DIR/O-VIII-1/19	Zielony ogród do gier i zabaw na powietrzu przy ul. Kozienickiej	ZZM	B	20 000								Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 592 z 18.03.2019 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta		
61	ZZM/DIR/O-VIII-2/19	Modernizacja placu zabaw przy ul. Przyzby i ul. Magnolii	ZZM	P, B	20 000	44 000	ZPMK 791/9.04.2019	44 000	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											X	Zakończono działanie. Umowa ZZM/U/III/36/ID/244/2019 z 13.05.2019 r. na kwotę 44 000 zł z terminem realizacji 15.07.2019 r.	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Modernizacja placu zabaw przy ul. Przyzby i ul. Magnolii											Wykonanie robót budowlanych.	XII	
62	ZZM/DIR/O-VIII-3/19	Zakup i montaż urządzeń zabawowych w ogródku jordanowskim przy ul. Pietrusińskiego	ZZM	B	20 000	20 000		6 150	30,8				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											VI	Zakończono działanie. Zlecenie ZZM/U/IV-1/7/ID/65/2019 z 26.02.2019 r. na kwotę 6 150 zł z terminem realizacji 15.07.2019 r.	
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											IX		
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.											X		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											XI		
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Opracowana dokumentacja projektowa. Zamontowane urządzenia zabawowe.											Wykonanie robót budowlanych.	XII	
63	MCOO/DIR/E-VIII-4/19	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VIII	MCOO	B	50 000	50 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Umowa w trakcie procedowania.
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Zmodernizowane jednostki oświatowe i zagospodarowany teren przy jednostkach oświatowych na terenie Dzielnicy VIII.											Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
64	MCOO/DIR/W-VIII-5/19	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VIII	MCOO	B	65 000	65 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	W trakcie realizacji. 30.05.2019 r. wysłano zaproszenia do składania ofert. Otwarcie ofert 07.06.2019 r.
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Zlikwidowane bariery architektoniczne w jednostkach oświatowych na terenie Dzielnicy VIII.											Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
65	SP 53/DIR/E-VIII-6/19	Szkoła Podstawowa nr 53, ul. Skośna 8 - modernizacja	SP 53	B		15 000	ZPMK 592/18.03.2019	15 000	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Wykonany system odprowadzania wody deszczowej z dachu budynku.											Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 1/2019/SP53 z 29.05.2019 r. na kwotę 15 000 zł z terminem realizacji 18.08.2019 r.
													Wykonanie robót budowlanych.	VII	
66	ZZM/DIR/O-VIII-7/19	Doposażenie ogrodu społecznego przy ul. Macierzanki	ZZM	B		30 000	ZPMK 951/25.04.2019						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Doposażony ogród społeczny przy ul. Macierzanki.											Wykonanie robót budowlanych.	XII	
67	ZZM/DIR/O-VIII-8/19	Budowa strefy rekreacji przy ul. Przyzby i ul. Magnolii	ZZM	B		20 000	ZPMK 951/25.04.2019						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Wybudowana strefa rekreacji przy ul. Przyzby i ul. Magnolii.											Wykonanie robót budowlanych.	XII	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy		
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2019 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.05.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
68	ZDMK/DIW/T-VIII-1/12	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII	ZDMK	P, B, P+B	200 000	200 000	ZPMK 1147/16.05.2019	149 445	74,7	19 065	9,5		Ul. M. Konopnickiej, ul. Zachodnia, ul. Skośna/Kobierzyńska, Ogródek Jordanowski u zbiegu ul. Lubostron i Szwai.		
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. ul. M. Konopnickiej - przyjęto zgłoszenie - zaświadczenie nr AU-01-4.6743.131.2019.EFI z 25.03.2019 r. ul. Zachodnia - przyjęto zgłoszenie - zaświadczenie nr AU-01-4.6743.134.2019.EFI z 1.03.2019 r. ul. Skośna/Kobierzyńska - przyjęto zgłoszenie - zaświadczenie nr AU-01-4.6743.132.2019.KJA z 4.03.2019 r. Ogródek Jordanowski u zbiegu ul. Lubostron i Szwai - przyjęto zgłoszenie - zaświadczenie nr AU-01-4.6743.133.2019.EFI z 25.03.2019 r.
													Wykonanie robót budowlanych.	VI	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IX	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	X	
													Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	XI	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
69	ZZM/DIW/O-VIII-2/18	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Krzewowej	ZZM	P, B	250 000	250 000		20 510	8,2				Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	20.05.2019 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB do AU UMK.
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	
													Rozpoczęcie robót budowlanych.	XII	
70	ZDMK/DIW/T-VIII-8/17	Oświetlenie Mostu Retmańskiego	ZDMK	B	32 000	32 000	ZPMK 1289/31.05.2019						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	
71	ZZM/DIW/O-VIII-8/17	Budowa wybiegu dla psów przy ul. Lubostron	ZZM	B	69 385	99 385	ZPMK 1289/31.05.2019	85	0,1	85	0,1		Ogłoszenie zamówienia publicznego na doposażenie wybiegu dla psów - etap II.	VII	Pobrano mapy z Wydziału Geodezji konieczne dla przygotowania dokumentacji do ogłoszenia zamówienia publicznego.
													Zawarcie umowy na doposażenie wybiegu dla psów - etap II.	VIII	
													Doposażenie wybiegu dla psów - etap II.	XII	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy		
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2019 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.05.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. <i>(nr Zarządź. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2019 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2019 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
72	ZZM/DIW/O-VIII-9/17	Budowa "Zielonego ogrodu" przy ul. Zakrzowieckiej	ZZM	P, B	30 615	30 615							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Trwają negocjacje dot. zmiany zaplanowanego zakresu dokumentacji. Planowane ogłoszenie zamówienie publicznego II połowa czerwca 2019 r.
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	XI	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XII	
													Rozpoczęcie robót budowlanych.	XII	
73	MCOO/DIW/E-VIII-10/18	Przedszkole nr 10, ul. Strąkowa 7 - przebudowa wentylacji kuchni	MCOO	B	80 000	80 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Otwarcie ofert planowane na 14.06.2019 r.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
74	MCOO/DIW/E-VIII-11/18	Przedszkole nr 133 Fila, ul. Tyniecka 122 - przebudowa wentylacji mechanicznej kuchni	MCOO	B	40 000	40 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
75	DPS-NO/DIR/W-VIII-1z/19	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Nowaczyńskiego 1	DPS-NO		11 000	11 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		
76	OC/DIR/B-VIII-2z/19	Nie bój się powodzi w Tyńcu (BO)	OC		69 600	69 600							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		
77	DPS-BA/DIR/W-VIII-3z/19	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Babińskiego 25	DPS-BA		15 000	15 000		15 000	100,0	15 000	100,0		Zakończono działanie. Zakupiono system do podsufitowego transportu i opieki nad mieszkańcami.		
78	ZIS/DIR/S-VIII-4z/19	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	ZIS			7 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		
79	OC/DIR/B-VIII-5z/19	Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Krakowie	OC			113 000	ZPMK 951/25.04.2019 1147/16.05.2019						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		
80	OC/DIR/B-VIII-6z/19	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC			32 000	ZPMK 1147/16.05.2019						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		
		DZIELNICA IX			520 000	884 226		168 797	19,1	152	0,0				
81	ZZM/DIR/O-IX-1/19	Połączenia piesze ciągów n/rzeką Wilgą z ul. Do Wilgi (BO)	ZZM	P, B	40 000	40 000							Opracowanie dokumentacji projektowej.	VIII	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy		
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2019 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.05.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2019 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2019 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
82	ZDMK/DIR/T-IX-2/19	Do Wilgi - promenada spacerowa (BO)	ZDMK	P+B	8 000	8 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesięcy. Trwa analiza oferty.
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Wybudowane oświetlenie.											Wykonanie robót budowlanych.	XI	
83	ZZM/DIR/O-IX-3/19	Park w Łagiewnikach (BO)	ZZM	P, B	72 000	72 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie inwentaryzacji terenu wraz z opracowaniem koncepcji.	IV	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na wykonanie inwentaryzacji terenu wraz z opracowaniem koncepcji.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. 30.05.2019 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę, planowane zawarcie umowy na początku czerwca 2019 r.
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X	
													Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji dla budowy Parku w Łagiewnikach.	XI	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Wykonana inwentaryzacja. Opracowana koncepcja. Przygotowany teren pod budowę parku.											Wykonanie robót budowlanych.	XII	
84	ZDMK/DIR/T-IX-4/19	Budowa oświetlenia na terenie ogródka jordanowskiego przy ul. Fredry	ZDMK	P+B		30 000	ZPMK 791/9.04.2019						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VIII	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Wybudowane oświetlenie.											Wykonanie robót budowlanych.	XII	
85	ZDMK/DIR/T-IX-5/19	Budowa oświetlenia przy ul. Zakopiańskiej 101 - 103a	ZDMK	P+B		79 000	ZPMK 791/9.04.2019						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VIII	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Wybudowane oświetlenie.											Wykonanie robót budowlanych.	XII	
86	ZZM/DIW/O-IX-1/19	Zagospodarowanie terenu wzdłuż potoku Młynny Kobierzyński na odcinku od ul. Zbrojarzy do ul. Ruczaj	ZZM	P	30 000	30 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	W związku z nieuregulowanym stanem prawnym działek położonych wzdłuż potoku Młynny Kobierzyński, ZZM wystąpił z wnioskiem do GS o wykup działek. W trakcie oczekiwania na decyzje Wydziału Skarbu czy jest możliwy wykup.
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Opracowana dokumentacja projektowa.											Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII	
87	ZZM/DIW/O-IX-2/18	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Łukasińskiego <u>Efekt 2019 r.:</u> Doposażony ogródek jordanowski przy ul. Łukasińskiego.	ZZM	B	72 000	72 000		57 845	80,3				Kontynuacja robót budowlanych - etap II.	VII	Zakończono działanie. 20.05.2019 r. doposażono ogródek jordanowski przy ul. Łukasińskiego.
88	ZDMK/DIW/T-IX-2/17	Budowa chodnika w ul. Łukasińskiego	ZDMK	B		179 000	ZPMK 592/18.03.2019						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Trwa analiza ofert.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Wybudowany chodnik.											Wykonanie robót budowlanych.	XII	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2019 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.05.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2019 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2019 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
89	ZDMK/DIW/T-IX-4/17	Budowa oświetlenia w ul. Kułakowskiego, Krępy, Cesarza <i>Efekt 2019 r.: Wybudowane oświetlenie.</i>	ZDMK	B	48 000	48 160	ZPMK 1289/31.05.2019	48 152	100,0	152	0,3		Wykonanie robót budowlanych.	VI	
90	ZZM/DIW/O-IX-14/16	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi <i>Efekt 2019 r.: Zakończony II etap robót budowlanych.</i>	ZZM	B	250 000	250 000							Uzyskanie zamiennej decyzji o PNB.	II	Zakończono działanie. Decyzja zamienna o PNB 2345/6740.1/2018 z 28.12.2019 r.
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych na realizację części II.	VII	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - część II.	IX	
													Wykonanie robót budowlanych - część II.	XII	
91	ZDMK/DIW/T-IX-16/16	Budowa chodnika w ul. Zbrojarzy <i>Efekt 2019 r.: Uzyskana prawomocna decyzja o PNB/ przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.</i>	ZDMK	P		62 866	ZPMK 592/18.03.2019	62 800	99,9				Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	7.05.2019 r. złożono wniosek o uzyskanie decyzji o PNB
92	OC/DIR/B-IX-1z/19	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC			13 200	ZPMK 711/29.03.2019 1147/16.05.2019						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		
		DZIELNICA X			540 000	899 800		252 957	28,1	14 060	1,6				
93	ZDMK/DIR/T-X-1/19	Budowa oświetlenia przy ulicy Kierzkowskiego <i>Efekt 2019 r.: Wybudowane oświetlenie.</i>	ZDMK	P+B	210 000	210 000		92 250	43,9				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 454/ZDMK/2019 z 13.05.2019 r. na kwotę 92 250 zł, dokumentacja projektowa na kwotę 6 150 zł z terminem realizacji 27.09.2019 r., roboty budowlane na kwotę 86 100 zł z terminem realizacji 15.11.2019 r.
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	
94	ZDMK/DIR/T-X-2/19	Doświetlenie ulicy Baryckiej <i>Efekt 2019 r.: Doświetlona ulica.</i>	ZDMK	P, B	99 000	99 000	ZPMK 411/25.02.2019	9 160	9,3				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 368/ZDMK/2019 z 16.04.2019 r. na kwotę 9 160 zł z terminem realizacji 30.08.2019 r.
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
95	MCOO/DIR/E-X-3/19	Sztuczna nawierzchnia placu zabaw filii Przedszkola 145 (BO) <i>Efekt 2019 r.: Wymieniona nawierzchnia placu zabaw.</i>	MCOO	P, B	14 000	14 000		14 000	100,0	14 000	100,0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO/II/20/PRI/131/2019 z 03.04.2019 r. na kwotę 14 000 zł z terminem realizacji 10.04.2019 r.
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	Zakończono działanie. Wykonano nawierzchnię amortyzowaną - 167 m ² . Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym nr MCOO/E1.2/19.

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy		
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2019 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.05.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2019 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2019 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
96	ZZM/DIR/O-X-4/19	LEM-on-TREE - zakątek czytelniczy w Parku Maćka i Doroty (BO)	ZZM	P+B	56 000	56 000	ZPMK 951/25.04.2019						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Wybudowany zakątek czytelniczy w Parku Maćka i Doroty.											Wykonanie robót budowlanych.	XII	
97	ZZM/DIR/O-X-5/19	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Szyllinga	ZZM	B		12 000	ZPMK 951/25.04.2019 1147/16.05.2019						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Doposażony ogródek jordanowskie przy ul. Szyllinga.											Wykonanie robót budowlanych.	XII	
98	ZZM/DIR/O-X-6/19	Modernizacja alejek w Parku Maćka i Doroty	ZZM	B		216 000	ZPMK 951/25.04.2019						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Zmodernizowane alejki w Parku Maćka i Doroty.											Wykonanie robót budowlanych.	XII	
99	ZDMK/DIR/T-X-7/19	Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Myślenickiej - ul. Bochenka	ZDMK	P		11 800	ZPMK 1289/31.05.2019						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Uzyskane przyjęcie zgłoszenie wykonania robót budowlanych.											Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII	
100	ZSO 35/DIW/W-X-1/16	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35, ul. Mirtowa 2 - budowa ogródka jordanowskiego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych	ZSO 35	B	70 000	70 000		70 000	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - II etap.	II	Zakończono działanie. Wybrano wykonawcę.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - II etap.	II	Zakończono działanie. Umowa nr 1/2019 z 14.02.2019 r. na kwotę 70 000 zł z terminem realizacji 31.05.2019 r.
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Wybudowany i wyposażony ogródek jordanowski.											Wykonanie robót budowlanych - II etap.	VIII	
101	ZZM/DIW/O-X-1/17	Budowa chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 "Borek"	ZZM	P, B	80 000	200 000	ZPMK 592/18.03.2019	58 507	29,3	60	0,0		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/187/ID/871/2018 z 16.11.2018 r. z terminem realizacji 28.06.2019 r.
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Opracowana dokumentacja projektowa. Wybudowany chodnik z oświetleniem i zagospodarowaniem terenów zielonych przy Forcie nr 52 "Borek" - etap III.											Rozpoczęcie robót budowlanych - etap III.	XII	
102	ZDMK/DIW/T-X-3/19	Doświetlenie ulicy Koszutki	ZDMK	P	11 000	11 000		9 040	82,2				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 331/ZDMK/2019 z 9.04.2019 r. na kwotę 9 040 zł z terminem realizacji 8.10.2019 r.
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Uzyskana prawomocna decyzja o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2019 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.05.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. <i>(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2019 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2019 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
		DZIELNICA XI			361 157	222 157		109 952	49,5	20 000	9,0	8 000			
103	ZIS/DIR/S-XI-1/19	KS Armatura - modernizacja obiektów sportowych	ZIS	B	15 000	15 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonania robót budowlanych.	VII	
		Zawarcie umowy na wykonania robót budowlanych.											VII		
		Wykonanie robót budowlanych.											X		
104	MCOO/DIR/E-XI-4/19	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XI	MCOO	B	63 157	63 157		63 157	100,0	20 000	31,7		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											X	Zakończono działanie. P 33 - Umowa nr MCOO/III/22/PRI/136/2019 z 02.03.2019 r. na kwotę 12 000 zł z terminem realizacji 26.07.2019 r. (wymiana urządzeń zabawowych) Umowa nr MCOO/III/11/PRI/80/2019 z 26.03.2019 r. na kwotę 20 000 zł z terminem realizacji 14.06.2019 r. (modernizacja altany śmietnikowej). P 22 - Umowa nr MCOO/III/41/PRI/232/2019 z 14.05.2019 r. na kwotę 31 157 zł z terminem realizacji 09.08.2019 r. (doposażenie ogrodu zabaw)	
		Wykonanie robót budowlanych.											XII	P 33 - zmodernizowano altanę śmietnikową , w tym: postawiono konstrukcję - 3,3 m ³ , wykonano deskowanie i pokrycie dachu blachodachówką - 64 m ² , Zamontowano rynny dachowe - 5 m ² i balustrady drewniane - 24 m.	
105	MCOO/DIR/W-XI-5/19	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XI	MCOO	B	10 000		ZPMK 951/25.04.2019						Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 950 z 25.04.2019 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.		
106	ZZM/DIR/O-XI-6/19	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Heila	ZZM	P, B	18 000	18 000		12 281	68,2				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI	
		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											VI		
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											IX		
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.											X		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											XI	Zlecenie nr ZZM/U/IV-I/12/ID/153/2019 z 29.03.2019 r. na kwotę 12 281 zł z terminem realizacji 31.05.2019 r.	
		Wykonanie robót budowlanych.											XII		
107	ZBK/DIR/W-XI-7/19	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	ZBK	B	70 000	70 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	29.05.2019 r. ogłoszono ponownie zamówienie publiczne - licytacja elektroniczna. Termin składania ofert 13.06.2019 r.
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											VII		
		Wykonanie robót budowlanych.											XII		
108	MCOO/DIW/E-XI-1/17	Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2 - modernizacja.	MCOO	P	10 000	10 000		10 000	100,0			8 000	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											IX	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO/II/12/PRI/84/2018 z 12.03.2019 r. na kwotę 10 000 zł z terminem realizacji 25.04.2019 r.	
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											XII	25.04.2019 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB.	
109	MCOO/DIW/E-XI-3/19	Przedszkole nr 6, ul. Bujaka 17 - modernizacja	MCOO	P	10 000	10 000		10 000	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											IX	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO/II/143/PRI/90/2019 z 12.03.2019 r. na kwotę 10 000 zł z terminem realizacji 10.05.2019 r.	
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											XII	10.05.2019 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy		
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2019 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.05.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2019 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2019 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
110	MCOO/DIW/E-XI-4/19	Przedszkole nr 22, ul. Przykopy - modernizacja	MCOO	P	15 000	15 000		14 514	96,8				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Opracowana dokumentacja projektowa dla modernizacji instalacji C.O. i uzyskana decyzja o PNB/ przyjęte zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.											Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO/II/31/PRI/191/2019 z 25.04.2019 r. na kwotę 14 514 zł z terminem realizacji 15.07.2019 r.
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII	
111	ZZM/DIW/O-XI-5/17	Modernizacja muszli koncertowej w Parku Kurdwanów	ZZM	B	150 000								Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1117/2019 z 13.05.2019 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.		
112	OC/DIR/B-XI-1z/19	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC			21 000	ZPMK 721/29.03.2019						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		
		DZIELNICA XII			917 000	1 062 500		99 242	9,3	43 290	4,1				
113	ZIS/DIR/S-XII-1/19	Boisko Wielofunkcyjne - Bieżanowianka (BO)	ZIS	P, B	20 000	20 000		16 260	81,3	16 260	81,3		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Dokumentacja została opracowana przez ZIS.
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB/ przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Zgłoszenie zamiaru wykonania robot budowlanych zostało umorzone z uwagi na brak zgody konserwatora zabytków na roboty budowlane. Zostaną dostarczone mobilne pilkochwyty.
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. Umowa nr 74/ZIS/2019 z 08.03.2019 r. na kwotę 59 954 zł z terminem realizacji 06.05.2019 r. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym nr ZIS/S1.2/19.
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Wybudowane boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z piasku.											Wykonanie robót budowlanych - modernizacja muszli koncertowej.	XI	Zakończono działanie. Wykonano boisko o wymiarach 28x14 m z nawierzchnią z piasku kwarcowego. Zamontowano bramki do soccera wraz z siatką - 2 szt., słupki do siatkówki plażowej - 2 szt., siatkę, linie, ławki - 2 szt., słupy stalowe z siatką PP.
114	MCOO/DIR/E-XII-2/19	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XII	MCOO	B	50 000	20 000	ZPMK 592/18.03.2019	19 999	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XII.											Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO/II/33/PRI/199/2019 z 06.05.2019 r. na kwotę 19 999 zł z terminem realizacji 25.07.2019 r.
													Wykonanie robót budowlanych - modernizacja muszli koncertowej.	XII	
115	MCOO/DIR/W-XII-3/19	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XII	MCOO	B	20 000	20 000		10 000	50,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych (P 28, ZSS 11, P 35).	IX	W trakcie realizacji. P 35, SP 148 - zakończono działanie
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	W trakcie realizacji. P35 - umowa nr MCOO/II/42/PRI/234/2019 z 14.05.2019 r na kwotę 10 000 zł z terminem realizacji 26.06.2019 r.
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Zlikwidowane bariery architektoniczne w jednostkach oświatowych na terenie Dzielnicy XII.											Wykonanie robót budowlanych.	XII	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2019 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.05.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2019 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
116	ZDMK/DIR/T-XII-5/19	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XII	ZDMK	P+B, B		40 000	ZPMK 711/29.03.2019 1289/31.05.2019						oświetlenie ul. Ćwiklińskiej		
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.											V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
		Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.											VII		
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											X		
		Wykonanie robót budowlanych.											XI		
		oświetlenie ul Działkowa i ul. Kurczaba													
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.											VIII		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											X		
		Wykonanie robót budowlanych.											XII		
		Efekt 2019 r.: Wybudowane i przebudowane oświetlenie.													
117	ZTP/DIR/T-XII-6/19	BIKE'owy Parking	ZTP	B		50 000	ZPMK 592/18.03.2019						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											IX		
		Wykonanie robót budowlanych.											XII		
Efekt 2019 r.: Utworzony BIKE'owy parking.															
118	ZIS/DIR/S-XII-7/19	KS Kolejarz-Prokocim - modernizacja obiektów sportowych	ZIS	B		24 000	ZPMK 1147/16.05.2019						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											X		
		Wykonanie robót budowlanych.											XI		
Efekt 2019 r.: Zmodernizowane boisko trawiaste w zakresie wykonania systemu nawadniania.															
119	ZZM/DIR/O-XII-8/19	Budowa i przebudowa chodników na terenach zielonych - Dzielnica XII	ZZM	P,B		40 000	ZPMK 1147/16.05.2019						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											X		
		Wykonania robót budowlanych.											XI		
Efekt 2019 r.: Wybudowane i przebudowane chodniki na terenach zielonych.															
120	ZDMK/DIW/T-XII-1/17	Budowa parkingów w os. Rząka	ZDMK	B	120 000	120 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. W związku z planowaną modernizacją sieci ciepłowniczej MPEC, realizacja zadania możliwa po zakończeniu robót. Planowany termin ogłoszenia zamówienia 31.08.2019 r.
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											VI		
		Wykonanie robót budowlanych.											XI		
Efekt 2019 r.: Wybudowane miejsca postojowe.															
121	ZZM/DIW/O-XII-2/17	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XII	ZZM	P, B	305 000	305 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesięcy. Dzielnica zrezygnowała z opracowania dokumentacji projektowej. ZZM złoży wniosek na zmianę zakresu rzeczowego z P,B na B.
		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.											IX		
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											VIII		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											X		
		Wykonanie robót budowlanych.											XII		
		Efekt 2019 r.: Doposażone ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XII.													

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2019 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.05.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2019 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
122	ZDMK/DIW/T-XII-2/17	Budowa chodnika wraz z przebudową drogi wewnątrzosiedlowej przy ul. Kurczaba	ZDMK	P	45 000	45 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	
		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											VII		
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											XI		
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Uzyskana prawomocna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.													
123	ZDMK/DIW/T-XII-3/17	Budowa parkingu przy ul. Mała Góra	ZDMK	B	220 000	220 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											VII	Umowa w trakcie podpisywania.	
		Wykonanie robót budowlanych.											XI		
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Wybudowany parking.													
124	ZDMK/DIW/T-XII-4/18	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kurczaba	ZDMK	P, B	100 000	100 000		25 953	26,0				Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.											X		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											XI		
		Wykonanie robót budowlanych.											XII		
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Wybudowane miejsca parkingowe.													
125	SMMK/DIR/B-XII-1z/19	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	SMMK		12 000	12 000		12 000	100,0	12 000	100,0		Zakończono działanie. Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne dla Oddziału IV Podgórze.		
126	NW/DIR/Z-XII-2z/19	Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Centrum Opieki	NW		25 000	25 000		15 030	60,1	15 030	60,1		Zakończono działanie. Zakupiono wannę prysznicową sterowaną elektrycznie i dwa podnośniki elektryczne z wagą medyczną.		
127	OC/DIR/B-XII-3z/19	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC			21 500	ZPMK 721/29.03.2019						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		
		DZIELNICA XIII			953 764	986 764		616 891	62,5	27 611	2,8				
128	ZIS/DIR/S-XIII-1/19	Rewitalizacja zabytkowego stadionu Korony Kraków (BO)	ZIS	P, B	180 000	180 000		31 500	17,5				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											VI	Zakończono działanie. Umowa nr 106/ZIS/2019 z 20.03.2019 r. na kwotę 31 500 zł z terminem realizacji 28.06.2019 r.	
		Złożenie wniosku o wydanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											VIII		
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.											X		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											XI		
		Wykonanie robót budowlanych.											XI		
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Zmodernizowana infrastruktura techniczna stadionu Korony Kraków.													
129	ZDMK/DIR/T-XIII-2/19	Budowa oświetlenia w ul. Stoigniewa	ZDMK	P+B	91 000	91 000		63 946	70,3				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.											IV	Zakończono działanie. Umowa nr 430/ZDMK/2019 z 13.05.2019 r. na kwotę 63 946 zł, dokumentacja projektowa na kwotę 8 118 zł z terminem realizacji 15.10.2019 r., roboty budowlane na kwotę 55 828 zł z terminem realizacji 15.11.2019 r.	
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											VIII		
		Wykonanie robót budowlanych.											X		
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Wybudowane oświetlenie.													

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2019 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.05.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. <i>(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2019 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2019 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogra mu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
145	MCOO/DIR/E-XIV-3/19	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIV	MCOO	B	50 000	50 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Trwa weryfikacja ofert.
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Zmodernizowane jednostki oświatowe i zagospodarowany teren przy jednostkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIV.											Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	
		Wykonanie robót budowlanych.											XII		
146	ZZM/DIR/O-XIV-4/19	Zakup i montaż piłkochwyków na terenie sportowo-rekreacyjnym przy bloku nr 41 w os. 2 Pułku Lotniczego.	ZZM	P, B		20 000	ZPMK 592/18.03.2019	8 610	43,1				Ogłoszenie zamówienia na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											IV	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZZM/U/III/15/ID/113/2019 z 25.03.2019 r. na kwotę 8 610 zł z terminem realizacji 31.07.2019 r.	
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											VII		
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.											IX		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											X		
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Zamontowane piłkochwyty na terenie sportowo-rekreacyjnym w os. 2 Pułku Lotniczego.											Wykonanie robót budowlanych.	XII	
147	ZZM/DIR/O-XIV-5/19	Budowa chodnika przy bloku 11A w os. 2 Pułku Lotniczego	ZZM	P+B		47 542	ZPMK 721/29.03.2019	34 637	72,9				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.											VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/35/ID/239/2019 z 10.05.2019 r. na kwotę 34 637 zł z terminem realizacji 30.11.2019 r.	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Wybudowany chodnik przy bloku 11A w os. 2 Pułku Lotniczego.											Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	
		Wykonanie robót budowlanych.											XI		
148	ZZM/DIR/O-XIV-6/19	Budowa chodnika przy ul. Hynka w Krakowie	ZZM	P, B		28 670	ZPMK 951/25.04.2019 1117/13.05.2019						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.
		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											VI		
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.											VI		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											VIII		
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Wybudowany chodnik na terenie zieleńca przy ul. Hynka w Krakowie.											Wykonanie robót budowlanych.	XI	
149	ZZM/DIR/O-XIV-7/19	Wymiana i montaż tablicy ogłoszeniowej w os. 2 Pułku Lotniczego	ZZM	B		2 989	ZPMK 951/25.04.2019						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Zamontowana tablica ogłoszeniowa w os. 2 Pułku Lotniczego.											Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	
		Wykonanie robót budowlanych.											X		
150	ZDMK/DIW/T-XIV-2/18	Przebudowa ul. Strumyk	ZDMK	P, B	300 000	300 000		26 937	9,0				Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesięcy. W związku z przedłużającymi się procedurami przy uzgadnianiu projektu, wykonawca złożył wniosek o przedłużenie terminu opracowania dokumentacji do 01.07.2019 r.
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.											VII		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											VIII		
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Rozpoczęta przebudowa ul. Strumyk.											Rozpoczęcie robót budowlanych.	IX	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy		
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2019 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.05.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2019 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2019 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
151	ZDMK/DIW/T-XIV-5/16	Budowa schodów terenowych przy przystanku ul. Bora - Komorowskiego - ul. Skarżyńskiego	ZDMK	P, B	50 000	50 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. 15.05.2019 r. wysłano zaproszenie do składania ofert.
		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											VII		
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											VIII		
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.											IX		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											XI		
		Wykonanie robót budowlanych.											XII		
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Wybudowane schody terenowe.													
152	ZZM/DIW/O-XIV-13/18	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Tomickiego	ZZM	B	100 000	267 000	ZPMK 951/25.04.2019						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											IX		
		Wykonanie robót budowlanych.											XII		
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Wybudowany ogródek jordanowski przy ul. Tomickiego.													
153	MCOO/DIW/E-XIV-14/18	Szkoła Podstawowa nr 155, os. II Pułku Lotniczego 21 - modernizacja	MCOO	B	120 000	170 000	ZPMK 1289/31.05.2019						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - II etap.	VI	Zakończono działanie. Wpłynęło 6 ofert, wszystkie przekraczają środki przeznaczone na realizację zadania.
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - II etap.											VIII		
		Wykonanie robót budowlanych - II etap.											XII		
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Wykonana wentylacja w auli szkolnej - II etap.													
154	MCOO/DIR/E-XIV-1z/19	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	MCOO		25 000	25 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		
155	SMMK/DIR/B-XIV-2z/19	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	SMMK		2 600	2 600		2 600	100,0	2 600	100,0		Zakończono działanie. Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne dla Oddziału III Nowa Huta. Zadanie współfinansowane z zadaniami dzielnicowymi SMMK/DIR/B-XV-2z/19 - 2 600 zł, SMMK/DIR/B-XVI-3z/19 - 2 600 zł oraz SMMK/DIR/B-XVIII-2z/19 - 2 600 zł.		
		DZIELNICA XV			1 276 600	1 300 900		65 390	5,0	2 600	0,2				
156	ZZM/DIR/O-XV-1/19	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XV	ZZM	P, B	200 000	200 000		9 900	5,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/IV-I/23/ID/210/2019 z 26.04.2019 r. na kwotę 9 900 zł z terminem realizacji 30.08.2019 r.	
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											IX		
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.											X		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											XI		
		Wykonanie robót budowlanych.											XII		
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Doposażone ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XV.													
157	ZZM/DIR/O-XV-2/19	Doposażenie terenów zielonych w elementy małej architektury - Dzielnica XV	ZZM	B	30 000	30 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											XI		
		Wykonanie robót budowlanych.											XII		
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Doposażone tereny zielone w elementy małej architektury - Dzielnica XV.													
158	MCOO/DIR/W-XV-3/19	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XV	MCOO	B	80 000	80 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											X		
		Wykonanie robót budowlanych.											XII		
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Zlikwidowane bariery architektoniczne w jednostkach oświatowych na terenie Dzielnicy XV.													

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2019 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.05.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2019 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2019 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
159	ZDMK/DIW/T-XV-3/16	Przebudowa drogi dojazdowej oraz budowa miejsc postojowych na terenie os. Piastów w rejonie bl. 24, 26, 28	ZDMK	P, B	565 000	565 000		52 890	9,4				Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. 24.05.2019 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 516/6740.2/2019 Aneks nr 1/2019 z 22.03.2019 r. do umowy nr 424/ZIKiT/2018 z 02.05.2018 r. zmieniający termin realizacji do 07.06.2019 r.
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.											VI		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											VIII		
		Wykonanie robót budowlanych.											IX		
160	ZDMK/DIW/T-XV-5/18	Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie Fortu 48 Batowice	ZDMK	B	355 000	355 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. 23.05.2019 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Otwarcie ofert planowane na 10.06.2019 r.
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											VI		
		Wykonanie robót budowlanych.											X		
161	ZZM/DIW/O-XV-7/18	Budowa Ogrodu Krakowian przy os. Złotego Wieku - Polana Nagłowicka	ZZM	B	20 000	20 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. Trwają ustalenia Rady Dzielnicy w sprawie ewentualnej zmiany zakresu rzeczowego.
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											VIII		
		Wykonanie robót budowlanych.											XI		
162	OC/DIR/B-XV-1z/19	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		24 000	28 300	ZPMK 1117/13.05.2019						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		
163	SMMK/DIR/B-XV-2z/19	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	SMMK		2 600	2 600		2 600	100,0	2 600	100,0		Zakończono działanie. Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne dla Oddziału III Nowa Huta. Zadanie współfinansowane z zadaniami dzielnicowymi SMMK/DIR/B-XIV-2z/19 - 2 600 zł, SMMK/DIR/B-XVI-3z/19 - 2 600 zł oraz SMMK/DIR/B-XVIII-2z/19 - 2 600 zł.		
164	KMPSP/DIR/B-XV-3z/19	Bezpieczniej w Mistrzejowicach	KMPSP			20 000	ZPMK 791/9.04.2019						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		
		DZIELNICA XVI			682 300	713 600		33 313	4,7	2 600	0,4				
165	ZDMK/DIR/T-XVI-1/19	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVI	ZDMK	P+B	40 000	45 000	ZPMK 711/29.03.2019						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Os. Kazimierzowskie pom. blokami 2 i 3, os. Przy Arce 10 21.05.2019 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Otwarcie ofert planowane na 7.06.2019 r.
		Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.											VII		
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											X		
		Wykonanie robót budowlanych.											XI		
166	MCOO/DIR/E-XVI-3/19	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVI	MCOO	B	24 000	24 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											X		
		Wykonanie robót budowlanych.											XII		
167	ZZM/DIR/O-XVI-4/19	Bezpieczna nawierzchnia na siłowniach zewnętrznych (BO)	ZZM	P, B	21 200	38 200	ZPMK 1147/16.05.2019						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie. Projekt nawierzchni został wykonany przez ZZM.
		Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.											IV	Zakończono działanie.	
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.											X		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											XI		
		Wykonanie robót budowlanych.											XII		
		Wykonanie robót budowlanych.											XII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2019 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.05.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2019 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2019 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogra mu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
168	ZZM/DIR/O-XVI-5/19	Modernizacja ogródka jordanowskiego na os. Kalinowym 9	ZZM	B		420 000	ZPMK 965/25.04.2019						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Zmodernizowany ogródek jordanowski na os. Kalinowym 9.											Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	
		Wykonanie robót budowlanych.											XII		
169	ZZM/DIR/O-XVI-6/19	Doposażenie Lawendowych Plant Bieńczyckich	ZZM	B		20 000	ZPMK 1147/16.05.2019						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	VIII	
		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych											VIII		
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych											IX		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych											X		
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Doposażone Lawendowe Planty Bieńczyckie											Wykonanie robót budowlanych	XI	
170	ZDMK/DIW/T-XVI-1/18	Budowa parkingu przy ul. Bogusza	ZDMK	P, B	40 000	115 500	ZPMK 791/9.04.2019	30 713	26,6				Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.											IX		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											X		
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Rozpoczęte roboty budowlane.											Rozpoczęcie robót budowlanych.	XI	
171	ZDMK/DIW/T-XVI-6/18	Przebudowa parkingu na os. Strusia 12	ZDMK	P+B	495 500		ZPMK 791/9.04.2019 965/25.04.2019						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Trwa analiza złożonych ofert.
		Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.											XI		
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.											Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	XII	
172	ZDMK/DIW/T-XVI-7/19	Dobudowa oświetlenia na os. Jagiellońskim 17	ZDMK	P		10 000	ZPMK 867/15.04.2019						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. 29.05.2019 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Otwarcie ofert planowane na 10.06.2019 r.
		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											VII		
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Uzyskana prawomocna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.											Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII	
173	MCOO/DIR/E-XVI-1z/19	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	MCOO		25 000								Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 592/2019 z 18.03.2019 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.		
174	OC/DIR/B-XVI-2z/19	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		24 000	28 300	ZPMK 965/25.04.2019						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		
175	SMMK/DIR/B-XVI-3z/19	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	SMMK		2 600	2 600		2 600	100,0	2 600	100,0		Zakończono działanie. Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne dla Oddziału III Nowa Huta. Zadanie współfinansowane z zadaniami dzielnicowymi SMMK/DIR/B-XIV-2z/19 - 2 600 zł, SMMK/DIR/B-XV-2z/19 - 2 600 zł oraz SMMK/DIR/B-XVIII-2z/19 - 2 600 zł.		
176	NW/DIR/Z-XVI-4z/19	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	NW		10 000	10 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2019 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.05.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2019 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2019 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogra mu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
		DZIELNICA XVII			174 000	178 400		64 800	36,3						
177	ZZM/DIR/O-XVII-1/19	Doposażenie terenów zielonych w elementy małej architektury - Dzielnica XVII	ZZM	B	10 000	10 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na doposażenie terenów zielonych.	VI	
		Zawarcie umowy na doposażenie terenów zielonych.											VII		
		Doposażenie terenów zielonych.											XII		
178	ZZM/DIR/O-XVII-2/19	Zróbmy scenę w Kantorowicach (BO)	ZZM	P, B	40 000	40 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.
		Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.											VI		
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.											VII		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											X		
		<i>Efekt 2019 r.: Wybudowana zadaszona scena w Kantorowicach.</i>											Wykonanie robót budowlanych.	XII	
179	ZZM/DIW/O-XVII-5/14	Budowa ogródka jordanowskiego w Luboczy	ZZM	B	100 000	100 000		64 800	64,8				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - kontynuacja.	IX	
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - kontynuacja.											XI	Umowa nr ZZM/U/II/48/ID/288/2019 z 31.05.2019 r. na kwotę 64 800 zł (doposażenie ogródka jordanowskiego) z terminem realizacji 27.09.2019 r.	
		<i>Efekt 2019 r.: Kontynuowana budowa ogródka jordanowskiego.</i>											Wykonanie robót budowlanych - kontynuacja.	XII	
180	OC/DIR/B-XVII-1z/19	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		24 000	28 400	ZPMK 791/09.04.2019						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		
		DZIELNICA XVIII			859 600	923 047		287 484	31,1	158 547	17,2				
181	ZZM/DIR/O-XVIII-1/19	Aleja Róż na nowo - cz. 1: wygodne siedziska na schodach (BO)	ZZM	P+B	22 000	22 000	ZPMK 721/29.03.2019	22 000	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/29/IM/206/2019 z 10.04.2019 r. na kwotę 22 000 zł z terminem realizacji 30.09.2019 r.	
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											VII		
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż siedzisk.											IX		
		Zawarcie umowy na zakup i montaż siedzisk.											X		
		<i>Efekt 2019 r.: Zamontowane siedziska na schodach na Alei Róż.</i>											Zakup i montaż siedzisk.	XI	
182	MCOO/DIR/E-XVIII-2/19	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy jednostkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVI	MCOO	B		20 000	ZPMK 592/18.03.2019	20 000	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											X	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO/II/39/PRI/185/2019 z 06.05.2019 r. na kwotę 20 000 zł z terminem realizacji 30.07.2019 r.	
		Wykonanie robót budowlanych.											XI		
183	ZZM/DIW/O-XVIII-1/12	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII	ZZM	P, B	200 000	200 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											VII		
		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											IX		
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											XII		
		<i>Efekt 2019 r.: Wybudowane i przebudowane ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XVIII.</i>											Wykonanie robót budowlanych.	XII	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2019 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.05.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2019 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2019 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
184	ZZM/DIW/O-XVIII-1/17	Doposażenie wybiegów dla psów na terenie Dzielnicy XVIII	ZZM	B	30 000	30 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na doposażenie wybiegu dla psów.	IX	
		Zawarcie umowy na doposażenie wybiegu dla psów.											XI		
		<i>Efekt 2019 r.: Doposażone wybiegi dla psów.</i>											Doposażenie wybiegu dla psów.	XII	
185	ZDMK/DIW/T-XVIII-7/15	Budowa parkingu na os. Stalowym <i>Efekt 2019 r.: Wybudowany parking.</i>	ZDMK	B	170 000	155 947	ZPMK 592/18.03.2019 951/25.04.2019	155 947	100,0	155 947	100,0		Wykonanie robót budowlanych.	I	<i>Zakończono działanie.</i> Wybudowano parking, w tym: - posadowiono słupy oświetleniowe - 5 szt., - zamontowano: oprawy LED - 5 szt., złącza IZK - 5 szt., stojaki rowerowe - 1 kpl. - ułożono: kabel - 151 m, bednarkę - 151 m, krawężniki - 230 m, obrzeża - 48 m, kostkę prefabrykowanej - 399 m ² , - wykonano: asfalt - 191 m ² , kanalizację - 35 m ² , kratki ściekowe - 2 szt., studnie betonowe - 20 szt., ściek przykrawężnikowy - 66 m.
186	ZDMK/DIW/T-XVIII-8/18	Budowa chodnika w os. Centrum B w rej. bl. 10 i 1	ZDMK	P, B	100 000	100 000		30 988	31,0				Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	<i>Zakończono działanie.</i> Umowa nr 144/ZDMK/2019 z 04.02.2019 r.: dokumentacja na kwotę 30 988 zł z terminem realizacji 28.06.2019 r., nadzór autorski na kwotę 500 zł z terminem realizacji 2020 r.
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											VI		
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.											IX		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											XI		
		<i>Efekt 2019 r.: Rozpoczęta budowa chodnika.</i>											Rozpoczęcie robót budowlanych.	XII	
187	ZDMK/DIW/T-XVIII-9/18	Budowa i przebudowa miejsc parkingowych na os. Willowym	ZDMK	P, B	150 000	150 000		28 889	19,3				Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.											VIII		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											X		
		<i>Efekt 2019 r.: Rozpoczęta budowa i przebudowa miejsc parkingowych.</i>											Rozpoczęcie robót budowlanych.	XII	
188	ZDMK/DIW/T-XVIII-9/19	Budowa wjazdu na os. Kolorowym od strony ul. Wiśniowy Sad wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych	ZDMK	P, B	100 000	100 000		27 060	27,1				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	<i>Zakończono działanie.</i>
		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											IV	<i>Zakończono działanie.</i> Umowa nr 293/ZDMK/2019 z 26.03.2019 r. na kwotę 27 060 zł z terminem realizacji 25.09.2019 r.	
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											VII		
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.											IX		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											X		
		<i>Efekt 2019 r.: Rozpoczęta budowa wjazdu wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych.</i>											Rozpoczęcie robót budowlanych.	XII	
189	OC/DIR/B-XVIII-1z/19	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		35 000	42 500	ZPMK 1289/31.05.2019						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		
190	SMMK/DIR/B-XVIII-2z/19	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	SMMK		2 600	2 600		2 600	100,0	2 600	100,0		<i>Zakończono działanie.</i> Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne dla Oddziału III Nowa Huta. Zadanie współfinansowane z zadaniami dzielnicowymi SMMK/DIR/B-XIV-2z/19 - 2 600 zł, SMMK/DIR/B-XV-2z/19 - 2 600 zł oraz SMMK/DIR/B-XVI-3z/19 - 2 600 zł.		
191	NW/DIR/Z-XVIII-3z/19	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	NW		50 000	50 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		
192	OC/DIR/B-XVIII-4z/19	Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Krakowie	OC			50 000	ZPMK 1147/16.05.2019						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		