

OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.10.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol.11 / kol.9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol.13 / kol.9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Oznaczenie stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA					154 331 787	156 556 340		130 638 194	83,4	36 928 923	55,4	4 496 647	1 904 904				
						środki Miasta	126 695 887	144 839 874		124 498 207	86,0	35 554 967	24,5	4 496 647	1 904 904				
						środki bezzwrotne	27 635 900	11 716 466		6 139 987	52,4	1 373 956	11,7						
		Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej					153 731 787	155 797 423		129 879 277	83,4	36 687 445	23,5	4 496 646,7	1 904 904				
1	JP/O1.1/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej	JP	I-XVIII	B	śr. Miasta	20 000 000	35 488 736	ZPMK 710/29.03.2019 782/9.04.2019 953/25.04.2019 1372/10.06.2019 2513/3.10.2019 2659/14.10.2019	33 757 645	95,1	14 169 347	39,9			Prowadzenie ciągłego naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej w ramach PONE dla Miasta Krakowa na rok 2019.	VI	Zakończono działanie.	
																Przeprowadzenie kwalifikacji złożonych wniosków i przyznanie dotacji jw.	XII	W trakcie realizacji.	
																Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej jw. w ramach PONE dla Krakowa na 2019 r.	X	W trakcie realizacji. Zawarto 2 767 umów (z czego 399 zawarto w 2018 r. z terminem realizacji w 2019 r.) na łączną kwotę 33 649 449 zł.	
																Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.	XII	W trakcie realizacji.	
		Efekt 2019 r.: Poprawa jakości powietrza w Gminie Miejskiej Kraków, poprzez systematyczną likwidację czynnych palenisk/kotłowni na paliwo stałe, znajdujących się na terenie Miasta.														Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2019 r.	XII	W trakcie realizacji.	
																Zakończenie rozliczenia finansowego.	XII		
2	JP/O1.2/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła	JP	I-XVIII	B	śr. Miasta	1 000 000	7 550 000	ZPMK 710/29.03.2019 1722/12.07.2019	3 963 459	52,5	773 441	10,2			Prowadzenie ciągłego naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej PONE dla Miasta Krakowa na rok 2019.	X	Zakończono działanie.	
																Przeprowadzenie kwalifikacji złożonych wniosków i przyznanie dotacji jw.	X	W trakcie realizacji.	
																Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej jw. w ramach PONE dla Krakowa na 2019 r.	XII	W trakcie realizacji. Zawarto 201 umów (z czego 27 zawarto w 2018 r. z terminem realizacji w 2019 r.) na łączną kwotę 3 935 099 zł.	
																Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.	XII	W trakcie realizacji.	
		Efekt 2019 r.: Wzrost montowanych odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Miejskiej Kraków.														Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2019 r.	XII	W trakcie realizacji.	
																Zakończenie rozliczenia finansowego.	XII		
3	ZZM/O1.3/09	Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich	ZZM	XII	B	śr. Miasta	12 000 000	7 300 000	ZPMK 953/25.04.2019	7 269 001	99,6	68 467	0,9	261 870		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Aneks nr 3,4,5 do umowy z 2017 r. - magazynowanie fontanny. Umowa nr ZZM/U/III/95/IM/421/2019 z 24.07.2019 r. na kwotę 13 782 286 zł z terminem realizacji 23.07.2020 r. (zakres podstawowy: 2019 r. - 5 032 452 zł, 2020 r. - 2 054 149 zł pozostała kwota angażowana zgodnie z terminami realizowanych prac) - roboty budowlane. Umowa nr ZZM/U/III/124/IM/490/2019 z 22.08.2019 r. na kwotę 252 150 zł z terminem realizacji 7.08.2020 r. (zakres podstawowy: 2019 r. - 104 550 zł, 2020 r. - 104 550 zł pozostała kwota angażowana zgodnie z terminami realizowanych prac) - pełnienie funkcji inspektowa nadzoru.	
		Efekt 2019 r.: Rozpoczęte roboty budowlane.														Rozpoczęte roboty budowlane.	XII	W trakcie realizacji.	
4	WS/O1.4/19	Program Współpracy Miasta Krakowa z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi	WS	I-XVIII	B	środki z tytułu opłat i kar		65 750	ZPMK 1059/9.05.2019 2448/30.09.2019	65 750	100,0					Ogłoszenie naboru o udzielenie dotacji celowej w ramach "Programu Współpracy Miasta Krakowa z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi" na rok 2019	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej w ramach "Programu Współpracy Miasta Krakowa z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi" na rok 2019 r.	IX	Zakończono działanie. Zawarto 2 umowy z beneficjentami na łączną kwotę 65 750 zł.	
		Efekt 2019 r.: Wzrost dostępności rodzinnych ogrodów działkowych dla mieszkańców Miasta Krakowa.														Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.	X	W trakcie realizacji.	
																Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2019 r.	XI		
5	ZDMK/O1.5/17	Posadowienie toalet na terenie Miasta Krakowa	ZDMK	I-XVIII	B, P+B	śr. Miasta	2 100 000	2 246 096	ZPMK 869/15.04.2019 1739/12.07.2019 2093/19.08.2019	1 386 102	61,7				1 042 000	Budowa w Dzielnicach: IV, XIV, XV, XVII			
														Niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta.		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	II	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.10.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol.11 / kol.9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol.13 / kol.9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Oznaczenie stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8	ZZM/O1.8/16	Budowa Parku Dębnickiego - część C	ZZM	VIII	B	śr. Miasta	2 000 000		ZPMK 715/29.03.2019							Zarządzeniem Nr 715/2019 PMK z 29.03.2019 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
9	MCOO/O1.9/19	Szkoła Podstawowa nr 58, ul. Pigonia 2 - budowa instalacji fotowoltaicznej	MCOO	IV	P, B	śr. Miasta		320 158	ZPMK 1738/12.07.2019	7 100	2,2	7 100	2,2			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku i wydania decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku i wydania decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Umowa z 19.10.2019 r. na kwotę 7 100 zł z terminem realizacji 26.10.2019 r. - sprawdzenie konstrukcji dachu.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI	Decyzja o PNB nie jest wymagana.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI	W trakcie realizacji. Zawarcie umowy zaplanowane na 21.11.2019 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
10	ZZM/O1.11/18	Rewitalizacja i modernizacja parków Krakowa	ZZM	I-XVIII	P, B	śr. Miasta	5 000 000	4 600 000	ZPMK 715/29.03.2019 953/25.04.2019	4 599 907	100,0	2 080 132	45,2	798 732		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	W trakcie realizacji.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Umowa nr ZZM/U/II/42/II/274/2019 z 23.05.2019 r. na kwotę 100 001 zł z terminem realizacji 6.12.2019 r. - dokumentacja projektowa dla Parku Maćka i Doroty. Umowa nr ZZM/U/IV-I/34/II/267/2019 z 22.05.2019 r. na kwotę 12 300 zł z terminem realizacji 20.09.2019 r. - roboty dodatkowe w Parku Krakowskim. Umowa nr ZZM/U/II/45/II/279/2019 z 23.05.2019 r. na kwotę 52 521 zł z terminem realizacji 29.11.2019 r. - dokumentacja dla palcu zabaw w Parku Krowoderskim. Umowa nr ZZM/U/II/52/II/297/2019 z 3.06.2019 r. na kwotę 61 631 zł z terminem realizacji 15.11.2019 r. - oświetlenie na psich wybiegach w Parku Młynówka Królewska oraz Parku Krowoderskim. Umowa nr ZZM/U/IV-I/39/IP/307/2019 z 5.06.2019 r. na kwotę 8 000 zł z terminem realizacji 30.08.2019 r. - badania archeologiczne w Parku Wyspiańskiego. Umowa nr ZZM/U/II/74/II/371/2019 z 2.07.2019 r. na kwotę 186 997 zł z terminem realizacji 6.12.2019 r. - dokumentacja projektowo kosztorysowa dla rewitalizacji Parku Aleksandry. Umowa nr ZZM/U/II/75/II/373/2019 z 3.07.2019 r. na kwotę 17 220 zł z terminem realizacji 7.08.2019 r. - projekt boiska w Parku Maćka i Doroty.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII	Pozwolenie konserwatorskie nr 752/19 z 19.07.2019 r. na badania archeologiczne w Parku Wyspiańskiego. Zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1420.2019.EFI z 3.10.2019 r. o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych dla fragmentu alejki w Parku Aleksandry.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	W trakcie realizacji.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Umowa nr ZZM/U/II/26/II/197/2019 z 12.04.2019 r. na kwotę 10 763 zł z terminem realizacji 30.11.2019 r. - nadzór inwestorski w Parku Kościuszki. Umowa nr ZZM/U/II/53/NI/298/2019 z 28.05.2019 r. na kwotę 3 071 122 zł z terminem realizacji 25.10.2019 r. - ciagi piesze w Parku Kościuszki. Umowa nr ZZM/U/II/38/ID/253/2019 z 14.05.2019 r. na kwotę 404 993 zł z terminem realizacji 31.05.2019 r - nawierzchnia alejek w Parku Solvay. Umowa nr ZZM/U/II/68/IP/356/2019 z 26.06.2019 r. na kwotę 615 503 zł z terminem realizacji 15.11.2019 r. - plac rekreacyjny dla dorosłych w Parku S. Wyspiańskiego. Umowa nr ZZM/U/II/79/II/388/2019 z 12.07.2019 r. na kwotę 58 756 zł z terminem realizacji 13.09.2019 r. - dostawa i wykonanie gier na asfalcie w Parku Solvay.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
11	ZZM/O1.12/18	Budowa parku sensorycznego z punktem widokowym między osiedlami Tysiąclecia i Oświecenia	ZZM	XV	B	śr. Miasta	3 000 000	3 000 000		2 933 825	97,8					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	II	Zakończono działanie. Decyzja o PNB nie jest wymagana. Wykonanie robót budowlanych na podstawie zaświadczenia nr AU-01-4.6743.1840.2018.ADA z 14.11.2018 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/69/ID/359/2019 z 26.06.2019 r. na kwotę 67 650 zł z terminem realizacji 28.07.2020 r. (2019 r. - 33 825 zł, 2020 r. - 33 825 zł) - nadzór inwestorski. Umowa nr ZZM/U/II/139/II/549/2019 z 12.09.2019 r. na kwotę 8 107 797 zł z terminem realizacji 31.07.2020 r. (zakres podstawowy: 2019 r. - 2 900 000 zł, 2020 r. - 1 695 277 zł pozostała kwota angażowana zgodnie z terminami realizowanych prac).	
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnoy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.10.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol.11 / kol.9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol.13 / kol.9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Oznaczenie stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
12	KSOS/O1.14/17	Przebudowa Parku Sportowego	KSOS	II	B	śr. Miasta	2 000 000	2 293 000	ZPMK 1413/14.06.2019	2 292 863	100,0	2 245 783	97,9			Kontynuacja robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
																Odbiór wykonanych robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Decyzja o PNB nr 1174/2019 z 22.08.2019 r. pozwalająca na użytkowanie obiektu, ostateczna z dniem 23.08.2019 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie dodatkowych robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Aneks nr 1 z 25.06.2019 r. do umowy z 2018 r. na kwotę 292 363 zł z terminem realizacji 25.07.2019 r.	
																Wykonanie dodatkowych robót.	VII	Zakończono działanie.	
																Odbiór wykonanych dodatkowych robót.	VII	Zakończono działanie.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia.	VII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr A.272.1.135.2019 z 13.07.2019 r. na kwotę 7 534 zł z terminem realizacji 15.07.2019 r. - maszyna do wyrzucania piłek. Umowa nr A.272.1.137.2019 z 17.07.2019 r. na kwotę 10 619 zł z terminem realizacji 30.07.2019 r. - ścianka tenisowa. Umowa nr A.272.1.138.2019 z 17.07.2019 r. na kwotę 10 144 zł z terminem realizacji 30.07.2019 r. - maszyna do czyszczenia kortów. Umowa nr A.272.1.150.2019 z 9.08.2019 r. na kwotę 2 901 zł z terminem realizacji 14.08.2019 r. - gaśnice proszkowe. Umowa nr A.272.1.151.2019 z 9.08.2019 r. na kwotę 2 988 z terminem realizacji 1.08.2019 r. - szczotki i maty do siatkowania kortów. Umowa nr A.272.1.153.2019 z 26.08.2019 r. na kwotę 431 zł z terminem realizacji 4.09.2019 r. - stoliki na korty tenisowe. Umowa nr A.272.1.164.2019 z 26.08.2019 r. na kwotę 3 236 zł z terminem realizacji 27.09.2019 r. - ławki na korty tenisowe. Umowa nr A.273.11.2019 z 25.09.2019 r. na kwotę 44 280 zł z terminem realizacji 31.10.2019 r. - wykonanie łącznika hali tenisowej z budynkiem zaplecza kortów tenisowych. Umowa nr A.272.1.220.2019 z 14.10.2019 r. na kwotę 2 800 zł z terminem realizacji 20.11.2019 r. - wykonanie regału na sprzęt sportowy.	
																Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.	VIII	W trakcie realizacji.	
																Zakończenie rozliczenia finansowego.	IX	W trakcie realizacji.	
13	ZZM/O1.22/14	Zagospodarowanie Parku Duchackiego	ZZM	XI	P, B	śr. Miasta	4 000 000	1 227 735	ZPMK 782/9.04.2019 1372/10.06.2019 1716/12.07.2019	1 083 150	88,2	34	0,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - etap II/1 (Rejon stawów).	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - etap III/1 (Rejon stawów).	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/72/IM/368/2019 z 17.09.2019 r. na kwotę 2 382 812 zł z terminem realizacji 27.08.2020 r. (2019 r. - 942 627 zł, 2020 r. - 1 440 186 zł) - roboty budowlane. Umowa nr ZZM/U/II/153/IM/600/2019 z 27.09.2019 r. na kwotę 170 970 zł z terminem realizacji 27.09.2020 r. (2019 r. - 110 970 zł, 2020 r. - 60 000 zł) - nadzór inwestorski.	
																Rozpoczęcie robót budowlanych - etap III/1 (Rejon stawów).	VII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/94/IM/417/2019 r. z 18.07.2019 r. na kwotę 29 520 zł z terminem realizacji 31.10.2019 r.	
																Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej.	X	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
14	JP/O1.33/15	Program ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)	JP	I-XVIII	B	śr. Miasta	8 957 822	3 660 364	ZPMK 312/13.02.2019 953/25.04.2019	1 446 169	39,5	961 040	26,3			Prowadzenie ciągłego naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej dla zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej w ramach PONE - ZIT na rok 2019.	VI	Zakończono działanie.	
						śr. ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	5 900 383	602 925		416 894	69,1	276 908	45,9			Przeprowadzenie kwalifikacji złożonych wniosków i przyznanie dotacji i.w.	VIII	W trakcie realizacji.	
							3 057 439	3 057 439		1 029 275	33,7	684 132	22,4			Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej jw. w ramach PONE dla Krakowa na 2019 r.	X	W trakcie realizacji. Zawarto 92 umowy (z czego 66 zawarto w 2018 r., z terminem realizacji w 2019 r.) na łączną kwotę 1 446 170 zł.	
																Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.	XII	W trakcie realizacji.	
																Wyplata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2019 r.	XII	W trakcie realizacji.	
																Zakończenie rozliczenia finansowego.	XII		

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Działu)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.10.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol.11 / kol.9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol.13 / kol.9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Oznaczenie stanu realizacji (ryzyka)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
15	JP/O1.34/19	Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa z uwzględnieniem termomodernizacji budynków (ZIT)	JP	I-XVIII	B	Źródła finansowania	20 847 185		ZPMK 782/9.04.2019							Zarządzeniem Nr 2893/2019 PMK z 29.10.2019 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.				
		Wyplacone dofinansowania dla wybranych beneficjentów w celu finansowego wsparcia zadań z zakresu zmiany systemu ogrzewania oraz termomodernizacji budynków, a co za tym idzie -				Źródła finansowania	1 691 278													
						Źródła finansowania	19 155 907													
16	ZIM/O1.38/17	Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3	ZIM	VII	B	Źródła finansowania	2 100 000	3 600 000	ZPMK 2852/28.10.2019	3 459 613	96,1	1 945 942	54,1	1 263 525		Zawarcie umowy na sprawowanie nadzoru inwestorskiego.	II	Zakończono działanie. Umowa nr ZIM/02/2019/012 z 7.05.2019 r. na kwotę 106 272 zł z terminem realizacji 23.07.2021 r. - inspektor nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej. Umowa nr ZIM/02/2019/013 z 7.05.2019 r. na kwotę 39 852 zł z terminem realizacji 23.07.2021 r. - inspektor nadzoru branży elektrycznej. Umowa nr ZIM/02/2019/015 z 6.06.2019 r. na kwotę 28 000 zł z terminem realizacji 23.07.2021 r. - inspektor nadzoru branży sanitarnej.		
		Efekt 2019 r.: Rozpoczęte roboty budowlane.				Źródła finansowania										Rozpoczęcie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.		
17	ZZM/O1.39/15	Park Zakrzówek	ZZM	VIII	B	Źródła finansowania	2 336 305	6 436 305	ZPMK 953/25.04.2019 2093/19.08.2019	4 987 534	77,5	1 954 307	30,4	240 105		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie I etapu robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.		
						Źródła finansowania										Zawarcie umowy na wykonanie I etapu robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/5/IP/44/2019 z 31.01.2019 r. na kwotę 435 259 zł z terminem realizacji 28.02.2019 r. - utrzymanie zieleni wysokiej. Umowa nr ZZM/U/IV-I/3/IP/16/2019 z 18.01.2019 r. na kwotę 12 300 zł z terminem realizacji 11.03.2019 r. - nadzór dendrologiczny. Umowa o dzieło z 18.01.2019 r. na kwotę 9 600 zł z terminem realizacji 11.03.2019 r. - nadzór przyrodniczy. Umowa nr ZZM/U/II/20/IP/175/2019 z 9.04.2019 r. na kwotę 36 000 zł z terminem realizacji 19.04.2019 r. - wycinka samosiewów. Umowa nr ZZM/U/IV-I/44/ZW321/2019 z 7.06.2019 r. na kwotę 6 000 zł z terminem realizacji 5.09.2019 r. - badanie ichtiofauny zbiornika Zakrzówek. Umowa nr ZZM/U/II/88/IP/406/2019 z 2.07.2019 r. na kwotę 4 899 041 zł z terminem realizacji 29.11.2019 r. - roboty budowlane, zabezpieczenie przed obrywami skalnymi wraz z rozbórką wiaty w ramach I etapu. Umowa nr ZZM/U/II/125IP/492/2019 z 21.08.2019 r. na kwotę 70 000 zł z terminem realizacji 20.12.2019 r. - nadzór inwestorski.		
						Źródła finansowania										Ogłoszenie zamówienia publicznego na sprawdzenie dokumentacji projektowej.	IX	Opóźnienie ok. 2 miesiące. W procedowaniu wniosek o zmianę zakresu rzeczowo-finansowego. Sprawdzenie dokumentacji zostanie zrealizowane siłami własnymi.		
						Źródła finansowania										Zawarcie umowy na sprawdzenie dokumentacji projektowej.	IX			
						Źródła finansowania										Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej.	IX	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Unieważniono zamówienie publiczne z uwagi na brak ofert.		
						Źródła finansowania										Zawarcie umowy na opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej.	IX	Opóźnienie ok. 2 miesiące.		
						Źródła finansowania										Rozpoczęcie I etapu robót budowlanych.	IX	W trakcie realizacji.		
18	KD/O1.42/19	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków – Muzeum Historyczne Miasta Krakowa	KD	XIII	B	Źródła finansowania	48 371	48 371	ZPMK 515/8.03.2019	47 990	99,2					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.		
						Źródła finansowania										Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr IV -459/19 z 2.07.2019 r. na kwotę 39 500 zł z terminem realizacji 15.10.2019 r. - dokumentacja projektowa. Umowa nr 1-0002/19 z 22.08.2019 r. na kwotę 16 490 zł z terminem realizacji 21.12.2019 r. - dostawa i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych.		
						Źródła finansowania										Wykonanie robót budowlanych.	XII	W trakcie realizacji.		
19	KD/O1.43/19	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków – Muzeum Inżynierii Miejskiej	KD	I, XIV	B	Źródła finansowania	82 270	82 270		63 279	76,9	20 787	25,3			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.		
						Źródła finansowania										Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 12/01/2019/UM z 28.01.2019 r. na kwotę 6 738 zł z terminem realizacji 31.12.2020 r. - przeprowadzenie wspólnego postępowania zakupowego. Umowa nr 14/03/2019/UM z 29.03.2019 r. na kwotę 12 500 zł z terminem realizacji 28.06.2019 r. - wykonanie dokumentacji projektowej. (zadanie współfinansowane ze środków bieżących w kwocie 2 337 zł.) Umowa nr 1/08/2019/UM z 22.08.2019 r. na kwotę 30 880 zł z terminem realizacji 21.12.2019 r. - dostawa i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Umowa nr 5/09/2019/UM z 24.08.2019 r. na kwotę 15 500 zł z terminem realizacji 31.10.2019 r. - rozbudowa przyłącza elektrycznego w budynku przy ul. św. Wawrzyńca.		
						Źródła finansowania										Wykonanie robót budowlanych.	XII			

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.10.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol.11 / kol.9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol.13 / kol.9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Oznaczenie stanu realizacji (ryzyka)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
20	KD/O1.45/19	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków – Krakowskie Biuro Festiwalowe <u>Efekt 2019 r.:</u> Dofinansowana budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych przy ul. Konopnickiej 17.	KD	VIII	B	śr. Miasta	50 209	50 209		24 427	48,7					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr DVICE/1928/2019 z 22.08.2019 r. na kwotę 24 427 zł z terminem realizacji 21.12.2019 r. - dostawa i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych.		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII	W trakcie realizacji.		
21	ZZM/O1.50/14	Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty <u>Efekt 2019 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB. Rozpoczęte roboty budowlane.	ZZM	XIII	B	śr. Miasta	100 000	260 860	ZPMK 782/9.04.2019 1716/12.07.2019	122 662	47,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	IX	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy z 2018 r. Decyzja o PNB nr 1539/6740.1/2019 z 20.08.2019 r. ostateczna z dniem 13.09.2019 r		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie prac przygotowawczych i modernizacji pomnika W. Bednarskiego.	X	W trakcie realizacji. Planowany termin otwarcia ofert 20.11.2019 r.		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w zakresie prac przygotowawczych i modernizacji pomnika W. Bednarskiego.	XI			
																Wykonanie robót budowlanych w zakresie prac przygotowawczych i modernizacji pomnika W. Bednarskiego.	XII			
22	ZZM/O1.52/16	Rewitalizacja Parku Lotników Polskich 																		

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.10.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol.11 / kol.9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol.13 / kol.9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Oznaczenie stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Zlikwidowane źródła niskiej emisji w wybranych budynkach i lokalach będących w zasobach ZBK.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI	W trakcie realizacji. Zawarto 178 umów na łączną kwotę 2 347 232 zł.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
25	ZZM/O1.79/16	Rewitalizacja stoków Wzgórza Wawelskiego	ZZM	I	B	śr. Miasta		536 000	ZPMK 644/21.03.2019 1116/13.05.2019 1716/12.07.2019 1738/12.07.2019	535 260	99,9	381 510	71,2			Zawarcie umowy na wykonanie dodatkowych robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/IV-B/35/ZLD/96/2019 r. z 19.03.2019 r. na kwotę 4 200 zł z terminem realizacji 28.03.2019 r. - interwencyjne wykonanie ekspertyzy dendrologicznej dla trzech drzew. Aneks nr 3 z 7.06.2019 r. do umowy z 2018 r. na kwotę 365 811 zł. z terminem realizacji 10.07.2019 r. - roboty dodatkowe.	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Wykonane dodatkowe roboty budowlane w zakresie zabezpieczenia i konserwacji murów oporowych stoków Wzgórza Wawelskiego.														Wykonanie dodatkowych robót budowlanych.	XII		
																Zlecenie prac w zakresie zabezpieczenia murów oporowych oraz ekspertyzy i wycinki drzew.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/IV-B/43/ZZ/107/2019 z 20.03.2019 r. na kwotę 10 000 zł z terminem realizacji 16-18.03.2019 r. - wycinka drzew. Umowa nr ZZM/U/IV-I/9/IM/99/2019 z 30.03.2019 r. na kwotę 153 750 zł z terminem realizacji 15.04.2019 r. - zabezpieczenie muru oporowego.	
																Wykonanie prac w zakresie zabezpieczenia murów oporowych oraz ekspertyzy i wycinki drzew.	VI	Zakończono działanie.	
26	ZZM/O1.81/17	Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej	ZZM	VII	B	śr. ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	28 305	28 305		27 880	98,5	27 880	98,5			Wykonanie projektu logo, strony www, oraz tablic informacyjnych.	II	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Wykonany projekt logo, strony www, oraz zamontowane tablice informacyjne dla Centrum Edukacji Ekologicznej.														Montaż tablic informacyjnych.	II	Zakończono działanie.	
27	ZZM/O1.82/17	Zamieszkać obok parku	ZZM	XIV	B	śr. Miasta	3 000 000	6 400 000	ZPMK 715/29.03.2019 1372/10.06.2019	6 252 617	97,7	3 150 543	49,2			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Kontynuowana budowa nowego parku o pow. ok. 3 ha wokół pasa startowego w Czyżynach.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/37/IM/245/2019 z 14.05.2019 r. na kwotę 10 583 446 zł z terminem realizacji 12.07.2020 r. (zakres podstawowy: 2019 r. - 5 700 243 zł, 2020 r. - 1 226 735 zł, pozostała kwota angażowana zgodnie z terminami realizowanych prac). Umowa nr ZZM/U/XI/12/IM/532/2019 z 6.09.2019 r. na kwotę 5 000 zł z terminem realizacji 31.12.2020 r. - udostępnienie części nieruchomości w celu wykonania przyłącza wody i kanalizacji. Umowa nr ZZM/U/IV-I/74/IM/592/2019 z 2.09.2019 r. na kwotę 6 790 zł z terminem realizacji 16.09.2019 r. - badania pod kątem skażenia gruntu.	
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
28	ZZM/O1.86/17	Rewitalizacja parku dworskiego tj. zieleni przy DK Dwór Czeczów, SP 124 i KS Bieżanowianka	ZZM	XII	P	śr. Miasta		46 125	ZPMK 1739/12.07.2019	46 125	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XII	Aneks nr 8 z 30.10.2019 r. do umowy z 2018 r. z terminem realizacji 13.12.2019 r.	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB																	
29	ZZM/O1.96/17	Budowa Smoczego Skweru przy ul. Wolności	ZZM	XI	B	śr. Miasta	300 000	40 000	ZPMK 1722/12.07.2019 2093/19.08.2019	39 360	98,4					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Wykonane roboty budowlane w zakresie oświetlenia Smoczego Skweru.														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/173/IM/679/2019 z 17.10.2019 r. na kwotę 39 360 zł z terminem realizacji 10.12.2019 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	XII		
30	ZZM/O1.101/17	Program budowy Smoczych Skwerów	ZZM	V, VII	B	śr. Miasta	1 000 000	900 000	ZPMK 953/25.04.2019	899 835	100,0	899 835	100,0			Wykonanie robót budowlanych.	XII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/27/IM/198/2019 z 10.04.2019 r. na kwotę 14 400 zł z terminem realizacji 31.07.2019 r. - nadzór inwestorski. Aneks nr 2 z 19.06.2019 r. do umowy z 2018 r. na kwotę 176 005 zł z terminem realizacji 26.07.2019 r. - prace dodatkowe.	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Wybudowany Smoczy Skwer w Parku Decjusza.														Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII	Zakończono działanie. Wybudowany Smoczy Skwer w Parku Decjusza.	
31	ZZM/O1.111/17	Dolina rzeki Sudół Dominikański - połączenie Parku Złotego Wieku z Parkiem Reduta	ZZM	XV	P, B	śr. Miasta	1 450 000	730 000	ZPMK 866/15.04.2019	683 748	93,7					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	III	Zakończono działanie. Decyzja o PNB nr 178/6740.1/2019 z 30.01.2019 r., ostateczna z dniem 01.03.2019 r.	

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.10.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol.11 / kol.9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol.13 / kol.9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Oznaczenie stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<i>Efekt 2019 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB. Rozpoczęte roboty budowlane dla II etapu z wyłączeniem wykonania zieleni.</i>														Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - II etap.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - II etap.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/156/IM/611/2019 z 17.09.2019 r. na kwotę 932 307 zł z terminem realizacji 30.09.2020 r. (2019 r. - 642 749 zł, 2020 r. - 289 559 zł.) - roboty budowlane. Umowa nr ZZM/U/II/101/IM/438/2019 z 18.07.2019 r. na kwotę 60 270 zł z terminem realizacji 30.06.2020 r. (2019 r. - 41 000 zł, 2020 r. - 19 270 zł.) - nadzór inwestorski.	
																Rozpoczęcie robót budowlanych - II etap.	VI	W trakcie realizacji.	
32	ZZM/O1.116/17	Rewitalizacja Zalewu Nowohuckiego - budowa tężni solankowej	ZZM	XVI	B	śr. Miasta	500 000	1 550 000	ZPMK 869/15.04.2019 1372/10.06.2019	1 530 388	98,7	474 848	30,6	6 150		Zawarcie umowy na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.	VI	Opóźnienie ok. 5 miesięcy. W procedowaniu wniosek o zmianę zakresu rzeczowego.	
																Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.	VII	Opóźnienie ok. 4 miesiące.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/IV-I/1/NI/6/2019 z 7.01.2019 r. na kwotę 6 150 zł z terminem realizacji 1.07.2019 r. - pełnienie funkcji kierownika budowy. Umowa nr ZZM/U/II/14/NI/100/2019 z 18.03.2019 r. na kwotę 17 712 zł z terminem realizacji 19.04.2019 r. - budowa przyłącza wodociągowego. Porozumienie nr ZZM/U/IV-I/124/IM/1005/2018 z 8.05.2019 r. na kwotę 2 142 zł z terminem realizacji 29.07.2019 r. - wynajem tymczasowego ogrodzenia placu budowy. Umowa nr ZZM/U/II/49/NI/290/2019 z 23.05.2019 r. na kwotę 28 200 zł z terminem realizacji 30.11.2019 r.- nadzór inwestorski dla tężni. Umowa nr ZZM/U/II/105/NI/444/2019 z 30.07.2019 r. na kwotę 1 476 185 zł z terminem realizacji 12.12.2019 r. - roboty budowlane.	
		<i>Efekt w 2019 r.: Wybudowana tężnia oraz zrewitalizowany Zalew Nowohucki.</i>														Wykonanie robót budowlanych.	XII	W trakcie realizacji.	
33	ZZM/O1.117/17	Rewitalizacja Parku Jordana	ZZM	V	B	śr. Miasta	5 000 000	4 772 000	ZPMK 953/25.04.2019 2333/13.09.2019	4 772 000	100,0	600 000	12,6	1 194 291		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy wodnego placu zabaw wraz z amfiteatrem oraz rewitalizacji Parku Jordana etap I.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy wodnego placu zabaw wraz z amfiteatrem oraz rewitalizacji Parku Jordana etap I.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/9/IM/87/2019 z 12.03.2019 r. na kwotę 70 590 z terminem realizacji 29.05.2020 r. (2019 r. - 43 324 zł, 2020 r. - 27 266 zł) - nadzór inwestorski. Umowa nr ZZM/U/II/123/IM/489/2019 z 14.08.2019 r. na kwotę 92 250 zł z terminem realizacji 7.08.2020 r. (2019 r. - 28 677 zł, 2020 r. 63 574 zł) - nadzór inwestorski. Umowa nr ZZM/U/II/118/IM/471/2019 z 20.08.2019 r. na kwotę 9 243 560 zł z terminem realizacji 30.06.2020 r. (2019 r. - 4 700 000 zł, 2020 r. 4 335 560 zł, utrzymanie wodnego placu zabaw oraz pielęgnacja zieleni: 208 000 zł) - roboty budowlane etap I.	
		<i>Efekt 2019 r.: Rozpoczęta budowa wodnego placu zabaw wraz z amfiteatrem oraz rewitalizacja Parku Jordana etap I.</i>														Rozpoczęcie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
34	GK/O1.125/18	Budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej	GK	I-XVIII	B	śr. Miasta	500 000		ZPMK 1716/12.07.2019 1738/12.07.2019							Zarządzeniem Nr 1738/2019 PMK z 12.07.2019 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
		<i>Efekt 2019 r.: Uruchomienie 2-4 instalacji fotowoltaicznych o mocy od 10 do 50 kWp każda.</i>																	
35	JP/O1.126/18	Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa	JP	I-XVIII	B	śr. Miasta	3 000 000	9 000 000	ZPMK 710/29.03.2019 2513/3.10.2019	8 733 408	97,0	1 234 014	13,7			Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, obejmujących: docieplenie ścian zewnętrznych; docieplenie dachów, stropodachów, stropów nad ostatnią kondygnacją lub ostatnią ogrzewaną kondygnacją; docieplenie podłóg na gruncie lub stropów nad nieogrzewaną piwnicą; wymianę okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych w ramach Programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa na rok 2019.	III	Zakończono działanie.	
																Przeprowadzenie kwalifikacji złożonych wniosków i przyznanie dotacji jw.	XI	W trakcie realizacji.	
																Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej jw. w ramach Programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa na 2019 r.	XI	W trakcie realizacji. Zawarto 183 umowy na łączną kwotę 8 108 039 zł.	
																Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.	XII		
		<i>Efekt 2019 r.: Wyplacone dofinansowania dla wybranych beneficjentów w celu finansowego wsparcia zadań z zakresu termomodernizacji.</i>														Wyplata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2019 r.	XII		
																Zakończenie rozliczenia finansowego.	XII		

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.10.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol.11 / kol.9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol.13 / kol.9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Oznaczenie stanu realizacji (ryzyka)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
36	ZZM/O1.127/18	Zalew Bagry - zagospodarowanie	ZZM	XIII	P, B	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV	2 000 000	2 000 000		65 814	3,3	10 054	0,5			Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla II etapu.	VI	Zakończono działanie. Decyzja o PNB nr 795/6740.1/2019 z 29.04.2019 r. ostateczna z dniem 30.04.2019 r. Decyzja nr o PNB 177/6743/2019 z 4.04.2019 r. ostateczna z dniem 20.04.2019 r. Pozwolenie wodnoprawne nr KR.ZUZ.2.421.128.2019.PS z 18.04.2019 r.		
																Zakończenie robót budowlanych dla I etapu części I.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/IV-I/25/ZW/221/2019 z 7.05.2019 r. na kwotę 10 054 zł z terminem realizacji 24.05.2019 r. - usunięcie wieży obserwacyjnej i montaż schodów przy pomoście.		
		Efekt 2019 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB dla zagospodarowania Zalewu Bagry - etap II.														Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlach dla II etapu.	VI	W trakcie realizacji. Dokonano wyboru wykonawcy, w procedowaniu zawarcie umowy.		
37	ZZM/O1.128/18	Zaciągnij się po TEŻNIE - SOLANKOWE orzeźwienie dla Krakowa	ZZM	XIV	P+B		927 976	990 976	ZPMK 1372/10.06.2019 2333/13.09.2019	60 883	6,1	46 000	4,6			Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XII	Kontynuacja umowy z 2018 r. Umowa nr UP/08691/2019/O09R02 z 12.04.2019 r. na kwotę 834 zł - przyłącz do sieci dystrybucyjnej. Umowa nr ZZM/U/IV-I/46/NI/336/2019 z 19.06.2019 r. na kwotę 3 690 zł z terminem realizacji 21.11.2019 r. - przedłużenie związania ofertą kierownika budowy. Umowa nr ZZM/U/IV-I/48/NI/344/2019 r. z 19.06.2019 r. na kwotę 3 121 zł z terminem realizacji 18.09.2019 r. - wynajem tymczasowego ogrodzenia. Umowa nr ZZM/U/IV-I/52/NI/363/2019 z 2.07.2019 r. na kwotę 7 380 zł z terminem realizacji 30.07.2019 r. - ekspertyza techniczna dotycząca zgodności prac budowlanych z PNB. Zerwano umowę z wykonawcą. Ekspertyza techniczna wykazała niezgodność wykonanych prac z PNB oraz dokumentacją projektową. W procedowaniu wniosek o zmianę zakresu finansowego zadania.		
						śr. Miasta		63 000		7 731	12,3	3 866	6,1			Ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbiórkę elementów zbiornika.	XII			
						budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV	927 976	927 976		53 152	5,7	50 729	5,5			Zawarcie umowy na rozbiórkę elementów zbiornika.	XII			
		Efekt 2019 r.: Zakończona budowa tężni solankowej przy ul. Padniewskiego.														Wykonanie robót rozbiórkowych.	XII			
38	ZZM/O1.129/18	Park przy ul. Wadowickiej	ZZM	XIII	B		1 200 000	2 300 000	ZPMK 1555/27.06.2019	2 157 279	93,8	511 426	22,2			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	II	Zakończono działanie.		
						budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV	1 200 000	1 900 000		1 835 707	96,6	511 426	26,9			Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/93IM/415/2019 z 10.07.2019 r. na kwotę 2 091 613 zł z terminem realizacji 6.12.2019 r. - roboty budowlane. Umowa nr ZZM/U/II/83/IM/398/2019 z 10.07.2019 r. na kwotę 66 000 zł z terminem realizacji 6.12.2019 r. - nadzór inwestorski.		
		Efekt 2019 r.: Zakończona budowa Parku przy ul. Wadowickiej o pow. 80 a.				śr. Miasta		400 000		321 573	80,4					Wykonanie robót budowlanych.	XII	W trakcie realizacji.		
39	ZZM/O1.133/18	Rewitalizacja Placu Św. Ducha w Krakowie	ZZM	I	B	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000		1 000 000	100,0	1 476	0,1			Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	II	Zakończono działanie. Decyzja o PNB nr 1567/6740.1/2019 z 23.08.2019 r. ostateczna z dniem 26.08.2019 r.		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/IV-I/15/IM/164/2019 z 5.04.2019 r. na kwotę 1 476 zł z terminem realizacji 28.06.2019 r. - dokumentacja projektowa przylącza dla ławki multimedialnej. Umowa nr ZZM/U/II/181/MAK/712/2019 z 31.10.2019 r. na kwotę 2 247 626 zł z terminem realizacji 15.07.2020 r. (2019 r. - 998 524 zł, 2020 r. - 1 249 102 zł)		
		Efekt 2019 r.: Rozpoczęte roboty budowlane w zakresie rewitalizacji Placu Św. Ducha.														Rozpoczęcie robót budowlanych.	XI			
40	ZZM/O1.134/18	"Spotkajmy się na podwórku" - Rewitalizacji wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty	ZZM	XVIII	P+B		6 566 780	6 566 780		6 165 178	93,9	334 337	5,1			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla ośmiu kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty.	III	Zakończono działanie.		
						śr. Miasta	1 641 695	1 641 695		1 541 295	93,9	83 584	5,1							
						środk budżetu Państwa	656 678	656 678		616 518	93,9	33 434	5,1							
						śr. ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	4 268 407	4 268 407		4 007 366	93,9	217 319	5,1			Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla ośmiu kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/60/IM/328/2019 z 18.07.2019 r. na kwotę 1 856 460 zł z terminem realizacji 31.07.2020 r. (2019 r. - 1 027 586 zł, 2020 r. - 828 875 zł) - Os. Górali. Umowa nr ZZM/U/II/59/IM/327/2019 z 10.07.2019 r. na kwotę 1 521 900 zł z terminem realizacji 23.07.2020 r. (2019 r. - 874 461 zł, 2020 r. - 647 439 zł) - Os. Centrum D. Umowa nr ZZM/U/II/82/IM/392/2019 z 15.07.2019 r. na kwotę 1 266 800 zł z terminem realizacji 28.07.2020 r. (2019 r. - 501 111 zł, 2020 r. - 765 689 zł) - Os. Na Skarpie. Umowa nr ZZM/U/II/136/IM/540/2019 z 30.08.2019 r. na kwotę 2 867 071 zł z terminem realizacji 16.11.2020 r. (2019 r. - 1 495 961 zł, 2020 r. - 1 371 110 zł) - Os. Ogrodowe. Umowa nr ZZM/U/II/137/IM/541/2019 z 30.08.2019 r. na kwotę 2 196 396 zł z terminem realizacji 16.11.2020 r. (2019 r. 1 283 208 zł, 2020 r. - 913 188 zł) - Os. Centrum B. Umowa nr ZZM/U/II/138/IM/542/2019 z 30.08.2019 r. na kwotę 1 634 585 zł z terminem realizacji 16.11.2020 r. (2019 r. - 919 053 zł, 2020 r. - 715 532 zł) - Os. Centrum A. Umowa nr ZZM/U/II/127/IM/505/2019 z 23.08.2019 r. na kwotę 99 630 zł z terminem realizacji 30.11.2020 r. (2019 r. - 56 000 zł, 2020 r. - 43 630 zł) - nadzór inwestorski.		

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.10.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol.11 / kol.9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol.13 / kol.9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Oznaczenie stanu realizacji (ryzyka)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
41	ZZM/O1.138/18	Budowa chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 "Borek"	ZZM	X	B	śr. Miasta NFRZK		107 501	ZPMK 588/18.03.2019 953/25.04.2019	47 756	44,4					Zawarcie umowy o dofinansowanie w ramach NFRZK.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/61/ID/331/2019 z 24.06.2019 r. na kwotę 104 501 zł z terminem realizacji 31.12.2019 r.		
							3 000									Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.		
							104 501		47 756	45,7						Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/144/ID/568/2019 z 10.09.2019 r. na kwotę 114 296 zł z terminem realizacji 31.10.2019 r. (zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnic nr ZZM/DIW/O-X-1/17 na kwotę 66 540 zł).		
		Efekt 2019 r.: Zawarta umowa o dofinansowanie, Wybudowany chodnik oraz zrewitalizowana zieleń przy Forcie nr 52 "Borek" - etap III.														Wykonanie robót budowlanych.	XII			
42	ZZM/O1.143/18	Stacja ładowania pojazdów elektrycznych Efekt 2019 r.: Wybudowana stacja ładowania pojazdów elektrycznych na obszarze Wisły Kraków przy ul. Reymonta.	ZZM	V	B	śr. Miasta	160 860		ZPMK 1716/12.07.2019							Zarządzeniem Nr 1716/2019 PMK z 12.07.2019 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.				
43	ZZM/O1.144/18	Life Urbangreen Efekt 2019 r.: Zakupiony samochód, przyczepa i sprzęt specjalistyczny.	ZZM	XIV	B	śr. Miasta	315 000	360 500	ZPMK 2093/19.08.2019	360 390	100,0					Ogłoszenie zamówień publicznych na zakup samochodu, przyczepy i sprzętu specjalistycznego.	III	Zakończono działanie.		
															Zawarcie umów na zakup samochodu, przyczepy i sprzętu specjalistycznego.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/134/ZL/529/2019 z 26.08.2019 r. na kwotę 360 390 zł z terminem realizacji 26.11.2019 r.			
															Zakupione: samochód, przyczepa i sprzęt specjalistyczny.	XI				
44	ZIS/O1.147/19	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków Efekt 2019 r.: Wybudowana stacja ładowania pojazdów elektrycznych.	ZIS	XI	P, B	śr. Miasta	80 270	80 270	ZPMK 596/19.03.2019	80 171	99,9	872	1,1			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie.		
															Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 95/ZIS/2019 z 18.03.2019 r. na kwotę 22 585 zł z terminem realizacji 10.07.2019 r.			
															Odbiór opracowanej dokumentacji projektowej.	VII	Zakończono działanie.			
															Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.			
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr 215/ZIS/2019 z 7.05.2019 r. na kwotę 865 zł z terminem realizacji 12.10.2019 r. - przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. Umowa nr 357/ZIS/2019 z 22.08.2019 r na kwotę 20 283 zł z terminem realizacji 20.12.2019 r. - dostawa i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Umowa nr 384/ZIS/2019 z 11.09.2019 r. na kwotę 36 438 zł z terminem realizacji 30.09.2019 r. - wykonanie przyłącza.			
															Wykonanie robót budowlanych.	XII	Zakończono działanie.			
45	ZDMK/O1.148/19	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków Efekt 2019 r.: Zamontowane 3 dwustanowiskowe stacje ładowania pojazdów elektrycznych.	ZDMK	XIV, XV	B	śr. Miasta	208 830	208 830	ZPMK 715/29.03.2019	60 848	29,1					Ogłoszenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż 3 dwustanowiskowych stacji ładowania pojazdów elektrycznych.	III	Zakończono działanie.		
															Zawarcie umowy na dostawę i montaż 3 dwustanowiskowych stacji ładowania pojazdów elektrycznych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 908/ZDMK/2019 z 22.08.2019 r. na kwotę 60 849 zł z terminem realizacji 19.12.2019 r. W procedowaniu wniosek o zmianę zakresu finansowego zadania.			
															Dostawa i montaż 3 dwustanowiskowych stacji ładowania pojazdów elektrycznych.	XII				
46	MOPS/O1.149/19	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	MOPS	XIII	P+B	śr. Miasta	47 891	108 891	ZPMK 1363/10.06.2019	104 416	95,9	12 191	11,2			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej.	I	Zakończono działanie.		
															Zawarcie umowy na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej.	I	Zakończono działanie. Umowa nr W/E/8/MOPS/8/2019 z 14.01.2019 r. na kwotę 12 915 zł z terminem realizacji 10.05.2019 r. - opracowanie dokumentacji projektowej. Umowa nr W/E/4/MOPS/4/2019 z 7.01.2019 r. na kwotę 1 667 zł - przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. Opłaty 69 zł i 123 zł za wydanie warunków przyłącza z dystrybutorem sieci.			
															Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie. Decyzja o PNB nr 1143/6740.1/2019 z 26.06.2019 r. ostateczna z dniem 26.06.2019 r.			
															Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.			
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr W/E/238/MOPS/238/2019 z 2.07.2019 r. na kwotę 69 211 zł z terminem realizacji 1.11.2019 r.			
															Wykonanie robót budowlanych.	XI				

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.10.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol.11 / kol.9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol.13 / kol.9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Oznaczenie stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Wybudowane przyłącze oraz zamontowana dwustanowiskowa stacja ładowania pojazdów elektrycznych przy ul. Józefińskiej.														Zawarcie umowy na dostawę i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr W/ZP/23/MOPS/23/2019 z 22.08.2019 r. na kwotę 20 431 zł z terminem realizacji 20.12.2019 r.	
																Montaż stacji ładownia pojazdów elektrycznych.	XI		
47	ZBK/O1.150/19	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	ZBK	IV	B	śr. Miasta	62 762	222 762	ZPMK 1716/12.07.2019	162 023	72,7	8 813	4,0	615		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr 007/44500/19 z 1.02.2019 r. na kwotę 7 262 zł z terminem realizacji 31.12.2020 r. - przeprowadzenie postępowania w ramach grupy zakupowej. Umowa nr 007/44903/19 z 1.04.2019 r. na kwotę 853 zł z terminem realizacji 21.08.2020 r. - opłata przyłączeniowa. Umowa nr TT.10.422-20/18/19 z 9.05.2019 r. na kwotę 2 460 zł - analiza opłacalności car portu. Umowa nr 007/46082/19 z 22.08.2019 r. na kwotę 20 283 z terminem realizacji 22.12.2019 r. - stacja ładowania pojazdów. Umowa nr 007/46489/19 z 16.10.2019 r. na kwotę 129 000 z terminem realizacji 16.12.2019 r. - instalacja fotowoltaiczna.	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Wybudowana stacja ładowania pojazdów elektrycznych oraz fotowoltaczný Carport.														Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
48	OU/O1.151/19	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	OU	I	B	śr. Miasta	275 105	75 105	ZPMK 869/15.04.2019 2513/3.10.2019	54 315	72,3					Ogłoszenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na dostawę i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych z niezbędną infrastrukturą.	V	Zakończono działanie. Umowa nr W/II/2722/OU/11/2019 z 5.08.2019 r. na kwotę 13 749 zł z terminem realizacji 30.08.2019 r. - dokumentacja projektowa. Umowa nr W/II/2957/OU/12/2019 z dnia 22.08.2019 r. na kwotę 40 566 zł z terminem realizacji 21.12.2019 r. - dostawa i montaż stacji ładowania pojazdów.	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Zamontowane 2 stacje ładowania pojazdów elektrycznych przy Palcu Wszystkich Świętych 3-4.														Dostawa i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych.	XII		
49	ZCK/O1.152/19	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	ZCK	III	B	śr. Miasta	46 691	46 691		19 300	41,3	1 600	3,4			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr U21/2019 z 6.08.2019 r. na kwotę 1 600 zł z terminem realizacji 15.08.2019 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Wybudowana stacja ładowania pojazdów elektrycznych w obiekcie ZCK przy ul. Powstańców 48 w Krakowie.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr U26/2019 z 22.08.2019 r. na kwotę 17 700 zł z terminem realizacji 22.12.2019 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
50	SMMK/O1.153/19	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	SMMK	III, XI	B	śr. Miasta	150 068	150 068		70 074	46,7					Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr SM/II/1/4/GT/36/RBI/2019 z 22.08.2019 r. na kwotę 70 074 zł z terminem realizacji 20.12.2019 r.	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Wybudowane 4 stacje ładowania pojazdów elektrycznych.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
51	ZZM/O1.154/19	Więcej ruchu - rozbudowa siłowni zewnętrznej w Parku Kościuszki	ZZM	IV	P, B	budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	60 000	60 000		60 000	100,0	12 000	20,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/18/IM/128/2019 z 27.03.2019 na kwotę 41 000 zł z terminem realizacji 19.07.2019 r. (zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnic nr ZZM/DIR/O-III-1/19 na kwotę 17 000 zł i nr ZZM/DIR/O-VII-3/19 na kwotę 12 000 zł).	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Decyzja o PNB nr 763/6740.2/2019 z 30.07.2019 r. ostateczna z dniem 16.08.2019 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/182/IM/715/2019 z 25.10.2019 r. na kwotę 149 900 zł . (zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnymi Dzielnic nr DIR/O-VII-3/19 na kwotę 50 000 zł i nr ZZM/DIR/O-IV-4/19 na kwotę 42 130 zł oraz ZZM/O1.179/19 na kwotę 9 770 zł).	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Rozbudowana siłownia zewnętrzna w Parku Kościuszki.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.10.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol.11 / kol.9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol.13 / kol.9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Oznaczenie stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
52	ZZM/O1.155/19	Otoczenie przyjazne czworonogom	ZZM	IV	B	budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	57 000	57 000		52 900	92,8					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/108/IM/451/2019 z 5.08.2019 r. na kwotę 112 400 zł z terminem realizacji 31.10.2019 r. (zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnic nr ZZM/DIR/O-IV-3/19 na kwotę 40 000 zł i ZZM/O1.159/19 na kwotę 19 500 zł).	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Zamontowane pojemniki z dystrybutorami na worki na psie odchody na terenie Dzielnicy IV.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
53	ZZM/O1.156/19	Platforma pod gniazdo bocianie przy Parku Na Zakrzowieckiej	ZZM	VIII	P, B	budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	10 000	10 000		10 000	100,0	10 000	100,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/IV-B/49/IM/125/2019 z 27.03.2019 r. na kwotę 492 zł z terminem realizacji 8.04.2019 r. - projekt konstrukcyjny. Umowa nr ZZM/U/IV/26/IM/228/2019 z 8.05.2019 r. na kwotę 246 zł z terminem realizacji 17.05.2019 r. - wydanie opinii geologicznej. Opłaty z Wydziału Geodezji: GD-13.6640.975.2019 z 7.02.2019 r. - 30 zł, GD-13.6640.3.1116.2019 z 15.02.2019 r. - 60 zł.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Decyzja o PNB nr 923/6740.1/2019 z 22.05.2019 r. Ostateczna z dniem 6.06.2019 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/IV-II/40/IM/310/2019 z 10.06.2019 r. na kwotę 9 172 zł z terminem realizacji 31.07.2019 r.	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Wybudowana platforma pod bocianie gniazdo przy Parku Na Zakrzowieckiej.														Wykonanie robót budowlanych.	XII	Zakończono działanie. Wybudowano platformę pod bocianie gniazdo.	
54	ZZM/O1.157/19	Budowa Street Workout Parku	ZZM	XI	B	budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	75 000	75 000	ZPMK 1210/23.05.2019	73 800	98,4					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/141/IM/563/2019 z 2.10.2019 r. na kwotę 73 800 zł z terminem realizacji 2.12.2019 r.	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Wybudowany Street Workout Park w Parku Kurdwanów.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
55	ZZM/O1.158/19	Zielona Olsza II	ZZM	III	P+B	budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	75 000	75 000	ZPMK 596/19.03.2019	75 000	100,0	75 000	100,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B).	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B).	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/19/139/20149 z 28.03.2019 r. na kwotę 110 175 zł z terminem realizacji 30.09.2019 r. (zadanie współfinansowane z zadaniem bieżącym: DIR/O-III-2 - 30 000 zł i UKZ - 5 174 zł)	
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	VIII	Zakończono działanie. Zaświadczenie AU-01-7.6743.2.2019.ANO z 12.07.2019 r.	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Zrewitalizowany skwer pomiędzy blokami przy ul. Miechowity 1, 3, 7 a ul. Lublańską 22.														Wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. Zrewitalizowany skwer pomiędzy blokami przy ul. Miechowity 1, 3, 7 a ul. Lublańską 22.	
56	ZZM/O1.159/19	Bez psich kupek !	ZZM	III	B	budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	19 500	19 500		19 500	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/108/IM/451/2019 z 5.08.2019 r. na kwotę 112 400 zł z terminem realizacji 31.10.2019 r. (zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnic nr ZZM/DIR/O-IV-3/19 na kwotę 40 000 zł i nr ZZM/O1.155/19 na kwotę 52 900 zł).	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Zamontowane kosze na psie odchody na terenie Dzielnicy III.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
57	ZZM/O1.160/19	Zielony skwer przy ul. Lipskiej	ZZM	XIII	B	budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	180 000	214 000	ZPMK 1363/10.06.2019 1738/12.07.2019	214 000	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/154/ID/606/2019 z 25.09.2019 r. na kwotę 430 768 zł z terminem realizacji 12.12.2019 r. (zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnic nr ZZM/DIW/O-XIII-14/18 na kwotę 216 768 zł)	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Zagospodarowany zielony skwer przy ul. Lipskiej.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.10.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol.11 / kol.9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol.13 / kol.9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Oznaczenie stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
58	ZZM/O1.161/19	Doposażenie ogródka jordanowskiego w elementy zabawowe	ZZM	XIV	B	budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	40 000	40 000	ZPMK 953/25.04.2019	39 500	98,8					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/67/II/354/2019 z 17.06.2019 r. na kwotę 75 375 zł z terminem realizacji 31.10.2019 r. (zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnic nr ZZM/DIR/O-XIV-6/19 na kwotę 17 875 zł i nr ZZM/DIR/O-XIV-1/19 na kwotę 40 000 zł.) Umowa nr ZZM/U/III/171/II/676/2019 z 21.10.2019 r. na kwotę 22 000 zł z terminem realizacji 30.11.2019 r. - montaż domków drewnianych.	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Doposażony ogródek jordanowski w elementy zabawowe przy ul. Hynka.														Wykonanie robót budowlanych.	XI		
59	ZZM/O1.162/19	Bezpieczna nawierzchnia na siłowniach zewnętrznych	ZZM	XVI	P, B	budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	21 800	21 800	ZPMK 953/25.04.2019	21 673	99,4					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie.	
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie. Opracowano siłami własnymi.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/152/II/596/2019 z 24.09.2019 r. na kwotę 59 873 zł z terminem realizacji 30.11.2019 r. (zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnic nr ZZM/DIR/O-XVI-4/19 na kwotę 38 200 zł)	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Wybudowana bezpieczna nawierzchnia na terenie dwóch siłowni zewnętrznych na Plantach Bieńczyckich.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
60	ZZM/O1.163/19	Aleja Róż na nowo - cz. 1: wygodne siedziska na schodach	ZZM	XVIII	P+B	budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	18 000	18 000	ZPMK 715/29.03.2019	17 975	99,9					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/29/II/206/2019 z 10.04.2019 r. na kwotę 39 975 zł z terminem realizacji 29.11.2019 r. (zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnic nr ZZM/DIR/O-XVIII-1/19 na kwotę 22 000 zł)	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Zamontowane siedziska na schodach w Alei Róż.														Wykonanie robót budowlanych.	XI		
61	ZZM/O1.164/19	Tężnia solankowa	ZZM	XVIII	P+B	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja V	100 000	100 000		34 000	34,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/III/175/II/686/2019 z 21.10.2019 r. na kwotę 34 000 zł z terminem realizacji 2.12.2019 r.	
																Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 2 miesiące. W procedowaniu wniosek o zmianę zakresu rzeczowo-finansowego.	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Opracowany program funkcjonalno-użytkowy. Zawarta umowa na zaprojektowanie i wybudowanie tężni solankowej po wschodniej stronie Zalewu Bagry u wylotu ul. Koziej.														Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	X		
62	ZZM/O1.165/19	Czyżby zapomniano o Zalewie Nowohuckim... i Nowej Hucie?	ZZM	XVI	P, B	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja V	7 400 030	6 400 030	ZPMK 869/15.04.2019	6 397 007	100,0	9 840	0,2			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie. Zlecono autorowi dokumentacji projektowej.	
																Zawarcie umowy na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/IV-I/10/II/120/2019 r. z 26.03.2019 r. na kwotę 14 760 zł z terminem realizacji 30.08.2019 r.- aktualizacja dokumentacji projektowej.	
																Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZM/U/II/62/II/333/2019 z 6.06.2019 r. na kwotę 6 382 247 zł z terminem realizacji 29.11.2019 r.	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Zakończone roboty budowlane w zakresie rewitalizacji Zalewu Nowohuckiego.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
63	ZZM/O1.166/19	Kapielisko nad Bagrami Wielkimi - plaża i toalety	ZZM	XIII	P, B	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja V	500 000	500 000		98 000	19,6					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II55/II/300/2019 z 4.06.2019 r. na kwotę 98 000 zł z terminem realizacji 5.11.2019 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.10.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol.11 / kol.9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol.13 / kol.9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Oznaczenie stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB. Rozpoczęte roboty budowlane.														Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI	W procedowaniu wniosków o zmianę zakresu rzeczowego.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
64	MCPU/O1.167/19	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	MCPU	III	B	śr. Miasta	33 259	33 259		11 808	35,5					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Wybudowana stacja ładowania pojazdów elektrycznych.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 45/2019 z 22.08.2019 r. na kwotę 11 808 zł z terminem realizacji 21.12.2019 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
65	WS/O1.168/19	Plac zabaw pod Kopcem Piłsudskiego	WS	VII	B	budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	130 000		ZPMK 1716/12.07.2019							Zarządzeniem Nr 1716/2019 PMK z 12.07.2019 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Dofinansowana modernizacja placu zabaw pod Kopcem Piłsudskiego, położonego na terenie GMK, będącym w zarządzie Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny.																	
66	ZIM/O1.168/19	Plac zabaw pod Kopcem Piłsudskiego	ZIM	VII	P+B	budżet obywatelski Dzielnic - edycja V		130 000	ZPMK 1716/12.07.2019	129 209	99,4					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B)	VIII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B)	IX	Zakończono działanie. Umowa nr ZIM/02/2019/034 z 17.09.2019 r. na kwotę 129 209 zł z terminem realizacji 6.12.2019 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Zmodernizowany plac zabaw pod Kopcem Piłsudskiego.														Zakończenie rozliczenia finansowego.	XII		
67	SOSW 3/O1.169/19	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	SOSW 3	XVIII	B	śr. Miasta	51 800	51 800	ZPMK 953/25.04.2019	18 928	36,5					Wykonanie prac elektrycznych niezbędnych do zasilania stacji ładującej.	VII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na zakup i montaż stacji ładującej.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 17/2019 z 1.07.2019 r. na kwotę 2 977 zł z terminem realizacji 15.07.2019 r. - wykonanie prac elektrycznych Umowa nr 1/2019 z 22.08.2019 r. na kwotę 11 808 zł z terminem realizacji 21.12.2019 r. - dostawa i montaż stacji ładowania. Umowa nr SP/19/09/0010 z 12.01.2019 r. na kwotę 7262 z terminem realizacji 14.10.2019 r. (zadanie współfinansowane z zadaniem bieżącym SOSW 3/EGM na kwotę 3119 zł) - przeprowadzenie postępowania w ramach grupy zakupowej.	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Zamontowana stacja ładowania pojazdów elektrycznych.														Zakup i montażem stacji ładującej.	XII		
68	ZPRS/O1.170/19	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	ZPRS	IV	B	śr. Miasta	51 800	51 800	ZPMK 782/9.04.2019	15 952	30,8					Zakup materiałów niezbędnych do wykonania zasilania stacji ładującej.	VI	Opóźnienie ok. 5 miesięcy.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie zasilania stacji ładującej.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 1/2019 z 22.08.2019 r. na kwotę 11 808 zł z terminem realizacji 21.12.2019 r. - dostawa i montaż stacji ładowania. Umowa nr SP/19/09/0011 z 25.01.2019 r. na kwotę 4 144 zł z terminem realizacji 14.10.2019 r.	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Wybudowana stacja ładowania pojazdów elektrycznych.														Zakup i montaż stacji ładującej.	XII		
69	WS/O1.171/19	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków - MPIQZ	WS	VII	B	śr. Miasta	48 371		ZPMK 2659/14.10.2019							Zarządzeniem Nr 2659/2019 PMK z 14.10.2019 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Dofinansowana budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych.																	
70	ZZM/O1.172/19	Poszerzenie alei "Na Bloniach" wzdłuż rzeki Rudawy (na odcinku od al. Focha do ul. Piastowskiej)	ZZM	XII	P, B	śr. Miasta	1 500 000	1 500 000		1 492 620	99,5					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zrealizowano w 2018 r.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Decyzja o PNB nr 355/6740.2/2019 z 10.04.2019 r. Ostateczna z dniem 25.04.2019 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.10.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol.11 / kol.9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol.13 / kol.9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Oznaczenie stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Efekt 2019 r.: Rozpoczęte roboty budowlane.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/161/NI/643/2019 z 1.10.2019 r. na kwotę 2 279 840 zł z terminem realizacji 30.06.2020 r. (2019 r. - 1 492 620 zł, 2020 r. - 787 220 zł)	
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	IX		
71	ZZM/O1.173/19	Kluby Rodziców - modernizacja placów zabaw	ZZM	I-XVIII	P+B	śr. Miasta	1 000 000	514 500	ZPMK 2093/19.08.2019	514 425	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
		Efekt 2019 r.: Zmodernizowane place zabaw w wybranych lokalizacjach.														Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/104/IM/442/2019 z 26.07.2019 r. na kwotę 211 245 zł z terminem realizacji 30.04.2020 r. (2019 r. - 162 667 zł, 2020 r. - 48 579 zł) - ul. Niewodniczańskiego 74 Umowa nr ZZM/U/II/113/IM/460/2019 z 30.07.2019 r. na kwotę 599 374 zł z terminem realizacji 30.04.2020 r. (2019 r. - 175 268 zł, 2020 r. - 424 106 zł) - ul. Rybitwy 61. Umowa nr ZZM/U/II/133/IM/520/2019 z 1.08.2019 r. na kwotę 202 393 zł z terminem realizacji 30.04.2020 r. (2019 r. - 176 492 zł, 2020 r. - 25 901 zł) - ul. Truskawkowa 4.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1612.2019.ANO z 21.10.2019 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec robót budowlanych - ul. Niewodniczańskiego 74. Zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1611.2019.ADA z 15.10.2019 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec robót budowlanych - ul. Rybitwy 61.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
72	ZZM/O1.174/19	Parki kieszonkowe	ZZM	I- XVIII	P, B	śr. Miasta	3 800 694	3 200 694	ZPMK 715/29.03.2019 2093/19.08.2019	2 126 731	66,4	940 028	29,4	214 912		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	W trakcie realizacji.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII	W trakcie realizacji. Umowa nr ZZM/U/IV-I/6/MAK/51/2019 z 15.02.2019 r. na kwotę 1 968 zł z terminem realizacji 08.04.2019 r. - mapy do celów kartograficznych. Umowa nr ZZM/U/IV-I/8/MAK/74/2019 z 6.03.2019 r. na kwotę 3 567 zł z terminem realizacji 06.05.2019 r. - mapy do celów projektowych. Zlecenie z 25.03.2019 r. na kwotę 3 690 zł z terminem realizacji 30.04.2019 r. - projekt drogowy dla parku kieszonkowego przy ul. Morcinka. Opłata z 05.04.2019 r. za materiały geodezyjne 62 zł. Umowa nr ZZM/U/IV-I/22/MAK/203/2019 z 15.04.2019 r. na kwotę 5 043 zł z terminem realizacji 15.05.2019 r. - projekt konstrukcyjny dla parku przy ul. Morcinka. Umowa nr ZZM/U/IV-I/21/MAK/202/2019 z 16.04.2019 r. na kwotę 5 720 zł z terminem realizacji 16.07.2019 r. - projekt budowlano-wykonawczy dla parku przy ul. Morcinka. Umowa nr ZZM/U/IV-I/19/MAK/195/2019 z 17.04.2019 r. na kwotę 7 626 zł z terminem realizacji 10.05.2019 r. - projekt konstrukcyjny dla parku przy ul. Prądnickiej. Umowa nr ZZM/U/IV-I/20/MAK/200/2019 z 23.04.2019 r. na kwotę 5 289 zł z terminem realizacji 1.07.2019 r. - projekt branży elektrycznej dla parku w Zesławicach. Umowa o dzieło z 08.05.2019 r. na kwotę 1 099 zł z terminem realizacji 30.05.2019 r. - projekt z częścią graficzną dla parku przy ul. Morcinka. Opłata nr 131/05/2019 za udostępnienie materiałów kartograficznych 60 zł. Umowa nr ZZM/U/IV-I/31/MAK/261/2019 z 21.05.2019 r. na kwotę 12 300 zł z terminem realizacji 31.10.2019 r. - sprawdzenie projektów budowlano-wykonawczych. Umowa nr ZZM/U/IV-I/37/MAK/284/2019 z 30.05.2019 r. na kwotę 984 zł z terminem realizacji 19.07.2019 r. - mapa do celów projektowych. Umowa nr ZZM/U/IV-I/38/MAK/303/2019 z 5.06.2019 r. na kwotę 3 075 zł z terminem realizacji 24.06.2019 r. - projekt drogowy dla parku Kieszonkowego przy ul. Obrońców Krzyża. Umowa nr ZM/U/IV-I/42/MAK/315/2019 z 11.06.2019 r. na kwotę 6 273 zł z terminem realizacji 28.06.2019 r. - projekt parku kieszonkowego przy ul. Obrońców Krzyża. Umowa nr ZZM/U/IV-I/49/MAK/346/2019 z 26.06.2019 r. na kwotę 1 476 zł z terminem realizacji 19.08.2019 r. - mapa do celów projektowych. Umowa nr ZZM/U/IV-I/58/MAK/386/2019 z 9.07.2019 r. na kwotę 1 353 zł z terminem realizacji 19.08.2019 r. - projekt czasowej organizacji ruchu dla inwestycji na Placu św. Ducha. Umowa o dzieło nr ZZM/U/IV-I/53/NS/366/2019 z 2.07.2019 r. na kwotę 1 758 zł z terminem realizacji 15.07.2019 r. - projekt konstrukcyjny dla obiektów małej architektury w parku kieszonkowym przy ul. Obrońców Krzyża. Umowa nr ZZM/U/IV-I/61/MAK/409/2019 z 18.07.2019 r. na kwotę 12 300 zł z terminem realizacji 30.09.2019 r. - fotograficzna dokumentacja powykonawcza. Wydatek nr 181/07/2019 z 11.07.2019 r. na kwotę 90 zł - zakup wydruku. Umowa nr ZZM/U/IV-I/62/MAK/419/2019 z 24.07.2019 r. na kwotę 615 zł - projekt konstrukcyjny małej architektury dla Parku Kieszonkowego przy ul. Prądnickiej. Umowa nr ZZM/U/IV-I/70/MAK/535/2019 z 3.09.2019 r. na kwotę 4 305 zł z terminem realizacji 31.10.2019 r. - projekt elektryczny dla Parku Kieszonkowego przy ul. Balickiej.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	VIII	Brak sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych: AU-01-7.6743.1281.2019.SST z 28.08.2019 r. - Park kieszonkowy przy ul. Morcinka. AU-01-7.6743.1319.2019.ANO z 9.09.2019 r - Park kieszonkowy przy ul. Balickiej.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X	W trakcie realizacji.	

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Działu)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.10.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol.11 / kol.9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol.13 / kol.9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Oznaczenie stanu realizacji (ryzyka)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		Efekt 2019 r.: Wybudowane parki kieszonkowe w wybranych lokalizacjach na terenie Krakowa w tym: między innymi w rejonie os. Teatralnego i ul. Na Załęczu, ul. Gustawa Morcinka, ul. Stefana Bobrowskiego, ul. Franciszka Wężyka. Zmodernizowany plac zabaw Planty im. Floriana Nowackiego. Zrewitalizowane podwórze wewnątrz kwartału zabudowy pomiędzy Królewską –Nowowiejską – Kazimierza Wielkiego.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XII	Umowa nr ZZM/U/III/33/MA/226/2019 z 25.04.2019 na kwotę 349 476 zł z terminem realizacji 4.07.2019 r. - park przy ul. Stefana Bobrowskiego. Umowa nr ZZM/U/III/32/MAK/225/2019 z 29.04.2019 na kwotę 395 952 zł z terminem realizacji 28.06.2019 r. - park przy ul. Franciszka Wężyka. Zlecenie z 28.05.2019 r. na kwotę 2 500 zł z terminem realizacji 22.07.2019 r. - dostawa i montaż kosza w parku przy ul. Wacława. Umowa nr ZZM/U/IV-I/43/MAK/316/2019 z 12.06.2019 r. na kwotę 7 642 zł z terminem realizacji 12.07.2019 r. - park przy ul. Jakuba Zachemskiego. Umowa nr ZZM/U/IV-I/45/MAK/334/2019 z 17.06.2019 r. na kwotę 12 300 zł z terminem realizacji 5.07.2019 r. - przygotowanie terenu pod budowę parku przy ul. Morcinka. Umowa nr ZZM/U/II/80/MAK/389/201 z 11.07.2019 r. na kwotę 182 330 zł z terminem realizacji 23.09.2019 r. - doposażenie Parków kieszonkowych zlokalizowanych przy ul. Marii Jaremy, Skwerowej, Popielidów w Krakowie. Umowa nr ZZM/U/IV-I/59/MAK/387/2019 z 16.07.2019 r. na kwotę 6 620 zł z terminem realizacji 31.07.2019 r. - wykonanie nawierzchni w Parku kieszonkowym przy ul. Jakuba Zachemskiego. Umowa nr ZZM/U/III/102/MAK/440/2019 z 1.08.2019 r. na kwotę 55 778 zł z terminem realizacji 20.0.2019 r. - budowa chodnika oraz ogrodzenia przy ul. Rozrywka. Umowa nr ZZM/U/III/132/MAK/518/2019 z 23.08.2019 r. na kwotę 662 533 zł z terminem realizacji 6.11.2019 r. - budowa Parku Kieszonkowego przy ul. Morcinka. Umowa nr ZZM/U/III/147/ID/577/2019 z 16.09.2019 r. na kwotę 26 944 zł z terminem realizacji 10.10.2019 r. - budowa nawierzchni bezpiecznej przy ul. Królewskiej (zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnic nr ZZM/DIR/O-V-2/19 na kwotę 12 478 zł). Umowa ZZM/U/IV-I/81/MAK/661/2019 z 15.10.2019 r. na kwotę 14 467 zł z terminem realizacji 8.11.2019 r. - roboty budowlane na terenie parku kieszonkowego przy ul. Stefana Bobrowskiego. Umowa nr ZZM/U/IV-I/84/MAK/698/2019 z 23.10.2019 r. na kwotę 12 300 zł z terminem realizacji 15.11.2019 r. - wykonanie koncepcji wystawy w Ogrodzi Krakowianek. Umowa nr ZZM/U/III/179/MAK/709/2019 z 25.10.2019 r. na kwotę 281 000 zł z terminem realizacji 6.11.2019 r. - park kieszonkowy przy ul. Morcinka.		
		Rozpoczęcie robót budowlanych.	XII																	
73	ZZM/O1.175/19	Park Młynówka Królewska	ZZM	V, VI	P, B	śr. Miasta	1 050 000	710 000	ZPMK 596/19.03.2019 1722/12.07.2019	489 034	68,9	329 764	46,4			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	IX	Opóźnienie ok. 2 miesiące.		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	X	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.		
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	X	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.		
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/IV-I/29/MAK/248/2019 z 17.05.2019 r. na kwotę 3 321 zł z terminem realizacji 5.07.2019 r. - mapa do celów projektowych. Umowa nr ZZM/U/III/103/MAK/441/2019 z 11.07.2019 r. na kwotę 28 044 zł z terminem realizacji 9.12.2019 r. - projekt koncepcyjny i budowlano-wykonawczy dla ciągu pieszo rowerowego w zakresie branży drogowej oraz projektu oświetlenia, przedmiaru kosztorysu, niezbędnych opinii i decyzji.		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	Brak sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nr AU-01-7.6743.1320.2019.ANO z 28.08.2019 r. - budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym.		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	W trakcie realizacji.		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	W trakcie realizacji. Umowa nr ZZM/U/III/4/ID/36/2019 z 28.01.2019 r. na kwotę 345 339 zł z terminem realizacji 30.04.2019 r. (zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnic nr ZZM/DIW/O-VI-2/17 na kwotę 89 000 zł) - budowa siłowni na wolnym powietrzu z rozbudową ogródka jordanowskiego. Umowa nr ZZM/U/III/66/ID/353/2019 z 24.06.2019 r. na kwotę 70 000 zł z terminem realizacji 12.08.2019 r. - budowa siłowni na wolnym powietrzu. Umowa nr ZZM/U/III/115/IM/465/2019 z 12.08.2019 r. na kwotę 79 927 zł z terminem realizacji 15.11.2019 r. - modernizacja alejek. Umowa nr ZZM/U/III/174/685/2019 z 25.10.2019 r. na kwotę 52 759 zł (współfinansowanie z zadaniem ZZM/O1.179/19 na kwotę 1 459 zł) - dostawa i montaż palisady.		
																Rozpoczęte roboty budowlane.	XI			
74	ZZM/O1.176/19	Rewitalizacja Bulwarów Wiślanych Wisła łączy	ZZM	I, II, VII, VIII, XIII	P, B	śr. Miasta	500 000	575 000	ZPMK 2333/13.9.2019	574 295	99,9	12 300	2,1			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI	Zakończono działanie.		
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/IV-I/5/IM/38/2019 r. z 28.01.2019 r. na kwotę 12 300 zł z terminem realizacji 30.04.2019 r. - dokumentacja dla modernizacji schodów przy zbiegu ulic M. Konopnickiej i Monte Cassino.		

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.10.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol.11 / kol.9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol.13 / kol.9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Oznaczenie stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	X	Zakończono działanie. Decyzja o PNB nr 29/6740.3/2019 z 25.04.2019 r. ostateczna z dniem 26.04.2019 r. Pozwolenie konserwatorskie nr 325/19 z 16.04.2019 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/140/IM/554/2019 z 11.09.2019 r. na kwotę 551 995 zł terminem realizacji 11.10.2019 r.	
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
		Efekt 2019 r.: Rozpoczęte roboty budowlane.																	
75	ZZM/O1.177/19	Adaptacja wnętrza Pawilonu Okocimskiego na potrzeby funkcji edukacyjnych	ZZM	VII	B	śr. Miasta	600 000	1 091 000	ZPMK 953/25.04.2019 1716/1.07.2019 1722/12.07.2019 1738/12.07.2019	1 042 467	95,6	280 842	25,7			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/25/NI/186/2019 z 12.04.2019 r. na kwotę 54 911 zł z terminem realizacji 1.06.2019 r. - przyłącze światłowodowe. Porozumienie dotyczące odkrywki glebowej w Lasku Wolskim z 28.05.2019 r. na kwotę 2 460 zł z terminem realizacji 1.07.2019 r. Porozumienie dotyczące przyłącza internetowego na kwotę 923 z terminem realizacji 31.07.2019 r. Umowa nr ZZM/U/II/114/NZ/461/2019 z 7.08.2019 r. na kwotę 981 540 zł z terminie realizacji 20.12.2019 r.	
		Efekt 2019 r.: Zaadaptowane wnętrza Pawilonu Okocimskiego przy Polanie Lea. Wykonana trasa i ułożony światłowod.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
76	ZZM/O1.178/19	Park rehabilitacji przy Miejskim Centrum Opieki	ZZM	XII	P	śr. Miasta	250 000	128 000	ZPMK 1722/12.07.2019	127 613	99,7	38 284	29,9			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/46/IM/280/2019 z 28.05.2019 r. na kwotę 102 090 zł z terminem realizacji 16.12.2019 r. Umowa nr ZZM/U/II/77/IM/382/2019 z 8.07.2019 r. na kwotę 25 523 zł z terminem realizacji 16.12.2019 r. - dodatkowa dokumentacja projektowo - kosztorysowa.	
		Efekt 2019 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XII		
77	ZZM/O1.179/19	Zagospodarowanie terenów zieleni Krakowa - miejsca rekreacji	ZZM	I - XVIII	P, B	śr. Miasta	5 500 000	4 892 000	ZPMK 715/29.03.2019 1116/13.05.2019 1133/16.05.2019 1413/14.06.2019 1716/12.07.2019 2093/19.08.2019 2333/13.09.2019	4 218 621	86,2	229 704	4,7	44 603		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	W trakcie realizacji.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	W trakcie realizacji. Umowa nr ZZM/U/II/7/IM/75/2019 z 6.03.2019 r. na kwotę 11 070 zł z terminem realizacji 28.06.2019 r. - rewitalizacja Placu Kolbego. Umowa nr ZZM/U/II/40/IM/259/2019 z 20.05.2019 r. na kwotę 12 300 zł z terminem realizacji 14.08.2019 r. - dokumentacja dla Odetchnij - Oświecenia Park. Zlecenie ZZM/U/II/57/IM/308/2019 z 10.06.2019 r. na kwotę 12 300 zł z terminem realizacji 30.09.2019 r. - złożenie wniosku o ULICP - Planty Podgórskie. Umowa nr ZZM/U/II/68/MAK/408/2019 z 17.07.2019 r. na kwotę 44 280 zł z terminem realizacji 15.11.2019 r. - opracowanie dokumentacji dla ogrodu terapeutycznego przy SP nr 14, Osiedle Sportowe 28 w Krakowie. Umowa nr ZZM/U/II/165/IM/662/2019 z 14.10.2019 r. na kwotę 43 000 zł z terminem realizacji 16.12.2019 r. - projekt koncepcyjny ścieżki w ramach rewitalizacji Łąk Nowohickich.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Brak sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych: AU-01-7.6743.2.195.2019.ANO z 9.05.2019 r. dla Placu Kolbego, AU-01-7.6743.2.1045.2019.SST z 19.07.2019 r. - mała architektura Oświecenia Park.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	W trakcie realizacji.	

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.10.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol.11 / kol.9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol.13 / kol.9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Oznaczenie stanu realizacji (ryzyka)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Zagospodarowane tereny zielone w wybranych lokalizacjach, zagospodarowany teren SP 155 oraz wykonana koncepcja rewitalizacji "Łąk Nowohuckich" budowy ścieżki/spacerowej, doposażony ogródek jordanowski przy ul. Do Wilgi, wybudowane obiekty małej architektury w wybranych lokalizacjach na terenach zieleni Krakowa, doposażone w szalasy wiklinowe oraz miejsce do piknikowani - Leśna Kryjówka - na terenie Lasu Witkowskiego, zagospodarowany teren "Odetchnij" Oświecenia Park, wybudowany Skwer Kongresowy przy ICE, wybudowane chodniki w wybranych lokalizacjach na terenach zieleni, zrewitalizowany Plac Kolbego, doposażony ogródek jordanowski przy ul. Konecznego, opracowana dokumentacja projektowa ogrodu przy ul. Macierzanki, doposażone w wybranych lokalizacjach osiedlowe place zabaw dla spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych, zrewitalizowany Plac Sikorskiego, wybudowany I etap zielonego ogrodu do gier sportowych i zabaw na świeżym powietrzu przy ul. Zakrzowieckiej, wybudowana strefa rekreacji przy ul. Przyzby i ul. Magnolii, utworzony ogród przy oddziale Zespołu Szkół Specjalnych nr 14 n osiedlu Górali 18, rozpoczęta budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Łopackiego, wybudowane buldromy na terenie Krakowa, w tym w Parku Zaczarowanej Dorożki oraz przy szkole podstawowej przy ul. Bujaka, rozpoczęta rewitalizacja dworu Wadów - prace zabezpieczające, zmodernizowany ogródek jordanowski na os. Kalinowym 9 (współfinansowanie z zadaniem ZZM/DIW/O-XVI-5/19), ogródek jordanowski przy ul. Tomickiego (współfinansowanie z zadaniem ZZM/DIW/O-XIV-13/18), wybudowane obiekty małej architektury w miejscu publicznym os. Stalowe, opracowanie dokumentacji i materiały do złożenia wniosku o ULICP dla wybranych obszarów w ramach Plant Podgórskich.															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	W trakcie realizacji. Zlecenie z 13.03.2019 r. na kwotę 5 500 zł zakup koszy metalowych. Umowa nr ZZM/U/II/16/ID118/2019 z 21.03.2019 r. na kwotę 63 283 zł z terminem realizacji 15.05.2019 r. - zagospodarowanie terenu przed SP 155. Umowa nr ZZM/U/IV-I/16/IM/179/2019 z 9.04.2019 r. na kwotę 11 685 zł z terminem realizacji 30.04.2019 r. - mała architektura nad Potokiem Sudół na odcinku od ul. Naczelnej do Strzelców. Umowa nr ZZM/U/II/23/ZL/180/2019 z 10.04.2019 r. na kwotę 18 450 zł z terminem realizacji 20.09.2019 r. - tablice edukacyjne dla uroczyska w Lesie Łęgowskim. Umowa nr ZZM/U/II/31/ZZS/222/2019 z 30.04.2019 r. na kwotę 38 700 zł z terminem realizacji 07.06.2019 r. - wykonanie ławek na terenach Plant. Umowa nr ZZM/U/IV-I/28/MA/242/2019 z 14.05.2019 r. na kwotę 3 690 zł z terminem realizacji 17.06.2019 r. - wykonanie pulpitu informacyjnego. Umowa nr ZZM/U/IV-I/33/MAK/263/2019 z 20.05.2019 r. na kwotę 3 690 zł z terminem realizacji 17.06.2019 r. - wykonanie pulpitu informacyjnego. Umowa nr ZZM/U/IV-I/35/ZZS/268/2019 z 22.05.2019 r. na kwotę 6 692 zł z terminem realizacji 30.06.2019 r. - stojaki na rowery. Umowa nr ZZM/U/IV-I/50/ID/355/2019 z 17.06.2019 r. na kwotę 8 800 zł z terminem realizacji 16.08.2019 r. - zakup huśtawki wahadłowej dla Dzielnicy XVIII Umowa nr ZZM/U/II/63/ID/339/2019 z 17.06.2019 r. na kwotę 11 151 zł. z terminem realizacji 15.08.2019 r. - budowa chodników przy ul. Za Targiem i ul. Chocimskiej. Umowa nr ZZM/U/II/70/ZZ/361/2019 z 2.07.019 r. na kwotę 297 536 zł z terminem realizacji 15.11.2019 r. - mała architektura w Parku Młynówka Królewska. Umowa nr ZZM/U/II/76/IM/374/2019 z 11.07.2019 r. na kwotę 443 949 zł z terminem realizacji 20.09.2019 r. - przebudowa chodnika i małą architektura przy ICE. Umowa nr ZZM/U/II/90/ID/411/2019 z 24.07.2019 r. na kwotę 451 410 zł z terminem realizacji 15.11.2019 r. (zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnic nr ZZM/DIR/O-XVI-5/19 na kwotę 420 000 zł) - modernizacja ogródka jordanowskiego na Os. Kalinowym. Umowa nr ZZM/U/II/85/ZL/403/2019 z 15.07.2019 r. na kwotę 30 895 zł z terminem realizacji 30.08.2019 r. - dostawa i montaż ławek na terenie Lasów Komunalnych. Umowa nr ZZM/U/II/84/ID/400/2019 z 17.07.2019 r. na kwotę 30 222 zł z terminem realizacji 30.9.2019 r. - plac zabaw w Parku Rżąka. Umowa nr ZZM/U/II/98/ID/434/2019 z 30.07.2019 r. na kwotę 418 842 zł z terminem realizacji 29.11.2019 r. - boisko, siłownia plenerowa w ramach I etapu Zielonego Ogrodu przy ul. Zakrzowieckiej. Umowa nr ZZM/U/II/112/IM/459/2019 z 8.08.2019 r. na kwotę 16 605 zł z terminem realizacji 10.12.2019 r. - inspektor nadzoru na Placu Kolbego. Umowa nr ZZM/U/II/169/NN/669/2019 z 9.08.2019 r. na kwotę 152 520 zł z terminem realizacji 9.12.2019 r. - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej w budynku dworu w Wadowie przy ul. Glinki 63. Umowa nr ZZM/U/II/131/IM/516/2019 z 28.08.2019 r. na kwotę 1 562 665 zł z terminem realizacji 29.11.2019 r. - modernizacja placu Kolbego. Umowa nr ZZM/U/II/129/ID/513/2019 z 28.08.2019 r. na kwotę 386 280 zł z terminem realizacji (zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnic nr ZZM/DIW/O-XIV-13/18 na kwotę 267.000 zł) - budowa ogródka jordanowskiego u zbiegu ulic Tomickiego i Padniewskiego. Umowa nr ZZM/U/IV-I/67/ZZS/486/2019 z 23.08.2019 r. na kwotę 11 187 zł z terminem realizacji 24.10.2019 r. - zakup i montaż zestawu zabawowego. Umowa nr ZZM/U/II/149/ID/582/2019 z 11.09.2019 r. na kwotę 119 000 zł z terminem realizacji 30.11.2019 r. - chodnik na os. Teatralnym. Umowa nr ZZM/U/IV-I/72/ZZ/579/2019 z 19.09.2019 r. na kwotę 9 800 zł z terminem realizacji 15.11.2019 r. - demontaż i wykonanie nowej nawierzchni pod zestaw zabawowy. Umowa nr ZZM/U/IV-I/75/IP/595/2019 z 20.09.2019 r. na kwotę 20 295 zł z terminem realizacji 31.10.2019 r. - budowa bulodromu w Parku Zaczarowanej Dorożki. Umowa nr ZZM/U/IV-I/78/IM/645/2019 z 3.10.2019 r. na kwotę 8 610 zł z terminem realizacji 30.10.2019 r. - zabezpieczenie barierek nad potokiem Sudół. Umowa nr ZZM/U/II/163/ID/653/2019 z 4.10.2019 r. na kwotę 333 961 zł z terminem realizacji 25.11.2019 r. - doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Konecznego (współfinansowanie z zadaniami inwestycyjnymi Dzielnic: ZZM/DIW/O-IV-2/16 na kwotę 262 300 zł, ZZM/DIR/O-IV-4/19 na kwotę 15 000 zł). Umowa nr ZZM/U/II/160/IM/621/2019 z 7.10.2019 r. na kwotę 12 873 zł z terminem realizacji 29.11.2019 r. - ciagi piesze. Umowa nr ZZM/U/IV-I/77/ZZ/633/2019 z 7.10.2019 r. na kwotę 6 495 zł z terminem realizacji 8.11.2019 r. - dostawa i montaż ogrodzenia przy ul. Senatorskiej. Umowa nr ZZM/U/II/168/IP/668/2019 z 18.10.2019 r. na kwotę 81 188 zł z z terminem realizacji 30.11.2019 r. - budowa toru do gry w pentaque na terenie Szkoły Podstawowej nr 149 przy ul. Franciszka Bujaka 15. Umowa nr ZZM/U/II/166/ZZ/665/2019 z 18.10.2019 r. na kwotę 12 300 zł z terminem realizacji 30.11.2019 r. - montaż stojaków na rowery. Umowa nr ZZM/U/II/174/685/2019 z 25.10.2019 r. na kwotę 52 759 zł (współfinansowanie z zadaniem ZZM/O1.179/19 na kwotę 1 459 zł) - dostawa i montaż palisady wzdłuż alejki Młynówka Królewska.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII			

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.10.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol.11 / kol.9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol.13 / kol.9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Oznaczenie stanu realizacji (ryzyka)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
78	ZZM/O1.180/19	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	ZZM	XII	P	śr. Miasta	128 560	128 560		40 565	31,6					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/I/74/DZ/470/2019 z 22.08.2019 r. na kwotę 40 566 zł z terminem realizacji 20.01.2019 r.		
		Efekt 2019 r.: Wybudowana stacja ładowania pojazdów elektrycznych.														Wykonanie robót budowlanych.	XII			
79	ZIM/O1.182/19	Budowa Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt	ZIM	VIII	P	śr. Miasta	500 000	100 000	ZPMK 1738/12.07.2019							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej.	VIII	Opóźnienie ok. 3 miesiące. Planowany termin ogłoszenia grudzień 2019 r.		
		Efekt 2019 r.: Opracowana koncepcja dla Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt.														Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej.	IX	Opóźnienie ok. 2 miesiące. W procedowaniu zmiana zakresu rzeczowego.		
																Opracowanie koncepcji.	XII			
80	ZIM/O1.183/19	Budowa wybiegu dla makaków japońskich	ZIM	VII	B	śr. Miasta	500 000		ZPMK 2659/14.10.2019							Zarządzeniem Nr 2659/2019 PMK z 14.10.2019 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.				
		Efekt 2019 r.: Wykonane fundamenty pod wybieg dla makaków japońskich.																		
81	ZZM/O1.184/19	Ogród nad Sudołem	ZZM	III	P, B	śr. Miasta	2 000 000	900 000	ZPMK 1555/27.06.2019 2093/19.08.2019 2334/13.09.2019	37 096	4,1	35 468	3,9		862 904	Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Decyzja o PNB nr 1452/6740.1/2019 z 7.08.2019 r. ostateczna z dniem 23.08.2019 r.	Niewykonanie w br. części zaplanowanego zakresu rzeczowego.	
														Niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 2 miesiące.			
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Umowa nr ZZM/U/IV-1/2/IP/13/2019 z 17.01.2019 r. na kwotę 1 446 zł z terminem realizacji 31.01.2019 r. - wykonanie odwiertów oraz wykonanie dokumentacji geologicznej. Umowa nr ZZM/U/I/16/IP/69/2019 z 21.02.2019 r. na kwotę 19 278 zł z terminem realizacji 25.03.2019 r. - uporządkowanie zieleni. Zlecenie ZZM/U/IV-1/80/IP/660/2019 z 14.10.2019 r. na kwotę 1 628 z terminem realizacji 15.11.2019 r. - wycinka drzew oraz rekultywacja terenu.			
		Efekt 2019 r.: Rozpoczęta budowa Ogrodu nad Sudołem o pow. 1,3 ha.													Rozpoczęcie robót budowlanych.	XI				
82	ZZM/O1.185/19	Koncepcja Projektu "Wisła Łączy" - utworzenie nowych bulwarów wzdłuż Wisły oraz jej dopływów: Wilgi, Rudawy, Białuchy/Prądnika oraz Dłubni	ZZM	I-IV, VI-X, XII-XVIII	P	śr. Miasta	150 000	150 000		32 454	21,6	554	0,4			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	XI	Zakończono działanie.		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	XII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/130/MAK/515/2019 z 28.08.2019 r. na kwotę 60 000 zł z terminem realizacji 6.12.2019 r. (zadanie współfinansowane z zadaniem nr ZZM/O1.189/19 na kwotę 28 100 zł)		
		Efekt 2019 r.: Opracowana dokumentacja projektowa.														Opracowanie dokumentacji projektowej.	XII			
83	ZZM/O1.186/19	Rewitalizacja Parku Kurdwanów wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 149	ZZM	XI	P	śr. Miasta	200 000	200 000		30 600	15,3	30 600	15,3			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.		
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/34/IM/237/2019 z 10.05.2019 r. na kwotę 102 000 zł z terminem realizacji 10.10.2019 r. 18.10.2019 r. zawarto porozumienie zmieniające warunki umowy dotyczące etapów realizacji i zaniechanie wykonania III i IV etapu oraz finansowania zmniejszając wartość umowy o kwotę 71 400 zł. 4.11.2019 r. ponowienie zamówienia publicznego - zamówienie z wolnej ręki.		
		Efekt 2019 r.: Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII	Brak sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych: AU-01-7.6743.2.315.2019.ANO z 22.08.2019 r.		
84	ZZM/O1.188/19	Rewitalizacja Placu Axentowicza	ZZM	XI	P	śr. Miasta	100 000	100 000		2 277	2,3	2 277	2,3			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Opóźnienie ok. 2 miesiące.		
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	Umowa nr ZZM/U/IV-1/4/MAK/20/2019 z 23.01.2019 r. na kwotę 1 845 zł z terminem realizacji 28.03.2019 r. - mapa do celów projektowych.		
		Efekt 2019 r.: Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Złożenie wniosku o wydanie decyzji PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII			

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.10.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol.11 / kol.9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol.13 / kol.9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Oznaczenie stanu realizacji (ryzyka)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
85	ZZM/O1.189/19	Budowa chodnika na odcinku od ul. Kościuszki do al. Focha po lewobrzeżnym wale Rudawy	ZZM	VII	P	śr. Miasta	65 000	65 000		65 000	100,0	36 900	56,8			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.		
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/96/MAK/431/2019 z 29.07.2019 r. na kwotę 36 900 zł z terminem realizacji 30.09.2019 r. - wykonanie i dostarczenie mapy do celów projektowych. Umowa nr ZZM/U/II/130/MAK/515/2019 z 28.08.2019 r. na kwotę 60 000 zł z terminem realizacji 6.12.2019 r. (zadanie współfinansowane z zadaniem nr ZZM/O1.185/19 na kwotę 31 900 zł) - opracowanie kompletnego projektu koncepcyjnego		
		Efekt 2019 r.: Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Złożenie wniosku o wydanie decyzji PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII			
86	ZZM/O1.190/19	Rewitalizacja Kamieniołomu Libana	ZZM	VII	P	śr. Miasta		4 375 008	ZPMK 1579/28.06.2019 1716/12.07.2019							Zawarcie umowy o dofinansowanie w ramach RPO WM 2014-2020, działanie 11.4 „Rewitalizacja terenów poprzemysłowych”.	VII	Zakończono działanie. Umowa o dofinansowanie nr RPMP.11.04.00-12-0105/18-00-XVII/69/FE/19 z 30.08.2019 r. Całkowita wartość projektu: 49 404 544 zł.		
						śr. Miasta		1 266 522								Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inwestora zastępczego.	VIII	Zakończono działanie. Termin otwarcia ofert 25.11.2019 r.		
						środki budżetu Państwa śr. ze źródeł zagranicznych niepodlegające		368 222								Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inwestora zastępczego.	X	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.		
								2 740 264								Pełnienie funkcji inwestora zastępczego.	XII			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w formule P+B.	XII			
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w formule P+B.	XII			
																Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	XII			
																Wykonanie robót przygotowawczych – rozbiórki, oczyszczania terenu, zabezpieczenia fundamentów, wycinka, wykonanie dróg wewnętrznych.	XII			
																Rozpoczęcie robót konserwatorskich i adaptacji budynków i budowli na terenie Kamieniołomu Libana.	XII			
87	ZZM/O1.1z/19	Zakupy inwestycyjne ZZM	ZZM			śr. Miasta	2 371 400	1 474 085	ZPMK 1962/1.08.2019 2276/9.09.2019 2784/22.10.2019 2852/28.10.2019	1 159 609	78,7	650 612	44,1			Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem				
		Program ochrony przeciwpowodziowej					600 000	758 917		758 917	100,0	241 478	31,8							
88	WS/O2.6/13	Zadania związane z realizacją „Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych”	WS	I-XVIII	B	śr. Miasta	500 000	700 000	ZPMK 2276/2.09.2019	700 000	100,0	182 561	26,1			Opracowanie materiałów i ogłoszenie naboru o udzielenie dotacji celowej w ramach „Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych” na rok 2019.	III	Zakończono działanie.		
																Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej w ramach KPMRWO dla Krakowa na 2019 r.	X	W trakcie realizacji. Zawarto 139 umów dotacyjnych na łączną kwotę 700 000 zł.		
																Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.	XII			
																Wyplata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2019 r.	XII			
																Zakończenie rozliczenia finansowego.	XII			
89	ZDMK/O2.10/19	Budowa magazynu przeciwpowodziowego	ZDMK	VII	P	śr. Miasta	100 000	58 917	ZPMK 2215/2.09.2019	58 917	100,0	58 917	100,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	IV	Zakończono działanie.		
																Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 209/ZDMK/2019 r. z 21.02.2019 r. na kwotę 58 917 zł z terminem realizacji 31.03.2019 r.		
		Efekt 2019 r.: Opracowana dokumentacja projektowa.														Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	XI	Zakończono działanie.		