

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Forma procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.03.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 12 / kol. 8)	Zobowiązania faktury niezapłacone w 2020 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
		RAZEM			12 542 969	12 846 800		2 728 130	21,2	142 366	1,1	227			
		DZIELNICA I			100 000	100 000									
1	ZZM/DIW/O-I-1/19	Rewitalizacja Placu Słowiańskiego Efekt 2020 r.: Wykonana rewitalizacja Placu Słowiańskiego.	ZZM	B	100 000	100 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	
		DZIELNICA II			114 500	114 500		16 500	14,4						
2	ZDMK/DIR/T-II-1/20	Budowa oświetlenia przy ogródku jordanowskim - Mogilska 58 Efekt 2020 r.: Wybudowane oświetlenie.	ZDMK	P+B	18 000	18 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Trwa weryfikacja złożonych ofert.
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
3	ZZM/DIR/O-II-2/20	Dostawa i montaż elementów małej architektury na terenie Dzielnicy II Efekt 2020 r.: Doposażone tereny zielone Dzielnicy II w elementy małej architektury.	ZZM	B	20 000	20 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
4	MCOO/DIR/E-II-3/20	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, ul. Grochowska 20 - modernizacja Efekt 2020 r.: Zamontowana klimatyzacja w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego.	ZSOMS	B	60 000	60 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
5	OC/DIR/B-II-1z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		16 500	16 500		16 500	100,0				14.02.2020 r. podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji		
		DZIELNICA III			1 250 000	1 250 000		659 709	52,8			227			
6	ZZM/DIR/O-III-1/20	Zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy ul. Mogiłą a ul. Chałupnika	ZZM	P	40 000	40 000		227	0,6			227	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.	VII	
													Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.	VIII	Zakupiono mapę do celów projektowych za kwotę 227 zł
													Opracowanie koncepcji.	XII	
7	ZZM/DIW/O-II-2/17	Budowa Bulwarów Białuchy na terenie Dzielnicy III Efekt 2020 r.: Wykonane roboty budowlane przy budowie Bulwarów Białuchy.	ZZM	B	600 000	600 000		600 000	100,0				Wykonanie robót budowlanych.	X	W trakcie realizacji. Kontynuacja realizacji umowy nr ZZM/U/II/150/IM/589/2019 z 04.12.2019 r. Zlecenie z 30.01.2020 r. na realizację prawa opcji do umowy ZZM/U/II/150/IM/589/2019 na kwotę 23 973 zł z terminem realizacji 19.07.2020 r.
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy	XI	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.03.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania faktury niezapłacone w 2020 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
8	ZDMK/DIWT-III-13/19	Rozbudowa ul. Białych Brzóz wraz z budową miejsc parkingowych <i>Efekt 2020 r.:</i> Uzyskana decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych. Rozpoczęta rozbudowa ul. Białych Brzóz wraz z budową miejsc parkingowych.	ZDMK	P, B	500 000	500 000		43 733	8,7				Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr 432/ZDMK/2019 z 29.04.2019 r. na kwotę 43 733 zł z terminem realizacji 29.04.2020 r. (opracowanie dokumentacji projektowej).
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	
													Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	X	
9	ZDMK/DIWT-III-14/19	Budowa oświetlenia przy ul. Raciborskiego <i>Efekt 2020 r.:</i> Wybudowane oświetlenie.	ZDMK	B	50 000	50 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
10	ZDMK/DIWT-III-15/19	Przebudowa oświetlenia w rejonie bramy wejściowej od ul. Ulanów na teren Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 128 <i>Efekt 2020 r.:</i> Przebudowane oświetlenie.	ZDMK	B	22 000	22 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
11	ZDMK/DIWT-III-16/19	Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Reduta do istniejącego pasa drogowego ul. Rozrywka <i>Efekt 2020 r.:</i> Uzyskana decyzja o PNB	ZDMK	P	30 000	30 000		7 749	25,8				Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XI	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr 432/ZDMK/2019 z 06.05.2019 r. na kwotę 7 749 zł z terminem realizacji 30.11.2020 r. (Opracowanie koncepcji, projektu budowlanego i wykonawczego)
12	OC/DIR/B-III-12/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		8 000	8 000		8 000	100,0				14.02.2020 r. podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji		
		DZIELNICA IV			1 594 750	1 594 750		76 442	4,8	3 990	0,25				
13	ZZM/DIR/O-IV-1/20	Zagospodarowanie skweru u zbiegu ulic Zdrowej i Białej <i>Efekt 2020 r.:</i> Zagospodarowany skwer u zbiegu ulic Zdrowej i Białej.	ZZM	P, B	30 000	30 000							Wykonanie dokumentacji projektowej.	IX	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
14	ZZM/DIR/W-IV-2/20	Przebudowa schodów terenowych wraz z budową pochylni dla niepełnosprawnych przy ul. Pachońskiego Bocznej <i>Efekt 2020 r.:</i> Przebudowane schody terenowe i wybudowana pochylnia dla niepełnosprawnych przy ul. Pachońskiego Bocznej.	ZZM	P, B	23 000	23 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	
15	MCOO/DIR/E-IV-3/20	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2, ul. Dożynkowa 25 - wzmocnienie skarpy na placu zabaw <i>Efekt 2020 r.:</i> Wzmocniona skarpa na placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2.	ZSP 2	B	10 000	10 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.03.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2020 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania faktury niezapłacone w 2020 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
16	ZZM/DIW/O-IV-2/16	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Konecznego <i>Efekt 2020 r.: Wybudowany ogródek jordanowski przy ul. Konecznego.</i>	ZZM	B	400 000	400 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - etap IV.	VI	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - etap IV.	VIII	
													Wykonanie robót budowlanych - etap IV.	XII	
17	ZZM/DIW/O-IV-4/20	Budowa Parku Rzecznego Białucha na terenie Dzielnicy IV <i>Efekt 2020 r.: Opracowana dokumentacja projektowa. Rozpoczęte roboty budowlane.</i>	ZZM	P, B	100 000	100 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	XI	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XII	
													Rozpoczęcie robót budowlanych.	XII	
18	ZZM/DIW/O-IV-5/19	Modernizacja placu zabaw przy ul. Opolskiej i Jaremy <i>Efekt 2020 r.: Opracowana dokumentacja projektowa.</i>	ZZM	P	35 000	35 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII	
19	ZZM/DIW/O-IV-6/20	Modernizacja ogródka jordanowskiego w Parku Krowoderskim <i>Efekt 2020 r.: Zmodernizowany ogródek jordanowski w Parku Krowoderskim – część I.</i>	ZZM	B	250 000	250 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
20	ZDMK/DIWT-IV-8/16	Budowa miejsc postojowych przy ul. Czerwieńskiego <i>Efekt 2020 r.: Wybudowane miejsca postojowe.</i>	ZDMK	P, B	400 000	400 000		35 847		3 990	1,0		Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	IV	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr 747/ZDMK/2019 z 29.07.2019 r. na kwotę 31 587 zł z terminem realizacji 30.04.2020 r. (opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej) Decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego nr 12/K/2020 z 16.01.2020 r. o zezwoleniu na wycinkę drzewa rosnącego przy ul. Czerwieńskiego kolidującego z realizowaną inwestycją na kwotę 3 990 zł.
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
21	ZDMK/DIWT-IV-10/19	Budowa miejsc postojowych przy ul. Palacha <i>Efekt 2020 r.: Wybudowane miejsca postojowe.</i>	ZDMK	B	93 750	93 750							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy						Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.03.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2020 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania faktury niezapłacone w 2020 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
22	ZDMK/DIWT-IV-11/19	Budowa zatok parkingowych przy ul. Ks. Siemaszki <i>Efekt 2020 r.: Wybudowane zatoki parkingowe wraz ze zmodernizowanym chodnikiem oraz schodami.</i>	ZDMK	P, B	230 000	230 000		32 595	14,2				Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	VIII	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr 1225/ZDMK/2019 z 28.11.2019 r. na kwotę 32 595 zł z terminem realizacji 31.08.2020 r. (opracowanie dokumentacji projektowej).
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
23	SMMK/DIR/B-IV-1z/20	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	SMMK		15 000	15 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		
24	OC/DIR/B-IV-2z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		8 000	8 000		8 000	100,0				14.02.2020 r. podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji		
		DZIELNICA V			113 500	113 500		15 500	13,7						
25	ZZM/DIR/O-V-1/20	Zagospodarowanie terenów zielonych – Dzielnica V <i>Efekt 2020 r.: Zagospodarowane tereny zielone – Dzielnica V.</i>	ZZM	P, B	75 000	75 000							Opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
26	ZZM/DIR/O-V-2/20	Doposażenie ogródków jordanowskich i zieleńców według wskazań Dzielnicy V <i>Efekt 2020 r.: Doposażone ogródki jordanowskie i zieleńce na terenie Dzielnicy V.</i>	ZZM	B	23 000	23 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
27	OC/DIR/B-V-1z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		15 500	15 500		15 500	100,0				14.02.2020 r. podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji		
		DZIELNICA VI			1 157 500	1 164 440		22 362	1,9	1 562	0				
28	ZZM/DIR/O-VI-2/20	Doposażenie ogródka jordanowskiego u zbiegu ulic Tetmajera i Pod Strzechą <i>Efekt 2020 r.: Doposażony ogródek jordanowski u zbiegu ulic Tetmajera i Pod Strzechą.</i>	ZZM	B		10 000	ZPMK 513/28.02.2020	5 300	53,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZZM/UIJ-VI/18/ID/148/2020 z 13.03.2020 r. na kwotę 5 300 zł z terminem realizacji 31.05.2020 r. (zakup i montaż karuzel)
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	
29	ZDMK/DIR/T-VI-3/20	Łączymy działnice - budowa podestu wzdłuż ul. Na Błonie <i>Efekt 2020 r.: Uzyskana decyzja o PNB/ZRID/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.</i>	ZDMK	P		15 000	ZPMK 690/18.03.2020						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie. Trwa weryfikacja złożonych ofert.
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	
													Uzyskanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII	
30	ZDMK/DIWT-VI-4/16	Przebudowa drogi osiedlowej przy ul. Rydła, bl. nr 18, 22 <i>Efekt 2020 r.: Rozpoczęta przebudowa drogi osiedlowej o długości ok. 155 m przy ul. Rydła, wzdłuż bloków nr 18, 22.</i>	ZDMK	B	1 000 000	1 000 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	
													Rozpoczęcie robót budowlanych.	IX	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Forma procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.03.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania faktury niezapłacone w 2020 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
31	ZDMK/DIWT-VI-11/19	Rozbudowa oświetlenia przy ul. Pod Strzechą Efekt 2020 r.: Rozbudowane oświetlenie.	ZDMK	B	102 000	102 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Trwa weryfikacja złożonych ofert.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	
													Wykonanie robót budowlanych	XII	
32	ZIS/DIR/S-VI-1z/20	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	ZIS		15 000	15 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		
33	OC/DIR/B-VI-2z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		15 500	15 500	15 500	100,0					14.02.2020 r. podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji		
34	KMPSP/DIR/B-VI-3z/20	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	KMPSP		25 000	6 940	1 562	22,5	1 562	22,5			Zakończono działanie. Zakupiono sprzęt ratowniczo-gaśniczy. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy VII nr KMPSP/DIR-B-VII-2z/20.		
		DZIELNICA VII			504 500	504 500	99 235	19,7	16 000	3,2					
35	ZZM/DIR/O-VII-1/20	Rozbudowa ogródka jordanowskiego w Chelmie Efekt 2020 r.: Rozbudowany ogródek jordanowski w Chelmie.	ZZM	P, B	70 000	70 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. ZZM planuje złożyć wniosek o wycofanie zadania z budżetu miasta.
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
36	ZZM/DIR/O-VII-2/20	Doposażenie ogródków jordanowskich według wskazań Dzielnicy VII Efekt 2020 r.: Doposażone ogródki jordanowskie i zieleńce na terenie Dzielnicy VII.	ZZM	B	40 000	40 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
37	MCOO/DIR/E-VII-3/20	Szkola Podstawowa nr 72, al. Modrzewiowa 23 – modernizacja Efekt 2020 r.: Ocieplone ściany w salach.	SP 72	P, B	40 000	40 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Dokumentacja projektowa nie jest wymagana.
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.03.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania faktury niezapłacone w 2020 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
38	MCOO/DIRE-VII-4/20	Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Prusa 18 – modernizacja placu zabaw Efekt 2020 r.: Zmodernizowany plac zabaw.	SP 31	B	30 000	30 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
39	MCOO/DIWE-VII-1/16	Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Prusa 18 - modernizacja Efekt 2020 r.: Wykonane roboty budowlane- III etap - zakończono zadanie.	SP 31	B	73 000	73 000							Wykonanie robót budowlanych	VIII	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr MCOO/ZP/RWR/5/18 z 31.07.2018 r.
40	MCOO/DIWE-VII-2/20	Samorządowe Przedszkole nr 78, al. Kasztanowa 6 - modernizacja Efekt 2020 r.: Uzyskana Decyzja o PNB/ przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	P 78	P	10 000	10 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI	
41	ZDMK/DIWT-VII-3/20	Budowa chodnika w ul. Mirowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Skalną Efekt 2020 r.: Uzyskana decyzja o PNB/ przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	ZDMK	P	20 000	20 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej	V	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII	
42	ZDMK/DIWT-VII-10/16	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII Efekt 2020 r.: Wybudowane i przebudowane oświetlenie.	ZDMK	P+B	92 000	92 000	73 735	80,1	6 000	6,5			Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych - ul. Czajek	I	Zakończono działanie. Oświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia wykonania robót budowlanych nr AU-01-7.6743.2.433.2019.KJA z 29.11.2019 r.
													Wykonanie robót budowlanych - ul. Czajek	VI	Kontynuacja umowy nr 877/ZDMK/2019 z 29.08.2019 r. na kwotę 39 450 zł z terminem realizacji 30.06.2020 r. (opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa przyłącza elektroenergetycznego oświetlenia ulicznego (w rejonie bud. Nr 3))
													Wykonanie robót budowlanych - ul. Rogalskiego	VI	Kontynuacja umowy nr 819/ZDMK/2019 z 17.09.2019 r. na kwotę 34 285 zł z terminem realizacji 30.06.2020 r. (opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa przyłącza elektroenergetycznego oświetlenia ulicznego (odcinek od bud. nr 18 do bud. nr 34))
43	ZIS/DIWS-VII-15/20	Kolejowy Klub Wodny 1929 - modernizacja obiektów sportowych Efekt 2020 r.: Rozpoczęta budowa platformy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych na terenie KKW 1929.	ZIS	P, B	40 000	40 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI	
													Rozpoczęcie robót budowlanych.	XII	
44	ZDMK/DIWT-VII-16/20	Dobudowa oświetlenia przy ul. Kościuszki Efekt 2020 r.: Uzyskana decyzja o PNB/ przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	ZDMK	P	11 000	11 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej	VI	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.03.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2020 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania faktury niezapłacone w 2020 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
45	ZDMK/DIWT-VII-17/20	Dobudowa oświetlenia przy ul. Mirowskiej Efekt 2020 r.: Uzyskana decyzja o PNB/ przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	ZDMK	P	11 000	11 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej	VI	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej	VII	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII	
46	ZDMK/DIWT-VII-18/20	Dobudowa oświetlenia przy ul. Zakręt Efekt 2020 r.: Uzyskana decyzja o PNB/ przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	ZDMK	P	11 000	11 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej	VI	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej	VII	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII	
47	ZDMK/DIWT-VII-19/20	Dobudowa oświetlenia przy ul. Jesionowej Efekt 2020 r.: Uzyskana decyzja o PNB/ przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	ZDMK	P	11 000	11 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej	VI	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej	VII	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII	
48	ZDMK/DIWT-VII-23/20	Budowa pochylni dla osób z niepełnosprawnością wraz z przebudową schodów łączących ul. Fabijańskich i ul. Sawickiego Efekt 2020 r.: Opracowana wielowariantowa koncepcja.	ZDMK	P	20 000	20 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.	V	
													Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.	VI	
													Opracowanie wielowariantowej koncepcji.	XI	
49	OC/DIR/B-VII-1z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		15 500	15 500		15 500	100,0				14.02.2020 r. podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji		
50	KMPSP/DIR/B-VII-2z/20	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	KMPSP		10 000	10 000		10 000	100,0	10 000	100,0		Zakończono działanie. Zakupiono sprzęt ratowniczo-gaśniczy. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy VI nr KMPSP/DIR-B-VI-3z/20.		
		DZIELNICA VIII			846 500	846 500		445 871	52,7						
51	ZZM/DIR/O-VIII-1/20	Budowa strefy rekreacji przy ul. Przyzby i ul. Magnolii Efekt 2020 r.: Wybudowana strefa rekreacji przy ul. Przyzby i ul. Magnolii.	ZZM	B	10 000	10 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
52	ZZM/DIR/O-VIII-3/20	Zagospodarowanie terenu zielonego przy Źródle św. Jana Efekt 2020 r.: Zagospodarowany teren zielony przy Źródle św. Jana.	ZZM	P, B	15 000	15 000							Opracowanie dokumentacji projektowej.	VII	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
53	ZZM/DIR/O-VIII-4/20	Budowa alejki łączącej ul. Chmieleniec z ul. Lubostroń Efekt 2020 r.: Wybudowana alejka łącząca ul. Chmieleniec z ul. Lubostroń.	ZZM	P, B	10 000	10 000							Opracowanie dokumentacji projektowej.	VIII	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.03.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania faktury niezapłacone w 2020 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
57	ZZM/DIW/O-VIII-2/18	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Krzewowej Efekt 2020 r.: Wykonany ogródek jordanowski przy ul. Krzewowej w zakresie I etapu.	ZZM	B	250 000	250 000		250 000	100,0				Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zlecenie prawa opcji z 29.01.2020 r. do umowy ZZM/U/II/203/ID/795/2019 na kwotę 136 545 zł z terminem realizacji 30.09.2020 r. Zadanie współfinansowanie z zadaniem programowym nr ZZM/O1.194/20
													Wykonanie robót budowlanych - etap I	X	
													Wykonanie robót dodatkowych.	XII	
													uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie/ Przyjęcie zawiadomienia o rozpoczęciu budowy	XII	
58	ZZM/DIW/O-VIII-3/20	Doposażenie placu zabaw przy ul. Maćka z Bogdańca Efekt 2020 r.: Opracowana dokumentacja projektowa dla doposażenia placu zabaw przy ul. Maćka z Bogdańca.	ZZM	P	15 000	15 000		9 594	64,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZZM/U/II/4/ID/73/2020 z 12.02.2020 r. na kwotę 9 594 zł z terminem realizacji 30.11.2020 r.
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI	
59	ZZM/DIW/O-VIII-4/20	Utworzenie skweru przy ul. Medalionów i ul. Żywej Efekt 2020 r.: Opracowana dokumentacja projektowa dla utworzenia skweru przy ul. Medalionów i ul. Żywej.	ZZM	P	12 000	12 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII	
60	ZZM/DIW/O-VIII-5/20	Utworzenie skweru przy ul. Jahody Efekt 2020 r.: Opracowana dokumentacja projektowa dla budowy skweru przy ul. Jahody.	ZZM	P	10 000	10 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI	
61	ZZM/DIW/O-VIII-6/20	Rozbudowa ogródka jordanowskiego przy ul. Lubostron Efekt 2020 r.: Opracowana dokumentacja.	ZZM	P	30 000	30 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI	
62	ZZM/DIW/O-VIII-8/17	Budowa wybiegu dla psów przy ul. Lubostron Efekt 2020 r.: Opracowana dokumentacja projektowa dla dodatkowego zagospodarowania terenu na wybiegu dla psów przy ul. Lubostron.	ZZM	P	20 000	20 000		8 487	42,4				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/11/ID/90/2020 z 24.02.2020 r. na kwotę 8 487 zł z terminem realizacji 30.11.2020 r. (wykonanie oświetlenia).
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII	
63	ZZM/DIW/O-VIII-9/17	Budowa "Zielonego ogrodu" przy ul. Zakrzowieckiej Efekt 2020 r.: Wybudowany zielony ogród przy ul. Zakrzowieckiej.	ZZM	B	100 000	100 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
64	OC/DIR/B-VIII-1z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		27 500	27 500		27 500	100,0				14.02.2020 r. podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy						Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Forma procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.03.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania faktury niezapłacone w 2020 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
65	KMPSP/DIR/B-VIII-2z/20	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	KMPSP		22 000	22 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		
DZIELNICA IX					169 500	297 000									
66	ZZM/DIR/O-IX-1/20	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi Efekt 2020 r.: Doposażony ogródek jordanowski przy ul. Do Wilgi.	ZZM	B		250 000	ZPMK 513/28.02.2020 746/26.03.2020						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	
67	ZDMK/DIR/T-IX-2/20	Przebudowa oświetlenia przy ul. Świebodzickiej Efekt 2020 r.: Przebudowane oświetlenie.	ZDMK	B		7 500	ZPMK 663/16.03.2020						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
68	ZZM/DIW/O-IX-1/19	Zagospodarowanie terenu wzdłuż potoku Młynny Kobierzyński na odcinku od ul. Zbrojarzy do ul. Ruczaj	ZZM	P, B	130 000								Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 513/2020 z 28.02.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.		
69	OC/DIR/B-IX-1z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		27 500	27 500							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		
70	KMPSP/DIR/B-IX-2z/20	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	KMPSP		12 000	12 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		
DZIELNICA X					1 168 605	1 412 496		99 981	7,1						
71	ZDMK/DIR/T-X-1/20	Budowa oświetlenia przy ulicy Podgórci Efekt 2020 r.: Wybudowane oświetlenie.	ZDMK	P+B	277 000	277 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	
72	ZZM/DIR/O-X-2/20	Utworzenie siłowni zewnętrznej na terenie ogródka jordanowskiego przy ul. Inicjatywy Lokalnej	ZZM	P, B	66 000		ZPMK 513/28.02.2020						Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 746/2020 z 26.03.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.		
73	ZZM/DIR/W-X-3/20	Zakup i montaż urządzeń do rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Parku Maćka i Doroty Efekt 2020 r.: Zamontowane urządzenia do rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Parku Maćka i Doroty.	ZZM	P, B	112 155	112 155							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	V	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	VI	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Etap procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.03.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2020 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania faktury niezapłacone w 2020 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogram u	Stan realizacji wykonania Dz / KM
74	OC/DIR/B-X-4/20	Termomodernizacja budynku OSP Zbydniowice <i>Efekt 2020 r.: Wykonana termoizolacja budynku OSP Zbydniowice.</i>	OC	B	70 000	70 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	
													Zawarcie umowy na opracowanie d wykonanie robót budowlanych.	VI	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
75	ZDMK/DIR/T-X-5/20	Budowa oświetlenia placu wewnętrznego przy Centrum Handlowym u zbiegu ulic: Zawiszy i Fortecznej <i>Efekt 2020 r.: Wybudowane oświetlenie.</i>	ZDMK	P+B		15 000	ZPMK 513/28.02.2020						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VIII	
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	
76	ZDMK/DIR/T-X-6/20	Budowa oświetlenia ogródka jordanowskiego przy ul. Szyllinga <i>Efekt 2020 r.: Wybudowane oświetlenie.</i>	ZDMK	P+B		55 000	ZPMK 663/16.03.2020						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII	
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	
77	ZDMK/DIR-T-X-7/20	Budowa oświetlenia przy przejściach dla pieszych w ul. Borkowskiej i ul. Fortecznej <i>Efekt 2020 r.: Wybudowane oświetlenie przy przejściach dla pieszych.</i>	ZDMK	P+B		129 891	ZPMK 755/26.03.2020						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VIII	
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
78	ZZM/DIW/O-X-1/17	Budowa chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 "Borek" <i>Efekt 2020 r.: Wybudowany chodnik z oświetleniem i zagospodarowany teren zielony przy Forcie nr 52 „Borek” - etap IV.</i>	ZZM	B	434 000	434 000		4 531	1,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/48/ID/223/2019 z 09.05.2019 r. na kwotę 531 zł z terminem realizacji 09.2020 r. (opłata przyłączeniowa z TAURON), Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/230/ID/877/2019 z 16.12.2019 r. na kwotę 4 000 zł z terminem realizacji 30.10.2020 r. (zakup, magazynowanie i dostawa elementów malej architektury).
													Rozpoczęcie robót budowlanych - etap IV.	XI	
79	ZDMK/DIW/T-X-3/19	Doświetlenie ulicy Koszutki <i>Efekt 2020 r.: Rozpoczęta budowa doświetlania ulicy Koszutki.</i>	ZDMK	B	114 000	114 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Trwa weryfikacja złożonych ofert.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	
													Rozpoczęcie robót budowlanych.	X	
80	ZZM/DIW/O-X-4/19	Modernizacja Parku Maćka i Doroty <i>Efekt 2020 r.: Wykonana modernizacja Parku Maćka i Doroty.</i>	ZZM	B	95 450	95 450		95 450	100,0				Wykonanie robót budowlanych.	XI	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/189/ID/759/2019 z 18.11.2019 r. na kwotę 95 450 zł z terminem realizacji 12.06.2020 r. (wykonanie boiska trawiastego, odwodnienia, oświetlenia wraz z montażem bramek piłkarskich i rekultywacją zieleni).
81	ZZM/DIW/O-X-5/20	Budowa Parku Opatkowickiego przy ul. Inicjatywy Lokalnej <i>Efekt 2020 r.: Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.</i>	ZZM	P		45 000	ZPMK 513/28.02.2020						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI	
82	ZIS/DIR/S-X-1z/20	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	ZIS			65 000	ZPMK 434/20.02.2020						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.03.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2020 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania faktury niezapłacone w 2020 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
		DZIELNICA XI			669 500	619 500		38 878	6,3						
83	ZDMK/DIR/T-XI-1/20	Budowa oświetlenia przy przejściu dla pieszych w ul. Łużyckiej <i>Efekt 2020 r.: Wybudowane oświetlenie przy przejściu dla pieszych.</i>	ZDMK	P+B	20 000	20 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych Wykonanie robót budowlanych.	VII VIII IX XI	Zakończono działanie. Trwa weryfikacja złożonych ofert.
84	ZZM/DIR/O-XI-3/20	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Gromady Grudziąż <i>Efekt 2020 r.: Doposażony ogródek jordanowski przy ul. Gromady Grudziąż.</i>	ZZM	B	6 000	6 000		5 412	90,2				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych.	VII VII XII	Zakończono działanie. Zakończono działanie. Zlecenie nr ZZM/UIV-17/ID/110/2020 z 26.02.2020 r. na kwotę 5 412 zł z terminem realizacji 30.04.2020 r. (wymiana urządzeń zabawowych).
85	ZZM/DIR/O-XI-4/20	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Cechowej <i>Efekt 2020 r.: Doposażony ogródek jordanowski przy ul. Cechowej.</i>	ZZM	B	6 000	6 000		5 412	90,2				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych.	VII VII XII	Zakończono działanie. Zakończono działanie. Zlecenie nr ZZM/UIV-17/ID/110/2020 z 26.02.2020 r. na kwotę 5 412 zł z terminem realizacji 30.04.2020 r. (wymiana urządzeń zabawowych).
86	MCOO/DIR/W-XI-5/20	Szkoła Podstawowa nr 162, ul. Stojalowskiego 31 - likwidacja barier architektonicznych	SP 162	B	50 000								Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 754/2020 z 26.03.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.		
87	MCOO/DIR/E-XI-6/20	Szkoła Podstawowa nr 162, ul. Stojalowskiego 31 - modernizacja <i>Efekt 2020 r.: Wykonane oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne w Szkole Podstawowej nr 162.</i>	SP 162	P, B	120 000	120 000		12 054	10,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych.	VII VIII X X XI XII	Zakończono działanie. Zakończono działanie. Umowa nr 1/2020 z 28.02.2020 r. na kwotę 12 054 zł z terminem realizacji 30.04.2020 r.
88	MCOO/DIR/E-XI-7/20	Samorządowe Przedszkole nr 33, ul. Rzącka 1 - modernizacja i zagospodarowanie terenu przy przedszkolu <i>Efekt 2020 r.: Doposażony ogród przedszkolny, położona</i>	P 33	B	71 500	71 500							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych.	VII X XII	
89	MCOO/DIR/E-XI-8/20	Samorządowe Przedszkole nr 22, ul. Przykopy 10 - doposażenie ogrodu przedszkolnego <i>Efekt 2020 r.: Doposażony ogród w Przedszkolu nr 22.</i>	P 22	B	30 000	30 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych.	VII VIII XII	
90	MCOO/DIW/E-XI-1/17	Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2 - modernizacja. <i>Efekt 2020 r.: Zmodernizowana wentylacja kuchni.</i>	P 51	B	100 000	100 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych.	VIII X XII	
91	MCOO/DIW/E-XI-3/19	Przedszkole nr 6, ul. Bujaka 17 - modernizacja <i>Efekt 2020 r.: Zmodernizowana wentylacja w kuchni.</i>	P 6	B	100 000	100 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych.	VIII X XII	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.03.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania faktury niezapłacone w 2020 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
92	MCOO/DIWE-XI-4/19	Przedszkole nr 22, ul. Przykopy - modernizacja Efekt 2020 r.: Zmodernizowana instalacja C.O.	P 22	B	150 000	150 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
93	OC/DIR/B-XI-1z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		16 000	16 000		16 000	100,0				14.02.2020 r. podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji		
		DZIELNICA XII			691 000	671 000		75 705	11,3	20 000	3,0				
94	ZDMK/DIR/T-XII-1/20	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XII Efekt 2020 r.: Wybudowane i przebudowane oświetlenie.	ZDMK	P, B, P+B	100 000	100 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Trwa weryfikacja złożonych ofert.
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	
													Wykonania robót budowlanych.	XII	
95	ZZM/DIR/O-XII-2/20	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XII Efekt 2020 r.: Doposażone ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XII.	ZZM	P, B	250 000	250 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
96	ZZM/DIR/O-XII-3/20	Budowa wybiegu dla psów w Parku Lilli Wenedy Efekt 2020 r.: Wybudowany wybieg dla psów w Parku Lilli Wenedy.	ZZM	P, B	55 000	55 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI	
													Wykonanie robót budowlanych - modernizacja muszli koncertowej.	XII	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.03.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania faktury niezapłacone w 2020 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
97	MCOO/DIR/W-XII-4/20	Samorządowe Przedszkole nr 28, ul. Duża Góra 30 - likwidacja barier architektonicznych Efekt 2020 r.: Wykonany podjazd do sali rehabilitacyjnej w Przedszkolu nr 28.	P 28	B	30 000	30 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
98	MCOO/DIR/E-XII-5/20	Samorządowe Przedszkole nr 36, ul. Okólna 18 - modernizacja placu zabaw	P 36	B	20 000								Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 754/2020 z 26.03.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.		
99	MCOO/DIR/E-XII-6/20	Samorządowe Przedszkole nr 49, ul. Bieżanowska 40 - wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw Efekt 2020 r.: Wykonana bezpieczna nawierzchnia na placu zabaw w Przedszkolu nr 49.	P 49	B	20 000	20 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
100	ZDMK/DIW/T-XII-1/17	Budowa parkingów w os. Rząka Efekt 2020 r.: Wybudowane miejsca postojowe przy ul. Schweitzera.	ZDMK	B	60 000	60 000							Zakończenie robót budowlanych	VI	
101	ZDMK/DIW/T-XII-2/17	Budowa chodnika wraz z przebudową drogi wewnątrzosiedlowej przy ul. Kurczaba Efekt 2020 r.: Wybudowany chodnik i przebudowana droga wewnątrzosiedlowa.	ZDMK	P, B	100 000	100 000	39 705	39,7					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	I	Zakończono działanie. Decyzja PNB NR 177/6740.1/2020 z 31.01.2020 r. (ostateczna 10.02.2020 r.)
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	VI	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	VII	
													Wykonanie robót budowlanych	XI	
102	NW/DIR/Z-XII-1z/20	Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Centrum Opieki	NW		20 000	20 000	20 000	100,0	20 000	100,0			Zakończono działanie. Zakupiono sprzęt rehabilitacyjny do wspomagania przewożenia chorego.		
103	OC/DIR/B-XII-2z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		16 000	16 000	16 000	100,0					14.02.2020 r. podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji		
104	OC/DIR/B-XII-3z/20	Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Krakowie	OC		20 000	20 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		
DZIELNICA XIII					1 020 000	860 000		353 042	41,1	86 814	10,1				
105	ZDMK/DIR/T-XIII-1/20	Rozbudowa ul. Lipskiej - bocznej	ZDMK	P	160 000								Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 690/2020 z 18.03.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.		
106	ZDMK/DIR/T-XIII-2/20	Chodnik zamiast błota - do tramwaju suchą stopą w Płaszowie Efekt 2020 r.: Wybudowany chodnik.	ZDMK	P, B	50 000	50 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Opóźnienie ok. 3 miesiące. Trwa kompletowanie dokumentów do ogłoszenia zamówienia publicznego. Planowany termin: II kwartał 2020 r
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	IX	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Forma procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.03.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania faktury niezapłacone w 2020 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
107	MCOO/DIR/E-XIII-3/20	Samorządowe Przedszkole nr 11, ul. Saska 11 - wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw <i>Efekt 2020 r.:</i> Zamontowana bezpieczna nawierzchnia na placu zabaw w Przedszkolu nr 11.	P 11	B	20 000	20 000		19 952	99,8				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr 1/2020 z 20.02.2020 r. na kwotę 19 952 zł z terminem realizacji 30.05.2020 r.
													Wykonanie robót budowlanych.	X	
108	ZIM/DIR/B-XIII-4/20	Budowa budynku magazynowo - garażowego z zapleczem dla OSP Przewóz. Etap I <i>Efekt 2020 r.:</i> Wybudowany budynek garażowy dla OSP Przewóz.	ZIM	B	160 000	160 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego	VII	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	
													Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego	VIII	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
109	ZZM/DW/O-XIII-14/18	Zagospodarowanie terenu zielonego ul. Lipska - ul. Mały Piaszów <i>Efekt 2020 r.:</i> Zakończono zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Lipskiej - ul. Mały Piaszów.	ZZM	B	350 000	350 000		193 180	55,2	58 815	16,8		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	
													Rozpoczęcie robót budowlanych.	XII	Kontynuacja umowy nr ZZM/U/III/154/ID/606/2019 z 25.09.2019 r. (aneksuwanej 03.12.2019 r.) na łączną kwotę 193 180 zł z terminem realizacji 30.06.2020 r.
110	ZDMK/DI/W/T-XIII-15/19	Budowa oświetlenie przy ul. Ks. Turka <i>Efekt 2020 r.:</i> Wybudowane oświetlenie.	ZDMK	P+B	18 000	18 000		13 186	73,3				Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych	I	Zakończono działanie. Umowa nr 22/ZDMK/2020 z 11.02.2020 r. na kwotę 13 186 zł z terminem realizacji: dokumentacja -15.05.2020 r., roboty budowlane - 30.06.2020 r.
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	
													Wykonanie robót budowlanych.	VI	
111	MCOO/DI/W/E-XIII-15/20	Samorządowe Przedszkole nr 92, ul. Krzemionki 33 - modernizacja <i>Efekt 2020 r.:</i> Uzyskana Decyzja o PNB/ przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	P 92	P	40 000	40 000		27 060	67,7				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr 1/2020 z 28.02.2020 r. na kwotę 27 060 zł.
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII	
112	ZDMK/DI/W/T-XIII-16/19	Oświetlenie pomnika na Placu Niepodległości <i>Efekt 2020 r.:</i> Wykonana iluminacja pomnika wraz z masztem flagowym.	ZDMK	P, B	90 500	90 500		5 166	5,7				Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 3 miesiące. Zlecenie nr IP.452.169.2.2019 z 09.12.2019 r. na kwotę 5 166 zł z terminem realizacji 09.03.2020 r. (opracowanie dokumentacji projektowej).
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	
113	ZDMK/DI/W/T-XIII-17/19	Budowa ul. Myśliwskiej - bocznej <i>Efekt 2020 r.:</i> Uzyskana decyzja o ZRID/ PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	ZDMK	P	50 000	50 000		38 499	77,0				Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie. Umowa nr 178/ZDMK/2020 z 12.03.2020 r. na kwotę 38 499 zł z terminem realizacji 30.10.2020 r.
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI	
114	DPS-L43/DIR/W-XIII-12/20	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 43	DPS-L43		28 000	28 000		27 999	100,0	27 999	100,0		Zakończono działanie. Zakupiono wannę podnośną pielęgnacyjną.		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.03.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania faktury niezapłacone w 2020 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
115	DPS-L41/DIR/W-XIII-2z/20	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Lanowa 41	DPS-L41		10 500	10 500							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		
116	OC/DIR/B-XIII-3z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		28 000	28 000		28 000	100,0				14.02.2020 r. podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji		
117	KMPSP/DIR/B-XIII-4z/20	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	KMPSP		15 000	15 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		
		DZIELNICA XIV			549 000	699 500		5 500	0,8						
118	ZDMK/DIR/T-XIV-1/20	Budowa oświetlenia przy psim wybiegu na os. 2 Pułku Lotniczego	ZDMK	P+B	100 000	100 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych	V	Zakończono działanie. Trwa weryfikacja złożonych ofert.
		<i>Efekt 2020 r.: Wybudowane oświetlenie przy psim wybiegu.</i>											Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII	
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	IX	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
119	ZZM/DIR/O-XIV-2/20	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XIV	ZZM	P, B	75 000	70 000	ZPMK 755/26.03.2020						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	IV	
		<i>Efekt 2020 r.: Doposażone ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XIV.</i>											Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	V	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	VIII	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
120	ZZM/DIR/O-XIV-3/20	Zakup i montaż ławek i koszy na śmieci na terenie Dzielnicy XIV	ZZM	B	30 000	30 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X	
		<i>Efekt 2020 r.: Doposażone tereny zielone Dzielnicy XIV w ławki i kosze na śmieci.</i>											Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
121	ZZM/DIR/O-XIV-4/20	Budowa chodnika przy ul. Wężyka	ZZM	B	20 000								Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 755/2020 z 26.03.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.		
122	ZZM/DIR/O-XIV-5/20	Zakup i montaż piłkochwytyw na terenie ogródka jordanowskiego Babci Zosi	ZZM	P, B	40 000	40 000		5 500	13,8				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.
		<i>Efekt 2020 r.: Zamontowane piłkochwyty na terenie ogródka jordanowskiego im. Babci Zosi.</i>											Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZZM/U/IV-1/3/ID/52/2020 z 21.01.2020 r. na kwotę 5 500 zł z terminem realizacji 30.07.2020 r.
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	VII	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
123	ZZM/DIR/O-XIV-6/20	Budowa chodnika przy bloku nr 26 w os. 2 Pułku Lotniczego	ZZM	B	30 000								Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 755/2020 z 26.03.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.		
124	ZZM/DIR/O-XIV-7/20	Budowa chodnika przy ul. Orlińskiego	ZZM	B	20 000								Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 755/2020 z 26.03.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.03.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2020 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania faktury niezapłacone w 2020 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
125	ZZM/DIR/O-XIV-8/20	Budowa i przebudowa chodników na terenie Dzielnicy XIV Efekt 2020 r.: Wybudowane i przebudowane chodniki na terenie Dzielnicy XIV.	ZZM	B		90 000	ZPMK 755/26.03.2020						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	
126	ZZM/DIW/O-XIV-1/20	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Mariana Pisarka Efekt 2020 r.: Uzyskana decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	ZZM	P		5 000	ZPMK 755/26.03.2020						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	VII	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	VIII	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	XII	
127	ZDMK/DIW/T-XIV-2/18	Przebudowa ul. Strumyk Efekt 2020 r.: Rozpoczęta przebudowa ul. Strumyk.	ZDMK	B	234 000	314 000	ZPMK 690/18.03.2020						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	
													Rozpoczęcie robót budowlanych.	VIII	
128	ZDMK/DIW/T-XIV-5/16	Budowa schodów terenowych przy przystanku ul. Bora Komorowskiego - ul. Skarżyńskiego Efekt 2020 r.: Wybudowane schody terenowe.	ZDMK	B		50 500	ZPMK 513/28.02.2020						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	
		DZIELNICA XV			393 842	393 842		14 200	3,6						
129	ZZM/DIR/O-XV-1/20	Zakup i montaż elementów małej architektury na terenie Dzielnicy XV Efekt 2020: Zamontowane elementy małej architektury na terenie Dzielnicy XV.	ZZM	B	30 000	30 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
130	ZZM/DIR/O-XV-2/20	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XV Efekt 2020 r.: Doposażone ogródki jordanowskie na terenie - Dzielnicy XV.	ZZM	P, B	200 000	200 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	IV	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	V	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	VIII	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
131	ZBK/DIR/W-XV-3/20	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych Efekt 2020 r.: Wykonana dokumentacja projektowa dostosowania wejścia do budynku na os. Piastów 40 do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym nr ZBKW4.1/14.	ZBK	P	8 000	8 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	
													Opracowana dokumentacja projektowa.	VII	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.03.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2020 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania faktury niezapłacone w 2020 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
132	ZBK/DIR/U-XV-4/20	Wykonanie altan śmietnikowych na os. Piastów 40 <i>Efekt 2020 r.:</i> Opracowana dokumentacja projektowa budowy altany śmietnikowej. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym nr ZBK/A1.35/18.	ZBK	P	5 000	5 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	
													Opracowana dokumentacja projektowa.	VII	
133	OC/DIR/B-XV-1z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		14 200	14 200		14 200	100,0				14.02.2020 r. podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji		
134	KMPSP/DIR/B-XV-2z/20	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	KMPSP		24 000	24 000								Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.	
135	MCOO/DIR/W-XV-3z/20	Zakupy inwestycyjne Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5	ZSP 5		18 792	18 792								Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.	
136	MCOO/DIR/W-XV-4z/20	Zakupy inwestycyjne Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 77	SP 77		18 770	18 770								Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.	
137	MCOO/DIR/W-XV-5z/20	Zakupy inwestycyjne Szkoły Podstawowej nr 85	SP 85		18 770	18 770								Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.	
138	MCOO/DIR/W-XV-6z/20	Zakupy inwestycyjne Szkoły Podstawowej nr 89	SP 89		18 770	18 770								Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.	
139	MCOO/DIR/W-XV-7z/20	Zakupy inwestycyjne Szkoły Podstawowej nr 126	SP 126		18 770	18 770								Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.	
140	SP 144/DIR/W-XV-8z/20	Zakupy inwestycyjne Szkoły Podstawowej nr 144	SP 144		18 770	18 770								Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.	
		DZIELNICA XVI			1 058 200	963 200		605 583	62,9						
141	ZDMK/DIR/T-XVI-1/20	Budowa oświetlenia na terenie parkingu pomiędzy ul. Urbanowicza i al. Andersa <i>Efekt 2020 r.:</i> Wybudowane oświetlenie.	ZDMK	P+B	70 000	70 000	ZPMK 513/28.02.2020						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Trwa weryfikacja złożonych ofert.
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	
142	ZDMK/DIR/T-XVI-2/20	Dobudowa oświetlenia na os. Przy Arce 9 <i>Efekt 2020 r.:</i> Dobudowane oświetlenie.	ZDMK	P+B	15 000	15 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VIII	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	
143	MCOO/DIR/E-XVI-3/20	Samorządowe Przedszkole nr 143, os. Kościuszkowskie 8 - doposażenie ogrodu przedszkolnego <i>Efekt 2020 r.:</i> Doposażony ogród zabaw w Przedszkolu nr 143.	P 143	B	12 000	12 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	
144	MCOO/DIR/E-XVI-4/20	Samorządowe Przedszkole nr 97, os. Kalinowe 11 - montaż bezpiecznej nawierzchni w ogrodzie przedszkolnym <i>Efekt 2020 r.:</i> Zamontowana bezpieczna nawierzchnia w Przedszkolu nr 97.	P 97	B	12 000	12 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.03.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania faktury niezapłacone w 2020 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
152	MCOO/DIWE-XVII-15/19	Samorządowe Przedszkole nr 112, os. Na Wzgórzach 11 - modernizacja Efekt 2020 r.: Wykonana wentylacja mechaniczna w sali teatralnej.	P 112	P+B	14 000	14 000		14 000	100,0	14 000	100,0		Wykonanie robót budowlanych - II etap.	III	Zakończono działanie. Wykonano wentylację mechaniczną sali teatralnej.
153	OC/DIRB-XVII-1z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		14 160	14 160		14 160	100,0				14.02.2020 r. podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji		
		DZIELNICA XVIII			988 912	1 088 912		71 955	6,6						
154	ZZM/DIWO-XVIII-1/12	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII Efekt 2020 r.: Wybudowane i przebudowane ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XVIII.	ZZM	B	300 000	300 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
155	ZZM/DIWO-XVIII-1/17	Doposażenie wybiegów dla psów na terenie Dzielnicy XVIII Efekt 2020 r.: Doposażony wybieg dla psów.	ZZM	B	10 000	10 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	
													Wykonanie robót budowlanych.	IX	
156	ZZM/DIWO-XVII-2/20	Budowa chodnika przy ul. Stare Wiśliisko Efekt 2020 r.: Wybudowany chodnik przy ul. Stare Wiśliisko.	ZZM	P, B		100 000	ZPMK 513/28.02.2020						Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych i wykonanie robót budowlanych.	VIII	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI	
157	ZDMK/DIWT-XVIII-3/19	Budowa i dobudowa oświetlenia przy ul. Zakępie Efekt 2020 r.: Rozpoczęta budowa i dobudowa oświetlenia.	ZDMK	P+B	100 000	100 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Trwa weryfikacja złożonych ofert.
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI	
													Rozpoczęcie robót budowlanych.	XI	
158	ZDMK/DIWT-XVIII-8/18	Budowa opaski wraz z miejscami postojowymi na os. Centrum B w rej. bl. 10 i 1 Efekt 2020 r.: Wybudowana opaska wraz z miejscami postojowymi.	ZDMK	B	168 512	168 512		500	0,3				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Umowa nr 144/ZDMK/2019 z 04.02.2019 r. na kwotę 500 zł (nadzór autorski).
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	
159	ZDMK/DIWT-XVIII-9/18	Budowa i przebudowa miejsc parkingowych na os. Willowym Efekt 2020 r.: Rozpoczęta budowa i przebudowa miejsc parkingowych.	ZDMK	B	120 000	120 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	
													Rozpoczęcie robót budowlanych.	IX	
160	ZDMK/DIWT-XVIII-9/19	Budowa wjazdu na os. Kolorowym od strony ul. Wiśniowy Sad wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych Efekt 2020 r.: Rozpoczęta budowa wjazdu wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych.	ZDMK	B	100 000	100 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	
													Rozpoczęcie robót budowlanych.	IX	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.03.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania faktury niezapłacone w 2020 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
161	MCOO/DIWE-XVIII-10/20	Szkola Podstawowa nr 80, os. Na Skarpie 8 - modernizacja	SP 80	P	15 000	15 000		10 455	69,7				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.
		Efekt 2020 r.: Uzyskana Decyzja o PNB/ przyjęcie zgłoszenie wykonania robót budowlanych.											X	Zakończono działanie. Umowa nr 1/2020 z 09.03.2020 r. na kwotę 10 455 zł z terminem realizacji 30.09.2020 r.	
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											XII		
162	NW/DIRZ-XVIII-1z/20	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	NW		50 000	50 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		
163	SMMK/DIRB-XVIII-2z/20	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	SMMK		14 400	14 400							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		
164	OC/DIRB-XVIII-3z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		61 000	61 000		61 000	100,0				14.02.2020 r. podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji		
165	OC/DIRB-XVIII-4z/20	Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Krakowie	OC		50 000	50 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		