

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.05.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2020 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
		RAZEM			12 542 969	12 802 149		3 893 560	30,4	495 064	3,9	161 984			
		DZIELNICA I			100 000	100 000									
1	ZZM/DIW/O-I-1/19	Rewitalizacja Placu Słowiańskiego <u>Efekt 2020 r.:</u> Wykonana rewitalizacja Placu Słowiańskiego.	ZZM	B	100 000	100 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Środki zabezpieczone w budżecie nie wystarczą do realizacji zadania. ZZM zwrócił się do Rady Dzielnicy I o zwiększenie finansowania.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	
		DZIELNICA II			114 500	142 200		27 500	19,3						
2	ZDMK/DIR/T-II-1/20	Budowa oświetlenia przy ogródku jordanowskim - Mogilska 58 <u>Efekt 2020 r.:</u> Wybudowane oświetlenie.	ZDMK	P+B	18 000	18 000		11 000	61,1				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Wybrano Wykonawcę.
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 374/ZDMK/2020 z 07.05.2020 r. na kwotę 11 000 zł, z terminem realizacji 30.09.2020 r. (dokumentacja), 15.11.2020 r. (roboty budowlane).
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
3	ZZM/DIR/O-II-2/20	Dostawa i montaż elementów małej architektury na terenie Dzielnicy II <u>Efekt 2020 r.:</u> Doposażone tereny zielone Dzielnicy II w elementy małej architektury.	ZZM	B	20 000	47 700	ZPMK 1164/21.05.2020						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesiące.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
4	MCOO/DIR/E-II-3/20	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, ul. Grochowska 20 - modernizacja <u>Efekt 2020 r.:</u> Zamontowana klimatyzacja w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego.	ZSOMS	B	60 000	60 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
5	OC/DIR/B-II-1z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		16 500	16 500		16 500	100,0				14.02.2020 r. podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji.		
		DZIELNICA III			1 250 000	1 250 000		659 709	52,8	227	0,0				
6	ZZM/DIR/O-III-1/20	Zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy ul. Mogiłską a ul. Chałupnika <u>Efekt 2020 r.:</u> Opracowana koncepcja zagospodarowania terenu zielonego pomiędzy ul. Mogiłską a ul. Kazimierza Chałupnika	ZZM	P	40 000	40 000		227	0,6	227	0,6		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.	VII	
													Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.	VIII	Zakupiono mapę do celów projektowych za kwotę 227 zł
													Opracowanie koncepcji.	XII	
7	ZZM/DIW/O-III-2/17	Budowa Bulwarów Białuchy na terenie Dzielnicy III <u>Efekt 2020 r.:</u> Wykonane roboty budowlane przy budowie Bulwarów Białuchy.	ZZM	B	600 000	600 000		600 000	100,0				Wykonanie robót budowlanych.	X	W trakcie realizacji. Kontynuacja realizacji umowy nr ZZM/U/III/150/IM/589/2019 z 04.12.2019 r. Zlecenie z 30.01.2020 r. na realizację prawa opcji do umowy ZZM/U/III/150/IM/589/2019 na kwotę 23 973 zł z terminem realizacji 19.07.2020 r.
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy	XI	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.05.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
8	ZDMK/DIW/T-III-13/19	Rozbudowa ul. Białych Brzóz wraz z budową miejsc parkingowych <i>Efekt 2020 r.: Uzyskana decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych. Rozpoczęta rozbudowa ul. Białych Brzóz wraz z budową miejsc parkingowych.</i>	ZDMK	P, B	500 000	500 000		43 733	8,7				Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Kontynuacja umowy nr 421/ZDMK/2019 z 29.04.2019 r. na kwotę 43 733 zł z terminem realizacji 29.04.2020 r. (opracowanie dokumentacji projektowej). Aneks nr 1/2020 z 30.04.2020 r. zmieniający termin realizacji do 22.06.2020 r.
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	
													Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	X	
9	ZDMK/DIW/T-III-14/19	Budowa oświetlenia przy ul. Raciborskiego <i>Efekt 2020 r.: Wybudowane oświetlenie.</i>	ZDMK	B	50 000	50 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Trwa weryfikacja złożonych ofert.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
10	ZDMK/DIW/T-III-15/19	Przebudowa oświetlenia w rejonie bramy wejściowej od ul. Ulanów na teren Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 128 <i>Efekt 2020 r.: Przebudowane oświetlenie.</i>	ZDMK	B	22 000	22 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Trwa weryfikacja złożonych ofert.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
11	ZDMK/DIW/T-III-16/19	Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Reduta do istniejącego pasa drogowego ul. Rozrywka <i>Efekt 2020 r.: Uzyskana decyzja o PNB</i>	ZDMK	P	30 000	30 000		7 749	25,8				Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XI	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr 432/ZDMK/2019 z 06.05.2019 r. na kwotę 7 749 zł z terminem realizacji 30.11.2020 r. (Opracowanie koncepcji, projektu budowlanego i wykonawczego)
12	OC/DIR/B-III-1z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		8 000	8 000		8 000	100,0				14.02.2020 r. podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji.		
DZIELNICA IV					1 594 750	1 844 750		105 799	5,7	17 347	0,94				
13	ZZM/DIR/O-IV-1/20	Zagospodarowanie skweru u zbiegu ulic Zdrowej i Białej <i>Efekt 2020 r.: Zagospodarowany skwer u zbiegu ulic Zdrowej i Białej.</i>	ZZM	P, B	30 000	30 000							Wykonanie dokumentacji projektowej.	IX	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
14	ZZM/DIR/W-IV-2/20	Przebudowa schodów terenowych wraz z budową pochylni dla niepełnosprawnych przy ul. Pachońskiego Bocznej <i>Efekt 2020 r.: Przebudowane schody terenowe i wybudowana pochylnia dla niepełnosprawnych przy ul. Pachońskiego Bocznej.</i>	ZZM	P, B	23 000	23 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. 7.05.2020 ogłoszono zamówienie publiczne z terminem otwarcia ofert 22.05.2020 r. Trwa weryfikacja ofert.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	
15	MCOO/DIR/E-IV-3/20	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2, ul. Dożynkowa 25 - wzmocnienie skarpy na placu zabaw <i>Efekt 2020 r.: Wzmocniona skarpa na placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2.</i>	ZSP 2	B	10 000	10 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
16	ZZM/DIW/O-IV-2/16	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Konecznego <i>Efekt 2020 r.: Wybudowany ogródek jordanowski przy ul. Konecznego.</i>	ZZM	B	400 000	400 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - etap IV.	VI	Zakończono działanie. Trwa weryfikacja złożonych ofert.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - etap IV.	VIII	
													Wykonanie robót budowlanych - etap IV.	XII	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.05.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
17	ZZM/DIW/O-IV-4/20	Budowa Parku Rzecznego Białucha na terenie Dzielnicy IV <i>Efekt 2020 r.: Opracowana dokumentacja projektowa. Rozpoczęte roboty budowlane.</i>	ZZM	P, B	100 000	100 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	XI	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XII	
													Rozpoczęcie robót budowlanych.	XII	
18	ZZM/DIW/O-IV-5/19	Modernizacja placu zabaw przy ul. Opolskiej i Jaremy <i>Efekt 2020 r.: Opracowana dokumentacja projektowa.</i>	ZZM	P	35 000	35 000		16 000	45,7				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/56/ID/250/2020 z 13.05.2020 r. na kwotę 16 000 zł z terminem realizacji 12.10.2020 r.
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII	
19	ZZM/DIW/O-IV-6/20	Modernizacja ogródka jordanowskiego w Parku Krowoderskim <i>Efekt 2020 r.: Zmodernizowany ogródek jordanowski w Parku Krowoderskim.</i>	ZZM	B	250 000	500 000	ZPMK 868/08.04.2020						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
20	ZDMK/DIW/T-IV-8/16	Budowa miejsc postojowych przy ul. Czerwieńskiego <i>Efekt 2020 r.: Wybudowane miejsca postojowe.</i>	ZDMK	P, B	400 000	400 000		35 847	9,0	3 990	1,0		Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr 747/ZDMK/2019 z 29.07.2019 r. na kwotę 31 857 zł z terminem realizacji 30.04.2020 r. (opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej). Aneks nr 1/2020 z 18.05.2020 r. zmieniający termin realizacji do 30.07.2020 r. Decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego nr 12/K/2020 z 16.01.2020 r. o zezwoleniu na wycinkę drzewa rosnącego przy ul. Czerwieńskiego na kwotę 3 990 zł.
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
21	ZDMK/DIW/T-IV-10/19	Budowa miejsc postojowych przy ul. Palacha <i>Efekt 2020 r.: Wybudowane miejsca postojowe.</i>	ZDMK	B	93 750	93 750							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
22	ZDMK/DIW/T-IV-11/19	Budowa zatok parkingowych przy ul. Ks. Siemaszki <i>Efekt 2020 r.: Wybudowane zatoki parkingowe wraz ze zmodernizowanym chodnikiem oraz schodami.</i>	ZDMK	P, B	230 000	230 000		32 595	14,2				Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr 1225/ZDMK/2019 z 28.11.2019 r. na kwotę 32 595 zł z terminem realizacji 31.08.2020 r. (opracowanie dokumentacji projektowej).
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.05.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
32	ZZM/DIW/O-VI-1/20	Zagospodarowanie skweru w Parku Młynówka Królewska pomiędzy ul. Przybyszewskiego i ul. Wesele <i>Efekt 2020 r.: Opracowana dokumentacja projektowa i uzyskana decyzja administracyjna.</i>	ZZM	P		20 000	ZPMK 1208/27.05.2020						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII	
34	ZDMK/DIW/T-VI-4/16	Przebudowa drogi osiedlowej przy ul. Rydla, bl. nr 18, 22	ZDMK	B	1 000 000		ZPMK 868/08.04.2020						Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1208/2020 z 27.05.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.		
33	ZDMK/DIW/T-VI-8/15	Budowa przejścia na wały rzeki Rudawy <i>Efekt 2020 r.: Wybudowane przejście na wały rzeki Rudawy.</i>	ZDMK	B		135 000	ZPMK 868/08.04.2020						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Trwa weryfikacja złożonych ofert.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	
													Rozpoczęcie robót budowlanych.	XII	
35	ZDMK/DIW/T-VI-10/18	Budowa zatok parkingowych przy ul. Bronowickiej na wysokości nr 69-71 <i>Efekt 2020 r.: Wybudowane miejsca parkingowe.</i>	ZDMK	B		150 000	ZPMK 868/08.04.2020						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	
													Rozpoczęcie robót budowlanych.	XII	
36	ZDMK/DIW/T-VI-11/19	Rozbudowa oświetlenia przy ul. Pod Strzeżą <i>Efekt 2020 r.: Rozbudowane oświetlenie.</i>	ZDMK	B	102 000	102 000		55 976	54,9				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr 394/ZDMK/2020 z 15.05.2020 r. na kwotę 55 976 zł z terminem realizacji 13.08.2020 r.
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
37	ZDMK/DIW/T-VI-12/19	Przebudowa ul. Wierzyńskiego - jeden kierunek <i>Efekt 2020 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ZRID.</i>	ZDMK	P		100 000	ZPMK 868/08.04.2020	72 423	72,4				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 359/ZDMK/2020 z 21.04.2020 r. na kwotę 72 423 zł z terminem realizacji 21.11.2020 r.
													Uzyskanie decyzji o PNB/ZRID.	XII	
38	ZIS/DIR/S-VI-1z/20	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	ZIS		15 000								Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1164/2020 z 21.05.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.		
39	OC/DIR/B-VI-2z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		15 500	16 500	ZPMK 867/08.04.2020	15 500	93,9				14.02.2020 r. podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji.		
40	KMPSP/DIR/B-VI-3z/20	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	KMPSP		25 000	6 940	ZPMK 755/26.03.2020	1 562	22,5	1 562	22,5		Zakończono działanie. Zakupiono sprzęt ratowniczo-gaśniczy. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy VII nr KMPSP/DIR-B-VII-2z/20.		
DZIELNICA VII					504 500	510 500		212 042	41,5	50 285	9,9	39 807			
41	ZZM/DIR/O-VII-1/20	Rozbudowa ogródka jordanowskiego w Chelmie	ZZM	P, B	70 000								Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1164/2020 z 21.05.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.		
42	ZZM/DIR/O-VII-2/20	Doposażenie ogródków jordanowskich według wskazań Dzielnicy VII <i>Efekt 2020 r.: Doposażone ogródki jordanowskie i zieleńce na terenie Dzielnicy VII.</i>	ZZM	B	40 000	110 000	ZPMK 1164/21.05.2020						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.05.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
43	MCOO/DIR/E-VII-3/20	Szkoła Podstawowa nr 72, al. Modrzewiowa 23 – modernizacja <i>Efekt 2020 r.: Ocieplone ściany w salach.</i>	SP 72	P, B	40 000	40 000		39 807	99,5			39 807	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Dokumentacja projektowa nie jest wymagana.
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. Umowa nr SP72/001/2020 z 06.04.2020 r. na kwotę 39 807 zł z terminem realizacji 31.07.2020 r.
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	Zakończono działanie. Wykonano nowy uziom oraz ocieplono ściany.
44	MCOO/DIR/E-VII-4/20	Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Prusa 18 – modernizacja placu zabaw <i>Efekt 2020 r.: Zmodernizowany plac zabaw.</i>	SP 31	B	30 000	30 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
45	MCOO/DIW/E-VII-1/16	Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Prusa 18 - modernizacja <i>Efekt 2020 r.: Wykonane roboty budowlane- III etap - zakończono zadanie.</i>	SP 31	B	73 000	73 000		73 000	100,0				Wykonanie robót budowlanych	VIII	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr MCOO/ZP/R/WR/5/18 z 31.07.2018 r. z terminem realizacji 31.07.2020 r.
46	MCOO/DIW/E-VII-2/20	Samorządowe Przedszkole nr 78, al. Kasztanowa 6 - modernizacja <i>Efekt 2020 r.: Uzyskana Decyzja o PNB/ przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.</i>	P 78	P	10 000	10 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI	
47	ZDMK/DIW/T-VII-3/20	Budowa chodnika w ul. Mirowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Skalną <i>Efekt 2020 r.: Uzyskana decyzja o PNB/ przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.</i>	ZDMK	P	20 000	20 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII	
48	KD/DIW/K-VII-4/20	Klub Kultury "Chełm" - modernizacja <i>Efekt 2020 r.: Dofinansowano dokumentację projektową dla wykonania modernizacji instalacji c.o. w Klubie Kultury "Chełm".</i>	KD	P		6 000	ZPMK 1164/21.05.2020						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII	
													Opracowanie dokumentacji projektowej.	VIII	
													Zawarcie umowy o dofinansowanie dokumentacji projektowej.	XII	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.05.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
DZIELNICA VIII					846 500	763 487		480 937	63,0	79 725	10,4				
58	ZZM/DIR/O-VIII-1/20	Budowa strefy rekreacji przy ul. Przyzby i ul. Magnolii <i>Efekt 2020 r.: Wybudowana strefa rekreacji przy ul. Przyzby i ul. Magnolii.</i>	ZZM	B	10 000	10 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Trwa weryfikacja złożonych ofert.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
59	ZZM/DIR/O-VIII-3/20	Zagospodarowanie terenu zielonego przy Źródle św. Jana <i>Efekt 2020 r.: Zagospodarowany teren zielony przy Źródle św. Jana.</i>	ZZM	P, B	15 000	15 000		5 166	34,4				Opracowanie dokumentacji projektowej.	VII	Zakończono działanie. Dokumentacja opracowana siłami własnymi ZZM.
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZZM/U/IV-I/12/ID/203/2020 z 21.04.2020 r. na kwotę 5 166 zł z terminem realizacji 14.8.2020 r. (dostawa i montaż obiektów małej architektury).
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
60	ZZM/DIR/O-VIII-4/20	Budowa alejki łączącej ul. Chmieleniec z ul. Lubostroń <i>Efekt 2020 r.: Wybudowana alejka łącząca ul. Chmieleniec z ul. Lubostroń.</i>	ZZM	P, B	10 000	10 000							Opracowanie dokumentacji projektowej.	VIII	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	
61	ZZM/DIR/O-VIII-5/20	Instalacja interaktywna "Szewczyk Dratewka" na bulwarach wiślanych <i>Efekt 2020 r.: Wykonana instalacja interaktywna „Szewczyk Dratewka” na bulwarach wiślanych.</i>	ZZM	P, B	10 000	10 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Wnioski o wycofanie zadania z budżetu Miasta w trakcie procedowania.
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
62	ZZM/DIR/O-VIII-6/20	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Działowskiego <i>Efekt 2020 r.: Wykonany monitoring ogródka jordanowskiego przy ul. Działowskiego.</i>	ZZM	P, B	15 000	15 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Wniosek o wycofanie zadania z budżetu Miasta w trakcie procedowania.
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.05.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
63	ZIS/DIR/S-VIII-7/20	OSKF "Orzeł" Sidzina - modernizacja obiektów sportowych <i>Efekt 2020 r.: Zmodernizowane obiekty sportowe OSKF "Orzeł" Sidzina w zakresie monitoringu terenu sportowego wraz z przyległym ogródkiem jordanowskim</i>	ZIS	B		18 000	ZPMK 1219/21.05.2020						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	
													Wykonanie robót budowlanych.	IX	
													Zakończenie rozliczenia finansowego.	X	
64	ZDMK/DIW/T-VIII-1/12	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII <i>Efekt 2020 r.: Wybudowane i przebudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy VIII.</i>	ZDMK	P, B, P+B	300 000	300 000		150 290	50,1				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesiące.
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B).	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B).	VI	Umowa nr 1421/ZDMK/2019 z 23.01.2020 r. na kwotę 46 100 zł z terminem realizacji 15.10.2020 r. (ul. Hufcowa). Umowa nr 1422/ZDMK/2019 z 20.01.2020 r. na kwotę 51 300 zł z terminem realizacji 15.10.2020 r. (ul. Skalica-Boczna) Umowa nr 1413/ZDMK/2019 z 08.01.2020 r. na kwotę 28 290 zł z terminem realizacji 30.09.2020 r. (przejście dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic: Petrażyckiego/Nałkowskiej)
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych (P).	VIII	Kontynuacja umowy nr 1302/ZDMK/2019 z 12.12.2019 r. na kwotę 24 600 zł z terminem realizacji 29.05.2020 r. (dokumentacja projektowa dla budowy oświetlenia ulicznego - ul. Trockiego).
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
65	ZZM/DIW/O-VIII-2/18	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Krzewowej <i>Efekt 2020 r.: Wykonany ogródek jordanowski przy ul. Krzewowej w zakresie I etapu.</i>	ZZM	B	250 000	250 000		250 000	100,0	79 725	31,9		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Zlecenie prawa opcji z 29.01.2020 r. do umowy ZZM/U/II/203/ID/795/2019 na kwotę 136 545 zł z terminem realizacji 30.09.2020 r. Zadanie współfinansowanie z zadaniem programowym nr ZZM/O1.194/20.
													Wykonanie robót budowlanych - etap I	X	W trakcie realizacji.
													Wykonanie robót dodatkowych.	XII	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie/ Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII	
66	ZZM/DIW/O-VIII-3/20	Doposażenie placu zabaw przy ul. Maćka z Bogdańca <i>Efekt 2020 r.: Opracowana dokumentacja projektowa dla doposażenia placu zabaw przy ul. Maćka z Bogdańca.</i>	ZZM	P	15 000	15 000		9 594	64,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZZM/U/III/4/ID/73/2020 z 12.02.2020 r. na kwotę 9 594 zł z terminem realizacji 30.11.2020 r.
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI	
67	ZZM/DIW/O-VIII-4/20	Utworzenie skweru przy ul. Medalionów i ul. Żyznej	ZZM	P	12 000								Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1219/2020 z 21.05.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.05.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
68	ZZM/DIW/O-VIII-5/20	Utworzenie skweru przy ul. Jahody	ZZM	P	10 000	10 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	
		<i>Efekt 2020 r.: Opracowana dokumentacja projektowa dla budowy skweru przy ul. Jahody.</i>											Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI	
69	ZZM/DIW/O-VIII-6/20	Rozbudowa ogródka jordanowskiego przy ul. Lubostroń	ZZM	P	30 000	30 000		29 900	99,7				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.
		<i>Efekt 2020 r.: Opracowana dokumentacja.</i>											Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/49/ID/234/2020 z 05.05.2020 r. na kwotę 29 900 zł z terminem realizacji 30.11.2020 r..
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI	
70	ZZM/DIW/O-VIII-7/20	Zagospodarowanie skweru w rejonie ul. Stanisława Rostworowskiego	ZZM	P		20 000	ZPMK 1219/21.05.2020						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	
		<i>Efekt 2020 r.: Opracowana dokumentacja projektowa i uzyskana decyzja administracyjna dla zagospodarowania skweru rejonie ul. Stanisława Rostworowskiego.</i>											Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII	
71	ZZM/DIW/O-VIII-8/17	Budowa wybiegu dla psów przy ul. Lubostroń	ZZM	P	20 000	8 487	ZPMK 1219/21.05.2020	8 487	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.
		<i>Efekt 2020 r.: Opracowana dokumentacja projektowa dla dodatkowego zagospodarowania terenu na wybiegu dla psów przy ul. Lubostroń.</i>											Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/11/ID/90/2020 z 24.02.2020 r. na kwotę 8 487 zł z terminem realizacji 30.11.2020 r..
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII	
72	ZZM/DIW/O-VIII-9/17	Budowa "Zielonego ogrodu" przy ul. Zakrzowieckiej	ZZM	B	100 000								Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1219/2020 z 21.05.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.		
73	OC/DIR/B-VIII-1z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		27 500	30 000	ZPMK 868/08.04.2020	27 500	91,7				14.02.2020 r. podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji		
74	KMPSP/DIR/B-VIII-2z/20	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	KMPSP		22 000	22 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		
DZIELNICA IX					169 500	340 500		3 300	1,0						
75	ZZM/DIR/O-IX-1/20	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi	ZZM	B		250 000	ZPMK 513/28.02.2020 746/26.03.2020						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	
		<i>Efekt 2020 r.: Doposażony ogródek jordanowski przy ul. Do Wilgi.</i>											Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	
76	ZDMK/DIR/T-IX-2/20	Przebudowa oświetlenia przy ul. Świebodzickiej	ZDMK	B			ZPMK 663/16.03.2020						Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 868/2020 z 08.04.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.05.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
85	OC/DIR/B-X-4/20	Termomodernizacja budynku OSP Zbydniowice	OC	B	70 000								Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1208/2020 z 27.05.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.		
86	ZDMK/DIR/T-X-5/20	Budowa oświetlenia placu wewnętrznego przy Centrum Handlowym u zbiegu ulic: Zawiszy i Fortecznej <u>Efekt 2020 r.:</u> Wybudowane oświetlenie.	ZDMK	P+B		15 000	ZPMK 513/28.02.2020	14 500	96,7				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr 398/ZDMK/2020 z 14.05.2020 r. na kwotę 14 500 zł z terminem realizacji 30.09.2020 r.
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	
87	ZDMK/DIR/T-X-6/20	Budowa oświetlenia ogródka jordanowskiego przy ul. Szyllinga <u>Efekt 2020 r.:</u> Wybudowane oświetlenie.	ZDMK	P+B		55 000	ZPMK 663/16.03.2020						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII	
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	
88	ZDMK/DIR-T-X-7/20	Budowa oświetlenia przy przejściach dla pieszych w ul. Borkowskiej i ul. Fortecznej <u>Efekt 2020 r.:</u> Wybudowane oświetlenie przy przejściach dla pieszych.	ZDMK	P+B		129 891	ZPMK 755/26.03.2020						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VIII	
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
89	ZDMK/DIR/T-X-8/20	Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie <u>Efekt 2020 r.:</u> Wybudowane doświetlenie przejścia dla pieszych.	ZDMK	P, B		64 800	ZPMK 868/08.04.2020						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	VI	Zakończono działanie. Trwa weryfikacja złożonych ofert.
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/ przyjęcie zgłoszenia	VII	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
90	ZZM/DIW/O-X-1/17	Budowa chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 "Borek" <u>Efekt 2020 r.:</u> Wybudowany chodnik z oświetleniem i zagospodarowany teren zielony przy Forcie nr 52 „Borek” - etap IV.	ZZM	B	434 000	434 000		4 531	1,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/48/ID/223/2019 z 09.05.2019 r. na kwotę 531 zł z terminem realizacji 09.2020 r. (opłata przyłączeniowa z TAURON). Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/230/ID/877/2019 z 16.12.2019 r. na kwotę 4 000 zł z terminem realizacji 30.10.2020 r. (zakup, magazynowanie i dostawa elementów małej architektury).
													Rozpoczęcie robót budowlanych - etap IV.	XI	
91	ZDMK/DIW/T-X-3/19	Doświetlenie ulicy Koszutki <u>Efekt 2020 r.:</u> Rozpoczęta budowa doświetlania ulicy Koszutki.	ZDMK	B	114 000	114 000		88 212	77,4				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr 376/ZDMK/2020 z 11.05.2020 r. na kwotę 98 212 zł (2020: 88 212 zł, 2021: 10 000 zł) z terminem realizacji 31.01.2021 r.
													Rozpoczęcie robót budowlanych.	X	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.05.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
92	ZZM/DIW/O-X-4/19	Modernizacja Parku Maćka i Doroty	ZZM	B	95 450	105 450	ZPMK 1219/21.05.2020	95 450	90,5				Wykonanie robót budowlanych.	XI	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/189/ID/759/2019 z 18.11.2019 r. na kwotę 95 450 zł z terminem realizacji 12.06.2020 r. (wykonanie boiska trawiastego, odwodnienia, oświetlenia wraz z montażem bramek piłkarskich i rekultywacją zieleni).
		<i>Efekt 2020 r.:</i> Wykonana modernizacja Parku Maćka i Doroty.											Zawarcie umowy na wykonanie robót dodatkowych.	VII	
													Wykonanie robót dodatkowych.	XII	
93	ZZM/DIW/O-X-5/20	Budowa Parku Opatkowskiego przy ul. Inicjatywy Lokalnej	ZZM	P		45 000	ZPMK 513/28.02.2020	30 900	68,7				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie.
		<i>Efekt 2020 r.:</i> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.											Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/54/ID/243/2020 z 08.05.2020 r. na kwotę 30 900 zł z terminem realizacji 30.11.2020 r.
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI	
94	ZIS/DIR/S-X-1z/20	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	ZIS			65 000	ZPMK 434/20.02.2020						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		
		DZIELNICA XI			669 500	723 000		379 695	52,5	12 054	10,0	10 824			
95	ZDMK/DIR/T-XI-1/20	Budowa oświetlenia przy przejściu dla pieszych w ul. Łużyckiej	ZDMK	P+B	20 000	20 000		17 123	85,6				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych	VII	Zakończono działanie.
		<i>Efekt 2020 r.:</i> Wybudowane oświetlenie przy przejściu dla pieszych.											Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr 362/ZDMK/2020 z 07.05.2020 r. na kwotę 17 123 zł z terminem realizacji projekt 30.09.2020 r. , roboty budowlane 15.11.2020 r.
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	IX	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	
96	ZZM/DIR/O-XI-2/20	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Heila	ZZM	B		8 500	ZPMK 1219/21.05.2020						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	
		<i>Efekt 2020 r.:</i> Doposażony ogródek jordanowski przy ul. Heila.											Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	
97	ZZM/DIR/O-XI-3/20	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Gromady Grudziąż	ZZM	B	6 000	6 000		5 412	90,2			5 412	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.
		<i>Efekt 2020 r.:</i> Doposażony ogródek jordanowski przy ul. Gromady Grudziąż.											Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZZM/U/IV-I/7/ID/110/2020 z 26.02.2020 r. na kwotę 5 412 zł z terminem realizacji 30.04.2020 r. (wymiana urządzeń zabawowych).
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	W trakcie realizacji. 06.05.2020 r. odebrano roboty budowlane. Trwa rozliczenie finansowe.
98	ZZM/DIR/O-XI-4/20	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Cechowej	ZZM	B	6 000	6 000		5 412	90,2			5 412	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.
		<i>Efekt 2020 r.:</i> Doposażony ogródek jordanowski przy ul. Cechowej.											Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZZM/U/IV-I/7/ID/110/2020 z 26.02.2020 r. na kwotę 5 412 zł z terminem realizacji 30.04.2020 r. (wymiana urządzeń zabawowych).
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	W trakcie realizacji. 06.05.2020 r. odebrano roboty budowlane. Trwa rozliczenie finansowe.
99	MCOO/DIR/W-XI-5/20	Szkoła Podstawowa nr 162, ul. Stojałowskiego 31 - likwidacja barier architektonicznych	SP 162	B	50 000		ZPMK 755/26.03.2020						Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 754/2020 z 26.03.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.05.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
100	MCOO/DIR/E-XI-6/20	Szkoła Podstawowa nr 162, ul. Stojałowskiego 31 - modernizacja <i>Efekt 2020 r.: Wykonane oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne w Szkole Podstawowej nr 162.</i>	SP 162	P, B	120 000	120 000		12 054	10,0	12 054	10,0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr 1/2020 z 28.02.2020 r. na kwotę 12 054 zł z terminem realizacji 30.04.2020 r.
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Decyzja o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych nie jest wymagane.
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
101	MCOO/DIR/E-XI-7/20	Samorządowe Przedszkole nr 33, ul. Rzącka 1 - modernizacja i zagospodarowanie terenu przy przedszkolu <i>Efekt 2020 r.: Doposażony ogród przedszkolny, położona nawierzchnia bezpieczna, zamontowana ścianka mobilna pomiędzy salami dydaktycznymi.</i>	P 33	B	71 500	71 500							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
102	MCOO/DIR/E-XI-8/20	Samorządowe Przedszkole nr 22, ul. Przykopy 10 - doposażenie ogrodu przedszkolnego <i>Efekt 2020 r.: Doposażony ogród w Przedszkolu nr 22.</i>	P 22	B	30 000	30 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
103	ZIS/DIR/S-XI-9/20	KS Armatura - modernizacja obiektów sportowych <i>Efekt 2020 r.: Zmodernizowane obiekty sportowe KS Armatura w zakresie ogrodzenia boiska sportowego.</i>	ZIS	B		70 000	ZPMK 1164/21.05.2020	50 000	71,4				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 152/ZIS/2020 z 25.05.2020 r. na kwotę 50 000 zł z terminem realizacji 15.06.2020 r.
													Wykonanie robót budowlanych	VII	
													Zakończenie rozliczenia finansowego	VIII	
104	MCOO/DIWE-XI-1/17	Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2 - modernizacja. <i>Efekt 2020 r.: Zmodernizowana wentylacja kuchni.</i>	P 51	B	100 000	100 000		99 709	99,7				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Umowa nr 1/2020 z 08.05.2020 r. na kwotę 99 709 zł z terminem realizacji 17.08.2020 r.
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
105	MCOO/DIWE-XI-3/19	Przedszkole nr 6, ul. Bujaka 17 - modernizacja <i>Efekt 2020 r.: Zmodernizowana wentylacja w kuchni.</i>	P 6	B	100 000	100 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
106	MCOO/DIWE-XI-4/19	Przedszkole nr 22, ul. Przykopy - modernizacja <i>Efekt 2020 r.: Zmodernizowana instalacja C.O.</i>	P 22	B	150 000	150 000		150 000	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Umowa nr 3/2020 z 25.05.2020 r. na kwotę 150 000 zł z terminem realizacji 21.08.2020 r.
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
107	OC/DIR/B-XI-1z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		16 000	16 000		16 000	100,0				14.02.2020 r. podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji		
108	ZIS/DIR/S-XI-2z/20	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	ZIS			25 000	ZPMK 969/23.04.2020	23 985	95,9				W trakcie realizacji. Dostarczono kontener szatniowy dla KS Orzeł Piaski Wielkie.		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.05.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
116	ZDMK/DIWT-XII-2/17	Budowa chodnika wraz z przebudową drogi wewnątrzsiedlowej przy ul. Kurczaba <i>Efekt 2020 r.:</i> Wybudowany chodnik i przebudowana droga wewnątrzsiedlowa.	ZDMK	P, B	100 000	100 000		39 705	39,7				Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	I	Zakończono działanie. Decyzja PNB NR 177/6740.1/2020 z 31.01.2020 r. (ostateczna 10.02.2020 r.)
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	VI	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	VII	
													Wykonanie robót budowlanych	XI	
117	NW/DIR/Z-XII-1z/20	Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Centrum Opieki	NW		20 000	20 000		20 000	100,0	20 000	100,0		Zakończono działanie. Zakupiono sprzęt rehabilitacyjny do wspomagania przewożenia chorego.		
118	OC/DIR/B-XII-2z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		16 000	16 000		16 000	100,0				14.02.2020 r. podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji		
119	OC/DIR/B-XII-3z/20	Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Krakowie	OC		20 000	20 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		
DZIELNICA XIII					1 020 000	949 685		385 940	40,6	162 676	17,1	111 353			
120	ZDMK/DIR/T-XIII-1/20	Rozbudowa ul. Lipskiej - bocznej	ZDMK	P	160 000								Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 690/2020 z 18.03.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.		
121	ZDMK/DIR/T-XIII-2/20	Chodnik zamiast błota - do tramwaju suchą stopą w Płaszowie <i>Efekt 2020 r.:</i> Wybudowany chodnik.	ZDMK	P, B	50 000	50 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Opóźnienie ok. 3 miesiące. Trwa kompletowanie dokumentów do ogłoszenia zamówienia publicznego. Planowany termin: lipiec 2020 r.
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	IX	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
122	MCOO/DIR/E-XIII-3/20	Samorządowe Przedszkole nr 11, ul. Saska 11 - wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw <i>Efekt 2020 r.:</i> Zamontowana bezpieczna nawierzchnia na placu zabaw w Przedszkolu nr 11.	P 11	B	20 000	20 000		19 952	99,8	19 952	99,8		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr 1/2020 z 20.02.2020 r. na kwotę 19 952 zł z terminem realizacji 30.05.2020 r.
													Wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Wykonano bezpieczną nawierzchnię o pow. 47 m ² .
123	ZIM/DIR/B-XIII-4/20	Budowa budynku magazynowo - garażowego z zapleczem dla OSP Przewóz. Etap I <i>Efekt 2020 r.:</i> Wybudowany budynek garażowy dla OSP Przewóz.	ZIM	B	160 000	160 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego	VII	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	
													Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego	VIII	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
124	MCOO/DIR/E-XIII-5/20	Przedszkole nr 92, ul. Parkowa 14 - wyposażenie placu zabaw. <i>Efekt 2020 r.:</i> Wyposażony plac zabaw w Samorządowym Przedszkolu nr 92, ulica Parkowa 14.	P 92	B		12 000	ZPMK 969/23.04.2020						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	
													Rozpoczęcie robót budowlanych.	XII	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.05.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
125	MCOO/DIR/E-XIII-6/20	Szkoła Podstawowa nr 137, ul. Wrobela 79 - adaptacja pomieszczeń <i>Efekt 2020 r.: Zaadaptowane pomieszczenia w Szkole Podstawowej nr 137, ul. Wrobela 79.</i>	SP 137	B		25 000	ZPMK 969/23.04.2020						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI	
													Rozpoczęcie robót budowlanych.	XII	
126	ZIS/DIR/S-XIII-7/20	TS "Rybitwy" - zagospodarowanie terenu <i>Efekt 2020 r.: Opracowany projekt zagospodarowania terenu TS Rybitwy. Złożony wniosek o wydanie decyzji o ULICP i PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.</i>	ZIS	P		50 000	ZPMK 969/23.04.2020						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI	
127	ZZM/DIW/O-XIII-14/18	Zagospodarowanie terenu zielonego ul. Lipska - ul. Mały Płaszów <i>Efekt 2020 r.: Zakończono zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Lipskiej - ul. Mały Płaszów.</i>	ZZM	B	350 000	350 000		198 578	56,7	87 225	24,9	111 353	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Trwa weryfikacja złożonych ofert.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	
													Rozpoczęcie robót budowlanych.	XII	Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/154/ID/606/2019 z 25.09.2019 r. na kwotę 193 180 zł z terminem realizacji 30.06.2020 r. Aneks nr 1 z 03.12.2020 r. zmieniający wartość umowy na 193 180 zł. Aneks nr 2 z 12.05.2020 r. zmieniający wartość umowy na 198 578 zł.
128	ZDMK/DIW/T-XIII-15/19	Budowa oświetlenie przy ul. Ks. Turka <i>Efekt 2020 r.: Wybudowane oświetlenie.</i>	ZDMK	P+B	18 000	13 186	ZPMK 1208/27.05.2020	13 186	100,0				Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych	I	Zakończono działanie. Umowa nr 22/ZDMK/2020 z 11.02.2020 r. na kwotę 13 186 zł z terminem realizacji: dokumentacja -15.05.2020 r., roboty budowlane - 30.06.2020 r.
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.
													Wykonanie robót budowlanych.	VI	
129	MCOO/DIW/E-XIII-15/20	Samorządowe Przedszkole nr 92, ul. Krzemionki 33 - modernizacja <i>Efekt 2020 r.: Uzyskana Decyzja o PNB/ przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.</i>	P 92	P	40 000	40 000		27 060	67,7				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr 1/2020 z 28.02.2020 r. na kwotę 27 060 zł.
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII	
130	ZDMK/DIW/T-XIII-16/19	Oświetlenie pomnika na Placu Niepodległości <i>Efekt 2020 r.: Wykonana iluminacja pomnika wraz z masztem flagowym.</i>	ZDMK	P, B	90 500	90 500		5 166	5,7				Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 3 miesiące. Zlecenie nr IP.452.169.2.2019 z 09.12.2019 r. na kwotę 5 166 zł z terminem realizacji 09.03.2020 r. (opracowanie dokumentacji projektowej). Wykonawca czeka na pozwolenie konserwatorskie.
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	
131	ZDMK/DIW/T-XIII-17/19	Budowa ul. Myśliwskiej - bocznej <i>Efekt 2020 r.: Uzyskana decyzja o ZRID/ PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.</i>	ZDMK	P	50 000	38 499	ZPMK 969/23.04.2020	38 499	100,0				Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie. Umowa nr 178/ZDMK/2020 z 12.03.2020 r. na kwotę 38 499 zł z terminem realizacji 30.10.2020 r.
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI	
132	DPS-Ł43/DIR/W-XIII-1z/20	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 43	DPS-Ł43		28 000	28 000		27 999	100,0	27 999	100,0		Zakończono działanie. Zakupiono wannę podnośną pielęgnacyjną.		
133	DPS-Ł41/DIR/W-XIII-2z/20	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 41	DPS-Ł41		10 500	27 500	ZPMK 867/08.04.2020	27 500	100,0	27 500	100,0		Zakończono działanie. Zakupiono wózek kąpielowy i fotel do masażu rehabilitacyjnego.		
134	OC/DIR/B-XIII-3z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		28 000	30 000	ZPMK 868/08.04.2020	28 000	93,3				14.02.2020 r. podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji		
135	KMPSP/DIR/B-XIII-4z/20	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	KMPSP		15 000	15 000									Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.05.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
		DZIELNICA XIV			549 000	777 294		66 764	8,6						
136	ZDMK/DIR/T-XIV-1/20	Budowa oświetlenia przy psim wybiegu na os. 2 Pułku Lotniczego <i>Efekt 2020 r.: Wybudowane oświetlenie przy psim wybiegu.</i>	ZDMK	P+B	100 000	100 000		52 900	52,9				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych	V	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 372/ZDMK/2020 z 30.04.2020 r. na kwotę 52 900 zł z terminem realizacji projekt 30.09.2020, roboty budowlane 30.11.2020 r.
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	IX	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
137	ZZM/DIR/O-XIV-2/20	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XIV <i>Efekt 2020 r.: Doposażone ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XIV.</i>	ZZM	P, B	75 000	70 000	ZPMK 755/26.03.2020	8 364	11,9				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	IV	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	V	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZZM/U/IV-I/11/ID/202/2020 z 21.04.2020 na kwotę 8 364 zł z terminem realizacji 14.08.2020 r.
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	VIII	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
138	ZZM/DIR/O-XIV-3/20	Zakup i montaż ławek i koszy na śmieci na terenie Dzielnicy XIV <i>Efekt 2020 r.: Doposażone tereny zielone Dzielnicy XIV w ławki i kosze na śmieci.</i>	ZZM	B	30 000	30 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
138	ZZM/DIR/O-XIV-4/20	Budowa chodnika przy ul. Wężyka	ZZM	B	20 000								Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 755/2020 z 26.03.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.		
139	ZZM/DIR/O-XIV-5/20	Zakup i montaż piłkochwyty na terenie ogródka jordanowskiego Babci Zosi <i>Efekt 2020 r.: Zamontowane piłkochwyty na terenie ogródka jordanowskiego im. Babci Zosi.</i>	ZZM	P, B	40 000	40 000		5 500	13,8				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZZM/U/IV-I/3/ID/52/2020 z 21.01.2020 r. na kwotę 5 500 zł z terminem realizacji 30.07.2020 r.
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	VII	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
140	ZZM/DIR/O-XIV-6/20	Budowa chodnika przy bloku nr 26 w os. 2 Pułku Lotniczego	ZZM	B	30 000								Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 755/2020 z 26.03.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.		
141	ZZM/DIR/O-XIV-7/20	Budowa chodnika przy ul. Orlińskiego	ZZM	B	20 000								Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 755/2020 z 26.03.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.		
142	ZZM/DIR/O-XIV-8/20	Budowa i przebudowa chodników na terenie Dzielnicy XIV <i>Efekt 2020 r.: Wybudowane i przebudowane chodniki na terenie Dzielnicy XIV.</i>	ZZM	B		162 649	ZPMK 755/26.03.2020 1219/21.05.2020						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.05.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
143	ZZM/DIR/O-XIV-9/20	Zakup i montaż tablic informacyjnych na terenie Dzielnicy XIV <i>Efekt 2020 r.: Zamontowane tablice informacyjne na terenie Dzielnicy XIV.</i>	ZZM	B		5 145	ZPMK 1219/21.05.2020						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
144	ZZM/DIW/O-XIV-1/20	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Mariana Pisarka <i>Efekt 2020 r.: Uzyskana decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.</i>	ZZM	P		5 000	ZPMK 755/26.03.2020						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	VII	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	VIII	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	XII	
145	ZDMK/DIW/T-XIV-2/18	Przebudowa ul. Strumyk <i>Efekt 2020 r.: Rozpoczęta przebudowa ul. Strumyk.</i>	ZDMK	B	234 000	314 000	ZPMK 690/18.03.2020						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	
													Rozpoczęcie robót budowlanych.	VIII	
146	ZDMK/DIW/T-XIV-5/16	Budowa schodów terenowych przy przystanku ul. Bora Komorowskiego - ul. Skarżyńskiego <i>Efekt 2020 r.: Wybudowane schody terenowe.</i>	ZDMK	B		50 500	ZPMK 513/28.02.2020						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	
		DZIELNICA XV			393 842	393 842		42 174	10,7						
147	ZZM/DIR/O-XV-1/20	Zakup i montaż elementów małej architektury na terenie Dzielnicy XV <i>Efekt 2020: Zamontowane elementy małej architektury na terenie Dzielnicy XV.</i>	ZZM	B	30 000	30 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
148	ZZM/DIR/O-XV-2/20	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XV <i>Efekt 2020 r.: Doposażone ogródki jordanowskie na terenie - Dzielnicy XV.</i>	ZZM	P, B	200 000	200 000		16 974	8,5				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	IV	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/50/ID/237/2020 z 07.05.2020 r. na kwotę 16 974 zł z terminem realizacji 17.08.2020 r.
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	VIII	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
149	ZBK/DIR/W-XV-3/20	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych <i>Efekt 2020 r.: Wykonana dokumentacja projektowa dostosowania wejścia do budynku na os. Piastów 40 do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym nr ZBK/W4.1/14.</i>	ZBK	P	8 000	8 000		7 800	97,5				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie. 15.05.2020 r. zawarto umowę nr RDI/48004/20 na kwotę 7 800 zł z terminem realizacji 12.11.2020 r.
													Opracowana dokumentacja projektowa.	VII	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.05.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
150	ZBK/DIR/U-XV-4/20	Wykonanie altan śmietnikowych na os. Piastów 40 <i>Efekt 2020 r.:</i> Opracowana dokumentacja projektowa budowy altany śmietnikowej. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym nr ZBK/A1.35/18.	ZBK	P	5 000	5 000		3 200	64,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr RDI/48003/20 z 15.05.2020 r. na kwotę 3 200 zł z terminem realizacji 12.11.2020 r.
													Opracowana dokumentacja projektowa.	VII	
151	OC/DIR/B-XV-1z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		14 200	14 200		14 200	100,0				14.02.2020 r. podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji		
152	KMPSP/DIR/B-XV-2z/20	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	KMPSP		24 000	24 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		
153	MCOO/DIR/W-XV-3z/20	Zakupy inwestycyjne Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5	ZSP 5		18 792	18 792							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		
154	MCOO/DIR/W-XV-4z/20	Zakupy inwestycyjne Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 77	SP 77		18 770	18 770							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		
155	MCOO/DIR/W-XV-5z/20	Zakupy inwestycyjne Szkoły Podstawowej nr 85	SP 85		18 770	18 770							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		
156	MCOO/DIR/W-XV-6z/20	Zakupy inwestycyjne Szkoły Podstawowej nr 89	SP 89		18 770	18 770							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		
157	MCOO/DIR/W-XV-7z/20	Zakupy inwestycyjne Szkoły Podstawowej nr 126	SP 126		18 770	18 770							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		
158	SP 144/DIR/W-XV-8z/20	Zakupy inwestycyjne Szkoły Podstawowej nr 144	SP 144		18 770	18 770							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		
		DZIELNICA XVI			1 058 200	812 583		668 214	82,2	123 000	15,1				
159	ZDMK/DIR/T-XVI-1/20	Budowa oświetlenia na terenie parkingu pomiędzy ul. Urbanowicza i al. Andersa <i>Efekt 2020 r.:</i> Wybudowane oświetlenie.	ZDMK	P+B	70 000	70 000	ZPMK 513/28.02.2020	42 700	61,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 422/ZDMK/2020 z 28.05.2020 r. na kwotę 42 700 zł z terminem realizacji projekt 30.09.2020 r., roboty budowlane 20.11.2020 r.
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	
160	ZDMK/DIR/T-XVI-2/20	Dobudowa oświetlenia na os. Przy Arce 9 <i>Efekt 2020 r.:</i> Dobudowane oświetlenie.	ZDMK	P+B	15 000	15 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VIII	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	
161	MCOO/DIR/E-XVI-3/20	Samorządowe Przedszkole nr 143, os. Kościuszkowskie 8 - doposażenie ogrodu przedszkolnego <i>Efekt 2020 r.:</i> Doposażony ogród zabaw w Przedszkolu nr 143.	P 143	B	12 000	12 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	
162	MCOO/DIR/E-XVI-4/20	Samorządowe Przedszkole nr 97, os. Kalinowe 11 - montaż bezpiecznej nawierzchni w ogrodzie przedszkolnym <i>Efekt 2020 r.:</i> Zamontowana bezpieczna nawierzchnia w Przedszkolu nr 97.	P 97	B	12 000	20 000	ZPMK 868/08.04.2020	19 931	99,7				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr 1/2020 z 27.04.2020 r. na kwotę 19 931 zł z terminem realizacji 30.06.2020 r.
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
163	ZDMK/DIW/T-XVI-1/18	Budowa parkingu przy ul. Bogusza	ZDMK	B	95 000								Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 749/2020 z 26.03.2020 r. wycofano zadanie z Budżetu Miasta.		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.05.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
164	ZDMK/DIW/T-XVI-6/18	Przebudowa parkingu na os. Strusia 12 <i>Efekt 2020 r.: Przebudowany parking na os. Strusia 12.</i>	ZDMK	P+B	750 000	591 383	ZPMK 868/08.04.2020	591 383	100,0	123 000	20,8		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Decyzja nr 397/6740.1/2020 z dnia 04.03.2020 r. (ostateczność: 06.03.2020 r.)
													Wykonanie robót budowlanych.	VIII	Kontynuacja umowy nr 698/ZDMK/2019 z 31.07.2019 r. na kwotę 591 383 zł z terminem realizacji 31.08.2020 r.
165	ZDMK/DIW/T-XVI-7/19	Dobudowa oświetlenia na os. Jagiellońskim 17 <i>Efekt 2020 r.: Dobudowane oświetlenie.</i>	ZDMK	B	90 000	90 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	
166	OC/DIR/B-XVI-1z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		14 200	14 200		14 200	100,0				14.02.2020 r. podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji		
DZIELNICA XVII					153 160	153 160		127 667	83,4	14 000	9,1				
167	ZDMK/DIR/T-XVII-1/20	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII <i>Efekt 2020 r.: Wybudowane i przebudowane oświetlenie.</i>	ZDMK	P, B, P+B	20 000	20 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych. (Zesławice)	V	Zakończono działanie. Unieważniono zamówienie publiczne. Ponowne otwarcie ofert 04.06.2020 r.
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. (Zesławice)	VII	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. (Zesławice)	X	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
168	ZZM/DIR/O-XVII-2/20	Zakup i montaż małej architektury na terenie Dzielnicy XVII <i>Efekt 2020 r.: Doposażone tereny zielone w elementy małej architektury.</i>	ZZM	B	5 000	5 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąc Środki zabezpieczone w budżecie Miasta nie wystarczające do realizacji zadania. Planowane zwiększenie finansowania.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	
													Wykonanie robót budowlanych.	VII	
169	ZZM/DIW/O-XVII-5/14	Budowa ogródka jordanowskiego w Luboczy <i>Efekt 2020 r.: Wybudowany ogródek jordanowski.</i>	ZZM	B	100 000	100 000		99 507	99,5				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - kontynuacja.	IX	Zakończona działanie.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - kontynuacja.	X	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/14/ID/95/2020 z 20.02.2020 r. na kwotę 99 507 zł z terminem realizacji 10.08.2020 r. (doposażenie ogródka jordanowskiego).
													Wykonanie robót budowlanych - kontynuacja.	XII	
170	MCOO/DIW/E-XVII-15/19	Samorządowe Przedszkole nr 112, os. Na Wzgórzach 11 - modernizacja <i>Efekt 2020 r.: Wykonana wentylacja mechaniczna w sali teatralnej.</i>	P 112	P+B	14 000	14 000		14 000	100,0	14 000	100,0		Wykonanie robót budowlanych - II etap.	III	Zakończono działanie. Wykonano wentylację mechaniczną sali teatralnej.
171	OC/DIR/B-XVII-1z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		14 160	14 160		14 160	100,0				14.02.2020 r. podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji		
DZIELNICA XVIII					988 912	1 088 912		163 807	15,0	14 188	1,3				
172	ZZM/DIW/O-XVIII-1/12	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII <i>Efekt 2020 r.: Wybudowane i przebudowane ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XVIII.</i>	ZZM	B	300 000	300 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Trwa weryfikacja złożonych ofert.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.05.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
173	ZZM/DIW/O-XVIII-1/17	Doposażenie wybiegów dla psów na terenie Dzielnicy XVIII Efekt 2020 r.: Doposażony wybieg dla psów.	ZZM	B	10 000	10 000		10 000	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończona działalność.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZZM/U/IV-I/23/ID/245/2020 z 20.05.2020 r. na kwotę 10 000 zł z terminem realizacji 14.08.2020 r.
													Wykonanie robót budowlanych.	IX	
174	ZZM/DIW/O-XVIII-2/20	Budowa chodnika przy ul. Stare Wiślicko Efekt 2020 r.: Wybudowany chodnik przy ul. Stare Wiślicko.	ZZM	P+B		100 000	ZPMK 513/28.02.2020 1219/21.05.2020						Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych i wykonanie robót budowlanych.	VIII	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI	
175	ZDMK/DIW/T-XVIII-3/19	Budowa i dobudowa oświetlenia przy ul. Zakępie Efekt 2020 r.: Rozpoczęta budowa i dobudowa oświetlenia.	ZDMK	P+B	100 000	100 000		67 664	67,7				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 378/ZDMK/2020 z 07.05.2020 r. na kwotę 147 664 zł (2020: 67 664 zł, 2021: 80 000 zł) z terminem realizacji projekt 31.10.2020 r., roboty budowlane 31.03.2021 r.
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI	
													Rozpoczęcie robót budowlanych.	XI	
176	ZDMK/DIW/T-XVIII-8/18	Budowa opaski wraz z miejscami postojowymi na os. Centrum B w rej. bl. 10 i 1 Efekt 2020 r.: Wybudowana opaska wraz z miejscami postojowymi.	ZDMK	B	168 512	168 512		500	0,3				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Umowa nr 144/ZDMK/2019 z 04.02.2019 r. na kwotę 500 zł (nadzór autorski).
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	
177	ZDMK/DIW/T-XVIII-9/18	Budowa i przebudowa miejsc parkingowych na os. Willowym Efekt 2020 r.: Rozpoczęta budowa i przebudowa miejsc parkingowych.	ZDMK	B	120 000	120 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	
													Rozpoczęcie robót budowlanych.	IX	
178	ZDMK/DIW/T-XVIII-9/19	Budowa wjazdu na os. Kolorowym od strony ul. Wiśniowy Sad wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych Efekt 2020 r.: Rozpoczęta budowa wjazdu wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych.	ZDMK	B	100 000	100 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	
													Rozpoczęcie robót budowlanych.	IX	
179	MCOO/DIW/E-XVIII-10/20	Szkoła Podstawowa nr 80, os. Na Skarpie 8 - modernizacja Efekt 2020 r.: Uzyskana Decyzja o PNB/ przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	SP 80	P	15 000	15 000		10 455	69,7				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Umowa nr 1/2020 z 09.03.2020 r. na kwotę 10 455 zł z terminem realizacji 30.09.2020 r.
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII	
180	NW/DIR/Z-XVIII-1z/20	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	NW		50 000	50 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		
181	SMMK/DIR/B-XVIII-2z/20	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	SMMK		14 400	14 400		14 188	98,5	14 188	98,5		Zakończono działanie. Zakupiono urządzenia wielofunkcyjnego dla Oddziału III Nowa Huta.		
182	OC/DIR/B-XVIII-3z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		61 000	61 000		61 000	100,0				14.02.2020 r. podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji		
183	OC/DIR/B-XVIII-4z/20	Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Krakowie	OC		50 000	50 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		