

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Opisy ryzyka niewykorzystania środków finansowych oraz niewykonania zakresu rzeczowego.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		ZDROWIE					51 372 745	52 165 785		44 240 732	84,8	16 320 992	31,3						
						środki własne Miasta	48 969 385	49 269 385		42 719 718	86,7	15 826 736	32,1						
						środki UE	2 403 360	2 403 360		1 027 975	42,8	1 216	0,1						
						dotacja		493 040		493 040	100,0	493 040	100,0						
		Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego					51 372 745	52 165 785		44 240 732	84,8	16 320 992	31,3						
1	NW/Z1.1/20	Przebudowa Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie <																	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2020 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Opisy ryzyka niewykorzystania środków finansowych oraz niewykonania zakresu rzeczowego.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Pododdziałem Leczenia Udaru Mózgu (Pawilon F-F1). Dofinansowano termomodernizację budynku D1 i F1 - II etap, wymianę instalacji centralnego ogrzewania i wymianę instalacji ciepłej wody użytkowej - II etap, montaż pomp ciepła. Dofinansowano rozbudowę Pawilonu F1 dla potrzeb Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu – I etap. Dofinansowano wykonanie części prac renowacyjnych przy frontowej elewacji Szpitala - II etap. Dofinansowano działania promocyjne.														Kontynuacja działań związanych z promocją projektu.	XI	Promocja projektu prowadzona jest na bieżąco.	
3	NW/Z1.3/15	Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Miejskiego Centrum Opieki (ZIT) <i>Efekt 2020 r.:</i> Dofinansowano zakończenie robót budowlanych związanych z przebudową i termomodernizacją Pawilonu Nr 3. Dofinansowano zakup pierwszego wyposażenia dla potrzeb Pawilonu Nr 3. Dofinansowano sprawowanie nadzoru autorskiego. Dofinansowano zarządzanie Projektem. Zakończono rozliczenie finansowe Projektu.	NW	XII	B	śr. Miasta	9 835 120	9 835 120	ZPMK 509/28.02.2020 1334/15.06.2020	8 016 258	81,5	6 578 226	66,9			Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia dla potrzeb Pawilonu Nr 3. Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia dla potrzeb Pawilonu Nr 3. Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla potrzeb Pawilonu Nr 3. Kontynuacja działań związanych z promocją i zarządzaniem projektem. Kontynuacja robót budowlanych w zakresie termomodernizacji i przebudowy Pawilonu Nr 3. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Pawilonu Nr 3.	V VI XI XI VIII VII	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Planowany termin ogłoszenia zamówienia publicznego na zakup wyposażenia - sierpień br. Opóźnienie ok. 1 miesiąc. W trakcie realizacji. W trakcie realizacji. Wykonano część prac architektoniczno-budowlanych, w tym sufitu podwieszane, zamontowano część stolarki okiennej i drzwiowej. Wykonano część robót w zakresie instalacji wod.-kan., c.o. i c.w. oraz prace związane z wentylacją. 20.05.2020 r. zawarto aneks z wykonawcą robót budowlanych zmieniający termin realizacji na 9.10.2020 r.	
4	ZBK/Z1.6/15	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT) <i>Efekt 2020 r.:</i> Rozliczenie finansowe.	ZBK	I-XVIII	P, B	śr. Miasta	30 750	30 750		20 074	65,3					Rozliczenie finansowe.	II	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr 007/40957/18 z 9.01.2018 r. na obsługę administracyjno - finansową projektu na kwotę 147 600 zł z terminem realizacji 29.02.2020 r.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy						
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Działiny)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Opisy ryzyka niewykorzystania środków finansowych oraz niewykonania zakresu rzeczowego.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
5	ZBK/Z1.7/19	Termomodernizacja budynków przychodni zdrowia w Krakowie (ZIT)	ZBK	I-XVIII	B		5 660 888	5 660 888		2 998 533	53,0	2 583	0,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - docieplenie 6 budynków.	V	Zakończono działanie.				
															Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - instalacji c.o. dla 11 budynków.	V	Zakończono działanie.					
						śr. Miasta	3 257 528	3 257 528		1 970 558	60,5	1 367	0,0									
						śr. UE	2 403 360	2 403 360		1 027 975	42,8	1 216	0,1			Ogłoszenie zamówienia na pełnienie funkcji inwestora zastępczego.	VI	W trakcie realizacji. 13.05.2020 r. zawarto umowę nr 007/47883/20 na kwotę 8 979 zł z termin realizacji 30.11.2020 r. - os. Złotej Jesieni 3 13.05.2020 r. zawarto umowę nr 007/47884/20 na kwotę 7 257 zł z termin realizacji 30.11.2020 r. - os. Centrum B 11A 13.05.2020 r. zawarto umowę nr 007/47885/20 (48118) na kwotę 5 925 zł z termin realizacji 30.11.2020 r. - ul. Białoruska 15				
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - docieplenie 6 budynków.	VII	W trakcie realizacji. 1) 07.02.2020 r. zawarto zlecenie nr TT.5-422-4/14 (47640) na kwotę 400 zł z terminem realizacji 28.02.2020 r. - nadzór przyrodniczy ul. Królowej Jadwigi 203, os. Złotej Jesieni 3. 2) Kontynuacja umowy nr 007/40957/18 z 09.01.2018 r. na obsługę finansową projektu na kwotę 147 600 zł z terminem realizacji 30.09.2021 r. (2020 r. - 1 492 zł, 2021 r. - 14 313 zł). 3) Termomodernizacja budynków: - 13.05.2020 r. zawarto umowę nr 007/47758/20 na kwotę 1 184 984 zł z terminem realizacji 10.09.2020 r. - os. Złotej Jesieni 3 - 13.05.2020 r. zawarto umowę nr 47759/20 na kwotę 638 294 zł terminem realizacji 10.09.2020 r. - os. Centrum B 11A - 13.05.2020 r. zawarto umowę nr 007/47854/20 na kwotę 473 240 zł z terminem realizacji 10.09.2020 r. - ul. Białoruska 15 4) 22.04.2020 r. zawarto zlecenie nr TT.5-430-1442/19 na kwotę 3 671 zł z terminem realizacji 06.05.2020 r. - ul. Królowej Jadwigi 203 - aktualizacja dokumentacji projektowej. 5) 01.06.2020 r. Zlecenie nr TT.5-430-1442/19 na kwotę 1 230 zł z termin realizacji 15.06.2020r. - Królowej Jadwigi 203 - aktualizacja audytu energetycznego.				
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - wykonanie instalacji c.o. dla 11 budynków.	VII	W trakcie realizacji. 1) 17.03.2020 r. zawarto umowę nr 007/47483/20 na kwotę 180 266 zł z terminem realizacji 31.08.2020 r. - os. Jagiellońskie 1 2) 17.03.2020 r. zawarto umowę nr 007/47484/20 na kwotę 60 292 zł z terminem realizacji 31.08.2020 r. - ul. Nałkowskiego 1 3) 17.03.2020 r. zawarto umowę nr 007/47485/20 na kwotę 69 820 zł z terminem realizacji 31.08.2020 r. - os. II Pułku Lotniczego 22 4) 13.05.2020 r. zawarto umowę nr 007/47892/20 na kwotę 15 517 zł z terminem realizacji 31.08.2020 r.- ul. Kamedulska 70 5) 13.05.2020 r. zawarto umowę nr 007/47893/20 na kwotę 68 215 zł z terminem realizacji 31.08.2020 r. - ul. Białoruska 15 6) 13.05.2020 r. zawarto umowę nr 007/47894/20 na kwotę 4 021 zł z terminem realizacji 31.08.2020 r. - ul. Młodej Polski 7 7) 13.05.2020 r. zawarto umowę nr 007/47895/20 na kwotę 20 077 zł z terminem realizacji 31.08.2020 r. - os. Na Skarpie 27				

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2020 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Działiny)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Opisy ryzyka niewykorzystania środków finansowych oraz niewykonania zakresu rzeczowego.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Wykonane docieplenie 6 budynków komunalnych na os. Złotej Jesieni 3, os. Centrum B 11A, ul. Kamedulska 70, ul. Białoruska 15, os. Na Skarpie 27, ul. Królowej Jadwigi 203. Wykonana regulacja lub wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w 8 budynkach na os. Jagiellońskim 1, ul. Młodej Polski 7, ul. Ulanów 29A, ul. Nałkowskiego 1, os. Niepodległości 2, ul. Pachోńskiego 12, os. II Pułku Lotniczego 22, ul. Ulanów 29, ul. Kamedulska 70, ul. Białoruska 15, os. Na Skarpie 27.																8) 13.05.2020 r. zawarto umowę nr 007/47896/20 na kwotę 95 451 zł z terminem realizacji 31.08.2020 r. - os. Niepodległości 2 9) 11.05.2020 r. zawarto umowę nr 007/47897/20 na kwotę 69 223 zł z terminem realizacji 31.08.2020 r. - ul. Pachోńskiego 12 10) 13.05.2020 r. zawarto umowę nr 007/47898/20 na kwotę 21 256 zł z terminem realizacji 31.08.2020 r. - ul Ulanów 29 11) 13.05.2020 r. zawarto umowę nr 007/47899/20 na kwotę 61 735 zł z terminem realizacji 31.08.2020 r. - ul. Ulanów 29a	
																Wykonanie robót budowlanych - docieplenie 6 budynków.	XII		
																Wykonanie robót budowlanych - wykonanie instalacji c.o. dla 11 budynków.	XII		
6	NW/Z1.8/19	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie	NW	IV	B	śr. Miasta	368 280	368 280	ZPMK 507/28.02.2020							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wyposażenie serwerowni oraz zakup infrastruktury obsługi środowiska IT.	III	W trakcie realizacji. 24.04.2020 r. Szpital zawarł umowę dotacyjną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. 15.05.2020 r. Szpital ogłosił zamówienie publiczne pn. Zakup i dostawa stanowisk roboczych oraz licencji CAL dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie w ramach Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej (MSIM). Termin otwarcia ofert 18.06.2020 r. W dniu 18.06.2020 r. nastąpiło otwarcie ofert. Wpłynęło 3 oferty. Wartość najniższej oferty: 813 977,10 zł. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zadania wynosi 724 470 zł. Ze względu na fakt, że złożone oferty przekraczają wartość zamówienia postępowanie w dniu 19.06.2020 r. zostało unieważnione i zostanie niezwłocznie powtórzone. Planowany termin ponownego ogłoszenie zamówienia - 1.07.2020 r. z terminem otwarcia ofert 15.07.2020 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na dostosowanie i integrację oprogramowania aplikacyjnego, w tym oprogramowania EDM.	IV	Opóźnienie ok. 3 miesiące. Planowany termin ogłoszenia zamówienia publicznego - lipiec br.	
																Zawarcie umowy na wyposażenie serwerowni oraz zakup infrastruktury obsługi środowiska IT.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Planowana zawarcie umowy - lipiec br.	
																Zawarcie umowy na dostosowanie i integrację oprogramowania aplikacyjnego, w tym oprogramowania EDM.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Planowany termin zawarcia umowy - lipiec br.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup infrastruktury obsługi warstwy lokalnej MSIM oraz obsługi środowiska IT.	IX		
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Dofinansowano zakup oprogramowania aplikacyjnego, w tym interfejsu EDM. Dofinansowano infrastrukturę obsługi warstwy lokalnej MSIM oraz infrastrukturę obsługi środowiska IT Szpitala. Dofinansowano działania dla potrzeb integracji regionalnej wymiany EDM, innych usług MSIM oraz dodatkowe wyposażenie serwerowni i usług łączności. Dofinansowano działania promocyjne i zarządzanie Projektem.														Zawarcie umowy na zakup infrastruktury obsługi warstwy lokalnej MSIM oraz obsługi środowiska IT	XI		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Opisy ryzyka niewykorzystania środków finansowych oraz niewykonania zakresu rzeczowego.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	NW/Z1.9/19	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Efekt 2020 r.: Dofinansowano zakup oprogramowania aplikacyjnego, w tym interfejsu EDM. Dofinansowano infrastrukturę obsługi warstwy lokalnej MSIM oraz zakup sprzętu do obsługi środowiska IT Szpitala. Dofinansowano zakup usług łączności. Dofinansowano integrację regionalnej wymiany EDM oraz innych usług MSIM. Dofinansowano dodatkowe oprogramowanie systemowe Szpitala. Dofinansowano dodatkowe wyposażenie serwerowni. Dofinansowano działania promocyjne i zarządzanie Projektem.	NW	XVIII	B	śr. Miasta	370 000	370 000	ZPMK 507/28.02.2020							Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup oprogramowania aplikacyjnego, w tym oprogramowanie EDM. Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup infrastruktury obsługi warstwy lokalnej MSIM, infrastruktury obsługi środowiska IT. Zawarcie umowy na zakup infrastruktury obsługi warstwy lokalnej MSIM, infrastruktury obsługi środowiska IT. Przystosowanie, dostawa, montaż infrastruktury i wyposażenia informatycznego.	III VI IX XI	Opóźnienie ok. 4 miesiące. Trwa przygotowanie dokumentacji do ogłoszenia zamówienia z wolnej ręki na dostosowanie i integrację oprogramowania aplikacyjnego, w tym oprogramowania EDM - planowany termin ogłoszenia zamówienia - lipiec br. Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
8	NW/Z1.10/20	Przebudowa Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie Efekt 2020 r. : Dofinansowano przebudowę pomieszczeń Szpitala poprzez wykonanie robót budowlano - instalacyjnych na IV piętrze Budynku Głównego Szpitala w obszarze Oddziału Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii, w tym dostosowanie pomieszczeń po byłej kuchni dla potrzeb ww. Oddziału. Dofinansowano zakup pierwszego wyposażenia medycznego i technicznego dla potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii.	NW	IV	B	śr. Miasta	5 100 000	5 100 000		4 822 577	94,6	424 901	8,3			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy Oddziału Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii. Zawarcie umowy na realizację robót budowlano - instalacyjnych. Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia mobilnego. Zawarcie umowy na zakup wyposażenia mobilnego. Dostawa i montaż wyposażenia mobilnego. Wykonanie robót budowlanych.	I III VIII X XI XI	Zakończono działanie. 21.01.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 11.02.2020 r. Wpłynęło 7 ofert. Wartość najniższej oferty: 4 822 577 zł. 8.05.2020 r. przeprowadzono postępowanie na wykonanie modernizacji 14 szt. okien na Oddziale Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii. Zakończono działanie. 5.03.2020 r. zawarto umowę nr 82/ZP/2020 na kwotę 4 822 577 zł z terminem realizacji 30.11.2020 r. (roboty budowlane). 22.05.2020 r. zawarto zlecenie na kwotę 10 811 zł z termin realizacji 19.06.2020 r. (renowacja okien). W trakcie realizacji. 16.03.2020 r. rozpoczęto roboty budowlane. Trwają prace konstrukcyjne. Rozpoczęto prace instalacyjne, elektryczne i sanitarne.	
9	NW/Z1.11/20	Dostosowanie budynku szpitalnego po byłej pralni na potrzeby Patomorfologii, Prosektorium i pomieszczeń magazynowych Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, wraz z pierwszym wyposażeniem Efekt 2020 r. : Dofinansowano przebudowę pomieszczeń po byłej pralni na potrzeby Pracowni Patomorfologii, Prosektorium i pomieszczeń magazynowych poprzez wykonanie robót budowlano - instalacyjnych (I etap).	NW	IV	B	śr. Miasta	4 000 000	4 000 000		4 000 000	100,0					Ogłoszenie postępowania na wykonanie robót budowlanych w zakresie dostosowania budynku szpitalnego Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych w zakresie dostosowania budynku szpitalnego na potrzeby Patomorfologii, Prosektorium i pomieszczeń magazynowych Szpitala.	III IV XI	Zakończono działanie. 21.02.2020 r. Szpital ogłosił zamówienie publiczne z terminem otwarcia ofert 23.03.2020 r. Wpłynęło 8 ofert. Wartość najniższej oferty 6 832 390 zł. 28.04.2020 r. wpłynęło odwołanie do KIO. Zakończono działanie. 11.05.2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza wydała postanowienie o uchyleniu zakazu zawarcia umowy. 4.06.2020 r. zawarto umowę nr 212/ZP/2020 na kwotę 6 832 390 zł z terminem realizacji 30.11.2021 r. 8.06.2020 r. KIO wydało postanowienie umarzające postępowanie odwoławcze. W trakcie realizacji. Trwają prace demontażowe i wyburzeniowe.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2020 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Działiny)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. <i>(nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2020 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2020 r. <i>(kol. 11/ kol. 9)</i>	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. <i>(kol. 13/ kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Opisy ryzyka niewykorzystania środków finansowych oraz niewykonania zakresu rzeczowego.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
10	NW/Z1.12/20	Budowa dodatkowego pawilonu dla potrzeb SOR wraz z wyposażeniem w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie <i>Efekt 2020 r.:</i> Dofinansowano opracowanie aktualizacji programu funkcjonalno-użytkowego w zakresie budowy dodatkowego pawilonu dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, Działu Diagnostyki Obrazowej wraz z zagospodarowaniem terenu i budową stacji trafo.	NW	XVIII	P	śr. Miasta	500 000	120 000	ZPMK 645/12.03.2020 1160/21.05.2020	77 490	64,6					Ogłoszenie zamówienia publicznego - zamówienie z wolnej ręki na aktualizację programu funkcjonalno - użytkowego. Zawarcie umowy na aktualizację programu funkcjonalno - użytkowego. Opracowanie aktualizacji programu funkcjonalno - użytkowego.	II	Zakończono działanie. Zakończono działanie. 15.02.2020 r. Szpital zawarł umowę na opracowanie aktualizacji PFU w zakresie rozbudowy Szpitala o nowy SOR na kwotę 62 976 zł z terminem realizacji 30.04.2020 r. 16.04.2020 r. Szpital zawarł aneks do umowy z Wykonawcą w zakresie przedłużenia terminu realizacji umowy do 30.06.2020 r. oraz zwiększenie wartości umowy do 77 490 zł. Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
11	NW/Z1.13/20	Przebudowa pomieszczeń archiwum wraz z wyposażeniem w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie <i>Efekt 2020 r.:</i> Dofinansowano opracowanie projektu przebudowy pomieszczeń dla potrzeb archiwum wraz z ekspertyzą konstrukcyjną. Dofinansowano wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych. Dofinansowano zakup, dostawę i montaż regałów przesuwnych.	NW	XVIII	P,B	śr. Miasta	450 000	450 000								Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie projektu przebudowy pomieszczeń dla potrzeb archiwum wraz z ekspertyzą konstrukcyjną. Zawarcie umowy na opracowanie projektu przebudowy pomieszczeń dla potrzeb archiwum wraz z ekspertyzą konstrukcyjną. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych, zakup dostawa i montaż regałów przesuwnych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych, zakup dostawa i montaż regałów przesuwnych. Wykonanie robót budowlanych.	II	Zakończono działanie. W trakcie realizacji. 6.03.2020 r. zawarto umowę na kwotę 47 000 zł z terminem realizacji 20.04.2020 r. W związku z sytuacją epidemiczną związaną z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 Wykonawca w dniu 16.03.2020 r. odstąpił od wykonania umowy. 4.05.2020 r. przeprowadzono postępowanie w trybie z wolnej ręki. Wpłynęły 2 oferty powyżej 120 000 zł. Trwa weryfikacja ofert. 30.06.2020 r. Szpital przesłał pismo, że w miejsce wcześniej planowanego archiwum dla RCKiK planuje przenieść Poradnię Dermatologiczną - trwają ustalenia z Biurem Nadzoru Właścicielskiego. Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy																		
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2020 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Opisy ryzyka niewykorzystania środków finansowych oraz niewykonania zakresu rzeczowego.)															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20															
12	NW/Z1.15/20	Przebudowa sieci informatycznej Miejskiego Centrum Opieki <i>Efekt 2020 r.:</i> Dofinansowano rozbudowę i przebudowę sieci komputerowej, w tym zakup zasilaczy awaryjnych. Dofinansowano zakup i montaż sprzętu komputerowego i informatycznego wraz z oprogramowaniem - etap I. Dofinansowano zakup, montaż i konfigurację serwerów. Dofinansowano zakup licencji - etap I.	NW	XII	B	śr. Miasta	203 066	203 066		45 940	22,6					Przesłanie zaproszeń do składania ofert na rozbudowę i przebudowę sieci komputerowej. Zawarcie umowy na rozbudowę i przebudowę sieci komputerowej. Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup serwerów z oprogramowaniem i urządzeń sieciowych, w tym zasilaczy awaryjnych. Zawarcie umowy na zakup serwerów z oprogramowaniem i urządzeń sieciowych, w tym zasilaczy awaryjnych. Rozbudowa i przebudowa sieci komputerowej. Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup oprogramowania do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej (licencje). Zawarcie umowy na zakup oprogramowania do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej (licencje). Zakup serwerów z oprogramowaniem i urządzeń sieciowych, w tym zasilaczy awaryjnych. Zakup oprogramowania do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej (licencje).	II	Zakończono działanie. 02.03.2020 r. Centrum zamieściło na swojej stronie internetowej konkurs ofert oraz rozesłało drogą e-mailową zaproszenie do złożenia ofert do minimum pięciu potencjalnych wykonawców. Planowany termin otwarcia ofert w I etapie - 12.03.2020 r. oraz w II etapie - 16.03.2020 r.	III	Zakończono działanie. 13.03.2020 r. zawarto umowę nr DAI-230-01/20 na kwotę 45 940 zł z terminem realizacji 21 dni roboczych od dnia zawiadomienia przez MCO o możliwości rozpoczęcia wykonywania prac. Planowany termin wezwania wykonawcy do realizacji - lipiec br.	III	Opóźnienie ok. 4 miesiące. Planowany termin ogłoszenia zamówienia publicznego - sierpień br.	IV	Opóźnienie ok. 3 miesiące.	IV	Opóźnienie ok. 3 miesiące.	IV	Opóźnienie ok. 3 miesiące. Planowany termin ogłoszenia zamówienia publicznego - sierpień br.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	XI	
13	NW/Z1.16/20	Ławki i kosze na śmieci pod Szpitalem im. Narutowicza <i>Dofinansowano zakup ławek i koszy na śmieci wraz z montażem na terenie Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie.</i> <i>Dofinansowano promocje Projektu.</i>	NW	IV	B	śr. Miasta budżet obywatelski dzielnic – edycja VI	7 500	7 500	ZPMK 965/23.04.2020	7 417	98,9	7 006	93,4			Przesłanie zaproszeń do składania ofert na zakup, dostawę i montaż ławek i koszy na śmieci. Zawarcie umowy na zakup ławek i koszy na śmieci. Zakup i dostawa ławek i koszy na śmieci wraz z montażem. Promocja Projektu	II	Zakończono działanie. 28.02.2020 r. Szpital rozesłał zapytania o cenę oraz przeprowadził rozeznanie rynku w oparciu o oferty na stronach internetowych sprzedawców.	VI	Zakończono działanie. 12.03.2020 r. zawarto umowę na zakup ławek na kwotę 5 351 zł z terminem realizacji 23.04.2020 r. 16.03.2020 r. zawarto umowę na zakup koszy na śmieci na kwotę 1 697 zł (dostawa zrealizowana).	VI	Zakończono działanie. Dostarczono i zamontowano na terenie Szpitala 3 ławki i kosze na śmieci.	VI	Zakończono działanie. Tabliczki informacyjne zostały wykonane i zamontowane.										

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Działiny)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Opisy ryzyka niewykorzystania środków finansowych oraz niewykonania zakresu rzeczowego.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
14	NW/Z1.1z/16	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	NW	XVIII		śr. Miasta	1 387 141	1 387 141		1 387 141	100,0	1 387 141	100,0			Zakończono działanie. Kontynuacja umowy z 2019 r. Zakupiono stacjonarny aparat cyfrowy RTG (2 szt.) i aparat RTG typu ramię C (1 szt.)			
15	NW/Z1.2z/19	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	NW	XVIII		śr. Miasta	2 500 000	2 500 000		732 263	29,3	732 263	29,3			W trakcie realizacji. Rozliczono zakupy sprzętu i wyposażenia medycznego dla potrzeb Oddziału Obserwacyjno- Zakaźnego, Oddziału Chorób Infekcyjnych i Pediatrii, Oddziału Dermatologicznego z Pododdziałem oraz Oddziału Urologicznego. Dostawę i montaż wykonano w 2019 r. Zakupiono stanowiska do pielęgnacji noworodków (wanienka przejezdna 12 szt.) dla potrzeb Oddziału Chorób Infekcyjnych i Pediatrii oraz sprzęt komputerowy (17 szt. laptopów).			
16	NW/Z1.3z/20	Zapobieganie i zwalczanie choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV2 przez Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	NW	XVIII		dotacja		493 040	ZMPK 647/13.03.2020	493 040	100,0	493 040	100,0			Zakończono działanie. Zakupiono: kardiomonitorzy 6 szt., respiratory transportowe 3 szt., wózki reanimacyjne 2 szt., aparat do hemofiltracji 1 szt., kardiomonitorzy (dorośli, dzieci), respiratory oraz pompy przepływowe wraz ze stacjami dokupującymi (4 kpl).			