

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji zadań inwestycyjnych Dzielnic - stan na 30.06.2020 r.													ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC		
Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy		
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2020 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
		RAZEM			12 542 969	13 114 160		4 617 519	35,2	822 619	6,3	142 460			
		DZIELNICA I			100 000	100 000									
1	ZZM/DIW/O-I-1/19	Rewitalizacja Placu Słowiańskiego	ZZM	B	100 000	100 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 3 miesiące. Środki zabezpieczone w budżecie nie wystarczą do realizacji zadania. Rada Dzielnicy I podjęła uchwały o zwiększeniu środków finansowych.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące.
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Wykonana rewitalizacja Placu Słowiańskiego.											Wykonanie robót budowlanych.	XI	
		DZIELNICA II			114 500	162 399		27 500	16,9						
2	ZDMK/DIR/T-II-1/20	Budowa oświetlenia przy ogródku jordanowskim - Mogińska 58	ZDMK	P+B	18 000	18 000		11 000	61,1				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Wybrano Wykonawcę.
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 374/ZDMK/2020 z 07.05.2020 r. na kwotę 11 000 zł, z terminem realizacji 30.09.2020 r. (dokumentacja), 15.11.2020 r. (roboty budowlane).
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Wybudowane oświetlenie.											Wykonanie robót budowlanych.	XII	
3	ZZM/DIR/O-II-2/20	Dostawa i montaż elementów malej architektury na terenie Dzielnicy II	ZZM	B	20 000	47 700	ZPMK 1164/21.05.2020						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 3 miesiące.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Doposażone tereny zielone Dzielnicy II w elementy malej architektury.											Wykonanie robót budowlanych.	XII	
4	MCOO/DIR/E-II-3/20	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, ul. Grochowska 20 - modernizacja	ZSOMS	B	60 000	60 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Zamontowana klimatyzacja w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego.											Wykonanie robót budowlanych.	XII	
5	MCOO/DIR/E-II-4/20	Samorządowe Przedszkole nr 79, ul. Widok 23 - doposażenie placu zabaw	P 79	B		20 199	ZPMK 1340/15.06.2020						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Wybrano Wykonawcę. Umowa w trakcie podpisu.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Doposażony plac zabaw przy Samorządowym Przedszkolu nr 79, ul. Widok 23.											Wykonanie robót budowlanych.	XII	
6	OC/DIR/B-II-1z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		16 500	16 500		16 500	100,0				14.02.2020 r. podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji.		
		DZIELNICA III			1 250 000	1 360 000		659 709	48,5	120 793	8,9				
7	ZZM/DIR/O-III-1/20	Zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy ul. Mogiłską a ul. Chałupnika	ZZM	P	40 000	40 000		227	0,6	227	0,6		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.	VII	
													Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.	VIII	Zakupiono mapę do celów projektowych za kwotę 227 zł
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Opracowana koncepcja zagospodarowania terenu zielonego pomiędzy ul. Mogiłską a ul. Kazimierza Chałupnika											Opracowanie koncepcji.	XII	
8	ZZM/DIR/O-III-2/20	Przebudowa chodników na terenach zielonych Dzielnicy III	ZZM	B		110 000	ZPMK 1355/17.06.2020						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Przebudowane chodniki na terenach zielonych według wskazań Dzielnicy III.											Wykonanie robót budowlanych.	XI	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2020 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2020 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2020 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
9	ZZM/DIW/O-III-2/17	Budowa Bulwarów Białuchy na terenie Dzielnicy III	ZZM	B	600 000	600 000		600 000	100,0	120 566	20,1		Wykonanie robót budowlanych.	X	W trakcie realizacji. Kontynuacja realizacji umowy nr ZZM/U/III/150/IM/589/2019 z 04.12.2019 r. Zlecenie z 30.01.2020 r. na realizację prawa opcji do umowy ZZM/U/III/150/IM/589/2019 na kwotę 23 973 zł z terminem realizacji 19.07.2020 r. Aneks nr 3 z 24.06.2020 r. zmieniający termin realizacji do 14.08.2020 r.
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Wykonane roboty budowlane przy budowie Bulwarów Białuchy.											Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy	XI	
10	ZDMK/DIW/T-III-13/19	Rozbudowa ul. Białych Brzóz wraz z budową miejsc parkingowych	ZDMK	P, B	500 000	500 000		43 733	8,7				Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 3 miesiące. Kontynuacja umowy nr 421/ZDMK/2019 z 29.04.2019 r. na kwotę 43 733 zł z terminem realizacji 29.04.2020 r. (opracowanie dokumentacji projektowej). Aneks nr 1/2020 z 30.04.2020 r. zmieniający termin realizacji do 22.06.2020 r.
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.											VIII		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											IX		
		Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.											X		
11	ZDMK/DIW/T-III-14/19	Budowa oświetlenia przy ul. Raciborskiego	ZDMK	B	50 000	50 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Wybrano Wykonawcę.
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											VIII	W trakcie realizacji.	
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Wybudowane oświetlenie.											Wykonanie robót budowlanych.	XII	
12	ZDMK/DIW/T-III-15/19	Przebudowa oświetlenia w rejonie bramy wejściowej od ul. Ulanów na teren Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 128	ZDMK	B	22 000	22 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Wybrano Wykonawcę.
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											VIII	W trakcie realizacji.	
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Przebudowane oświetlenie.											Wykonanie robót budowlanych.	XII	
13	ZDMK/DIW/T-III-16/19	Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Reduta do istniejącego pasa drogowego ul. Rozrywka <u>Efekt 2020 r.:</u> Uzyskana decyzja o PNB	ZDMK	P	30 000	30 000		7 749	25,8				Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XI	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr 432/ZDMK/2019 z 06.05.2019 r. na kwotę 25 830 zł z terminem realizacji 30.11.2020 r. (Opracowanie koncepcji, projektu budowlanego i wykonawczego)
14	OC/DIR/B-III-1z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		8 000	8 000		8 000	100,0				14.02.2020 r. podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji.		
		DZIELNICA IV			1 594 750	1 943 250		515 799	26,5	17 347	0,89				
15	ZZM/DIR/O-IV-1/20	Zagospodarowanie skweru u zbiegu ulic Zdrowej i Białej	ZZM	P, B	30 000	30 000							Wykonanie dokumentacji projektowej.	IX	
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.											IX		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											X		
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Zagospodarowany skwer u zbiegu ulic Zdrowej i Białej.											Wykonanie robót budowlanych.	XII	
16	ZZM/DIR/W-IV-2/20	Przebudowa schodów terenowych wraz z budową pochylni dla niepełnosprawnych przy ul. Pachońskiego Bocznej	ZZM	P, B	23 000	23 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											VII	Zakończono działanie. 24.06.2020 r. zawarto umowę nr ZZM/U/III/69/IR/296/2020 na kwotę 19 520 zł z terminem realizacji 31.07.2020 r	
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Przebudowane schody terenowe i wybudowana pochylnia dla niepełnosprawnych przy ul. Pachońskiego Bocznej.											Wykonanie robót budowlanych.	XI	
17	MCOO/DIR/E-IV-3/20	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2, ul. Dożynkowa 25 - wzmocnienie skarpy na placu zabaw	ZSP 2	B	10 000	10 000		10 000	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											IX	Zakończono działanie. Umowa nr ZSP2-073-20-35/2020 z 16.06.2020 r. na kwotę 10 000 zł z terminem realizacji 24.07.2020 r	
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Wzmocniona skarpa na placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2.											Wykonanie robót budowlanych.	XII	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy		
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2020 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2020 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2020 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
18	ZDMK/DIW/T-IV-1/20	Budowa oświetlenia przy ul. Poziomkowej	ZDMK	P+B									Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VIII	
		Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.											IX		
		<u>Efekt 2020 r.:</u> <i>Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej w trybie "Zaprojektuj i wybuduj".</i>											Rozpoczęcie opracowania dokumentacji proj	IX	
19	ZZM/DIW/O-IV-2/16	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Konecznego	ZZM	B	400 000	400 000		400 000	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - etap IV.	VI	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - etap IV.											VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/68/ID/295/2020 z 26.06.2020 r. na kwotę 400 000 zł z terminem realizacji 21.08.2020 r. (zakres podstawowy), 06.11.2020 r. (opcje 1, 2 i 4)	
		<u>Efekt 2020 r.:</u> <i>Wybudowany ogródek jordanowski przy ul. Konecznego.</i>											Wykonanie robót budowlanych - etap IV.	XII	
20	ZZM/DIW/O-IV-4/20	Budowa Parku Rzecznego Białucha na terenie Dzielnicy IV	ZZM	P, B	100 000	100 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Planowany termin ogłoszenia zamówienia lipiec 2020 r.
		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											X		
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.											XI		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											XII		
		<u>Efekt 2020 r.:</u> <i>Opracowana dokumentacja projektowa. Rozpoczęte roboty budowlane.</i>											Rozpoczęcie robót budowlanych.	XII	
21	ZZM/DIW/O-IV-5/19	Modernizacja placu zabaw przy ul. Opolskiej i Jaremy	ZZM	P	35 000	35 000		16 000	45,7				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/56/ID/250/2020 z 13.05.2020 r. na kwotę 16 000 zł z terminem realizacji 12.10.2020 r.	
		<u>Efekt 2020 r.:</u> <i>Opracowana dokumentacja projektowa.</i>											Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII	
22	ZZM/DIW/O-IV-6/20	Modernizacja ogródka jordanowskiego w Parku Krowoderskim	ZZM	B	250 000	500 000	ZPMK 868/08.04.2020						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											IX		
		<u>Efekt 2020 r.:</u> <i>Zmodernizowany ogródek jordanowski w Parku Krowoderskim.</i>											Wykonanie robót budowlanych.	XII	
23	ZDMK/DIW/T-IV-8/16	Budowa miejsc postojowych przy ul. Czerwieńskiego	ZDMK	P, B	400 000	500 000	ZPMK 1462/29.06.2020	35 847	7,2	3 990	0,8		Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr 747/ZDMK/2019 z 29.07.2019 r. na kwotę 31 857 zł z terminem realizacji 30.04.2020 r. (opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej). Aneks nr 1/2020 z 18.05.2020 r. zmieniający termin realizacji do 30.07.2020 r. Decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego nr 12/K/2020 z 16.01.2020 r. o zezwoleniu na wycinkę drzewa rosnącego przy ul. Czerwieńskiego na kwotę 3 990 zł.
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.											VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											VII		
		<u>Efekt 2020 r.:</u> <i>Wybudowane miejsca postojowe.</i>											Wykonanie robót budowlanych.	XII	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy		
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2020 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2020 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2020 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
24	ZDMK/DIW/T-IV-10/19	Budowa miejsc postojowych przy ul. Palacha	ZDMK	B	93 750	93 750							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Planowany termin ogłoszenia zamówienia lipiec 2020 r.
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											VII		
		<i>Efekt 2020 r.: Wybudowane miejsca postojowe.</i>											Wykonanie robót budowlanych.	XII	
25	ZDMK/DIW/T-IV-11/19	Budowa zatok parkingowych przy ul. Ks. Siemaszki	ZDMK	P, B	230 000	230 000		32 595	14,2				Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr 1225/ZDMK/2019 z 28.11.2019 r. na kwotę 32 595 zł z terminem realizacji 31.08.2020 r. (opracowanie dokumentacji projektowej).
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.											X		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											XI		
		<i>Efekt 2020 r.: Wybudowane zatoki parkingowe wraz ze zmodernizowanym chodnikiem oraz schodami.</i>											Wykonanie robót budowlanych.	XII	
26	SMMK/DIR/B-IV-1z/20	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	SMMK		15 000	13 500	ZPMK 1462/29.06.2020	13 357	98,9	13 357	98,9		Zakończono działanie. Zakupiono paralizator wraz z osprzętem dla Oddziału II Krowodrza.		
27	OC/DIR/B-IV-2z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		8 000	8 000		8 000	100,0				14.02.2020 r. podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji.		
		DZIELNICA V			113 500	117 635		15 500	13,2						
28	ZZM/DIR/O-V-1/20	Zagospodarowanie terenów zielonych – Dzielnica V	ZZM	P, B	75 000	79 135	ZPMK 1355/17.06.2020						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Unieważnienie postępowania po zmianie decyzji Rady Dzielnicy V odn. lokalizacji terenów do zagospodarowania. W procedowaniu wniosek zwiększający środki na zadaniu.
		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											VII		
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											VIII		
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.											X		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											X		
		<i>Efekt 2020 r.: Zagospodarowane tereny zielone – Dzielnica V.</i>											Wykonanie robót budowlanych.	XII	
29	ZZM/DIR/O-V-2/20	Doposażenie ogródków jordanowskich i zieleńców według wskazań Dzielnicy V	ZZM	B	23 000	23 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											IX		
		<i>Efekt 2020 r.: Doposażone ogródki jordanowskie i zieleńce na terenie Dzielnicy V.</i>											Wykonanie robót budowlanych.	XII	
30	OC/DIR/B-V-1z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		15 500	15 500		15 500	100,0				14.02.2020 r. podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji		
		DZIELNICA VI			1 157 500	754 616		180 374	23,9	6 862	76				
31	ZZM/DIR/O-VI-1/20	Doposażenie placu zabaw przy ul. Młodej Polski	ZZM	P,B		180 000	ZPMK 1208/27.05.2020						Aktualizacja dokumentacji projektowej.	VII	
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.											IX		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											XI		
		<i>Efekt 2020 r.: Doposażony ogródek jordanowski przy ul. Młodej Polski</i>											Wykonanie robót budowlanych.	XI	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2020 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2020 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2020 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
32	ZZM/DIR/O-VI-2/20	Doposażenie ogródka jordanowskiego u zbiegu ulic Tetmajera i Pod Strzechą	ZZM	B		10 000	ZPMK 513/28.02.2020	5 300	53,0	5 300	53,0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											IX	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZZM/U/IV-I/18/ID148/2020 z 13.03.2020 r. na kwotę 5 300 zł z terminem realizacji 31.05.2020 r. (zakup i montaż karuzel)	
		Wykonanie robót budowlanych.											XI	Zakończono działanie. Zakupiono i zamontowano karuzelę tarczową.	
33	ZDMK/DIR/T-VI-3/20	Łączymy dzielnice - budowa podestu wzdłuż ul. Na Błonie	ZDMK	P		15 000	ZPMK 690/18.03.2020	15 000	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.											V	Zakończono działanie. Umowa nr 337/ZDMK/2020 z 23.04.2020 r. na kwotę 35 000 zł z terminem realizacji 10.12.2020 r. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym programowym ZDMK/T1.279/20.	
		Uzyskanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											XII		
34	ZIS/DIR/S-VI-4/20	KS Bronowianka - modernizacja obiektów sportowych	ZIS	B		19 176	ZPMK 1164/21.05.2020 ZPMK 1462/29.06.2020	14 613	76,2				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											VI	Zakończono działanie. Umowa nr 166/ZIS/2020 z 28.05.2020 r. na kwotę 14 613 zł z terminem realizacji 30.06.2020 r.	
		Wykonanie robót budowlanych.											VII	Zakończono działanie. Wykonano 87,5 m ogrodzenia.	
		Zakończenie rozliczenia finansowego.											VIII	W trakcie realizacji.	
35	ZZM/DIW/O-VI-1/20	Zagospodarowanie skweru w Parku Młynówka Królewska pomiędzy ul. Przybyszewskiego i ul. Wesele	ZZM	P		20 000	ZPMK 1208/27.05.2020						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	
		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											X		
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											XII		
36	ZDMK/DIW/T-VI-4/16	Przebudowa drogi osiedlowej przy ul. Rydla, bl. nr 18, 22	ZDMK	B		1 000 000	ZPMK 868/08.04.2020						Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1208/2020 z 27.05.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.		
37	ZDMK/DIW/T-VI-8/15	Budowa przejścia na wały rzeki Rudawy	ZDMK	B		135 000	ZPMK 868/08.04.2020						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Wybrano Wykonawcę.
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											VIII	W trakcie realizacji.	
		Rozpoczęcie robót budowlanych.											XII		
38	ZDMK/DIW/T-VI-10/18	Budowa zatok parkingowych przy ul. Bronowickiej na wysokości nr 69-71	ZDMK	B		150 000	ZPMK 868/08.04.2020						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin składania ofert 08.07.2020 r.
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											VIII		
		Rozpoczęcie robót budowlanych.											XII		
39	ZDMK/DIW/T-VI-11/19	Rozbudowa oświetlenia przy ul. Pod Strzechą	ZDMK	B	102 000	102 000		55 976	54,9				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											VIII	Zakończono działanie. Umowa nr 394/ZDMK/2020 z 15.05.2020 r. na kwotę 55 976 zł z terminem realizacji 13.08.2020 r.	
		Wykonanie robót budowlanych.											XII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2020 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2020 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2020 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
40	ZDMK/DIW/T-VI-12/19	Przebudowa ul. Wierzyńskiego - jeden kierunek	ZDMK	P		100 000	ZPMK 868/08.04.2020	72 423	72,4				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 359/ZDMK/2020 z 21.04.2020 r. na kwotę 72 423 zł z terminem realizacji 21.11.2020 r.
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ZRID.											Uzyskanie decyzji o PNB/ZRID.	XII	
41	ZIS/DIR/S-VI-1z/20	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	ZIS		15 000								Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1164/2020 z 21.05.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.		
42	OC/DIR/B-VI-2z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		15 500	16 500	ZPMK 867/08.04.2020	15 500	93,9				14.02.2020 r. podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji.		
43	KMPSP/DIR/B-VI-3z/20	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	KMPSP		25 000	6 940	ZPMK 755/26.03.2020	1 562	22,5	1 562	22,5		Zakończono działanie. Zakupiono sprzęt ratowniczo-gaśniczy. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy VII nr KMPSP/DIR-B-VII-2z/20.		
		DZIELNICA VII			504 500	511 000		319 405	62,5	90 092	17,6	33 450			
44	ZZM/DIR/O-VII-1/20	Rozbudowa ogródka jordanowskiego w Chelmie	ZZM	P, B	70 000								Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1164/2020 z 21.05.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.		
45	ZZM/DIR/O-VII-2/20	Doposażenie ogródków jordanowskich według wskazań Dzielnicy VII	ZZM	B	40 000	110 000	ZPMK 1164/21.05.2020	97 400	88,5				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/75/ID/310/2020 z 19.06.2020 r. na kwotę 89 900 zł z terminem realizacji 30.09.2020 r. (ul. Focha i ul. Kamedulska). Zlecenie nr ZZM/U/IV-B/69/ID/306/2020 z 29.06.2020 r. na kwotę 7 500 zł z terminem realizacji 20.07.2020 r. (tablica na Łące Męczeństwa).
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Doposażone ogródki jordanowskie i zieleńce na terenie Dzielnicy VII.											Wykonanie robót budowlanych.	XII	
46	MCOO/DIR/E-VII-3/20	Szkoła Podstawowa nr 72, al. Modrzewiowa 23 – modernizacja	SP 72	P, B	40 000	40 000		39 807	99,5	39 807	99,5		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Dokumentacja projektowa nie jest wymagana.
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. Umowa nr SP72/001/2020 z 06.04.2020 r. na kwotę 39 807 zł z terminem realizacji 31.07.2020 r.
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Ocieplone ściany w salach.											Wykonanie robót budowlanych.	XII	Zakończono działanie. Wykonano nowy uziom oraz ocieplono ściany.
47	MCOO/DIR/E-VII-4/20	Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Prusa 18 – modernizacja placu zabaw	SP 31	B	30 000								Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1340/2020 z 15.06.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.		
48	MCOO/DIW/E-VII-1/16	Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Prusa 18 - modernizacja	SP 31	B	73 000	73 000		73 000	100,0				Wykonanie robót budowlanych	VIII	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr MCOO/ZP/R/WR/5/18 z 31.07.2018 r. z terminem realizacji 31.07.2020 r.
		z roku 2020 r. Wykonane roboty budowlane- III etap - zakończono zadanie.													
49	MCOO/DIW/E-VII-2/20	Samorządowe Przedszkole nr 78, al. Kasztanowa 6 - modernizacja	P 78	P	10 000	10 000		9 963	99,6				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr P-78-2230/7/2020 z 23.06.2020 r. na kwotę 9 963 zł z terminem realizacji 23.08.2020 r.
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Uzyskana Decyzja o PNB/ przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.											Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy		
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2020 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2020 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2020 r. <i>(kol. 10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. <i>(kol. 12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
50	ZDMK/DIW/T-VII-3/20	Budowa chodnika w ul. Mirowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Skalną	ZDMK	P	20 000	20 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Rada Dzielnicy VII planuje zmianę zakresu rzeczowego zadania.
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Uzyskana decyzja o PNB/ przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.											Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII	
51	KD/DIW/K-VII-4/20	Klub Kultury "Chełm" - modernizacja	KD	P		6 000	ZPMK 1164/21.05.2020						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII	
													Opracowanie dokumentacji projektowej.	VIII	
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Dofinansowano dokumentację projektową dla wykonania modernizacji instalacji c.o. w Klubie Kultury "Chełm".											Zawarcie umowy o dofinansowanie dokumentacji projektowej.	XII	
52	MCOO/DIW/E-VII-5/20	Przedszkole nr 9, ul. Młaskotów 2a - modernizacja	P 9	P		15 000	ZPMK 1340/15.06.2020						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Wybrano Wykonawcę. Umowa w podpisie.
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Uzyskana Decyzja o PNB/ przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.											Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI	
53	ZDMK/DIW/T-VII-10/16	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII	ZDMK	P+B	92 000	92 000		73 735	80,1	40 285	43,8	33 450	Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych - ul. Czajek.	I	Zakończono działanie. Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych nr AU-01-7.6743.2.433.2019.KJA z 29.11.2019 r.
													Wykonanie robót budowlanych - ul. Czajek.	VI	Zakończono działanie. Wybudowano przyłącza elektroenergetyczne oświetlenia ulicznego ul. Czajek - w rejonie bud. Nr 3.
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Wybudowane i przebudowane oświetlenie.											Wykonanie robót budowlanych - ul. Rogalskiego.	VI	Zakończono działanie. Wybudowano przyłącza elektroenergetyczne oświetlenia ulicznego ul. Rogalskiego - odcinek od bud. nr 18 do bud. nr 34.
54	ZIS/DIW/S-VII-15/20	Kolejowy Klub Wodny 1929 - modernizacja obiektów sportowych	ZIS	P, B	40 000	40 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Zamknięcie Klubu w trakcie pandemii.
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI	
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Rozpoczęta budowa platformy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych na terenie KKW 1929.											Rozpoczęcie robót budowlanych.	XII	
55	ZDMK/DIW/T-VII-16/20	Dobudowa oświetlenia przy ul. Kościuszki	ZDMK	P	11 000	11 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Planowany termin ogłoszenia zamówienia - lipiec br.
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII	
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Uzyskana decyzja o PNB/ przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.											Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII	
56	ZDMK/DIW/T-VII-17/20	Dobudowa oświetlenia przy ul. Mirowskiej	ZDMK	P	11 000	11 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie. Wybrano Wykonawcę.
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII	
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Uzyskana decyzja o PNB/ przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.											Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy		
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2020 r. (kol. 10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
57	ZDMK/DIW/T-VII-18/20	Dobudowa oświetlenia przy ul. Zakręt	ZDMK	P	11 000	11 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie. Trwa weryfikacja złożonych ofert.
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII	
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Uzyskana decyzja o PNB/ przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.											Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII	
58	ZDMK/DIW/T-VII-19/20	Dobudowa oświetlenia przy ul. Jesionowej	ZDMK	P	11 000	11 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Wniosek o zmianę zakresu rzeczowego zadania w trakcie procedowania.
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII	
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Uzyskana decyzja o PNB/ przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.											Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII	
59	ZDMK/DIW/T-VII-20/20	Budowa oświetlenia na alejce spacerowej przy ul. Malczewskiego.	ZDMK	P									Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VIII	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IX	
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.											Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	IX	
60	ZDMK/DIW/T-VII-21/20	Dobudowa oświetlenia alejki łączącej ul. Jodłową i Księcia Józefa.	ZDMK	P									Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VIII	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IX	
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.											Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	IX	
61	ZDMK/DIW/T-VII-22/20	Dobudowa oświetlenia chodnika wzdłuż Skweru Papcia Chmiela.	ZDMK	P									Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VIII	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IX	
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.											Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	IX	
62	ZDMK/DIW/W-VII-23/20	Budowa pochylini dla osób z niepełnosprawnością wraz z przebudową schodów łączących ul. Fabijańskich i ul. Sawickiego	ZDMK	P	20 000	20 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Planowany termin ogłoszenia zamówienia publicznego 1.07.2020 r. Otwarcie ofert 10.07.2020 r.
													Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Opracowana wielowariantowa koncepcja.											Opracowanie wielowariantowej koncepcji.	XI	
63	OC/DIR/B-VII-1z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		15 500	15 500		15 500	100,0				14.02.2020 r. podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji.		
64	KMPSP/DIR/B-VII-2z/20	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	KMPSP		10 000	10 000		10 000	100,0	10 000	100,0		Zakończono działanie. Zakupiono sprzęt ratowniczo-gaśniczy. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy VI nr KMPSP/DIR-B-VI-3z/20.		
65	ZIS/DIR/S-VII-3z/20	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	ZIS			15 500	ZPMK 1355/17.06.2020						Realizacja planowana w II półroczu br.		
		DZIELNICA VIII			846 500	763 487		480 937	63,0	79 725	10,4	9 594			
66	ZZM/DIR/O-VIII-1/20	Budowa strefy rekreacji przy ul. Przyzby i ul. Magnolii	ZZM	B	10 000	10 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Wybrano Wykonawcę.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Wybudowana strefa rekreacji przy ul. Przyzby i ul. Magnolii.											Wykonanie robót budowlanych.	XII	
67	ZZM/DIR/O-VIII-3/20	Zagospodarowanie terenu zielonego przy Źródle św. Jana	ZZM	P, B	15 000	15 000		5 166	34,4				Opracowanie dokumentacji projektowej.	VII	Zakończono działanie. Dokumentacja opracowana siłami własnymi ZZM.
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZZM/U/IV-1/12/ID/203/2020 z 21.04.2020 r. na kwotę 5 166 zł z terminem realizacji 14.08.2020 r. (dostawa i montaż obiektów małej architektury).
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Zagospodarowany teren zielony przy Źródle św. Jana.											Wykonanie robót budowlanych.	XII	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2020 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2020 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2020 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
68	ZZM/DIR/O-VIII-4/20	Budowa alejki łączącej ul. Chmieleniec z ul. Lubostroń	ZZM	P, B	10 000	10 000							Opracowanie dokumentacji projektowej.	VIII	
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.											IX		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											X		
		Wykonanie robót budowlanych.											XI		
69	ZZM/DIR/O-VIII-5/20	Instalacja interaktywna "Szewczyk Dratewka" na bulwarach wiślanych	ZZM	P, B	10 000	10 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Wnioski o wycofanie zadania z budżetu Miasta w trakcie procedowania.
		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											IX		
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.											IX		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											X		
		Wykonanie robót budowlanych.											XII		
70	ZZM/DIR/O-VIII-6/20	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Działowskiego	ZZM	P, B	15 000	15 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 3 miesiące. Wniosek o wycofanie zadania z budżetu Miasta w trakcie procedowania.
		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											V	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											VIII		
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.											X		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											XI		
		Wykonanie robót budowlanych.											XII		
71	ZIS/DIR/S-VIII-7/20	OSKF "Orzeł" Sidzina - modernizacja obiektów sportowych	ZIS	B		18 000	ZPMK 1219/21.05.2020						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											VII		
		Wykonanie robót budowlanych.											IX		
		Zakończenie rozliczenia finansowego.											X		
		<i>Efekt 2020 r.:</i> Zmodernizowane obiekty sportowe OSKF "Orzeł" Sidzina w zakresie monitoringu terenu sportowego wraz z przyległym ogródkiem jordanowskim													

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy		
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2020 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
72	ZDMK/DIW/T-VIII-1/12	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII	ZDMK	P, B, P+B	300 000	300 000		150 290	50,1				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B).	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Planowany termin ogłoszenia zamówienia w sierpniu 2020 r.
		Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B).											VI	Umowa nr 1421/ZDMK/2019 z 23.01.2020 r. na kwotę 46 100 zł z terminem realizacji 15.10.2020 r. (ul. Hufcowa). Umowa nr 1422/ZDMK/2019 z 20.01.2020 r. na kwotę 51 300 zł z terminem realizacji 15.10.2020 r. (ul. Skalice-Boczna) Umowa nr 1413/ZDMK/2019 z 08.01.2020 r. na kwotę 28 290 zł z terminem realizacji 30.09.2020 r. (przejście dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic: Petrażyckiego/Nałkowskiej). Aneks nr 1/2020 z 21.05.2020 r. zmieniający termin realizacji do 30.10.2020 r.	
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych (P).											VIII	Kontynuacja umowy nr 1302/ZDMK/2019 z 12.12.2019 r. na kwotę 24 600 zł z terminem realizacji 29.05.2020 r. (dokumentacja projektowa dla budowy oświetlenia ulicznego - ul. Trockiego). W trakcie procedowania aneks przedłużający termin realizacji.	
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.											IX		
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											X		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											X		
		Wykonanie robót budowlanych.											XII		
73	ZZM/DIW/O-VIII-2/18	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Krzewowej	ZZM	B	250 000	250 000		250 000	100,0	79 725	31,9		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/203/ID/795/2019 z 26.11.2019 r. na kwotę 340 946 zł (2020: 113 456 zł) oraz zlecenie prawa opcji z 29.01.2020 r. do umowy na kwotę 136 545 zł z terminem realizacji 30.09.2020 r. Zadanie współfinansowanie z zadaniem programowym nr ZZM/O.1.194/20.
		Wykonanie robót budowlanych - etap I											X	W trakcie realizacji.	
		Wykonanie robót dodatkowych.											XII		
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie/ Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.											XII		
74	ZZM/DIW/O-VIII-3/20	Doposażenie placu zabaw przy ul. Maćka z Bogdańca	ZZM	P	15 000	15 000		9 594	64,0			9 594	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											VIII	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZZM/U/II/4/ID/73/2020 z 12.02.2020 r. na kwotę 9 594 zł z terminem realizacji 30.11.2020 r.	
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											XI	Zakończono działanie. Zaświadczenie AU-01-7.6743.559.2020.API z 28.05.2020 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych.	
75	ZZM/DIW/O-VIII-4/20	Utworzenie skweru przy ul. Medalionów i ul. Żyznej	ZZM	P	12 000								Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1219/2020 z 21.05.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.		
76	ZZM/DIW/O-VIII-5/20	Utworzenie skweru przy ul. Jahody	ZZM	P	10 000	10 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	
		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											VII		
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											XI		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2020 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2020 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2020 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
77	ZZM/DIW/O-VIII-6/20	Rozbudowa ogródka jordanowskiego przy ul. Lubostroń	ZZM	P	30 000	30 000		29 900	99,7				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/49/ID/234/2020 z 05.05.2020 r. na kwotę 29 900 zł z terminem realizacji 30.11.2020 r..	
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											XI		
78	ZZM/DIW/O-VIII-7/20	Zagospodarowanie skweru w rejonie ul. Stanisława Rostworowskiego	ZZM	P		20 000	ZPMK 1219/21.05.2020						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	
		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											IX		
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											XII		
79	ZZM/DIW/O-VIII-8/17	Budowa wybiegu dla psów przy ul. Lubostroń	ZZM	P	20 000	8 487	ZPMK 1219/21.05.2020	8 487	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/11/ID/90/2020 z 24.02.2020 r. na kwotę 8 487 zł z terminem realizacji 30.11.2020 r..	
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											XII		
80	ZZM/DIW/O-VIII-9/17	Budowa "Zielonego ogrodu" przy ul. Zakrzowieckiej	ZZM	B	100 000								Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1219/2020 z 21.05.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.		
81	OC/DIR/B-VIII-1z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		27 500	30 000	ZPMK 868/08.04.2020	27 500	91,7				14.02.2020 r. podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji		
82	KMPSP/DIR/B-VIII-2z/20	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	KMPSP		22 000	22 000							Zakup kamery termowizyjnej planowany w listopadzie br.		
		DZIELNICA IX			169 500	340 500		3 300	1,0						
83	ZZM/DIR/O-IX-1/20	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi	ZZM	B		250 000	ZPMK 513/28.02.2020 746/26.03.2020						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Trwa weryfikacja złożonych ofert.
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											IX		
		Wykonanie robót budowlanych.											XI		
84	ZDMK/DIR/T-IX-2/20	Przebudowa oświetlenia przy ul. Świebodzickiej	ZDMK	B			ZPMK 663/16.03.2020						Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 868/2020 z 08.04.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.		
85	ZDMK/DIR/T-IX-4/20	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy IX	ZDMK	B		11 000	ZPMK 868/08.04.2020	3 300	30,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. - Świebodzicka.	VIII	
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. - Światowida.											IX	Zakończono działanie.	
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. - Świebodzicka.											IX		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. - Światowida.											X	Zakończono działanie. Umowa nr 398/ZDMK/2020 z 14.05.2020 r. na kwotę 131 000 zł (dla ul. Światowida 3 300 zł) z terminem realizacji 30.09.2020 r.	
		Wykonanie robót budowlanych. - Świebodzicka.											XII		
		Wykonanie robót budowlanych. - Światowida.											XII		
		Efekt 2020 r.: Wybudowane i przebudowane oświetlenie.													

[illegible]

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy		
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2020 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
95	ZDMK/DIR/T-X-6/20	Budowa oświetlenia ogródka jordanowskiego przy ul. Szyllinga	ZDMK	P+B		55 000	ZPMK 663/16.03.2020						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Wybrano Wykonawcę.
		Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.											VII		
		Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											IX		
		Wykonanie robót budowlanych.											XI		
96	ZDMK/DIR/T-X-7/20	Budowa oświetlenia przy przejściach dla pieszych w ul. Borkowskiej i ul. Fortecznej	ZDMK	P+B		129 891	ZPMK 755/26.03.2020						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII	
		Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.											VIII		
		Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											XI		
		Wykonanie robót budowlanych.											XII		
97	ZDMK/DIR/T-X-8/20	Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie	ZDMK	P, B		64 800	ZPMK 868/08.04.2020						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	VI	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych											VII	Zakończono działanie. Umowa nr 510/ZDMK/2020 z 17.06.2020 r. na kwotę 7 995 zł z terminem realizacji 10.08.2020 r. (opracowanie dodatkowej dokumentacji dla budowy doświetlenia przejścia dla pieszych w ul. Myślenickiej przy skrzyżowaniu z ul. Bochnaka).	
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											IX		
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.											X		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											XI		
		Wykonanie robót budowlanych.											XII		
98	ZZM/DIW/O-X-1/17	Budowa chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 "Borek"	ZZM	P, B	434 000	434 000	ZPMK 1355/17.06.2020	4 531	1,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej zamiennej.	VII	
		Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej zamiennej.											VII		
		Opracowanie dokumentacji projektowej zamiennej.											VII		
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.											VIII		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											X	Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/48/ID/223/2019 z 09.05.2019 r. na kwotę 531 zł z terminem realizacji 09.2020 r. (opłata przyłączeniowa z TAURON). Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/230/ID/877/2019 z 16.12.2019 r. na kwotę 4 000 zł z terminem realizacji 30.10.2020 r. (zakup, magazynowanie i dostawa elementów małej architektury).	
		Rozpoczęcie robót budowlanych - etap IV.											XII		
99	ZDMK/DIW/T-X-3/19	Doświetlenie ulicy Koszutki	ZDMK	B	114 000	114 000		88 212	77,4				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											IX	Zakończono działanie. Umowa nr 376/ZDMK/2020 z 11.05.2020 r. na kwotę 98 212 zł (2020: 88 212 zł, 2021: 10 000 zł) z terminem realizacji 31.01.2021 r.	
		Rozpoczęcie robót budowlanych.											X	Zakończono działanie. Przekazano plac budowy.	
		Efekt 2020 r.: Rozpoczęta budowa doświetlania ulicy Koszutki.													

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2020 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2020 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2020 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
100	ZZM/DIW/O-X-4/19	Modernizacja Parku Maćka i Doroty	ZZM	B	95 450	105 450	ZPMK 1219/21.05.2020	95 450	90,5				Wykonanie robót budowlanych.	XI	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr ZZM/U/III/189/ID/759/2019 z 18.11.2019 r. na kwotę 95 450 zł z terminem realizacji 12.06.2020 r. (wykonanie boiska trawiastego, odwodnienia, oświetlenia wraz z montażem bramek piłkarskich i rekultywacją zieleni).
		Zawarcie umowy na wykonanie robót dodatkowych.											VII		
		Wykonanie robót dodatkowych.											XII		
101	ZZM/DIW/O-X-5/20	Budowa Parku Opatkowskiego przy ul. Inicjatywy Lokalnej	ZZM	P		45 000	ZPMK 513/28.02.2020	30 900	68,7				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.											VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/54/ID/243/2020 z 08.05.2020 r. na kwotę 30 900 zł z terminem realizacji 30.11.2020 r.	
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											XI		
102	ZIS/DIR/S-X-1z/20	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	ZIS			65 000	ZPMK 434/20.02.2020						Realizacja planowana w II półroczu br.		
		DZIELNICA XI			669 500	723 000		549 921	76,1	22 878	190,4	73 985			
103	ZDMK/DIR/T-XI-1/20	Budowa oświetlenia przy przejściu dla pieszych w ul. Łużyckiej	ZDMK	P+B	20 000	20 000		17 123	85,6				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych	VII	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.											VIII	Zakończono działanie. Umowa nr 362/ZDMK/2020 z 07.05.2020 r. na kwotę 17 123 zł z terminem realizacji projekt 30.09.2020 r., roboty budowlane 15.11.2020 r.	
		Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych											IX		
		Wykonanie robót budowlanych.											XI		
104	ZZM/DIR/O-XI-2/20	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Heila	ZZM	B		8 500	ZPMK 1219/21.05.2020	2 331					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											VIII	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZZM/U/IV-I/27/ID/288/2020 z 18.06.2020 r. na kwotę 2 331 zł z terminem realizacji 31.07.2020 r.	
		Wykonanie robót budowlanych.											XI		
105	ZZM/DIR/O-XI-3/20	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Gromady Grudziąż	ZZM	B	6 000	6 000		5 412	90,2	5 412	90,2		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											VII	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZZM/U/IV-I/7/ID/110/2020 z 26.02.2020 r. na kwotę 5 412 zł z terminem realizacji 30.04.2020 r.	
		Wykonanie robót budowlanych.											XII	Zakończono działanie. Wymieniono urządzenia zabawowe typu bujak.	
106	ZZM/DIR/O-XI-4/20	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Cechowej	ZZM	B	6 000	6 000		5 412	90,2	5 412	90,2		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											VII	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZZM/U/IV-I/7/ID/110/2020 z 26.02.2020 r. na kwotę 5 412 zł z terminem realizacji 30.04.2020 r.	
		Wykonanie robót budowlanych.											XII	Zakończono działanie. Wymieniono urządzenia zabawowe typu bujak.	
107	MCOO/DIR/W-XI-5/20	Szkoła Podstawowa nr 162, ul. Stojalowskiego 31 - likwidacja barier architektonicznych	SP 162	B	50 000		ZPMK 755/26.03.2020						Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 754/2020 z 26.03.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2020 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2020 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2020 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
108	MCOO/DIR/E-XI-6/20	Szkoła Podstawowa nr 162, ul. Stojałowskiego 31 - modernizacja	SP 162	P, B	120 000	120 000		119 953	100,0	12 054	10,0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.											VIII	Zakończono działanie. Umowa nr 1/2020 z 28.02.2020 r. na kwotę 12 054 zł z terminem realizacji 30.04.2020 r.	
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											X	Zakończono działanie. Decyzja o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych nie jest wymagane.	
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.											X	Zakończono działanie.	
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											XI	Zakończono działanie. Umowa nr 4/2020 z 04.06.2020 r. na kwotę 107 899 zł z terminem realizacji 31.08.2020 r.	
		Wykonanie robót budowlanych.											XII		
109	MCOO/DIR/E-XI-7/20	Samorządowe Przedszkole nr 33, ul. Rzącka 1 - modernizacja i zagospodarowanie terenu przy przedszkolu	P 33	B	71 500	71 500		29 996	42,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											X	Umowa nr 11/2020 z 23.06.2020 r. na kwotę 29 996 zł z terminem realizacji 21.08.2020 r. (montaż ścianki mobilnej pomiędzy salami).	
		Wykonanie robót budowlanych.											XII		
110	MCOO/DIR/E-XI-8/20	Samorządowe Przedszkole nr 22, ul. Przykopy 10 - doposażenie ogrodu przedszkolnego	P 22	B	30 000	30 000		30 000	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											VIII	Zakończono działanie. Umowa nr 3/2020 z 29.06.2020 r. na kwotę 30 000 zł z terminem realizacji 14.08.2020 r.	
		Wykonanie robót budowlanych.											XII		
111	ZIS/DIR/S-XI-9/20	KS Armatura - modernizacja obiektów sportowych	ZIS	B		70 000	ZPMK 1164/21.05.2020	50 000	71,4			50 000	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											VI	Zakończono działanie. Umowa nr 152/ZIS/2020 z 25.05.2020 r. na kwotę 50 000 zł z terminem realizacji 15.06.2020 r.	
		Wykonanie robót budowlanych											VII	Zakończono działanie. Wykonano ogrodzenie na długości 165 m.	
		Zakończenie rozliczenia finansowego											VIII	W trakcie realizacji.	
112	MCOO/DIW/E-XI-1/17	Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2 - modernizacja.	P 51	B	100 000	100 000		99 709	99,7				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											X	Zakończono działanie. Umowa nr 1/2020 z 08.05.2020 r. na kwotę 99 709 zł z terminem realizacji 17.08.2020 r.	
		Wykonanie robót budowlanych.											XII		
113	MCOO/DIW/E-XI-3/19	Przedszkole nr 6, ul. Bujaka 17 - modernizacja	P 6	B	100 000	100 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Złożono 5 ofert. Trwa weryfikacja.
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											X		
		Wykonanie robót budowlanych.											XII		
114	MCOO/DIW/E-XI-4/19	Przedszkole nr 22, ul. Przykopy - modernizacja	P 22	B	150 000	150 000		150 000	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											X	Zakończono działanie. Umowa nr 3/2020 z 25.05.2020 r. na kwotę 150 000 zł z terminem realizacji 21.08.2020 r.	
		Wykonanie robót budowlanych.											XII		
115	OC/DIR/B-XI-1z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		16 000	16 000		16 000	100,0				14.02.2020 r. podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2020 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2020 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2020 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
116	ZIS/DIR/S-XI-2z/20	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	ZIS			25 000	ZPMK 969/23.04.2020	23 985	95,9			23 985	W trakcie realizacji. Dostarczono kontener szatniowy dla KS Orzeł Piaski Wielkie.		
		DZIELNICA XII			691 000	573 000		131 320	22,9	59 705	10,4				
117	ZDMK/DIR/T-XII-1/20	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XII	ZDMK	P, B, P+B	100 000	45 000	ZPMK 1355/17.06.2020	24 671	54,8				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 361/ZDMK/2020 z 07.05.2020 r. na kwotę 24 671 zł z terminem realizacji projekt 30.09.2020 r., roboty budowlane 15.11.2020 r.
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	
													Wykonania robót budowlanych.	XII	
118	ZZM/DIR/O-XII-2/20	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XII	ZZM	P, B	250 000	250 000		19 434	7,8				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/52/ID/239/2020 z 08.05.2020 r. na kwotę 19 434 zł z terminem realizacji 17.08.2020 r.
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
119	ZZM/DIR/O-XII-3/20	Budowa wybiegu dla psów w Parku Lilli Wenedy	ZZM	P, B	55 000	55 000		11 510	20,9				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/51/ID/238/2020 z 07.05.2020 r. na kwotę 11 510 zł z terminem realizacji 17.08.2020 r.
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI	
													Wykonanie robót budowlanych - modernizacja muszli koncertowej.	XII	
120	MCOO/DIR/W-XII-4/20	Samorządowe Przedszkole nr 28, ul. Duża Góra 30 - likwidacja barier architektonicznych	P 28	B	30 000	30 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
121	MCOO/DIR/E-XII-5/20	Samorządowe Przedszkole nr 36, ul. Okólna 18 - modernizacja placu zabaw	P 36	B	20 000	20 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. 09.06.2020 r. złożono ofertę. Trwa weryfikacja.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
122	MCOO/DIR/E-XII-6/20	Samorządowe Przedszkole nr 49, ul. Bieżanowska 40 - wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw	P 49	B	20 000								Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 754/2020 z 26.03.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2020 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2020 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2020 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
123	ZIS/DIR/S-XII-7/20	Ks Kolejarz- Prokocim - modernizacja obiektów sportowych	ZIS	B		12 000	ZPMK 1355/17.06.2020						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											VII		
		Wykonanie robót budowlanych.											IX		
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Zmodernizowane obiekty sportowo - rekreacyjne KS Kolejarz - Prokocim w zakresie budowy piłkochwytu.													
124	ZDMK/DIW/T-XII-1/17	Budowa parkingów w os. Rżąka	ZDMK	B	60 000								Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1355/2020 z 17.06.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.		
125	ZDMK/DIW/T-XII-2/17	Budowa chodnika wraz z przebudową drogi wewnątrzosiedlowej przy ul. Kurczaba	ZDMK	P, B	100 000	100 000		39 705	39,7	39 705	39,7		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	I	Zakończono działanie. Decyzja PNB NR 177/6740.1/2020 z 31.01.2020 r. (ostateczna 10.02.2020 r.)
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych											V	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Planowany termin ogłoszenia zamówienia - wrzesień br.	
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych											VII		
		Wykonanie robót budowlanych											XI		
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Wybudowany chodnik i przebudowana droga wewnątrzosiedlowa.													
126	NW/DIR/Z-XII-1z/20	Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Centrum Opieki	NW		20 000	20 000		20 000	100,0	20 000	100,0		Zakończono działanie. Zakupiono sprzęt rehabilitacyjny do wspomagania przewożenia chorego.		
127	OC/DIR/B-XII-2z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		16 000	16 000		16 000	100,0				14.02.2020 r. podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji		
128	OC/DIR/B-XII-3z/20	Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Krakowie	OC		20 000	25 000	ZPMK 1355/17.06.2020						Realizacja zadania planowana w IIII kwartale br.		
		DZIELNICA XIII			1 020 000	949 685		385 940	40,6	274 029	28,9				
129	ZDMK/DIR/T-XIII-1/20	Rozbudowa ul. Lipskiej - bocznej	ZDMK	P	160 000								Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 690/2020 z 18.03.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.		
130	ZDMK/DIR/T-XIII-2/20	Chodnik zamiast błota - do tramwaju suchą stopą w Płaszowie	ZDMK	P, B	50 000	50 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Opóźnienie ok. 4 miesiące. Trwa kompletowanie dokumentów do ogłoszenia zamówienia publicznego. Planowany termin - lipiec br.
		Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.											V	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											VII		
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych											IX		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											X		
		Wykonanie robót budowlanych.											XII		
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Wybudowany chodnik.													
131	MCOO/DIR/E-XIII-3/20	Samorządowe Przedszkole nr 11, ul. Saska 11 - wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw	P 11	B	20 000	20 000		19 952	99,8	19 952	99,8		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											IX	Zakończono działanie. Umowa nr 1/2020 z 20.02.2020 r. na kwotę 19 952 zł z terminem realizacji 30.05.2020 r.	
		Wykonanie robót budowlanych.											X	Zakończono działanie. Wykonano bezpieczną nawierzchnię o pow. 47 m².	
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Zamontowana bezpieczna nawierzchnia na placu zabaw w Przedszkolu nr 11.													
132	ZIM/DIR/B-XIII-4/20	Budowa budynku magazynowo - garażowego z zapleczem dla OSP Przewóz. Etap I	ZIM	B	160 000	160 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zgodnie z Uchwałą nr XIX/269/2020 Rady Dzielnicy XIII Podgórze z 19.05.2020 r. zrezygnowano z realizacji zadania w br. W dniu 28.05.2020 r. złożono wniosek nr 1/2020 o zmianę zakresu rzeczowego dla zadania.
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego											VII		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											VIII		
		Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego											VIII		
		Wykonanie robót budowlanych.											XII		
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Wybudowany budynek garażowy dla OSP Przewóz.													

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2020 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2020 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2020 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
133	MCOO/DIR/E-XIII-5/20	Przedszkole nr 92, ul. Parkowa 14 - wyposażenie placu zabaw.	P 92	B		12 000	ZPMK 969/23.04.2020						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											X		
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Wyposażony plac zabaw w Samorządowym Przedszkolu nr 92, ulica Parkowa 14.											Rozpoczęcie robót budowlanych.	XII	
134	MCOO/DIR/E-XIII-6/20	Szkoła Podstawowa nr 137, ul. Wrobela 79 - adaptacja pomieszczeń	SP 137	B		25 000	ZPMK 969/23.04.2020						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X	
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											XI		
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Zaadaptowane pomieszczenia w Szkole Podstawowej nr 137, ul. Wrobela 79.											Rozpoczęcie robót budowlanych.	XII	
135	ZIS/DIR/S-XIII-7/20	TS "Rybitwy" - zagospodarowanie terenu	ZIS	P		50 000	ZPMK 969/23.04.2020						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.
		Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.											VII		
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Opracowany projekt zagospodarowania terenu TS Rybitwy. Złożony wniosek o wydanie decyzji o ULICP i PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.											Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI	
136	ZZM/DIW/O-XIII-14/18	Zagospodarowanie terenu zielonego ul. Lipska - ul. Mały Płaszów	ZZM	B	350 000	350 000		198 578	56,7	198 578	56,7		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Trwa weryfikacja złożonych ofert.
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											VII	Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/154/ID/606/2019 z 25.09.2019 r. na kwotę 193 180 zł z terminem realizacji 30.06.2020 r. Aneks nr 1 z 03.12.2020 r. zmieniający wartość umowy na 193 180 zł. Aneks nr 2 z 12.05.2020 r. zmieniający wartość umowy na 198 578 zł.	
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Zakończone zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Lipskiej - ul. Mały Płaszów.											Rozpoczęcie robót budowlanych.	XII	W trakcie realizacji. Wykonano 208 m ² chodnika, zainstalowano 15 szt. lamp, 8 szt. ławek, 3 szt. koszy na odpady, odtworzono 246m2 chodnika.
137	ZDMK/DIW/T-XIII-15/19	Budowa oświetlenie przy ul. Ks. Turka	ZDMK	P+B	18 000	13 186	ZPMK 1208/27.05.2020	13 186	100,0				Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych	I	Zakończono działanie. Umowa nr 22/ZDMK/2020 z 11.02.2020 r. na kwotę 13 186 zł z terminem realizacji: dokumentacja -15.05.2020 r., roboty budowlane - 30.06.2020 r.
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											V	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Planowany termin - sierpień br.	
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Wybudowane oświetlenie.											Wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.
138	ZDMK/DIW/T-XIII-3/20	Budowa drogi bocznej - ul. Golikówka	ZDMK	P									Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie koncepcji.	X	
		Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.											XII		
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Rozpoczęte opracowanie koncepcji.											Rozpoczęcie opracowania koncepcji.	XII	
139	ZDMK/DIW/T-XIII-5/20	Budowa drogi bocznej - ul. Golikówka	ZDMK	P									Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	X	
		Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.											XI		
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.											Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	XII	
140	MCOO/DIW/E-XIII-15/20	Samorządowe Przedszkole nr 92, ul. Krzemionki 33 - modernizacja	P 92	P	40 000	40 000		27 060	67,7				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											IX	Zakończono działanie. Umowa nr 1/2020 z 28.02.2020 r. na kwotę 27 060 zł z terminem realizacji 30.11.2020 r.	
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Uzyskana Decyzja o PNB/ przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.											Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2020 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
141	ZDMK/DIW/T-XIII-16/19	Oświetlenie pomnika na Placu Niepodległości	ZDMK	P, B	90 500	90 500		5 166	5,7				Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 4 miesiące. Zlecenie nr IP.452.169.2.2019 z 09.12.2019 r. na kwotę 5 166 zł z terminem realizacji 09.03.2020 r. (opracowanie dokumentacji projektowej). Wykonawca czeka na pozwolenie konserwatorskie.
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.											VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											VIII		
		Wykonanie robót budowlanych.											XI		
142	ZDMK/DIW/T-XIII-17/19	Budowa ul. Myśliwskiej - bocznej	ZDMK	P	50 000	38 499	ZPMK 969/23.04.2020	38 499	100,0				Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie. Umowa nr 178/ZDMK/2020 z 12.03.2020 r. na kwotę 38 499 zł z terminem realizacji 30.10.2020 r.
		Efekt 2020 r.: Uzyskana decyzja o ZRID/ PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.											XI		
143	DPS-Ł43/DIR/W-XIII-1z/20	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 43	DPS-Ł43		28 000	28 000		27 999	100,0	27 999	100,0		Zakończono działanie. Zakupiono wannę podnośną pielęgnacyjną.		
144	DPS-Ł41/DIR/W-XIII-2z/20	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 41	DPS-Ł41		10 500	27 500	ZPMK 868/08.04.2020	27 500	100,0	27 500	100,0		Zakończono działanie. Zakupiono wózek kąpielowy i fotel do masażu rehabilitacyjnego.		
145	OC/DIR/B-XIII-3z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		28 000	30 000	ZPMK 868/08.04.2020	28 000	93,3				14.02.2020 r. podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji		
146	KMPSP/DIR/B-XIII-4z/20	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	KMPSP		15 000	15 000							Zakup sprzętu ratowniczo- gaśniczego planowany w listopadzie br.		
		DZIELNICA XIV			549 000	777 294		103 134	13,3			5 500			
147	ZDMK/DIR/T-XIV-1/20	Budowa oświetlenia przy psim wybiegu na os. 2 Pułku Lotniczego	ZDMK	P+B	100 000	100 000		52 900	52,9				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych	V	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.											VII	Zakończono działanie. Umowa nr 372/ZDMK/2020 z 30.04.2020 r. na kwotę 52 900 zł z terminem realizacji projekt 30.09.2020 r., roboty budowlane 30.11.2020 r.	
		Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych											IX		
		Wykonanie robót budowlanych.											XII		
148	ZZM/DIR/O-XIV-2/20	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XIV	ZZM	P, B	75 000	70 000	ZPMK 755/26.03.2020	8 364	11,9				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	IV	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych											V	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZZM/U/IV-I/11/ID/202/2020 z 21.04.2020 na kwotę 8 364 zł z terminem realizacji 14.08.2020 r.	
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych											VIII		
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.											IX		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											X		
		Wykonanie robót budowlanych.											XII		
149	ZZM/DIR/O-XIV-3/20	Zakup i montaż ławek i koszy na śmieci na terenie Dzielnicy XIV	ZZM	B	30 000	30 000		22 165	73,9				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											XI	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/67/ID/286/2020 z 05.06.2020 na kwotę 22 165 zł z terminem realizacji 05.07.2020 r.	
		Wykonanie robót budowlanych.											XII		
150	ZZM/DIR/O-XIV-4/20	Budowa chodnika przy ul. Wężyka	ZZM	B	20 000								Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 755/2020 z 26.03.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy		
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2020 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. <i>(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2020 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2020 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
151	ZZM/DIR/O-XIV-5/20	Zakup i montaż piłkochwyków na terenie ogródka jordanowskiego Babci Zosi	ZZM	P, B	40 000	40 000		15 500	38,8			5 500,0	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											IV	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZZM/U/IV-I/3/ID/52/2020 z 21.01.2020 r. na kwotę 5 500 zł z terminem realizacji 30.07.2020 r.	
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych											VII	Zakończono działanie. Zaświadczenie AU-01-7.6743.655.2020.ANO z 01.06.2020 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, w drodze decyzji wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.	
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.											IX	Zakończono działanie.	
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											X	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZZM/U/IV-I/26/ID/287/2020 z 19.06.2020 na kwotę 10 000 zł z terminem realizacji 31.08.2020 r.	
		Wykonanie robót budowlanych.											XII		
152	ZZM/DIR/O-XIV-6/20	Budowa chodnika przy bloku nr 26 w os. 2 Pułku Lotniczego	ZZM	B	30 000								Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 755/2020 z 26.03.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.		
153	ZZM/DIR/O-XIV-7/20	Budowa chodnika przy ul. Orlińskiego	ZZM	B	20 000								Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 755/2020 z 26.03.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.		
154	ZZM/DIR/O-XIV-8/20	Budowa i przebudowa chodników na terenie Dzielnicy XIV	ZZM	B		162 649	ZPMK 755/26.03.2020 1219/21.05.2020						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Trwa weryfikacja ofert.
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											X		
		Wykonanie robót budowlanych.											XI		
155	ZZM/DIR/O-XIV-9/20	Zakup i montaż tablic informacyjnych na terenie Dzielnicy XIV	ZZM	B		5 145	ZPMK 1219/21.05.2020	4 205	81,7				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											IX	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZZM/U/IV-I/26/ID/287/2020 z 04.06.2020 na kwotę 4 205 zł z terminem realizacji 31.08.2020 r.	
		Wykonanie robót budowlanych.											XII		
156	ZZM/DIW/O-XIV-1/20	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Mariana Pisarka	ZZM	P		5 000	ZPMK 755/26.03.2020 1340/15.06.2020						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	VII	
		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych											VIII		
		Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.											XII		
157	ZDMK/DIW/T-XIV-2/18	Przebudowa ul. Strumyk	ZDMK	B	234 000	314 000	ZPMK 690/18.03.2020						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Planowany termin ogłoszenia zamówienia - sierpień br.
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											VIII		
		Rozpoczęcie robót budowlanych.											VIII		
158	ZDMK/DIW/T-XIV-5/16	Budowa schodów terenowych przy przystanku ul. Bora Komorowskiego - ul. Skarżyńskiego	ZDMK	B		50 500	ZPMK 513/28.02.2020						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											IX		
		Wykonanie robót budowlanych.											XI		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2020 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2020 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2020 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
		DZIELNICA XV			393 842	456 843		42 174	9,2						
159	ZZM/DIR/O-XV-1/20	Zakup i montaż elementów malej architektury na terenie Dzielnicy XV	ZZM	B	30 000	35 000	ZPMK 1462/29.06.2020						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											VIII		
		Wykonanie robót budowlanych.											XII		
160	ZZM/DIR/O-XV-2/20	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XV	ZZM	P, B	200 000	200 000		16 974	8,5				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	IV	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych											V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/50/ID/237/2020 z 07.05.2020 r. na kwotę 16 974 zł z terminem realizacji 17.08.2020 r.	
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych											VIII		
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.											IX		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											XI		
		Wykonanie robót budowlanych.											XII		
161	ZBK/DIR/W-XV-3/20	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	ZBK	P	8 000	8 000		7 800	97,5				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.											V	Zakończono działanie. 15.05.2020 r. zawarto umowę nr RDI/48004/20 na kwotę 7 800 zł z terminem realizacji 12.11.2020 r.	
		Opracowana dokumentacja projektowa.											VII		
162	ZBK/DIR/U-XV-4/20	Wykonanie altan śmietnikowych na os. Piastów 40	ZBK	P	5 000	5 000		3 200	64,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.											VI	Zakończono działanie. Umowa nr RDI/48003/20 z 15.05.2020 r. na kwotę 3 200 zł z terminem realizacji 12.11.2020 r.	
		Opracowana dokumentacja projektowa.											VII		
163	Ż 22/DIR/Z-XV-5/20	Żłobek Samorządowy nr 22 - przebudowa	Ż 22	P,B		43 001	ZPMK 1462/29.06.2020						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII	
		Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.											VII		
		Opracowanie dokumentacji projektowej.											VIII		
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.											VIII		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											IX		
		Wykonanie robót budowlanych.											XII		
164	ZZM/DIW/O-XV-1/20	Zagospodarowanie terenów zielonych - Dzielnica XV	ZZM	P		15 000	ZPMK 1355/17.06.2020						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VIII	
		Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.											VIII		
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych											XII		
165	OC/DIR/B-XV-1z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		14 200	14 200		14 200	100,0				14.02.2020 r. podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji		
166	KMPSP/DIR/B-XV-2z/20	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	KMPSP		24 000	24 000							Zakup sprzętu ratowniczo- gaśniczego planowany w listopadzie br.		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy		
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2020 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2020 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2020 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
167	MCOO/DIR/W-XV-3z/20	Zakupy inwestycyjne Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5	ZSP 5		18 792	18 792							Realizacja planowana w II półroczu br.		
168	MCOO/DIR/W-XV-4z/20	Zakupy inwestycyjne Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 77	SP 77		18 770	18 770							Realizacja planowana w II półroczu br.		
169	MCOO/DIR/W-XV-5z/20	Zakupy inwestycyjne Szkoły Podstawowej nr 85	SP 85		18 770	18 770							Realizacja planowana w II półroczu br.		
170	MCOO/DIR/W-XV-6z/20	Zakupy inwestycyjne Szkoły Podstawowej nr 89	SP 89		18 770	18 770							Realizacja planowana w II półroczu br.		
171	MCOO/DIR/W-XV-7z/20	Zakupy inwestycyjne Szkoły Podstawowej nr 126	SP 126		18 770	18 770							Realizacja planowana w II półroczu br.		
172	SP 144/DIR/W-XV-8z/20	Zakupy inwestycyjne Szkoły Podstawowej nr 144	SP 144		18 770	18 770							Realizacja planowana w II półroczu br.		
		DZIELNICA XVI			1 058 200	814 583		668 214	82,0	123 000	15,1	19 931			
173	ZDMK/DIR/T-XVI-1/20	Budowa oświetlenia na terenie parku pomiędzy ul. Urbanowicza i al. Andersa	ZDMK	P+B	70 000								Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 513/2020 z 28.02.2020 r. zmieniono nazwę zadania.		
174	ZDMK/DIR/T-XVI-1/20	Budowa oświetlenia na terenie parkingu pomiędzy ul. Urbanowicza i al. Andersa	ZDMK	P+B		70 000	ZPMK 513/28.02.2020	42 700	61,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 422/ZDMK/2020 z 28.05.2020 r. na kwotę 42 700 zł z terminem realizacji projekt 30.09.2020 r., roboty budowlane 20.11.2020 r.
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	
175	ZDMK/DIR/T-XVI-2/20	Dobudowa oświetlenia na os. Przy Arce 9	ZDMK	P+B	15 000	15 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Trwa weryfikacja złożonych ofert.
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VIII	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	
176	MCOO/DIR/E-XVI-3/20	Samorządowe Przedszkole nr 143, os. Kościuszkowskie 8 - doposażenie ogrodu przedszkolnego	P 143	B	12 000	12 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. 23.06.2020 r. złożono ofertę. Trwa weryfikacja.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	
177	MCOO/DIR/E-XVI-4/20	Samorządowe Przedszkole nr 97, os. Kalinowe 11 - montaż bezpiecznej nawierzchni w ogrodzie przedszkolnym	P 97	B	12 000	20 000	ZPMK 868/08.04.2020	19 931	99,7			19 931	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr 1/2020 z 27.04.2020 r. na kwotę 19 931 zł z terminem realizacji 30.06.2020 r.
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	Zakończono działanie. Wykonano nawierzchnię bezpieczną – 25 m ² , nawierzchnię wylewną - 21 m ² oraz trawniki dywanowe z wysiewem - 23 m ² .
178	MCOO/DIR/E-XVI-5/20	Szkoła Podstawowa nr 86, os. Jagiellońskie 18 - modernizacja	SP 86	B		2 000	ZPMK 1355/17.06.2020						Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż klimatyzatora.	X	
													Zawarcie umowy na zakup i montaż klimatyzatora.	XI	
													Zakup i montaż klimatyzatora.	XII	
179	ZDMK/DIW/T-XVI-1/18	Budowa parkingu przy ul. Bogusza	ZDMK	B	95 000								Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 749/2020 z 26.03.2020 r. wycofano zadanie z Budżetu Miasta.		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2020 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
180	ZDMK/DIW/T-XVI-6/18	Przebudowa parkingu na os. Strusia 12 Efekt 2020 r.: Przebudowany parking na os. Strusia 12.	ZDMK	P+B	750 000	591 383	ZPMK 868/08.04.2020	591 383	100,0	123 000	20,8		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Decyzja nr 397/6740.1/2020 z dnia 04.03.2020 r. (ostateczność: 06.03.2020 r.)
													Wykonanie robót budowlanych.	VIII	Kontynuacja umowy nr 698/ZDMK/2019 z 31.07.2019 r. na kwotę 591 383 zł z terminem realizacji 31.08.2020 r.
181	ZDMK/DIW/T-XVI-7/19	Dobudowa oświetlenia na os. Jagiellońskim 17 Efekt 2020 r.: Dobudowane oświetlenie.	ZDMK	B	90 000	90 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Termin otwarcia ofert 24.07.2020 r.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	
182	OC/DIR/B-XVI-1z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		14 200	14 200		14 200	100,0				14.02.2020 r. podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji		
		DZIELNICA XVII			153 160	153 160		127 667	83,4	14 000	9,1				
183	ZDMK/DIR/T-XVII-1/20	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII Efekt 2020 r.: Wybudowane i przebudowane oświetlenie.	ZDMK	P, B, P+B	20 000	20 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych. (Zesławice)	V	Zakończono działanie. Trwa weryfikacja złożonych ofert.
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. (Zesławice)	VII	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. (Zesławice)	X	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
184	ZZM/DIR/O-XVII-2/20	Zakup i montaż małej architektury na terenie Dzielnicy XVII Efekt 2020 r.: Doposażone tereny zielone w elementy małej architektury.	ZZM	B	5 000	5 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Środki zabezpieczone w budżecie Miasta nie wystarczające do realizacji zadania. Wniosek o zwiększenie środków w trakcie procedowania.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.
													Wykonanie robót budowlanych.	VII	
185	ZZM/DIW/O-XVII-5/14	Budowa ogródka jordanowskiego w Luboczy Efekt 2020 r.: Wybudowany ogródek jordanowski.	ZZM	B	100 000	100 000		99 507	99,5				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - kontynuacja.	IX	Zakończona działanie.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - kontynuacja.	X	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/14/ID/95/2020 z 20.02.2020 r. na kwotę 99 507 zł z terminem realizacji 10.08.2020 r.
													Wykonanie robót budowlanych - kontynuacja.	XII	
186	MCOO/DIW/E-XVII-15/19	Samorządowe Przedszkole nr 112, os. Na Wzgórzach 11 - modernizacja Efekt 2020 r.: Wykonana wentylacja mechaniczna w sali teatralnej.	P 112	P+B	14 000	14 000		14 000	100,0	14 000	100,0		Wykonanie robót budowlanych - II etap.	III	Zakończono działanie. Wykonano wentylację mechaniczną sali teatralnej.
187	OC/DIR/B-XVII-1z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		14 160	14 160		14 160	100,0				14.02.2020 r. podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy		
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2020 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2020 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2020 r. <i>(kol. 10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. <i>(kol. 12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
		DZIELNICA XVIII			988 912	1 196 412		163 807	13,7	14 188	1,2				
188	ZZM/DIW/O-XVIII-1/12	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII <i>Efekt 2020 r.: Opracowana dokumentacja oraz wybudowane i przebudowane ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XVIII.</i>	ZZM	P, B	300 000	305 000	ZPMK 1462/29.06.2020						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych.	X XI XII IX XI XII	Zakończono działanie. Trwa weryfikacja złożonych ofert.
189	ZZM/DIW/O-XVIII-1/17	Doposażenie wybiegów dla psów na terenie Dzielnicy XVIII <i>Efekt 2020 r.: Doposażony wybieg dla psów.</i>	ZZM	B	10 000	10 000		10 000	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych.	VIII IX IX	Zakończona działanie. Zakończono działanie. Zlecenie nr ZZM/U/IV-I/23/ID/245/2020 z 20.05.2020 r. na kwotę 10 000 zł z terminem realizacji 14.08.2020 r.
190	ZZM/DIW/O-XVIII-2/20	Budowa chodnika przy ul. Stare Wiślicko <i>Efekt 2020 r.: Wybudowany chodnik przy ul. Stare Wiślicko.</i>	ZZM	P+B		100 000	ZPMK 513/28.02.2020 1219/21.05.2020						Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych i wykonanie robót budowlanych. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII VIII XI	Zakończono działanie. Trwa weryfikacja złożonych ofert.
191	ZDMK/DIW/T-XVIII-3/19	Budowa i dobudowa oświetlenia przy ul. Zakępie <i>Efekt 2020 r.: Rozpoczęta budowa i dobudowa oświetlenia.</i>	ZDMK	P+B	100 000	100 000		67 664	67,7				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Rozpoczęcie robót budowlanych.	V VI XI XI	Zakończono działanie. Zakończono działanie. Umowa nr 378/ZDMK/2020 z 07.05.2020 r. na kwotę 147 664 zł (2020: 67 664 zł, 2021: 80 000 zł) z terminem realizacji projekt 31.10.2020 r., roboty budowlane 31.03.2021 r.
192	ZDMK/DIW/T-XVIII-8/18	Budowa opaski wraz z miejscami postojowymi na os. Centrum B w rej. bl. 10 i 1 <i>Efekt 2020 r.: Wybudowana opaska wraz z miejscami postojowymi.</i>	ZDMK	B	168 512	168 512		500	0,3				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych.	VII IX XI	Umowa nr 144/ZDMK/2019 z 04.02.2019 r. na kwotę 500 zł (nadzór autorski).
193	ZDMK/DIW/T-XVIII-9/18	Budowa i przebudowa miejsc parkingowych na os. Willowym <i>Efekt 2020 r.: Rozpoczęta budowa i przebudowa miejsc parkingowych.</i>	ZDMK	B	120 000	120 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Rozpoczęcie robót budowlanych.	VII IX IX	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2020 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2020 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2020 r. <i>(kol. 10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. <i>(kol. 12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
194	ZDMK/DIW/T-XVIII-9/19	Budowa wjazdu na os. Kolorowym od strony ul. Wiśniowy Sad wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych	ZDMK	B	100 000	100 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Termin otwarcia ofert 22.07.2020 r.
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											IX		
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Rozpoczęta budowa wjazdu wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych.											Rozpoczęcie robót budowlanych.	IX	
195	MCOO/DIW/E-XVIII-10/20	Szkoła Podstawowa nr 80, os. Na Skarpie 8 - modernizacja	SP 80	P	15 000	15 000		10 455	69,7				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											X	Zakończono działanie. Umowa nr 1/2020 z 09.03.2020 r. na kwotę 10 455 zł z terminem realizacji 30.09.2020 r.	
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Uzyskana Decyzja o PNB/ przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.											Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII	
196	NW/DIR/Z-XVIII-1z/20	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	NW		50 000	150 000	ZPMK 1342/15.06.2020						Realizacja planowana w II półroczu br.		
197	SMMK/DIR/B-XVIII-2z/20	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	SMMK		14 400	14 400		14 188	98,5	14 188	98,5		Zakończono działanie. Zakupiono urządzenia wielofunkcyjnego dla Oddziału III Nowa Huta.		
198	OC/DIR/B-XVIII-3z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		61 000	63 500	ZPMK 1340/15.06.2020	61 000	96,1				14.02.2020 r. podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji		
199	OC/DIR/B-XVIII-4z/20	Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Krakowie	OC		50 000	50 000							Realizacja zadania planowana w IIII kwartale br.		