

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzieliny)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.09.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Opisy ryzyka niewykorzystania środków finansowych oraz niewykonania zakresu rzeczowego.)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	ZDROWIE					51 372 745	59 705 621		50 269 514	84,2	28 008 060	46,9	183 749					
					środki własne Miasta	48 969 385	50 215 484		48 131 638	95,9	26 601 286	53,0	183 749					
					środki UE	2 403 360	2 402 097		1 644 836	68,5	913 734	38,0						
					dotacja		493 040		493 040	100,0	493 040	100,0						
					śr. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19		6 595 000											
	Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego					51 372 745	59 705 621		50 269 513	84,2	28 008 061	46,9	183 749					
NW/Z1.1/20	Przebudowa Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	NW	XVIII	B	śr. Miasta - COVID-19		680 000	ZPM 616/10.03.2020 1160/21.05.2020	680 000	100,0	680 000	100,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
	Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.														III	Zakończono działanie. Umowa nr PT/SO/4/2020/ZJ z 19.03.2020 r. na kwotę 300 000 zł z terminem realizacji 26.03.2020 r. 29.05.2020 r. zawarto Aneks nr 1 do umowy dotacyjnej Nr W/III/28/NW/9/2020 z 13.03.2020 r. z terminem realizacji 31.08.2020 r. - w zakresie robót budowlano – instalacyjnych (zostaną wykonane roboty w obrębie Oddziału Ginekologiczno - Położniczego z Salą Porodową na kwotę 350 000 zł oraz w obrębie Oddziału Chorób Wewnętrznych na kwotę 30 000 zł w celu zapewnienia maksymalnej izolacji pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV2 od pozostałych pacjentów poprzez wykonanie służ oddzielających strefę „brudną” od „czystej” oraz ułatwienie dezynfekcji pomieszczeń). Umowa nr PT/SE/26/2020 z 8.05.2020 r. na kwotę 540 000 zł z terminem realizacji 31.08.2020 r. (380 000 zł w ramach dotacji z GMK + 160 000 zł śr. UE).		
	Wykonanie robót budowlanych														III	Zakończono działanie. 26.03.2020 r. odebrano roboty budowlane - wybudowano podjazd dla transportu sanitarnego do izolatek (Pawilon G).		
NW/Z1.2/15	Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	NW	XVIII	P, B	śr. Miasta	20 960 000	20 960 000		20 960 000	100,0	14 992 217	71,5			Kontynuacja robót budowlanych w zakresie przebudowy i termomodernizacji Szpitala.	XII	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr 9/U/ZP/2018 z 05.03.2018 r. na kwotę 71 114 822 zł (umowa + 7 aneksów). Prace związane z termomodernizacją budynków Szpitala prowadzone są zgodnie z harmonogramem robót. Zakończono prace związane z wymianą instalacji międzyobiektowej CO oraz pod pawilonem C1, F, F1. Instalacja CO została napelniona. Zakończono prace renowacyjne elewacji bud. C i prace żelbetowe ścian 1 piętra oraz pokrycie dachu w cz. dobudowanej. Trwa montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej oraz prace wykończeniowe i elewacyjne. Trwają prace budowlane prowadzone w obrębie przebudowy i rozbudowy pawilonu F1. Wykonawca przekazał projekt budowlany przebudowy pawilonu D1. Uzyskano pozwolenie konserwatorskie i Pozwolenie Stacji Sanitarno Epidemiologicznej. Instytucja Zarządzająca wyraziła zgodę na przedłużenie terminu realizacji do 30.09.2021 r.	

[illegible]

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.09.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Opisy ryzyka niewykorzystania środków finansowych oraz niewykonania zakresu rzeczowego.)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ZBK/Z1.7/19	Termomodernizacja budynków przychodni zdrowia w Krakowie (ZIT)	ZBK	I-XVIII	B		5 660 888	5 658 224	ZPMK 2361/23.09.2020	4 367 733	77,2	2 272 790	40,2	183 749		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - docieplenie 6 budynków.	V	Zakończono działanie.	
	śr. Miasta				3 257 528	3 256 127		2 722 898	83,6	1 359 055	41,7	183 749	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - instalacji c.o. dla 11 budynków.		V	Zakończono działanie.		
	śr. UE				2 403 360	2 402 097		1 644 836	68,5	913 734	38,0		Ogłoszenie zamówienia na pełnienie funkcji inwestora zastępczego.		VI	W trakcie realizacji. 13.05.2020 r. zawarto umowę nr 007/47883/20 na kwotę 8 979 zł z termin realizacji 30.11.2020 r. - os. Złotej Jesieni 3 13.05.2020 r. zawarto umowę nr 007/47884/20 na kwotę 7 257 zł z termin realizacji 30.11.2020 r. - os. Centrum B 11A 13.05.2020 r. zawarto umowę nr 007/47885/20 (48118) na kwotę 5 925 zł z termin realizacji 30.11.2020 r. - ul. Białoruska 15		
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - docieplenie 6 budynków.	VII	W trakcie realizacji. 1) 07.02.2020 r. zawarto zlecenie nr TT.5-422-4/14 (47640) na kwotę 400 zł z terminem realizacji 28.02.2020 r. - nadzór przyrodniczy ul. Królowej Jadwigi 203, os. Złotej Jesieni 3. 2) Kontynuacja umowy nr 007/40957/18 z 09.01.2018 r. na obsługę finansową projektu na kwotę 147 600 zł z terminem realizacji 30.09.2021 r. (2020 r. - 1 492 zł, 2021 r. - 14 313 zł). 3) Termomodernizacja budynków: - 13.05.2020 r. zawarto umowę nr 007/47758/20 na kwotę 1 184 984 zł z terminem realizacji 10.09.2020 r. - os. Złotej Jesieni 3 - 13.05.2020 r. zawarto umowę nr 47759/20 na kwotę 638 294 zł terminem realizacji 10.09.2020 r. - os. Centrum B 11A - 13.05.2020 r. zawarto umowę nr 007/47854/20 na kwotę 473 240 zł z terminem realizacji 10.09.2020 r. - ul. Białoruska 15 4) 22.04.2020 r. zawarto zlecenie nr TT.5-430-1442/19 na kwotę 3 671 zł z terminem realizacji 06.05.2020 r. - ul. Królowej Jadwigi 203 - aktualizacja dokumentacji projektowej. 5) 01.06.2020 r. Zlecenie nr TT.5-430-1442/19 na kwotę 1 230 zł z termin realizacji 15.06.2020r. - Królowej Jadwigi 203 - aktualizacja audytu energetycznego.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy									Monitoring rzeczowy				
Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2020 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.09.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. <i>(nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2020 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2020 r. <i>(kol. 11/ kol. 9)</i>	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. <i>(kol. 13/ kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Opisy ryzyka niewykorzystania środków finansowych oraz niewykonania zakresu rzeczowego.)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	<u>Efekt 2020 r.:</u> Wykonane docieplenie 6 budynków komunalnych na os. Złotej Jesieni 3, os. Centrum B 11A, ul. Kamedulska 70, ul. Białoruska 15, os. Na Skarpie 27, ul. Królowej Jadwigi 203. Wykonana regulacja lub wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w 8 budynkach na os. Jagiellońskim 1, ul. Młodej Polski 7, ul. Ułanów 29A, ul. Nałkowskiego 1, os. II Pułku Lotniczego 22, ul. Ułanów 29, ul. Kamedulska 70, ul. Białoruska 15, os. Na Skarpie 27.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - wykonanie instalacji c.o. dla 11 budynków.	VII	W trakcie realizacji. 1) 17.03.2020 r. zawarto umowę nr 007/47483/20 na kwotę 180 266 zł z terminem realizacji 31.08.2020 r. - os. Jagiellońskie 1 2) 17.03.2020 r. zawarto umowę nr 007/47484/20 na kwotę 60 292 zł z terminem realizacji 31.08.2020 r. - ul. Nałkowskiego 1 3) 17.03.2020 r. zawarto umowę nr 007/47485/20 na kwotę 69 820 zł z terminem realizacji 31.08.2020 r. - os. II Pułku Lotniczego 22 4) 13.05.2020 r. zawarto umowę nr 007/47892/20 na kwotę 15 517 zł z terminem realizacji 31.08.2020 r.- ul. Kamedulska 70 5) 13.05.2020 r. zawarto umowę nr 007/47893/20 na kwotę 68 215 zł z terminem realizacji 31.08.2020 r. - ul. Białoruska 15 6) 13.05.2020 r. zawarto umowę nr 007/47894/20 na kwotę 4 021 zł z terminem realizacji 31.08.2020 r. - ul. Młodej Polski 7 7) 13.05.2020 r. zawarto umowę nr 007/47895/20 na kwotę 20 077 zł z terminem realizacji 31.08.2020 r. - os. Na Skarpie 27	
																	8) 13.05.2020 r. zawarto umowę nr 007/47896/20 na kwotę 95 451 zł z terminem realizacji 31.08.2020 r. - os. Niepodległości 2 9) 11.05.2020 r. zawarto umowę nr 007/47897/20 na kwotę 69 223 zł z terminem realizacji 31.08.2020 r. - ul. Pachocińskiego 12 10) 13.05.2020 r. zawarto umowę nr 007/47898/20 na kwotę 21 256 zł z terminem realizacji 31.08.2020 r. - ul Ułanów 29 11) 13.05.2020 r. zawarto umowę nr 007/47899/20 na kwotę 61 735 zł z terminem realizacji 31.08.2020 r. - ul. Ułanów 29a	
															Wykonanie robót budowlanych - docieplenie 6 budynków.	XII		
															Wykonanie robót budowlanych - wykonanie instalacji c.o. dla 11 budynków.	XII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy									Monitoring rzeczowy				
Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.09.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Opisy ryzyka niewykorzystania środków finansowych oraz niewykonania zakresu rzeczowego.)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
NW/Z1.8/19	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie	NW	IV	B	śr. Miasta	368 280	368 280	ZPMK 507/28.02.2020	77 348	21,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wyposażenie serwerowni oraz zakup infrastruktury obsługi środowiska IT.	III	Zakończono działanie.	
															Ogłoszenie zamówienia publicznego na dostosowanie i integrację oprogramowania aplikacyjnego, w tym oprogramowania EDM.	IV	W trakcie realizacji. Umowa dotacyjna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego została zawarta w dniu 24.04.2020 r.	
															Zawarcie umowy na wyposażenie serwerowni oraz zakup infrastruktury obsługi środowiska IT.	V	Zakończono działanie. 27.08.2020 r. zawarto umowę na kwotę 773 479 zł z terminem realizacji 30 (wkład Miasta - 10 %).	
															Zawarcie umowy na dostosowanie i integrację oprogramowania aplikacyjnego, w tym oprogramowania EDM.	V	Zakończenie działania.	
															Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup infrastruktury obsługi warstwy lokalnej MSIM oraz obsługi środowiska IT.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
															Zawarcie umowy na zakup infrastruktury obsługi warstwy lokalnej MSIM oraz obsługi środowiska IT	XI		
NW/Z1.9/19	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	NW	XVIII	B	śr. Miasta	370 000	370 000	ZPMK 507/28.02.2020							Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup oprogramowania aplikacyjnego, w tym oprogramowanie EDM.	III	W trakcie realizacji. 7.08.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne z terminem otwarcia ofert 17.09.2020 r. Wybrano Wykonawcę. Planowany termin zawarcia umowy październik 2020 r.	
															Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup infrastruktury obsługi warstwy lokalnej MSIM, infrastruktury obsługi środowiska IT.	VI	W trakcie realizacji. 8.09.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne z terminem otwarcia ofert 12.10.2020 r.	
															Zawarcie umowy na zakup infrastruktury obsługi warstwy lokalnej MSIM, infrastruktury obsługi środowiska IT.	IX	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
															Przystosowanie, dostawa, montaż infrastruktury i wyposażenia informatycznego.	XI		
	Efekt 2020 r.: Dofinansowano zakup oprogramowania aplikacyjnego, w tym interfejsu EDM.																	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.09.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Opisy ryzyka niewykorzystania środków finansowych oraz niewykonania zakresu rzeczowego.)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
NW/Z1.10/20	Przebudowa Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie	NW	IV	B		5 100 000	9 495 000	ZPMK 2334/21.09.2020	5 100 000	53,7	2 673 665	28,2			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy Oddziału Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii.	I	Zakończono działanie. 21.01.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 11.02.2020 r. Wpłynęło 7 ofert. Wartość najniższej oferty: 4 822 577 zł. 8.05.2020 r. przeprowadzono postępowanie na wykonanie modernizacji 14 szt. okien na Oddziale Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii.	
	śr. Miasta				5 100 000			5 100 000	100,0	2 673 665	52,4	Zawarcie umowy na realizację robót budowlano - instalacyjnych.	III	Zakończono działanie. 5.03.2020 r. zawarto umowę nr 82/ZP/2020 na kwotę 4 822 577 zł z terminem realizacji 30.11.2020 r. (roboty budowlane). 22.05.2020 r. zawarto zlecenie na kwotę 10 811 zł z termin realizacji 19.06.2020 r. (renowacja okien).				
	śr. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19				4 395 000					Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia mobilnego.	VIII	W trakcie realizacji. Pierwsze postępowanie w części unieważniono - brak ofert. Rozstrzygnięte postępowanie w cz.:1,5,6 i 20. 25.09.2020 r. ogłoszono drugie postępowanie. Otwarcie ofert 5.10.2020 r.						
										Zawarcie umowy na zakup wyposażenia mobilnego.	X	W trakcie realizacji. Planowane zawarcie umowy na zakup lampy zabiegowej, wózka opatrunkowego, wózka reanimacyjnego, oraz wózków do bielizny czystej i brudnej w październiku br.						
										Dostawa i montaż wyposażenia mobilnego.	XI							
	Efekt 2020 r. : Dofinansowano przebudowę pomieszczeń Szpitala poprzez wykonanie robót budowlano - instalacyjnych na IV piętrze Budynku Głównego Szpitala w obszarze Oddziału Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii, w tym dostosowanie pomieszczeń po byłej kuchni dla potrzeb ww. Oddziału. Dofinansowano zakup pierwszego wyposażenia medycznego i technicznego dla potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii. Dofinansowano utworzenie w Szpitalu Pracowni Wirusologii, poprzez wykonanie robót budowlano-instalacyjnych wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia. Dofinansowana zakup 3 szt. kontenerów dla potrzeb izolatorów dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2.Dofinansowana działania promocyjne związane z realizacją zadania.															Wykonanie robót budowlanych.	XI	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.09.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Opisy ryzyka niewykorzystania środków finansowych oraz niewykonania zakresu rzeczowego.)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
NW/Z1.11/20	Dostosowanie budynku szpitalnego po byłej pralni na potrzeby Patomorfologii, Prosektorium i pomieszczeń magazynowych Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, wraz z pierwszym wyposażeniem	NW	IV	B		4 000 000	6 200 000	ZPMK 2334/21.09.2020	4 000 000	64,5	385 393	6,2			Ogłoszenie postępowania na wykonanie robót budowlanych w zakresie dostosowania budynku szpitalnego	III	Zakończono działanie. 21.02.2020 r. Szpital ogłosił zamówienie publiczne z terminem otwarcia ofert 23.03.2020 r. Wpłynęło 8 ofert. Wartość najniższej oferty 6 832 390 zł. 28.04.2020 r. wpłynęło odwołanie do KIO.	
					śr. Miasta		4 000 000		4 000 000	100,0	385 393	9,6		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. 11.05.2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza wydała postanowienie o uchyleniu zakazu zawarcia umowy. 4.06.2020 r. zawarto umowę nr 212/ZP/2020 na kwotę 6 832 390 zł z terminem realizacji 30.11.2021 r. 8.06.2020 r. KIO wydało postanowienie umarzające postępowanie odwoławcze.		
	<u>Efekt 2020 r. :</u> Dofinansowano przebudowę pomieszczeń po byłej pralni na potrzeby Pracowni Patomorfologii, Prosektorium i pomieszczeń magazynowych poprzez wykonanie robót budowlano - instalacyjnych (I etap). Dofinansowano działania promocyjne związane z realizacją zadania.				śr. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19		2 200 000							Wykonanie robót budowlanych w zakresie dostosowania budynku szpitalnego na potrzeby Patomorfologii, Prosektorium i pomieszczeń magazynowych Szpitala.	XI	W trakcie realizacji. Trwają prace demontażowe i wyburzeniowe. Rozpoczęło stawianie stelaży pod ścianki g-k, roboty dociepleniowe. Kontynuacja robót budowlano instalacyjnych.		
NW/Z1.12/20	Budowa dodatkowego pawilonu dla potrzeb SOR wraz z wyposażeniem w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	NW	XVIII	P	śr. Miasta	500 000	120 000	ZPMK 645/12.03.2020 1160/21.05.2020	77 224	64,4	77 224	64,4			Ogłoszenie zamówienia publicznego - zamówienie z wolnej ręki na aktualizację programu funkcjonalno - użytkowego.	II	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na aktualizację programu funkcjonalno - użytkowego.	II	Zakończono działanie. 15.02.2020 r. Szpital zawarł umowę na opracowanie aktualizacji PFU w zakresie rozbudowy Szpitala o nowy SOR na kwotę 62 976 zł z terminem realizacji 30.04.2020 r. 16.04.2020 r. Szpital zawarł aneks do umowy z Wykonawcą w zakresie przedłużenia terminu realizacji umowy do 30.06.2020 r. oraz zwiększenie wartości umowy do 77 490 zł.	
	<u>Efekt 2020 r. :</u> Dofinansowano opracowanie aktualizacji programu funkcjonalno-użytkowego w zakresie budowy dodatkowego pawilonu dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, Działu Diagnostyki Obrazowej wraz z zagospodarowaniem terenu i budową stacji trafo.													Opracowanie aktualizacji programu funkcjonalno - użytkowego.	VI	Opóźnienie ok. 4 miesiące.		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.09.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Opisy ryzyka niewykorzystania środków finansowych oraz niewykonania zakresu rzeczowego.)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
NW/Z1.13/20	Przebudowa pomieszczeń archiwum wraz z wyposażeniem w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	NW	XVIII	P+B	śr. Miasta	450 000	450 000	ZPMK 1800/31.07.2020	47 000	10,4					Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie projektu przebudowy pomieszczeń dla potrzeb archiwum wraz z ekspertyzą konstrukcyjną.	II	Zakończono działanie.	
	Zawarcie umowy na opracowanie projektu przebudowy pomieszczeń dla potrzeb archiwum wraz z ekspertyzą konstrukcyjną.														III	W trakcie realizacji. 6.03.2020 r. zawarto umowę na kwotę 47 000 zł z terminem realizacji 20.04.2020 r. W związku z sytuacją epidemiczną związaną z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 Wykonawca w dniu 16.03.2020 r. odstąpił od wykonania umowy. 4.05.2020 r. przeprowadzono postępowanie w trybie z wolnej ręki. Wpłynęły 2 oferty powyżej 120 000 zł. Trwa weryfikacja ofert. 30.06.2020 r. Szpital przesłał pismo, że w miejsce wcześniej planowanego archiwum dla RCKiK planuje przenieść Poradnię Dermatologiczną - nastąpiła zmiana zakresu rzeczowego. 31.07.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie cz. pawilonu P-K dla potrzeb archiwum Szpitala wraz z dostawą regałów. 19.08.2020 r. nastąpiło otwarcie ofert. Wpłynęła 1 oferta na kwotę 2 416 524 zł, która znacznie przekracza kwotę jaką dysponuje zamawiający. 27.08.2020 r. przedstawiono propozycję opracowania dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o PNB w 2 etapach. 21.09.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne z terminem otwarcia 6.10.2020 r.		
	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych, zakup dostawa i montaż regałów przesuwnych .														VI	Zakończono działanie.		
	Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych, zakup dostawa i montaż regałów przesuwnych.														VIII	W trakcie realizacji.		
	Wykonanie robót budowlanych.														XI			
Efekt 2020 r.: Dofinansowano opracowanie projektu budowlano - wykonawczego wraz z ekspertyzą konstrukcyjną przebudowy pomieszczeń budynku Pralnia - Kuchnia dla potrzeb archiwum Szpitala oraz poradni Dermatologicznej, Poradni Dermatologicznej Dzieci oraz Poradni Dermatologii Alergologicznej. Dofinansowano wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w obrębie archiwum oraz zakup, dostawę i montaż regałów przesuwnych.																		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.09.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Opisy ryzyka niewykorzystania środków finansowych oraz niewykonania zakresu rzeczowego.)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
NW/Z1.15/20	Przebudowa sieci informatycznej Miejskiego Centrum Opieki	NW	XII	B	śr. Miasta	203 066	203 066	ZPMK 1929/12.08.2020	203 066	100,0					Przesłanie zaproszeń do składania ofert na rozbudowę i przebudowę sieci komputerowej.	II	Zakończono działanie. 02.03.2020 r. Centrum zamieściło na swojej stronie internetowej konkurs ofert oraz przesłano zaproszenia do złożenia ofert do minimum pięciu potencjalnych wykonawców. Planowany termin otwarcia ofert w I etapie - 12.03.2020 r. oraz w II etapie - 16.03.2020 r.	
	Zawarcie umowy na rozbudowę i przebudowę sieci komputerowej.														III	Zakończono działanie. 13.03.2020 r. zawarto umowę nr DAI-230-01/20 na kwotę 45 940 zł z terminem realiacji 21 dni roboczych od dnia zawiadomienia przez MCO o możliwości rozpoczęcia wykonywania prac. 15.09.2020 r. rozpoczęto roboty budowlane.		
	Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup serwerów z oprogramowaniem i urządzeń sieciowych, w tym zasilaczy awaryjnych.														III	Zakończono działanie. 16.09.2020 r. otwarto oferty, wpłynęły 2 oferty, Najniższa oferta na kwotę 147 870 zł. Trwa weryfikacja ofert.		
	Zawarcie umowy na zakup serwerów z oprogramowaniem i urządzeń sieciowych, w tym zasilaczy awaryjnych.														IV	Opóźnienie ok. 6 miesiące. Planowane zawarcie umowy do końca października 2020 r.		
	Rozbudowa i przebudowa sieci komputerowej.														IV	W trakcie realizacji. 15.09.2020 r. rozpoczęto roboty budowlane.		
	Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup oprogramowania do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej (licencje).														IV	Opóźnienie ok. 6 miesiące. Planowany termin ogłoszenia zamówienia publicznego do końca października br.		
	Zawarcie umowy na zakup oprogramowania do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej (licencje).														V	Opóźnienie ok. 5 miesiące.		
	Zakup serwerów z oprogramowaniem i urządzeń sieciowych, w tym zasilaczy awaryjnych.														V	Opóźnienie ok. 5 miesiące.		
	Zakup oprogramowania do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej (licencje).														XI			
NW/Z1.16/20	Ławki i kosze na śmieci pod Szpitalem im. Narutowicza	NW	IV	B	śr. Miasta budżet obywatelski dzielnic – edycja VI	7 500	7 500	ZPMK 965/23.04.2020	7 417	98,9	7 006	93,4			Przesłanie zaproszeń do składania ofert na zakup, dostawę i montaż ławek i koszy na śmieci.	II	Zakończono działanie. 28.02.2020 r. Szpital rozesłał zapytania o cenę oraz przeprowadził rozeznanie rynku w oparciu o oferty na stronach internetowych sprzedawców.	
	Zawarcie umowy na zakup ławek i koszy na śmieci.														VI	Zakończono działanie. 12.03.2020 r. zawarto umowę na zakup ławek na kwotę 5 351 zł z terminem realizacji 23.04.2020 r. 16.03.2020 r. zawarto umowę na zakup koszy na śmieci na kwotę 1 697 zł (dostawa zrealizowana).		
	Zakup i dostawa ławek i koszy na śmieci wraz z montażem.														VI	Zakończono działanie. Dostarczono i zamontowano na terenie Szpitala 3 ławki i kosze na śmieci.		
	Promocja Projektu														VI	Zakończono działanie. Tabliczki informacyjne zostały wykonane i zamontowane.		
Efekt 2020 r.: Dofinansowano zakup ławek i koszy na śmieci wraz z montażem na terenie Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w																		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 30.09.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Opisy ryzyka niewykorzystania środków finansowych oraz niewykonania zakresu rzeczowego.)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
NW/Z1.1z/16	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	NW	XVIII		śr. Miasta	1 387 141	1 387 141		1 387 141	100,0	1 387 141	100,0			Zakończono działanie. Kontynuacja umowy z 2019 r. Zakupiono stacjonarny aparat cyfrowy RTG (2 szt.) i aparat RTG typu ramię C (1 szt.)				
NW/Z1.2z/19	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	NW	XVIII		śr. Miasta śr. Miasta-COVID 19	2 500 000	3 447 500 2 593 150 854 350	ZPMK 2195/7.09.2020 2447/30.09.2020	3 014 350	87,4	774 185	22,5			W trakcie realizacji. Rozliczono zakupy sprzętu i wyposażenia medycznego dla potrzeb Oddziału Obserwacyjno- Zakaźnego, Oddziału Chorób Infekcyjnych i Pediatrii, Oddziału Dermatologicznego z Pododdziałem oraz Oddziału Urologicznego. Dostawę i montaż wykonano w 2019 r. Zakupiono stanowiska do pielęgnacji noworodków (wanienka przejezdna 12 szt.) dla potrzeb Oddziału Chorób Infekcyjnych i Pediatrii oraz sprzęt komputerowy (17 szt. laptopów). 04.09.2020 r. zawarto umowy: na zakup oprogramowania do elektrolizacji obiegu dokumentów na kwotę 139 605 zł z terminem realizacji 30.10.2020 r., nawiewu laminarnego na kwotę 55 296 zł z terminem realizacji 15.09.2020 r., Systemów parawanowych na kwotę 94 720 zł z terminem realizacji 31.10.2020 r., oprogramowania do zarządzania aparaturą medyczną na kwot 139 933 zł z terminem realizacji 16.11.2020 r.				
NW/Z1.3z/20	Zapobieganie i zwalczanie choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV2 przez Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	NW	XVIII		dotacja-COVID 19		493 040	ZMPK 647/13.03.2020	493 040	100,0	493 040	100,0			Zakończono działanie. Zakupiono: kardiomonitory 6 szt., respiratory transportowe 3 szt., wózki reanimacyjne 2 szt., aparat do hemofiltracji 1 szt., kardiomonitory (dorośli, dzieci), respiratory oraz pompy przepływowe wraz ze stacjami dokującymi (4 kpl).				