

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2021 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.03.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		TRANSPORT					219 099 881	223 391 039		99 460 209	44,5	7 106 155	3,2	3 347 668					
						środki Miasta	193 478 469	194 476 669		78 945 662	40,6	7 106 155	3,7	2 912 863					
						koncesja dotacja	25 621 412 6 133 849 134 378	28 914 370 6 133 849 134 378		20 648 925 6 133 849 134 378	100,0 100,0			434 805					
						środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		200 000											
						śr. UE	19 353 185	22 446 143		14 380 698	64,1			434 805					
		Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych					219 099 881	223 391 039		102 817 202	46,0	7 475 155	3,3	2 912 863					
1	ZDMK/T1.2/17	Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności	ZDMK	XVIII	P+B	śr. Miasta budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III	1 200 000	1 200 000		864 279	72,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Kontynuacja umowy nr 729/ZDMK/2020 z 13.08.2020 r. na kwotę 864 279 zł, z terminem realizacji 30.09.2021 r.	
		Efekt 2021 r.: Przedłużona ścieżka rowerowa wzdłuż al. Solidarności.														Wykonani robót budowlanych	IX		
2	ZDMK/T1.6/17	Przebudowa ul. Fatimskiej	ZDMK	XVI	P, B	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000		6 150	0,6					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.	II	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Ogłoszenie zamówienia publicznego planowane w czerwcu br. Zleceniem znak IPR.452.13.1.202 z 22.02.2021 r. na aktualizację warunków technicznych i zakresu aktualizacji dokumentacji technicznej na kwotę 6 150 zł. Termin realizacji 22.05.2021 r.	
																Zawarcie umowy na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Zawarcie umowy planowane w lipcu br.	
																Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.	V		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Rozpoczęcie robót budowlanych	VII		
		Efekt 2021 r.: Rozpoczęta przebudowa ul. Fatimskiej.																	
3	ZDMK/T1.8/17	Przebudowa ul. Maciejkowej	ZDMK	IV	P, B	śr. Miasta	125 424	125 424		125 424	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	IX	Kontynuacja umowy nr 1091/ZIKIT/2017 z 30.08.2017 r. na kwotę 125 424 zł. W 2019 r. uzyskano decyzję o ZRID. W związku z odwołaniami od decyzji 23.12.2019 r. akta sprawy zostały przekazane do organu II instancji celem przeprowadzenia postępowania odwoławczego. Małopolski Urząd Wojewódzki zawiadomił o terminie załatwienia sprawy do 19.03.2021 r. Pomimo upływu ww. terminu MUW nie przekazał do tej pory stanowiska.	
																Zawarcie porozumienia o wspólnym ogłoszeniu zamówienia publicznego z WMK S.A.	X		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X		
		Efekt 2021 r.: Zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2021 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.03.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarządzt.PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	ZDMK/T1.9/13	Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi 																	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2021 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.03.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
9	ZDMK/T1.30/10	Rozbudowa ul. Wrony	ZDMK	VIII	P, B	śr. Miasta środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19	3 700 000	12 200 000		3 699 000	30,3	1 518 146	12,4			Rozbudowa ul. Wrony na odcinku od ul. Chlebicznej do ul. Warchałowskiego – etap I			
							3 700 000	12 000 000	ZPMK 820/26.0320.21	3 699 000	30,8	1 518 146	12,7			Kontynuacja wykonania robót budowlanych.	XII	Kontynuacja umowy nr 1156/ZDMK/2019 z 8.11.2019 r. na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 15.02.2023 r. W ramach umowy wykonano zakres 1 warstwy podbudowy asfaltobetonowej. Trwają również roboty na sieci elektrycznej, gazowej i wod-kan.	
								200 000	ZPMK 823/29.03.20.21							Rozbudowa ul. Wrony na odcinku od ul. Warchałowskiego do ul. Skotnickiej wraz ze skrzyżowaniem Skotnicka – Wrony - Podgórk Tynieckie – etap II			
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	II	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Kontynuacja umowy nr 1048/ZIKIT/2017 z 21.08.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V		
																Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	V		
		<i>Efekt 2021 r.: Kontynuowane roboty budowlane – etap I. Rozpoczęte roboty budowlane – etap II.</i>																	
10	ZDMK/T1.35/06	Rozbudowa ul. Mochnaniec	ZDMK	VIII	P, B	śr. Miasta	6 153 187	6 153 187	ZPMK 820/26.0320.21	5 182 424	84,2	336 274	5,5			Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych na odcinku od ul. Skotnickiej do działki nr 342/1 – etap I.			
																Wykonanie robót budowlanych.	VI	Kontynuacja umowy nr 400/ZDMK/2020 z 18.05.2020 r. na kwotę 5 505 687 zł, termin realizacji 30.06.2021 r.	
																Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
																Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej na odcinku od działki nr 342/1 do ul. Czerwone Maki – etap II.			
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	IV	Kontynuacja umowy nr 1029/ZIKIT/2017 z 7.08.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej.	
		<i>Efekt 2021 r.: Rozbudowana ul. Mochnaniec – I etap. Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID – etap II.</i>																	
11	ZDMK/T1.37/21	Rozbudowa ul. Czerwone Maki wraz z budową chodnika od ul. Lubostrói do skrzyżowania z ulicą Bobrzyńskiego / Bunscha	ZDMK	VIII	P, B	śr. Miasta	500 000	500 000	ZPMK 820/26.03.2021							Zawarcie umowy na opracowanie projektu wykonawczego, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i specyfikacji technicznej.	V		
																Wykonanie projektu wykonawczego, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i specyfikacji technicznej.	VI		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	IX		
		<i>Efekt 2021 r.: Rozpoczęte roboty budowlane.</i>																	
12	ZDMK/T1.39/21	Przebudowa ul. Malinowej	ZDMK	IV	P	śr. Miasta	790 000	790 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI		
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
		<i>Efekt 2021 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.</i>																	
13	ZDMK/T1.40/21	Budowa ul. Jana Buszka	ZDMK	V	P	śr. Miasta	100 000	100 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV		
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
		<i>Efekt 2021 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.</i>																	
14	ZDMK/T1.41/21	Zakup parkometrów wraz z montażem	ZDMK	I-XVIII	B	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż parkometrów.	VI		
																Zawarcie umowy na zakup i montaż parkometrów.	VIII		
		<i>Efekt 2021 r.: Zakupione i zamontowane parkometry w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.</i>														Dostawa i montaż parkometrów w wybranych lokalizacjach Miasta.	X		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2021 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.03.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
15	ZDMK/T1.42/21	Oświetloną Rozrywką do Parku Reduta	ZDMK	III	P+B	śr. Miasta budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	138 000	138 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Rozstrzygnięto zamówienie publiczne.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IV		
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
		Efekt 2021 r.: Wybudowane oświetlenie w ul. Rozrywka.														Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
16	ZDMK/T1.43/21	Chodnik przy ulicy Łokietka	ZDMK	IV	P+B	śr. Miasta budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	350 000	350 000	ZPMK 410/22.02.2021 r.							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie PFU.	IV		
																Zawarcie umowy na opracowanie PFU.	IV		
																Opracowanie PFU	VI		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
		Efekt 2021 r.: Wybudowany chodnik przy ul. Łokietka.														Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
17	ZDMK/T1.44/21	Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów!	ZDMK	VI	P+B	śr. Miasta budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	104 200	104 200		5 250	5,0	5 250	5,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. 25.03.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 9.04.2021 r.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IV		
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
		Efekt 2021 r.: Wybudowane wyniesione przejście dla pieszych i rowerzystów przez ul. Na Blonie.														Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
18	ZDMK/T1.45/21	Wyremontujmy chodniki na Zwierzyńcu!	ZDMK	VII	P, B	śr. Miasta budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	124 000	124 000	ZPMK 410/22.02.2021 r.							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie. 19.03.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 29.03.2021 r. otwarto oferty - trwa weryfikacja.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	V		
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego wykonanie robót budowlanych.	IX		
		Efekt 2021 r.: Wybudowany chodnik oraz przystanek autobusowy przy ul. Olszanieckiej.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
19	ZDMK/T1.46/21	Do Wilgi - promenada spacerowa etap II	ZDMK	IX	P+B	śr. Miasta budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	160 000	160 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. 23.03.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Otwarcie ofert planowane 7.04.2021 r.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IV		
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
		Efekt 2021 r.: Wybudowane oświetlenie przy ul. Do Wilgi na odcinku od bloku nr 9 do mostu przy ul. Ruczaj.														Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2021 r.:	Jedn. realizując a	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.03.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarządz.PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
20	ZDMK/T1.47/21	Oświetlenie przejść dla pieszych. <u>Efekt 2021 r.:</u> Wybudowane oświetlenia przejść dla pieszych na skrzyżowaniach ul. Prosta/Szara, ul. Na Kozłówce/Okólnej, ul. Na Kozłówce/Statllera oraz na ul. Włotowej.	ZDMK	XII	P+B	śr. Miasta budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	160 000	160 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. 23.03.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Otwarcie ofert planowane 7.04.2021 r.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IV		
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
21	ZDMK/T1.48/21	Zielona Aleja, Myśliwska - Ks. Turka <u>Efekt 2021 r.:</u> Wybudowana ul. Myśliwska boczna.	ZDMK	XIII	B	śr. Miasta budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	290 000	290 000	ZPMK 410/22.02.2021 r.							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
22	ZDMK/T1.49/21	Doświetlenie chodnika prowadzącego do Szpitala Rydygiera <u>Efekt 2021 r.:</u> Wybudowane oświetlenie przy ul. Łopackiego na dl. ok. 160 m.	ZDMK	XVI	P+B	śr. Miasta budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	70 000	70 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Rozstrzygnięto zamówienie publiczne.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IV	Umowa w trakcie procedowania.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
23	ZDMK/T1.50/21	Bezpieczna droga na Plac Bieńczyki <u>Efekt 2021 r.:</u> Wybudowane oświetlenie przy ul. Obrońców Krzyża.	ZDMK	XVI	P+B	śr. Miasta budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	90 000	90 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Rozstrzygnięto zamówienie publiczne.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IV	Umowa w trakcie procedowania.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
24	ZTP/T1.51/11	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa <u>Efekt 2021 r.:</u> Posadowione 86 wiat przystankowych. Przeniesione 10 wiat przystankowych.	ZTP	I-XVIII	B	koncesja	6 133 849	6 133 849		6 133 849	100,0					Posadowienie 86 wiat przystankowych w ramach środków koncesyjnych:	X	Kontynuacja umów koncesyjnych z 2014 i 2018 r.	
							6 133 849	6 133 849		6 133 849	100,0					Przeprowadzenie odbioru wiat przystankowych w ramach środków koncesyjnych.	XI		
																Rozliczenie finansowe wiat przystankowych posadowionych w ramach środków koncesyjnych.	XII		
																Przeniesienie ok.10 wiat przystankowych w ramach środków koncesyjnych.	XI	Kontynuacja umów koncesyjnych z 2014 i 2018 r.	
																Rozliczenie finansowe przeniesienia wiat przystankowych w ramach środków koncesyjnych.	XII		
25	ZDMK/T1.52/21	Budowa chodnika przy ul. Łuczanowickiej o dl. ok. 180 m.b. <u>Efekt 2021 r.:</u> Wybudowany chodnik przy ul. Łuczanowickiej.	ZDMK	XVII	P, B	śr. Miasta budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	210 000	210 000	ZPMK 410/22.02.2021 r.							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	V		
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2021 r.:	Jedn. realizując a	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.03.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
26	ZTP/T1.55/21	Przebudowa systemu parkingowego P+R Czerwone Maki <i>Efekt 2021 r.: Przebudowany system parkingowy P+R Czerwone Maki.</i>	ZTP	VIII	B	śr. Miasta	350 000	350 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na przebudowę systemu parkingowego P+R Czerwone Maki. Zawarcie umowy na przebudowę systemu parkingowego P+R Czerwone Maki Wykonanie robót budowlanych.	II IV X	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
27	ZDMK/T1.56/21	Koncepcja budowy rond Łużycka-Bochenka oraz Łużycka-Cechowa <i>Efekt 2021 r.: Opracowana koncepcja.</i>	ZDMK	XI	P	śr. Miasta	100 000	100 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji. Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji. Opracowanie koncepcji	III III XI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
28	ZDMK/T1.57/21	Budowa mikroronda na skrzyżowaniu ulic Cechowej i Bojki <i>Efekt 2021 r.: Opracowana koncepcja.</i>	ZDMK	XI	P	śr. Miasta	50 000	50 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji. Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji. Opracowanie koncepcji	III III XI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
29	ZDMK/T1.58/21	Wymiana oświetlenia na nowoczesne ledowe w osiedlach: Albertyńskim, Niepodległości i Kościuszkowskim <i>Efekt 2021 r.: Zmodernizowane oświetlenie.</i>	ZDMK	XVI	P+B	śr. Miasta	2 000 000	2 000 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych.	VI VII IX X XII		
30	ZDMK/T1.60/21	Wykonanie przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Marycjusza z ul. Mistrzejowicką wraz z odcinkiem chodnika wzdłuż Mistrzejowickiej <i>Efekt 2021 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.</i>	ZDMK	XV	P	śr. Miasta	60 000	60 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV V VIII XI		
31	ZDMK/T1.61/21	Ul. Łagiewnicka - dokumentacja ZRID <i>Efekt 2021 r.: Zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej.</i>	ZDMK	XIII	P	śr. Miasta	170 000		ZPMK 820/26.03.2021							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV V		
32	ZDMK/T1.62/21	Oświetlenie ul. Na Zakolu Wisły <i>Efekt 2021 r.: Wybudowane oświetlenie przy ul. Na Zakolu Wisły.</i>	ZDMK	XIII	P+B	śr. Miasta	300 000	300 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych.	III IV IX X XII	Zakończono działanie. 19.03.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Otwarcie ofert planowane 8.04.2021 r.	
33	ZDMK/T1.63/21	Rozbudowa ul. Białych Brzóz wraz z budową miejsc postojowych <i>Efekt 2021 r.: Rozbudowana ul. Białych Brzóz wraz z miejscami postojowymi.</i>	ZDMK	III	B	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000	ZPMK 410/22.02.2021 r.							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych.	V VII XII		
34	ZDMK/T1.64/21	Oświetlenie ul. Pękowickiej Montaż 2 lamp oświetleniowych na pierwszym odcinku ul Pękowickiej (przy torach) <i>Efekt 2021 r.: Wybudowane oświetlenie..</i>	ZDMK	IV	P+B	śr. Miasta	35 000	35 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych.	III IV IX X XI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
35	ZDMK/T1.65/21	Poprawa komunikacji w ciągu ulicy Zawilej poprzez przebudowę skrzyżowań na odcinku od Kobierzyńskiej do Żywieckiej <i>Efekt 2021 r.: Opracowana koncepcja.</i>	ZDMK	VIII, IX, X	P	śr. Miasta	200 000	200 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji. Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji. Opracowanie koncepcji	III IV XI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2021 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.03.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
36	ZDMK/T1.66/21	Budowa ul. Nowa Bartła od Zawilej do Korpala - koncepcja	ZDMK	X	P	śr. Miasta	250 000	250 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.	IV		
		Efekt 2021 r.: Opracowana koncepcja.														Opracowanie koncepcji	XI		
37	ZDMK/T1.67/21	Przebudowa ul. Podgórkí od Miarowej do Wyrwa - koncepcja	ZDMK	X	P	śr. Miasta	50 000	50 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.	III	Zakończono działanie. 26.03.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Otwarcie ofert planowane 9.04.2021 r.	
																Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.	IV		
		Efekt 2021 r.: Opracowana koncepcja.														Opracowanie koncepcji	XI		
38	ZDMK/T1.68/21	Oświetlenie ul. Wyrwa od Podgórkí do Stepowej	ZDMK	X	P+B	śr. Miasta	100 000	100 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	II	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
		Efekt 2021 r.: Wybudowane oświetlenie przy ul. Wyrwa na odcinku od ul. Podgórkí do ul. Stepowej.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
39	ZDMK/T1.69/21	Doświetlenie ul. Stepowej od ul. Wyrwa do ul. Siarczanogórkí	ZDMK	X	P+B	śr. Miasta	40 000	40 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	II	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
		Efekt 2021 r.: Doświetlona ul. Stepowa na odcinku od ul. Wyrwa do ul. Siarczanogórkí.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
40	ZTP/T1.70/21	Budowa wiat przystankowych na terenie Krakowa	ZTP	I-XVIII	B	śr. Miasta	400 000	400 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na posadowienie wiat przystankowych w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.	V		
																Zawarcie umowy na posadowienie wiat przystankowych w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.	VII		
		Efekt 2021 r.: Posadowione wiaty przystankowe w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.														Posadowienie wiat przystankowych w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.	XI		
																Przeprowadzenie odbioru wiat przystankowych w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.	XII		
41	ZDMK/T1.71/21	Ul. Łokietka od Składowej do Wrocławskiej	ZDMK	V	B	śr. Miasta	700 000	700 000								Zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	VIII		
		Efekt 2021 r.: Zmodernizowana ul. Łokietka od ul. Składowej do ul. Wrocławskiej.														Wykonanie robót budowlanych.	XI		
42	ZDMK/T1.72/21	Os. Młodości wymiana 21 słupów oświetleniowych wraz z oprawami w parku między ul. Sieroszewskiego a ul. Klasztorną	ZDMK	XVIII	B	śr. Miasta	175 000	175 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
		Efekt 2021 r.: Wymienione 21 słupów oświetleniowych wraz z oprawami w parku między ul. Sieroszewskiego a ul. Klasztorną.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
43	ZDMKT1.96/15	Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT)	ZDMK	VII	P+B		7 282 131	7 282 131			5 491 483	75,4				Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Kontynuacja umowy nr 802/ZDMK/2019 z 14.08.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	
						śr. Miasta	3 493 539	3 493 539			1 707 199	48,9				Wykonanie robót budowlanych.	X	26.03.2021 r. przekazano Wykonawcy teren i plac budowy pod realizację etapu od ul. Mirowskiej.	
		Efekt 2021 r.: Wybudowana ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Księcia Józefa na odcinku: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granic miasta Krakowa o dł. 2 900 m i szer. ok 2,5 m.				śr. UE	3 788 592	3 788 592			3 784 284	99,9				Przyjęcie zgłoszenia o zakończeniu budowy.	X		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2021 r.:	Jedn. realizując a	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.03.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
44	ZDMK/T1.97/16	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi – Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)	ZDMK	III	B		4 600 000	6 229 258	ZPMK 775/224.03.2021 r.	1 637 384	26,3	8 126	0,1			Wykonanie robót budowlanych ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady.	XII	Kontynuacja umowy nr 1067/ZDMK/2020 22.10.2020 r. na kwotę 3 049 742 zł. Trwają roboty budowlane.	
						śr. Miasta	2 901 252	2 901 252		8 126	0,3	8 126	0,3			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych budowy ścieżki rowerowej w tunelu łączącym ulice Brogi-Rakowicka.	VII		
						śr. UE	1 698 748	3 328 006		1 629 258	49,0					Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych budowy ścieżki rowerowej w tunelu łączącym ulice Brogi-Rakowicka..	VIII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
																Przyjęcie zgłoszenia o zakończeniu budowy.	XII		
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Wybudowana ścieżka rowerowa o dł. 1 600 m, szer. 2,5 m wraz z chodnikiem o szer. 2 m.																	
45	ZDMK/T1.99/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT)	ZDMK	VIII	B			1 762 900		1 463 769	83,0					Wykonanie robót budowlanych	XI	Kontynuacja umowy nr 1014/ZDMK/2020 z 16.10.2020 r. na kwotę 1 974 000 zł Trwają roboty budowlane.	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Wybudowana ścieżka rowerowa o dł. 1 400 m, o zmiennej szerokości od 2,5 do 3,5 m. wzdłuż ul. Babińskiego od skrzyżowania z ul. Bunscha następnie wzdłuż ul. Baczyńskiego oraz Skotnickiej do skrzyżowania z ul. Trockiego.				śr. Miasta		299 200	ZPMK 656/16.03.2021 r. ZPMK 775/24.03.2021 r. ZPMK 820/26.03.2021 r	69	0,0					Przyjęcie zgłoszenia o zakończeniu budowy.	XII		
						śr. UE		1 463 700		1 463 700	100,0								
46	ZIM/T1.106/15	Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy	ZIM	XVIII	B	śr. Miasta	11 720 000	11 720 000		11 348 138	96,8	8 636	0,1	2 909 173		Kontynuacja robót budowlanych.	XII	Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2019/037 z 25.10.2019 r. na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.04.2022 r. Trwają roboty budowlane.	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Kontynuowane roboty budowlane.																	
47	ZIM/T1.107/08	Budowa kładki pieszo-rowerowej „Kazimierz - Ludwinów”	ZIM	I, XIII	P	śr. Miasta	251 500	251 500		251 500	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XII	Kontynuacja opracowania aktualizacji dokumentacji projektowej na podstawie umów z 2015 r. i 2018 r.	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.																	
48	ZDMK/T1.115/15	Rozbudowa ul. Lubostroń	ZDMK	VIII	P	śr. Miasta	133 455	133 455		133 455	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	VI	Kontynuacja umowy nr 117/ZIKiT/2017 z 6.02.2017 r. i umowy nr 1228/ZIKiT/2017 z 22.09.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. 1.02.2021 r. AU UMK wszczęło postępowanie w sprawie wydania decyzji o ZRID.	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.																	
49	ZDMK/T1.117/15	Budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148 przy ul. Żabiej	ZDMK	XII	P	śr. Miasta	97 785	97 785		97 785	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID .	XI	Kontynuacja umowy nr 896/ZIKiT/2018 z 13.08.2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa proces odwoławczy od decyzji o ZRID wydanej w 2020 r. 8.03.2021 r. UW zawiadomił o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy (odwołania od decyzji ZRID) do 7.05.2021 r.	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.																	
50	ZIM/T1.123/15	Budowa ul. 8 Pułku Ułanów	ZIM	VIII	P	śr. Miasta	2 000 000	2 000 000		1 551 906	77,6					Uzyskanie decyzji o ZRID/PNB dla budowy ul. 8 Pułku Ułanów.	VI	Kontynuacja umowy nr ZIM/ZIM/02/2019/002 z 30.01.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa postępowanie o wydanie decyzji o ZRID w AU UMK.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID/PNB dla budowy nowej drogi na odcinku od skrzyżowania ul. Szczerbińskiego z ul. Żywiecką do planowanego skrzyżowania z ul. 8 Pułku Ułanów na wysokości ul. Torfowej.	VII	Zawarto umowę nr ZIM/02/2021/004 z 19.01.2021 r. na kwotę 211 191 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji 30.11.2021 r.	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Uzyskane decyzje o ZRID/PNB.														Uzyskanie decyzji o ZRID/PNB dla budowy nowej drogi na odcinku od skrzyżowania ul. Szczerbińskiego z ul. Żywiecką do planowanego skrzyżowania z ul. 8 Pułku Ułanów na wysokości ul. Torfowej.	XI		
51	ZDMK/T1.125/16	Przebudowa ul. Glinik	ZDMK	XVII	P, B	śr. Miasta	7 000 000	7 000 000	ZPMK 410/22.02.2021 r.							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Przygotowano dokumentację do ogłoszenia zamówienia publicznego.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Rozpoczęta rozbudowa ul. Glinik.														Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	VI		

[illegible]

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2021 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.03.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarządzt.PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Kontynuowana przebudowa ul. Kostaneckiego. Rozpoczęta rozbudowa ul. Jakubowskiego i budowa drogi łączącej ul. Jakubowskiego z ul. Kosocicką. Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID dla rozbudowy prawoskretu z ul. Wielickiej w ul. Kostaneckiego														Rozpoczęcie robót budowlanych.	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	XII		
																Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru.	XII		
																<u>Rozbudowa prawoskretu z u. Wielickiej w ul. Kostaneckiego:</u>			
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	V		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	IX		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	XI		
65	ZDMK/T1.189/17	Uruchomienie autobusowej komunikacji miejskiej do Bodzowa - dostosowanie ul. Widłakowej	ZDMK	VIII	P	śr. Miasta	360 000	360 000		202 422	56,2					Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	XI	Zawarto umowę nr 15/ZDMK/2021 z 4.02.2021 r. na kwotę 289 173 zł (w tym: 2021 - 202 421 zł, 2022 - 86 751 zł), z terminem realizacji 29.04.2022 r. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XII		
66	ZDMK/T1.191/17	Przebudowa ul. Zalesie na odcinku od ul. Drukarskiej wraz ze skrzyżowaniem przy ul. Przemiarce	ZDMK	VIII	P, B	śr. Miasta	2 300 000	1 341 000	ZPMK 820/26.03.2021 r	6 150	0,5					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej	II	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej	II	Zakończono działanie. Zlecenie nr IPR.452.2.5.2021 z 25.02.2021 r. na kwotę 6 150 zł z terminem realizacji 3 miesiące.	
																Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.	V		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych..	VII		
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	VII		
67	ZDMK/T1.193/17	Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaulek	ZDMK	VI	P, B	śr. Miasta	1 700 000	1 700 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	I	Opóźnienie ok. 3 miesiące.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Wykonanie robót budowlanych.	VIII		
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Przebudowane drogi wewnętrzne w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaulek.														Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy	VIII		
68	ZDMK/T1.200/17	Modernizacja ul. Niewodniczańskiego	ZDMK	X	P	śr. Miasta	134 684	134 684		134 684	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XI	Kontynuacja umowy nr 1077/ZIKiT/2017 z 23.08.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Zakończono procedurę związaną z regulacją stanu prawnego nieruchomości, co pozwala na kontynuację prac projektowych.	
69	ZDMK/T1.205/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej (ZIT)	ZDMK	III	P+B		7 460 001	7 460 001		7 460 001	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/ PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Kontynuacja umowy nr 864/ZDMK/2019 z 14.08.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. 9.02.2021 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	
						śr. Miasta	1 556 069	1 556 069		1 556 069	100,0					Wykonanie robót budowlanych.	XI		
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Wybudowana ścieżka rowerowa.				śr. UE	5 903 932	5 903 932		5 903 932	100,0					Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
70	ZDMK/T1.206/17	Budowa chodnika jednostronnego wraz z odwodnieniem przy ul. Bogucianka od skrzyżowania ulic Benedyktyńska, Bolesława Śmiałego i Bogucianka po prawej stronie do skrzyżowania ul. Bogucianka z ul. Walgierza Wdalego	ZDMK	VIII	P	śr. Miasta	130 000	130 000		130 000	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XI	Zawarto umowę nr 17/ZDMK/2021 z 1.02.2021 r. na kwotę 227 550 zł, (97 550 zł będzie wypłacone w ramach zadania nr ZDMK/T1.213/17 Program budowy chodników) z terminem realizacji 30.11.2021 r. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.																	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2021 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.03.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarządź.PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
71	ZDMK/T1.213/17	Program budowy chodników	ZDMK	I-XVIII	P, B		8 675 000	8 675 000		6 159 683	71,0	566 400	6,5			W ramach zadania będą realizowane nowe lokalizacje, w tym m.in. przy: ul. Mała Góra (strona zachodnia ulicy), ul. Borelowskiego – Lelewela – modernizacja chodnika po stronie wschodniej na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Stachowicza wraz z modernizacją nawierzchni jezdni na odcinku od ul. Dunin Wąsowicza do ul. Stachowicza wraz z tarczą skrzyżowania, budowa chodnika od ul. Czarnogórskiej – zapewnienie bezpiecznego przejścia do szkoły, ul. Zbrojarzy, ul. Torfowa na odcinku ok.100 m od ul. Kobierzyńskiej do ul. Studzianki bud. nr 10 (projekt), ul. Spychalskiego – od ul. Kobierzyńskiej do przedszkola (jako ciąg pieszo-jezdny) (projekt), opracowanie koncepcji budowy ciągu pieszego pomiędzy ul. Skalica i Wzgórze (projekt), ul. Petrażyckiego (projekt), ul. Szymona Szymonowica (projekt), ul. Matematyków Krakowskich na odcinku od OSP Zbydniowice do granic Miasta (projekt), ul. Niebieska od pętli autobusowej Piaski Wielkie do KS Orzeł Piaski Wielkie (projekt), ul. Łutnia, Bogucianka od skrzyżowania ulic Benedyktyńska, Bolesława Śmiałego i Bogucianka po prawej stronie do skrzyżowania ul. Bogucianka z Walgierza Wdalego (zwiększenie środków na projekt).				
						śr. Miasta	5 675 000	5 675 000		3 222 615	37,1	369 000	6,5			Przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy chodników w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.	VI			
						środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania	3 000 000	3 000 000		2 937 068	51,8	197 400	6,6			Zawarcie umowy/umów na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy chodników w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.	VII			
																Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy chodników w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.	X			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodników w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.	III	Opoźnienie ok. 1 miesiąc.		
																Zawarcie umowy/umów na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodników w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.	V	Kontynuacja umowy na opracowanie koncepcji ul. Tyniecka 48a - trwa opracowanie. Kontynuacja umów na opracowanie dokumentacji projektowych budowy/przebudowy chodników w następujących lokalizacjach: * ul. Golikówka na odcinku od Korbońskiego do wjazdu na wały Wiślane - trwa opracowanie, * ul. Lubocka od przystanku Bugaj do posesji nr 20 oraz przejścia dla pieszych między posesjami 6i 8 - trwa opracowanie, * ul. Lubocka od nr 141 do 145 A i B , rejon ul. Komasy - wykonanie przejścia dla pieszych i przedłużenie chodnika i peronu przystankowego, dobudowa 3 odcinków chodnika przy posesji 34 i 32 oraz dz. 127 - trwa opracowanie, * ul. Żelazowskiego (wschodnia strona od przystanku ul. Szczegółów do ul. Baryckiej)) - trwa opracowanie, * ul. Tyniecka od bud nr 116 do bud SP - trwa opracowanie, * ul. Powstańców po północnej stronie od przystanku autobusowego "Powstańców Magazyny "do przystanku autobusowego "Dziekanowicka" i mostku nad potokiem Sudół - trwa opracowanie, * ul. Tyniecka od ul. Dąbrowa do ul. Nowej Kolnej - trwa opracowanie, * ul. Podgórk i od wiaduktu nad A4 do ul. Cechowej - trwa opracowanie, * ul. Łokietka od Biedronki do ul. Starego Wiarusa - trwa opracowanie, * ul. Kantorowicka od Gustawa Morcinka do skrzyżowania z ul. Zakole - trwa opracowanie. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika w następujących lokalizacjach: * budowa chodnika jednostronnego wraz z odwodnieniem przy ul. Bogucianka od skrzyżowania ulic Benedyktyńska , Bolesława Śmiałego i Bogucianka po prawej stronie do skrzyżowania ul. Bogucianka z ul. Walgierza Wdalego - umowa z 1.02.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej, na kwotę 227 550 zł, której część w kwocie 97 550 zł. finansowane będzie z przedmiotowego zadania a pozostała z zadania nr ZDMK/T1.206/17. Termin realizacji 31.12.2021 r. * budowa chodników wraz z zatokami autobusowymi i przejściami dla pieszych dla kompleksu przystanków „Park Skąły Twardowskiego" przy ulicy Tynieckiej., na kwotę 89 360 zł. Termin realizacji 12.12.2021 r.		

[illegible]

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2021 r.:	Jedn. realizując a	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.03.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
75	ZIM/T1.234/18	Budowa wiaduktu nad układem torowym w ciągu ul. Kapielowej	ZIM	IX	P	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000	ZPMK 667/16.03.2021 r	307 500	30,8					Kontynuacja opracowania wielobranżowej koncepcji wraz z uzyskaniem decyzji ŚU.	I	Zawarto umowę nr ZIM/02/2021/005 z 26.01.2021 r. na kwotę 307 500 zł, na opracowanie wielobranżowej koncepcji wraz z uzyskaniem decyzji ŚU. Termin realizacji 30.11.2021 r.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ŚU.	VI		
		<u>Efekt 2021 r.:</u> <u>Uzyskana decyzja o ŚU.</u>														Uzyskanie decyzji o ŚU.	XI		
76	ZDMK/T1.235/18	Budowa przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu ul. Stella-Sawickiego i ul. Orlińskiego	ZDMK	XIV	RF	śr. Miasta	100 000	187 437	ZPMK 510/2.03.2021 r	138 000	73,6	138 000	73,6			Rozliczenie finansowe inwestycji.	III	Opóźnienie ok 1 miesiąc. 11.02.2021 r. odbyło się spotkanie z Wykonawcą. Na spotkaniu ustalono: - kwota 138 000 zł jest niesporna. W tym zakresie wykonawca uznaje, iż jest to faktura wyłącznie za wynagrodzenie umowne z tytułu prac projektowych. - Strony potwierdzają, iż co do zasady wystąpiły roboty dodatkowe. Ich wartość zostanie ustalona w terminie późniejszym - Co do pozostałych roszczeń strony pozostają w sporze. Dokumentacja została odebrana.	
77	ZIM/T1.249/19	Budowa kładki łączącej ul. Żabiniec z al. 29 Listopada	ZIM	VII, VIII	P	śr. Miasta	200 000	200 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy kładki łączącej ul. Żabiniec z al. 29 Listopada.	VI		
		<u>Efekt 2021 r.:</u> <u>Zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej.</u>														Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	XI		
78	ZDMK/T1.254/19	Budowa drogi równoległej do ul. Turowicza na odcinku od ul. gen. Bolesława Roi do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego	ZDMK	IX, XI	P, B	śr. Miasta	1 150 000	1 150 000		1 120 810	97,5					Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ekranów akustycznych przy ul. Turowicza.	V	Zawarto umowę nr 1240/ZDMK/2020 z 4.01.2021 r. na kwotę 747 000 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Termin realizacji 30.09.2021 r.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB dla budowy ekranów akustycznych.	V		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla budowy ekranów akustycznych.	VI		
																Wykonanie ekranów akustycznych przy ul. Turowicza.	IX		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę drogi.	X		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	XI		
79	ZDMK/T1.256/19	Ul. Górnickiego - budowa chodnika	ZDMK	IV	P+B	śr. Miasta	1 400 000	1 400 000		1 385 595	99,0					Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Kontynuacja umowy nr 1089/ZDMK/2020 z 22.10.2020 r. na opracowanie dokumentacji proejktowej i wykonanie robót budowlanych. Terminem realizacji 31.10.2021 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonywania robót budowlanych.	V		
		<u>Efekt 2021 r.:</u> <u>Wybudowany chodnik przy ul. Górnickiego.</u>														Wykonanie robót budowlanych	X		
80	ZDMK/T1.257/19	Przebudowa ul. Kuźnicy Kollątajowskiej w okolicy bloku nr 2	ZDMK	IV	P+B	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000		1 000 000	100,0					Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Kontynuacja umowy nr 176/ZDMK/2020 z 5.03.2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Termin realizacji 30.06.2022 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonywania robót budowlanych.	XI		
		<u>Efekt 2021 r.:</u> <u>Rozpoczęte roboty budowlane.</u>														Rozpoczęte roboty budowlane.	XI		
81	ZDMK/T1.259/19	Budowa lewoskrętu z ul. Żmujdzkiej w al. 29 Listopada	ZDMK	III, IV	P	śr. Miasta	3 000 000	3 000 000		144 968	4,8					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Kontynuacja umowy nr 472/ZDMK/2019 z 16.05.2019 r. na opracowanie dokumentacji proejktowej. 21.01.2021 r. wydana została Decyzja o ZRID nr 3/6740.4/2021. Od decyzji wpłynęło odwołanie i zażalenie na rygor natychmiastowej wykonalności. Akta sprawy zostały przekazane do UW.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
		<u>Efekt 2021 r.:</u> <u>Wybudowany lewoskręt z ul. Żmujdzkiej w al. 29 Listopada.</u>														Wykonanie robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2021 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.03.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
82	ZDMK/T1.260/19	Budowa drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki przy al. Bora Komorowskiego	ZDMK	XIV	P		268 756	268 756		268 756	100,0					Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	II	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Kontynuacja umowy nr 1301/ZDMK/2019 z 12.12.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 12.02.2021 r. Trwa uzgodnienie z Zespołem Parków Krajobrazowych wycinki 35 drzew i uzgodnienie projektu nasadzeń zastępczych.	
						śr. Miasta	134 378	134 378		134 378	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	VIII		
						dotacja	134 378	134 378		134 378	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	XI		
83	ZDMK/T1.262/19	Układ drogowy w rejonie ul. Wita Stwosza - ul. Bosackiej	ZDMK	I	RF	śr. Miasta	11 500	11 500		11 500	100,0	2 059	17,9			Kontynuowanie rozliczenia finansowego porozumienia z 2012 r. zawartego pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Regionalnym Dworcem Autobusowym.	XII	Zadanie rozliczane na podstawie Porozumienia z 2012 roku. Nakłady finansowe rozliczane są na bieżąco.	
84	ZTP/T1.266/21	Rozwój systemu wypożyczeń rowerów miejskich	ZTP	I-XVIII	B	śr. Miasta	369 000	69 000	ZPMK 656/16.03.2021 r.							Zawarcie porozumienia pomiędzy GMK a UMWM w sprawie rozwoju zintegrowanego systemu wypożyczeń roweru miejskiego.	IX		
																Integracja planowanego systemu roweru publicznego w Krakowie z systemem Województwa Małopolskiego	XII		
85	ZTP/T1.268/19	System Informacji Miejskiej	ZTP	I-XVIII	P, B	śr. Miasta	150 000	150 000	ZPMK 656/16.03.2021 r.	12 939	8,6	3 690	2,5	3 690		Zawarcie umowy na montaż punktu informacyjnego w ramach pilotażu Systemu Informacji Miejskiej.	I	Zakończono działanie. Umowa nr 23/ZTP/2021 z 20.01.2021 r. na kwotę 3 690 zł. Termin realizacji 10.02.2021 r.	
																Końcowy odbiór zamontowanej mapy wielkoformatowej, punktu informacyjnego i regulaminu pulpitu w ramach pilotażu Systemu Informacji Miejskiej.	IV	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy 96/ZTP/2020 na : Wykonanie i montaż nośników w ramach pilotażu SIM, na kwotę 7.749zł, termin wykonania: 15.03.2021 15.03.2021 r. dokonano odbioru końcowego.	
																Końcowy odbiór nadzoru nad pilotażem Systemu Informacji Miejskiej.	IV	Kontynuacja umowy 78/ZTP/2020 na : nadzór autorski, Wykonawca: Tow. Projektowe, kwota 1.500zł, termin wykonania: 30.04.2021	
																Zawarcie umowy na opracowanie ekspertyzy naukowej (koncepcji) podziału Miasta Krakowa na jednostki historyczne (obszary SIM)	IV		
																Opracowanie ekspertyzy naukowej (koncepcji) podziału Miasta Krakowa na jednostki historyczne (obszary SIM)	XII		
																Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej Systemu Informacji Miejskiej w tym projektów graficznych koncepcyjnych oraz dokumentacji technicznej po wykonaniu Sytemu Informacji Miejskiej w rejonie ul. Zwierzynieckiej i Powiśle wraz z placem Kossaka.	V		
																Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej Systemu Informacji Miejskiej w tym projektów graficznych koncepcyjnych oraz dokumentacji technicznej po wykonaniu Sytemu Informacji Miejskiej w rejonie ul. Zwierzynieckiej i Powiśle wraz z placem Kossaka.	XII		
																Przetarg na wykonanie tablic wjazdowych SIM do Miasta Krakowa na głównych wlotach do Miasta.	IX		
																Zawarcie umowy na wykonanie tablic wjazdowych SIM do Miasta Krakowa na głównych wlotach do Miasta.	X		
																Wykonanie tablic wjazdowych SIM do Miasta Krakowa na głównych wlotach do Miasta.	XII		
86	ZDMK/T1.271/20	Przebudowa ul. Siennej	ZDMK	I	P	śr. Miasta	2 050 000	150 000	ZPMK 820/26.03.2021 r							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	V		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	V		
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2021 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.03.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
87	ZDMK/T1.273/20	Program budowy ekranów akustycznych <i>Efekt 2021 r.:</i> Wybudowane ekrany akustyczne w wybranych lokalizacjach Miasta.	ZDMK	I-XVIII	P, B	śr. Miasta	500 000	500 000								Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy ekranów akustycznych w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ekranów akustycznych w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa. Zawarcie umowy/umów na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ekranów akustycznych w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa. Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych. Przyjęcie zawiadomień o zakończeniu budowy.	III III IV VIII IX X XII XII	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Trwa weryfikacja lokalizacji i przygotowanie dokumentacji przetargowych na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy ekranów akustycznych w wybranych lokalizacjach Miasta. Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
88	ZDMK/T1.274/20	Program budowy sygnalizacji świetlnych oraz doświetleń przejść dla pieszych <i>Efekt 2021 r.:</i> Wybudowane doświetlenia i sygnalizacje świetlne w wybranych lokalizacjach Miasta	ZDMK	I-XVIII	P, B	śr. Miasta	1 530 000	1 530 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy doświetleń przejść dla pieszych/ sygnalizacji świetlnych w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa. Zawarcie umowy/umów na opracowanie dokumentacji projektowej budowy doświetleń przejść dla pieszych/ sygnalizacji świetlnych w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych. Przyjęcie zawiadomień o zakończeniu budowy.	IV V X XI XII XII XII	25.03.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na: Część 1 - przejście dla pieszych ul. Krupnicza / Dolnych Młynów, przejście dla pieszych ul. Na Zjeździe / Kącik. Część 2 - przejście dla pieszych nr 6.6A1, 6.6A2 - przy al. Gen. W. Andersa i ul. Bogusza, przejście dla pieszych nr 6.6B1, 6.6B2, przejście dla pieszych nr 6.6C1, 6.6C2, przejście dla pieszych nr 6.6D1, 6.6D2, przejście dla pieszych nr 6.6E1, 6.6E2 - przy al. Gen. W. Andersa. Część 3 - przejście dla pieszych nr 6.6F1, 6.6F2, przejście dla pieszych nr 6.6G1, 6.6G2, przejście dla pieszych nr 6.6H1, 6.6H2, przejście dla pieszych nr 6.6J1, 6.6J2, przejście dla pieszych nr 6.6K1, 6.6K2 - przy al. Gen. W. Andersa. Część 4 - przejście dla pieszych nr 1 – ul. Janusza Meissnera / ul. Fiolkowa. Planowana data otwarcia ofert: 09.04.2021 r.	
89	GK/T1.275/20	Budowa wiaduktu w ciągu ul. Fredry nad linią kolejową nr 94 <i>Efekt 2021 r.:</i> Opracowana koncepcja programowo-przestrzenna. Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.	GK	IX, XIII	P	śr. Miasta	700 000	700 000		515 370	73,6					Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ŚU. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.	V VI XII	Kontynuacja umowy nr W/III/1263/GK/2/2020 z 16.11.2020 r. na kwotę 515 370 zł, termin realizacji 31.12.2021 r.	
90	ZDMK/T1.277/20	Chodnik przy ul. Kwartowej <i>Efekt 2021 r.:</i> Wybudowany chodnik przy ul. Kwartowej.	ZDMK	III	P, B	śr. Miasta budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	115 000	115 000	ZPMK 410/22.02.2021 r.							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Uzyskanie ostatecznej decyzji administracyjnej. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych	III IV VII VIII IX X XI	Zakończono działanie. 25.02.2021 r. ogłoszono zamówienie na opracowanie dokumentacji projektowej. 12.03.2021 r. zamawiający unieważnił postępowanie ponieważ wszystkie oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu podlegają odrzuceniu.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2021 r.:	Jedn. realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.03.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarządzt.PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
91	ZDMK/T1.279/20	Łączymy dzielnice – budowa podestu wzdłuż ul. Na Blonie	ZDMK	VI	P, B	śr. Miasta budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	317 760	317 760		35 000	11,0					Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Kontynuacja umowy nr 337/ZDMK/2020 z 23.04.2020 r. Trwa opracowanie dokumentacji proejktowej.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V		
																Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
		Efekt 2021 r.: Wybudowany podest wzdłuż ul. Na Blonie.														Przyjęcie zawiadomień o zakończeniu budowy	XI		
92	ZDMK/T1.280/20	Budowa chodnika prowadzącego od przystanku do przedszkola	ZDMK	XI	P, B	śr. Miasta budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	180 000	180 000		21 956	12,2					Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Kontynuacja umowy nr 855/ZDMK/2020 z 10.09.2020 r. z terminem realizacji 31.05.2021 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
		Efekt 2021 r.: Wybudowany chodnik.																	
93	ZDMK/T1.282/20	Bezpieczniej wzdłuż ul. Sołtysowskiej	ZDMK	XIV	P, B	śr. Miasta budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	159 000	159 000		22 990	14,5					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Kontynuacja umowy nr 146/ZDMK/2020 z 20.04.2020 r. Umowa w trakcie rozwiązywania.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV		
																Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.	V		
		Efekt 2021 r.: Poszerzony chodnik przy ul. Sołtysowskiej.														Wykonanie robót budowlanych.	XI		
94	ZDMK/T1.283/20	Ścieżka rowerowa na wjeździe w ul. Medweckiego od zachodu	ZDMK	XIV	B	śr. Miasta budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	142 500	142 500								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Trwa przygotowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV		
		Efekt 2021 r.: Wybudowana ścieżka rowerowa.														Wykonanie robót budowlanych.	XI		
95	ZDMK/T1.286/20	Budowa chodnika wzdłuż ul. Lubockiej	ZDMK	XVII	P, B	śr. Miasta budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	415 000	415 000	ZPMK 410/22.02.2021 r.	73 185	17,6					Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej.	IV	Kontynuacja umowy nr 1053/ZDMK/2020 z 20.10.2020 r. z terminem realizacji 20.05.2021 r.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
		Efekt 2021 r.: Wybudowany chodnik w rejonie przystanku Bugaj do posesji nr 20 oraz przejście dla pieszych (pomiedzy posesjami 6 i 8).														Wykonanie robót budowlanych.	XI		
96	ZIM/T1.288/20	Budowa kładki pieszo- rowerowej Grzegórzki - Zabłocie	ZIM	II, XIII	P+B	śr. Miasta	35 187 476	35 187 476		29 874 134	84,9	4 234 787	12,0			I. Budowa kładki pieszorowerowej Grzegórzki – Zabłocie (dofinansowanie budowy kładki realizowanej przez PKP PLK S.A.):			
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	IV	Kontynuacja umowy o dofinansowanie inwestycji z 2020 r. zawartej z PKP PLK SA.	
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	V		
																Wyplacenie części dofinansowania na rzecz PKP PLK S.A.	XII	Wyplacono część dofinansowania w kwocie 4 234 787 zł.	
																II. Usunięcie kolizji słupa linii elektroenergetycznej:			
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	IV		
																Wykonanie robót budowlanych.	X		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.	II	Zakończono działanie. 12.03.2021 r. ogłoszono zamówienia publiczne. 23.03.2021 r. otworzono oferty - trwa ich weryfikacja.	
		Efekt 2021 r.: Rozpoczęte roboty budowlane.														Zawarcie umowy na pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.	VI		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2021 r.:	Jedn. realizując a	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.03.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarządź.PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
100	ZDMK/T1.293/20	Budowa tunelowego przejścia pieszo-rowerowego pod linią 100 (Mała obwodnica kolejowa) łączącego ul. Lotniczą z ul. Raciborskiego <i>Efekt 2021 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ZRID.</i>	ZDMK	III	P	śr. Miasta	500 000	500 000		195 570	39,1					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID.	XI	Kontynuacja umowy nr 1070/2020 z 27.10.2020 r. na kwotę 195 570 zł, z terminem realizacji 30.11.2021 r.	
101	ZDMK/T1.295/20	Odtworzenie ul. Smolarzy na odcinku od al. Dygasińskiego do ul. Na Wrzosach - koncepcja <i>Efekt 2021 r.: Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.</i>	ZDMK	XIII	P	śr. Miasta	60 000	60 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Przygotowano dokumentację do ogłoszenia zamówienia publicznego.	
															Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	V			
															Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej	V			
102	ZDMK/T1.297/20	Przebudowa ul. Niepokalanej Panny Marii <i>Efekt 2021 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.</i>	ZDMK	XIV	P	śr. Miasta	900 000	900 000		720 000	80,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XI	Kontynuacja umowy nr 1368/2020 z 30.12.2020 r. na kwotę 720 000 zł, z terminem realizacji 30.11.2021 r.	
103	ZDMK/T1.300/20	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z dodatkowymi miejscami parkingowymi przy ul. Czerwone Maki <i>Efekt 2021 r.: Rozpoczęte roboty budowlane.</i>	ZDMK	VIII	P, B	śr. Miasta	1 030 000	1 030 000		118 080	11,5					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Kontynuacja umowy nr 970/ZDMK/2020 z 6.10.2020 r. na kwotę 118 080 zł, termin realizacji 6.05.2021 r.	
															Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX			
															Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.	XI			
															Rozpoczęte roboty	XI			
104	ZTP/T1.301/20	Budowa wiat rowerowych w dzielnicy XII i XIII <i>Efekt 2021 r.: Posadowione wiaty rowerowe w wybranych lokalizacjach na terenie dzielnicy XII i XIII.</i>	ZTP	XII, XIII	P+B	śr. Miasta	300 000	300 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i montaż wiat rowerowych.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
															Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i montaż wiat rowerowych.	V			
															Uzyskanie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII			
															Dostawa i montaż wiat rowerowych.	IX			
105	ZDMK/T1.302/20	Program modernizacji dróg <i>Efekt 2021 r.: Zmodernizowane drogi w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Krakowa. Uzyskane decyzje o PNB/przyjęte zgłoszenia wykonania robót budowlanych modernizacji dróg w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.</i>	ZDMK	I - XVIII	P, B	śr. Miasta	21 000 000	21 000 000		1 440 000	6,9					Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dróg w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa, w tym min.: ul. Łuczanowicka od skrzyżowania z ul. Lubocką w kierunku Łuczanowic, ul. Grębałowska od nr 1 do 9, ul. Narciarska wraz z miejscami parkingowymi wzdłuż ulicy.			
															Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dróg w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.		
															Zawarcie umowy/umów na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dróg w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.	IV			
															Uzyskanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych modernizacji dróg w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.	XII			
															Modernizacja dróg w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Krakowa, w tym m.in.: ul. Jarzębiny od ul. Architektów do ul. Kocmyrzowskiej, ul. Szymkiewicza, ul. Mazurska, ul. Węgierska, ul. Facimiech (od ul. Polonijnej do ul. Wielickiej), Al. Gen. Skrzyneckiego (od ul. Rydlówka do ul. Rzemieślniczej), ul. Św. Benedykta (od ul. Rękawka do ul. Limanowskiego), ul. Snycerska (od ul. Jasińskiego do ul. Górników), ul. Emaus pomiędzy ul. Piastowską a ul. Korzeniowskiego wymiana nawierzchni asfaltowej pomiędzy ul. Piastowską a ul. Słonecznikową oraz wykonanie nowego odcinka drogi od ul. Słonecznikowej, ul. Zdrowa, ul. Łokietka od wiaduktu kolejowego do Wybickiego, ul. Zachemskiego - modernizacja ulicy od ul. Cerchów do ul. Sieroszewskiego, ul. Koszutki, ul. Chałubińskiego, ul. Kąpielowa fragment od Chałubińskiego ok. 350 m, ul. Zakarczmie od ul. Taklińskiego do góry 200 m, ul. Nad Fosą od boiska na wschód, ul. Na Obrydki od Schönborna ok. 150 m, ul. Soboniowicka, ul. Aleksandrowicza (od skrzyżowania z ul. Niewodniczańskiego do nr 3 Aleksandrowicza) do Centrum Kultury Wróblowice, ul. Jeździecka, ul. Chopina od Konarskiego do parku, ul. Staffa oraz tzw. Staffa boczna, ul. Meiera boczna, ul. Miechowska, ul. Radzikowskiego od ul. Zygmuntońskiej do ul. Czerwierskiego, ul. Złoczowska, ul. Spytka z Melsztyna, ul. Celakówny, ul. Sawiczewskich, ul. Matematyków Krakowskich - ok. 50 m na potoku Cyrkówka wraz z mostem, ul. Pajdaka, ul. Czuchnowskiego, ul. Nowickiego, sięgacz ul. Stojałowskiego (od głównej do budynku Stojałowskiego 33), ul. Tuchowska (od ul. Pochylej do ul. Nazaretańskiej), os. Teatralne od bloku nr 1 do bloku nr 5, ul. Gliniana, ul. Łutnia, Bugaj (odcinek od tunelu pod S7 do ul. Bugaj), ul. Budziszyńska os. Srebrnych Orłów, ul. Wawelska - Pętla (nakładka + parking), na os. Na Stoku od nr 48 do nr 50, ul. Niedzicka,				
															Zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	V	Zlecono wykonanie modernizacji następujących ulic : Umowa nr 355/ZDMK/2020: - ul. Kontryma, - ul. Samostrzelnika, Umowa 396/ZDMK/2020: - ul. Radzikowskiego		
															Wykonanie robót budowlanych.	XII			

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2021 r.:	Jedn. realizując a	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.03.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
106	ZDMK/T1.304/20	Przebudowa ul. Starowolskiej	ZDMK	VII	P	śr. Miasta	200 000	200 000	ZPMK 820/26.0320.21							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.	III	Zakończono działanie. 19.03.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 29.03.2021 r. otwarto oferty - trwa ich weryfikacja.		
																Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.	IV			
		Efekt 2021 r.: Opracowana koncepcja.														Opracowanie koncepcji.	IX			
107	ZDMK/T1.305/20	Modernizacja ul. Pochwalskiego	ZDMK	XII	P	śr. Miasta	200 000	200 000		84 800	42,4					Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Kontynuacja umowy nr 1336/ZDMK/2020 z 29.12.2020 r. na kwotę 84 800 zł, termin realizacji 30.11.2021 r. Przygotowywana jest dokumentacja do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.		
		Efekt 2021 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ZRID/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI			
108	ZDMK/T1.311/20	Rozbudowa ul. Rucianej	ZDMK	XII	P	śr. Miasta	200 000	200 000		129 888	64,9					Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	VIII	Zawarto umowę nr 109/ZDMK/2021 z 23.02.2021 r. na kwotę 129 888 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej, termin realizacji 30.11.2021 r.		
		Efekt 2021 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XI			
109	ZDMK/T1.313/20	Suchą nogą do tramwaju	ZDMK	VIII	P, B	śr. Miasta budżet obywatelski dzielnic – edycja VI:	380 000	380 000		64 000	16,8					Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Kontynuacja umowy nr 1156/ZDMK/2020 z 8.12.2020 r. na kwotę 64 000 zł, termin realizacji 8.06.2021 r.		
																Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII			
																Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.	IX			
																Wykonanie robót budowlanych.	XI			
		Efekt 2021 r.: Wybudowany chodnik.														Przyjęcie zawiadomień o zakończeniu budowy.	XI			
110	ZDMK/T1.315/20	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. 29 Listopada od ul. Żelaznej do ul. Woronicza w Krakowie - etap II strona wschodnia	ZDMK	III	P		439 656	439 656		436 279	99,2					Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	II	Zakończono działanie. Zawarto umowę nr 137/ZDMK/2021 z 3.03.2021 r. na kwotę 7 295 645 zł, (w tym 2021 r. - 436 279 zł, 2022 r. - 6 859 366 zł), termin realizacji 30.10.2022 r.		
						śr. Miasta	76 149	76 149		72 772	95,6					Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI			
		Efekt 2021 r.: Uzyskane ostateczne decyzje o PNB/ZRID/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych. Zawarta umowa o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu ZIT.				śr. UE	363 507	363 507		363 507	100,0					Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII			
																Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu ZIT.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.		
111	ZDMK/T1.317/20	Program budowy miejsc postojowych	ZDMK	I-XVIII	P, B	śr. Miasta	1 570 000	1 570 000		67 404	4,3					Budowa i modernizacja miejsc postojowych w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa, w tym m.in.: modernizacja miejsc postojowych wraz z ulicą od bloków nr 25 – 30 w osiedlu Teatralnym, modernizacja miejsc parkingowych przy bloku nr 29 i 35 os. Złoty Wiek, budowa miejsc postojowych przy SP nr 78 os. Lubocza, budowa miejsc postojowych os. Ogrodowe 7 – 9, budowa miejsc postojowych os. Hutnicze				
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Zawarto 2 umowy na łączną kwotę 67 404 zł, na lokalizacje: - os. Ogrodowe 7 – 9, os. Hutnicze.		
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI			
																Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII			
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX			
		Efekt 2021 r.: Wybudowane i zmodernizowane miejsca postojowe w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.														Wykonanie robót budowlanych.	XII			
112	ZDMK/T1.320/21	Odwodnienie ul. Dolnomłyńskiej	ZDMK	XIV	P	śr. Miasta	150 000	150 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Ogłoszenie planowane w kwietniu br.		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV			
																Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII			
		Efekt 2021 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ZRID/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI			

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania Efekt 2021 r.:	Jedn. realizując a	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.03.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 r. (kwota)	Nazwa działania Dz. Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
113	ZDMK/T1.326/21	Budowa drogi KDX.1 (ul. Orawska - ul. Długosza w Krakowie)	ZDMK	XIII	P	śr. Miasta	100 000	100 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie. 18.03.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 26.03.2021 r. otwarto oferty - trwa weryfikacja.	
		Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.														V			
		Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej														V			
		Efekt 2021 r.: Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.																	
114	ZDMK/T1.335/21	Rondo na zbiegu ulic Poznańskiej i Łokietka - projekt	ZDMK	V	P	śr. Miasta	30 000	30 000	ZPMK 410/22.02.2021 r.							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.	V		
		Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.														VII			
		Opracowanie koncepcji.														XI			
		Efekt 2021 r.: Opracowana koncepcja.																	
115	ZTP/T1.1z/21	Hurtownia Biletów KMK	ZTP	I-XVIII	B	śr. Miasta		1 000 000	ZPMK 656/16.03.2021 r.							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			