

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2023 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (w terenie)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.06.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2023 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA					120 740 321	120 675 315		64 585 896	53,5	15 730 398	13,0	4 550 960	1 450 000					
						środki własne Miasta	96 355 534	96 205 763		55 999 067	58,2	15 472 572	16,1	4 550 460	1 450 000					
						NFOŚiGW	16 847 987	16 847 987		1 055 614	6,3	255 826	1,5							
						środki z tytułu opłat i kar														
						Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:	7 500 000	7 500 000		7 500 000	100,0									
						środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19														
						środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	36 800	121 565		31 215	25,7	2 000	1,6	500						
		Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej					109 130 026	107 715 020		59 099 074	54,9	13 656 971	12,7	4 529 008	1 450 000					
1	KEGW/O1.1/21	Program rozwoju OZE w GMK	KEGW	I-XVIII	P, B	śr. Miasta	500 000	700 000	ZPMK 771 / 24.03.2023	394 658	56,4					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie ekspertyz technicznych nośności dachów.	IV	W trakcie realizacji. Ogłoszono zamówienie publiczne. 12.06.2023 r. dokonano wyboru Wykonawcy. Umowa w procedowaniu.		
																Zawarcie umowy na opracowanie ekspertyz technicznych nośności dachów.	VI	W trakcie realizacji. Umowa nr KEGW/69/2023 z 26.06.2023 r. na kwotę 35 670 zł z terminem realizacji do 24.09.2023 r.		
																Opracowanie ekspertyz technicznych nośności dachów.	XI			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie instalacji fotowoltaicznych.	III	Zakończono działanie.		
																Zawarcie umowy na wykonanie instalacji fotowoltaicznych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr KEGW/50/2023 z 27.04.2023 r. na kwotę 139 089 zł z terminem realizacji do 24.10.2023 r. - ul. Świtezianki 7 Umowa nr KEGW/59/2023 z 25.05.2023 r. na kwotę 6 150 zł z terminem realizacji 24.10.2023 r. - nadzór inwestorski Umowa nr KEGW/54/2023 z 30.05.2023 r. na kwotę 207 600 zł z terminem realizacji 30.10.2023 r. - ul. J. Sawy-Celińskiego 12 Umowa nr KEGW/60/2023 z 25.05.2023 r. na kwotę 6 150 z terminem realizacji 24.10.2023 r. - nadzór inwestorki		
																Wykonanie instalacji fotowoltaicznych.	IX			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na dostawę oprogramowania do analizy zużycia mediów.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.		
																Zawarcie umowy na dostawę oprogramowania do analizy zużycia mediów.	VII			
																Zainstalowanie oprogramowania do analizy zużycia mediów.	XI			
		Efekt 2023 r.: Wykonane instalacje fotowoltaiczne w wybranych obiektach i budynkach stanowiących własność GMK. Uruchomiony program do analizy zużycia mediów w GMK.																		
2	ZZM/O1.2/23	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Siewnej	ZZM	IV	P	śr. Miasta		35 793	ZPMK 640 / 13.03.2023 1613 / 14.06.2023	35 793	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.		
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/54/ID/188/2023 z 24.04.2023 r. na kwotę 35 793 zł z terminem realizacji 15.09.2023 r.		
		Efekt 2023 r.: Opracowana dokumentacja projektowo - kosztorysowa modernizacji ogródka jordanowskiego przy ul. Siewnej.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	XII			
3	ZZM/O1.3/09	Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich	ZZM	XII	P, B	śr. Miasta	50 000	50 000		13 899	27,8					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.		
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/IV-I/10/IM/120/2023 z 20.03.2023 r. na kwotę 12 300 zł z terminem realizacji 31.07.2023 r. - opracowanie dokumentacji projektowej. Umowa z 14.06.2023 r. nr ZZM/U/IV-I/50/IM/363/2023 na kwotę 1 599 zł z terminem realizacji 31.08.2023 r. - mapa do celów projektowych.		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX			
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X			
																Wykonanie robót budowlanych.	XII			
		Efekt 2023 r.: Zakupiona i zamontowana mała architektura oraz tablica informacyjna.																		
4	JP/O1.4/19	Program Współpracy Miasta Krakowa z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi	JP	I-XVIII	RF	śr. Miasta	300 000	443 439	ZPMK 640 / 13.03.2023 1212 / 10.05.2023	377 564	85,1					Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dotacji w ramach Programu.	XI	Zakończono działanie.		
																Przeprowadzenie kwalifikacji złożonych wniosków i przyznanie dotacji.	XI	W trakcie realizacji. Pozytywnie rozpatrzono 12 wniosków.		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2023 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Działalicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.06.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 (nr Zarząd, PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2023 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Wzrost dostępności rodzinnych ogrodów działkowych dla mieszkańców Miasta Krakowa.														Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej w ramach Programu.	XI	W trakcie realizacji. Zawarto 11 umowy z beneficjentami.	
																Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.	XII		
																Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów.	XII		
																Zakończenie rozliczenia finansowego.	XII		
5	ZZM/O1.5/22	Pumtruck przy ul. Lubostroń	ZZM	VIII	P, B	śr. Miasta	349 200	349 200		49 200	14,1					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/130/ID/464/2022 z 17.08.2022 r. na kwotę 49 200 zł z terminem realizacji 4.05.2023 r. - opracowanie dokumentacji projektowej dla toru rowerowego. 30.05.2023 r. uzyskano decyzje o PNB nr 624/6740.1/2023. Decyzja stała się ostateczna z dniem 31.05.2023 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Z uwagi na konieczność uzupełnienia dokumentacji projektowej ogłoszenie zamówienia publicznego planowane jest w III kwartale 2023 r.	
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Wybudowany pumtruck przy ul. Lubostroń.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
6	KEGW/O1.6/22	Modernizacja toalet miejskich w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Krakowa	KEGW	I-XVIII	B	śr. Miasta	1 500 000	1 500 000	ZPMK 1918 / 11.04.2023	1 180 748	78,7	473 581	31,6	749 566		Modernizacja 4 szt. toalet obsługowych:			
																Kontynuacja umów na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Kontynuacja realizacji umów z 25.11.2022 r.: - nr KEGW/151/2022 na kwotę 581 734 zł z terminem realizacji 30.06.2023 r. (2022 r. - 186 145 zł, 2023 r. - 395 589 zł) - modernizacja Toalety w Parku Krakowskim. - Nr KEGW/152/2022 na kwotę 423 599 zł z terminem realizacji 30.06.2023 r. (2022 r. - 135 173 zł, 2023 r. - 288 426 zł) - modernizacja toalety przy ul. Prądnickiej. - Nr KEGW/153/2022 na kwotę 381 579 zł z terminem realizacji do 30.06.2023 r. (2022 r. - 122 119 zł, 2023 r. - 259 460 zł) - modernizacja toalety przy al. Róż. - Nr KEGW/154/2022 na kwotę 411 268 zł z terminem realizacji do 30.06.2023 r. (2022 r. - 131 596 zł, 2023 r. - 279 672 zł) - modernizacja toalety przy Al. Solidarności. Zwrot vat na kwotę 47 122 zł	
																Wykonanie modernizacji 4 toalet	VI	Zakończono działanie.	
																Wymiana 4 szt. toalet wolnostojących:			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Planowany termin ogłoszenia zamówienia publicznego w lipcu 2023 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Kontynuacja umowy z 22.11.2023 r. nr KEGW/149/2022 na kwotę 23 616 zł z terminem realizacji 31.03.2023 r. (2023 r. - 4 723 zł) - opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji toalet w następujących lokalizacjach: ul. Na Blonie, ul. Sielska, ul. Grzegorzeczka oraz Rondo Kocmyrzowskie.	
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Wykonana modernizacja 4 toalet obsługowych i wymienione 4 toalety wolnostojące.														Wykonanie robót budowlanych	X		
7	ZZM/O1.7/23	Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty	ZZM	XVIII	B	śr. Miasta		800 000	ZPMK 918 / 11.04.2023	370 049	46,3					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/92/IM/321/2023 z 6.06.2023 r. na kwotę 453 049 zł z terminem realizacji 13.11.2023 r. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy ZZM/D/II/O-XVIII-10/21 na kwotę 100 000 zł. - roboty budowlane. Umowa nr ZZM/U/II/103/IM/372/2023 z 15.06.2023 r. na kwotę 17 000 zł z terminem realizacji 30.09.2023 r. - inspektor nadzoru.	
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Utworzony park kieszonkowy na os. Krakowiaków oraz zamontowane obiekty małej architektury na terenie Nowej Huty.														Wykonanie robót budowlanych	XII		
8	ZZM/O1.8/23	Modernizacja smoczego skweru przy ul. Krowoderskich Zuchów	ZZM	IV	P	śr. Miasta		36 408	ZPMK 640 / 13.03.2023 1613 / 14.06.2023	36 408	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych dla modernizacji smoczego skweru przy ul. Krowoderskich Zuchów.														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/46/ID/163/2023 z 6.04.2023 r. na kwotę 36 408 zł z terminem realizacji 13.11.2023 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	XII		
9	ZZM/O1.9/23	Doposażenie ogródka jordanowskiego w Parku Solvay	ZZM	IX	B	śr. Miasta		100 000	ZPMK 640 / 13.03.2023	79 947	79,9					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/64/IB/224/2023 z 25.04.2023 r. na kwotę 79 947 zł z terminem realizacji 31.07.2023 r.	
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Doposażony plac zabaw w Parku Solvay w zakresie urządzeń zabawowych, małej architektury oraz wykonanie nasadzeń zieleni.														Wykonanie robót budowlanych.	VII		
10	ZZM/O1.10/23	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Pużaka 6-8	ZZM	IV	P	śr. Miasta		39 551	ZPMK 640 / 13.03.2023 1613 / 14.06.2023	39 551	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych dla modernizacji ogródka jordanowskiego przy ul. Pużaka 6-8.														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/75/ID/242/2023 z 12.05.2023 r. na kwotę 39 551 zł z terminem realizacji 31.10.2023 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2023 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (nr działki)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.06.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 (nr Zarząd, PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2023 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11	KEGW/O1.11/20	Adaptacja obiektów i urządzeń miejskich do zmian klimatycznych <u>Efekt 2023 r.:</u> Przebudowana instalacja wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej w budynku VI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Wąskiej 5-7.	KEGW	I-XVIII	B	śr. Miasta	191 526	191 526		186 606	97,4	186 605	97,4			Zakończenie przebudowy instalacji wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej.	IV	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr KEGW/127/2022 z 27.09.2022 r. na kwotę 353 133 zł z terminem realizacji 24.04.2023 r. (2023 r. - 186 606 zł). Przebudowano instalację wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej w budynku VI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Wąskiej 5-7.	
12	ZZM/O1.13/23	Park Kolejowy Grzegórzki <u>Efekt 2023 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych dla budowy Parku Kolejowego Grzegórzki na odcinku ok. 500 m od ul. Miodowej do ul. Grzegórzeckiej.	ZZM	II	P	śr. Miasta		100 000	ZPMK 1063 / 24.04.2023	83 499	83,5	194	0,2			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Umowa nr ZZM/U/II/77/MAK/249/2023 z 8.05.2023 r. na kwotę 22 140 zł z terminem realizacji 6.08.2023 r. - mapy do celów projektowych Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.14/23 na kwotę 7 380 zł Umowa nr ZZM/U/II/77/MAK/249/2023 z 23.06.2023 r. na kwotę 68 545 zł z terminem realizacji 12.07.2023 r. - projekt ciągu pieszo-rowerowego od ul. Grzegórzeckiej do ul. Miodowej Wydatek bez umowy za mapy PKP na kwotę 194 zł.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	XII		
13	ZZM/O1.14/23	Park Kolejowy Zabłocie <u>Efekt 2023 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych dla budowy Parku Kolejowego Zabłocie na odcinku ok. 900 m pomiędzy obiektem mostowym na Wiśle a al. Powstańców Śląskich..	ZZM	II	P	śr. Miasta		100 000	ZPMK 1063 / 24.04.2023	7 380	7,4					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Umowa nr ZZM/U/II/77/MAK/249/2023 z 8.05.2023 r. na kwotę 22 140 zł z terminem realizacji 6.08.2023 r. - mapy do celów projektowych Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.13/23 na kwotę 14 760 zł	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	XII		
14	ZZM/O1.15/22	Plac zabaw Klub Soboniewice <u>Efekt 2023 r.:</u> Wykonana nawierzchnia placu zabaw przy Klubie Soboniewice.	ZZM	X	B	śr. Miasta	42 250	42 250		42 250	100,0					Zakończenie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/143/IM/497/2022 z 5.09.2022 r. na kwotę 680 084 zł z terminem realizacji 31.05.2023 r. (2023 r. - 42 250 zł). Aneks z 30.05.2023 r. do ww. umowy zmieniający jej termin realizacji do 15.06.2023 r. Wykonano nawierzchnię placu zabaw.	
15	ZZM/O1.16/23	Rewitalizacja terenów zieleni wraz z infrastrukturą towarzyszącą <u>Efekt 2023 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych przebudowy kładek w Parku Kościuszki oraz Parku Młynówka Królewska.	ZZM	IV, VI	P	śr. Miasta		88 248	ZPMK 1613 / 14.06.2023							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	XII		
16	ZZM/O1.17/21	Modernizacja Plant krakowskich <u>Efekt 2023 r.:</u> Opracowana dokumentacja projektowa dla modernizacji placu zabaw „Dzikie Planty” przy ulicy Świętej Gertrudy 16 placu przed budynkiem Collegium Novum ul. Gołębia 24, rekonstrukcji murków przy wejściu do Barbakanu wraz z przebudową odprowadzenia wód opadowych z fosy.	ZZM	I	P, B	śr. Miasta	110 000	60 000	ZPMK 1646 / 19.06.2023	50 700	84,5					Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej modernizacji placu zabaw "Dzikie Planty" i rekonstrukcji murków przy wejściu do Barbakanu..	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/181/IIU/614/2022 z 17.10.2022 r. na kwotę 57 000 zł z terminem realizacji 28.02.2023 r. (2023 r. - 5 700 zł) - modernizacja Plant Krakowskich Wykonawca nie dotrzymał terminu realizacji umowy. Naliczane są kary umowne.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej dla modernizacji placu przed budynkiem Collegium Novum.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie wykonanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/26/IV100/2023 z 16.03.2023 r. na kwotę 23 000 zł z terminem realizacji 31.10.2023 r. - opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy placu przed budynkiem Collegium Novum przy ul. Gołębiej 24. Aneks do ww. umowy z 3.04.2023 r. zwiększający jej wartość o kwotę 22 000 zł.	
																Wykonanie dokumentacji projektowej.	X		
17	JP/O1.18/22	Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w ramach programu STOP SMOG na obszarze Gminy Miejskiej Kraków <u>Efekt 2023 r.:</u> Wyplacone dofinansowania dla wybranych beneficjentów w celu finansowego wsparcia zadań z zakresu poprawy jakości powietrza.	JP	I-XVIII	RF	śr. Miasta NFOŚiGW	24 417 372 7 569 385 16 847 987	24 417 372 7 569 385 16 847 987		1 532 175 476 561 1 055 614	6,3 6,3 6,3	373 062 117 236 255 826	1,5 1,5 1,5			Nabór wniosków o udzielenie dotacji w ramach Programu.	XII		
																Przeprowadzenie kwalifikacji złożonych wniosków i przyznanie dotacji.	XII		
																Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej w ramach Programu.	XII	Kontynuacja 30 umów z 2022 r. na kwotę 1 529 875 zł.	
																Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.	XII	Przeprowadzono 7 rozliczeń finansowych.	
																Wyplata dofinansowania dla wybranych beneficjentów.	XII	Wyplacono dofinansowanie dla 2 beneficjentów.	
																Zakończenie rozliczenia finansowego.	XII		
18	ZZM/O1.19/23	Modernizacja pomnika w Parku Lotników Polskich wraz z otoczeniem <u>Efekt 2023 r.:</u> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji pomnika w Parku Lotników Polskich.	ZZM	XIV	P	śr. Miasta		50 000	ZPMK 1646 / 19.06.2023							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej.	VIII		
																Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej.	IX		
																Wykonanie dokumentacji projektowej.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2023 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Działalicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.06.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2023 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
19	ZZM/O1.20/23	Modernizacja placu zabaw przy ul. Opolskiej i Jaremy	ZZM	IV	B	śr. Miasta		250 000	ZPMK 1613 / 14.06.2023	250 000	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Zmodernizowany ogródek jordanowski u zbiegu ulic Opolskiej i Jaremy w zakresie nawierzchni i elementów małej architektury.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/100/ID/367/2023 z 30.06.2023 r. na kwotę 250 000 zł z terminem realizacji 31.08.2023 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	VIII		
20	ZZM/O1.35/20	Planty Podgórskie	ZZM	XI-XII	P, B	śr. Miasta	62 300	62 300		14 112	22,7	1 050	1,7			Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej.	V	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr ZM/U/IV-I/28/ZIM/355/2022 z 15.06.2022 r. na kwotę 12 300 zł z terminem realizacji 30.04.2023 r. - opracowanie dokumentacji dla organizacji ruchu ul. Jerzmanowskiego w okolicy projektowanych kładek na terenie Parku Aleksandry. 27.04.2023 r. zawarto aneks do ww. umowy zmieniający jej termin realizacji do 30.06.2023 r. 21.04.2023 r. uzyskano decyzję o PNB nr 470/6740.1/2023 ostateczna z dniem 11.05.2023 r. dla I etapu cz. północnej Parku Aleksandry, 24.04.2023 r. uzyskano decyzję o PNB nr 473/6740.1/2023 oraz 475/6740.1/2023 ostateczna z dniem 13.05.2023 r. dla II i III etapu cz. północnej Parku Aleksandry. Trwa uzyskanie decyzji dla etapu IV.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Planowany termin ogłoszenia zamówienia publicznego w lipcu 2023 r.	
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Opracowana dokumentacja projektowa dla modernizacji północnej części Parku Aleksandry. Rozpoczęte roboty budowlane.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Kontynuacja umowy z 2020 r. nr ZZM/U/II/140/ZWI/498/2020 na kwotę 762 zł - przyłączenie do sieci energetycznej ul. Lili Wenedy. Zlecenie do umowy z 2021 r. nr ZZM/U/II/112/ZZ/682/2021 na kwotę 1 050 zł z terminem realizacji 19.01.2023 r. - montaż ławek zakupionych w 2022 r.]]	
																Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	XII		
21	ZZM/O1.36/20	Program budowy wybiegów dla psów	ZZM	V, VII, XII, XV	B	śr. Miasta	10 000	10 000		3 163	31,6					Kontynuacja umowy na przyłączenie do sieci dystrybucji Tauron.	XII	Kontynuacja umów: - nr ZZM/U/IV-I/41/IB/485/2022 z 30.08.2022 r. na kwotę 9 462 zł z terminem realizacji 1.05.2023 r. (2023 r. 2 462 zł) - opracowanie dokumentacji projektowej w celu budowy odwodnienia na terenie wybiegu dla psów przy ul. Stojalowskiego. Aneks z 26.05.2023 r. do ww. umowy zmieniający jej termin realizacji do 31.10.2023 r. Kontynuacja umów dot. przyłączenia do sieci dystrybucji w Park rzeczny Wilga od ul. Rzemieślniczej do ul. Brożka oraz przy ul. Kapielowej.]]	
		<u>Efekt 2023 r.</u> Wykonane przyłącze do sieci dystrybucji Tauron.																	
22	ZIM/O1.38/17	Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3	ZIM	VII	B	śr. Miasta	1 534 043	1 564 043	ZPMK 1063 / 24.04.2023	1 506 797	96,3	1 133 228	72,5			Zawarcie umowy na wykonanie robót dodatkowych.	VII		
																Wykonanie robót budowlanych.	VIII	Kontynuacja umów z 2021 r. - nr ZIM/O2/2021/040 z 18.10.2021 r. na kwotę 4 257 190 zł z terminem realizacji 18.06.2023 r. (2023 r. - 1 417 190 zł) - zaprojektowanie i wybudowanie pawilonu dla kotów. Aneks z 17.04.2023 r. do ww. umowy zwiększający jej kwotę o 22 755 zł - nr ZIM/O2/2021/047, ZIM/O2/2021/048, ZIM/O2/2021/049 z 3.11.2021 r. na łączną kwotę 118 279 zł z terminem realizacji 30.10.2023 r. (2023 r. - 66 853 zł) - pełnienie funkcji inspektorów nadzoru branży budowlanej, instalacji i urządzeń cieplnych i wod.- kan. oraz elektrycznej.	
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Wybudowany budynek „A” – pawilon dla kotów wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Rybnej 3. Wybudowane ogrodzenie.														Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	VIII		
23	ZZM/O1.39/15	Park Zakrzówek	ZZM	VIII	P, B	śr. Miasta	8 003 442	8 003 442		3 829 454	47,8	1 381 841	17,3	1 029 884		Zakończenie robót budowlanych.		Kontynuacja umowy nr ZZM/U/III/118/IP/432/2020 z 27.07.2020 r. na kwotę w 2023 r. - 109 955 zł z terminem realizacji 31.03.2023 r. - roboty budowlane etap II. Aneks nr 17 z 31.03.2023 r. do ww. umowy zwiększający jej kwotę o 30 608 zł Kontynuacja umów z 2021 r. - nr ZZM/U/II/253/IP/720/2021 z 19.11.2021 r. na kwotę w 2023 r. 1 109 617 zł z terminem realizacji 14.02.2023 r. - dla Etapu V - nr ZZM/U/II/291/IP/883/2021 z 22.12.2021 r. na kwotę w 2023 r. - 43 985 zł z terminem realizacji 28.04.2023 r. - inspektor nadzoru etapu V. Kontynuacja umów z 2022 r.: - nr ZZM/U/III/147/NI/504/2022 z 12.08.2022 r. na kwotę w 2023 r. – 1 400 615 zł z terminem realizacji 30.03.2023 r. - budowa drogi dojazdowej do budynku B1 wraz z infrastrukturą sieci budową parkingu oraz zabezpieczeniem skarp siatkami - nr ZZM/U/II/95/IP/369/2022 z 4.07.2022 r. na kwotę w 2023 r. – 65 218 zł z terminem realizacji 21.04.2023 r. - nadzór inwestorski w ramach etapów II, VI oraz w części etapu IV. - o dzieło z 6.12.2022 r. na kwotę 950 zł - wykonanie wytycznych do projektu oraz opinii specjalistycznej Umowa nr ZZM/U/IV-I/3/IP/19/2023 z 24.01.2023 r. na kwotę 12 300 zł z terminem realizacji 31.03.2023 r. - pełnienie funkcji kierownika budowy Umowa nr ZZM/U/III/1/NI/17/2023 z 26.01.2023 r. na kwotę 23 764 zł z terminem realizacji 15.02.2023 r. - opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania projektu zamiennego do projektu istniejącego etapu VI wraz z decyzjami uzgodnieniami i pozwoleniami zmiany szerokości ul. Wylom Umowa nr ZZM/U/IV-I/7/ZW/56/2023 z 16.02.2023 r. na kwotę 1 845 zł z terminem realizacji 28.02.2023 r. - rozbudowa systemu CCV.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2023 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Działalicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.06.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2023 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Utworzony Park Zakrzówek o pow. 516 867 m².														Zakończenie robót budowlanych.	IX	Umowa nr ZZM/U/III/36/NI/139/2023 z 13.03.2023 r. na kwotę 486 986 zł z terminem realizacji 21.04.2023 r. - budowa dodatkowej infrastruktury dla niepełnosprawnych w ramach 5 etapu. Opłaty za: dozór techniczny na kwotę 356 zł oraz za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym na kwotę 1,01 zł. Kontynuacja 2 umów na przyłączenie do sieci dystrybucji na łączną kwotę 7 409 zł 30.03.2023 r. zawarto 4 umowy dot. przyłączenia do sieci dystrybucji na kwotę 9 349 zł z terminem realizacji 29.09.2023 r. Umowa nr ZZM/U/IV-I/19/NI/170/2023 z 11.04.2023 r. na kwotę 7 380 zł z terminem realizacji 30.04.2023 r. - aktualizacja projektu wiaty śmietnikowej. Umowa nr ZZM/U/IV-I/29/IP/235/2023 z 8.05.2023 r. na kwotę 18 816 zł z terminem realizacji 31.05.2023 r. - demontaż drewnianych słupków wzdłuż ul. Norymberskiej Umowa nr ZZM/U/III/83/NI/280/2023 z 22.05.2023 r. na kwotę 363 059 zł z terminem realizacji 26.05.2023 r. - zakończenie robót kończących zakres drogowy etapu V. Aneks nr 2 do umowy nr ZZM/U/II/86/ZZ/582/2022 z 29.09.2022 r. na kwotę 36 000 zł z terminem realizacji 30.07.2023 r. - montaż słupków chroniących zieleń. Umowa nr ZZM/U/III/87/ZW/298/2023 z 12.05.2023 r. na kwotę 17 835 zł z terminem realizacji 9.06.2023 r. - rozbudowa systemu CCV Umowa nr ZZM/U/III/93/NI/337/2023 z 2.06.2023 r. na kwotę 67 695 zł z terminem realizacji 15.06.2023 r. - tymczasowe zabezpieczenie skarpy oraz wykonaniem nawierzchni w rejonie parkingu i obejścia budynku B1 Umowa nr ZZM/U/IV-B/48/ZW/347/2023 z 12.06.2023 r. na kwotę 2 645 zł z terminem realizacji 30.06.2023 r. - zakup dodatkowego wyposażenia ☐ Umowa nr ZZM/U/IV-I/46/ZW/345/2023 z 12.06.2023 r. na kwotę 6 471 zł z terminem realizacji 30.06.2023 r. - zakup dodatkowego wyposażenia ☐ Umowa nr ZZM/U/IV-I/45/ZW/344/2023 z 12.06.2023 r. na kwotę 11 586 zł z terminem realizacji 30.06.2023 r. - z zakup dodatkowego systemu monitorującego Umowa nr ZZM/U/IV-I/47/ZW/346/2023z 12.06.2023 r. na kwotę 5 868 zł z terminem realizacji 30.06.2023 r. - zakup wyposażenia bramek wejściowych Umowa nr ZZM/U/IV-I/49/IP/350/2023 z 13.06.2023 r. na kwotę 5 201 zł z terminem realizacji 20.06.2023 r. - wykonanie subliczników energii elektrycznej oraz przebudowa instalacji wody zimnej dla lokalu usługowego w budynku B2 Umowa nr ZZM/U/IV-I/44/IP/336/2023 z 5.06.2023 r. na kwotę 1 100 zł z terminem realizacji 17.11.2023 r. - przyłączenie do sieci elektrycznej Tauron Parku Zakrzówek zgodnie z umową Tauron Umowa nr UPI/051694/2023/O09R03 z 6.06.2023 r. na kwotę 865 zł z terminem realizacji 17.11.2023 r. - przyłączenie do sieci elektrycznej Tauron Umowa nr ZZM/U/III/104/NI/376/2023 z 30.06.2023 r. na kwotę 32 909 zł z terminem realizacji 7.07.2023 r. - tymczasowe zabezpieczenie skarpy oraz wykonanie nawierzchni w rejonie parkingu i obejścia budynku B1, a także, dodatkowym oznakowaniem pionowym 4 wnioski o zmianę klasyfikacji wydatku bieżącego z 30.06.2023 r. na kwotę 11 041 zł - wyposażenie kapieliśka Zwrot VAT na kwotę 57 895 zł	
24	ZZM/O1.42/21	Zagospodarowanie terenu wokół Stawu Płazowskiego	ZZM	XIII	B	śr. Miasta	300 000	300 000		60 332	20,1	60 188	20,1			Zakończenie robót budowlanych.	XII	Kontynuacja umowy nr ZZM/U/III/4/IM/21/2022 z 31.01.2022 r. na kwotę 2 616 543 zł (2023 r. - 13 971 zł) z terminem realizacji 17.03.2023 r. - wykonanie robót budowlanych Aneks nr 4 z 17.03.2023 r. do ww. umowy zwiększający jej wartość o kwotę 9 577 zł oraz zmieniający jej termin realizacji do 31.03.2023 r. Aneks nr 5 z 31.03.2023 r. do ww. umowy zwiększający jej wartość o kwotę 24 341 zł oraz zmieniający jej termin realizacji do 7.04.2023 r. Umowa na przyłączenia do sieci dystrybucji Tauron na kwotę 143 zł. Umowa nr ZZM/U/VI/2/ZW/26/2023 z 16.02.2023 r. na kwotę 12 300 zł z terminem realizacji 28.04.2023 r. - zakup mat wegetacyjnych z roślinnością szuwarową. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót związanych z oświetleniem. Trwa weryfikacja złożonych ofert.	
25	ZZM/S1.48/23	Modernizacja boiska w Parku Krowoderskim	ZZM	IV		śr. Miasta	350 000		ZPMK 1478 / 31.05.2023							Zarządzeniem Nr 1478/2023 PMK z 31.05.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
26	ZZM/O1.50/14	Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty	ZZM	XIII	B	śr. Miasta	2 929 988	2 929 988		2 724 281	93,0	2 558 791	87,3	143 507		Zakończenie robót budowlanych.	XI	Kontynuacja umów z 2021 r.: - nr ZZM/U/II/30/IM/115/2021 z 8.03.2021 r. na kwotę w 2023 r. - 46 291 zł z terminem realizacji 7.11.2023 r. - pełnienie funkcji inspektora nadzoru. - nr ZZM/U/II/232/IM/662/2021 z 15.10.2021 r. na kwotę w 2023 r. 1 501 137 zł z terminem realizacji 30.06.2023 r. - wykonanie robót budowlanych. Aneks z 24.04.2023 r. do ww. umowy na kwotę 95 150 zł z terminem realizacji 31.05.2023 r. Kontynuacja umowy nr ZZM/U/III/223/IM/742/2022 z 26.04.2022 r. kwotę 6 511 zł - przyłączenie do sieci dystrybucji Tauron. 3 decyzje dot. zajęcia pasa drogowego na kwotę 2 464 zł Umowa nr ZZM/U/III/37/IM/141/2023 z 23.03.2023 r. na kwotę 1 086 611 zł z terminem realizacji 27.04.2023 r. - prace związane z zielenią.	
27	ZZM/O1.51/22	Modernizacja i doposażenie Smoczego Skweru w Zesławicach	ZZM	XVII	B	śr. Miasta	332 728	332 728		332 728	100,0			332 728		Zakończenie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/164/IU/571/2022 z 4.10.2022 r. na kwotę 472 384 zł z terminem realizacji 28.04.2023 r. (2023 r. - 332 728 zł) Aneks nr 2 z 24.04.2023 r. do ww. umowy zmieniający jej termin realizacji do 31.05.2023 r. Aneks nr 3 z 31.05.2023 r. do ww. umowy zmieniający jej termin realizacji do 16.06.2023 r. Wykonano modernizację Smoczego skweru.	
28	ZZM/O1.52/22	Rewitalizacja ogródka na: os. Jagiellońskim 9, os. Kazimierzowskim 7, os. Wysokim 8, os. Jagiellońskim 37	ZZM	XVI	B	śr. Miasta	20 000	20 000		20 000	100,0					Zakończenie robót budowlanych.	XII	Umowa nr ZZM/U/II/159/ID/549/2022 z 27.09.2022 r. na kwotę 676 660 zł z terminem realizacji 6.12.2022 r. (2023 r. - 8 523 zł) - wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją ogródka jordanowskiego na os. Kazimierzowskim 7. Aneks nr 2 z 27.04.2023 r. do ww. umowy zmieniający jej termin realizacji do 31.05.2023 r. Aneks nr 3 z 31.05.2023 r. do ww. umowy zmieniający jej termin realizacji do 30.06.2023 r. Umowa nr ZZM/U/UU/106/ID/380/2023 z 30.06.2023 r. na kwotę 843 212 zł z terminem realizacji 7.11.2023 r. - wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją ogródka jordanowskiego na os. Jagiellońskim 37 Współfinansowanie zadaniami: ZZM/DIR/O-XVI/5/23 na kwotę 351 735 zł oraz ZZM/O1.77/23 na kwotę 480 000 zł	
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Zmodernizowane ogródki jordanowskie.																	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2023 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (w dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.06.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2023 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
29	ZZM/O1.58/22	Modernizacja Plant Mistrzejowickich <u>Efekt 2023 r.:</u> Wykonana modernizacja Plant Mistrzejowickich.	ZZM	XV	B	śr. Miasta	300 000	150 000	ZPMK 1133 / 28.04.2023							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
30	ZZM/O1.59/22	Budowa ogródków jordanowskich na os. Szkolnym 10 i 35 oraz os. Teatralnym 35 <u>Efekt 2023 r.:</u> Zmodernizowane ogródki jordanowskie na os. Szkolnym 10 i 35 oraz os. Teatralnym 35.	ZZM	XVIII	B	śr. Miasta	25 000	25 000		25 000	100,0					Zakończenie robót budowlanych.	XII	Zakończono działanie. Kontynuacja umów: - nr ZZM/U/II/145/ID/499/2022 z 6.09.2022 r. na kwotę w 2023 r. - 25 848 zł - nr ZZM/U/II/146/ID/500/2022 z 6.09.2022 r. na kwotę w 2023 r. - 23 700 zł Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.274/22 na kwotę 30 000 zł. Aneks z 28.04.2023 r. do umowy nr ZZM/U/II/146/ID/500/2022 na kwotę 5 453 zł z terminem realizacji 31.05.2023 r.	
31	ZZM/O1.63/22	Budowa parku kieszonkowego przy ul. Zachodniej <u>Efekt 2023 r.:</u> Wybudowany park kieszonkowy na działce 40/15 oraz 70/6 obr 34 Podgórze.	ZZM	VIII	B	śr. Miasta	223 617	223 617		223 614	100,0	43 426	19,4			Zakończenie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/92/ID/343/2022 z 30.06.2022 r. na kwotę 632 712 zł z terminem realizacji 15.06.2023 r. (2023 r. - 323 613 zł) Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy VIII nr ZZM/DI/W/O-VIII-10/21 na kwotę 100 000 zł. Wykonano roboty budowlane związane z budową parku kieszonkowego.	
32	ZZM/O1.66/22	Rewitalizacja Parku Kurdwanów <u>Efekt 2023 r.:</u> Zrewitalizowany Park Kurdwanów.	ZZM	XI	B	śr. Miasta	50 000	50 000		44 870	89,7	44 870	89,7			Zakończenie robót budowlanych.	XII	Kontynuacja umów nr: - ZZM/U/II/123/IM/450/2022 z 8.08.2022 r. na kwotę w 2023 r. 30 166 zł z terminem realizacji 17.13.2023 r. - roboty budowlane związane z rewitalizacją Parku. - Nr ZZM/U/II/227/IM/757/2022 z 10.11.2022 r. na kwotę w 2023 r. 18 086 zł z terminem realizacji 28.02.2023 r. - budowa toalety. Zwrot vat na kwotę 3 382 zł	
33	ZZM/O1.72/22	Modernizacja ogródków jordanowskich w os. Centrum C 10 i w os. Centrum D 6 <u>Efekt 2023 r.:</u> Zmodernizowane ogródki jordanowskie w os. Centrum C10 i w os. Centrum D 6.	ZZM	XVIII	B	śr. Miasta	100 000	100 000		26 662	26,7			26 662		Zakończenie robót budowlanych.	XII	Aneks z 11.05.2023 r. do umowy nr ZZM/U/II/189/ID/656/2022 na kwotę 26 662 zł z terminem realizacji 31.05.2023 r. - roboty budowlane na terenie ogródka w os Centrum C10.	
34	ZZM/O1.74/23	Mini parki dla mieszkańców <																	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2023 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.06.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2023 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
37	ZZM/O1.77/23	Rewitalizacja ogródków jordanowskich w Dzielnicy XVI	ZZM	XVI	P, B	śr. Miasta	500 000	500 000		500 000	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/II/19/ID/73/2023 z 28.02.2023 r. na kwotę 20 000 zł z terminem realizacji 1.09.2023 r. - dokumentacja projektowa modernizacji ogródka jordanowskiego na os. Wysokim 8.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/UU/106/ID/380/2023 z 30.06.2023 r. na kwotę 843 212 zł z terminem realizacji 7.11.2023 r. Współfinansowanie z zadaniami: ZZM/DIR/O-XVI-5/23 na kwotę 351 735 zł oraz ZZM/O1.52/22 na kwotę 11 478 zł	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
		Efekt 2023 r.: Zrewitalizowane ogródki jordanowskie w wybranych lokalizacjach na terenie Dzielnicy XVI Bieńczyce.																	
38	ZZM/O1.78/23	Rewitalizacja terenów zielonych w Bronowicach Wielkich	ZZM	IV		śr. Miasta	200 000		ZPMK 633 / 13.03.2023							Zarządzeniem Nr 633/2023 PMK z 13.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
39	ZZM/O1.79/23	Zielona Dzielnica IV i V	ZZM	IV, V		śr. Miasta	200 000		ZPMK 633 / 13.03.2023							Zarządzeniem Nr 633/2023 PMK z 13.03.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
40	ZZM/O1.80/23	Budowa toalety w Parku Krowoderskim	ZZM	IV	B	śr. Miasta	650 000	550 000	ZPMK 1613 / 14.06.2023	474 000	86,2					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	II	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/40/ID/157/2023 z 4.04.2023 r. na kwotę 474 000 zł z terminem realizacji 20.10.2023 r.	
		Efekt 2023 r.: Wybudowana toaleta w Parku Krowoderskim.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
41	ZZM/O1.81/23	Budowa toalety przy placu zabaw na osiedlu Widok	ZZM	VI	B	śr. Miasta	500 000	500 000		485 300	97,1					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	I	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/34/IM/128/2023 z 15.03.2023 r. na kwotę 515 211 zł z terminem realizacji 20.10.2023 r. (Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.57/22 na kwotę 39 811 zł) - wykonanie robót budowlanych. Umowa nr ZZM/U/III/53/IM/184/2023 z 24.04.2023 r. na kwotę 9 900 zł z terminem realizacji 10.12.2023 r. - pełnienie funkcji inspektora nadzoru.	
		Efekt 2023 r.: Wybudowana toaleta przy placu zabaw na osiedlu Widok.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
42	ZZM/O1.82/22	Kraków Olsza Park nad Białuchą	ZZM	II	P, B	budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII śr. Miasta	750 000	750 000		2 117	0,3					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	IV	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr ZZM/U/III/45/ID/157/2022 z 4.04.2022 r. na kwotę 26 445 zł z terminem realizacji 31.03.2023 r. (2023 r.: 2 117 zł) 9.03.2023 r. zawarto aneks do ww. umowy wydłużający jej termin realizacji do 31.05.2023 r. 24.05.2023 r. zawarto aneks do ww. umowy wydłużający jej termin realizacji do 31.07.2023 r.	
							450 000	450 000		2 117	0,5					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
							300 000	300 000								Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
		Efekt 2023 r.: Utworzony Kraków Olsza Park nad Białuchą o pow. 2 630 m ² .														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
43	ZZM/O1.83/23	Rozbudowa Ogrodo Społecznego w Zesławicach	ZZM	XVII	P, B	śr. Miasta	80 000	30 000	ZPMK 1133 / 28.04.2023							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	W trakcie realizacji. Opracowanie dokumentacji projektowej siłami własnymi.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
		Efekt 2023 r.: Rozbudowany Ogród Społeczny w Zesławicach.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
44	ZZM/O1.84/23	Modernizacja ogródka jordanowskiego os. Strusia	ZZM	XVI	B	śr. Miasta	200 000	200 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	W trakcie realizacji. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Termin otwarcia ofert 12.07.2023 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
		Efekt 2023 r.: Zmodernizowany ogródek w os. Strusia na działce nr 157/1 obr. 7 Nowa Huta o pow. ok. 584,70 m ² .														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
45	ZZM/O1.85/23	Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Komuny Paryskiej	ZZM	VIII		śr. Miasta	150 000		ZPMK 1478 / 31.05.2023							Zarządzeniem Nr 1478/2023 PMK z 31.05.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2023 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Działalicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.06.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2023 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
46	ZZM/O1.86/23	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Sodowej	ZZM	VIII	B	śr. Miasta	400 000	350 000	ZPMK 1613 / 14.06.2023	298 916	85,4					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/32/ID/126/2023 z 24.03.2023 r. na kwotę 268 696 zł z terminem realizacji 20.09.2023 r. Aneks z 16.06.2023 r. do ww. umowy zwiększający jej zakres oraz kwotę o 30 220 zł	
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Zmodernizowany ogródek jordanowski przy ul. Sodowej na dz. 408/8 obr. 7 Podgórze o pow. 2 070 m ² .														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
47	ZZM/O1.88/23	Rewitalizacja terenu zielonego przy parkingu P&R "Mały Płaszów"	ZZM	XIII	B	śr. Miasta	600 000	600 000		443	0,1	443	0,1			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	W trakcie realizacji. Ogłoszono zamówienie publiczne. Trwa weryfikacja złożonych ofert.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Wydatek bez umowy na kwotę 443 zł - wydanie uzgodnienia z Orange Polska SA.	
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Zrewitalizowany teren zielony przy parkingu P&R "Mały Płaszów" o pow. ok. 6 500 m ² .														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
48	ZZM/O1.89/23	Rewitalizacja Kopca Krakusa wraz z otoczeniem	ZZM	XIII	P	śr. Miasta	150 000	150 000		100 000	66,7					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	II	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/80/IM/269/2023 z 24.05.2023 r. na kwotę 100 000 zł z terminem realizacji 30.11.2023 r.	
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	XI		
49	ZZM/O1.90/23	Park Kurczaba	ZZM	XII	P, B	śr. Miasta	500 000	486 345	ZPMK 1413 / 29.05.2023							Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Decyzja o PNB z 23.05.2023 r. ostateczna z dniem 31.05.2023 r. - budowa latarni Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nr AU-01-7.6743.718.2023.ANO z 13.06.2023 r. - mała architektura Współrealizacja z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.150/22	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Planowany termin ogłoszenia zamówienia publicznego w lipcu 2023 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Zagospodarowany teren pomiędzy ul. Kurczaba i ul. Wielicka.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
50	ZZM/O1.91/23	Park Złocień	ZZM	XII	P, B	śr. Miasta	2 500 000	2 500 000		2 500 000	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Zaświadczenia o braku sprzeciwu budowy małej architektury przy ul. Domagaly nr: - AU-01-7.6743.2900.2022.ANO z 6.02.2023 r. - AU-01-7.6743.2.19.2023.AMA z 17.04.2023 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/79/MAK/268/2023 z 17.05.2023 r. na kwotę 3 397 444 zł z terminem realizacji 31.05.2023 r. (2023 r. 2 500 000 zł, 2024 r. - 897 444 zł) Współfinansowanie w 2024 r. z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.151/22 na kwotę 571 612 zł	
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Rozpoczęte roboty budowlane.														Rozpoczęcie robót budowlanych.	X		
51	ZZM/O1.92/23	Park kieszonkowy przy Dekerta 15	ZZM	XIII	P, B	śr. Miasta	1 000 000	500 000	ZPMK 1478 / 31.05.2023							Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Rozpoczęte roboty budowlane.														Rozpoczęcie robót budowlanych.	X		
52	ZZM/O1.93/23	Park Krakowianek	ZZM	I-XVIII	B	śr. Miasta	200 000	200 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. W procedowaniu wniosek o zwiększenie zakresu finansowego zadania. Po dokonaniu zmiany możliwe będzie ogłoszenie zamówienia publicznego.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Wykonane roboty budowlane w Parku Krakowianek.														Wykonanie robót budowlanych.	XI		
53	ZZM/O1.94/23	Modernizacja placu zabaw przy ul. Dziewiarzy	ZZM	VIII	P, B	śr. Miasta	100 000	100 000		14 900	14,9					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/6/ID/35/2023 z 15.02.2023 r. na kwotę 14 900 zł z terminem 30.06.2023 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2023 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Działalicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.06.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2023 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Efekt 2023 r.: Zmodernizowany plac zabaw przy ul. Dziewiarzy dz. nr 2/13obr. 73 Podgórze o pow. ok.787 m ² .														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
54	ZZM/O1.95/23	Przestrzeń przyjazna psom na Młynówce Królewskiej	ZZM	V	P	śr. Miasta	80 000	80 000		42 000	52,5					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
		Efekt 2023 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych na przestrzeń przyjazną psom na Młynówce Królewskiej.														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/86/IM/283/2023 z 24.05.2023 r. na kwotę 42 000 zł z terminem 31.10.2023 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	XII		
55	ZZM/O1.97/23	Ogród kwietny Młynówka Królewska	ZZM	V		śr. Miasta	300 000		ZPMK 1133 / 28.04.2023							Zarządzeniem Nr 1133/2023 PMK z 28.04.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
56	ZZM/O1.98/23	Zagospodarowanie Parku Młynówka Królewska pomiędzy Raclawicką a Kijowską	ZZM	V	P	śr. Miasta	100 000	100 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 4 miesiące. 30.06.2023 r. wysłano zaproszenie do składania ofert z terminem 6.07.2023 r.	
		Efekt 2023 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 3 miesiące.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	XII		
57	ZZM/O1.99/23	Park Grzegórzecki	ZZM	II	P, B	śr. Miasta	2 000 000	1 000 000	ZPMK 1133 / 28.04.2023							Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	W trakcie realizacji. Ogłoszono zamówienie publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie przeprowadzenia robót rozbiórkowych dwóch budynków magazynowych zlokalizowanych na terenie Parku Grzegórzeckiego. Trwa weryfikacja złożonych ofert.	
		Efekt 2023 r.: Rozpoczęte roboty budowlane.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	X		
58	ZZM/O1.100/23	Modernizacja terenu zielonego na os. Dywizjonu 303 nr 67	ZZM	XIV	P, B	śr. Miasta	150 000	150 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	W trakcie realizacji. Opracowanie dokumentacji projektowej siłami własnymi.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
		Efekt 2023 r.: Zmodernizowany teren zielony na os. Dywizjonu 303 pod numerem 67.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
59	ZZM/O1.101/23	Ogród Krakowian na Brzozowej	ZZM	I	B	śr. Miasta	300 000	100 000	ZPMK 1133 / 28.04.2023							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
		Efekt 2023 r.: Wybudowany Ogród Krakowian przy ul. Brzozowej.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
60	ZZM/O1.102/23	Budowa skateparku w Łuczanowicach	ZZM	XVII	P, B	śr. Miasta	500 000	328 580	ZPMK 1133 / 28.04.2023							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Z uwagi na negatywną opinie Konserwatora Zabytków planowane jest wycofanie zadania z Budżetu Miasta.	
		Efekt 2023 r.: Wybudowany skatepark w Łuczanowicach na działce nr 243 obręb 15 Nowa Huta.														Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
61	ZZM/O1.104/23	Budowa toalety przy placu zabaw ul. Jodłowa	ZZM	VII	B	śr. Miasta	600 000	500 000	ZPMK 1613 / 14.06.2023	414 500	82,9					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	II	Zakończono działanie.	
		Efekt 2023 r.: Wybudowana toaleta przy placu zabaw przy ul. Jodłowej na dz. nr 83 obr. 17 Krowodrza.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/II/35/ID/131/2023 z 23.03.2023 r. na kwotę 414 500 zł z terminem realizacji 9.10.2023 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
62	ZZM/O1.105/23	Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty osiedla: Centrum D, Centrum A i os. Górali	ZZM	XVIII		śr. Miasta	800 000		ZPMK 918 / 11.04.2023							Zarządzeniem Nr 918/2023 PMK z 11.04.2023 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2023 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (w dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.06.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 (nr Zarząd, PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2023 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
63	ZZM/O1.106/23	Modernizacja placu zabaw i rewitalizacja terenów zielonych na działkach gminnych nr 311/20 i 65/31 obręb 31 Podgórze <u>Efekt 2023 r.:</u> Zmodernizowany plac zabaw i zrewitalizowane tereny zielone na działkach gminnych nr: 311/20 i 65/31 obr. 31 Podgórze.	ZZM	VIII	B	śr. Miasta	1 067 000	1 067 000		1 048 193	98,2					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa z 31.05.2023 r. na kwotę 1 295 900 zł z terminem realizacji 24.07.2024 r. 2023 r. - 1 165 900 zł, 2024 r. - 130 000 zł Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/DIW/O-VIII-7/3, na kwotę 117 706 zł w 2023 r., 2024 r. - 130 000 zł	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
64	ZZM/O1.108/23	Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie Nowej Huty <u>Efekt 2023 r.:</u> Zamontowane elementy małej architektury w wybranych lokalizacjach na terenie Nowej Huty.	ZZM	XIV- XVIII	P, B	śr. Miasta	100 000	100 000		87 830	87,8	40 140	40,1			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej.	II	W trakcie realizacji.	
																Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej.	II	W trakcie realizacji. Umowa nr ZZM/U/IV-I/18/IM/167/2023 z 5.04.2023 r. na kwotę 11 562 zł z terminem realizacji 28.07.2023 r. - opracowanie dokumentacji altany na wybiegu dla psów przy ul. Kłosowskiego	
																Wykonanie dokumentacji projektowej.	III	W trakcie realizacji.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	W trakcie realizacji.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	W trakcie realizacji. Kontynuacja 4 umów z 2021 na łączna kwotę 8 160 zł - zakup i montaż ławek. Umowa nr ZZM/U/III/12/IB/59/2023 z 16.02.2023 r. na kwotę 31 980 zł z terminem realizacji 28.04.2023 r. - elementy małej architektury w Parku Wiśniowy Sad. Umowa nr ZZM/U/II/20/IB/75/2023 z 23.02.2023 r. na kwotę 11 946 zł z terminem realizacji 2.10.2023 r. - wykonanie słupa z platformą pod gniazdo bociana białego. Umowa nr ZZM/U/IV-B/35/ID/209/2023 z 24.04.2023 r. na kwotę 5 904 zł z terminem realizacji 16.06.2023 r. - dostawa i montaż biblioteczki przy SP nr 86 os. Jagiellońskim 18. Umowa nr ZZM/U/II/90/ZZ/317/2023 z 07.06.2023 r. na kwotę 217 785 zł z terminem realizacji 9.10.2023 r. - sprzedaż, dostawa i montaż elementów małej architektury Współfinansowanie z zadaniami nr ZZM/O1.288/23 na kwotę 171 168 oraz ZZM/O1.312/23 na kwotę 28 339 zł.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
65	ZZM/O1.110/17	Zagospodarowanie parku rzeczno „Ogród Płaszów” - etap II i III <u>Efekt 2023 r.:</u> Zagospodarowany park rzeczny „Ogród Płaszów" etap II i III o pow. 7,8 ha w zakresie nawierzchni, oświetlenia, obiektów małej architektury i zieleni.	ZZM	XIII	B	środki własne Miasta Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3 000 000 500 000 2 500 000	2 800 000 300 000 2 500 000	ZPMK 1063 / 24.04.2023 - 2 500 000	2 595 203 95 203 2 500 000	92,7 31,7 100,0	2 269 2 269	0,1 0,8			Zakończenie robót budowlanych.	XII	Umowa nr ZZM/U/III/72/IM/265/2022 z 25.05.2022 r. na kwotę 7 248 900 zł z terminem realizacji 19.07.2023 r. (2023 r. - 2 500 000 zł). Zaangażowanie wg zakresu podstawowego po wykonaniu odpowiedniego etapu zostaną zaangażowane prawa opcji. Zlecenie opcji do ww. umowy na kwotę 26 608 zł z terminem realizacji 31.08.2023 r. Wydatek bez umowy na kwotę 2 270 zł. Umowa nr UP/O24080/2023/O09/R03 z 8.03.2023 r. na kwotę 865 zł z terminem realizacji 8.12.2023 r. - przyłączenie do sieci dystrybucji Tauron. Aneks z 30.06.2023 r. do umowy ZZM/U/III/72/IM/265/2022 zwiększający jej kwotę o 65 462 zł	
66	JP/O1.126/18	Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa <u>Efekt 2023 r.:</u> Wyplacone dofinansowanie zgodnie z wyrokiem Sadu administracyjnego Sygn. Akt I GSK 287/22 z 18.01.2023 r.	JP	I-XVIII	RF	śr. Miasta		47 111	ZPMK 1212 / 10.05.2023	47 111	100,0	47 111	100,0			Zakończenie rozliczenia finansowego.	IV	Zakończono działanie. Wyplacono dofinansowanie zgodnie z wyrokiem Sadu administracyjnego Sygn. Akt I GSK 287/22 z 18.01.2023 r.	
67	ZZM/O1.127/18	Zalew Bagry - zagospodarowanie <u>Efekt 2023 r.:</u> Zagospodarowany park rzeczny „Ogród Płaszów" etap II i III o pow. 7,8 ha w zakresie nawierzchni, oświetlenia, obiektów małej architektury i zieleni.	ZZM	XIII	B	śr. Miasta	6 150	6 150		6 150	100,0					Zakończenie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr ZZM/U/III/202/IM/684/2022 z 7.11.2022 r. na kwotę 598 850 zł z terminem realizacji 31.03.2023 r. (2023 r. - 6 150 zł) - budowa toalety publicznej modułowej, wolnostojącej.	
68	ZZM/O1.134/18	"Spotkajmy się na podwórku" - Rewitalizacja wewnątrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty <u>Efekt 2023 r.:</u> Rozpoczęte roboty budowlane w zakresie os. Ogrodowego.	ZZM	XVIII	B	śr. Miasta	700 000	700 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 3 miesiące. Planowany termin ogłoszenia zamówienia publicznego w sierpniu 2023 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
69	KEGW/O1.167/22	Life Pact - Czynniki ludzki: Adaptacja miasta na potrzeby jutra <u>Efekt 2023 r.:</u> Opracowana dokumentacja projektowa zagospodarowania przestrzeni w oparciu o rozwiązania bazujące na naturze.	KEGW	IV, VIII, XI	P	śr. Miasta Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi		130 000 65 000 65 000	ZPMK 1413 / 29.05.2023 1486 / 31.05.2023							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji zagospodarowania przestrzeni w oparciu o rozwiązania bazujące na naturze.	VI	W trakcie realizacji. Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 11.07.2023 r.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji zagospodarowania przestrzeni w oparciu o rozwiązania bazujące na naturze.	VIII		
																Wykonanie dokumentacji zagospodarowania przestrzeni w oparciu o rozwiązania bazujące na naturze.	XI		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy					
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2023 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (w Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.06.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 (nr Zarząd, PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2023 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
70	ZZM/O1.176/19	Rewitalizacja Bulwarów Wiślanych Wisła łączy	ZZM	I, II, VII, VIII, XIII	P	śr. Miasta	40 000	40 000		30 374	75,9	930	2,3			Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej dla lewego brzegu Bulwarów Wiślanych, od ujścia Rudawy do okolic mostu Kotlarskiego.	XII	Kontynuacja 2 umów dot. przyłączenia do sieci dystrybucji. Umowa nr ZZM/U/II/82/MAK/278/2023 z 30.05.2023 r. na kwotę 29 028 zł z terminem realizacji 30.06.2023 r. - książki obiektów budowlanych wraz z wykonaniem okresowej kontroli stanu technicznego obiektów dla wyznaczonych stanowisk pali cumowniczych wzdłuż Bulwarów Wiślanych			
		Efekt 2023 r.: Opracowana dokumentacja projektowa dla lewego brzegu Bulwarów Wiślanych, od ujścia Rudawy do okolic mostu Kotlarskiego.																			
71	ZZM/O1.177/22	Park Kolejowy	ZZM	I, II	P, B	śr. Miasta	3 100 000	3 100 000		3 063 948	98,8	858 983	27,7			Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej parku kieszonkowego przy ul. Na Zaleczu, ul. Dekerta, Parku Grzegórzeckiego, Placu Grzegórzeckiego.	I	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/133/MAK/471/2022 z 26.08.2022 r. na kwotę realizacji w 2023 r. 28 830 zł z terminem realizacji zmienionym aneksami do 29.09.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla parku kieszonkowego przy ul. Na Zaleczu, parku kieszonkowego przy ul. Dekerta, Parku Grzegórzeckiego, Placu Grzegórzeckiego.			
		Efekt 2023 r.: Opracowana dokumentacja projektowa parku kieszonkowego przy ul. Na Zaleczu, ul. Dekerta, Parku Grzegórzeckiego, Placu Grzegórzeckiego. Zakończone roboty budowlane etapu I.														Zakończenie robót budowlanych etapu I.	IV	W trakcie realizacji. Kontynuacja umów: - nr ZZM/U/II/208/II/695/2022 z 21.11.2022 r. na kwotę realizacji w 2023 r. 73 500 zł z terminem realizacji 31.05.2023 r. - wykonanie projektu koncepcji technicznej i opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego ścieżki pieszo- rowerowej łączącej nowo budowany obiekt inżynierski nad rzeką Wisła z ul Powstańców Wielkopolskich. - nr ZZM/U/II/241/MAK/811/2022 z 15.12.2022 r. na kwotę realizacji w 2023 r. 2 960 519 zł z terminem realizacji 21.04.2023 r. wykonanie robót budowlanych dla I etapu budowy Parku Kolejowego. Aneks nr 1 z 21.03.2023 r. do ww. umowy zmieniający jej termin realizacji do 31.08.2023 r. 13.04.2023 r. zawarto 2 umowy dotyczące przyłączenia do sieci dystrybucji na łączna kwotę 1 100 zł z terminem realizacji 15.12.2023 r.			
72	ZZM/O1.190/19	Rewitalizacja Kamieniolomu Libana	ZZM	XIII	P	śr. Miasta	71 000	71 000		70 998	100,0					Wykonanie projektów wykonawczych dla budowy i przebudowy budynków.	XII	Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/108/II/415/2022 z 21.07.2022 r. na kwotę 373 674 zł z terminem realizacji 28.02.2023 r. (2023 r. - 70 998 zł). 14.12.2022 r. złożono do AU UMK wniosek o wydanie decyzji o PNB. Przewidywany termin zakończenia sprawy: 31.07.2023 r.			
		Efekt 2023 r.: Wykonane projekty wykonawcze dla budowy i przebudowy budynków.																			
73	JP/O1.191/20	Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków	JP	I-XVIII	RF	śr. Miasta	300 000	300 000								Nabór wniosków o udzielenie dotacji w ramach Programu.	XI	Zakończono działanie.			
																Przeprowadzenie kwalifikacji złożonych wniosków i przyznanie dotacji.	XI	W trakcie realizacji.			
																Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej w ramach "Programu Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków".	XI				
																Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.	XII				
																Wyplata dofinansowania dla wybranych beneficjentów.	XII				
		Efekt 2023 r.: Wyplacone dofinansowania dla wybranych beneficjentów w celu finansowego wsparcia zadań z zakresu odnawialnych źródeł energii.														Zakończenie rozliczenia finansowego.	XII				
74	ZZM/O1.196/20	Park przy Karmelickiej	ZZM	I	P, B	śr. Miasta	10 400 000	10 400 000		10 394 302	99,9	5 418 755	52,1	2 213 050		Zakończenie wykonania robót budowlanych.	XII	Kontynuacja umów z: 2021 r.: - nr ZZM/U/II/257/II/729/2021 z 26.11.2021 r. na kwotę 3 588 387 zł z terminem realizacji 16.01.2023 r. (2023 r. - 737 065 zł) - roboty przygotowawcze. - nr ZZM/U/II/243/II/698/2021 z 10.11.2021 r. na kwotę 25 000 zł z terminem realizacji 31.01.2023 r. (2023 r. - 2 500 zł) - nadzór inwestorski. - nr ZZM/U/II/211/II/596/2021 z 29.09.2022 r. na kwotę 54 600 zł z terminem realizacji 31.01.2023 r. (2023 r. - 3 900 zł) - nadzór archeologiczny. - 2 umowy dot. przyłączenia do sieci dystrybucji na kwotę 1 523 zł z terminem realizacji 17.05.2023 r. 2022 r.: - Nr ZZM/U/II/176/II/603/2022 z 18.10.2022 r. na kwotę 110 700 z terminem realizacji 31.07.2023 r. (2023 r. - 98 836 zł) nadzór inwestorski. - Nr ZZM/U/II/79/II/283/2022 z 8.06.2022 r. na kwotę 159 509 zł z terminem realizacji 16.01.2023 r. (2023 r. - 109 509 zł) - wykonanie kanalizacji deszczowej. - Nr ZZM/U/II/158/II/544/2022 z 27.09.2022 r. na kwotę 9 370 046 zł z terminem realizacji 30.06.2023 r. (2023 r. - 8 724 365 zł) - wykonanie robót budowlanych oraz nasadzeń zieleni. Aneks z 14.06.2023 r. do ww. umowy zwiększający jej kwotę 649 534 zł			
																Przeprowadzenie konkursu na realizację pomnika Orłąt Lwowskich.	VIII	W trakcie realizacji. Ogłoszono konkurs. Termin składania opracowań studialnych: 26.05.2023 r. Trwa ich weryfikacja. 31.05.2023 r. zawarto 10 zleceń na łączną kwotę 48 558 zł z terminem realizacji 30.11.2023 r. - dot. roli sędziego w pracach sądu konkursowego.			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII				
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/161/II/562/2022 z 21.09.2022 r. na kwotę 18 450 zł z terminem realizacji 14.04.2023 r. - dodatkowa dokumentacja projektowa. Aneks nr 3 z 11.05.2023 r. do ww. umowy zmieniający jej termin realizacji na 26.05.2023 r. Aneks nr 3 z 26.05.2023 r. do ww. umowy zmieniający jej termin realizacji na 9.06.2023 r.			
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX				
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie realizacji pomnika Orłąt Lwowskich.	IX				

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2023 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (w Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.06.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 (nr Zarząd, PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2023 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		Efekt 2023 r.: Wybudowany Park przy ulicy Karmelickiej o pow. 0,8 ha oraz pomnik Orłat Lwowskich.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w zakresie realizacji pomnika Orłat Lwowskich.	X			
																Wykonanie robót budowlanych w zakresie realizacji pomnika Orłat Lwowskich.	XII			
75	ZZM/O1.242/20	Park Rzeczny Tetmajera	ZZM	VI	B	śr. Miasta Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	6 294 000	6 294 000		6 294 000	100,0						Zakończenie robót budowlanych.	XII	Kontynuacja umowy nr ZZM/U/III/242/IM/812/2022 z 15.12.2022 r. na kwotę 6 294 000 zł z terminem realizacji 30.11.2023 r.	
							1 294 000	1 294 000		1 294 000	100,0									
		Efekt 2023 r.: Utworzony Park Rzeczny wzdłuż ulicy Tetmajera.					5 000 000	5 000 000		5 000 000	100,0									
76	ZIM/O1.245/20	Budowa wybiegu dla szympanśów i makaków japońskich	ZIM	VII	B	śr. Miasta	7 250 000	7 250 000		5 768 854	79,6	347 551	4,8			Kontynuacja robót budowlanych.	XII	Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2021/053 z 2.11.2021 r. na kwotę 14 960 982 zł z terminem realizacji 22.11.2024 r. (2023 r.- 5 768 854 zł, 2024 r. - 8 836 704 zł).		
77	ZZM/O1.247/21	Rewitalizacja parku przy Dworze Czeszów	ZZM	XII	B	śr. Miasta	500 000	500 000	ZPMK 918 / 11.04.2023						500 000	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Trwają uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków.	Prawdopodobne niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta. Prawdopodobne niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII			
		Efekt 2023 r.: Zrewitalizowana część parku przy Dworze Czeszów.														Wykonanie robót budowlanych.	XII			
78	ZZM/O1.249/23	Skatepark Cechowa	ZZM	XI	B	śr. Miasta		1 200 000	ZPMK 640 / 13.03.2023	1 107 482	92,3					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - etap I.	V	Zakończono działanie.		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - etap I.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/94/IM/349/2023 z 7.06.2023 r. na kwotę 1 089 282 zł z terminem realizacji 14.12.2023 r. - roboty budowlane Umowa nr ZZM/U/III/91/IM/319/2023 z 7.06.2023 r. na kwotę 18 200 zł z terminem realizacji 14.12.2023 r. - nadzór inwestorski		
		Efekt 2023 r.: Wybudowany I etap skateparku przy ul. Cechowej w Krakowie														Wykonanie robót budowlanych - etap I.	XII			
79	ZZM/O1.251/21	Rewitalizacja poprzez udostępnienie skweru przy ul. Lea i Królewskiej - dokumentacja i uzgodnienia konserwatorskie	ZZM	V, VI	P	śr. Miasta	50 000	50 000		40 590	81,2					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.		
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/72/IM/238/2023 z 11.05.2023 r. na kwotę 40 590 zł z terminem realizacji 22.09.2023 r.		
		Efekt 2023 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	XI			
80	ZZM/O1.253/21	Prądnicka vis a vis ul. Zbożowej - młodzieżowy skatepark	ZZM	V	B	śr. Miasta	100 000	100 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Planowany termin ogłoszenie zamówienia publicznego w lipcu 2023 r.		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.		
		Efekt 2023 r.: Rozpoczęte roboty budowlane.														Rozpoczęcie robót budowlanych.	VII			
81	ZBK/O1.254/21	System energii odnawialnej do celów ogrzewania budynków mieszkalnych i wytwarzania energii	ZBK	XII	RF	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	36 800	56 565	ZPMK 1354 / 22.05.2023	31 215	55,2	2 000	3,5	500		Rozpoczęcie badań w zakresie analizy energetycznej budynku oraz analizy środowiskowej.	V	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr 007/51025/21 z 15.09.2021 r. na kwotę 20 000 zł (2023 r. - 6 000 zł, 2024 r. - 6 000 zł) z terminem realizacji 31.12.2024 r. - obsługa finansowa projektu.		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzorów inwestycyjnych w zakresie branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej.	IV	Zakończono działanie.		
		Efekt 2023 r.: Rozpoczęto badania w zakresie analizy energetycznej budynku oraz analizy środowiskowej.														Zawarcie umów na pełnienie nadzorów inwestycyjnych w zakresie branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 007/55603/23 z 28.04.2023 r. na kwotę 14 760 zł z terminem realizacji 30.06.2023 r. - nadzór inwestycyjny w zakresie branży budowlanej i elektrycznej Umowa nr 007/55604/23 z 28.04.2023 r. na kwotę 10 455 zł z terminem realizacji 30.06.2023 r. - nadzór inwestycyjny w zakresie branży sanitarnej		
82	ZZM/O1.260/22	Adaptacja Fortu Nr 50 Prokocim na potrzeby Muzeum Przyrodniczego w Krakowie i Centrum Badań Biodroźnorodności PAN	ZZM	XII	P	śr. Miasta	220 000	220 000								Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI	Planowana zmiana zakresu rzeczowego.		
		Efekt 2023 r.: Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych dla adaptacji Fortu Nr 50 Prokocim.																		
83	ZZM/O1.262/22	Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Skarbińskiego	ZZM	V	P	śr. Miasta	80 000	18 000	ZPMK 1477 / 31.05.2023	18 000	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie.		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/41D/29/2023 z 3.02.2023 r. na kwotę 18 000 zł z terminem realizacji 30.06.2023 r.		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2023 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (w dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.06.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 (nr Zarząd, PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2023 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych dla placu zabaw przy ul. Skarbińskiego.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1121.2023.ANO z 20.06.2023 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.	
84	ZZM/O1.268/22	Budowa Parku Woźniców w Czyżynach 																	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy					
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2023 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (w dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.06.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 (nr Zarząd, PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2023 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		Efekt 2023 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ULICP/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych. Posadowione toalety przy placach zabaw w wybranych lokalizacjach na terenie Miasta Krakowa.															XII	Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/2/ID/16/2022 z 2022 r. na przyłączenie do sieci energetycznej obiektu: toaleta publiczna modułowa przy ul. Jodłowej/Skibowej na kwotę 347 zł z terminem realizacji 31.12.2023 r. Kontynuacja umowy nr ZZM/U/IV-I/38/ID/425/2022 z 29.07.2022 r. na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON toalety publicznej na działce nr 186/7 obr 65 Podgórze przy Franciszka Bujaka na kwotę 788 zł z terminem realizacji 31.12.2023 r. Kontynuacja umowy nr ZZM/U/IV-I/39/ID/426/2022 z 29.07.2022 r. na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON toalety publicznej na działce nr 82/93 obr 47 Podgórze przy ul. Aleksandry Fredry na kwotę 788 zł. Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/114/ID/431/2022 z 03.08.2022 r. na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Tauron toalety publicznej przy ul. W. Łokietka na kwotę 215 zł z terminem realizacji 31.12.2023 r. Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/115/ID/432/2022 z 03.08.2022 r. na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Tauron toalety publicznej przy ul Wichrowej na kwotę 923 zł z terminem realizacji 31.12.2023 r.]] Kontynuacja umowy nr ZZM/U/III/205/ID/690/2022 z 17.11.2022 r. na roboty budowlane związane z dostawą montażem i uruchomieniem nowych modułowych wolnostojących toalet publicznych na kwotę 425 339 zł z terminem realizacji - Etap I do 20.12.2022 r., Etap II do 15.03.2023 r. Zgłoszono zakończenie robót budowlanych dla dwóch obiektów toalet: w Parku Maćka i Doroty – ul. Wichrowa w Parku Łagiewniki – ul. Fredry Zwrot Vat na kwotę 55 276 zł			
91	ZZM/O1.57/22	Młynówka Królewska - najdłuższy park w Polsce! Nowy etap	ZZM	V, VI	B	budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja VIII	646 249	646 249		186 570	28,9	146 759	22,7				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII			
		Efekt 2023 r.: Zagospodarowany teren Młynówki Królewskiej w rejonie ul. Lindego (działki 213, 182/2, 330 i 214/2 obr. Krowodrza) oraz w rejonie al. Grottgera. Wybudowana nowa ścieżka przy Zakładzie Uzdatniania Wody Rudawa przy ul. Filtrowej.															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/228/IM/762/2022 z 01.12.2022 r. na roboty budowlane w zakresie alejek z kruszywa, z zakupem i montażem hamaków miejskich oraz z nasadzeniami zieleni na odcinku od ul Rzecznej do ul. Racławickiej na kwotę 187 770 zł (2023 r. - 18 272 zł) z terminem realizacji 30.07.2023 r.]] Kontynuacja umowy nr ZZM/U/III/195/IM/676/2022 z 08.11.2022 r. na roboty budowlane związane z budową ogrodu ciszy i ptasiego skweru na kwotę 496 933 zł (2023 r. - 127 468 zł) z terminem realizacji 30.07.2023 r. Umowa nr ZZM/U/III/34/IM/128/2023 z 15.03.2023 r. na wykonanie robót budowlanych i nasadzeń zieleni związanych z budową toalety oraz zagospodarowaniem terenu przy placu zabaw na os. Widok na kwotę 515 211 zł (ZZM/O1.81/23 - kwota 475 400 zł, ZZM/O1.57/22 - kwota 39 811 zł) z terminem realizacji 20.10.2023 r.]]		
																	Wykonanie robót budowlanych.	XII	Wybudowano ogród ciszy i ptasi skwer. 24.02.2023 r. dokonano odbioru montażu ławek zakupionych w 2022 r. Wykonano roboty budowlane w zakresie alejek z kruszywa, z zakupem i montażem hamaków miejskich oraz z nasadzeniami zieleni na odcinku od ul Rzecznej do ul. Racławickiej.]]		
92	ZZM/O1.70/22	Naprawy alejki parkowe w Parku Kleparskim	ZZM	V	B	budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII	100 000	100 000								100 000	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 4 miesiące. Ze względu na ograniczone środki z zadania BO oraz zmiany w realizacji robót, konieczna była zmiana opracowanego projektu, do którego wprowadzono nową technologię realizacji robót polegającą na zwiększeniu robót ręcznych oraz dokonano podział projektu na etapy w związku z czym zostały złożone nowe wnioski na uzyskanie pozwolenia na budowę dla każdego z etapów i trwa oczekiwanie na ich uzyskanie. Współrealizowane z zadaniem nr ZZM/O1.332/23.	Prawdopodobne niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta.	
																	Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	Prawdopodobne niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego.	
		Efekt 2023 r.: Wybudowane alejki na terenie Parku Kleparskiego.															Wykonanie robót budowlanych.	X			
93	ZZM/O1.96/22	Podniebny plac młodzieży na boisku - Fabryczna/Grzegórzecka	ZZM	II	P, B	budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII	280 000	280 000	ZPMK 307/03.02.2023 1063/24.04.2023	262 934	93,9						Zawarcie zlecenia na opracowanie dokumentacji projektowej dla wykonania piłkochwyłów.	V	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZZM/U/IV-I/24/IB/212/2023 z 25.04.2023 r. na kwotę 6 765 zł z terminem realizacji 14.07.2023 r.		
																	Uzyskanie decyzji administracyjnej dla wykonania piłkochwyłów.	VIII	Zakończono działanie. Zaświadczenie AU-01-7.6743.1086.2023.ANO z 6.06.2023 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.		
																	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	IV	Zakończono działanie.		
																	Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/61/IB/204/2023 z 28.04.2023 r. na wykonanie robót budowlanych i nasadzeń zieleni wraz z pielęgnacją na kwotę 260 864 zł (4 696 zł w 2024 r.) z terminem realizacji 06.11.2024 r.		
		Efekt 2023 r.: Wykonanie robót budowlanych.															Wykonanie robót budowlanych.	XII			
94	ZZM/O1.128/10	Zaciągnij się po TEŻNIE - SOLANKOWE orzeźwienie dla Krakowa	ZZM	XVIII	P	budżet obywatelski dzielnic – edycja IV	100 000	50 000	ZPMK 1024/19.04.2023							50 000	Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji projektowej.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	Prawdopodobne niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta.	
																	Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.		
		Efekt 2023 r.: Wykonana aktualizacja dokumentacji projektowej.															Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej.	IX		Prawdopodobne niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2023 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.06.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2023 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
101	ZZM/O1.150/22	Zróbmy sobie park - etap II	ZZM	XII	P, B	budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII	400 000	400 000		15 480	3,9					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr ZZM/U/III/98/IM/387/2022 z 13.07.2022 r. na kwotę 93 480 zł (w 2023 r. - 15 480 zł) z terminem realizacji 28.04.2023 r. Decyzja o PNB z 23.05.2023 r. ostateczna z dniem 31.05.2023 r. - budowa latarni Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nr AU-01-7.6743.718.2023.ANO z 13.06.2023 r. - mała architektura	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Ogłoszenie zamówienia publicznego planowane lipcu 2023 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
102	ZZM/O1.151/22	Park kieszonkowy na Osiedlu Złocięń	ZZM	XII	B	budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII	580 000	580 000		580 000	100,0					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr ZZM/U/IV-I/74/MAK/795/2022 z 12.12.2022 r. na kwotę 32 718 zł z terminem realizacji 30.06.2023 r. (2023 r. - 3 000 zł) - opracowanie kompletnego projektu elektrycznego Współfinansowanie z zadaniem nr ZZM/O1.160/22 na kwotę 1 500 zł. Aneks nr 1 z 15.03.2023 r. do umowy nr ZZM/U/IV-I/74/MAK/795/2022 z 12.12.2022 r. - wydłużenie terminu realizacji II etapu umowy do 30.06.2023 r. Umowa nr ZZM/U/III/60/MAK/202/2023 z 27.04.2023 r. na opracowanie projektu wod-kan wraz z uzgodnieniami, w tym warunkami technicznymi oraz przedmiarami i kosztorysem, dla przyłącza wodnego wraz z zasilaniem pod pitnik i hydrant przy ul. Mariana Domagały, ul. Francesco Nullo i ul. Kurzei, na kwotę 6 888 zł (całość umowy: 20 664 zł - zadanie współfinansowane z zadaniem O1.74/23 - 6 888 zł oraz O1.278/22 - 6 888 zł) termin: 29.09.2023 r. Umowa nr ZZM/U/III/79/MAK/268/2023 z 17.05.2023 r. na roboty budowlane i nasadzenia zieleni związane z budową Parku przy ul. Mariana Domagały w Krakowie na kwotę 571 612 zł (całość umowy: 3 397 443,95 zł - zadanie współfinansowane z O1.91/23 - 2 500 000 zł (2023) oraz 325 832 zł (2024)), termin realizacji 31.05.2024 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
103	ZZM/O1.152/22	Zielony Skwer "Ptasi Zagajnik" przy ul. Myśliwskiej	ZZM	XIII	P	budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII	270 000	300 972	ZPMK 633/13.03.2023							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Ogłoszono zamówienie publiczne. Wpłynęły 4 oferty, przekraczają środki zaplanowane na realizację zadania. Ponownie ogłoszono zamówienie publiczne. Trwa weryfikacja złożonych ofert.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
104	ZZM/O1.153/22	Baśniowy ogród	ZZM	XIII	B	budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII		18 025	ZPMK 1781 / 29.06.2023							Kontynuacja robót budowlanych.	X	Planowany aneks do umowy z 2022 r. we współfinansowaniu z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/DIW/O-XIII-8/21	
																Wykonanie robót budowlanych.	X		
105	ZZM/O1.154/22	Saski park kieszonkowy	ZZM	XIII	B	budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII	320 000	320 000		276 500	86,4					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/49/IB/173/2023 z 13.04.2023 r. na kwotę 276 500 zł (całość umowy: 282 300 zł - zadanie współfinansowane z ZZM/UKZ/O1 - 5 800 zł pielęgnacja nasadzeń w 2024 r.) z terminem realizacji: roboty budowlane i nasadzenia do 20.10.2023 r. pielęgnacja do 20.10.2024 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
106	ZZM/O1.156/22	Plac zabaw i siłownia na świeżym powietrzu - Ścieżka zdrowia	ZZM	XIV	B	budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII	500 000	500 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 4 miesiące. Opóźnienie wynika z konieczności wprowadzenia zmian projektowych na zadaniu, z którym przedmiotowe zadanie jest współfinansowane. Współfinansowanie z zadaniem nr ZZM/O1.268/22. Ogłoszenie zamówienia publicznego planowane jest na przełomie sierpnia i września 2023 r.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2023 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (w dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.06.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2023 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Utworzony plac zabaw z siłownią na świeżym powietrzu.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 3 miesiące.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
107	ZZM/O1.160/22	Nasz Park nasza EkoSfera-Park kieszonkowy os. Piastów	ZZM	XV	P, B	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	485 225	485 225	ZPMK 499/24.02.2023	1 500	0,3					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Utworzony park kieszonkowy na osiedlu Piastów.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Kontynuacja umowy nr ZZM/U/IV-1/74/MAK/795/2022 z 12.12.2022 r. na kwotę 32 718 zł z terminem realizacji 30.06.2023 r. (2023 r. - 3 000 zł) - opracowanie kompletnego projektu elektrycznego Współfinansowanie z zadaniem nr ZZM/O1.151/22 na kwotę 1 500 zł. Aneks z 28.06.2023 r. do ww. umowy zmieniający jej termin realizacji na 30.11.2023 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
108	ZZM/O1.161/22	Bieńczycka fontanna - co to za Planty, bez żadnej fontanny?	ZZM	XVI	P, B	budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII	400 000	400 000	ZPMK 766/24.03.2023	4 961	1,2	4 961	1,2			Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie. Decyzja o pozwoleniu na budowę nr 1594/6740.1/2022 z 21.12.2022 r. ostateczna z dniem 12.01.2023 r. Dokumentacja projektowa odebrana 28.02.2023 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Wybudowana fontanna na terenie Plant Bieńczyckich wraz z zagospodarowaniem terenu zielonego.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
109	ZZM/O1.162/22	Cała naprzód- plac zabaw dla odważnych	ZZM	XVII	B	budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII	295 000	295 000		228 087	77,3					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/39/ID/143/2023 z 24.03.2023 r. na kwotę 228 087 zł z terminem realizacji 21.08.2023 r.	
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Zamontowane elementy małej architektury na terenie placu zabaw przy ul. Kantorowickiej.														Wykonanie robót budowlanych.	XI		
110	ZZM/O1.168/22	Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów! Nowy etap	ZZM	VI	B	budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII	250 000	250 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Przebudowana ścieżka w rejonie ul. Na Błonie oraz utworzona strefa rekreacji przy ul. Filtrowej i Zygmunta Starego.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
111	ZZM/O1.199/20	Jasne, że Bulwary! – piękne i bezpieczne Bulwary nad Wisłą	ZZM		B	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI	500 000	500 000		463 607	92,7					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
				I, II, VII, VIII, XIII, XVIII												Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Kontynuacja umowy nr ZZM/U/III/197/MAK/678/2022 z 10.11.2022 r. na kwotę 20 910 zł z terminem realizacji 28.02.2023 r. - dot. budowy toalety wolnostojącej. Kontynuacja umowy nr ZZM/U/III/44/MAK/153/2022 z 06.04.2022 r. na kwotę 602 700 zł (2023 r. - 102 356 zł) na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla lewego brzegu Bulwarów Wiślanych, od ujścia Rudawy do okolic mostu Kottarskiego z terminem realizacji 15.09.2023 r. Kontynuacja umowy nr ZZM/U/III/234/MAK/783/2022 z 09.12.2022 r. na wykonanie dodatkowych usług projektowych w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę 263 835 zł z terminem realizacji 31.05.2023 r. Kontynuacja umowy nr ZZM/U/III/218/MAK/732/2022 z 30.11.2022 r. na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z przedmiarami kosztorysami i STWIORB branży elektrycznej dot. zabezpieczenia/przebudowy kanalizacji kablowej i sieci telekomunikacji na kwotę 70 356 zł z terminem realizacji 15.09.2023 r. Zlecenie nr ZZM/U/IV-1/30/MAK/251/2023 z 10.05.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej podestu na Bulwarze Kurlandzkim na kwotę 12 300 zł z terminem realizacji 14.07.2023 r.	
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Zrewitalizowany fragment Bulwarów Wiślanych.														Wykonanie robót budowlanych.	XI		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2023 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Działalicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.06.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2023 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
112	ZZM/O1.201/20	Aleja Róż na nowo	ZZM	XVIII	B	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI	700 000	700 000		667 026	95,3					Zakończenie robót budowlanych.	XII	Kontynuacja umowy nr ZZM/U/III/105/IM/408/2022 z 29.07.2022 r. na kwotę 3 649 500 zł z terminem realizacji 25.05.2023 r. (2023 r. - 274 894 zł) - roboty budowlane. Aneks z 16.06.2023 r. do ww. umowy zwiększający jej zakres oraz kwotę o 107 793 zł Kontynuacja umowy nr ZZM/U/V/118/IM/439/2021 z 01.09.2022 r. na kwotę 35 470 zł z terminem realizacji 31.05.2023 r. (2023 r. - 17 835 zł) - inspektor nadzoru. Kontynuacja umowy nr UP/124294/2022/O09R02 z 3.11.2022 r. na kwotę 787 zł - przyłączenie do sieci dystrybucji. Kontynuacja umowy nr ZZM/U/III/164/IIU/571/2022 z 04.10.2022 r. na kwotę 44 385 zł (całość 472 385 zł w tym 428 000zł z zadania ZZM/O1.51/22) z terminem realizacji 30.11.2022 r. - przebudowa nawierzchni na placu zabaw na Smoczym Skwerze w Zesławicach oraz montaż małej architektury na działkach nr 2/24, 2/22, 2/19, 2/23, 2/17, 2/18 obr NH-4 jedn. Ewid. NH Aneks nr 1 zwiększający środki. Aneks nr 2 zmieniający termin realizacji na 31.05.2023 r. Aneks nr 3 zmieniający termin realizacji na 16.06.2023 r.	
113	ZIM/O1.279/23	Zabawa w schronisko dla zwierząt - plac zabaw dla psów	ZZM	VII	P, B	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI		150 000	ZPMK 499/24.02.2023							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V	W trakcie realizacji. 22.05.2023 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 29.05.2023 r. otwarto oferty. Unieważniono postępowanie ze względu na niewystarczające środki. 30.06.2023 r. przesłano zaproszenia do składania ofert. Termin otwarcia ofert 6.07.2023 r.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Wykonane zagospodarowanie terenu - plac zabaw dla psów o powierzchni 800 m ² .														Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IX		
114	ZZM/O1.281/23	Posadźmy drzewa na Rynku Głównym	ZZM	I	P	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	250 000	250 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Trwają uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytków. Ogłoszenie zamówienia publicznego planuje się w lipcu 2023 r.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII		
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
115	ZZM/O1.282/23	Zagospodarowanie Bagrów - kontynuacja	ZZM	XIII	B	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	1 500 000	1 500 000		1 322 999	88,2					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/47/IM/164/2023 z 06.04.2023 r. na wykonanie robót budowlanych (mała architektura, urządzenie zieleni na terenie łączącym północną i wschodnią część parku Bagry wraz z instalacją elektroenergetyczną oświetlenia parkowego dla ww. terenu oraz ul. Grochowej oraz w zakresie opcjonalnym modernizacja istniejącej nawierzchni mineralno-żywiczej w obrębie pn. części Parku Bagry Wielkie na kwotę 1 351 443 zł (całość 1 386 443 zł w tym 35 000 zł z zadania ZZM/O1.315/23) z terminem realizacji 12.12.2023 r. Aneks z 6.06.2023 r. zmniejszający wartość ww. umowy o kwotę 55 458 zł Umowa nr ZZM/U/III/74/IM/240/2023 z 15.05.2023 r. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją robót budowlanych na kwotę 24 400 zł z terminem realizacji 12.12.2023 r Kontynuacja umowy z 07.04.2021 r. na wykonanie przyłącza energetycznego na kwotę 2 286 zł. Umowa z 2.06.2023 r. na kwotę 114 zł z terminem realizacji 31.12.2023 r. - przyłączenie do sieci dystrybucji Tauron. Umowa z 2.06.2023 r. na kwotę 235 zł z terminem realizacji 31.12.2023 r. - przyłączenie do sieci dystrybucji Tauron.	
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Zagospodarowany teren przebiegający przez przystań klubu Żeglarskiego Horn.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
116	ZZM/O1.283/23	Park Białe Morza	ZZM	IX	P	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	200 000	200 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Opóźnienie ok. 4 miesiące. Opóźnienie ogłoszenia zamówienia publicznego spowodowane jest oczekiwaniem na zajęcie stanowiska przez inne jednostki zewnętrzne, mające wpływ na opracowanie SWZ pod ogłoszenie postępowania przetargowego, które planowane jest w lipcu 2023 r.. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.307/23.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII		
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
117	ZZM/O1.286/23	Prawo do fikołków na bulwarach Zielen Architektura do zabawy	ZZM	I	P	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	50 000	50 000		50 000	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/15/IB/67/2023 z 13.02.2023 r. na kwotę 50 000 zł z terminem realizacji 30.09.2023 r.	
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2023 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.06.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2023 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
118	ZZM/O1.287/23	Zazielenimy II Dzielnicę	ZZM	II	P	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	50 000	40 000	ZPMK 1781 / 29.06.2023	40 000	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/33/IU/127/2023 z 24.03.2023 r. na kwotę 40 000 zł z terminem realizacji 31.10.2023 r.	
		Efekt 2023 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
119	ZZM/O1.288/23	49 ławek dla Dzielnicy II Grzegórzki	ZZM	II	B	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	200 000	200 000	ZPMK 495 / 24.02.2023	171 168	85,6					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/90/ZZ/317/2023 z 7.06.2023 r. na kwotę 217 785 zł z terminem realizacji 9.10.2023 r. Współfinansowanie z zadaniami inwestycyjnymi nr ZZM/O1.108/23 na kwotę 18 278 zł oraz ZZM/O1.312/23 na kwotę 28 340 zł.	
		Efekt 2023 r.: Zakupiona i zamontowana mała architektura na terenie Dzielnicy II Grzegórzki														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
120	ZZM/O1.290/23	Zielona Wieczysta	ZZM	III	P	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	60 000	50 000	ZPMK 1095/27.04.2023	49 200	98,4					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/31/IB/122/2023 z 22.03.2023 r. na kwotę 49 200 zł z terminem realizacji 20.10.2023 r.	
		Efekt 2023 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
121	ZZM/O1.293/23	Chabrowy Trakt aż do Opolskiej - Park Rzeczny Tonie	ZZM	IV	P	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	40 000	40 000		39 800	99,5					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/38/IU/142/2023 z 31.03.2023 r. na kwotę 39 800 zł z terminem realizacji 31.10.2023 r.	
		Efekt 2023 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
122	ZZM/O1.294/23	Rewitalizacja Parku Wyspiańskiego - etap II	ZZM	IV	B	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	400 000	400 000	ZPMK 495/24.02.2023						400 000	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 3 miesiące. Postępowanie przetargowe będzie wszczęte po uzyskaniu decyzji o PNB, dokumentacja projektowa jest w trakcie uzgadniania z Miejskim Konserwatorem Zabytków i Wydziałem Architektury UMK.	Prawdopodobne niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta.
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
		Efekt 2023 r.: Wykonany II etap rewitalizacji Parku Wyspiańskiego.														Wykonanie robót budowlanych.	IX		Prawdopodobne niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczewego.
123	ZZM/O1.295/23	Poidła parkowe w Parku Krowoderskim i Białoprądnickim	ZZM	IV	P, B	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	153 000	153 000		148 110	96,8					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Zamówienie publiczne będzie realizowane wspólnie z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy IV nr ZZM/DIW/O-IV- 1/22.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/9/ID/45/2023 z 16.02.2023 r. na kwotę 31 980 zł z terminem realizacji 31.08.2023 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/85/ID/282/2023 z 26.05.2023 r. na kwotę 630 526 zł (rok 2023: DIW/O-IV-1/22 - 103 514 zł, O1.295/23 - 116 130 zł, rok 2024: ZZM/O1.295/23 - 95 348 zł) z terminem realizacji 07.10.2024 r.	
		Efekt 2023 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych dla budowy poidła w Parku Białoprądnickim oraz wykonane poidło w Parku Krowoderskim.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
124	ZZM/O1.297/23	Kaczkomat	ZZM	IV	B	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	20 000	6 800	ZPMK 1781 / 29.06.2023	6 800	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż kaczkomatu.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na zakup i montaż kaczkomatu.	VI	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZZM/U/IV-1/13/ZW/135/2023 z 27.03.2023 r. na kwotę 6 800 zł z terminem realizacji 14.06.2023 r.	
		Efekt 2023 r.: Zakupiony i zamontowany kaczkomat na terenie Parku Kościuszki.														Zakup i montaż kaczkomatu.	X	Zakończono działanie. Zakupiono i zamontowano kaczkomaty w Parku Kościuszki.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2023 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Działalicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.06.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2023 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
125	ZZM/O1.299/23	Tradycyjny zielony ogród z retencją i udziałem mieszkańców	ZZM	V	P	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	30 000	30 000		15 900	53,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/23/IB/87/2023 z 07.03.2023 r. na kwotę 15 900 zł z terminem realizacji 11.09.2023 r.	
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
126	ZZM/O1.300/23	Sortujmy na polu	ZZM	V	B	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	72 800	72 800								Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż koszy do sortowania odpadów.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Ogłoszenie zamówienia na zakup i montaż koszy zostaje przesunięte, ponieważ trwają prace przy przeprojektowaniu obiektów małej architektury zgodnie z otrzymanymi pismami od Mieszkańców i Wnioskodawcy BO. Realizacja robót planowana jest w 3 kwartale br.	
																Zawarcie umowy na zakup i montaż koszy do sortowania odpadów.	VII		
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Zakupione i zamontowane kosze do segregacji odpadów na terenie Dzielnic V.														Zakup i montaż koszy do sortowania odpadów.	XII		
127	ZZM/O1.301/23	Łączmy parki Bronowice 2.0	ZZM	VI	B	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	100 000	100 000		100 000	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż małej architektury.	III	Zakończono działanie. Ogłoszenie zamówienia publicznego łącznie z zadaniem ZZM/O1.137/22.	
																Zawarcie umowy na zakup i montaż małej architektury.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/67/IM/231/2023 z 09.05.2023 r. na kwotę 165 058 zł (ZZM/O1.137/22 - 65 058 zł, ZZM/O1.301/23 - 100 000 zł) z terminem realizacji 11.09.2023 r.	
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Zakupione i zamontowane elementy małej architektury na terenie Parku Bronowice oraz Parku Radzikowskiego														Zakup i montaż małej architektury.	XII		
128	ZZM/O1.302/23	Park przy Forcie w Bronowicach	ZZM	VI	P, B	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	400 000	400 000	ZPMK 307/03.02.2023	377 232	94,3					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/73/IM/239/2023 z 08.05.2023 r. na kwotę 445 488 zł (rok 2023 - 345 488 zł (ZZM/O.302.23), rok 2024 - 100 000 zł (ZZM/O1.284/23)) z terminem realizacji 08.04.2024 r.	
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Wybudowany park przy Forcie nr 7 Bronowice, w rejonie ul. Rydla.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII	W ramach zadania realizowany jest etap II umowy nr ZZM/U/III/96/IM/385/2022 z 13.07.2022 r. na kwotę 142 680 zł z terminem realizacji 31.05.2023 r. (2023 r. - 31 744 zł). Aneks z 26.05.2023 r. wydłużający termin realizacji do 18.09.2023 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
129	ZZM/O1.303/23	Budowa parku linowego i tras wspinaczkowych na Bielanych	ZZM	VII	P	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	60 000	27 429	ZPMK 1781 / 29.06.2023	27 429	100,0	27 429	100,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/24/ID/88/2023 z 06.03.2023 r. na kwotę 27 429 zł z terminem realizacji 31.07.2023 r.	
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII	Zakończono działanie. Zaświadczenie nr AU-01-7.6743.866.2023.ADA z 10.05.2023 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.	
130	ZZM/O1.304/23	Parki kieszonkowe w Twojej okolicy	ZZM	VIII	P	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	40 000	40 000		37 717	94,3					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/22/IB/85/2023 z 02.03.2023 r. na kwotę 37 717 zł z terminem realizacji 31.10.2023 r.	
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
131	ZZM/O1.305/23	Ścieżka Lubostron	ZZM	VIII	P	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	30 000	30 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Ogłoszenie zamówienia publicznego planowane jest w lipcu 2023 r.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
132	ZZM/O1.306/23	Park w Łagiewnikach - etap V	ZZM	IX	B	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	579 265	579 265		516 257	89,1					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/52/IB/181/2023 z 17.04.2023 r. na budowę ścieżek pieszych na kwotę 516 257 zł z terminem realizacji 29.09.2023 r.	
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Wykonany V etap parku w Łagiewnikach.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2023 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Działalicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.06.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2023 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
133	ZZM/O1.307/23	Park Miejski na Białych Morzach	ZZM	IX	P	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	100 000	100 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	IX	Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.283/23	
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	XII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
134	ZZM/O1.308/23	Karuzela - duża w Parku Solvay	ZZM	IX	P, B	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	149 990	149 990		16 605	11,1	16 605	11,1			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/8/IB39/2023 z 14.02.2023 r. na kwotę 16 605 zł z terminem realizacji 31.05.023 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Zaświadczenie nr AU-01-7.6743.692.2023.ANO z 05.04.2023 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż karuzeli.	X		
																Zawarcie umowy na zakup i montaż karuzeli.	XII		
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Zakupiona i zamontowana karuzela na terenie Parku Solvay.														Zakup i montaż karuzeli.	XII		
135	ZZM/O1.309/23	444 000 zł na Park Kurdwanowski	ZZM	XI	P, B	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	444 000	444 000	ZPMK 499/24.02.2023	68 524	15,4	47 659	10,7			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/65/IM/225/2023 z 25.04.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pochylni na terenie Ogrodu społecznego w Parku Kurdwanów (działka nr 198/46, 198/67, obr. P-63, j.ew. Podgórze) na kwotę 20 000 zł z terminem realizacji 30.09.2023 r. Aneks nr 5 z 25.04.2023 r. do umowy nr ZZM/U/II/123/IM/450/2022 z 08.08.2022 r. dotyczący zwiększenia o kwotę 47 660 zł (całość umowy: 4 991 342,23 zł (w tym: 23 % roboty budowlane w zakresie podstawowym - 4 108 093 zł i 8 % wykonanie zieleni w zakresie objętym prawem opcji nr 1 - 883 250 zł) - współfinansowanie z ZZM/O1.147/22, ZZM/O1.150/22 oraz ZZM/O1.66/22)	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Umowa nr UP/024095/2023/009R03 z 08.03.2023 r. na wykonanie przyłącza energetycznego toalety publicznej na kwotę 865 zł z terminem realizacji 15.09.2023 r.	
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Zrealizowany Park Kurdwanów.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
136	ZZM/O1.310/23	Park Tuchowski zamiast drogi	ZZM	XI	P	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	30 000	30 000		29 400	98,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/14/IB/63/2023 z 16.02.2023 r. na kwotę 29 400 zł z terminem realizacji 01.09.2023 r.	
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
137	ZZM/O1.311/23	600 000zł na rewitalizację Parku Duchackiego	ZZM	XI	B	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	600 000	600 000		43 120	7,2	12 300	2,1			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Kontynuacja aneksu nr 8 z 14.12.2022 do umowy nr ZZM/U/II/231/IM/823/2020 z 30.12.2020 r. na kwotę 10 000 zł z terminem realizacji 30.04.2023 r. - wykonanie robót budowlanych związanych z rewitalizacją Parku Duchackiego. Porozumienie z 08.05.2023 r. do um. nr 823/2020 z 30.12.2020 r. - wydłużenie terminu do 31.05.2023 r. Kontynuacja umowy nr UP/065954/2019/009R03 na kwotę 8 519 zł - przyłączenie do sieci dystrybucji Tauron. Zlecenie nr ZZM/U/II/55/IM/195/2023 z 18.04.2023 r. na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru z terminem realizacji 30.06.2023 r. Zlecenie nr ZZM/U/IV-I/26/IM/214/2023 z 20.04.2023 r. na opracowanie ekspertyzy technicznej określającej nieprawidłowości stanu technicznego budynku starego dworu z wozownią położonego u zbiegu ulic ul. Estońskiej, ul. Malborskiej, ul. Maurycego Mochnackiego, powstałe w następstwie pożaru na kwotę 12 300 zł z terminem realizacji 28.04.2023 r.	
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Zrealizowany Park Duchacki.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
138	ZZM/O1.312/23	Ławki i kosze na śmieci w Dzielnicy XI	ZZM	XI	B	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	35 000	35 000		28 339	81,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Wybrano Wykonawcę.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/90/ZZ/317/2023 z 7.06.2023 r. na kwotę 217 785 zł z terminem realizacji 09.10.2023 r. Zadanie współfinansowanie z zadaniami inwestycyjnymi nr ZZM/O1.288/23 na kwotę 171 168 oraz ZZM/O1.108/23 na kwotę 18 278 zł	
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Zakupione i zamontowane elementy małej architektury na terenie Dzielnicy XI.														Wykonanie robót budowlanych.	IX		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2023 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (w Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.06.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 (nr Zarząd, PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2023 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
139	ZZM/O1.313/23	Doposaż Park	ZZM	XII	B	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	500 000	500 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Zamówienie na roboty budowlane będzie objęte jednym przetargiem i współfinansowane z dwóch zadań budżetowych ZZM/O1.35/20 Planty Podgórskie i ZZM/O1.313/23 Doposaż Park budżet obywatelski dzielnic - edycja IX. Z uwagi na przedłużające się w zadaniu ZZM/O1.35/20 oczekiwanie na uzyskanie decyzji ULiCP, co z kolei opóźnia uzyskanie PNB dla zakresu oświetlenia na cz. Południowej, powoduje, że zaplanowana procedura ogłoszenia zamówienia na roboty budowlane dla w/w zadań ulega przesunięciu w czasie i przewidziane jest jej rozpoczęcie w lipcu 2023 r.	
		Efekt 2023 r.: Doposażony Park Aleksandry.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
140	ZZM/O1.314/23	Połączone parki	ZZM	XII	P	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	100 000	100 000							100 000	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Opóźnienie ok. 4 miesiące. Realizacja projektu budżetu obywatelskiego poprzedzona jest licznymi wizjami w terenie, pozyskaniem stanowisk poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta Krakowa oraz Miejskich Jednostek Organizacyjnych. Od stycznia do kwietnia 2023 r. trwa analiza formalno-prawna możliwości realizacji zagospodarowania działek 723/1, 723/2, 958/5 i 747/4, obręb P-53, jedn. ewid. Podgórze, zwłaszcza w kontekście zapewnienia możliwości dojazdu do sąsiednich posesji (głównie działki 726, 727 – domy mieszkalne na poniższym wycinku z ortofotomapy), dla których przejazd przez działki 723/2, 725, 724/2, 723/1 itp. stanowi aktualnie jedyny sposób dotarcia do nieruchomości. Niezwłocznie po uzyskaniu odpowiedzi od UMK i MJO, a także finalnym rozstrzygnięciu analiz przedprojektowych, zostanie ogłoszone zamówienie publiczne na dokumentację projektowo-kosztorysową.	Prawdopodobne niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta.
		Efekt 2023 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Opóźnienie ok. 3 miesiące.	Prawdopodobne niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego.
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
141	ZZM/O1.315/23	Zalew Bagry - kontynuacja zagospodarowania	ZZM	XIII	B	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	300 000	300 000		35 000	11,7					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
		Efekt 2023 r.: Zagospodarowany teren przebiegający przez przystań Klubu Żeglarskiego Horn.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	Umowa nr ZZM/U/III/47/IM/164/2023 z 06.04.2023 r. na kwotę 35 000 zł (całość umowy: 1 386 443 zł i, zadanie współfinansowane z ZZM/O1.282/23 - 1 351 423 zł) z terminem realizacji 12.12.2023 r.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
142	ZZM/O1.317/23	Podgórski Tajemniczy Ogród (Ogród Społeczny)	ZZM	XIII	P	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	40 000	40 000		36 331	90,8					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie.	
		Efekt 2023 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/17/IB/70/2023 z 22.02.2023 r. na kwotę 23 600 zł z terminem realizacji 01.09.2023 r. Aneks nr 1 z 05.04.2023 r. do umowy nr ZZM/U/III/17/IB/70/2023 z 22.02.2023 r. na opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę 12 731 zł (całość umowy: 36 331 zł) z terminem realizacji 01.09.2023 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
143	ZZM/O1.319/23	Pumptrack – rowerowy plac zabaw – ścieżka zdrowia cd.	ZZM	XIV	P	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	60 000	60 000		60 000	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie.	
		Efekt 2023 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/76/IM/246/2023 z 17.05.2023 r. na kwotę 60 000 zł (całość umowy: 67 650 zł (zadanie współfinansowane z ZZM/O1.268/22 - 7 650 zł) z terminem realizacji 30.11.2023 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
144	ZZM/O1.321/23	Siłownia na Oświecienia - kontynuacja	ZZM	XV	P	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	35 000	15 000	ZPMK 1024/19.04.2023	1 476	9,8					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	W trakcie realizacji. Wykonanie projektu nie będzie ostatecznie zlecane wykonawcy zewnętrznemu. Planuje się, że projekt wykonany w większości siłami własnymi ZZM zostanie zakończony do listopada 2023 wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o PNB/przyjęciem zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. W tym celu w trakcie jego realizacji wykonany zostanie projekt koncepcyjny, co w następnej kolejności umożliwi zlecenie mapy do celów projektowych i w razie konieczności dokumentacji branżowej.	
		Efekt 2023 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	W trakcie realizacji. Zlecenie nr ZZM/U/IV-1/21/IP/179/2023 z 14.04.2023 r. na wykonanie mapy do celów projektowych dla działki nr 140/1, obr. NH-4, jedn. Ew. Nowa Huta, ul. Zakole w ramach zadania "Błonia 4.0" oraz wykonanie mapy do celów projektowych dla działki nr 114/40, obr. NH-5, jedn. Ew. Nowa Huta, os. Oświecienia w ramach zadania "Siłownia na Oświecienia - kontynuacja budżet obywatelski dzielnic - edycja IX" na kwotę 1 476 zł (całość zlecenia: 3 567 zł - zadanie współfinansowane z ZZM/O1.323/23 - 2 091 zł) z terminem realizacji: 26.05.2023 r. Dokumentacja odebrana.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
145	ZZM/O1.322/23	Rozbujane Planty Bierniczkie – Strefa relaksu i wypoczynku	ZZM	XVI	P	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	30 000	30 000		16 700	55,7					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie.	
		Efekt 2023 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/18/IB/71/2023 z 17.02.2023 r. na kwotę 16 700 zł z terminem realizacji 02.10.2023 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2023 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.06.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2023 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
153	ZZM/O1.331/23	Ścianka tenisowa w Czyżynach	ZZM	XIV	P	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	30 000	30 000		28 413	94,7	28 413	94,7			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/7/IB/36/2023 z 13.02.2023 r. na kwotę 28 413 zł z terminem realizacji 29.09.2023 r. Odebrano dokumentację.	
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII	Zakończono działanie. Zaświadczenie nr AU-01-7.6743.742.2023.AMA z 21.04.2023 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.	
154	ZZM/O1.332/23	Naprawmy alejki parkowe w Parku Kleparskim	ZZM	V	B	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	200 000	200 000							200 000	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 4 miesiące. Ze względu na konieczność uzyskania zastępczego pozwolenia na budowę ogłoszenie nie odbyło się w planowanym terminie. Zamówienie publiczne współrealizowane z zadaniem nr ZZM/O1.70/22.	Prawdopodobne niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta. Prawdopodobne niewykonanie w br. zaplanowanego zakresu rzeczowego.
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Wykonane alejki w Parku Kleparskim														Wykonanie robót budowlanych.	X		
		Program ochrony przeciwpowodziowej					11 610 295	12 960 295		5 486 823	42,3	2 073 427	16,0	21 952					
155	KEGW/O2.3/22	Budowa zbiornika retencyjnego w os. Grębałów, w rejonie ul. Folwarcznej na działce gminnej nr 320/2 obr 11 Nowa Huta	KEGW	XVIII	P, B	śr. Miasta	668 510	668 510		168 510	25,2					Uzyskanie decyzji o PNB.	VII	Kontynuacja umowy nr KEGW/73/2022 z 24.06.2022 na kwotę 168 510 zł. z terminem realizacji 24.06.2023 r. - na dokumentację projektową. Etap I - zrealizowany; Etap II- w terminie do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy na kwotę 168 510,00 zł - trwa realizacja. Planowany termin uzyskania decyzji o PNB - 23.06.2023 r. 23.06.2023 r. wykonawca złożył wniosek o aneks terminowy. Po uzyskaniu stosownych pozwoleń na budowę, planowane ogłoszenie zamówienia publicznego na roboty budowlane - sierpień 2023 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Rozpoczęte roboty budowlane.														Rozpoczęcie robót budowlanych.	IX		
156	KEGW/O2.5/22	Poprawa bezpieczeństwa powodziowego w zlewni rzeki Serafy na obszarze dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim w Krakowie	KEGW	XII	B	śr. Miasta	5 000 000	4 059 901	ZPMK 1271/15.05.2023 632/13.03.2023	4 059 901	100,0	1 837 361	45,3			Kontynuacja wykonania robót budowlanych.	III	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr KEGW/136/2022 z 13.10.2022 r. na kwotę 9 799 074 zł z terminem realizacji 31.04.2023 r. (2023 r. - 3 509 901 zł) na "Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości stanu technicznego i ograniczenia ryzyka powodziowego na odcinku rzeki Serafy od km 7+150 do km 6+050, wykonanie podwyższenia prawostronnej i lewostronnej opaski murem z grodzic winylowych - Etap II" w ramach zadania "Poprawa bezpieczeństwa powodziowego w zlewni rzeki Serafy na obszarze dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim w Krakowie". 26.01.2023 r. zawarto aneks nr 1 do umowy nr KR.285.468.2022.(RPI) (KEGW/136/2022) z 13.10.2022 r. wydłużający termin zakończenia prac do dnia 31.03.2023 r. 29.03.2023 r. zawarto aneks nr 2 do umowy nr KR.285.468.2022.(RPI) (KEGW/136/2022) z 13.10.2022 r. wydłużający termin zakończenia prac do dnia 30.04.2023 r. 27.04.2023 r. zawarto aneks nr 3 do umowy nr KR.285.468.2022(RP) (KEGW/136/2022) z 13.10.2022 r. wydłużający termin zakończenia prac do dnia 31.05.2023 r. 31.05.2023r. zawarto aneks nr 4 do umowy nr KR.285.468.2022(RP) (KEGW/136/2022) z 13.10.2022 r. zwiększający zakres robót o wykonanie dodatkowych robót oraz zwiększający wynagrodzenie o 544 122,42 zł oraz zmieniający termin realizacji do 15.06.2023 r.	
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Wykonana opaska na rzece Serafie – obustronny mur z grodzic winylowych.														Wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
157	JP/O2.6/13	Zadania związane z realizacją „Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych”	JP	I-XVIII	RF	śr. Miasta	300 000	300 000								Opracowanie materiałów i ogłoszenie naboru o udzielenie dotacji celowej w ramach „Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych” na rok 2023.	III	Zakończono działanie. Planowany jest nabór wniosków o udzielenie dotacji w ramach Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych. Termin zostanie podany do publicznej wiadomości na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa. Obecnie procedowana jest zmiana do uchwały Rady Miasta Krakowa Nr XXXVII/965/20 z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na zadania służące ochronie zasobów wodnych w ramach krakowskiej mikroretencji wód opadowych i roztopowych. 08 - 12.05.2023 r. został przeprowadzony nabór wniosków o udzielenie dotacji.	
																Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej w ramach KPMRWO dla Krakowa na 2023 r.	XI	Trwa weryfikacja złożonych wniosków o udzielenie dotacji.	
																Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.	XII		
																Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2023 r.	XII		
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Wzrost montowanych systemów do gromadzenia i wykorzystania wód opadowych i roztopowych na nieruchomościach znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Kraków.														Zakończenie rozliczenia finansowego.	XII		
158	ZDMK/O2.7/22	Przebudowa przepustu potoku Sudół Dominikański pod ul. Olszecką <u>Efekt 2023 r.:</u> Zakończone finansowanie opracowanej koncepcji	ZDMK	III	P	śr. Miasta	477 366	177 366	ZPMK 1063/24.04.2023	177 366	100,0	177 366	100,0			Zakończenie rozliczenia finansowego.	III	Zakończono działanie. 07.03.2023 r. spisany został protokół zdawczo-odbiorczy opracowania koncepcji oddanej w 2022 r.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2023 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (w Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.06.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 (nr Zarząd, PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2023 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
162	KEGW/O2.18/20	Budowa urządzeń podczyszczających na wylotach kanalizacji opadowej	KEGW	I-XVIII	P, B	śr. Miasta	595 968	595 968		424 313	71,2	58 700	9,8	21 952		Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej.	III	W trakcie realizacji. Kontynuacja umów z 5.03.2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej: - nr KEGW/25/2022 na kwotę 58 700 zł z terminem realizacji 28.04.2023 r. - wylot nr 16. - nr KEGW/27/2022 na kwotę 58 700 zł z terminem realizacji 18.05.2023 r. - wylot 100.		
																Uzyskanie decyzji o PNB /przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	W trakcie realizacji. W dniu 10.02.2023 r. podpisany został aneks nr 2 do umowy nr KEGW/112a/2021 na kwotę 54 754 zł, przesunięto termin realizacji do 13.02.2023 r.- wylot nr 23. W dniu 19.12.2022 r. podpisany został aneks nr 2 do umowy KEGW/113a/2021 na kwotę 54 754 zł, przesunięto termin realizacji do 01.02.2023 r.- wylot nr 8N. W dniu 10.02.2023 r. podpisany został aneks nr 2 do umowy KEGW/114a/2021 na kwotę 54 754 zł, przesunięto termin realizacji do 22.03.2023 r.- wylot nr 24. Dla wylotu nr 24 została wydana przez PMK Decyzja 74/2023 z dnia 22.03.2023 dot. ustalenia opłaty rocznej za wyłączenie z produkcji rolnej gruntu stanowiącego użytek rolny (dz. 284/6 obr. P-101) na kwotę 396 zł. W dniu 16.11.2022 r. podpisany został aneks nr 1 do umowy KEGW/27/2022 (wylot nr 100) którym przesunięto termin realizacji do 02.03.2023 r. Aneks nr 2 z 27.03.2023 r. do w/w umowy zmieniający termin realizacji do 18.05.2023 r. W dniu 17.05.2023 r. Wykonawca złożył wniosek o aneks zmieniający termin odbioru. W dniu 19.12.2022 r. podpisany został aneks nr 2 do umowy KEGW/116a/2021 - przesunięto termin realizacji do 16.03.2023 r.- (wylot nr 68K), kwota 54 754 zł. 06.04.2023 r. odbiór dokumentacji - kwota 58 700 zł.		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	W trakcie realizacji. Umowa nr KEGW/33/2023 z 27.03.2023 r. na kwotę 87 503 zł z terminem realizacji 6.10.2023 r. - budowa separatora lamelowego przy wylocie 121.		
																Wykonanie robót budowlanych	IX			
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Wybudowane urządzenia podczyszczające.																		
163	KEGW/O2.20/20	Przebudowa rowu odwadniającego w rejonie ul. Widłakowej	KEGW	VIII	P, B	śr. Miasta	544 280	544 280		44 280	8,1					Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej	IV	Opóźnienie ok. 3 miesiące. Kontynuacja umowy nr KEGW/100/2021 z 18.05.2021 r. na kwotę 118 695 zł terminem realizacji 22.03.2023 r. (2023 r. - 44 280 zł). 16.03.2023 r. złożono do AU UMK zgłoszenie w sprawie zamiaru wykonania robót budowlanych. Wydział AU UMK w dniu 30.03.2023 r. wniósł sprzeciw w drodze decyzji nr 339/6743/2023. Wniosek o wydanie decyzji o PNB Wykonawca złożył 5.05.2023 r. Przewidywany termin uzyskania PNB / zgłoszenia wykonania robót - lipiec 2023 r.		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII			
																Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	VIII			
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Rozpoczęte roboty budowlane.																		
164	KEGW/O2.27/23	Opracowanie wariantowej koncepcji ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Drwina Długa z uwzględnieniem odwodnienia terenu	KEGW	XIII	P	śr. Miasta	480 000	480 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie wariantowej koncepcji.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące.		
																Zawarcie umowy na wykonanie wariantowej koncepcji.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.		
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Opracowana wariantowa koncepcja ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Drwina Długa.														Opracowanie koncepcji.	XII			
165	ZZM/O2.28/23	Odwodnienie Parku Mačka i Doroty	ZZM	X	P	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	150 000	150 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej.	IV	Opóźnienie ok. 3 miesiące.		
																Zawarcie umowy na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.		
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI			
166	KEGW/O2.29/23	Budowa zbiorników retencyjnych w rejonie ul. Burzowej	KEGW	XVII	B	śr. Miasta	400 000	400 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX			
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Rozpoczęte roboty budowlane.														Rozpoczęcie robót budowlanych.	IX			

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2023 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Działalicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.06.2023 r.	Zmiany w ciągu 2023 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2023 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2023 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2023 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2023 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2023 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
167	KEGW/O2.30/23	Opracowanie projektów budowlanych układów odwodnieniowych zgodnie z opracowanymi koncepcjami obszarowymi	KEGW	I-XVIII	P	śr. Miasta	400 000	400 000		274 930	68,7					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie. Umowa nr KEGW/43/2023 z 31.03.2023 r. na kwotę 107 010 zł na opracowanie projektu budowlanego na budowę zbiorników retencyjnych w os. Wolica w Krakowie – etap 2 z terminem realizacji do 8 miesięcy od daty zawarcia umowy. Umowa nr KEGW/55/2023 z 12.05.2023 r. na kwotę 419 799 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę rowu, kanalizacji opadowej i zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Łuczanowickiej - z terminem 12 miesięcy od daty zwarcia umowy (I etap do 12.11.2023 r - kwota 167 919,60 zł, II etap 12.05.2023 r. - kwota 251 879,40 zł)	
		<u>Efekt 2023 r.:</u> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.														Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	VI	W trakcie realizacji. Trwa opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB	
168	KEGW/O2.1z/23	Zakupy inwestycyjne KEGW	KEGW			śr. Miasta		1 100 000	ZPMK 1491/02.06.2023							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem			