

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2012 r. Efekt 2012 r.	Jedn. Realiz.	Źródło finansowania	Plan na dzień 1.01.2012	Plan na dzień 31.03.2012	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data zakończ. działania	Stan realizacji na 31.03.2012 r.	Oznaczenie statusu zadania i ryzyk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
												Wyłonienie koncesjonariusza dla finansowania i realizacji inwestycji.	02.2013		
RYZYKA FINANSOWE															
Zagrożenie wykorzystania środków finansowych zaplanowanych w WPI na 2013 r.															
UWAGI															
Zagrożenie realizacji zadania inwestycyjnego z uwagi na oprostowanie lokalizacji przez mieszkańców Dzielnicy.															
3	IV-1.3	Cmentarz Prądnik Czerwony - odprowadzenie wód opadowych	ZCK	śr. Miasta	130 000	130 000						WAŻNIEJSZE INFORMACJE			B
		Zakres zgodny z budżetem.										Decyzja o PNB nr 1408/2011 z dnia 30.06.2011 r.			
												HARMONOGRAM z dnia 24.02.2012 r.			
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę kanalizacji opadowej o długości 42 mb wraz ze zbiornikiem retencyjnym w południowej części Cmentarza Prądnik Czerwony.	03.2012	Zakończono działanie.	
												Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	04.2012		
												Budowa kanalizacji opadowej o długości 42 mb wraz ze zbiornikiem retencyjnym w południowej części Cmentarza Prądnik Czerwony.	08.2012		
												Przekazanie do użytkowania.	09.2012		
		<u>Efekt 2012 r.</u> Wybudowana kanalizacja opadowa o długości 42 mb wraz ze zbiornikiem retencyjnym w południowej części Cmentarza Prądnik Czerwony.													