

2.1 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe

w zł

Nr Dzielnicy	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Roz - dział	Para- graf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Zobowią- zania na dzień 30.06.2007r.	Środki zaangażo- wane na dzień 30.06.2007r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2007r.	
						Plan		Wykonanie 30.06.2007r.	% kol. (9:8)				
						01.01.2007r.	30.06.2007r.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
XII - 2	Zadania inwestycyjne realizowane w ramach zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe				BR	1 207 400	2 217 900	527 694	23,8	0	1 142 916		
	<i>w tym:</i>												
	gmina						888 600	1 722 100	123 144	7,2	0	720 184	
	powiat					318 800	495 800	404 550	81,6	0	422 732		
I	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					422 000	603 000	11 426	1,9	0	224 286		
IX	Budowa sięgacza w rejonie ul. S. Faustyny	600	60016	6050	GO / KZK	50 000	50 000		0,0			Zadanie w trakcie realizacji.	
IX	Przebudowa ul. Modrej	600	60016	6050	GO / KZK	80 000	80 000		0,0			Zadanie w trakcie realizacji.	
IX	Przebudowa ul. Światowida	600	60016	6050	GO / KZK	100 000	100 000		0,0		100 000	Zadanie w trakcie realizacji.	
X	Przebudowa ul. Owocowej i Kokosowej - współfinansowanie zadania powierzonego	600	60016	6050	GO / KZK	22 000	22 000		0,0			Rezygnacja z realizacji zadania.	
XVII	Ul. Architektów - budowa chodnika	600	60016	6050	GO / KZK	20 000	0					Zadanie w trakcie realizacji.	
XVIII	Budowa parkingów, chodników i ulic na terenie Dzielnicy	600	60016	6050	GO / KZK	150 000	150 000	11 232	7,5		42 952	Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano projekt budowlano-wykonawczy na drogę dojazdową.	
III	Budowa trasy rowerowej w ciągu ulic: Strzelców, Lublańska, Młyńska, Meissnera	600	60016	6050	GO / KZK		50 000	194	0,4		45 334	Zadanie w trakcie realizacji.	
X	Przebudowa ulic: Homolacza, Gałęzowskiego, Boratyńskiego - współfinansowanie zadania powierzonego	600	60016	6050	GO / KZK		18 000		0,0		18 000	Zadanie w trakcie realizacji.	
X	Przebudowa ulic: Narwik, Banachewicza - współfinansowanie zadania powierzonego	600	60016	6050	GO / KZK		18 000		0,0		18 000	Zadanie w trakcie realizacji.	
XII	Ul. Ks. Popiełuszki - budowa parkingu	600	60016	6050	GO / KZK		10 000		0,0			Zadanie w trakcie realizacji.	

Nr Dzielnicy	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Roz - dział	Para- graf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Zobowią- zania na dzień 30.06.2007r.	Środki zaangażo- wane na dzień 30.06.2007r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2007r.
						Plan		Wykonanie 30.06.2007r.	% kol. (9:8)			
						01.01.2007r.	30.06.2007r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
XIV	Przebudowa ulic: Tabaczej, Dolnomłyńskiej, Poleskiej, Dolnej, Strumyk, Narciarskiej i Wysockiej	600	60016	6050	GO / KZK		10 000		0,0			Zadanie w trakcie realizacji.
X	Przebudowa ul. Borkowskiej	600	60016	6050	GO / KZK		15 000		0,0			Zadanie w trakcie realizacji.
X	Przebudowa ul. Żelazowskiego	600	60016	6050	GO / KZK		15 000		0,0			Zadanie w trakcie realizacji.
XV	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XV - współfinansowanie zadania powierzonego	600	60016	6050	GO / KZD		30 000		0,0			Zadanie w trakcie realizacji.
VI	Budowa progów zwalniających w obszarze ulic: Armii Krajowej, Piastowskiej, Bronowickiej	600	60016	6050	GO		35 000		0,0			Zadanie w trakcie realizacji.
II	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					338 800	470 800	367 732	78,1	0	407 682	
I	Komisariat Policji I - zakup kserokopiarek, zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem	754	75405	6170	OC / OC	13 000	38 000	38 000	100,0		38 000	Środki przekazano KMP. Policja uruchomiła procedury przetargowe. Zakupy zostaną zrealizowane w II połowie 2007 roku.
II	Komisariat Policji II - zakup zestawu komputerowego	754	75405	6170	OC / OC	15 000	15 000	15 000	100,0		15 000	Środki przekazano KMP. Policja uruchomiła procedury przetargowe. Zakupy zostaną zrealizowane w II połowie 2007 roku.
III	Komisariat Policji III - zakup radiowozy - współfinansowanie	754	75405	6170	OC / OC	23 000	23 000	23 000	100,0		23 000	Środki przekazano KMP. Policja uruchomiła procedury przetargowe. Zakupy zostaną zrealizowane w II połowie 2007 roku.
IV	Komisariat Policji III - zakup radiowozy - współfinansowanie	754	75405	6170	OC / OC	23 000	23 000	23 000	100,0		23 000	Środki przekazano KMP. Policja uruchomiła procedury przetargowe. Zakupy zostaną zrealizowane w II połowie 2007 roku.
V	Komisariat Policji IV - zakup środków łączności oraz komputerów	754	75405	6170	OC / OC	27 000	27 000	27 000	100,0		27 000	Środki przekazano KMP. Policja uruchomiła procedury przetargowe. Zakupy zostaną zrealizowane w II połowie 2007 roku.
VI	Komisariat Policji IV - zakup noktowizora	754	75405	6170	OC / OC	4 500	4 500	4 500	100,0		4 500	Środki przekazano KMP. Policja uruchomiła procedury przetargowe. Zakupy zostaną zrealizowane w II połowie 2007 roku.

Nr Dzielnicy	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Roz - dział	Para- graf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Zobowią- zania na dzień 30.06.2007r.	Środki zaangażo- wane na dzień 30.06.2007r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2007r.
						Plan		Wykonanie 30.06.2007r.	% kol. (9:8)			
						01.01.2007r.	30.06.2007r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
VII	Komisariat Policji IV - zakup środków łączności	754	75405	6170	OC / OC	15 000	15 000	15 000	100,0		15 000	Środki przekazano KMP. Policja uruchomiła procedury przetargowe. Zakupy zostaną zrealizowane w II połowie 2007 roku.
IX	Komisariat Policji V - zakup kserokopiarek cyfrowych	754	75405	6170	OC / OC	7 800	7 800	7 800	100,0		7 800	Środki przekazano KMP. Policja uruchomiła procedury przetargowe. Zakupy zostaną zrealizowane w II połowie 2007 roku.
XIV	Komisariat Policji VIII - zakup środków łączności	754	75405	6170	OC / OC	22 000	22 000	22 000	100,0		22 000	Środki przekazano KMP. Policja uruchomiła procedury przetargowe. Zakupy zostaną zrealizowane w II połowie 2007 roku.
XVI	Komisariat Policji VII - zakup kamery z teleobiektywem	754	75405	6170	OC / OC	6 000	6 000	6 000	100,0		6 000	Środki przekazano KMP. Policja uruchomiła procedury przetargowe. Zakupy zostaną zrealizowane w II połowie 2007 roku.
XVII	Komisariat Policji VII - zakup zestawu komputerowego	754	75405	6170	OC / OC	5 000	5 000	5 000	100,0		5 000	Środki przekazano KMP. Policja uruchomiła procedury przetargowe. Zakupy zostaną zrealizowane w II połowie 2007 roku.
XVIII	Komisariat Policji VIII - zakup kserokopiarki cyfrowej	754	75405	6170	OC / OC	4 500	4 500	4 500	100,0		4 500	Środki przekazano KMP. Policja uruchomiła procedury przetargowe. Zakupy zostaną zrealizowane w II połowie 2007 roku.
X	Komisariat Policji IV - zakup samochodu - współfinansowanie	754	75405	6170	OC / OC		25 000	25 000	100,0		25 000	Środki przekazano KMP. Policja uruchomiła procedury przetargowe. Zakupy zostaną zrealizowane w II połowie 2007 roku.
XII	Komisariat Policji VI - zakup samochodu - współfinansowanie	754	75405	6170	OC / OC		25 000	25 000	100,0		25 000	Środki przekazano KMP. Policja uruchomiła procedury przetargowe. Zakupy zostaną zrealizowane w II połowie 2007 roku.
VIII	Komisariat Policji V - zakup samochodu - współfinansowanie	754	75405	6170	OC / OC		48 000	48 000	100,0		48 000	Środki przekazano KMP. Policja uruchomiła procedury przetargowe. Zakupy zostaną zrealizowane w II połowie 2007 roku.
XIII	Komisariat Policji V - zakup samochodu - współfinansowanie	754	75405	6170	OC / OC		9 000	9 000	100,0		9 000	Środki przekazano KMP. Policja uruchomiła procedury przetargowe. Zakupy zostaną zrealizowane w II połowie 2007 roku.

Nr Dzielnicy	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Roz - dział	Para- graf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Zobowią- zania na dzień 30.06.2007r.	Środki zaangażo- wane na dzień 30.06.2007r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2007r.
						Plan		Wykonanie 30.06.2007r.	% kol. (9:8)			
						01.01.2007r.	30.06.2007r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
III	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zakup skokochronu i wyważarki do drzwi	754	75411	6060	OC / KMPSP	30 000	30 000	30 000	100,0		30 000	Zadanie zakończone. Zakupiono skokochron i pneumatyczny wyważacz do drzwi.
IV	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - JRG Nr 5 - zakup samochodu - współfinansowanie	754	75411	6060	OC / KMPSP	25 000	25 000		0,0			Zadanie w trakcie realizacji.
VI	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - JRG Nr 3 - zakup sprzętu ochrony dróg oddechowych	754	75411	6060	OC / KMPSP	40 000	40 000	39 932	99,8		39 932	Zadanie zakończone. Zakupiono aparaty powietrzne oraz zestawy butli kompozytowych.
XIV	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zakup sprzętu pożarniczego	754	75411	6060	OC / KMPSP	22 000	22 000		0,0			Zadanie w trakcie realizacji.
I	Straż Miejska Miasta Krakowa Oddział I - zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki	754	75416	6060	OC / SMMK	15 000	15 000		0,0		12 950	Zadanie w trakcie realizacji.
XI	Straż Miejska Miasta Krakowa Oddział V - zakup samochodu - współfinansowanie	754	75416	6060	OC / SMMK	15 000	15 000		0,0		15 000	Zadanie w trakcie realizacji.
XII	Straż Miejska Miasta Krakowa Oddział IV - zakup samochodu - współfinansowanie	754	75416	6060	OC / SMMK	12 000	12 000		0,0		12 000	Zadanie w trakcie realizacji.
XIV	Straż Miejska Miasta Krakowa Oddział III - zakup skuterów	754	75416	6060	OC / SMMK	14 000	14 000		0,0			Zadanie w trakcie realizacji.
III	OŚWIATA I WYCHOWANIE					85 500	370 000	53 498	14,5	0	86 820	
III	Szk. Podst. Nr 2 - monitoring wizyjny	801	80101	6050	EK / ZEO - Z	1 000	0					Rezygnacja z realizacji zadania.
III	Szk. Podst. Nr 2 - zakupy	801	80101	6060	EK / ZEO - Z		1 000		0,0			Zadanie w trakcie realizacji.
III	Szk. Podst. Nr 95 - monitoring wizyjny	801	80101	6050	EK / ZEO - Z	3 000	3 000		0,0			Zadanie w trakcie realizacji.
III	Szk. Podst. Nr 114 - monitoring wizyjny	801	80101	6050	EK / ZEO - Z	3 000	3 000	3 000	100,0		3 000	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano system telewizji dozorowej.
VIII	Szk. Podst. Nr 132 - Filia - budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej	801	80101	6050	EK / ZEO - P	17 000	17 000		0,0			Zadanie w trakcie realizacji.

Nr Dzielnicy	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Roz - dział	Para- graf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Zobowią- zania na dzień 30.06.2007r.	Środki zaangażo- wane na dzień 30.06.2007r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2007r.
						Plan		Wykonanie 30.06.2007r.	% kol. (9:8)			
						01.01.2007r.	30.06.2007r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
X	Szk. Podst. Nr 134 - monitoring wizyjny	801	80101	6050	EK / ZEO - P	4 000	4 000		0,0			Zadanie w trakcie realizacji.
XI	Szk. Podst. Nr 55 - monitoring wizyjny	801	80101	6050	EK / SP Nr 55	10 000	10 000		0,0			Zadanie w trakcie realizacji.
XI	ZSOI Nr 7 dla Szk. Podst. Nr 90 - monitoring wizyjny	801	80101	6050	EK / ZSOI Nr 7	13 000	13 000	13 000	100,0		13 000	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano rejestrator cyfrowy.
XVII	ZSOI Nr 6 dla Szk. Podst. Nr 98 - monitoring wizyjny	801	80101	6050	EK / ZEO - W	5 000	5 000	5 000	100,0		5 000	Zadanie zakończone. Wykonano przewodowanie obiektu pod montaż systemu monitoringu.
X	Szk. Podst. Nr 97 - Filia - zakupy	801	80101	6060	EK / ZEO - P	6 000	6 000		0,0			Zadanie w trakcie realizacji.
XII	Szk. Podst. Nr 123- monitoring wizyjny	801	80101	6050	EK / ZEO - P		15 500	15 498	100,0		15 498	Zadanie zakończone. Monitoring wizyjny- zainstalowano system kamer i obiektywy wraz z okablowaniem.
XVI	Szk. Podst. Nr 100 - budowa boiska wielofunkcyjnego	801	80101	6050	EK / ZEO - W		100 000		0,0			Zadanie w trakcie realizacji.
X	Przedszkole Nr 145 - ul. Poronińska 7 - modernizacja pomieszczeń przedszkolnych	801	80104	6050	EK / ZEO - P	10 000	30 000		0,0		30 000	Zadanie w trakcie realizacji.
III	Gimnazjum Nr 9 - monitoring wizyjny	801	80110	6050	EK / ZEO - Z	1 000	1 000		0,0			Zadanie w trakcie realizacji.
XI	Gimnazjum Nr 27 - monitoring wizyjny	801	80110	6050	EK / ZEO - P	3 500	3 500		0,0		3 322	Zadanie w trakcie realizacji.
XVII	Gimnazjum Nr 44 - monitoring wizyjny	801	80110	6050	EK / ZEO - W	6 000	0					Zadanie w trakcie realizacji.
XIV	Gimnazjum Nr 48, os. Kolorowe 29 - modernizacja	801	80110	6050	EK / ZEO - W		10 000		0,0			Zadanie w trakcie realizacji.
XVI	Gimnazjum Nr 41 - budowa boiska wielofunkcyjnego	801	80110	6050	EK / ZEO - W		100 000		0,0			Zadanie w trakcie realizacji.
V	ZSOI Nr 1 - monitoring wizyjny	801	80110	6050	EK / ZEO - Z		10 000	10 000	100,0		10 000	Zadanie zakończone. Wykonano monitoring wizyjny.
XIV	ZSO Nr 14 dla Gimnazjum Nr 36 - budowa boiska wielofunkcyjnego	801	80110	6050	EK / ZEO - W		10 000		0,0			Zadanie w trakcie realizacji.
II	XIII LO - przebudowa pomieszczeń	801	80120	6050	EK / XIII LO		4 000	4 000	100,0		4 000	Zadanie zakończone. Przebudowano pomieszczenia.

Nr Dzielnicy	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Roz - dział	Para- graf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Zobowią- zania na dzień 30.06.2007r.	Środki zaangażo- wane na dzień 30.06.2007r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2007r.
						Plan		Wykonanie 30.06.2007r.	% kol. (9:8)			
						01.01.2007r.	30.06.2007r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
V	XXXI LO - monitoring wizyjny - etap II	801	80120	6050	EK / ZEO - Z		6 500		0,0			Zadanie w trakcie realizacji.
V	VII LO - monitoring wizyjny - etap II	801	80120	6050	EK / VII LO		8 000		0,0			Zadanie w trakcie realizacji.
V	IX LO - monitoring wizyjny - etap II	801	80120	6050	EK / IX LO		6 500		0,0			Zadanie w trakcie realizacji.
III	ZS Nr 1 - monitoring wizyjny	801	80130	6050	EK / ZS Nr 1	3 000	3 000	3 000	100,0		3 000	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano rejestrator cyfrowy.
IV	OCHRONA ZDROWIA					27 000	42 000	23 818	56,7	0	42 000	
XVIII	Modernizacja Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego	851	85111	6220	SP / SP	27 000	0					Zmieniono realizatora na BZ.
XVIII	Modernizacja Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego	851	85111	6220	BZ / BZ	0	42 000	23 818	56,7		42 000	Zadanie w trakcie realizacji. Zakupiono elektrostymulator, statyw do pompy infuzyjnej, ssak elektryczny, aparat EKG.
V	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					0	5 000	0	0,0			
III	Likwidacja barier architektonicznych - współfinansowanie zadania powierzonego	853	85395	6050	SO/KZD		5 000		0,0			Zadanie w trakcie realizacji.
VI	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					6 000	6 000	6 000	100,0	0	6 000	
III	Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 3 - monitoring wizyjny - współfinansowanie	854	85410	6050	EK / Bursa 3	6 000	6 000	6 000	100,0		6 000	Zadanie zakończone. Wykonano instalację telewizji przemysłowej.
VII	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					283 000	596 000	120		0	281 028	
III	Tworzenie i modernizacja ogródków jordanowskich w os. Ugorek	900	90004	6050	GO / KZK	50 000	50 000		0,0		50 000	Zadanie w trakcie realizacji.
III	Tworzenie i modernizacja ogródków jordanowskich wg wskazań Dzielnicy	900	90004	6050	GO / KZK	100 000	80 000	82	0,1		80 000	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano wpisy, wyrisy z ewidencji gruntów.
VI	Park Miejski Młynówka Królewska os. Bronowice Nowe - przebudowa amfiteatru	900	90004	6050	GO / KZK	45 000	0					Zadanie w trakcie realizacji.

Nr Dzielnicy	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Roz - dział	Para- graf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Zobowią- zania na dzień 30.06.2007r.	Środki zaangażo- wane na dzień 30.06.2007r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2007r.
						Plan		Wykonanie 30.06.2007r.	% kol. (9:8)			
						01.01.2007r.	30.06.2007r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
VIII	Budowa boiska do koszykówki wraz z zagospodarowaniem terenu - os. Ruczaj	900	90004	6050	GO / KZK	18 000	18 000		0,0			Zadanie w trakcie realizacji.
X	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Nad Fosą - współfinansowanie	900	90004	6050	GO / KZK	20 000	34 000		0,0		2 500	Zadanie w trakcie realizacji.
IX	Ul. Żywiecka - zagospodarowanie terenu	900	90004	6050	GO / KZK		20 000		0,0			Zadanie w trakcie realizacji.
X	Tworzenie i modernizacja ogródków jordanowskich przy ul. Ważewskiego - Taklińskiego	900	90004	6050	GO / KZK		14 000		0,0		14 000	Zadanie w trakcie realizacji.
XII	Park Rząka - kontynuacja budowy	900	90004	6050	GO / KZK		50 000	38	0,1		38	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano wpisy, wyrisy z ewidencji gruntów.
XII	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Aleksandry	900	90004	6050	GO / KZK		50 000		0,0		2 490	Zadanie w trakcie realizacji.
XI	Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Heila wraz z istniejącym ogródkiem jordanowskim	900	90004	6050	GO / KZK		70 000		0,0			Zadanie w trakcie realizacji.
VIII	Tworzenie i modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Unruga - współfinansowanie zadania powierzonego	900	90004	6050	GO / KZK		30 000		0,0			Zadanie w trakcie realizacji.
VII	Budowa oświetlenia ulic na terenie Dzielnicy według wskazań Dzielnicy	900	90015	6050	GO / KZD		80 000		0,0		72 000	Zadanie w trakcie realizacji.
XV	Budowa studni głębinowej w os. Złotego Wieku	900	90095	6050	GO / KZK	40 000	40 000		0,0			Zadanie realizowane ze środków ogólnomiejscowych. KZK złożył wniosek do Dzielnicy o przeniesienie planu na inne zadania.
XV	Uporządkowanie otoczenia wokół Krzyża Nowohuckiego	900	90095	6050	GO / KZK	10 000	10 000		0,0		10 000	Zadanie w trakcie realizacji.
XVI	Uporządkowanie otoczenia wokół Krzyża Nowohuckiego - współfinansowanie	900	90095	6050	GO / KZK		15 000		0,0		15 000	Zadanie w trakcie realizacji.
XVIII	Uporządkowanie otoczenia wokół Krzyża Nowohuckiego - współfinansowanie	900	90095	6050	GO / KZK		15 000		0,0		15 000	Zadanie w trakcie realizacji.
XVII	Uporządkowanie otoczenia wokół Krzyża Nowohuckiego - współfinansowanie	900	90095	6050	GO / KZK		10 000		0,0		10 000	Zadanie w trakcie realizacji.
XIV	Uporządkowanie otoczenia wokół Krzyża Nowohuckiego - współfinansowanie	900	90095	6050	GO / KZK		10 000		0,0		10 000	Zadanie w trakcie realizacji.

Nr Dzielnicy	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Roz - dział	Para- graf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Zobowią- zania na dzień 30.06.2007r.	Środki zaangażo- wane na dzień 30.06.2007r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2007r.
						Plan		Wykonanie 30.06.2007r.	% kol. (9:8)			
						01.01.2007r.	30.06.2007r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
VIII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					45 100	125 100	65 100	52,0	0	95 100	
I	Śródmiejski Ośrodek Kultury - zakupy	921	92109	6220	KD / ŚOK	7 500	7 500	7 500	100,0		7 500	Zadanie zakończone. Zakupiono projektor multimedialny.
IV	CK. Dworek Białoprądnicki - zakup fortepianu	921	92109	6220	KD / Dw. Białoprąd.		50 000	50 000	100,0		50 000	Zadanie zakończone. Zakupiono fortepian.
V	Krowoderska Biblioteka Publiczna - zakupy	921	92116	6220	KD / KBP	4 000	4 000	4 000	100,0		4 000	Zadanie zakończone. Zakupiono zestaw komputerowy dla Filii Nr 6.
XIV	Nowohucka Biblioteka Publiczna - zakupy	921	92116	6220	KD / NBP	3 600	3 600	3 600	100,0		3 600	Zadanie zakończone. Zakupiono zestaw komputerowy.
XVII	Adaptacja Fortu Nr 49 Krzesławice	921	92120	6050	KD / ZBK	30 000	30 000		0,0			Zadanie w trakcie realizacji.
XIII	Przebudowa dworku w Płaszwoie, ul. Koszykarska 29	921	92120	6050	KD / ZBK		30 000		0,0		30 000	Zadanie w trakcie realizacji.