

Załącznik do uchwały Nr C/1347/10
Rady Miasta Krakowa
z dnia 12 maja 2010 r.

Lp	Nazwa zadania	Stan przygotowania	Etapy realizacji					Koszty	Proponowany montaż finansowy
			2010	2011	2012	2013	2014		
1.	Przebudowa ul. Prostej	Opracowana dok. projektowa wraz z przyjęciem zgłoszenia zamiaru wyk. robót budowlanych	realizacja	realizacja				2.880.000	Budżet miasta oraz GFOŚ
2.	Przebudowa ul. Solarzy	Opracowana dok. projektowa wraz z decyzją administracyjną	realizacja					1.100.000	Budżet miasta
3.	Przebudowa ul. Ruczaj	Opracowana dok. projektowa. Wystąpiono o decyzję administracyjną	realizacja	realizacja				4.750.000	Budżet miasta oraz Rada Dz. IX
4.	Przebudowa ul. Lipowskiego	Opracowana dok. projektowa. Brak decyzji administracyjnej.	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja		6.650.000	Budżet miasta oraz GFOŚ
5.	Przebudowa ul. Stachewicza	Opracowana dok. projektowa wraz z przyjęciem zgłoszenia zamiaru wyk. robót budowlanych		realizacja	realizacja			2.300.000	Budżet miasta
6.	Przebudowa ul. Dworskiej	Opracowana dok. projektowa wraz z przyjęciem zgłoszenia zamiaru wyk. robót budowlanych oraz decyzja administracyjna dla budowy kanału	realizacja					500.000	Budżet miasta oraz Rada Dzielnicy VIII

7.	Przebudowa ul. Grzegorzewskiej oraz Rosistej	Opracowana dok. projektowa wraz z dec. administracyjną	realizacja	realizacja	realizacja				2.850.000	Budżet miasta oraz GFOŚ oraz Rada Dzielnicy VIII
8.	Przebudowa ul. Glinik	Opracowana dok. projektowa złożono wniosek o dec. adm.		realizacja	realizacja	realizacja			5.116.500	Budżet miasta
9.	Przebudowa ul. Gdańskiej	Dok. projektowa w trakcie opracowania	Dokończenie opracowania dok. projektowej. złożenie wn. o dec. adm.	realizacja	realizacja	realizacja			3.500.000	Budżet miasta oraz Rada Dzielnicy III
10	Przebudowa ul. Kordiana	Opracowana dok. projektowa wystąpiono o decyzję administracyjną		realizacja	realizacja	realizacja			5.000.000	Budżet miasta oraz środki zewnętrzne
11	Przebudowa ul. Narciarskiej	Dokumentacja proj. w trakcie opracowania	Dokończenie opracowania dok. projektowej. złożenie wn. o dec. adm.		realizacja	realizacja	realizacja		2.314.000	Budżet miasta oraz Rada Dzielnicy XIV
12	Przebudowa ul. Orszy – Broniewskiego	Opracowana dok. projektowa wraz z decyzją administracyjną i zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych	realizacja						890.000	Budżet miasta

13	Przebudowa ul. Pajęczej	Opracowana dok. projektowa wystąpiono o decyzję administracyjną	realizacja					1.350.000	Budżet miasta oraz Rada Dzielnicy VII
14	Przebudowa ul. Borkowskiej	Opracowana dok. projektowa, wystąpiono o decyzję administracyjną		realizacja	realizacja			5.000.000	Budżet miasta
15	Przebudowa ul. Głogowej oraz Turowiec	W trakcie opracowania dok. projektowa		realizacja	realizacja	Dokończenie opracowania dok. projektowej. złożenie wn. o dec. adm.		4.000.000	Budżet miasta
16	Przebudowa ul. Jodłowej	Dok. projektowa niekompletna brak decyzji administracyjnej		realizacja	realizacja	Dokończenie opracowania dok. projektowej. złożenie wn. o dec. adm.		3.500.000	Budżet miasta
17	Przebudowa ul. Smoleńskiego	Opracowana dok. projektowa, wystąpiono o decyzję administracyjną						10.000000	Budżet miasta
18	Przebudowa ul. Kadłubka	Opracowana dok. projektowa, wystąpiono o decyzję administracyjną						1.425.990	Budżet miasta oraz Rada Dzielnicy X
19	Przebudowa ul. Sewera	Opracowana dok. Projektowa wystąpiono z wnioskiem o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wyk. robót. budowlanych.	realizacja					500.000	Rada Dzielnicy VI

20	Przebudowa ul. Dygasińskiego	W trakcie opracowania dok. projektowa	Dokończenie opracowania dok. projektowej. złożenie wn. o dec. adm.	realizacja	realizacja	3.500.000	Budżet miasta oraz Rada Dz. XII
21	Przebudowa ul. Ważewskiego	W trakcie opracowania dok. projektowa	Dokończenie opracowania dok. projektowej. złożenie wn. o dec. adm.		realizacja	9.800.000	Budżet miasta
22	Przebudowa ul. Do Fortu	Opracowana dok. projektowa, wystąpiono o decyzję administracyjną		realizacja		900.000	Rada Dzielnicy XV
23	Przebudowa ul. Dolnomłyńskiej i Poleskiej	W trakcie opracowania dok. projektowa	Dokończenie opracowania dok. projektowej. złożenie wn. o dec. adm.	realizacja	realizacja	5.110.000	Budżet miasta
24	Przebudowa ul. Ks. Stoszki	Opracowana dok. projektowa wystąpiono o decyzję administracyjną	realizacja			1.000.000	Budżet miasta oraz Rada Dzielnicy XIII
25	Przebudowa ul. Golińkowska boczna i Mały Płaszów	W trakcie opracowania dok. projektowa	Dokończenie opracowania dok. projektowej. złożenie wn. o dec. adm.	realizacja		1.540.000	Budżet miasta oraz Rada Dz. XIII

26	Przebudowa ul. Koszykarskiej	W trakcie opracowania dok. projektowa	Dokończenie opracowania dok. projektowej. złożenie wn. o dec. adm.	realizacja				2.485.000	Budżet miasta
27	Przebudowa ul. Truskowskiego	W trakcie opracowania dok. projektowa	Dokończenie opracowania dok. projektowej. złożenie wn. o dec. adm.				realizacja	5.000.000	Budżet miasta oraz Rada Dzielnicy VI
28	Przebudowa ul. Turniejowej	Opracowana dok. projektowa, wystąpiono o decyzję administracyjną			realizacja		realizacja	1.682.000	Rada Dz. XI
29	Przebudowa ul. Mącznyńskiego	Opracowana dok. projektowa, wystąpiono o decyzję administracyjną	realizacja					595.000	Rada Dzielnicy X
30	Przebudowa ul. Banachewicza**	Opracowana koncepcja Brak dok. projektowej					opracowanie dok. projektowej złożenie wn. o dec. adm.	250.000	Rada Dzielnicy X
31	Przebudowa ul. Benedyktynskiej**	Opracowana koncepcja Brak dok. projektowej	opracowanie dok. projektowej	Dokończenie opracowania dok. projektowej. złożenie wn. o dec. adm.				100.000	Rada Dzielnicy VIII

32	Przebudowa ul. Dumin- Stawach i ul. Senatorskiej	Brak dokumentacji					Opracowanie dokumentacji i złożenie wniosku o decyzję administracyjną.	Realizacja	5.000.000	Budżet miasta
33	Przebudowa ul. Jodłowej bocznej*	Opracowana koncepcja, brak dok. projektowej	opracowanie dok. projektowej złożenie wn. o dec. adm.	realizacja	realizacja		realizacja		260.000	Budżet miasta
34	Przebudowa ul. Kaszelańskiej**	Brak dok. projektowej					opracowanie dok. projektowej złożenie wn. o dec. adm.		90.000	Rada Dzielnicy VII
35	Przebudowa ul. Matematyków Krakowskich**	Opracowana koncepcja Brak dok. projektowej		opracowanie dok. projektowej			Dokończenie opracowania dok. projektowej złożenie wn. o dec. adm.		820.000	Budżet miasta
36	Przebudowa** ul. Mochmaniec	Opracowana koncepcja Brak dok. projektowej					opracowanie dok. projektowej złożenie wn. o dec. adm.		120.000	Budżet miasta oraz Rada Dz. VIII

37	Przebudowa ul. Narwik**	Opracowana koncepcja Brak dok. projektowej					wn. o dec. adm.	opracowa nie dok. projekto wej złożenie wn. o dec. adm.	85.000	Budżet miasta oraz Rada Dzielnicy X
38	Przebudowa ul. Lesnej**	Brak dok. projektowej						opracowa nie dok. projekto wej złożenie wn. o dec. adm.	150.000	Budżet miasta oraz Rada Dz. VII
39	Przebudowa ul. Kozienickiej**	Brak dok. projektowej						opracowa nie dok. projekto wej złożenie wn. o dec. adm.	250.000	Budżet miasta oraz Rada Dzielnicy VIII
40	Przebudowa ul. Podłużnej**	Brak dok. projektowej						opracowa nie dok. projekto wej złożenie wn. o dec. adm.	230.000	Budżet miasta oraz Rada Dzielnicy VII
41	Przebudowa ul. Pyjasa	Opracowana koncepcja, brak dok. projektowej	opracowanie dok. projektowej złożenie wn.			realizacja			1.280.000	Budżet miasta

42	Przebudowa skrzyżowania ul. Stachewicza – Makowskiego	Opracowana koncepcja, dok. projektowa w trakcie opracowywania	o dec. adm.		realizacja				3.370.000	Budżet miasta oraz Rada Dzielnicy IV
43	Przebudowa ul. Starowolskiej**	Brak dok. projektowej						opracowa nie dok. projektowej złożenie wn. o dec. adm.	135.000	Budżet miasta oraz Rada Dzielnicy VII
44	Przebudowa ul. Udzieli**	Brak dok. projektowej					opracowa nie dok. projektowej złożenie wn. o dec. adm.		106.000	Budżet miasta oraz Rada Dzielnicy XII
45	Przebudowa ul. Urzędniczej	W trakcie opracowania dok. projektowa	Dokończenie opracowania dok. projektowej. złożenie wn. o dec. adm.	realizacja					1.100.000	Budżet miasta oraz środki zewnętrzne
46	Przebudowa ul. Zakarczmie**	Opracowana koncepcja. Decyzja ULD (zaskarżona do sądu), brak dok. projektowej					opracowa nie dok. projektowej złożenie wn. o dec. adm.		125.000	Budżet miasta oraz Rada Dzielnicy X

47	Przebudowa ul. Zabiej*	Brak dok. projektowej		opracowanie dok. projektowej złożenie wn. o dec. adm.			wn. o dec. adm.	90.000	Budżet miasta oraz Rada Dzielnicy XII
48	Przebudowa ul. Żmujdzka – Zdrowa	Opracowana koncepcja, brak dok. projektowej		opracowanie dok. projektowej	Dokończenie opracowania dok. proj.		realizacja	6.725.000	Budżet miasta
49	Przebudowa ul. Tabaczej	Opracowana dok. projektowa, brak decyzji administracyjnej			realizacja			544.100	Budżet miasta oraz Rada Dzielnicy XIV
50	Przebudowa ul. Błękitnej*	Opracowana koncepcja, brak dokumentacji projektowej	opracowanie dok. projektowej złożenie wn. o dec. adm.			realizacja		60.000	Rada Dzielnicy III
51	Przebudowa ul. Dominikanów	W trakcie opracowania dok. projektowa	Dokończenie opracowania dok. projektowej. złożenie wn. o dec. adm.	realizacja				1.535.000	Budżet miasta oraz Rada Dzielnicy III
52	Przebudowa ul. Rezedowej	W trakcie opracowania dok. projektowa	Dokończenie opracowania dok. projektowej. złożenie wn. o dec. adm.	realizacja				1.035.000	Budżet miasta oraz Rada Dzielnicy III
53	Przebudowa ul. Wróby**	Brak dok. projektowej					Rozp. opracowania dok.		Budżet miasta

54	Przebudowa ul. Niepokalanej Marii Panny	Brak dok. projektowej	opracowanie dok. projektowej złożenie wn. o dec. adm.	realizacja	realizacja	realizacja	projekto wej	14.400000	Budżet miasta
55	Przebudowa ul. Niewodniczańskiego	Brak dok. projektowej					Rozp. opracowania dok. projektowej		Budżet miasta
56	Przebudowa ul. Bachledy	Koncepcja w trakcie opracowywania	Dokończenie opr. koncepcji	realizacja	realizacja	realizacja		963.000	Rada Dzielnicy III
57	Przebudowa ul. Rokitniańskiej	Opracowana dok. projektowa wystąpiono z wnioskiem o przyjęcie zgł. zam. wyk. r. bud.		realizacja				700.000	Budżet miasta oraz Rada Dzielnicy III
58	Przebudowa ul. Leśmiana	W trakcie opracowania dok. projektowa	Dokończenie opracowania dok. projektowej. złożenie wn. o dec. adm.	realizacja	realizacja	realizacja		4.500.000	Budżet miasta
59	Przebudowa ul. Zakrzowieckiej**	Brak dokumentacji projektowej			opracowanie dok. projektowej	opracowanie nie dok. projektowej złożenie wn. o dec. adm.		150.000	Budżet miasta oraz Rada Dzielnicy VIII

60	Przebudowa ul. Armii Kraków, Kierzkowskiego	W trakcie opracowania dok. projektowa	Dokończenie opr. dok. projektowej. złożenie wn. o dec. adm.	realizacja			2.347.200	Budżet miasta oraz Rada Dzielnicy X
61	Przebudowa ul. Jasielskiej, Bieszczadzkiej, Hubalczyków	W trakcie opracowania konceptcja	Dokończenie opracowywa nia koncepcji	Opr. dok. projektowej złożenie wn. o dec. adm.			80.000	Budżet miasta oraz Rada Dzielnicy X
62	Rozbudowa ul. Łany*	W trakcie opracowania dok. projektowa	Dokończenie opracowania dok. projektowej. złożenie wn. o dec. adm.	realizacja	realizacja		65.500	Budżet miasta
63	Przebudowa ul. Jachimeckiego	W trakcie opracowania dok. projektowa	Dokończenie opracowania dok. projektowej. złożenie wn. o dec. adm.	realizacja			2.186.600	Budżet miasta oraz Rada Dz. VIII
64	Rozbudowa ul. Zbrojarzy	W trakcie opracowania dok. projektowa	Dokończenie opracowania dok. projektowej. złożenie wn. o dec. adm.	realizacja	realizacja		68.690	Budżet miasta oraz Rada Dzielnicy IX
65	Przebudowa ul. Podłużnej wraz z mostem na rzece Rudawie**	Brak dok. projektowej				opracowa nie dok. projekto wej	23.000	Budżet miasta
66	Przebudowa ul. Klonowica	Opracowana dok. projektowa	realizacja	realizacja			2.935.000	Budżet miasta oraz Rada Dzielnicy XI

67	Przebudowa ul. Beskidzkiej*	Brak dok. projektowej			opracowanie dok. projektowej	Dokończenie opracowania projektu wn. o dec. adm.	realizacja	realizacja	300.000	Budżet miasta
68	Przebudowa ul. Domagaly	Opracowana koncepcja	opracowanie dok. projektowej	Dokończenie opracowania projektu wn. o dec. adm.	realizacja	realizacja	realizacja		9.650.000	Budżet miasta oraz środki zewnętrzne
69	Przebudowa ul. Dolnej*	Brak dok. projektowej	Dokończenie opracowania dok. projektowej. złożenie wn. o dec. adm.	realizacja					100.000	Rada Dzielnicy XIV oraz środki zewnętrzne
70	Przebudowa ul. Wysockiej**	Brak dok. projektowej			opracowanie dok. projektowej złożenie wn. o dec. adm.				35.000	Budżet miasta oraz Rada Dzielnicy XIV
71	Przebudowa ul. Orkana**	Brak dok. Projektowej						Koszty dok. Będą określone po uściśleniu zakresu rzeczowego z Radą Dzielnicy		Budżet Miasta oraz Rada Dzielnicy XVIII

72	Przebudowa drogi dojazdowej do obiektów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Przegorzalach, ul. Jodłowa 13*	Brak dokumentacji			Opracowanie dokumentacji i złożenie wniosku o decyzję administracyjną				260.000	Budżet miasta
73	Przebudowa ul. Zarzecze – odcinek ul. Armii Krajowej – ul. Na Błonie - dokończenie	W trakcie realizacji				Realizacja			1.800.000	Budżet miasta
74	Przebudowa ul. Unruga	Brak dokumentacji						realizacja	2.000.000	Budżet Miasta oraz Rada Dzielnicy VIII
75	Przebudowa ul. Zarzecze – odcinek ul. Przybyszewskiego – ul. Lea	Brak dokumentacji				Opracowanie dokumentacji i złożenie wniosku o decyzję administracyjną		realizacja	2.500.000	Budżet miasta oraz Rada Dzielnicy VI
76	Przebudowa wraz z rewitalizacją Alei Waszyngtona**	Brak dokumentacji				Opracowanie koncepcji i dokumentacji		Opracowanie dokumentacji i złożenie wniosku o decyzję administracyjną	500.000	Budżet miasta oraz Rada Dzielnicy VII

77	Przebudowa ulic w obszarze historycznych Bronowic Małych (Tetmajera, Pod Strzechą, Katowicka, Żeleńskiego, Zielony Most)**	Brak dokumentacji					Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz złożenie wniosku o decyzję administracyjną	750.000	Budżet miasta
78	Przebudowa ulic w kwadracie ul. Rydla, Bronowicka, Staszczyka, Jadwigi z Łobzowa**	Brak dokumentacji					Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz złożenie wniosku o decyzję administracyjną	500.000	Budżet miasta
79	Przebudowa ul. Na Błonie od ul. Zarzecz do mostu na Rudawie**	Brak dokumentacji					Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz złożenie wniosku o decyzję administracyjną	250.000	Budżet miasta
80	Przebudowa ul. Hamernia	Brak dokumentacji					Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz złożenie wniosku o decyzję administracyjną	250.000	Budżet miasta
81	Przebudowa Al. Gen. Andersa (na odcinku od Placu Reagana do Al. Gen. Okulickiego)	Opracowana koncepcja	realizacja	realizacja					4.000.000	Budżet miasta
82	Przebudowa ul. Obrońców Krzyża	Opracowana koncepcja	realizacja	realizacja					12.000.000	Budżet miasta

* koszty realizacji możliwe do określenia po opracowaniu dokumentacji projektowej,
** realizacja przebudowy po roku 2014.

83	Przebudowa ul. Siemomysła	Opracowana koncepcja	realizacja	realizacja			ok. 5.000.000 5 mln	Budżet miasta
84	Przebudowa ulicy Bolesława Śmiałego						realizacja	
85	Przebudowa ulicy Bogucianka						realizacja	
86	Przebudowa ulicy Podgórki Tynieckie						realizacja	
87	Przebudowa ulicy Obrony Tyńca						realizacja	

* koszty realizacji możliwe do określenia po opracowaniu dokumentacji projektowej,
 ** realizacja przebudowy po roku 2014.